ALCALDIA DE CHARALÁ

"PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL EN LAS CALLES 23A y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER"

PRESUPUESTO GENERAL						PROGRAMACIÓN DE OBRA								LIQUIDACIÓN
						Etapa de obra								
						SEM 1		SEM 2		SEM 3		SEM 4		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL									
1.1	Localización y replanteo	M2	427,60	$ 2.566,00	$ 1.097.222,00									
1.2	Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro	M3	150,74	$ 15.835,00	$ 2.386.968,00									
1.3	Base granular, esp 0.2 m	M3	85,52	$ 123.306,00	$ 10.545.129,00									
1.4	Losa de concreto MR-38_esp 0.18 m	M3	64,14	$ 809.774,00	$ 51.938.904,00									
1.5	Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15	ML	46,00	$ 54.381,00	$ 2.501.526,00									
1.6	Muro en concreto reforzado_esp 0.15m	M3	4,20	$ 817.915,00	$ 3.435.243,00									
1.7	Acero de Refuerzo PDR 60	KG	225,00	$ 5.700,00	$ 1.282.500,00									

Firma: SILVIA JULIANA MONSALVE DIAZ
T.P. 151037-0643550 STD