Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				**AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO ROBERTO MAC**	**971 días**	**jue 12/10/23**	**vie 30/10/26**
2				REVISION DE DISEÑOS	53 días	jue 12/10/23	lun 11/12/
6		**1.2**		**DESMONTES**	**343 días**	**jue 12/10/23**	**mar 12/11**
7		**1,02,01**		DESMONTE DE COLUMNAS cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso	90 días	mié 24/04/24	vie 2/08/24
8		**1,02,02**		DESMONTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO MAYOR DE 25 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos autorizados por el municipio, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recu	120 días	lun 1/07/24	mar 12/11/24
9		**1,02,03**		DESMONTE DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 15 a 20 cm DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos autorizados por el municipio, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recup	120 días	lun 1/07/24	mar 12/11/24
10		**1,02,04**		DESMONTE DE ESCALERAS EN CONCRETO Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoque	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
11		**1,02,05**		DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN MADERA ESCENARIO ACTUAL . Incluye el almacenaje de las VIGAS EN MADERA en buen estado, el cargue, transporte y botada de escombros.	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
12		**1,02,06**		RETIROS DE PISOS EXISTENTES, Incluye cargue, transporte y botada de escombros y recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
13		**1,02,07**		RETIRO DE SILLAS. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos autorizados por el municipio y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	90 días	lun 11/12/23	mar 2/04/24

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
15		**1,02,09**		DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA PLATAFORMA TRAMOYA. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos autorizados por el municipio, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
17		**1,02,11**		RETIRO DE CANOAS, RUANAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos autorizados por el municipio, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
18		**1,02,12**		DESMONTE DE PERGOLA SOBRE ATRIO Incluye cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
19		**1,02,13**		DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO Incluye estructura de soporte metalico o de madera. Tambien incluye el almacenaje adecuado de los elementos en buen estado en el lugar que lo indique la interventoria	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
22		**1,02,16**		RETIRO DE TUBERIA HIDRAULICA por piso y pared en redes sanitarias, cualquier diametro de tuberia. Incluye canchada de muros donde sea necesario	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
23		**1,02,17**		RETIRO DE TUBERIA ELECTRICA por piso y pared en redes sanitarias, cualquier diametro de tuberia. Incluye canchada de muros donde sea necesario	90 días	lun 1/07/24	mié 9/10/24
24		**2**		**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.**	**150 días**	**jue 24/07/25**	**jue 8/01/2**
25		**2,01,01**		EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada.	40 días	jue 24/07/25	lun 8/09/25
26		**2,01,02**		EXCAVACIÓN MECÁNICA DE TRINCHERAS de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavacio	150 días	jue 24/07/25	jue 8/01/26
27		**2,01,03**		EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material preveniente de las excavaciones en	72 días	lun 8/09/25	jue 27/11/25

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
34		**4**		**FUNDACIONES Y CONTENCIÓN**	**417 días**	**vie 27/09/24**	**jue 22/01/**
35		**4.1**		**CONCRETOS**	**417 días**	**vie 27/09/24**	**jue 22/01/**
38		**4,1,3**		DESCABEZADO DE PILOTE, mediante el repicado mecánico con martillo rompedor del tramo comprendido entre el nivel de llenado del concreto y el nivel de descabezado, hasta asegurar la ausencia de concreto contaminado por lodos y la calidad descrita en el Pro	80 días	mié 9/04/25	lun 14/07/25
39		**4,1,4**		Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	70 días	mié 10/09/25	jue 27/11/25
41		**4,1,6**		Construcción de ZAPATAS en concreto de 28 Mpa. Según diseño de mezclas previamente aprobado por la interventoría. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta en madera común en caso de ser necesaria, curado,	90 días	lun 22/09/25	mié 31/12/25
42		**4,1,7**		Construcción de LOSA MACIZA FONDO ASCENSOR E=20CM en concreto de 28 Mpa adicionado con Sika WT- 240 según recomendaciones proveedor. El diseño de mezcla debe regir todos los requisitos de Durabilidad especialmente en el control de deltas de temperatura en	10 días	vie 21/11/25	mié 3/12/25
43		**4,1,8**		Construcción de LOSA MACIZA DE FUNDACION E=10CM en concreto de 28 Mpa adicionado con Sika WT- 240 según recomendaciones proveedor ó equivalente. El diseño de mezcla debe regir todos los requisitos de Durabilidad especialmente en el control de deltas de te	30 días	vie 19/12/25	jue 22/01/26
44		**4,1,9**		Construcción MURO DE CONTENCIÓN en bloque de concreto de 20x20x40, columnetas en concreto de 21Mpa cada 40cm. Según diseño estructural. Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, y todos los elementos necesarios para su corr	25 días	vie 21/11/25	vie 19/12/25
45		**4.2**		**ACEROS**	**100 días**	**lun 22/09/25**	**sáb 10/01/**
47		**4,2,2**		Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-106. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. para losa de fundación	20 días	vie 19/12/25	sáb 10/01/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
48		**4,2,3**		Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-188. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocació para losa foso ascensor	20 días	vie 19/12/25	sáb 10/01/26
64		**6**		**MAMPOSTERIA**	**90 días**	**mar 6/01/26**	**jue 16/04/**
65		**6.1**		**MAMPOSTERIA EN LADRILLO Y/O BLOQUE**	**90 días**	**mar 6/01/26**	**jue 16/04/**
66		**6,1,1**		Construcción MURO PARA ESCALERAS DE EVACUACIÓN en bloque de concreto de 20x20x40, columnetas en concreto de 21Mpa cada 40cm. Según diseño estructural. Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, y todos los elementos necesari	30 días	mié 25/02/26	mar 31/03/26
67		**6,1,2**		Construcción de MURO EN LADRILLO TIPO TOLETE 06X12X25. Incluye el suministro y transporte , mano de obra, el mortero de pega 0,05:1:4 (cal-cemento-arena) Incluye suministro y transporte de los materiales, mano de obra, fajas, ranuras, filetes.	30 días	mié 25/02/26	mar 31/03/26
68		**6,1,3**		Construcción de MURO EN LADRILLO BLOQUE N°5 12X20X30. Incluye el suministro y transporte , mano de obra, el mortero de pega 0,05:1:4 (cal-cemento-arena) Incluye suministro y transporte de los materiales, mano de obra, fajas, ranuras, filetes.	90 días	mar 6/01/26	jue 16/04/26
69		**6,1,4**		Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.	50 días	mar 3/02/26	mar 31/03/26
70		**6,1,5**		Colocación de GROUTING en concreto de 12.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	50 días	jue 19/02/26	jue 16/04/26
71		**6,1,6**		Suministro, transporte y colocación de ANCLAJES con Varilla de 3/8" pasantes sobre muro de 15 cms y longitud de varilla de 1,40ms con sistema epoxíco tipo HIT RE 500 de hilti o equivalente. Incluye perforación, llenado, barra y todo lo necesario para su c	40 días	mié 25/02/26	vie 10/04/26
72		**6,1,7**		Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara al interior) en cinta en Fibra de vidrio de alta resistencia al quiebre y elongación, con adhesivo por una cara, tipo dry-wall o equivalente. ancho de 2.5 cm.,	40 días	mié 25/02/26	vie 10/04/26
172		**12**		**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y VENTANERIA**	**185 días**	**lun 9/03/26**	**jue 1/10/2**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
173		**12.1**		**VENTANERIA**	**115 días**	**lun 9/03/26**	**mié 15/07/**
174		**12,1,1**		VT01 (0,80X0,40). Ventana Proyectante de aluminio compuesta por un modulo proyectante en Perfilería tubular con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sandblasting espesores según proveedor. Marco perimetral metalico tip	70 días	lun 9/03/26	mar 26/05/26
175		**12,1,2**		VT02 (0,80X0,80) Ventana Proyectante de aluminio compuesta por un modulo proyectante en Perfilería tubular con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sandblasting espesores según proveedor. Marco perimetral metalico tipo	70 días	lun 9/03/26	mar 26/05/26
176		**12,1,3**		VT03 (1,40X1,40) Ventana Mixta de aluminio compuesta por un modulo proyectante y un cuepor fijo en Perfilería tubular con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sandblasting espesores según proveedor. Marco perimetral me	70 días	lun 9/03/26	mar 26/05/26
177		**12,1,4**		VT04 (1,40X1,20) Ventana de dos cuerpos fijos con perfileria en aluminio anodizado con acabado en pintura electrostatica color champange, vidrio templado 6mm incoloro y pelicula incolora.	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
178		**12,1,5**		VT05 (3,20x0,80) Ventana de dos cuerpos fijos con perfileria en aluminio anodizado con acabado en pintura electrostatica color champange, vidrio templado laminado de 6mm incoloro y pelicula incolora, lleva una dilatación de 10cm en la parte inferior y va	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
179		**12,1,6**		VT06 (ANCHO=12.43, ALTURA=VARIABLE). Vidriera de cerramiento hermética en toda la fachada de las dos escalas al palco y balcon, cuenta con 9 modulos fijos de ancho y altura variable, soportados por parales de fijación vertical tipo sistema svelte 50 ósimi	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
180		**12,1,7**		VT07 (A=VARIABLE VER PLANOSX3.00) Vidriera de cerramiento hermetica en toda la tramoya, cuenta con 40 modulos fijos de ancho variable y altura de 3m, soportado por parales de fijación vertical tipo sistema svelte 50 ó similar sin travesaños intermedios, d	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
181		**12,1,8**		VT0P8 (A= VARIABLE, ALTO 1.39) Vidriera de cerramiento hermética en todo el lucernario sobre la sala, cuenta con 32 módulos laterales fijos de ancho variable y altura de 1,39m, soportados por parales de fijación vertical tipo sistema svelte 50 o similar s	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
182		**12,1,9**		VT09 (A=2,90, ALTO=2.40). Vidriera de cerramiento hermética en la vidtrina de exposición del foyer, cuenta con 1 módulo fijo de 2.90m de ancho y altura de 2.40m, soportados por marco perimetral metálico acabado oxidado, debe llevar vidiro templado laminad	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
183		**12,1,10**		VT10(A=3.00, ALTO=1,8). Vidriera de cerramiento de cartelera sobre el atrio, cuenta con 3 módulos de los cuales uno es fijo y los dos de los extremos son corredizos, de 0.98m de ancho y altura de 1,60m. Cuentan con marco metálico prerimetral en acabado ox	45 días	mar 26/05/26	mié 15/07/26
184		**12.2**		**PUERTAS VIDRIERAS**	**50 días**	**jue 6/08/26**	**jue 1/10/2**
185		**12,2,1**		PV01 (0,80X2,40). Puerta en aluminio compuesta por dos alas pivotadas en chumacera superior y bisagra neumatica inferior. Perfilería de ala y marco en tubulares de aluminio con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sand	50 días	jue 6/08/26	jue 1/10/26
186		**12,2,2**		PV02 (1,20X2,40) Puerta en aluminio compuesta por dos alas pivotadas en chumacera superior y bisagra neumatica inferior. Perfilería de ala y marco en tubulares de aluminio con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sandb	50 días	jue 6/08/26	jue 1/10/26
187		**12,2,3**		PV03 (1,80X2,40) Puerta en aluminio compuesta por dos alas pivotadas en chumacera superior y bisagra neumatica inferior. Perfilería de ala y marco en tubulares de aluminio con pintura al horno con acabado oxidado. Vidrio templado incoloro con vinilo sandb	50 días	jue 6/08/26	jue 1/10/26
188		**12.3**		**PUERTA METALICAS**	**45 días**	**mié 12/08/26**	**jue 1/10/2**
189		**12,3,1**		PT1. (0,57x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
190		**12,3,2**		PT2. (0,70x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
191		**12,3,3**		PT3. (0,80x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
192		**12,3,4**		PT4. (0,90x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
193		**12,3,5**		PT5. (0,95x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
194		**12,3,6**		PT6. (1,00x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
195		**12,3,7**		PT7. (1,20x2,40). Puerta interior batiente doble ala. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8"	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
196		**12,3,8**		PT8. (1,00x2,40). Puerta interior batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8", refuerzo	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
197		**12,3,9**		PT9. (0,90x2,40). Puerta interior ACUSTICA batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8",	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
198		**12,3,10**		PT10. (1,20x2,14). Puerta interior ACUSTICA CORTA FUEGO batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
199		**12,3,11**		PT11. (1,34x2,14). Puerta interior ACUSTICA CORTA FUEGO batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
200		**12,3,12**		PT12 (1.00X2.14).Puerta interior ACUSTICA batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8",	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
201		**12,3,13**		PT13(1,32X2,18) Puerta interior CORTA FUEGO Y ACUSTICA batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 18, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled c	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
202		**12,3,14**		PT14 (1,32X2,18). Puerta interior CORTA FUEGO Y ACUSTICA batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 20, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
203		**12,3,15**		PT15 (1,40X2,14) Puerta interior CORTA FUEGO batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 22, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled calibre 1/8	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
204		**12,3,16**		PT16 (0,90X2,40) Puerta interior CORTA FUEGO Y ACUSTICA batiente. Marco en acero cold rolled calibre 18, ala en acero cold rolled calibre 18, con relleno en honeycomb de papel kraft y refuerzos internos para cierrapuertas y cerraduras en acero hot rolled	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
205		**12,3,17**		PE01(0,80X2,40) Puerta Metalica ala batiente de Marco metálico con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostática color gris. Ala en lámina metálica calibre 18 con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostática. inc	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
206		**12,3,18**		PE02 (0,90X2,40) Puerta Metalica doble ala batiente de Marco metálico con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostática color gris. Ala en lámina metálica calibre 18 con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostáti	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
207		**12,3,19**		PE04 (1,20X2,40) Puerta Metalica doble ala batiente de Marco metálico con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostática color gris. Ala en lámina metálica calibre 18 con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostáti	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
208		**12,3,20**		PE05 (1,34X2,31) Puerta Acustica tipo STC-61. Acabado en lamina de acero calibre 16 y aislamiento compuesto por membrana acustica 3mm, lamina de fibrocemento 6mm y fibra de vidrio 1.5". Marco perimetral metalico en lamina CR de 1/4" Rolado en la parte sup	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
209		**12,3,21**		PE06(1,45X2,31) Puerta Acustica tipo STC-61. Acabado en lamina de acero calibre 16 y aislamiento compuesto por membrana acustica 3mm, lamina de fibrocemento 6mm y fibra de vidrio 1.5". Marco perimetral metalico en lamina CR de 1/4" Rolado en la parte supe	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
210		**12,3,22**		PE07 (1,60X2,23) Puerta Acustica tipo STC-61. Acabado en lamina de acero calibre 16 y aislamiento compuesto por membrana acustica 3mm, lamina de fibrocemento 6mm y fibra de vidrio 1.5". Marco perimetral metalico en lamina CR de 1/4" Rolado en la parte sup	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
211		**12,3,23**		PE08 (1,92X2,23) Puerta Acustica tipo STC-61. Acabado en lamina de acero calibre 16 y aislamiento compuesto por membrana acustica 3mm, lamina de fibrocemento 6mm y fibra de vidrio 1.5". Marco perimetral metalico en lamina CR de 1/4" Rolado en la parte sup	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
212		**12,3,24**		PE09(2,15X2,27) Puerta Acustica tipo STC-61. Acabado en lamina de acero calibre 16 y aislamiento compuesto por membrana acustica 3mm, lamina de fibrocemento 6mm y fibra de vidrio 1.5". Marco perimetral metalico en lamina CR de 1/4" Rolado en la parte supe	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
213		**12,3,25**		PE10(1,00X2,40) Puerta acustica ala batiente en lámina metálica calibre 18 con anticorrosivo epóxico y acabado en pintura al horno electrostática. El componente interno del ala según Puerta Acustica STC-61. asilamiento compuesto de membrana acustica 3mm,	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
214		**12,3,26**		PE11 (0,80X0,80) Escotilla metalica calibre 20 batiente con gato hidraulico, con marco en acero cold rolled calibre 18, acabado final con pintura en polvo poliester color beige gofrado o similar. Con pestillo de resorte acabado anodizado.	45 días	mié 12/08/26	jue 1/10/26
215		**12.4**		**PUERTAS EN MADERA**	**30 días**	**vie 28/08/26**	**jue 1/10/2**
216		12.4.1		PE03 (1,00X2,40) Puerta interior Pivotante. Marco en madera tipo pino o similar entonado al color del ala con enchape de madera 6mm RH Perimetral. Ala entamborada honeycomb con enchape de madera 6mm RH y ruteo verticales Haladera oculta segun diseño Bisa	30 días	vie 28/08/26	jue 1/10/26
217		**12.5**		**PASAMANOS**	**30 días**	**vie 28/08/26**	**jue 1/10/2**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
218		**12,5,1**		Suministro, transporte e instalación de pasamanos para escaleras . Pasamanos bolillo + parales metálicos + anticorrosivo, pintura acrílica color a definir. Dimensiones, parales y modulación según detalle específico. Incluye anclajes, fijaciones y todos lo	30 días	vie 28/08/26	jue 1/10/26
219		**12,5,2**		Suministro, transporte e instalación de pasamanos para escaleras . Pasamanos bolillo + anticorrosivo, pintura acrílica color a definir. Dimensiones, parales y modulación según detalle específico. Incluye anclajes, fijaciones y todos los elementos necesari	30 días	vie 28/08/26	jue 1/10/26
658		**22**		**ACÚSTICO Y ELECTROACÚSTICO**	**82 días**	**lun 27/07/26**	**lun 26/10/**
659		**22.1**		**ACUSTICO**	**75 días**	**lun 27/07/26**	**sáb 17/10/**
660		**22.1.1**		**AISLAMIENTO ACÚSTICO**	**70 días**	**lun 27/07/26**	**mar 13/10,**
661		**22,1,1,1**		PUERTA PT02 STC 48 (0,70X2,10)CUARTOS TECNICOS LATERALES CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
662		**22,1,1,2**		PUERTA PT06 STC 51(1X2,10)PUERTA CUARTOS TECNICOS NIVEL 1, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
663		**22,1,1,3**		PUERTA PT07 STC 51(1,20X2,10)PUERTA DOBLE, ALMACENAMIENTO NIVEL 1, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
664		**22,1,1,4**		PUERTA PT08 STC 51(1X2,10)CUARTO TECNICO NIVEL TERRAZA, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
665		**22,1,1,5**		PUERTA PT09 STC 48(0,70X2,10)TAQUILLA, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
666		**22,1,1,6**		PUERTA PT10 STC 48(0,80X2,10)PUENTES TECNICOS LATERALES, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
667		**22,1,1,7**		PUERTA PT11 STC 48(0,90X2,10) CAMERINOS, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
668		**22,1,1,8**		PUERTA PT12 STC51 (1,20X2,10)EQUIPOS TECNICOS SOTANO PUERTA DOBLE, CERRADURA STANDARD, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
669		**22,1,1,9**		PUERTA PT13 STC 48(1,26X2,10)FOYER, CERRADURA ANTIPANICO,PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
670		**22,1,1,10**		PUERTA PT14 STC 51(1,26X2,10)SALIDA DE EMERGENCIA PLATEA, CERRADURA ANTIPANICO, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
671		**22,1,1,11**		PUERTA PT16 STC 51 (1,93X2,40)SALIDA TECNICOS Y ESCALERA DE EVACUACION, CERRADURA ANTIPANICO, PIRLAN AUTOMATICO	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
672		**22,1,1,12**		Cieloraso cuartos técnicos (Sótano, UMA´s))-Cuelga antivibratoria + fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + membrana acústica 3mm + Lámina fibrocemento 8mm	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
673		**22,1,1,13**		Cieloraso oficinas-Fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + Lámina drywall 1/2"	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
674		**22,1,1,14**		Cieloraso aula múltiple-Fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + Lámina drywall 1/2"	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
675		**22,1,1,15**		Cieloraso cuarto manejadoras UMA-Cuelga antivibratoria + fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + membrana acústica 3mm + Lámina fibrocemento 8mm	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
676		**22,1,1,16**		Cieloraso bajo cubierta-Membrana acústica 3mm + Fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + Lámina fibrocemento 8mm.	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
677		**22,1,1,17**		Cieloraso tramoya-Fibra de vidrio 3 1/2" d= 28 Kg/m³ + estructura metálica + Lámina fibrocemento 8mm. Acabado absorbente en fibra de vidrio 1" con estructura de autoensamble	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
678		**22,1,1,18**		Placa flotante-Fibra de vidrio 1 1/2" d= 80 Kg/m³ + membrana acústica 3mm + polietileno cal 14 + placa en concreto reforzado 10mm. Aislamiento perimetral en fibra de vidrio 1 1/2".	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
679		**22,1,1,19**		Muro ML 34-69-SOBRE MAMPOSTERÍA (no incluída) camara de aire de 12 cm con fibra de vidrio 3 1/2"	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
680		**22,1,1,20**		Muro ML 30-67 SOBRE MAMPOSTERÍA (no incluída) camara de aire 6cm con fibra de vidrio 2 1/2"	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
681		**22,1,1,21**		Muro MLDW 20-57-SOBRE MAMPOSTERÍA (no incluída) - camara de aire 7cm con fibra de vidrio 2 1/2" + lamina drywall 1/2" + perfil canal 60	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
682		**22,1,1,22**		Muro MLDW 23-65-SOBRE MAMPOSTERÍA (no incluída) camara de aire 7cm con fibra de vidrio 2 1/2" + lamina de drywall 1/2" + perfil canal 90	70 días	lun 27/07/26	mar 13/10/26
683		**22.1.2**		**ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO**	**70 días**	**vie 31/07/26**	**sáb 17/10/**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
684		**22,1,2,1**		Banner TRANSFORM de acústica variable -1,83 x 4,0 mt Motorizado - Automatizable , Doble capa en Terciopelo 22oz (0,6 Kg/m²)	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
685		**22,1,2,2**		Banner TRANSFORM de acústica variable -2,4 x 2,7 mt Motorizado - Automatizable Doble capa en Terciopelo 22oz (0,6 Kg/m²)	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
686		**22,1,2,3**		Banner TRANSFORM de acústica variable -3,0 x 4,6 mt Motorizado - Automatizable Doble capa en Terciopelo 22oz (0,6 Kg/m²)	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
687		**22,1,2,4**		Concha Acústica de Escenario DIVA , 9 TORRES 3000 MM W x 8000 MM A 6400 MM, STC-23 NRC-0,08, Con carro para movimiento de torres, Acabado HPL - 3 techos de triple curvatura cada uno, 2600 MM W x 9820 A 9250 MM L Acabado HPL . GUARDADO ANIDADO Y EN TRAMOYA	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
688		**22,1,2,5**		Muro reflejante en madera-Madera e=16mm. Estructura de soporte.	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
689		**22,1,2,6**		Acabado reflejante antepecho balcón y palcos-Madera e=16mm. Estructura de soporte.	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
690		**22,1,2,7**		Acabado muro absorbente -Panel en madera perforada-ranurada e=16 mm, con fibra de vidrio 1".d=48 Kg/m³. Estructura de soporte	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
691		**22,1,2,8**		Acabado muro posterior balcon difusor-Difusor modular ranurado. Espesor 21mm	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
692		**22,1,2,9**		Acabado muros drywall-Doble lámina drywall 1/2" con fibra de vidrio 2 1/2". D=28 Kg/m³.	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
693		**22,1,2,10**		Nubes acústicas reflejantes-Nubes convexas suspendidas. MDF 15mm, acabado en melamina. Fibra de vidrio 1" d= 48 Kg/m³ en cara superior.	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
694		**22,1,2,11**		Cielo raso bajo palco reflejante en madera-Madera e=15mm. Estructura de soporte.	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
695		**22,1,2,12**		Cielo raso absorbente cuarto de control-Fibra de vidrio 1" d= 48Kg/m³. Estructura de autoensamble	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
696		**22,1,2,13**		Muro absorbente cuarto de control-Panel en madera perforada-ranurada e=16 mm, con fibra de vidrio 1".d=48 Kg/m³. Estructura de soporte	70 días	vie 31/07/26	sáb 17/10/26
697		**22.2**		**ELECTROACÚSTICO**	**70 días**	**sáb 8/08/26**	**lun 26/10/**
698		**22.2.1**		**AUDIO PA**	**70 días**	**sáb 8/08/26**	**lun 26/10/**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
699		**22,2,1,1**		MEYER SOUND-09.270.001.07-LINA, UL, 100-240VAC, powerCON 20, US cord, 5-pin input, looping, RMS, rigging	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
700		**22,2,1,2**		MEYER SOUND-09.297.001.03-ULTRA-X20,US,STD,3PIN	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
701		**22,2,1,3**		MEYER SOUND-09.292.001.03 -UPQ-D2,US,STD,RMS,3P,PM38MM	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
702		**22,2,1,4**		MEYER SOUND-09.287.001.01 -ULTRA-X40,US,110,STD,RMS,3PIN	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
703		**22,2,1,5**		MEYER SOUND-09.246.001.01-900-LFC, UL, 100-240VAC, powerCON 20, US cord, 5-pin input, looping, RMS, rigging	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
704		**22,2,1,6**		MEYER SOUND-40.207.101.06 -MG-LINA/750-LFC UW MULTIPURPOSE GRID,BLK	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
705		**22,2,1,7**		MEYER SOUND-40.243.080.01-MG-LEOPARD/900, multi-purpose grid for LEOPARD and 900-LFC - can be used for flown or ground-stacked systems	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
706		**22,2,1,8**		MEYER SOUND-40.297.454.01-MUB ULTRA X-20 U-BRACKET KIT	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
707		**22,2,1,9**		MEYER SOUND-40.287.039.01 -MYA-X40 YOKE KIT	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
708		**22,2,1,10**		MEYER SOUND-40.185.054.01 -MPA-UPQ PICKUP ARRAY PLATE KIT	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
709		**22,2,1,11**		MEYER SOUND-09.230.001.01 -GALAXY 816, 8-input, 16-output digital processor. 2 RU. US cord. Includes Compass control software.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
710		**22,2,1,12**		MEYER SOUND-09.235.001.05-MJF-210, UL, 100-240VAC, powerCON 20, US cord, 5-pin input, looping, RMS	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
711		**22,2,1,13**		MEYER SOUND-09.222.001.01-RMServer, Two FT-10 ports. May be rack- or wall-mounted with optional mounting accessories. 1 RU. US cord. + KIT de soporte	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
712		**22,2,1,14**		Instalación, programación y puesta punto del sistema.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
713		**22,2,1,15**		YAMAHA-QL5-CONSOLA DIGITAL YAMAHA 32 CH	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
714		**22,2,1,16**		YAMAHA-RIO3224D2-STAGE BOX 32 IN X 24 OUT CH	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
715		**22,2,1,17**		YAMAHA-RIO1608-D2-STAGE BOX 16 CH	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
716		**22.2.2**		**VIDEO**	**70 días**	**sáb 8/08/26**	**lun 26/10/**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
717		**22,2,2,1**		AMX-NX-2200-PROCESADOR PARA CONTROL DE EQUIPOS. PROCESADOR 1600 MIPSM, MEMORIA INTERNA DE 8G, DDRAM DE 512MB, 3 PUERTOS RS-232, UN PUERTO AX-LINK, 4 PUERTOS INFRA ROJOS, 4 PUERTOS I/O, 8 PUERTOS	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
718		**22,2,2,2**		AMX-TPC_ANDROID TAB-LICENCIA PARA CONFIGURACIÓN DE TABLET CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID COMO PANTALLA DE AMX.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
719		**22,2,2,3**		LENOVO-Tablet para integración AV android. Smart Wifi 10" Pulgadas Negro	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
720		**22,2,2,4**		BIAMP-TESIRA_FORTE_D AN_CI-PROCESADOR DE AUDIO CON ENTRADA DE 8 CANALES ANALOGOS, 8 SALIDAS ANALOGAS Y 32 CANALES DIGITALES DANTE.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
721		**22,2,2,5**		ATLONA-AT-UHD-PRO3-88M-4K/UHD Dual-Distance 8×8 HDMI to HDBaseT Matrix Switcher with PoE	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
722		**22,2,2,6**		TASCAM-VS_R264-GRABADOR DE AUDIO Y VIDEO POR HDMI	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
723		**22,2,2,7**		ATLONA-AT-HDVS-CAM-Professional HDMI and USB2.0 PTZ Camera - Black	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
724		**22,2,2,8**		ATLONA-AT-OME-EX-TX-WP+AT-OME-EX-RX-Single Gang TX Wall Plate with USB Pass Through +	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
725		**22,2,2,9**		ATLONA-AT-UHD-EX-100CE-TX-PD-(Tx Only) 4K/UHD 100M HDBaseT Transmitter (Power Device)	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
726		**22,2,2,10**		ATLONA-AT-OME-RX11-Omega 4K/UHD HDMI over HDBaseT Receiver with Control. Audio Output, and PoE (Power Source Equipment)	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
727		**22,2,2,11**		ATLONA-AT-UHD-EX-100CE-KIT -4K/UHD 328ft (100m) HDBaseT TX/RX w/Ethernet, Control and PoE	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
728		**22,2,2,12**		ATLONA-AT-UHD-EX-70C-RX -4K/UHD HDMI Over HDBaseT Receiver with Control and PoE	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
729		**22,2,2,13**		ATLONA-AT-HD570-HDMI Audio De-Embedder	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
730		**22,2,2,14**		ATTERO TECH-UND6IO-U-La interfaz de audio Dante 4x2 para montaje en pared. Cuenta con 2 entradas balanceadas de micrófono / línea XLR, 2 entradas RCA y una entrada de 3.5 mm, 1 salida de 3.5 mm, y dos salidas balanceadas.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
731		**22,2,2,15**		LUXUL-26 Port/24 PoE+ Gigabit Managed Switch with US Power Cord	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
732		**22,2,2,16**		BARCO-CSE-200+-Sistema de presentación inalámbrica. Solución de colaboración inalámbrica para compartir contenido de forma creativa, ideal para la empresa.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
733		**22,2,2,17**		BARCO-UDX 4K26-Proyector DLP de 3 chips de láser-fósforo para espacios grandes con resolución 4K UHD y 25.000 lúmenes. Incluye frame de soporte. No incluye lente	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
734		**22,2,2,18**		BARCO-R9801414-Lente para proyector BARCO.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
735		**22,2,2,19**		SAMSUNG -Monitor Industrial Tamaño: 49-Monitor industrial	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
736		**22,2,2,20**		JBL-LSR305P MKII + cables -Monitores (PAR) de audio activos para cuarto de control	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
737		**22,2,2,21**		AVI-Intalación, programación y puesta punto del sistema.	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
738		**23**		**DISEÑO TÉCNICO TEATRAL**	**70 días**	**sáb 8/08/26**	**lun 26/10/**
752		**23.2**		**PLATAFORMAS Y ESCENARIO**	**70 días**	**sáb 8/08/26**	**lun 26/10/**
753		**23,2,1**		TAPA FOSO DE ORQUESTA STRATA DE 30 M2 COMPUESTO POR 15 MODULOS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 6 VIGAS PRINCIPALES, COLUMNAS PARA 2 NIVELES, DIAGONALES, CERRAMIENTO LATERAL Y FRONTAL, ACABADO HARDBOARD ANTITAMBOR CON HONEYCOMB	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
754		**23,2,2**		BARANDAS REMOVIBLES Y FRENTE FOSO DE ORQUESTA	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/
755		**23,2,3**		TRAMPAS DE ESCENARIO STRATA COMPUESTAS POR 18 MODULOS DE 1,0 X 1,8 MT, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ACABADO HARDBOARD ANTITAMBOR CON HONEYCOMB	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
756		**23,2,4**		PISO RESILIENTE DE ESCENARIO, CONTRUCCIÓN EN ALISTONADO PINO DE CULTIVO MACIZO 6X4 CADA 40 CM, CAUCHO AMORTIGUANTE, DOBLE CAPA DE QUINTUPLEX DE 15 mm TERMINADO VINÍLICO T1 NEGRO CON SELLADOR SEMIMATE - INCLUYE ESCALERAS Y FRONTAL - UN SOLO NIVEL CON TRAMP	70 días	sáb 8/08/26	lun 26/10/26
793		**26**		**ASEO Y LIMPIEZA**	**961 días**	**mar 24/10/23**	**vie 30/10/**
796		**26.2**		**LIMPIEZA FINAL**	**19 días**	**vie 9/10/26**	**vie 30/10/**
797		26.2.1		Limpieza final	19 días	vie 9/10/26	vie 30/10/

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
798				ENTREGA FINAL	1 día	jue 29/10/26	vie 30/10/2
799				**item nuevos no previstos**	**711 días**	**jue 12/10/23**	**lun 12/01/**
800		INP 01		DESMONTE CONTROLADO DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO H MAYOR A 10m INCLUYE PROCESO DE TRITURADO Y EMPAQUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO	15 días	jue 5/09/24	lun 23/09/24
811		inp 12		PROTECCIÓN DE CUBIERTA CON PLASTICO TIPO INVERNADERO GRADO 7, INCLUYE SOPORTE EN MADERA Y SOGA DE CORTAVIENTO ALTURA LIBRE 15 M	10 días	vie 13/09/24	mié 25/09/24
812		inp 13		CONSTRUCCION DE PILOTES PREEXCAVADO D=70CM EN CONCRETO TREMIE 4500 PSI INCLUYE POLIMEROS Y/O BENTONITA, SUMINISTRO DE AGUA TRANSPORTE DE EQUIPOS Y RETIRO DE LODOS	152 días	sáb 14/09/24	mié 12/03/25
813		inp 14		DESMONTE CONTROLADO DE TANQUE AEREO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE	5 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24
814		INP 15		DESMONTE CONTROLADO DE PLACA AÉREA MACIZA EN CONCRETO E=12CM, H=2,55M INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS EN SITIO CERTIFICADO	3 días	lun 2/12/24	mié 4/12/24
815		INP 16		DESMONTE MANUAL CONTROLADO PARA PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA H= 50cm CON TORTA INFERIOR Y SUPERIOR Y VIGAS AEREAS DE 20*50 ,ADOSADA A FACHADA DE CONSERVACION ARQUITECTONICA DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE DESMONTE RECOMENDADO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Y	15 días	vie 29/11/24	mar 17/12/24
816		INP 17		DESMONTE BODEGAJE Y MONTAJE DE MASCARAS DE ALEGRIA Y TRISTEZA, INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION, DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO, DOCUMENTACION FOTOGRAFICA, LIMPIEZA SUPERFICIAL, VELADO DE LA SUPERFICIE, CORTES O	20 días	vie 29/11/24	lun 23/12/24
817		INP 18		DESMONTE BODEGAJE Y MONTAJE DE MUSAS TERPSICORE Y POLIMNIA DE 9*1,5m, INCLUYE LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION, DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO, DOCUMENTACION FOTOGRAFICA, LIMPIEZA SUPERFICIAL, VELADO DE LA SUPERFICIE, CO	30 días	mar 19/11/24	lun 23/12/24

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Id		ITEM	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
818		INP 19		APUNTALAMIENTO INTERNO DE FACHADA CON CERCHA METÁLICA PARAL TELÉSCOPICO Y MADERA, DE ACUERDO A RECOMENDACIÓN DE ASESORES ESTRUCTURALES DE PATRIMONIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO (incluye montaje de estructura y desmonte y retir	120 días	mar 19/11/24	jue 10/04/25
821		inp 22		EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE MAYOR TAMAÑO O BOLO, DIAM 70 CM LLENO CON ARENA DE PEÑA PARA DIRECCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DE PILOTEADORA	152 días	vie 20/09/24	mar 18/03/25
823		inp 24		RESCATE DE OBJETO ARQUEOLOGICO CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA,incluye: hallazgo, descripción, exploración y clasificación arqueologica, Limpieza area aferente del hallazgo, Lavado y clasificación del material pequeño asociado al contexto, dimensionamiento, ide	80 días	jue 28/11/24	jue 6/03/25
824		inp 25		ENCAMISADO DE PILOTES d=0,70m, (INCLUYE EXCAVACIÓN DEL ELEMENTO, INSTALACION Y RETIRO DE CAMISA)	152 días	vie 20/09/24	mar 18/03/25
825		inp 26		PLATAFORMA PARA CONSTRUCCION DE PILOTES EN RAJON	15 días	sáb 14/09/24	mar 1/10/2
826		inp 27		DESMONTE DE ELEMENTO ARQUEOLOGICO TIPO CAÑUELA CONSTRUIDO EN PIEDRA medidas aproximadas 0,7m*0,6m*35m incluye: hallazgo, descripción, exploración y clasificación arqueologica, Limpieza area aferente del hallazgo, retiro contriolado de tierra que cubre el	75 días	vie 20/12/24	lun 24/03/25

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	**$ 43.521.153.674,00**			**0 días**
0 días	$ 0,00		4CC;13	0 días
53 días	**$ 3.104.881.572,87**			**53 días**
0 días	$ 505.576.834,09	13FC+20 días	8FC-30 días	0 días
0 días	$ 1.865.143.729,12	7FC-30 días	9CC;842	0 días
0 días	$ 534.051.204,55	8CC	10CC;842FC+30 días	0 días
0 días	$ 20.633.390,63	9CC	11CC	0 días
0 días	$ 25.529.482,46	10CC	12CC	0 días
0 días	$ 58.472.262,31	11CC	15CC	0 días
0 días	$ 34.772.654,00	4;2	14CC;7FC+20 días	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 1.670.165,68	12CC	17CC	0 días
0 días	$ 3.383.120,00	15CC	18CC	0 días
0 días	$ 17.160.289,38	17CC	19CC	0 días
0 días	$ 21.659.190,98	18CC	22CC	0 días
0 días	$ 6.489.753,00	19CC;21CC	23CC	0 días
0 días	$ 8.436.678,00	22CC	5CC;36FC-10 días;800FC-30 días;37FC-10 días	0 días
0 días	**$ 550.252.276,75**			**0 días**
0 días	$ 12.126.528,06	38FC+10 días	26FC-40 días	0 días
0 días	$ 363.773.912,20	25FC-40 días	27FC-110 días;830FC-145 días	0 días
0 días	$ 174.351.836,49	26FC-110 días	29CC;39FC-70 días	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
165 días	**$ 3.194.463.537,36**			**165 días**
165 días	**$ 942.763.462,96**			**165 días**
0 días	$ 57.477.682,00	810FC-30 días;812FC+10 días;826FC+15 días	25FC+10 días	0 días
0 días	$ 19.549.037,22	27FC-70 días	41FC-60 días	0 días
0 días	$ 497.536.799,08	39FC-60 días	42FC-35 días;46CC;40FC-90 días;838CC	0 días
0 días	$ 795.314,92	41FC-35 días	44CC	0 días
0 días	$ 133.578.528,00	48CC	68FC-15 días	0 días
0 días	$ 56.138.747,28	42CC	47	0 días
0 días	**$ 2.251.700.074,40**			**0 días**
0 días	$ 17.709.043,14	44	48CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 105.340,01	47CC	43CC	0 días
0 días	**$ 566.590.922,66**			**0 días**
0 días	**$ 566.590.922,66**			**0 días**
0 días	$ 164.220.410,10	72CC	67CC	0 días
0 días	$ 63.617.185,74	66CC	69FC-50 días	0 días
0 días	$ 240.027.676,76	52CC-10 días;43FC-15 días	70FC-50 días;95FC-35 días;552FC-40 días;633FC-36	0 días
0 días	$ 16.793.163,98	67FC-50 días	113FC-20 días;174CC+30 días	0 días
0 días	$ 10.188.007,70	68FC-50 días	71FC-45 días	0 días
0 días	$ 41.169.427,58	70FC-45 días	72FC-40 días	0 días
0 días	$ 30.575.050,80	71FC-40 días	66CC	0 días
0 días	**$ 1.315.997.724,00**			**0 días**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	**$ 475.167.331,00**			**0 días**
0 días	$ 9.662.940,00	69CC+30 días	175CC	0 días
0 días	$ 19.830.327,00	174CC	176CC	0 días
0 días	$ 42.690.276,00	175CC	177	0 días
0 días	$ 10.030.562,00	176	178CC	0 días
0 días	$ 7.642.333,00	177CC	179CC	0 días
0 días	$ 120.665.269,00	178CC	180CC	0 días
0 días	$ 106.992.657,00	179CC	181CC	0 días
0 días	$ 83.856.689,00	180CC	182CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 41.555.186,00	181CC	183CC	0 días
0 días	$ 32.241.092,00	182CC	185FC+20 días	0 días
0 días	**$ 41.476.096,00**			**0 días**
0 días	$ 3.182.722,00	183FC+20 días	186CC	0 días
0 días	$ 11.348.974,00	185CC	187CC	0 días
0 días	$ 26.944.400,00	186CC	189CC+5 días	0 días
0 días	**$ 730.348.586,00**			**0 días**
0 días	$ 10.653.020,00	187CC+5 días	190CC	0 días
0 días	$ 0,00	189CC	191CC	0 días
0 días	$ 122.509.730,00	190CC	192CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 52.787.277,00	191CC	193CC	0 días
0 días	$ 18.403.875,00	192CC	194CC	0 días
0 días	$ 0,00	193CC	195CC	0 días
0 días	$ 7.427.608,00	194CC	196CC	0 días
0 días	$ 37.138.040,00	195CC	197CC	0 días
0 días	$ 0,00	196CC	198CC	0 días
0 días	$ 0,00	197CC	199CC	0 días
0 días	$ 0,00	198CC	200CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 0,00	199CC	201CC	0 días
0 días	$ 0,00	200CC	202CC	0 días
0 días	$ 0,00	201CC	203CC	0 días
0 días	$ 99.656.271,00	202CC	204CC	0 días
0 días	$ 0,00	203CC	205CC	0 días
0 días	$ 36.579.120,00	204CC	206CC	0 días
0 días	$ 13.270.528,00	205CC	207CC	0 días
0 días	$ 8.627.428,00	206CC	208CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 40.544.635,00	207CC	209CC	0 días
0 días	$ 82.706.230,00	208CC	210CC	0 días
0 días	$ 41.353.115,00	209CC	211CC	0 días
0 días	$ 82.706.230,00	210CC	212CC	0 días
0 días	$ 41.353.115,00	211CC	213CC	0 días
0 días	$ 30.800.730,00	212CC	214CC	0 días
0 días	$ 3.831.634,00	213CC	216CC+15 días	0 días
0 días	**$ 6.027.850,00**			**0 días**
0 días	$ 6.027.850,00	214CC+15 días	218CC	0 días
0 días	**$ 62.977.861,00**			**0 días**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 44.207.175,00	216CC	219CC	0 días
0 días	$ 18.770.686,00	218CC	661FC-60 días	0 días
0 días	**$ 4.618.492.851,96**			**0 días**
0 días	**$ 2.531.939.430,96**			**0 días**
0 días	**$ 92.514.120,86**			**0 días**
0 días	$ 3.822.243,00	219FC-60 días	662CC	0 días
0 días	$ 5.526.757,00	661CC	663CC	0 días
0 días	$ 6.955.303,00	662CC	664CC	0 días
0 días	$ 5.526.757,00	663CC	665CC	0 días
0 días	$ 3.822.243,00	664CC	666CC	0 días
0 días	$ 4.194.137,00	665CC	667CC	0 días
0 días	$ 4.567.507,00	666CC	668CC	0 días
0 días	$ 6.955.303,00	667CC	669CC	0 días
0 días	$ 9.188.142,00	668CC	670CC	0 días
0 días	$ 9.926.027,00	669CC	671CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 14.003.579,00	670CC	672CC	0 días
0 días	$ 951.135,00	671CC	673CC	0 días
0 días	$ 286.356,00	672CC	674CC	0 días
0 días	$ 265.902,00	673CC	675CC	0 días
0 días	$ 570.681,00	674CC	676CC	0 días
0 días	$ 3.994.767,00	675CC	677CC	0 días
0 días	$ 2.011.176,00	676CC	678CC	0 días
0 días	$ 1.328.588,10	677CC	679CC	0 días
0 días	$ 5.057.874,00	678CC	680CC	0 días
0 días	$ 111.345,76	679CC	681CC	0 días
0 días	$ 1.449.210,00	680CC	682CC	0 días
0 días	$ 1.999.088,00	681CC	684CC+5 días	0 días
0 días	**$ 2.439.425.310,10**			**0 días**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 53.920.203,00	682CC+5 días	685CC	0 días
0 días	$ 63.384.080,00	684CC	686CC	0 días
0 días	$ 72.865.138,00	685CC	687CC	0 días
0 días	$ 2.242.198.109,00	686CC	688CC	0 días
0 días	$ 2.228.908,00	687CC	689CC	0 días
0 días	$ 405.256,00	688CC	690CC	0 días
0 días	$ 871.166,10	689CC	691CC	0 días
0 días	$ 883.071,00	690CC	692CC	0 días
0 días	$ 176.855,00	691CC	693CC	0 días
0 días	$ 718.925,00	692CC	694CC	0 días
0 días	$ 418.035,00	693CC	695CC	0 días
0 días	$ 111.041,00	694CC	696CC	0 días
0 días	$ 1.244.523,00	695CC	699CC+7 días	0 días
0 días	**$ 2.086.553.421,00**			**0 días**
0 días	**$ 1.015.770.974,00**			**0 días**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 302.917.168,00	696CC+7 días	700CC	0 días
0 días	$ 21.623.856,00	699CC	701CC	0 días
0 días	$ 49.734.869,00	700CC	702CC	0 días
0 días	$ 32.312.218,00	701CC	703CC	0 días
0 días	$ 118.939.160,00	702CC	704CC	0 días
0 días	$ 17.484.433,00	703CC	705CC	0 días
0 días	$ 20.388.207,00	704CC	706CC	0 días
0 días	$ 1.977.038,00	705CC	707CC	0 días
0 días	$ 2.841.992,00	706CC	708CC	0 días
0 días	$ 5.189.724,00	707CC	709CC	0 días
0 días	$ 61.782.445,00	708CC	710CC	0 días
0 días	$ 80.935.004,00	709CC	711CC	0 días
0 días	$ 18.534.734,00	710CC	712CC	0 días
0 días	$ 61.782.445,00	711CC	713CC	0 días
0 días	$ 116.768.822,00	712CC	714CC	0 días
0 días	$ 58.693.323,00	713CC	715CC	0 días
0 días	$ 43.865.536,00	714CC	717CC	0 días
0 días	**$ 1.070.782.447,00**			**0 días**

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 14.209.963,00	715CC	718CC	0 días
0 días	$ 7.722.806,00	717CC	719CC	0 días
0 días	$ 2.347.733,00	718CC	720CC	0 días
0 días	$ 36.945.902,00	719CC	721CC	0 días
0 días	$ 41.703.150,00	720CC	722CC	0 días
0 días	$ 17.299.085,00	721CC	723CC	0 días
0 días	$ 6.796.069,00	722CC	724CC	0 días
0 días	$ 7.104.981,00	723CC	725CC	0 días
0 días	$ 2.162.385,00	724CC	726CC	0 días
0 días	$ 2.965.557,00	725CC	727CC	0 días
0 días	$ 3.552.490,00	726CC	728CC	0 días
0 días	$ 1.544.561,00	727CC	729CC	0 días
0 días	$ 1.668.127,00	728CC	730CC	0 días
0 días	$ 5.436.855,00	729CC	731CC	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 10.503.015,00	730CC	732CC	0 días
0 días	$ 11.738.665,00	731CC	733CC	0 días
0 días	$ 741.389.342,00	732CC	734CC	0 días
0 días	$ 85.877.599,00	733CC	735CC	0 días
0 días	$ 5.869.332,00	734CC	736CC	0 días
0 días	$ 2.162.385,00	735CC	737CC	0 días
0 días	$ 61.782.445,00	736CC	740CC+10 días;753C(	0 días
0 días	**$ 6.658.202.087,72**			**0 días**
0 días	$ 537.293.487,68			**0 días**
0 días	$ 519.648.077,00	737CC	754CC	0 días
0 días	$ 847.252,00	753CC	755CC	0 días
0 días	$ 14.507.971,80	754CC	756CC	0 días
0 días	$ 2.290.186,88	755CC	797FC-15 días	0 días
0 días	**$ 90.274.529,49**			**0 días**
0 días	**$ 28.005.785,49**			**0 días**
0 días	$ 28.005.785,49	792CC-10 días;79FC-:	798FC-1 día	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 0,00	387FC-3 días;473FC-3		0 días
260 días	**$ 9.091.621.066,52**			**260 días**
0 días	$ 157.316.078,28	23FC-30 días	801FC-15 días;802FC-15 días;811FC-8 días	0 días
0 días	$ 60.354.241,04	800FC-8 días	813FC-5 días	0 días
0 días	$ 2.584.307.709,46	818FC-178 días	38FC+10 días;825FC-152 días	0 días
0 días	$ 500.557,21	811FC-5 días	814FC+60 días	0 días
0 días	$ 7.239.004,54	813FC+60 días	815FC-4 días	0 días
0 días	$ 43.294.373,67	814FC-4 días	816FC-15 días	0 días
0 días	$ 72.767.160,00	815FC-15 días	817FC-30 días	0 días
0 días	$ 315.324.360,00	816FC-30 días	818FC-30 días	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Margen de demora total	Costo	Predecesoras	Sucesoras	Margen de demora total
0 días	$ 139.945.170,12	817FC-30 días	812FC-178 días	0 días
0 días	$ 27.381.002,15	825FC-10 días	824FC-152 días;836FC-102 días	0 días
0 días	$ 36.259.478,30	824FC-90 días	826FC-60 días	0 días
0 días	$ 25.458.399,45	821FC-152 días	845FC-102 días;823FC-90 días	0 días
0 días	$ 107.700.786,96	812FC-152 días	821FC-10 días	0 días
0 días	$ 82.665.839,83	823FC-60 días	38FC+15 días	0 días

CONTRATISTA

INTERVENTORIA