



RYF S.A.S Consultoría, Auditoría e Interventoría	REALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMACA COMO ENTIDAD CONTRATANTE DEL CONTRATO DE CONCESION NO 002 DE 2003 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA	FORMATO DE CONTROL	
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/09/2025
		PAGINA	


PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS - INFRAESTRUCTURA

FECHA DE VISITA:	26/09/2025	PERIODO:	1	SEPTIEMBRE	2025	30	SEPTIEMBRE	2025	HORA INICIO:	8:00 a. m.
			DESDE			HASTA			HORA FIN:	12:00 p. m.

ID	Servicio	Fecha hallazgo	Hallazgo	Evidencia observada	Resolución	Clasificación (Bajo/Medio/ Alto)	Acción correctiva / compromiso	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento estimado (%)	Soporte evidencia	Estado (Abierto/En progreso/Cerrado)	Observaciones Operador
1	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Sistema implementado de techos modulares.		3100 DE 2019	ALTO	Retiro y cambio de material o sellar bien las juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
2	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Apertura de Puerta sin cierre automatico.		3100 DE 2019	BAJO	Instalación de brazo hidraulico para cierre automatico de puerta.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
3	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Re acondicionado o anulacion de caja.		3100 DE 2019	BAJO	Anulación de caja.	30/09/2025	100%		CERRADO	N/A
4	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Lamparas de fluorescente con el fosforo agotado.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de 6 lamparas rectangulares fluorescentes a luminarias en panel led.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
5	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Los techos presentan dilataciones o aperturas que causan entrada de contaminación.		3100 DE 2019	ALTO	Retiro y cambio de material o sellar bien las juntas, dilataciones y recubrimiento con pintura hospitalaria baja de olores.	30/09/2025	100%		CERRADO	N/A
6	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Lamparas con el fosforo agotado.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de 12 luminarias en el servicio.	30/09/2025	50%	-	EN PROGRESO	-

7	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Se evidencian perforaciones en las baldosas, mal estado de pintura en la pared.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio baldosas en pared con perforación al centro, en las juntas se debe retirar el chazo y proceder a masillar y pintar.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
8	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Perforaciones en piso sin sellar.		3100 DE 2019	ALTO	El piso afectado debe ser cambiado.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
9	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Se observa desgaste en las esquinas de los muros de areas de intervención, areas de limpieza y areas de circulación.		3100 DE 2019	BAJO	Instalación de esquineros del nivel de trafico: Alto: metalicos y anclados a muro. Medio: caucho de impacto. Bajo: PVC,	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
10	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Se observa desgaste en la pasta naranja en tomas de tierra aislada, tomas de 110V presentan quiebre.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de toma corrientes por desgaste e instalación de tapas de protección.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
11	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Puertas con exposición de madera y ausencia de tapas en acero inoxidable para bisagra tipo vaiven.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de puertas en madera por puertas en material de aluminio y vidrio de seguridad, con su respectivo guarda camilla.	30/09/2025	0%	-	EN PROGRESO	Ejecutar presupuesto para la aprobación.
12	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Lamparas con el fosforo agotado.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de las luminarias y pintura de alta asepsia para corrección de humo generado por cortos o mala resistencia al calor.	30/09/2025	100%		CERRADO	N/A
13	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Falta de cerrojo en puerta de aluminio.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio del perfil de aluminio lateral de puerta y la instalación de un cerrojo tipo pomo de palanca para entrada principal.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
14	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO NEONATAL	2/09/2025	Cerámica con alto desgaste, perdida del esmalte de protección, 2 baldosas rotas y paredes con perforaciones sin resanar.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de enchape, rectificacion de huecos y todas las juntas.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-

15	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO	18/09/2025	Superficie discontinua entre paredes y techo, falta de mantenimiento preventivo en techo modular. Luces led deben ser cambiadas.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de techo modular, la superficie debe ser continua con las paredes para facilitar su limpieza.	30/09/2025	50%	-	EN PROGRESO	Ejecutar presupuesto para la aprobación.
16	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO	18/09/2025	Se observa lampara rectangular led con el fosforo agotado, huecos en paredes donde habian repisas para soporte de documentos		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de lampara led, resane de huecos y pintura general del espacio con pintura de alta asepsia.	30/09/2025	50%	-	EN PROGRESO	-
17	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO PEDIATRICO	18/09/2025	Falta demarcacion general en el piso del servicio. Puertas en madera en malas condiciones.		3100 DE 2019	ALTO	Reemplazo de puertas en madera por puertas en aluminio y vidrio. Demarcación de piso en el servicio.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	Ejecutar presupuesto para la aprobación.
18	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1	18/09/2025	Puertas en madera en malas condiciones, presenta desgaste, partes desprendidas, superficies porosas. No tienen tapas las bisagras de piso.		3100 DE 2019	ALTO	Cambio de puertas en madera por puertas en material de aluminio y vidrio de seguridad, con su respectivo guarda camilla.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	Ejecutar presupuesto para la aprobación.
19	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1	18/09/2025	Las lamparas led tipo panel rectangular o redondo deben ser cambiadas por su terminación de vida util.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de lamparas led en mal estado.	30/09/2025	50%	-	EN PROGRESO	-
20	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1	18/09/2025	Las mallas microperforadas de ventilación se encuentran recubiertas con pintura o falta de limpieza.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de rejillas no pueden estas pintadas.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
21	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 1	18/09/2025	Sifón recepción en mal estado.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de tapa sifón.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
22	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Lavamanos roto.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de lavamanos.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-

23	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Rejilla de ventilación en mal estado.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambio de persiana de ventilación.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
24	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Caja de inspección electrica sin su tapa correspondiente.		3100 DE 2019	MEDIO	Reposición de tapa para caja de inspección en techo.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
25	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Falta de brazo hidraulico para cierre automatico de puerta.		3100 DE 2019	ALTO	Instalación de brazo hidraulico para el cierre automatico de puerta en area de limpieza visitantes hacia el pasillo interno de cuidados intensivos.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
26	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Falta de señalización.		3100 DE 2019	MEDIO	Instalación de la señalizacion para el baño.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
27	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Falta tapa de interruptor.		3100 DE 2019	MEDIO	Cambiar o instalar la tapa de interruptor.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-
28	CUIDADO BASICO - INTERMEDIO - INTENSIVO ADULTOS 2	18/09/2025	Mal estado de mueble donde se colocan los elementos de trabajo.		3100 DE 2019	MEDIO	Realizar mantenimiento correctivo de mesas de trabajo.	30/09/2025	0%	-	ABIERTO	-

Para constancia del presente **PLAN DE MEJORAMIENTOS Y COMPROMISOS**, se firma a los **26** dias del mes de **Septiembre** del año **2025**.

NOMBRE: JUAN JOSE HERNANDEZ	NOMBRE: EDGAR SEPULVEDA
CARGO: ARQUITECTO INTERVENTOR - AREA INFRAESTRUCTURA	CARGO: INGENIERO - DEPARTAMENTO TÉCNICO
CONTACTO: 314 460 2447 - JUJOHERNASA@GMAIL.COM	CONTACTO: 314 334 8405 - ESEPULMAR@GMAIL.COM
RYF SAS	HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA