Alcaldía Municipal	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1862 de 2025**, MUNICIPIO DE **SAN DIEGO - CESAR**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **09 DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 10ª # 7 – 38 Barrio nuevo amanecer.			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE CESAR			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$2.240.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$2.240.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2025			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	23/09/2026	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		23/09/2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO		**DESDE:** 24-09-2025	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	24-09-2025		23-09-2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 499 / No. 500	16/10/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. _____	DD-MES-AAAA		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47-994000033967	02/09/2025 HASTA 02/03/2027		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24-09-2025			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$149.827.981			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$84.123.457			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$1.846.883.748			
VALOR INTERVENTORÍA	$369.164.814			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$0			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRPCIÓN DEL CONVENIO Y PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO. 2. CUENTA DE COBRO. 3. CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SALUD.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 107.590.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO Y ACTA DE INICIO DEL MISMO.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 322.770.000,00
TERCER DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 30% DE EJECUCIÓN DE OBRA. a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR. c. CERTIFICADO DE PAGO O CONTRATO CON LA EMPRESA CERTIFICADORA DE RETIE Y/O RETILAP.	30%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
CUARTO DESEMBOLSO	1. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 60% DE EJECUCIÓN DE OBRA a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA PARCIAL AVALADA POR EL INTERVENTOR..	60%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	2. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA a. INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. b. ACTA FINAL AVALADA POR EL INTERVENTOR.	100%	DD/MM/AAAA	$ 215.180.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 0,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
320-47-994000033967	Cumplimiento	$ 490.000.000	02/09/2025	02/03/2027
	Calidad del servicio	$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato		$149.827.981
Link de Consulta:		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal	NIT C.C.

Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$84.123.457
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			**$1.846.883.748**
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	

Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 0,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Estabilidad y Calidad de la Obra: DD/MM/AAAA		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	DD/MM/AAAA		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato			$369.164.814
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración _____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ **Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

		Enviado:
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Diciembre-2021	27-04-2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	# del xx al xx de MES-AÑO	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	Mes-Año	DD-MES-AAAA
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 0,00	**Corte:** Mes-AAAA
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x
OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: Dentro del proceso contractual se esta dentro de los tiempos en el desarrollo contractual, fue actualizado el CDP.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Supervisor del Convenio Secretaria de Planeación/Infraestructura	**ALBERTO HUGO GUERRA PINTO** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 2. ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

FECHA	25/09/2025
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	1862 DE 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO- CESAR.
VALOR	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($ 2.450.000.000,0) MC/TE
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	UNALDO JOSE ROCHA CALDERON C.C. 77.160.922
C.C. O NIT	800096623-2
NOMBRE SUPERVISOR	TITO LORENZO LOVO CARRETERO
C.C.	79.629.281
PLAZO INICIAL	DOCE (12) meses
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
FECHA DE INICIO	24/09/2025

Lo anterior atendiendo al certificado de aprobación de la póliza 320-47-994000033967 anexo 1, de fecha 24 de septiembre de 2025, constituidas para amparar el convenio interadministrativo No.1862 de 2025.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

UNALDO JOSE ROCHA CALDERON CONTRATISTA y/o CONVENIDO	**TITO LORENZO LOVO CARRETERO** SUPERVISOR

Elaboró: Andres Duran Douglas – Apoyo jurídico SPS

Archivar en: Donde ubicará el documento (Número y nombre de la Serie o Subserie documental de la TRD)

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO.

NIT. 800096623-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **500**
Fecha de Vencimiento 31/12/2025
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.025 **Fecha de Expedición:** 16 oct. 2025

Objeto: Interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios. diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar.
Solicitante: Alcalde Municipal

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar	453.288.271,00
	TOTAL CERTIFICADO	453.288.271,00

Total de Movimientos realizados al Certificado de Disponibilidad

Creación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs)	03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	(+) 84,123,457.00
Adiciones de CDPs	03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	(+) 369,164,814.00

Juan David CALDERÓN GUERRA
Profesional Universitario - Unidad de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO.

NIT. 800096623-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **499**
Fecha de Vencimiento 31/12/2025
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.025 **Fecha de Expedición:** 16 oct. 2025

Objeto: Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar.
Solicitante: Alcalde Municipal

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar	1.996.711.729,00
	TOTAL CERTIFICADO	1.996.711.729,00

Total de Movimientos realizados al Certificado de Disponibilidad

Creacion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs)	03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	(+) 149,827,981.00
Adiciones de CDPs	03 - 02.03.02.02.02.005.43.01.03 - 1.3.1.1.07	(+) 1,846,883,748.00

Juan David CALDERÓN GUERRA
Profesional Universitario - Unidad de Presupuesto

RESOLUCIÓN No. 660 de 02 de Octubre de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN SUPERVISOR PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 1862 DE 2025

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN DIEGO- CESAR, en uso de sus facultades legales en especial las contenidas en la Ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de San Diego, Cesar, celebró **el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 DE 2025**, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana 'Paz a lo Bien' Tipo 1 del Municipio de San Diego – Cesar".

Que entre las obligaciones específicas a cargo del Municipio se encuentra la designación de un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo.

Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Designar como Supervisor del Convenio Interadministrativo N°. 1862 de 2025 al Ingeniero Civil LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.902.400 de Barranquilla y con matrícula profesional No. 021037-0599713 ATL.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese en contenido de la presente resolución al Supervisor designado.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en San Diego, Cesar, a los dos (02) días del mes de octubre de 2025.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

UNALDO JOSE ROCHA CALDERON
Alcalde Municipal de San Diego – Cesar

Proyectó: Ricardo Peralta, Asesor de Despacho

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO 01

MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON
NIT: 830114475-6

DEBE A

MUNICIPIO DE SAN DIEGO
NIT 800096623 - 2

LA SUMA DE:
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES PESOS MCTE ($490.000.000)

POR CONCEPTO DE:

PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No. 1862** DE 2025.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNCIPIO DE SAN DIEGO – CESAR.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS NO. 4-244-03-00306-3 DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

SE EXPIDE EN SAN DIEGO A LOS (06) DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.

UNALDO JOSE ROCHA CALDERON
ALCALDE MUNICIPAL

San Diego- Cesar. 06 de Octubre de 2025.

CERTIFICACION:

La suscripta Secretaria de Hacienda del Municipio de San Diego, certifica que el Municipio, se encuentra Paz y Salvo en los Parafiscales y Seguridad Social en el mes Septiembre de 2025.

Dado en San Diego, Cesar a los 06 del mes de Octubre de 2025.

ELVIA ELENA SOTO ISEDA
SECRETARIA DE HACIENDA.

Scanned with CamScanner