El futuro es de todos	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	VERSIÓN 4 - FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 16 DE 2013
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA - LA MURALLA - CALDERAS, SECTOR AVIRAMA – LA MURALLA, 37CC11; MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONFORMACIÓN DE BANCA, OBRAS DE EXPLANACIÓN, OBRAS DE ARTE Y ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR, ENTRE EL K0+000 Y EL K14+000, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/ago/2020
	CONTRATISTA: ASOCIACION CHAVIU			PLAZO INICIAL:	(04) MESES
	SUPERVISOR: Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.			PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE VIAS	VALOR INICIAL:	$ 200,000,000.00	1	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
CONTRATO No. 090-2020	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN :	
Compromiso SIIF 34620-2020	VALOR TOTAL:	$ 200,000,000.00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
Uso presupuestal A04-04-01	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 01 y FINAL .			FECHA REINICIACIÓN :	
Fecha perfeccionamiento: 11/08/2020				FECHA DE TERMINACIÓN:	27/oct/2020

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.0	OBRAS DE EXPLANACION										
1 1	Cortes en Material Comun	M3	2782.00	6,190.00	17,220,580.00	1,458.43	9,027,713.00	4,240.43	26,248,293.00	4,240.43	26,248,293.00
1 2	Cortes en Roca	M3	50.00	52,750.00	2,637,500.00	-	-	50.00	2,637,500.00	50.00	2,637,500.00
1 3	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	2000.00	4,000.00	8,000,000.00	1,000.00	4,000,000.00	3,000.00	12,000,000.00	3,000.00	12,000,000.00
1 4	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	3000.00	1,160.00	3,480,000.00	500.00	580,000.00	3,500.00	4,060,000.00	3,500.00	4,060,000.00
2.0	CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE										
2 1	Excavacion en Material en Comun	M3	56.00	16,200.00	907,200.00	- 56.00	- 907,200.00	-	-	-	-
2 2	Excavacion en Material Conglomerado	M3	11.00	20,400.00	224,400.00	- 11.00	- 224,400.00	-	-	-	-
2 3	Excavacion en Roca	M3	4.00	52,862.00	211,448.00	- 4.00	- 211,448.00	-	-	-	-
2 4	Concreto Simple de f´c=2000PSI para Solados y atraques	M3	4.00	410,000.00	1,640,000.00	- 4.00	- 1,640,000.00	-	-	-	-
2 5	Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36" , incluye Relleno con Material Procedente de Excavacion	ML	12.00	420,250.00	5,043,000.00	- 12.00	- 5,043,000.00	-	-	-	-
2 6	Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSI, para Elevaciones, Incluye Formaleta	M3	7.00	402,457.00	2,817,199.00	- 7.00	- 2,817,199.00	-	-	-	-
3.0	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE										
3 1	Comformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	M2	70000.00	550.00	38,500,000.00	-	-	70,000.00	38,500,000.00	70,000.00	38,500,000.00
3 2	Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).	M3	1749.00	38,300.00	66,986,700.00	- 31.24	- 1,196,637.00	1,717.76	65,790,063.00	1,717.76	65,790,063.00
3 3	Sobreacarreo de material de adicion	M3/Km	700.00	1,160.00	812,000.00	- 700.00	- 812,000.00		-	-	-

Escaneado con CamScanner

El futuro es de todos	Mininterior	PROCESO CONTRATACION	NASA KIWE	VERSIÓN 4
		FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN ABRIL 16 DE 2013

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL AVIRAMA - LA MURALLA - CALDERAS, SECTOR AVIRAMA – LA MURALLA, 37CC11; MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONFORMACIÓN DE BANCA, OBRAS DE EXPLANACIÓN, OBRAS DE ARTE Y ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR, ENTRE EL K0+000 Y EL K14+000, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
	CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	25/ago/2020
	CONTRATISTA: ASOCIACION CHAVIU			PLAZO INICIAL:	(04) MESES
	SUPERVISOR: Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.			PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE VIAS	VALOR INICIAL:	$ 200,000,000.00	1	FECHA SUSPENSIÓN 1:	
CONTRATO No. 090-2020	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN :	
Compromiso SIIF 34620-2020	VALOR TOTAL:	$ 200,000,000.00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	
Uso presupuestal A04-04-01	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 01 y FINAL .			FECHA REINICIACIÓN :	
Fecha perfeccionamiento: 11/08/2020				FECHA DE TERMINACIÓN:	27/oct/2020

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	TOTAL COSTO DIRECTO				148,480,027.00		755,829.00		149,235,856.00		149,235,856.00
	ADMINISTRACION	24%		35,635,206.00		181,399.00		35,816,605.00		35,816,605.00	
	IMPREVISTOS	3%		4,454,401.00		22,675.00		4,477,076.00		4,477,076.00	
	UTILIDAD	5%		7,424,001.00		37,792.00		7,461,793.00		7,461,793.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO (32%)				47,513,608.00		241,866.00		47,755,474.00		47,755,474.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				195,993,635.00		997,695.00		196,991,330.00		196,991,330.00
	IVA(SOBRE LA UTILIDAD)	19%			1,410,560.00		7,181.00		1,417,741.00		1,417,741.00
	TOTAL VALOR OBRAS				197,404,195.00		1,004,876.00		198,409,071.00		198,409,071.00
4.0	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - REEMBOLSABLES								1,590,929.00		
	COSTO TOTAL CON IVA				200,000,000.00		-		200,000,000.00		200,000,000.00
	AMORTIZACION ANTICIPO								100,000,000.00	Avance a la fecha:	100%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								100,000,000.00		
SON	CIEN MILLONES PESOS M/CTE										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	200,000,000.00	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		200,000,000.00
SALDO POR EJECUTAR		-
SUMAS IGUALES	200,000,000.00	200,000,000.00

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	100,000,000.00	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		100,000,000.00
SALDO POR AMORTIZAR		-
SUMAS IGUALES	100,000,000.00	100,000,000.00

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 27 días del mes de Octubre de 2020.

Ing.
ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.
Supervisor Contrato - Asesor área de Vias

FERNEY ELIECER TUMBO CUETOCHAMBO
Representante Legal Contratista
1144087497

Ing.
GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Ingeniero Apoyo a la Supervision area de Vias

Escaneado con CamScanner