Manizales – Caldas; 16 de octubre de 2025

Ingeniera:
CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Infraestructura
ALCALDÍA DE MANIZALES
Manizales – Caldas

Asunto: Solicitud de prórroga 1 para la ejecución del Contrato No. 2505160686.

Referencia: Contrato No. 2505160686 **" CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. LOTE 2".**

Cordial saludo,

Yo, **JAIR BETANCOURT RIVERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.628.395, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO VÍAS CONECTORAS CRISTALINA**, y en atención al asunto de la referencia, me permito solicitar formalmente una **prórroga por un término de dos (2) meses** para la ejecución del contrato en mención, contados a partir del **1 de noviembre de 2025**.

Esta solicitud se fundamenta en que se realizará la cesión del **Contrato No. 2505160686** por el **CONSORCIO VIAS CONECTORAS CRISTALINA** a favor del **CONSORCIO VÍAS CALDAS**, conforme a lo autorizado mediante el comunicado **No. S-CO-SINF-2025-35769**, emitido el viernes 3 de octubre de 2025, con asunto: “Respuesta a la solicitud de cesión de contrato No. 2505160686”.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual está próximo a finalizar y que el avance actual del proyecto es de aproximadamente el **10%**, se hace necesario contar con un tiempo adicional que permita garantizar condiciones óptimas de **seguridad, transitabilidad** en las vías rurales objeto de intervención, y asegurar la **conectividad y acceso de la comunidad**.

Tabla 1 Información inicial del contrato de obra No. 2505160686

Contratista:	CONSORCIO VÍAS CONECTORAS CRISTALINA
Contrato No.	2505160686
Valor Inicial:	$1.332.618.654,00
Valor Actualizado:	$1.332.618.654,00
Plazo Inicial:	3,0 MESES
Plazo Actualizado:	3,0 MESES
Fecha de Iniciación:	9/06/2025
Fecha de Finalización:	8/09/2025
Fecha de Suspensión:	8/09/2025

Adicionalmente, con el tiempo previo a la prórroga se busca atender las inquietudes de la comunidad, iniciar el proceso de contratación de mano de obra local, organizar adecuadamente el personal, equipos y materiales, y prevenir retrasos en la entrega de insumos esenciales para la correcta ejecución del contrato según la descripción de las obras complementarias presentadas por supervisión.

Tabla 2 Descripción de las obras complementarias.}

CORREGIMIENTO	VEREDA	DESCRIPCIÓN
CRISTALINA	FONDITOS	Tramo puntual de cintas de placa huella en sitio crítico
CRISTALINA	FONDITOS	Defensa vial en puntos específicos críticos
CRISTALINA	FONDITOS	Sitio puntual de inestabilidad en la vía, requiere muro u obra de contención
CRISTALINA	LA GARRUCHA	Manejo de aguas de la vía que caen a las gradas de la cancha
CRISTALINA	TARRO LISO - GINEO	Pavimentación de centros poblados (Tarroliso)
CRISTALINA	LA GARRUCHA	Valoración de la vía entre Lisboa y la Garrucha, sector San Francisco (dos tramos puntuales de placa huella)
REMANSO	CUCHILLA DEL SALADO	Placa huella en la Zeta desde donde termina la curva hasta el muro 60 metros aproximadamente
REMANSO	LA PALMA	Instalación de barandas peatonales entre el paradero y las escaleras frente al restaurante Leños de Palma acceso al camino la Palma - Veracruz
REMANSO	LA PALMA	Instalación de barandas en escaleras en la entrada de acceso a Getsemaní
REMANSO	LA PALMA	Instalación de barandas sobre andén, vía principal departamental, desde el Gimnasio al muro de la Virgen
REMANSO	MANZANARES	Manejo de aguas del descole sector donde se construyó placa huella, sector Curva 5

REMANSO	MANZANARES	Construcción de enrocado entre las cintas y las cunetas existentes, en el sector Curva la Camelia
REMANSO	MANZANARES	Completar enrocado en el centro y laterales, sector pendiente que baja al plan de los Mangos, cintas en adoquines
REMANSO	MORROCALIENTE	Inestabilidad sector Casa Blanca
REMANSO	MORROCALIENTE	Inestabilidad sector la Rambla
REMANSO	MORROCALIENTE	Cambiar reja de acceso en mal estado; por batea o por tubería canalizada.
REMANSO	MORROCALIENTE	Reparación de canal a 30 metros del acceso a Morrocaliente por el costado izquierdo
REMANSO	MORROCALIENTE	Construcción de Placa huella entre la finca Zacaragua y hasta el plan en la parte superior
REMANSO	MORROGORDO	Punto de inestabilidad en vía sector el Charco que amenaza pérdida de la banca
REMANSO	MORROGORDO	Reparación puntual de cinta en el sector finca el Porvenir
REMANSO	PATIOBONITO - FARALLONES	Verificar agrietamiento en la vía, en la curva de arriba del acceso a la Escuela
REMANSO	PATIOBONITO - FARALLONES	Punto de inestabilidad en transversal sector la Palomera
REMANSO	PATIOBONITO - FARALLONES	Verificar punto de inestabilidad más arriba del predio el Jardín
REMANSO	PATIOBONITO - FARALLONES	Manejo de aguas de la vía descole que queda sector donde están ubicados los tanques del acueducto veredal
REMANSO	PATIOBONITO - FARALLONES	Punto de inestabilidad por pérdida de la banca en el sector La Garrucha, ya que no permite el paso de maquinaria para el mantenimiento de la vía (Punto más crítico)
REMANSO	SANTA CLARA	Punto de inestabilidad después de la primera curva. Segundo punto

Fuente: *Supervisión*

Para cada una de estas obras complementarias se realizó cronograma de obra punto por punto para gestionar los recursos de forma más eficaz, coordinar esfuerzos con interventoría, gestionar riesgos, garantizar la calidad y establecer expectativas con el municipio.

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		FONDITOS			Tramo puntual de cintas de placa huella en sitio crítico				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Excavación en zanja[1] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 PSI	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		FONDITOS			Sitio puntual de inestabilidad en la vía, requiere muro u obra de contención				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Excavación a cielo abierto - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								

[1] Excavación para riostra

Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								
Suministro, transporte e instalación canales con pantallas deflectoras y rápidas con tapa en concreto de 3000 PSI producido en obra									
Suministro, transporte e instalación enrocados con ligante de concreto 3000 psi para protección de entregas o revestimiento de cauces - dosificación: concreto 40%, piedra 60%									

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		FONDITOS			Defensa vial en puntos específicos críticos				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación para pilotes d=< a 45 cm (0-6 m)	1								
Suministro, transporte e instalación pilotes en concreto 3000 psi d= 0.35 m	1								
Defensa metálica vehicular tipo INVIAS	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		TARROLISO			Manejo de aguas de la vía que caen a las gradas de la cancha				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación sardinel chaflanado	1								

ancho = 15 cm h = 40 cm en concreto 3000 psi									
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	1								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		LA GARRUCHA			Pavimentación de centros poblados (Muro de descole)				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto reforzado de 3000 PSI. No incluye refuerzo.	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
CRISTALINA		LA GARRUCHA			Placa Huella entre Lisboa y la Garrucha, sector San Francisco.				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Excavación en zanja[2] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 PSI	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular Concreto Clase II producido en obra	2								
Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada	2								

[2] Excavación para riostra

M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.									
Suministro, transporte e instalación concreto ciclópeo placa contrapiso (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media)	2								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		CUCHILLA DEL SALADO			Placa huella en la Zeta desde donde termina la curva hasta el muro 60 metros aproximadamente				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Excavación en zanja[3] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 psi	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular Concreto Clase II producido en obra	2								
Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								
Suministro, transporte e instalación concreto ciclópeo placa contrapiso (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	2								

[3] Excavación para riostra

Instalación de barandas peatonales en la Palma:

1. Entre el paradero y las escaleras frente al restaurante Leños de Palma acceso al camino la Palma – Veracruz.
2. Entrada de acceso a Getsemaní.
3. Desde el Gimnasio al muro de la Virgen

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		LA PALMA			Instalación de barandas peatonales				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Suministro, transporte e instalación baranda en tubería galvanizada 2 hilos de 2", entre 0,9 y 1mts, parales verticales cada 2 m, rellena de concreto, incluye wash primer, pintura, anclajes y retiro de sobrantes.	1								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MANZANARES			Manejo de aguas del descole sector donde se construyó placa huella, sector Curva 5				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación sardinel chaflanado ancho = 15 cm h = 40 cm en concreto 3000 psi	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	1								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MANZANARES			Completar enrocado en el centro y laterales, sector pendiente que baja al plan de los Mangos, cintas en adoquines				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	2								
Suministro, transporte e instalación concreto ciclópeo placa contrapiso (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media)	2								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MANZANARES			Construcción de enrocado entre las cintas y las cunetas existentes, en el sector Curva la Camelia				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[4] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	2								
Suministro, transporte e instalación concreto ciclópeo placa contrapiso (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	2								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROCALIENTE			Inestabilidad sector Casa Blanca				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación filtro drenaje	2								

[4] Excavación para riostra

(0.60 x 0.60 m) tubo drenaje corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000									
Suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular Concreto Clase II producido en obra	2								
Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROCALIENTE			Inestabilidad sector la Rambla				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[5] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Retiro de material sobrante en volqueta, cargue mecánico, disposición en botadero (hasta 25 km)	1								
Excavación para caissons en tierra 0-6 m	1								
Suministro, transporte e instalación de anillo de protección para caisson en concreto de 3000 PSI	1								
Suministro, transporte e instalación caissons en concreto de 4000 PSI	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	3								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 4000 psi	1								
Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto	1								

[5] Excavación para riostra

reforzado de 4000 psi. No incluye refuerzo.									
Suministro, transporte e instalación tubería PVC perfilada (36") alcantarillado	1								
Suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular Concreto Clase II producido en obra	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROCALIENTE			Reparación de canal a 30 metros del acceso a Morrocaliente por el costado izquierdo				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Suministro, transporte e instalación sardinel chaflanado ancho = 15 cm h = 40 cm en concreto 3000 PSI	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	1								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROCALIENTE			Cambiar reja de acceso en mal estado; por batea o por tubería canalizada.				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Excavación a cielo abierto - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								

Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROCALIENTE			Construcción de Placa huella entre la finca Zacaragua y hasta el plan en la parte superior				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Excavación en zanja[6] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 psi	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación de cuneta para vía vehicular Concreto Clase II producido en obra	2								
Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								
Suministro, transporte e instalación concreto ciclópeo placa contrapiso (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	2								

CORREGIMIENTO	VEREDA	DESCRIPCIÓN

[6] Excavación para riostra

REMANSO		MORROGORDO				Punto de inestabilidad en vía sector el Charco que amenaza pérdida de la banca			
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación para estructuras - material común - 0.0 a 2.0 m	1								
Suministro, transporte e instalación pantalla en concreto reforzado de 4000 PSI (No incluye acero)	3								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	3								
Suministro, transporte e instalación dados en concreto reforzado 4000 PSI para pantalla activa	3								
Suministro, transporte e instalación anclaje activo cable 1/2" x 4 alta resistencia - perforación 5"	3								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		MORROGORDO			Reparación puntual de cinta en el sector finca el Porvenir				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Localización y replanteo de vías	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Excavación en zanja[7] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 psi	2								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	2								
Suministro, transporte e instalación placa contrapiso concreto 3500 PSI	2								

[7] Excavación para riostra

Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M-131 Q-3.1 F 5.0 mm c/0.15m en ambos sentidos.	2								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		PATIOBONITO FARALLONES			Verificar agrietamiento en la vía, en la curva de arriba del acceso a la Escuela				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Demolición mecánica de pavimento en concreto hidráulico. Incluye retiro y disposición en sitio autorizado	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto MR 42 hecho en obra	2								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		PATIOBONITO - FARALLONES			Punto de inestabilidad en transversal sector la Palomera				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[8] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Excavación para pilotes d=< a 45 cm (0-6 m)	1								
Suministro, transporte e instalación pilotes en concreto 4000 psi d= 0.40 m	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	4								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 4000 psi	2								

[8] Excavación para riostra

Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto reforzado de 4000 psi. No incluye refuerzo.	1								

CRONOGRAMA DE OBRA									
CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		PATIOBONITO FARALLONES			Verificar punto de inestabilidad más arriba del predio el Jardín				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (canguro)	1								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación sardinel chaflanado ancho = 15 cm h = 40 cm en concreto 3000 psi	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	1								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		PATIOBONITO FARALLONES			Manejo de aguas de la vía descole que queda sector donde están ubicados los tanques del acueducto veredal				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[9] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Excavación para pilotes d=< a 45 cm (0-6 m)	1								
Suministro, transporte e instalación pilotes en concreto 4000 psi d= 0.40 m	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	4								

[9] Excavación para riostra

Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 4000 psi	2								
Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto reforzado de 4000 psi. No incluye refuerzo.	1								

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		PATIOBONITO - FARALLONES			Punto de inestabilidad por pérdida de la banca en el sector La Garrucha, ya que no permite el paso de maquinaria para el mantenimiento de la vía (Punto más crítico)				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[10] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Excavación para pilotes d=< a 45 cm (0-6 m)	1								
Suministro, transporte e instalación pilotes en concreto 4000 psi d= 0.40 m	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	4								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	2								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 4000 psi	2								
Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto reforzado de 4000 psi. No incluye refuerzo.	1								

[10] Excavación para riostra

CORREGIMIENTO		VEREDA			DESCRIPCIÓN				
REMANSO		SANTA CLARA			Punto de inestabilidad después de la primera curva. Segundo punto				
Actividad	Duración	Semana							
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Excavación en zanja[11] - conglomerado - 0.0 a 2.0 m	1								
Excavación para caissons en tierra 0-6 m	1								
Suministro, transporte e instalación de anillo de protección para caisson en concreto de 3000 PSI	1								
Suministro, transporte e instalación caissons en concreto de 4000 PSI	1								
Suministro transporte e instalación acero de 60000 PSI	3								
Suministro, transporte e instalación subbase compactada con rana	1								
Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 4000 psi	1								
Suministro, transporte e instalación muros de contención concreto reforzado de 4000 psi. No incluye refuerzo.	1								

Por lo tanto, se solicita la **Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 2505160686**, a partir del lunes 3 de noviembre de 2025, con el fin de cumplir cabalmente con los objetivos y responsabilidades establecidos en el objeto contractual, y evitar afectaciones a su adecuada ejecución.

Finalmente, considerando que el contrato tuvo atrasos atribuibles al contratista cesionario, lo que derivó en la imposición de sanciones al mismo, se acordó con la entidad que el contratista asuma los gastos correspondientes a 1 mes de interventoría, es decir, el 50% del costo asociado al plazo adicional a acompañar por parte del Interventor, lo cual asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

[11] Excavación para riostra

PESOS MCTE ($29.894.689), para lo cual se autoriza a la entidad a realizar el descuento de estos costos mediante las actas parciales de obra.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a una respuesta favorable.

Cordialmente,



JAIR BETANCOURT RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VÍAS CONECTORAS CRISTALINA