| ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN FAZNI GGC-660-2020 | |
|---|---|
| **Contratista**: | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP - GENSA S.A. ESP.<br>NIT 800.194.208-9 |
| **Fecha de suscripción del contrato:** | 31/12/2020 |
| **Objeto:** | Ampliar la cobertura de energía a través de la instalación de soluciones solares Fotovoltaicas individuales, y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI por parte del CONTRATISTA, de acuerdo con la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO |
| **Valor inicial del contrato:** | SIETE MIL VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($7.026.792.287,00) |
| **Certificados de Disponibilidad Presupuestal** | CDP No. 5420 del 25 de agosto de 2020<br>CDP No. 4821 del 13 de enero de 2021<br>CDP No. 2422 del 6 de enero de 2022 |
| **Registros Presupuestales:** | 12220 del 31 de diciembre de 2020<br>4821 del 13 de enero de 2021<br>2422 del 6 de enero de 2022 |
| **Fecha Acta de inicio:** | 31 de marzo de 2021 |
| **Plazo de ejecución Inicial del contrato:** | El plazo del Contrato es de 134 meses |
| **Plazo de ejecución Inicial de la fase a terminar:** | Nueve (9) meses |
| **Plazo de ejecución Final de la fase a terminar:** | Diecisiete (17) meses y dos (2) días |
| **Supervisor:** | Víctor José Paternina Novoa |
| **Otrosíes:** | Se suscribieron siete (7) otrosíes |
| **Valor total del contrato de la fase a terminar**: | SIETE MIL VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.026.792.287,00) |
| **Fecha Finalización Etapa de Instalación:** | 3 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación final del contrato:** | 10 de abril de 2033 |

Entre los suscritos a saber: **PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.644.117 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** con Nit. 899.999.022-1 en su calidad de subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 del 21 de marzo de 2025, y acta de posesión No. 17 del 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir el presente documento de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y la Resolución de Delegación No. 4 0548 del 18 de junio de 2019, modificada por la resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024, **VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 92.546.954, Supervisor del contrato conforme lo estipulado en la cláusula décima tercera del Contrato, quienes en adelante se denominarán **EL MINISTERIO;** y, de otra parte, **DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.859.089, en su calidad de representante legal de la firma **CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA** con NIT 901.438.934-3 conforme contrato de interventoría GGC 630 de 2020, y **HENRY WILLIAM CRUZ CASAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.915.889, en su calidad de Presidente Encargado de la firma Contratista GENSA S.A E.S.P., con NIT.

800.194.208-9 quien funge como CONTRATISTA, hemos acordado terminar la "Etapa de Instalación" del contrato GGC No. 660 de 2020, previas las siguientes,

## CONSIDERACIONES:

### 1. PROYECTO A EJECUTAR:

Que, de conformidad con el Anexo No. 1 del Contrato FAZNI GGC-660-2020, el proyecto que se debía ejecutar es el siguiente:

| No. | OPERADOR DE RED | PROYECTO | MUNICIPIO/ DEPARTAMENTO | VALOR | TOTAL USUARIOS | VALOR POR USUARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENSA S.A. E.S.P. | "CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO" | PUERTO CARREÑO VICHADA | $ 7.026.792.287,00 | 355 | $ 19.793.781,09 |

### 2. RELACIÓN DE FASES O ETAPAS O ACTIVIDADES

Que, para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecieron las siguientes etapas o actividades:

a. Etapa Previa.
b. Etapa de Instalación.
c. Etapa de Administración, Operación y Mantenimiento.

### 3. RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión) | N° Certificado de disponibilidad presupuestal (Si aplica) | N° Registro Presupuestal (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se hace la modificación Cláusula Décima Primera frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación "Cronograma" | N/A | N/A | N/A | 15 de marzo de 2021 |
| 2 | Modificación Cláusula segunda del Contrato, frente a tiempos de la etapa previa y de instalación (Cronograma) hasta 24-09-2022 | N/A | N/A | N/A | 25 de agosto de 2021 |
| 3 | Modificación Cláusula Segunda – PLAZO: Etapa Previa plazo máximo de 6 meses y la Etapa de Instalación plazo máximo 12 meses | N/A | N/A | N/A | 17 de septiembre de 2021 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aclaración Anexo No. 2 "Cronograma" del Otrosí No. 2 en su literal b) ETAPA 2 – INSTALACION modifica la cláusula PLAZO: El plazo del presente Contrato es de CIENTO CUARENTA Y UN (141) meses desagregados de la siguiente manera: (I) Veintiún (21) meses para el desarrollo de las etapas previa 6 meses y de instalación 15 meses. | N/A | N/A | N/A | 27 de mayo de 2022 |
| 5 | Modificó la "CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO" y el Anexo 2 "Cronograma" de la etapa de instalación, hasta el día 11 de febrero 2023. | N/A | N/A | N/A | 31 de agosto de 2022 |
| 6 | Modificó la "CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO" y el Anexo 2 "Cronograma" de la etapa de instalación, hasta el día 03 de marzo 2023 | N/A | N/A | N/A | 14 de octubre de 2022 |
| 7 | Modificar la Cláusula Cuarta, denominada "PAGOS AL EL CONTRATISTA", literal "b), numeral vi | N/A | N/A | N/A | 20 de diciembre de 2023 |

## 4. RELACIÓN DE GARANTÍAS SUSCRITAS

Que, en cumplimiento del Numeral 1 de la Cláusula DÉCIMO PRIMERA – Garantías, GENSA S.A. ESP., constituyó las Pólizas No. 42-44-101130541 y 42-40-101035784, expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., y sus respectivas modificaciones relacionadas a continuación:

| PÓLIZA | NÚMERO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 0 | 42-44-101130541 | 08-03-2021 Inicial | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $1,405,358,457.40 | 01/01/2021 | 22/06/2023 | 15/03/2021 |
| | | | PAGO ANTICIPADO | $2,570,502,582.00 | 01/01/2021 | 22/06/2023 | |
| | | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $351,339,614.35 | 01/01/2021 | 22/06/2025 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 0 | 42-40-101035784 | 08-03-2021 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $454,263,000.00 | 01/01/2021 | 22/06/2022 | |

| PÓLIZA | NÚMERO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA | | Fecha de aprobación SAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 1 | 42-44-101130541 | 19-03-2021 Otrosí 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $1,405,358,457.40 | 01/01/2021 | 22/06/2023 | 11/12/2023 |
| | | | PAGO ANTICIPADO | $2,570,502,582.00 | 01/01/2021 | 22/06/2023 | |
| | | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $351,339,614.35 | 01/01/2021 | 22/06/2025 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 1 | 42-40-101035784 | 18-03-2021 Otrosí 1 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $454,263,000.00 | 01/01/2021 | 22/06/2022 | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO 4 | 42-44-101130541 | 05-07-2022 Otrosí 3 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $1,405,358,457.40 | 31/03/2021 | 28/12/2023 | 11/12/2023 |
| | | | PAGO ANTICIPADO | $2,570,502,582.00 | 31/03/2021 | 28/12/2023 | |
| | | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $351,339,614.35 | 31/03/2021 | 28/12/2025 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 5 | 42-40-101035784 | 5/07/2022 Otrosí 3 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $454,263,000.00 | 31/01/2021 | 18/12/2022 | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 5 | 42-44-101130541 | 21-11-2022 Otrosí 4, 5 y 6 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $1,405,358,457.40 | 31/03/2021 | 03/03/2024 | 08-11-2023 |
| | | | PAGO ANTICIPADO | $2,570,502,582.00 | 31/03/2021 | 03/03/2024 | |
| | | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $351,339,614.35 | 31/03/2021 | 03/03/2026 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 6 | 42-40-101035784 | 21-11-2022 Otrosí 4, 5 y 6 | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | $500,000,000.00 | 31/03/2021 | 03/03/2023 | |
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 6 | 42-44-101130541 | 27-08-2025 para suscripción del ATBF | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $1,405,358,457.40 | 31/03/2021 | 11/10/2025 | 22-09-2025 |
| | | | PAGO ANTICIPADO | $2,570,502,582.00 | 31/03/2021 | 03/03/2024 | |
| | | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $351,339,614.35 | 31/03/2021 | 03/03/2026 | |

**5.** Que el supervisor del contrato del MME, certifica con la suscripción de la presente acta, que no se materializó ningún riesgo a la fecha.

## 6. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS:

**NO APLICA.**

*Nota: En vista de la naturaleza y objeto del contrato este contrato no es de administración, por lo que el contratista GENSA S.A. ESP. es quien realiza la ""CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMÍA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO" por un valor de SIETE MIL VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($7.026.792.287,00).*

## 7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PAGOS:

Que el valor del contrato se estableció en SIETE MIL VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($7.026.792.287,00), los cuales conforme a las certificaciones denominadas Reporte Relación de Pagos Nación SIIF y/o Reporte Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR, tramitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, de conformidad con la Cláusula Cuarta – Pagos a el Contratista, fueron efectuados los siguientes pagos, previo cumplimento de requisito para pago:

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

| REGISTRO OBLIGACIÓN | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
|---|---|---|---|
| 21821 | 2021-09-30 | $2.104.758.774,00 | $4.922.033.513,00 |
| 14122 | 2022-05-13 | $465.743.807,00 | $4.456.289.706,00 |
| 44622 | 2022-10-31 | $465.743.807,00 | $3.990.545.899,00 |
| 48922 | 2022-11-17 | $465.743.807,00 | $3.524.802.092,00 |
| 49022 | 2022-11-17 | $465.743.810,00 | $3.059.058.282,00 |
| 59222 | 2022-12-14 | $1.529.529.141,00 | $1.529.529.141,00 |
| 32623 | 2023-11-15 | $1.529.529.141,00 | $0,00 |
| TOTAL | | | |

### EJECUCIÓN DE PAGOS

| REGISTRO PAGO | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR PAGAR COP $ |
|---|---|---|---|
| 276629921 | 2021-10-21 | $2.104.758.774,00 | $0,00 |
| 140359322 | 2022-05-26 | $465.743.807,00 | $0,00 |
| 371779722 | 2022-11-22 | $465.743.807,00 | $0,00 |
| 392829122 | 2022-12-05 | $465.743.807,00 | $0,00 |
| 392835122 | 2022-12-05 | $465.743.810,00 | $0,00 |
| 421659622 | 2022-12-21 | $1.529.529.141,00 | $0,00 |
| 399356023 | 2023-11-20 | $1.529.529.141,00 | $0,00 |

| TOTAL | |
|---|---|

## 8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:

No Aplica

**Nota:** *En vista de la naturaleza y objeto del contrato los pagos hacen referencia a las unidades contratadas e instaladas los recursos ingresados a la cuenta no corresponden a una administración de recursos sino a un pago efectivo de los servicios prestados por GENSA S.A. E.S.P, en ese entendido, los recursos no serían de la Nación sino de GENSA S.A. E.S.P., y por tal razón, no deben reintegrar rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros destinada para este contrato*

## 9. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:

| CONTRATO No. | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| FAZNI GGC-660-2020 | GENSA S.A. ESP. | $ 7.026.792.287,00 | $ 0,00 |

## 10. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

No Aplica, dado que se ejecutó la totalidad de los recursos asignados al contrato en cumplimiento del objeto contractual

## 11. ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

| FACTURACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 660 DE 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA 19% | OBSERVACIONES |
| 1 | PRIMER PAGO ETAPA PREVIA: | $ 2.104.758.774,00 | Desembolsado el 21 de octubre de 2021 |
| | Único pago a título de pago anticipado, correspondiente a la suma de $2.104.758.774,00 que equivale al valor total de la vigencia aprobada para el 2020, a la presentación por parte del CONTRATISTA de la certificación de apertura de una cuenta bancaria para el pago de los recursos con destinación específica, la aprobación de las Garantías establecidas en el presente Contrato, la suscripción del Acta de Inicio y la presentación del cronograma ajustado de conformidad con el parágrafo de la CLAUSULA SEGÚNDA de este contrato. En todo caso el pago anticipado no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato | | Facturado el 24 de agosto de 2021 |
| 2 | PRIMER PAGO ETAPA INSTALACIÓN: | $ 465.743.807,00 | Desembolsado el 26 de mayo de 2022 |
| | Primer pago a título de pago anticipado, correspondiente a la suma de $465.743.807,75 del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO la orden compra de los equipos, con una certificación de la Interventoría que acredite dicha actividad | | Facturado el 06 de mayo de 2022 |
| 3 | SEGUNDO PAGO ETAPA INSTALACIÓN: | $ 465.743.807,00 | Desembolsado el 22 de noviembre de 2022 |
| | Segundo pago, correspondiente a la suma de $465.743.807,75 del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, | | Facturado el 21 de octubre de 2022 |

| FACTURACIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI No. GGC 660 DE 2020 | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA 19% | OBSERVACIONES |
| | cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 20% de las Instalaciones recibidas por la Interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance. | | |
| 4 | TERCER PAGO ETAPA INSTALACIÓN:<br>Tercer pago, correspondiente a la suma de $465.743.807,75 del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de instalación mínimo del 40% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance de éste. | $ 465.743.807,00 | Desembolsado el 05 de diciembre de 2022<br>Facturado el 31 de octubre de 2022 |
| 5 | CUARTO PAGO ETAPA INSTALACIÓN:<br>Cuarto pago, correspondiente a la suma de $465.743.807,75 del valor aprobado para la vigencia 2021 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 60% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance. | $ 465.743.810,00 | Desembolsado el 05 de diciembre de 2022<br>Facturado el 31 de octubre de 2022 |
| 6 | QUINTO PAGO ETAPA INSTALACIÓN:<br>Quinto pago, correspondiente a la suma de $1.529.529.141,00 del valor aprobado para la vigencia 2022 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta de Avance de Instalación mínimo del 85% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance. | $ 1.529.529.141,00 | Desembolsado el 21 de diciembre de 2022<br>Facturado el 29 de noviembre de 2022 |
| 7 | SEXTO PAGO ETAPA INSTALACIÓN:<br>Sexto pago, correspondiente a la suma de $ 1.529.529.141,00 del valor aprobado para la vigencia 2022 para este contrato, cuando EL CONTRATISTA presente a EL MINISTERIO el Acta Avance de Instalación mínimo del 100% de las Instalaciones recibidas por la interventoría y entregadas y recibidas por los usuarios objeto del presente Contrato y el informe del Interventor que certifique dicho avance y con la suscripción del Acta de Terminación de la Etapa de Instalación avalada por el Interventor, conforme el LITERAL C NUMERAL 19 DE LA CLÁUSULA OCTAVA. | $ 1.529.529.141,00 | Desembolsado el 20 de noviembre de 2023<br>Facturado el 12 de diciembre de 2022 |
| VALOR FACTURADO Y PAGADO A LA FECHA | | **$ 7.026.792.287,00** | Ejecución financiera Final |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | **$ 7.026.792.287,00** | 100% |
| VALOR PENDIENTE POR FACTURAR | | **$ 0** | |

| PROYECTO | VALOR APROBADO | VALOR DESEMBOLSADO | VALOR EJECUTADO | VALOR RECONOCIDO Y PAGADO POR EL MME |
|---|---|---|---|---|
| FAZNI GGC-660-L6-2020 | $ 7.026.792.287,00 | $ 7.026.792.287,00 | $ 7.026.792.287,00 | $ 7.026.792.287,00 |

Los documentos que soportan el balance financiero son los siguientes: Contrato y modificaciones, Soportes de pago SIIF, CDP y RP, acta de recibo de la infraestructura y entrega de inventarios e informe final del contratista.

**12.** Que la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato de fecha 21/11/2024, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de GENSA. S.A. ESP.

**13.** Que así mismo, con la suscripción de la presente acta, el supervisor del MME y la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA, certifican el cumplimiento de las obligaciones y que el objeto del contrato fue cumplido en su totalidad respecto de la Etapa de Instalación.

**14.** Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales efectuados por GENSA S.A. ESP., a la fecha, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por la Revisoría Fiscal. De igual forma, el supervisor y la empresa GENSA S.A. ESP. certifican que ésta se encuentra al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción del presente documento.

Por lo anterior, las partes,

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Terminar y cerrar la etapa de instalación del Contrato FAZNI GGC-660-2020 suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y GENSA S.A. ESP.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Establecer como balance financiero del contrato el siguiente:

| CONTRATO FAZNI GGC-660-2020 | |
|---|---|
| BALANCE FINANCIERO | |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| (A) VALOR CONTRATO | $ 7.026.792.287 |
| (B) VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $ 7.026.792.287 |
| (C) VALOR PAGADO MME | $ 7.026.792.287 |
| (D) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | 0,00 |
| (E) VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | 0,00 |
| (F) VALOR EJECUTADO (CONTRATISTA) | $ 7.026.792.287 |
| (G) VALOR NO EJECUTADO (CONTRATISTA) | 0,00 |
| (H) VALOR POR REINTEGRAR (CONTRATISTA) | 0,00 |
| (I) VALOR REINTEGRADO (CONTRATISTA) | 0,00 |

**CLÁUSULA TERCERA:** Conforme al balance anterior, no se requiere liberación o reintegro de recursos.

**CLÁUSULA CUARTA:** Que conforme al Objeto del contrato FAZNI GGC-660-2020, y su Parágrafo - Alcance del objeto, queda bajo responsabilidad de GENSA S.A. ESP., Administrar, Operar y Mantener la Infraestructura por su cuenta y riesgo, así como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Activos, así como realizar las Reposiciones que sean del caso, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación mientras que la propiedad tendrá como titular la Nación – Ministerio de Minas y Energía.

**CLÁUSULA QUINTA:** GENSA S.A. ESP., se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato, hasta que se encuentren vigentes los amparos que hacen parte de la garantía de cumplimiento constituida a favor del MME. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato FAZNI GGC-660-2020. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió el MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se deriven.

**CLÁUSULA SEXTA:** Aprobar la terminación y balance financiero de la Etapa de instalación del Contrato FAZNI GGC-660-2020.

**CLÁUSULA SEPTIMA:** Con la suscripción de la presente acta, el **MINISTERIO** no renuncia a las posibles acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar por el incorrecto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otra obligación relacionada con los mismos.

**CLÁUSULA OCTAVA:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

a. Acta de recibo y entrega de la infraestructura.
b. Actas de avance de instalación.
c. Actas de recibo individual y diseños definitivos.
d. Garantías de los contratos de Instalación.
e. Informe final de EL CONTRATISTA.
f. Relación de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance financiero de la Etapa de Instalación, indicando montos a favor o en contra de las Partes que se tengan como resultado de la ejecución de Instalación.
g. Listado de usuarios beneficiados.
h. Planos de las unidades fotovoltaicas.
i. Certificado de cierre de la cuenta bancaria.

j. Garantía ultimo Otrosí con su aprobación Contrato MINISTERIO -CONTRATISTA.
k. Certificación pago parafiscales art 50 ley 789 de 2012.
l. Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita por el supervisor.
m. Auto certificación RETIE de cada instalación.
n. Diagrama unifilar de la instalación.
o. El mapa de ubicación de los usuarios.
p. Catálogos y garantías de los equipos suministrados
https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/s/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/Eng0m4_SSBBIlfiIne5DYXsBhHuHh5HiAE0kuKi5YXAprA?e=UxKtcX

Para constancia se firma el día por los que en ella intervinieron:

**POR EL MINISTERIO**

**PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ**
**Subdirector Administrativo y Financiero**

**VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA**
**Supervisor del Contrato**

**POR GENSA S.A. ESP.**

**HENRY WILLIAM CRUZ CASAS**
**CC 15.915.889**
**Representante Legal**

**POR**
**CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA**

**DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ**
**CC 74.859.089**
**Representante Legal**

Elaboró: Cesar Andrés Garzón Bustos

Revisó: Juan Camilo Puerto Rodríguez JCPR
Ana María Vargas Moyano
Luis Eduardo García Torres
Neila Luz Baleta Mizar
Elcy Esperanza Rodríguez Arias

Aprobó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillon
Héctor Arturo Barrera Castellanos



| REVISÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|
| **GUILLERMO ORTIZ GONZALEZ**<br>CONTRATISTA<br>*10-10-2025 06:48:04* | **JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ**<br>COORDINADORA DEL GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN<br>*10-10-2025 08:59:24* | **CLAUDIA MILENA VASQUEZ CHIQUIZA**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 -23<br>*10-10-2025 10:02:14* | **ANGELICA FERNANDA CAMARGO CASALLAS**<br>CONTRATISTA<br>*10-10-2025 17:16:11* | **PABLO CESAR PACHECO RODRIGUEZ**<br>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO<br>*11-10-2025 10:57:14* |