Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-659-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	28-09-2025	**Periodo Informe**	3er trimestre 2025
Departament	Amazonas	**Municipio**		**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	**Apoyo técnico**	Cesar Andres Garzon Bustos	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA		
Interventor	CONSORCIO FAZNI PMS	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO DE AMAZONAS

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el Contratista deberá ejecutar las actividades previas, y de instalación, de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, operación y mantenimiento, (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	42-44-10113054	$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	42-44-10113054	$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	42-44-10113054	$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	42-40-10103578	$ 484.151.432	30-01-2024	03-12-2023	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	42-44-10113054	$ 1.936.028.730	20-06-2024	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	42-44-10113054	$ 3.543.862.821	20-06-2024	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-10113054	$ 484.151.432	20-06-2024	03-12-2026	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	24-01-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.	28-12-2021	31-12-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	28-12-2021	27-01-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	31-03-2021	30-04-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2021	23-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-06-2021	16-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16-07-2021	06-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	06-08-2021	17-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	17-08-2021	24-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	24-08-2021	31-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	31-08-2021	21-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	21-09-2021	28-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	29-10-2021	13-11-2021	%3	%100
Etapa 2	Aquisición y tranpsporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	13-11-2021	13-12-2021	%2,6	%100
Etapa 2	Ensambles(equipos importados)	13-11-2021	23-11-2021	%3,1	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	23-11-2021	02-01-2022	%3,5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	02-01-2022	22-01-2022	%2,6	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	21-02-2022	08-07-2022	%3,5	%0
Etapa 2	Armado de estructura	13-12-2021	27-01-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	07-04-2022	06-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	instalaciones Internas	13-12-2021	27-01-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	07-04-2022	06-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales	07-04-2022	11-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	28-12-2021	26-09-2022	%4,5	%0
Etapa 2	Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.	06-09-2022	24-01-2023	%3	%0

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.	27-04-2021	11-06-2021	%3,5	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	29-10-2021	13-11-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	02-01-2022	22-01-2022	%2,6	%100
Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.	13-12-2021	27-01-2022	%7	%0

Fecha de terminación del contrato	15-12-2023	**Fecha para liquidación contrato**	15-12-2023	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-659-2020-01	10-09-2021	Modificación Cláusula de Garantías.
GGC-659-2020-02	13-12-2021	Modificación a la Cláusula Segunda del contrato y al Anexo 2 "Cronograma"

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	491	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%28,9	**Retraso contrato**	%71,1		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%100		
Ultimo informe Constratista	21-07-2022 - 19-08-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	ya se realizó visita de recibo por parte del MME	**Acciones a realizar – último informe**	firmar acta de recibo		

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%64,99	**Valor Total del Contrato**	$ 9.683.028.649	**Valor Total Pagado**	$ 6.292.544.877

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
12-10-2021	1	Primer desembolso, pago anticipado, 50% vigencia 2020	$ 2.902.061.109	Pagado
26-10-2021	2	Segundo desembolso, vigencia 2021	$ 641.801.711	Pagado
09-11-2021	3	Tercer desembolso, vigencia 2021	$ 641.801.711	Pagado
26-09-2023	4	Pago recursos vigencia 2022	$ 2.106.880.346	Pagado
19-10-2023	5	Pago recursos vigencia 2022	$ 2.106.880.346	Facturado
26-10-2023	6	Pago recursos vigencia 2021	$ 641.801.711	Facturado
21-11-2023	7	Pago recursos vigencia 2021	$ 641.801.711	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente terminar la revision del informe final de interventoria por parte del contratista. se solicitan subsanaciones al interventor en el mes de septiembre	28-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entrega del informe final de interventoria por parte del contratista. para el mes de AGOSTO SE SOLICITO LA ACTUALIZACION DE GARANTIAS POR PARTE DE GENSA	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entreega del informe final de interventoria por parte del contratista. para el mes de julio se cumplio revision juridica y tecnica y se adelanta revision financiera	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entreega del informe final de interventoria por parte del contratista. para el mes de junio se cumplio revision juridica y tecnica y se adelanta revision financiera	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entreega del informe final de interventoria por parte del contratista	23-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entreega del informe final de interventoria por parte del contratista	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entreega del informe final de interventoria por parte del contratista	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC					TECNICAS GARANTIZADAS
Venció El 15/12/2023, Proyecto Terminado Y Acta De Recibo Suscrita, Pendiente Último Desembolso Vigencia Expirada, Acta De Terminación De La Etapa De Instalación	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció el 15/12/2023, proyecto terminado y acta de recibo suscrita, pendiente último desembolso vigencia expirada, acta de terminación de la etapa de instalación	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se realiza visita de de recibo de la infraestructura por parte del MME. Queda pendiente la firma del acta.	13-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspensido desde el 21 de abril hasta el 5 de junio. El contrato vence el 17 de junio de 2023. van a solicitar prorroga por dos meses.	30-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el contratista lleva 75 soluciones instaladas., visitados por la interventoría 66 y 13 con pendientes para corregir.la idea es llegar a las 100 solcuiones que son los equipos que tienen en sitio.	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
EL CONTRATO SE REACTIVO EL 1 DE JULIO, AL 22 DE JULIO LOS EQUIPOS ESTABAN SALIDO DE LA ADUANA. EL COMNTRATISTA PIDIO 15 DÍAS PARA TRANSPOTE TERRESTRE Y 22 PARA EL TRANASPORTE FLUVIAL. GENSA DICE QUE NO VA ATERMINAR EL CONTRATO Y VA A SOLICTAR PRORROGA HASTA EL MES DE DICIEMBRE. DEBIDO A QUE LES FALTAN 191 BATERIAS QUE NO SE HAN DESACHADO DESDE CHINA.	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**