Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-725-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	28-10-2025	**Periodo Informe**	3 trimestre 2025
Departament	Arauca	**Municipio**	Saravena	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	34	**Número de proyectos**	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Cesar Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Edgardo Ruben Larrada	**Supervisor**	Victor José Paternina Novoa		
Interventor	Interventoria los Parra	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS PARRA MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS PARRA MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	30-12-2022	**Fecha acta de inicio**	30-12-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	08-01-2025

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	16-12-2022	31-12-2022	%1,25	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (en caso de aplicar).	30-12-2022	06-01-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	22-01-2023	29-01-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría.	30-01-2023	06-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Suscripción del Contrato de interventoría y suscripción del acata de inicio.	07-02-2023	14-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	15-02-2023	22-02-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra.	23-02-2023	02-03-2023	%1,25	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores,	03-03-2023	10-03-2023	%1,25	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
	revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.				
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría.	06-01-2023	21-01-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	03-03-2023	18-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	19-03-2023	26-03-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio.	27-03-2023	03-04-2023	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	04-04-2023	11-04-2023	%1,25	%100
Etapa 3	Avance de obra del 10%.	12-04-2023	25-08-2023	%10	%2,95
Etapa 3	Avance de obra del 40%.	26-08-2023	25-10-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 60%.	26-10-2023	10-12-2023	%10	%0
Etapa 3	Avance de obra del 80%.	11-12-2023	25-01-2024	%10	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras.	26-01-2024	10-04-2024	%10	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	11-04-2024	11-05-2024	%10	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	11-07-2023	26-07-2023	%10	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-05-2024	11-06-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito.	12-06-2024	12-07-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite de acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-06-2024	09-12-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.	09-12-2024	08-01-2025	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	29-12-2043	**Fecha para liquidación contrato**	27-06-2043	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-725-2022-01	30-12-2025	Incluir parágrafos Primero y Segundo en la CLÁUSULA CUARTA ? FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS con el mecanismo

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
		?acreedor vario bajo el procedimiento de rezago presupuestal sin flujo de caja.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%30,29	**Retraso contrato**	%69,71
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%2,95	**Retraso obra**	%97,06

Ultimo informe Constratista	07-08-2024 - 05-09-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	si bien se entrega informe de actualizacion, en el mismo se evidencia que el avance de la obra es critico teniendo en cuenta que el cronograma para la etapa de construccion ya finalizo	**Acciones a realizar – último informe**	se deben incluir en proximas entregas soportes de problemas presentados en la zona por tema de orden publico de existir

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%0	**Valor Total del Contrato**	$ 8.224.757.741	**Valor Total Pagado**	$ 0

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
23-10-2023	1	Primer desembolso a titulo de pago anticipado, recursos vigencia 2022	$ 3.432.980.949	Grabado
22-11-2023	2	Segundo desembolso, recursos vigencia 2023	$ 1.069.218.506	Grabado
07-02-2024	3	Tercer desembolso, recursos vigencia 2024	$ 1.069.218.506	Grabado
24-04-2024	4	Cuarto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 1.151.466.084	Grabado
05-06-2024	5	Quinto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 822.475.774	Grabado
14-08-2024	6	Sexto desembolso, recursos vigencia 2024	$ 679.397.922	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades, se propone realizar visita de seguimiento de obra para evidenciar la realidad de la obra, no se ha	29-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
podido contactar a la interventoria desde la supervisión en octubre se hace reiteracion de cargue deinformacion y certificado de avance de obra mediante reuniones de seguimiento					
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades, se propone realizar visita de seguimiento de obra para evidenciar la realidad de la obra, no se ha podido contactar a la interventoria desde la supervisión en septiembre se remite reiteracion de cargue deinformacion y certificado de avance de obra	29-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades, se propone realizar visita de seguimiento de obra para evidenciar la realidad de la obra, no se ha podido contactar a la interventoria desde la supervisión EN AGOSTO SE REMITE COMUNICACION PARA EL OR	31-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades, se propone realizar visita de seguimiento de obra para evidenciar la realidad de la obra, no se ha podido contactar a la interventoria desde la supervision	01-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades, se propone realizar visita de seguimiento de obra para evidenciar la realidad de la obra	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades	18-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
importante notificar al OR del cumplimiento del reporte de actividades					TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha no se tienen reportes desd ejulio 2024 es importante notificar al OR del cumplimiento del reporte de actividades	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-045786 para poner sen al dia en los informes mensuales y reportar avances	17-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es necesario llevar a cabo las actividades correspondientes a la ejecución de la obra con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el operador de red, los cuales fueron formalizados a través de los documentos presentados ante el Ministerio de Minas y Energía. A la fecha, no se han observado avances en el desarrollo de dichas obras.	02-12-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere la ejecución de las actividades de obra para cumplir con los compromisos asumidos por el operador de red, formalizados mediante los documentos presentados al Ministerio de Minas y Energía. Hasta el momento, no se evidencian avances en las obras.	31-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizo informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado bajo el No 3-2024-032276, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030671	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El operador de red debe cumplir con todas las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, las cuales fueron comunicadas al Ministerio de Minas y Energía, detallando todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de la obra.	01-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Enelar S.A. E.S.P., como operador de red, realice una actualización exhaustiva y detallada de la información	08-08-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
en la plataforma Avanzame. Esta actualización debe incluir todos los soportes necesarios y presentarse de manera clara y suficiente. La finalidad de esta solicitud es mejorar y fortalecer el control sobre la ejecución del contrato, garantizando que la información refleje de manera precisa la realidad de la obra. Asimismo, se destaca la importancia de que el operador de red dé prioridad a todas las actividades vinculadas con el desarrollo de la obra, asegurando que estas tareas se realicen con la mayor diligencia posible.					
Se requiere que se ejecuten las actividades pertinentes de obra y así se cumpla con los compromisos asumidos por el operador de red mediante documentos presentados por el operador al Ministerio de Minas y Energía.	16-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se hace necesario que el operador de red de prioridad a las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra	10-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que con la mayor diligencia posible el operador de red Enelar s.a e.s.p. actualice de manera clara y suficiente la información con los respectivos soportes que debe cargar en la plataforma Avanzame y de esta manera se tendrá un mayor y mejor control de la realidad en al ejecución del contrato.	26-06-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**