FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

1. **DATOS GENERALE DEL CONTRATO**:

NUMERO:	1087 DE 2022
TIPOLOGIA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRTISTA:	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI
NIT/C.C:	890702018-4
No PROCESO SECOP II:	C- INTER-0004-2022
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI.
FECHA SUSCRIPCION:	29 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO:	11 de enero de 2023
FECHA TERMINACION:	03 de junio de 2025
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses
Prorroga No. 1	Siete (7) meses
Prorroga No. 2	Dos (2) meses
Prorroga No. 3	Seis (6) meses
Prorroga No. 4	Cinco (5) meses
CDP:	2022002079 2024000943
RP:	2022001953 2024000904
VALOR INICIAL EN PESOS	TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($3.960.339.126,00) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E IVA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

VALOR ADICION:	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($455.438.587,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MIL PESOS ($4.415.777.713) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL A LA FECHA	VEINTIOCHO (28) MESES
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO	GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS MARIO MONTAÑO HERNANDEZ
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:

TOTAL EJECUTADO	$ 2.173.330.139,00
SALDO	$ 1.282.108.448,00
PLAZO ACTUAL	VEINTIOCHO (28) MESES
SUPERVISOR ACTUAL	Carlos Mario Montaño Hernández
CARGO SUPERVISOR	Profesional Universitario

CONTROL FINANCIERO:

No. DE EGRESO	PERIODO FACTURADO	VALOR PAGADO
2024000486	11/01/2023 HASTA EL 23/07/2023; DEL 22/08/2023 HASTA EL 23/08/2023 Y DEL 5/9/2023 HASTA EL 31/10/2023	$531.397.184
2024002636	01/11/2023 HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023.	$230.153.596

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

2024004362	20/12/2023 AL 30/01/2024 Y DEL 13/06/2024 AL 15/08/2024	$330.257.460
2024006838	16/08/24 AL 15/10/2024	$207.687.806,00
2025001589	16/10/224 AL 31/03/2025	$164.059.801,00
2025002483	01/04/25 AL 30/04/25	$157.095.685,00
2025003485	01/05/25 AL 30/06/25	$240.147.560,00
2025003855	01/07/2025 AL 31/07/2025	$312.531.047,00
TOTAL		$ 2.173.330.139,00

Nota: Para la presente fecha la alcaldía municipal de Anzoátegui, en calidad de cooperante ha girado al contrato de obra e interventoría el valor de $843.461.047,76 representado en un anticipo de $ 549.649.745,60 al contrato de obra, igualmente a ese contrato le cancelo el acta parcial 7 por valor de $14.453.345 adicionalmente al contratista de interventoría le ha pagado cinco actas parciales. La primera del 31 de octubre del 2023 por un valor de $89.854.240, la segunda del 19 de junio de 2024 por un valor de $40.750.021,65 la tercera del 30 de agosto del 2024 por un valor de $46.895.193,31 la cuarta del 30 de septiembre de 2024 por valor de $46.659.748,31 y la quinta de fecha 31 de marzo de 2025 por valor de $55.198.754,54

PAGOS PENDIENTES POR COBRAR DEL APORTE DE CORTOLIMA:

PERIODO	VALOR
Sujeto a actas parciales y recibo final	$ 1.282.108.448,00
TOTAL	$ 1.282.108.448,00

3. **TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL:** La presente modificación será objeto de:

Prórroga	Un mes y quince días calendarios.
Adición	
Aclaración o Corrección	
Otra modificación	Balance de Mayores y menores cantidades

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

4. MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	Adiciones (valor)	Prórroga (plazo)	Fecha de terminación con prórroga
19/10/2023		Siete (7) meses	15/05/2024
13/06/2024	$455.438.587,00	Dos (2) meses	26/11/2024
26/11/2024		Seis (6) meses	03/06/2025
30/05/2025		Cinco (5) meses	03/11/2025

5. SUSPENSIONES Y REINICIOS (Adicionar en caso de que aplique)

Fecha	Suspensión.
SUSPENSION 1	26/07/2023
SUSPENSION 2	24/08/2023
SUSPENSION 3	01/2/2024

Fecha	REINICIO
REINICIO SUSPENSION 1	24/8/2023
REINICIO SUSPENSION 2	06/9/2023
REINICIO SUSPENSION 3	13/6/2024

6. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACION CONTRACTUAL:

Considerado que:

En atención a lo descrito en los estudios previos que hacen parte integral del presente proceso quedó evidenciado la necesidad que presente la Corporación para el cumplimiento de los objetivos institucionales, funcionales y misionales de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, por consiguiente, se adelantó la elaboración y suscripción del acto contractual respectivo y su perfeccionamiento, de

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

conformidad con los parámetros de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Estatal), la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

El 29 de diciembre de 2022, se suscribió entre las partes el convenio interadministrativo No 1087, por valor TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE ($3.960.339.126,00) Incluidos costos directos, indirectos e IVA de los cuales CORTOLIMA aporta la suma de $3.000.000.000,00 que corresponde al 75,75% del total de la inversión y el MUNICIPIO DE ANZOATEGUI aporta la suma de $960.339.126,00 con un porcentaje de inversión de 24,25%. M/Cte., con un plazo inicial de ocho (8) meses, contados a partir del 11 de enero de 2023 y con fecha de terminación 7 de septiembre de 2023.

El día 11 de enero de 2023, se suscribió el acta de inicio, con el fin de que el municipio de Anzoátegui procediera a desarrollar los procesos de selección objetiva, para elegir los contratos tanto de obra como de interventoría, guardando todas las normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 del 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 del 2015), así como para el desarrollo de las demás obligaciones contraídas por los cooperantes con la suscripción del referido convenio.

A continuación, se describen los contratos adjudicados por el municipio de Anzoátegui Tolima.

1. Contrato de obra No 125 de fecha 29 de abril de 2023, cuyo objeto es “SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI – TOLIMA” con un plazo de ejecución de seis (6) meses y un valor de TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($3,664,331,637) IVA INCLUIDO.

2. Contrato de interventoría No 151 de fecha 09 de mayo de 2023, cuyo objeto es “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI – TOLIMA” con un plazo de ejecución de seis (6) meses y un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($294,507,500)

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

Que el día 24 de mayo de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra No. 125 de fecha 29 de abril de 2023 y del contrato de interventoría No. 151 de fecha 09 de mayo de 2023.

Que el día 30 de mayo de 2023, se suscribió el acta de suspensión No. 1 del contrato de obra No. 125 de fecha 29 de abril de 2023 y del contrato de interventoría No. 151 de fecha 09 de mayo de 2023.

Que el día 26 de julio de 2023, se suscribió el acta de suspensión No. 1 del convenio interadministrativo No 1087 de fecha 29 de diciembre de 2022, por el termino de treinta (30) días calendario y con un reinicio del día 24 de agosto de 2023, así las cosas, con nueva fecha de terminación del 06 de octubre de 2023.

Que el día 24 de agosto de 2023, se suscribió el acta de suspensión No. 2 del convenio interadministrativo No 1087 de fecha 29 de diciembre de 2022, por el termino de catorce (14) días calendario y con reinicio del día 06 de septiembre de 2023, así las cosas, con nueva fecha de terminación del 19 de octubre de 2023.

Que el día 19 de octubre de 2023, se realiza acta modificatoria No 1 al convenio interadministrativo, en razón a solicitud elevada por parte el alcalde municipal del Anzoátegui Tolima, en calidad de cooperante, por lo que se modifica la cláusula segunda del convenio y se prorrogó por SIETE (7) MESES más el plazo de ejecución, teniendo como plazo total QUINCE (15) MESES.

Que el día 01 de febrero de 2024, se suscribió el acta de suspensión número 3, la cual tuvo fecha de reinicio el día 13 de junio de 2024, teniendo en cuenta que se realizó la actualización del proyecto a causa del cambio de tecnología a implementar en el tratamiento de las aguas residuales.

Que, el dia13 de junio de 2024, se realiza acta modificatoria No 2 al convenio interadministrativo, en razón a la actualización del proyecto a causa del cambio de tecnología a implementar en el tratamiento de las aguas residuales, lo que género que se realizara adición por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($455.438.587,00) M/CTE, teniendo en cuenta que según balance de mayores y menores cantidades se evidenciara que el contrato de obra requería una adición en recursos por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

($365.123.421,00) M/CTE y en aras de garantizar y cumplir con el deber de vigilancia, control y seguimiento se adicionó para el contrato de interventoría el valor de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($90.315.166,00) M/CTE.

Que el día 26 de noviembre de 2024, se suscribió el acta modificatoria No 3, al convenio interadministrativo, en razón a solicitud elevada por parte el alcalde municipal del Anzoátegui Tolima, en calidad de cooperante, por lo que se modifica la cláusula segunda del convenio y se prorrogó por SEIS (6) MESES más el plazo de ejecución, teniendo como plazo total VEINTITRÉS (23) MESES

Que el día 30 de mayo de 2025, se suscribió el acta modificatoria No 4, al convenio interadministrativo, en razón a solicitud elevada por parte del alcalde municipal de Anzoátegui en calidad de cooperante, por lo que se modifica la clausula segunda del convenio y se prorrogo por el periodo de cinco (5) meses mas al plazo de ejecución, teniendo como plazo total VEINTIOCHO (28) MESES.

Que, el día 20 de octubre de 2025, el secretario de planeación e infraestructura del municipio de Anzoátegui, remitió al ingeniero Carlos Mario Montaño Hernández, correo electrónico adjuntando el oficio suscrito por el alcalde municipal, con el asunto “Solicitud de prórroga y balance de mayores y menores cantidades de obra del Convenio Interadministrativo No. 1087 de 2022” donde manifiesta lo siguiente:

“Respetado Doctor Vallejo e Ingeniero Montaño,

En mi calidad de alcalde Municipal, y en el marco del ***Convenio Interadministrativo No. 1087 del 29 de diciembre de 2022****, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el saneamiento básico del centro poblado Palomar del municipio de Anzoátegui”, me permito presentar formalmente la* ***solicitud de prórroga por el término de un (1) mes y quince (15) días calendario****, con el fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades contempladas en el citado convenio.*

El vencimiento actual del convenio está fijado para el ***3 de noviembre del presente año****; sin embargo, debido a circunstancias imprevistas que han afectado el normal desarrollo de las obras, se considera necesario contar con un plazo adicional que permita la correcta finalización de los trabajos previstos.*

En primer lugar, es pertinente señalar que el tiempo adicional requerido obedece a los retrasos presentados durante la ejecución del contrato, ocasionados por factores

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

externos ajenos a la voluntad del contratista y de la entidad. Entre estos se destacan las condiciones climáticas adversas, especialmente las fuertes lluvias que han impedido el normal avance de las actividades constructivas tanto en la ***Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Occidental*** *como en la* ***PTAR Oriental****.*

Así mismo, el transporte de agregados y materiales de construcción se ha visto afectado por ***cierres viales derivados de derrumbes*** *en las vías de acceso, situación que ha dificultado el suministro oportuno de materiales y generado la necesidad de reprogramar diversas actividades.*

En consecuencia, dichas eventualidades han ocasionado pérdida de tiempo en la ejecución de la obra, motivo por el cual se considera procedente autorizar la ***prórroga del plazo contractual por un (1) mes y quince (15) días calendario****, contados a partir de la fecha de vencimiento inicial del contrato.*
Por otra parte, se hace necesario realizar el ***balance de mayores y menores cantidades de obra****, actividad indispensable para la correcta ejecución del contrato de obra adjudicado en el marco del presente convenio. Es de resaltar que dicho balance ya fue* ***revisado y aprobado por la interventoría externa****, conforme a los procedimientos técnicos y administrativos establecidos.*

Finalmente, se precisa que ***tanto la prórroga del plazo contractual como la ejecución del balance de mayores y menores cantidades de obra no generan modificación ni incremento en el valor total del Convenio Interadministrativo No. 1087 de 2022****, manteniéndose inalteradas las condiciones económicas ya pactadas. Dichas actuaciones tienen como único propósito asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo los parámetros de calidad y eficiencia establecidos.*

Anexos:

- *Balance de mayores y menores cantidades de obra formato Excel.*
- *Solicitud presentada por parte del contratista de obra.*
- *Oficio de revisión y aprobación emitido por la interventoría*

Cordialmente,"

De acuerdo con lo expuesto, esta supervisión considera viable la solicitud del cooperante y estima necesaria la prórroga por un periodo de un (1) mes y quince (15) días calendario. Esta decisión se fundamenta en que, a la fecha, el avance

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

físico del proyecto es del 69.48%, y es indispensable garantizar la ejecución de las actividades restantes.

Entre las principales actividades pendientes se encuentran:

- **En el sector oriental**: Instalación de la PTAR tipo compacta, con su respectivo cerramiento y la pavimentación en concreto rígido.
- **En el sector occidental**: Instalación de la PTAR tipo compacta y la construcción del cerramiento

A continuación, se relacionan las cantidades actualizadas conforme al balance de mayores y menores cantidades de obra, ejecutadas en el marco del Contrato No. 125 de 2023, adjudicado por el Municipio de Anzoátegui en desarrollo del presente Convenio Interadministrativo. Dicho balance se anexa al presente documento, toda vez que, por el tamaño de las celdas, no fue posible incorporarlo directamente en este texto; no obstante, hace parte integral del mismo.

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO	CANT.	V/PARCIAL
1	**REDES DE ALCANTARILLADO**				
1.1	Localización y Replanteo	**m**	$ 4,223.75	2,043.71	$ 8,632,120.00
1.2	Corte con disco diamantino pavimento rígido	**m**	$ 15,094.31	757.39	$ 11,432,279.00
1.3	Rotura de pavimento rígido	**m3**	$ 178,694.16	167.61	$ 29,950,928.00
1.4	Demolición de andenes en concreto e=0,10 m	**m2**	$ 19,854.91	25.46	$ 505,506.00
1.5	Demolición de sardinel de concreto	**m**	$ 11,912.94	170.00	$ 2,025,200.00
1.6	Excavación en material común	**m3**	$ 30,864.45	1,465.45	$ 45,230,308.00
1.7	Excavación en material conglomerado	**m3**	$ 39,709.81	1,764.49	$ 70,067,563.00
1.8	Excavación en roca	**m3**	$ 94,310.81		$ 0.00
1.9	entibado metalico	**m2**	$ 40,702.56	2,463.83	$ 100,284,188.00
1.10	Suministro e instalación de cama en arena para atraque e=0,20 m	**m3**	$ 200,224.51		$ 0.00
1.11	Suministro e instalación de tubería corrugada PEAD (200 mm) 8" Campana Espigo	**m**	$ 181,476.14	1,895.80	$ 344,042,466.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

1.12	Suministro e instalación de tubería corrugada PEAD (150 mm) 6" Campana Espigo	**m**	$ 94,781.98	359.27	$ 34,052,322.00
1.13	Suministro e instalación yee injectada PEAD (200mm) 8" x (150 mm) 6"	**und**	$ 170,404.73	65.00	$ 11,076,307.00
1.14	Codos y Semicodos (45° y 90°) 150mm (6")	**und**	$ 78,884.31	15.00	$ 1,183,265.00
1.15	Construcción caja de inspección 0,60 x 0,80 x 1,00 m en concreto reforzado e= 0,10 m	**und**	$ 588,306.22	58.00	$ 34,121,761.00
1.16	Construcción de base y cañuela en concreto simple de 4000 PSI e=0,25 m Ø=1,70 m	**und**	$ 804,074.84	67.00	$ 53,873,014.00
1.17	Construcción de cuerpo de pozo en concreto simple de 4000 PSI e=0,20 m Ø=1,20 m	**m**	$ 1,330,510.88	112.87	$ 150,174,763.00
1.18	Suministro e instalación de peldaños en hierro Ø=3/4", incluye pintura anticorrosiva, anclaje con epoxico doble sobre concreto	**und**	$ 90,217.64	238.00	$ 21,471,798.00
1.19	Suministro e instalación de placa superior en concreto reforzado 4000 psi e= 0,25m incluye acero de refuerzo, aerotapa completa vibrocompactada	**und**	$ 1,311,631.92	67.00	$ 87,879,339.00
1.21	Relleno con material seleccionado	**m3**	$ 23,180.60	1,604.33	$ 37,189,332.00
1.22	Relleno con material de recebo	**m3**	$ 207,447.88	544.59	$ 112,974,041.00
1.23	Construcción de placa en concreto rígido de 3000 PSI MR-41 e= 0,20 m	**m2**	$ 260,126.00	968.10	$ 251,827,981.00
1.24	Construcción de anden en concreto simple de 3000 PSI e=0,10 m	**m2**	$ 96,038.95	91.21	$ 8,759,713.00
1.25	Construcción de sardinel en concreto simple de 3000 PSI	**m**	$ 94,781.21	170.00	$ 16,112,806.00
1.28	Cabezote de entrega en concreto reforzado 4000 PSI	**und**	$ 3,411,454.75	2.00	$ 6,822,910.00
1.29	Retiro de Material de escombros a Escombrera Certificada	**m3**	$ 236,528.45	637.77	$ 150,851,813.00
1.30	Retiro de material sobrante excavacion a 10 km	**m3**	$ 36,895.00	557.35	$ 20,563,428.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Construcción de Ramming Ø D12" en tuberia certificada SCH 40 – DE 12" x 3/8'', Incluye Construcción camara de lanzamiento de 12,5 m x 2 m x h= variable (Obra civl).	**m**	$ 2,776,049.20	20.40	$ 56,631,404.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

NP2	Gaviones en malla triple torsion cal 12	**m3**	$ 448,545.52	128.00	$ 57,413,827.00
NP3	Concreto de 21 Mpa (3.000 PSI) (Para Estructuras Hidraulicas)	**m3**	$ 964,556.48	13.66	$ 13,175,842.00
NP4	Concreto de 17,2 Mpa (2.500 PSI) (Para Recubrimientos)	**m3**	$ 923,501.48	27.32	$ 25,230,060.00
NP5	Suministro e instalación de concreto ciclopeo 3000 PSI	**m3**	$ 961,421.92	27.04	$ 25,996,849.00
NP6	Suelo cemento	**m3**	$ 197,325.00	100.08	$ 19,748,286.00
NP7	Acarreo interno (mula)	**Kg**	$ 159.00	602,721.80	$ 95,832,766.00
NP8	Entibado madera	**m2**	$ 24,525.00	452.04	$ 11,086,281.00
NP9	Cargue, suministro, extendida y compactación de sub-base granular	**m3**	$ 271,390.00	192.22	$ 52,166,586.00
NP10	Suministro e instalacion de triturado 1/2" a 3/4" cimentacion tuberia	**m3**	$ 269,137.00	130.23	$ 35,049,712.00
NP11	Cerramiento provisional en lona con postes en guadua	**m**	$ 32,461.20	529.38	$ 17,184,310.00
NP12	Suministro e instalación de acero PDR-60	**Kg**	$ 8,269.57	695.38	$ 5,750,494.00
NP13	Camara de caida 8" . Incluye tee 8" PEAD , codo 8" PEAD , tuberia 8" PEAD y concreto de atraque)	**m**	$ 782,904.62	9.36	$ 7,327,987.00
NP13 A	Suministro e instalacion de lecho en arena para cimentacion tuberia segun especificacion fabricante	**m3**	$ 200,224.51	285.98	$ 57,260,205.00
2	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR ORIENTAL**				
2.1	Localización y replanteo	**m2**	$ 3,998.47		$ 0.00
2.2	Excavación en material conglomerado	**m3**	$ 39,709.81	44.68	$ 1,774,234.00
2.3	Excavación en roca	**m3**	$ 94,310.81	0.00	$ 0.00
2.4	Suministro e instalación de concreto pobre de nivelación 1500 PSI	**m3**	$ 774,197.79	1.83	$ 1,416,782.00
2.5	Suministro e instalación de concreto impermeabilizado de 4000 PSI	**m3**	$ 1,330,179.46	14.82	$ 19,713,260.00
2.6	Relleno con material de recebo	**m3**	$ 204,668.19		$ 0.00
2.7	Suministro e instalación de acero PDR-60	**Kg**	$ 8,269.57	1,231.59	$ 10,184,720.00
2.8	Suministro e instalación de cinta PVC V-15	**m**	$ 48,875.14		$ 0.00
2.9	Suministro e instalación de tubería PVC NTC-3722-1 200 mm	**m**	$ 111,397.48		$ 0.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

2.10	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4"	**m**	$ 34,558.23		$ 0.00
2.11	Suministro e instalación de codo PVC sanitario 4" C x C	**und**	$ 32,085.53		$ 0.00
2.12	Suministro e instalación de tee PVC sanitario 4" C x C	**und**	$ 40,426.88		$ 0.00
2.13	Suministro e instalación de válvula de cierre rápido PVC tipo mariposa 4"	**und**	$ 675,066.82		$ 0.00
2.14	Suministro e instalación de rejilla de cribado fino en aluminio 0,5 x 1,28 Ø:3/4" c/0,04 m	**und**	$ 1,141,657.12		$ 0.00
2.15	Suministro e instalación de rejilla de cribado grueso en aluminio 0,5 x 1,28 Ø:1/2" c/0,02 m	**und**	$ 1,240,931.65		$ 0.00
2.16	Suministro e instalación de pasarela en lámina de alfajor en acero inoxidable 0,5 x 0,5 m	**und**	$ 449,465.44		$ 0.00
2.17	Suministro e instalación de canaleta Parshall 2" prefabricada, incluye regla de medición de caudal	**und**	$ 3,033,829.71		$ 0.00
2.18	Suministro e instalación de piedra redonda tamaño de 4 a 7 cm y porosidad de 0,46	**m3**	$ 717,556.32		$ 0.00
2.19	Suministro e instalación de pasamuro acero inoxidable 4" L=0,40 m E.Lx E.L	**und**	$ 744,558.99		$ 0.00
2.20	Suministro e instalación de sistema integrado de tanque séptico y filtro anaerobio de 35000 Litros	**und**	$ 78,601,733.49		$ 0.00
2.21	Suministro e instalación de sistema plástico trampa de grasas de 250 Litros	**und**	$ 522,307.75		$ 0.00
2.22	Cerramiento perimetral planta de tratamiento en malla eslabonada H= 2,00 m, incluye cimentación en concreto ciclópeo, Viga de cimentación, tubería vertical en H.G. 2" y puerta de acceso de 3,5 m, antepecho en mamposteria; todo conforme a los planos de detalles constructivos.	**m**	$ 644,040.47	90.00	$ 57,963,642.00
2.23	Suministro e instalación de bomba centrifuga Hy-flo 13 HP para extracción de lodos a tanque de secado	**und**	$ 15,486,827.03		$ 0.00
2.24	Retiro de material sobrante excavacion a 10 km	**m3**	$ 36,895.00		$ 0.00
	ITEMS NO PREVISTOS				

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

NP14	Sistema compacto de saneamiento en material de fibra de vidrio reforzada. Incluye preliminar en PRFV L=2,65 m B=0,25 m H=0,60 m con canaleta Parshall de 2 pulgadas, rejillas de cribado fino y grueso en acero inoxidable; Sistema de trampa de grasas prefabricada en polipropileno de 250 litros, Sedimentador primario en PRFV D=2,10 m H=4,00 m; incluye vertedero perimetral tipo diente de sierra y sistema de purga de lodos; Filtro percolador PRFV D=3,05 m H=3,70 m; incluye rosetones, tubería de ingreso y salida. tubería y accesorios desde la entrada al tanque de sedimentación hasta la salidad del tanque percolador; tubería y accesorios de la purga de lodos hasta el ingreso al lecho de secado. Los tanques y tuberías con protección en pintura de acabado tipo coraza a base de agua que no contengan resinas o disolventes.	**und**	$ 196,000,000.00	1.00	$ 196,000,000.00
NP15	Cerramiento provisional en lona con postes en guadua	**m**	$ 32,461.20	90.00	$ 2,921,508.00
NP16	Excavación en material común	**m3**	$ 30,864.45	44.68	$ 1,379,024.00
NP17	Suelo cemento	**m3**	$ 197,325.00	7.66	$ 1,511,510.00
NP18	Cuneta de corona e= 10 cm (manejo de aguas lluvias) en concreto 3000 PSI (a= 30 cm- h= cm 10 cm) . Incuye malla electrosolda de 5 mm	**m**	$ 153,896.13	27.10	$ 4,170,585.00
NP19	Suministro e instalación estructura metálica plataforma para mantenimiento (Sedimentador primario) en tubo redondo 2'' piso en malla IMT 75 CAL. Incluye escalera gato con rejilla de protección anticaidas	**und**	$ 9,602,259.17	1.00	$ 9,602,259.00
NP20	Suministro e instalación estructura metálica plataforma para mantenimiento (Filtro percolador) en tubo redondo 2'' piso en malla IMT 75 CAL. Incluye escalera gato con rejilla de protección anticaidas	**und**	$ 13,503,227.38	1.00	$ 13,503,227.00
NP21	Baranda metalica en tuberia redonda 2" AN , con pasamanos y parales de 2" , dos hilos en 2" y platina de fijacion , incluye proteccion en anticorrosivo y pintura de acabado	**m**	$ 285,232.74	25.60	$ 7,301,958.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

NP22	Luminaria solar integra 40w 5200lm 16v50w panel monocristalino IP 66 incluye foto sensor prolongacion autonomía de luminaria y poste cilíndrico de 5.0 mts x 2 1/2" con niple de 2" galvanizado y pintura electrostática con canastilla de anclaje	**und**	$ 4,785,000.00	12.00	$ 57,420,000.00
NP23	Construcción de anden en concreto simple de 3000 PSI e=0,10 m	**m2**	$ 96,038.95	32.16	$ 3,088,613.00
NP24	Acarreo interno (mula)	**Kg**	$ 159.00	85,906.00	$ 13,659,054.00
NP25	Puesta en marcha PTAR	**und**	$ 9,082,000.00	1.00	$ 9,082,000.00
3	**LECHO DE SECADO DE LODOS SECTOR ORIENTAL**				
3.1	Localización y replanteo	**m2**	$ 3,998.47		$ 0.00
3.2	Excavación en material común	**m3**	$ 30,864.45	17.09	$ 527,473.00
3.3	Suministro e instalación de concreto pobre de nivelación 1500 PSI	**m3**	$ 774,197.79	0.61	$ 472,261.00
3.4	Suministro e instalación de concreto ciclopeo 3000 PSI	**m3**	$ 961,421.92	0.00	$ 0.00
3.5	Suministro e instalación de concreto impermeabilizado de 4000 PSI	**m3**	$ 1,330,179.46	8.36	$ 11,120,300.00
3.6	Relleno con material de recebo	**m3**	$ 204,668.19		$ 0.00
3.7	Suministro e instalación de acero PDR-60	**Kg**	$ 8,269.57	999.00	$ 8,261,300.00
3.8	Suministro e instalación de perfil metálico 40 x 80 x 2.5 mm	**m**	$ 64,528.45	21.74	$ 1,402,849.00
3.9	Suministro e instalación de cubierta en teja trapezoidal	**m2**	$ 124,093.17	17.14	$ 2,126,957.00
3.10	Suministro e instalación de grava gruesa para filtro	**m3**	$ 1,084,413.13	1.53	$ 1,659,152.00
3.11	Suministro e instalación de grava fina para filtro	**m3**	$ 1,084,413.13	1.15	$ 1,247,075.00
3.12	Suministro e instalación de arena para filtro	**m3**	$ 435,468.50	1.15	$ 500,789.00
3.13	Suministro e instalación de ladrillo a junta perdida	**m2**	$ 74,360.44	7.65	$ 568,857.00
3.14	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria trabajo pesado 4"	**m**	$ 34,558.23	5.50	$ 190,070.00
3.15	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria trabajo pesado 3" perforada	**m**	$ 31,767.85	7.60	$ 241,436.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

3.16	Suministro e instalación de accesorio PVC sanitario 4"	**und**	$ 34,558.23	10.00	$ 345,582.00
3.17	Suministro e instalación de accesorio PVC sanitario 3"	**und**	$ 31,767.85	10.00	$ 317,679.00
3.18	Salpicadero en concreto reforzado 4000 PSI 0,50x0,50x0,10 m	**und**	$ 25,437.95		$ 0.00
3.19	Retiro de material sobrante excavación a 10 km	**m3**	$ 36,895.00		$ 0.00
4	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR OCCIDENTAL**				
4.1	Localización y replanteo	**m2**	$ 3,998.47		$ 0.00
4.2	Excavación en material conglomerado	**m3**	$ 39,709.81	151.83	$ 6,029,140.00
4.3	Suministro e instalación de concreto pobre de nivelación 1500 PSI	**m3**	$ 774,197.79	2.44	$ 1,889,043.00
4.4	Suministro e instalación de concreto impermeabilizado de 4000 PSI	**m3**	$ 1,330,179.46	28.43	$ 37,817,002.00
4.5	Relleno con material de recebo	**m3**	$ 204,668.19		$ 0.00
4.6	Suministro e instalación de acero PDR-60	**Kg**	$ 8,269.57	3,398.58	$ 28,104,795.00
4.7	Suministro e instalación de cinta PVC V-15	**m**	$ 48,875.14		$ 0.00
4.8	Suministro e instalación de tubería PVC NTC-3722-1 200 mm	**m**	$ 111,397.48		$ 0.00
4.9	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 4"	**m**	$ 34,558.23		$ 0.00
4.10	Suministro e instalación de codo PVC sanitario 4" C x C	**und**	$ 32,085.53		$ 0.00
4.11	Suministro e instalación de tee PVC sanitario 4" C x C	**und**	$ 40,426.88		$ 0.00
4.12	Suministro e instalación de válvula de cierre rápido PVC tipo mariposa 4"	**und**	$ 675,066.82		$ 0.00
4.13	Suministro e instalación de rejilla de cribado fino en aluminio 0,5 x 1,28 Ø:3/4" c/0,04 m	**und**	$ 1,141,657.12		$ 0.00
4.14	Suministro e instalación de rejilla de cribado grueso en aluminio 0,5 x 1,28 Ø:1/2" c/0,02 m	**und**	$ 1,240,931.65		$ 0.00
4.15	Suministro e instalación de pasarela en lámina de alfajor en acero inoxidable 0,5 x 0,5 m	**und**	$ 449,465.44		$ 0.00
4.16	Suministro e instalación de canaleta Parshall 2" prefabricada, incluye regla de medición de caudal	**und**	$ 3,033,829.71		$ 0.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

4.17	Suministro e instalación de piedra redonda tamaño de 4 a 7 cm y porosidad de 0,46	**m3**	$ 717,556.32		$ 0.00
4.18	Suministro e instalación de pasamuro acero inoxidable 4" L=0,40 m E.Lx E.L	**m3**	$ 744,558.99		$ 0.00
4.19	Suministro e instalación de sistema integrado de tanque séptico y filtro anaerobio de 20000 Litros	**und**	$ 49,983,809.09		$ 0.00
4.20	Suministro e instalación de sistema plástico trampa de grasas de 1250 Litros	**und**	$ 522,307.75		$ 0.00
4.21	Cerramiento perimetral planta de tratamiento en malla eslabonada H= 2,00 m, incluye cimentación en concreto ciclópeo, Viga de cimentación, tubería vertical en H.G. 2" y puerta de acceso de 3,5 m, antepecho en mamposteria; todo conforme a los planos de detalles constructivos.	**m**	$ 644,040.47	90.00	$ 57,963,642.00
4.22	Suministro e instalación de bomba centrifuga Hy-flo 13 HP para extracción de lodos a tanque de secado	**und**	$ 15,486,827.03		$ 0.00
4.23	Retiro de material sobrante excavacion a 10 km	**m3**	$ 36,895.00	304.61	$ 11,238,586.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP26	Sistema compacto de saneamiento en material de fibra de vidrio reforzada. Incluye preliminar en PRFV L=2,65 m B=0,25 m H=0,60 m con canaleta Parshall de 2 pulgadas, rejillas de cribado fino y grueso en acero inoxidable; Sistema de trampa de grasas prefabricada en polipropileno de 125 litros, Sedimentador primario en PRFV D=1,60 m H=4,00 m; incluye vertedero perimetral tipo diente de sierra y sistema de purga de lodos; Filtro percolador PRFV D=2,35 m H=3,70 m; incluye rosetones, tubería de ingreso y salida. Incluye tubería y accesorios desde la entrada al tanque de sedimentación hasta la salida del tanque percolador; tubería y accesorios de la purga de lodos hasta el ingreso al lecho de secado. Los tanques y tuberías con protección en pintura de acabado tipo coraza a base de agua que no contengan resinas o disolventes.	**UN**	$ 151,000,000.00	1.00	$ 151,000,000.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

NP27	Cerramiento provisional en lona con postes en guadua	**m**	$ 32,461.20	90.00	$ 2,921,508.00
NP28	Excavación en material común	**M3**	$ 30,864.45	304.61	$ 9,401,620.00
NP29	Excavación en roca	**m3**	$ 94,310.81		$ 0.00
NP30	Suelo cemento	**m3**	$ 197,325.00	9.80	$ 1,933,785.00
NP31	Cuneta de corona e= 10 cm (manejo de aguas lluvias) en concreto 3000 PSI (a= 30 cm- h= cm 10 cm) . Incuye malla electrosolda de 5 mm	**m**	$ 153,896.13	31.86	$ 4,903,131.00
NP32	Suministro e instalación estructura metálica plataforma para mantenimiento (Sedimentador primario) en tubo redondo 2'' piso en malla IMT 75 CAL. Incluye escalera gato con rejilla de protección anticaidas	**und**	$ 7,636,042.07	1.00	$ 7,636,042.00
NP33	Suministro e instalación estructura metálica plataforma para mantenimiento (Filtro percolador) en tubo redondo 2'' piso en malla IMT 75 CAL. Incluye escalera gato con rejilla de protección anticaidas	**und**	$ 9,602,259.17	1.00	$ 9,602,259.00
NP34	Baranda metalica en tuberia redonda 2" AN , con pasamanos y parales de 2" , dos hilos en 2" y platina de fijacion , incluye proteccion en anticorrosivo y pintura de acabado	**m**	$ 285,232.74	35.86	$ 10,228,446.00
NP35	Luminaria solar integra 40w 5200lm 16v50w panel monocristalino IP 66 incluye foto sensor prolongacion autonomía de luminaria y poste cilíndrico de 5.0 mts x 2 1/2" con niple de 2" galvanizado y pintura electrostática con canastilla de anclaje	**und**	$ 4,785,000.00	12.00	$ 57,420,000.00
NP36	Construcción de anden en concreto simple de 3000 PSI e=0,10 m	**M2**	$ 96,038.95	30.29	$ 2,909,020.00
NP37	Geodrén planar h = 1.0 m d=100 mm	**m**	$ 103,543.38	32.36	$ 3,350,664.00
NP38	Proteccion impermeable muros (Igol denso o similar)	**m2**	$ 74,315.41	55.79	$ 4,146,057.00
NP39	Puesta en marcha PTAR	**und**	$ 9,082,000.00	1.00	$ 9,082,000.00
5	**LECHO DE SECADO DE LODOS SECTOR OCCIDENTAL**				

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

5.1	Localización y replanteo	**m2**	$ 3,998.47		$ 0.00
5.2	Excavación en material común	**m3**	$ 30,864.45	0.00	$ 0.00
5.3	Suministro e instalación de concreto pobre de nivelación 1500 PSI	**m3**	$ 774,197.79	0.45	$ 348,389.00
5.4	Suministro e instalación de concreto ciclopeo 3000 PSI	**m3**	$ 961,421.92	0.00	$ 0.00
5.5	Suministro e instalación de concreto impermeabilizado de 4000 PSI	**m3**	$ 1,330,179.46	0.00	$ 0.00
5.6	Relleno con material de recebo	**m3**	$ 204,668.19	0.00	$ 0.00
5.7	Suministro e instalación de acero PDR-60	**Kg**	$ 8,269.57	0.00	$ 0.00
5.8	Suministro e instalación de perfil métalico 40 x 80 x 2.5 mm	**m**	$ 64,528.45	13.97	$ 901,462.00
5.9	Suministro e instalación de cubierta en teja trapezoidal	**m2**	$ 124,093.17	15.10	$ 1,873,807.00
5.10	Suministro e instalación de grava gruesa para filtro	**m3**	$ 1,084,413.13	0.90	$ 975,972.00
5.11	Suministro e instalación de grava fina para filtro	**m3**	$ 1,084,413.13	0.68	$ 737,401.00
5.12	Suministro e instalación de arena para filtro	**m3**	$ 435,468.50	0.68	$ 296,119.00
5.13	Suministro e instalación de ladrillo a junta perdida	**m2**	$ 74,360.44	4.50	$ 334,622.00
5.14	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria trabajo pesado 4"	**m**	$ 34,558.23	4.20	$ 145,145.00
5.15	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria trabajo pesado 3" perforada	**m**	$ 31,767.85	4.50	$ 142,955.00
5.16	Suministro e instalación de accesorio PVC sanitario 4"	**und**	$ 34,558.23	8.00	$ 276,466.00
5.17	Suministro e instalación de accesorio PVC sanitario 3"	**und**	$ 31,767.85	4.00	$ 127,071.00
5.18	Salpicadero en concreto reforzado 4000 PSI 0,50x0,50x0,10 m	**und**	$ 25,437.95		$ 0.00
5.19	Retiro de material sobrante excavacion a 10 km	**m3**	$ 36,895.00		$ 0.00
6	**OTRAS OBRAS ADICIONALES**				
6.1	Cercha metálica para viaducto (Tubería 8"). Incluye muertos en concreto para anclaje e instalación, acabado en anticorrosivo y pintura en alumol para tubo PEAD	**m**	$ 1,486,563.57	64.78	$ 96,299,588.00
6.2	Perforación horizontal dirigida o similar (sin zanja)	**m**	$ 1,578,619.32		$ 0.00

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

6.3	Instalación de trinchos de guadua H=0,60m	**m**	$ 65,456.28	165.98	$ 10,864,433.00
6.4	Bolsatierra para estabilización	**und**	$ 8,433.75	1,845.00	$ 15,560,269.00

Por lo anterior, se considera necesaria la prórroga de los contratos derivados, así como la actualización de las cantidades a ejecutar del contrato de obra, en el marco del presente Convenio Interadministrativo, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual. Cabe precisar que dicha prórroga no genera incremento alguno en el valor previamente pactado para la ejecución del convenio.

Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del convenio interadministrativo No. 1087 De fecha 29 de diciembre de 2022 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PALOMAR DEL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI.", así:

1. Prorrogar: Un (1) mes y quince (15) días calendario, con la presente modificación el plazo del contrato principal asciende a veintinueve (29) meses y quince (15) días calendario.

2. Modificar la **CLAUSULA PRIMERA OBJETO**: Modificar la cláusula segunda plazo de ejecución, **CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO**: El plazo a prorrogar mediante la presente acta modificatoria corresponde a UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. **Parágrafo:** Con esta prórroga el plazo de ejecución asciende a VEINTINUEVE (29) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. **CLAUSULA SEGUNDA– PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta modificatoria se considera perfeccionada con la aceptación de las partes. **Parágrafo:** para su ejecución NO se requiere de la aprobación de las garantías. **CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio no modificadas por el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

7. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL:

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

La jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

> *«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal*

A su turno, el Consejo de Estado, ha expresado lo siguiente sobre el asunto:

> *«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad*

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

> *del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.*
>
> *[…] La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*

En el mismo sentido, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la regla general es la no modificación del contrato, y la vía excepcional su modificación, sometida a límites legales; límites que, en los términos definidos en el referido concepto, corresponden a los siguientes:

1. *«La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato.*
2. *Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia.*
3. *Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que modificación de los contratos conste por escrito; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido.*

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

> *4. Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, «habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada».*

Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, , es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos. Además de lo anterior, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, pues ello supondría la alteración de su esencia y lo convertiría en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

8. OBJETO DE LA MODIFICACION:

Con base en lo antes expuesto y con el fin de garantizar la culminación del convenio interadministrativo No 1087 de fecha 29 de diciembre de 2022, se hace necesario prorrogar el termino de un (1) mes y quince (15) días calendario, ejecución que finalizara el día 17 de diciembre de 2025.


1. Prorrogar: un (1) mes y quince (15) días calendario, con la presente modificación el plazo del contrato principal asciende a veintinueve (29) meses y quince (15) días calendario.

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

2. Modificar la **CLAUSULA PRIMERA OBJETO**: Modificar la cláusula segunda plazo de ejecución, **CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO**: El plazo a prorrogar mediante la presente acta modificatoria corresponde a UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. **Parágrafo:** Con esta prórroga el plazo de ejecución asciende a VEINTINUEVE (29) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. **CLAUSULA SEGUNDA– PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente acta modificatoria se considera perfeccionada con la aceptación de las partes. **Parágrafo:** para su ejecución NO se requiere de la aprobación de las garantías.

3. Modificar las cantidades pactadas en la modificatoria de fecha 13 de junio de 2024.

9. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

NOMBRE: CARLOS MARIO MONTAÑO HERNANDEZ **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **SUPERVISOR**	FIRMA: 

Elaboró: Carlos Mario Montaño Hernández – PU - SDAS
Revisó: Mario Andrés Hernández Reinoso – Abogado Contratista - SDAS