MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** DIRECCION OPERATIVA PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	MSE-FR-24		
	VERSIÓN	1		
	PAGINA	1	DE	3
	FECHA	27	3	2023

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCION TERRITORIAL: **HUILA**

CONVENIO No: **1703** **DE** **2020**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

ALCANCE CONTRACTUAL EL MUNICIPIO se obliga para con el INSTITUTO a administrar y dirigir el desarrollo de los trabajos bajo su exclusiva responsabilidad Administrativa y Tecnica, suministrando directa o indirectamente los medios, materiales, equipos y personal necesarios.

VALOR DEL CONVENIO : $ 540.000.000

FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO TOTAL DEL CONVENIO HASTA 31/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO CONTRATISTA: TESALIA, HUILA

INTERVENTOR : CONSORCIO GRUPO GB HUILA2

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES, MODIFICACIONES Y PRORROGAS:

No.	CONVENIO No.	DESCRIPCIÓN (PRINCIPAL/ADICIONAL/PRORROGA/MODIFICACIÓN)	VALOR ACUMULADO
	1703-2020	Convenio principal	$ 540.000.000,00
1	1703-1-2020	Prorroga No 1 de 2020 Adición de plazo hasta 31 de diciembre de 2021	$ 540.000.000,00
2	1703-1-2021	Prorroga No 2 de 2021 Adición de plazo hasta 31 de diciembre de 2022	$ 540.000.000,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION:

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				DESDE	HASTA		

INFORMACION DE EJECUCIÓN

1.- CONTRATOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO EN DESARROLLO DEL CONVENIO:

Contrato No.	Tipo de contrato	NUMERO	Descripcion / Objeto	Contratista	Valor
1	Contrato de obra	001 de 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO CENTRO POBLADO DE PACARNÍ / PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"	CONSORCIO VIAS DEL HUILA 2021	$ 539.940.827,34
TOTAL					$ 539.940.827,34

2.- VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Según el acta de entrega y recibo definitivo y/o acta final de obra del contrato derivado No. 001 de 2021, suscrita por DANIELA CABRERA BRAND, secretaria de planeación Municipal de Tesalia (Huila), José Leonardo Diaz Castro Representante Legal del Consorcio vias del Huila 2021. Contratista de obra; RAFAEL ALBERTO GUALDRON BULLA Director de Interventoría del CONSORCIO GRUPO GB HUILA2, el valor ejecutado es:

VALOR TOTAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO DE OBRA: $ 539.940.827,34

UNIDAD EJECUTORA **SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCION TERRITORIAL **HUILA**

CONVENIO No: **1703** DE **2020**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS

TRAMO VIA PACARNÍ - PALMITO - PATIO BONITO

PLACA HUELLA

Placa huella K7+175 al K7+345 Longitud total 170. m Construccion de placa huila tipo de ciclopeo en el centro dos lines de huella cunetas viga riostra y bordillo en las curvas un sobre ancho.

OBRAS DE DRENAJE

Construcción de ocho Alcantarillas con tubería en concreto reforzado de 36":

Alcantarilla 1 KM 3+133
Alcantarilla 2 KM 10+140
Alcantarilla 3 KM 6+925
Alcantarilla 4 KM 6+980
Alcantarilla 5 KM 7+210
Alcantarilla 6 KM 7+375
Alcantarilla 7 KM 8+605
Alcantarilla 8 KM 9+235

BOX CULVERT

Box culvert de 2x2 en Km 11+082

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Limpiezade alcantarillas 25 UNID.

ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA

Caracterización 12,78 Km

OBRAS DE CONTENCIÓN

Muro de contención Km 6+548 - Muro de contención en concreto reforzado de 14 m de longitud y de alto 5 m.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO

CÓDIGO	MSE-FR-24		
VERSIÓN	1		
PAGINA	3	DE	3

UNIDAD EJECUTORA **SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCION TERRITORIAL **HUILA**

CONVENIO No: **1703** **DE** **2020**

OBJETO CONVENIO: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TESALIA, DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL**

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Con la suscripción de la presente Acta la Interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

Las actividades del componente ambiental y social son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos.

TRAMO VIA PACARNÍ - PALMITO - PATIO BONITO

Alcantarilla 1 KM 3+133 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 2 KM 10+140 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 3 KM 6+925 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 4 KM 6+980 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 5 KM 7+210 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 6 KM 7+375 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 7 KM 8+605 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)
Alcantarilla 8 KM 9+235 Se entrega con encole (Cajon, cuerpo en tuberia de concreto de 36" y descole comprendido entre un muro y dos aletas con placa base zarpa)

Box culver de 2X2 en Km 11+082 se entrega con encole y descole (aletas y el cuerpo cajon del box culevert).

Placa huella de 170. m Construccion de placa huella tipo de ciclopeo en el centro dos lines de huella cunetas viga riostra y bordillo en las curvas un sobre ancho.

Muro de contención K6+548 - Muro de contención en concreto reforzado de 14 m de longitud y de alto 5 m

RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONVENIO		**$ 540.000.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO	**$ 539.940.827,34**	
SALDO NO EJECUTADO	**$ 59.172,66**	
SUMAS IGUALES	**$ 540.000.000,00**	**$ 540.000.000,00**

Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Municipio Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el convenio, en consecuencia si dentro del periodo de vigencia de la poliza de estabilidad, se detectaran fallas imputables a mala ejecución de esta, EL MUNICIPIO deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la poliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

CARLOS HUMBERTO PERDOMO ZUÑIGA
Alcalde Municipal de Tesalia
Contratista

ROBERTO HERNANDO GUALDRON BULLA
R/L CONSORCIO GRUPO GB HUILA2
Interventor

OSCAR ALFONSO TRIANA ROJAS
GESTOR TÉCNICO DE CONVENIO INVIAS DT-HUILA

Original : Unidad Ejecutora
Copias : Contratista, Interventor y Dirección Territorial.