Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-808-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	31-10-2025	**Periodo Informe**	12-02-2024 - 28-02-2024
Departamento	Tolima	**Municipio**	, Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero Guayabal	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	70+74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela Simijaca Ibarra	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	394806 -E.F. DISPAC CAFAZNI 070 TOLIMA TIERRA ALTA 814.				

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Alcance del Contrato

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON SSFVA PARA 886 VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	65-44-101179830	$ 3,244,572,606		24-12-2026	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179830	$ 7,992,390,356		25-10-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179830	$ 811,143,152		24-10-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054618	$ 811,143,152		24-12-2026	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-1011798	$ 1,598,478,071	20-08-2021	28-10-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza Otrosí 5	$ 799,239,036		28-10-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179830	$ 3,255,572,606		20-12-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40101054618	$ 811,143,152		20-12-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179830	$ 3,244,572,606		24-12-2026	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179830	$ 7,992,390,356		25-10-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179830	$ 811,143,152		24-10-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054618	$ 811,143,152		24-12-2026	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-1011798	$ 1,598,478,071	20-08-2021	28-10-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza Otrosí 5	$ 799,239,036		28-10-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179830	$ 3,255,572,606		20-12-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40101054618	$ 811,143,152		20-12-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	30-10-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28-02-2024

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato)	30-10-2020	31-10-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	30-10-2020	31-10-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	14-02-2021	22-11-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	29-11-2020	07-08-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	29-11-2020	10-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	10-04-2021	20-05-2021	%1.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	20-05-2021	07-08-2021	%1.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	29-11-2020	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	29-11-2020	07-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	29-11-2020	24-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	24-12-2020	23-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	23-01-2021	17-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	17-02-2021	19-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	19-03-2021	24-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el MINISTERIO	19-03-2021	04-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	24-04-2021	07-08-2021	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación	08-08-2021	07-09-2021	%2	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA	08-08-2021	22-09-2021	%4	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES	08-08-2021	22-09-2021	%3	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras)	08-08-2021	07-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra	22-09-2021	11-06-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra	22-09-2021	15-08-2022	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 354 SSFV correspondiente al 40%	11-06-2022	21-09-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	12-06-2022	02-07-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	16-08-2022	05-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	06-09-2022	21-09-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	11-06-2022	21-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 40% de avance	22-09-2022	27-09-2022	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 178 SSFV correspondiente al 60%	16-08-2022	21-02-2023	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructuras internas	10-09-2022	28-01-2023	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	01-10-2022	13-02-2023	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	17-10-2022	21-02-2023	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	16-08-2022	21-02-2023	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 60% de avance	25-10-2022	26-02-2023	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 177 SSFV correspondiente al 80%	15-01-2023	15-03-2023	%8	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	12-12-2022	14-01-2023	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	15-01-2023	07-03-2023	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	08-03-2023	15-03-2023	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	15-01-2023	15-03-2023	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 80% de avance	16-03-2023	20-03-2023	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 177 SSFV correspondiente al 100%	01-03-2023	18-04-2023	%8	%88
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	10-10-2022	30-01-2023	%1	%88
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	01-03-2023	20-04-2023	%2	%88
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	11-04-2023	18-04-2023	%1	%88
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	01-03-2023	18-04-2023	%2	%88
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 100% de avance	19-04-2023	23-04-2023	%2	%-84
Etapa 2	Proceso de entrega operador de red	24-04-2023	30-04-2023	%1	%-97
Etapa 2	Elaboración informe final	24-04-2023	30-04-2023	%1	%-100
Etapa 2	Liquidación del contrato del contratista de instalación	24-04-2023	30-04-2023	%2	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	01-05-2023	18-05-2023	%1	%-100
Etapa 2	Acta de terminación de la Instalación y Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios	19-05-2023	28-02-2024	%2	%-100

Fecha de terminación del contrato	29-08-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-08-2027	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	8	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-808-2019-02	25-09-2020	Otrosí 2 (21/09/2020) adicionar al literal (a) valor del contrato del numeral 3.3 , modificar 3.4 del Capítulo III Aspectos generales del contrato, suprimir y modificar 4.8 del capitulo IV, incluir numeral 3.2.1 capitulo III, Suprimir numerales 6.2 y 6.3 del capitulo VI, modificar c) y d) del capitulo VIII, Adicionar numeral 20.9.1 del capítulo XX, modificar cronograma. -
GGC-808-2019-03	26-10-2020	Otrosí 3 (26/10/2020) Modificar literal m del numeral 13.3, (i) y (ii) del literal b) del 13.5 y (i) y (ii) literal (a) del numeral 13.6 Capitulo XIII Garantías. Otrosí 4 (28/04/2021) Modificar plazo de ejecución Etapa Previal hasta 23/06/2021, Modifica cronograma.
GGC-808-2019-01	20-12-2020	Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato del Capítulo III ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO FAZNI GGC No. 808 de 2019.
GGC-808-2019-04	28-04-2021	Otrosí 4 (28/04/21) Prorroga de la etapa previa por 56 días hasta el 23 de junio de 2021 y Modifica anexo 2 relacionado con el cronograma. -

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-808-2019-05	23-07-2021	Otrosí 5 (23/07/2021) : ACLARAR el literal (a) y (b) en su numeral (ii) del Numeral 3.7- Plazo Del Contrato y De Las Etapas De Ejecución del Capítulo III Aspectos Generales Del Contrato, toda vez que el operador o contratista acabe las actividades de instalación deberá suscribir el acta de recibo de la instalación, suscrita por las partes. A partir de la suscripción del acta de recibo de la instalación, se tendrá cuatro (4) meses para la suscripción del acta de terminación de la instalación. Lo anterior se sustenta de acuerdo con el literal (a) del numeral 8.12 -TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN del capítulo VIII ETAPA DE INSTALACIÓN, Se prórroga etapa previa hasta el 7 de agosto de 2021 y la instalación hasta 20 de dciembre de 2022, modificación del anexo 2 "cronograma".
GGC-808-2019-06	02-12-2021	Otrosí 6 Modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-808-2019-07	10-05-2023	Prorrogar la fecha de suscripción del Acta de Terminación de la Instalación y el Acta de Recibo de Infraestructura y Entrega de Inventarios? contemplada en el Anexo 2 Cronograma al 17 de mayo de 2023.
GGC-808-2019-08	15-05-2023	Solicitud de prórroga otrosí 8

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	886	**Número de usuarios energizados**	858	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%97,84	**Retraso contrato**	%2,16
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%96,85	**Retraso obra**	%3,16

Ultimo informe Constratista	12-02-2024 - 28-02-2024	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	el porcentaje reportado obedece al del periodo, sin embargo se encuentra pendiente de reporte el correspondiente al mes de enero 2024	**Acciones a realizar – último informe**	programar visita tecnica de recibo con el MME para proceder con el acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 16,222,863,030	**Valor Total Pagado**	$ 16,222,863,030

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
25-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 7,992,390,356	Pagado
26-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 812,974,212	Pagado
29-10-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso vigencia 2020	$ 809,312,091	Pagado
15-12-2021	4	DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 3,411,230,229	Pagado
31-08-2022	5	sexto y séptimo pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 6	$ 3,196,956,142	Pagado
25-10-2022	6	Sexto pago etapa de instalación recursos vigencia 2021	$ 1,598,478,071	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En trámite de envío del borrador del acta de terminación y balance al Grupo de Gestión Contractual, para su revisión, aprobación y suscripción.	31-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato no cuenta a la fecha con cierre fiduciario, motivo por el cual se encuentra pendiente la suscripción del acta de terminación y del balance financiero. No obstante, ya se adelanta la elaboración del borrador de dicha acta, dado que la cuenta se encuentra cerrada.	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha no se cuenta con cierre fiduciario, por lo cual, se encuentra pendiente el acta de terminación y balance financiero.	29-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta pendiente el cierre fiduciario, para poder realizar el correspondiente balance financiero y la proyección del acta de terminación de la etapa de instalación	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecho no se ha podido realizar el cierre fiduciario, ya que, sigue pendiente por parte de DISPAC el pago a un proveedor, el cual, de acuerdo a reunión de seguimiento del mes de junio, el mismo se realizará en el mes de julio.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato no cuenta a la fecha con cierre fiduciario, ya que se encuentra pendiente el pago a un proveedor por parte de DISPAC S.A. E.S.P. por lo cual, se encuentra pendiente el acta de terminación y balance financiero.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está pendiente del cierre fiduciario para la elaboración del acta de terminación y balance financiero. A la fecha se está recopilando y revisando la información adicional necesaria para la misma.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se ha realizado cierre fiduciario de este contrato por parte del operador, requisito para la suscripción del acta de terminación y balance financiero.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta en elaboración de acta de terminación y balance. A la fecha está pendiente el cierre fiduciario.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
pendiente cierre fiduciario para suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente cierre fiduciario para suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Para el mes de julio se tramito el último desembolso y se está en espera del cierre fiduciario para suscripción del acta de terminación y balance financiero	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para El Mes De Mayo Se Suscribe El Actas De Visita Y El Acta De Recibo De La Etapa De Instalación Y Se Está En La Consolidación De Toda La Documentación Para La Elaboración Del Acta De Terminación De La Etapa De Ejecución. Esta pendiente el ultimo desembolso	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes de mayo se suscribe el actas de visita y el acta de recibo de la etapa de instalación y se está en la consolidación de toda la documentación para la elaboración del acta de terminación de la etapa de ejecución. Este contrato presenta reducción de usuarios debido a abondono de los beneficiarios o desestimiento de los mismos, su reducción es de 28 usuarios para un total de 558.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
: Contrato con 100% de obra, en el mes de abril se realizó la visita de recibo y se suscribió acta entre el contratista, la interventoría y el ministerio.	07-05-2024		Alarma Apagada	Acta de visita	INFORME DE VISITA O ACTA DE VERIFICACION
a corte de agosto el contratista adelanta constrccion de SSFVI en los municipios de Chaparral, Ataco, Libano y Rio blanco En materia de la ejecucio´n de redes internas se han ejecutado 763 En materia de la ejecucio´n de obra civil y cimentaciones se han ejecutado 763 se realiza supervision de las actividades de instalación de SSFVI, a fecha de corte se tiene 743	05-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se prorrogo el contrato mediante OTROSI 9 hasta el 30 de noviembre por los tiempos de desembolso para valor liquido cero. Se realizaron los desembolsos del 40% y 60% en VL0, los cuales tardaron mas de 6 meses en desembolsarse, a la fecha se encuentra en tramite el desembolso del 80% VL0	31-10-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Acompañamiento de la comisión solicitada por Contraloría General de la Republica durante los días 10 al 14 del mes de octubre de 2022, realizando actividades en verificación de cumplimiento del contrato FAZNI GGC-808 -2019 (actividades constructivas, verificación de cantidades, socialización usuarios). Se realiza la visita de 29 usuarios beneficiados con soluciones solares fotovoltaicas instaladas y energizadas, distribuidos de la siguiente manera en los siguientes municipios escogidos para verificación (7 usuarios en Natagaima), (8 Ataco), (3 Purificación), (4 Guamo),(4 Armero Guayabal), (2 Alvarado) y (1 Ibagué) en el departamento TOLIMA. La presente visita fue realizada en acompañamiento de los personal auditor de la Contraloría General de la República, DISPAC SA ESP, Interventoría CONSORCIO PROISES , Contratista derivado UNION TEMPORAL TOLIMA SOLAR, y Ministerio de Minas y Energía. Se anexa Acta de visita realizada por el equipo Auditor	27-10-2022		Alarma Apagada	ACTA DE VISITA Contrato lnteradministrativo FAZNI GCC-808-2019 (MME-DISPAC)	INFORME DE VISITA O ACTA DE VERIFICACION

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**