Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-662-2020	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	31-10-2025	**Periodo Informe**	20-05-2023 - 25-05-2023
Departamento	Vichada	**Municipio**	Cumaribo	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	FAZNI GGC 652 2020 FIDEICOMISO DISPAC				

Objeto del Contrato

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCR, UBICADAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS CUMARIBO DEPARTAMENTO DEL VICHADA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración , operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	43311	$ 922,545,573		28-09-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43311	$ 230,636,393		28-08-2025	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43311	$ 0		28-09-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13637	$ 230,636,393		29-06-2032	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-05-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo 15 dias a partir de la firma del contrato)	31-12-2021	12-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	31-12-2021	15-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	31-03-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	31-03-2021	20-04-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	20-04-2021	10-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	10-05-2021	30-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	30-05-2021	19-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	19-07-2021	20-10-2021	%3.5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	19-07-2021	20-10-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	29-07-2021	18-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	19-07-2021	08-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	18-08-2021	25-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	26-10-2021	25-02-2022	%35	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	25-02-2022	27-03-2022	%35	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO	27-03-2022	29-08-2022	%10	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y MME	29-08-2022	27-12-2022	%5	%100
Etapa 4	Acta de terminación de instalación entre contratista, interventoría y Ministerio	31-12-2021	25-05-2023	%0	%

Fecha de terminación del contrato	07-07-2033	**Fecha para liquidación contrato**	07-07-2033	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-662-2020-01	25-08-2021	Por el cual se modifica el plazo de ejecución del contrato a 133 meses y consecuentemente se modifica la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de la minuta electrónica del contrato
GGC-662-2020-01	25-08-2021	Por el cual se modifica el plazo de ejecución del contrato a 133 meses y consecuentemente se modifica la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo de la minuta electrónica del contrato

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-662-2020-02	27-08-2021	modificar la Clausula Segunda del contrato FAZNI GGC 662-2020 y la fecha de terminación de la etapa previa para el día 25 de octubre de 2021 por lo que se debe modificar igualmente el Anexo 2 Cronograma
GGC-662-2020-02	27-08-2021	modificar la Clausula Segunda del contrato FAZNI GGC 662-2020 y la fecha de terminación de la etapa previa para el día 25 de octubre de 2021 por lo que se debe modificar igualmente el Anexo 2 Cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	235	**Número de usuarios energizados**	235	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	20-05-2023 - 25-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se cumple con el objetivo principal del proyecto como es la implementación de 235 SSFVI destinados y entregadas en perfecto funcionamiento y operación a igual número de usuarios beneficiarios, con la característica esencial de ser habitantes permanentes de sus viviendas en el área definida.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 4,612,727,863	**Valor Total Pagado**	$ 4,612,727,863

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
03-11-2021	1	Pago N1	$ 1,382,654,666	Pagado
05-07-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 305,736,585	Pagado
09-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 305,736,585	Pagado
30-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 305,736,585	Pagado
07-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 305,736,585	Pagado
21-10-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 1,003,563,428	Pagado
11-11-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 1,003,563,428	Pagado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se radica el borrador del acta de terminación ante el Grupo de Gestión Contractual para su revisión y suscripción; sin embargo, esta presenta observaciones que están siendo atendidas por los apoyos correspondientes para su subsanación	31-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recomienda que el acta sea revisada y aprobada por la nueva supervisión para su posterior cargue en la plataforma NEON. De igual manera, se sugiere adelantar la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, el cual se encuentra en proceso de validación por la supervisión.	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato cuenta con el borrador del acta de terminación de la etapa de ejecución por validación del supervisor y posterior remisión al área contractual con el fin de gestionar su suscripción.	29-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 28 de julio 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El borrador del Acta de terminación y balance financiero se encuentra en revisión del apoyo jurídico.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta en revisión por parte del apoyo jurídico el acta de terminación y el certificado de cumplimiento para proceder a radicar ante el área contractual.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta pendiente la revisión de los apoyos jurídicos y financiero del acta terminación y Balance financiero y la suscripción del certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato, para radicación en el área contractual de la misma.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en revisión de acta de acta de terminación de etapa de instalación. Se esta en suscripción de certificado de cumplimiento de obligaciones, para radicación de acta en el área contractual.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se remite atei a los apoyos financieros para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció 23/06/2023 Proyecto Terminado Al 100%, Ya Tienen Acta De Recibo Y Entrega De La Infraestructura, Pendiente Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Devuelta Al Or Para Ajustes Todos Los Desembolsos Realizados	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció 23/06/2023 Proyecto terminado al 100%, ya tienen acta de recibo y entrega de la infraestructura, PENDIENTE acta de terminación de la etapa de instalación devuelta al OR para ajustes todos los desembolsos realizados	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente modificación clausula cuarta sexto pago donde se cambie como requisito la modificación del acta de terminación de etapa de instalación y se sustituya por acta de recibo e infraestructura. Actualizar en Avánzame el último informe del proyecto por parte de la interventoría.	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En marzo del 2023 se modificó el anexo No. 2 “Cronograma” del contrato el cual quedó así: cronograma la etapa 2 actividad 4 correspondiente a Acta de Terminación de instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO finaliza el 25 de mayo del 2023. Pendiente acta de recibo de infraestructura y documentos para la liquidación del contrato de obra.	04-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
24 de noviembre del 22. Rad. 1-2022-046861 Solicitud segundo y tercer pago contrato de interventoría GGC 630 de 2020-Lote 6, contrato FAZNI GGC 662 de 2020 vigencia 2021. Continua Pendiente Entrega Del Acta De Infraestructura Por Parte De La Interventoría Para Firma Del Supervisor Del Contrato. Continua pendiente especificaciones técnicas de la tubería eléctrica para solicitar aprobación de cambio técnico ante el IPSE.	16-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente entrega del acta de infraestructura por parte de la interventoría para firma del supervisor del contrato.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
24/11/22 Solicitud segundo y tercer pago contrato de interventoría GGC 630 de 2020-Lote 6, contrato FAZNI GGC 662 de 2020 vigencia 2021.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**