FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
Effective Capacity Through Efficient Use of Land

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

UNIDAD EJECUTORA:	AERONAUTICA CIVIL		FECHA		20/10/2025
Semana No:	24	Del :	15/10/2025	AL:	21/10/2025
Plazo Total			240 días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:			168 días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)			70.00%		
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

Contrato de obra: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

Contrato de interventoria: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)"

CONTROL DE LA PROGRAMACION

CARTAGENA

	Mes en curso	Acumulado		Mes en curso	Acumulado
(%) Programado	3.48%	32.29%	(%) Ejecutado	1.92%	32.66%
Valor programado ($)	$ 44.748.765	$ 415.372.882,46	Valor ejecutado ($)	$ 24.748.498,92	$ 420.193.360,93
			Evaluación	Favorable positivo	0.37%
			Valor positivo		$ 82.748.478,46

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO GYP CARTAGENA	Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS
Contrato No:	2400139714B	Contrato No:	2400154424D
Valor Inicial:	$ 1.288.804.468	Valor Inicial:	$ 219.683.453
Valor Actualizado al modificatorio :		Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado D:	$ 1.288.804.468	Valor actualizado D:	$ 219.683.453
Plazo inicial:	OCHO (8) MESES	Plazo inicial:	OCHO (8) MESES
Plazo actualizado:		Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	09-may-25	Fecha de iniciación:	09-may-25
Fecha de vencimiento:	19-ene-26	Fecha de vencimiento:	19-ene-26
Modificatorio No. Prórroga No.		Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No. 1	03-oct-25	Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No. 1	12 días calendario	Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	14-oct-25	Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	19-ene-26	Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 1.288.804.468	Valor total actual del contrato	$ 219.683.453

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1es radica el acta parcial No. 5 del Contrato de Obra

1es Realiza suspension del contrato del 03 al 14 de octubre 2025, es decir 12 dias calendarios

*Actualizacion de polizas de suspension y de reinicio


Actividades de la semana No. 26 comprendida entre el 13 de octubre al 18 de octubre de 2025:

* Reinstalo en asfalto y sellamiento tipo 1 (secundario) (eje plataforma de virage) : cantidad 250 Mt.













OBRAS LADO TIERRA

No hace parte del objeto del contrato el lado Tierra del Aeropuerto.

AVANCE DE OBRA: Se Continua con la Compactacion de la Nivelacion con base granular , bordado de eje , remarcacion de eje con pintura amarilla , empradizacion

FINANCIERO:

Seguimiento de las actividades que requieren mayores o menores cantidades para la actualizacion del balance contractual, actualmente se evalua la revision de especificaciones de algunas actividades para definir las cantidades definitivas dentro del contrato. .

AMBIENTAL

- **INDUCCION AMBIENTAL:** Durante el periodo comprendido entre el 20 al 26 de octubre , el contratista realizó reinducciones, ha todo el personal que esta activo en obra.

- **PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS** : Durante el periodo comprendido entre el 20 al 26 de octubre , se contó con las siguientes Canecas para la separación de residuos:
*Caneca Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plásticos, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón.
*Caneca Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc
*Caneca Color negro : Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico, periódicos,papeles y cartones contaminados con comida y papeles metalizados entre otros.

- EL CONTRATISTA DISPONE CONTANDO CON UN KIT DE EMERGENCIA PARA DERRAMES DE HIDROCARBUROS
Este conjunto de materiales y equipos diseñados para responder de manera rápida y segura a fugas o derrames de líquidos, especialmente aquellos que pueden ser peligrosos, como productos químicos o hidrocarburos. Estos kits son esenciales para minimizar los riesgos asociados a los derrames, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores

- DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 AL 26 DE OCTUBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1. Se realizo orden y aseo dentro del campamento donde encuentra todas as herramientas, materiales y equipos.
2. Se realiz reinducki en el costado de la cabezera 19 de la pista, para instalacion de cableadoen caja # y ».
3.Se realiza limpieza de la pista .
4. Se realiza instalacion de cableado y sellado de zanuras.















GESTION SST

* **SEGURIDAD SOCIAL :** Durante la semana del 20 al 26 de octubre el contratista no realizo ingreso a personal ni afiliaciones .
* **HIDRATACION :** El contratista sigue dispotiendo de termo con agua y hielo para mantener a los trabajadores hidratados
* **EMERGENCIA:** El contratista sigue contando con los elementos de emergencias (botiquin- camilla y extintor)
* **INDUCCION Y ENTREGA DE EPP** : El contratista realiza inducion y suministro de elementos de proteccion a todo el personal de acuerdo a las actividades a realizar
* **MAQUINARIA Y EQUIPO:** durante el periodo de la semana del 20 al 26 de octubre , no se utiliza maquinaria ni ingreso vehiculo pesados (volqueta)
* **CAPACITACIONES** : durante el periodo comprendido de 20 al 26 el contratista realizo capacitaciones con todo el personal activo en obra los temas fueron: **1.**cuidado y buen uso del agua **2.** utilizar el punto ecologico para la dispocision de desechos **3.**punto de acopio **4.** protexion de fauna y especie **5.** jornadas semanales de aseo











PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoria	3
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	10



En el **gráfico número 1**, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de interventoria.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-026	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: __1__ de 1

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Camioneta doble cabina	Contrato de obra	x	
Retroexcavadora	Contrato de obra	x	
Camioneta doble cabina	Contrato de interventoria	x	
Total Maquinaria		x	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	6/5/2025 al 05/09/25	$ 17.633.859,00
2	6/9/2025 al 05/07/25	$ 82.591.644,00
3	06/07/2025 al 05/08/2025	$ 229.421.762,81
4	06/08/2025 al 05/09/2025	$ 96.138.064,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 426.774.474,81	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.280.886.456,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 426.774.474,81
%Avance facturado Acumulado
33,76%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de Interventoría No.		
1	6/5/25 al 5/09/25	$ 21.323.772,00
2	6/9/25 al 5/07/26	$ 35.165.898,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	$ 61.489.370,00	

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 370.683.460,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 61.489.370,00
%Avance facturado Acumulado
16,11%

OBSERVACIONES	SUPERVISION DEL CONTRATO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	Ing Omar Estevez Rojas	Ing Nestor Camilo Arbunduaga