ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24
0	**ETAPA PRECONTRACTUAL**																								
1	Localización y replanteo mediante comisión topográfica.									$ 5.489.029															
2	Retiro de jardín, arbustos, grama o capa vegetal. Incluye cargue y botada									$ 5.407.837	$ 5.407.837	$ 5.407.837													
3	Construcción de cerramiento provisional, con estacas en madera de 2,5m de altura, empotradas en piso 0,6m y tela verde tipo saran. Incliye excavación para empotramiento, concreto y desmonte al finalizar las									$ 2.754.540															
4	Excavación manual de material común heterogéneo, para zapatas de cimentación a 2,3m de profundiddad, incluye transporte horizontal, cargue y botada de										$ 1.958.245	$ 1.958.245	$ 1.958.245												
5	Apuntalamiento y entibación ligera para una protección del 100%, mediante cabeceros horizontales, amortizables en 10 usos y codales de madera, amortizables en 30 usos, fijados con puntas de acero, en										$ 1.666.568	$ 1.666.568	$ 1.666.568												
6	Apertura de vano sobre muro en mampostería de fachada, incluye resane, dóvela y dintel en concreto.										$ 2.979.534														
7	Suministro, transporte, corte y colocación de Acero refuerzo f´y = 420 MPa figurado											$ 6.785.981	$ 6.785.981	$ 6.785.981											
8	Suministro, transporte, corte e instalación de malla electrosoldada DB4																		$ 1.487.442	$ 1.487.442					
9	Suministro, transporte y colocación de concretociclopeo 40% piedra 60% concreto 21MPa											$ 10.363.476													
10	Suministro, transporte y colocación de concreto de f´c=21 MPa Zapatas de cimentación, incluye formaleta, acabado a la vista, vibrado y curado.												$ 7.581.384	$ 7.581.384											
11	Suministro, transporte y colocación de concreto de f´c=28 MPa para pedestales incluye formaleta, acabado													$ 3.966.470	$ 3.966.470										
12	Suministro e instalación de losa en steelDeck cal 2", losa en concreto de f´c=21 MPa(3.000 psi) de 0,10m de espesor, con acabado antideslizante (rayado).																	$ 25.898.396	$ 25.898.396						
13	Suministro e instalación de estructura metálica (perfiles IPE 200, IPE 240, Tubería estructural 150x150x6, 150x250x6, con pintura anticorrosiva y acabado en													$ 26.770.837	$ 26.770.837	$ 26.770.837	$ 26.770.837	$ 26.770.837	$ 26.770.837						
14	Construcción de pasamanos en perfil tubular de diámetros 2", 1" y 1/2" según diseño estructural h 1,2m, incluse platinas y anclajes a losa.																		$ 36.430.805	$ 36.430.805					
15	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC 5.9x1.13 M 2 Mm Cresta Baja																			$ 30.533.039					
16	Suministro e instalación de canoa en lamina galvanizada calibre 26 de desarrollo 50 cm, con acabado en pintura																				$ 6.735.246				
17	Suministro e instalación de bajante de ajuas lluvias en tubería PVC 4", incluye tragante, granada de desagüe y todo lo necesario para su correcta instalación.																				$ 3.639.840				
18	**ESTAPA DE LIQUIDACION**																								