INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 7

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36.00	$ 1,816,891	$ 65,408,076.00	36.00	$ 65,408,076		-	3.00	$ 5,450,673.00
2	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48,927.00	$ 62,891	$ 3,077,067,957.00	72,474.00	$ 4,557,962,334	234.0	14,716,494.00	10,127.00	$ 636,897,157.00
3	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176,672.00	$ 10,641	$ 1,879,966,752.00	474,669.00	$ 5,050,952,829	2,087.0	22,207,767.00	174,243.00	$ 1,854,119,763.00
4	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24,688.00	$ 9,746	$ 240,609,248.00	936,827.00	$ 9,130,315,942	-	-	936,814.40	$ 9,130,193,142.00
5	1-11602	220.1		Terraplenes	m3	58,806.00	$ 13,118	$ 771,417,108.00	33,806.00	$ 443,467,108		-	-	$ -
6	7-11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14,424.00	$ 7,520	$ 108,468,480.00	10,424.00	$ 78,388,480		-	-	$ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES								**$ 6,142,937,621.00**		$ 19,326,494,769.00		**36,924,261.00**		**$ 11,626,660,735.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14,298.00	$ 114,061	$ 1,630,844,178.00	34,000.00	$ 3,878,074,000		-	5,117.70	$ 583,729,980.00
8	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	9,710.00	$ 138,545	$ 1,345,271,950.00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 2,976,116,128.00**		$ 3,878,074,000.00		-		**$ 583,729,980.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
9	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32,366	$ 2,917	$ 94,411,622.00	32,366.00	$ 94,411,622		-	7,075.00	$ 20,637,775.00
10	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3,237	$ 767,695	$ 2,485,028,715.00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 2,579,440,337.00**		$ 94,411,622.00		-		**$ 20,637,775.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
11	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11,609	$ 799,046	$ 9,276,125,014.00	3,354.00	$ 2,680,000,284		-	1,506.00	$ 1,203,363,276.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 9,276,125,014.00**		$ 2,680,000,284.00		-		**$ 1,203,363,276.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65,369	$ 32,666.00	$ 2,135,343,754.00	309.00	$ 10,093,794		-	309.00	$ 10,093,794.00
12.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,666.00	$ -	8,024.00	$ 262,111,984	630.0	20,579,580.00	2,409.00	$ 78,692,394.00
12.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,666.00	$ -	24,036.00	$ 785,159,976		-	2,692.00	$ 87,936,872.00
13	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52,213	$ 81,881.00	$ 4,275,252,653.00	251.00	$ 20,552,131		-	251.00	$ 20,552,131.00
13.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,881.00	$ -	7,784.00	$ 637,361,704		-	612.00	$ 50,111,172.00
13.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,881.00	$ -	11,178.00	$ 915,265,818		-	3,413.00	$ 279,459,853.00
14	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9,281	$ 26,238.00	$ 243,514,878.00	998.00	$ 26,185,524		-	998.00	$ 26,185,524.00
14.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26,238.00	$ -	6,641.00	$ 174,246,558		-	298.00	$ 7,818,924.00
14.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26,238.00	$ -	6,142.00	$ 161,153,796		-	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46,163	$ 47,886.00	$ 2,210,561,418.00	-	$ -		-	-	$ -
15.1	5-11402	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47,886.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
15.2	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47,886.00	$ -	482.00	$ 23,081,052		-	436.00	$ 20,878,296.00
16	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10,137	$ 130,497.00	$ 1,322,848,089.00	-	$ -		-	-	$ -
16.1	5-11402	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130,497.00	$ -	12,068.00	$ 1,574,837,796		-	2,922.70	$ 381,403,582.00
16.2	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130,497.00	$ -	7,069.00	$ 922,483,293		-	551.00	$ 71,903,847.00
17	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2,749	$ 2,193,031.00	$ 6,028,642,219.00	-	$ -		-	-	$ -
17.1	6-11403		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,193,031.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
17.2	6-14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,193,031.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
18	6		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4,348	$ 2,898,734.00	$ 12,603,695,432.00	-	$ -		-	-	$ -
18.1	6-11403		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,898,734.00	$ -	1,050.0	$ 3,043,670,700	59.3	171,894,926.00	1,021.30	$ 2,960,477,034.00
18.2	6-14102		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,898,734.00	$ -	848.0	$ 2,458,126,432		-	29.00	$ 84,063,286.00
19	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2,164	$ 4,071,738.00	$ 8,811,241,032.00	-	$ -		-	-	$ -
19.1	6-11403		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,071,738.00	$ -	650.0	$ 2,646,629,700		-	24.00	$ 97,721,712.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
19.2	6-14102		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,071,738.00	$ -	614.0	$ 2,500,047,132		-	-	$ -
20	4-11606	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12,733	$ 351,515.00	$ 4,475,840,495.00	-	$ -		-	-	$ -
21	4-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9,042	$ 368,508.00	$ 3,332,049,336.00	1,390.0	$ 512,226,120		-	1,320.00	$ 486,430,560.00
22	4-11606	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3,667	$ 387,348.00	$ 1,420,405,116.00	191,833.0	$ 74,306,128,884	5,313.8	2,058,289,802.00	119,529.60	$ 46,299,551,501.00
23	6-14103		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8,687	$ 1,532,533.00	$ 13,313,114,171.00	8,687.0	$ 13,313,114,171		-	-	$ -
24	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21,889	$ 975,427.00	$ 21,351,121,603.00	3.0	$ 2,926,281		-	3.00	$ 2,926,281.00
24.1	6-11403		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	2,786.0	$ 2,717,539,622	198.3	193,427,174.00	1,284.30	$ 1,252,740,896.00
24.2	6-11604		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	3,900.0	$ 3,804,165,300		-	270.90	$ 264,243,174.00
24.3	6-14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	4,013.0	$ 3,914,388,551		-	153.70	$ 149,923,130.00
25	6-14103		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14,593	$ 1,196,930.00	$ 17,466,799,490.00	-	$ -		-	-	$ -
26	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11,507	$ 727,396.00	$ 8,370,145,772.00	-	$ -		-	-	$ -
26.1	5-11403	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	400.0	$ 290,958,400	4.50	3,273,282.00	33.30	$ 24,222,287.00
26.2	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	900.0	$ 654,656,400		-	150.30	$ 109,327,619.00
26.3	5-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	207.0	$ 150,570,972		-	17.00	$ 12,365,732.00
27	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2,507	$ 939,070.00	$ 2,354,248,490.00	608.0	$ 570,954,560		-	608.00	$ 570,954,560.00
28	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53	$ 464,974.00	$ 24,643,622.00	15.0	$ 6,974,610		-	14.30	$ 6,649,128.00
28.1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	125.0	$ 58,121,750		-	33.60	$ 15,623,126.00
28.2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	110.0	$ 51,147,140		-	6.20	$ 2,882,839.00
28.3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	24.0	$ 11,159,376		-	-	$ -
29	5	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	140.00	$ 415,682.00	$ 58,195,480.00	25.0	$ 10,392,050		-	25.00	$ 10,392,050.00
29.1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	205.0	$ 85,214,810		-	80.00	$ 33,254,560.00
29.2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	100.0	$ 41,568,200		-	2.00	$ 831,364.00
29.3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	40.0	$ 16,627,280		-	-	$ -
30	4-14103		632.1P	Baranda Metalica	m	13,250.00	$ 548,003.00	$ 7,261,039,750.00	4,008.0	$ 2,196,396,024		-	-	$ -
31	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13,184,499.00	$ 5,507.00	$ 72,607,035,993.00	5,865.0	$ 32,298,555		-	5,865.00	$ 32,298,555.00
31.1	4-14403	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	1,493,634.0	$ 8,225,442,438	61,320.0	337,689,240.00	710,219.00	$ 3,911,176,033.00
31.2	4-11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	1,690,000.0	$ 9,306,830,000		-	36,514.00	$ 201,082,598.00
31.3	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	2,600,000.0	$ 14,318,200,000		-	3,162.00	$ 17,413,134.00
31.4	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	4,900,000.0	$ 26,984,300,000	9,434.0	51,953,038.00	283,163.00	$ 1,559,378,641.00
31.5	4-14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	693,500.0	$ 3,819,104,500		-	33,170.00	$ 182,667,190.00
31.6	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	41,000.0	$ 225,787,000		-	34,611.00	$ 190,602,777.00
31.7	4-15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	3,500.0	$ 19,274,500		-	-	$ -
31.8	4-15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	3,500.0	$ 19,274,500		-	-	$ -
32	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8,009,197.00	$ 2,229.00	$ 17,852,500,113.00	-	$ -		-	-	$ -
32.1	4-14102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	1,465,382.0	$ 3,266,336,478	-	-	22,145.98	$ 49,363,389.00
32.2	4-15102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	965,382.0	$ 2,151,836,478		-	-	$ -
32.3	4-15104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	965,383.0	$ 2,151,838,707		-	-	$ -
33	6-14103	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227.00	$ 2,720,317.00	$ 617,511,959.00	227.0	$ 617,511,959	-	-	10.00	$ 27,203,170.00
34	4-14103		642.4P	Junta de dilatacion	m	649.00	$ 139,081.00	$ 90,263,569.00	649.0	$ 90,263,569		-	-	$ -
35	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7,080,234.00	$ 11,738.00	$ 83,107,786,692.00	5,234.0	$ 61,436,692		-	-	$ -
36	3-14103	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7,080,234.00	$ 644.00	$ 4,559,670,696.00	5,234.0	$ 3,370,696		-	-	$ -
37	5-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7,080,234.00	$ 4,285.00	$ 30,338,802,690.00	5,234.0	$ 22,427,690		-	-	$ -
38	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257.00	$ 635,650.00	$ 163,362,050.00	657.0	$ 417,622,050	8	5,085,200.00	93.20	$ 59,242,580.00
39	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18,330.00	$ 38,112.00	$ 698,592,960.00	16,830.0	$ 641,424,960		-	2,687.30	$ 102,418,378.00
40	5-11604			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8,853.00	$ 137,054.00	$ 1,213,339,062.00	6,153.0	$ 843,293,262		-	63.00	$ 8,634,402.00
41	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15,995.00	$ 587,647.00	$ 9,399,413,765.00	7,995.0	$ 4,698,237,765		-	181.90	$ 106,892,989.00
42	5-11606		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26.00	$ 755,490.00	$ 19,642,740.00	4,476.5	$ 3,381,950,985	26.1	19,718,289.00	107.00	$ 80,837,430.00
43	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,132.00	$ 7,719.00	$ 62,770,908.00	61,832.0	$ 477,281,208		-	9,757.00	$ 75,314,283.00
44	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	2,012.00	$ 101,601.00	$ 204,421,212.00	10,012.0	$ 1,017,229,212		-	1,806.00	$ 183,491,406.00
45	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80.00	$ 240,009.00	$ 19,200,720.00	804.0	$ 192,967,236		-	174.00	$ 41,761,566.00
46	5-11403	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137,433.00	$ 20,980.00	$ 2,883,344,340.00	10,433.0	$ 218,884,340		-	-	$ -
47	5-11402	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39,291.00	$ 89,639.00	$ 3,522,005,949.00	6,291.0	$ 563,918,949		-	-	$ -
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 344,418,368,218.00**		$ 202,644,581,620.00		**2,861,910,531.00**		**$ 60,249,395,749.00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
48	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6,952	$ 1,793.00	$ 12,464,936.00	6,952.0	$ 12,464,936		-	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
49	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83	$ 8,345.00	$ 692,635.00	83.0	$ 692,635		-	-	$ -
50	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139	$ 396,237.00	$ 55,076,943.00	139.0	$ 55,076,943		-	31.00	$ 12,283,347.00
51	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	1,440	$ 230,531.00	$ 331,964,640.00	5,440.0	$ 1,254,088,640		-	2,056.00	$ 473,971,736.00
52	4-11607	730-13		Sección final	u	144	$ 103,188.00	$ 14,859,072.00	644.0	$ 66,453,072		-	144.00	$ 14,859,072.00
53	5-11607	740-13		Captafaros	u	720	$ 22,030.00	$ 15,861,600.00	1,120.0	$ 24,673,600		-	552.00	$ 12,160,560.00
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 430,919,826.00**		$ 1,413,449,826.00		-		**$ 513,274,715.00**
OBRAS VARIAS														
54	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72,000	$ 34,234.00	$ 2,464,848,000.00	55,000.0	$ 1,882,870,000		-	1,447.00	$ 49,536,598.00
55	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14,400	$ 18,834.00	$ 271,209,600.00	8,400.0	$ 158,205,600		-	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								**$ 2,736,057,600.00**		$ 2,041,075,600.00		-		**$ 49,536,598.00**
OBRAS SUBTERRANEAS														
56	1-15102		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14,775	$ 332,925.00	$ 4,918,966,875.00		$ -		-	-	$ -
57	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49,103	$ 253,736.00	$ 12,459,198,808.00		$ -		-	-	$ -
58	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59,762	$ 292,045.00	$ 17,453,193,290.00		$ -		-	-	$ -
59	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33,083	$ 394,617.00	$ 13,055,114,211.00		$ -		-	-	$ -
60	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41,914	$ 127,062.00	$ 5,325,676,668.00		$ -		-	-	$ -
61	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104,411	$ 100,880.00	$ 10,532,981,680.00		$ -		-	-	$ -
62	5-15105		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11,479	$ 1,155,665.00	$ 13,265,878,535.00		$ -		-	-	$ -
63	5-15105		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	8,087	$ 985,612.00	$ 7,970,644,244.00		$ -		-	-	$ -
64	5-15103		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	10,320	$ 148,186.00	$ 1,529,279,520.00		$ -		-	-	$ -
65	5-15103		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12,100	$ 159,037.00	$ 1,924,347,700.00		$ -		-	-	$ -
66	5-15104		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9,680	$ 72,674.00	$ 703,484,320.00		$ -		-	-	$ -
67	5-15105		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202,175	$ 12,364.00	$ 2,499,691,700.00		$ -		-	-	$ -
68	4-15102		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525,825	$ 11,004.00	$ 5,786,178,300.00		$ -		-	-	$ -
69	7-15106		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41,623	$ 83,267.00	$ 3,465,822,341.00		$ -		-	-	$ -
70	4-15102		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30,892	$ 258,898.00	$ 7,997,877,016.00		$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS								**$ 108,888,335,208.00**		$ -		-		$ -
TRANSPORTES														
71	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4,689,857	$ 1,174.00	$ 5,505,892,118.00	14,196,353.0	$ 16,666,518,422	20,147.0	23,652,578.00	1,629,078.00	$ 1,912,537,572.00
72	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391,202	$ 1,174.00	$ 459,271,148.00	341,210.0	$ 400,580,540	-	-	34,795.00	$ 40,849,330.00
SUBTOTAL TRANSPORTES								**$ 5,965,163,266.00**		$ 17,067,098,962.00		**23,652,578.00**		**$ 1,953,386,902.00**
ÍTEM NO PREVISTOS														
73	5-11604		661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und		$ 659,611		85.0	$ 56,066,935		-	71.00	$ 46,832,381.00
74	5-11604		661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und		$ 684,968		77.0	$ 52,742,536		-	-	$ -
75	5-11403		661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2		$ 7,267		2,677.0	$ 19,453,759		-	-	$ -
76	5-11601		810.1 P	Roceria y Limpieza	Ha		$ 728,683		27.0	$ 19,674,441		-	10.90	$ 7,942,645.00
77	2-11602		310.1	Conformación de la calzada existente	m2		$ 1,188		1,161,254.0	$ 1,379,569,752	6,470.0	7,686,360.00	1,016,312.00	$ 1,207,378,656.00
78	4-11606	812.13.1		Suministro e Instalacion de malla eslabonada de triple torsión	m2		$ 72,629		12,242.0	$ 889,124,218		-	220.00	$ 15,978,380.00
79	5-11601		810.2 P	Roceria y limpieza en taludes	Ha		$ 810,951		6.0	$ 4,865,706		-	0.50	$ 405,476.00
80	5-11606	674.13		Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und		$ 131,394		275.0	$ 36,133,350		-	-	$ -
81	5-11604		810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m		$ 6,128		3,201.0	$ 19,615,728		-	-	$ -
82	1	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		269.0	$ 11,232,633		-	269.00	$ 11,232,633.00
82.1	1-11404	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		8,315.0	$ 347,209,455	6.0	250,542.00	2,453.00	$ 102,429,921.00
82.2	1-11604	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		8,316.0	$ 347,251,212		-	717.00	$ 29,939,769.00
83	4-11606	650.13		Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml		$ 214,756		16,934.0	$ 3,636,678,104		-	6,384.00	$ 1,371,002,304.00
84	5-11606		EG-1	Exploración geotécnica (incluye laboratorios)	m		$ 485,568		2,377.4	$ 1,154,389,363		-	2,377.40	$ 1,154,389,363.00
85	5-11403		630.5.1 P	Suministro e instalación de cinta pvc o-22	m		$ 108,597		4,000.0	$ 434,388,000		-	-	$ -
86	5-11606		630.6.1 P	Suministro y adición de fibra sintética para concreto	kg		$ 44,414		110,735.0	$ 4,918,184,290	539.0	23,939,146.00	35,499.00	$ 1,576,652,586.00
87	5-11604		673.1.1 P	Suministro e instalación de geodren vial	m		$ 58,370		17,839.0	$ 1,041,262,430	18.0	1,050,660.00	241.00	$ 14,067,170.00
88	5-11604		673.1.2 P	Suministro e instalación de geodren planar	m2		$ 54,375		11,920.0	$ 648,150,000	61.0	3,316,875.00	756.00	$ 41,107,500.00
89	5-11601		810.4.1 P	Construcción de mampara de protección	m		$ 356,696		2,000.0	$ 713,392,000	98.9	35,277,234.00	1,884.70	$ 672,264,951.00
90	2-11602		230.1.1 P	Mejoramiento con material seleccionado	m3		$ 81,806		53,820.0	$ 4,402,798,920	3,820.0	312,498,920.00	53,272.00	$ 4,357,969,232.00
91	5-11606		623.13.1 P	Suministro e instalación de inclinómetro	m		$ 1,045,483		590.0	$ 616,834,970		-	55.00	$ 57,501,565.00
92	5-11606		623.13.2 P	Suministro e instalación de piezómetro	m		$ 902,266		590.0	$ 532,336,940		-	45.00	$ 40,601,970.00
93	5-11606		623.13.3 P	Campaña de monitoreo incluye informe	und		$ 8,163,362		78.0	$ 636,742,236		-	8.00	$ 65,306,896.00
94	5-11606		623.13.4 P	Prueba de carga	und		$ 6,352,490		42.0	$ 266,804,580		-	-	$ -
95	5-11606		810.4.2P	Construcción de trinchos en saco suelo h=1,50m	m		$ 103,283		400.0	$ 41,313,200		-	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
96	6		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		-	$ -		-	-	$ -
96.1	6-11403		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		250.0	$ 2,234,726,250	6.0	53,633,430.00	48.0	$ 429,067,440.00
96.2	6-14102		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		150.0	$ 1,340,835,750		-	-	$ -
97	5-11606		6.23.1.6 P	Posicionamiento de zapata para anclaje sobre talud	Und		$ 443,357		5,620.0	$ 2,491,666,340	-	-	1,123.00	$ 497,889,911.00
98	5-11606		623.1.4P	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R38	m		$ 399,776		36,900.0	$ 14,751,734,400	2,075.0	829,535,200.00	26,223.00	$ 10,483,326,048.00
99	5-11606		630.4.2P	Concreto lanzado 4000 psi preparado con autohormigonera	m3		$ 1,790,036		6,947.0	$ 12,435,380,092	-	-	1,337.20	$ 2,393,636,139.00
100	5-11606		630.4.3P	Concreto lanzado 4000 PSI	m3		$ 1,138,367		9,778.0	$ 11,130,952,526	89.8	102,225,357.00	4,390.05	$ 4,997,488,048.00
101	5-11606		674.1P	Drenes horizontales de longitud variable	m		$ 173,720		25,420.0	$ 4,415,962,400	464.0	80,606,080.00	12,153.50	$ 2,111,306,020.00
102	5-11604		630.4.15.1 P	Sello de juntas obras de arte	m		$ 220,201		4,000.0	$ 880,804,000		-	-	$ -
103	5-11403		623.13.5 P	Sistema epóxico para anclajes	kg		$ 176,046		840.0	$ 147,878,640		-	-	$ -
104	5-11604		630.5.2 P	Suministro e instalación de cinta PVC O-15	m		$ 100,015		5,000.0	$ 500,075,000		-	36.00	$ 3,600,540.00
105	4		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		-	$ -		-	-	$ -
105.1	4-11604		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		18,460.0	$ 140,554,440		-	3,649.00	$ 27,783,486.00
105.2	4-11606		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		22,460.0	$ 171,010,440	886.0	6,746,004.00	14,159.00	$ 107,806,626.00
106	5		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		-	$ -		-	-	$ -
106.1	5-11403		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		1,118.0	$ 53,982,630		-	-	$ -
106.2	5-11604		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		1,119.0	$ 54,030,915		-	-	$ -
107	4-11606		623.1.5P	Encamisado para perforación de anclajes activos	m		$ 92,507		24,333.0	$ 2,250,972,831	-	-	7,910.00	$ 731,730,370.00
108	5-11606		INP-01	Concreto de 4000 psi acelerado para dado en concreto en zonas de difícil acceso	m3		$ 2,876,757		900.0	$ 2,589,081,300	50.00	143,837,850.00	721.45	$ 2,075,438,582.00
109	5-11403		INP-02	Trinchos en madera	m		$ 161,688		4,800.0	$ 776,102,400		-	1,730.00	$ 279,720,240.00
110	5-11403		INP-03	Trincho metalico para construcción de vía	m		$ 464,385		1,000.0	$ 464,385,000		-	355.00	$ 164,856,675.00
111	1-11606		INP-04	Desalojo de material para apertura de frentes simultaneos de obra	m3		$ 95,609		52,000.0	$ 4,971,668,000	-	-	42,929.10	$ 4,104,408,322.00
112	1-11606		INP-05	Sobre acarreo para aperturas de frentes simultaneos de obra	Kg		$ 108		-	$ -		-	-	$ -
113	1-11601		INP-06	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 195,384		220.0	$ 42,984,480	1.0	195,384.00	118.00	$ 23,055,312.00
114	1-11601		INP-07	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 243,413		1,400.0	$ 340,778,200	42.0	10,223,346.00	1,383.00	$ 336,640,179.00
115	1-11601		INP-08	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 321,972		1,000.0	$ 321,972,000	41.0	13,200,852.00	843.00	$ 271,422,396.00
116	1-11601		INP-09	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 490,039		1,260.0	$ 617,449,140	4.0	1,960,156.00	30.00	$ 14,701,170.00
117	7-11603		INP-10	Geotextil no tejido para estructura de pavimento	m2		$ 12,474		28,000.0	$ 349,272,000		-	5,485.00	$ 68,419,890.00
118	7-11606		811.1	protección de taludes con producto para control de erosión tipo manto	m2		$ 44,772		9,000.0	$ 402,948,000	-	-	4,051.00	$ 181,371,372.00
119	5-11606		810.22	protección de taludes con hidrosiembra	m2		$ 38,095		9,000.0	$ 342,855,000	-	-	4,051.00	$ 154,322,845.00
120	(5-11606)		EG-2	Perforación Mecánica a rotación en Suelo	ml		$ 601,863		1,000.0	$ 601,863,000	13.4	8,064,964.00	304.20	$ 183,086,725.00
121	(5-11606)		EG-3	Perforación Mecánica a rotación en Roca	ml		$ 857,413		7,695.0	$ 6,597,793,035	225.6	193,432,373.00	1,370.90	$ 1,175,427,482.00
122	(5-11606)		EG-4	Linea de refracción sismica	und		$ 2,952,484		48.0	$ 141,719,232		-	-	$ -
123	(5-11606)		EG-5	Ensayo de Down Hole	ml		$ 258,663		150.0	$ 38,799,450		-	-	$ -
124	(5-11606)		EG-6	Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado - INV E 122:2013	und		$ 16,358		2,200.0	$ 35,987,600		-	206.00	$ 3,369,748.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
125	(5-11606)		EG-7	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino - INV E 213:2013	und		$ 91,036		2,200.0	$ 200,279,200		-	67.00	$ 6,099,412.00
126	(5-11606)		EG-8	Determinación del límite líquido de los suelos, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos - INV E 125:2013 - INV E 126:2013	und		$ 67,962		2,200.0	$ 149,516,400		-	195.00	$ 13,252,590.00
127	(5-11606)		EG-9	Consolidación unidimensional de suelos	und		$ 306,184		219.0	$ 67,054,296		-	-	$ -
128	(5-11606)		EG-10	Compresión inconfinada en muestras de suelos - INV E 152	und		$ 54,675		280.0	$ 15,309,000		-	2.00	$ 109,350.00
129	(5-11606)		EG-11	Corte directo en suelos - consolidado drenado	und		$ 415,536		390.0	$ 162,059,040		-	97.00	$ 40,306,992.00
130	(5-11606)		EG-12	Medida potencial del colapso en suelos parcialmente saturados	und		$ 307,331		38.0	$ 11,678,578		-	-	$ -
131	(5-11606)		EG-13	Peso unitario	und		$ 32,805		300.0	$ 9,841,500		-	256.00	$ 8,398,080.00
132	(5-11606)		EG-14	Carga puntual en rocas (ASTM D5731-16)	und		$ 66,267		300.0	$ 19,880,100		-	186.00	$ 12,325,662.00
133	(5-11606)		EG-15	Compresión simple en roca	und		$ 116,788		500.0	$ 58,394,000		-	105.00	$ 12,262,740.00
134	(5-11606)		EG-16	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013	und		$ 122,365		14.0	$ 1,713,110		-	-	$ -
135	(5-11606)		EG-17	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013 Método 1 - Incluye Proctor	und		$ 328,056		56.0	$ 18,371,136		-	-	$ -
136	(5-11606)		EG-18	Materia orgánica por ignición - INV E 121:2013	und		$ 32,039		168.0	$ 5,382,552		-	28.00	$ 897,092.00
137.1	(6-11403)	621.9.1		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 913,511			$ -	- 24.0	- 21,924,264.00	-	$ -
138	(6-14104)		INP-11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 42 para vigas postensadas (no incluye refuerzo)	m3		$ 4,645,492			$ -	- 27.0	- 125,428,284.00	-	$ -
139	(6-11604)		INP-13	Concreto clase 42 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 2,446,137			$ -	- 75.0	- 183,460,275.00	-	$ -
140	(6-14104)		INP-14	Suministro e instalacion de junta vertical en neopreno	m2		$ 1,498,977			$ -	- 20.0	- 29,979,540.00	-	$ -
141	(6-11403)		INP-17	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Sistemas de contención	m3		$ 1,390,011			$ -	- 46.7	- 64,913,514.00	-	$ -
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS										$ 94,581,918,161.00		**$ 1,401,974,856.00**		**$ 41,686,530,882.00**
Ajuste al peso										$ 55,351.80				
	SUBTOTAL DE OBRAS (A)							**$ 483,413,463,218.00**		**$ 343,727,160,196**		**4,324,462,226.00**		**$ 117,886,516,614.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 30,897,665,584		$ 158,751,273,447				$ 20,142,682,948.00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ 1,100,000,000		$ 1,100,000,000				
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES B=(A+B+C)							$ 515,411,128,802		$ 503,578,433,643		$ 4,324,462,226.00		$ 138,029,199,562.00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)							$ 3,766,465,941		$ 3,679,996,246		$ 31,601,839.00		$ 1,008,674,921.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E+E´)							$ 519,177,594,743		$ 507,258,429,889		$ 4,356,064,065.00		$ 139,037,874,483.00
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1,392,600,000		$ 8,481,753,347		$ -	0.23	$ 1,910,742,903.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 264,594,000		$ 1,611,533,136		$ -		$ 363,041,154.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1,657,194,000		$ 10,093,286,483		$ -		$ 2,273,784,057.00
*	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)							$ 20,231,165,074		$ 20,231,165,074		$ 427,523,367.00		$ 2,048,399,147.00
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							$ 324,000,000		$ 324,000,000				$ 49,515,320.00
*	SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID							$ 20,555,165,074		$ 20,555,165,074				$ 2,097,914,467.00
	MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 2,926,951,572				
	IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 556,120,799				
	TOTAL MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 3,483,072,371				
*	VALOR TOTAL BASICO DE ACTA											**4,738,644,479.00**		
*	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 541,389,953,817**		**$ 541,389,953,817**		**$ 4,783,587,432.00**		**$ 143,409,573,007.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8,030,482,547.00	1.66%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 108,111,556.00	0.02%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2,256,443,614.00	0.47%
Valor Saldo por Amortizar	$ 5,774,038,933.00	1.19%

NOTA: Porcentaje de Anticipo con base en el valor inicial de subtotal de obra básica por $483.413.463.218,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 4,324,462,226.00	$ 31,601,839.00	$ 4,356,064,065
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 142,773,928.00	$ 2,995,484.00	$ 145,769,412
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 44,617,774.00	$ 206,765.00	$ 44,824,539.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 226,790,551.00	$ 10,138,865.00	$ 236,929,416.0
PROTOCOLO COVID (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 4,738,644,479.00**	**$ 44,942,953.00**	**$ 4,783,587,432.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 36,924,261	$ 11,626,660,733
SB	$ -	$ 583,729,980
B	$ -	$ -
P	$ -	$ 1,224,001,051
OA	$ 2,861,910,531	$ 60,249,395,753
SCT	$ -	$ 513,274,715
OV	$ 1,401,974,856	$ 41,736,067,479
T	$ 23,652,578	$ 1,953,386,902
TOTAL	**$ 4,324,462,226.00**	**$ 117,886,516,614.0**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de explanación	$ 83,334,121	$ 17,081,341,101
2. Subbases y bases	$ 320,185,280	$ 6,149,077,868
3. Transporte de materiales	$ 23,652,578	$ 1,953,386,902
4. Aceros y elementos metálicos	$ 2,454,678,084	$ 55,673,096,351
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 1,449,362,510	$ 31,442,708,115
6. Concreto para estructura de puentes	$ (6,750,347)	$ 5,241,162,956
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 345,743,320
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 4,324,462,226.0**	**$ 117,886,516,614.0**

INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	$ -	$ 68,064,082.00
2	$ -	$ -
3	$ -	$ -
4	$ -	$ 32,298,555.00
5	$ -	$ 6,649,128.00
6	$ -	$ 2,926,281.00
7	$ -	$ -
11601	$ 97,781,233	$ 13,002,629,462.00
11602	$ 320,185,280	$ 6,149,077,868.00
11603	$ -	$ 1,493,503,539.00
11604	$ (153,427,960)	$ 1,358,423,969.00
11605	$ -	$ -
11606	$ 3,518,348,103	$ 82,614,607,478.00
11607	$ -	$ 513,274,715.00
11608	$ 23,652,578	$ 1,953,386,902.00
14101	$ -	$ 831,364.00
14102	$ -	$ 316,093,865.00
14103	$ -	$ 380,094,809.00
14104	$ (155,407,824)	$ -
14105	$ -	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO | **ACTA No.** 50 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4,738,644,479.00 | **MES** AGOSTO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA — VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 11 de fecha junio de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
												15101	$ -	$ -
												15102	$ -	$ -
												15103	$ -	$ -
												15104	$ -	$ -
												15105	$ -	$ -
												15106	$ -	$ -
												15107	$ -	$ -
												11401	$ -	$ -
												11402	$ -	$ 381,403,582.00
												11403	$ 673,080,274	$ 9,135,605,443.00
												11404	$ 250,542	$ 477,645,570.00
												11405	$ -	$ -
												11406	$ -	$ -
												11407	$ -	$ -
												TOTAL	**$ 4,324,462,226.00**	**$ 117,886,516,614.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4,738,644,479
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4,630,532,923

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4,675,475,876 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANA MARIA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202-46129 ANT

Firma:
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BLV

VoBo.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO PERIODO MES: AGOSTO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 50 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 4,738,644,479,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24-10-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MIGUEL GUACALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-10-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAROL ROCA PACHECO	Karol Roca Pacheco	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **NIT.** 890922447-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 4.675.475.876,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 50 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** AGOSTO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202 - 46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202 - 46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Matrícula No: 19202-215720 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 24-10-2025
(Suscribe según su competencia)

Karol Roca Pacheco

Firma

Nombre: KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No: 13202-115547 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 24-10-2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 964 de 2021

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**50**	AGOSTO DE 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**108025**	RUBRO No. **C-2401-0600-123-51102D-2401008-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$4.063.468.051,00**
No. COMPROMISO	**108025**	RUBRO No. **C-2401-0600-123-51102D-2401015-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$612.007.825,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$4.675.475.876,00**

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Ing. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	**1**	DE	**1**

Contrato No. 964 de 2021 **CONTRATISTA:** **CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA**

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

Acta No 50 **VALOR BÁSICO:** $ **$ 4,738,644,479.00** **PERIODO:** **AGOSTO DE 2025**

Valor incluido el Iva $** **$ 4,783,587,432.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	$ 4,783,587,432.00	$ -	0.00	$ 4,783,587,432.00
2						
3						
4						
	TOTALES			$		$ 4,783,587,432.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800102891-6	MUNICIPIO	MOCOA	4,783,587,432.0	4,738,644,479.0
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL PUTUMAYO		4,783,587,432.0	4,738,644,479.0

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No.: 05202-46129 ANT

Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No.: 13202-03661 BLV

VoBo.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 - 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	57121	C-2401-0600-123	54	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27,049,209,066.00	
2022	98222	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 18,020,744,751.00	
2023	105923	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27,072,000,000.00	
2024	194824	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 63,144,000,000.00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13,285,650,297.00	$ 4,063,468,051.00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13,483,176,759.00	$ 13,483,176,759.00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 36,188,612,944.00	$ 36,188,612,944.00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 210,560,000.00	$ 210,560,000.00
			TOTAL			**198,453,953,817.00**	**$ 53,945,817,754.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 541,389,953,817.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		JULIO 2021	-	-	-	$ -	$ -	$ -	416021	$ 27,049,209,066	$ 541,389,953,817	N/A			
2	EYD	AGOSTO 2021	$ 139,260,000.00	$ 26,459,400.00	$ 165,719,400.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,883,489,666	$ 541,224,234,417	105030-08/11/2021			
3	EYD	SEPTIEMBRE 2021	$ 69,630,000.00	$ 13,229,700.00	$ 82,859,700.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,800,629,966	$ 541,141,374,717	107910-16/11/2021			
4	EYD	OCTUBRE 2021	$ 69,630,000.00	$ 13,229,700.00	$ 82,859,700.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,717,770,266	$ 541,058,515,017	107916-16/11/2021			
5	EYD	NOVIEMBRE 2021	$ 69,630,000.00	$ 13,229,700.00	$ 82,859,700.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,634,910,566	$ 540,975,655,317	123300-21/12/2021			
6	EYD	DICIEMBRE 2021	$ 139,260,000.00	$ 26,459,400.00	$ 165,719,400.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,469,191,166	$ 540,809,935,917	123307-20/12/2021			
6	OBRA	DICIEMBRE 2021	$ 55,859,945.00	$ 408,207.00	$ 56,268,152.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,412,923,014	$ 540,753,667,765	123291-20/12/2021			
6	AJUSTE PROV	DICIEMBRE 2021	$ 462,683.00	$ 3,381.00	$ 466,064.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26,412,456,950	$ 540,753,201,701	39820-21/04/2022			
7	OBRA	ENERO 2022	$ 75,092,930.00	$ 548,756.00	$ 75,641,686.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,357,560,015	$ 540,677,560,015	16414-22/02/2022			
8	OBRA	FEBRERO 2022	$ 73,339,891.00	$ 535,945.00	$ 73,875,836.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,283,684,179	$ 540,603,684,179	39867-21/04/2022			
6	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2021	$ 365,400.00	$ 2,670.00	$ 368,070.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,283,316,109	$ 540,603,316,109	39820-21/04/2022			
7	AJUSTE DEF	ENERO 2022	$ 1,348,382.00	$ 9,854.00	$ 1,358,236.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,281,957,873	$ 540,601,957,873	39817-21/04/2022			
8	AJUSTE DEF	FEBRERO 2022	$ 1,395,866.00	$ 10,201.00	$ 1,406,067.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,280,551,806	$ 540,600,551,806	39812-21/04/2022			
9	OBRA	MARZO 2022	$ 225,834,892.00	$ 1,650,332.00	$ 227,485,224.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,053,066,582	$ 540,373,066,582	39862-21/04/2022			
9	AJUSTE DEF	MARZO 2022	$ 3,042,588.00	$ 22,234.00	$ 3,064,822.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44,050,001,760	$ 540,370,001,760	39808-21/04/2022			
10	OBRA	ABRIL 2022	$ 285,079,790.00	$ 2,083,275.00	$ 287,163,065.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43,762,838,695	$ 540,082,838,695	52444-20/05/2022			
10	AJUSTE DEF	ABRIL 2022	$ 4,402,488.00	$ 32,172.00	$ 4,434,660.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43,758,404,035	$ 540,078,404,035	52334-20/05/2022			
11	OBRA	MAYO 2022	$ 308,192,392.00	$ 2,252,175.00	$ 310,444,567.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43,447,959,468	$ 539,767,959,468	80790-01/08/2022			
11	COVID	MAYO 2022	$ 4,624,997.00	$ 21,433.00	$ 4,646,430.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43,443,313,038	$ 539,763,313,038				
11	AJUSTE DEF	MAYO 2022	$ 5,475,323.00	$ 40,012.00	$ 5,515,335.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43,437,797,703	$ 539,757,797,703	88274-19/08/2022			
12	OBRA	JUNIO 2022	$ 684,521,446.00	$ 5,002,272.00	$ 689,523,718.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42,748,273,985	$ 539,068,273,985	80702-01/08/2022			
12	AJUSTE DEF	JUNIO 2022	$ 18,263,826.00	$ 133,466.00	$ 18,397,292.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42,729,876,693	$ 539,049,876,693	88267-19/08/2022			
13	OBRA	JULIO 2022	$ 703,410,625.00	$ 5,140,308.00	$ 708,550,933.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42,021,325,760	$ 538,341,325,760	89779-23/08/2022			
13	COVID	JULIO 2022	$ 44,661,920.00	$ 206,970.00	$ 44,868,890.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41,976,456,870	$ 538,296,456,870				
13	AJUSTE DEF	JULIO 2022	$ 24,344,468.00	$ 177,902.00	$ 24,522,370.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41,951,934,500	$ 538,271,934,500	90129-24/08/2022			
14	OBRA	AGOSTO 2022	$ 1,718,250,335.00	$ 12,556,445.00	$ 1,730,806,780.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 40,221,127,720	$ 536,541,127,720				
15	OBRA	SEPTIEMBRE 2022	$ 4,052,110,391.00	$ 29,611,576.00	$ 4,081,721,967.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 36,139,405,753	$ 532,459,405,753				
16	OBRA	OCTUBRE 2022	$ 5,615,470,858.00	$ 41,036,133.00	$ 5,656,506,991.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30,482,898,762	$ 526,802,898,762				
14	AJUSTE DEF	AGOSTO 2022	$ 78,496,491.00	$ 573,628.00	$ 79,070,119.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30,403,828,643	$ 526,723,828,643				
15	AJUSTE DEF	SEPTIEMBRE 2022	$ 265,831,878.00	$ 1,942,618.00	$ 267,774,496.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30,136,054,147	$ 526,456,054,147				
16	AJUSTE DEF	OCTUBRE 2023	$ 474,489,337.00	$ 3,467,422.00	$ 477,956,759.00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 29,658,097,388	$ 525,978,097,388				
17	OBRA	NOVIEMBRE 2022	$ 3,965,485,350.00	$ 28,978,547.00	$ 3,994,463,897.00	$ -	$ -	$ 8,030,482,547.00	416021	$ 17,633,150,944	$ 521,983,633,491				
	AJUSTE DEF	NOVIEMBRE 2022	$ 371,195,806.00	$ 2,712,585.00	$ 373,908,391.00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 17,259,242,553	$ 521,609,725,100				
18	OBRA	DICIEMBRE 2022	$ 2,022,462,312.00	$ 14,779,532.00	$ 2,037,241,844.00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15,222,000,709	$ 519,572,483,256				
18	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2022	$ 219,429,208.00	$ 1,603,521.00	$ 221,032,729.00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15,000,967,980	$ 519,351,450,527				
19	OBRA	ENERO 2023	$ 2,741,733,650.00	$ 20,035,746.00	$ 2,761,769,396.00	$ 47,486,827.00	$ 2,714,282,569.00	$ 7,982,995,720.00	98222	$ 39,358,685,411	$ 516,589,681,131				
19	AJUSTE DEF	ENERO 2023	$ 305,821,563.00	$ 2,234,850.00	$ 308,056,413.00	$ -	$ -	$ 7,982,995,720.00	98222	$ 39,050,628,998	$ 516,281,624,718				
20	OBRA	FEBRERO 2023	$ 3,060,514,380.00	$ 22,365,297.00	$ 3,082,879,677.00	$ 53,008,109.00	$ 3,029,871,568.00	$ 7,929,987,611.00	98222	$ 36,020,757,430	$ 513,198,745,041				
21	OBRA	MARZO 2023.	$ 1,795,007,105.00	$ 13,117,360.00	$ 1,808,124,465.00	$ 31,091,250.00	$ 1,777,033,215.00	$ 7,898,896,361.00	98222	$ 34,243,724,215	$ 511,390,620,576				
22	OBRA	ABRIL 2023.	$ 2,140,453,154.00	$ 15,641,773.00	$ 2,156,094,927.00	$ 37,074,703.00	$ 2,119,020,224.00	$ 7,861,821,658.00	98222	$ 32,124,703,991	$ 509,234,525,649				
23	OBRA	MAYO 2023.	$ 2,001,851,600.00	$ 14,628,916.00	$ 2,016,480,516.00	$ 34,672,070.00	$ 1,981,808,446.00	$ 7,827,149,588.00	98222	$ 30,142,895,545	$ 507,218,045,133				
24	OBRA	JUNIO 2023.	$ 959,719,607.00	$ 7,013,336.00	$ 966,732,943.00	$ 16,660,732.00	$ 950,072,211.00	$ 7,810,488,856.00	98222	$ 29,192,823,334	$ 506,251,312,190				
24	AMBIENTAL	JUNIO 2023.	$ 137,141,805.00	$ 85,805.00	$ 137,227,610.00	$ -	$ 137,227,610.00	$ 7,810,488,856.00	98222	$ 29,055,595,724	$ 506,114,084,580				
25	OBRA	JULIO 2023.	$ 10,833,834,337.00	$ 79,170,328.00	$ 10,913,004,665.00	$ 187,642,011.00	$ 10,725,362,654.00	$ 7,622,846,845.00	98222	$ 18,330,233,070	$ 495,201,079,915				
26	OBRA	AGOSTO 2023.	$ 1,555,433,375.00	$ 11,366,629.00	$ 1,566,800,004.00	$ 37,330,401.00	$ 1,529,469,603.00	$ 7,585,516,444.00	105923	$ 16,800,763,467	$ 493,634,279,911				
26	EYD	AGOSTO 2023.	$ 462,184,874.00	$ 87,815,126.00	$ 550,000,000.00	$ -	$ 550,000,000.00	$ 7,585,516,444.00	105923	$ 16,250,763,467	$ 493,084,279,911				

27	OBRA	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2,653,144,449.00	$ 19,388,363.00	$ 2,672,532,812.00	$ 63,675,467.00	$ 2,608,857,345.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 13,641,906,122	$ 490,411,747,099													
27	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2023.	$ 167,548,195.00	$ 776,443.00	$ 168,324,638.00	$ -	$ 168,324,638.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 13,473,581,484	$ 490,243,422,461													
20	AJUSTES DEF	FEBRERO 2023	$ 357,822,597.00	$ 2,614,857.00	$ 360,437,454.00	$ -	$ 360,437,454.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 13,113,144,030	$ 489,882,985,007													
21	AJUSTES DEF	MARZO 2023.	$ 221,603,238.00	$ 1,619,408.00	$ 223,222,646.00	$ -	$ 223,222,646.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 12,889,921,384	$ 489,659,762,361													
22	AJUSTES DEF	ABRIL 2023.	$ 241,746,853.00	$ 1,766,612.00	$ 243,513,465.00	$ -	$ 243,513,465.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 12,646,407,919	$ 489,416,248,896													
23	AJUSTES DEF	MAYO 2023.	$ 205,704,595.00	$ 1,503,226.00	$ 207,207,821.00	$ -	$ 207,207,821.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 12,439,200,098	$ 489,209,041,075													
24	AJUSTES DEF	JUNIO 2023.	$ 103,348,079.00	$ 755,236.00	$ 104,103,315.00	$ -	$ 104,103,315.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 12,335,096,783	$ 489,104,937,760													
25	AJUSTES DEF	JULIO 2023.	$ 1,626,525,089.00	$ 11,886,145.00	$ 1,638,411,234.00	$ -	$ 1,638,411,234.00	$ 7,521,840,977.00	105923	$ 10,696,685,549	$ 487,466,526,526													
28	OBRA	OCTUBRE 2023	$ 2,465,104,732.00	$ 18,014,227.00	$ 2,483,118,959.00	$ 59,162,514.00	$ 2,423,956,445.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 8,272,729,104	$ 484,983,407,567													
28	SOCIAL	OCTUBRE 2023	$ 212,789,054.00	$ 986,095.00	$ 213,775,149.00	$ -	$ 213,775,149.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 8,058,953,955	$ 484,769,632,418													
28	EYD	OCTUBRE 2023	$ 83,812,645.00	$ 15,924,403.00	$ 99,737,048.00	$ -	$ 99,737,048.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 7,959,216,907	$ 484,669,895,370													
26	AJUSTES DEF	AGOSTO 2023	$ 293,691,475.00	$ 2,146,207.00	$ 295,837,682.00	$ -	$ 295,837,682.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 7,663,379,225	$ 484,374,057,688													
27	AJUSTES PROV	SEPTIEMBRE 2023	$ 511,288,189.00	$ 3,736,337.00	$ 515,024,526.00		$ 515,024,526.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 7,148,354,699	$ 483,859,033,162													
27	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2023	$ 85,719.00	$ 626.00	$ 86,345.00		$ 86,345.00	$ 7,462,678,463.00	105923	$ 7,148,268,354	$ 483,858,946,817													
29	OBRA	NOVIEMBRE 2023	$ 2,623,299,514.00	$ 19,170,266.00	$ 2,642,469,780.00	$ 62,959,188.00	$ 2,579,510,592.00	$ 7,399,719,275.00	105923	$ 4,568,757,762	$ 481,216,477,037													
29	EYD	NOVIEMBRE 2023	$ 57,734,250.00	$ 10,969,508.00	$ 68,703,758.00		$ 68,703,758.00	$ 7,399,719,275.00	105923	$ 4,500,054,004	$ 481,147,773,279													
29	SOCIAL	NOVIEMBRE 2023	$ 32,257,712.00	$ 149,487.00	$ 32,407,199.00		$ 32,407,199.00	$ 7,399,719,275.00	105923	$ 4,467,646,805	$ 481,115,366,080													
30	OBRA	DICIEMBRE 2023	$ 2,905,511,612.00	$ 21,232,585.00	$ 2,926,744,197.00	$ 69,732,279.00	$ 2,857,011,918.00	$ 7,329,986,996.00	105923	$ 1,610,634,887	$ 478,188,621,883													
28	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2023	$ 468,040,332.00	$ 3,420,295.00	$ 471,460,627.00		$ 471,460,627.00	$ 7,329,986,996.00	105923	$ 1,139,174,260	$ 477,717,161,256													
29	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2023	$ 483,142,394.00	$ 3,530,656.00	$ 486,673,050.00		$ 486,673,050.00	$ 7,329,986,996.00	105923	$ 652,501,210	$ 477,230,488,206													
30	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2023	$ 550,024,083.00	$ 4,019,407.00	$ 554,043,490.00		$ 554,043,490.00	$ 7,329,986,996.00	105923	$ 98,457,720	$ 476,676,444,716													
31	OBRA	ENERO 2024	$ 3,196,887,790.00	$ 23,361,872.00	$ 3,220,249,662.00	$ 76,725,307.00	$ 3,143,524,355.00	$ 7,253,261,689.00	105923	$ 51,098,933,365	$ 473,456,195,054													
31	SOCIAL	ENERO 2024	$ 102,523,146.00	$ 475,107.00	$ 102,998,253.00		$ 102,998,253.00	$ 7,253,261,689.00	105923	$ 50,995,935,112	$ 473,353,196,801													
32	OBRA	FEBRERO 2024	$ 3,048,150,378.00	$ 22,274,945.00	$ 3,070,425,323.00	$ 76,203,759.00	$ 2,994,221,564.00	$ 7,177,057,930.00	194824	$ 48,001,713,548	$ 470,282,771,478													
32	SOCIAL	FEBRERO 2024	$ 21,738,920.00	$ 100,741.00	$ 21,839,661.00		$ 21,839,661.00	$ 7,177,057,930.00	194824	$ 47,979,873,887	$ 470,260,931,817													
33	OBRA	MARZO 2024	$ 2,331,734,130.00	$ 17,039,596.00	$ 2,348,773,726.00	$ 58,293,353.00	$ 2,290,480,373.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 45,689,393,514	$ 467,912,158,091													
33	SOCIAL	MARZO 2024	$ 89,190,951.00	$ 413,324.00	$ 89,604,275.00		$ 89,604,275.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 45,599,789,239	$ 467,822,553,816													
30	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2023	$ 932,075.00	$ 6,811.00	$ 938,886.00		$ 938,886.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 45,598,850,353	$ 467,821,614,930													
31	AJUSTES DEF	ENERO 2024	$ 602,576,233.00	$ 4,403,442.00	$ 606,979,675.00		$ 606,979,675.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 44,991,870,678	$ 467,214,635,255													
32	AJUSTES PROV	FEBRERO 2024	$ 604,230,610.00	$ 4,415,531.00	$ 608,646,141.00		$ 608,646,141.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 44,383,224,537	$ 466,605,989,114													
32	AJUSTES DEF	FEBRERO 2024	$ 2,489,384.00	$ 18,192.00	$ 2,507,576.00		$ 2,507,576.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 44,380,716,961	$ 466,603,481,538													
33	AJUSTES PROV	MARZO 2024	$ 532,064,850.00	$ 3,888,166.00	$ 535,953,016.00		$ 535,953,016.00	$ 7,118,764,577.00	194824	$ 43,844,763,945	$ 466,067,528,522													
34	OBRA	ABRIL 2024	$ 3,402,329,906.00	$ 24,863,180.00	$ 3,427,193,086.00	$ 85,058,248.00	$ 3,342,134,838.00	$ 7,033,706,329.00	194824	$ 40,502,629,107	$ 462,640,335,436													
34	EYD	ABRIL 2024	$ 253,204,150.00	$ 48,108,789.00	$ 301,312,939.00		$ 301,312,939.00	$ 7,033,706,329.00	194824	$ 40,201,316,168	$ 462,339,022,497													
34	SOCIAL	ABRIL 2024	$ 22,615,252.00	$ 104,802.00	$ 22,720,054.00		$ 22,720,054.00	$ 7,033,706,329.00	194824	$ 40,178,596,114	$ 462,316,302,443													
33	AJUSTE DEF	MARZO 2024	$ 217,405.00	$ 1,589.00	$ 218,994.00		$ 218,994.00	$ 7,033,706,329.00	194824	$ 40,178,377,120	$ 462,316,083,449													
34	AJUSTES PROV	ABRIL 2024	$ 789,047,932.00	$ 5,766,120.00	$ 794,814,052.00		$ 794,814,052.00	$ 7,033,706,329.00	194824	$ 39,383,563,068	$ 461,521,269,397													
35	OBRA	MAYO 2024	$ 6,520,666,125.00	$ 47,651,022.00	$ 6,568,317,147.00	$ 163,016,653.00	$ 6,405,300,494.00	$ 6,870,689,676.00	194824	$ 32,978,262,574	$ 454,952,952,250													
35	SOCIAL	MAYO 2024	$ 21,615,229.00	$ 100,168.00	$ 21,715,397.00		$ 21,715,397.00	$ 6,870,689,676.00	194824	$ 32,956,547,177	$ 454,931,236,853													
35	AJUSTES PROV	MAYO 2024	$ 1,471,693,766.00	$ 10,754,685.00	$ 1,482,448,451.00		$ 1,482,448,451.00	$ 6,870,689,676.00	194824	$ 31,474,098,726	$ 453,448,788,402													
36	OBRA	JUNIO 2024	$ 5,542,838,046.00	$ 40,505,355.00	$ 5,583,343,401.00	$ 138,570,951.00	$ 5,444,772,450.00	$ 6,732,118,725.00	194824	$ 26,029,326,276	$ 447,865,445,001													
36	AJUSTES PROV	JUNIO 2024	$ 1,244,283,613.00	$ 9,092,842.00	$ 1,253,376,455.00		$ 1,253,376,455.00	$ 6,732,118,725.00	194824	$ 24,775,949,821	$ 446,612,068,546													
37	OBRA	JULIO 2024	$ 4,607,308,161.00	$ 33,668,790.00	$ 4,640,976,951.00	$ 115,182,704.00	$ 4,525,794,247.00	$ 6,616,936,021.00	194824	$ 20,250,155,574	$ 441,971,091,595													
37	SOCIAL	JULIO 2024	$ 44,191,912.00	$ 204,792.00	$ 44,396,704.00		$ 44,396,704.00	$ 6,616,936,021.00	194824	$ 20,205,758,870	$ 441,926,694,891													
38	OBRA	AGOSTO 2024	$ 4,774,121,564.00	$ 34,887,811.00	$ 4,809,009,375.00	$ 119,353,039.00	$ 4,689,656,336.00	$ 6,497,582,982.00	194824	$ 15,516,102,534	$ 437,117,685,516													
38	SOCIAL	AGOSTO 2024	$ 23,143,108.00	$ 107,249.00	$ 23,250,357.00		$ 23,250,357.00	$ 6,497,582,982.00	194824	$ 15,492,852,177	$ 437,094,435,159													
38	EYD	AGOSTO 2024	$ 102,033,464.00	$ 19,386,358.00	$ 121,419,822.00		$ 121,419,822.00	$ 6,497,582,982.00	194824	$ 15,371,432,355	$ 436,973,015,337													
37	AJUSTES PROV	JULIO 2024	$ 1,009,245,934.00	$ 7,375,259.00	$ 1,016,621,193.00		$ 1,016,621,193.00	$ 6,497,582,982.00	194824	$ 14,354,811,162	$ 435,956,394,144													
39	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 7,693,070,181.00	$ 56,218,590.00	$ 7,749,288,771.00	$ 192,326,755.00	$ 7,556,962,016.00	$ 6,305,256,227.00	194824	$ 6,797,849,146	$ 428,207,105,373													
39	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2024	$ 21,612,619.00	$ 100,156.00	$ 21,712,775.00		$ 21,712,775.00	$ 6,305,256,227.00	194824	$ 6,776,136,371	$ 428,185,392,598													
38	AJUSTES DEF	AGOSTO 2024	$ 1,047,458,004.00	$ 7,654,501.00	$ 1,055,112,505.00		$ 1,055,112,505.00	$ 6,305,256,227.00	194824	$ 5,721,023,866	$ 427,130,280,093													
40	OBRA	OCTUBRE 2024	$ 3,074,634,977.00	$ 22,468,486.00	$ 3,097,103,463.00	$ 76,865,874.00	$ 3,020,237,589.00	$ 6,228,390,353.00	194824	$ 2,700,786,277	$ 424,033,176,630													
41	OBRA	NOVIEMBRE 2024	$ 76,788,734.00	$ 561,148.00	$ 77,349,882.00	$ 1,919,718.00	$ 75,430,164.00	$ 6,226,470,635.00	194824	$ 2,625,356,113	$ 423,955,826,748													
39	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2024	$ 1,721,881,255.00	$ 12,582,978.00	$ 1,734,464,233.00		$ 1,734,464,233.00	$ 6,226,470,635.00	194824	$ 890,891,880	$ 422,221,362,515													
42	OBRA	DICIEMBRE 2024	$ 145,839,144.00	$ 1,065,748.00	$ 146,904,892.00	$ 3,645,979.00	$ 143,258,913.00	$ 6,222,824,656.00	194824	$ 9,747,632,967	$ 422,074,457,623													
40	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2024	$ 684,369,106.00	$ 5,001,159.00	$ 689,370,265.00		$ 689,370,265.00	$ 6,222,824,656.00	194824	$ 9,058,262,702	$ 421,385,087,358													
41	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2024	$ 17,756,094.00	$ 129,756.00	$ 17,885,850.00		$ 17,885,850.00	$ 6,222,824,656.00	194824	$ 9,040,376,852	$ 421,367,201,508													
42	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2024	$ 33,722,833.00	$ 246,436.00	$ 33,969,269.00		$ 33,969,269.00	$ 6,222,824,656.00	194824	$ 9,006,407,583	$ 421,333,232,239													
43	OBRA	ENERO 2025	$ 3,356,318,232.00	$ 24,526,941.00	$ 3,380,845,173.00	$ 83,907,956.00	$ 3,296,937,217.00	$ 6,138,916,700.00	108025	$ 68,877,470,366	$ 417,952,387,066													
43	EYD	ENERO 2025	$ 98,548,618.00	$ 18,724,237.00	$ 117,272,855.00		$ 117,272,855.00	$ 6,138,916,700.00	108025	$ 68,760,197,511	$ 417,835,114,211													
43	SOCIAL	ENERO 2025	$ 68,433,671.00	$ 317,132.00	$ 68,750,803.00		$ 68,750,803.00	$ 6,138,916,700.00	108025	$ 68,691,446,708	$ 417,766,363,408													
43	AMBIENTAL	ENERO 2025	$ 353,737,713.00	$ 15,170,477.00	$ 368,908,190.00		$ 368,908,190.00	$ 6,138,916,700.00	108025	$ 68,322,538,518	$ 417,397,455,218													
43	PREDIAL	ENERO 2025	$ 118,923,000.00	$ 22,595,370.00	$ 141,518,370.00		$ 141,518,370.00	$ 6,138,916,700.00	108025	$ 68,181,020,148	$ 417,255,936,848													
41	AJUSTES DEF	NOVIEMBRE 2024			$ -		$ -	$ 6,138,916,700.00	194824	$ 68,181,020,148	$ 417,255,936,848													
42	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2024	$ 37,981.00	$ 278.00	$ 38,259.00		$ 38,259.00	$ 6,138,916,700.00	194824	$ 68,180,981,889	$ 417,255,898,589													
44	OBRA	FEBRERO 2025	$ 250,461,260.00	$ 1,830,294.00	$ 252,291,554.00	$ 6,261,532.00	$ 246,030,022.00	$ 6,132,655,168.00	194824	$ 67,934,951,867	$ 417,003,607,035													
44	EYD	FEBRERO 2025	$ 172,650,588.00	$ 32,803,612.00	$ 205,454,200.00		$ 205,454,200.00	$ 6,132,655,168.00	194824	$ 67,729,497,667	$ 416,798,152,835													
43	AJUSTES DEF	ENERO 2025	$ 858,334,871.00	$ 6,272,447.00	$ 864,607,318.00		$ 864,607,318.00	$ 6,132,655,168.00	194824	$ 66,864,890,349	$ 415,933,545,517													
44	AJUSTES DEF	FEBRERO 2025	$ 69,269,197.00	$ 506,198.00	$ 69,775,395.00		$ 69,775,395.00	$ 6,132,655,168.00	194824	$ 66,795,114,954	$ 415,863,770,122													
45	OBRA	MARZO 2025	$ 698,848,636.00	$ 5,106,971.00	$ 703,955,607.00	$ 17,471,216.00	$ 686,484,391.00	$ 6,115,183,952.00	194824	$ 66,108,630,563	$ 415,159,814,515													
46	OBRA	ABRIL 2025	$ 1,130,835,705.00	$ 8,263,799.00	$ 1,139,099,504.00	$ 28,270,893.00	$ 1,110,828,611.00	$ 6,086,913,059.00	194824	$ 64,997,801,952	$ 414,020,715,011													
45	AJUSTES DEF	MARZO 2025	$ 180,461,789.00	$ 1,318,759.00	$ 181,780,548.00		$ 181,780,548.00	$ 6,086,913,059.00	194824	$ 64,816,021,404	$ 413,838,934,463													

47	OBRA	MAYO 2025	$ 1,986,225,421.00	$ 14,514,724.00	$ 2,000,740,145.00	$ 49,655,636.00	$ 1,951,084,509.00	$ 6,037,257,423.00	194824	$ 62,864,936,895	$ 411,838,194,318				
47	EYD	MAYO 2025	$ 193,164,314.00	$ 36,701,221.00	$ 229,865,535.00		$ 229,865,535.00	$ 6,037,257,423.00	194824	$ 62,635,071,360	$ 411,608,328,783				
46	AJUSTES DEF	ABRIL 2025	$ 275,854,708.00	$ 2,015,861.00	$ 277,870,569.00		$ 277,870,569.00	$ 6,037,257,423.00	194824	$ 62,357,200,791	$ 411,330,458,214				
48	OBRA	JUNIO 2025	$ 2,993,368,864.00	$ 21,874,619.00	$ 3,015,243,483.00	$ 74,834,222.00	$ 2,940,409,261.00	$ 5,962,423,201.00	194824	$ 59,416,791,530	$ 408,315,214,731				
48	SOCIAL	JUNIO 2025	$ 4,877,278.00	$ 22,602.00	$ 4,899,880.00		$ 4,899,880.00	$ 5,962,423,201.00	194824	$ 59,411,891,650	$ 408,310,314,851				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 235,557,703.00	$ 1,721,383.00	$ 237,279,086.00		$ 237,279,086.00	$ 5,962,423,201.00	194824	$ 59,174,612,564	$ 408,073,035,765				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 293,934,745.00	$ 2,147,985.00	$ 296,082,730.00		$ 296,082,730.00	$ 5,962,423,201.00	108025	$ 58,878,529,834	$ 407,776,953,035				
49	OBRA	JULIO 2025	$ 3,210,908,462.00	$ 23,464,331.00	$ 3,234,372,793.00	$ 80,272,712.00	$ 3,154,100,081.00	$ 5,882,150,489.00	108025	$ 55,724,429,753	$ 404,542,580,242				
49	SOCIAL	JULIO 2025	$ 136,195,316.00	$ 631,149.00	$ 136,826,465.00		$ 136,826,465.00	$ 5,882,150,489.00	108025	$ 55,587,603,288	$ 404,405,753,777				
48	AJUSTES DEF	JUNIO 2025	$ 781,577,076.00	$ 5,711,525.00	$ 787,288,601.00		$ 787,288,601.00	$ 5,882,150,489.00	108025	$ 54,800,314,687	$ 403,618,465,176				
49	AJUSTES PROV	JULIO 2025	$ 836,741,844.00	$ 6,114,652.00	$ 842,856,496.00		$ 842,856,496.00	$ 5,882,150,489.00	108025	$ 53,957,458,191	$ 402,775,608,680				
49	AJUSTES DEF	JULIO 2025	$ 11,555,990.00	$ 84,448.00	$ 11,640,438.00		$ 11,640,438.00	$ 5,882,150,489.00	108025	$ 53,945,817,753	$ 402,763,968,242				
50	OBRA	AGOSTO 2025	$ 4,324,462,226.00	$ 31,601,839.00	$ 4,356,064,065.00	$ 108,111,556.00	$ 4,247,952,509.00	$ 5,774,038,933.00	108025	$ 49,697,865,244	$ 398,407,904,177				
50	SOCIAL	AGOSTO 2025	$ 44,617,774.00	$ 206,765.00	$ 44,824,539.00		$ 44,824,539.00	$ 5,774,038,933.00	108025	$ 49,653,040,705	$ 398,363,079,638				
50	PREDIAL	AGOSTO 2025	$ 142,773,928.00	$ 2,995,484.00	$ 145,769,412.00		$ 145,769,412.00	$ 5,774,038,933.00	108025	$ 49,507,271,293	$ 398,217,310,226				
50	AMBIENTAL	AGOSTO 2025	$ 226,790,551.00	$ 10,138,865.00	$ 236,929,416.00		$ 236,929,416.00	$ 5,774,038,933.00	108025	$ 49,270,341,877	$ 397,980,380,810				
	TOTALES		**141,981,946,516.00**	**1,427,626,491.00**	**143,409,573,007.00**	**2,256,443,614.00**		**$ 5,774,038,933.00**		**$ 49,270,341,877**	**$ 397,980,380,810**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 117,886,516,614.00	$ 861,478,390.00	$ 118,747,995,004.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 20,142,682,948.00	$ 147,196,531.0	$ 20,289,879,479.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,910,742,903.00	$ 363,041,154.00	$ 2,273,784,057.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 261,696,928.00	$ 25,590,854.00	$ 287,287,782.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1,013,350,137.00	$ 4,696,012.00	$ 1,018,046,149.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 717,670,069.00	$ 25,395,147.00	$ 743,065,216.00
PROTOCOLO COVID (PREACTA)	$ 49,286,917.00	$ 228,403.00	$ 49,515,320.00
VALOR TOTAL	$ 141,981,946,516.00	$ 1,427,626,491.00	$ 143,409,573,007.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No.: 05202-46129 ANT

Firma
Nombre: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 9
FECHA	31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,738,644,479.00

SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

94581918161

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

2.02645E+11

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Jul-21	2 Aug-21	3 Sep-21	4 Oct-21	5 Nov-21	6 Dec-21	7 Jan-22	8 Feb-22	9 Mar-22	10 Apr-22	11 May-22	12 Jun-22	13 Jul-22
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,937.62	1.27%	3.38%	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$19,326,494.77	4.00%	$11,626,661	$ P	$ -	$ -	$ 56,357.23	$ 56,357.23	$ 56,357.23	$ 56,357.23	$ 18,965.77	$ 41,282.34	$ 36,276.75	$ 29,358.04	$ 29,358.04	$ 37,500.14	$ 43,790.17
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,479.20	$ 75,052.93	$ 73,339.89	$ 74,501.71	$ 62,387.52	$ 89,415.14	$ 219,419.49	$ 48,373.99
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116.13	0.62%	0.17%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$3,878,074.00	0.80%	$583,730	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21,800.41	$ 20,214.80	$ 15,503.41	$ 15,503.41	$ 19,803.19	$ 23,103.62
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90,380.74	$ -	$ -	$ -	$ 75,964.63	$ 25,093.42	$ -	$ -
		0%	0%	% E			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565.35	2.45%	0.36%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%
	$2,774,411.91	0.57%	$1,224,001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61,758.92	$ 61,758.92	$ 76,887.03	$ 92,034.86
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		0%	0%	% E			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,6 0,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703.43	93.77%	17.53%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.18%	0.18%	0.19%	0.13%	0.32%	0.32%	0.25%	0.25%	0.39%	0.45%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 950,000.00	$ 846,000.00	$ 900,000.00	$ 605,749.78	$ 1,538,275.11	$ 1,562,238.43	$ 1,198,133.69	$ 1,198,133.69	$ 1,863,122.21	$ 2,173,842.58
	$202,644,581.62	41.92%	$60,249,396	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56,048.96	$ 115,222.66	$ 414,128.05	611,796.78
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,919.83	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,449.83	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		0%	0%	% E			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,057.60	0.57%	12.14%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ 78,173.07	$ 78,173.07	$ 78,173.07	26,307.40	$ 67,262.71	$ 53,097.82	$ 40,722.52	$ 40,722.52	$ 52,016.43	60,686.83
	$96,622,993.76	19.99%	$41,736,067	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,373.10	$ 48,296.11	$ 16,700.56	$ -	$ 4,426.24
				% E													
		0%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163.27	1.23%	0.57%	% P	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$17,067,098.96	3.53%	$1,953,387	$ P	$ -	$ -	$ 63,260.39	$ 63,260.39	$ 63,260.39	$ 63,260.39	$ 17,923.59	$ 39,013.87	$ 36,176.27	$ 27,744.81	$ 27,744.81	$ 36,439.50	$ 41,246.09
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70,960.08	$ 42,382.57	$ 61,760.62	$ 50,973.91	$ -38,813.61
		0%		% E		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71.10%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.02%	0.21%	0.21%	0.23%	0.14%	0.35%	0.35%	0.28%	0.28%	0.43%	0.50%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 109,617.61	$ 1,037,790.69	$ 1,033,790.69	$ 1,087,790.69	$ 668,946.54	$ 1,697,634.44	$ 1,710,007.06	$ 1,373,221.40	$ 1,373,221.40	$ 2,086,768.41	$ 2,434,563.14
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.02%	0.24%	0.45%	0.68%	0.81%	1.17%	1.52%	1.80%	2.09%	2.52%	3.02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 109,617.61	$ 1,147,408.30	$ 2,181,198.99	$ 3,268,989.67	$ 3,937,936.21	$ 5,635,570.65	$ 7,345,577.71	$ 8,718,799.10	$ 10,092,020.50	$ 12,178,788.91	$ 14,613,352.05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,859.95	$ 75,092.93	$ 73,339.89	$ 225,834.80	$ 285,079.79	$ 308,192.39	$ 684,521.45	$ 703,410.60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.04%	0.09%	0.11%	0.12%	0.31%	0.46%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55,859.95	$ 130,952.88	$ 204,292.77	$ 430,127.56	$ 715,207.45	$ 1,023,399.84	$ 1,707,921.29	$ 2,411,331.91

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS *	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58 / $ 158,751,273.45	$ 20,142,682.95	3.72%
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00 / $ 1,100,000.00	$ -	0.00%
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00 / $ 8,481,753.35	$ 1,910,742.90	0.35%
* IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00 / $ 1,611,533.14	$ 363,041.15	0.07%
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07 / $ 20,231,165.07	$ 2,048,399.15	0.38%
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID.19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00 / $ 324,000.00	$ 49,515.32	0.01%
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2,926,951.57		0.00%
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 596,120.80		0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94 / $ 3,679,996.25	$ 1,008,674.92	0.19%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60	$ 25,523,056.39	4.71%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,862,793.62		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.8**	**$ 143,409,573.00**	26.49%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.8**		

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 9
FECHA	31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 50 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,738,644,479.00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541,389,953,817.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541,389,953,817.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	14 Aug-22	15 Sep-22	16 Oct-22	17 Nov-22	18 Dec-22	19 Jan-23	20 Feb-23	21 Mar-23	22 Apr-23	23 May-23	24 Jun-23	25 Jul-23	26 Aug-23
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 50,000.19	$ 67,886.70	$ 79,368.21	$ 66,221.12	$ 152,460.12	$ 13,321.80	$ 33,304.66	$ 33,304.66	$ 26,643.72	$ 28,643.72	$ 39,986.59	$ 48,075.30	$ 54,943.77
				$ E	$ 125,006.39	$ 130,401.19	$ 149,615.33	$ 203.93	$ 123,194.99	$ 274,821.13	$ 436,028.09	$ 439,955.70	$ 348,090.47	$ 645,207.95	$ 347,236.52	$ 438,725.18	$ 416,896.46
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 26,404.13	$ 30,410.42	$ 37,159.04	$ 29,259.04	$ 80,511.24	$ 7,035.02	$ 17,587.54	$ 17,587.54	$ 14,070.04	$ 14,070.04	$ 21,106.05	$ 25,387.90	$ 29,014.74
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ 5,410.00	$ 124,320.49	$ 46,993.13	$ -	$ -	$ -	$ 10,231.27	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.07%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ 105,162.70	$ 121,142.03	$ 148,025.60	$ 325.60	$ 320,722.13	$ 28,024.46	$ 70,061.21	$ 70,061.21	$ 56,048.96	$ 56,048.96	$ 84,073.45	$ 101,134.47	$ 115,582.25
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 619,177.38	$ -	$ -	$ 584,901.67	$ 90.43	$ 2,073.99	$ 2,575.71	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,6 0,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.51%	0.59%	0.80%	0.80%	1.73%	0.08%	0.20%	0.20%	0.16%	0.16%	0.24%	0.29%	0.33%
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ P	$ 2,484,162.95	$ 2,801,083.98	$ 3,870,581.78	$ 3,981.78	$ 8,386,260.52	$ 388,276.44	$ 970,691.10	$ 970,691.10	$ 776,552.88	$ 776,552.88	$ 1,164,829.32	$ 1,401,208.11	$ 1,601,380.70
				$ E	$ 1,480,591.39	$ 34,921.37	$ 751,210.45	$ 1,587.42	$ 372,877.92	$ 1,918,640.96	$ 1,567,515.71	$ 199,802.48	$ 666,199.15	$ 680,800.05	$ 87,422.22	$ 5,936,077.98	$ 544,553.26
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,841.33	$ 218,543.39	$ 3,457.97	$ -	$ 47,028.32	$ 136,474.35	$ -	$ 77,966.98
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ P	$ 89,355.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ 95,300.83	$ 3,848,186.71	$ 4,651,736.30	$ 1,917,350.06	$ 756,707.68	$ 475,437.09	$ 768,321.78	$ 542,949.08	$ 1,043,484.55	$ 564,321.03	$ 375,717.18	$ 4,312,345.75	$ 511,115.76
				% E	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%
TRANSPORTES (79*2)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$17,907,549	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 17,351.72	$ 38,601.12	$ 62,908.79	$ 77,928.95	$ 26,177.85	$ -	$ 70,105.41	$ 23,940.21	$ 82,588.55	$ 52,189.00	$ 10,293.63	$ 146,685.43	$ 4,897.90
				$ E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.58%	0.65%	0.87%	0.87%	1.88%	0.09%	0.23%	0.23%	0.19%	0.19%	0.28%	0.34%	0.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2,782,357.88	$ 3,124,645.43	$ 4,192,632.20	$ 4,192,632.20	$ 9,084,039.43	$ 449,247.63	$ 1,123,119.07	$ 1,123,119.07	$ 898,495.25	$ 898,495.25	$ 1,347,742.88	$ 1,621,240.31	$ 1,852,846.07
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3.66%	4.24%	5.11%	5.08%	7.86%	7.95%	8.18%	8.42%	8.60%	8.79%	9.07%	9.40%	9.79%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 17,395,709.93	$ 20,520,355.36	$ 24,712,987.56	$ 28,905,619.75	$ 37,989,659.18	$ 38,438,903.81	$ 39,562,022.87	$ 40,685,141.94	$ 41,583,637.19	$ 42,482,132.45	$ 43,829,875.33	$ 45,451,115.64	$ 47,303,961.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0.8%	1%	1%	1%	0%	1%	0.4%	0.4%	0.4%	0.2%	2.2%	0.3%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1,718,250.33	$ 4,052,110.99	$ 5,615,470.86	$ 3,965,485.35	$ 2,022,462.31	$ 2,741,733.65	$ 3,060,514.38	$ 1,795,007.11	$ 2,140,453.154	$ 2,001,851.60	$ 959,719.61	$ 10,833,834.34	$ 1,555,433.38
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.81%	1.65%	2.81%	3.63%	4.05%	4.62%	5.25%	5.62%	6.07%	6.48%	6.68%	8.92%	9.24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4,129,582.24	$ 8,181,692.64	$ 13,797,163.49	$ 17,762,648.84	$ 19,785,111.16	$ 22,526,844.81	$ 25,587,359.19	$ 27,382,366.29	$ 29,522,819.44	$ 31,524,671.04	$ 32,484,390.65	$ 43,318,224.99	$ 44,873,658.36

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58 / $ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00 / $ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00 / $ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00 / $ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07 / $ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID.19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00 / $ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94 / $ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	9

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 4,738,644,479.00

SEGUIMIENTO No. 50
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541,389,953,817.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541,389,953,817.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	27 Sep-23	28 Oct-23	29 Nov-23	30 Dec-23	31 Jan-24	32 Feb-24	33 Mar-24	34 Apr-24	35 May-24	36 Jun-24	37 Jul-24	38 Aug-24	39 Sep-24
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.01%		0.02%	0.04%	0.03%	0.02%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$19,326,495	$0	$11,626,661	$ P	$ 63,811.75	$ 82,4	$ 82,415.66	$ 178,667.26	$ 133,274.20	$ 73,764.25	$ 58,560.58	$ 33,173.05	$ 21,286.46	$ 33,929.89	$ 37,251.20	$ 42,572.92	$ 47,694.03
				$ E	$ 386,567.51	$ 205,5	$ 349,912.53	$ 459,025.47	$ 312,888.89	$ 419,838.87	$ 422,338.41	$ 431,346.35	$ 460,701.80	$ 333,061.02	$ 353,518.18	$ 345,469.95	$ 358,266.79
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.01%		0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
	$3,878,074	$0	$583,730	$ P	$ 32,641.59	$ 43,5	$ 43,622.12	$ 94,297.92	$ 70,379.83	$ 38,953.47	$ 30,924.71	$ 17,518.31	$ 11,240.97	$ 16,881.45	$ 19,671.89	$ 22,481.94	$ 25,292.18
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84,325.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.03%		0.04%	0.08%	0.06%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%
	$2,774,412	$0	$1,224,001	$ P	$ 130,030.03	$ 173,3	$ 173,373.37	$ 376,642.31	$ 280,362.15	$ 155,173.87	$ 123,190.72	$ 69,785.40	$ 44,779.16	$ 67,168.76	$ 78,363.56	$ 89,596.35	$ 100,793.16
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,181.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,6 0,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.37%		0.50%	1.08%	0.00%	0.41%	0.43%	0.37%	0.38%	0.58%	0.67%	0.77%	0.86%
	$202,644,582	$0	$60,249,396	$ P	$ 1,801,553.29	$ 2,402,0	$ 2,402,071.05	$ 5,204,487.27	$ 1,182.41	$ 1,963,304.07	$ 2,078,192.25	$ 1,765,889.73	$ 1,855,715.79	$ 2,783,573.68	$ 3,247,502.82	$ 3,711,431.57	$ 4,175,360.62
				$ E	$ 1,902,156.24	$ 1,628,5	$ 1,232,837.22	$ 1,832,137.27	$ 1,708,884.97	$ 2,008,826.83	$ 1,307,344.22	$ 1,880,475.96	$ 4,213,176.87	$ 1,844,735.81	$ 2,972,187.21	$ 3,456,674.13	$ 5,323,247.42
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	1%	2%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	$0	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,962.37	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$96,622,994	$0	$41,736,067	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ 369,228.10	$ 605,288.79	$ 994,632.27	$ 569,097.04	$ 986,515.13	$ 516,412.17	$ 533,094.27	$ 997,268.94	$ -4,750,732.11	$ 3,040,941.09	$ 1,184,416.58	$ 886,194.44	$ 1,908,821.58
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$17,067,099	$0	$1,953,387	$ P	$ 58,416.18	$ 77,886.91	$ 77,886.91	$ 168,754.96	$ 125,950.94	$ 69,710.89	$ 66,342.08	$ 31,360.66	$ 20,118.72	$ 30,175.15	$ 35,204.34	$ 40,233.53	$ 45,262.72
				$ E	$ 5,192.60	$ 21,776.53	$ 45,917.49	$ 45,251.83	$ 104,273.51	$ 103,072.50	$ 68,957.24	$ 78,067.48	$ 90,049.32	$ 44,100.14	$ 93,223.82	$ 85,763.05	$ 102,734.39
				% E	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.43%	0.57%	0.57%	1.25%	0.13%	0.48%	0.49%	0.40%	0.40%	0.61%	0.71%	0.81%	0.91%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2,084,451.83	$ 2,779,269.10	$ 2,779,269.10	$ 6,021,749.73	$ 611,149.52	$ 2,300,956.55	$ 2,346,210.91	$ 1,917,717.65	$ 1,953,139.15	$ 2,929,708.73	$ 3,417,993.52	$ 3,906,278.31	$ 4,394,563.10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	10.22%	10.79%	11.37%	12.61%	12.74%	13.21%	13.70%	14.10%	14.50%	15.11%	15.81%	16.62%	17.53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 49,388,413.53	$ 52,167,682.64	$ 54,946,951.74	$ 60,968,701.47	$ 61,579,850.99	$ 63,880,757.53	$ 66,226,968.44	$ 68,144,686.09	$ 70,097,825.24	$ 73,027,533.97	$ 76,445,527.49	$ 80,351,805.80	$ 84,746,368.89
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	2%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2,653,144.45	$ 2,465,104.73	$ 2,623,299.01	$ 2,955,511.61	$ 3,196,887.79	$ 3,048,150.38	$ 2,331,734.13	$ 3,402,329.01	$ 6,520,666.13	$ 5,542,838.05	$ 4,607,308.16	$ 4,774,121.88	$ 7,693,070.18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.29%	10.30%	10.84%	11.44%	12.11%	12.74%	13.23%	13.92%	15.27%	16.42%	17.37%	18.36%	20.60%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 47,526,802.81	$ 49,991,907.54	$ 52,615,207.06	$ 55,520,718.67	$ 58,717,606.46	$ 61,765,756.84	$ 64,097,490.97	$ 67,499,820.87	$ 74,020,487.00	$ 79,563,325.05	$ 84,170,633.21	$ 88,944,754.77	$ 96,637,824.95

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,807,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID,19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 9

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,738,644,479.00

SEGUIMIENTO No. 50
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 541,389,953,817.00**
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 541,389,953,817.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	40 Oct-24	41 Nov-24	42 Dec-24	43 Jan-25	44 Feb-25	45 Mar-25	46 Apr-25	47 May-25	48 Jun-25	49 Jul-25	50 Aug-25	51 Sep-25	52 Oct-25
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 63,659.38	$ -	$ 82,192.83	$ -	$ 12,997.02	$ 30,992.55	$ 30,992.55	$ 29,794.04	$ 24,794.04	$ 37,191.06	$ 43,389.56	$ 49,588.07	$ 55,786.58	$ 74,382.11
				$ E	$ 185,086.48	$ -	$ 76,738.73	$ 145,839.14	$ 264,925.52	$ 159,083.96	$ 177,026.34	$ 165,266.56	$ 274,264.27	$ 390,046.06	$ 274,553.18	$ 36,924.26	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.04%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 33,722.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 87,592.25	$ 196,753.38
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ 134,337.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,6 0,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	1.15%	0.02%	0.81%	0.19%	0.16%	0.16%	0.46%	0.46%	0.69%	0.81%	0.72%	0.81%	0.93%
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ P	$ 5,967,147.36	$ -	$ 3,981.87	$ 3,922,615.43	$ 915,278.20	$ 788,195.50	$ 788,195.50	$ 2,230,556.40	$ 2,230,556.40	$ 3,345,834.60	$ 3,903,473.70	$ 3,461,112.80	$ 3,931,059.64	$ 4,499,916.81
				$ E	$ 1,826,869.09	$ -	$ -	$ -	$ 2,554,172.71	$ -	$ -	$ 60,566.40	$ 1,131,572.52	$ 1,494,266.67	$ 1,878,421.78	$ 2,861,910.53	$ -	$ -
				% E	1%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ 1,036,861.97	$ -	$ -	$ 537,220.00	$ 91,377.30	$ 521,822.29	$ 893,664.25	$ 507,608.85	$ 1,069,566.30	$ 1,044,564.02	$ 1,401,974.86	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 60,300.30	$ 60,300.30	$ 60,300.30	$ 11,716.80	$ 29,289.50	$ 29,289.50	$ 23,431.60	$ 23,431.60	$ 35,147.40	$ 41,005.30	$ 46,863.20	$ 52,721.10	$ 70,284.80
				$ E	$ 25,817.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11,338.49	$ 72,779.78	$ 39,489.84	$ 13,369.51	$ 23,652.58	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.21%	0.03%	0.84%	0.19%	0.18%	0.18%	0.47%	0.47%	0.71%	0.82%	0.74%	0.85%	1.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5,859,417.46	$ 161,241.96	$ 4,065,158.61	$ 939,391.02	$ 848,477.54	$ 848,477.54	$ 2,278,782.03	$ 2,278,782.03	$ 3,418,173.05	$ 3,987,868.56	$ 3,557,584.07	$ 4,127,259.58	$ 4,836,346.10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26.38%	20.68%	21.47%	20.87%	21.04%	21.22%	21.69%	22.16%	22.87%	23.69%	24.43%	25.28%	26.28%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 90,605,786.35	$ 99,873,701.89	$ 103,777,618.54	$ 100,874,478.82	$ 101,722,956.37	$ 102,571,433.91	$ 104,850,215.94	$ 107,128,997.98	$ 110,547,171.03	$ 114,535,039.59	$ 118,092,623.65	$ 122,219,883.23	$ 127,056,229.33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.89%	0.02%	0.04%	1%	0.01%	0.20%	0.33%	0.41%	0.62%	0.66%	0.89%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 3,074,634.98	$ 76,788.73	$ 145,839.14	$ 3,356,318.23	$ 250,461.28	$ 698,848.64	$ 1,130,835.71	$ 1,986,225.42	$ 2,993,368.89	$ 3,210,908.40	$ 4,324,462.23	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	21.49%	20.64%	20.67%	21.37%	21.42%	21.56%	21.80%	22.21%	22.83%	23.49%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 99,712,459.93	$ 99,789,248.66	$ 99,935,087.81	$ 103,291,406.04	$ 103,541,867.30	$ 104,240,715.93	$ 105,371,551.64	$ 107,357,777.06	$ 110,351,145.92	$ 113,562,054.39	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,768,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.80
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 DE 9
FECHA	31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 4,738,644,479.00

SEGUIMIENTO No. 50
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 541,389,953,817.00** — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 541,389,953,817.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	53 Nov-25	54 Dec-25	55 Jan-26	56 Feb-26	57 Mar-26	58 Apr-26	59 May-26	60 Jun-26	61 Jul-26	62 Aug-26	63 Sep-26	64 Oct-26	65 Nov-26
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.02%	-0.06%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 74,382.11	$ (298,514.40)	$ 7,084.01	$ 29,574.71	$ 35,420.06	$ 26,336.04	$ 28,330.04	$ 42,504.06	$ 49,588.07	$ 66,672.08	$ 63,756.09	$ 89,008.13	$ 85,006.13
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 39,279.76	$ 85,100.13	$ 7,481.86	$ 18,704.65	$ 18,704.65	$ 14,963.72	$ 14,963.72	$ 22,445.57	$ 26,180.50	$ 29,927.43	$ 33,668.36	$ 44,891.15	$ 44,891.15
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,6 0,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	1.13%	2.34%	0.26%	0.28%	0.30%	0.46%	0.46%	0.48%	0.50%	0.53%	0.77%	0.95%	0.95%
				$ P	$ 5,452,389.44	$ 11,310,099.49	$ 1,267,121.80	$ 1,367,804.50	$ 1,467,804.50	$ 2,234,243.60	$ 2,234,243.60	$ 2,301,366.39	$ 2,434,926.29	$ 2,568,487.19	$ 3,744,192.49	$ 4,602,730.79	$ 4,602,730.79
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,900	0.09%	0.16%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,12 2,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.00%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				$ P	$ -	$ 2,117,597.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.01%	0.04%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 70,294.90	$ 212,650.09	$ 13,389.49	$ 33,473.71	$ 33,473.71	$ 26,778.97	$ 26,778.97	$ 40,168.46	$ 46,863.20	$ 53,557.94	$ 60,309.52	$ 80,336.91	$ 80,336.91
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.17%	2.78%	0.27%	0.30%	0.32%	0.48%	0.48%	0.50%	0.53%	0.56%	0.81%	1.00%	1.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5,636,346.10	$ 13,431,943.73	$ 1,295,077.15	$ 1,449,557.56	$ 1,555,402.91	$ 2,304,322.32	$ 2,304,322.32	$ 2,408,483.49	$ 2,557,564.07	$ 2,708,644.65	$ 3,901,922.46	$ 4,812,966.97	$ 4,812,966.97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	27.45%	30.23%	30.50%	30.80%	31.12%	31.59%	32.07%	32.57%	33.10%	33.66%	34.46%	35.46%	36.46%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 132,692,555.44	$ 146,124,499.16	$ 147,419,576.31	$ 148,869,133.88	$ 150,424,536.78	$ 152,728,859.11	$ 155,033,181.43	$ 157,439,664.92	$ 159,997,228.99	$ 162,705,873.64	$ 166,607,796.10	$ 171,420,763.07	$ 176,233,730.05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,807,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID.19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA R** $ 4,738,644,479.00

SEGUIMIENTO No. 50

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 541,389,953,817.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 541,389,953,817.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	66 Dec-26	67 Jan-27	68 Feb-27	69 Mar-27	70 Apr-27	71 May-27	72 Jun-27	73 Jul-27	74 Aug-27	75 Sep-27	76 Oct-27	77 Nov-27	78 Dec-27
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.04%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.04%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 184,184.27	$ 13,282.52	$ 33,206.30	$ 33,206.30	$ 26,565.04	$ 26,565.04	$ 39,847.56	$ 46,488.82	$ 53,130.08	$ 59,771.34	$ 79,695.12	$ 79,695.12	$ 172,672.76
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 97,264.19	$ 7,014.24	$ 17,535.60	$ 17,535.60	$ 14,028.48	$ 14,028.48	$ 21,042.73	$ 24,549.85	$ 28,056.97	$ 31,564.09	$ 42,085.45	$ 42,085.45	$ 91,185.14
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.99%	0.25%	0.41%	0.41%	0.49%	0.49%	0.74%	0.65%	0.78%	0.90%	1.06%	1.06%	1.33%
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ P	$ 4,768,819.71	$ 1,187,926.69	$ 1,969,816.71	$ 1,969,816.71	$ 2,375,853.37	$ 2,375,853.37	$ 3,563,780.06	$ 3,157,743.40	$ 3,751,706.74	$ 4,345,670.08	$ 5,127,560.11	$ 6,127,560.11	$ 6,450,937.34
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.04%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 174,063.31	$ 12,502.64	$ 31,381.61	$ 31,381.61	$ 25,105.29	$ 25,105.29	$ 37,657.93	$ 43,934.25	$ 50,210.57	$ 56,486.89	$ 75,315.86	$ 75,315.86	$ 163,184.36
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.08%	0.25%	0.42%	0.42%	0.51%	0.51%	0.76%	0.68%	0.80%	0.93%	1.10%	1.10%	1.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 5,224,331.44	$ 1,220,776.09	$ 2,051,940.22	$ 2,051,940.22	$ 2,441,552.18	$ 2,441,552.18	$ 3,662,328.27	$ 3,272,716.31	$ 3,883,104.36	$ 4,493,492.40	$ 5,324,656.54	$ 5,324,656.54	$ 6,877,979.60
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	37.54%	37.79%	38.21%	38.64%	39.14%	39.65%	40.41%	41.09%	41.89%	42.82%	43.92%	45.02%	46.44%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 181,458,061.49	$ 182,678,837.58	$ 184,730,777.80	$ 186,782,718.03	$ 189,224,270.21	$ 191,665,822.39	$ 195,328,150.66	$ 198,600,866.97	$ 202,483,971.33	$ 206,977,463.73	$ 212,302,120.27	$ 217,626,776.81	$ 224,504,756.41
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID.19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,768,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.80
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	9

FECHA: 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 50
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBR $ 4,738,644,479.00

CONTRATO No: 964 - 2021
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 541,389,953,817.00**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 541,389,953,817.00**
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Jan-28	Feb-28	Mar-28	Apr-28	May-28	Jun-28	Jul-28	Aug-28	Sep-28	Oct-28	Nov-28	Dec-28	Jan-29
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 12,397.02	$ 30,992.55	$ 30,992.55	$ 24,794.04	$ 24,794.04	$ 37,191.06	$ 43,389.56	$ 49,588.07	$ 66,786.58	$ 74,382.11	$ 74,382.11	$ 161,161.24	$ 10,472.92
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.00%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 6,546.63	$ 10,366.58	$ 16,366.58	$ 13,093.25	$ 13,093.25	$ 19,639.88	$ 22,913.19	$ 26,185.50	$ 29,459.82	$ 39,279.75	$ 39,279.75	$ 85,106.13	$ 5,530.58
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.23%	0.37%	0.57%	0.46%	0.46%	0.48%	0.60%	0.50%	0.14%	0.03%	0.03%	0.07%	0.00%
				$ P	$ (108,431.57)	$ 177,828.93	$ 277,828.93	$ 221,463.16	$ 221,463.15	$ 326,194.72	$ 288,560.51	$ 234,926.29	$ 66,756.93	$ 156,473.63	$ 156,473.63	$ 339,026.20	$ 22,031.32
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.48%	0.93%	0.93%	1.24%	0.19%
				$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,332,533.15	$ 4,495,915.81	$ 4,495,915.81	$ 6,008,490.62	$ 929,144.86
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.00%
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 11,715.80	$ 29,289.50	$ 29,289.50	$ 23,431.60	$ 23,431.60	$ 35,147.40	$ 41,005.30	$ 46,863.20	$ 52,721.10	$ 70,294.80	$ 70,294.80	$ 162,305.40	$ 9,897.43
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100.00%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71.10%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.24%	0.38%	0.59%	0.47%	0.47%	0.50%	0.62%	0.53%	0.65%	1.00%	1.00%	1.40%	0.20%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1,139,391.02	$ 1,848,477.54	$ 2,848,477.54	$ 2,278,782.03	$ 2,278,782.03	$ 2,418,173.05	$ 2,987,868.58	$ 2,557,564.07	$ 3,127,259.58	$ 4,836,346.10	$ 4,836,346.10	$ 6,746,089.59	$ 977,077.07
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46.68%	47.06%	47.65%	48.12%	48.59%	49.09%	49.71%	50.24%	50.89%	51.89%	52.89%	54.28%	54.48%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 225,644,147.42	$ 227,492,624.97	$ 230,341,102.51	$ 232,619,884.54	$ 234,898,666.58	$ 237,316,839.63	$ 240,304,708.19	$ 242,862,272.25	$ 245,989,531.83	$ 250,825,877.93	$ 255,662,224.03	$ 262,408,313.62	$ 263,385,390.69
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	**VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,461,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 DE 9
FECHA	31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 50

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,738,644,479.00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 541,389,953,817.00** — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 541,389,953,817.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	92 Feb-29	93 Mar-29	94 Apr-29	95 May-29	96 Jun-29	97 Jul-29	98 Aug-29	99 Sep-29	100 Oct-29	101 Nov-29	102 Dec-29	103 Jan-30	104 Feb-30
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.41%	0.21%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 26,182.30	$ 26,182.30	$ 20,945.84	$ 20,945.84	$ 31,418.76	$ 36,494.20	$ 41,707.66	$ 46,921.11	$ 62,561.48	$ 62,561.48	$ 136,949.88	$ 1,990,127.82	$ 1,014,378.34
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	0.04%
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 13,826.37	$ 13,826.37	$ 11,061.09	$ 11,061.09	$ 16,591.64	$ 19,271.88	$ 22,026.01	$ 24,779.13	$ 33,037.51	$ 33,037.51	$ 71,981.27	$ 194,843.48	$ 204,481.22
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,565	2.45%	0.36%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.01%	0.02%
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,288.80	$ 131,607.22	$ 131,607.22	$ 280,148.97	$ 41,102.40	$ 79,495.04
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.03%
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ P	$ 55,078.29	$ 55,078.29	$ 44,062.63	$ 44,062.63	$ 66,093.95	$ 92,273.25	$ 105,466.14	$ 92,368.24	$ 26,575.50	$ 26,575.50	$ 97,580.29	$ 131,095.58	$ 138,848.22
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.27%	0.27%	0.38%	0.38%	0.58%	0.46%	0.56%	0.65%	0.73%	0.73%	0.64%	0.16%	0.50%
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ P	$ 1,322,862.14	$ 1,322,862.14	$ 1,858,289.71	$ 1,858,289.71	$ 2,787,434.57	$ 2,237,721.40	$ 2,700,263.02	$ 3,162,784.65	$ 3,550,379.54	$ 3,550,379.54	$ 3,117,811.24	$ 786,023.38	$ 2,404,424.76
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.01%	0.01%
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 24,743.58	$ 24,743.58	$ 19,794.86	$ 19,794.86	$ 29,692.29	$ 34,489.84	$ 39,415.81	$ 44,342.79	$ 59,123.72	$ 59,123.72	$ 128,101.39	$ 51,742.96	$ 68,990.61
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.30%	0.30%	0.40%	0.40%	0.61%	0.50%	0.66%	0.70%	0.80%	0.80%	0.79%	0.66%	0.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1,442,692.68	$ 1,442,692.68	$ 1,954,154.14	$ 1,954,154.14	$ 2,931,231.21	$ 2,420,249.58	$ 2,908,856.64	$ 3,397,463.72	$ 3,863,284.97	$ 3,863,284.97	$ 3,795,773.00	$ 3,201,435.58	$ 3,910,618.19
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	54.78%	55.08%	55.49%	55.89%	56.50%	57.00%	57.60%	58.30%	59.10%	59.90%	60.68%	61.35%	62.16%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 264,828,083.37	$ 266,270,776.05	$ 268,224,930.19	$ 270,179,084.33	$ 273,110,315.54	$ 275,530,565.11	$ 278,439,421.75	$ 281,836,885.47	$ 285,700,170.44	$ 289,563,455.40	$ 293,359,228.41	$ 296,560,663.98	$ 300,471,282.18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58
	$ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00
	$ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00
	$ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00
	$ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07
	$ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID,19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00
	$ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	
	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94
	$ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 | 1 | 9 | DE | 9

31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - SMCN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 50 **DE** AGOSTO DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 50

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 4,738,644,479.00

CONTRATO No: 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA **LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):** VARIANTE SAN FRANCISCO , MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES | PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 02/07/2021 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: | FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	105 Mar-30	106 Apr-30	107 May-30	108 Jun-30	109 Jul-30	110 Aug-30	
EXPLANACIONES (1,2,3,4,5,6)	$6,142,938	1.27%	3.38%	% P	0.21%	0.42%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	$19,326,495	4.00%	$11,626,661	$ P	$ 1,032,628.86	$ 2,041,764.12	$ 695,467.38	$ -	$ -	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (7,8)	$2,976,116	0.62%	0.17%	% P	0.04%	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	
	$3,878,074	0.80%	$583,730	$ P	$ 214,118.97	$ 218,937.84	$ 228,575.58	$ 165,930.23	$ 165,930.23	$ 165,930.23	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%
PAVIMENTOS (9,10,11)	$11,855,566	2.45%	0.36%	% P	0.02%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.01%	
	$2,774,412	0.57%	$1,224,001	$ P	$ 117,887.68	$ 137,083.99	$ 175,476.63	$ 234,753.31	$ 139,341.30	$ 40,636.26	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70)	$453,306,703	93.77%	17.53%	% P	0.02%	0.00%	0.49%	0.91%	1.23%	0.36%	
				$ P	$ 79,448.69	$ -	$ 2,364,537.27	$ 4,423,006.47	$ 5,928,031.90	$ 1,739,749.11	50%
	$202,644,582	41.92%	$60,249,396	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (48,49,50,51,52,53)	$430,920	0.09%	0.15%	% P	0.01%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	
	$1,413,450	0.29%	$513,275	$ P	$ 67,152.17	$ 150,477.18	$ 168,229.62	$ 170,199.58	$ 174,097.20	$ 180,019.17	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%
OBRAS VARIAS (54,55,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136)	$2,736,058	0.57%	12.14%	% P	0.63%	0.59%	0.51%	0.33%	0.00%	0.00%	
				$ P	$ 3,022,326.18	$ 2,831,276.89	$ 2,449,178.30	$ 1,612,328.97	$ -	$ -	
	$96,622,994	19.99%	$41,736,067	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
TRANSPORTES (71,72)	$5,965,163	1.23%	0.57%	% P	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.04%	2.36%	
	$17,067,099	3.53%	$1,953,387	$ P	$ 86,236.26	$ 94,862.08	$ 112,109.74	$ 138,739.41	$ 191,990.17	$ 11,507,360.44	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ajuste al peso y/o Valor remanente	$ 55.35	0.00%									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$483,413,463.218**	100%	24.39%								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$343,727,160.196**	71%	$ 117,886,516.61								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.96%	1.13%	1.28%	1.46%	1.37%	2.82%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 4,619,800.80	$ 5,474,392.11	$ 6,183,574.72	$ 6,744,957.97	$ 6,599,399.86	$ 13,633,697.21
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	63.11%	64.24%	65.52%	66.92%	68.28%	71.10%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 305,091,082.98	$ 310,565,475.09	$ 316,749,049.81	$ 323,494,007.78	$ 330,093,407.63	$ 343,727,160.196
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%	24.39%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61	$ 117,886,516.61

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 30,897,665.58 / $ 158,751,273.45
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,100,000.00 / $ 1,100,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 1,392,600.00 / $ 8,481,753.35
IVA , REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 264,594.00 / $ 1,611,533.14
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 20,231,165.07 / $ 20,231,165.07
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID.19 (INCLUYE IVA)	$ 324,000.00 / $ 324,000.00
* MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2,926,951.57
IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 556,120.80
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 3,766,465.94 / $ 3,679,996.25
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 57,976,490.60
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$ 197,662,793.62
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 541,389,953.82**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 541,389,953.82**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

Firma:

Nombre : ANA MARÍA JALLER CORREA

Representante legal o apoderado del Contratista

Matricula No.: 05202 - 46129 ANT

Firma:

Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO

Representante legal o apoderado del Interventor

Matricula No.: 13202 -03661 BLV

VoBo.

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 50
(Orden correspondiente a partir No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 2170 del 05 de diciembre de 2008 (Indicar N° de Resolución dia, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

OBJETO CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO

N° CONTRATO 964 de 2021 **FECHA DE INICIO** 02/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

N° CONTRATO 977 de 2021 **FECHA DE INICIO** 02/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$ 541,389,953,817.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 541,389,953,817.00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 6,193,896,196.81
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 6,193,896,196.81
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 743,065,215.29
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 5,450,830,981.52

AIU %:	32%
U %:	5%

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 47,999,892,900.00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 47,999,892,900.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 4 Fecha 19/09/2024									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR/TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
B-2	5. Programa Salvamento Vegetal	N/A	Rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares (bromelias y orquídeas) en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008			X			9100	Und	$ 80,603.00	$ 0.00	$ 733,487,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,360,094.23	$ 0.00	$ 0.00	$ 738,847,394.23	$ 0.00	465.00	$ 0.00	$ 37,480,395.00	$ 0.00	$ 273,894.93	$ 0.00	$ 37,754,289.93	$ 0.00	2096.00	$ 170,178,476.74	7004.00	$ 568,668,917.50	Anexo 1. Rescate, traslado, reubicación y monitoreo vecla	Se realiza teniendo en cuenta que corresponde a una obligación establecida en el artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008 por la cual se otorga la Licencia Ambiental al proyecto Variante Mocoa – San Francisco. Las cantidades establecidas por EJECUTAR corresponde a las cantidades proyectadas (bajo un aproximado), sin embargo estas cantidades pueden variar de acuerdo al tipo de cobertura que se intervenga. Items No Previstos aprobados por la Interventoría mediante comunicado Putumayo04-4154-23 del 25 de octubre de 2023. Como soporte de las actividades de rescate, traslado, reubicación y monitoreo se presentan los informes mensuales, bases de datos con su respectiva georreferenciación y registros fotográficos.
B-2			Mantenimiento y monitoreo epífitas vasculares (bromelias y orquídeas) en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008			X			91000	Und	$ 25,598.00	$ 0.00	$ 2,329,418,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,022,694.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,346,440,694.50	$ 0.00	4727.00	$ 0.00	$ 121,001,746.00	$ 0.00	$ 884,244.80	$ 0.00	$ 121,885,990.80	$ 0.00	8123.00	$ 209,452,063.31	82877.00	$ 2,136,988,631.19		
B-3			Mantenimiento y monitoreo de helechos arbóreos ≤ 1 metro de altura en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008			X			19500	Und	$ 25,153.00	$ 0.00	$ 490,483,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,584,364.75	$ 0.00	$ 0.00	$ 494,067,864.75	$ 0.00	570.00	$ 0.00	$ 14,337,210.00	$ 0.00	$ 104,773.74	$ 0.00	$ 14,441,983.74	$ 0.00	1424.00	$ 36,079,622.53	18076.00	$ 457,988,242.22		
B-1			Mantenimiento y monitoreo de hirsutales de especies amenazadas y endémicas en cumplimiento al artículo primero de la Resolución 2170 de 2008			X			6500	Und	$ 25,153.00	$ 0.00	$ 163,494,500.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,194,788.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 164,689,288.25	$ 0.00	300.00	$ 0.00	$ 7,545,900.00	$ 0.00	$ 55,144.07	$ 0.00	$ 7,601,044.07	$ 0.00	400.00	$ 10,134,725.43	6100.00	$ 154,554,562.82		
N/A	N/A	N/A	Monitoreo físico-químicos e hidrobiológicos mensuales del o los cuerpos de agua presentes en las áreas de contingencias	X					24	Und	$ 7,737,550.00	$ 185,701,200.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35,283,228.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 220,984,428.00	$ 0.00	$ 0.00	6.00	$ 46,425,300.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,820,807.00	$ 55,246,107.00	$ 0.00	$ 0.00	15.00	$ 138,115,267.50	9.00	$ 165,738,321.00	Anexo 2. Monitoreos Quebrada Campucana	Corresponde a los monitoreos señalados en el numeral 8 artículo segundo del Auto 8011 del 29 de septiembre del 2023 "Efectuar monitoreos físico-químicos e hidrobiológico mensuales del o los cuerpos de agua presentes en las áreas de contingencias, hasta que las contingencias estén controladas (recuperación ambiental) y haya cesado el riesgo y presentar los soportes de los resultados con la comparación multitemporal con la línea base." Cotización de MCS aprobada por la Interventoría mediante comunicado Putumayo04-4761-24 del 28 de febrero de 2024. Como soporte de la actividad se presentan los informes elaborados por el laboratorio acreditado con sus respectivas gdb y su respectivo análisis multitemporal para los meses de septiembre a diciembre de 2024 y enero a febrero de 2025, en cumplimiento a lo solicitado por la ANLA.
			SUBTOTAL									$ 185,701,200.00	$ 3,716,883,300.00	$ 0.00	$ 35,283,228.00	$ 27,161,941.75	$ 0.00	$ 220,984,428.00	$ 3,744,045,241.73	$ 0.00		$ 46,425,300.00	180,365,251	$ 0.00	$ 10,136,864.54						

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 46,425,300.00
VALOR BASICO GESTION	$ 180,365,251.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 226,790,551.00
VALOR IVA	$ 10,136,864.54
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 236,929,415.54

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: ANA MARIA JAILLER CORREA
Representante Legal o Apoderado
Contratista: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
Matricula No. : 05202-46129 ANT

Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
Matricula No. : 13202-03661 BLV

Vo. Bo. Firma
Nombre : DEYBER BERTEL PATERNINA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
Matricula No. 1102840035 SUC

Vo. Bo. Firma
Nombre : JHOANA GOMEZ BARCO
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
Matricula No. : 52279194462 NRÑ

Vo.Bo.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

CONSECUTIVO INVIAS: 2025S-VBOG-065757

CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 977 DE 2021

RADICADO: 04-6487-25

FECHA Y HORA: 20250908 **H**: 11:20

RECIBIDO POR:
correspondencia.putumayo@interdisenos.com.co
Claudia Garcia

ASUNTO: Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-095924 (Putumayo04-7067-25).Respuesta oficio 2025S-VBOG-060366 del 21/08/2025. Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-090397 del 15 de agosto de 2025. Pre-acta No. 50 Agosto 2025. Frente Mocoa. CO 964-2021.

ANEXOS: N/A

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T11:13:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-065757
Fecha: 2025-09-08 11:13:49

SEÑOR(A):
JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
CRA 12A N 18-03 BARRIO AVENIDA SAN FRANCISCO
correspondencia@reactivacionputumayo.com.co
MOCOA, PUTUMAYO

ASUNTO: Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-095924 del 29 de agosto de 2025. Subsanación observaciones Pre-acta No. 50 Agosto 2025. Frente Mocoa. CO 964-2021. *"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*. MODULO 2. CI 977-2021.

Respetado ingeniero,

En atención a su comunicación Putumayo04-7067-25 radicada en el instituto bajo consecutivo No. 2025E-VUVRAZ-095924 del 29 de agosto de 2025, mediante el cual la firma interventora con contrato No. 977 de 2021 CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO, allega al Instituto Nacional de Vías – INVIAS la subsanación de observaciones realizadas por esta dependencia al Pre-acta de inversión ambiental No. 50 correspondiente al mes de Agosto de 2025 mediante oficio 2025S-VBOG-060366, en desarrollo del contrato de obra No. 964 de 2021. *"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*. MODULO 2.

Surtida la revisión de la información allegada, esta dependencia informa:

En primer término, se allega formato *MASPS-MN-1-IN-1-FR-3 Pre-acta mensual de inversión ambienta*l No. 50 correspondiente al mes de agosto para el contrato de obra No. 964 de 2021 Frente Mocoa, suscrita por valor de $ 227.721.731,04 fechada a 31 de agosto de 2025 la cual se encuentra aprobada por la firma interventora mediante la comunicación del asunto, misma que cuenta con totalidad de firmas, con lo cual asumen plena responsabilidad de la información contenida, así como de los anexos y conceptos enviados acerca de los criterios de aprobación y aval de las actividades a continuación listadas:

- Rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares (bromelias y orquídeas) en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008.

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T11:13:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- Cantidad PIA V4 (9100 unidades)
- Cantidad que se cobrará en Pre-acta No. 50 (465 unidades) por valor de $37,754,289.93.
- Cantidad acumulada Pre-acta No. 50 (2096 unidades)
- Cantidad por ejecutar (7004 unidades)

• Mantenimiento y monitoreo epífitas vasculares (bromelias y orquídeas) en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008.
- Cantidad PIA V4 (91000 unidades)
- Cantidad que se cobrará en Pre-acta No. 50 (4727 unidades) por valor de $121,885,990.80.
- Cantidad acumulada Pre-acta No. 50 (8123 unidades)
- Cantidad por ejecutar (82877 unidades)

• Mantenimiento y monitoreo de helechos arbóreos ≤ 1 metro de altura en cumplimiento al artículo cuarto de la Resolución 2170 de 2008.
- Cantidad PIA V4 (19500 unidades)
- Cantidad que se cobrará en Pre-acta No. 50 (570 unidades) por valor de $14,441,983.74.
- Cantidad acumulada Pre-acta No. 50 (1424 unidades)
- Cantidad por ejecutar (18076 unidades)

• Mantenimiento y monitoreo de brinzales de especies amenazadas y endémicas en cumplimiento al artículo primero de la Resolución 2170 de 2008.
- Cantidad PIA V4 (6500 unidades)
- Cantidad que se cobrará en Pre-acta No. 50 (300 unidades) por valor de $7,601,044.07.
- Cantidad acumulada Pre-acta No. 50 (400 unidades)
- Cantidad por ejecutar (6100 unidades)

• Monitoreos físico-químicos e hidrobiológicos mensuales del o los cuerpos de agua presentes en las áreas de contingencias.
- Cantidad PIA V4 (24 unidades)
- Cantidad que se cobrará en Pre-acta No. 50 (5 unidades) por valor de $46.038.422,50.
- Cantidad acumulada Pre-acta No. 50 (14 unidades)
- Cantidad por ejecutar (10 unidades).

De igual forma, una vez revisada la trazabilidad del Plan de Inversión Ambiental V4, aprobado por la firma interventora mediante comunicación Putumayo04-5649-24, y no objetado por esta dependencia mediante oficio 2024S-VBOG-066975 del 19 de septiembre de 2024, se evidencia que la Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental No. 50, fechada a 31 de agosto de 2025, cumple con los lineamientos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública, donde se constata que las cantidades, precios unitarios y valores consignados en el Formato *MASPS-MN-1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental No. 50*, el cual se presenta por un monto total de $ 227.721.731,04, no superan las cantidades, precios unitarios y valores totales aprobados en el Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental V4, presentado mediante consecutivo 2024E-VUVRAZ-079239.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T11:13:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Como anexos se allegan los siguientes documentos:

- Anexo 1. Res_Tras_Reubicación_Mont_ Veda.7z
  - 1. Rescates y traslados

    Informes mensuales (mayo, junio 2025).

    Bases de datos (FTGA-009-BIO

    Registro fotográfico (Registro fotográfico traslado y reubicación 2022-2023-2024.xlsx).

    Preforma rescates Mayo – Junio 2025.pdf
  - 2. Monitoreos y vedas

    Se allegan carpetas para los meses julio a diciembre 2024, enero a junio 2025 con documentos relacionados a Informe mantenimiento y monitoreo veda.docx, Mantenimiento y monitoreo.xlsx, Monitoreo brinzales.xlsx, Registro de actividades Brinzales.xlsx, Informe monitoreos epifitas.pdf.

    Monitoreos realizados hasta Junio de 2025.xlsx

    Preforma Monitoreos Junio 2025.pdf
  - Informe relación de anexos Pre-acta ambiental Agosto 2025.pdf
- Anexo 2. Monitoreos Quebrada Campucana.7z
  - Factura_Enero_2025 por valor de $13,001,583.00, sin embargo, la firma interventora allega la siguiente nota aclaratoria al respecto:

    (…) "Es importante aclarar que, el valor del monitoreo de enero de 2025, objeto de reembolso, corresponde a $7.737.550 más IVA. No obstante, la factura MCS21375 se encuentra por un valor de $10.925.700 más IVA, ya que en ese periodo el laboratorio también prestó un servicio de "Caracterización química y bacteriológica de vertimiento Planta Mocoa" al Contratista Construcciones El Cóndor por un valor de $3.188.150 más IVA, actividad que es ajena al proyecto de la Variante Mocoa - San Francisco. Lo anterior se puede evidenciar en un formato de manejo interno del Contratista denominado "ACTAS DE OBRA – CONTRATISTAS". (…)
  - Factura_Sep. Oct. Nov. Dic_2024 por valor de $36,830,738.00.
  - Se allegan carpetas para los meses de septiembre a diciembre de 2024 y enero 2025 donde se relacionan los informes de monitoreo realizados.

Se considera pertinente recordar que tal y como lo establece el Manual de Interventoría de Obra Pública las cantidades y valores consignados en las pre-actas (MASPS-MN-1-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental), son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

(…) "Es responsabilidad de la Interventoría entregar a la Subdirección de Sostenibilidad en el Informe de estado ambiental, las pre-actas ambientales aprobadas y gestionadas durante el período ante la Unidad Ejecutora con sus respectivos

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T11:13:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

soportes. La Subdirección de Sostenibilidad, en cumplimiento de sus funciones, verifica trimestralmente que la información aportada en las pre-actas ambientales sea consistente con las actividades del Plan de Inversión aprobado, en caso de inconsistencia, la Subdirección de Sostenibilidad remite oficio a la Interventoría con copia a la Unidad Ejecutora para que tomen las medidas pertinentes." (…)

Así las cosas, desde esta dependencia se emite concepto de no objeción al Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental No. 50 para el contrato de obra No. 964 de 2021, la cual se allega a la Subdirección de Sostenibilidad bajo la previa aprobación de la firma interventora, con lo cual el CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO asume plena responsabilidad de la información contenida y reportada, así como de las actividades, cantidades y valores.

Se recuerda que la interventoría debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su área de influencia.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: GINETH DAYANA RIZO ORTIZ
Revisado por: JUAN DAVID OIDOR MARQUEZ - COORDINADOR GRUPO AMBIENTAL
INGRID ELIANA BOGOYA GIL - REVISIÓN JURÍDICA
Aprobado por:

Copia Interna a: KAROL ROCA PACHECO (1120100), LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS. (1000021)
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T11:13:52-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

08/09/2025 11:14:17 COT -05

NBTD-7OAG-OF1O-TJ15-0175-7348-0571-24

Fecha: 2025-09-08T11:14:01-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	50	FECHA	13 AGOSTO 2025 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Grupo Oriente	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	964/2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Putumayo			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	977/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN						No. 5 FECHA MARZO 2025	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Sistema de información, atención y educación ambiental a la comunidad	Espacios Radiales mensuales para informar sobre los avances del proyecto y/o cuña radial, estas serán utilizadas para informar a la comunidad de alguna actividad y/o eventualidad especifica.	UN	250	$ 294.000,00	$ 73.500.000,00	x		$ 75.686.625	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	6,11	$ 1.849.781,12	$ 73.836.843,89	Reembolso de gastos
	Reuniones con la comunidad del Área de Influencia del proyecto, esta actividad se hará en el momento que se requiera.	UN	104	$ 1.152.000,00	$ 119.808.000,00	x		$ 123.372.288	0,00	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,83	$ 2.170.877,76	$ 121.201.410,24	Reembolso de gastos
	Logística para talleres con la comunidad del área de influencia directa del proyecto.	UN	72	$ 1.152.000,00	$ 82.944.000,00	x		$ 85.411.584	0,59	$ 679.680,00	2,5%	$ 20.220,48	$ 699.900,48	16,63	$ 19.727.703,36	$ 65.683.880,64	Reembolso de gastos
	Kits Temáticos a entregar en las diferentes actividades a desarrollar dentro del proyecto.	UN	5000	$ 920,00	$ 4.600.000,00	x		$ 4.736.850,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	336,96	$ 319.225,59	$ 4.417.624,41	Reembolso de gastos
	Material didáctico para la divulgación de las actividades a desarrollar en el proyecto.	UN	2000	$ 3.240,00	$ 6.480.000,00	x		$ 6.672.780,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 6.672.780,00	Reembolso de gastos
Participación ciudadana	Logística para desarrollar los comités con las veedurias ciudadanas adscritas al proyecto.	UN	104	$ 1.502.000,00	$ 156.208.000,00	x		$ 160.855.188,00	0,66	$ 991.320,00	2,5%	$ 29.491,77	$ 1.020.811,77	8,69	$ 13.440.688,31	$ 147.414.499,70	Reembolso de gastos
Prospección arqueológica	Solicitud ante el ICANH del Registro del Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto: Construcción Variante San Francisco Mocoa, Modulo 2 (Tramo 3 Frente Mocoa), PK 10+600 a 23+700 Contrato INVIAS 964 de 2021.	UN	1	$ 1.666.000,00	$ 1.666.000,00	x		$ 1.715.563,50	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 1.715.563,50	$ -	Corresponde al registro del programa de arqueología preventiva, en ese registro se matricularán un polígono general compuesto por la unión del trazado prospectado en 2006 en la AIA 0188.
	Implementación del Plan de Manejo Arqueoógico aprobado por el ICANH.	UN	93	$ 21.034.440,00	$ 1.956.202.920,00	x		$ 2.014.399.956,87	1,99	$ 41.858.535,60	2,5%	$ 1.245.291,43	$ 43.103.827,03	25,91	$ 561.156.943,68	$ 1.453.243.013,19	El valor relacionado corresponde al presentado en la propuesta económica entregada por Construcciones El Cóndor y aprobada por la interventoria en el comunicado Putumayo04-2653-23 para la Fase de implementación del Plan de Manejo Arqueológico (AIA N° 0188) del Programa de Arqueología Preventiva aprobado bajo Resolución No 1060 del 30 de junio de 2022 para el proyecto.

	Laboratorio arqueológico	UN	14	$ 21.583.495,00	$ 302.168.930,00	x		$ 311.158.455,67	0,0	$ -	2,5%	$ -	$ -	1,00	$ 22.225.603,98	$ 288.932.851,69	Se proyecta el valor de veintiún millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ($21.583.495) por 14 unidades correspondientes a 2 unidades por año de proyecto (7 años de 2024 a 2030), (cada unidad de laboratorio corresponde a 10 kilos de material)
Manejo de vías y seguridad vial durante la ejecución de las actividades constructivas	Capacitación y Sensibilización en Seguridad Vial.	UN	50	$ 1.152.000,00	$ 57.600.000,00	x		$ 59.313.600,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,64	$ 759.214,08	$ 58.554.385,92	Reembolso de gastos
	Kits Temáticos para entrega en los talleres de seguridad vial, transportadores y usuarios para informar del tema.	UN	1800	$ 920,00	$ 1.656.000,00	x		$ 1.705.266,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.705.266,00	Reembolso de gastos
Elaboración y ejecución de la ruta metodológica y cumplimiento de etapas de consulta previa	Elaboración y ejecución de Ruta Metodológica (talleres, dotaciones, reuniones y logística en general) y Apoyo social/consultoria con el Cabildo Kamentsá Biya de Sibundoy y Kamentsá Inga de San Francisco	UN	1	$ 1.869.604.398,00	$ 1.869.604.398,00	x		$ 1.925.225.128,84	0,00000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,32	$ 394.726.948,26	$ 1.530.498.180,58	Reembolso de gastos
Apoyo social / consultoria	Apoyo social / consultoria	UN	1	$ 1.391.933.081,00	$ 1.391.933.081,00	x		$ 1.433.343.090,16	0,000		2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 1.433.343.090,16	Reembolso de gastos
Cumplimiento a los acuerdos protocolizados en la consulta previa	Cumplimiento a los acuerdos protocolizados en la Consulta Previa con el Cabildo Kamentsá Biya de Sibundoy y Kamentsá Inga de San Francisco	UN	1	$ 3.400.000.000,00	$ 3.400.000.000,00	x		$ 3.501.150.000,00	0,000	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 3.501.150.000,00	Reembolso de gastos
Responsabilidad social	Implementación de estrategia de responsabilidad social	UN	1	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	x		$ 102.975.000,00	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0,00	$ -	$ 102.975.000,00	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 ENERO 2000										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	No se han identificado a la fecha pago por compensaciones socioéconomicas

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	43.529.536	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$	43.529.536	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ 1.088.238
C	VALOR IVA MENSUAL	$	206.765	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ 44.824.539
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	44.824.539	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	8.789.628.826	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.018.092.550
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$	9.807.721.376	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	10,38%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: Ana Maria Jaillier Correa
Representante Legal Contratista | Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-46129

Firma
Nombre: Edith Yolima Hernández Ramos
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 124715312-I

Firma
Nombre: Eduardo Enrique Ramos Arnedo
Representante Legal Interventoría | Apoderado
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BLV

Firma
Nombre: María Alejandra Acosta Benavides
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.1124852937

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

VoBo.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-01T12:19:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-063710
Fecha: 2025-09-01 12:19:55

SEÑOR(A):
JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
CRA 12A N 18-03 BARRIO AVENIDA SAN FRANCISCO
correspondencia.putumayo@interdisenos.com.co
MOCOA, PUTUMAYO

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-092389 Remisión Pre acta Mensual de inversión social No. 50 correspondiente al contrato de obra No. 964 de 2021 y el contrato de la interventoría No. 977 de 2021.

Respetado Ingeniero Cadena

En atención a la comunicación Putumayo04-7030-25 con radicado INVIAS 2025E-VUVRAZ-092389 del 21 de Agosto de 2025, mediante el cual la firma interventora remitió la pre acta mensual la inversión social No. 50 correspondiente al contrato de obra No. 964 de 2021 cuyo objeto es "**construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante san francisco mocoa tramo 3 (frente mocoa), departamento de putumayo, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y reactivación visión 2030". Módulo 2**" y que, de conformidad a las obligaciones de la interventoría de revisar y aprobar las comunicaciones enviadas a la entidad, esta Subdirección efectuó verificación documental y revisión al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y precisa lo siguiente:

Una vez realizada la revisión de la **Pre-acta mensual de inversión social No. 50, Formato MASPS-MN1-IN-3-FR-6 del 13 de Agosto del 2025**, y los respectivos soportes anexos, este formato se encuentra bajo el concepto de **no objeción** a lo solicitado por esta subdirección, por lo cual se presenta lo siguiente:

Pre acta mensual de Inversión N° 50

Se cobrará un total de **$44.824.539** por total valor mes gestión socioambiental, discriminados de la siguiente forma:

- *Logística para talleres con la comunidad del área de influencia directa del proyecto:* **$699.900,48**
- *Prospección arqueológica, en la implementación del plan de manejo:* **$43.103.827,03**
- *Participación ciudadana:* **$1.020.811,77**

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-01T12:19:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el en el instructivo MASPS-MN1-IN3 de Seguimiento a la Gestión Social del Contrato de Obra del Manual de Interventoría, “El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la información contenida en actas, pre-actas y la congruencia entre estas” (pág. 40).

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en los Manuales de Interventoría y de Contratación, que les competen a los gestores Ambientales y Sociales, y a las funciones de la Subdirección de Sostenibilidad, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: CATALINA BELTRAN PAEZ
Revisado por: HILDUARA MILENA BARRERA MENDOZA – COORDINADORA GRUPO GESTIÓN SOCIAL
Aprobado por:

Copia Interna a: MARIA PLENDI MONTES MENDOZA (1120100)
Copia Externa a:
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-01T12:19:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

01/09/2025 12:20:07 COT -05

DBTD-7OAG-OF1O-TMCQ-W175-6747-2073-18

Fecha: 2025-09-01T12:20:00-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-S-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 07/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 48
PERIODO - MES: Julio
FECHA ELABORACION: 07/07/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 964 de 2021

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3 (Variante San Francisco - Mocoa) Frente Mocoa. RUTA - 1003 TRAMO 3 (Variante San Francisco - Mocoa) Frente Mocoa.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 977 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 0E AGOSTO DE 2030

VALOR ADICIÓN No: 0.00

VALOR TOTAL ADICIONES: 0.00

2. DESCRIPCION

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Diagnostico Jurídico	Estudio De Títulos	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
												Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policivaante autoridad competente, logrando la restitución
260-ID-T4-CMMVSFM	LUIS MARIO CUESVAS - BEATRIZ DEIFILIA MUÑOZ DE CUESVAS	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42														
264-SP-ID	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO Y HUGO ARNALDO MONCAYO	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42	0	0	1	1	1	1								
264A-I-T4-CMMVSFM	NUBIA YANURY NARVAEZ DUARTE	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42														
264B-M-I-T4-CMMVSFM	EDUARDO PEREA GUTIERREZ	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	0	0	0	Pre_Acta42	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1	1	1	
285- SPI	HERNANDO RODRÍGUEZ NAVARRO - DIGNA MARINA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42	0	0	1	1	0	1								
286-SPID	LUCRECIA GUERRERO DE BOTINA,LUIS BOTINA y OTROS	Pre_Acta42	1	0	Pre_Acta42	1	0	Pre_Acta42	1	Pre_Acta42	1														
288-SPI	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42	0	0	1	1	0	1								
314 -D-T4-CMMVSFM	ABEL SAUL AVILA GOMEZ	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42														
338 D	RAQUEL ALVAREZ DE TEX	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	Pre_Acta42	Pre_Acta42														
313 -D-T4-CMMVSFM	JOSE PASCUAL LOPEZ CORDOBA	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	1	0	1	0														
315 -D-T4-CMMVSFM	JOSE PASCUAL LOPEZ CORDOBA - VELASQUEZ BECERRA MARGARITA ROSA	Pre_Acta42	0	0	Pre_Acta42	0	0	1	0	1	0														
355 D	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0														
001-ID-T3-CMMVSFM	LUZ MARINA CASTRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
002-ID-T3-CMMVSFM	CARLOS CESAR NARVAEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
TOTAL		2	1	0	0	1	0	3	1	2	1	0	0	3	3	1	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Preacta gestión y adquisición No. 42		11	0	1	10	0	2	9	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No. 48		2	1	0	0	1	0	3	1	2	1	0	0	3	3	1	3	0	0	0	0	1	1	1	0
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
Preacta gestión y adquisición No																									
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		**13**	**1**	**1**	**10**	**1**	**2**	**12**	**1**	**10**	**8**	**0**	**0**	**3**	**3**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

Firma
Nombre:Luz Aydee Acuña Cano
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 22202-140971COR

Firma
Nombre: Ismael Arturo Díaz Mahecha
Profesional Predial Interventor :
Matrícula Profesional No: 25222170722 -CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACION DE ADQUISICION PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 07/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
CONTRATO DE OBRA No	964 de 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**977 de 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	RUTA; 1003 - TRAMO 3 (Variante San Francisco - Mocoa) Frente Mocoa.		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
264-SP-ID	12.820.156 / 12.820.263	MAURO LUCIO MONCAYO M. - HUGO ARNALDO MONCAYO	K9+315.65	K9+715.82	$ 33,318,987.00
264B-M-I-T4-CMMVSFM	16.781.327	EDUARDO PEREA GUTIERREZ	K9+315.65	K9+407.93	$ 39,515,030.00
285- SPI	5.297.974 / 27.354.962	HERNANDO RODRÍGUEZ NAVARRO - DIGNA MARINA LÓPEZ DE R	K7+133.33	K7+484.40	$ 31,182,981.51
288-SPI	69.008.569	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	K6+300.51	K6+539.81	$ 19,075,672.00

Firma
Nombre: Luz Aydee Acuña Caro
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 22202-140971COR

Firma
Nombre: Ismael Antonio Díaz Mahecha
Profesional Predial Interventor :
Matrícula Profesional No: 25222170722 -CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
VERSIÓN	2
PÁGINA	

FECHA: 07/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

Pre-acta Predial No. 48
PERIODO - MES: Julio
FECHA ELABORACION: 07/07/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 964 de 2021

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 1003 TRAMO 3 (Variante San Francisco - Mocoa) Frente Mocoa.

VALOR ADICIÓN No 1:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021

VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCION

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E. Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
consignación	21/05/2025	264B-M-I-T4-CMMVSFM	N.A	1302.82	K9+315.65	K9+407.93	N.A	05-mayo-2025	N.A	16.781.327	EDUARDO PEREA GUTIERREZ	24/05/2024	$ 39,515,030.00	$ 39,515,030.00	$ -	Pago 100% Compraventa de mejoras
consignación	19/07/2022	264-SP-ID	5802.01		K9+315.65	K9+715.82	440-14323	Contrato de Anticipo 15-06-2022	N.A	12.820.156 12.820.263	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	13/10/2023	$ 33,318,987.00	$ 5,000,000.00	$ 28,318,987.00	Pago 15% Anticipo
facturas de pago	18/06/2025	264-SP-ID	5802.01		K9+315.65	K9+715.82	440-14323	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	12.820.156 12.820.263	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	13/10/2023	$ 1,454,039.07	$ 1,454,039.07	$ -	reconocimiento por daño emergente - notariado y registro
consignación TB1-77076 Y TB1-77076	24/06/2025	264-SP-ID	5802.01		K9+315.65	K9+715.82	440-14323	Escitura Publica Nº 1122 - 02/09/2024	440-80253, 440-80254, 440-80255, 440-80256, 440-80257	12.820.156 12.820.263	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	13/10/2023	$ 33,318,987.00	$ 28,318,987.00	$ -	Pago 85% Compraventa
facturas de pago	18/06/2025	285- SPI	4186.27		K7+133.33	K7+484.40	440-49052	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	5.297.974 27.354.962	HERNANDO RODRÍGUEZ NAVARRO DIGNA MARINA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ	13/10/2023	$ 1,285,152.55	$ 1,285,152.55	$ -	reconocimiento por daño emergente - notariado y registro
consignación TB1-76098	21/05/2025	285- SPI	4186.27		K7+133.33	K7+484.40	440-49052	Escitura Publica Nº 1125 del 02-09-2024	440-800051	5.297.974 27.354.962	HERNANDO RODRÍGUEZ NAVARRO DIGNA MARINA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ	13/10/2023	$ 31,182,892.00	$ 31,182,892.00	$ -	Pago 100% Compraventa
facturas de pago	18/06/2025	288-SPI	2002.92		K6+300.51	K6+539.81	440-3969	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	69008569	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	13/10/2023	$ 1,176,449.56	$ 1,176,449.56	$ -	reconocimiento por daño emergente - notariado y registro
consignación - TB1-76067	21/05/2025	288-SPI	2002.92		K6+300.51	K6+539.81	440-3969	Escitura Publica 1154 del 06-09-2024	440-80284 440-80285	69008569	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	13/10/2023	$ 19,075,672.00	$ 19,075,672.00	$ -	Pago 100% Compraventa
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
												TOTAL		$ 127,008,222	$ 28,318,987	

NOTA: adicional al valor del avalúo se paga el valor de reconocimiento por daño emergente - notariado y registro con cargo a la resolución 898 de 2014
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma
Nombre: Luz Aydé Acuña Cano
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 22202-140971COR

Firma
Nombre: Ismael Arturo Diaz Mahecha
Profesional Predial Interventor :
Matrícula Profesional No: 25222170722 -CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPRSO-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	

FECHA: 07/07/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO ORIENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO: 2025	MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**07/07/2025**
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1003	TRAMO:	3 (Variante San Francisco - Mocoa) Frente Mocoa.
6. CONTRATO DE OBRA No:	964 de 2021		
7. OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.	NIT	890922447-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	NIT	901476840
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 de 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	02 DE JULIO DE 2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE AGOSTO DE 2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	14,982,695	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	20,231,165,074

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	541,389,953,817.00
21. VR. ANTICIPO:	$	8,030,482,547.00
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	541,389,953,817.00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1,394,000	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES IGAC. 898 de 2014 y 1044 de 2014)	0	$ 2,788,000	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	1	$ 1,045,000	$ 1,045,000
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348,500	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	2	$ 1,074,000	$ 2,148,000
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 805,000	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268,500	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 754,000	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	1	$ 377,000	$ 377,000
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377,000	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320,000	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217,000	$ -
INFORME GENERAL DEL SECTOR	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR PRIMEROS 10 KM	0	$ 1,600,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL – VALOR KM ADICIONAL	0	$ 960,000	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS	0	$ 2,460,000	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (UNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO)	3	$ 1,340,000	$ 4,020,000
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE (RES IGAC. 898 de 2014 y 1044 de 2014), CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2,680,000	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	1	$ 670,000	$ 670,000
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	0	$ 860,000	$ -
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 430,000	$ -
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 640,000	$ -
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 320,000	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	2	$ 346,500	$ 693,000
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231,000	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO POR ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍCULA INMOBILIARIA	0	$ 346,500	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231,000	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 115,500	$ 115,500
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 115,500	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	3	$ 462,000	$ 1,386,000
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	3	$ 231,000	$ 693,000
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	3	$ 231,000	$ 693,000

Luz Dydié Peña Pino

Ismael Díaz M.
Ingeniero Catastral y Geodesta
T. P. 2522170722 CND

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321,000	$	-
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321,000	$	-
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107,000	$	-
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749,000	$	-
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642,000	$	-
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACION DE LA SS (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	1	$ 150,000	$	150,000
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	1	$ 300,000	$	300,000
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	1	$ 150,000	$	150,000
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	1	$ 150,000	$	150,000
1.4. RESTITUCION DE BIENES	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640,000	$	-
1.5. DIAGNOSTICO PREDIAL	62. PRE-DIAGNÓSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM	0	$ 4,650,000	$	-
1.6. OTROS		0		$	-
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 62		24		$	12,590,500
IVA				$	2,392,195
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**48**		**$**	**14,982,695**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/…...)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
264B-M-I-T4-CMMVSFM	M	EDUARDO PEREA GUTIERREZ	16.781.327	N.A	05-mayo-2025	N.A	N.A	$ -	39,515,030	$ 39,515,030	Pago 100% Compraventa de mejoras
264-SP-ID	P	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	12.820.156 12.820.263	440-14323	Contrato de Anticipo 15-06-2022	N.A	$ 17,289,989.80	$ -	33,318,987	$ 5,000,000	Pago 15% Anticipo
264-SP-ID	P	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	12.820.156 12.820.263	440-14323	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	N.A	$ -	1,454,039	$ 1,454,039	reconocimiento por daño emergente - notariado y registro
264-SP-ID	P	MAURO LUCIO MONCAYO MONCAYO HUGO ARNALDO MONCAYO MONCAYO	12.820.156 12.820.263	440-14323	Escitura Publica Nº 1122 - 02/09/2024	440-80253, 440-80254, 440-80255, 440-80256, 440-	$ 17,289,989.80	$ 5,000,000.00	33,318,987	$ 28,318,987	Pago 85% Compraventa
285- SPI	P	DIGNA MARINA LÓPEZ DE RODRÍGUEZ	5.297.974 27.354.962	440-49052	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	$ 20,931,350.00	$ -	1,285,153	$ 1,285,153	reconocimiento por daño emergente - notariado y registro
285- SPI	P	HERNANDO RODRÍGUEZ NAVARRO DIGNA MARINA LÓPEZ DE	5.297.974 27.354.962	440-49052	Escitura Publica Nº 1125 del 02-09-2024	440-800051		$ -	31,182,892	$ 31,182,892	Pago 100% Compraventa
288-SPI	P	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	69008569	440-3969	Relacion de Pagos 18/06/2025	N.A	N.A	$ -	1,176,450	$ 1,176,450	reconocimiento por daño emergente -
288-SPI	P	CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA	69008569	440-3969	Escitura Publica 1154 del 06-09-2024	440-80284 440-80285	$ 10,014,600.00	$ -	19,075,672	$ 19,075,672	Pago 100% Compraventa
										$ -	
										$ -	

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**127,008,222**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	127,008,222
64. % ADMINISTRACIÓN	$	3,175,206
65. IVA	$	603,289
4XMIL	$	-
OTROS	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	130,786,717
IV. VALORES LIQUIDADOS		
67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	142,773,928
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	2,995,484
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**145,769,412**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	14,982,695
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS		
71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	131,513,500
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	127,008,222
74. OTROS	$	3,175,206
75. IVA	$	25,590,854
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	287,287,782
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**19,943,877,292**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	LUZ AYDEE ACUÑA CARO		NOMBRES Y APELLIDOS	ISMAEL ARTURO DIAZ MAHECHA	
C.C. __ C.E. __	NUMERO	1067836474	C.C. __ C.E. __	NUMERO	
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	22202-140971 COR	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25222170722 -CND
Representante Legal	x	Apoderado	Representante Legal	x	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades v valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 977 DE 2021

RADICADO: 04-6440-25

FECHA Y HORA: 20250829 **H**: 08:10

RECIBIDO POR:
correspondencia.putumayo@interdisenos.com.co
Claudia Garcia

ASUNTO: Alcance a radicado INVIAS No. 2025S-VBOG-056421.Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080946 (Putumayo04-6902-25).Remisión pre-acta de gestión predial Contrato 964 de 2021.

ANEXOS: N/A

CONSECUTIVO INVIAS: 2025S-VBOG-063024

Fecha: 2025-08-28 21:45:00
Radicado: 2025S-VBOG-063024
Destino: JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
Anexos: 0

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-08-28T21:45:03-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-063024
Fecha: 2025-08-28 21:45:00

SEÑOR(A):
JOSE IGNACIO CADENA LOPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
CALLE 5#CARRERA 6-7
correspondencia.putumayo@interdisenos.com.co
SAN FRANCISCO, PUTUMAYO

ASUNTO: Alcance a radicado INVIAS No. 2025S-VBOG-056421

Respetado Ingeniero,

Se acusa recibo de su comunicación en donde se realizó entrega por parte de la interventoría de la pre-acta predial No. 48 correspondiente al contrato de obra No. 964 de 2021 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO”; lo anterior para revisión y visto de no objeción por parte de La Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS.

Así las cosas, una vez revisada la información con sus respectivos soportes, se emite visto de no objeción a la pre-acta predial No. 48.

Finalmente se resalta que los vistos de No Objeción que se generan desde la subdirección de Sostenibilidad, así como la coordinación y los apoyos prediales sobre los insumos, no constituyen aprobación, sino la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en los apéndices, manual de contratación y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Alejandro Guzmán Sánchez
Revisado por: Omar Camelo Osorio-Coordinador Predial
Janneth Cadena- Abogada SS

Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-08-28T21:45:03-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

28/08/2025 21:45:18 COT -05

CBTD-7OAG-OF1O-TGEA-T175-6435-5183-05

Fecha: 2025-08-28T21:45:05-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	AGOSTO DE 2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	50	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
PERIODO	AGOSTO DE 2025					
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**					

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I. EXPLANACIONES								**$ 36.924.261,00**
1	964	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	-	$ 1.816.891	$ -
2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	234,00	$ 62.891	$ 14.716.494,00
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	2.087,00	$ 10.641	$ 22.207.767,00
4	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9.746	$ -
5	220.1	220.1		Terraplenes	m3	-	$ 13.118	$ -
6	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.520	$ -
II. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ -**
7	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 114.061	$ -
8	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 138.545	$ -
III. PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ -**
9	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2.917	$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 767.695	$ -
IV. PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ -**
11	500.1	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 799.046	$ -
V-ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE								**$ 2.861.910.531,00**
12	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	630,00	$ 32.666	$ 20.579.580,00
13	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.881	$ -
14	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	-	$ 26.238	$ -
15	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	-	$ 47.886	$ -
16	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 130.497	$ -
17	621.1P		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2.193.031	$ -
18	621,1.2P		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	59,30	$ 2.898.734	$ 171.894.926,00
19	621.1.4P		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4.071.738	$ -
20	623.1.1	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 351.515	$ -
21	623.1.2	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 368.508	$ -
22	623.1.3	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	5.313,80	$ 387.348	$ 2.058.289.802,00
23	630.1.3P		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	-	$ 1.532.533	$ -
24	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	198,30	$ 975.427	$ 193.427.174,00
25	630.3.3P		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1.196.930	$ -
26	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4,50	$ 727.396	$ 3.273.282,00
27	630.4.1P		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	-	$ 939.070	$ -
28	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 464.974	$ -
29	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	-	$ 415.682	$ -
30	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 548.003	$ -
31	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	70.754,00	$ 5.507	$ 389.642.278,00
32	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.229	$ -
33	642.1	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	-	$ 2.720.317	$ -
34	642.4P		642.4P	Junta de dilatacion	m	-	$ 139.081	$ -
35	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	-	$ 11.738	$ -
36	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	-	$ 644	$ -
37	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	-	$ 4.285	$ -
38	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	8,00	$ 635.650	$ 5.085.200,00
39	663.3P		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	-	$ 38.112	$ -
40	671P			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	-	$ 137.054	$ -
41	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 587.647	$ -
42	671.2P		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26,10	$ 755.490	$ 19.718.289,00
43	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.719	$ -
44	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 101.601	$ -
45	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 240.009	$ -
46	683.2	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20.980	$ -
47	683.5	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 89.639	$ -
VI-SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ -**
48	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.793	$ -
49	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8.345	$ -
50	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.237	$ -
51	730.1	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.531	$ -
52	730.2	730-13		Sección final	u	-	$ 103.188	$ -
53	740.1	740-13		Captafaros	u	-	$ 22.030	$ -

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	AGOSTO DE 2025	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	50	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	
PERIODO	AGOSTO DE 2025						
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**						

No. DE	GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
VII. OBRAS VARIAS								**$ -**
54	800.2	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	-	$ 34.234	$ -
55	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.834	$ -
VIII-OBRAS SUBTERRANEAS								**$ -**
56	PT-1		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	-	$ 332.925	$ -
57	PT-2A		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	-	$ 253.736	$ -
58	PT-2B		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	-	$ 292.045	$ -
59	PT-2C		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	-	$ 394.617	$ -
60	PT-3B		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	-	$ 127.062	$ -
61	PT-3A		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	-	$ 100.880	$ -
62	PT-4A		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	-	$ 1.155.665	$ -
63	PT-4B		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	-	$ 985.612	$ -
64	PT-5A		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	-	$ 148.186	$ -
65	PT-5B		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	-	$ 159.037	$ -
66	PT-5C		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	-	$ 72.674	$ -
67	PT-6C		PT-6	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12.364	$ -
68	PT-6D		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	-	$ 11.004	$ -
69	PT-8A		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	-	$ 83.267	$ -
70	PT-10		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258.898	$ -
IX-TRANSPORTES TRAMO								**$ 23.652.578,00**
71	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20.147,00	$ 1.174	$ 23.652.578,00
72	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.174	$ -
X- APUS NO PREVISTOS								**$ 1.401.974.856,00**
73	661.1 P		661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und	-	$ 659.611,00	$ -
74	661.2 P		661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und	-	$ 684.968,00	$ -
75	661.3 P		661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2	-	$ 7.267,00	$ -
76	200.1.2.2			Rocería y Desmonte	Ha	-	$ 728.683,00	$ -
77	310			Conformación de la calzada existente	m2	6.470,00	$ 1.188,00	$ 7.686.360,00
78	812.13.1 P		812.13.1 P	Suministro e Instalacion de malla eslabonada de triple torsión	m2	-	$ 72.629,00	$ -
79	200 P		200 P	Roceria y limpieza en taludes	Ha	-	$ 810.951,00	$ -
80	674.13 P		674.13 P	Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und	-	$ 131.394,00	$ -
81	600 P		600 P	Limpieza de zanjas de coronación	m	-	$ 6.128,00	$ -
82	600			Excavación manual	m3	6,00	$ 41.757,00	$ 250.542,00
83	623			Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml	-	$ 214.756,00	$ -
84	5		EG-1	Exploración geotécnica (incluye laboratorios)	m	-	$ 485.568,00	$ -
85	5		630.5.1 P	Suministro e instalación de cinta pvc o-22	m	-	$ 108.597,00	$ -
86	5		630.6.1 P	Suministro y adición de fibra sintética para concreto	kg	539,00	$ 44.414,00	$ 23.939.146,00
87	5		673.1.1 P	Suministro e instalación de geodren vial	m	18,00	$ 58.370,00	$ 1.050.660,00
88	5		673.1.2 P	Suministro e instalación de geodren planar	m2	61,00	$ 54.375,00	$ 3.316.875,00
89	5		810.4.1 P	Construcción de mampara de protección	m	98,90	$ 356.696,00	$ 35.277.234,00
90	2		230.1.1 P	Mejoramiento con material seleccionado	m3	3.820,00	$ 81.806,00	$ 312.498.920,00
91	5		623.13.1 P	Suministro e instalación de inclinómetro	m	-	$ 1.045.483,00	$ -
92	5		623.13.2 P	Suministro e instalación de piezómetro	m	-	$ 902.266,00	$ -
93	5		623.13.3 P	Campaña de monitoreo incluye informe	und	-	$ 8.163.362,00	$ -
94	5		623.13.4 P	Prueba de carga	und	-	$ 6.352.490,00	$ -
95	5		810.4.2P	Construcción de trinchos en saco suelo h=1,50m	m	-	$ 103.283,00	$ -
96	6		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 8.938.905,00	$ 53.633.430,00

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	AGOSTO DE 2025
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA	
	PREACTA DE OBRA No.	50	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
PERIODO	AGOSTO DE 2025					
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**					

No. DE	GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					
97	5		6.23.1.6 P	Posicionamiento de zapata para anclaje sobre talud	Und	-	$	443.357,00	$ -
98	5		623.1.4P	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R38	m	2.075,00	$	399.776,00	$ 829.535.200,00
99	5		630.4.2P	Concreto lanzado 4000 psi preparado con autohormigonera	m3	-	$	1.790.036,00	$ -
100	5		630.4.3P	Concreto lanzado 4000 PSI	m3	89,80	$	1.138.367,00	$ 102.225.357,00
101	5		674.1P	Drenes horizontales de longitud variable	m	464,00	$	173.720,00	$ 80.606.080,00
102	5		630.4.15.1 P	Sello de juntas obras de arte	m	-	$	220.201,00	$ -
103	5		623.13.5 P	Sistema epóxico para anclajes	kg	-	$	176.046,00	$ -
104	5		630.5.2 P	Suministro e instalación de cinta PVC O-15	m	-	$	100.015,00	$ -
105	4		640,2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	886,00	$	7.614,00	$ 6.746.004,00
106	5		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2	-	$	48.285,00	$ -
107	4		623.1.5P	Encamisado para perforación de anclajes activos	m	-	$	92.507,00	$ -
108	5		INP-01	Concreto de 4000 psi acelerado para dado en concreto en zonas de difícil acceso	m3	50,00	$	2.876.757,00	$ 143.837.850,00
109	5		INP-02	Trinchos en madera	m	-	$	161.688,00	$ -
110	5		INP-03	Trincho metalico para construcciòn de vìa	m	-	$	464.385,00	$ -
111	1		INP-04	Desalojo de material para apertura de frentes simultaneos de obra	m3	-	$	95.609,00	$ -
112	1		INP-05	Sobre acarreo para aperturas de frentes simultaneos de obra	Kg	-	$	108,00	$ -
113	1		INP-06	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	1,00	$	195.384,00	$ 195.384,00
114	1		INP-07	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	42,00	$	243.413,00	$ 10.223.346,00
115	1		INP-08	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	41,00	$	321.972,00	$ 13.200.852,00
116	1		INP-09	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und	4,00	$	490.039,00	$ 1.960.156,00
117	7		INP-10	Geotextil no tejido para estructura de pavimento	m2	-	$	12.474,00	$ -
118	7		811,1	protección de taludes con producto para control de erosión tipo manto	m2	-	$	44.772,00	$ -
119	5		810,22	protección de taludes con hidrosiembra	m2	-	$	38.095,00	$ -
120	(5-11606)		EG-2	Perforación Mecánica a rotación en Suelo	ml	13,40	$	601.863,00	$ 8.064.964,00
121	(5-11606)		EG-3	Perforación Mecánica a rotación en Roca	ml	225,60	$	857.413,00	$ 193.432.373,00
122	(5-11606)		EG-4	Linea de refracción sismica	und	-	$	2.952.484,00	$ -
123	(5-11606)		EG-5	Ensayo de Down Hole	ml	-	$	258.663,00	$ -
124	(5-11606)		EG-6	Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado - INV E 122:2013	und	-	$	16.358,00	$ -
125	(5-11606)		EG-7	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino - INV E 213:2013	und	-	$	91.036,00	$ -
126	(5-11606)		EG-8	Determinación del límite líquido de los suelos, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos - INV E 125:2013 - INV E 126:2013	und	-	$	67.962,00	$ -
127	(5-11606)		EG-9	Consolidación unidimensional de suelos	und	-	$	306.184,00	$ -
128	(5-11606)		EG-10	Compresión inconfinada en muestras de suelos - INV E 152	und	-	$	54.675,00	$ -
129	(5-11606)		EG-11	Corte directo en suelos - consolidado drenado	und	-	$	415.536,00	$ -
130	(5-11606)		EG-12	Medida potencial del colapso en suelos parcialmente saturados	und	-	$	307.331,00	$ -
131	(5-11606)		EG-13	Peso unitario	und	-	$	32.805,00	$ -
132	(5-11606)		EG-14	Carga puntual en rocas (ASTM D5731-16)	und	-	$	66.267,00	$ -
133	(5-11606)		EG-15	Compresión simple en roca	und	-	$	116.788,00	$ -
134	(5-11606)		EG-16	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013	und	-	$	122.365,00	$ -
135	(5-11606)		EG-17	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013 Método 1 - Incluye Proctor	und	-	$	328.056,00	$ -
136	(5-11606)		EG-18	Materia orgánica por ignición - INV E 121:2013	und	-	$	32.039,00	$ -
137	(6-11403)	621.9.1		Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	(24,00)	$	913.511,00	$ (21.924.264,00)
138	(6-14104)		INP-11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 42 para vigas postensadas (no incluye refuerzo)	m3	(27,00)	$	4.645.492,00	$ (125.428.284,00)
139	(6-11604)		INP-13	Concreto clase 42 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	(75,00)	$	2.446.137,00	$ (183.460.275,00)
140	(6-14104)		INP-14	Suministro e instalacion de junta vertical en neopreno	m2	(20,00)	$	1.498.977,00	$ (29.979.540,00)
141	(6-11403)		INP-17	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Sistemas de contención	m3	(46,70)	$	1.390.011,00	$ (64.913.514,00)

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 4.324.462.226,00**
*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES**	
*	**PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA**	
*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 4.324.462.226,00**
*	**VALOR IVA (OBRA) (E)**	**$ 31.601.839,00**
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**	**$ 4.356.064.065,00**

INVIAS	MINISTERIO DE TRANSPORTE				FECHA ELAB	AGOSTO DE 2025	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS				PAGINA		
	PREACTA DE OBRA No.	50	CONTRATO N° 964 DE 2021		VERSIÓN	1	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA				INTERVENTOR	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	
PERIODO	AGOSTO DE 2025						
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"**						

No. DE		GRUPO DE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
73		1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	GLOB		$ 1.392.600.000	$ -
	*		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				$ -	
	*		TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ -**	
	*		GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)				$ 427.523.367,00	
			PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)					
			SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID				**$ 427.523.367,00**	
	*		**LIQUIDACIÓN TOTAL PRESENTE PREACTA DE OBRA**				**$ 4.783.587.432,00**	

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

FIRMA

NOMBRE: **JUAN GABRIEL OCHOA CORREA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

Matrícula No.: 05202-214414 ANT

INTERVENTORÍA CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

FIRMA

NOMBRE: **CÉSAR GONZÁLEZ ERAZO**

CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Matrícula No.: Matricula No.: 52202-80021 NRÑ

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ, identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Director de Interventoría para el contrato de Obra No 964 del 2021, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030., CERTIFICO que CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., identificado con NIT 890922447-4 realizó el pago de los Aportes a los sistemas de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de compensación familiar de los empleados que laboran para este contrato, de acuerdo con las planillas de pago presentadas al Interventor y las certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales suscritas para el periodo del mes de Agosto de 2025.

Se expide el certificado el mes de Septiembre de 2025.

JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

C.C: Archivo