Contrato de obra publica: 86003782024
OBJETO: Contratar a precios unitarios fijos
Por la modalidad de monto agota-
ble, las obras y actividades para
el mejoramiento, adecuacion y
mantenimiento general y mante-
nimiento especializado que demun
de actividades con trabajos en
alturas en las diferentes sedes del
ICBF de la direccion regional
Putumayo"
ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto Colombiano de
Bienestar familiar cecilia de la
Fuente lleras - ICBF
NIT: 899.999.239-2
EMPRESA CONTRATISTA: Consorcio Obras Putu-
mayo 24
NIT: 901.882.383-8
APOYO A LA SUPERVISIÓN: Jhon Jairo Muñoz
INTERVENTORIA: Al Cubo Integral SAS
NIT: 901.403.370-9
Contrato interventoria No

Scanned with CamScanner

86003982024

VALOR INICIAL: mil cuatrocientos nueve millones setenta mil trescientos un peso moneda corriente ($ 1.409.070.081)

PLAZO INICIAL: veintisiete (27) días

FECHA INICIO: 19 de noviembre

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2024

MUNICIPIO: Mocoa - Putumayo

NOTA 1

19 noviembre 2024

ACTIVIDADES Clima: seco-seco

- se dio inicio toma de medidas del área a intervenir.
- se realizo visita técnica, en la cual asistieron la interventoria, la contratante y el contratista

Equipos: Herramienta menor, Flexometr

personal en obra: 1 ing ambiental, 1 coordinador, 1 SST, 1 asesor redes hidrosanitarias, 1 eléctrica, 1 estructural, 1 inspector de obra y la interventoria

INSPECTOR DE OBRA
ANDRÉS BUENDÍA

DIRECTOR INTERVENT
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 2

miercoles, 20 de noviembre 2024

ACTIVIDADES Clima: seco-seco

- continua medición de areas interven

días

Equipos: Herramienta menor, Flexometr

Scanned with CamScanner

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 coordinador, 1 sst y la interventoria

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 3

JUEVES, 21 de noviembre 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO-SECO

- Continua medicion de areas a intervenir

Equipos: Herramienta menor, flexometro

Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 coordinador, 1 sst, y la interventoria y 1 asesor redes Hidrosanitarios

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 4

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO-SECO

- continua medicion de areas a intervenir

Equipos: Herramienta menor, flexometro

Personal en obra: 1 inspector obra, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 ing estructural, y la interventoria

OBSERVACIONES: Interventoria requiere comite techico, enfocado en la programacion de actividades y ramas especificas que se deben cumplir en campo como son sst, ambiental, manejo de bitacora y demas temas que consiernen al orden en ejecucion y sus derivados.

INSPECTOR DE OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 5

SABADO, 23 NOVIEMBRE, 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO-SECO

- Analizo la actividad de medicion de areas a intervenir
- se dio inicio a la actividad de

Scanned with CamScanner

demolicion de alistado de piso cocina
- se dio inicio a la actividad de retiro de escombros
- Se dio inicio a la actividad de desmonte de lamparas led existente de 60*60
- Se dio inicio a la actividad de desmonte de lamparas led existente de 60*60
- Se dio inicio a la actividad de desmonte de lampara led 8" para incrustar del auditorio

equipos: Herramienta menor, demedor, cortadora

personal en obra: 1 inspecta obra, 1 sst 1 ing electrico, 1 oficial, 11 ayudantes

OBSERVACIONES: Interventoria verifica retiro de materiales segun norma ambiental. cumple especificaciones tecnicas, se recomienda reforzar anclaje

Inspector obra

DIRECTOR OBRA

NOTA 6 lunes, 25 de noviembre 2021

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

- Continua demolición de alistado de piso-cocina
- Continua con retiro de escombros-cocina
- Continua desmonte de lamparas led existente 60x60, e inicio cocina, primera in
- Continua desmonte de lamparas led 8" para incrustar area espacio central de nutricion
- Inició desmonte cielo raso en la fachada principal nave 1
- se realizo desmonte cocina integral existente
- se dio inicio al retiro de la cubierta en el bloque 1-tramo 1 ingreso por parqueadero

equipos: Herramienta menor, demoledor cortadora, pulidora, trabajo en altura

personal en obra: 1 inspector de obras, 1 ing ambiental, 1 coordinador, 1 electric 1 estructural, 1 asesor redes hidrosa-

Scanned with CamScanner

nitarias, 1 SISO, 1 oficial, 11 ayudantes e interventoria

OBSERVACIONES: Interventoria verifica planilla del personal para ingreso a obra, se solicita planillas de seguridad social del personal en campo.

INSPECTOR OBRA
ANDRÉS BUENDÍA

DIRECTOR OBRA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 7

Martes, 26 noviembre 2024

ACTIVIDADES

CLIMA: SECO - SECO

- finaliza demolición alistado piso cocina e inicio en pasillo al kiosco
- continua desmonte lampara led 60 *60 tipo rejilla de la cocina primera infancia y finaliza en el area del auditorio
- continua desmonte de lampara led 8" para incrustar en el area central de nutrición e inicio en el area de baños
- continua desmonte cielo falso fachada principal e inicio en los baños de caballeros
- continua retiro y disposición final de la cubierta existente en el bloque 1 - tramo 1 ingreso por parqueadero
- se dio inicio y finalizo el desmonte de baranda metalica existente
- se dio inicio y finalizo retiro disposición de enchape pisos y muro del area cocina
- se dio inicio al mantenimiento de estructura de cubierta centro zonal y kiosco existenten vigas metalicas en tubo rectangular 4x11
- se dio inicio al mantenimiento en estructura de cubierta kiosco existente correas metalicas tubo rectangular de 1 1/2" * 11/2" cal 16.

equipos herramienta menor, demoledor, cortadora, pulidora, trabajo en altura

personal en obra: 1 inspector de obra 1 coordinador, 1 SISO, 1 oficial, 11

Scanned with CamScanner

ayudantes e interventoria
Observaciones: cumple con especi-
ficaciones tecnicas, se recomienda
reforzar anclajes.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 8 MIERCOLES, 27 NOVIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

- Continuo demolición de pasillo al kiosco e inicio en el area fuera del baño
- finalizo desmonte Lampara LED 60x60 tipo regilla en la cocina, primera infancia y sala primera infancia e inicio oficina primera infancia
- finalizo desmonte lampara led 8" para incrustar en el area de baños y espacio central area nutricion
- continuo desmonte cielo falso en la fachada principal nave 1, baños

Caballeros e inicio baños damas
- Continua el retiro y disposicion final de la cubierta existente bodega 1 - tramo 1 ingreso por parqueadero e inicio bloque 1 - tramo 2 parte posterior
- Continua el retiro y disposicion de enchapes pisos y muro de la cocina e inicio pasillo al kiosco
- Continua mantenimiento estructura de cubierta centro zonal y kiosco existente correas metalicas tubo rectangular 4x11/2"
- Continua mantenimiento de cubierta kiosco existente tubo rectangular de 11/2" * 11/2"
- se dio inicio al retiro y disposicion final pañete interior y exterior en la fachada principal
- Se dio inicio al retiro y disposicion final canal aguas lluvias fachada posterior

EQUIPOS: herramienta menor, demoledor, cortadora, pulidora, trabajo en alturas
PERSONAL EN OBRA: 1 inspector de obra,

Scanned with CamScanner

1 SISO, 1 coordinadora, 1 Ing ambiental.
1 oficial, 11 ayudante e interventoria

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ANDRES BUENOFA — MACIFICIO JIMENEZ

NOTA 9

JUELES, 28 NOVIEMBRE 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO - SECO

- continua demolición fuera del baño e inicio en el area de equipos de supervisión finaliza fuera del baño
- continua desmonte lampara led 60x60 Baños primera infancia, finaliza en cocina primera infancia, sala y oficina.
- continua desmonte cielo falso en baños damas, finaliza fachada principal nave 1, baños caballeros e inicio baños discapacitados, area pasillo lado de baño vacio
- continua retiro y disposición final cubierta existente bloque 1 - tramo 2 parte posterior e inicio en bloque 1 tramo 2 parte posterior e inicio en bloque 1 - tramo 3 ingreso por el parqueadero
- continua el retiro del pasillo al kiosco e inicio afuera del baño y equipo de supervisión, finaliza cocina
- Continua mantenimiento estructura de cubierta central y kiosco existente correas metalicas en tubo rectangular de 4X 1 1/2" viga kiosco
- continua mantenimiento de cubierta kiosco existente perfil rectangular 1 1/2" * 1 1/2"
- continua retiro y disposición final cielo interior y exterior en fachada principal.
- continua retiro y disposicion final canal aguas lluvias fachada posterior
- inicio y finaliza desmonte de espejos Baños damas

equipos: herramienta menor, demoledor, cortadora, pulidora, trabajo en alturas
personal en obras 1 inspector obra,

Scanned with CamScanner

1 SISO, 1 coordinador, 1 oficial, 11 ayudantes e interventoria

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 10 VIERNES, 29 NOVIEMBRE 2021

ACTIVIDADES — CLIMAS: SECO - SECO

- Continua demolición alistado piso equipo de supervisión e inicio oficina trabajo social y pasillo nivel 2.
- Continua desmonte de lamparas led existente de 60*60 Baño primera infancia e inicio en oficina primera infancia psicología y oficina nutricion
- continua desmonte cielo falso baños discapacitados e inicio en area sustancias quimicas, pasillos baño exterior solida cocina, finaliza en pasillo lado de baño vacio
- Continua retiro y disposición final cubierta existente bloque 1-tramo1 ingreso por parqueadero e inicio bloque 1-tramo4 ingreso por parqueadero, bloque 2-tramo2 parte posterior, bloque 2-tramo 1 parte posterior y finaliza bloque 1-tramo2 parte posterior
- Continua el retiro y disposicion final de enchape piso y muros del pasillo al kiosco, area fuera del baño e equipo de supervisión e inicio trabajo social y pasillo nivel 2
- continua mantenimiento de estructura de cubierta central zonal y kiosco existente perfil rectangular 4*1 1/2"
- Continua mantenimiento de cubierta kiosco existente perfil tubo rectangular de 1 1/2" * 1 1/2"
- Continua retiro y disposicion final cañete interior y exterior fachada principal
- Continua retiro y disposicion final canal aguas lluvias fachada posterior e inicio en archivo

Scanned with CamScanner

• Se dio inicio y finalizó el desmonte de espejo baño discapacitados

Equipos: Herramienta menor, demoledor, cortadora, pulidora, trabajos en alturas

Personal en obra: 1 inspector obra, 1 coordinador, 1 SST, 1 asesor redes hidrosanitarias, interventoria

Observaciones: Interventoria verifica retiro adecuado segun norma ambientas, se solicita permiso de escombrera, anclaje y fijaciones verificables, aplicacion anticorrosiva conforme.

Andres Fuentes — Inspector Obra

Mauricio Jimenez — Director Interventoria

NOTA 11

Sabado, 30 noviembre 2024

Aquilades — Clima: seco - seco

• Continua demolicion cielo falso piso trabajo social y pasillo nivel 2, finalizo en equipo de supervisión e inicio en salon de conferencias, defensoria de proteccion, defensoria de familia 1

• Continua desmonte lampara LED 60x60 oficina primera infancia, psicologia, finalizo baño primera infancia y oficina de nutrición e inicio en oficina trabajo social, oficina defensoria, oficina coordinacion.

• Continua desmonte cielo falso en areas sustancias químicas y finalizo en baños discapacitados, pasillo baño exterior salida de cocina e inicio baño damas - caballeros area pasillo al quiosco, baño ingreso, pasillo ingreso baño.

• Continua retiro y disposicion final cubierta existente bloque 1 tramo 4 ingreso por parqueadero finalizo bloque 1 tramo 3 ingreso por parqueadero, bloque 2 tramo 2 parte posterior, bloque 2, tramo 3 parte posterior e inicio bloque 2 tramo 3 parte posterior, bloque 2 tramo 1 parte posterior.

• Continua retiro y disposicion final anchor pie piso muros del area fuera del baño finalizo en equipos de supervisión trabaj

Scanned with CamScanner

social, pasillo nivel 2 e inicio salón de confe
rencia, defensoria de proteccion, defenso
ria de familia 1.
• Continua mantenimiento cubierta centro
zonal y kiosco existente perfileria en
tubo rectangular de 4 x 1 1/2" vigas kiosco,
e inicio en cubierta tramo 1.
• Continua mantenimiento de cubierta
kiosco existente perfileria metalica en tub
rectangular de 1 1/2" * 1 1/2" correas kiosco.
• finaliza retiro y disposición final pañe
te interior y exterior fachada principal
• Finaliza retiro y disposición final canal
aguas lluvias fachada posterior y archi
vos.
•Se dio inicio y finalizo desmonte de apa
tos baño caballeros.
se dio inicio a la instalación de pañete li
so muro fachada principal.
• se dio inicio impermeabilizacion de
muros con aditivos sika fachada ex-
teriores e interiores.

• se dio inicio al mantenimiento de estru
ctura de cubierta existente perfileria
metalica C 120x60x2 bloque 1 tramo 1
ingreso por parqueadero.
• se dio inicio a la limpieza viga canal
existente en concreto tramo 1
equipos herramienta menor, demoledor,
cortadora, pulidora, trabajos en altura
personal en obra: 1 Inspector obra, 1 Coor
dinador, 1 SST, 1 ing ambiental, 1 oficia
11 ayudantes e interventoria.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica aplicacion
de pañete, estuco, y pintura conforme a lo
estipulado, se verifica y se realiza seguimiento
a la correcta disposicion de residuos y aplicacion
de protocolos de seguridad, se recomienda
charlas preoperatorias a las actividades
en campo.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTO
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA 12 LUNES, 2 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO

•Continua demolición alistado de piso Salon de conferencias, finaliza trabajo social, pasillo nivel 2 defensoria de protección, defensoria familia 1 e inicio; Cordinación, psicologia, pasillo de ingreso.

•Continua desmonte lampara LED existente de 60*60 oficina trabajo social, oficina defensoria, finaliza; oficina de coordinación, oficina primera infancia y psicologia e inicio en bodega y pasillo.

• Continua desmonte de cielo falso area pasillo al quiosco, pasillo baño ingreso, finaliza; area sustancias quimicas, baño damas-caballeros, baño ingreso e inicio oficina trabajo social, oficina grande de primera infancia, oficina pequeña primera infancia, oficina recepción.

• Continua disposición y retiro de cubierta existente bloque 2 tramo 3 parte posterior, bloque 2 tramo 4, parte posterior,

finaliza; bloque 1 tramo 4 ingreso por el parqueadero e inicio bloque 2 tramo 5 y bloque 2 tramo 6 parte posterior.

Continua retiro y disposición final enchape piso muros del area salón de coferencia, defensoria de prodeccion, finaliza; area fuera del baño, defensoria familia 1 e inicio; defensoria familia 2, coordinación psicologia.

•Continua mantenimiento cobierta centro zonal y quiosco existente perfileria tubo rectangular de 4x 1 1/2" viga quiosco, correa cubierta tramo 1.

• Continua mantenimiento de cubierta quiosco existente perfileria metalica tubo rectangular 1 1/2" * 1 1/2" correas quiosco

• Continua instalación de pañete liso muro fachada principal.

• Continua impermeabilización de muros con aditivos sika fachada de exteriores e interiores

• Continua mantenimiento de estructura

de cubierta existente perfilería C120*60, correa perfil en bloque 1 tramo 1 ingreso por el parqueadero
• Inicio instalación pintura vinilo tipo 1 sobre muros lavable baños caballeros, baños damas, baño discapacitados, pasillo lado rampa.
• Se dio inicio a instalación tableta gres
• Se dio inicio alistado piso cocina, pasillo al quiosco, fuera del baño.
• se dio inicio a la instalación cielo falso fachada principal nave 1, baño caballeros, baño damas, baños discapacitados.
• Se dio inicio a la aplicación de pintura vinilo acrílica plastica mate en la fachada frontal y posterior
EPP: Herramienta menor, extintor, cortadora, demoledor, trabajos en altura
personal en obra: 1 inspector obra, 1 coordinador, 1 SST, 1 eléctrico, 1 estructural, 1 asesor redes hidrosanitarias, 1 oficial

11 ayudantes.

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRÉS BUENDA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 13

MARTES, 3 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO-SECO

• Continua demolición alistado de piso en pasillo de ingreso, finalizó; en coordinación psicología, inicio; ingreso oficina 1, 2 y 3.
• continua desmonte lampara led 60x60 existente bodega, finalizó; en pasillo.
• continua desmonte cielo falso oficina grande primera infancia finalizó oficina recepción, oficina pequeña primera infancia, pasillo al quiosco, pasillo ingreso baño, inicio oficina recepción-baño, area cocineta, pasillo sala de espera area 2 y cordinación
• Continua disposición y retiro de cubierta existente bloque 2 tramo 6 parte posterior finalizó; bloque 2 tramo 3, bloque 2 tra-

Scanned with CamScanner

mo 4 parte posterior bloque 2, tramo 5. parte posterior, inicio; bloque 2 tramo 7 parte posterior, bloque 2 tramo 8 parte posterior.

- Continua retiro y disposicion final enchape paso muros del area defensoria 2, finalizo salon de coferencia, defensoria de protección, coordinación, psicologia, inicio; pasillo ingreso, ingreso oficina 1 y 2.
- Continua mantenimiento cubierta centro zonal y quiosco perfileria metalica en tubo rectangular de 4x 1 1/2" correas de cubierta tramo 1, finalizo; vigas kiosco inicio; correas de cubierta tramo 2.
- Continua mantenimiento de cubierta quiosco existente metalica en tubo rectangular de 1 1/2" * 1 1/2" correas quiosco.
- Continua mantenimiento de estructura de cubierta existente perfileria metalica en perfil C. 120x60x2 perfileria metalica en bloque 1 tramo 1 ingreso parqueadero
- finalizo instalacion de cañete liso

muro fachada principal

- Continua impermeabilizacion de muros con aditivo sika fachada de exteriores e interiores.
- se dio inicio al estuco acrilico para humedad baños caballeros, damas, discapacitados pasillo lado rampa
- Continua aplicacion de pintura vinilo tipo 1 sobre muros lavables baños caballeros, damas, discapacitados, pasillo lado rampa
- Continua instalacion tableta gress anti-deslizante tramo 1 parqueaderos
- Continua alistado de piso pasillo al quiosco, finalizo; cocina, fuera del baño inicio; equipo supervision, trabajo social y pasillo nivel 2.
- inicio instalacion ceramica 33*33 cocina
- Continua instalacion cielo falso fachada principal nave 1, finalizo; baño caballeros damas discapacitados, inicio; area pasillo lado de baño vacio, area sustancias

químicos, pasillo baño exterior
• Continua aplicación pintura vinilo acrílica mate en fachada frontal y posterior
equipos: Herramienta menor, demledor, cortadora, pulidora, trabajo en alturas
personal en obra: 1 Inspector obra, 1 coordinador, 1 sst, 1 ing ambiental, 1 oficial 1 ayudantes @ interventoria

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENOFA

DIRECTOR INTERVENTORIA Mauricio Jimenez

NOTA 14 miercoles, 4 diciembre 2024

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO

• Continua demolición alistado de piso ingreso oficina 142, finalizó; piso pasillo de ingreso y oficina 3, inicio; ingreso oficina 445
• finalizó desmonte de lampara LED existente 60x60
• Continua desmonte falso cielo sala de espera 2, finalizó oficina grande

primera infancia, oficina recepcion-baño, cocineta coordinación.
• Continua retiro y disposicion de cubierta existente bloque 2 tramo 7 y 8 parte-posterior y finalizó; bloque 2 tramo 6 parte posterior, inicio; bloque 3 tramo: parte posterior y cubierta de quiosco.
• Continua retiro y disposición final enchape pisos muros del area oficina 2, finalizó en area defensoria 2, pasillo de ingreso, ingreso oficina 1, inicio ingreso oficina 4 y 5.
• finalizó desmonte cielo falso oficina grande primera infancia
• Continua mantenimiento cubierta central y quiosco perfileria en tubo rectangular de 4x 1 1/2" cubierta tramo 2, finalizó correas cubierta tramo 1, inicio correas tramo 3 y 4
• finalizó mantenimiento de cubierta quiosco existente metalicas en tubo rectangular de 1 1/2" * 1 1/2' correas quios

Scanned with CamScanner

Co.
• Continua mantenimiento cubierta exis
tente perfileria metalica en C 120x60x
correa en C bloque 1 tramo 1 ingreso po
parqueadero e inicio correa perfil en C
bloque 1 tramo 2 ingreso por parquea-
dero
• Continua impermeabilizacion de muros
con aditivo sika fachada exteriores e
interiores
• Continua estuco acrilico para humedad
baños discapacitados, finalizo; baño
caballeros damas lado rampa, inicio;
lado camilla, area sustancia quimica
pasillo salida recepcion
• Continua instalacion vinilo tipo 1 sobre
muros baños caballeros, damas, pasillo
lado rampa y baños discapacitados.
• Continua instalacion tableta gress anti-
lizante tramo 1 parqueadero.
• Continua alistado piso equipos de
supervision, finalizo; trabajo social

pasillo nivel 2, inicio salon conferencia.
defensoria de proteccion defensoria de
familia 1
• Continua instalacion ceramica 33x33
en cocina
• Continua instalacion cielo raso, pasillo
baño exterior, finalizo fachada prin-
cipal nave 1, baño caballeros, damas
discapacitados, area sustancias quimicas
inicio salida cocina pasillo dama - ca-
balleros baño, salida al quiosco
• Continua aplicacion de pintura vinilo
acrilica elastica mate en fachada
frontal y posterior, inicio; fachada
principal nave 1.
equipos: Herramienta menor, demoledor,
cortadora, soldadora, trabajos en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 inspector obra, 1 coor
dinador, 1 sst, interventoria, 1 oficial
11 ayudantes.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica
avance fisico estipulado

Se evidencia cumplimiento en cantidad y calidad de materiales.
Interventoria solicita reforzar las medidas de seguridad en zonas altas.

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 15 Jueves, 5 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMAS SECO - SECO

- finalizo demolicion alistado piso en el area de ingreso oficina 1, 2, 445.
- Continuo retiro y disposicion final de cubierta existente bloque 3 tramo 1, parte posterior, cubierta de kiosco, finalizo bloque 2 tramo 748.
- finalizo desmonte cielo falso en sala de espera 2
- Continuo retiro y disposicion final enchape pisos muros del area ingreso oficina 445, finalizo oficina 2
- Continuo mantenimiento cubierta cen-

tro zonal y quiosco perfileria 4x 11/2" correas tramo 344, finalizo correas cubierta tramo 2, inicio correas tramo 546.
- Continua mantenimiento de estructura de cubierta existente perfileria c 120x60x2 correas peral enc bloque 1 tramo 2 ingreso por parqueadero, finalizo bloque 1 tramo 1 ingreso por parqueadero, inicio correa perfil enc bloque 1 tramo 3 archivo.
- Continuo impermeabilizacion de muros con aditivos sika fachada exteriores e interiores
- Continuo estuco acrilico para humedad lado camillo, finalizo, area sustancia quimas, pasillo salida recepcion, baños discapacitado, inicio, pasillo baño exterior, salida cocina, pasillos damas-caballeros.
- Continuo aplicacion vinilo tipo 1 sobre muros baños caballeros-damas

pasillo lado rampa y baños discapacitados
- Continua instalación tableta gress antideslizante tramo 1 parqueaderos.
- Continua alistado piso salón de conferencias, finalizo; equipos de supervisión, defensoría de protección, defensoría familia 1, inicio; defensoría de familia 2
- finalizo instalación cerámica 33x33 Cocina, inicio; pasillo al quiosco.
- Continua instalación cielo falso en PVC en salida cocina, finalizo; pasillo damas caballeros salida al quiosco, inicio; ingreso baño.
- Continua aplicación pintura vinilo acrílica plástica mate en fachadas frontal y posterior, fachada principal, fachada principal nave 1
- se dio inicio demolición y empatamiento resane de cubierta tramo 1 frente acceso principal acceso.

equipos: herramienta menor, demoledor, cortadora, soldadora, trabajos en alturas

personal en obra: 1 inspector obra, 1 coordinador, 1 SST, 1 ing ambiental, 1 asesor de redes hidrosanitarias, 1 eléctrico 1 oficial, 11 ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRÉS BUESAÍA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMÉNEZ

NOTA 16

VIERNES, 6 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: NUBLADO-LLUVIA

- continua retiro y disposición final de cubierta existente cubierta de quiosco, bloque 3 tramo 1 parte posterior.
- finalizo retiro y disposición final enchape pisos muro del área ingreso oficina 4 y 5.
- Continua mantenimiento cubierta central y cielo periferia metálico en tubo de 4x1 1/2" correas tramo 5 4 6, finalizo tramo 3 4 4

- Continua mantenimiento cubierta existente en perfilería metálica tipo C 120*60*2 en bloque 1 tramo 3 archivo, inicio Correa perfil en C bloque 1 tramo 4 parte posterior.
- Continua impermeabilización muros con aditivos sika fachada exteriores e interiores.
- Continua estuco acrílico para humedad pasillos damas-caballeros, finaliza pasillo baño exteriores salida cocina, inicio pasillo pared salida al quiosco, ingreso baño cielo falso, ingreso baño.
- Continua aplicación vinilo 1 sobre muros pasillo lado rampa, finaliza baños caballeros-damas, baños discapacitados, inicio; pasillo lado camilla, area sustancias químicas, pasillo salida recepción.
- Continua instalación tableta gress antideslizante tramo 1 parqueadero.
- Continua alistado de piso en defensoría familia 2, finaliza en salón

de conferencia, inicio; cordinación psicología, pasillo de ingreso.
- Continua instalación cerámica 33x33 pasillo al quiosco
- Continua instalación cielo falso pvc ingreso al baño, finaliza salida cocina inicio; pasillo baño damas-caballeros, pasillo salida al quiosco.
- Continua aplicación de pintura acrílica plastico mate en fachada frontal y posterior, finaliza; fachada principal nal 1, fachada principal, inicio; fachada principal ingreso
- Continua demolición y empañetamiento revoque de cubierta tramo 1 frente acceso principal acceso, inicio; en tramo 2 equipos demoledor, herramienta menor, pulidora, cortadora, trabajos en altura

PERSONAL OBRA: 1 inspector obra, 1 SST, 1 coordinador, 1 estructural, 1 ing ambient interventoria, 1 oficial, 11 ayudantes

OBSERVACIONES: presente lluvias

Scanned with CamScanner

intensas toda la tarde.
Interventoria verifica y revisa alineacion y nivelacion satisfactoria.
no se reportaron novedades relevantes.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 17 SABADO, 7 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA - LLUVIA

- finalizo retiro y disposicion final cubierta existente cubierta quiosco, bloque 3 tramo parte posterior
- finalizo mantenimiento cubierta central y quiosco perfileria tubo rectangular de 4*11/2" correas tramo 5 y 6
- continuo mantenimiento cubierta existente perfileria bloque 1 tramo 4 parte posterior y finalizo bloque 1 tramo 3 archivo
- finalizo impermeabilizacion muros con aditivos sika fachada exterior e interiores
- continuo estuco acrilico para humedad

pasillo pared salida al kiosco finalizo ingreso baño cielo raso, ingreso baño, pasillos damas-caballeros, pared salida al quiosco
- finalizo instalacion tableta gress antideslizante tramo 1 parqueadero
- continua alistado de piso ingreso oficina 2, finalizo; coordinacion, inicio; ingreso oficina 1 y 2.
- continua aplicacion vinilo tipo 1 sobre muro pasillo lado camilla, finalizo; pasillo lado rampa, areas sustancias quimicas, pasillo salida recepcion, inicio; baño exterior, salida cocina, pasillo damas-caballeros, pared salida quiosco
- continua instalacion ceramica pasillo al quiosco, inicio; area fuera del baño, equipo supervision, trabajo social.
- continua instalacion de cielo raso pvc pasillo baño damas-caballeros, finalizo; ingreso al baño, pasillo salida al kiosco, inicio; ingreso baño cielo raso, ingreso

Scanned with CamScanner

pasillo baño, oficina trabajo social.
•continua aplicación pintura acrilica ebs. tuca mate en fachada principal, ingreso Finalizó; Fachada frontal y posterior, inicio; Fachada parte posterior, area cuarto
• continua demolición y emparejamiento revoque de cubierta tramo 3, finalizó; tramo 1 frente acceso principal
• inicio suministro instalación luminaria Led panel 60×60 metalico para incrustar en auditorio y oficina de nutrición
• inicio limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika 10 años de vida canal existente en concreto 3000psi tramo 1
• Suministro e instalación de luminaria Led 8" espacio central, area nutricion
• inicio instalación de flanches en Lamina galvanizado bloque 1
• se dio inicio instalación de cinta multiseal tramo 1
• se dio inicio instalación de caballetes en PVC

equipos: Herramienta menor, policarbo, cortadora, demoledor, trabajo en alturas
personal en obra: 1 sst, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 estructural, interventoria, 1 oficial, 11 ayudantes
observaciones: presenta lluvias todo el dia, Interventoria revisa sistema de drenaj y se aprobo su funcionalidad.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 18 Lunes, 9 DE DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA-nublado
•Continua mantenimiento cubierta existente perfileria en bloque 1 tramo 4, parte posterior
• Continua instalacion estuco acrilico para humeda. oficina trabajo social, oficina grande primera infancia, Finalizó; oficina pequeño primera infancia, oficina primera infancia pequeña- Ventanas, recepcion, inicio; oficina

Scanned with CamScanner

recepcion, oficina recepcion-baño, area cocineta.
• Continuacion aplicacion vinilo tipo 1 sobre muro baño exterior, salida cocina, finalizo pasillo lado camilla, pasillo dama-Caballeros, pared salida al kiosco.
• finalizo instalacion tableta gress antideslizante tramo 1 parqueadero.
• continua alistado de piso ingreso oficina 2, finalizo coordinacion, inicio; ingreso oficina 3 4 4
• Continua instalacion ceramica 33*33 en trabajo social, finalizo; pasillo al quiosco, fuera del baño, equipo de supervision, inicio; equipo de supervision pasillo nivel 2
• Continua instalacion cielo raso pvc ingreso baño, ingreso baño oficina trabajo social, inicio; oficina grande primera infancia.
• Continua aplicacion pintura acrilica plastica mate en fachada principal

ingreso y fachada parte posterior area kiosco
• continua demolicion y empradizacion escape cubierta tramo 2, inicio; tramo 3 frente al kiosco.
• Continua instalacion luminaria led panel 60*60 metalica en auditorio y area oficina nutricion
• Continua limpieza mantenimiento pintura tipo sika 10 años viga canal existente tramo 1, inicio; tramo 2
• Continua instalacion luminaria led 8" espacio central nutricion
• Continua instalacion flanches bloque 1
• Continua instalacion cinta multiset tramo 1
• continua instalacion caballetes en pvc
equipos: herramienta menor, demoledor, cortadora, soldadora, trabajo en altura.
personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 ing ambiental, 1 oficial, 11 ayudantes, interventoria
observaciones: presento lluvias intensas

de 3:00pm a 5:00pm

Interventoria verifica trabajo en ejecucion en alturas con protocolos de seguridad.

Luminaria bien instalada prueba electrica superada.

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA

ANDRES BUENOTA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 19 MARTES, 10 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA — LLUVIA

- Finalizo mantenimiento cubierta existente en bloque 1 tramo 4 parte posterior
- Continua instalacion estuco acrilico para humedad oficina recepcion, oficina recepcion-baño, finalizo; pare salida quisco o ficina trabajo social, oficina grande primera infancia, inicio pasillo sala espera continua en cocina.
- Continua aplicacion unilo tipo 1 sobre muros baños exterior, salida cocina, Finalizo; pasillo lado camilla, pasillo dama-Caballeros pared salida al

kiosco, inicio pasillo sala espera 2

- finalizo instalacion tableta gress antideslizante tramo 1 parqueadero
- Continua alistado piso ingreso oficina 344, inicio; ingreso oficina 5, finalizo ingreso oficina 142
- Continua intalacion ceramica 33x33 equipo supervision, finalizo; pasillo nivel 2 trabajo social, inicio; salon conferencias, defensoria de proteccion, defensoria familia 1
- Continua instalacion cielo raso pvc oficina de conferencia y defensoria proteccion 1 finalizo; ingreso baño, ingreso pasillo baño oficina trabajo social, oficina grande primera infancia
- Continua aplicacion pintura acrilica elastomate fachada parte posterior kiosco, finalizo fachada principal ingreso, inicio; carteras ventanas, fachada posterior.
- finalizo demolicion y empareajamiento revoque cubierta tramo 2 y tramo 3

Scanned with CamScanner

Frente al kiosco.
• Continua instalación luminario LED cuad 60x60 metálica en oficina nutrición, Finalizó; auditorio, inicio; oficina trabajo social, oficina defensoría.
• Continua limpieza mantenimiento en Pintura Sika 10 años en viga canal existente tramo 2, finalizó; tramo 1, inicio; tramo 3
• Continua instalación planches bloque 1
• Continua instalación cinta multiset tramo 1
• Continua instalación de caballetes en pe
• Se dio inicio de guarda escobas en gress tramo 1 parqueadero
Equipo: demoledor, trabajo en altura, pulidora, cortadora, herramienta menor
Personal en obra: 1 SST, 1 inspectora obra, 1 coordinador, 1 estructural, 1 Ing ambiental, interventoría, 1 oficial, 11 ayudantes
Observaciones: presento lluvias intermetentes todo el día.

Andres Bucheta

Mauricio Gomez

NOTA 20

Miercoles. 11 de diciembre 2024
Actividades Clima: nublado - seco
• Continua instalación estuco acrilico para humedad; cocineta, finalizó; oficina recepción, oficina recepción - baño Pasillo sala espera 2, inicio; filo, oficina psicologia 1, oficina conferencias.
• Continua aplicación vinilo tipo 1 sobre muros baños exteriores finalizó salida cocina, continua sala de espera 2
• finalizó alistado de piso oficina 3, 4 y 5
• Continua instalación ceramica 33x33 salon conferencia, defensoria proteccion Finalizó defensoria familia 1, equipo supervisión.
• finalizó instalación cielo raso pvc oficina de conferencia y defensoria proteccion 1
• Continua aplicación de pintura acrilica plastica mate fachada parte posterior area kiosco, carteras ventanas, fachada posterior

Scanned with CamScanner

- continua suministro luminaria LED 60*60 en oficina trabajo social, defensoria, finalizó; oficina nutricion inicio; oficina cordinacion, oficina psicologia.
- Continua limpieza y mantenimiento pintura sika viga canal tramo 3, Finalizó tramo 2
- Continua suministro de flanches bloque 1, inicio; bloque 2
- Continua instalacion cinta multiseat tramo 1, inicio; tramo 2
- Continua instalacion de carcalletes
- Continua instalacion luminara led 8" area central nutricion, inicio; baños
- Continua instalacion de guarda escoba en gress tramo 1 parqueadero

Equipos: Herramienta menor, demoledor, pulidora, cortadora, trabajo en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 inspector obra, 1 SST, 1 coordinador, interventoria, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 electrico

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 22 JUEVES, 12 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

- Continua estuco acrilico para oficina psicologia 1, finalizó en filo, oficina de conferencia, cocineta, inicio defensoria familia 142
- Continua aplicacion de pintura vinilo tipo 1 sala de espera 2, finalizó en baños exteriores, inicio; coordinacion
- Continua instalacion ceramica 33*33 salon conferencia finalizó en defensoria proteccion; inicio, defensoria familia 2 Coordinacion
- Continua aplicacion acrilico plastico mate fachada parte posterior, quiebres cartera ventanas, fachada posterior.

Scanned with CamScanner

• Continua instalación luminaria LED 60*60, coordinación, finalizó; trabajo social, defensoria, Cordinación, psicología inicio bodega y casillo
• Continua limpieza mantenimiento pintura silo viga canal tramo 3
• continua instalacion flanches bloque; bloque 1, inicio; bloque 2
• Continua instalación de anta multiple tramo 1, inicio; tramo 2
• Continua suministro e instalación de caballetes
• Continua Suministro e instalación de luminaria Led 8" area central nutrición e inicio, baños
• Continua instalación de guarda escoba en gres tramo 1 parqueadero
Equipos: demoledor, polidora, cortadora
Herramienta menor, trabajos en altura
Personal en obra: 1 inspector obra, 1 sst 1 coordinador, 1 oficial, 11 ayudante 1 ing ambiental, 1 electrico, 1 estructural, 1 asesor hidrosanitario

Andrés M
INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOTA

Daniel
DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 21

JUEVES, 12 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES

CLIMA: SECO-SECO

• Continua estuco acrilico para oficina psicologia 1, Finalizó; en filo, oficinas de conferencia, area cocina, inicio; defensoria proteccion 1, trabajo social, defensoria familia 1 42
• Continua aplicacion de pintura vinilo tipo 1 sala de espera 2, finalizó en baños exteriores, inicio; en cordinacion.
• Continua instalacion de ceramica 33*33 salon coferencia, finalizó; defensoria de proteccion, inicio; defensoria familia 2 coordinacion
• Continua aplicacion acrilico plastica mate fachada parte posterior, area

quiosco, cartera ventanas, fachada posterior
• continua con suministro instalación luminario LED 60×60 oficina de coordinación y psicología, inicio; bodega y pasillo
• continua limpieza y mantenimiento pintura silo 10 años de lago canal tramo 3
• continuo instalación flanches bloque 2, finalizó bloque 1, inicio; bloque 3
• continua instalación carta multiseat tramo 2, finalizó; tramo 1, inicio; tramo:
• finalizó instalación de caballetes
• continuo instalación luminario LED 8" central nutrición y finalizó baños
• continua instalación guarda escoba en gres tramo 1 parqueadero, inicio; tramo 2 pasillo circulación primera infancia
• se dio inicio a la instalación guarda escoba en cerámica bloque 1
equipos: polidora. trabajos en altura,

Herramienta menor
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra y 1 asesor redes hidrosanitarios, 1 oficial, 11 ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRÉS BUENDÍA

DIRECTOR INTERVENTORÍA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 22

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES
CLIMA: SECO-SECO
• continua estuco acrílico para defensoría protección 1, trabajo social, finalizó defensoría familia 2, psicología 1
• continua aplicación pintura vinilotex 1 en coordinación, finalizó; sala de espera 2, inicio; filo, oficina psicología 1
• continuo instalación cerámica 33×33 defensoría familia 2, coordinación, finalizó salón de conferencia, inicio; psicología, pasillo ingreso
• continua aplicación acrílico plástica mate fachada posterior, área kiosco,

Scanned with CamScanner

Carteras ventanas fachada posterior
• Continua suministro e instalación Luminaria LED panel 60×60 bodega, pasillo, finalizó; oficina de coordinación, inicio oficina de primera infancia, cocina de primera infancia
• finalizo Limpieza mantenimiento en pintura tipo SIKA 10 años viga canal tramo 3
• continua instalación de flanches en lamina galvanizada bloque 3, Finalizó; bloque 2 inicio bloque 4
• continua instalación de cinta multiseat tramo 3, finalizó; tramo 2, inicio; tramo 4
• continua instalación luminaria LED 8" area central nutrición
• Continua instalación guarda escoba en gress tramo 1 parqueadero, tramo 2 pasillo circulación primera infancia
• continua instalación guarda escoba cerámica bloque 1
equipos: Herramienta menor, pulidora,

Trabajos en alturas
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 oficial, 11 ayudantes
interventoria

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOFA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 23

SABADO, 14 DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES
CLIMA: SECO-SECO
• continua estuco acrilico para proteccion defensoria 1, trabajo social
• continua aplicación pintura vinilo tipo 1 en filo, finalizó; coordinación, oficina psicologo 1, inicio; ingreso oficina 142
• finalizó aplicación pintura acrilico plastica mate fachada posterior, area kiosco, carteras ventanas fachada posterior.
• continua instalación luminaria led panel 60×60 metalico bodega, finalizó; pasillo, oficina de primera infancia

Scanned with CamScanner

Cocina de primera infancia, inicio; sala primera infancia pieza primera infancia
• Continua instalación de flanches en lamina galvanizada bloque 4, finalizó; bloque 3
• Continua instalación de cinta multiseal tramo 4, finalizó; tramo 3
• continua instalación luminaria led 8" en area central nutrición
• Continua instalación guarda escoba en gress tramo 2, pasillo circulación primera infancia, finalizó; tramo 1 parqueadero inicio; tramo 3 circulación kiosco
• Continua instalación guarda escoba ceramica bloque 1, inicio; bloque 2
• se realizó instalación cocina integral
• Se realizó instalación de espejo incoloro 3mm en baño caballeros - discapacitados, damas
Equipos: Herramienta menor, pulidora, trabajo en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador,

1 inspector de obra, 1 ing ambiental, 1 estructural, 1 electrico, 1 asesor redes hidrosinitarias, 1 oficial, 11 ayudantes:

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 24 Lunes, 16 de diciembre 2024
ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO
• finalizó estuco acrilico para proteccion defensoria 1, trabajo social
• Continua aplicacion pintura vinilo tipo 1 trabajo social, filos defensoria familia 1
• Continua instalacion de ceramica 33x33 ingreso oficina 142, finalizó; psicologia 1 inicio; ingreso oficina 344
• Continua instalacion luminario LED panel 60x60 sala primera infancia, pieza primera infancia, inicio; oficina primera infancia psicologia.

Scanned with CamScanner

- Continua instalación de flanches bloque 4
- Continua instalación cinta multiseat tramo
- finalizo instalación luminaria LED 8" en central area nutrición
- Continua instalación guarda escoba en gress tramo 3 circulación kiosco, finalizo; tramo 2, casillo circulación primera infancia
- Continua instalación guarda escoba ceramica bloque 2, finalizo; bloque 1

EQUIPOS: Herramienta menor, soldadora, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinadora, 1 inspector obra, 1 ing ambiental, interventoria, 1 oficial, 11 ayudantes.

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENAÑ

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 25 | MARTES, 17 DICIEMBRE 2024 | ACTIVIDADES | CLIMA: SECO-SECO

- Continua aplicación pintura vinilo tipo 1 trabajo social, fib, defensoria familia 1, inicio; oficinas coferencias, defensoria proteccion 1, defensoria familia 2
- Continua instalación ceramica 33x33 ingreso oficina 344; inicio; oficinas, finalizo en oficina 142
- Continua instalación luminaria LED panel 60*60 sala primera infancia, oficina primera infancia, psicologia, finalizo sala de primera infancia
- finalizo instalacion flanches bloque 4
- Continua instalacion cinta multiseat tramo 4
- Continua instalacion guarda escoba en gress tramo 3, circulacion quiosco
- Continua instalacion guarda escoba en ceramica bloque 2.

EQUIPOS: Herramienta menor, soldadora, trabajos en alturas

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, interventoria 11 ayudante, 1 oficial

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES: Anclajes y fijaciones verificadas, aplicacion anticorrosivo conforme de acuerdo a correcciones de interventoria.

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 26

MIERCOLES, 18 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO - SECO

- Continuo aplicacion de pintura anilo tipo 1, oficinas de conferencia, defensoria proteccion 1, defensoria familia
- finalizo trabajo social, filo, defensoria familia 1
- Continua instalacion ceramica 33 x 33 ingreso oficina 3, 4 y 5
- finalizo instalacion luminaria LED 60x60 sala primera infancia, psicologia
- Finalizo instalacion cinta multiseal tramo 1
- Finalizo guarda escoba en gres tramo 3, circulacion publico
- Continuo instalacion guarda escoba en ceramica bloque 2

- Equipos: Herramienta menor, pulidora, trabajos en alturas
- PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinadora, 1 inspector obra, interventoria, 1 oficial, 11 ayudantes, 1 ing ambiental

INSPECTOR OBRA — DIRECTOR INTERVENTORIA
ANDRES BUENDIA — MAURICIO JIMENEZ

NOTA 27

JUEVES, 19 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES — CLIMA: SECO-SECO

- continuo aplicacion pintura anilo tipo 1 oficinas de conferencia, defensoria proteccion 1, defensoria familia, inicio; coordinacion
- Continua instalacion ceramica 33 x 33 ingreso oficina 3, 4 y 5.
- continua instalacion guarda escoba en ceramica bloque 2
- Continua retiro y disposicion de enchape pisos y muros en oficina 5

- Continua desmonte cielo falso pasillo principal, oficina nutricion
- Inicio instalacion muro drywall doble cara, inicio en -
- Continua impermeabilizacion fachada de exteriores
- Continua estuco acrilico para pasillo principal, oficina nutricion
- Inicio cubierto de quiosco

equipos: Herramienta menor, pulidora, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 inspector obra, 1 sst, 1 coordinador, 11 ayudantes, 1 oficial, interventoria, 1 ing ambiental

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUSTOS

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 28 | VIERNES, 20 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO

- Continua aplicacion pintura vinilo 1

oficina de conferencia, defensoria 1, coordinacion, 4 finalizo; defensoria de familia

- finalizo instalacion ceramica 33x33 ingreso oficina 3, 4 y 5
- Continua instalacion guarda escoba en ceramica bloque 2.
- finalizo retiro disposicion de enchape piso y muro en oficinas.
- Continua desmonte cielo falso pasillo principal, oficina nutricion, inicio; cuarto electrico.
- Continua instalacion de muro drywall doble cara en el
- Continua impermeabilizacion fachada de exteriores
- Continua instalacion estuco acrilico para pasillo principal, nutricion, inicio; oficina, linea verde
- Continua instalacion cubierta kiosco
- Continua desmonte de lampara LED pasillo 1 y atencion del usuario
- Se dio inicio al desmonte de

Scanned with CamScanner

interruptores oficina archivo, oficina apoyo al usuario, oficina trabajo social

Equipos: Herramienta menor, pulidora trabajos en alturas

Personal en obra: 1 Inspector obra, 1 Ing ambiental, 1 SST, 1 coordinador, 1 electrico, 1 estructural, 1 asesor hidrosanitario, 1 oficial, 11 ayudantes Interventoria

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 29 SABADO, 21 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES Clima: SECO-SECO

- Continua instalación guarola escobo en ceramica bloque 2
- Continua desmonte cielo falso en pasillo principal, cuarto electrico, finalizo oficina nutricion
- Continua instalación muro en dry-wall doble cara en division de oficinas nuevas.
- se dio inicio instalación de muro superboard doble cara en el kiosco
- continua instalación cubierta quiosco
- Continua desmonte lampara led pasillo 1, atención al usuario, inicio; cuartos de sistema
- Continuo desmonte de interruptores en oficina archivo, oficina apoyo al usuario, finalizo; oficina trabajo social
- continua impermeabilizacion de muros.

Equipos: Herramienta menor, pulidora, trabajos en alturas

Personal en obra: 1 Inspector obra, 1 SST, 1 Coordinador, 1 ambiental, 1 oficial, 10 Ayudantes, Interventoria

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA 30 Lunes, 23 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia-soleado

- Continua instalación guarda escoba en cerámica bloque 2
- Continua desmonte cielo falso cuarto eléctrico, finalizó; pasillo ingreso principal, inicio; pasillo entrada cuarto eléctrico y oficina.
- Continua muro drywal doble cara en oficina nuevo
- Continua muro superboard en el closco
- Continua desmonte lampara led 60*60 cuarto de sistema, Finalizó; pasillo, atencion al usuario
- Continuo desmonte interruptores, apoyo al usuario, finalizó oficina archivo inicio; primera infancia, baños damas

Equipos: Herramienta menor, taladro, trabajos en altura

Personal en OBRA: 1 inspector obra; 1 SST 1 coordinador, 1 electrico, 1 estructural 1 ing ambiental, 11 ayudantes, 1

oficial, interventoria

OBSERVACIONES: presento lluvias intensas toda la mañana

Interventoria verifica correcta instalacion de estructura metalica, se sugiere revision adicional en los muros instalados en superboard.

INSPECTOR OBRA ANDRES BLANDA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 31 MARTES, 24 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDAD CLIMA: SECO-SECO

- Continua instalacion guarda escoba bloque 2.
- Continua desmonte cielo falso pasillo entrada cuarto electrico, oficina, finalizó cuarto electrico.
- Continua instalacion muro drywal doble cara en oficinas nuevas
- Continua instalación muro superboard
- finalizó desmonte de lampara

LED 60x60 en cuarto sistema
• continua desmonte interruptores en ofi. cina primera infancia baños damas y finalizó; oficina apoyo al usuario, inicio; baños caballeros, casillo 2.
equipos: Herramienta menor, trabajos en altura, soldadora, taladro
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes, interventoría

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 32 MIERCOLES, 25 DE DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES CLIMA: SECO - SECO
NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES DEBIDO A LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD CONMEMORA EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO EN BELEN

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 33 JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA - SECO
• finalizó desmonte cielo falso casillo entrada cuarto eléctrico y oficina
• continua instalación muro drywall doble cara en oficina nueva
• continua instalación muro super board en el kiosco.
• continua desmonte interruptores en oficina primera infancia, Finalizó; baños damas, baños caballeros, inicio casillo 2, cocina
Equipos: Herramienta menor, trabajo en alturas, soldadora, taladro
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 Inspector obra, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes interventoria
OBSERVACIONES: presento lluvias intermitentes toda la mañana
Interventoría verifica alineación y nivelación satisfactoria de guarda escobas e instalación de cerámica, luminaria bien

Scanned with CamScanner

instalada, pruebas electricas superadas, Buena calidad de terminados, aplicacion conforme a diseños.

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 34 VIERNES, 27 DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia-seco

- Continua instalación muro drywall doble cara en oficina nuevo
- Continua instalación muro Super board en kiosco
- Continua desmonte de interruptores pasillos 2, finales oficina primera infancia, cocina, inicio; oficina psicologia, pasillo 1
- continua desmonte cielo falso
- Continua impermeabilizacion de muros

EQUIPOS: Herramienta menor, soldora, taladro

PERSONAL EN OBRA: 1 inspector obra, 1 SST

1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 electrico interventoria, 1 oficial, 1 maestro, 1 ayudante

OBSERVACIONES: presento lluvia de 9:00 am hasta 12:pm

Interventoria verifica correcta instalacion de estructura metalica, se sugiere revision adicional, Se recomieda ajustar nivelacion de muro drywal doble cara en oficina.

INSPECTO OBRA ANDRES BUENDA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 35 SABADO, 28 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA-NUBLADO

- continua instalacion muro drywall doble cara en oficina nuevo
- continua instalacion muro Superboard KIOSCO
- continua desmonte interruptores pasillos Finalizo; oficina primera infancia

Scanned with CamScanner

cocina.
- Continua desmonte cielo falso
- continua impermeabilizacion de muros con SIKA.

Equipos: Herramienta menor, pulidora. taladro, trabajos en altura
PERSONAL OBRA: 1 inspector, 1SST, 1 coordinador, 10 ayudantes, 1 maestro, 1 oficial, 1 ing ambiental
OBSERVACIONES: presento lluvia de 7:00am hasta 10:00 am

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 36 Lunes, 30 DE DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA - NUBLADO
- Continua instalacion de muro drywal en oficinas nuevas
- Continua instalacion de muro super board en KIOSCO.

- Continua desmonte de interruptores en pasillo 2, oficina psicologia, pasillo 1, auditorio pequeño zonal
- continua desmonte cielo falso
- continua impermeabilizacion muros con sika

Equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura
PERSONAL OBRA: 1 inspector de obra, 1 SST 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 electrico, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes
OBSERVACIONES: presento lluvias intensas toda la mañana,
Interventoria verifica trabajo ejecutado conforme a items justificados y autorizados de acuerdo a presupuesto.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA 37 martes, 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia - nublado

- Continua instalacion muro en superboard
- finalizo instalación muro drywall en oficinas nuevas
- Continua desmonte de interruptores en pasillo 2, oficina psicologia, pasillo 1, auditorio pequeño
- continua impermeabilizacion con SIKA en muros
- Continua desmonte cielo falso

EQUIPOS: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador 1 inspector obra, interventoria, 1 oficial 10 ayudantes, 1 maestro

OBSERVACIONES: presento lluvias intensas todo el dia

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 38 MIERCOLES, 1 DE ENERO 2025

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEBIDO A LAS FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 39 JUEVES, 2 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia - nublado

- Finalizo instalacion muro superboard
- continua desmonte interruptores en pasillo 1, auditorio pequeño, Finalizo pasillo 2, oficina psicologia, INICIO; oficina nutricion, atencion al usuario, oficina trabajo social
- continua impermeabilizacion en muro con SIKA
- Continua desmonte cielo falso.

EQUIPOS: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador,

1 inspector obra, 1 electrico, 1 estructural, 1 asesor hidrosanitario, interventoria, 10 ayudante, 1 oficial, 1 maestro

OBSERVACIONES: presento lluvias intensas toda la mañana

no se reportaron novedades relevantes en la ejecucion del dia.

ANDRES BUENDIA
INSPECTOR OBRA

MAURICIO JIMENEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

NOTA 40 VIERNES, 3 ENERO DE 2025

ACTIVIDADES CLIMA: SECO - SECO

- continua impermeabilizacion en muro silla.
- continua desmonte de cielo falso
- continua desmonte de interruptores en oficina psicologia, oficina nutricion, atencion al usuario, oficina trabajo social, finalizao; pasillo 1, auditorio

pequeño

EPP'S: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura.

PERSONAL EN OBRA: 1 sst, 1 ambiental, 1 coordinador, 1 estructural, 1 hidrosanitario 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes

ANDRES BUENDIA
INSPECTOR OBRA

MAURICIO JIMENEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA

NOTA 41 SABADO, 4 ENERO DE 2025

ACTIVIDADES CLIMA: LLUVIA-SECO

- continua impermeabilizacion en muro silla
- continua desmonte de cielo falso
- continua desmonte de interruptores en atencion al usuario, oficina trabajo social finalizao; oficina psicologia, oficina nutricion, inicio; trabajo social, telefono verde, pasillo oficina trabajo social, defensoria, nutricion

EPP'S: herramienta menor, pulidora,

Scanned with CamScanner

taladro, trabajos en alturas
PERSONAL EN OBRA: 1 sst, 1 ing ambiental, 1 coordinador, 1 electrico, 1 inspector obra 1 oficial, 10 ayudante, 1 maestro.
OBSERVACIONES: presento lluvias intensas toda la mañana

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 42 Lunes, 6 ENERO DE 2025
NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA TRADICION DE ANCESTRO SUREÑO

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 43 MARTES, 7 ENERO DE 2025
no se realizaron actividades debido a la tradicion de ancestro sureño

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 44 MIERCOLES, 8 ENERO 2025
ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO
• Continua impermeabilizacion en muro en SIKA
• continua desmonte de cielo falso
• Continua desmonte de interruptores en atencion al usuario, oficina trabajo social, telefono verde, pasillo, oficina trabajo social
equipos herramienta menor, pulidora, taladro, trabajo en alturas
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 electrico, 1 estructural 1 oficial, 10 ayudantes, 1 maestro.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 45 JUEVES, 9 ENERO 2025
ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO
• Continua impermedalizacion en muro en SIKA

• Continua desmonte cielo falso
• Continua desmonte interruptores en trabajo social, atencion al usuario, oficina trabajo social, telefono verde, pasillo, oficina trabajo social, defensoria
Equipos: herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 Ing ambiental, 1 oficial, 10 ayudante 1 maestro, 1 inspector obra, 1 estructural, 1 electrico, interventoria

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 46 VIERNS, 10 ENERO 2025
ACTIVIDADES CLIMA: SECO - SECO
• finalizo impermeabilizacion de SIKA en muro
• finalizo desmonte cielo falso
• continua desmonte interruptores

trabajo social, telefono verde, defensoria finalizo oficina trabajo social, atencio al usuario, nutricion, e inicio; oficina secretaria, bodega.
• continua desmonte de lampara LED 60x60
• Continua guarda escobo en gress. parqueadero
Equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajo en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 Ing ambiental, 1 oficial, 10 ayudante 1 maestro, 1 Inspector obra, 1 electrico Interventoria

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 47 SABADO 11 ENERO 2025
ACTIVIDADES CLIMA: SECO - SECO
• continua desmonte interruptores trabajo social, telefono verde, defensoria

Scanned with CamScanner

finalizo ; oficina trabajo social, atencion al usuario, nutricion, inicio; oficina secretaria bodega
• Continua desmonte Lampara LED 60x60
• Continua guarda escoba gres parqueadero
equipos Herramienta menor, taladro, pulidora trabajos en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 ambiental, 1 coordinador, 1 inspector obra.
OBSERVACIONES: interventoria verifica alineacion y nivelacion satisfatoria, se observa buena coordinacion entre contratistas y supervisión técnica.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 48 Lunes, 13 enero 2025

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO
• Continua desmonte Lampara LED 60x60

• Continua guarda escoba gres parqueadero
• Continua desmonte interruptores oficina secretaria, bodega, finalizo oficina trabajo social, telefono verde defensoria.
equipos Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura
PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 inspector obra, 1 estructural, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 49 martes, 14 de enero 2025

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO
• finalizo desmonte de interruptores oficina Secretaria, bodega
• se inicio instalacion ventanas aluminio anodizado.

Scanned with CamScanner

- Continua retiro y disposición de enchape piso y muro oficinas
- Continua instalación de estuco acrilico pasillo principal, oficina de nutrición y inicio oficina linea verde
- Continua instalación cielo raso en PVC en el pasillo ingreso principal

Equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura

Personal en obra: 1 inspector obra, 1 SST y 1 coordinador, 10 ayudantes, 1 oficial y 1 maestro, 1 ambiental, 1 electrico, 1 asesor hidrosanitario.

Observaciones:

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 50 Miercoles, 15 enero 2025

Actividades CLIMA SECO-SECO

- Continua instalación ventana aluminio anonizada
- Continua retiro y disposición de enchape
- Continua instalación de estuco acrilico para pasillo principal y oficina nutrición
- Continua instalación cielo raso PVC. en el pasillo ingreso principal, inicio oficina de nutrición.

Equipos: Herramienta menor, pulidora, taladro, trabajos en altura

Personal en obra: 1 inspector obra, 1 SST y 1 Coordinador, 10 ayudantes y 1 oficial 1 maestro, 1 ambiental, y 1 electrico.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 51 Jueves, 16 ENERO 2025

Actividades CLIMAS LLUVIA-SECO

- Finalizó instalación ventana aluminio anonizada.
- Continua instalación cielo raso puc en el pasillo ingreso principal, oficina nutrición
- continua instalación de estuco acrilico oficina Linea verde, finalizó pasillo principal, inicio; en oficina 2, inicio; en cuarto electrico.

equipos: Herramienta menor, pulidora trabajo en altura, taladro.

Personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 Inspector obra, 1 oficial, 1 maestro 1 electrico, interventoria, 10 ayudante 1 estructural

Observaciones: presento lluvias de 9:00am hasta 11:30am

INSPECTOR OBRA
BUENAVISTA ANDRES

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 52 VIERNES, 17 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMAS: SECO-SECO

- Continua Instalación de cielo raso puc en el pasillo ingreso principal oficina nutrición
- continua instalacion de estuco acrilico oficina Linea verde, Finalizó pasillo principal, oficina 2, cuarto electrico

equipos: Herramienta menor, pulidora trabajos en altura, cortadora

Personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudante, 1 electrico, interventoria 1 estructural

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENAVISTA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 53 SABADO, 18 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMAS: SECO-SECO

- continua instalación de cielo raso puc oficina nutricion, Finalizó, en

pasillo ingreso principal, inicio cuarto eléctrico.
• continua instalación de estuco acrílico para humedad en cuarto eléctrico
• se inicio. la instalación espejo incoloro 3mm sin biselar
• continua retiro y disposición de enchape pisos y muros
equipos: Herramienta menor, eulidora cortadora, trabajo en altura
PERSONAL OBRA ENS: 1 inspector obra, 1 SST, 1 coordinador, 10 ayudante, 1 maestro general, 1 oficial, 1 ing ambiental

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 54 | Lunes, 20 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMAS lluvia-seco
• continua instalación estuco acrílico para humedad en cuarto eléctrico

• continua instalación espejo incoloro 3mm sin biselar
• continua retiro y disposición de enchape pisos y muros.
• continua instalación de cielo raso PVC oficina, nutrición, cuarto eléctrico
equipos Herramienta menor, eulidora, cortadora, trabajo en altura
PERSONAL EN OBRAS 1 SST, 1 Inspector obra, 1 coordinador, 10 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro, 1 ing ambiental.
OBSERVACIONES: presento lluvias intensas toda la mañana, interventoria sujiere el buen almacenamiento para el desmonte de las lamparas led, registrar ubicación y estado para el desmonte de interruptores por medio de registro fotografico.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA SS MARTES, 21 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia-nublado

- Finaliza instalación de espejo incoloro 8mm sin biselar
- Continua retiro y disposición de enchape piso y muros
- Continua instalación de cielo raso PVC oficina, cuarto eléctrico
- Continua instalación de estuco acrílico para humedad en cuarto eléctrico

EQUIPOS: Herramienta menor, soldadora, cortadora, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes, 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 inspector obra

OBSERVACIONES: presento lluvias de 8:00am hasta 11:00am, interventoria verifica poralidad y continuidad en instalación de interruptores sencillos y dobles, se evidecion buena adherencia y acabado se recomienda controlar espesores para garantizar uniformidad.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA SS miercoles, 22 enero 2025

ACTIVIDADES CLIMA: lluvia- NUBLADO

- Continua retiro y disposición de enchape piso y muros
- Continua instalación de cielo raso PVC oficina, cuarto eléctrico
- Continua instalación de estuco acrílico para humedad cuarto eléctrico
- Continua aplicación pintura vinilo tipo 1 oficinas de conferencia, defensoría, proteger en 1 defensoría familia, inicia; Cordinación.

EQUIPOS: trabajos en altura, pulidora, cortadora

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector de obra, 1 maestro, 1 oficial interventoria

observaciones: presento lluvias intensas toda la mañana, interventoria verifica Aplicación adecuada. Se observo deficiencia en la limpieza de superficie previa en algunos sectores. se solicito corrección inmediata, se recomendo mejorar la proteccion de elementos adyacentes para evitar manchas, se verifico que los elementos fueron retirados sin generar afectacion a los acabados circundantes.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 56 JUEVES 23 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMAS NUBLADO-NUBLADO

- Continua retiro y disposición de enchape pisos y muros
- Continua mas de cielo raso pvc oficina, cuarto eléctrico
- Continua instalación de estuco acrilico para humedad cuarto eléctrico
- Continua aplicacion de pintura unilo Tipo 1 oficinas de conferencia, defensoria 1, Coordinacion y finalizo defensoria de familia

equipos: Herramiento menor, pulidora, Cortadora, trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 oficial, 10 ayudante 1 maestro, 1 ambiental, 1 estructural 1 electrico

INFECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 57 JUEVES, 23 ENERO 2025

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

Scanned with CamScanner

- continua instalación cielo raso PVC oficina, finalizó; cuarto electrico
- continua aplicación de pintura vinilo tipo 1 oficina de conferencia, coordinación finalizó; defensoria 1
- Continua retiro y disposición de enchape pisos y muros
- continua instalación estuco acrilico para humedad cuarto electrico

equipos Herramienta menor, trabajos en altura, pulidora

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ambiental, 1 electrico, 1 inspector de obra, 1 asesor hidrosanitario, 1 oficial, 10 ayudantes, 1 maestro

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 58 | VIERNES, 24 enero 2025

ACTIVIDADES | CLIMA: SECO-SECO

- Continua aplicación de pintura vinilo tipo 1 oficinas de coferencia, coordinación, finalizó en defensoria 1, e inicio en oficina de nutrición
- Continua instalación cielo raso PVC. cuarto electrico
- Continua retiro y disposición de enchape pisos y muros
- continua instalación estuco acrilico para humedad cuarto electrico

equipos Herramienta menor, trabajos en altura, pulidora

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ambiental, 1 electrico, 1 oficial, 10 ayudantes, 1 maestro.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 59 | SABADO 25 ENERO

ACTIVIDAD | CLIMA: SECO-SECO

Scanned with CamScanner

- continua aplicación unilo tipo 1 en oficina nutrición, finaliza oficina de coferencia en cordinación; inicio; oficina Linea verde
- finaliza Instalación cielo raso ecc. cuarto electrico
- Continua retiro y disposición de enchape pisos y muros.
- continua acrilico para humedad de cuarto electrico

equipos: Herramienta menor, polidora trabajos en altura

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 Inspector de obra, 1 Ing ambiental 1 oficial, 10 ayudantes, 1 maestro

Ander M
INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTOR
MAURICIO JIMENES

NOTA 60 Lunes, 27 ENERO 2025

ACTIVIDADES Clima: SECO-SECO

- Continua aplicación unilito tipo1 en oficina Linea verde, finaliza nutrición inicio; pasillo principal, oficina2, cuarto electrico.
- Finaliza estuco acrilico para humedad cuarto electrico
- continua retiro y disposicion de enchape pisos y muros.

equipos: Herramienta menor, polidora trabajos en altura.

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 Inspector obra, 1 Ing. ambiental, 1 oficial 10 ayudantes, 1 maestro

Ander M
INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTOR
MAURICIO JIMENES

NOTA 61 martes, 28 enero 2025

ACTIVIDADES Clima: SECO-SECO

- Continua aplicacion unilo tipo 1 oficina 2 cuarto electrico, pasillo principal / finaliza

oficina Linea verde, INICIO; oficina 3, pasillo entrada cuarto electrico y oficina timpanos

- Continua retiro y disposición de enchape pisos y muros.

equipos: Herramiento menor, pulidora, trabajos en altura

personal en obra: 1 SST, 1 coordinador 1 ambiental, 1 inspector obra, 1 electrio, 1 estructural

observaciones: interventoria verifica instalacion de cielo raso Pvc, se observa buen alineacion y fijacion, pero se solicitá laminas completas en las juntas de resfuerzo para un buen terminado.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 62 miercoles, 29 enero 2025

- Continua aplicacion vinilo tipo 1 oficina 3, pasillo entrada cuarto electrico oficinas, timpanos, finalizó; oficina 2 cuarto electrico, pasillo principal, inicio; defensoria familia 2.
- finalizó retiro y disposicion de enchape muros y pisos.
- se dio inicio inicio a la instalación de interruptores oficina de archivos, oficina apoyo al usuario, oficina trabajo social

equipos: Herramiento menor, trabajos en alturas

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra, 1 ambiental, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 63, JUEVES, 30 ENERO 2025

Scanned with CamScanner

Continua aplicacion vinilo tipo 1 defensoria familia 2, finaliza 5 oficina 3 pasillo entra al cuarto electrico.
Equipos: Herramienta menor, trabajos en altura
Personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 oficial, 1 maestro, 10 ayudantes.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 64 viernes 31 enero 2025
no se realizaron actividades debido que el ICBF tiene ocupado aun areas por intervenir.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 65 DEL 1 FEBRERO AL 20 DE MARZO 2025
no se realizaron actividades debido que el ICBF tiene ocupado aun areas por intervenir.
Observaciones: interventoria en conjunto con: supervisión del ICBF y contratista, realiza debates en comite tecnico respaldados por oficios donde se resalta la afectacion de las actividades directas a la ejecución en obra
Se levanta acta de seguimiento a las observaciones entregadas por el contratante oficial mente a la obra.
Se requiere oficial cumplimiento por parte del contratista a los requerimientos solicitados.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA 66 Viernes, 21 marzo 2025.

ACTIVIDADES clima lluvia - SECO

- Continua aplicación unilo tipo 1 defensa familia 2., inicio; Filos, timpanos
- Inicio instalación de Flanches en Lámina galvanizado en bloques
- Inicio instalación cinta multiseat tramos
- Continua instalación luminaria led 8"
- Continua instalación de cubierta.
- Inicio instalación de baranda; metálica

equipos: trabajo en altura, pulidora, taladro

personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 inspector obra

observaciones: presento lluvia de 2pm hasta 5:00pm interventoria

Solicita resforzar las medidas de seguridad en zonas altas

Se solicita certificado de alturas

INSPECTOR OBRA. ANDRES BUENOA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 67 SABADO, 22 marzo 2025

ACTIVIDADES Clima SECO-SECO

- Continuación aplicación unib tipo 1 Filos, timpanos, Finalizo defensoria familia 2.
- Continua instalación flanches en lamina galvanizado bloque 2
- Continua instalación cinta multiseat tramos.
- Continua instalación baranda metálica

equipos: trabajos en altura, pulidora, taladro.

personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 inspector obra, 2. oficial, 1 ayudante

INSPECTOR OBRA ANDRES BUENOA

DIRECTOR INTERVENTORIA MAURICIO JIMENEZ

NOTA 68 Lunes, 24 marzo 2025

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

Scanned with CamScanner

- continua aplicacion unilo tipo 1 filas finalizo en timpanos
- continua instalacion planches en la mina bloque 2.
- finalizo instalacion cinta multiseal tramos
- continua instalacion de luminario led 60x60 en pasillo 1
- continua instalacion de interruptores oficina archivos, oficina apoyo al usuario oficina trabajo social; inicio; primera infancia, baños damas, caballeros, pasillo 2
- continua instalacion baranda metalica

equipos: Herramienta menor, taladro trabajo en altura, pulidora, taladro

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador 1 Inspector obra, 1 ing ambiental.

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENDIA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 69

martes, 25 marzo 2025

ACTIVIDADES CLIMA SECO-SECO

- finalizo aplicacion unilo tipo 1 en filas.
- continua instalacion planche bloque 2
- continua instalacion luminaria LED 60x60 pasillo 1
- continua instalacion de interruptores oficina primera infancia, baños damas caballeros, pasillo 2, finalizo; oficina archivo, oficina atencion al usuario, oficina trabajo social e inicio; pasillo 1 oficina psicologia, cocina, auditorio pequeño sonal
- se dio inicio a la instalacion de puerta sencilla en aluminio entamborada.

equipos: Herramienta menor, trabajos en altura.

PERSONAL EN OBRA: 1 SST, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 1 oficial; 1 ayudante. 1 asesor hidrosanitario, 1 electrico, 1.

estructural

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOÑA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 70 miercoles, 26 marzo 2025

ACTIVIDADES Clima: SECO-SECO

- continua instalacion flanches bloque 2 inicio; bloque 3
- Continua instalacion luminaria LED 60x60 pasillo 1 inicio; atencion al usuario
- continua instalacion interruptores en pasillo 1, oficina psicologia, cocina auditorio pequeño sonal, finalizo oficina primera infancia, baños damas, caballeros, pasillo 2
- finalizo instalacion de puerta sencilla en aluminio entamborada

equipos: Herramienta menor, taladro.

personal: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector obra

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOÑA

Director interventoria
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 71 Jueves, 27 marzo 2025

ACTIVIDADES Clima lluvia-SECO

- continua instalacion flanches bloque finalizo bloque 2
- continua instalacion luminaria LED 60x60 pasillo 1, atencion al usuario, inicio; cuarto de sistemas
- continua instalacion de interruptores pasillo 1, oficina psicologia, finalizo en cocina, auditorio pequeño sonal.

equipos Herramienta menor, pulidora, trabajos en altura, taladro

personal en obra: 1 SST, 1 coordinador, 1 inspector de obra, 1 ing ambiental, 2 ayudantes

observaciones: presento lluvias intensas de 1pm - hasta 8pm.

- Interventoria realiza seguimiento a charlas ambientales y de seguridad como de salud en el area de trabajo.

Inspector obra

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 72 VIERNES, 28 marzo 2025

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO

- continua instalacion Flanches bloque 3
- continuo instalación luminaria led 60x60 atencion al usuario y cuarto de sistemas, finalizo pasillo 1
- Continua instalacion interruptores atencion al usuario, oficina trabajo social finalizo pasillo 1, oficina psicologia inicio; cocina trabajo social, telefono verde, pasillo oficina, trabajo social, defensoria, psicologia, oficina secretaria bodega, coordinacion

equipos: Herramienta menor, taladro,
personal en obra: 1 SST, 1 coordinador,
1 estructural, 1 electrico, 2 ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOLA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

NOTA 73 SABADO, 29 marzo 2025

ACTIVIDADES CLIMA: SECO-SECO

- finalizo instalacion Flanches bloque 3
- finalizo instalacion luminario LED 60x60 atencion al usuario, cuarto sistemas
- Continuo con la instalacion interruptores cocina trabajo social, telefono verde, pasillo 1, oficina psicologia, finalizo; oficina secretaria, bodega, coordinacion atencion al usuario, oficina trabajo social inicio sala de espera 2

equipos: Herramienta menor, taladro
trabajos en altura
personal en obra: 1 SST, 1 coordinador,
1 inspector obra, interventoria, 2
ayudantes

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUENOLA

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

NOTA 74 Lunes, 31 marzo 2025

ACTIVIDADES CLIMAS SECO-SECO

- Finaliza instalacion de interruptores cocina, trabajo social, telefono verde pasillo 1, oficina psicologia, sala espera 2

equipos: Herramienta menor

Personal en obras: 1 SST, 1 Inspector obra, 1 coordinador, 1 ing ambiental, 2 ayudantes interventoria

Observaciones: se realiza limpieza en las areas intervenidas

Interventoria requiere respuesta a las observaciones y subsanaciones para el respectivo recibo de las areas con el fin de dar cierre al acta de seguimiento constructivo deacuerdo a las sugerencias ole la supervision de ICBF e Interventoria.

AUDO

INSPECTOR OBRA
ANDRES BUSTOS

DIRECTOR INTERVENTORIA
MAURICIO JIMENEZ

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA
No. 8600378 2024.

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
INTERVENTORIA: AL CUBO INTEGRAL SAS.

OBJETO: "Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para el mantenimiento, adecuación, mantenimiento general y mantenimiento especializado que demanden actividades con trabajos en alturas, en las diferentes sedes del ICBF de la dirección Regional Putumayo"

BITACORA DE OBRA
CENTRO ZONAL SIBUNDOY.

SIBUNDOY – PUTUMAYO

Martes 4 de Febrero de 2025

Equipos y materiales
- Herramienta menor

Personal
- 1 maestro
- 2 Ayudantes
- Residente de obra

Tiempo
- Dia soleado

Se inicia labores de obra en sitio del ICBF parte adminustrativa segunda planta, con la desinstalacion de cielo raso, luminarias rectangulares, de las oficinas area administrativa. Se inicia tambien con la limpieza de vigas canal.

Residente de obra

Residente interventoria

Miercoles 5 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cubierta UPVC
  Tornilleria
  Perfiles cal 18
  - Compresor
  - Soldador
- Personal
  1 maestro
  2 Ayudantes
  - Resvdente obra
- Tiempo
  Dia soleado

Se continua con la desinstalacion de cubierta existente, e instalacion de perfiles cal 18, e instalacion de cubierta UPVC con su respectiva tornilleria. Se realiza tambien limpieza de vigas canal. Se inicia con la pintura de perfiles anticorrosivo - omalte blanco.

Arles B.
Residente de obra

Residente interventoria.

Jueves 6 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor — Compresor
  Cubierta UPVC — soldador
  Perfiles cal 18
  Sika Fill
- Personal
  1 maestro
  2 ayudantes
- Tiempo
  Nublado

Se continua con el desmonte de teja parte administrativa segunda planta, limpieza y aplicación de sika fill en vigas canal. Se realiza instalación de perfiles cal 18, en instalacion de cubierta UPVC. Se continua con la pintura de perfiles anticorrosivo - esmalte blanco.

Arles B
Residente obra

Residente interventoria.

Viernes 7 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor — Compresor
  Cubierta UPVC — soldador
  Perfiles cal 18 - (incluye tornilleria)
- Personal
  1 maestro
  2 Ayudantes
  1 Residente obra

Se continua con el desmonte de cubierta, se procede con la instalacion de Perfiles cal 18 y cubierta UPVC.
Se realiza aplicacion de sika Fill para vigas canal, Se realiza tambien pintura de perfiles con anticorrosivo blanco.

Andres B.
Residente obra

Residente interventoria.

Sabado 8 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Pintura anticorrosivo - esmalte.
- Personal
  1 maestro
  2 Ayudantes
  Residente de obra
- Tiempo.
  Nublado - Tarde: lluvias intensas.

Se realiza limpieza del area intervenida, con el desalojo de escombros y translado del mismo a un lugar autorizado.

Andres B
Residente obra

Residente interventoria.

Lunes 10 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cubierta UPVC
  Perfiles cal 18
  Soldador
  Compresor
- Personal
  1 maestro

2 Ayudantes
Residente de obra

Se instala perfileria cal 18 y cubierta UPVC, en el bloque administrativo. Se realiza desalojo de eternit y se acopia en un lugar especifico. Se realiza demolicion parte superior de muros para asentamiento de la cubierta UPVC.

Residente de obra

Residente interventoria.

Martes 11 de Febrero de 2025
- Equipo y materiales
Herramienta menor
Cubierta UPVC
Perfiles cal 18
Sika Fill
- Soldador
- Personal
1 maestro
2 Ayudantes
Residente obra
- Tiempo
Mañana: Lluvias
Tarde: Nublado

Se continua con la instalacion de perfileria cal 18 y tambien cubierta UPVC y teja traslucida.
Se inicia con la nivelacion de estructura de cielo raso seccion administrativa, y tambien con el raspado de fisuras y dilataciones de muros.

Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 12 de febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Lamina glypac
  Teja UPVC
  Sika Fill
  Perfiles cal 18
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente obra
- Tiempo
  Soleado.

Se continua con la instalación de lamina glypac en sección Administrativa.
Se realiza tambien instalacion de perfileria cal 18 y teja UPVC. Se realiza aplicacion de sika Fill para vigas canal. Se acopia eternit en lugar especifico.

Residente de obra.

Residente Interventoria.

Jueves 13 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cinta glypac
  Malla glypac

Estuco Acrílico - Caballetes UPVC (incluye tornilleria)

- Personal
  1 Maestro
  4 Ayudantes
  Residente de Obra
- Tiempo
  Soleado

Se realiza instalación de Caballetes UPVC con su respectiva tornilleria, en el blogue de administración Se continua con instalación de cinta glypac, malla glypac y masilla panel en cielo raso. Se realiza limpieza de alfajia del blogue administración.

Residente obra

Residente Interventoria.

Viernes 14 de Febrero de 2025.

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Lamina galvanizada (Flanches)
  Pintura blanca y accesorios
  Sika Fill
  Tuberia 1/2" y accesorios PVC
  Cinta Multiseal
- Personal
  1 Maestro
  4 Ayudantes
  Residente de Obra.
- Tiempo
  Mañana Nublada - Tarde lluviosa

Se realiza instalación de flanches y cinta multiseal en la alfajial en bloque administración. Tambien se

realiza mantenimiento y cambio de tuberia y accesorios en tanques de almacenamiento. de inicia con la pintura del cielo raso.

Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 15 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor.
  Sika Fil
  Pintura para muros
  Tornilleria para cubierta y caballetes UPVC
  Cinta Multiseal.
- Personal
  1 Maestro
  4 Ayudantes
  Residente Obra.
- Tiempo
  Soleado

Se continuo con la instalación de cinta multiseal en los flanches de alFajia del bloque de administración. Se realiza ajuste de cubierta y caballetes upvc con tornilleria. Se continuó con la ejecución de la pintura de cielo raso y se inicia con pintura de muros.

Residente de obra

Residente Interventoria

Lunes 17 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Estuco
  Pintura - Lija
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes.
  Residente de obra
- Tiempo
  Mañana Nublado - Tarde lluviosa.

Se realiza resane de fisuras y dilataciones de cielo raso y muros. Se realiza taponamiento de aberturas de la extracción de luminaria, rectangulares del cielo raso.

Andres B
Residente de obra

Residente Interventoria.

Martes 18 de Febrero de 2025
- Equipo y materiales.
  Herramienta menor
  Lamina glypac.
  Estuco acrílico
  Pintura
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente obra.
- Tiempo
  Mañana Soleado - Tarde Nublado.

Se continua con el taponamiento de aberturas de la extraccion de luminarias en cielo raso con lamina

glupac. Tambien se realiza aberturas en las OFICINAS de psicologia, defensoria y nutrición. Se continua con el resane de Fisuras y dilataciones en muros y cielo raso en el bloque de administración. Se instala luminarias 60x60

Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 19 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Pintura
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente obra.
- Tiempo.
  Mañana Nublada - Tarde lluviosa.

Se continua con la pintura de muros y cielo raso del bbque de administración de la segunda planta. Se realiza charla y pausa activa con el personal. Se instala luminarias 60x60

Residente de obra

Residente interventoria.

Jueves 20 de Febrero de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante

Residente obra.
- Tiempo.
  Lluvioso

Se inicia con la demolición de enchape de muros de la unidad sanitaria. Se continua con la instalacion de luminarias 60x60. en el bloque de administración Segunda Planta.

Andres B
Residente de obra

Residente Interventoria.

Viernes 21 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor.
- Personal
  1 Maestro - 1 ayudante
  Residente obra
- Tiempo
  Mañana lluviosa- Tarde nublada.

Se continua con la demolición de enchape de muros de la unidad sanitaria.

Andres B
Residente de obra

Residente Interventoria.

Sabado 22 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente obra.

Se continua con la demolición de enchape de muros y pisos de la unidad sanitaria.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Lunes 24 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente obra.
- Tiempo.
  Mañana Soleado- Tarde Lluvioso.

Se continua con la demolición de enchape de muros y pisos de la unidad sanitaria. Se realiza el retiro de material de escombros

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Martes 25 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente de obra
- Tiempo
  Lluvioso

Se continua con la demolición de enchape de muros y pisos de la unidad sanitaria. Se realiza el retiro de material de escombros.

Andes. B
Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 26 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cerámica para muros - Pegacor sika
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra.
- Tiempo
  Mañana Nublado - Tarde Lluviosa.

Se inicia con la instalación de enchape para muros de la unidad sanitaria.

Andes B
Residente de obra

Residente interventoria.

Jueves 27 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Pegacor sika
  Cerámica para muros
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra

-Tiempo
Lluvioso

Se continua con la instalación de enchape para muros de la unidad sanitaria.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria

Viernes 28 de Febrero de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cerámica Para muros
  Pegacor Sika
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Lluvioso

Se continua con la instalación de enchape para muros de la unidad sanitaria.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 1 de Marzo de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cerámica para Pisos
  Pegacor Sika

- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Lluvioso.

Se inicia con la instalación de enchape para piso de la unidad sanitaria.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Lunes 3 de Marzo de 2025
- Equipos y materiales.
  Herramienta menor
  Cerámica para piso
  Pegacor Sika
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo.
  Mañana Nublada - Tarde Soleado

Se continua con la instalación de enchape para piso de la unidad sanitaria.
Se inicia con la aplicacion de emboquillador para pisos y muros.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Marter 4 de Marzo de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor.
  Emboquillador
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Soleado

se inicia con instalacion de unidades sanitarias y se realiza emboquillada de enchape de muros y Piso de las unidades sanitarias.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria

Miercoles 5 de Marzo de 2025.
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Emboquillador
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Lluvioso

Se continua con la emboquillada de enchape de muros y piso y se realiza instalación del lavamanos, accesorios y orinales. Se inicia con excavación para instalacion de toberia sanitaria de 3".

Andres B.
Residente de obra

Residente interventoria.

Jueves 6 de Marzo de 2025.

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Tubos de 3"
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra.
- Tiempo.
  Nublado.

Se continuo con la excavación e instalacion de tuberia de 3" para desagüe de unidades sanitarias.
Se inicia con excavacion de cajilla de 70x70.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria

Viernes 7 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Cemento
  Madera
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Mañana Nublado - Tarde Soleada.

Se realiza encofrado y Fondición de cajilla de inspección de 70x70

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 8 de Marzo de 2025
- Equipos y materiales
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  Residente obra
- Tiempo
  Soleado.

Se realiza limpieza y desalojo de material sobrante del área intervenida.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Lunes 10 de marzo de 2025
-Tiempo
  Nublado

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se inicia suspension temporal de la obra.
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio de obra

Andres B.
Residente obra

Residente interventoria.

Martes 11 de marzo de 2025
Tiempo.
Mañana: Nublado
Tarde: Soleado

No se realizaron actividades en obra durante la jornada

Se mantiene la suspension temporal de la obra
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio de obra.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 12 de marzo de 2025

NO se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene suspension temporal de la obra
Se conserva señalizacion y organizacion de sitio.

Andres B
Residente obra

Residente interventoria

Jueves 13 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Viernes 14 de marzo de 2025

No se realizan actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 15 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspension temporal de la obra
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Lunes 17 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalización y organización del sitio

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria

Martes 18 de marzo de 2025
No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalización y organización del sitio

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 19 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspension temporal de obra
Se conserva señalizacion y organizacion del sitio

Residente de obra

Residente Interventoria.

Jueves 20 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalización y organización del sitio.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Viernes 21 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra
Se conserva señalización y organización del sitio.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Sabado 22 de marzo de 2025

No se realizaron actividades en obra durante la jornada
Se mantiene la suspensión temporal de la obra

Se conserva señalización y organización del sitio.

Residente de obra

Residente de interventoria.

Lunes 24 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  - Herramienta menor
  - Soldador
  - Pulidora
  - Andamios
  - Perfiles cal 18
- Personal
  - 1 Maestro
  - 1 Ayudante
  - Residente de obra
- Tiempo
  - Dia Soleado

Se reinicia labores en sitio de la obra con la instalacion de perfileria para correas de la cubierta del auditorio Nivel 1, de una longitud de 14 ml.

Residente de obra

Residente interventoria.

Martes 25 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  - Herramienta menor
  - Perfiles cal 18
  - Soldador
  - Pulidora
  - Andamios

- Personal
1 maestro
1 Ayudante
Residente de obra
- Tiempo
Manana: Nublado
Tarde: Lluvias intensas.

Se realiza la instalación de perfiles cal 18 para correas de cubierta del auditorio nivel 1;
Tambien se realiza capacitacion al personal en temas de seguridad end trabajo y alturas y entrega de EPP.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 26 de marzo de 2025
- Equipos y materiales
Herramienta menor
Perfiles cal 18
Andamios
Soldador
Polidora
- Personal
1 Maestro
1 Ayudante
Residente de obra
- Tiempo
Mañana: Lluvias moderadas
Tarde: Nublado.

Se continua con la instalación de perfileria cal 18 para

correas de cubierta del auditorio nivel 1; tambien se inicia cond retiro de canales de agua lluvia.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Jueves 27 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Soldador
  Pulidora
  Perfil cal 18
  Andamios
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente interventoria
- Tiempo
  Mañana soleado
  Tarde : Lluvias

Se realiza instalacion de perfiles cal 18 como correas para cubierta del auditorio nivel 1. Se inspeciona medidas y distancias de los perfiles por parte de residente de obra. Se continua con el retiro de canales de agua lluvia.

Andres B.
Residente de obra

Residente interventoria.

Viernes 28
- Equipos y
  Herramien
  Pulidora
  Perfil c
  Soldad
  Andam
- Persona
  1 Maest
  1 Ayud
  Residen
- Tiempo
  Mañana
  Tarde

Se cont
correas
Se reali
anticor

Andr
Residen

Sabado

- Equip
  Herra
  Puli
  Sold
  And
  Com
  Per

Viernes 28 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Polidora
  Perfil cal 18
  Soldador - Compresor
  Andamios
- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente de obra
- Tiempo
  Mañana: Soleado
  Tarde: Nublado

Se continuan con la instalacion de perfiles cal 18 como correas para cubierta del auditorio nivel 1.
Se realiza limpieza y pintura de perfiles con esmalte - anticorrosivo.

Andres B
Residente de obra

Residente interventoria.

Sabado 29 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Polidora
  Soldador
  Andamios
  Compresor
  Perfil cal 18

- Personal
  1 Maestro
  1 Ayudante
  Residente obra
- Tiempo
  Mañana: Lluvias intensas

Se realiza pintura con anticorrosivo para perfiles cal 18 y la instalación de los mismos para correas de cubierta de auditorio nivel 1.
Se realiza señalizacion y organizacion y aseo general del area intervenida.

Andres B.
Residente de obra

Residente interventoria.

Lunes 31 de marzo de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Andamios
  Arnés
  Teja UPVC (incluye tornilleria)
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente de obra
- Tiempo
  Mañana: Nublado
  Tarde: Lluvias moderadas

Se inicia con el retiro de cubierta existentes y se procede con la demolición de muros para poder instalar

la teja UPVC. se realiza tambien instalacion de tornilleria para aseguramiento de la misma.

Arles B
Residente de obra

Residente interventoria.

Martes 1 de abril de 2025

- Equipos y Herramienta.
  Herramienta menor
  Andamios
  Arnés
  Teja UPVC - Compresor
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente de obra
- Tiempo
  Lluvias Moderadas.

Se continua con la instalación de teja UPVC en cubierta de auditorio nivel 1.
Se realiza demolicion de muro para instalacion de teja
Se realiza pintura en esmalte anticorrosivo para perfiles.
Se retira teja eternit a sitio destinado. y autorizado.

Arles B
Residente de obra

Residente interventoria.

Miercoles 2 de abril de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Compresor
  Soldador
  Andamios
  Arnés
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente de obra
- Tiempo
  Lluvias moderadas.
-

Se realiza instalacion de pertiles y pintura de los mismos.
Se realiza instalación de cubierta Teja UPVC incluye tornillería. en cubierta auditorio nivel 1.
Se desaloja cubierta existente a sitio autorizado.

Andres B.
Residente obra

Residente interventoria.

Jueves 3 de abril de 2025

- Equipos y materiales
  Andamios
  Herramienta menor - Teja UPVC.
  Arnés
  Compresor
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes
  Residente de obra

- Tiempo
Lluvias intervas.

Se realiza desalojo y desmonte de teja existente a sitio autorizado.
Se realiza instalacion de teja UPVC de cubierta auditorio nivel 1.
Se realiza pintura de perfiles cal 18.

Andres B.
Residente de obra

Residente interventoria.

Viernes 4 de abril de 2025

- Equipos y materiales
Herramienta menor
Arnes
Andamios
Teja UPVC
Caballetes UPVC
Tornilleria.
- Personal
1 Maestro
2 Ayudantes
Residente de obra
- Tiempo
Lluvias moderadas

Se realiza instalación de teja UPVC y Caballetes UPVC incluye tornilleria en cubierta del auditorio nivel

Andres B
Residente obra

Residente interventoria.

Sabado 5 de abril de 2025

- Equipos y materiales
  Herramienta menor
  Compresor
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes - Residente obra.
- Tiempo
  Lluvias moderadas

Se inicia con la demolición de piso del auditorio, se desaloja a sitio autorizado.
Se realiza pintura de perfiles cal 18 para correas de cubierta auditorio nivel 2.
Se organiza materiales y aseo del area.

Andres B.
Residente obra

Residente interventoria.

Lunes 7 de abril de 2025

- Equipos y Herramientas
  Andamios
  Arnés
  Herramienta menor
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes.
  Residente de obra.
- Tiempo.
  Soleado.

Se continua con la demolición de piso del auditorio y desalojo del mismo a sitio autorizado.
Se inica con la instalación de perfiles. al 18 Para correas de la cubierta Nivel 2.

Andres B
Residente obra.

Residente Interventoria

Martes 8 de abril de 2025.

- Equipo y materiales.
  Andamios
  Arnes.
  Herramienta menor.
- Personal.
  1 Maestro.
  2 Ayudantes.
  Residente obra.
- Tiempo
  Soleado.

Se continoa con la demolición de piso del auditorio y desalojo del mismo a sitio autorizado.
Se realiza con la instalación de perpiles cal 18 Para correas de la cubierta nivel 2.

Andres B
Residente obra.

Residente Interventoria.

Miercoles 9 de abril de 2025

- Equipo y herramientas.
  Herramienta menor
  Soldador
  Andamios.
  Arnès
- Personal
  1 Maestro
  2 Ayudantes.
  Residente obra.
- Tiempo.
  Mañana Soleada - Tarde lluvias.

Se continua con la demolición de piso del auditorio, y Tambien se realiza instalacion del Perfiles cal 18 para correas de cubierta del auditoria nivel 2.

Andes B
Residente Obra.

Residente Interventoria.

Jueves, 10 de abril de 2025.

- Equipo y Herramientas.
  Herramienta menor.
  Soldador.
  Andamios.
  Arnès.
- Personal.
  1 Maestro.
  2 Ayudantes.
  Residente Obra.

- Tiempo
  Soleado.

Se continua con la demolicion de piso del auditorio, y tambien se realiza instalacion del Perfiles cal 18 para correas de cubierta del auditorio nivel 2.

Ancles B
Residente obra.

Residente Interventoria.

Viernes, 11 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Herramienta menor.
  Andamios.
  Arnès.
- Personal.
  1. Maestro.
  2 Ayudantes.
  Residente Obra.
- Tiempo
  Mañana Lluviosa - Tarde Soleada.

Se inicia. con el desmonte de cubierta existente del auditoria nivel 2. y tambien se realiza desmonte del canal de aguas lluvias.

Ancles B
Residente obra

Residente Interventoria.

Sabado 12 de abril de 2025.

- Equipos y materiales
  Andamios
  Arnès.
  Herramienta menor.
- Personal.
  1 Maestro.
  2 Ayudantes.
  Residente obra.
- Tiempo:
  Soleado.

Se continua con el retiro de cubierta existente del auditorio nivel 2, tambien se realiza demolición piso y retiro de escombros al sitio autorizado.
Se realiza aseo del area intervenida.

Ancly B.
Residente Obra

Residente Interventoria.

Lunes 14 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Andamios
  Arnès.
  Ceràmica para piso
  Herramienta menor.
- Personal
  2 Maestros
  1 Oficial
  2 Ayudantes
  Residente Obra.

- Tiempo
  Soleado.

Se inicia con toma de niveles y escuadra para pega de enchape para piso del auditorio. Se utiliza Separadores para dilataciones.
Se realiza retiro de cubierta existente y desalojo de la misma.

Andres B.
Residente obra

Residente Interventoria.

Martes 15 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Herramienta menor - Cortadora de Cerámica.
  Andamios.
  Arnés.
  Teja UPVC
- Personal
  2 Maestros.
  1 OFicial
  2 Ayudantes.
  Residente Obra.
- Tiempo
  Mañana Soleada - Tarde lluvias moderadas.

Se realiza pega de ceramica para piso de auditorio. Se realiza demolición de muro y la instalación de teja UPVC con su respectiva. Tornilleria.

Andres B
Residente obra.

Residente Interventoria.

Miercoles 16 de abril de 2025.

-Equipos y materiales.
Herramienta menor.
Cortadora de ceramica.
Teja uPVC.
Andamios
Arnès.
Ceramica de piso.
- Personal
2 Maestros
1 Oficial
2 Ayudantes.
Residente Obra.
- Tiempo.
Soleado.

Se continua con la pega de ceramica para piso de auditorio.
Se realiza retiro de Cubierta existente e instalación de Tejas uPVC.

Andres B.
Residente Obra.

Residente Interventoria.

Jueves, 17 de abril de 2025 y Viernes 18 de abril de 2025 no se realizaron actividades en obra por motivo que son dias Santos.

Andres B.

Sabado 19 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
Herramienta menor. - Teja UPVC.
Ceramica para piso.
Andamio
Arnès
Cortadora de cerámica.
- Personal
2 Maestros
2 Ayudantes
1 Oficial
Residente Obra.
- Tiempo.
Mañana Nublado - Tarde lluviosa.

Se continua con la pega de cerámica para piso de auditorio y se inicia con la pega de guardaescobas.
Se realiza la instalacion de teja UPVC

Andres B
Residente Obra.

Residente Interventoria.

Lunes 21 de abril de 2025.
-
- Equipo y materiales.
Herramienta menor
Teja UPVC
Caballetes UPVC
Andamios
Arnès.
Cerámica Para piso.

- Personal
  2 Maestros
  2 Ayudantes.
  1 Oficial.
  Residente obra.
- Tiempo
  Soleado.

Se continua con la pega de enchape para piso y guardaescobas del auditorio.
Se realiza instalación de teja upvc y caballetes upvc. incluye tornilleria.

Andres B.
Residente obra.

Residente Interventoria.

Martes 22 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Herramienta menor.
  Andamios.
  Arnés.
  Cerámica.
  Cortadora de cerámica.
  Caballetes UPVC.
  Flanches en lamina galvanizada.
  Cinta multiseal
- Personal
  2 Maestros
  2 Ayudantes
  1 Oficial.
  Residente obra.
- Tiempo
  Soleado.

Se Inica con aplicacion de emboquillador para estampillado para piso de auditorio y tambien se realiza pega de enchape para gradas.
Se realiza Instalacion de Caballotes UPVC y Flanches con su respectiva cinta multiseal.

Andres B
Residente Obra.

Residente Interventoria.

Miercoles 23 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Herramienta menor.
  emboquillador.
  Andamios.
  Arnès
  Cemento
  Estuco panel.
- Personal
  2 Maestros.
  2 Ayudantes.
  1 Oficial.
  Residente obra.
- Tiempo
  Soleado.

Se realiza acabado de emboquillador para Aso y gradas del auditorio.
Se realiza pañete de 6m² en muro trasero de Cocina donde existe una dilatación y se inica con el reboque entre muros y cubierta opvc

Andres B
Residente Obra

Residente Interventoria.

Jueves 24 de abril de 2025.

- Equipos y materiales.
  Herramienta menor.
  Cable desnudo 1/0 cobre
  Terminales cobre.
  Varillas cobre 1.8 m
  Pintura tipo 1 para muros.
  Impermeabilizante Vinicryl
  Cemento y estuco panel.
  Andamios
- Personal
  2 Maestros - 1 electrico.
  2 Ayudantes
  1 Oficial
  Residente obra
- Tiempo
  Soleado.

Se inicia con la instalación de 3 varillas 5/8" x 1.8 m cobre para puesta a tierra y cable desnudo cobre. 1/0, se utiliza un equipo warning para medir ohmios con un resultado de 00.5 Ω.
Se continua con el reboque entre muros y cubierta del auditorio y se procede a lijar y luego a pintar.
Se realiza aplicación de impermeabilizante vinicryl para pañete de 6m2 muro trasero cocina donde se encuentra dilatación y la ventana. Se
Se realiza instalación de canal de aguas lluvias.

Andres B.
Residente obra

Residente interventoria.

Viernes 25 de abril de 2025

- Equipos y Herramientas
  Herramienta menor
  Pintura tipo 1 para muros.
  Tableta gress.
  Cemento y pegacor.
- Personal
  2 Maestros
  2 Ayudantes
  1 OFicial.
  Residente de obra.
- Tiempo
  Dia Soleado.

Se continua con la aplicacion de pintura para muros donde hubo revoque de la cubierta del auditorio.
Se realiza instalacion de tablon gress en la parte del frente del ICBf donde se instalo las varillas de cobre de puesta a tierra y cajilla de la misma.

Se da por teminada la obra fisica y se espera la visita por parte del contratante, contratista e interventoria para recibo a satisfacción.

Se realiza aseo general del sitio intervenido.
Se retira material sobrante, equipos y Herramientas.

Andres B
Residente de obra

Residente Interventoria.

CONTRATO DE OBRA
No 860037820 24

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

INTERVENTORIA & ALCUBO INTEGRAL SAS.

OBJETIVO: "Contratar a precios Unitarios fijos por la modalidad de monto agotable las obras y actividades para el mantenimiento especializado que demanden Actividades con trabajos en alturas, en las diferentes sedes de I.C.B.F de la direccion Regional Putumayo

BITACORA DE OBRA CDI

PUERTO ASIS PUTUMAYO
TERNURITAS.

Scanned with CamScanner

Fecha: 19-02-2025

Clima: Lluvia Intensa 7:00 am - 1pm -

Personal: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante de obra

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: siendo las 7 am se inician las actividades peliminares, se hace recorrido e inspeccion del sitio, se toman medidas y se toma nota de las actividades basicas y prioritarias a realizar en el CDI Temuritas

OBSERVACIONES: Interventoria basada en las necesidades precentados por medio del diagnostico de obra y presupuesto aprobado realiza seguimiento a las actividades.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Fecha: 20-02-2025
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante
EQUIPO: Herramienta menor
Actividades: Siendo las 7am se continua con actividades preliminares en campo en compañia de una integrante de ICBF, quien manifesto cuales eran las necesidades basicas prioritarias en las instalaciones del CDI Teinuntas las cuales corresponden principalmente a humedad especifica en muros y paredes, Unidades sanitarias infantiles, enchape de muros en deterioro en baño niños, se toman medidas de las zonas a intervenir
OBSERVACION: Interventoria verifica justificacion de no previstos, para continuar con la ejecución.

Residente de obra

Residente Interventoria

Fecha: 21-02-2025
Clima: Lluvia moderada. Nublado
Personal: 1 Residente de obra. 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante de obra
EQUIPO: Herramienta menor
Actividades: Siendo las 7am se inicia labora en CDI, se continuo con las actividades preliminares, en este dia en medicion proyectada en cubierta, ya que esta sera contemplada como prioridad a cambiar, se precisa toma especifica estructural de la cubierta, se toma nota como referencia, Se denomina Cubierta central. la Cubierta central funciona a 2 aguas

OBSERVACIONES: Interventoria controla medidas en campo y solicita charlas preoperatorias a la ejecucion de las actividades en campo.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Fecha 22-02-2025

Clima: Lluvia Moderada - Nublado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 ayudante, 1 maestro

EQUIPO: Herramienta menor -

Actividades: Se realizo induccion y charla por parte de Residente de obra, posteriormente da comienzo a las actividades. Se Realiza Retiro y disposicion final de cubierta existente (asbesto Cemento), se hace retiro de correas de madera y se comienza con desmonte de cielo raso. Se realiza alistamiento de material Para actividades Posteriores.

OBSERVACIONES. Interventoria recomienda y solicita reforzar las medidas de seguridad en zonas altas.

Residente OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 24-02-2025

Clima: soleado

Personal 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.

Equipo: Herramienta menor - soldador

Actividades: Siendo las 7 am se inicio labores en CDI, se continua en las actividades preliminares, se da inicio a la instalacion de cubierta UPVC cresta alta e: 2,5mm, incluye accesorios para su correcta instalacion, Tambien se continua en la instacion de caballetes en UPVC e: 2,5mm incluye accesorios para su correcta instalacion Retiro de Pañete interior/exterior

OBSERVACIONES. Se verifico el manejo adecuado de los residuos peligrosos.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE Interventoria

Interventoria realiza seguimiento a protocolos de seguridad y normatividad ambiental.

Scanned with CamScanner

Fecha 25-02-2025
Clima: Templado - Nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante
HERRAMIENTA: soldador, Herramienta menor
Actividades: Siendo las 7am se inicia con las actividades, se continua con el monte de correas en acero, y con el monte de cubierta en UPVC, se hace el retiro de bajantes existentes y Retiro de aguas lluvia. se hace Desalojo de Residuos de construccion y de Demolicion. se realiza alistamiento para actividad posterior
Observaciones: Interventoria Sugiere documentar estado inicial y reemplazos realizados en campo para el mejoramiento. obra

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

fecha 26-02-2025
CLIMA: Lluvia moderada - soleado
personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.
HERRAMIENTA. menor
ACTIVIDADES: siendo las 7am se inicio con las actividades, se realiza la instalacion de flanchen en lamino galvanizado cal 20, incluye accesorios para su correcta instalacion, posteriormente se instala la cinta multiseat e: 15cm, incluye accesorios para su correcta instalacion, se realiza alistamiento para actividades siguientes

OBSERVACION. Interventoria recomienda ajustar fijacion con accesorios adecuados para evitar filtraciones.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 27-02-2025
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante de obra
EQUIPO: compresor, soldador, Herramienta menor
Actividades: Siendo las 7am se inicia labores en el CDI TEINUBITAS, se realiza mantenimiento de estructura de cubierta, se realiza limpieza y mantenimiento en pintura Tipo sika fill 10 años de placa en concreto 3000 psi, se deja alistando para actividades posteriores

OBSERVACION. Interventoria requiere inspeccion de soldaduras y acabados de la estructura.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 28-02-2025
Clima: Nublado - lluvia moderada.
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros, 1 ayudante
EQUIPO: Herramienta menor
Actividades: Siendo las 7am se inicia labores con retiro y disposicion final pañete interior y/o exterior - raspado de ladrillo, se realiza desmonte de lamparas led existentes, y con desmonte de interruptores existentes se deja alistando para actividades posteriores

OBSERVACION. Interventoria solicita registrar ubicacion y estado para el domonte de interruptores por medio de registro fotografico.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 01-03-2025
Clima lluvia fuerte - lluvia moderada.
Personal. 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros de obra. 1 ayudante
EQUIPO: Herramienta menor
Actividades: se da inicio a las actividades programadas a 7am, se realiza Demolicion y emparejamiento Reboque de cubierta., Demolicion cajas de inspeccion. se continua con reboque y con Retiro de pañete, interior y Exterior se deja alistando para actividades posteriores

OBSERVACIONES, Actividad ejecutada con forme a lo previsto, interventoria verifica retiro completo de residuos.

Residente OBRA

Residente Interventoria

Fecha 03-03-2025
Clima: soleado - Nublado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente interventoria, 2 maestros de obra 1 ayudante
EQUIPO: Taladro, Herramienta menor
ACTIVIDADES: se da inicio a las actividades programadas a las 7:00 am, se da inicio al Retiro y disposicion de enchape pisos y muros, en el baño niñas Retiro y disposicion final aparatos sanitarios (incluye orinales), Retiro y disposicion final de lavamanos, se realiza el retiro del espejo.
OBSERVACIONES: Se verifico por parte de interventoria que los elementos fueran retirados sin generar afectaciones, se recomienda proteger areas adyacentes Para futuras actividades.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 04-03-2025
Clima: Lluvia moderada todo el dia.
Personal: 1 Residente obra 2 maestros, 1 ayudante
EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES: Se da inicio a las actividades programadas a las 7 am, se continua con Retiro de enchape en el baño de niños, se inicia con Retiro y disposicion final de Red electrica existente, se realiza mantenimiento y se aplica una tercera capa en pintura tipo sika fill 10 años en la placa de concreto, se realiza alistamiento de actividades posteriores.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica aplicación uniforme sobre superficie limpia para que el sika fill, actue a la adherencia con resultados optimos

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 05-03-2025
Clima = Lluvia moderada - soleado
Personal : 1 Residente de obra. 2 maestros 1 ayudante
EQUIPO: taladro, Herramienta menor
ACTIVIDADES: se da inicio a las actividades programados a las 7 am. se da inicio al enchape - baldosa Ceramica - Piso-Pared 20x20 calidad primera (incluye pegacor y boquilla), se da inicio a instalacion de tubería 4" de aguas lluvia (bajantes) se instalo tubería de 3" sanitaria.
se realiza alistamiento de actividades posteriores
OBSERVACIONES: Se verifica trazados y conexiones realizados, se observa ausencia temporal de soporte intermedio que fue corregido por Interventoria.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

fecha 06-03-2025:
Clima: lluvia moderado - soleado
Personal: 1 residente de obra, 1 Residente interventoria, 2 maestros 1 ayudante
EQUIPO: Taladro, Polidora. Herramienta menor
ACTIVIDADES: se inicia actividades a las 7am se continua con enchape, baldosa ceramica - Piso pared 20x20 (incluye pegacor y boquilla), se inicia con instalacion para tomacorriente 110v en tubo conduit PVC ½ y conductores de corriente 12awg Thhn y conductor de puesta a Tierra., se realiza alistamiento para actividades posteriores
OBSERVACIONES: Se evidencia por parte de interventoria el cumplimiento en calidad y cantidad de materiales.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

fecha 07-03-2025
clima. Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente Interventoria, 2 maestros, 1 ayudante.
EQUIPO: Taladro, Polidora, herramienta menor
ACTIVIDADES: se inicia actividades a las 7am, se continua con instalacion para tomacorriente doble con polo a Tierra monofasico tipo GFCI. en tubo conduit PVC de ½" y conductores de cobre #12awg thhn y conductor puesta a tierra. la salida Termina. en cajo y toma corriente doble polo a tierra, incluye curvas, terminales, uniones soportes, marcas de identificacion, se continua con enchape baldosa Ceramica Piso pared 20x20 (incluye pegacor y boquilla
OBSERVACIONES: Interventoria recomienda limpieza general de area de trabajo.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha 08-03-2025
CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente interventoria, 2 maestros, 1 ayudante.
EQUIPO: Taladro, polidora, Herramienta menor
ACTIVIDADES: Se da inicio a las actividades programadas a las 7am, se realiza muro superboard (incluye estructura, accesorios anclaje, cinta y pintura), se realiza impermeabilizacion de muros con adictivo sika. Pañete liso muros, se continua con la instalacion de tubo conduit PVC de 1/2". 3/4" y conductores de cobre n12awg incluye proporcionar interruptor, curvas terminales, uniones, soportes y marcas de identificacion.
OBSERVACIONES: Interventoria detecto deficiencia en el tratamiento de juntas.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE Interventoria.

Interventoria solicita correccion con refuerzo de cinta resane adecuado antes de aplicar pintura.

Fecha 10-03-2025
CLIMA: lluvia moderada - soleado
PERSONAL: 1 Residente obra, 1 Residente interventoria, 2 maestros, 1 ayudante
EQUIPO: Taladro, herramienta menor
ACTIVIDADES: se da inicio a las actividades programados a los 7.am., se continua con la instalacion de red electrica, se instala Tablero enchufable de 36 circuitos trifasico con espacio para totalizador (incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su instalacion) se instala muro drywall doble cara (incluye estructura accesorios, anclaje cinta y pintura) se realiza mantenimiento de estructura de cubierta existente.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica polaridad y continuidad en instalacion electrica.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha 11-03-2025
CLIMA: lluvia moderado - soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente Interventoria, 2 maestros, 1 ayudante
EQUIPO: Taladro, Pulidora, herramienta menor
ACTIVIDADES.: Siendo las 7am se inicia las actividades, se realiza. monte de Cielo raso en PVC (incluye estructura y accesorios de fijacion), se continua con Pañete liso impermeabilizado integral-mente bajo placa, incluye filos y dilataciones segun diseño,
Se inicia con estuco acrilico para humedad, incluye filos y dilataciones
OBSERVACIONES: Interventoria verifica activi-dad desarrollada deacuerdo a lo especifica-do, se verifico uso del aditivo impermeabilizant se solicita entregar certificado del producto utilizad

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE Interventoria

FECHO: 12-03-2025
CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 peisonal de obra, 1 pesidente de inteiventoiia, 2 maestios, 1 ayudante.
EQUIPO: Heiiamienta menoi
ACTIVIDADES.: Siendo las 7am se inician las actividades, se continua con estuco acrilico para humedad, incluye filos y dilatacion.-
OBSERVACIONES: Interventoria. recomienda control de humedad antes de aplicacion para garantizar mayor durabilidad, se constato cumplimiento de especificaciones tecnicas, se exigio mejorar la limpieza de superficie previa a la aplicacion.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 13-03-2025
CLIMA: Soleado-Nublado
PERSONAL: 1 Residente Obra, 1 Residente interventoria, 2 maestros, 1 Ayudante
EQUIPO: Taladro, Herramienta menor
Actividades: se inicia actividades a las 7am, se inicia con instalacion de luminaria led panel 60x60 metalica Para incrustar 50w luz blanca, .
se instala luminaria Led 8" para incrustar, 18w luz blanca 120v Se realiza la instalacion de interruptores sencillos y dobles.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica instalacion segun normas RETIE, Verificar anclaje en el cielo raso.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha - 14-03-2025
CLIMA Soleado
PERSONAL: 1 Residente obra, 1 Residente de intaventoria 2 maestros 3 pintores
EQUIPO:
ACTIVIDADES: Se inicio actividades a las 7am Se inicia con Anfuro Vinilo 100% acrilico plastico mate, con altos solidos de alta calidad con maxima proteccion para intemperie resistente a hongos. etc aplicada en 3 capas Tipo Caiaza doble vida de pintuco, incluye preparacion de superficie, se continua con instalacion de lamparas led 60x60 metalica y con interruptores sencillos
OBSERVACIONES: Interventoria observa aplicacion irregular en algunos sectores.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Interventoria ordena correccion y aplicacion en sectores deficientes. de tercera mano.

Fecha 15-03-2025
CLIMA- soleado - lluvia
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 interventor 2 maestros
EQUIPO: Taladro, Herramienta menor
ACTIVIDADES: se inicio actividades a las 7am, Se realiza instalacion de Ventana en aluminio color blanco corrediza de 1.20cm X 0.90cm se continua con pintura Vinilo 100% acrilico plastico mate.
OBSERVACIONES: Interventoria realiza Seguimiento al cronograma ejecutado Solicita informes semanales puntuales. se verifico instalacion de ventana, se dejo constancia de correcta fijacion, se observa necesidad de limpieza final antes de entregar.

Residente obra

Residente Interventoria

Fecha 17-03-2025
CLIMA: lluvia moderada - soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra 1 Residente interventoria, 2 maestros
EQUIPO: Herramienta menor
ACTIVIDADES: Se inicia actividades a las 7am, se continua con estuco acrilico para humedad incluye filos y dilatacion, en la parte exterior de CDI,
OBSERVACIONES: Interventoria verifica aplicacion uniforme y conforme con ficha tecnica del producto, se recomienda realizar pruebas de absorcion para validar la efectividad antes de continuar con acabados Se requiere chequeo de dotacion y charla de aseo para evitar incidentes en obra.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 18-03-2025

CLIMA: lluvia moderado - Soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria. 1 maestro, 1 ayudante, 1 HSQ

EQUIPO: Herramienta menor, compresor

ACTIVIDADES: Siendo las 7am se inicia actividades en compañia de la HSQ realiza Pausa Activa y capacitacion en obra, se continua con Pintura en esmalte para Ventaneria de fachado principal de alta calidad con maxima proteccion

OBSERVACIONES: Interventoria recomienda aplicar anticorrosivo antes de pintar, verifica que se lije y se retire pintura vieja existente, para su correcto procedimiento.

Residente OBRA

Residente Interventoria

Fecha 19-03-2025

CLIMA: soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor - Taladro, compresor

Actividades: Siendo las 7am se inicio Actividades, Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer en porcelana (incluye accesorios y griferia), se continua con alistamiento de puertas,

OBSERVACIONES: Interventoria realiza seguimiento a la instalacion, se recomienda sellar con silicona sanitaria para evitar filtraciones, se verifica instalacion y mantenimiento de la puerta, se recomienda retocar pintura en zonas afectadas.

Residente de obra

Residente de Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha 20-03-2025
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 maestro, 1 ayudante
Equipo: Herramienta menor, compresor
Actividades: Siendo las 7am se inicia actividades, se continua con alistamiento de puertas y ventanas,
se realiza la instalacion espejo incoloro Sin bisel.
OBSERVACIONES: Interventoria verifica, nivelacion, se recomienda fijacion y sellado
Se sugiere limpieza antes de entregar la actividad.
Interventoria realiza seguimiento al cronograma semal el cual a la fecha refleja un 88.24% de las actividades ejecutadas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 21-03-2025
CLIMA: lluvia moderada- soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.
EQUIPO: Herramienta menor
Actividades: siendo las 7am se inicia actividades, se realiza el suministro e instalacion de un orinal mediano en porcelana (incluye accesorios y griferia),
se realiza instalacion de Guarda escobas en ceramica (incluye corte, pegaco y boquilla)
OBSERVACIONES: Interventoria verifica correcta ubicación y conexion a red sanitaria, se recomendo prueba de descarga para verificar flujo continuo.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 22-03-2025

CLIMA: Soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante y HSEQ

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: Siendo las 7:am se inicia con Pausa activa en compañia de la HSEQ se realiza capacitacion y charla a los Trabajadores de la obra en el CDI Teinovitas, se continua con alistamiento de puertas y ventanas, Pintura y esmalte para Ventaneria fachada principal, con ajos solidos, calidad con maxima proteccion para intemperie.

OBSERVACION: Interventoria continua en seguimiento a las actividades.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 24-03-2025

Clima.. lluvia Intenso.

Personal: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: siendo las 7am se inicia actividades con estuco acrilico para .. humedad.

se continua con enchape de pisos y muros en la unidad sanitaria, se continua con alistamiento de puertas y ventanas.

OBSERVACIONES: Interventoria evidencia cumplimiento de nivelacion, calidad y cantidad de materiales, para el enchapes de pisos e instalacion correcta de puertas y ventanas, se recomiedda aseo al terminar activida

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

Fecha 25-03-2025

CLIMA: lluvia intensa todo el dia

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de Interventoria, 2 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor - compresor

Actividad: siendo las 7am se inicia actividades, se continua con estuco acrilico para humedad en el salon 1, 2, y 3, se continua con estuco acrilico para humedad. se continua con alistamiento de puertas y Ventanas de fachada principal, con altos solidos de alta calidad, se continua con enchape de muro y piso en unidad sanitaria

OBSERVACIONES: Interventoria levanta acta de seguimiento a pruebas de humedad y observaciones para acciones correctivas.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 26-03-2025

Clima. lluvia intenta - soleada la fode

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 2 maestros 1 ayudante.

EQUIPO: Herramienta menor, compresor

Actividades: Siendo las 7am, se inicio actividades en el centro de desarrollo Infantil Teinuntas, se continua con actividades de alistamiento de puertas y ventanas de fachada principal, con altos solidos, alta calidad con maxima proteccion pa. intemperie, se continua con pintura vinilo 100% acrilica plastica mate con altos solidos de alta calidad.

OBSERVACIONES: se constato cumplimiento de especificaciones tecnicas, se recomienda. control de humedad antes de la aplicacion.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Fecha 27-03-2025

CLIMA: lluvia moderada.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria 2 maestros, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: Siendo las 7 am se inicia labores en el centro de desarrollo infantil (CDI) Temuritas. se continua con Guardaescobas en ceramica (incluye recorte y pegacor) se continua con alistamiento de de puerta, y ventanas fachada principal, con alfa- solidos de alta calidad proteccion a la intemperie se continua con estuco acrilico para humedad.

OBSERVACIONES: Interventoria observo buen empalme con enchapes donde se verifica el correcto uso de pegacor y boquilla.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 28-03-2025

CLIMA Soleado - lluvia moderada.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoria, 2 maestros, 1 ayudante

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Siendo las 7 Am, se inicia labores en el centro de desarrollo Infantil, Temuritas se continua con estuco acrilico para humedad se realiza instalacion de Guardaescobas en ceramica (incluye Recorte y pegacor). se realizo suministro e instalacion Sanitario para niños en porcelana Sanitario ahorrador.

OBSERVACIONES: Interventoria recomienda mayor precision en cortes esquineros para mejorar el acabado, se observa correcto uso del pegacor y boquilla.

RESIDENTE OBRA

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

fecha 24-03-2025
CLIMA Lluvia moderada - soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria 2 maestros, 1 ayudante.
Herramienta menor:
Actividades: Siendo las 7am se inicia actividad en el centro de desarollo infantil Temuritas se continua con boquilla en el enchape del baño de niños; se Realiza alistamiento de puertas y ventanas de fachada principal con altos solidos, de alta calidad con maxima proteccion para intemperie se continua con estuco acrilico para humedad.
OBSERVACIONES: Interventoria requiere inspeccion inspeccion de soldadura y acabados finales previo a la hubicacion de la puerta.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 31-03-2025
CLIMA: soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria 1 maestro, 1 ayudante.
EQUIPO: Herramienta menor - pulidora
Actividades: Siendo las 7am se inicia actividades con pausa activa con todo el personal de obra en el centro de desarollo infantil Temuritas, se continua con pañete liso muro 1:4, con estuco acrilico para humedad, y se continua con Guardaescoba en ceramica (incluye recorte y pegacor) se realiza alistamiento de puertas y ventanas para fachada principal con altos solidos y proteccion para la intemperie
OBSERVACIONES: Interventoria observa buena adherencia y acabado superficial.

Residente OBRA

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha 01-04-2025

CLIMA: lluvia moderado. soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria,

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES: Siendo las 7am se inician actividades, se continua con Guardaescobas en ceramica (incluye Recorte y pegacor), se realiza alistamiento de puertas y Ventanas, de fachada principal, con altos solido de alta calidad con maxima proteccion para intemperie, se continua con pintura Vinilo 100% acrilico plastica mate con altos solidos de alta calidad con maximo proteccion para interpeire.

OBSERVACIONES: Interventoria constata cumplimiento de especificaciones tecnicas observa aplicacion irregular en punto fijo

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Fecha 02-04-2025

CLIMA: Soleado - lluvia moderada.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros, 1 ayudante, 1 SISO

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES: Siendo las 7am se inicia actividades con charla y capacitacion con el personal de obra, se continua con enchape en el baño de niños, Guardaescoba en ceramica (incluye recorte y pegacor), Se realiza alistamiento de ventanas y puertas, con altos solidos de alta calidad con maxima proteccion para interpeire, se continua con estuco acrilico para humedad.

OBSERVACIONES: interventoria realiza seguimiento por medio de acciones correctivas a las humedades en zonas focalizadas.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Fecha 03-04-2025

CLIMA: soleado. lluvia moderada.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES: siendo las 7am se da inicio a las actividades, se continua con estuco acrilico para exteriores, se realizo instalacion de guardaescobas en ceramica, (incluye recorte y pegacor), se continua con pintura vinilo 100% acrilica plastico mate, con altos solidos, de alta calidad con maximo proteccion para intemperie, aplicada en 3 capas tipo koraza.

OBSERVACIONES: Interventoria verifica nivelaciones en guarda escoba y ceramica observa correcto uso de pegacor, recomienda aseo al final de cada actividad del dia.

RESIDENTE DE OBRA

Residente Interventoria.

Fecha 04-04-2025

CLIMA: soleado. lluvia intensa.

PERSONAL 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES: siendo las siete am se inicia actividades, se continua con pintura en esmalte para ventaneria de fachada principal, con altos solidos de alta calidad se continua con estuco acrilico para humedad. se continua con suministro e instalacion de interruptores y toma corrientes sencillos y dobles.

OBSERVACIONES: Interventoria recomienda focalizar las humedades, realizar buena aplicacion y terminados con la pintura en esmalte.

Residente de obra

Residente Interventoria

Scanned with CamScanner

Fecha -05-04-2025

CLIMA: Soleado

Personal 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 2 maestros

Equipo: Herramienta menor

Actividades: siendo las 7am se da inicio a las actividades en el centro de desarollo Teinvitas, estuco acrilico para humedad, se continua con pintura Vinilo 100% acrilico exterior, con pintura en esmalte para ventaneria de fachada principal con altos solido de alta calidad, Guarpa escoba en ceramica, (incluye Recorte y pegacor)

OBSERVACIONES Interventoria recomienda aplicar anticorrosivo antes del uso del esmalte para garantizar durabilidad

Residente obra

Residente de Interventoria

Fecha 07-04-2025

Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: Siendo las 7am se da inicio a las actividades en el centro de desarrollo Teinvitas, se continua con Impermeabilizacion de muros, con alistamiento de puertas y ventanas con pintura en esmalte, se realizo instalacion de un baño (unidad sanitaria Infantil).

Pintura Vinilo y acrilico Interior

OBSERVACIONES: Interventoria verifica uso de aditivo impermeabilizante, Se realiza seguimiento a la actividad.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

Fecha 08-04-2025

CLIMA: soleado - lluvia.

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades. Siendo las 7am se da inicio a las actividades en el centro de desarrollo infantil Teminitas, se continua con pintura Vinilo 100% acrilico Interior y Exterior

OBSERVACIONES: Debido a la aplicacion de la pintura interventoria recomienda, tapar con periodico interruptores y demas artefactos existentes en los espacios intervenidos, incluyendo guarda escobas, las cuales precentan residuos de pintura en su entorno, se requierre limpieza general y adecuacion de señalizacion en el area de trabajo.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 09-04-2025

Clima: soleado

Personal: 1 Residente de obra 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante.

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: Siendo las 7am se da inicio a las actividades en el centro de desarrollo infantil Teminitas se continua con pintura Vinilo 100% acrilico interior y Exterior y con impermeabilizacion de muros

OBSERVACIONES: Se observa aplicacion irregular en algunos sectores, se ordena correccion y aplicacion de tercera mano en sectores deficientes, La actividad se desarrolla de acuerdo a lo especificado.

Residente de obra

Residente de interventoria

Fecha 10-04-2025

CLIMA: Nublado - soleado

Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria. 1 maestro 1 ayudante

EQUIPO: Herramienta menor

Actividades: siendo las 7am se continua con pintura en esmalte para ventaneria de fachada principal.

Con pintuco Vinilo 100% acrilico plastico mate con altos solidos de alta calidad.

OBSERVACIONES: Interventoria valido la actividad de acuerdo a observaciones, se solicito mejorar la limpieza de juntas en algunos sectores, se evidencia mal trato a la ceramica de cosina existente se recomienda, remplazar dicha ceramica respaldando a la clausula 6.7.18 donde especificamente corre por cuenta del contratista

Residente de obra

Residente de Interventoria

Los gastos generados por dicha actividad en remplazo

Fecha 11-04-2025

CLIMA: lluvia moderado.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante

EQUIPO: Herramenta menor

Actividades: Siendo las 7 am. se continua con Estuco y pintura en esmalte para Ventaneria de fachada principal. y con pintura Vinilo 100% acrilico plastico mate con altos solidos de alta calidad

OBSERVACIONES: Se evidencia por interventoria manchas de pintura en enchape nuevo con desperdicio de estuco en baños para niños. Se evidencia salidas para puntos hidraulicos de 1/2" en estado de deterioro por tanto se debe realizar la correccion pertinente.

Residente de obra

Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner

Fecha 14-04-2025

Clima. soleado.

Personal: 1 Residente de obra 1 maestro.

Herramenta menor.

Actividades: Se realiza subsanaciones finales en el centro de desarrollo Infantil Teinvitas, se realiza Terminados y acabados de estuco y pintura, se realizo subsanado muros de los salones 1 y 2, se realizo acabados y subsanacion de cocina.

OBSERVACIONES Interventoria realiza recorrido de verificacion a todas las areas intervenidas, donde encuentra deteccion de lamina de cielo raso fracturada, se recomienda remplazar la pieza afectada para mejorar la calidad del material en su vida util.

Residente de obra Residente Interventoria.

fecha 15-04-2025

CLIMA: soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro 1 ayudante

EQUIPO Herramienta menor

Actividades: siendo las 7am en el centro de desarrollo infantil Teinvitas se inicia el dia con subsanacion de pintura interior, acabados y subsanacion unidades sanitarias, subsanacion y acabados interior, subsanación y acabados de producto final fachadas.

OBSERVACIONES: Interventoria en su funcion de velar por la entrega de actividades que respalden los compromisos contratadas Citar la clausula 6.1.27; responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras terminadas y funcionando.

Residente De obra Residente Interventoria.

Debido a lo anterior y pese a las actividades ejecutadas damos cierre a bitacora con respaldo a un acta de seguim

CONTRATO DE OBRA
No 86003782024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

INTERVENTOR: ALCUBO INTEGRAL S.A.S

OBJETO: "Contratar a precios unitarios Fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para el mantenimiento, adecuación, mantenimiento general y mantenimiento especializado que demanden actividades con trabajos en alturas, en las diferentes sedes del ICBE de la dirección Regional Putumayo".

BITÁCORA DE OBRA CDI PEQUEÑOS PENSADORES

PUERTO CAICEDO-PUTUMAYO

Scanned with CamScanner

19/02/26

CLIMA: Soleado

Personal: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 maestro, 1 ayudante de obra.

EQUIPO: Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician actividades preliminares, se hace recorrido e inspección del sitio, se toman medidas y se toman nota de las actividades básicas y piritarias a realizar en el CDI Pequeños pensadores.

OBSERVACIONES: Interventoria requiere, puntos ecologicos dotacion para el personal, punto de hidratacion, charlas preoperatorias y señalizacion de la obra.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

20/02/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro, 1 ayudante.

EQUIPO: Herramienta menor

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se continúa con actividades preliminares en campo, en compañía de una integrante de ICBF, quien manifestó cuales eran las necesidades básicas prioritarias en las instalaciones del CDI, las cuales corresponden principalmente a humedad especifica en muros de cocina, unidades sanitarias infantiles, enchapes de muros en deterioro y cajas de inspección de aguas lluvias, se toman medidas de las zonas a intervenir.

OBSERVACIONES: De acuerdo a las medidas correspondientes a las areas, interventoria y al presupuesto presentado se requiere identificar en conjunto con ICBF las necesidades prioritarias ya que la magnitud de la obra supera lo presupue

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORÍA

21/02/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 1 ayudante.

EQUIPO: Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en CDI Pequeños Pensadores, se da continuidad a las actividades preliminares en este día en mediciones proyectadas en cubierta, ya que ésta será contemplada como prioridad a cambiar, se precisa forma especifica estructural de la cubierta, se toma nota, como referencia se denomina cubierta central a la parte interna de zonas comunes y cubierta perimetral a toda la demas cubierta presente en zonas pedagógicas y administrativas del CDI, la cubierta central funciona a 4 aguas y la perimetral a 2 aguas.

OBSERVACIONES: Interventoria registra paso a paso las medidas en areas intervenidas de acuerdo a los cronogramas de obra y especificaciones tecnic

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

22/02/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 1 inspector HSEQ

EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician actividades Prediminares, se realiza inducción y charla por parte de inspector HSEQ y se da comienzo a la actividad de demolición de pisos en la zona central del CDI, se señaliza área para disponer los escombros y se realiza acopio de los mismos, se realiza alistamiento de materiales para actividades Posteriores.

OBSERVACIONES: Interventoria requiere certificacion de calidad para los materiales e insumos de los productos y demas a utilizar en campo.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

24/02/25

CLIMA: Lluvias intensas intermitentes durante el día.

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 1 inspector HSEQ

EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se da inicio a las actividades programadas, se realiza charla HSEQ, se continúa con demolición de pisos en zona central, acopio de escombros, se realiza desmonte de 3 unidades sanitarias infantiles en el baño de niños y se inician labores de retiro de enchape de muro en unidades sanitarias de niñas. Se continúa con alistamiento de material para actividades posteriores.

OBSERVACIONES: Se identifica espacios por parte de interventoria y se toma nota de las medidas a intervenir en las areas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

25/02/25

CLIMA: Lluvias moderadas durante toda la mañana.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inicia con charla sobre uso adecuado de elementos de protección personal, se inicia con alistados de pisos 1:4 en piso de zona central, se continúa con demolición de pisos y acopio de escombros, los alistados de pisos se realizan en oficina 1 y sala de primeros auxilios, a medida que se avanzó en demolición, se encontró pisos en los que debido al deterioro, se desprendió la placa por completo, por lo tanto se decide en conjunto con interventoría incluir una placa de concreto para esta zona con medidas 6,90 m x 8,80m.
OBSERVACIONES: Interventoria recomienda y vela por la dosificacion del concreto de acuerdo a especificaciones tecnicas. en area.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

26/02/25

CLIMA: Lluvias intensas de 2:30 pm - 5:40 pm
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra.
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.
ACTIVIDADES: Se inician labores a las 7:00am con charla y recomendaciones por parte de inspector HSEQ y residentes de obra, se realiza Fundición de placa de contrapiso, previamente se realizó colocación de recebo debidamente compactado para proceder al vaciado del concreto. y toma de muestras.
OBSERVACIONES: Interventoría realiza seguimiento

Residente de Obra

Residente de interventoría

Scanned with CamScanner

27/02/25

CLIMA: Nublado, lluvias moderadas en la mañana.
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra.
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00am se inician labores, se realiza charla de 5 minutos por parte del inspector HSEQ acerca del manejo de las basuras, se continúa con demolición de pisos y acopio de escombros, Se continúa con alistado de pisos en zona de circulaciones, alistado de pisos en zona de lavamanos general, se inicia intervención y alistamiento de materiales para caja de inspección 1, ubicada al exterior de la zona de comedor, en área de circulación.
OBSERVACIONES: Interventoria requiere permiso de escombrera y realiza inspeccion a las actividades.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

28/02/25

CLIMA: Lluvias intensas de 7:30am a 11:30am, lluvias intermitentes moderadas en la tarde.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inicia con charla de 5 minutos por parte de inspector HSEQ, Se realizan recomendaciones técnicas por parte de la interventoria, se da continuidad a labores de alistado de pisos en zonas de circulación interna, se realiza replanteo, toma de niveles y formaleta para caja de inspección de aguas lluvias 1, ubicada frente a la zona de comedor, se corta y se figura el acero 3/8" para refuerzo de la tapa.
OBSERVACIONES: Interventoria solicita se instale tubo de aireacion a la caja de inspeccion. Para ~~aumentar~~ su capacidad de desfogue.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

01/03/25

CLIMA: Lluvias moderadas intermitentes durante el día, lluvias intensas de 2:30pm - 4pm

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Se inician labores siendo las 7:00am, se realiza como es habitual la charla por parte de inspector HSEQ; se dan instrucciones y recomendaciones por parte de los residentes tanto de obra, como de interventoría, se inicia con fundición de la caja de inspección de Aguas lluvias previa verificación de formaleta, garantizando un área libre de 0,8m X 0,8m, por 0,50m, por condición climática no se logra iniciar con labores en la parte de la cubierta.

OBSERVACIONES: Se instala tubo de ventilación de 3" en la caja de inspección para evitar rebose.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

03/03/25

CLIMA: Lluvias moderadas intermitentes durante todo el día

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes

EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla de 5 minutos sobre disposición de las bolsas de cemento desocupadas, se inicia con demolición y disposición de enchape de muros en cambiadores de Párvulos y su respectivo mesón, se retiran los escombros, debido a la condición climática el equipo de trabajadores no ha logrado iniciar la intervensión, adicionalmente aún no se define por parte de la entidad supervisora la autorización del desmonte de las luminarias existentes que no funcionan correctamente

OBSERVACIONES: Interventoría analiza en conjunto con ICBF y resalta la importancia del cambio de luminaria.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

4/03/25

CLIMA: Soleado en la mañana, lluvias intensas de 12:30 pm a 4:00pm,
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, herramienta menor.
ACTIVIDADES: Se inician labores a las 7:00am, se realiza charla de 5 minutos por parte de la interventoría, posteriormente se continúa con la demolición de enchape de muros en el cambiador de párvulos, se realizan los resanes pertinentes y se alista superficie de muros, se realiza toma de niveles y formaleta de caja de inspección 2, se corta y figura acero de 3/8" para latapa, se continúa evacuando escombros y realizando alistados de piso en zonas de circulación
OBSERVACIONES: Aún no se autoriza el desmonte de luminarias.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

5/03/25

CLIMA: lluvias moderadas de 7:45 am a 9:15 am, lluvias fuertes de 2:20pm - 4:30 pm.
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla de 5minutos, sobre uso adecuado de los elementos de protección personal, se continúa con demolición de pisos en la zona central, se realiza Fundición de caja de inspección de aguas lluvias #2 ubicada a la salida de la oficina de se continúa de igual manera con la demolición y retiro de enchape de muro en cambiador de párvulos.
OBSERVACIONES: Por cuestiones climáticas no ha sido posible iniciar labores en zona de cubierta.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

6/03/25

CLIMA: Lluvias moderadas en la mañana 7-8 am día nublado.
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am. se inician labores, se realiza charla habitual por parte de inspector HSEQ, se continúa con evacuación de escombros, se realiza alistado de pisos en cambiador de párvulos, se aprueba para dar continuidad con el respectivo enchapado, se realiza alistado de piso en unidades sanitarias, se acuerda manejar 1 sólo nivel en todos los pisos.
OBSERVACIONES: Interventoria continua con la inspeccion en area deacuerdo a las actividades programadas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

07/03/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes
EQUIPO: 2 martillos demoledores, 1 taladro percutor, herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en COI Pequeños pensadores, se realiza la charla habitual por parte de inspector HSEQ, se realiza inspección de cubiertas, desmontando algunos puntos especiales de cielo raso existente, se da inicio a la actividad de mantenimiento de estructura de cubierta, mediante refuerzo con tubería estructural de 4 x 1½", se realiza enchape de pisos en zona de cambiadores de párvulos, se toman las medidas del área a intervenir, se decide incluir el mesón del cambiador.
OBSERVACIONES: se verifica medidas en campo por parte de interventoria y se continua con la inspeccion.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

08/03/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria. 1 maestro de obra, 3 ayudantes, HSEQ.

EQUIPO: 1 rotomartillo, 1 pulidora, herramienta menor

ACTIVIDADES: Se realiza la charla habitual por parte de inspector HSEQ, se continúa con desmonte de cubierta existente y a su vez con el refuerzo de la estructura metálica en tubería de 4x1½", se inician enchapes en zona central, se realiza recalce de mesones en los cambiadores de párvulos y caminadores, se inicia con adecuaciones de muros para proceder a ingresar al equipo, de estuco y pintura, se mide con interventoría zonas faltantes para balace del presupuesto.

OBSERVACIONES: Interventoria inspecciona estructura metalica en conjunto con su respectivo mantenimiento e instalacion.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

10/03/25

CLIMA: Lluvias intensas durante la mañana, tarde soleada.

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 maestro de obra, 1 inspector HSEQ, 3 ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, pulidoras, cortadoras de cerámica.

ACTIVIDADES: Se comienzan labores siendo las 7:00 am, se realiza la charla por parte del inspector HSEQ, se dan instrucciones por parte de residentes de obra y de interventoría, se da continuidad a las labores de enchape en zona central, se realiza en horas de la tarde instalación de cubierta upvc. y refuerzo de estructura metálica de cubierta, se recomienda por parte de interventoria la instalación simultánea de Flanche a medida que se avance en cubierta.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

11/03/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.

EQUIPO: Herramienta menor, soldador, cortadora de cerámica, pulidora.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla por parte de HSEQ y residentes de obra, se realiza organización de bodega, e inspección de la herramienta a utilizar, se continúa con instalación de cubierta upvc, enchape de pisos y muros en unidades sanitarias, se realiza alistado de muros (limpieza y retiro de pintura anterior) para iniciar actividades de impermeabilización de muros con aditivo, y proceder al estuco y pintura de los mismos.

OBSERVACIONES: no se presenta novedades, las actividades avanzan deacuerdo a cronogramas.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

12/03/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.

EQUIPO: Herramienta menor, soldador, cortadora de cerámica, pulidora.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se procede a dar instrucciones acerca de las actividades a realizar, se continúa y finaliza la actividad de refuerzo de cubierta con estructura metálica, se continúa enchapando pisos de zona central, guardaescobo en perímetro interno de zonas de circulación, se realiza impermeabilización de muro con aditivo inverdyl, se realiza inspección de humedades puntuales con interventoría.

OBSERVACIONES Interventoría en su función inspecciones en campo deacuerdo a especificaciones.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

13/03/25

CLIMA: Soleado en la mañana, lluvia en la tarde.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maesto de obra 3 ayudantes, 2 pintores y estucadores.
EQUIPO: Herramienta menor, pulidora, rotomartillo pequeño, taladro, cortadora de cerámica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inicia con charla de 5 min, por parte de inspector HSEQ, se procede a revisar humedades en compañía de la interventoria, se aprueba continuar con estucos y pintura en parte interna, se realiza terminación de la actividad de instalación de cubierta upvc, se realiza instalación de caballete, se labora en jornadas nocturnas en la instalación de enchape de pisos y guardaescoba.
OBSERVACIONES: No se logró terminar instalación de cubierta upvc por condición climática.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

14/03/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, pulidora, taladro, cortadora de cerámica
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en obra, se realiza la respectiva charla por parte de inspector HSEQ, se dan instrucciones para la terminación de la actividad de instalación de cubierta upvc, se instala flanches y cinta multi-seal en la parte del costado posterior de la cubierta perimetral y se finalizan así actividades de la parte de cubierta, se continúa con enchape de pisos en zona central (Jornada extra).
OBSERVACIONES: Interventoria realiza seguimiento a cada actividad ejecutada.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

15/03/25

CLIMA: Lluvioso, lluvias intermitentes durante todo el día.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 pintores y estucadores
EQUIPO: Herramienta menor, pulidora, cortadora de cerámica, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla de recomendaciones por parte de los residentes de obra, se continúa con actividad de enchape de pisos en zonas de circulación, se continúa con estuco y pintura en zonas de circulación y los salones de Jardín y Prejardín, se revisa y chequean posibles Filtraciones y se detecta 1 Filtración en zona de lavandería debido a un acceso que corresponde a la placa de tanques de almacenamiento de agua.
OBSERVACIONES: Interventoría realiza acta de seguimiento.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

17/03/25

CLIMA: Lluvias intermitentes en la mañana, tarde soleado
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 pintores y estucadores
EQUIPO: Herramienta menor, pulidora, cortadora de cerámica, lijadora electrica.
ACTIVIDADES: Se realiza la respectiva charla por parte de inspector HSEQ, siendo las 7:00 am se dan instrucciones por parte de residentes de obra e interventoría, se chequea nuevamente Filtración y se toman las medidas pertinentes para subsanar dicho inconveniente, se continúa enchape de pisos, estuco y Pintura de salon de comedor, se realiza aseo general a la obra y se realiza recorrido para revisión y Prueba de enchapes de piso y muro ya instalados.
OBSERVACIONES: Se realiza chequeos a los espacios intervenidos.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

18/03/25

CLIMA: Soleado, lluvias al final de la tarde.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 1 inspector HSEQ, 2 pintores y estucadores.
EQUIPO: Herramienta menor, Cortadora de cerámica, pulidora, lijadora electrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores en el horario habitual, 7:00 am charla por parte de inspector HSEQ, se dan instrucciones por parte de los residentes de obra e interventoria, se realizan reboques y sellado en cubierta con cinta multiseal finalizando asi esta actividad, se realiza fraguado de pisos, enchape de pisos, pintura en zona de cocina, estuco plástico en zona de lavanderia, se verifican acabados y se procede a subsanar algunas áreas.
OBSERVACIONES: Se inspecciona y se aplica deacuerdo a especificaciones tecnicas de cada actividad

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.

19/03/25 Visita IDBF Inter Obra

CLIMA: Soleado, lluvias intermitentes al final de la tarde.
PERSONAL: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores se realiza charla habitual por parte de HSEQ, se dan instrucciones para realizar impermeabilización de muros en zonas húmedas, se recibe visita por parte de la entidad contratante, se realiza recorrido y se consolidan algunas actividades pendientes de aprobación, se continua con enchape de pisos, se revisa las zonas terminadas y se hacen observaciones de limpieza de las mismas.
OBSERVACIONES: Interventoria requiere revision de viga canal, como ocasionante de humedades.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

20/03/25

CLIMA: lluvias intensas de 7:00am - 9:00am. nublado el resto del día.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores.

EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00am se inician labores, se dan instrucciones por parte de inspector HSEQ, se dan instrucciones por parte de residente de interventoría, acerca de soluciones para humedad presente en viga canal por falta de mantenimiento, se continúa con enchape de pisos en zona central, se continúa con estuco plástico y pintura en salones de caminadores y párvulos, se procede al retiro de ventana en mal estado del salón de párvulos interna, se realiza aseo al final de la jornada.

OBSERVACIONES: Interventoria recomienda ser miticulos a la hora de aplicar la pintura.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

21/03/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores

EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.

ACTIVIDADES: Se inician actividades en horario habitual, 7:00am con charla por parte de inspector HSEQ, se realiza recomendación acerca del uso adecuado de EPP al personal que labora. Se realiza el retiro de unidades sanitarias infantiles del cambiador de caminadores, se realiza retiro de enchape deteriorado en mesón de cocina, se continúa con enchape de muros en cambiadores, se realiza instalación de guardaescobas en zona de circulación, se continúa con estuco plástico y pintura en salón de caminadores, aún continúa la filtración en salón de párvulos, interventoría y contratista deben tomar medidas diferentes para subsanar.

OBSERVACIONES: Precentacion de humedades aprueba de Interventoria

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

22/03/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores.

EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla de 5 minutos por parte de inspector HSEQ, entre interventoria y contratista de obra se realiza inspección de viga canal en la parte lateral izquierda, (colindante pre-escolar) y se acuerda aplicar producto cementicio impermeabilizante (Previa limpieza profunda del elemento), el material a usar sera Bioncosil e invercryl, para garantizar asi el curado de humedades internas en el salón de párvulos, se continúa con retiro de enchape de muro en cabiadores y estuco y pintura en zonas externas de circulación.

OBSERVACIONES: actividades de humedad aprueba de interventoria

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.

24/03/25

CLIMA: Lluvias fuertes de 7:30 am - 8:30 am, el resto del día nublado.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 pintores y estucadores.

EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, Pulidora, lijadora eléctrica.

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores con habitual charla por parte de HSEQ, se continúa con retiro de enchape de muros de cambiadores, se continúa con estuco y pintura, se realiza impermeabilización de viga canal, sin embargo se suspende esta actividad, pues las condiciones climáticas no son las adecuadas. se da continuidad a labores de enchape de muro y piso en áreas de párvulos y caminadores, se realiza recorrido con interventoria y se recomienda adecuar los puntos hidráulicos de lavamanos general.

OBSERVACIONES: Interventoria define que debido a la vida util de la griferia debe de ser remplazado.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

25/03/25

CLIMA: Soleado.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 mspecta HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 pintores y estucadores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en obra, se realiza charla de 5 minutos por parte de inspector HSEQ, se asigna actividades a cada trabajador, se continua con evacuación de escombros generados por el retiro de enchape de pared, se continúa con enchape de cambiadores (muros), se estuca salón de párvulos, interventoría realiza sugerencia de mejoras en acabados en esta actividad, se realiza por lo tanto mejoría en lijado de muros, se realiza limpieza nuevamente de viga canal.
OBSERVACIONES: sin contratiempos.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA.

26/03/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 mspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 pintores y estucadores
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica
ACTIVIDADES: Se inician actividades en horario habitual 7:00 am, se dan instrucciones y recomendaciones de parte de HSEQ, interventoría y contratista de obra evalúan rendimiento semanal y realizan revisión de subsanaciones sugeridas, dado que el clima es idóneo, se dispone maestro de obra y ayudante a realizar aplicación de broncosil previa revisión de correcta dosificación del producto para lograr la impermeabilización definitiva del elemento intervenido. Se Finaliza enchape de mesón de cambiador, se realiza corrección de puntos hidráulicos en lavamanos general como lo sugrió interventoría.
OBSERVACIONES: actividades a prueba de interventoría.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

27/03/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores,
EQUIPO: Herramienta menor, Cortadora de cerámica, Pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se realiza charla de 5 minutos por parte de inspector HSEQ, se inicia labores en horario habitual 7:00 am, se continúa con estuco en salones de párvulos y caminadores, se verifica curado del Broncosil aplicado en viga canal, con resultados positivos, se realiza instalación de guardaescoba en zona central y se procede a fraguar todas las zonas donde se ha realizado instalación de enchape teniendo en cuenta la previa limpieza de juntas entre cerámica.
OBSERVACIONES: transcurre dia con total normalidad se continua con inspeccion de actividades en campo

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

28/03/25

CLIMA: Lluvias intermitentes a lo largo del dia.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se da inicio a la jornada laboral a las 7:00 am, se realiza charla corta por parte de residentes y HSEQ, se da inicio a actividad de desmonte de luminarias en la parte interna del CDI, iniciando por la zona central, se realiza enchape de pisos en zona central, se realiza impermeabilización de muros en comedor previa limpieza y verificación por parte de la interventoria, se realiza aseo al final de la jornada, recorrido con interventoria en zonas intervenidas (salón párvulos - salón caminadores) verificación de curado de viga canal.
OBSERVACIONES: Interventoria realiza conteo de luminaria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

29/03/25

CLIMA: Lluvias intensas de 9:30 am - 11:30 am. Nublado en la tarde.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en COI PEQUEÑOS PENSADORES, se realiza actividad de estiramiento, se procede a continuar con actividad de enchape de piso en zona central, se realiza limpieza de juntas para proceder al fraguado de las mismas, se realiza instalación de guardaescobas, se continúa con impermeabilización de muros en la zona de cocina, revisión y recomendación por parte de interventoría trabajar en espacios limpios, se acata la sugerencia.
OBSERVACIONES: se inspecciona medidas en campo.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

31/03/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 maestro de obra, 1 inspector HSEQ, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores 7:00 am, se da charla por parte de inspector HSEQ, se dan instrucciones por parte de residente de obra e interventoría para el adecuado acabado de estucos en las zonas intervenidas, se verifica correcta impermeabilización de muros, se aprueba y se da paso a actividad de pintura en zona de salónes de caminadores y comedor, llegan a obra las unidades sanitarias infantiles, interventoría revisa material y aprueba los sitios donde se reemplazarian con nuevas unidades sanitarias infantiles, se distribuyes 3 para niñas, 2 para wc niños y 1 para cambiador de Caminadores.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

01/04/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en CDI PEQUEÑOS PENSADORES, se realiza charla por parte de residentes de obra e interventoría, se continúa con enchapes de piso en área de primeros auxilios, se continúa de igual manera con enchape de piso de zona central, se realiza aplicación de impermeabilizante de muros en zona de lavamanos general, se continúa con desmonte de luminarias en la parte interna, se consolida con interventoría el número de lámparas a desmontar, que corresponden a la totalidad de las luminarias internas (89 luminarias)
OBSERVACIONES: Interventoría aprueba el cambio de luminaria

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

02/04/25

CLIMA: Lluvias leves de 7:40 am - 9:40 am, tarde Soleada.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores
EQUIPO: Herramienta menor, Cortadora de cerámica, Pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores siendo las 7:00 am, se asignan labores de acuerdo al plan de trabajo, se continúa con desmonte de luminarias de acuerdo a la aprobación por parte de interventoría, se continúa con instalación de guardaescoba, limpieza de juntas entre cerámicas y Fraguado de las mismas, revisión y recibo de enchapes de muro y piso en unidades sanitarias, revisión de desagües de 4" correspondientes a unidades sanitarias de niños para autorizar la instalación de las mismas.
OBSERVACIONES: se inspecciona actividades por parte de interventoría.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

03/04/25

CLIMA: Lluvias durante todo el día.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores en horario habitual 7:00 am, se realiza charla corta por parte de HSEQ, se da inicio a labores de instalación de luminarias de 60x60 cm en aulas y unidades sanitarias, se realiza desmonte de interruptores y tomacorrientes existentes y se procede a realizar ensayo de los mismos para verificación de correcto funcionamiento, se realiza la tercera mano de pintura en aulas educativas, se verifican acabados en compañía de la interventoría, se revisan y se aprueban enchapes de piso en zona central.
OBSERVACIONES: Se realiza seguimiento a su instalacion de enchape por medio de interventoria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

04/04/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, cortadora de cerámica, pulidora, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se dan instrucciones por parte de Residente de obra e interventoría, se inicia con instalación de interruptores y tomacorrientes aprobados previamente por interventoría, se continúa con actividad de impermeabilización de muros con aditivo en zona de cuarto de basuras, se toman medidas por humedades presentes, por tanto se decide aplicar impermeabilizante de tipo cementicio (Bioncosil), se continúa con esta actividad en toda la zona de lavandería como medida preventiva ante posibles humedades.
OBSERVACIONES: actividad aprueba de interventoría.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

05/04/25

CLIMA: Lluvias intensas en la mañana, tarde Soleado.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, pulidora y lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se da inicio a las labores programadas siendo las 7:00 am, se realiza charla por parte de inspector HSEQ, se realiza revisión de humedades intervenidas y se evidencia el correcto Funcionamiento de la impermeabilización aplicada, se continua con instalaciones eléctricas luminarias, tomacorrientes e interruptores, se continúa con actividades de estuco y pintura en zona central, se adecúa vano donde se va a instalar ventana de aluminio (Cambiador de caminadores), se realiza aseo general.
OBSERVACIONES: Cubrir los interruptores y tomacorrientes.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

07/04/25

CLIMA: SOLEADO
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores
EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores se realiza charla por parte de HSEQ, se realiza instalación de interruptores y tomacorrientes, se realiza estuco y pintura en zona central y oficinas, se recibe visita por parte de ICBF (coordinadores locales) se hace recorrido a obra y se muestra el avance a la fecha, se toman las medidas para la ventana a instalar en cambiador de caminadores, se revisan desagüe de los cambiadores de caminadores y párvulos para realizar la conexión de los mismos con el fin de que dichos cambiadores queden funcionales.
OBSERVACIONES: Interventoria inspecciona actividades.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

08/04/25

CLIMA: Lluvias intensas durante toda la tarde, en la mañana soleado.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores siendo las 7:00 am con charla por parte de inspector HSEQ, se continúa con instalación de luminarias, interruptores y tomacorrientes, se continúa con actividades de estuco y pintura en zona central, se realiza revisión de enchape de muro en Cambiadores, se realiza cambio de una lámpara dañada, debido a la presencia de un gato en la zona de cielo raso, dicho animal orinó la lámpara por lo cual ésta fue reemplazada, se da aviso a la interventoría sobre la situación.
OBSERVACIONES: se toma registro fotográfico y verificación

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

09/04/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores
EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: se inician labores en horario habitual 7:00 am, se realiza charla corta por parte de HSEQ, se continua con estuco y pintura de zona central, se observan marcas en la pared de la oficina de material didáctico, interventoría sugiere retirar nuevamente pintura y realizar nuevamente proceso de estuco y pintura del muro mencionado, se continúa con instalaciones eléctricas, se realizan los ensayos pertinentes en tomacorrientes e interruptores, se realiza recorrido con interventoría de espacios terminados y recomienda limpieza de pintura regada en el piso, contratista de obra realiza subsanación.
OBSERVACIONES: aprueba de Interventoría.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

10/04/25

CLIMA: Soleado

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores.

EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica

ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en obra, se da charla de 5 minutos por parte de inspector HSEQ, se realiza actividades de estuco y pintura en fachadas, se impermeabiliza y se procede a realizar actividades de acabados en zona de lavanderia, se subsanó humedades y se aplico estuco y pintura en zonas donde interventoria recomendó mejoras, se realiza instalación de ventana en aluminio en cambiador de caminadores, se continua instalando luminarias, interruptores tomacorrientes.

OBSERVACIONES: Interventoria cuantifica tomacorriente e interruptores.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

11/04/25

CLIMA: Soleado en la mañana, lluvias intensas de 3:00 pm - 5:00 pm.

PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores,

EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.

ACTIVIDADES: Se inician labores siendo las 7:00 am, se realiza charla por parte de inspector HSEQ, se instalan luminarias de 8", 2 en zona de lavanderia, 1 en cuarto de basuras y se habilita 1 lámpara de sobreponer en la despensa, se inicia instalación de cielo raso autorizado para reemplazar teniendo en cuenta las zonas de mayor prioridad, se inicia por la zona central, se reciben estucos y Pinturas internos por parte de interventoria, se realizan algunas observaciones a subsanar en unidades sanitarias de niños.

OBSERVACIONES: aprueba de interventoria.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

12/04/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 2 estucadores y pintores
EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores, se realiza charla y recomendaciones, por parte de inspector HSEQ, se continúa con instalación de cielo raso en Puc, se continúa con recibo de áreas estucadas y pintadas, se procede a realizar la limpieza pertinente para poder aprobar los espacios se realiza instalación de luminarias faltantes en la parte interna en áreas donde se intervino el cielo raso, se reciben luminarias de 8" en zona de lavandería, se recomienda la limpieza de tomacorrientes e interruptores instalados.
OBSERVACIONES Interventoría requiere aplicación de estuco acrílico al contorno de las lámparas.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

14/04/25

CLIMA: Soleado
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes de obra, 2 estucadores y pintores.
EQUIPO: Herramienta menor, lijadora eléctrica.
ACTIVIDADES: Se inician labores siendo las 7:00 am, se finaliza actividad de instalación de cielo raso en áreas aprobadas por interventoría, se realiza instalación y prueba de unidades sanitarias faltantes (sanitarios infantiles) culminación de estucos y pintura, se procede a recorrido para respectivas observaciones, se ensayan luminarias, tomacorrientes e interruptores en su totalidad, se verifica funcionamiento correcto de la red de agua potable, de igual manera los desagües, se inician retoques en pintura de esmalte para carpintería existente.
OBSERVACIONES: Interventoría requiere aplicación estuco acrílico en el contorno del cielo raso.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

15/04/25

CLIMA: Soleado.
PERSONAL: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 inspector HSEQ, 1 maestro de obra, 3 ayudantes
EQUIPO: Herramienta menor.
ACTIVIDADES: Siendo las 7:00 am se inician labores en obra, se realiza instalación de ventaneria metálica en cocina para dar cumplimiento a peticiones y sugerencias por parte de ICBF, se inician labores detalladas de Aseo, desmanchado de piso existente, limpieza de cada aula, oficina, baños y demás áreas intervenidas, resanes de estuco y pintura en zonas donde la interventoria indique, se reciben totalidad de luminarias, interruptores y tomacorrientes debidamente limpios, se realiza sello de juntas en marcos de luminarias, se ensaya todo el stma hidrosanitario.
OBSERVACIONES: aprueba de interventoria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

16/04/25

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente de obra, 1 Residente Interventoria 1 inspector hseq, 1 maestro de Obra, 3 ayudantes
Equipo: herramienta menor
Actividades: Siendo las 7:00 am se inicia recorrido en obra en acompañamiento del ICBF, contratista e interventoria, dando cumplimiento actividades en campo deacuerdo con el presupuesto aprobado, en donde se verifica el acta de seguimiento de interventoria como tambien el cierre a observaciones de acciones correctivas precentados en cada actividad en campo, deacuerdo a lo mencionado ICBF aprueba y recibe espacios intervenidos de la obra CDI PEQUEÑOS PENSADORES con total satisfacion por los procesos culminados acabalidad.
Observaciones: Se recomienda el mayor aprovechamiento de los espacios y el mantenimiento de los mismos con el fin de garantizar la vida util de la Obra como tal.

Residente de Obra Residente Interventoria.

Scanned with CamScanner