SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 8
Periodo:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	904 DEL 27 DE MARZO DE 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

La interventoria realiza la vigilancia y control a los siguientes convenios:

1 2408-2024 CORREGIMIENTO BARRANCAS MPIO DE PALMIRA
2 2257-2024 VEREDA LA GAVIOTA MPIO CALIMA DEL DARIEN
3 2288-2024 VEREDA LA ELVIRA MPIO DE CALI
4 2434-2024 CORREGIMIENTO LA CASTILLA MPIO DE CALI
5 2407-2024 VEREDA CULEBRAS MPIO DE TRUJILLO
6 2482-2024 VEREDA LIMONES MPIO DE LA PAILA
7 2507-2024 CORREGIMIENTO EL RECREO MPIO PRADERA
8 2549-2024 VEREDA LA PAILA MPIO DE LA PAILA
9 2530-2024 LOMITAS MPIO PRADERA
10 2563-2024 BUENOS AIRES MPIO DE BOLIVAR
11 2568-2024 LA FERIA MPIO DE PRADERA
12 3008-2024 LAURELES MPIO DE CALI
13 3108-2024 MARACAIBO MPIO DE ARGELIA
14 3144-2024 PLAYA RICA MPIO DE EL DOVIO
15 3159-2024 PRADERA MPIO DE EL DOVIO
16 3179-2024 LOS ALPES MPIO DE RIO FRIO
17 3420-2024 MADRE VIEJA MPIO CANDELARIA
18 3403-2024 LAS BRISAS MPIO DE RIO FRIO
19 3418-2024 MORRO AZUL MPIO DE SEVILLA
20 3459-2024 VILLA RODAS MPIO DE OBANDO
21 3544-2024 RAIZAL MPIO DE ARGELIA
22 2550-2024 PORTUGAL DE PIEDRAS MPIO DE RIO FRIO
23 3579-2024 BUENOS AIRES BOMBAY MPIO DE BUENAVENTURA
24 3608-2024 CORDOBA MPIO DE BUENAVENTURA
25 3931-2024 CALAMAR MPIO DE VERSALLES
26 3938- 2024 ARBOLEDAS MPIO DE LA CUMBRE
27 3991-2024 EL PORVENIR MPIO VIJES
28 4014-2024 EL CARMEN MPIO DE LA CUMBRE
29 4112- 2024 RESGUARDO INDIGENA TRIUNFO CRISTAL PAEZ MPIO FLORIDA

Considerando que la interventoría realiza la vigilancia y control a 29 convenios, pero no todos tienen ejecución simultánea, se relacionara únicamente aquellos convenios que tengan ejecución durante el período del informe.

1. CONVENIOS

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	**2408-2024**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS	NIT:	800.155.082-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	24/08/2024	2024S-VBOG-060863	SVR
VALOR INICIAL:	$ 216.404.739,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 216.404.739,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
SUSPENSION			
REINICIO			
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE MARZO 2025		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE MARZO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
DESEMBOLSO	2024			$ 216.404.739,00	$ 216.404.739,00	$ -
TOTAL				$ 216.404.739,00	$ 216.404.739,00	$ -

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	No.	VALOR BÁSICO	IVA	VR. AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
TOTAL		$ -	-		$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha MAYO para el período MES DE ABRIL

el contrato reporta un avance de 100,0%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $	$ 216.404.739,00
Total inversión ejecutada: $	$ 216.404.739,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No. 21-44-101451618	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 21.640.480,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.820.240,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2026
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 43.280.959,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2026

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100334306	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2026
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2028
Vehículos Propios y no Propios	$ 260.000.000,00	Anexo #1	16/07/2024	15/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/24

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO No.	**2568-2024**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA FERIA	NIT:	9000016451
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO LA FERIA MUNICIPIO DE PRADERA, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6/09/2024	2024S-VBOG-062951	SVR
VALOR INICIAL:	$ 259.496.788,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 259.496.788,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
SUSPENSION	20 DICIEMBRE DE 2024		
REINICIO	27 DE MARZO DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025		
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2025		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
DESEMBOLSO	2024			$ 259.496.788,00	$ 36.329.550,32	$ 223.167.237,68
TOTAL				$ 259.496.788,00	$ 36.329.550,32	$ 223.167.237,68

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	No.	VALOR BÁSICO	IVA	VR. AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Avance de obras					$ 36.329.550,32
TOTAL		$ -	-		$ 36.329.550,32

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha MAYO para el período MES DE ABRIL

el contrato reporta un avance de 14,0%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ 36.329.550,32
Total inversión ejecutada: $	$ 36.329.550,32

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No. NB-100335600	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 26.049.678,80	Anexo #1	23/07/2024	6/08/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 13.024.839,40	Anexo #1	23/07/2024	6/08/2028
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 52.099.358,00	Anexo #1	23/07/2024	6/08/2030

GARANTÍA DE RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100084887 Anexo	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios Labores y Operaciones	$ 284.700.000,00	Anexo #3	23/07/2024	15/03/2026
Contratistas y Subcontratistas	$ 284.700.000,00	Anexo #3	23/07/2024	15/03/2028
Vehículos Propios y no Propios	$ 284.700.000,00	Anexo #3	23/07/2024	15/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/24

POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	**3780-2024**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER DA	NIT:	901.863.475-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	DAIMCO S.A.S., identificada con el Nit. 900.021.482-1, con una participación del 99% y, BERAKAH INGENIERÍA S.A.S., identificada con el Nit. 900353973- 0, con una participación del 1%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O		
FECHA DE INICIO:	30/10/2024	2024S-VBOG-080480	SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.146.992.897,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.146.992.897,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
SUSPENSION	13/03/2025		
REINICIO	27/03/2025		

TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 15 DE MARZO 2025
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2025

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
957024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-	$ 1.146.992.897,00	$ 239.444.577,90	$ 907.548.319,10
					$ -	$ -
TOTAL				$ 1.146.992.897,00	$ 239.444.577,90	$ 907.548.319,10

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	No.	VALOR BÁSICO	IVA	VR. AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.	1		-		$ -
Acta Mensual de Costos No.	2	$ 26.221.960,00	4.982.172,40		$ 31.204.132,40
Acta Mensual de Costos No.	3	$ 29.500.000,00	5.605.000,00		$ 35.105.000,00
Acta Mensual de Costos No.	4	$ 48.425.171,01	9.200.782,00		$ 57.625.953,01
Acta Mensual de Costos No.	5	$ 44.368.000,00	8.429.920,00		$ 52.797.920,00
Acta Mensual de Costos No.	6	$ 17.298.800,00	3.286.772,49		$ 20.585.572,49
Acta Mensual de Costos No.	7	$ 35.400.000,00	6.726.000,00		$ 42.126.000,00
TOTAL		$ 201.213.931,01	38.230.646,89		$ 239.444.577,90

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha MAYO para el período ABRIL
el contrato reporta un avance de 20,9%

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $	$ 239.444.577,90
Total inversión ejecutada: $	$ 239.444.577,90

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE -	FECHA DE REANUDACION

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS				
Amparos	Valor Asegurado	Garantía Único de cumplimiento No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 114.699.289,70	Anexo #1	18/09/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			N/A
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$229,398,579.40	Anexo #1	18/09/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 229.398.579,40	Anexo #1	18/09/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$ 344.097.869,10	Anexo #1	30/06/2025	30/06/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/12/24
POLIZAS ACTUALIZADAS: **SI** [X] **O NO** [ ]

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
En el mes de Abril se encuentra en ejecucion solamente el convenio de la Feria en el Municipio de Pradera con un vanace del 14%, tambien se encuentran en etapa de alistamiento otros convenios, esta etapa comprende la aprobacion de hojas de vida de ingenieros residentes, maestros, contador entre otros, lo que demora el inicio de las obras.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
no se adelanta ningun aspecto juridico, solo el control de los convenios suspendidos.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
- Continuan con los convenios suspendidos, execto el convenio 2408-2024 y 2568 de 2024

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
Se encuentran en revisiones los documentos PAGA, Pendiente la aprobación de la propuesta presentada por la Comunidad OAC Barrrancas por la Sub direccion de

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**
En cumplimiento a las disposiciones de Ley inherentes a ejercicio de las funciones como supervisor, se adelantaron labores verificando que se cumplan el objeto de la interventoría dentro del plazo contractual y acorde a las especificaciones de construcción.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

realizar el seguimiento semanal financiero de los convenios .

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
IDENTIFICACIÓN C.C. 76,325,184
CARGO Profesional Especializado