	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	07/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	07/11/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/10/2025	**AL:**	31/10/2025
CONTRATO Nº	023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.	**CONTRATISTA**	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		
OBJETO	LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO.				
FECHA DE INICIO	23/05/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/07/2025		

VALOR INICIAL	$ 129.999.985,56	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 26.369.030,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 156.369.015,56

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.18-44-101106100 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. EL MISMO SE ENCUENTRA PAGADO EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A OP 349926625 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y CON ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO AL BALANCE FINAL Y CORTE DE OBRA

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adicionar la suma de $26.369.030,00, modificar el plazo de ejecucion en 8 dias, modificar la garantias del contrato, y modificar la forma de pago del contrato
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	%MINIMO DE EJECUCION AL CORTE	FECHA RADICACION DE DOCUMENTOS
Septiembre	Valor total del contrato	31 de Julio-2025	100%	Cinco (05) días hábiles a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 de julio de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($156.369.015,56)
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A								
						TOTAL	0				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	100,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (fecha final de la semana)	0,014%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2 (fecha final de la semana)	13,00%			
Semana 3 (fecha final de la semana)	32,10%			
Semana 4 (fecha final de la semana)	13,00%			
Semana 5 (fecha final de la semana)	13,98%			
Semana 6 (fecha final de la semana)	17,31%			
Semana 7 (fecha final de la semana)	6,30%			
Semana FINAL	4,30%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO





GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
2.MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
3. ESTRUCTURAS	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
3. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,0%**
	EJECUTADO		**0,0%**
3. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		**100,0%**
	EJECUTADO		**100,0%**
3. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**0,0%**
	EJECUTADO		**0,0%**

3. URBANISMO	PROGRAMADO		100,0%
	EJECUTADO		100,0%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	70	162	-92

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

En el periodo se realizan revistas de la obra con el fin de verificar su correcto funcionamiento, sin novedad

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	

OBSERVACIONES: Ninguna

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 129.999.985,56	$ 129.999.985,56	$ 156.369.015,56	100,000%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 26.369.030,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 129.999.985,56	$ 156.369.015,56				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 129.999.985,56	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 26.369.030,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 10.504,28	Reducidos mediante acta de liberacion de fecha 24 de septiembre de 2025
VALOR TOTAL	$ 156.358.511,28	Pagados de acuerdo a OP 349926625 del 22 de Septiembre de 2025

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		SI	SI	SI	
ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL	SI		SI	SI	SI	
DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI		SI	SI	SI	
ACTAS DE VECINDAD	SI		SI	SI	SI	
BALANCE ADICION	SI		SI	SI	SI	
BALANCE FINAL DE OBRA	SI		SI	SI	SI	
CORTE DE OBRA	SI		SI	SI	SI	
MEMORIAS DE CALCULO	SI		SI	SI	SI	
REGISTRO FOTOGRAFICO	SI		SI	SI	SI	
INFORME TECNICO FINAL	SI		SI	SI	SI	
PLANOS RECORD	SI		SI	SI	SI	
MANUAL DE MANTENIMIENTO	SI		SI	SI	SI	
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	SI		SI	SI	SI	
CERTIFICADO DE DISPOCISION RESIDUOS	SI		SI	SI	SI	
PRE FACTURA	SI		SI	SI	SI	
INFORME SST	SI		SI	SI	SI	
PAGO FIC	SI		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* Se viene realizando seguimiento al funcionamiento de la obra, sin evidenciar fallos enla misma.
* Se recomienda adelantar el acta de liquidacion delcontrato

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

N/A

ELABORO:

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)