INFORME MENSUAL DE OBRA No2
CONTRATO 0067-ARC-CBNL01-2025
SEPTIEMBRE DE 2025
LOTE 2



BARRIO CORALES

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO NO. 0077-ARC-CBNL01-2025

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 2: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA. CONTRATO NO. 0067-ARC-CBNL01-2025

ARMADA NACIONAL	**INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.**
CARTAGENA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 0077-ARC-CBNL01-2025**	**INFORME: MES 2** **LOTE 2**

INFORME MENSUAL

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 2: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025

INTERVENTOR: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

SEPTIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN. 6

1. OBJETIVO....8

1.1 OBJETIVO GENERAL 8

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS....8

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 9

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 11

4. INFORMACIÓN DE CONTRATOS.....12

4.1 CONTRATO DE OBRA. 12

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA. 14

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....16

6. ESTADO FINACIERO....18

6.1 CONTRATISTA DE OBRA....18

6.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA. 18

6.3 INTERVENTORIA 33

7. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.....34

7.1 GENERALIDADES....34

7.2 OBJETIVO GENERAL 34

7.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS....34

7.4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EJECUCION....35

7.5 DESCRIPCION GENERAL ASPECTOS AMBIENTALES 35

7.5.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS....36

7.5.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS....36

7.5.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 36

7.5.4 CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS. 37

7.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.....37

7.6.1 CONDICION DE SEGURIDAD.....37

7.6.2 CONTROL PERSONAL EN OBRA.....37

7.6.3 ENTREGA DE EPP.....38

7.6.4 INDUCCIONES.....38

7.6.5 EXAMENES MEDICOS.....38

7.6.6 PLAN DE EMERGENCIA.....38

7.6.7 ESTADISTICAS HSEQ 38

7.6.8 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SST.....39

7.6.9 COMITES 40

7.6.10 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA.....40

7.6.11 CONCLUSIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 40

8. ASPECTOS TECNICOS 41

8.1 MATERIALES DE OBRA.....41

8.2 CONTROL DE EQUIPOS 41

8.3 ESTADO DE LA OBRA.....41

8.4 SITUACION TECNICA DE LOS FRENTES A INTERVENIR 42

8.5 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN 43

8.6 CONTROL CLIMA 44

9. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO.....45

10. ACTAS DE COMITÉ. 48

11. INFORMES SEMANALES.....48

12. BITACORA DE OBRA-INFORME DIARIO 49
13. CORRESPONDENCIA.....49
13.1 CORREOS.....49
13.3.1. CORREOS ENVIADOS.....49
13.3.2. CORREOS RECIBIDOS 50
13.4. OFICIOS ENVIADOS 53
13.4.1. OFICIOS ENVIADOS A SUPERVISION.....53
13.4.2. OFICIOS ENVIADOS AL CONTRATISTA.....54
13.5. OFICIOS RECIBIDOS.....54
13.5.1. OFICIOS RECIBIDOS SUPERVISION.....54
13.5.2. OFICIOS RECIBIDOS CONTRATSITA 55
14. REGISTRO FOTOGRAFICO.....56
15. CONCLUSIONES.....59

NUM	ANEXO	PAG
1	Seguridad Social contratista	61
2	Seguridad social interventoría	66
3	Seguridad industrial y salud ocupacional	75
4	Fichas técnicas	114
5	Control clima	170
6	Actas de comité	173
7	Informes semanales	192
8	Bitácora – reporte Diario	219
9	Correos enviados	229
10	Correos recibidos	263
11	Oficios enviados a la supervisión	343
12	Oficios enviados al contratista	351
13	Oficios recibidos supervisión	371
14	Oficios recibidos contratista	381

INTRODUCCIÓN.

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión "Desarrollar operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales.". En concordancia con lo anterior, el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC "BOLÍVAR" tiene como misión Institucional "brindar apoyo logístico a las unidades y componentes que conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción de la capacidad de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas".

En desarrollo de la función citada con antelación, uno de los objetivos fundamentales, se relaciona con el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe.

Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos militares, ya que dichas instalaciones impactan positivamente en el bienestar del personal quienes velan por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política.

Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares con apoyo de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura fueron los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes de la guarnición de Cartagena que presentan actualmente diferentes novedades a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez de sus instalaciones y el impacto que produce el ambiente de la costa Caribe.

Las actividades de mantenimiento son requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Superficie del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallón de I.M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, Departamento de Administración BNL01, Departamento de Servicios Generales BNL01, Departamento de Alojamientos Militares BNL01, Estación Naval de Tierra Bomba, Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNl01, Oficina de Planeación BNL01 y Escuela de Superficie del Caribe, los cuales son requeridas para garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los inmuebles operativos y administrativos, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructuras, techos, pisos, mampostería, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre otras actividades.

De igual forma, se requiere contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Base Naval ARC "Bolívar", los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto.

Para el caso de los alojamientos militares presentan una serie de deterioros en muros, pisos, tejas, instalaciones eléctricas; así mismo, se evidencian humedades, fisuras en muros, vigas estructurales, entre otros, cuya causa es relacionada al tiempo y el uso que lleva a través del mismo. De igual forma, se incluyen otros factores que inciden con el deterioro de las estructuras como lo es el clima (humedad, temperatura, lluvias, etc..), los agentes patógenos como el comején, que reducen la vida útil de los soportes de las cubiertas en madera, y por lo cual la madera en su adquisición e instalación debe ser tratada con los productos acordes para prolongar la durabilidad de este material. Motivos por los cuales, se hace necesario realizar un mantenimiento que permita conservar las mismas en buen estado, sea estructural, de funcionamiento y presentación.

Por lo anterior, y conforme a la planeación de ejecución de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la Armada Nacional, para el 2025 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar la imagen institucional de las edificaciones de viviendas militares.

1. OBJETIVO

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar que los compromisos adquiridos entre el contratista de obra y la entidad contratante, la ARMADA NACIONAL, se cumplan a cabalidad dentro de los términos de tiempo establecidos.

Velar por la seguridad en la ejecución de las obras, es decir, cuidar por la integridad física de trabajadores, beneficiarios y funcionarios de las instalaciones.

Revisar el autocontrol y demás responsabilidades del constructor.

Registrar el avance que tiene el proyecto desde el inicio de las labores de obra e Interventoría para ejercer el control y seguimiento de la misma.

Indicar las condiciones del contrato de obra civil y su aplicación.

Presentar y analizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades del contrato.

Mantener informada a la armada de la ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance y conforme a los términos de referencia y al Contrato de Obra Civil.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

ARMADA NACIONAL

la Armada Nacional en Cartagena se inicia en 1810 con la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, creada durante la independencia para organizar una fuerza naval propia. Cartagena fue un centro fundamental para la Armada, con la creación del primer astillero naval en 1949, la consolidación de la Base Naval ARC Bolívar, y la formación de sus miembros en las escuelas allí establecidas, como la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Orígenes en la Independencia (1810)

El 12 de septiembre de 1810, la Junta Suprema Gubernativa de Cartagena, bajo la dirección de José María García de Toledo, creó la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, aboliendo el apostadero español. Esta institución fue la base de la actual Armada Nacional de Colombia y asumió el control del comercio marítimo y fluvial.

Desarrollo y Fortalecimiento en Cartagena

Escuelas Navales:
Se crearon varias escuelas navales en Cartagena, incluyendo una en 1811, aunque desapareció con la reconquista española.
Restablecimiento de la Armada:
Después del conflicto con Perú (1932-1933), la Armada Nacional se reestableció, lo que llevó a la fundación de la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena en 1935.
Creación del Astillero:
En 1949, la Armada inició la construcción de su primer astillero naval en Cartagena, construyendo 25 buques fluviales.
Base Naval ARC Bolívar:
La base naval se creó formalmente el 21 de septiembre de 1934, convirtiéndose en un centro clave para la Fuerza Naval del Caribe, con la presencia de la Flotilla de Superficie, la Estación de Guardacostas y el Batallón de Infantería de Marina No. 12.

Roles actuales

La Base Naval ARC Bolívar es crucial para la seguridad de Colombia, apoyando operaciones marítimas y terrestres en la región.
La Armada colabora en la lucha contra el narcotráfico, la protección del medio ambiente y la seguridad de la vida humana en el mar desde Cartagena.



LOCALIZACIÓN

La principal base de la Armada Nacional en Cartagena es la Base Naval ARC Bolívar, ubicada en el sector de Boca grande, y la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" se encuentra en el Barrio El Bosque, sector Manzanillo, entrada a la Escuela Naval

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervención de las viviendas fiscales guarnición Cartagena, ubicadas en diferentes barrios de la ciudad.
Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 12925 de fecha 28/01/2025, hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIENUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.331.219.481,00) incluido el IVA y AIU demás erogaciones que correspondan.

LOTE II: MANTENIMIENTO VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA: MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 1.207,095,031,00) incluido IVA, AIU y demás erogaciones que correspondan de acuerdo respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12925 de fecha 28/01/2025

Según inspección visual en las diferentes viviendas asignadas y de acuerdo con los balances preliminares se ejecutarán las siguientes actividades:

- Desmonte de aparatos sanitarios, puertas, ventanas y muebles de cocina, enchapes de piso y pared, desmonte de cableado y aparatos eléctricos, escarificación de pintura.
- Suministro e instalación de pisos y enchapes, plantilla impermeabilizada en baños y plantilla impermeabilizada.
- Muro en mampostería en bloque o ladrillo para conformación de closet y pañete del respectivo de muro.
- Mantenimiento de cubiertas existentes, suministro e instalación de cubierta donde sea requerido.
- Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC lisa de color blanco.
- Sondeo y limpieza de redes sanitarias.
- Suministro e instalación de aparatos sanitarios y juegos de incrustaciones.
- Suministro e instalación de acometida eléctrica, breaker, salida de luminarias, interruptores y tomacorrientes.
- Suministro y aplicación de estuco y pintura.
- Mantenimiento de carpintería metálica y suministro e instalación donde sea requerido.
- Suministro e instalación de puertas. Closet empotrado y mueble superior de cocina, en madera.
- Reparación de fisuras sobre muro.

4. INFORMACIÓN DE CONTRATOS.

4.1 CONTRATO DE OBRA.

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

ID	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
1	CONTRATO No.	0067-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	MLG INGENIERÍA SAS
3	REPRESENTANTE LEGAL	RENE ARTURO MONTENEGRO SIEFKEN
4	NIT	900.411.837-6
5	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA
6	VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS MCTE ($1.207.095.031.00) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
7	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
8	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de AGOSTO de 2025
9	FECHA TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025.

CUADRO RESUMEN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	POLIZA N.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	85-44-101139567	28/07/2025	28/02/2026	$241,419,016.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMISACIONES LABORALES	85-44-101139567	28/07/2025	31/10/2026	$ 50,354,751.55
CALIDAD DEL SERVICIO	85-44-101139567	28/07/2025	28/02/2026	$214,419,006.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	85-44-101139567	VER NOTA	ACLARATORIA	$482,838M012.40
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	85-40-101064393	28/07/2025	31/10/2025	$427,050,000.0
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	85-40-101064393	28/07/2025	31/10/2025	$427,050,000.0
CONTRATSITAS Y SUBCONTRATISTAS	85-40-101064393	28/07/2025	31/10/2025	$427,050,000.0
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	85-40-101064393	28/07/2025	31/10/2025	$427,050,000.0
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	85-40-101064393	28/07/2025	31/10/2025	$427,050,000.0

NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (5) AÑOS, UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DE CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIION DEL MISMO, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

ID	SUSPENSIONES Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
1	CONTRATO No.	0077-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
3	REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO LEON AMAYA
4	NIT	71336012
5	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA. CONTRATO NO. 0067-ARC-CBNL01-2025
6	VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($205.958.060.00), incluido IVA, y demás erogaciones que correspondan.
7	VALOR TOTAL	$205.958.060.00
8	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de diciembre de 2025.
9	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de agosto de 2025.
10	FECHA TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN ACTUALIZACION GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	PÓLIZA N°	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	65-46-101060801	14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
Salarios y Prestaciones Sociales		14/08/2025	05/01/2029	$10.297.903
Calidad del servicio		14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
RCE	65-54-101007588	14/08/2025	05/01/2026	$284.700.000

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

5.1 PERSONAL DE OBRA.

La empresa contratista de obra hace entrega mediante correo electrónico de las hojas de vida del personal que hará parte del proceso de ejecución del proyecto.

Uday Gari Peroza	Director de obra
José Arnulfo Santamaria Vera	Residente de obra 1
Rene Arturo Montenegro Siefken	Residente de obra 2
Héctor Fabio Orozco Montesino	Residente de obra 3
Elianis María Rossi Martínez	Profesional HSE y Gestión Ambiental 1
Luis Fernando Peña González	Profesional HSE y Gestión Ambiental 2

Actualmente se cuenta con la hoja de vida del profesional Héctor Fabio Orozco Montesino que ocuparía el cargo de residente de obra 3, pero esa persona no ha hecho presencia para el control del seguimiento de las actividades.

Ver Anexo 1. Seguridad social contratista

5.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.

Ricardo León Amaya Mosquera	Director de Interventoría
Karen Dayana Deulofeuth Deulofeuth Carrera	Residente de Interventoría
Teresa Padilla Tejedor	Profesional HSE y Gestión Ambiental

Ver Anexo 2. Seguridad social interventoría

5.3 LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA:

A. De oficina:

- ✓ Reuniones con supervisión, contratista y funcionarios de la armada.
- ✓ Seguimiento administrativo al contratista de obra.
- ✓ Evaluación técnica de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Control de personal.
- ✓ Elaboración de informes semanales, con su respectivo registro fotográfico.

- ✓ Verificación del cumplimiento contractual de todas las normas legales vigentes.
- ✓ Solicitud de documentación requeridos para dar cumplimiento a las obligaciones específicas.
- ✓ Verificación del cumplimiento legal vigente por parte del contratista de la seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional.
- ✓ Verificación y seguimiento del cumplimiento del manejo socioambiental para la construcción de obras.

B. De Campo:

- ✓ Recorrido de los diferentes frentes a intervenir
- ✓ Evaluación operativa de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Supervisión y control de cada una de las actividades realizadas por el contratista
- ✓ Control ambiental, control de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
- ✓ Mediciones de la obra existente
- ✓ Toma de registro fotográfico de las actividades realizadas.
- ✓ Acompañamiento en la elaboración y aval de los balances de obra.

6. ESTADO FINACIERO

6.1 CONTRATISTA DE OBRA

RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA					
VALOR DEL CONTRATO					$1.207.095.031.00
ACTA N°	**% AVANCE**	**VALOR ACTA**	**AMORTIZACION ANTICIPO**	**NETO A PAGAR**	**ESTADO**
ANTICIPO	0%				
ACTA 1	0%	$0	$0	$0	EN REVISION
TOTAL, ACUMULADO	**0%**	**$0**	**$0**	**$0**	

Interventoria realiza seguimiento financiero del presupuesto en ejecución por parte del contratista y se encuentra en verificación de cantidades y calidad de las actividades ejecutadas para legalizar la primera acta parcial entregada por el contratista.

6.2 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.

Con respecto al contrato de obra, se relacionan las actividades ejecutadas por vivienda a corte de septiembre 30 de 2025:

- **VILLA RUBIA MZ B L8**

	LINEA BASE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO PLATA	% EJECUTADO ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES					
1.1	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 14.034,92	253	3.570.674,31	53,63%
1.2	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PUNTO DE CABLEADO, PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UND	$ 23.297,74	29	675.934,34	100,00%
1.3	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA DESDE (1.00 X 2.04 M) HASTA (1.5 X 2.04 M) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ,ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 169.505,95	5	847.529,76	100,00%
1.5	DESMONTE VENTANAS EN MADERA Y/O METALICA ((0.97 X 0,47) HASTA (1,60 X 1,50) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 69.656,36	0	-	0,00%
1.8	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 28.035,08	19,569	549.095,16	99,99%
1.9	RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES.	UND	$ 54.656,45	0	-	0,00%
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 52.822,00	2	105.644,01	50,00%
1.11	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M²	$ 23.319,91	33,27	775.787,50	99,99%
1.12	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 45.097,36	61,05	2.753.287,37	100,00%
1.13	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJEUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 39.358,08	21	826.519,78	34,83%
1.14	ALISTADO DE SUELOS Y COMPACTACION (INCLUYE: NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 17.941,61	0	-	0,00%
1.18	DESMONTE MUEBLES EN MADERA (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 499.472,82	2,97	1.483.434,28	99,92%
1.20	DEMOLICION MESON DE COCINA, (INCLUYE BASE EN MAMPOSTERIA, RESIDUOS DE ENCHAPES Y WIN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 23.082,44	0	-	0,00%
2	CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS					
2.1	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE: FORMALETA, CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M3	$ 1.663.171,66	0,1	166.317,17	0,00%
3	PISOS					
3.1	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO (INCLUYE PISO DE BAÑOS) IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 58.924,40	0	-	0,00%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO CALIDAD 1, FORMATO 0.60X0.60, COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD (INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 151.642,26	30	4.549.267,80	0,00%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS BALDOSA CERAMICA H: 0,10 MTS (INCLUYE: REMATES SUPERIORES, JUNTAS, DILATACIONES, ACOLILLADOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	$ 31.634,27	28	891.359,48	0,00%
4	MAMPOSTERIA					
4.1	MURO EN MAMPOSTERIA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS, ETC.)	M2	$ 94.718,62	6,13	580.625,15	100,03%
5	PAÑETES					
5.2	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE E=0,05 MTS APROX (INCLUYE FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU APLICACIÓN Y CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 22.519,11	12,26	276.174,35	100,03%
6	CUBIERTA					
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE F.C	ML	$ 76.316,55	0	-	0,00%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES, DILATACIONES- VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	M2	$ 105.188,16	31,35	3.297.648,82	99,99%
6.7	MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LAMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEM 116 O SIMILAR), ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CUMBRERA MUROS, REMPLAZO SECCIONES ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGUITAS RETIRO MATERIAL SOBRANTE ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD).	M2	$ 71.080,71	44,51	3.164.076,97	100,00%
7	ENCHAPES					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 46.869,43	0	-	0,00%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	ML	$ 24.508,80	0	-	0,00%
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE PISO PARA BAÑO DIMENSIONES 30.2*61CM O SIMILAR (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 118.735,54	0	-	0,00%
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					

9	APARATOS SANITARIOS					
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: ORIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 864,046.28	0	-	0.00%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO CON LAVAMANOS DE 60 CM (INCLUYE: GRIFERÍA, SIFÓN, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 780,177.70	0	-	0.00%
9.3	JUEGO DE INCRUSTACIONES DE CERAMICA, CROMADO, SIMILAR O MEJOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, CEPILLERO, JABONERAS, TOALLEROS, PAPELERA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN)	UND	$ 254,424.32	0	-	0.00%
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO NATURAL, ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.70 ALTURA 1.10 M (INCLUYE SALPICADERO, BAÑERO ORIFICIOS LAVAMANOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,718,781.20	0	-	0.00%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA PARA LAVAPLATOS SOCADA 0.60 X 0.60 EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO CUELLO GANSO GRIVAL O GRICOL, CANASTILLA Y SIFÓN, ACOPLES Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO)	UND	$ 225,927.68	0	-	0.00%
9.6	REJILLA DE PISO CON SOSCO 3 X 2" EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 53,521.16	0	-	0.00%
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA GRIVAL O CORONA COMPLETA (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 186,925.20	0	-	0.00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS					
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA CON VARILLAS DE 2.4X5/8"CU 108% CABLE 1/0 CU Y SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRAMOS.	UN	$ 1,155,705.84	0	-	0.00%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS 20 AMP SIEMENS O GENERAL ELECTRIC	UN	$ 86,289.28	4	345,157.13	66.67%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS LUCES 110W Y LUMINARIAS LED 18W	UND	$ 177,075.36	12	2,124,904.32	90.91%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES SENCILLOS, DOBLES)	UND	$ 86,295.75	12	1,035,549.01	100.00%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS SENCILLAS, DOBLES 110V*15A -220W CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	$ 105,145.66	8	841,165.25	100.00%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS TIMBRE.	UN	$ 92,622.68	0	-	0.00%
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT SCH 40 1 1.4"	ML	$ 89,100.40	21	1,871,108.32	70.00%
10.25	DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL)	ML	$ 9,020.09	80	721,607.04	100.00%
10.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 2X(NO 12+1NO 14CU CENTELSA, PROCABLES O SIMILAR (NO INCLUYE TUBERIA)	ML	$ 100,821.96	80	8,065,756.41	100.00%
11	ACABADOS					
11.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 26,244.37	70	1,837,106.04	0.00%
12	CARPINTERIA METALICA					
12.2	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA (INCLUYE: DESMONTE DE ELEMENTOS, CAMBIO DE VIDRIOS EN MAL ESTADO, CERRADURAS, ACABADOS PISA VIDRIOS RODACHINES MARCOS, MASILLADO, SELLADO FISURAS Y PERFORACIONES)	M2	$ 184,930.28	4	739,721.14	0.00%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO Y LAMINA ACRILICA (INCLUYE SECCIONES FIJAS Y PUERTAS, ACCESORIOS DE GIRO Y HERRAJES, BATIENTE DE PERFIL, AGARRADERA, BISAGRAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 650,532.96	0	-	0.00%
13	CARPINTERIA MADERA					
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA CEDRO O ROBLE (INCLUYE HERRAJES, TINTILLA COLOR MIEL CERRADURA TIPO SCHLAGE O SIMILAR CON POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA)	M2	$ 1,131,845.60	0	-	0.00%
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EMPOTRADO EN MADERA MDP MELAMINICO L= PROMEDIO 2.00 -2.40M (INCLUYE: ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA GANCHOS, CAJONES, PUERTAS, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,031,860.00	0	-	0.00%
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MDP:Aglomerado. DIMENSIONES 1.50, 6 PUERTAS , COLOR A CONVENIR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NCESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	$ 868,531.83	0	-	0.00%
13.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR EN COCINA EN MADERA, ENTRE PAÑOS Y PUERTAS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 711,473.23	0	-	0.00%
14	CONCRETOS					
15	OBRA BLANCA					
15.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	$ 38,370.02	15	575,550.38	22.98%
16	MANTENIMIENTO RECURRENTE EN VIVIENDAS					
16.1	REPARACIÓN DE FISURAS SOBRE MURO CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN Y GRIETAS APLICACION TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR, LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE OXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	ML	$ 61,442.00	0	-	0.00%
16.5	MANTENIMIENTO DE REJAS Y PORTONES METÁLICOS. CONSISTENTE EN APLOME DE LOS ELEMENTOS, SUSTITUCIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARED, VERIFICACIÓN DE PIEZAS SUELTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE ELEMENTO Y SOLDADURA A MARCO PRINCIPAL CONSERVANDO LA ESTÉTICA, DISTANCIA, SIMETRÍA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS PUERTAS O PORTONES AFECTADOS.	UN	$ 249,533.67	0	-	0.00%
16.7	SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA ACERADA (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS EN LA RED ASI COMO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA)	ML	$ 255,929.52	18.56	4,828,830.75	100.00%
16.11	RESTITUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fy= 6000 PSI (INCLUYE: SOLDADURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	Kg	$ 21,526.73	0	-	0.00%
17	LIMPIEZA Y ASEO DINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA					
17.1	LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA	UN	$ 841,923.53	0	-	0.00%
				TOTAL $	61,778,582.10	

- **VILLA RUBIA MZ A L12**

	LINEA BASE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO PLATA	% EJECUTADO ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES					
1.1	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 14.034,02	255,26	3.582.323,18	54,03%
1.2	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PUNTO DE CABLEADO, PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UND	$ 23.297,74	29	675.634,34	100,00%
1.3	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA DESDE (1,00 X 2,04 M) HASTA (1,5 X 2,04 M) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ,ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 169.305,95	5	847.529,76	100,00%
1.4	DESMONTE MUEBLES DE COCINA INFERIOR (1,50X0,90X0,60) COMPLETO (INCLUYE: LINEALES SUPERFICIE LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, 1 ENTREPAÑO, 2 PUERTAS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	GL	$ 331.109,55	1	331.109,55	100,00%
1.5	DESMONTE VENTANAS EN MADERA Y/O METALICA ((0,97 X 0,47) HASTA (1,88 X 1,50) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 69.656,36	0	-	0,00%
1.8	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 28.035,08	3.526	98.851,71	0,00%
1.9	RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES.	UND	$ 54.656,45	0	-	0,00%
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 52.822,00	1	52.822,00	25,00%
1.11	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE. (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES, RESANE AREAS AFECTADAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 23.319,91	33,2676	775.797,50	99,99%
1.12	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 45.097,36	61,0536	2.753.356,37	100,01%
1.13	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 39.358,08	21	826.519,78	34,83%
1.18	DESMONTE MUEBLES EN MADERA (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 499.472,82	2,97	1.483.434,28	99,92%
1.23	DEMOLICION MESON DE COCINA, (INCLUYE BASE EN MAMPOSTERIA, RESIDUOS DE ENCHAPES Y WIN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 23.082,44	1	23.082,44	100,00%
2	CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS					
2.1	CONSTRUCCIÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI. (INCLUYE: FORMALETA, CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M3	$ 1.663.171,66	0,25	415.792,92	95,24%
3	PISOS					
3.1	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO (INCLUYE PISO DE BAÑOS) IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0,05 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 58.924,40	0	-	0,00%
3.3	POYOS O SOBRE NIVELES RELLENOS (INCLUYE: RELLENO, LINEALES, PLANTILLA E.5 CMS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 36.179,22	1,87	67.655,14	100,00%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO CALIDAD 1, FORMATO 0.60X0.60 COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD (INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 151.642,26	30	4.549.267,80	0,00%
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS BALDOSA CERAMICA H: 0,10 MTS (INCLUYE: REMATES SUPERIORES, JUNTAS, DILATACIONES, ACOLILLADOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	$ 31.834,27	28	891.359,48	0,00%
4	MAMPOSTERIA					
4.1	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS, ETC.)	M2	$ 94.718,62	6,13	580.625,15	100,03%

5	**PAÑETES**					
5.2	PAÑETE EN MURO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 Y SIKA FILL SOBRE PAÑETE E=0.05 MTS APROX. (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS LINEALES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU APLICACIÓN Y CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 22,519.11	12.264	276,174.35	100.03%
6	**CUBIERTA**					
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE F.C	ML	$ 76,316.55	0	-	0.00%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES, DILATACIONES- VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	M2	$ 105,188.18	31.35	3,297,648.82	63.79%
6.7	MANTENIMIENTO CUBIERTA ASBESTO O FIBRO CEMENTO EXISTENTE (INCLUYE: DESMONTE E INSTALACIÓN, CLASIFICACIÓN LAMINAS, RESANES Y/O REPARACIÓN FISURAS CON VULKEN 116 O SIMILAR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES CONTRA MUROS, REMPLAZO SECCIONES ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MAL ESTADO, ACCESORIOS, GANCHOS, PARAGÜITAS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD).	M2	$ 71,090.71	44.5076	3,164,076.97	0.00%
7	**ENCHAPES**					
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 46,859.43	0	-	0.00%
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	ML	$ 24,508.80	0	-	0.00%
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE PISO PARA BAÑO DIMENSIONES 30.2*61CM O SIMILAR (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 118,735.54	0	-	0.00%
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
9	**APARATOS SANITARIOS**					
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 864,046.26	0	-	0.00%
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO CON LAVAMANOS DE 60 CM (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UN	$ 790,177.70	0	-	0.00%
9.3	JUEGO DE INCRUSTACIONES DE CERAMICA, CROMADO, SIMILAR O MEJOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, CEPILLERO, JABONERAS, TOALLEROS, PAPELERA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN)	UND	$ 254,424.32	0	-	0.00%
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO NATURAL, ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.70, ALTURA 1.10 M (INCLUYE: SALPICADERO, BAÑERO, ORIFICIOS LAVAMANOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,716,761.20	0	-	0.00%
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA PARA LAVAPLATOS SOCADA 0.80 X 0.60 EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERIA TIPO CUELLO GANSO GRIVAL O GRICOL, CANASTILLA Y SIFÓN, ACOPLES Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO)	UND	$ 225,927.86	0	-	0.00%
9.6	REJILLA DE PISO CON SOSCO 3 X 2" EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 53,521.16	0	-	0.00%
9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA GRIVAL O CORONA COMPLETA (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 186,625.20	0	-	0.00%
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA CON VARILLAS DE 2.4X5/8"CU 100% CABLE 1/0 CU Y SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRAMOS.	UN	$ 1,155,705.94	0	-	0.00%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS 20 AMP SIEMENS O GENERAL ELECTRIC	UN	$ 86,289.28	4	345,157.13	66.67%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS LUCES 110W Y LUMINARIAS LED 18W	UND	$ 177,075.36	12	2,124,904.32	90.91%
10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES SENCILLOS, DOBLES)	UND	$ 86,295.75	12	1,035,549.01	100.00%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS SENCILLAS, DOBLES 110V/15A - 220W CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	$ 105,145.66	8	841,165.25	100.00%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS TIMBRE.	UN	$ 92,622.68	0	-	0.00%
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT SQ 40 1 1/4"	ML	$ 89,100.40	21	1,871,108.32	70.00%
10.25	DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	$ 9,020.09	80	721,607.04	100.00%
10.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA, PROCABLES O SIMILAR (NO INCLUYE TUBERIA)	ML	$ 100,821.96	80	8,065,756.41	87.50%
11	**ACABADOS**					
11.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 26,244.37	70	1,837,106.04	0.00%

12	**CARPINTERIA METALICA**					
12.2	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA (INCLUYE: DESMONTE DE ELEMENTOS, CAMBIO DE VISAGRAS, VIDRIOS EN MAL ESTADO, CERRADURAS, ACABADOS PISA VIDRIOS, RODACHINES, MARCOS, MASILLADO, SELLADO FISURAS Y PERFORACIONES)	M2	$ 184,930.28	4	739,721.14	0.00%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO Y LAMINA ACRÍLICA (INCLUYE SECCIONES FIJAS Y PUERTAS, ACCESORIOS DE GIRO Y HERRAJES. BATIENTE DE PERFIL, AGARRADERA, BISAGRAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 650,532.96	0	-	0.00%
12.6	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO EN LAMINA ACRILICA (INCLUYE: DISPOSICION FINAL)	UND	$ 110,008.36	0	-	0.00%
13	**CARPINTERIA MADERA**					
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA CEDRO O ROBLE (INCLUYE: HERRAJES, TINTILLA COLOR MIEL, CERRADURA TIPO SCHLAGE O SIMILAR CON POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA)	M2	$ 1,131,645.60	0	-	0.00%
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EMPOTRADO EN MADERA MDP MELAMINICO L= PROMEDIO 2,00 -2,40M (INCLUYE: ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA GANCHOS, CAJONES, PUERTAS, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,031,850.00	0	-	0.00%
13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MDP;Aglomerado. DIMENSIONES 1.50. 6 PUERTAS . COLOR A CONVENIR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NCESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	$ 858,531.83	0	-	0.00%
13.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR EN COCINA EN MADERA, ENTRE PAÑOS Y PUERTAS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 711,473.23	0	-	0.00%
14	**CONCRETOS**					
15	**OBRA BLANCA**					
15.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN).	M2	$ 38,370.02	15	575,550.36	0.00%
16	**MANTENIMIENTO RECURRENTE EN VIVIENDAS**					
16.1	REPARACIÓN DE FISURAS SOBRE MURO CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN Y GRIETAS.APLICACION TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR, LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE OXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	ML	$ 81,442.00	0	-	0.00%
16.5	MANTENIMIENTO DE REJAS Y PORTONES METÁLICOS. CONSISTENTE EN APLOME DE LOS ELEMENTOS, SUSTITUCIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARED, VERIFICACIÓN DE PIEZAS SUELTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE ELEMENTO Y SOLDADURA A MARCO PRINCIPAL, CONSERVANDO LA ESTÉTICA, DISTANCIA, SIMETRÍA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS PUERTAS O PORTONES AFECTADOS.	UN	$ 246,533.67	0	-	0.00%
16.7	SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA ACERADA (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS EN LA RED ASI COMO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA)	ML	$ 255,929.52	18.86	4,826,830.75	100.00%
16.11	RESTITUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fy= 6000 PSI (INCLUYE: SOLDADURA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	Kg	$ 21,526.73	0	-	0.00%
17	**LIMPIEZA Y ASEO DINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA**					
17.1	LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA	UN	$ 541,923.53	0	-	0.00%
				TOTAL $	62,002,227.34	

- **MANZANILLO CASA 116**

	LINEA BASE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO $ LATA	% EJECUTADO ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES					
1 1	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M²	14034.02	0	-	0.00%
1 2	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PUNTO DE CABLEADO PLAFONES, LAMPARAS TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UND	23297.74	44	1.025.100.38	57.69%
1 3	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA DESDE (1.00 X 2.04 M) HASTA (1.5 X 2.04 M) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 169.505.95	5	847,529.76	66.67%
1 4	DESMONTE MUEBLES DE COCINA INFERIOR (1.50X0.90X0.60) COMPLETO (INCLUYE: LINEALES, SUPERFICIE LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, 1 ENTREPAÑO, 2 PUERTAS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	GL	$ 331.109.55	1	331,109.55	0.00%
1 5	DESMONTE VENTANAS EN MADERA Y/O METALICA ((0.97 X 0.47) HASTA (1.88 X 1.50) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 69.656.36	0	-	0.00%
1 8	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 28.035.08	0	-	0.00%
1 10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 52.822.00	4	211,288.01	33.33%
1 11	DESMONTE DE CIELO RASO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE, (INCLUYE: LINEALES, DILATACIONES RESANE AREAS AFECTADAS RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	M²	$ 23.319.91	-2.4489	57.108.13	0.00%
1 2	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE, TUBERIAS, GANCHOS, FIJACIONES, PASANTES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE LA OBRA, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 25.747.56	121.25	3.121.862.25	0.00%
1 18	DESMONTE MUEBLES EN MADERA (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 499.472.82	10.21	5.099.617.48	0.00%
1.20	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	$ 5.595.12	0	-	0.00%
6	CUBIERTA			0	-	0.00%
6 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO (INCLUYE SOPORTES, GANCHOS, PARAGUAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 48.137.32	121.25	-	0.00%
6 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ABARCO 2"X4"X15' INMUNIZADA	ML	$ 79.430.37	277.6	-	0.00%
6 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE F.C	ML	$ 76,316.55	12.5	-	0.00%
6 60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO LAMINA PVC LISA COLOR BLANCO (INCLUYE: SOPORTERIA LAMINAS CIELORASO, SOPORTERIA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE CIELORASO, LINEALES, DILATACIONES- VANO LUMINARIAS, TAPA DE INSPECCIÓN, ACABADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	M2	$ 105.198.18	0	-	0.00%
7 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFAS EN MADERA CEIBA PARA ALEROS DE CIELO RASO (ANCHO: 7"-8"), INMUNIZADAS Y PINTADAS EN ESMALTE (INCLUYE: TORNILLOS, REMACHES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ML	$ 173,523.81	0	-	0.00%
7	ENCHAPES			0	-	0.00%
7 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 49.959.43	0	-	0.00%
7 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	ML	$ 24.908.80	0	-	0.00%
7 30	EMBOQUILLADO DE ENCHAPE, (INCLUYE: RETIRO DE BOQUILLA EXISTENTE, RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 13.888.34	0	-	0.00%
7 40	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE PISO PARA BAÑO DIMENSIONES 30.2*61CM O SIMILAR (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 118.735.54	0		0.00%

9	APARATOS SANITARIOS			0	-	0.00%
9 1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	UND.	$ 864,048.26	0	-	0.00%
9 3	JUEGO DE INCRUSTACIONES DE CERAMICA, CROMADO, SIMILAR O MEJOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, CEPILLERO, JABONERAS, TOALLEROS, PAPELERA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN)	UND.	$ 254,424.32	0	-	0.00%
9 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO NATURAL, ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.70, ALTURA 1.10 M (INCLUYE : SALPICADERO, BABERO ORIFICIOS LAVAMANOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,716,761.20	0		0.00%
9 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA PARA LAVAPLATOS SOCADA 0,60 X 0.60 EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO CUELLO GANSO GRIVAL O GRICOL, CANASTILLA Y SIFÓN, ACOPLES Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO)	UND.	$ 225,927.06	0	-	0.00%
9 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PLÁSTICO MEDIDAS: 0.60*0.60 O SIMILAR, COLOR BLANCO INCLUYE: GRIFERÍA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UND.	$ 437,196.76	0	-	0.00%
9 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 166,068.44	0	-	0.00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS			0	-	0.00%
10 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 3X2NO 8+1NO 10CU CENTELSA O PROCABLES O SIMILAR (INCLUYE: DESMONTE DE ACOMETIDA EXISTENTE, TUBERIA, CABLEADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 116,667.61	10	-	0.00%
10.6	CAJA MULTIBREAKER 18 CIRCUITOS CON TAPA.	UN	$ 987,821.91	1	-	0.00%
10 70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA CON VARILLAS DE 2.4X5/8"CU 100% CABLE 1/0 CU Y SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRAMOS.	UN	$ 1,155,755.94	0	-	0.00%
10 80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS 20 AMP SIEMENS O GENERAL ELECTRIC	UN	$ 99,289.28	16	1,589,628.53	0.00%
10 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS LUCES 110W Y LUMINARIAS LED 18W	UNO	$ 177,075.36	11	1,947,828.96	26.32%
10 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES SENCILLOS DOBLES)	UND	$ 86,295.75	12	-	50.00%
10 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS SENCILLAS DOBLES 110V/15A - 220W CON POLO A TIERRA, LUMINEX O LEVITON ORIGINAL.	UND	$ 105,145.68	12	1,261,747.87	25.00%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS TIMBRE.	UN	$ 92,622.68	0	-	0.00%
10 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TV (INCLUYE TUBERÍAS, GUÍAS)	UN	$ 121,418.52	2	242,837.05	0.00%
10 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT SQ 40 1 1/4"	ML	$ 88,900.48	20	-	0.00%
10 18	ACOMETIDA DESDE TABLERO MULTIBREAKERS HASTA MINI SPLIT CON 2#12F+1#14T PARA A.A DE ALCOBAS	ML	$ 84,153.00	40	3,366,119.80	0.00%
10.19	ACOMETIDA DESDE MINI SPLIT HASTA CONDENSADORA CON 2#12F+1#14T+1#14S PARA A.A DE ALCOBAS	ML	$ 104,718.15	27	2,827,390.02	0.00%
10.25	DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL)	ML	$ 9,820.00	70	-	42.86%
10 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2*20AMP (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 98,902.06	0	-	0.00%
11	ACABADOS			0	-	0.00%
11 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO FILOS DILATACIONES LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 26,244.37	0	-	0.00%
12	CARPINTERIA METALICA			0	-	0.00%
12 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE: HERRAJES, ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 683,356.21	0	-	0.00%
12 20	MANTENIMIENTO CARPINTERÍA METÁLICA (INCLUYE: DESMONTE DE ELEMENTOS, CAMBIO DE VISAGRAS, VIDRIOS EN MAL ESTADO, CERRADURAS ACABADOS, PISA VIDRIOS, RODACHINES, MARCOS, MASILLADO, SELLADO FISURAS Y PERFORACIONES)	M2	$ 184,930.28	0	-	0.00%
13	CARPINTERIA MADERA			0	-	0.00%
13 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA CEDRO O ROBLE (INCLUYE: HERRAJES, TINTILLA COLOR MIEL, CERRADURA TIPO SCHLAGE O SIMILAR CON POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA)	M2	$ 1,131,645.60	0	-	0.00%
13 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EMPOTRADO EN MADERA MDP MELAMINICO L= PROMEDIO 2,00 -2,40M (INCLUYE: ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA GANCHOS CAJONES, PUERTAS, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,031,850.00	0	-	0.00%
13.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MDP,Aglomerado. DIMENSIONES 1.50, 6 PUERTAS , COLOR A CONVENIR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NCESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	$ 888,511.83	0	-	0.00%
13 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR EN COCINA EN MADERA ENTRE PAÑOS Y PUERTAS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 711,473.23	0	-	0.00%

15	OBRA BLANCA			0	-	0.00%
15.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)	M2	$ 38,370.02	0	-	0.00%
16	MANTENIMIENTO RECURRENTE EN VIVIENDAS			0	-	0.00%
16.10	REPARACIÓN DE FISURAS SOBRE MURO CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN Y GRIETAS,APLICACION TODAS LAS CARAS DEL ELEMENTO A INTERVENIR. LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE OXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE , ASEO DE LA OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	ML	$ 81,442.00	0	-	0.00%
16.70	SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA ACERADA (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS EN LA RED ASI COMO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA)	ML	$ 258,929.52	10	-	40.00%
17	LIMPIEZA Y ASEO DINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA			0	-	0.00%
17.10	LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA	UN	$ 541,923.53	0	-	0.00%
				TOTAL: $	28,697,498.71	

- **BLAS DE LEZO BL 1 N°2-11**

	LINEA BASE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO PLATA	% EJECUTADO ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES					
1.10	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES VANILO, ESTUCO, GRANIPLAST, KORAZA, ESMALTE, LINEALES, RETIRO PUNTILLAS , RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 14,034.02	0	$ -	0.00%
1.20	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PUNTO DE CABLEADO, PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS, INTERUPTORES, CAJAS DE PASO, TABLEROS CON PROTECCIONES, ABANICOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UND	$ 23,297.74	10	$ 232,977.36	0.00%
1.30	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA DESDE (1.00 X 2.04 M) HASTA (1.5 X 2.04 M) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ,ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 169,505.95	8	$ 1,356,047.62	0.00%
1.40	DESMONTE MUEBLES DE COCINA INFERIOR (1,50X0.90X0.60) COMPLETO (INCLUYE: LINEALES, SUPERFICIE LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, 1 ENTREPAÑO, 2 PUERTAS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	GL	$ 331,109.55	1	$ 331,109.55	0.00%
1.50	DESMONTE VENTANAS EN MADERA Y/O METALICA ((0.97 X 0.47) HASTA (1,86 X 1,50) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 69,656.36	0	$ -	0.00%
1.60	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 33,506.39	0	$ -	0.00%
1.70	DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE LINEALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 30,019.84	0	$ -	0.00%

1.80	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	Mº	$ 28.035.08	0	$ -	0.00%
1.90	RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES.	UND	$ 54.656.45	0	$ -	0.00%
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 52.822.00	0	$ -	0.00%
1.12	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	Mº	$ 45.097.36	80	$ 3,607,789.05	0.00%
1.13	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	Mº	$ 39.358.08	80	$ 3.148.646.79	0.00%
1.14	ALISTADO DE SUELOS Y COMPACTACIÓN (INCLUYE: NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	Mº	$ 17.941.61	0	$ -	0.00%
1.16	DESMONTE MUEBLES EN MADERA (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 499.472.82	0	$ -	0.00%
1.20	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA	M2	$ 5.595.12	0	$ -	0.00%
1.22	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS Y/O MEDIA CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE: RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 14.288.74	80	$ 1.143.098.88	0.00%
1.23	DEMOLICION MESON DE COCINA, (INCLUYE: BASE EN MAMPOSTERIA, RESIDUOS DE ENCHAPES Y WIN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 23.082.44	0	$ -	0.00%
2.00	**CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS**			0	$ -	0.00%
2.50	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI 0.20 X 0.20 MTS APROX. (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, FLEJES EN BASE A LA NORMATIVA, ACARREO, Y LIMPIEZA DE OBRA)	M3	$ 1.340.317.44	0		
2.10	CONSTRUCCIÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE: FORMALETA, CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M3	$ 1.663.171.66	0	$ -	0.00%
2.80	SUMINISTRO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO AL 90% (RECEBO) (INCLUYE: COLOCACION MATERIAL EN OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	$ 259.918.28	0	$ -	0.00%
3.00	**PISOS**			0	$ -	0.00%
3.20	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO (INCLUYE PISO DE BAÑOS) IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.10 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 81.828.82	0	$ -	0.00%
3.30	POYOS O SOBRE NIVELES RELLENOS (INCLUYE: RELLENO, LINEALES, PLANTILLA E 5 CMS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 36.179.22	0	$ -	0.00%
3.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERÁMICO CALIDAD 1, FORMATO 0.60X0.60, COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD (INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 151.642.26	0	$ -	0.00%
3.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS BALDOSA CERAMICA H 0.10 MTS (INCLUYE: REMATES SUPERIORES, JUNTAS, DILATACIONES, ACOLILLADOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	$ 31.834.27	0	$ -	0.00%
4.00	**MAMPOSTERIA**			0	$ -	0.00%
4.10	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS, ETC.)	M2	$ 94.718.62	0	$ -	0.00%
5.00	**PAÑETES**			0	$ -	0.00%
5.10	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1:3 Y SIKA 1 E:0.02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	$ 40.027.38	0	$ -	0.00%
7.00	**ENCHAPES**			0	$ -	0.00%
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 46.859.43	0	$ -	0.00%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	ML	$ 24.508.80	0	$ -	0.00%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE PISO PARA BAÑO, DIMENSIONES 30.2*61CM O SIMILAR (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 118.735.54	0	$ -	0.00%
8.00	**APARATOS SANITARIOS**			0	$ -	0.00%
8.10	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE: PASANTE, TUBERIA, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	PTO	$ 25.794.69	0	$ -	0.00%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE. (INCLUYE: REGATAS, RESANE, ACCESORIOS, ACOPLES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 33.869.22	0	$ -	0.00%

11	ACABADOS			0	$ -	0.00%
9.50	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA EN PVC (CON INCLUYE, UNIONES, JUNTAS, ELEMENTOS REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	ML	$ 56,125.82	0	$ -	0.00%
	PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE: RESANE, TUBERIA Y					
12	CARPINTERIA METALICA			0	$ -	0.00%
12.10	ACCESORIOS, UNIONES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN ALUMINIO REF 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA (INCLUYE	M2	$ 883,356.21	0	$ -	0.00%
8.70	ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SOPORTERIA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	$ 61,328.01		$ -	0.00%
8.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO EN PVC	UND	$ 117,189.05		$ -	0.00%
12.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA MACHIMBRADO, DOBLE PERFILERIA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	$ 843,832.86		$ -	0.00%
8.90	DESMONTE DE CERRAJERIA SANITARIAS EXISTENTE (INCLUYE: EXCAVACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS PRODUCIDOS POR	ML	$ 10,665.43		$ -	0.00%
12.60	LA ACTIVIDAD DE DIVISIONES DE BAÑO EN LAMINA ACRILICA (	UND	$ 110,008.36	0	$ -	0.00%
9.00	INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)				$ -	0.00%
13	CARPINTERIA MADERA			0	$ -	0.00%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR	UND	$ 864,046.28		$ -	0.00%
13.10	SUMINISTRO, INSTALACION DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA MACHIMBRADO, DOBLE PERFILERIA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO HERRAJES, BISAGRA, MANIJA COLOR MIEL, CERRADURA TIPO SCHLAGE O SIMILAR CON POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA)	M2	$ 1,131,645.60		$ -	0.00%
9.30	JUEGO DE INCRUSTACIONES DE CERAMICA, CROMADO, SIMILAR O MEJOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, CEPILLERO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARED EMPOTRADO EN MADERA MDF MELAMINICO L= PROMEDIO 2.00 -2.40M (INCLUYE:	UND	$ 254,424.32		$ -	0.00%
13.40	ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA COLGADORES, CAJONES, PUERTAS,	ML	$ 1,031,850.00	0	$ -	0.00%
9.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, ENCHAPE EN GRANITO NATURAL, ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.70, ALTURA 1.10 M (INCLUYE: SALPICADERO, BAÑERO, ORIFICIOS	ML	$ 1,716,761.20		$ -	0.00%
13.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES NECESARIO PARA LA FUNCIONAMIENTO DIMENSIONES 1.50, 6 PUERTAS , COLOR A CONVENIR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NCESARIOS PARA	UN	$ 858,531.83	0	$ -	0.00%
9.50	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA PARA LAVAPLATOS SOCADA 0.60 X 0.60 EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE:	UND	$ 225,927.86		$ -	0.00%
13.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUEL INFERIOR EN CACHIMBA CLOSET (INCLUYE: TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 711,473.23	0	$ -	0.00%
9.60	REFUERZO CON SOSCO 3 X 2" EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 53,521.16		$ -	0.00%
15	OBRA BLANCA			0	$ -	0.00%
15.70	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUEL INFERIOR EN CACHIMBA CLOSET (INCLUYE: TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 188,020.00	0	$ -	0.00%
16	MANTENIMIENTO RECURRENTE EN VIVIENDAS			0	$ -	0.00%
9.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIMMA DE CONFIGURACIÓN SOBRE VIMMA CONSISTENTE EN CEPILLADO, RESANE RAPIDO DE PVC DE PISO GENERAL O SIMILAR (INCLUYE:	UND	$ 82,819.35		$ -	0.00%
16.10	LIMPIEZA SUPERFICIE A INTERVENIR, RETIRO PARTICULAS DE OXIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ASEO	ML	$ 81,442.00	0	$ -	0.00%
9.10	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	UND	$ 165,066.44		$ -	0.00%
	RESTITUCION DE LA LOSA DE CONTRAPISO Fy= 6000 PSI (INCLUYE					
16.60	INSTALACIONES ELECTRICAS	Kg	$ 21,526.73	0	$ -	0.00%
16.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE B (INCLUYE:	UD	$ 189,869.24	0	$ -	0.00%
16.30	DE DISTRIBUCION PARA 12 PUNTOS, CU, VARILLA DE COPPERWELD PIGMAN PEGA O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES	ML	$ 107,092.83			
10.40	MANTENIMIENTO A FISURAS EN LADRILLO POR ASENTAMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE	ML	$ 14,739.34		$ -	0.00%
16.20	CONSISTENTE EN CORTE, RETIRO CAMBIO DE PIEZA ACUERDO A	M2	$ 87,999.43	0	$ -	0.00%
10.60	CADA UNA DE LAS CAJAS DE CONEXIÓN DE PEGA DE LAS	UN	$ 987,821.91		$ -	0.00%
10.70	DIMENSIONES DEL MURO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA PUESTA A TIERRA CON VARILLAS DE 2.4X5/8 CU 100% CABLE 1/0 CU Y	UN	$ 1,155,705.94		$ -	0.00%
	SOLDADURA EXOTERMICA 120 GRAMOS					
10.80	MANTENIMIENTO DE REJAS Y PORTONES METÁLICOS SUMINISTRO EN ALTURA DE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE	UN	$ 86,289.28		$ -	0.00%
10.90	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDAS SANITARIAS Y SUMINISTRO ELEMENTO Y SOLDADURA A MARCO PRINCIPAL CONSERVANDO	UND	$ 370,035.86	0	$ -	0.00%
10.11	LA ESTETICA, DISTANCIA, SIMETRIA Y DEMAS CARACTERISTICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE INTERRUPTORES ELECTRICOS PORTOMESCUADRO INTERRUPTORES SENCILLOS, DOBLES)	UND	$ 86,295.75		$ -	0.00%
18.7	SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA	ML	$ 255,929.52	27	$ 6,910,097.04	100.00%
10.12	SUMINISTRO INCLUYE EL INSTALACIÓN RESIDUOS EMBALADO ASI TOMACORRIENTES ELECTRICOS BIFASICOS DE LAS TOMAS 110V/15A -	UND	$ 105,145.66		$ -	0.00%
10.14	220W CON POLO A TIERRA LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UN	$ 92,622.68		$ -	0.00%
16.13	SUMINISTRO APLICACIÓN YO INYECCIÓN DE MORTERO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS UNIFILARES TIPO SIKA	M3	$ 285,594.37	0	$ -	#¡DIV/0!
19.15	TOMA, CORTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL ELEMENTO ESTRUCTURAL Y TODO	UN	$ 121,418.52		$ -	0.00%
	FORMALETA (LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN)					
17	LIMPIEZA Y ASEO DINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA			0	$ -	0.00%
10.17	CONDENSADORA EN CABLE DE COBRE CON 2#10F+1#14T +	ML	$ 108,999.20		$ -	0.00%
17.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA	UN	$ 547,923.53	0	$ -	0.00%
				TOTAL	$ 21,756,224.57	
10.18	ACOMETIDA DESDE TABLERO MULTIBREAKERS HASTA MINI SPLIT CON 2#12F+1#14T PARA A A DE ALCOBAS.	ML	$ 84,153.00	0	$ -	0.00%
10.19	ACOMETIDA DESDE MINI SPLIT HASTA CONDENSADORA CON 2#12F+1#14T+1#14S PARA A A DE ALCOBAS.	ML	$ 104,718.15	0	$ -	0.00%
10.25	DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL)	ML	$ 9,020.09	0	$ -	0.00%

- **BLAS DE LEZO BL 2 N°1-11**

	LINEA BASE					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	EJECUTADO CANTIDAD	EJECUTADO PLATA	% EJECUTADO ACTIVIDAD
1	PRELIMINARES					
1.10	ESCARIFICACIÓN Y/O RASPADO DE PINTURAS Y/O PAÑETES EXISTENTE (INCLUYE: PAÑETES,VINILO, ESTUCO, GRANIPLAST,	M²	$ 14.034,02	0	-	0.00%
1.20	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS EXISTENTES (INCLUYE: PUNTO DE CABLEADO, PLAFONES, LAMPARAS, TOMAS,	UND	$ 23.297,74	10	232.977,36	0.00%
1.30	DESMONTE PUERTAS SENCILLAS EN MADERA Y/O METALICA DESDE (1,00 X 2,04 M) HASTA (1,5 X 2,04 M) (INCLUYE: MARCOS,	UND	$ 169.505,95	8	1.356.047,62	0.00%
1.40	DESMONTE MUEBLES DE COCINA INFERIOR (1,50X0,90X0,60) COMPLETO (INCLUYE: LINEALES, SUPERFICIE LAVA PLATOS METALICA, MUROS BAJOS, 1 ENTREPAÑO, 2 PUERTAS, DESCONEXIONES HIDROSANITARIAS Y GRIFERIA, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	GL	$ 331.109,55	1	331.109,56	0.00%
1.50	DESMONTE VENTANAS EN MADERA Y/O METALICA (0,97 X 0,47) HASTA (1,88 X 1,50) (INCLUYE: MARCOS, ACCESORIOS,HERRAJES RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD).	UND	$ 69.656,36	0	-	0.00%
1.60	DEMOLICIÓN MUROS EXISTENTES (INCLUYE: DINTELES, VIGA CINTA, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M³	$ 33.506,39	0	-	0.00%
1.70	DEMOLICIÓN PAÑETES (INCLUYE: LINEALES, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 30.019,84	0	-	0.00%
1.80	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED Y MORTERO DE PEGA EXISTENTE (INCLUYE: LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 28.035,08	0	-	0.00%
1.90	RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES.	UND	$ 54.656,45	0	-	0.00%
1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: ANULACION Y/O CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ASEO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE)	UND	$ 52.822,00	0	-	0.00%
1.12	DEMOLICIÓN PISOS EXISTENTES (INCLUYE: DOBLE CERAMICA Y/O BALDOSAS, LINEALES, RETIRO MATERIAL SOBRANTE ASEO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 45.087,36	40	1.803.494,52	0.00%
1.13	DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO EXISTENTES (INCLUYE: LINEALES, DESMONTE ACERO REFUERZO, RETIRO MATERIAL SOBRANTE,ASEO OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 39.358,08	45	1.771.113,82	5.72%
1.14	ALISTADO DE SUELOS Y COMPACTACIÓN (INCLUYE: NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M²	$ 17,941.61	0	-	0.00%
1.18	DESMONTE MUEBLES EN MADERA (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 490.472,82	0	-	0.00%
1.20	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA.	M2	$ 5,595.12	0	-	0.00%
1.22	DEMOLICIÓN DE ZOCALOS Y/O MEDIA CAÑAS EXISTENTES (INCLUYE: RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 14,288.74	0	-	0.00%
1.23	DEMOLICION MESON DE COCINA, (INCLUYE: BASE EN MAMPOSTERIA, RESIDUOS DE ENCHAPES Y WIN, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS)	ML	$ 23,082.44	0	-	0.00%
2.00	CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS			0	-	#¡DIV/0!
2.50	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI 0,20 X 0,20 MTS APROX, (INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO DE REFUERZO, FLEJES EN BASE A LA NORMATIVA, ACARREO, Y LIMPIEZA DE OBRA)	M3	$ 1,340,317.44	0	-	0.00%
2.10	CONSTRUCCIÓN VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE: FORMALETA, CURADO Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN)	M3	$ 1.663.171,68	0	-	0.00%
2.60	SUMINISTRO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO AL 90% (RECEBO) (INCLUYE: COLOCACION MATERIAL EN OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y COMPACTACION)	M3	$ 259.916,28	0	-	0.00%
3.00	PISOS			0	-	#¡DIV/0!
3.20	PLANTILLA Y/O ALISTADO DE PISO (INCLUYE PISO DE BAÑOS) IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 CON SIKA-1 PARA PLACA DE PISO Y/O ENTRE PISO E = 0.10 MTS APROX. (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 81.828,82	0	-	0.00%
3.30	POYOS O SOBRE NIVELES RELLENOS (INCLUYE: RELLENO, LINEALES, PLANTILLA E:5 CMS, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA, TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 38.179,22	0	-	0.00%
3.40	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO CALIDAD 1, FORMATO 0.60X0.60, COLOR A ELEGIR POR LA ENTIDAD (INCLUYE: CORTE, LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 151.642,26	0	-	0.00%
3.60	SUMMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALOS BALDOSA CERAMICA, H: 0,10 MTS (INCLUYE: REMATES SUPERIORES, JUNTAS, DILATACIONES, ACOLILLADOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	ML	$ 31.834,27	0	-	0.00%

4.00	**MAMPOSTERIA**			0	-	#¡DIV/0!
4.10	MURO EN MAMPOSTERÍA, LEVANTADO EN BLOQUE VIBRADO O LADRILLO NO 4, CON MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES, FILOS, JUNTAS, ETC.)	M2	$ 94,718.62	0	-	0.00%
5.00	**PAÑETES**			0	-	#¡DIV/0!
5.10	PAÑETE EN MURO/COLUMNAS CON MORTERO 1:3 Y SIKA 1 E 0.02 MTS APROX (INCLUYE FILOS DILATACIONES JUNTAS, LINEALES)	M2	$ 40,027.38	0	-	0.00%
7.00	**ENCHAPES**			0	-	#¡DIV/0!
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BALDOSA EN CERÁMICA FORMATO 0.30 X 0.6 M O SIMILAR EN MUROS (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 46,859.43	0	-	0.00%
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILOS CON WIN O VENA DE ALUMINIO	ML	$ 24,508.80	0	-	0.00%
7.40	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE PISO PARA BAÑO DIMENSIONES 30.2*61CM O SIMILAR (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 118,735.54	0	-	0.00%
8.00	**APARATOS SANITARIOS**			0	-	#¡DIV/0!
8.10	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE: PASANTE, TUBERIA, ACCESORIOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	PTO	$ 25,784.69	0	-	0.00%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA HIDRÁULICA 1/2" PVC RDE. (INCLUYE: REGATAS, RESANE, ACCESORIOS, ACOPLES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 33,899.22	0	-	0.00%
8.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA EN PVC Ø 2" (INCLUYE: UNIONES, JUNTAS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ML	$ 58,125.22	0	-	0.00%
8.60	PUNTO SANITARIO 4" (INCLUYE: RESANE, TUBERÍA Y ACCESORIOS, UNIONES Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	PTO	$ 95,083.76	0	-	0.00%
8.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED TUBERÍA SANITARIA Ø4" PVC (INCLUYE: REGATAS, PASANTES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA CONEXIONES, ACOPLES)	ML	$ 81,328.01	0	-	0.00%
8.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SANITARIO 4" ANTI RETORNO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	$ 517,188.05	0	-	0.00%
8.90	DESMONTE DE REDES HIDROSANITARIAS EXISTENTE (INCLUYE: EXCAVACIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD)	ML	$ 10,666.43	0	-	0.00%
9.00	**APARATOS SANITARIOS**			0	-	#¡DIV/0!
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA AVANTI O SIMILAR (INCLUYE: GRIFERIA INTERIOR TANQUE, ACCESORIOS, HERRAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO).	UND	$ 864,046.26	0	-	0.00%
9.30	JUEGO DE INCRUSTACIONES DE CERAMICA, CROMADO, SIMILAR O MEJOR (INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, CEPILLERO, JABONERAS, TOALLEROS, PAPELERA Y ACCESORIOS, NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN)	UND	$ 254,424.32	0	-	0.00%
9.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO NATURAL, ESPESOR 0.07M, ANCHO 0.78, ALTURA 1.10 M (INCLUYE : SALPICADERO, SABERO, ORIFICIOS LAVAMANOS, SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,718,761.28	0	-	0.00%
9.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POCETA PARA LAVAPLATOS SOCADA 0.60 X 0.60 EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO CUELLO GANSO GRIVAL O GRICOL, CANASTILLA Y SIFÓN, ACOPLES Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO)	UND	$ 225,927.86	0	-	0.00%
9.60	REJILLA DE PISO CON SOSCO 3 X 2" EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 53,521.16	0	-	0.00%
9.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA Y LLAVE PARA DUCHA GRIVAL O CORONA COMPLETA (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 186,625.20	0	-	0.00%
9.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE RÁPIDO DE PVC DE 1/2" GRIVAL O GRICOL (INCLUYE: CAJA PLÁSTICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 82,819.36	0	-	0.00%
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	UND	$ 165,066.44	0	-	0.00%
10.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			0	-	#¡DIV/0!
10.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 2X2NO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES O SIMILAR ((INCLUYE: DESMONTE DE ACOMETIDA EXISTENTE, TUBERIA, CABLEADO, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO))	ML	$ 107,092.83	0	-	0.00%
10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	$ 14,739.34	0	-	0.00%
10.60	CAJA MULTIBREAKER 18 CIRCUITOS CON TAPA	UN	$ 987,821.91	0	-	0.00%
10.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA CON VARILLAS DE 2.4X5/8"CU 100% CABLE 1/0 CU Y SOLDADURA EXOTÉRMICA 120 GRAMOS.	UN	$ 1,155,705.94	0	-	0.00%
10.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS 20 AMP SIEMENS O GENERAL ELECTRIC	UN	$ 86,289.28	0	-	0.00%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDAS LUCES 110W Y LUMINARIAS LED 18W	UND	$ 177,075.36	0	-	0.00%


10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS 110V (INCLUYE: INTERRUPTORES SENCILLOS, DOBLES)	UND	$ 86,295.75	0	-	0.00%
10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS Y TOMACORRIENTES ELÉCTRICAS SENCILLAS, DOBLES 110V/15A - 220W CON POLO A TIERRA, LUMINEX O LEVITON ORIGINAL	UND	$ 105,145.66	0	-	0.00%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS TIMBRE	UN	$ 92,622.68	0	-	0.00%
10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE TV (INCLUYE TUBERÍAS, GUIAS)	UN	$ 121,418.52	0	-	0.00%
10.17	ACOMETIDA DESDE TABLERO MULTI-BREAKERS HASTA CONDENSADORA EN CABLE DE COBRE CON 2#10F+1#14T + 4#14S PARA A.A SALA.	ML	$ 108,999.20	0	-	0.00%
10.18	ACOMETIDA DESDE TABLERO MULTIBREAKERS HASTA MINI SPLIT CON 2#12F+1#14T PARA A.A DE ALCOBAS.	ML	$ 84,153.00	0	-	0.00%
10.19	ACOMETIDA DESDE MINI SPLIT HASTA CONDENSADORA CON 2#12F+1#14T+1#14S PARA A.A DE ALCOBAS.	ML	$ 104,718.15	0	-	0.00%
10.25	DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE (INCLUYE: DISPOSICIÓN FINAL)	ML	$ 9,020.09	0	-	0.00%
11	**ACABADOS**			0	-	#¡DIV/0!
11.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS) (INCLUYE: ADECUACION MUROS, RESANE DE SUPERFICIE CON ESTUCO, RETIRO DE ELEMENTOS EN MURO, FILOS, DILATACIONES, LINEALES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	M2	$ 26,244.37	0	-	0.00%
12	**CARPINTERIA METALICA**			0	-	#¡DIV/0!
12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINO REF. 8025, COLOR BLANCO CON VIDRIO 5 MM PELICULA REFLECTIVA U OPALIZADA (INCLUYE HERRAJES ACCESORIOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 683,356.21	0	-	0.00%
12.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑO EN ALUMINIO Y LAMINA ACRÍLICA (INCLUYE SECCIONES FIJAS Y PUERTAS, ACCESORIOS DE GIRO Y HERRAJES, BATIENTE DE PERFIL, AGARRADERA, BISAGRAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	$ 650,532.96	0	-	0.00%
12.60	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO EN LAMINA ACRILICA (INCLUYE: DISPOSICION FINAL)	UND	$ 110,008.38	0	-	0.00%
13	**CARPINTERIA MADERA**			0	-	#¡DIV/0!
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN TRIPLEX DE 4 MM CON MARCO EN MADERA CEDRO O ROBLE (INCLUYE: HERRAJES, TINTILLA COLOR MIEL, CERRADURA TIPO SCHLAGE O SIMILAR CON POMO MADERA, ACABADO EN LACA TRANSPARENTE, RESANE DE VANOS, ACABADOS Y PINTURA)	M2	$ 1,131,645.60	0	-	0.00%
13.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLOSET EMPOTRADO EN MADERA MDP MELAMINICO L= PROMEDIO 2.00 -2.40M (INCLUYE: ENTREPAÑOS, SOPORTES PARA GANCHOS, CAJONES, PUERTAS, ACCESORIOS Y HERRAJES NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 1,031,850.00	0	-	0.00%
13.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SUPERIOR DE COCINA EN MDP;Aglomerado. DIMENSIONES 1.50, 6 PUERTAS , COLOR A CONVENIR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NCESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	$ 858,531.83	0	-	0.00%
13.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE INFERIOR EN COCINA EN MADERA, ENTRE PAÑOS Y PUERTAS (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	ML	$ 711,473.23	0	-	0.00%
15	**OBRA BLANCA**			0	-	#¡DIV/0!
15.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN).	M2	$ 38,370.02	0	-	0.00%
16	**MANTENIMIENTO RECURRENTE EN VIVIENDAS**			0	-	#¡DIV/0!
16.10	REPARACIÓN DE FISURAS SOBRE MURO CONSISTENTE EN	ML	$ 81,442.00	0	-	0.00%
16.11	RESTITUCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fy= 6000 PSI (INCLUYE:	Kg	$ 21,526.73	0	-	0.00%
16.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES ESTRUCURALES EN CONCRETO INCLUYE PERNOS, VARILLAS DE ACERO, SIKAANCHORFIX 4 O SIMILAR DE MEJORES ESPECIFICACIONES (INCLUYE: TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACION)	KG	$ 109,969.24	0	-	0.00%
16.20	MANTENIMIENTO A FISURAS EN LADRILLO POR ASENTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, O MALAS CARACTERISTICAS DE MATERIAL, CONSISTENTE EN CORTE, RETIRO CAMBIO DE PIEZA ACUERDO A ILADAS DE MURO Y JUNTAS EN CORTERO DE PEGA DE LAS DIMENCIONES DEL MURO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE SITIO.	M2	$ 87,900.42	0	-	0.00%
16.5	MANTENIMIENTO DE REJAS Y PORTONES METÁLICOS, CONSISTENTE EN APLOME DE LOS ELEMENTOS, SUSTITUCIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN A PARED, VERIFICACIÓN DE PIEZAS SUELTAS, LIMPIEZA, RETIRO DE ELEMENTO Y SOLDADURÁ A MARCO PRINCIPAL CONSERVANDO LA ESTÉTICA, DISTANCIA, SIMETRÍA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS PUERTAS O PORTONES AFECTADOS.	UN	$ 246,533.67	0	-	0.00%
16.7	SONDEO Y LIMPIEZA EN REDES SANITARIAS EMPLEANDO SONDA ACERADA (INCLUYE EL RETIRO DE RESIDUOS EN LA RED ASI COMO EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA)	ML	$ 255,929.52	27	6,910,097.04	100.00%
17	**LIMPIEZA Y ASEO DINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA**			0	-	#¡DIV/0!
17.1	LIMPIEZA Y ASEO FINAL DE LA OBRA POR UNIDAD DE VIVIENDA	UN	$ 541,923.53	0	-	0.00%
				TOTAL	$ 16,132,394.24	

VIVIENDA	$ EJECUTADO	% EJECUTADO	$ PROGRAMADO	% PROGRAMADO
Villa Rubio Mz B Lt 8	47.504.037,73	36.26%	128.522.034,14	98.10%
Villa Rubio Mz A Lt 12	47.676.007,56	36.32%	128.776.274,38	98.10%
Manzanillo 13	0	0%	0	0%
Manzanillo 91	0	0%	0	0%
Manzanillo 116	56.113.030,14	26.73%	39.354.127,88	18.75%
Blas de Lezo B1 N°2-11	16.729.766,29	8.99%	37.905.160,02	20.38%
Blas de Lezo B2 N°2-11	12.421.249,97	6.68%	37.905.160,02	20.38%
Corales B7 1A	0	0%	8.040.395,61	5.15%
Corales B7 1A	5.121.773,48	3.28%	8.040.395,61	5.15%

RELACION ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025						
ITEM	% PROGRAMADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO Y/O ATRASO	VALOR FACTURADO	FRENTES ENTREGADOS	FRENTES EN EJECUCION/ VIVIENDAD
1	32,19%	15,37%	-16,89%	$0	0	3/5

El contratista hasta el 30 de septiembre de 2025 ha generado 0 actas parciales que representan el 0% del monto total contratado.

Durante el presente informe se evidencia un atraso del -16.89% referente al porcentaje programado.



6.3 INTERVENTORIA

RELACIÓN DE ACTAS DE INTERVENTORIA			
VALOR INICIAL CONTRATO			$205.958.060.00
ADICION			$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO			$ 205.958.060.00
ACTA N°	% AVANCE	VALOR ACTA	ESTADO
ACTA 1	30.6%	$ 63.026.166	SIN FACTURAR
TOTAL, ACUMULADO	**30.6%**	**$63.026.166**	SIN FACTURAR

La interventoría hasta el 30 de septiembre de 2025 ha generado 0 actas parciales que representan el 0% del monto total contratado.

7. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

7.1 GENERALIDADES

Se documenta el control del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST del proyecto, incluyendo los siguientes aspectos:

Gestión de ingreso y retiro de personal: Registro y verificación de documentación de ingreso (inducciones de seguridad, entrega de elementos de protección personal –EPP–, afiliaciones al sistema de seguridad social, notificación de riesgos laborales y exámenes médicos de ingreso) y documentación de retiro (paz y salvos y notificación para exámenes de egreso).

Cumplimiento de obligaciones laborales: Verificación del pago de seguridad social y honorarios del personal vinculado al proyecto.

Formación y seguimiento: Consolidación de soportes de actividades de capacitación, formación en SST e inspecciones realizadas en campo.
Reportes de seguridad: Registro de actos y condiciones inseguras, repo rte y análisis de accidentalidad e incidentes presentados durante la ejecución del proyecto.
Indicadores y plan de trabajo: Seguimiento al cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista y al desarrollo del plan de trabajo en SST, conforme a los formatos y lineamientos aplicables al proyecto.

7.2 OBJETIVO GENERAL

Presentar los registros, avances y resultados correspondientes a la ejecución y control de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Contrato de Obra No. 0067-ARC-CBNL01-2025, ejecutado por el MLG INGENIERIA SAS, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos legales, contractuales y técnicos aplicables al proyecto, así como promover condiciones seguras y saludables para todos los trabajadores vinculados.

7.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar el seguimiento y control de las actividades contempladas en el SG-SST, verificando el cumplimiento de los requisitos legales, normativos y contractuales aplicables al proyecto.

Garantizar la correcta documentación y trazabilidad de los procesos relacionados con la vinculación y retiro de personal, reportes de seguridad, inspecciones y formación en SST.

Identificar actos y condiciones inseguras con el fin de implementar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la mejora continua del sistema.

Evaluar el cumplimiento de los indicadores y metas establecidos en el plan de trabajo SST.

Promover una cultura de prevención de riesgos laborales que asegure condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los colaboradores del proyecto

7.4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EN EJECUCION

Para el presente periodo, comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025, MLG INGENIERÍA S.A.S. realizo las siguientes actividades:

- Demolición de pisos y plantillas
- Desmonte de cubierta en lámina ondulado fibrocemento
- Desmonte de cableado eléctrico
- Desmonte de ventanas
- Instalación de tubería y cableado eléctrico
- Instalación de piso cerámico 60x60
- Aplicación de estuco y pintura en muros
- levante y pañete de muros
- instalación de lámina ondulado fibrocemento
- instalación de cielo raso en lamina PVC

7.5 DESCRIPCION GENERAL ASPECTOS AMBIENTALES

Para el presente periodo, comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2025, se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se evidencia que MLG INGENIERÍA S.A.S. da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar" de la Armada Nacional.

Este informe comprende las actividades ejecutadas en el Lote 2, correspondientes al mantenimiento de viviendas fiscales – Guarnición Fiscales Cartagena, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de los lineamientos técnicos y ambientales definidos para el desarrollo del proyecto.

7.5.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

La Interventoría solicita al contratista realizar las gestiones correspondientes ante la autoridad ambiental competente, con el fin de obtener los permisos necesarios para la disposición final de escombros producto de las actividades de demolición adelantadas en los diferentes frentes de trabajo.

A la fecha de corte de este informe, el contratista no cuenta con la documentación ambiental requerida para llevar a cabo la disposición final de los residuos generados durante la ejecución de las obras, como consecuencia, los escombros permanecen acumulados en los diferentes frentes de trabajo, representando un potencial riesgo ambiental y operativo que requiere atención prioritaria.

Se evidenció que el contratista no cuenta con puntos ecológicos para la correcta segregación de los residuos en obra, Se recomienda reforzar la gestión de residuos y el retiro de RCD, como madera, restos de alimentos, punto de acopio de RCD, se encuentra señalizado de manera correcta.

7.5.2 EMISIONES ATMOSFÉRICAS

La Interventoría realiza recorridos de seguimiento y control en los diferentes frentes de trabajo, verificando las actividades que implican generación de emisiones atmosféricas asociadas principalmente a procesos de corte de materiales varios y labores de demolición.

Durante estas inspecciones se identifican fuentes potenciales de polución por material particulado, las cuales son controladas mediante la implementación de medidas de mitigación tales como: humectación de superficies, confinamiento temporal de escombros y uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores expuestos.

No se identificaron vertimientos no autorizados ni emisiones fuera de los parámetros establecidos

7.5.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El contratista adecuó un espacio dentro de una de las viviendas intervenidas para la compilación y almacenamiento temporal de materiales de obra, garantizando su organización y control durante la ejecución de las actividades constructivas.

Adicionalmente, se habilitó un área destinada al funcionamiento de la oficina administrativa, con el fin de centralizar la gestión técnica, operativa y documental del proyecto, optimizando así la coordinación entre los diferentes frentes de trabajo.

7.5.4 CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS.

A la fecha de corte del presente informe, no se están generando actividades que impliquen la preparación de mezclas o la producción de residuos líquidos que puedan ocasionar contaminación de cuerpos de agua superficiales o subterráneos, ni de las redes de servicios públicos, por lo cual no se registran eventos de afectación ambiental asociados a este aspecto

Se verificó el cumplimiento de las zonas de exclusión y señalización de áreas sensibles. No se presentaron afectaciones a especies protegidas, se recomienda el uso eficiente del agua y la energía eléctrica, equipos que no se estén utilizando sean desconectados, reutilizar el agua, evitar pérdidas de agua, control de consumo diario, optimizar la limpieza.

7.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

A la fecha de corte del presente informe se realizan las siguientes actividades de SST

- Afiliaciones al sistema general de seguridad social al personal de la etapa construcción.
- Inducciones de ingreso
- Suministro y entrega de dotación
- Prevención y promoción de la salud
- Charlas de seguridad
- Reporte de programa de inspección.
- Inspección de equipos y herramientas a utilizar
- Jornadas de orden y aseo en los frentes de obra.

7.6.1 CONDICION DE SEGURIDAD

Las condiciones generales de la obra son aceptables. Se identificaron y reportaron algunas situaciones de riesgo relacionadas con almacenamiento inadecuado de materiales y señalización deficiente en ciertas áreas, las cuales fueron corregidas de forma oportuna.

7.6.2 CONTROL PERSONAL EN OBRA

A la fecha del presente informe se lleva registro del personal que se encuentra laborando en los diferentes frentes.

El contratista presenta los soportes de ingreso de personal como con copia de la cedula, certificados de afiliación (ARL, EPS, AFP), examen médico de ingreso e inducción.

Ver anexo 3. Seguridad industrial y salud ocupacional – formato control personal

7.6.3 ENTREGA DE EPP

A la fecha del presente informe se lleva registro de la entrega de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL a (14) trabajadores que ingresaron para la ejecución de las actividades

El personal cuenta con los elementos de protección personal requeridos para cada actividad. Se observó un cumplimiento general del 95% en el uso correcto de los EPP durante las inspecciones aleatorias, se recomienda la adquisición de caretas para cortes con pulidora.

7.6.4 INDUCCIONES

A la fecha del presente informe se lleva registro de la inducción realizada por el profesional SST, en esta inducción se tratan temas como: presentación de la empresa, políticas corporativas, uso adecuado de los EEP, funciones y responsabilidades según el cargo a desempeñar, planes de emergencia de la empresa y procedimientos en caso de accidente de trabajo, derechos y deberes.

7.6.5 EXAMENES MEDICOS

A la fecha del presente informe se reciben los exámenes médicos de las (14) personas vinculadas a la ejecución de las actividades.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se realizó la línea base de condiciones de salud del personal vinculado, tomando como referencia las recomendaciones emitidas en los exámenes ocupacionales de ingreso, con el fin de identificar factores de riesgo y establecer acciones preventivas y de seguimiento en el marco del SG-SST.
Ver anexo 3. Seguridad industrial y salud ocupacional – exámenes médicos

7.6.6 PLAN DE EMERGENCIA

A la fecha del presente informe no se presentaron emergencias en ninguno de los frentes en los que se están ejecutando actividades.

7.6.7 ESTADISTICAS HSEQ

ITEM	MES	ACUMULADO
Dias trabajados(administrativo)	26	37
Total, horas hombre trabajadas	1372	1372
Total, horas hombre capacitación	0	0
No. De incidentes	0	0
No. De Accidentes	0	0
No. De accidentes de transito	0	0
Dias de ausentismo por accidentes de trabajo	0	0

Días de ausentismo por enfermedad	0	0
Días sin accidentes de trabajo	26	37
Índice de frecuencia	0	0
Índice de severidad	0	0
Total, permisos tramitados	0	0

7.6.8 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SST

OBJETIVO	INDICADOR		META	RESULTADO PERIODO
REDUCIR ACCIDENTALIDAD	Índice de frecuencia (IF)	No. Accidentes incapacitantes en el mes x 240000 / Horas hombre trabajadas en el mes	0	0
	Índice de Severidad (IS)	No. de días perdidos accidentes incapacitantes en el mes x 240000 / Horas hombre trabajadas en el mes	0	0
	Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)	IF x IS / 1000	0	0
	Tasa de Accidentalidad (TA)	No. Accidentes en el mes / Horas hombre trabajadas en el mes	0	0
REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	Exámenes médicos ocupacionales	No. de trabajadores aptos x 100 / No. de trabajadores evaluados	≥ 95%	0
CAPACITAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL	Capacitación del personal	No. de horas hombre capacitación / No. de horas hombre trabajadas mes	≥ 0,033	0,032
REALIZAR REUNIÓN COPASST	COPASST	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas	= 100%	0
REALIZAR REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA	Comité de Convivencia	No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas	= 100%	0

7.6.9 COMITES

El copasst es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedades y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo.

Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014

Las empresas de menos de 10 trabajadores no están en la obligación de conformar el Copasst por tal motivo esta información es la suministrada por el contratista de obra.

A la fecha del presente informe no se evidencia reunión de comité paritario de salud ocupacional ni de comité de convivencia

7.6.10 SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta que el contratista no ha entregado el plan de trabajo SST, la interventoría no puede hacer seguimiento al cronograma de las actividades.

Ver anexo 3. Seguridad industrial y salud ocupacional – permisos y ATS, inspecciones preoperacionales de equipos y herramientas, charlas de seguridad, certificado de altura

7.6.11 CONCLUSIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Se evidencia que el contratista ha cumplido a cabalidad su plan de y seguridad, no se registran accidentes laborales, se evidencia que los empleados hacen el uso correcto de los EPP.

Se le solicita la contratista conformar COPASST Y comité de convivencia laboral ya que contratista cuenta con más de 10 trabajadores afiliado, acta de reuniones si ya tiene estos comités conformados, así como dar pronta solución a la disposición final de los residuos generados en los diferentes frentes de trabajo.

8. ASPECTOS TECNICOS

8.1 MATERIALES DE OBRA.

Durante el periodo del presente informe se suministraron lo siguientes materiales:

- Tubería Conduit
- Cable eléctrico #8, #12, #14
- Estuco
- Pintura
- Piso cerámico 60x60
- Pegante cerámico
- Teja ondulada de fibrocemento
- Madera para estructura de cubierta
- Lamina en PVC lisa, color blanco

Ver anexo 4. Fichas tecnicas

8.2 CONTROL DE EQUIPOS

A la fecha de este informe se hace uso de las siguientes herramientas equipos:

- Herramientas menores
- Pulidora
- Barra
- Taladro percutor
- Escalera metálica

8.3 ESTADO DE LA OBRA

El proyecto inicia con la firma del acta de inicio el 14 de agosto del 2025. A la fecha del presente informe el contratista cuenta con:

- 2 viviendas en Villa Rubio
- 3 viviendas en Manzanillo Escuela Naval Almirante Padilla
- 2 viviendas en Blas de Lezo
- 2 viviendas en los Corales

A la fecha del corte del presente informe, se están ejecutando actividades en las casas:

- Villa Rubia Mz A Lt12
- Villa Rubia Mz B Lt8
- Manzanillo 116

- Blas de Lezo B1 N°2-11
- Blas de Lezo B2 N°2-11

A la fecha se ha realizado entrega de los balances de obras y programaciones de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría.
Durante el periodo de este informe se recibe por parte de la contratista propuesta diseño estructural como posible solución a las fisuras evidenciadas en las viviendas del barrio los corales, esta propuesta es trasmitida a la entidad a través de la supervisora del contrato, esta a su vez solita que la interventoría de concepto técnico de la solución planteada por el contratista, a la fecha de cierre de este informe la interventoría esta en gestiones de realizar el concepto técnico.

8.4 SITUACION TECNICA DE LOS FRENTES A INTERVENIR

- Frente Villa Rubio
  - Casa N°8: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    Se están ejecutando actividades en completa normalidad.

  - Casa N°12: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    Se están ejecutando actividades en completa normalidad

- Frente Blas de Lezo
  - Casa B1 N°2-11: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    Se están ejecutando actividades en completa normalidad

  - Casa B2 N°2-11: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    Se están ejecutando actividades en completa normalidad.

En inspección realizada entre la interventoría y el contratista, se evidencia que toda la tubería de aguas sanitarias se encuentra en mal estado, por lo cual se decide incluir en el balance el cambio de toda la red

sanitaria, esta inclusión de las actividades eleva el balance en estas viviendas, manteniendo en el rango del valor general del contrato.

- Frente Manzanillo Escuela Naval Almirante Padilla
  - Casa N°13: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    No se están ejecutando actividades en este frente.

  - Casa N°91: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar, en visita al sitio donde se ejecutarán las actividades se evidencian que para realizar las actividades es necesario demoler muros que se encuentra perimetralmente en el cerramiento del patio, a su vez se necesita hacer el desmonte de parte de la cubierta existente en el patio para no sufrir incidentes de caída de esta.
    No se están ejecutando actividades en este frente.

  - Casa N°116: balance entregado y aprobado por la interventoría, en reunión con la supervisión del contrato se hace depuración y quedan las actividades definitivas a ejecutar.
    Se están ejecutando actividades en completa normalidad

- Frente Corales
  - Casa B7 - 1ª: se recibe por parte del contratista propuesta estructural la cual se encuentra en evaluación por parte de la interventoría, también se informa que la propuesta incluye Items No Previsto los cuales fueron recibidos.
    No se están ejecutando actividades en este frente

  - Casa B7 - 2ª: se recibe por parte del contratista propuesta estructural la cual se encuentra en evaluación por parte de la interventoría, también se informa que la propuesta incluye Items No Previsto los cuales fueron recibidos
    No se están ejecutando actividades en este frente

El contratista está a ola espera de la aprobación de la propuesta estructural enviada o definición de actividades a ejecutar en este frente.

8.5 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

El contratista entrega programación actualizadas el 23 de septiembre del 2025, interventoría hace seguimiento a las actividades según las programaciones remitidas.

Avance acumulado programado al 30 de septiembre de 2025.: **32.19%** equivalente al **$388.543.547,66**.

Avance acumulado ejecutado al 30 de septiembre de 2025: **15.37%** equivalente al **185.562.682,09**

Se presenta un atraso entre el acumulado programado y acumulado ejecutado del: -**16.82%** equivalente al **-202,980,865.57**

8.6 CONTROL CLIMA

Durante el periodo correspondiente a este informe se presentaron variaciones climáticas, evidenciándose dias con lluvias intensas, lluvias aisladas y jornadas soleadas.

Ver anexo 5. Control clima

9. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para la fecha del corte del presente informe se están ejecutando actividades en las 2 viviendas de villa rubia, manzanillo 116 y las 2 viviendas de Blas de Lezo, el contratista está a la espera de probación de propuesta estructural presentada para las 2 viviendas de los corales, la interventoría se encuentra en gestiones para realizar el concepto técnico de la viabilidad de la propuesta entregada por el contratista.

Durante el periodo del presente informe se realiza reunión con la Supervisora del contrato, Teniente Duarte Stephania, para verificación de los balances entregados por el contratista, en los cuales se exponen las siguientes consideraciones para tener en cuenta y rebalancear:

- Los ítems eléctricos deben ser verificados y ajustados por ejemplo ítem 10.16 (Tubería sola), 10.25 Desmonte) y 10.31 (instalación acometida) deben ser remplazados por el ítem 10.3 el cual corresponde a SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 2XNO 12+1NO 14CU CENTELSA O PROCABLES O SIMILAR ((INCLUYE: DESMONTE DE ACOMETIDA EXISTENTE, TUBERIA, CABLEADO, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) el cual consolida esos 3 ítems y permite la distribución eficiente del recurso.

- Para los frentes en los que se requiera la instalación de lavamanos el ítem 9.1 debe ser remplazado por el ítem 9.2 debido a que este lavamanos se prefiere lavamanos con mueble inferior para buscar la uniformidad con las viviendas intervenidas.
- Para el ítem 13.10 que relaciona las puertas en triplex de 4mm se solicita evaluar la posibilidad de crear un ítem NP teniendo en cuenta que el valor unitario del contrato supera considerablemente el valor unitario para el mismo ítem en el año inmediatamente anterior (2024); razón por la cual, se solicita a la interventoría considerar la creación de NP que ajuste características técnicas del ítem ya sea de suministro e instalación puertas prefabricadas o similar que permita mitigar ese impacto en el costo. Es de resaltar que de no ser ajustada esta actividad y teniendo en cuenta que no se encuentran instaladas este ítem deberá retirarse del balance en aras de reducir costos al contrato.
- Frente Villa Rubia 8B Y 12A: Retirar los ítems 1.5, 2.1, 6.3, 10.7 y 16. 11 que relacionan actividades que no se ejecutaran en el frente en mención; así mismo, el ítem 16.5 que corresponde al mantenimiento de rejas o portones también será excluido debido a que esto corresponde a actividades en el exterior de la vivienda y

conforme la disposición no puede ser atendido jardines y fachadas. El ítem 12.2 que corresponde a la actividad de mantenimiento de ventanas ya se encuentra incluido el desmonte.

- Frente Manzanillo casa 116: Retirar los ítems 1.5, 7.0, 7.20, 9.50, 10.16, 10.19, y 16.10; Verificar la cantidad del ítem 1.2 debido a que no corresponde con la cantidad en campo, el ítem 1.18 puede ser usado en la equivalencia de retirar muebles de madera tipo closet, en caso de que se use el ítem 7.30 que corresponde a solo el emboquillado será para piso existente que se encuentre en buen estado, debido a que el ítem de instalación de piso se encuentra incluido la boquilla.
- Frente manzanillo casa 13: Retirar ítem 16.7 que corresponde a sondeo de tubería
- Frente manzanillo casa 91: Verificar si se debe el ítem 1.2 que corresponde a excavación con nivel freático alto, por la construcción de un NP que relacione excavación manual simple, en aras de ajustar el valor unitario que allí se presenta.
- Frente Blas de Lezo: Retirar ítem 1.50,1.70.1.23,7.20, 9.50,10.40, 1.070,10.25 y 16.25; así mismo se debe verificar de manera puntual ítems como 1.90 que corresponde a retiro de puntos hidráulicas existentes porque muchos de los ítems sanitarios se encuentran incluida esa actividad, para los ítems 2.50 y 2.10 que corresponden a las viga de cimentación y viga de amarre, conforme la verificación que realicen como equipo interventor determinar si aplican puesto que conforme lo evidenciado en el registro fotográfico dichas vigas se encuentran en buen estado, para el ítem 12.10 que relaciona el suministro de ventanas se solicita esta actividad si el presupuesto es muy alto sea las que se retiren del balance, además que para este ítem se debe informar con antelación teniendo en cuenta que en paralelo se está desarrollando un contrato en las fachadas del edificio.
  Se deberá verificar puntualmente los ítems 16.20 y 16.13 conforme su aplicación en la intervención de este frente, una vez se identifique las novedades se podrá caracterizar el tipo de fisura y su método de reparación.
- Frente Corales: Retirar del balance los ítems 10.25, 12.7 y 16.5 que corresponde a closet en PVC, desmonte de cableado y mantenimiento de rejas; así mismo, se debe verificar los ítems 16.1 y 16.13 que corresponde a reparación de grietas para que estos ítems no sean redundantes y se efectué doble cobro de la actividad.

La supervisión recomienda que para la presentación de las memorias de cálculo de cada uno de los frentes se debe tener el respectivo registro fotográfico de las actividades allí relacionadas, particularmente actividades como el ítem 16.7 que relaciona el sondeo, se debe garantizar por parte de la interventoría que en el registro fotográfico se evidencia la

longitud del sondeo si va hasta el registro este debe tener su foto anexa, minimizando los riesgo en que el contratista pueda cobrar cantidad de metros que realmente pueden no haber sido ejecutados.

10.ACTAS DE COMITÉ.

Del 01 al 30 de septiembre se realizaron reuniones entre interventoría - supervisión y contratista donde se discutieron temas sobre compromisos establecidos por parte del contratista para el inicio de actividades, aspectos legales del proyecto, aspectos técnicos de las actividades en ejecución, entre otros. Interventoría a su vez le hace seguimientos a dichos temas y compromisos y quedan establecidos en las actas.

ACTAS	FECHA	PARTICIPANTES
ACTA DE REUNION No02	11/09/2025	supervisión /interventoría
ACTA DE REUNION No002 lote 2	11/09/2025	supervisión/interventoría/contratista
ACTA DE REUNION No003	16/09/2025	supervisión /interventoría
ACTA DE REUNION No004	26/09/2025	supervisión /interventoría
ACTA DE REUNION No005	30/09/2025	supervisión /interventoría

Ver anexo 6. Actas de comité

11.INFORMES SEMANALES

Durante este periodo se realizaron los informes semanales relacionados en el siguiente cuadro

RELACION INFORMES SEMANALES				
SEMANA	PERIODO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% DE ADELANTO Y/O ATRASO
3	1/09/2025 al 7/09/2025	3.566.915,44	28.746.568,09	2.09%
4	8/09/2025 al 14/09/2025	74.836.422,14	62.991.354,15	-0.98%
5	15/09/2025 al 21/09/2025	222.089.145,24	99.956.127,47	-10.12%
6	22/09/2025 al 28/09/2025	304.176.027,99	134.980.144,72	-14.02%
7	29/09/2025 al 04/10/2025	388.543.547,66	185.562.682,09	-16.82%

Ver anexo 7. Informes semanales

12.BITACORA DE OBRA-INFORME DIARIO

Como cumplimiento del informe diario de interventoria y obra, se anexa copia de la Bitácora de Obra en el periodo correspondiente a septiembre de 2025

Ver anexo 8. Bitácora de obra

13. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el presente mes.

13.1 CORREOS

13.3.1.CORREOS ENVIADOS

RELACION CORREOS ENVIADO			
FECHA	**DE**	**PARA**	**ASUNTO**
2-sept-25	construramil@gmail.com	sstconstruramil@gmail.com	exámenes médicos de ingreso
3-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com	BALANCE CASA 116 MANZANILLO
4-sept-25	construramil@gmail.com	sstconstruramil@gmail.com	certificado de afiliación
5-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	Concepto visita técnica patólogo
5-sept-25	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Solicitud de aval para inicio de actividades – Lote 2
8-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	CUMPLIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO 0067-ARC-CBNL01-2025
8-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE BALANCES Y CRONOGRAMA DE OBRA – CONTRATO NO. 0067-ARC-CBNL01-2025
8-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTACION INICIAL
10-sept-25	construramil@gmail.com	sstconstruramil@gmail.com	MLG 01425 RELACION DE PERSONAL
10-sept-25	construramil@gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	ENTREGA DE BALANCES APROBADOS POR LA INTERVENTORIA
10-sept-25	construramil@gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Proyección de cobro CONTRATO 0067-ARC-CBNL01-2025
12-sept-25	construramil@gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Balance Corales y Blas de Lezo para revisión
15-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co diana.castillo@armada.mil.co	REITERACION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
15-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co diana.castillo@armada.mil.co	REITERACION SOLICTUD DE ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA
15-sept-25	construramil@gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co diana.castillo@armada.mil.co	DOCUMENTACION SOPORTE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

15-sept-25	construramilà gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co Stephania.duarte@armada.mil.co	Informe semanal N°3 semana del 01 al 007 de septiembre de 2025
15-sept-25	construramilà gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co Stephania.duarte@armada.mil.co	Informe semanal N°4 semana del 08 al 14 de septiembre de 2025 - Lote 2
17-sept-25	construramilà gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Fichas técnicas muestras de enchape lote 2
18-sept-25	construramilà gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co	Respuesta oficio Mlg01525 – APROBACION HOJAS DE VIDA PERSONAL LOTE 2
22-sept-25	construramilà gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com	Balances Lote 2
23-sept-25	construramilà gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Informe semanal N°5 semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 - Lote 2
23-sept-25	construramilà gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co Stephania.duarte@armada.mil.co	solicitud de adición
24-sept-25	construramilà gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co	solicitud actualización de pólizas por acta de inicio
24-sept-25	construramilà gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com	Formatos solicitados en reunión 16-09-2025
27-sept-25	construramilà gmail.com	construramilà gmail.com sstconstruramilà gmail.com	Lote 2 Acta reunión N° 2
30-sept-25	construramilà gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Informe semanal N°6 semana del 22 al 28 de septiembre de 2025 - Lote 2
30-sept-25	construramilà gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	REMISIÓN DE PROPUESTA ESTRUCTURAL PARA AVAL O CONCEPTO TÉCNICO CORALES
30-sept-25	construramilà gmail.com	mlgingenieriasas2025@gmail.com Stephania.duarte@armada.mil.co	INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES – LOTE 2
30-sept-25	construramilà gmail.com	Stephania.duarte@armada.mil.co	Corrección Informe semanal N°6 semana del 22 al 28 de septiembre de 2025 - Lote 2

Ver anexo 9. Correos enviados

13.3.2.CORREOS RECIBIDOS

RELACION CORREOS RECIBIDOS			
FECHA	**DE**	**PARA**	**ASUNTO**
1-sept-25	mlgingenieriasas2025à gmail.com	construramilà gmail.com	PROGRAMACION CASAS VILLA RUBIA
2-sept-25	mlgingenieriasas2025à gmail.com	construramilà gmail.com	Exámenes médicos de ingreso
2-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramilà gmail.com	ACTA DE VECINDAD
3-sept-25	diana.castilloà armada.mil.co	construramilà gmail.com	CUMPLIMIENTO DE PERSONAL - CONTRATO 0077-ARC-CBNL01-2025
3-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramilà gmail.com	FICHAS TECNICAS
3-sept-25	mlgingenieriasas2025à gmail.com	construramilà gmail.com	(sin asunto) ficha técnica y fotografía cerámica
4-sept-25	mlgingenieriasas2025à gmail.com	construramilà gmail.com	certificado de afiliación
4-sept-25	mlgingenieriasas2025à gmail.com	construramilà gmail.com	BALANCE CASA 116 MANZANILLO

4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PRESUPUESTO CASA 91
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PRESUPUESTO CASA 13 MANZANILLO
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PROGRAMACION VILLA RUBIA CASA L8
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PROGRAMACION VILLA RUBIA CASA L12
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Examen de ingreso
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PROGRAMACION VILLA RUBIA CASA L12
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PROGRAMACION VILLA RUBIA CASA L8
4-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	FLUJO DE CAJA CASA VILLA RUBIA
5-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Se recalca la solicitud de aprobación de las actividades de rejilla de patio
5-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL #2
8-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Se presenta novedad en la vivienda L12 del barrio Villa Rubia
8-sept-25	teresapadillatejedor24@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud de Documentación SST para Inicio de Obra
8-sept-25	teresapadillatejedor24@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud de Informe Semanal de SST – MLG ingeniería sas
9-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MLG 01025 ESCOGER CERAMICA
9-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MLG 01125 APROBACION DE CANTIDADES DE OBRAS
9-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MLG 01225 PLANOS Y DISEÑOS
9-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MEMORIAS BLAS DE LESO 2 APTO Y CORALES 1 CASA
9-sept-25	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	HOJAS DE VIDA EQUIPO MÍNIMO CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025
10-sept-25	sstconstruramil@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud de Documentación para Coordinación de Trabajo en Altura
10-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MLG 01320 ACTA DE VECINDAD
10-sept-25	sstconstruramil@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud de ingreso a la escuela naval almirante padilla
10-sept-25	sstconstruramil@gmail.com	construramil@gmail.com	SOLICITUD DE INGRESO DEL PERSONAL
15-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL #3
15-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Buenos días; De manera respetuosa se solicita formato de memorias
15-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	RELACION DE PERSONAL
15-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Seguridad social trabajadores frente manzanillo
15-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	INVENTARIO VIVIENDA B7 CORALES
16-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL DE SEGURIDAD

17-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Cordial saludo, En respuesta al oficio O8 ARMF2
17-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Cordial saludo, En respuesta al oficio O9 ARMF2
17-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) Cordial saludo, En respuesta al oficio 10 ARMF2
18-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Definición pendiente de tonalidades
18-sept-25	el_rosma@hotmail.com	construramil@gmail.com	MATRIZ DE PELIGRO CASAS VILLA RUBIA 8 Y 12
18-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Afiliación de trabajador (piso
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Consideraciones generales ejecución contrato de interventoria No. 0077-ARC-CBNL01-2025
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Instrucciones particulares para ejecución contrato No. 0067-ARC-CBNL01-2025 LOTE 2
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Ordenes, instrucciones y seguimiento compromisos reunión 11-09-2025
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Solicitud presentación propuesta económica para posible adición contrato de interventoria No. 0077-ARC-CBNL01-2025
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Formatos solicitados en reunión 16-09-2025
18-sept-25	stephania.duarte@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Acta de reunión No. 003 16-09-2025 LOTE 2
19-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Afiliación personal (BLAS DE LEZO)
19-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Seguridad social de trabajador
20-sept-25	el_rosma@hotmail.com	construramil@gmail.com	ACTAS DE VENCINDAD ESCANEADAS VILLA RUBIA 8 Y 12
22-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL #4
22-sept-25	el_rosma@hotmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL SST VILLA RUBIA
22-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	CONCEPTO VIVIENDA CORALES B7 2A
22-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	PRESUPUESTO CORALES B7 2A
23-sept-25	sstconstruramil@gmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SST Y AMBIENTAL LOTE 2
23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	MEMORIA DE CANTIDADES LOS CORALES
23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA BLAS DE LESO
23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Seguridad social y examen de ingreso de los trabajares de manzanillo
23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	seguridad social del personal que ingresa casa Blas de Lezo
23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	FLUJO DE CAJA Y CRONOGRAMAS MANZANILLO

23-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	APU NO PREVISTO
24-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	APROBACION DE ACTIVIDADES PARA INSTALACION DE DUCHAS, VILLA RUBIA
24-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	SALVEDADES OBRAS EXTERNAS
25-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	(sin asunto) buenos días; Se informa que en el correo recibido el formato de acta recibo parcial ni memoria
25-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	certificado de afiliación
26-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	EXAMENES MEDICOS BLAS DE LESO
26-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	CURSO EN ALTURA CASA MANZANILLO
27-sept-25	el_rosma@hotmail.com	construramil@gmail.com	INFORME SEMANAL SST
27-sept-25	el_rosma@hotmail.com	construramil@gmail.com	EXAMENES MEDICOS SEÑOR LUIS ROMERO
27-sept-25	construramil@gmail.com	construramil@gmail.com	Lote 2 Acta reunión N° 2
29-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	EXAMEN MEDICO
30-sept-25	mlgingenieriasas2025@gmail.com	construramil@gmail.com	Certificado de Afiliación

Ver anexo 10. Correos recibidos

13.4. OFICIOS ENVIADOS

13.4.1.OFICIOS ENVIADOS A SUPERVISION

OFICIOS ENVIADOS SUPERVISION			
FECHA	**DE**	**PARA**	**ASUNTO**
3-sept-25	interventoría	supervisión	ENTREGA DE BALANCES PARA REVISION Y APROBACION
10-sept-25	interventoría	supervisión	ENTREGA DE BALANCES APROBADOS POR LA INTERVENTORIA
10-sept-25	interventoría	supervisión	PROYECCION DE COBRO POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGÚN REFERENCIA PARA EL PERIODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2025
17-sept-25	interventoría	supervisión	ENTREGA POR PARTE DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO INFORME MENSUAL REFERENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
29-sept-25	interventoría	supervisión	REMISIÓN DE PROPUESTA ESTRUCTURAL PARA AVAL O CONCEPTO TÉCNICO

Ver anexo 11. Oficios enviados a la supervisión

13.4.2.OFICIOS ENVIADOS AL CONTRATISTA

OFICIOS ENVIADOS CONTRATISTA			
FECHA	**DE**	**PARA**	**ASUNTO**
8-sept-25	interventoría	contratista	CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
8-sept-25	interventoría	contratista	REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE BALANCES Y CRONOGRAMA DE OBRA – CONTRATO NO. 0067-ARC-CBNL01-2025
8-sept-25	interventoría	contratista	REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTACION INICIAL
15-sept-25	interventoría	contratista	REITERACION CUMPLIMIENTO DE PERSONAL
15-sept-25	interventoría	contratista	REITERACION SOLICITUD DE ENTREGA CRONOGRAMA DE OBRA – CONTRATO NO. 0067-ARC-CBNL01-2025
15-sept-25	interventoría	contratista	DOCUMENTACION SOPORTE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
18-sept-25	interventoría	contratista	Respuesta oficio Mlg01525 – APROBACION HOJAS DE VIDA PERSONAL LOTE 2
24-sept-25	interventoría	contratista	ACTUALIZACION DE POLIZAS POR FIRMA DE ACTA DE INICIO
30-sept-25	interventoría	contratista	INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES – LOTE 2

Ver anexo 12. Oficios enviados al contratista

13.5. OFICIOS RECIBIDOS

13.5.1.OFICIOS RECIBIDOS SUPERVISION

Durante el periodo correspondiente a este informe se recibieron diferentes oficios por parte de la supervisión, mediante los cuales se emitieron observaciones, requerimientos y solicitudes relacionadas con el avance de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales

OFICIOS RECIBIDOS SUPERVISION			
12-sept-25	supervisión	interventoría	Solicitud presentación propuesta económica para posible adición contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025.
10-sept-25	supervisión	interventoría	Consideraciones generales ejecución contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025
12-sept-25	supervisión	interventoría	Instrucciones particulares para ejecución contrato No. 0067-ARC-CBNL01-2025 LOTE 2
13-sept-25	supervisión	interventoría	Ordenes, instrucciones y seguimiento compromisos reunión 11-09-2025

Ver anexo 13 Oficios recibidos de la supervisión

13.5.2.OFICIOS RECIBIDOS CONTRATSITA

Durante el periodo del presente informe se recibe oficios por parte del contratista relacionados a continuación

OFICIOS RECIBIDOS CONTRATISTA			
10-sept-25	contratista	interventoría	Relación de personal a trabajar en frente Almirante Padilla
9-sept-25	contratista	interventoría	Solicitud de planos y diseños
17-sept-25	contratista	interventoría	cronograma
17-sept-25	contratista	interventoría	soporte de programa SST
17-sept-25	contratista	interventoría	Relación de personal a trabajar en frente Almirante Padilla
24-sept-25	contratista	interventoría	salvedades obras externas

Ver anexo 14 Oficios recibidos del contratista

14.REGISTRO FOTOGRAFICO

VILLA RUBIA MB L8	
	
Levante muro para closet	Mantenimiento de cubierta
	
Instalación cielo raso	Instalación de acometida eléctrica y luminarias
	
Pañete de muro	Instalación piso cerámico

VILLA RUBIA MA L12	
	
Levante muro para closet	Demolicion de enchape
	
Instalación de acometida eléctrico	Escarificación de pintura existente
	
Instalación piso cerámico	Mantenimiento ventanería

VILLA RUBIA MA L12	
	
Desmonte puertas, sanitarios	Desmonte cableado electrico
	
Instalación de acometida eléctrico	Instalación de cubierta en lámina ondulada fibrocemento

BLAS DE LEZO B1 N°2-11 Y BLAS DE LEZO B2 N°2-11	
	
Demolición de enchape	Demolición de plantilla

15.CONCLUSIONES

Para el periodo del 14 al 31 de agosto de 2025 se encuentra la obra en un 15.37% ejecutado, solo faltaría por iniciar las actividades en el frente de los corales.

Se espera iniciar el frente de los corales una vez se cuente con el concepto técnico por parte de la interventoría que soporte el diseño estructural enviado por el contratista.

Debido que se evidencia un atraso del -16.82% con referente al porcentaje programado, la interventoría sugiere tomar medidas correctivas y hacer plan de contingencia para mitigar los atrasos mostrados en el trascurso de la ejecución del proyecto y poder cumplir con el plazo contractual establecido, si para el próximo periodo se sigue evidenciando un atraso significativo en el avance de las actividades y no se toman las acciones oportunas; la interventoría considera que no se cumplirá con el plazo establecido al 31 de octubre de 2025.

Atentamente

Ricardo Amaya.

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL OBRA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	2	0	COLMENA - 14-25	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CL 61 NO 35 114 OF 1		3048897		MLGINGENIERIASAS23@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34286810	E	2025-08-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.847.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	34286810	2025-08-12	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	IRPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Días	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Días	NOMBRE	IBC	Días	NOMBRE	IBC	Días	ARL	IBC	Días	Días	Días	Días	Días	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1045697358	CASSIANI NAVARRO DANIEL ENRIQUE	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.376.050	220.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711003
2	CC 1047349420	CERVANTES DE AVILA MARIA JOSE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	549.300	S	1711001
3	CC 60361585	GARCIA QUIROGA MARTHA LORENA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	549.300	S	1711001
4	CC 1042441640	GELIS CABALLERO MELISSA BRISEET	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	549.300	S	1711001
5	CC 72152611	LEMUS ALTAMAR CIRO ALFONSO	1.423.500	F	X	X														0			23	23	23	23	PROTECCION-230201	1.091.350	174.700	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.091.350	43.700	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5419002
6	CC 72312405	LEMUS ALTAMAR EMILIO ORLANDO	1.423.500	F	X	X														0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	1.091.350	174.700	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.091.350	43.700	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.091.350	43.700	1.091.350	76.000	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	338.100	S	5419002
7	CC 72220902	LOPEZ MARTINEZ JOHNN CARLOS	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.376.050	220.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	4429001
8	CC 1043664911	MERCADO PEDRAZA DAYDAN JUNIOR	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	549.300	S	1711001
9	CC 72215176	MONTENEGRO SIEPELIN REMI ARTURO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	549.300	S	1711001
10	CC 72161604	NUÑEZ ALDANEE DI JESUS	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	COLPENSION-25-14	1.376.050	220.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711001
11	CC 72177051	PEREZ CASTRILLON DIONISIO ANTONIO	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	1.376.050	220.200	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC31	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711001
12	CC 1047435861	PEÑA GONZALEZ LUIS FERNANDO	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.376.050	220.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPSC07	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711001
13	CC 1077084916	SALCEDO ACUÑA RUBEN DARIO	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.376.050	220.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711001
14	CC 13389788	SANDOVAL CACERES PABLO EMILIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
15	CC 1082238755	VALENCIA CANATE JAIDER MANUEL	1.423.500	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.376.050	220.200	0	0	EPS SALACOPI-CCFC55	1.376.050	55.100	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.376.050	55.100	1.376.050	95.800	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	426.200	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CL 51 NO 35 114 OF 1		3048897		MLGINGENIERIASAS23@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34286810	E	2025-08-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.847.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	34286810	2025-08-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.356.050	20.356.050	20.356.050	20.356.050	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	3.257.600	0	0	0	3.257.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.123.800	0	0	0	1.123.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	615.100	0	0	0	615.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	446.000	0	0	0	446.000
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.070.700	0	0	0	1.070.700
EPS(Administradoras: 8)				15	815.100	0	0	0	815.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	228.000	0	0	0	228.000
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	55.100	0	0	0	55.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	309.700	0	0	0	309.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	112.100	0	0	0	112.100
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	1	55.100	0	0	0	55.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	55.100	0	0	0	55.100
ARP(Administradoras: 1)				15	959.200	0	0	0	959.200
COLMENA	14-25	800226175	3	15	959.200	0	0	0	959.200
CCF(Administradoras: 1)				15	815.100	0	0	0	815.100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	15	815.100	0	0	0	815.100
Gran Total					5.847.000	0	0	0	5.847.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
8-1	CL 51 NO 38 114 OF 1		3048897		MLGINGENIERIASAS23@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34803149	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.921.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
21	34803149	2025-09-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7383539	ACOSTA LOPEZ IVAN DARIO	1.423.500	F	X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	36.100	COMFARRANQUILLA-CCF06	901.550	36.100	901.550	62.800	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	270.300	S	4711001
2	CC 1064979487	ACOSTA REVUELTA IVAN DARIO	1.423.500	F	X														0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	901.550	36.100	COMFARRANQUILLA-CCF06	901.550	36.100	901.550	62.800	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	270.300	S	4711001
3	CC 1014607158	CAIGIANI NAVARRO DANIEL ENRIQUE	1.423.500	F		X													0			1	1	1	1	PROTECCION-230204	47.450	7.600	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	47.450	1.900	COMFARRANQUILLA-CCF06	47.450	1.900	47.450	3.400	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	14.800	S	4711001
4	CC 1047349420	CERVANTES DE AVILA MARIA JOSE	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	4711001
5	CC 68361589	GARCIA QUIROGA MARTHA LORENA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	4711001
6	CC 1045441648	OELIS CABALLERO MELISSA BRISET	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	4711001
7	CC 7215261	LEMUS ALTAMAR CIRO ALFONSO	1.423.500	F	X	X													0			3	3	3	3	PROTECCION-230204	142.350	22.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	142.350	5.700	COMFARRANQUILLA-CCF06	142.350	5.700	142.350	10.000	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	44.200	S	5419002
8	CC 7231405	LEMUS ALTAMAR EMILIO ORLANDO	1.423.500	F	X	X													0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	142.350	22.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	142.350	5.700	COMFARRANQUILLA-CCF06	142.350	5.700	142.350	10.000	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	44.200	S	5419002
9	CC 72220902	LOPEZ MARTINEZ JOHNN CARLOS	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4429001
10	CC 1043664311	MERCADO PEDRAZA DAYDAN JUNIOR	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	4711001
11	CC 72215176	MONTENEGRO SEPKIEN RENE ARTURO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230204	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	4711001
12	CC 1143470518	MOVILLA LEON MICHAEL JUNIOR	2.423.500	F	X														0			4	4	4	4	PROTECCION-230204	189.800	30.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	189.800	7.600	COMFARRANQUILLA-CCF06	189.800	7.600	189.800	13.300	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	4711001
13	CC 72161604	NUÑEZ ALDAMIS DE JESUS	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4711001
14	CC 72177051	PEREZ CASTRILLON DIONISIO ANTONIO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCF043	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5419004
15	CC 1043145615	PEREZ DE LA HOZ MIGUEL ANTONIO	1.423.500	F	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230204	47.450	7.600	0	0	COOSALUD-EPS042	47.450	1.900	COMFARRANQUILLA-CCF06	47.450	1.900	47.450	3.400	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	14.800	S	4711001
16	CC 1047453802	PEÑA GONZALEZ LUIS FERNANDO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	4711001
17	CC 55225309	ROSSI MARTINEZ ELIANIS MARIA	1.423.500	F	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	189.800	7.600	COMFARRANQUILLA-CCF06	189.800	7.600	189.800	13.300	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	58.900	S	4711001
18	CC 1077084910	SALCEDO ACUÑA RUBIN DARIO	1.423.500	F		X													0			25	25	25	25	PROTECCION-230204	1.186.250	189.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.186.250	47.500	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	4711001
19	CC 1130477[illegible]	SANDOVAL CACERES PABLO EMILIO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230204	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5429001
20	CC 7392918	SANTAMARIA VERA JOSE ARNULFO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5419002
21	CC 1002238875	VALENCIA CAÑATE JAIDER MANUEL	1.423.500	F		X													0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.186.250	189.800	0	0	EPS CAJACOPI-CCFC55	1.186.250	47.500	COMFARRANQUILLA-CCF06	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0.00960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	4711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900411837	6	MLG INGENIERIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
8-1	CL 51 NO 35 114 OF 1		3048697			MLGINGENIERIASAS23@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-09	34803149	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.921.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	34803149	2025-09-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.593.300	20.593.300	20.593.300	20.593.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				21	3.295.600	0	0	0	3.295.600
PROTECCION	230201	800229739	0	7	713.800	0	0	0	713.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	0	0	455.600
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.647.800	0	0	0	1.647.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	478.400	0	0	0	478.400
EPS(Administradoras: 8)				21	824.600	0	0	0	824.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	233.700	0	0	0	233.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	1.900	0	0	0	1.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	7.600	0	0	0	7.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	228.000	0	0	0	228.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	2	55.100	0	0	0	55.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	6	184.300	0	0	0	184.300
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				21	976.300	0	0	0	976.300
COLMENA	14-25	800226175	3	21	976.300	0	0	0	976.300
CCF(Administradoras: 1)				21	824.600	0	0	0	824.600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	21	824.600	0	0	0	824.600
Gran Total					5.921.100	0	0	0	5.921.100

ANEXO 2

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

CONSTRU RAM
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

Medellín, 9 de octubre de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL
BASE NAVAL NO. 1 ARC "BOLÍVAR"
Cartagena

Asunto: CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025
CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Estimados señores:

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA identificado con cedula 71.336.012, en mi condición de Representante Legal de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS** identificada con NIT 901202489-3 y el contador **JESUS NOEL FIGUEROA MENA**, bajo la gravedad de juramento, certificamos, el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 referente a la adición del artículo 114-1 del Estatuto tributario, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

atentamente

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Representante Legal
N° De Identificación CC 71336012

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador
CC 70.107.831
TP N° 54494-T

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-06, 08:29:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 71336012
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	80849650
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1831272121
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 506.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 227.800	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 178.000	$ 400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 99.100	$ 200
			SubTotales:	$ 504.900	$ 1.100
			Total a Pagar:		$ 506.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	KAREN DAYANA DEULOFEUTH CARRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1128051060
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34588716
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34588716
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1839775298	9493100384	I	2025/10/22	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 73197488	ROMERO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

69

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1839775298	9493100384	I	2025/10/22	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22999994		YORSYS DEL CARMEN PASTRANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Ciudadela 2000 M 6 L 18	CARTAGENA-BOLIVAR	3005945883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1824714233	9492904839	I	2025/10/23	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$469,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																														
1	CC	22999994	PASTRANA YORSYS																	23020 1	30	ESSC07	30	CCF09	30	14-11	30	2.436%	30	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22999994		YORSYS DEL CARMEN PASTRANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Ciudadela 2000 M 6 L 18	CARTAGENA-BOLIVAR	3005945883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1824714233	9492904839	I	2025/10/23	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	$469,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	TERESA PADILLA TEJEDOR
IDENTIFICACIÓN:	CC-30871824
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34872929
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34872929
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 405.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2025

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-06, 02:41:21 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numero Planilla:** 1076226504

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 06/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		
Documento	NI901202489	**Dirección**	CR 80A #32EE - 72
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	5591724
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AMAYA MOSQUERA RICARDO LEON	**Identificación**	CC 71336012
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128661808	DEULOFEUTH CARRERA KAREN DAYANA	66	00	R																	0	0	30	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.900	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 73197400	ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	66	00																		0	0	17	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.900	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 22999964	PASTRANA GONZALEZ YORSYS DEL CARMEN	66	00																		0	0	17	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.900	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 39671836	PADILLA TEJEDOR TERESA	66	00																		0	0	17	0	(NINAF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NINEP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6.960	$ 1.423.900	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.694.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.400	$ 0	$ 396.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 89 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLE!

ANEXO 3

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

CONTROL DE PERSONAL

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/9/2025 Y EL 30/9/2025 PLAZO 1 MES

CONTRATISTA: MLG INGENIERIA SAS

INTERVENTOR: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

CONTRATO No. 0007- ARC-CBNL01-2025

CONTRATO No. 0077-ARC-CBNL01-2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA		SEPTIEMBRE																														OBSERVACIONES
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
NOMBRE/FRENTE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PERSONAL ADMINISTRATIVO																																
LIDAY GARI PEROZA	DIRECTOR DE OBRA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0		0	0	
RENE ARTURO MONTENEGRO SIEKPEN	RESIDENTE 1	0	1	1	1	0	0		0	0	0	1	1	1		0	0	0	1	1	1		1	0	0	1	1	1			1	1	
JOSE SANTAMARIA VERA	RESIDENTE 2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	
	RESIDENTE 3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	
ELIANIS MARIA ROSSI MARTINE	SST1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	
LUIS FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ	SST2	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	
	SST3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	
VILLA RUBIA																																
JESUS EMILIO PEREZ CASTRILLON	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1			1	1	
LUIS SEGUNDO ROMERO MARTINEZ	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1		1	1	0	1	1	1			1	1	
EUCLIDES IDELFONSO MENDOZA CACERES	OFICIAL	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0			0	0	
OLVIN RAFAEL CUADRADO ALARCON	OFICIAL	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1			0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	
JHON LOPEZ MARTINEZ	OFICIAL	0	0	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0	0		1	0	0	0	0	0			0	0	Electrico
PLINIO LOPEZ MARTINEZ	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	1		1	0	0	0	0	0			0	0	
JHONNY DAVID ROJAS ONTIVEROS	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	
MANZANILLO 116																																
JHON LOPEZ MARTINEZ	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	1		0	1	1	1	1	1			1	1	Electrico
PLINIO LOPEZ MARTINEZ	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0		0	1	1	1	1	1			1	1	
MARCOS MOVILLA RUIZ	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	1	Cubierta
ALVARO HERRERA GAVIRIA	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	1	Cubierta
JEAN TEJERA RUBIO	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	1	Cubierta
BLAS DE LEZO																																
BREYNER ANDRES BALLESTAS	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	1	1			1	1	
JESUS STIVEN DURANGO CAMPOS	AYUDANTE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	1	1			1	1	
PERSONAL CONTRATISTA		1	2	3	5	4	4	0	5	5	5	6	6	5	0	4	5	4	8	8	7	0	8	8	6	6	9	10	0	10	13	0	TOTAL PERIODO	157

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Arq. Karen Difuloleuth

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

EMSIST IPS

FORMATO CERTIFICADO DE CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL

LUGAR DE LA ATENCION:

Pais de la atencion:	Departamento de la atencion:	Ciudad / Municipio de la atencion	Fecha de la atencion			Hora de la atencion
			Dia	Mes	Año	
COLOMBIA	BOLIVAR	CARTAGENA	20	AGOSTO	2025	10:00:00 a. m.

DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre o Razon social de la Empresa:	MLG INGENIERIA S.A.S.				Numero de identificacion Nit	900411837-8
Actividad Economica	4290-4390				Sede:	Barranquilla
Direccion:	CL 51 36 114	Telefono:	3008618838	E-Mail:	mlgingenieria23@gmail.com	

DATOS DEL PACIENTE:

Nombres:	ELIANIS MARIA			Apellidos:	ROBBI MARTINEZ	Tipo de Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA		
Numero de Documento:	55225309			Lugar de Expedicion del documento:	BARRANQUILLA	Fecha de expedicion del documento:	18	NOVIEMBRE	2001
Fecha de Nacimiento:	14	OCTUBRE	1983	Lugar de Nacimiento:	BARRANQUILLA	Edad:	41	Años	
Estado civil:	SOLTERO (A)			Genero:	FEMENINO	Numero de hijos:	0		
Escolaridad:	TECNOLOGA			Titulo:	HSEQ	E-mail:			
Direccion de Residencia:	PASACABALLO CR 18 CALLE 9-44 NUEVO PORVENIR			Estrato:	1	Numero de Telefono /Celular:	3004483152	Tipo de Sangre:	O+
Cargo a Desempeñar:	HSEQ			EPS:	SURA	ARL:		Fondo de pensiones:	PORVENIR
Nombres y Apellidos de la persona contanto en caso de emergencia:	YOMEIBIS ROBBI MARTINEZ					Telefono de contacto:	3014199223		

DATOS DE LA ATENCION A REALIZADA:

Tipo de Examen:

ATENCION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR, NEUROLOGICO Y NUTRICIONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS Y EN ESPACIOS CONFINADOS

Pruebas Paraclinicas:

PRUEBA PARACLINICA AUDIOMETRIA TAMIZ	PRUEBA PARACLINICA ELECTROCARDIOGRAMA	PRUEBA PARACLINICA ESPIROMETRIA TAMIZ
PRUEBA PARACLINICA VISIOMETRIA TAMIZ	SELECCIONAR	SELECCIONAR

Pruebas de Laboratorio Clinico:

PRUEBA DE LABORATORIO CLINICO: COLESTEROL TOTAL	PRUEBA DE LABORATORIO CLINICO: GLICEMIA	PRUEBA DE LABORATORIO CLINICO. GRAVINDEX EN ORINA

RESULTADOS DE LA ATENCION REALIZADA

En este espacio usted encontrara las recomendaciones si en el caso las pruebas o atencion tienen resultados anormales, en caso contrario (estado normal) no tendran recomendaciones.

RESULTADO DE LA PRUEBA PARACLINICA VISIOMETRIA:

	Descripcion del resultado en prueba visiometria:	Estado	Remision	Especialista	Restricciones, Limitaciones y Recomendaciones Medicas Generales, Laborales y para los Sistemas de Vigilancia Epidemiologica
Ojo Derecho	Deficit visual de cerca no corregido.	Anormal	Si	Optometra	* Implementar seguimiento, control y prescripcion por optometra * Paciente debe laborar con lentes prescritos por optometra * Realizar control visual cada año. * Implementar programas de pausas activas alternando actividades realizando pausas a exposiciones de rayos uv. gama , beta, computador, soldadura, arcos electricos y luminiscencias. * Para los casos de examen periodico deben incluir en SVE Visual, realizar evaluacion de puesto de trabajo aplicar medicion de lux con equipo de Luxometra y diseñar programas para mejorar la salud visual del trabajador. * Utilizar los elementos de proteccion personal requeridos para la actividad a desarrollar y al ambiente laboral al que estara expuesto * Cumplir con las normas politicas y programas de salud y seguridad en el trabajo que propenden un ambiente sano para su salud visual * Implementar medidas de autocuidado en casa
Ojo Izquierdo	Deficit visual de cerca no corregido	Anormal	Si	Optometra	* Implementar seguimiento, control y prescripcion por optometra. * Paciente debe laborar con lentes prescritos por optometra. * Realizar control visual cada año. * Implementar programas de pausas activas alternando actividades realizando pausas a exposiciones de rayos uv. gama , beta, computador, soldadura, arcos electricos y luminiscencias. * Para los casos de examen periodico deben incluir en SVE Visual, realizar evaluacion de puesto de trabajo, aplicar medicion de lux con equipo de Luxometria y diseñar programas para mejorar la salud visual del trabajador. * Utilizar los elementos de proteccion personal requeridos para la actividad a desarrollar y al ambiente laboral al que estara expuesto. * Cumplir con las normas, politicas y programas de salud y seguridad en el trabajo que propendan un ambiente sano para su salud visual. * Implementar medidas de autocuidado en casa

CONCLUSION DE LOS RESULTADOS

CONCEPTO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

Examen de ingreso satisfactorio. apto para el cargo, para el trabajo en alturas y en espacios confinados

CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo [illegible] de que se me he leido el documento sobre Consentimiento Informado que contiene información sobre el propósito y beneficio de las pruebas, su procedimiento, sus limitaciones y los riesgos y que entiendo su contenido, abarcando los beneficios y riesgos de la prueba. Entiendo que la toma de muestra es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que me sean realizadas las pruebas. Del mismo modo expreso que he entendido las medidas que se tomaran para proteger la confidencialidad de mis resultados.

Autorizo a la empresa EMSIST IPS SAS para realizar actividades relacionadas con historia clínica ocupacional y demás servicios requeridos con fines de promoción y prevención de la salud ocupacional de la empresa que ordena la atención.
Entiendo que la organización y custodia de los documentos para la atención médica es responsabilidad de la IPS y puede ser verificada por usuarios (Resolución 8 de julio Resolución Nº 1995/99
Los datos suministrados en los diferentes ítems de la historia medica son de mi entera responsabilidad.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales (si / no) de acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y su decreto reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y los derechos que me asisten como titular podre ejercitar en cualquier momento de forma gratuita mediante escrito dirigido a EMSIST IPS SAS, solicitando su rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo mi escrito a esta dirección de ejemplo a tomar por diseño

FIRMAS E IDENTIFICACION:

EMSIST IPS		Quiroz Pabba M	
Datos de identificacion del profesional que realiza la atencion	Identificacion fotografica del paciente	Identificacion por firma del paciente	Identificacion por huella del paciente

Profesion o Titulo			Medico Especialista en Salud Ocupacional			Nombres y Apellidos del paciente	ELIANIS MARIA	ROSSI MARTINEZ
Documento de Identificacion			Herbath Jose Yepes Caballos					
C.C.	73.200.954	R.M.	24083	LIC. S.O.	1187	CEDULA DE CIUDADANIA	50.225.709	de BARRANQUILLA

Dirección: Barrio Los Corales Manzana A Lote 03 - Diagonal 30-11, Transversal 54 #1
Punto de Referencia: Detrás del ARA que esta frente al CAI de Ceballos
Teléfonos: (605) 641 4693 - Numero de teléfono celular: (+57) 301 448 7496
E-Mails: emsistips.recepcion@gmail.com - emsistips.aux.enfermeria@gmail.com
Cartagena de Indias D.T y C - Bolivar - Colombia

LABORATORIO CLÍNICO Y SALUD OCUPACIONAL
EDUARDO FERNÁNDEZ S.A.S.

NIT. 900.768.687-0
Centro Comercial Santa Lucia local No 14
Cartagena, Colombia
Cel: 317 3713434 - PBX (605) 6517018 ext 108
E - mail: info@labsaludfernandez.com
www.laboratorioeduardofernandez.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 8.271

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	09 MES	2025 AÑO	CARTAGENA (BOLIVAR, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS
Nombre de la empresa	Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

BELEÑO TORRES ANDRES FELIPE	Genero	Edad	Documento de Identificación	
	MASCULINO	20 AÑOS 1 MESES 20 DÍAS	CC	1102148837
Apellidos y Nombres			Tipo	Número

Cargo
AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO PARA EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE : SUPERVISADO

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento Informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 45744696 - JAQUELINE YANEZ

R. M.: 10796 **L.S.O.:** 1118

Código de Seguridad
N699T1Z8271

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: BELEÑO TORRES ANDRES FELIPE

CC: 1102148837

LABORATORIO CLINICO Y SALUD OCUPACIONAL
EDUARDO FERNANDEZ S.A.S.

NIT. 900.768.687-0
Centro Comercial Santa Lucia local No.14
Cartagena Colombia
Cel: 317 3713434 - PBX (605) 6517018 ext 108
E- mail: info@labsaludfernandez.com
www.laboratorioeduardofernandez.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 8.261

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
26 DÍA	09 MES	2025 AÑO	CARTAGENA (BOLIVAR, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
JIMENEZ BALLESTAS BREYNER ANDRES	MASCULINO	18 AÑOS 11 MESES 14 DÍAS	CC (Tipo)	1047404820 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : SE ENFATIZA	HACER DEPORTE : SUPERVISADO
	SVE OSTEOMUSCULAR	
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 20KG COMO MANERA PREVENTIVA. SE SUGIERE	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 45744696 - JAQUELINE YANEZ

R. M.: 10796 **L.S.O.:** 1118

Código de Seguridad
X699D1J8261

Aspirante o Trabajador

Firma: Breyner

Nombre: JIMENEZ BALLESTAS BREYNER ANDRES

CC: 1047404820

LABORATORIO CLINICO Y SALUD OCUPACIONAL EDUARDO FERNANDEZ S.A.S.

NIT. 900.768.687-0
Centro Comercial Santa Lucia local No 14
Cartagena, Colombia
Cel: 317 3713434 - PBX (605) 6517018 ext 108
E- mail: info@labsaludfernandez.com
www.laboratorioeduardofernandez.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 8.269

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	09 MES	2025 AÑO	CARTAGENA (BOLIVAR, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
DURANGO TORRES DORIAM ALIRIO DE JESUS	MASCULINO	51 AÑOS 10 MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	71994940 (Número)

Cargo
OFICIAL DE OBRA

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE VISUAL	HACER DEPORTE : SUPERVISADO
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL : SE ENFATIZA	
	SVE OSTEOMUSCULAR	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 45744696 - JAQUELINE YANEZ

R. M.: 10796 **L.S.O.:** 1118

Código de Seguridad
Y699E1K8269

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: DURANGO TORRES DORIAM ALIRIO DE JESUS

CC: 71994940

LABORATORIO CLINICO Y SALUD OCUPACIONAL EDUARDO FERNANDEZ S.A.S.

NIT. 900.768.687-0
Centro Comercial Santa Lucia local No.14
Cartagena, Colombia
Cel: 317 3713434 - PBX (605) 6517018 ext 108
E- mail: info@labsaludfernandez.com
www.laboratorioeduardofernandez.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 8.259

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
26 DÍA	09 MES	2025 AÑO	CARTAGENA (BOLIVAR, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
DURANGO CAMPO JESUS STIVEN	MASCULINO	18 AÑOS 9 MESES 27 DÍAS	CC (Tipo)	1047403465 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO PARA EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HABITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE : SUPERVISADO

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 45744696 - JAQUELINE YANEZ

R. M.: 10796 **L.S.O.:** 1118

Código de Seguridad
Q699W1C8259

Aspirante o Trabajador

Firma: Jesus Durango C.

Nombre: DURANGO CAMPO JESUS STIVEN

CC: 1047403465

LABORATORIO CLINICO Y SALUD OCUPACIONAL EDUARDO FERNANDEZ S.A.S.

NIT. 900.768.687-0
Centro Comercial Santa Lucia local No.14
Cartagena, Colombia
Cel: 317 3713434 - PBX (605) 6517018 ext 108
E- mail: info@labsaludfernandez.com
www.laboratorioeduardofernandez.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 8.270

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
29 DÍA	09 MES	2025 AÑO	CARTAGENA (BOLIVAR, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS	GP CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
LLERENA SEGOVIA KEINER DAVID	MASCULINO	19 AÑOS 4 MESES 0 DÍAS	CC (Tipo)	1142914810 (Número)

Cargo
AYUDANTE DE CONSTRUCCION

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SATISFACTORIO PARA EL CARGO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *NO APLICA*

N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


EXAMEN MEDICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE : SUPERVISADO
	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 20KG COMO MANERA PREVENTIVA -SE SUGIERE	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 45744696 - JAQUELINE YANEZ

R. M.: 10796 **L.S.O.:** 1118

Código de Seguridad
B699H1N8270

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: LLERENA SEGOVIA KEINER DAVID

CC: 1142914810

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ⊗ Periódico ○ Retiro ○ Post incapacidad ○ Caso ocupacional ○
Control ○ Reubicación ○ Ingreso al SVE ○ Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **29/08/2025 08:10:00**

Empresa **MLG INGENIERIA S.A.S.**

Doc. Identidad **CC 72016773** Nombre **EUCLIDES IDELFONSO MENDOZA CACERES**

Cargo **OBRERO**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO

CONCEPTO

Sin restricciones para desempeñar el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPI. CONTROL PYP POR SU EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ○ Ergonómico ○ Otros ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Euclides Mendoza

Trabajador: EUCLIDES IDELFONSOMENDOZA CACERES
CC: 72016773
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Retiro ○ | Post incapacidad ○ | Caso ocupacional ○
Control ○ | Reubicación ○ | Ingreso al SVE ○ | Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **02/07/2025 2:00:00**

Empresa **MLG INGENIERIA S.A.S.**

Doc. Identidad **CC 72220902** Nombre **JHONN CARLOS LOPEZ MATINEZ**

Cargo **ELECTRICISTA**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO

CONCEPTO

Sin restricciones para desempeñar el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPI. CONTROL PYP POR SU EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ | Auditivo ○ | Respiratorio ○ | Cardiovascular ○ | Psicosocial ○ | Ergonómico ○ | Otros ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Jhonn Lopez

Trabajador: JHON CARLOS LOPEZ MATINEZ
CC: 72220902
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Retiro ○ | Post incapacidad ○ | Caso ocupacional ○
Control ○ | Reubicación ○ | Ingreso al SVE ○ | Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **29/08/2025 10:10:00**

Empresa **MLG INGENIERIA S.A.S.**

Doc. Identidad **CC 1124416917** Nombre **OLBIN RAFAEL CUADRADO ALARCON**

Cargo **AYUDANTE DE OBRA**

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO

CONCEPTO

Sin restricciones para desempeñar el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPI. CONTROL PYP POR SU EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ | Auditivo ○ | Respiratorio ○ | Cardiovascular ○ | Psicosocial ○ | Ergonómico ○ | Otros ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Trabajador: OLBIN RAFAEL CUADRADO ALARCON
CC: 1124416917
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900257281 - 1
Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA
Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

INGRESO

Tipo certificación: Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Retiro ○ | Post incapacidad ○ | Caso ocupacional ○
Control ○ | Reubicación ○ | Ingreso al SVE ○ | Trabajo en alturas ○

DATOS DEL PACIENTE



Fecha **03/09/2025 8:00:00**

Empresa **MLG INGENIERIA S.A.S.**

Doc. Identidad **CC 1.143.128.478** Nombre **PLINIO LOPEZ MARTINEZ**

Cargo AYUDANTE DE OBRA

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO

CONCEPTO

Sin restricciones para desempeñar el cargo

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPI. CONTROL PYP POR SU EPS.

RESTRICCIONES LABORALES

NINGUNA

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual ○ | Auditivo ○ | Respiratorio ○ | Cardiovascular ○ | Psicosocial ○ | Ergonómico ○ | Otros ○

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

PLINIO LOPEZ

Trabajador: PLINIO LOPEZ MARTINEZ
CC: 1.143.128.478
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

IPS SYSO Empresarial & Laboratorio Clinico
Nit. 900268528-2 Licencia No. 1270 20 de septiembre de 2016
Sede No. 1 Santa Lucia: Barrio Santa Lucia Mza B1 Lote 5 - Calle 31 F No 54-30
Líneas de atención. Cel. (+57) 3106710392 – Agenda de citas: Cel. 3053255915
Correo electrónico: citasmedicas@sysoempresarial.com
Sede No.2 Pie de la Popa: Barrio Pie de la Popa. Cra 19B No. 29B-69
Líneas de atención: Cel. (+57) 3165333151 Correo electrónico: sysosede2@sysoempresarial.com
Web: www.sysoempresarial.com
Este certificado ha sido entregado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad aprobado por Bureau Veritas Certification que es conforme ISO 9001-2015.
Certificado número: CO22.05959

No. Orden: 00227057 **Fecha ingreso:** 20250924 09:07:11
Paciente: LUIS SEGUNDO ROMERO MARTINEZ **Identificación:** CC 9112943
Sexo: M **Fecha de Nacimiento:** 1960-07-28 **Edad:** 65 A **Teléfono:**
Dirección: SECTOR CRISTO REY MZ B LT 6 **Medico:** Sin Información
Entidad: CLIENTE PARTICULAR

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALOR REFERENCIA
COLESTEROL TOTAL			
Colesterol Total (CT) Valores de Refencia: Optimo: Hasta 200 mg/dl Moderado: De 200 a 239 mg/dl Elevado: Mayor de 240 mg/dl	257	mg/dl	
Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO			
GLUCEMIA EN AYUNAS			
GLUCEMIA INTERPRETACION: Prematuro: 20 a 60 0 a 1 dia: 40 a 60 mg/dl > 1 dia: 50 a 80 mg/dl Niños Y Adultos: 70 a 105mg/dl	333	mg/dl	
OBSERVACIONES	Resultado verificado		
Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO			
TRIGLICERIDOS			
Trigliceridos sérico Valor de Referencia: Riesgo Bajo: Hasta 160 mg/dl Alto: 161 a 499 mg/dl Muy Alto: > 500 mg/dl	402	mg/dl	
OBSERVACIONES:	Resultado verificado		
Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO			

Fecha: 20250924 **Ciudad:** Cartagena - Bolivar
Empresa: CLIENTE PARTICULAR
Empresa en misión: CLIENTE PARTICULAR
Nombre y Apellidos: LUIS SEGUNDO ROMERO MARTINEZ **Tipo Documento:** CC No.: 9112943
Edad: 65 A **Sexo:** M **Fecha de Nacimiento:** 1960-07-28 **Teléfono:**
Cargo: ALBAÑIL **Sección:** OPERATIVO
Tipo Examen: EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO



EXAMENES REALIZADOS

TRIGLICERIDOS,COLESTEROL TOTAL,GLUCEMIA EN AYUNAS,AUDIOMETRIA TAMIZ,ESPIROMETRIA,EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR (enfasis) ,ELECTROCARDIOGRAMA ,OPTOMETRIA OCUPACIONAL

RECOMENDACIONES LABORALES

N/A

RECOMENDACIONES PARA LA EPS

Priorizar control y seguimiento de niveles de glicemia.
Se solicita Hemoglobina glicosilada y valoración por Medicina general.
Control del Perfil lipídico, se sugiere instaurar tratamiento médico.
Valoración por Optometría para corrección óptica.

RECOMENDACIONES PARA LA ARL

N/A

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

Autocuidado.
Higiene Postural.
Ejercicio físico 30 minutos de intensidad moderada 3 a 4 veces a la semana.
Estilo de Vida Saludable: Mejorar el peso, alimentación balanceada, baja en carbohidratos y grasas, rica en frutas y verduras.
Se realiza educación para adherencia al tratamiento farmacológico ya instaurado.
Continuar en los controles estipulados por su EPS.

RECOMENDACIONES PARA PVE

N/A

RECOMENDACION EN AUDIOMETRIA

Audiometría de seguimiento anual, De acuerdo a niveles de ruido de la empresa. .

RECOMENDACION EN ESPIROMETRIA

Control anual.

RECOMENDACION EN OPTOMETRIA

Control optometrico en un año.

PRESENTA RESTRICCIONES:

N/A

CONCEPTO APTITUD OCUPACIONAL: Al examen médico presenta condiciones de salud que deben ser tratados antes de Ingresar.

FIRMA DEL MEDICO

MARA SANTANA U
MEDICO CIRUJANO
R.M. 10428
ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
LIC. 000660

Nombre: MARA DE JESUS SANTANA BELTRAN
Especialidad: MEDICO E.S.O.
Licencia S.O.: 494 **Registro No.:** 10428

FIRMA DEL TRABAJADOR

Tipo y No. Id: CC 9112943

IPS SYSO Empresarial & Laboratorio Clínico
Nit. 900268528-2 Licencia No. 1270 20 de septiembre de 2016
Sede No. 1 Santa Lucia: Barrio Santa Lucia Mza B1 Lote 5 - Calle 31 F No 54-30
Líneas de atención Cel. (+57) 3106710392 – Agenda de citas: Cel. 3053255915
Correo electrónico citasmedicas@sysoempresarial.com
Sede No.2 Pie de la Popa: Barrio Pie de la Popa. Cra 19B No 29B-69
Líneas de atención: Cel. (+57) 3165333151 Correo electrónico: sysosede2@sysoempresarial.com
Web: www.sysoempresarial.com
Este certificado ha sido entregado bajo los controles establecidos por un sistema de gestión de calidad aprobado por Bureau Veritas Certification que es conforme ISO 9001-2015
Certificado número: CO22.05959

No. Orden: 00227057 **Fecha ingreso:** 20250924 09:07:11
Paciente: LUIS SEGUNDO ROMERO MARTINEZ **Identificación:** CC 9112943
Sexo: M **Fecha de Nacimiento:** 1960-07-28 **Edad:** 65 A **Teléfono:**
Dirección: SECTOR CRISTO REY MZ B LT 6 **Medico:** Sin información
Entidad: CLIENTE PARTICULAR

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALOR REFERENCIA
COLESTEROL TOTAL			
Colesterol Total (CT)	257	mg/dl	
Valores de Refencia:			
Optimo: Hasta 200 mg/dl			
Moderado: De 200 a 239 mg/dl			
Elevado: Mayor de 240 mg/dl			

Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO

GLUCEMIA EN AYUNAS			
GLUCEMIA	333	mg/dl	
INTERPRETACION:			
Prematuro: 20 a 60			
0 a 1 dia: 40 a 60 mg/dl			
> 1 dia: 50 a 80 mg/dl			
Niños Y Adultos: 70 a 105mg/dl			
OBSERVACIONES	Resultado verificado		

Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO

TRIGLICERIDOS			
Trigliceridos sérico	402	mg/dl	
Valor de Referencia:			
Riesgo Bajo: Hasta 160 mg/dl			
Alto: 161 a 499 mg/dl			
Muy Alto: > 500 mg/dl			
OBSERVACIONES:	Resultado verificado		

Responsable: KATERINE PALACIOS MERCADO

	SHE&Q REGISTRO DE ASISTENCIA	Página: 1 de 1

TEMA: Trabajo en equipo

EXPOSITOR: Elians Rossi N.

FECHA: 17/09/2025 INICIO: 8:00 FIN: 8:15 DURACIÓN: 15 min

☐ CAPACITACIÓN ☑ CHARLA DE 5 MINUTOS ☐ REUNIÓN DE SHE&Q

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA / UNIDAD	FIRMA
1	REINIO LOPEZ MARTINEZ	Casas villa rubia	Reinio
2	Euclides Mendoza	Casas villa rubia	
3	Jhon Lopez	Casas villa rubia	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SHE&Q REGISTRO DE ASISTENCIA	Página: 1 de 1

TEMA: Que es un accidente de trabajo

EXPOSITOR: Elianis Rossi Martinez

FECHA: 19/09/25 **INICIO:** 8:00 am **FIN:** 8:15 **DURACIÓN:** 15 mn

☐ CAPACITACIÓN ☑ CHARLA DE 5 MINUTOS ☐ REUNIÓN DE SHE&Q

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA / UNIDAD	FIRMA
1	Luis Romero Martinez	Casas villa rubia	
2	Euclides Mendoza	Casas villa rubia	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SHE&Q REGISTRO DE ASISTENCIA	Página: 1 de 1

TEMA:	Hoja de seguridad del cemento
EXPOSITOR:	Elvanis Rossi Martinez

FECHA:	23/09/2025	INICIO:	8:00 am	FIN:	8:15 am	DURACIÓN:	15

☐	CAPACITACIÓN	☑	CHARLA DE 5 MINUTOS	☐	REUNIÓN DE SHE&Q

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA / UNIDAD	FIRMA
1	Jesus Emilio Perez Castellon	Villa rubia	
2	Luis Romero M.	Villa rubia	
3	Plinio Lopez	Villa rubia	
4		Villa rubia	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SHE&Q REGISTRO DE ASISTENCIA	Página: 1 de 1

TEMA: Trabajo en caliente

EXPOSITOR: Eliuris Rosa M

FECHA: 29/04/ **INICIO:** 8:00 am **FIN:** 8:15 am **DURACIÓN:** 15 minutos

☐ CAPACITACIÓN ☑ CHARLA DE 5 MINUTOS ☐ REUNIÓN DE SHE&Q

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA / UNIDAD	FIRMA
1	PEDRO LOPEZ	Villa rubia	1743728478
2	Jesús Emilio Perez castillon	Villa rubia	
3	Jhon Lopez M	Villa rubia	
4	Luis Romero	Villa rubia	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SHE&Q REGISTRO DE ASISTENCIA	Página: 1 de 1

TEMA: Hoja de seguridad del Pegacol

EXPOSITOR: Eliannis Rossi M.

FECHA: 26/09/25 **INICIO:** 8:00 pm **FIN:** 8:15 am **DURACIÓN:** 15 mn

[ ] CAPACITACIÓN [X] CHARLA DE 5 MINUTOS [ ] REUNIÓN DE SHE&Q

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA / UNIDAD	FIRMA
1	Shon C Lopez	Villa rubia	Shon Lopez
2	PLINIO LOPEZ	Villa rubia	PLINIO LOPEZ
3	Jesus perez	villa rubia	Jesus perez
4	Luis Romero Ml.	Villa rubia	L. R
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	FORMATO DE ENTREGA DE DOTACIONES	
DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO		
NOMBRE Y APELLIDOS	Euclides Mendoza	No CEDULA: 72016773
CARGO	Oficial.	AREA O DPTO: Casas villa rubia

ELEMENTO O DOTACION ENTREGADA

No	NOMBRE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	MOTIVO	FIRMA
1	Suetter, buzo manga larga	1	03-09-25	laboral	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE Y APELLIDOS	Rene montenegro	No CEDULA	72215176
CARGO	Ingeniero civil	AREA O DPTO	Administrativo

COMPROMISO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	Euclides Mendoza
No CEDULA	72016773

Powered by CamScanner

M L G INGENIERIA S.A.S

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CENTRO DE GESTIÓN	MLG Ingenieria SAS	FECHA	03/04/25
NOMBRE TRABAJADOR	Euclides mendoza	RUT	900411937-6

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	TALLA / NUMERO	RECIBE CONFORME
Guantes	03/04/25	1		Si
Gafas	03/04/25	1		Si
Botas	03/04/25	1	41	Si
Casco	03/04/25	1		Si

Euclides Mendoza
FIRMA TRABAJADOR

Eleonis Rossi M.
FIRMA Y TIMBRE JEFATURA

Powered by CamScanner

	FORMATO DE ENTREGA DE DOTACIONES	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE Y APELLIDOS	x Thom Lopez	No CEDULA	x72220902
CARGO	Oficial electrico	AREA O DPTO	operativo

ELEMENTO O DOTACION ENTREGADA

No	NOMBRE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS	CANTIDAD	FECHA	MOTIVO	FIRMA
1	Botas	1		Laboral	x Thom Lopez
2	Pantalon	1		Laboral	x Thom Lopez
3	Guerrera mangalarga	1		Laboral	x Thom Lopez
4	Casco	1		Laboral	x Thom Lopez
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE DOTACION

NOMBRE Y APELLIDOS	Rene montenegro	No CEDULA	72215116
CARGO	Ingeniero Civil	AREA O DPTO	Villa rubia 9 y 12

COMPROMISO

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO	x Thom Lopez
No CEDULA	x72 220 902

Powered by CamScanner

MLG INGENIERIA S.A.S

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

CENTRO DE GESTIÓN	MLG Ingeniería	FECHA	01/09/25
NOMBRE TRABAJADOR	Shon Carlos Lopez	RUT	1004119397-6

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	TALLA / NUMERO	RECIBE CONFORME
Guantes	01/09/25	1		SI
Gafas claras	01/09/25	1		SI
Guantes	22/09/25	1		SI

Shon Lopez M
FIRMA TRABAJADOR

FIRMA Y TIMBRE JEFATURA

Powered by CamScanner