CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	Martes, 7 de octubre de 2025	**PERIODO No.**	35	DEL	**02/10/2025**	AL	**06/10/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	245 EQUIVALE AL 115,57%	PLAZO TRANSCURRIDO:	245 EQUIVALE AL 115,57%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	07/09/2025		
3	Localización, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperación Ambiental	07/09/2025	22/09/2025	-15,00
5	Retiro y Disposición Final de Residuos	07/09/2025	22/09/2025	-15,00
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localización, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperación Ambiental	01/05/2025	26/03/2025	
9	Retiro y Disposición Final de Residuos	06/05/2025	20/03/2025	
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localización, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperación Ambiental	15/07/2025	30/03/2025	
13	Retiro y Disposición Final de Residuos	20/07/2025	21/04/2025	
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	06/10/2025		
15	Localización, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperación Ambiental	06/10/2025	29/09/2025	
17	Retiro y Disposición Final de Residuos	29/08/2025	29/09/2025	-31,00
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	30/08/2025		
19	Localización, Trazado y Replanteo	06/04/2025	14/09/2025	-161,00
20	Limpieza para Recuperación Ambiental	30/08/2025	14/09/2025	-15,00
21	Retiro y Disposición Final de Residuos	26/08/2025	14/09/2025	-19,00
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	20/09/2025		
23	Limpieza para Recuperación Ambiental	14/09/2025	22/09/2025	-8,00
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposición)	20/09/2025	22/09/2025	-2,00
25	Retiro y Disposición Final de Residuos	14/09/2025	22/09/2025	-8,00
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	05/10/2025		
27	**Gestión Social**	21/09/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	21/09/2025	22/09/2025	-1,00
30	**Educación Ambiental**	21/09/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	21/09/2025	22/09/2025	-1,00
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025	22/06/2025	-104,00
33	**Fortalecimiento Institucional**	03/09/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	03/09/2025	02/10/2025	-29,00
35	**Gestión Ambiental**	05/10/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	05/10/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	05/10/2025	05/10/2025	0,00
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	05/10/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	05/10/2025	05/10/2025	0,00
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025	03/09/2025	0,00
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	05/10/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	05/10/2025	03/09/2025	
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	20/09/2025		
46	Instalación de miras Hidrológicas	20/09/2025	04/10/2025	-14,00
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	21/08/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	21/08/2025	03/09/2025	-13,00
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025	01/09/2025	0,00
51	**Recursos Humanos**	11/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	11/09/2025	03/09/2025	
53	**ITEMS NO PREVISTOS**	06/10/2025		
54	Mantenimiento de compuertas (Incluye soldadura, pintura, malacate y guaya)	06/10/2025	06/10/2025	0,00
55	Losa de Concreto MR-39 kg/cm2 (Incluye corte, curado y texturizado)	04/10/2025	06/01/2025	
56	Acero de refuerzo fy=4.200 kg/cm2 (flejado e instalado en la estructura)	04/10/2025	06/10/2025	-2,00
57	Construccion de bordillo reforzado, concreto 3000 psi 20X15	04/10/2025	06/10/2025	-2,00
58	Limpieza manual para Recuperación Ambiental	06/10/2025	06/10/2025	0,00
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capítulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente (Reprogramación).	$ 5.049.740.412,34	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.049.740.412,34	100,00%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 9 de octubre de 2025	**PERIODO No.**	35	DEL	**02/10/2025**	AL	**08/10/2025**

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se formaliza Balance de cantidades No2 e inclusión de Ítems no previstos, correspondientes a actividades de mantenimiento de la estructura metálica de las compuertas en Caño Tigre y Caño Luisa y el mejoramiento de la losa de concreto en Caño Luisa

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza del Caño Convento, retiro de material de limpieza y Caño Puerto de Sabanagrande (Brazos comunicante con la ciénaga) en la jurisdicción de el Municipio de Sabanagrande

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 02 de Octubre

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizó el armado del acero de refuerzo con una resistencia Fy = 4.200 kg/cm† para la construcción de bordillos de 20 x 15 CM, seguido del suministro y vaciado de concreto estructural con una resistencia de 3.000 psi

Se llevó a cabo el comite institucional con la participación de las alcaldías de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela, la Corporación Autónoma Regional del Atlantico – CRA, y la interventoría del proyecto, con el propósito de socializar los avances y actividades ejecutadas durante la etapa final de la intervención

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Convento, logrando disponer un volumen de 1568 m³ mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Viernes 03 de Octubre

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza para recuperación ambiental en el frente de obra de Caño Convento, logrando disponer un volumen de 1568 m³ mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza manual para recuperación ambiental, y los resultantes del frente de obra de Puerto Sabanagrande, logrando disponer un volumen de 980 m3 mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Se ejecutó el desencofre de las formaletas utilizadas en la construcción de la losa de concreto y de los bordillos en la estructura de la compuerta del Caño Luisa,

Sábado 04 de Octubre

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza manual para recuperación ambiental, y los resultantes del frente de obra de Puerto Sabanagrande, logrando disponer un volumen de 1568 m3 mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza manual para recuperación ambiental, y los resultantes del frente de obra de Puerto Sabanagrande, logrando disponer un volumen de 476 m3 mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Domingo 05 de Octubre

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se llevó a cabo el transporte y disposición final de los residuos generados durante las labores de limpieza manual para recuperación ambiental, y los resultantes del frente de obra de Puerto Sabanagrande, logrando disponer un volumen de 1568 m3 mediante la operación de catorce (14) volquetas doble troque

Se realizó la revisión de la matriz de PQRS del proyecto, evidenciándose el cierre total de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes presentadas por la comunidad

Lunes 06 de Octubre

Se llevó a cabo el desmonte y retiro del campamento de obra y del campamento principal ubicado en el municipio de Palmar de Varela

De igual manera, se efectuó el retiro y traslado de los equipos utilizados durante la ejecución de las obras, asegurando su correcta movilización y dejando las zonas intervenidas en condiciones adecuadas, libres de

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 9 de octubre de 2025	**PERIODO No.**	35	DEL	**02/10/2025**	AL	**08/10/2025**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






Actividades de colocacion de Acero, Concreto y construccion de Bordillos de la compuerta en Caño Luisa





Actividades de Mantenimiento y pintura en compuertas de Caño Luisa

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodríguez Gómez - Director de Interventoría