CONSTRU
R A M
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 27 ARMSP

Cartagena, 10 de noviembre de 2025

TANIA ROMERO
Departamento de administración
Armada Nacional
Cartagena Bolívar

Referencia: CONTRATO 0076- ARC-CBNL01-2025
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Contrato de interventoría No. 0077-ARC-CBNL01-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC".

Asunto: ENTREGA DE INFORME MENSUAL LOTE 1

Cordial saludo

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual y al cumplimiento de las obligaciones generales de la interventoría como lo establece el numeral 3 de las obligaciones específicas respectivamente:

3. Rendir mensualmente informe ejecutivo y semanalmente informes de avance del proyecto al supervisor del contrato, adjuntando como mínimo el porcentaje de avance, descripción de actividades ejecutadas, registro fotográfico y planillas de aportes parafiscales del personal interviniente.

La interventoría del proceso en ejecución hace entrega del informe mensual en físico y anexos del contrato de referencia del mes de octubre de 2025.

Anexos:

- Informe mensual octubre 2025 y anexos(físico) Numero de folios 460

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

INFORME MENSUAL DE OBRA No3
OCTUBRE DE 2025
LOTE 1



ARMADA NACIONAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025

MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE. LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

ARMADA NACIONAL	**INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES,** **LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025** **LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A DEL CONTRATO. CONTRATO No. 0067-ARC-CBNL06-2025**	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS.**
CARTAGENA	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 0077-ARC-CBNL01-2025**	**INFORME: MES 3** **LOTE 1 Y LOTE 2**

INFORME MENSUAL

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES,
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025
LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "A DEL CONTRATO. CONTRATO No. 0067-ARC-CBNL06-2025

INTERVENTOR: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6

1. OBJETIVO 8

1.1 OBJETIVO GENERAL 8

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 9

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 11

3.1. LOTE 1 11

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA 21

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21

4.2. ESTADO FINANCIERO 22

5. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO INTERVENTORÍA 23

5.1. PERSONAL INTERVENTORÍA 23

5.2. LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 23

6. CONTRATO DE OBRA NO. 0076 LOTE 1 24

7. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 27

7.1. PERSONAL DE OBRA 27

8. ESTADO FINANCIERO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 27

8.1. CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 27

9. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 32

9.1. INTRODUCCION 32

9.2. OBJETIVOS 32

9.2.1. OBJETIVOS GENERALES 32

9.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 32
9.3. GENERALIDADES DEL PROYECTO 33
9.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 33
9.3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 34
9.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA 34
9.3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS 35
9.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SG SST EN OBRA 35
9.4.1. MANEJO SST FRENTE CARTAGENA 35
9.4.2. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL 35
9.4.2.1. PERSONAL NUEVO 35
9.4.2.2. RETIRO 36
9.4.2.3. ANALISIS SEGUIMIENTO DE PERSONAL 37
9.4.3. ENTREGA DE EPP 37
9.4.4. INDUCCIONES 39
9.4.5. EXAMENES 39
9.4.6. PLAN DE EMERGENCIA 40
9.4.6.1. CAMILLAS, EXTINTORES Y BOTIQUINES 40
9.4.7. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 41
9.4.7.1. SANEAMIENTO BÁSICO 41
9.4.8. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 41
9.4.8.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES 41
9.4.8.2. ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS 42
9.4.8.3. CAPACITACIONES 42
9.4.8.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 42
9.4.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ...42
9.4.9.1. MORBILIDAD Y AUSENTISMO 42
9.4.9.2. TAREAS DE ALTO RIESGO 43
9.4.9.3. ACCIDENTALIDAD 43
9.4.9.4. INDICADORES SST 43

9.4.10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA 45

9.4.10.1. COMITÉS 46

9.5. CONCLUSIONES 46

10. ASPECTOS TÉCNICOS. CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 48

10.1. MATERIALES DE OBRA 48

10.2. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 48

10.3. ESTADO DE LA OBRA 48

10.4. ANTECEDENTES TECNCIOS DE LOS DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION 48

10.5. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN 57

11. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 58

12. REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTES EN EJECUCION CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 63

13. ACTAS DE COMITÉ CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 70

14. INFORMES SEMANALES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 70

15. BITACORA DE OBRA INFORME DIARIO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 71

16. CORRESPONDENCIA CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 71

16.1. CORREOS ENVIADOS 71

16.2. CORREOS RECIBIDOS 75

16.3. OFICIOS DIRIGIDOS A SUPERVISIÓN 79

16.4. OFICIOS DIRIGIDOS AL CONTRATISTA 80

17. CONCLUSIONES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1 82

ANEXO	DESCRIPCION	PAG
1	SEGURIDAD SOCIAL INTV	84
2	INFORME SST INTV	87
3	FICHAS TECNICAS MATERIALES	138
4	COMITES DE OBRA	157
5	INFORMES TECNICOS SEMANALES	166
6	BITACORA DE OBRA	197
7	CORRESPONDENCIA ENVIADA	227
8	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	287
9	OFICIOS ENVIADOS A SUPERVISION	360
10	OFICIOS ENVIADOS A CONTRATISTA	392

INTRODUCCIÓN.

En desarrollo de su función Constitucional la Armada Nacional tiene como misión "Desarrollar operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales.". En concordancia con lo anterior, el Departamento de Alojamientos Militares de la Base Naval No.1 ARC "BOLÍVAR" tiene como misión Institucional "brindar apoyo logístico a las unidades y componentes que conforman la Fuerza Naval del Caribe, con el propósito de contribuir a la defensa y seguridad en los espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las operaciones ofensivas a lograr la destrucción de la capacidad de acción armada y de las fuentes de financiamiento de los grupos narcoterroristas".

En desarrollo de la función citada con antelación, uno de los objetivos fundamentales, se relaciona con el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones físicas y bienes inmuebles de las diferentes unidades que la componen, con el fin de garantizar que las mismas cumplan con los estándares óptimos para que el personal que trabaja en ellos puedan desarrollar sus actividades laborales y dar cumplimiento a la misión institucional sin ningún tiempo de contratiempo, teniendo en cuenta la importancia de las actividades que se realizan a bordo de las instalaciones que integran la Fuerza Naval del Caribe.

Así mismo, la conservación de la integralidad y los bienes en las condiciones de habitabilidad de las instalaciones que utilizan los tripulantes de cada una de las unidades que integran los complejos militares, ya que dichas instalaciones impactan positivamente en el bienestar del personal quienes velan por el cumplimiento de fines del Estado y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución Política.

Para lograr la finalidad citada, el Departamento de Alojamientos Militares con apoyo de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura fueron los encargados de verificar el mantenimiento físico de las viviendas e instalaciones de las dependencias y componentes de la guarnición de Cartagena que presentan actualmente diferentes novedades a nivel de su infraestructura física, debido a la vetustez de sus instalaciones y el impacto que produce el ambiente de la costa Caribe.

Las actividades de mantenimiento son requeridas para las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe, Flotilla de Superficie del Caribe, Flotilla de Submarinos del Caribe, Batallón de I.M. No.12, Escuela de Submarinos del Caribe, Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota, Escuela Internacional de Guardacostas, Centro de Desarrollo Naval, Departamento de Administración BNL01, Departamento de Servicios Generales BNL01, Departamento de Alojamientos Militares BNL01, Estación Naval de Tierra Bomba, Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNl01, Oficina de Planeación BNL01 y Escuela de Superficie del Caribe, los cuales son requeridas para

garantizar la conservación y prolongación en el tiempo de la vida útil de cada uno de los inmuebles operativos y administrativos, disponer de mayor cantidad de unidades u oficinas, y demás instalaciones habitables para atender la necesidad actual. Razón por la cual se hace necesario recuperar el estado básico de los inmuebles consistente en la intervención de: estructuras, techos, pisos, mampostería, cielo raso, cerramientos, sistemas eléctricos, sistema de plomería, de gas e hidráulico de agua potable y sanitaria, requiriéndose el cambio total de las tuberías de cada uno de los sistemas, entre otras actividades.

De igual forma, se requiere contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Base Naval ARC "Bolívar", los componentes de la Fuerza Naval del Caribe y Alojamientos Militares, para evitar incurrir en futuros daños estructurales que pongan en riesgo las instalaciones, por consiguiente, la integridad de quienes habitan o hacen uso de ellas; así mismo se espera prevenir sobrecostos en reparaciones, producidas por el excesivo deterioro que conlleva un mantenimiento no previsto.

Para el caso de los alojamientos militares presentan una serie de deterioros en muros, pisos, tejas, instalaciones eléctricas; así mismo, se evidencian humedades, fisuras en muros, vigas estructurales, entre otros, cuya causa es relacionada al tiempo y el uso que lleva a través del mismo. De igual forma, se incluyen otros factores que inciden con el deterioro de las estructuras como lo es el clima (humedad, temperatura, lluvias, etc..), los agentes patógenos como el comején, que reducen la vida útil de los soportes de las cubiertas en madera, y por lo cual la madera en su adquisición e instalación debe ser tratada con los productos acordes para prolongar la durabilidad de este material. Motivos por los cuales, se hace necesario realizar un mantenimiento que permita conservar las mismas en buen estado, sea estructural, de funcionamiento y presentación.

Por lo anterior, y conforme a la planeación de ejecución de obras de mantenimiento a las Unidades militares de la Armada Nacional, para el 2025 se destinaron partidas presupuestales con el fin de recuperar la funcionalidad y mejorar la imagen institucional de las edificaciones de viviendas militares.

1. OBJETIVO

1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Garantizar que los compromisos adquiridos entre el contratista de obra y la entidad contratante, la ARMADA NACIONAL, se cumplan a cabalidad dentro de los términos de tiempo establecidos.

Velar por la seguridad en la ejecución de las obras, es decir, cuidar por la integridad física de trabajadores, beneficiarios y funcionarios de las instalaciones.

Revisar el autocontrol y demás responsabilidades del constructor.

Registrar el avance que tiene el proyecto desde el inicio de las labores de obra e Interventoría para ejercer el control y seguimiento de la misma.

Indicar las condiciones del contrato de obra civil y su aplicación.

Presentar y analizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades del contrato.

Mantener informada a la armada de la ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance y conforme a los términos de referencia y al Contrato de Obra Civil.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

ARMADA NACIONAL

la Armada Nacional en Cartagena se inicia en 1810 con la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, creada durante la independencia para organizar una fuerza naval propia. Cartagena fue un centro fundamental para la Armada, con la creación del primer astillero naval en 1949, la consolidación de la Base Naval ARC Bolívar, y la formación de sus miembros en las escuelas allí establecidas, como la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla

Orígenes en la Independencia (1810)

El 12 de septiembre de 1810, la Junta Suprema Gubernativa de Cartagena, bajo la dirección de José María García de Toledo, creó la Comandancia General de Marina de la Provincia de Cartagena, aboliendo el apostadero español. Esta institución fue la base de la actual Armada Nacional de Colombia y asumió el control del comercio marítimo y fluvial.


Desarrollo y Fortalecimiento en Cartagena

Escuelas Navales:
Se crearon varias escuelas navales en Cartagena, incluyendo una en 1811, aunque desapareció con la reconquista española.
Restablecimiento de la Armada:
Después del conflicto con Perú (1932-1933), la Armada Nacional se reestableció, lo que llevó a la fundación de la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena en 1935.
Creación del Astillero:
En 1949, la Armada inició la construcción de su primer astillero naval en Cartagena, construyendo 25 buques fluviales.
Base Naval ARC Bolívar:
La base naval se creó formalmente el 21 de septiembre de 1934, convirtiéndose en un centro clave para la Fuerza Naval del Caribe, con la presencia de la Flotilla de Superficie, la Estación de Guardacostas y el Batallón de Infantería de Marina No. 12.

Roles actuales

La Base Naval ARC Bolívar es crucial para la seguridad de Colombia, apoyando operaciones marítimas y terrestres en la región.

La Armada colabora en la lucha contra el narcotráfico, la protección del medio ambiente y la seguridad de la vida humana en el mar desde Cartagena.



LOCALIZACIÓN

La principal base de la Armada Nacional en Cartagena es la Base Naval ARC Bolívar, ubicada en el sector de Boca grande, y la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" se encuentra en el Barrio El Bosque, sector Manzanillo, entrada a la Escuela Naval

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. LOTE 1

Con el presupuesto otorgado para la presente vigencia se estima la intervención de oficinas, cocinas, alojamientos, cerramientos perimetrales de instalaciones militares a cargo de la BNL01 y compontes FNC, así como actividades destinadas al mantenimiento y recuperación de las viviendas fiscales de la Guarnición de Cartagena, que implicarían específicamente siguientes trabajos:

- Mantenimiento de sistemas eléctricos, luminarias y tableros eléctricos
- Mantenimiento de sistemas de agua potable, aguas residuales, cajas, registros, sondeo, limpieza de desagües y saneamiento.
- Remodelación de baños, cocinas, incluyendo reemplazo sistemas de plomería (hidráulicos), de gas, y eléctricos.
- Trabajos para corregir las filtraciones de agua en dependencias administrativas, operacionales y viviendas fiscales.
- Impermeabilización de azoteas en mal estado.
- Cambio de cielo raso y trabajos para corregir humedad por lluvias.
- Trabajos de carpintería, detalles de acabados y pintura
- Instalación y cambio de techos

Descripción de las necesidades identificadas:
LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
1. ESCUELA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (ESUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura, por lo cual requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de biblioteca y aulas, con la intervención de cielo raso, cambio de luminarias e instalación de detectores de humo, con el fin de fortalecer las medidas contraincendios.




2. CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA (CECEF): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos

identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura administrativa, por lo cual requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de oficina y dependencias, con la intervención del techo (por ingreso de aguas lluvias), cambio de cielo raso, cambio de luminarias y sistemas eléctricos, cambio de pisos, pintura interior e intervención de puertas en carpintería metálica y de madera.





3. COCINA DE LA FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (COCINA FSUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en la operación del servicio de cocina, con dificultades en los sistemas de desagües de aguas residuales, funcionamiento de campanas extractoras y condiciones de los materiales de recubrimiento que dificultan la limpieza de la dependencia. Por lo cual se ejecutaría trabajos de mantenimiento y adecuación integral de la cocina de la cámara de la Flotilla de Submarinos del Caribe, para la intervención y cambio de pisos, instalación de enchape de muros y nuevo cielo raso, intervención y puesta en funcionamiento de la campana extra.





4. CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BATALLÓN DE I.M. No. 12 (BIM12): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego

de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta que el cerramiento perimetral de la unidad ha sufrido un avanzado deterioro de los elementos de concreto y acero por la exposición al medio marino y a la salpicadura de las aguas lluvias y los vehículos que transitan por la avenida San Martín, por lo cual se requieren trabajos de demolición y reconstrucción del cerramiento perimetral deteriorado del Batallón de Infantería de Marina No. 12, consistente en demolición de estructuras de concreto, reconstrucción en concreto reforzado de vigas cimientos, columnas, vigas aéreas y tubos de cerramiento.





5. ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS (ESCIG) (UBICADO EN LA ENAP): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta que tiene deficiencias en su estructura educativa, ya que requiere aislamiento del aula de motores, mejoramiento de cielo raso, iluminación de áreas comunes y la instalación de elementos que protejan al personal de la lluvia para acceso a sus instalaciones, por los tanto se requieren trabajos de mantenimiento y adecuación de áreas de aula de motores, adecuación de cerramientos internos y luminarias, construcción de marquesinas para protección de fachadas contra la lluvia. Adecuación de cielo rasos de corredores en primer y segundo nivel.





6. FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE (FSUBC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta novedades en la estructura de soporte del tanque de almacenamiento de agua sobre el edificio, de igual forma requiere el mantenimiento de las baterías sanitarias de los alojamientos del mismo edificio. De acuerdo a la vista, la reparación de la estructura del tanque garantiza los medios para el abastecimiento de agua a la edificación y revertir el deterioro, de igual forma las baterías de baños requieren una renovación de las superficies de recubrimiento y cambios de aparatos sanitarios. Por lo cual se recomienda al usuario la ejecución de trabajos de intervención estructural sobre el tanque elevado en concreto sobre el edificio de Comando, intervención y mantenimiento de baterías de baños de alojamientos, e intervención de la red eléctrica externa e interna de las dependencias.





7. FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE: Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. En razón al plan de evacuación del edifico de la Flotilla de Superficie del Caribe, el usuario requiere la adecuación de las antiguas oficinas de señalización marítima para su uso como nuevo cuartel general. Por lo tanto, re recomienda la ejecución de los trabajos de mantenimiento y adecuación de las antiguas oficinas de Señalización Marítima, para el traslado de las oficinas de la Flotilla de Superficie a estas dependencias, incluyen la adecuación de baños, divisiones internas, pasamanos, sala de juntas, divisiones modulares en vidrios, ventanas, y sistema de impulsión de agua potable.





8. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BNL01 (DESEG BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina administrativa del Departamento de Servicios generales, por lo cual se recomiendan los trabajos de intervención estructural sobre el techo de la oficina, incluye el cambio de teja, reforzamiento de estructura, instalación de canales y bajantes de agua lluvia, cambio de cielo raso y luminarias.





9. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN BNL01 (DEADM BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina del Departamento de Administración, por lo cual se recomienda la ejecución de trabajos de intervención sobre el techo en el sector Oficinas Asesores Jurídicos, mantenimiento e impermeabilización de vigas canales, cambios de pendientes para mejoramiento de manejo de las aguas lluvias.




10. ESTACIÓN NAVAL DE TIERRA BOMBA (ENTB): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que cuenta con deterioro de los elementos que conforman las puertas y marcos metálicos de las lacas del alojamiento de los infantes de marina que conforman la compañía de seguridad de la ENTB, por lo cual los trabajos recomendados corresponden a la intervención para el suministro e instalación de puerta de acceso a lacas de los alojamientos de infantes de marina.





11. CENTRO DE DESARROLLO NAVAL (CEDNAV): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que la dependencia tiene problemas de ingreso de agua lluvias por techo, requiere la habilitación de un acceso externo para salida de material especial, requiere el mantenimiento de piso existente y mantenimiento de los muros interiores afectados por la humedad, por lo cual luego de la visita se recomienda la ejecución de los trabajos de mantenimiento y adecuación de las oficinas que permitan corrección de goteras por ingreso de agua lluvia en techo, ampliación de accesos externos y construcción de carpintería metálica para puertas, pintura de muros, mantenimiento a piso existente, impermeabilización de techo, mantenimiento canales aguas lluvias y mantenimiento eléctrico de la dependencia.





12. DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES BNL01 (DEALM BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos

identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta el ingreso de aguas lluvias por el techo que conforma la oficina del Departamento de Alojamientos militares, por lo cual se recomienda la ejecución trabajos de intervención para el mantenimiento de techos, bajantes y canelas de aguas lluvias ubicadas en el tercer nivel del edifico del Coliseo.



13. OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA BNL01 (OIARQ BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
14.
a. El usuario manifiesta que se ven afectado el lucimiento y estado de la oficina en razón las deficiencias en iluminación interna, deterioro en cielo rasos, ingreso de aguas lluvias por el techo y por rotura de vidrio de ventana, por lo cual se recomienda la ejecución de obras de trabajos de mantenimiento y adecuación de las oficinas que intervenir cielo raso,
b. cambio de luminarias, cambio de vidrios ventanas, mantenimiento de techos, bajantes y canales de aguas lluvias.



15. OFICINA DE PLANEACIÓN BNL01 (OPLAN BNL01): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que se ha presentado deterioros excesivos sobre la placa de concreto ubicada sobre la oficina, presentando fisuras, posiblemente asociado a novedades estructurales del edificio. Luego de la visita se determina un plan para intervención de las novedades que van desde actividades a corto plazo y a mediano plazo, que permitirán atender

la novedad. Por lo tanto, se considera de especial importancia la ejecución de estos.





16. CUARTEL GENERAL FUERZA NAVAL DEL CARIBE (CGFNC); Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. Los trabajos de mantenimiento y adecuación del piso de acceso a la oficina de familias, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad al ingreso a esa dependencia, con una superficie suficientemente rugosa para tal fin.

b. Mantenimiento de los muebles y mesón de pantry interno del Cuartel General FNC, ya que se denotan deterioro de los muebles producidos por la humedad de los sistemas de ventilación interna

c. Mantenimiento cielo raso en oficina del Departamento N3 FNO, que fueron causados por antiguas entradas de agua lluvia a través del techo.





17. CASA COMANDO FNC (CASA CFNC): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:

a. Trabajos de intervención para el cambio de entrepaños internos del closet, cambio de los existentes en madera por PVC, porque se denotó deterioro por humedad al interior de los closets.

b. Mantenimiento de la ventanería en madera de la casa, se encontró la hay problemas en la operación de herrajes y demás elementos, así como deterioro en secciones de las estructuras de madera.
c. Cambio de piso en sala de reuniones, ya que se evidencia el deterioro del piso existente laminado por la humedad.





18. ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE (ESUPC) (UBICADO EN LA ENAP): Las necesidades reportadas por el componente y trabajos identificados luego de visita efectuada por personal de la Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 son:
a. El usuario manifiesta que la estructura actual donde desarrolla ejercicios de entrenamiento no cuenta con una superficie adecuada, bombeada (para la escorrentía del agua superficial) y estructura techada para proteger al personal de los rayos del sol durante los entrenamientos, por lo cual se recomienda la ejecución de trabajos de mantenimiento de pavimento en concreto de plaza de entrenamiento, canales de aguas lluvias, que incluye la instalación de techo con estructura de soportes para instrucción
b. Mantenimiento y adecuación de cerramiento perimetral, ya que se ha visto afectado últimamente por el embate del mar y por las condiciones meteomarinos y salinidad del ambiente.
c. Conformación de rellenos seleccionados para habilitación acceso vial al complejo de entrenamiento, ya que la unidad no cuenta con una estructura vial apropiada para el ingreso a la dependencia, lo que ha deteriorado vehículos y elementos que se desean ingresar para los ejercicios.





LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

DEPENDENCIA	UNIDAD USUARIA ACTIVIDAD	REC	SIT	PRESUPUESTO (COP)
BIM12	Mantenimiento cerramiento perimetral BIM12	10	CSF	228.200.000,00
BNL01 DINDE	Mantenimiento centro de desarrollo naval	10	CSF	5.695.240,00
BNL01 ENTB	Mantenimiento estación naval de Tierra Bomba	10	CSF	3.600.000,00
BNL01	Mantenimiento Edificio OPLAN – DEADM – DESEG - DEALM - OIARQ	16	SSF	353.700.000,00
CECEF	Mantenimiento centro de entrenamiento y certificación de la flota	10	CSF	82.220.400,00
ESCIG	Mantenimientos Escuela Internacional de Guardacostas	16	SSF	9.000.000,00
ESUBC	Mantenimiento escuela de submarinos del Caribe	10	CSF	14.069.528,00
FNC	Mantenimiento casa de comando FNC	10	CSF	45.000.000,00
FNC	Mantenimiento dependencias cuartel general FNC	10	CSF	40.761.599,00
FNC	Mantenimiento dependencias cuartel general FNC	10	CSF	8.428.593,00
FSUBC	Mantenimientos baños Flotilla de Submarinos	10	CSF	18.000.000,00
FSUBC	Mantenimientos edificio Flotilla de Submarinos	10	CSF	72.000.000,00
FSUBC	Mantenimientos cocina Flotilla de Submarinos	16	CSF	13.140.000,00
FSUPC	Mantenimiento instalaciones SEMAC para traslado CGFSUPC	10	CSF	139.400.000,00
ESUPC	Mantenimiento escuela contraincendios de la Escuela de Superficie	10	CSF	90.909.090,00
TOTAL LOTE 1				1.124.124.450,00

□ Vigencia: 2025: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 12925 de fecha 28/01/2025, hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECIENUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.331.219.481,00) incluido el IVA y AIU demás erogaciones que correspondan.

LOTE I - MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC por valor MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (1.124.124.450,00) acuerdo respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12925 de fecha 28/01/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA.

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

ID	SUSPENSIONES Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
1	CONTRATO No.	0077-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
3	REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO LEON AMAYA
4	NIT	71336012
5	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC. CONTRATO NO. 0076-ARC-CBNL01-2025
6	VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($205.958.060.00), incluido IVA, y demás erogaciones que correspondan.
7	VALOR TOTAL	$205.958.060.00
8	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 30 de diciembre de 2025.
9	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de agosto de 2025.
10	FECHA TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025.

CUADRO RESUMEN ACTUALIZACION GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	PÓLIZA N	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	65-46-101060801	14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
Salarios y Prestaciones Sociales		14/08/2025	05/01/2029	$10.297.903
Calidad del servicio		14/08/2025	06/07/2026	$41.191.612
RCE	65-54-101007588	14/08/2025	05/01/2026	$284.700.000

4.2. ESTADO FINANCIERO

RELACIÓN DE ACTAS C. DE INTERVENTORÍA			
VALOR INICIAL CONTRATO	$205.958.060.00		
ADICION	$ 0		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 205.958.060.00		
ACTA N°	% AVANCE	VALOR ACTA	ESTADO
ACTA 1	30,6%	$ 63.026.166	FACTURADA SIN CANCELAR
TOTAL, ACUMULADO	**30,6%**	**$63.026.166**	FACTURADA SIN CANCELAR

5. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO INTERVENTORÍA

5.1. PERSONAL INTERVENTORÍA

RICARDO LEON AMAYA	Director de Interventoría
ANDRES ROMERO MONTALVO	Residente de Interventoría Lote 1
KAREN DAYANA DEULOFEUTH CARRERA	Residente de Interventoría Lote 2
YORSIS DEL CARMEN PASTRANA GONZÁLEZ	Profesional HSE y Gestión Ambienta Lote 1
TERESA PADILLA TEJEDOR	Profesional HSE y Gestión Ambienta Lote 2

Ver anexo 1 Seguridad social interventoría

5.2. LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

A. De oficina:

- ✓ Reuniones con supervisión, contratista y funcionarios de la armada
- ✓ Seguimiento administrativo al contratista de obra
- ✓ Evaluación técnica de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Control de personal
- ✓ Elaboración de informes semanales, con su respectivo registro fotográfico.
- ✓ Verificación del cumplimiento contractual de todas las normas legales vigentes.
- ✓ Solicitud de documentación referente a inicio de obra por parte del contratista.
- ✓ Verificación del cumplimiento legal vigente por parte del contratista de la seguridad social, seguridad industrial y salud ocupacional.
- ✓ Verificación y seguimiento del cumplimiento del manejo socio-ambiental para la construcción de obras.

B. De Campo:

- ✓ Recorrido de los diferentes frentes a intervenir
- ✓ Evaluación operativa de los diferentes frentes a intervenir.
- ✓ Seguimiento técnico y operativo de las actividades en ejecución.

6. CONTRATO DE OBRA NO. 0076 LOTE 1

CUADRO RESUMEN CON INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ID	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
1	CONTRATO No.	0076-ARC-CBNL01-2025
2	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR
3	REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
4	NIT	901.973.262-6
5	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE. LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
6	VALOR INICIAL:	$ MIL VEINTINUVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($1.029.154.049.13) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
7	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
8	FECHA ACTA DE INICIO:	14 de AGOSTO de 2025
9	MODIFICATORIO No1	31 DE OCTUBRE DE 2025
10	ADICION N01	$ 94.970.400,46
11	PRORROGA N01	30 DIAS CALENDARO
12	FECHA TERMINACIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUADRO RESUMEN GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA.

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPAROS	POLIZA N.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606	08/08/2025	31/10/25	$427,050,000.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099	08/08/2025	28/02/2026	$ 205,830,809.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099	VER NOTA	ACLARATORIA	$411,661,619.60
GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099	24/09/2021	31/12/2024	$51,457,702.45
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099	08/08/2025	28/02/2026	205,830,809.80

ACTUALIZACION DE POLIZAS POR FIRMA DE ACTA DE INICIO 14 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS	POLIZA N.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560 74 994000035606-ANEXO 3	14/08/2025	06/11/25	$427,050,000.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	560 47 994000192099	14/08/2025	10/03/2026	$ 205,830,809.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	560 47 994000192099	VER NOTA ACLARATORIA		$411,661,619.60

GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	560 47 994000192099	14/08/2025	06/11/2028	$51,457,702.45
CALIDAD DEL SERVICIO	560 47 994000192099	14/08/2025	10/03/2026	205,830,809.80

NOTA ACLARATORIA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

7. ASPESTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

7.1. PERSONAL DE OBRA.

La empresa contratista de obra labora con el siguiente personal en el proyecto:

JENRY RODRÍGUEZ CRUZ – C.C. 79.539.550	Director de Obra.
MARÍA DEL CARMEN VILLAMIZAR VEGA – C.C. 32.909.910	Profesional HSE y Gestión Ambiental
ANA MARÍA CUENTAS RUA – C.C. 1.128.049.464	Ing Residente

8. ESTADO FINANCIERO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA					
VALOR DEL CONTRATO			$1.029.154.049.13		
ACTA N°	**% AVANCE**	**VALOR ACTA**	**AMORTIZACION ANTICIPO**	**NETO A PAGAR**	**ESTADO**
ANTICIPO	0%				
ACTA PARCIAL No1	13,1%	$ 134.863.766,73	$0	$134.863.766,73	EN REVISION
TOTAL, ACUMULADO	**13,1%**	$134.863.766,73	**$0**	$134. 620.654,62	EN REVISION

La entidad está en espera de la entrega formal de toda la documentación necesaria para la legalización del cobro No1 por parte del contratista.

8.1. CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Con respecto al contrato de obra, se valoran las cantidades ejecutadas a octubre 31 de 2025:

FRENTES	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
FN1 Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)	$ 11.360.758,47	87%	$14.069.528,00	%100
FN2-Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y	$ 72.073.768,07	94%	$ 82.220.400,00	100%

Certificación de la Flota (CECEF)				
FRENTES	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**
F3-Mantenimiento y adecuación cocina de Flotiila de Submarinos del Caribe (FSUBC)	$0	0%	$ 3.547.800,00	27%
F4-Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)	$ 54.708.386,31	26%	$ 156.249.544,19	%65
F5-Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)	$0	0%	$0	0%
F6-Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe	$$14.511.172, 20	18%	$ 71.100.000,00	79%
F7-Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)	$ 62.185.721,0	50%	$ 114.308.000,00	82%
FRENTES	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO**
F8-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	$ 17.296.291,98	66%	$ 23.783.466,28	97%
F9-Mantenimiento y adecuación	$1.301.425,60	2%	$11.557.548,49	14%

instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)				
F10-Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	$0	0%	$0	0%
F11-Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	$0	0%	$0	0%
F12-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)	$ 5.765.719,62	89%	$ 6.489.194,44	100%
F13-Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)	$3.151.529,05	27%	$ 11.003.316,65	94%
F14- Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)	$49.609.254,63	25%	$$187.803.366,03	89%
F15-Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	$ 1.026.062,42	2%	$ 8.287.559,03	18%


FRENTES	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO
F16-Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	$ 43.469.150,50	99,66%	$ 43.616.041,94	100%
F17-Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	$0	0%	$ 4.988.619,85	5%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO	$336.459.239,84
TOTAL FACTURAS PRESENTE MES	1
TOTAL FACTURADO PRESENTE MES	$134.863.766,73
TOTAL ACUMULADO FACTURADO	$134.863.766,73

RELACION TECNICA-OPERATIVA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025						
ITEM	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO Y/O ATRASO	VALOR FACTURADO	FRENTES ENTREGADOS	FRENTES EN EJECUCION
1	100%	32,32%	-67,31%	$134.863.766,73	0	10

El contratista hasta el 31 de octubre de 2025 ha generado 1 actas parciales que representan el 13,1% del monto total contratado y un 67,31%% de retraso entre el %programado acumulado y el %ejecutado acumulado.

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025



9. INFORME SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

9.1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las funciones de contratista adquiridas a través del contrato **No. 0036-ARC.CBNL01-2025** realizó el contrato de ***"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC",*** se remite a la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar" de la armada nacional, el informe Mensual de seguridad y salud en el trabajo No. 2 de la etapa de mantenimiento, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

Documentando el control del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST del proyecto, en el cual se incluye la entrega de documentación de ingreso (inducciones, entrega de EPP, afiliaciones, notificación de riesgo, exámenes de ingreso) y retiros (paz y salvos y notificación de examen de egreso) del personal, pago de seguridad social y honorarios de personal vinculado al proyecto, soportes de formación e inspección, reporte de actos y condiciones inseguras, reporte de accidentalidad e incidentes, reporte del cumplimiento de los indicadores propuestos por el contratista de obra, reporte del cumplimiento del plan de trabajo y gestión adelantada según los formatos SST aplicables al proyecto.

9.2. OBJETIVOS

9.2.1. OBJETIVOS GENERALES

Presentar los registros de ejecución y control de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST del contrato de Obra **No.0036- ARC-CBNL01-2025** ejecutado por el **CONSORCIO INFRAMAR** durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025.

9.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Describir las actividades desarrolladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contrato de obra.
- Cumplir con la totalidad de las actividades SST dando cumplimento a lo establecido en el contrato, a las leyes, decretos, resoluciones,

normas, manuales y guías de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para el contrato.

- Ejecutar las medidas de manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplir con el reporte de pagos de seguridad social del personal de obra
- Reportar el cumplimiento de los indicadores establecidos en el SG-SST.
- Cumplir con la documentación mínima requerida del personal nuevo, antiguo y retiros.
- Cumplir con los lineamientos SST establecidos por la entidad contratante.
- Reportar el manejo de la accidentalidad presentada en el proyecto.
- Reportar el cumplimiento del plan de formación establecidos en el contrato.

9.3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

9.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Para el presente periodo que comprende del 01 al 31 de Octubre de 2025, CONSORCIO INFRMAR, da cumplimiento a los requerimientos que plantea la Base Naval No. 01 ARC "Bolívar" de la armada nacional, el informe Mensual Ambiental No. 1 al mantenimiento a todo costo, por el sistema de precios unitarios y sin fórmula de reajuste de los bienes inmuebles de la armada nacional de la fuerza naval del caribe, así: lote 1: mantenimiento instalaciones BNL01 y componentes FNC, en lo concerniente a las actividades de ejecución definidas en el proyecto:

DESCRIPCIÓN	OBRA
N° de Contrato	No. 75-6-10036-25
Nombre	CONSORCIO INFRAMAR
NIT	901.973.262-6
Objeto	MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ASÍ: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC
Plazo Total Estimado del Contrato	Dos (2) Meses
Adición al contrato	-
Total de meses de ejecución	Dos (2) Meses
Fecha inicio	14 de agosto 2025
Fecha finalización	31 de diciembre 2025

DESCRIPCIÓN	OBRA
Fecha finalización adición	-
Representante Legal	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR
Residente SST	MARÍA VILLAMIZAR VEGA
Dirección	Paseo bolívar cr 17

Tabla 1. Datos generales del proyecto

9.3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA

El proyecto se ubica en la ciudad de Cartagena y consiste en el mantenimiento de los siguientes frentes:

UNIDAD	MUNICIPIO	ID	INMUEBLE	ESTADO DE LEGALIZACIÓN	DIRECCIÓN
BOLIVAR	CARTAGENA		BASE NAVAL	PROPIEDAD	CRA 2 #10-82 BOCAGRANDE

A continuación, se muestra la zona de intervención:





9.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE OBRA

Mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas en la CRA. 2 #10-82 bocagrande Cartagena de Indias.

9.3.4. ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS

Las actividades constructivas realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de al 31 de octubre de 2025, fueron las siguientes:

No	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
1	Demolición
2	Instalación de drywall
3	Instalación de pisos
4	Estuco de muros
5	Estructuración de muros

Tabla 2. Actividades ejecutadas en el periodo de reporte

9.4. EJECUCIÓN Y CONTROL DEL SG SST EN OBRA

9.4.1. MANEJO SST FRENTE CARTAGENA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, el contratista desarrollo las siguientes actividades:

Afiliaciones al sistema general de seguridad social al personal de la etapa construcción.

- Inducciones de ingreso
- Suministro y entrega de dotación
- Prevención y promoción de la salud
- Identificación de equipos de emergencia.
- Seguimiento y reporte de accidentalidad.
- Seguimiento y reporte de actos y condiciones inseguras.
- Registro de tareas de alto riesgo. (no se están realizando)
- Reporte de programa de inspección.
- Desarrollo de plan de formación.
- inspección de equipos y herramientas a utilizar
- verificación de orden y aseo en los frentes de obra.

9.4.2. SEGUIMIENTO DEL PERSONAL.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025, se presentó el siguiente manejo de personal:

9.4.2.1. PERSONAL NUEVO

Durante el periodo de reporte se presentó el ingreso de (05) personas, se presenta los soportes de ingreso de personal (Cedula, certificados de ARL, EPS, AFP, Examen médico de ingreso, inducción, soportes antecedentes).

No	CONTRATISTA	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	INGRESO
1	DS SOLUCIONES	LABORAL	Andry Arney Yuco	7.701.209	Oficial	1/09/2025
2	DS SOLUCIONES	LABORAL	Jose Ramiro Perdomo Palacios	1.075.216.296	Maestro	1/09/2025
3	DS SOLUCIONES	LABORAL	Leopoldo Silva Echavez	9.263.699	Ayudante	1/09/2025
4	DS SOLUCIONES	LABORAL	Alfonso Yepes Reina	12.129.046	Oficial	1/09/2025
5	DS SOLUCIONES	LABORAL	Milton Javier Perdomo Palacios	1.117.516.789	Oficial	1/09/2025
6	DS SOLUCIONES	LABORAL	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1.076.502.027	Ayudante	1/09/2025
7	DS SOLUCIONES	LABORAL	Cristian Camilo García Rivera	1.075.260.846	Oficial	1/09/2025
8	DS SOLUCIONES	LABORAL	Cesar Eduardo Garzón Olaya	1.075.302.178	Oficial	1/09/2025
9	DS SOLUCIONES	LABORAL	Henry Mallungo Caicedo	1.003.829.320	Ayudante	1/09/2025
10	DS SOLUCIONES	LABORAL	Samuel Mauricio Diaz Tafur	7.733.095	Oficial	1/09/2025
11	DS SOLUCIONES	LABORAL	John Fredy Murgueitio Cabrera	1.117.530.300	Ayudante	1/09/2025
12	CONSORCIO INFRAMAR	LABORAL	Ana María Cuentas Rua	1.128.049.464	RESIDENTE DE OBRA	19/08/2025
13	CONSORCIO INFRAMAR	LABORAL	María Villamizar Vega	32.909.910	COORDINADOR SST	21/08/2025
14	DS SOLUCIONES	LABORAL	David de la oz Medrano	73.206.950	Ayudante	18/09/2025
15	DS SOLCIONES	LABORAL	Jairo Alberto Murillo Pajaro	1.047.426.113	Oficial	18/09/2025
16	DS SOLUCIONES	LABORAL	Rueben Dairo Sierra de la Hoz	1.047.464.128	Ayudante	18/09/2025D
17	DS SOLUCIONES	LABORAL	Deivis Beltran Perez	73189668	Ayudante	10/10/2025
18	DS SOLUCIONES	LABORAL	Agustin Olescuagua urrutria	73128985	Ayudante	10/10/2025
19	DS SOLUCIONES	LABORAL	Carlos Espitia Lopez	1072524941	Ayudante	14/10/2025
20	DS SOLUCIONES	LABORAL	Diego Fernando Perdomo Palaios	1081167616	Ayudante	12/10/2025
21	DS SOLUCIONES	LABORAL	Duverney Ipuz Quintero	1.003.805.630	Ayudante	18/09/2025

Tabla 3. Seguimiento ingreso de personal Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.2.2. RETIRO


Durante el periodo de reporte no se presentaron (2) retiros en el contrato.

No	CONTRATISTA	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	RETIRO
1	DS SOLUCIONES	LABORAL	Duverney Ipuz Quintero	1003805630	Ayudante	25/10/2025
2	DS SOLUCIOONES	LABORAL	Ruben Dario Sierra	1047464128	Ayudante	20/10/2025

Tabla 4. Seguimiento personal retirado Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.2.3. ANALISIS SEGUIMIENTO DE PERSONAL

SEGUIMIENTO DE PERSONAL CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 - CARTAGENA




Total, personal: 18 Trabajadores

Nuevo: 5 personas
Antiguo: 13 personas
Retiro: 2 personas
Ingreso-retiro: 0 persona



99,74% Masculino: 11 trabajadores
0,26% Femenino: 2 trabajadores



En el mes de reporte se registraron 5040 horas hombres trabajadas

Tabla 5. Análisis seguimiento personal contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.3. ENTREGA DE EPP

El durante el periodo de reporte el contratista realizó le entrega de EPP a (05) trabajadores que ingresaron al CONTRATO OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 – CARTAGENA.

Nombre	Cedula	Cargo	Fecha de entrega epp	Botas	Cascos	Guantes	Gafas	Tapaoidos	Mascarillas

ANDRY ARNEY YUCO	7.701.209	oficial	1/10/2025	1	1	1	1	1	1
JOSE RAMIRO PERDOMO PALACIOS	1.075.216.296	maestro	11/102025	1	1	1	1	1	1
LEOPOLDO SILVA ECHAVEZ	9.263.699	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
ALFONSO YEPES REINA	12.129.046	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
MILTON JAVIER PERDOMO PALACIOS	1.117.516.789	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
JOSE CAMILO PERDOMO QUIROZ	1.076.502.027	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
CRISTIAN CAMILO GARCIA RIVERA	1.075.260.846	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
CESAR EDUARDO GARZON OLAYA	1.075.302.178	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
HENRY MALLUNGO CAICEDO	1.003.829.320	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
SAMUEL MAURICIO DIAZ TAFUR	7.733.095	oficial	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
JOHN FREDY MURGUEITIO CABRERA	1.117.530.300	ayudante	1/09/2025	1	1	1	1	1	1
MARIA DEL CARMEN VILLAMIZAR VEGA	32.909.910	coord. sst	21/08/2025	0	1	0	1	1	0
ANA MARIA CUENTAS RUA	1.128.049.464	Residente de obra	19/08/2025	0	1	0	1	1	0
TOTAL				11	13	11	13	13	11

Tabla 6. Entrega de EPP contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

A continuación, se relaciona el manejo de los EPP por el DS SOLUCIONES - CONSORCIO INFRAMAR:

SEGUIMIENTO	Agos-25
ENTREGA INGRESOS	5
REPOSICIÓN	15
TOTAL	13

Tabla 7. Cobro de EPP contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.4. INDUCCIONES

Durante el periodo el CONSORCIO INFRAMAR realizó (05) inducciones corporativas. Algunos temas que se contemplaron dentro de la inducción fueron:

- Presentación de la empresa y generalidades.
- Políticas corporativas (HSEQ, No alcohol, drogas y tabaquismo, seguridad vial, derechos humanos, no acoso laboral, cliente).
- Presentación del sistema integrado de gestión.
- Control y distribución de documentación.
- Aspectos legales en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- Deberes y derechos del sistema de riesgos laborales.
- Peligros para la seguridad y salud en el trabajo presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Formación, prevención y peligros de orden público en la zona.
- Aspectos e impactos ambientales presentes en la labor, así como sus medidas de prevención y control.
- Programas del sistema integrado de gestión (Gestión de riesgos, Programas de Vigilancia Epidemiológica y Gestión Ambiental).
- Reglamentos de higiene y seguridad industrial (ARL de la empresa).
- Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.
- Funciones y Responsabilidades específicas en HSE de acuerdo con su cargo, descritas en el Manual de Funciones y Descripción del Puesto de trabajo.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.
- Planes de emergencia en la empresa y procedimiento en caso de accidente de trabajo.

Durante el mes se presentaron 4 sesión (no se a terminado), teniendo una duración de 1 horas, con una cobertura de 13 trabajadores:

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	N° de Asistentes	
			Horas	Asist.	Prog.
8/09/2025	Inducción SST	1	1	05	05
TOTAL		1	1	05	05

Tabla 8. Reporte de inducciones Contrato OBRA No. 75-6-10036-25
Fuente. Autor

9.4.5. EXAMENES

Durante el mes de reporte, se realizó un total de (05) exámenes médicos de ingreso.

Acorde a los resultados se realizó la línea base de condiciones de salud con base en las recomendaciones del examen ocupacional de ingreso.
Al personal que se retiró se le realizo la notificación de examen de egreso; sin embargo, ninguno asistió a su realización.

TIPO DE EXAMEN MEDICO	CANTIDAD
Examen de ingreso	05
Examen periódico	0
Examen egreso	0

Tabla 9. Seguimiento exámenes médicos contratista

Durante el periodo de reporte se validó 05 exámenes de ingreso, a continuación, se presenta el seguimiento realizado a los exámenes del periodo de reporte:

No	EMPRESA	NOMBRE	CC	CARGO	EMO	RECOMENDACIÓN
1	DS SOLUCIONES	Deivis beltran Perez	73189868	Ayudante	16/10/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.
2	DS SOLUCIONES	Agustin OLescuagua Urrutria	73128085	Ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas,
3	DS SOLUCIONES	Carlos espitia lopez	1072524941	ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.
4	DS SOLUCIONES	Diego Fernando Perdomo	1081157616	oficial	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas, seguimiento visual.
5	DS SOLUCIONES	Wilfran Escorcia Moreno	100710056	Ayudante	23/08/2025	Uso de EPP, hábitos saludables, realización de pausas activas.

Tabla 10. Seguimiento de recomendaciones médicas Contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

9.4.6. PLAN DE EMERGENCIA

Se informa que durante el periodo de reporte no se presentaron emergencias en el contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.6.1. CAMILLAS, EXTINTORES Y BOTIQUINES

El CONSORCIO INFRAMAR informa que, en instalaciones de las oficinas y frentes de obra, se cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias que son de la base tales como camilla y extintores los cuales

se encuentran en condiciones adecuadas, para el periodo de reporte se contó con los siguientes elementos de emergencia.

FRENTE	Punto de hidratación	Punto ecológico	Baños	Elementos de emergencia (Botiquín Camillas, Extintor
Frente CARTAGENA	1 unidad	0 unidad	2 unidad	4 unidades

Tabla 11. Relación elementos de emergencia Contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

9.4.7. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

9.4.7.1. SANEAMIENTO BÁSICO

El Contratista en el presente informe no cuenta con baños portátiles lo cual está incumpliendo con lo que pide la resolución 2400 de 1979 que exige que por cada 10 trabajadores debe contar con una batería sanitaria y realizar su respectiva limpieza constantemente.
Nota: El contratista usa los baños de la base naval en los diferentes frentes donde realiza actividades.

Ítems	Frentes de Obra	Unidades Sanitarias	Genero		Lavamanos
			M	F	
1	Frente Base Naval	2	1	1	1

Tabla 12. Puntos Sanitarios activos contrato de Obra No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.8. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

9.4.8.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el periodo de reporte, se informa que con forme al plan de trabajo se realizaron actividades de inspección de elementos de protección personal, orden y aseo y herramientas menores.

INSPECCIÓN REALIZADA	FECHA	FRENTE	OBSERVACION	PLAN DE ACCIÓN
Camilla y Botiquín		CARTAGENA	Ninguna	NA
Extintores		CARTAGENA	Ninguna	NA
Inspección EPP	9/10/2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional taladro	2- 10 Octubre de 2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional pulidora	2-10 Octubre de 2025	CARTAGENA	Ninguna	NA
Preoperacional Taladro neumático	n/a	CARTAGENA	Ninguna	NA

Tabla 13. Seguimiento inspecciones contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

9.4.8.2. ACTOS INSEGUROS, CONDICIONES INSEGURAS

Durante el periodo de reporte se presentaron (0) actos y condiciones inseguras.

9.4.8.3. CAPACITACIONES

Durante el mes de reporte se realizan 4 sesiones de formación en 5 minutos presentado un 100 % en la cobertura:

Fecha	Tema	Sesiones	Tiempo	No Asistentes	
			Horas	Prog.	Cobe.
2/10/2025	GOLPE DE CALOR	1	5m	17	17
4/10/2025	TRABAJOS EN ALTURAS	1	5m	16	16
16/10/2025	IMPORTANCIA DE HIDRATACION	1	5m	16	16
22/10/2025	SIMULACRO DE EMERGENCIA	1	5m	10	10
TOTAL		1	1	10	10

Tabla 14. Seguimiento capacitaciones contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.8.4. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se realiza la identificación y almacenamiento de las sustancias químicas registradas en el proyecto conforme a lo establecido en el procedimiento de sustancias químicas del SG SST del proyecto y el decreto 1496 de 2018 el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

Para ello se realizó el registro de los productos químicos a través del "inventario de sustancias químicas".

9.4.9. SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

9.4.9.1. MORBILIDAD Y AUSENTISMO

Durante el periodo de reporte se presentaron (0) días de ausentismo laboral.

No	Nombre	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	TIPO						Días perdidos
					EG	EL	AL	PT	VC	IN	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL					0	0	0	0	0	0	0
EG (Enfermedad General) - EL (Enfermedad Laboral) - AL (Accidente Laboral) - PT											

Tabla 15. Seguimiento ausentismo contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.9.2. TAREAS DE ALTO RIESGO

En el periodo de reporte, no se están realizaron actividades de alto riesgo.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIPO	FECHA	FRENTE	OBSERVACIONES
n/a	n/a		CARTAGENA	NINGINA

Tabla 16. Seguimiento ATS contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

9.4.9.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo de reporte no se presentaron accidentes laborales.

- **SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD DEL PROYECTO**

Durante la ejecución del contrato se han presentado los siguientes casos y cierres de accidentalidad

INFORME	PERIODO	AL	DIAS DE INCAPACIDAD	TIPO AL	FECHA	NOMBRE AFECTADO	PARTE AFECTADA	CIERRE O TRAMITE
1	na	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1	na	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabla 19. Consolidado AL- contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025
Fuente. Autor

9.4.9.4. INDICADORES SST

A continuación, se relaciona los indicadores reportados por el CONSORCIO INFRAMAR, para el periodo de reporte

NOMBRE	FÓRMULA	VARIABLES	CALCULO	RESULTADO	
Severidad de accidentalidad	(Número días perdidos por accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de días laborales perdidos por accidentes de trabajo	Número de días perdidos AT* 100 / Número de trabajadores	0 * 100 / 18	0%
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes	Numero de AT * 100 / Número de trabajadores	0 * 100 / 18	0%
Proporción accidentes mortales	(Número de accidentes de trabajo mortales en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de accidentes mortales de trabajo que se presentaron en el mes	Numero de AT mortales * 100 / Número de trabajadores	0 * 100 / 18	0%

NOMBRE	FÓRMULA	VARIABLES	CALCULO			RESULTADO	
Prevalencia de la enfermedad laboral	(Número de enfermedad laboral en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	Número de enfermedad laboral presentado en el mes	Numero de EL / Número de trabajadores * 100			0 / 18 * 100	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	((Número de casos nuevos de enfermedad laboral / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de enfermedad laboral presentado en el mes	Número de casos nuevos EL / Número de trabajadores * 100			0 / 18 * 100	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes*Número de Trabajadores) * 100	Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes	0	Número de días de trabajo programados en el mes	19	((22/25)*100) *100 (22*25)	0%
%Capacitaciones	Capacitaciones realizadas en un periodo/Capacitaciones programadas en el mismo periodo*100	Capacitaciones realizadas	6	Capacitaciones programadas	6	6 / 6 * 100	100%
%Inducciones	# de personas con Inducciones realizada en el periodo/Personal que ingreso en el periodo *100	Número de personas con Inducciones realizada en el periodo	13	Personal que ingreso en el periodo	13	18 / 18 * 100	100%
%Inspecciones	No de Inspecciones realizadas en un periodo x el contratista, interventor o supervisor/No de inspecciones programadas en el mismo periodo x el contratista, interventor o supervisor.	Número inspecciones realizadas	5	Número de inspecciones programadas	5	5 / 5 * 100	100%
% Cumplimiento del Plan HSE ó SST	No, actividades ejecutadas en el periodo / No, actividades programadas en el mismo periodo x 100%.	Número de actividades realizadas	12	Número de actividades programadas	12	12 / 12 * 100	100%

NOMBRE	FÓRMULA	VARIABLES	CALCULO			RESULTADO	
%Cobertura afiliación al SGSSI	No de trabajadores afiliados al SGSSI/No de trabajadores contratados en el periodo*100.	Número de afiliados al SGSSI	13	Número de trabajados contratados	13	$\frac{18}{18} * 100$	100%
%Cobertura capacitaciones	No de personas participantes actividad/No de personas que requieren la actividad*100.	Número de participantes en actividades de capacitación	6	Número de personas con necesidades de capacitación	6	$\frac{6}{6} * 100$	100%
% Cumplimiento de acciones correctivas ejecutadas	No. Acciones correctivas cerradas / No. hallazgos *100	Número de acciones correctivas cerradas	0	Número de hallazgos	0	$\frac{0}{0} * 100$	100%

Tabla 20. Indicadores de gestión contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025

Se cumplimiento al 100% de las actividades, dando cumplimiento con las actividades SST en el mes de reporte.

9.4.10. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma de actividades SST del contrato OBRA No. 75-6-10036-25 ejecutado por el CONSORCIO INFRAMAR se tuvo un cumplimiento del 100% de las 13 actividades programadas.

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS	13
REPROGRAMADAS	0
EJECUTADAS	13
CUMPLIMIENTO	100%

Tabla 21. Actividades cronograma de actividades Contrato No.0036- ARC-CBNL01-2025

A continuación, se relaciona las actividades programadas por el contratista para el periodo del presente informe:

No	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	ESTADO DE ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN O REPROGRAMACIÓN
1	Inducción SGSS, ATEP, EPP, Plan de emergencias, Socialización RHSI, Políticas, COPASST, socialización del proyecto, protocolos de bioseguridad. (A demanda)	Participaron 13 personas (aun esta en proceso)	EJECUTADA	TODO EL MES
2	Socialización de procedimientos (incluido en la inducción general).	Participaron 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
3	Notificaciones de riesgos (A demanda)	Participaron 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
4	Investigación accidentes de trabajo (A demanda)	Para el presente periodo no se presentaron accidentes laborales	EJECUTADA	NO APLICA

No	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN	ESTADO DE ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN O REPROGRAMACIÓN
5	Investigación accidentes e incidentes	Para el presente periodo no se presentaron accidentes laborales	EJECUTADA	NO APLICA
6	Exámenes médicos de ingreso	Se realizó a 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
7	Exámenes médicos de egreso	Durante el mes no se presentaron retiros de personal	EJECUTADA	NO APLICA
8	Realización/Actualización inventario de sustancias químicas	Se realizó inventario	EJECUTADA	MES DE REPORTE
9	Socialización plan de emergencias	Se socializó en la inducción general a 13 personas	EJECUTADA	TODO EL MES
10	Reporte, atención y evaluación de emergencias presentadas (A demanda)	No se presentaron emergencias durante el periodo, por lo cual no fue requirió su realización	EJECUTADA	NO APLICA

Tabla 19. Actividades programadas por el contrato OBRA No.0036- ARC-CBNL01-2025 plan de trabajo SST - Fuente. Autor

9.4.10.1. COMITÉS

- **COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

En el presente mes el contratista no presento evidencias de reunión de comité paritario de salud ocupacional.

- **COMITÉ PARITARIO DE CONVIVENCIA LABORAL (COCOLA)**

En el presente mes el contratista no presento evidencias de realización de comité de convivencia

- **BRIGADA DE EMERGENCIAS**

Dando cumplimiento legal, el CONSORCIO INFRAMAR conformó la brigada de emergencias el 3 de septiembre de 2025,

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	MARÍA VILLAMIZAR VEGA	COORDINADOR BRIGADA
2	MILTON PERDOMO PALACIOS	BRIGADISTA

Tabla 24. Conformación brigada de emergencias
Fuente. Autor

9.5. CONCLUSIONES

- Durante el período no se presentaron accidentes laborales, a continuación, se presenta el resumen de los indicadores de accidentalidad presentados en el mes:

- **Frecuencia de accidentalidad:** Se determinó que en el periodo de reporte se generó un índice de frecuencia de 0 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores.
- **Severidad de accidentalidad:** Para el mes de reporte se perdió 0% días por accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores.
- **Accidentes mortales:** No han ocurrido accidentes mortales, por tal motivo el porcentaje de accidentes de trabajo mortales en el periodo de reporte es de 0.
- **Prevalencia de la enfermedad laboral:** No se han reportado enfermedades laborales por tal motivo la cantidad de casos la cantidad de casos de enfermedad laboral por cada 100.000 trabajadores durante el periodo de reporte es de 0.
- **Incidencia de la enfermedad laboral:** No se han reportado enfermedades laborales por tal motivo por cada 100.000 trabajadores, existen 0 casos nuevos de enfermedad laboral.
- **Ausentismo por causa medica**: 0% se perdió de los días programados de trabajo.

- Del programa de inspección se cumplió con 100% de las inspecciones programadas (6 de 6 inspecciones).
- Para el programa de capacitación se cumplió con el 100% según lo programado (4 de 4 capacitación).
- Se cumplió con la documentación de ingreso de los 13 trabajadores que se incorporaron en el periodo (inducciones, afiliaciones de seguridad social, entrega de EPP).
- El contratista garantizo el pago de nómina y seguridad social del 100% de sus trabajadores teniendo una cobertura a los 13 trabajadores incorporados en el periodo.
- Se realizó la reunión del COPASST y COCOLA el no se han realizado.

Ver anexo 2

Documentación de ingreso.
Seguridad social
Registro entrega de epp
Registros de inspección
Anexo 5. Registro de ATS y permisos de trabajo
Anexo 6. Registros de capacitación

10. ASPECTOS TÉCNICOS. CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

10.1. MATERIALES DE OBRA.

A la fecha se han suministrado los siguientes materiales de obra.

- Cemento
- Arena
- Triturado
- Acero de refuerzo
- Madera para formaleta
- Superboard
- Estuco
- Pintura
- Enchapes
- Material hidrosanitario
- Manto edil
- PVC board

Ver anexo 3 fichas tecnicas

10.2. CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

A la fecha se han suministrado los siguientes equipos y herramientas

- Herramientas menores
- Bobtca con martillo demoledor
- Volquetas sencillas
- Furgón
- Martillo demoledor

10.3. ESTADO DE LA OBRA

El proyecto inicia con la firma del acta de inicio el 14 de agosto del 2025.
El 31 de octubre se legaliza adición presupuestal por un monto de $ 94.970.400,46
El 31 de octubre de 2025 se legaliza prorroga por 30 días calendario, el plazo contractual se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025.

A la fecha del corte del presente informe, se presentan 10 frentes en ejecución, el contratista se encuentra en elaboración de balances y programación de acuerdo a inspecciones técnicas con interventoría y supervisión.

10.4. ANTECEDENTES TECNCIOS DE LOS DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION

Antecedentes presentados del 1 al 5 de octubre de 2025.

- ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se mantiene la programación fecha 10 de octubre hasta el 28 de octubre de

2025.duracion de actividaes:15 días. se cerró balance con cantidades contractuales, se ajustó presupuesto y se actualizo para modificatorio

- CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA(CECEF):se iniciaron actividades de instalación eléctrica e instalación de cielo raso, se realizó instalación de sócalo debajo de las canaletas eléctricas, se aprueba por parte de supervisión el suministro de 4 láminas de asbesto cemento no4 con aprobación de servicios generales para instalación por parte del contratista, el contratista está en ejecución de la instalación de cableado eléctrico y lámparas, de acuerdo a balance se establece 39 m2 de impermeabilización y 42 m2 de pintura para muros internos. Se finaliza mantenimiento de puerta de vidrio fachada, pendiente por instalar paralizados proyecta terminar este frente para el 10 de octubre de 2025, usuario manifiesta envió de personal de carpintería para revisar temas de puertas existentes.
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA: pendiente NP por parte de supervisiónes solicita al contratista visita con subcontratista de carpintería para evaluación de alcance de las puertas a instalar.
- BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA No12.(BIM1) se revisa balance actualizado por valor de $240.383,914,13,valor sujeto a revisión de cantidades en ejecución, la supervisión deberá legalizar ítem 1,3,2 y 1,3,5 mediante modificatorio. Se continúan actividades de demolición, supervisión aprueba np concreto ciclópeo por valor de 569,377.4
- ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG) el contratista deberá enviar diseño estructural en base a diseño arquitectónico aprobado por supervisión para aprobación de interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC) la supervisión hará entrega de planos estructurales para intervención de tanque elevado, contratista solicita iniciar actividades el 15 de octubre para intervención de baño de alojamientos de acuerdo a disponibilidad de material contemplando un tiempo de ejecución de 15 a 20 dias, se modifica ítem de enchape, se solicita al contratista entregar balance y NPS con la respectiva documentación de legalización.
- FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC) se hacen varios intentos para ingresar a la cubierta de DIMAR pero por recomendación del personal administrativo no ha sido posible, supervisión recomienda acceder por la fachada utilizando andamio con todas las normas de seguridad, se revisan NP´s por parte de interventoría, supervisión y contratista, supervisión aprueba los siguientes valores, enchape tipo cenefa con valor unitario de 148,218.78;moldura perimetral cielo raso similar a la existente con valor unitario de $14,613,06,sellado de ventanas con valor unitario

de $21.156,05;impermeabilizacion de fachada con vu $55,397.66;estuco veneciano con vu de $108,052.72;falta por entregar por el contratista los siguientes NPs: enchape pared baño, enchape piso baño, divisiones en acero inoxidable, brillado de piso, el contratista debe entregar balance con toda la documentación adjunta, contratista debe pasar imágenes de los elementos a instalar para definición del usuario, el contratista deberá entregar plano de ubicación de tomacorrientes para aprobación por el usuario.

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG) interventoría está en revisión de la propuesta de compensación para el inicio de actividades en este frente
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (DEDM) interventoría y contratista están a la espera de la entrega de los diseños arquitectónicos por parte de la supervisión.
- ESTACIÓN DE TIERRA BOMBA(CNTB) interventoría está en espera de balance de cantidades con posibles NPs para su revisión y traslado a supervisión
- CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV) se realiza visita al sitio para determinar alcance, en espera de la entrega del balance de mayores y menores por parte del contratista.
- DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM) supervisión e interventoría revisan manto instalado, el cual tiene problemas de desprendimiento, contratista evalúa arreglo del mismo
- OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA(OIARQ) en espera por parte del contratista el inicio de actividades en cubierta
- OFICINA DE PLANEACIÓN BNLO1.supervisión da alcance para trabajos puntuales en placa de entrepiso y directrices de modificaciones en ubicación de muros a instalar en drywall.
- "DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC. contratista se encuentra en legalización de formatos para ingreso e inicio de ejecución de actividades contractuales. se espera por parte del contratista la entrega de balance de OAFAM para legalización de actividad de placa de contrapiso y acero
- CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE. las actividades están ejecutadas en un 100%,el contratista debe subsanar detalles en ventanería, se realizará visita técnica el lunes 29 de septiembre de 2025 para cerrar balance de cantidades.
- ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE. se está a la espera por parte de la supervisión de la entrega de los planos arquitectónicos para la elaboración por parte del contratista del diseño definitivo de la cimentación y estructura de cubierta.

Antecedentes presentados del 6 al 12 de octubre de 2025.

- ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se mantiene la programación fecha 10 de octubre hasta el 28 de octubre de 2025. duración de actividaes:15 días. se cerró balance con cantidades contractuales, se ajustó presupuesto y se actualizo para modificatorio
- CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA(CECEF): se iniciaron actividades de instalación eléctrica e instalación de cielo raso, se realizó instalación de sócalo debajo de las canaletas eléctricas, se aprueba por parte de supervisión el suministro de 4 láminas de asbesto cemento no4 con aprobación de servicios generales para instalación por parte del contratista, el contratista está en ejecución de instalación de cableado eléctrico y lámparas, de acuerdo a balance se establece 39 m2 de impermeabilización y 42 m2 de pintura para muros internos. Se finaliza mantenimiento de puerta de vidrio fachada, pendiente por instalar paralizado, se proyecta terminar este frente para el 10 de octubre de 2025, usuario manifiesta envío de personal de carpintería para revisar temas de puertas existentes.
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA: pendiente NP por parte de supervisión, se solicita al contratista visita con subcontratista de carpintería para evaluación de alcance de las puertas a instalar.
- BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NO12. (BIM1) se revisa balance actualizado por valor de $240.383,914,13, valor sujeto a revisión de cantidades en ejecución, la supervisión deberá legalizar ítem 1,3,2 y 1,3,5 mediante modificatorio. Se continúan actividades de demolición, supervisión aprueba NP concreto ciclópeo por valor de 569,377.4
- ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG) el contratista deberá enviar diseño estructural en base a diseño arquitectónico aprobado por SUPERVISIÓN PARA APROBACION DE interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC) la supervisión hará entrega de planos estructurales para intervención de tanque elevado, contratista solicita iniciar actividades el 15 de octubre para intervención de baño de alojamientos de acuerdo a disponibilidad de material contemplando un tiempo de ejecución de 15 a 20 días, se modifica ítem de enchape, se solicita al contratista entregar balance y NPs con la respectiva documentación de legalización.
- FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC) se hacen varios intentos para ingresar a la cubierta de DIMAR pero por recomendación del personal administrativo no ha sido posible, supervisión recomienda acceder por la fachada utilizando andamio con todas las normas de seguridad, se revisan NP´s por parte de interventoría, supervisión y contratista, supervisión aprueba los siguientes valores, enchape tipo cenefa con valor unitario de

148,218.78;moldura perimetral cielo raso similar a la existente con valor unitario de $14,613,06,sellado de ventanas con valor unitario de $21.156,05;impermeabilizacion de fachada con vu $55,397.66;estuco veneciano con vu de $108,052.72;falta por entregar por el contratista los siguientes nps: enchape pared baño, enchape piso baño, divisiones en acero inoxidable, brillado de piso, el contratista debe entregar balance con toda la documentación adjunta, contratista debe pasar imágenes de los elementos a instalar para definición del usuario, el contratista deberá entregar plano de ubicación de tomacorrientes para aprobación por el usuario.

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG) interventoría está en revisión de la propuesta de compensación para el inicio de actividades en este frente
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (DEDM) interventoría y contratista están a la espera de la entrega de los diseños arquitectónicos por parte de la supervisión.
- ESTACIÓN DE TIERRA BOMBA(CNTB) interventoría está en espera de balance de cantidades con posibles NPs para su revisión y traslado a supervisión
- CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV) se realiza visita al sitio para determinar alcance, en espera de la entrega del balance de mayores y menores por parte del contratista.
- DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM) supervisión e interventoría revisan manto instalado, el cual tiene problemas de desprendimiento, contratista evalúa arreglo del mismo
- OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA(OIARQ) en espera por parte del contratista el inicio de actividades en cubierta
- OFICINA DE PLANEACIÓN BNLO1. supervisión da alcance para trabajos puntuales en placa de entrepiso y directrices de modificaciones en ubicación de muros a instalar en drywall.
- DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC. contratista se encuentra en legalización de formatos para ingreso e inicio de ejecución de actividades CONTRACTUALES.SE ESPERA POR PARTE DEL contratista la entrega de balance de OAFAM para legalización de actividad de placa de contrapiso y acero de refuerzo de la misma.
- CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE. las actividades están ejecutadas en un 100%, el contratista debe subsanar detalles en ventanería, se realizará visita técnica el lunes 29 de septiembre de 2025 para cerrar balance de cantidades.
- ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE. se está a la espera por parte de la supervisión de la entrega de los planos arquitectónicos para la elaboración por parte del contratista del diseño definitivo de la cimentación y estructura de cubierta.

Antecedentes presentados del 13 al 19 de octubre de 2025.

- ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se iniciaron actividades de acuerdo a cronograma, no es posible instalar media caña de 6cms en cielo raso, se traslada este ponderable al frente no14.el contratista se compromete a entregar este frente para el 24 de octubre de 2025, se instalarán 16 lámparas y se le entregará 1 al usuario en físico.
- CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA(CECEF): las actividades están a un 95% de ejecución, se realizó una preentrega el día 11 de octubre de 2025, queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA: el contratista se compromete a instalar puertas el día 24 de octubre de 2025.
- BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA NO12. (BIM1) se recibe balance actualizado por valor de $240.383,914,13, valor sujeto a revisión de cantidades en ejecución, la supervisión deberá legalizar ítem 1,3,2 y 1,3,5 mediante modificatorio. se continúan actividades de demolición, supervisión aprueba NP concreto ciclópeo por valor de 569,377.4, se recibe última actualización por parte de curaduría en cuanto a diseños estructurales, interventoría solicita mejorar las condiciones de los acabados de los elementos fundidos en concreto, se le pide al contratista toma de detalles constructivos. interventoría solicita la utilización de tubería sanitaria rígida para el cerramiento, se ha presentado disminución del rendimiento de los trabajos por las lluvias presentadas en los últimos días.
- ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG) el contratista deberá enviar diseño estructural en base a diseño arquitectónico aprobado por supervisión para aprobación de interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC) la supervisión hace entrega de planos estructurales para intervención de tanque elevado el 15 de octubre de 2025, contratista inicia actividades el 15 de octubre para intervención de baño de alojamientos, se modifica ítem de enchape, se solicita al CONTRATISTA ENTREGAR BALANCE Y NPS CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE LEGALIZACION.SE finalizan actividades en pasillo, el contratista se compromete a iniciar actividades el día 24 de octubre de 2025.
- FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC) se realizó impermeabilización de filtración en columna de cubierta, se legalizan NPs pendientes, contratista debe pasar a interventoría y supervisión muestra de los elementos a instalar, el contratista entregará plano eléctrico para instalación de la acometida y puntos eléctricos, se solicita la instalación lo más próximo el sistema hidroneumático de presión.

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG) se inician actividades el 15 de octubre de 2025, interventoría está a la espera de la entrega del compensatorio por parte del contratista para este frente, el usuario entrega áreas para intervenciones
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN(DEDM) supervisión hace entrega de los diseños el 15 de octubre de 2025, en espera balance y NPs de este frente para legalización de actividades
- ESTACIÓN DE TIERRA BOMBA(CNTB) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM) en ejecución de actividades contractuales, se reitera solicitud de arreglo de manto instalado en terraza.
- OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA(OIARQ) en espera de confirmación de instalación de sistema hidroneumático de presión.
- OFICINA DE PLANEACIÓN BNLO1. De acuerdo a revisión por parte de supervisión notifican que se generaran actividades contractuales de intervención en placa, pero sin la instalación de la fibra de carbono, en espera de legalización de balance y NPs para este frente, servicios generales realiza actividades de demolición de muros y desmonte de puerta
- DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC. se legalizan formatos para ingreso e inicio de ejecución de actividades contractuales. se espera por parte del contratista la entrega de balance de OAFAM para legalización de actividad de placa de contrapiso y acero de refuerzo de la misma.
- CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE. las actividades están ejecutadas en un 100%, el contratista debe subsanar detalles en ventanería, se realizará visita técnica el lunes 29 de septiembre de 2025 para cerrar balance de cantidades.
- ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE. la supervisión hace entrega de planos estructurales de la cubierta a instalar, pendiente revisión de balance y NPs entre las partes, supervisión notifica que solo se podrá trabajar en actividades de ejecución hasta las 2pm de lunes a viernes y sábado y domingo horario normal

Antecedentes presentados del 20 al 26 de octubre de 2025.

- ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):se iniciaron actividades de acuerdo a cronograma, no es posible instalar media caña de 6cms en cielo raso, se traslada este ponderable al frente No14.el contratista se compromete a entregar este frente para el 24

de octubre de 2025, se instalarán 16 lámparas y se le entregará 1 al usuario en físico.

- CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA(CECEF): las actividades están a un 95% de ejecución, se realizó una preentrega el día 11 de octubre de 2025, queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA: el contratista se encuentra en logística de instalación de puertas en cocina
- BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12. (BIM1) interventoría solicita mejorar el sistema constructivo de los elementos en concreto ya que están presentando detalles estructurales y arquitectónicos.
- ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG) el contratista deberá enviar diseño estructural en base a diseño arquitectónico aprobado por supervisión para aprobación de interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC) en espera del inicio de actividades de trabajos estructurales en tanque. se continúan trabajos en otras áreas
- FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC) se realizó impermeabilización de filtración en columna de cubierta, se legalizan NPs pendientes, contratista debe pasar a interventoría y supervisión muestra de los elementos a instalar, el contratista entregará plano eléctrico para instalación de la acometida y puntos eléctricos, se solicita la instalación lo más próximo el sistema hidroneumático de presión.
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG) se inician actividades el 15 de octubre de 2025, interventoría está a la espera de la entrega del compensatorio por parte del contratista para este frente, el usuario entrega áreas para intervenciones
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN(DEDM) supervisión hace entrega de los diseños el 15 de octubre de 2025, en espera balance y NPs de este frente para legalización de actividades
- ESTACIÓN DE TIERRA BOMBA(CNTB) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM) en ejecución de actividades contractuales, se reitera solicitud de arreglo de manto instalado en terraza.
- OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA(OIARQ) en espera de confirmación de instalación de sistema hidroneumático de presión.
- OFICINA DE PLANEACIÓN BNLO1, en espera de legalización de balance y NPs para este frente, servicios generales realiza actividades

de demolición de muros y desmonte de puerta, se espera por parte del contratista el inicio de actividades de intervención en placa

- DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC. en espera de inicio de actividades por parte del contratista.
- CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE. las actividades están ejecutadas en un 100%, el contratista debe subsanar detalles en ventanearía, se realizará visita técnica el lunes 29 de septiembre de 2025 para cerrar balance de cantidades.
- ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE. la supervisión hace entrega de planos estructurales de la cubierta a instalar, pendiente revisión de balance y NPs entre las partes, supervisión notifica que solo se podrá trabajar en actividades de ejecución hasta las 2pm de lunes a viernes y sábado y domingo horario normal

Antecedentes presentados del 27 al 31 de octubre de 2025.

- ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC): este frente se encuentra próximo a terminar actividades, se encuentra en detalles
- CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF): las actividades están a un 95% de ejecución, se realizó una preentrega el día 11 de octubre de 2025, queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA: el contratista se encuentra en logística de instalación de puertas en cocina
- BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12. (BIM1) interventoría solicita mejorar el sistema constructivo de los elementos en concreto ya que están presentando detalles estructurales y arquitectónicos, el martes 4 de noviembre se legalizará la utilización de tubería sanitaria a instalar en el cerramiento
- ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS (ESCIG) se genera visita entre las partes al sitio, usuario confirma cambio en el diseño, contratista debe realizar modificación para el diseño definitivo
- FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)en espera del inicio de actividades de trabajos estructurales en tanque. se continúan trabajos en otras áreas
- FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE (SEMAC) se inician actividades no previstas y en espera de ejecución de actividades contractuales
- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES (DESEG) este frente se encuentra próximo a ser terminado, contratista se encuentra en espera de entrega de ultimas áreas por parte del usuario.
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN (DEDM) se inicia desmonte de cielo raso, se espera por parte del contratista la entrega del plano definido de cubierta.

- ESTACIÓN DE TIERRA BOMBA (CNTB) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- CENTRO DE DESARROLLO NAVAL (CEDNAV) en espera de legalización de NPs y balance entre las partes para inicio de actividades
- DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES (DEALM) en ejecución de actividades contractuales, contratista arregla pendientes en manto instalado en terraza
- OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (OIARQ) se le comunica al contratista la ubicación del sistema de presión a instalar
- OFICINA DE PLANEACIÓN BNLO1, en espera de inicio de actividades de intervención estructural en viga, columna y placa, se espera continuación de actividades contractuales
- DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC. en espera de inicio de actividades por parte del contratista.
- CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE. las actividades están ejecutadas en un 100%, el contratista debe subsanar detalles en ventanería, se realizará visita técnica el lunes 29 de septiembre de 2025 para cerrar balance de cantidades.
- ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE. se inician actividades preliminares, se espera legalización de actividades no contractuales en estructura de cubierta a instalar.

10.5. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN

El contratista entrega el 27 de octubre de 2025 última actualización de la programación general por frente, interventoría se encuentra en revisión de toda la información pertinente en cuanto a duraciones y fechas de entrega.

Avance acumulado programado: 100% al 31 de octubre de 2025. En base al tiempo transcurrido (79dias)

Porcentaje acumulado ejecutado: 32,32% al 31 de octubre de 2025.

Porcentaje de atraso entre ejecutado acumulado y acumulado programado: -67,31%

Total presupuesto ejecutado programado: $ 1.029.154.049,14
Total presupuesto físico ejecutado: $336.459.239,84
Diferencia presupuesto ejecutado vs programado: $692.694.809,30

11. OBSERVACIONES, INQUIETUDES Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Para el corte a 31 de octubre de 2025, se encuentran en ejecución (10) frentes de trabajo, se espera que para la primera semana de noviembre el contratista legalice el ingreso del personal a las instalaciones y se de apertura a las ejecuciones contractuales de varios frentes adicionales.

Interventoría está a la espera de la entrega por parte del contratista los diseños en frentes 5 y 9 con el fin de realizar balances y programaciones en base a dicha información.

- Frente No1. Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC): se espera que la primera semana de noviembre este frente sea entregado a la interventoría por parte del contratista.
- Frente No2. Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF). El frente se encuentra terminado con detalles en puerta principal por subsanar.
- Frente No3. Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC). En logística para instalación de puertas en cocina.
- Frente 4. Batallón de infantería No12(BIM12) frente en ejecución sin inconvenientes, se espera arreglo de detalles estructurales en viga de cimentación y columnas del cerramiento.
- Frente 5. Escuela internacional de guardacostas (ESCIG) usuario de este frente solicita modificación de la arquitectura de la cubierta a instalar, en espera por parte del contratista del rediseño para aval por parte de la supervisión.
- Frente 6. Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe. Actividades de intervención en tanque de abastecimiento de agua potable en espera de llegada de insumos, se ejecutan actividades en otras áreas.
- Frente 7. En ejecución de actividades contractuales e inicio de actividades no previstas y no contempladas legalizadas en modificatorio No1.
- Frente 8. Se espera que para la primera SEMAAN de noviembre este frente sea entregado a interventoría por parte del contratista.
- Frente 9. Departamento de administración (DEADM) supervisión envía diseño definitivo para inicio de instalación de cubierta. en espera de legalización de balance en este frente.
- Frente 10. En espera de legalización de balance y actividades no previstas.

- Frente 11. Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV) en espera de revisión de balance de actividades no previstas y aval por parte de supervisión.
- Frente 12. Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM). actividades contractuales en ejecución
- Frente 13. Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ). actividades contractuales en ejecución
- Frente 14 oficina de planeación. actividades contractuales en construcción. En espera de insumos para ejecución de alcance estructural en placa y columnas.
- Frente 15. Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC). actividades contractuales en construcción.
- Frente 16. Mantenimiento y adecuación Casa comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC). actividades contractuales al 100% de ejecución. se está a la espera por parte del contratista para la corrección de detalles técnicos comunicados por el usuario.
- Frente 17 escuela de superficie del caribe. Se espera inicio de actividades preliminares desde el día de mañana 1 de noviembre de 2025

Con el fin de mitigar los inconvenientes presentados, la entidad otorga una modificación al contrato de la siguiente manera:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIÓN EN VALOR: Adicionar al contrato la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 94.970.400,50), respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 12925 de 28 de enero de 2025.
CLÁUSULA SEGUNDA - Modificar la CLÁUSULA SEXTA VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará así: CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es hasta por el valor de MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.124.124.450,00) M/CTE, incluido AIU, IVA y demás erogaciones correspondientes.
CLÁUSULA 4: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 01 DE DICIEMBRE DE 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
CLAUSULA CUARTA: Modificar el ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO, conforme al balance de mayores y menores cantidades, conforme ANEXO

TÉCNICO OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL

Igualmente se incorporó las siguientes actividades NO PREVISTAS

ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
NP1	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO TIPO PESADO REFERENCIA PROYECTANTE, INCLUYE TEMPLETES PARA BISAGRA ABATIBLE COLOR ANOLOK	$ 893.557,13
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA EN CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI 60% CONCRETO 40% ROCA	$ 569.377,40
NP3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARRERA IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS SIKA IMPERMUR O SIMILAR, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FACHADA.	$ 55.397,66
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN CERAMICA TIPO MOSAICO PARA MURO Y/O PISO. H max = 0,33 m, (INCLUYE: JUNTAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	$ 148.218,78
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA PORTACABLES CON DIVISIÓN 100 X 45 MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	$ 65.453,55
NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO VENECIANO, (INCLUYE SELLADOR ACRILICO Y LA CERA PARA ESTUCO)	$ 108.052,72
NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE VENTANERÍA CON SILICONA O SELLADOR AUTONIVELANTE	$ 21.156,05
NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA PLÁSTICA (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	$ 14.613,06
NP9	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS DE PUERTAS. (INCLUYE: REPARACION, CAMBIOS DE ELEMENTOS A CHAPA TIPO ESFERA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD)	$ 67.731,96

NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE: DESMONTE, MARCOS, PUERTAS, ACCESORIOS, HERRAJES, FIJACION, ANCLAJE, NIVELACION, RETIRO MATERIAL SOBRANTE Y ASEO DE OBRA)	$ 1.229.910,82
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO O PARED (INCLUYE: LINEALES, JUNTAS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)	$ 84.879,68
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE VENTILACIÓN PARA VESTIERES. (INCLUYE TODO LO NECESARIOPARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)	$ 231.507,70

En resumen, el anexo técnico Económico, quedo de la siguiente manera:

FRENTE	**VALOR FINAL MODIFICATORIO**
Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)	$14.069.528,00
Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)	$82.220.400,00
Mantenimiento y adecuación cocina de Flotiila de Submarinos del Caribe (FSUBC)	$13.140.000,00
Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)	$ 9.000.000,00
Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe	$ 90.000.000,00
Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)	$ 139.400.000,00
Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	$ 24.519.037,40
Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)	$ 82.553.917,80
Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	$ 4.674.774,10
Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	$ 5.522.576,20
Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)	$ 6.489.194,44
Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)	$1.705.656,43
Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)	$ 211.015.018,01
Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	$ 46.041.994,62
Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	$ 43.616.041,94

Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	$ 99.772.396,94
VALOR TOTAL	**$ 1.124.124.450,00**

12. REGISTRO FOTOGRAFICO FRENTES EN EJECUCION CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

FN2-Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento













F4-Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)















F6-Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



F7-Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)



FRENTE No8.Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)



F12-Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)







F14- Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)









F15-Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)



F16-Mantenimiento y adecuación Casa comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)







13. ACTAS DE COMITÉ CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Del 1 al 31 de noviembre se realizaron reuniones entre interventoría - supervisión y contratista donde se discutieron temas sobre compromisos establecidos por parte del contratista para el inicio de actividades, aspectos legales del proyecto, aspectos técnicos de las actividades en ejecución, entre otros. Interventoría a su vez le hace seguimientos a dichos temas y compromisos y los deja establecidos en dichas actas.

ACTA DE REUNION No5	03/10/2025
ACTA DE REUNION No6	17/10/2025

Ver anexo 4

14. INFORMES SEMANALES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Durante este periodo se realizaron los informes semanales correspondientes, los cuales se relacionan en este cuadro

SEGUIMIENTO INFORMES SEMANALES				
SEMANA	**PERIODO**	**VALOR PROGRAMADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE ADELANTO Y/O ATRASO**
7	1/10/2025 al 5/10/2025	$ 532.672.852,41	$205.393.415,14	-41,04
8	6/10/2025 al 12/10/2025	$ 726.677.722,10	$240.968.871	%-51,59
9	13/10/2025 al 19/10/2025	$834.429.456,13	$ 260.364.962,03	%-58,7
10	20/10/2025 al 26/10/2025	$955.980.851,94	$293.689.593,62	%-66,46
11	27/10/2025 al 31/10/2025	$1.029.154.049,14	$ 336.459.239,84	%-67,31
	totales	$ 1.029.154.049,14	$ 336.459.239,84	%-67,31

En la semana No11 el acumulado programado llega al valor de $1.029.154.049,14 y el porcentaje de atraso cae al -67,31

Ver anexo 5

15. BITACORA DE OBRA INFORME DIARIO CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Como cumplimiento del informe diario de interventoría y obra, se anexa copia de la Bitácora de Obra en el periodo correspondiente a octubre de 2025.

Ver anexo 6 Bitácora lote 1

16. CORRESPONDENCIA CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el presente mes.

16.1. CORREOS ENVIADOS

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
1/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co, consorcioinframar@gmail.com	respuesta oficio BN1 070 2025
1/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	Respuesta a Oficio 10 ARMF – Actualización de Pólizas
1/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co, consorcioinframar@gmail.com	oficio No24
1/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio 25
1/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No26
2/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	aprobacion diseño arquitectonico frente 5
2/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No28 actualizacion de polizas contractuales
2/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	FRENTES PARA MODIFICATORIO No1
3/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Frentes modificatorio 1

4/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	formato ponencia
6/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	solicitud prorroga por parte del contratista
7/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	acta de inico 23 de septiembre para firmar
8/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	Planos Frente 4 y Frente 17
8/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	solicitud licencia de construccion
8/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	comité No5 3 de octubre de 2025
8/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No30
9/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	PLANO ARQUITECTÓNICO FRENTE 14: Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)
10/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	legalizacion ingreso director de interventoría a instalaciones de la base
10/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	informacion frente 9 admon
12/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	oficio No32 diseño marquesina frente 5 escuela de guardacosta
12/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No33 frente No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)
13/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal lote 1 semana 8 del 29 de

			septiembre al 5 de octubre de 2025
15/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	balance y np para legalizar frente 7
16/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	Planos tanque submarinos
16/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	Plano cubierta admon
17/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA SEPTIEMBRE 2025
17/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta parcial No1 contratista
19/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta parcial No1 lote No1 y memorias
20/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	acta parcial No1
20/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	acta parcial No1 lote 1
21/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com diana.castillo@armada.mil.co	solicitud de prorroga al contrato 0076 lote 1
21/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No23 respuesta a oficio de supervisión No14
21/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informacion modificatorio No1 lote 1
21/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal No9 del 6 al 12 de octubre de 2025
22/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Certificado para fiscal inframar
22/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Docs contador inframar
22/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Ficha técnica cielo raso PVC 9mm
23/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No34
23/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No35

		consorcioinframar@gmail.com	
23/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio NO36
24/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	INFORME SEMANAL SEMANA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025
24/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No38 para contratista de obra
24/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com consorcioinframar@gmail.com	oficio No37 para contratista de ejecucion
25/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No39 para contratista de ejecucion
27/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	Cronograma actualizado modificatorio No1
28/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	declaracion equilibrio economico modificatorio
28/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	informe semanal del 20 al 26 de octubre de 2025
28/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No24 ponderable ponencia
28/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	RESPUESTA AL OFICIO_039_ARMF1 - Reprogramación ajustada para el modificatorio Nro 1
28/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No40
29/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No41

29/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No42
29/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No43
29/10/2025	construramil@gmail.com	consorcioinframar@gmail.com	diligenciamiento formato para pago acta parcial
30/10/2025	construramil@gmail.com	Olga.velandia@armada.mil.co	Anexos ponencia prórroga 0067
31/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co	oficio No25
31/10/2025	construramil@gmail.com	diana.castillo@armada.mil.co consorcioinframar@gmail.com	oficio No44 diseño estructural marquesina frente No5

Ver anexo 7

16.2. CORREOS RECIBIDOS

1/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	FORMATO PONENCIA - MODIFICATORIO
1/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Estructura marquesina Frente 5. Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
1/10/2025	consorcioinframar@gmail.com	construramil@gmail.com	Solicitud de prórroga del contrato
2/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Reiteración solicitud de pólizas actualizadas
2/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Envío de Balance de Frentes y NP con Justificación
2/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Propuesta subsanación PVC frente 8 - OFICIO_24_ARMF1
3/10/2025	ana.alvarado@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta al Oficio No. 25 ARMF1 – Reiteración Solicitud deCertificados de Curso en Alturas
3/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	EJEMPLO MODIFICATORIO
3/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Información Contrato No. 0077-ARC-CBNL01-2025
3/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Formatos ejemplo

6/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta Oficio 26 ARMF1 Solicitud documentación en sitio frente 4 cerramiento batallón BIM 14
7/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud aprobación de balances e items no previstos
7/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta Oficio 23 ARMF1
7/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Balance ajustado Frentes 1, 2, 3, 4, 5, 7
7/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Acta de reunión No. 05
7/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de licencia de construcción correspondiente al proyecto
7/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Planos Frente 4 y Frente 17
7/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Radicación de balance del Frente 11 y consolidado de balances
8/10/2025	jesus.rincon@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Documentos balance y np
8/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Presentación de propuesta de diseño arquitectónico – Frente 17
9/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión informe técnico mensual #2 - septiembre
9/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de Plano Arquitectónico cubierta del frente N.° 9
9/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión diseño arquitectónico – Frente 5 "Mantenimiento Instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
9/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	OFICIO ARC - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD - 8153
9/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Planos Frente 9: Departamento de Administración BNL01 (DEADM)

9/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión de balance general de frentes con respectivos
			NP – Respuesta OFICIO 030-ARMF1
9/10/2025	consorcioinframar@gmail.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_29_ARMF1 - Segunda solicitud de prorroga
10/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	PLANO ARQUITECTÓNICO FRENTE 14: Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01) Recibidos LOTE 1
15/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	RECURSO 10 y 16
15/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Fwd: revisión tanque submarinos
16/10/2025	jesus.rincon@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Planos tanques submarinos
16/10/2025	jesus.rincon@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Plano cubierta admon
16/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	(sin asunto)
17/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	OFICIO DIRIGIDO A INTERVENTORÍA - ATRASOS EN OBRA Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTRATO 0076-ARC-CBNL01-2025 - 5183
17/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Remisión de solicitud de prorroga
17/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	ACTA DE REUNIÓN 06 - 17-10-2025
18/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Últimos balances
20/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	CORTE 01
20/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	NP AJUSTADOS - APU
20/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de modificatorio

21/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Solicitud entrega de documentación para modificatorio

21/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de modificatorio
27/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	RESPUESTA AL OFICIO_039_ARMF1 - Reprogramación ajustada para el modificatorio
27/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Declaración sobre la no afectación del equilibrio económico contractual, cumplimiento capacidad financiera, técnica y jurídica
27/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de claridad con las intervenciones en Frente 8 Departamento de Servicios Generales (DESEG)
27/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud de verificación y Subsanación de novedades de filtración presentes en área de intervención Frente 6 Flotilla de Submarinos
27/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud control de actividades ejecutadas por terceros dentro de los frentes de trabajo
28/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_34_ARMF1
28/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Compensación cielo raso en PVC; Frente 1 y 2
29/10/2025	cindy.rios@armada.mil.co	construramil@gmail.com	formato acta parcial y final
29/10/2025	mariavillamizarsst@gmail.com	construramil@gmail.com	PERSONAL PARA FRENTE MANZANILLO
29/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Solicitud definición ubicación del sistema hidroneumatico frente 7 y frente 13
29/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	diligenciamiento formato para pago acta parcial
30/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Ponencia modificación contrato 076 mtto inmuebles lote 1

30/10/2025	olga.velandia@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Anexos ponencia prórroga 0067
30/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_40_ARMF1

30/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_42_ARMF1 - Marquesina frente 5
30/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_43_ARMF1. - Cubierta administración
30/10/2025	diego.farfan@grupoinget.com	construramil@gmail.com	Respuesta a OFICIO_41_ARMF1. Balance de obra
31/10/2025	diana.castillo@armada.mil.co	construramil@gmail.com	Respuesta a solicitud de actualización de diseño estructural – Frente No. 09

Ver anexo 8

16.3. OFICIOS DIRIGIDOS A SUPERVISIÓN

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
8/10/2025	Interventoría	Supervisión	SOLICITUD INFORMACION REFERENTE A LEGALIZACION DE PERMISOS AMBIENTALES
9/10/2025	Interventoría	Supervisión	ACTA DE INTERVENTORÍA
10/10/2025	Interventoría	Supervisión	SOLICITUD DE INGRESO
10/10/2025	Interventoría	Supervisión	ENTREGA POR PARTE DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO INFORME MENSUAL REFERENTE AL PERIODO DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
18/10/2025	Interventoría	Supervisión	SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATO 0076- ARC-CBNL01-2025.
22/10/2025	Interventoría	Supervisión	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 0076- ARC-CBNL01-2025.

21/10/2025	Interventoría	Supervisión	RESPUESTA OFICIO SUPERVISIÓN No20250020323375183/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL01-OIARQ-29.25
28/10/2025	Interventoría	Supervisión	EVALUACION DE SITUACION TECNICA FRENTE No1. MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCUELA DE SUBMARINOS DEL CARIBE
			(ESUBC) Y FRENTE No2 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LA FLOTA (CECEF)
31/10/2025	Interventoría	Supervisión	INFORMACION REFERENTE A PLANOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL FRENTE No9 Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)

Ver anexo 9

16.4. OFICIOS DIRIGIDOS AL CONTRATISTA

FECHA	DE	PARA	ASUNTO
1/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	RESPUESTA BN1 070 2025 SITUACION INGRESO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS A LAS INSTALACIONES.
1/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE PROPUESTA DE COMPENSACION FRENTE 8
1/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CURSO EN ALTURA
1/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DOCUMENTACION EN SITIO FRENTE 4 CERRAMIENTO BATALLON BIM 14

2/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	APROBACION DISEÑO ARQUITECTONICO FRENTE 5 Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
2/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS
2/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE DESGLOCE DE ADMINISTRACION
8/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACION RELACIONADA A SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO EN EJECUCION.
10/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	COMUNICADO REFERENTE FRENTE No9 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
12/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	RESPUESTA OFICIO BN1 084 2025 DISEÑO ARQUITECTONICO MARQUESINA FRENTE 5 MANZANILLO
12/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	OBSERVACIONES REFERENTES A BALANCE Y APU´S FRENTE 17 ESCUELA MANZANILLO
23/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DESGLOCE AUI Y DEL PORCENTAJE DEL IMPREVISTO
23/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROGRAMAMCION DE OBRA ACORDE A BALANCES PARA LEGALIZACION DE MODIFICATORIO No1.
23/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE ENVIO DE INFORMACION REFERENTE A LEGALIZACION DE TRABAJOS FRENTE 17
25/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE OBRA No006 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025.
24/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN TECNICA DE EJECUCION FRENTE 4 Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)

25/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE A OFICIO N35 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
29/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION SOLICITUD DE ENVIO DE INFORMACION REFERENTE A LEGALIZACION DE TRABAJOS FRENTE 17
29/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION SOLICITUD INFORMACION OBSERVACIONES REFERENTES A BALANCE Y APU´S FRENTE 17 ESCUELA MANZANILLO
29/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	REITERACION SOLICITUD OFICIO 32 ARMF1 2025 DISEÑO ARQUITECTONICO MARQUESINA FRENTE 5 MANZANILLO
29/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	COMUNICADO REFERENTE FRENTE No9 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
31/10/2025	Interventoría	Consorcio INFRAMAR	COMUNICADO REFERENTE FRENTE No5 MANTENIMIENTO INSTALACIONES ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS (ESCIG)

Ver anexo 10

17. CONCLUSIONES CONTRATO NO. 0076 LOTE 1

Para la fecha del 31 de octubre de 2025 se encuentra la obra de un 32,32%% ejecutado, se legaliza modificatorio No1 con una adición presupuestal de $94.970.400,46 y una prórroga de 30 días calendario, es decir el plazo contractual se extiende hasta el 30 de noviembre de 2025.

En ese sentido, se espera que el contratista tome las medidas correctivas para el periodo siguiente ya que al plazo contractual le restan 30 días calendario y para la proyección de las actividades faltantes es un periodo de tiempo corto para lo que resta por ejecutar.

En cuanto a los frentes a intervenir, se espera que para la primera semana de noviembre estén legalizados los diseños estructurales por parte del contratista que son los de los frentes 5 y 9, todo esto que lleve a la actualización de balances y cronograma de obra.

Atentamente

Ricardo Amaya.

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA

Director de Interventoria

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL INTV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908320689	9494201812	I	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	73197488	ROMERO ANDRES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73197488		ROMERO MONTALVO ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio san fernando la florida	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1908320689	9494201812	I	2025/11/25	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22999994		YORSYS DEL CARMEN PASTRANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Ciudadela 2000 M 6 L 18	CARTAGENA-BOLIVAR	3005945883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000001786	94944146 26	I	2025/11/26	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
0	CC 22999994	PASTRANA YORSYS	230201	M	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

ANEXO 2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22999994		YORSYS DEL CARMEN PASTRANA GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	Ciudadela 2000 M 6 L 18	CARTAGENA BOLIVAR	3005945883	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000001786	94944146 26	I	2025/11/26	2025/11/06	BANCO DE BOGOTA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230801	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

ANEXO 2

INFORME SST

INTV

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35054014
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-15

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901190763	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	A m a 2
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8 NO 19 35	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SOFYFE@HOTMAIL.ES	TELÉFONO	
FAX	8624916	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098645078	PRIMER APELLIDO	MENDOZA	SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	BORIS	SEGUNDO NOMBRE	DAVID		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESEN
Año: 2025	Mes: 09	Año: 2025	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADIC
37		$12.384.750		35054014

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres
CC-1075287758	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	AMAYA VARGAS CARLOS ALBERTO
CC-1002189170	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ANAYA VASQUEZ SERGIO LUIS
CC-1047369222	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ARIZA DIAZ CESAR LUIS
CC-73190234	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	ARROYO ROMERO BENJAMIN
CC-1028240171	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	BANQUEZ JULIO JORGE MANUEL
CC-3876718	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	CABALLERO LAGUNA ROBERTO
CC-11201452	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	COMBARIZA CARLOS ENRIQUE
CC-73206950	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	DE LA HOZ MEDRANO DAVID
CC-7733095	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	DIAZ TAFUR SAMUEL MAURICIO
CC-1007499997	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	FLOREZ TERAN RAFAEL DE JESUS
CC-1075260846	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARCIA RIVERA CRISTIAN CAMIL
CC-12137437	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARZON CERQUERA RUBEN
CC-1075302178	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GARZON OLAYA CESAR EDUARDO
CC-3906286	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GORDON ALCALA JAIRO GESMITH
CC-9298717	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GORDON ALCALA YAIR ENRIQUE
CC-9283875	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	GORDON GOMEZ JAIRO ENRIQUE
CC-1003805630	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	IPUZ QUINTERO DUVERNEY
CC-1193066437	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	JULIO PEÑATE ANDRES FELIPE
CC-1007169034	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	LOPEZ LIÑAN LUIS EDUARDO
CC-1063147941	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	LOPEZ SANDON JOSE DE LOS SANT
CC-1003829320	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MALLUNGO CAICEDO HENRY
CC-1117530300	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MURGUEITIO CABRERA JOHN FRED
CC-1047426113	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	MURILLO PAJARO JAIRO ALBERTO
CC-1075219810	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	NUÑEZ BAUTISTA NAPOLEON
CC-73128985	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OLASCOAGA URUETA AGUSTIN
CC-9145632	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	OROZCO CASTILLO UBALDO
CC-1131107709	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PALACIO TORRES DIVIER ANTONI
CC-1075216296	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO PALACIOS JOSE RAMIRO
CC-1117516789	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	PERDOMO PALACIOS MILTON JAVIE
CC-1076502027	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	PERDOMO QUIROZ JOSE CAMILO
CC-1001833459	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	RINCON SEGOBIA LUIS FELIPE
CC-1047464128	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SIERRA DE LA HOZ RUBEN DARIO
CC-9263699	01	No	No	No	13	1	5429001	Fijo	SILVA ECHAVEZ LEOPOLDO
CC-73149564	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	SOLANO SANCHEZ HERIBERTO ABRAH

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres
CC-73196016	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	VILLA ZABALETA GALO ALFONSO
CC-12129046	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	YEPES REINA ALFONSO
CC-7701209	01	No	No	No	13	1	4429001	Fijo	YUCO ANDRY ARNEY

NOVEDADES																										
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fe \ In
CC - 1075287758	X	2025-09-09																								
CC - 1002189170	X	2025-09-18	X	2025-09-18																						
CC - 1047369222	X	2025-09-18	X	2025-09-18																						
CC - 73190234	X	2025-09-03	X	2025-09-03																						
CC - 1028240171	X	2025-09-18	X	2025-09-18																						
CC - 3876718	X	2025-09-29	X	2025-09-29																						
CC - 11201452	X	2025-09-16																								
CC - 73206950	X	2025-09-23	X	2025-09-23																						
CC - 7733095			X	2025-09-01																						
CC - 1007499997	X	2025-09-06	X	2025-09-06																						
CC - 1075260846			X	2025-09-01																						
CC - 12137437			X	2025-09-01																						
CC - 1075302178																										
CC - 3906286	X	2025-09-16	X	2025-09-16																						
CC - 9298717	X	2025-09-16	X	2025-09-16																						
CC - 9283875	X	2025-09-16	X	2025-09-16																						
CC - 1003805630	X	2025-09-23	X	2025-09-23																						
CC - 1193066437	X	2025-09-06	X	2025-09-06																						
CC - 1007169034	X	2025-09-03	X	2025-09-03																						
CC - 1063147941	X	2025-09-06	X	2025-09-06																						
CC - 1003829320			X	2025-09-01																						
CC - 1117530300																										
CC - 1047426113	X	2025-09-23	X	2025-09-23																						
CC - 1075219810	X	2025-09-16																								
CC - 73128985	X	2025-09-29																								
CC - 9145632	X	2025-09-29																								

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fe In
CC - 1131107709	X	2025-09-29																									
CC - 1075216296																											
CC - 1117516789			X	2025-09-01																							
CC - 1076502027																											
CC - 1001833459	X	2025-09-06	X	2025-09-06																							
CC - 1047464128	X	2025-09-23	X	2025-09-23																							
CC - 9263699																											
CC - 73149564	X	2025-09-03	X	2025-09-03																							
CC - 73196016	X	2025-09-06	X	2025-09-06																							
CC - 12129046																											
CC - 7701209			X	2025-09-01																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fond
CC - 1075287758	PORVENIR	22	$1.043.900	0.1600000	$167.100	$0	$0	$167.100	
CC - 1002189170	COLFONDOS	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1047369222	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 73190234	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1028240171	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 3876718	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 11201452	PORVENIR	13	$616.850	0.1600000	$98.700	$0	$0	$98.700	
CC - 73206950	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 7733095	COLFONDOS	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1007499997	PORVENIR	1	$47.750	0.1600000	$7.700	$0	$0	$7.700	
CC - 1075260846	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 12137437	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1075302178	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 3906286	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 9298717	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 9283875	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1003805630	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1193066437	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1007169034	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fond
CC - 1063147941	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1003829320	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1117530300	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 1047426113	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1075219810	PROTECCION	15	$711.750	0.1600000	$113.900	$0	$0	$113.900	
CC - 73128985	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	
CC - 9145632	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	
CC - 1131107709	PORVENIR	2	$94.900	0.1600000	$15.200	$0	$0	$15.200	
CC - 1075216296	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 1117516789	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1076502027	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 1001833459	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 1047464128	PORVENIR	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 9263699	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 73149564	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 73196016	PROTECCION	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	
CC - 12129046	PROTECCION	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	
CC - 7701209	COLFONDOS	1	$47.450	0.1600000	$7.600	$0	$0	$7.600	

SISTEMA GENERAL DE SALUD												SI
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	Ri
CC - 1075287758	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$1.043.900	0.0400000	$41.800	$0	0	$0	0	$0	22	$1.
CC - 1002189170	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1047369222	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 73190234	EPS-S COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1028240171	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 3876718	EPS-S MUTUAL SER	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 11201452	FAMISANAR	13	$616.850	0.0400000	$24.700	$0	0	$0	0	$0	13	$61
CC - 73206950	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 7733095	EPS SURA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4

SISTEMA GENERAL DE SALUD												S:
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	Ri
CC - 1007499997	SALUD TOTAL	1	$47.750	0.0400000	$2.000	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1075260846	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 12137437	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1075302178	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 3906286	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 9298717	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 9283875	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1003805630	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1193066437	SANITAS	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1007169034	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1063147941	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1003829320	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1117530300	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 1047426113	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1075219810	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$711.750	0.0400000	$28.500	$0	0	$0	0	$0	15	$71
CC - 73128985	EPS-S MUTUAL - MOV	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$9
CC - 9145632	EPS-S MUTUAL - MOV	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$9
CC - 1131107709	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$94.900	0.0400000	$3.800	$0	0	$0	0	$0	2	$9
CC - 1075216296	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 1117516789	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 1076502027	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 1001833459	SALUD TOTAL	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4

SISTEMA GENERAL DE SALUD												S	
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	Ri
CC - 1047464128	COOSALUD	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 9263699	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 73149564	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 73196016	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4
CC - 12129046	FAMISANAR	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.
CC - 7701209	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$47.450	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$4

APORTES PARAFISCALES										
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-1075287758	COMFENALCO CARTAGENA	22	$1.043.900	0.0400000	$41.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1002189170	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1047369222	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-73190234	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1028240171	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-3876718	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-11201452	COMFENALCO CARTAGENA	13	$616.850	0.0400000	$24.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-73206950	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-7733095	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1007499997	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.750	0.0400000	$2.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1075260846	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

APORTES PARAFISCALES										
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-12137437	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1075302178	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-3906286	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-9298717	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-9283875	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1003805630	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1193066437	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1007169034	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1063147941	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1003829320	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1117530300	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1047426113	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1075219810	COMFENALCO CARTAGENA	15	$711.750	0.0400000	$28.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-73128985	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-9145632	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1131107709	COMFENALCO CARTAGENA	2	$94.900	0.0400000	$3.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1075216296	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1117516789	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1076502027	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-1001833459	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-1047464128	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-9263699	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-73149564	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-73196016	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-12129046	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
CC-7701209	COMFENALCO CARTAGENA	1	$47.450	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERE FONDO SOLIDAR
PROTECCION	13	$645.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
PORVENIR	21	$1.313.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0
COLFONDOS	3	$22.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALD FAVO PERÍ O ANTE OR UI
FAMISANAR	2	$81.700	$0	0	$0	0	$0	$81.700	0	$0	$0	$81.700	$0	0	$0	$0
EPS-S MUTUAL SER	1	$1.900	$0	0	$0	0	$0	$1.900	0	$0	$0	$1.900	$0	0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	11	$199.500	$0	0	$0	0	$0	$199.500	0	$0	$0	$199.500	$0	0	$0	$0
EPS SURA	1	$1.900	$0	0	$0	0	$0	$1.900	0	$0	$0	$1.900	$0	0	$0	$0
COOSALUD	1	$1.900	$0	0	$0	0	$0	$1.900	0	$0	$0	$1.900	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALD FAVO PERÍC O ANTEI OR UI
EPS-S COOSALUD	1	$1.900	$0	0	$0	0	$0	$1.900	0	$0	$0	$1.900	$0	0	$0	$0
SALUD TOTAL	9	$17.200	$0	0	$0	0	$0	$17.200	0	$0	$0	$17.200	$0	0	$0	$0
SANITAS	2	$58.900	$0	0	$0	0	$0	$58.900	0	$0	$0	$58.900	$0	0	$0	$0
EPS-S MUTUAL - MOV	6	$15.200	$0	0	$0	0	$0	$15.200	0	$0	$0	$15.200	$0	0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$115.900	$0	0	$0	0	$0	$115.900	0	$0	$0	$115.900	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	A
ARL SURA	37	$865.000	0	$0	$0	$865.000	0	$0	$865.000	0	

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFENALCO CARTAGENA	37	$496.000	0	$0
SENA	0	$0	0	$0
ICBF	0	$0	0	$0
ESAP	0	$0	0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	10	$496.0
PENSIONES	3	$1.982.7
RIESGOS PROFESIONALES	1	$865.0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$496.00
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.839.2

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, CONTOS ESPECIALES A SEGUIR DURANTE LA JORNADA LABORAL A DURAN DE 5 - 10 MINUTOS PREVIENEN LA FATIGA MUSCULAR.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [+]

FECHA INICIO	1/10/2025	FECHA FIN	1/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:45 PM	HORA FIN	12:55 PM		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA. V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Pombaniza	1120145Z	Maestro	
2	Cesar Eduardo Cortes	1.075302178	oficial	
3	LCDL JOSE G 1	916-7690	OFICIAL	LCDL JOSE
4	Roberto Carvajalino	3876718	Ayudante	Roberto C.
5	Carlos Roberto amaya	1075283750	Oficial	Carlos Alberto A
6	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502027	ayudante	Camilo
7	JOHN FREDY MURCIA	1777570366	AYOTC	JOHN FREDY
8	ALFONSO YEPEZ R.	12129046	oficial	ALFONSO
9		1075216796	OF.	
10	Leonardo Nuñez Bautista	1075219810	OF	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• Riesgo Electrico, cuando existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente electrica a pueda causar un peligro para los trabajadores.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [x] Otro [ ]

FECHA INICIO	21/01/2025	FECHA FIN	21/01/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:10		
NOMBRE DEL CURSO		• Riesgo Electrico.			
EXPOSITOR	MANUEL VILLAMIZAR			FIRMA	MANUEL V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Gamboarra	11201452	Maestro	
2	ALFONSO YEPES R.	12129046	OFI	ALFONSO
3	JOHN FREDY MORENO	1777520200	AYOCTC	JOHN
4	LEONIDO TELLEZ	92638 94	MAE	LEONIDO TELLEZ
5	Napoleon Nuñez	1075219810	oficial	Napoleon
6	Carlos alberto ungo	1075287758	oficial	Carlos alberto
7		1075216296	OF	
8	Jose Camilo Perdomo Duran	7076502027	ayudante	Camilo
9	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	Oficial	
10				

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, SON ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN LOS HABITOS SALUDABLES E INCENTIVAN A REALIZAR ACTIVIDAD FISICA.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [x]

FECHA INICIO	3/20/2025	FECHA FIN	3/20/2025	LUGAR	BASE NAVAL – C16
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:20		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA.				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Contreras Zea	1120145Z	Maestro	
2	LEOLDO SUAREZ	92674Y	MAYO	
3	JOHN FREDDY MORGUEIRA	1177367CC	AYUTC	JOHN FREDDY
4	ALFONSO VELEZ R.	12129046	OFICIAL	ALFONSO
5	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	oficial	
6		1075716794	OF	
7	[illegible]	1075207758	OF	
8	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502027	ayudante	Camilo
9	[illegible]	1075719810	OFICIAL	
10	CRISTIAN HERRERA	1007160244O	operador	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• IDENTIFICACION DE PUNTO DE ENCUENTRO SE DIO A CONOCER A LOS COLABORADORES LA UBICACION DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [/] Otro [ ]

FECHA INICIO	6/10/2025	FECHA FIN	6/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:10		
NOMBRE DEL CURSO	• IDENTIFICACION DE PUNTO DE ENCUENTRO				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Cambariza	1120145 52	Maestro	
2	JOHN FREDY MURCIA	77ES70700	AYUDTE	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	ALFONSO YEPES R.	1212940 46	OFI	ALFONSO
5	Carlos Alberto Arango	1075287758	Of:	Carlos Alfonso
6	Napoleón Nuñez Bautista	1075219810	OF	Napoleón
7	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1049502027	AYUDANTE	Camilo
8	Cesar Eduardo Garzón	1.075307178	oficial	
9	Jose [illegible]	1075176796	BF	
10	[illegible]	9145.632	AYUDANTE	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSAS ACTIVAS, SON EJERCICIOS CORTOS QUE AUMENTAN LA PRODUCTIVIDAD Y LA CONCENTRACION EN LA JORNADA LABORAL.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	7/10/2025	FECHA FIN	7/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL – CTG
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:10		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOHN FREDY MORGUECHO	1127570200	AYUTE	
2	Carlos Enrique Combariza	1120145Z	Maestro	
3	[illegible]	95[illegible]94	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	1075216246	OF	
5	ALFONSO YEPES R	12124046	Of	ALFONSO
6	Napoleon Nuñez D	1075198[illegible]0	OF	
7	[illegible]	1075287756	Of	
8	Jose Camilo Bedoya Chira	1076602071	aprendiz	
9	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	oficial	
10	Agustin Alarcon Lago	73.128985	Oficial	

OBSERVACIONES

//

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• RIESGO MECANICO. PELIGRO FISICO PRESENTE EN MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, QUE PUEDE CAUSAR LESIONES COMO CORTES, GOLPES, ATRAPAMIENTOS.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	8/10/2025	FECHA FIN	8/10/2025	LUGAR	BNC NAVAL - C46
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:40		
NOMBRE DEL CURSO	• RIESGO MECANICO.				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Napoleón Nuñez	1075219810	oficial	Napoleón Nuñez
2	Carlos Alberto Arango	1075288758	Oficial	Carlos Alberto A.
3	Jose Francy Gutierrez	1075216296	OF	
4	Alfonso Yepes R.	1121740462	OF	ALFONSO
5	Carlos Andres Garcia	1022932225	OF	
6	Jose Camilo Perdomo	1076502027	ayudante	Camilo
7	Leal 20 C y ovi	92636 99	Mi Cri	L Cal 01
8	URAlbo Orozco C.	9.145.632	Ayudante	
9	CRISTIAN HEREDIA	1007160200	ayudante	
10	AGUSTIN. OLASCOAGA	73.128.985	[illegible]	Agustin Olascoaga

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (5)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, SON EJERCICIOS CORTOS DE 10 MINUTOS, QUE SE HACEN PARA DISMINUIR LA FATIGA, EL ESTRES, LESIONES OSTEOMUSCULARES.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	9/10/2025	FECHA FIN	9/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL – C46
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:10		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MANDA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Sombariza	11201452	Maestro	
2	[illegible]	[illegible]	AYUTE	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	CRISTIAN HERRERA	1004169644	segudante	
5	Jose Camilo Herrera Ruiz	1076807077	aprendiz	Camilo
6	Napoleon Nuñez Bautis	1095719810	Oficial	Napoleon
7	Jose Ramiro Fuentes	1075216246	OF	
8	Cesar Eduardo Corzón	1.075302178	oficial	
9	ALFONSO VERGARA	12179046	OF.	ALFONSO
10	Carlos Andres Cano	1022931235	OF	

OBSERVACIONES

//

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACION
• Riesgo Físico, Agente o Factor Ambiental de naturaleza física, por exceso de intensidad o tiempo de exposición puede causar daños a la salud como accidentes o enfermedades profesionales	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [✓] Otro [ ]

FECHA INICIO	10/10/2025	FECHA FIN	10/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CT6
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:20		
NOMBRE DEL CURSO	• Riesgo Físico.				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Napoleón Muñoz Bautista	1097529810	oficia	
2	[illegible]	92676 40	[illegible]	
3	Carlos Andres Gomez	1022935235	OF	
4	Jose Camilo Perdomo Rubio	1076502027	ayudante	
5	ALFONSO YEPEZ.	12029046	OFI	ALFONSO
6	[illegible]	1075287756	Oficial	
7	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	oficial	
8	Carlos Enrique Cambarisa.	11201452.	Maestro	
9				
10				

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, SON EJERCICIOS QUE SE REALIZAN DURANTE LA JORNADA LABORAL PARA EVITAR LA FATIGA MUSCULAR, QUE ESTAS, ESTAS DURAN DE 5 A 20 MINUTOS.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [X]

FECHA INICIO	14/01/2025	FECHA FIN	14/01/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CT6
HORA INICIO	12:00 PM	HORA FIN	12:20 PM		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Lombana Rizo	1170145Z	Maestro	
2	AGUSTIN OLASCOAGA M	73.128 985	AYUDANTE	
3	ALFONSO YEPES R.	12179046	OFICIAL	ALFONSO
4	JOHN FREDY MUÑOZ [illegible]	[illegible]	AYUDANTE	JOHN FREDY
5	L.C.O.L.2054 [illegible]	91679	AYUDANTE	L.C.O.L.
6	Carlos Andres Gaviria	1022933235	OFICIAL	
7	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502024	AYUDANTE	
8	Cesar Eduardo Garzon	1.075302178	oficial	
9	Jose Jesus Rojas	1075276796	OFICIAL	
10	Carlos Andres Garcia	1022933235	OFICIAL	

OBSERVACIONES

//

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
RIESGO PSICOSOCIAL, SON CONDICIONES DE TRABAJO & EL CONTENIDO O EL CONTEXTO SOCIAL PUEDEN AFECTAR LA SALUD MENTAL DE FORMA NEGATIVA Y TAMBIEN LA SALUD FISICA, ESTAS INCLUYEN CARGAS DE TRABAJO EXCESIVAS, ACOSO LABORAL ENTRE OTROS.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	15/10/2025	FECHA FIN	15/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CG
HORA INICIO	12:00 PM	HORA FIN	12:20 PM		
NOMBRE DEL CURSO		RIESGO PSICOSOCIAL			
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Cambarizza	11201 452.	Maestro	
2	FRANKLIN	73191820	AYUDANTE	
3	[illegible]	73189168	OFI	
4	Jose Camilo Perdomo Quiroz	7076502027	SY	Camilo
5	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	oficial	
6	[illegible]	1075276290	[illegible]	
7	Carlos Andres Gacel	1022933239	OF	
8	Carlos Alberto Arroyo	1075267754	OFICIAL	Carlos Arroyo
9	ALFONSO YEPES R	12129046	OFI	ALFONSO
10	JOHN FREDY MORENO	1077223200	AYUDA	

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
PAUSA ACTIVA, EJERCICIOS CORTOS QUE PREVIENEN LESIONES MUSCULARES, MEJORAN LA FLEXIBILIDAD, FUERZA Y MOVILIDAD, TAMBIEN ALIVIAN LA FATIGA.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	16/01/2025	FECHA FIN	16/01/2025	LUGAR	BASE NAVAL – CTG
HORA INICIO	12:05	HORA FIN	12:15		
NOMBRE DEL CURSO	PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIL			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Ambariza	1120145Z	Maestro	
2	FRANKLIN	73191920	AYUDANTE	
3	CARLOS ESPITIA	1072749471	CB	CARLOS E2
4	Daicab	73189866	OFI	Daicab
5	Jose Camilo Perdomo Quiroz	7076502027	AY	Camilo
6	Cesar Eduardo Carzón	1.075302178	Oficial	
7		1073216286	OF	
8	Carlos Andres Cano	1022973235	OF	
9	Carlos Alberto Amaya	1075287758	Oficial	Carlos Alberto A
10	DIEGO A P P	1081157616	Oficial	DIEGO

OBSERVACIONES

N/A

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PREVENCION VIAL, ES PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO Y MINIMIZAR SUS CONSECUENCIAS, PROTEGIENDO A TODOS LOS USUARIOS DE LAS VIAS, Y RESPETAR LA SEÑALIZACIONES, Q ESTAN EN LA VIA.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [x] Otro [ ]

FECHA INICIO	17/10/2025	FECHA FIN	17/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	12:00	HORA FIN	12:05		
NOMBRE DEL CURSO	PREVENCION VIAL.				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	JOSE JUAN JUAN	1075216286	OP	
2	Cesar Eduardo Garzón	1.075302178	Ayudante	
3	carlos Andres Garcia	1022932235	OP	
4	Carlos Alberto Amaya	1075287558	OFICIAL	Carlos Alberto
5	DIEGO F C	1091157616	oficial	DIEGO
6	ALFONSO YEPES R	12129046	OFICIAL	ALFONSO
7	[illegible]	1077570700	AYUDA	[illegible]
8	Carlos Enrique Ambariza.	1120148Z.	Maestro	
9	WILFRAN ESCORCIA	1007170056	AYUDANTE	WILFRAN
10				

OBSERVACIONES

//

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA; BANOS DISCANSOS DURANTE LA JORNADA LABORAL PARA REALIZAR EJERCICIOS FISICOS, ESTIRAMIENTOS Y RESPIRACION, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SALUD	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	20/10/2025	FECHA FIN	20/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL -CTG
HORA INICIO	12:05	HORA FIN	12:10		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
SIMULACRO DE EMERGENCIAS, SE DAN LAS INSTRUCCIONES DE ALARMAS, PUNTO DE ENCUENTRO, BRIGADAS DE EMERGENCIA, COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	22/10/25	FECHA FIN	22/10/25	LUGAR	BASE NAVAL – CTG
HORA INICIO	12:05	HORA FIN	12:15		
NOMBRE DEL CURSO	• SIMULACRO DE EMERGENCIAS.				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Balbo Orozco C.	9.145.632	Ayudante	
2	Agustin Blanco U.	73.128.905	Oficial	
3	Carlos A. Espitia Ka	1079944A	[illegible]	
4	Carlos Enrique Contreras	1120452	Maestro	
5	Darwin Fredy Murgueitio	727527 00	Alcalde	Darwin Fredy M.
6	Alfonso Jepsen	12129046	Oficial	
7	Riego F P	1081157 616	oficial	Riego
8	Carlos Andres Garcia	1022931235	Of	
9	Jose Camilo Perdomo Quiroz	1076502024	Of	Camilo
10	Carlos Alberto Arias V	1045284159	Oficial	Carlos Arias C.

OBSERVACIONES

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS, SE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD, DANDO APOYO FRENTE A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA PREVENCION.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [✓]

FECHA INICIO	22/10/2025	FECHA FIN	22/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	9:00 AM	HORA FIN	9:30 AM		
NOMBRE DEL CURSO	• SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Bombarriza	11201 452	Maestro	
2	Agustín Olascoaga. V	73.128985	OFICIAL	
3	CARLOS ESPITIA LOPEZ	1072529941	CB	
4	BALDO OMOBONO C.	9.145.632	AYUDANTE	
5	WILFRAN ESCOBAR	1007170056	AYUDANTE	WILFRAN
6	FRANKLIN	73191920	AYUDANTE	
7	Carlos Alberto Gonzalez V.	1075287758	Oficial	Carlos Alberto A.
8	JOSE CAMILO PERDOMO QUIROZ	7076502024	CB	
9	JOHN FREDY MURCIA	1174537200	AYUDANTE	JOHN FREDY
10	JOSE RAMON PEREZ	1073276796	CB	

OBSERVACIONES

//

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, SE RECOMIENDAN PAUSAS CORTAS CADA HORA CON DURACION DE 5-10 MINUTOS, CAMBIAN LOS ESFUERZOS PARA TRABAJAR DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	23/10/25	FECHA FIN	23/10/25	LUGAR	BASE NAVAL - CT6
HORA INICIO	12:30	HORA FIN	12:40		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	WALDO OVIEDO C.	9.145.632	AYUDANTE	
2	Carlos Enrique Contreras	1120145Z	Maestro	
3	WILFRAN ESCOBAR	1007170056	AYUDANTE	WILFRAN
4	CARLOS ESPITIA	1072574941	otro	CARLOS
5	FRANKLIN	73191826	AYUDANTE	
6	Agustin Olascoaga. J	73.128 985	OFICIAL	
7	JAIME Bedoya Mosquera	1117537202	AYUDANTE	JAIME
8	Jose Camilo Perdomo	1076522027	AYUDANTE	Camilo
9				
10				

OBSERVACIONES

— // — // —

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• RIESGO QUIMICO, PROBABILIDAD DE SUFRIR DAÑOS FISICOS O MATERIALES POR EL CONTACTO CON LA CORRIENTE ELECTRICA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [x] Otro [ ]

FECHA INICIO	24/12/25	FECHA FIN	24/12/25	LUGAR	BASE NAVAL - C+G
HORA INICIO	1:30	HORA FIN	1:40		
NOMBRE DEL CURSO	• RIESGO QUIMICO				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA.V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE	[illegible]
2	ALFONSO YEPES	17129046	OF.	ALFONSO
3	JOSE CAMILO PERDOMO	1076502027	GY	Camilo
4	[illegible]	1077167270	OF	[illegible]
5	CARLOS ENRIQUE [illegible]	1072574941	[illegible]	[illegible]
6	FRANKLIN	73191520	AYUDANTE	[illegible]
7	WILFRAN ESCORCIA	1007170056	WILFI	WILFRAN
8	UBALDO MARZOLO C	9.145.632	Ayudante	[illegible]
9	AGUSTIN OSPINO	78.128.985	OF	[illegible]
10	CARLOS ENRIQUE [illegible]	11201457.	Maestro	[illegible]

OBSERVACIONES

[illegible]

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02 Fecha: 01/21/2024	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06 Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, RECESOS CONTAR DURANTE LA JORNADA LABORAL DE ENTRE 5-10 MINUTOS, QUE INCLUYE EJERCICIOS FISICOS O MENTALES PARA COMBATIR EL SEDENTARISMO	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [✓]

FECHA INICIO	27/10/25	FECHA FIN	27/10/25	LUGAR	BASE NAVAL - CT6
HORA INICIO	12:30	HORA FIN	12:40		
NOMBRE DEL CURSO	• PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARÍA VILLAMIZAR			FIRMA	

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	LEONARDO TUTA	91263694	MECÁNICO	91263694
2	JOSE DANIEL OSORIO	1075216796	OF	
3	JUAN FELIPE MURCIA	1121572220	ELECTRICISTA	JUAN FELIPE
4	JUAN CARLOS PALOMINO V	7726890	SOLDADOR	
5	ALFONSO YEPES R.	91124046	OFI	ALFONSO
6	DIEGO F P F	1081 157 616	OFI	DIEGO
7	CARLOS GUSTAVO CAMARGO V.	V0752977546	OFICIAL	CARLOS GUSTAVO A
8	JOSE CAMILO PERDOMO	1076502027	OF	
9	CARLOS ANDRES GARCIA	1022931235	OF	
10				

OBSERVACIONES

// //

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACION
• AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA SE LOGRA ADOPTANDO BUENOS HABITOS COMO DUCHARSE EN MENOS DE 5 MINUTOS, CERRAR EL GRIFO MIENTRAS SE ENJABONA Y REPORTAR FUGAS.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	28/10/2025	FECHA FIN	28/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:20	HORA FIN	12:30		
NOMBRE DEL CURSO	• PREVENCION AL USO DE ALCOHOL				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	ALFONSO YEPES	17179046	OFI	ALFONSO
2	JOHN FREDY MURCIA	7777270300	AYUTE	JOHN FREDY
3	JOSE DOMINGO PULIDO	10252/6946	OFI	
4	DANIEL ESTEBAN CUELLAR	1075287763	OFICIAL	DANIEL ESTEBAN
5	JUAN CARLOS GIL	7726590	SOLDADOR	JUAN CARLOS GIL
6	JOSE CAMILO PEDRAZA CHACON	7076502027	OY	CAMILO
7	LEONARDO VARON	92636990	MYT	LEONARDO
8	DIEGO FERNANDO PERDOMO	1081157116	OFI	DIEGO
9	CARLOS ANDRES GARCIA	1022937235	OF	
10				

OBSERVACIONES

1/1

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PAUSA ACTIVA, SESIONES CORTAS DE ACTIVIDADES FISICAS A REALIZAR DURANTE LA JORNADA LABORAL PARA REDUCIR CANSANCIO Y ESTRES	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [ ] Otro [ ]

FECHA INICIO	29/10/2025	FECHA FIN	29/10/2025	LUGAR	BASE NAVAL - CTG
HORA INICIO	12:30	HORA FIN	12:40		
NOMBRE DEL CURSO	PAUSA ACTIVA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Juan Estiven Cuellar	1075287253	oficial	Juan Estiven
2	[illegible]	1081576[illegible]	oficial	[illegible]
3	JOHN EDWARD [illegible]	1777576700	AUXILIO	[illegible]
4	ALFONSO JOSE P. R.	12129046	OFICIAL	ALFONSO
5	[illegible]	7726890	Soldado	[illegible]
6	Carlos Enrique Lamboglia	11201452	Maestro	[illegible]
7	WILFRAN ESCORCIA	1007170056	AUXILIAR	WILFRAN
8	Baldo Oviedo C.	9.145.632	Auxiliar	[illegible]
9	Carlos Andres Corena	1022931235	[illegible]	[illegible]
10	Carlos Alberto Ubago V.	1075247758	Oficial	[illegible]

OBSERVACIONES

[illegible]

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 02	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	BN1-SST-FM-06
Fecha: 01/21/2024		Página 1 de 1

TEMA (S)	TIPO DE FORMACIÓN
• PRECAUCION HUNACAN MELISSA ES UN CICLON TROPICAL ACTIVO EN EL CARIBE, POR ESO ES FUNDAMENTAL QUE SE COMPLETEN PREPARATIVOS DE PRECAUCION.	Actualización en normatividad o métodos de trabajo [ ] Difusión de documentación [ ] Cursos de formación o capacitación [X] Otro [ ]

FECHA INICIO	30/10/25	FECHA FIN	30/10/25	LUGAR	BASE NAVAL – CT6
HORA INICIO	12:15	HORA FIN	12:25		
NOMBRE DEL CURSO	• PRECAUCION HUNACAN MELISSA				
EXPOSITOR	MARIA VILLAMIZAR			FIRMA	MARIA V.

ASISTENTES

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	No. DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Carlos Enrique Pombariza	11201457	Maestro	
2	Juan Estiven Cuellar	1075287263	oficial	Juan Estiven
3	DIEGO [illegible]	1081157616	oficial	DIEGO
4	Carlos Andres Garcia	1022931255	oficial	
5	ALFONSO YEPES R.	12129046	oficial	ALFONSO
6	JOHN FREDY MOSQUERA	1124257206	AYUDANTE	JOHN FREDY
7	Carlos Alberto Arango V.	1075248758	Oficial	Carlos Alberto A.
8	LEONARDO VELEZ	4263699	OFICIAL	LEONARDO
9	José Camilo Perdomo	1076602077	AYUDANTE	Camilo
10				

OBSERVACIONES

//


CONSORCIO INFRAMAR		
VERSION 001 FECHA: 01/09/2024	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO**	BN1-SST-FM-51 PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: CARTAGENA	
MARCA: BAVIERA	MODELO: 1061	AÑO FABRICACIÓN: 04/2025	
REFERENCIA: CD121 BBDS	SERIAL: 127435589	NUMERO INTERNO:	
AÑO: 2025	MES: SEPTIEMBRE	SEMANA DEL 29	AL 4
NOMBRE DEL TRABAJADOR: JOSE FRANCISCO SERRANO		C.C: 1073276796	

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	GATILLO INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	BOTON DE SEGURO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	GUIA DE DESLIZAMIENTO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	SELECTOR DE MODO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	MANGO LATERAL.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	VARILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	PORTA BROCAS (Mandril).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	MANGUITO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	LLAVE PARA PORTA BROCAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	CABLE DE ENERGÍA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Firma del trabajador que opera el equipo.														

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Gatillo interruptor.
2. Boton del seguro.
3. Guia de deslizamiento.
4. Selector de modo operación.
5. Mango lateral.
6. Varilla de ajuste de profundidad.
7. Porta brocas.
8. Manguito.
9. Llave para porta brocas.
10. Cable de energía.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de protección personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	MARIA D
VERIFICADO POR: MARIA VILLAMIZAR			Firma:	29/09/2025

OBSERVACIONES:


CONSORCIO INFRAMAR		
Version: 01	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	BN1-SST-FM-46
30/10/2024		Paginas: 1 de 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: CARTAGENA	
MARCA: BAKER	MODELO: NC 820A0325	AÑO FABRICACIÓN: 2025	DIAMETRO DE DISCO:
REFERENCIA: —	SERIAL: 430006789		NUMERO INTERNO:
AÑO: 2025	MES: SEPTIEMBRE	SEMANA DEL 29	AL 4
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Napoleon Nuñez Bautista			C.C: 1075219810

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CABEZA DE MOTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	SEGURO DE FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	MANGO AUXILIAR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	UARDA PROTECTORA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	DISCO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	CAJA DE ENGRANES.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	BOTON USO CONTINUO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	EMPUÑADURA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	BRIDA INTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	BRIDA EXTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	LLAVE DE DOS PUNTAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	CABLE DE ENERGÍA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Firma del trabajador que opera el equipo.	Napoleon		Napoleon		Napoleon		Napoleon		Napoleon		Napoleon		Napoleon	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.


1. Carcaza de motor
2. Seguro de flecha
3. Interruptor
4. Mango auxiliar
5. Flecha
6. Guarda Protectora
7. Disco abrasivo
8. Caja de engranes
9. Botón uso continuo
10. Empuñadura
11. Brida interior
12. Brida exterior
13. Llave de dos puntas
14. Cable de energia.













RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	29/09/2025
VERIFICADO POR: Manuel Villamizar			Firma: Manuel V	
OBSERVACIONES:				


CONSORCIO INFRAMAR		
VERSION 001 FECHA: 01/09/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO	BN1-SST-FM-51 PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: BASE NAVAL	
MARCA: BAUKER	MODELO: 1061	AÑO FABRICACIÓN: 2025	
REFERENCIA: CD1218BDS	SERIAL: 127435879	NUMERO INTERNO:	
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE	SEMANA DEL 6	AL 12
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Alberto Vargas Vargas		C.C: 1075287758	

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	GATILLO INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	BOTON DE SEGURO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	GUIA DE DESLIZAMIENTO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
4	SELECTOR DE MODO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	MANGO LATERAL.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	VARILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	PORTA BROCAS (Mandril).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	MANGUITO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	LLAVE PARA PORTA BROCAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
10	CABLE DE ENERGÍA.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del trabajador que opera el equipo.	Carlos Alberto Vargas Vargas		Carlos Alberto Vargas Vargas		Carlos Alberto Vargas Vargas		Carlos Alberto Vargas Vargas		Carlos Alberto Vargas Vargas		Carlos Alberto Vargas Vargas		✓	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Gatillo interruptor.
2. Boton del seguro.
3. Guía de deslizamiento.
4. Selector de modo operación.
5. Mango lateral.
6. Varilla de ajuste de profundidad.
7. Porta brocas.
8. Manguito.
9. Llave para porta brocas.
10. Cable de energía.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	6/10/2025
VERIFICADO POR: Maria Villamizar			Firma: Maria V	
OBSERVACIONES:				


CONSORCIO INFRAMAR		
Version: 01 30/10/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	BN1-SST-FM-48 Paginas: 1 de 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: BASE NAVAL	
MARCA: BAUKER	MODELO: NG 820 A6125	AÑO FABRICACIÓN:	DIAMETRO DE DISCO: 4½
REFERENCIA: —	SERIAL: 433000 6789		NUMERO INTERNO:
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE	SEMANA DEL 6	AL 11
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Enrique Bombari Zo.			C.C: 11701452.

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CABEZA DE MOTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SEGURO DE FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	MANGO AUXILIAR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	UARDA PROTECTORA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	DISCO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	CAJA DE ENGRANES.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	BOTON USO CONTINUO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	EMPUÑADURA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	BRIDA INTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	BRIDA EXTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	LLAVE DE DOS PUNTAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	CABLE DE ENERGÍA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del trabajador que opera el equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Carcaza de motor
2. Seguro de flecha
3. Interruptor
4. Mango auxiliar
5. Flecha
6. Guarda Protectora
7. Disco abrasivo
8. Caja de engranes
9. Botón uso continuo
10. Empuñadura
11. Brida interior
12. Brida exterior
13. Llave de dos puntas
14. Cable de energia.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de protaccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación: 6/10/2025
VERIFICADO POR: MARIA VILLAMIZAR.			Firma:

OBSERVACIONES:


CONSORCIO INFRAMAR		
VERSION 001 FECHA: 01/09/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO	BN1-SST-FM-51 PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: CARTAGENA	
MARCA: BAUKER	MODELO: 1061		AÑO FABRICACIÓN: 2025
REFERENCIA: CD1218DB.DS	SERIAL: 127435 89		NUMERO INTERNO:
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE	SEMANA DEL 14	AL 19
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Andres Garcia Torres			C.C: 1022931235

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	GATILLO INTERRUPTOR.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	BOTON DE SEGURO.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	GUIA DE DESLIZAMIENTO.	/	/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	SELECTOR DE MODO.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	MANGO LATERAL.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	VARILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	PORTA BROCAS (Mandril).	/	/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	MANGUITO.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	LLAVE PARA PORTA BROCAS.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	CABLE DE ENERGÍA.	/	/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	/	/	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Firma del trabajador que opera el equipo.	✓		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos		Carlos	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Gatillo interruptor.
2. Boton del seguro.
3. Guia de deslizamiento.
4. Selector de modo operación.
5. Mango lateral.
6. Varilla de ajuste de profundidad.
7. Porta brocas.
8. Manguito.
9. Llave para porta brocas.
10. Cable de energia.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	14/10/2025
VERIFICADO POR: Maria Villamil.			Firma: Maria V.	
OBSERVACIONES:				


CONSORCIO INFRAMAR		
Version: 01 30/10/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	BN1-SST-FM-46 Paginas: 1 de 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: BASE NAVAL	
MARCA: BAUKER	MODELO: AL 820 A61 25	AÑO FABRICACIÓN: 2025	DIAMETRO DE DISCO: 4 PL
REFERENCIA:	SERIAL: 433000 6799	NUMERO INTERNO:	
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE	SEMANA DEL 14	AL 19
NOMBRE DEL TRABAJADOR: AGUSTIN OBS COBA URUETA		C.C: 73.126.985	

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CABEZA DE MOTOR.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	SEGURO DE FLECHA.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	INTERRUPTOR.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	MANGO AUXILIAR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	UARDA PROTECTORA.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	DISCO.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	CAJA DE ENGRANES.		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	BOTON USO CONTINUO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	EMPUÑADURA.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	BRIDA INTERIOR.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	BRIDA EXTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	LLAVE DE DOS PUNTAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	CABLE DE ENERGÍA.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	LIMPIEZA DEL EQUIPO.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Firma del trabajador que opera el equipo.	✓		AGUSTIN OBS COBA URUETA						AGUSTIN OBS COBA URUETA					

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.


1. Carcaza de motor
2. Seguro de flecha
3. Interruptor
4. Mango auxiliar
5. Flecha
6. Guarda Protectora
7. Disco abrasivo
8. Caja de engranes
9. Botón uso contínuo
10. Empuñadura
11. Brida interior
12. Brida exterior
13. Llave de dos puntas
14. Cable de energia.













RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	14/10/2025
VERIFICADO POR: MARÍA VILLAMIZAR			Firma: MARÍA V	
OBSERVACIONES:				


CONSORCIO INFRAMAR		
Version: 01 30/10/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA	BN1-SST-FM-48 Paginas: 1 de 1

PROYECTO: BASE NAVAL			LUGAR: CARTAGENA		
MARCA: BAVICA	MODELO: NL 820 NG 25		AÑO FABRICACIÓN: 2025	DIAMETRO DE DISCO: 4 PL	
REFERENCIA:	SERIAL: 127 14 525		NUMERO INTERNO:		
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE		SEMANA DEL 20	AL 25	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: DIEGO P P P			C.C: 1081 157 616		


ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	CABEZA DE MOTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	SEGURO DE FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	MANGO AUXILIAR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
5	FLECHA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	UARDA PROTECTORA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	DISCO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
8	CAJA DE ENGRANES.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	BOTON USO CONTINUO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	EMPUÑADURA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	BRIDA INTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	BRIDA EXTERIOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
13	LLAVE DE DOS PUNTAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	CABLE DE ENERGÍA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del trabajador que opera el equipo.	DIEGO		DIEGO		DIEGO		DIEGO		DIEGO		DIEGO		✓	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.


1. Carcaza de motor
2. Seguro de flecha
3. Interruptor
4. Mango auxiliar
5. Flecha
6. Guarda Protectora
7. Disco abrasivo
8. Caja de engranes
9. Botón uso continuo
10. Empuñadura
11. Brida interior
12. Brida exterior
13. Llave de dos puntas
14. Cable de energía.













RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de proteccion personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	20/10/2025
VERIFICADO POR: MARÍA VILLAMIZAR.			Firma:	MARIA. V.

OBSERVACIONES:


CONSORCIO INFRAMAR		
VERSION 001 FECHA: 01/09/2024	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO	BN1-SST-FM-51 PÁGINA 1 DE 1

PROYECTO: BASE NAVAL		LUGAR: CARTAGENA	
MARCA: BAUKER	MODELO:	AÑO FABRICACIÓN: 2025	
REFERENCIA: C01218B05	SERIAL: 12743589	NUMERO INTERNO:	
AÑO: 2025	MES: OCTUBRE	SEMANA DEL 20 AL 25	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: [illegible]		C.C: [illegible]	

ITEM	ASPECTOS A REVISAR	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	GATILLO INTERRUPTOR.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	BOTON DE SEGURO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	GUIA DE DESLIZAMIENTO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	SELECTOR DE MODO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	MANGO LATERAL.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	VARILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	PORTA BROCAS (Mandril).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	MANGUITO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	LLAVE PARA PORTA BROCAS.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	CABLE DE ENERGÍA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	LIMPIEZA DEL EQUIPO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Firma del trabajador que opera el equipo.	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		✓	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO OPERAR EL EQUIPO.

1. Gatillo interruptor.
2. Boton del seguro.
3. Guía de deslizamiento.
4. Selector de modo operación.
5. Mango lateral.
6. Varilla de ajuste de profundidad.
7. Porta brocas.
8. Manguito.
9. Llave para porta brocas.
10. Cable de energía.



RECOMENDACIONES: Utilice todo el equipo de protección personal para realizar cualquier tipo de labor con este equipo.

EQUIPO PARA OPERAR	SI: ✓	NO:	Fecha de Verificación:	20/10/2025
VERIFICADO POR: MARÍA VILLAMIZAR			Firma: MARIA.V.	
OBSERVACIONES:				

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01 Fecha: 01/09/2024	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18 Página 1 de 1

FECHA 20/10/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR CARLOS GARCIA

CEDULA DE CIUDADANIA 1022931235 **CARGO** OFICIAL

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01 Fecha: 01/09/2024	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18 Página 1 de 1

FECHA 20/12/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR VALDO OROZCO USTILLO

CEDULA DE CIUDADANIA 9245632 **CARGO** OFICIAL

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	/
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	/
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	/

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	/

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ
OBaldo Orozco		MARIA VILLAMIZAR

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18
Fecha: 01/09/2024		Página 1 de 1

FECHA 17/10/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR ANGEL ALVAREZ SIERRA

CEDULA DE CIUDADANIA 1043635508 **CARGO** AUX. INGENIERIA

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ
Angel Alvarez		

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18
Fecha: 01/09/2024		Página 1 de 1

FECHA 20/10/2025 INDUCCION [✓] REINDUCCION [ ]

NOMBRE DEL TRABAJADOR WILFANK ESCORCIA

CEDULA DE CIUDADANIA 1007 170 056 CARGO AYUDANTE

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ
WILFRAN ESCORCIA		MARIA VILLAMIZAR

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01 Fecha: 01/09/2024	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18 Página 1 de 1

FECHA 29/10/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR Juan Pacheco

CEDULA DE CIUDADANIA 7726890 **CARGO** OFICIAL

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01 Fecha: 01/09/2024	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18 Página 1 de 1

Director de Interventoría

FECHA 29/10/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR JUAN ESTIVEN CUELLAR

CEDULA DE CIUDADANIA 1075287263 **CARGO** OFICIAL

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

Residente Interventoría Obra 1

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Visión, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

Residente De Obra

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ
Juan Estiven		

RL CONSORCIO INFRAMAR

CONSORCIO INFRAMAR		
Versión: 01 Fecha: 01/09/2024	FORMATO DE INDUCICÓN Y RE INDUCCIÓN	BN1-SST-FM-18 Página 1 de 1

FECHA 25/10/2025 **INDUCCION** ☑ **REINDUCCION** ☐

NOMBRE DEL TRABAJADOR DIEGO FERNANDO PALACIOS

CEDULA DE CIUDADANIA 1.081.154.686 **CARGO** OFICIAL

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas.

No.	DESCRIPCIÓN	RECIBIDO
1	Presentación de la Empresa, Misión, Vislón, Políticas Organizacionales: -Política HSE (Seguridad y salud en el trabajo). -Política de prevención del consumo de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas	Si
2	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). Objetivos, Estructura, Etapas, responsabilidades de las partes interesadas, recursos, programas entre otros aspectos).	Si
3	Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores en el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Si
4	Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo- COPASST/VIGIA	Si
5	Comité de convivencia Laboral.	Si
6	Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial (peligros, factores de riesgos a los que está expuesto y sus medidas de control). Actos y condiciones inseguras. Procedimientos de trabajo seguro.	Si
7	Sistema general de Riesgos Laborales y Sistema general de seguridad social. (Accidente de trabajo, Enfermedad Laboral, prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, afiliaciones).	Si
8	Procedimiento para seguir en caso de incidente de trabajo, accidente de trabajo, enfermedad laboral y enfermedad común. (Reporte, investigación, comité investigador).	Si
9	Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Área administrativa y operativa) – Brigada de emergencia.	Si
10	Medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19	Si

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO		
	Colocar una X en las casillas que se van cumpliendo (JEFE INMEDIATO)	
No.	DESCRIPCIÓN	
1	Reglamento Interno de Trabajo	✓
2	Funciones del cargo -Responsabilidades –Obligaciones y Prohibiciones	✓
3	Información de las actividades a realizar, procedimientos de trabajo, horario de trabajo	✓

4. EVALUACIÓN	
Retroalimentación oral	
Retroalimentación escrita	✓

Firma del Trabajador	Firma del jefe Inmediato	Área HSEQ
DIEGO F P A		

CONSORCIO INFRAMAR

Version: 1 FECHA: 01/11/2021	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	BN1-SST-FM-41 Pag 1 de 2

CENTRO DE TRABAJO / CONTRATISTA: DS - BASE NAVAL | FECHA DE EXPEDICION: 30/10/2025

ALCANCE Y VALIDACION DEL PERMISO (Ver Nota 2)

Fecha:				30/10/25	31/10/2025	1/11/2025	—
Hora Inicio:				7:00 AM	7:00 AM	7:00 AM	—
Hora fin:				5:00 PM	5:00 PM	5:00 PM	—
Firma Coord. T.A				MMVV	MMVV	MMVV	—

PERMISO CONCEDIDO A

Los abajo firmantes dejamos constancia que entendemos claramente los peligros identificados para la actividad y las medidas que deben tomarse para su control

	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Alfonso Yepez	12129046	OFI	ALFONSO
2	Johnfredy Mc	1122372300	OFI	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INFORMACION GENERAL DEL TRABAJO EN ALTURAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR	ESCARIFICACION DE FACHADA

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL SITIO DONDE SE EJECUTARA EL TRABAJO	HERRAMIENTA / EQUIPO A UTILIZAR	ALTURA PROMEDIO DE LA LABOR A REALIZAR
ANTIGUO EDIFICIO SEMAC	ESPATULA, ARNES	4 MTS

LISTA DE VERIFICACION ESPECIFICA A TRABAJADORES AUTORIZADOS

ITEM	Trab.1 SI	Trab.1 NO	Trab.2 SI	Trab.2 NO	Trab.3 SI	Trab.3 NO	Trab.4 SI	Trab.4 NO	Trab.5 SI	Trab.5 NO	Trab.6 SI	Trab.6 NO	Trab.7 SI	Trab.7 NO	Trab.8 SI	Trab.8 NO	Trab.9 SI	Trab.9 NO	Trab.10 SI	Trab.10 NO
TRABAJADOR																				
Cuenta con la certificación del curso de reentrenamiento de trabajo en alturas vigente (si aplica)	✓		✓																	
Ha sido informado y conoce todos los peligros a los que estará expuesto y sus formas de control	✓		✓																	
Presenta molestias o síntomas que impidan desarrollar en buenas condiciones el trabajo en alturas		✓		✓																
Cuenta con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social	✓		✓																	
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Se encuentra en buen estado y en condiciones de uso?)																				
Casco con barbuquejo	✓		✓																	
Botas de seguridad	✓		✓																	
Guantes	✓		✓																	
Gafas de seguridad	✓		✓																	
Ropa de trabajo	✓		✓																	
Otro, cual?	—		—																	
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA CAIDAS (Se encuentra en buen estado y en condiciones de uso?)																				
Arnés de cuerpo completo	✓		✓																	
Eslinga de restricción y/o posicionamiento	✓		✓																	
Eslinga de detención de caídas sencilla	NA		NA																	
Eslinga de detención de caídas en "Y"	NA		NA																	
Punto de anclaje	✓		✓																	
Portaherramientas		✓		✓																
Otro, cual?																				

LISTA DE VERIFICACION GENERAL

CONDICION	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A
1. La actividad esta planificada y las diferentes etapas de ejecución son conocidas por el personal que la va a desarrollar ?	✓		
2. Se tiene elaborado el AST especifico para la actividad	✓		
3. Se elaboró el PIT (procedimiento integral de Trabajo) especifico para la actividad y ha sido divulgado y comunicado a los trabajadores?	✓		
4. El sitio de trabajo esta libre de obstáculos? (el lugar debe estar libre de alambres, herramientas, equipos y cualquier obstáculo)	✓		
5. Las condiciones atmosféricas son adecuadas para realizar la labor de forma segura?	✓		
6. En el área de trabajo las líneas de energía mas cercanas se encuentran a mas de 4 m (en cualquier punto del área).	✓		
MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCION			
7. El área de trabajo se encuentra delimitada con cintas, vallas, conos, malatinas, etc., para evitar que personal ajeno ingrese al área			✓
8. Existe algún otro mecanismo para el control de acceso al sitio donde se realizan los trabajos en altura.		✓	
MEDIDAS ACTIVAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS			
9. Se cuenta con líneas de vida horizontales y/o verticales, se encuentran en buen estado y todos sus componentes han sido inspeccionados previamente.	✓		
SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS			
10. Si se usan escaleras, se encuentran aseguradas, en buen estado y han sido inspeccionadas previamente			✓
11. Si se usan andamios, se encuentran asegurados, en buen estado y han sido inspeccionados previamente	✓		

Si alguna de las condiciones de la anterior lista es negativa, NO DEBE REALIZARSE EL TRABAJO, hasta que se tomen las acciones correctivas		
CONSORCIO INFRAMAR		
Version: 1 FECHA: 01/11/2021	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	BN1-SST-FM-41 Pag 2 de 2

AUTORIZACION (Ver Nota 1)

Confirmamos que las zonas han sido revisadas y examinadas, y que las precauciones señaladas han sido cumplidas y se autoriza el trabajo

Coordinador de trabajo en alturas:	MAIRA VILLAMIZAR VEGA	C.C.	32.709.910	Firma

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

Nombres y Apellidos:	ALFONSO VELEZ R.	C.C.	17129046	Cargo: OFI Firma

AYUDANTE DE SEGURIDAD (Cuando Aplique)

Nombres y Apellidos:	JOHN FREDY MORQUEIRO	C.C.	17775702	Cargo: OFI Firma

TERMINACION DEL TRABAJO

El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados

Responsable de la actividad:	C.C.	Firma	Fecha y Hora:
Coordinador de trabajo en alturas:	C.C.	Firma	

CANCELACION DEL TRABAJO

Responsable de la actividad:	C.C.	Firma	Fecha y Hora:
Coordinador de trabajo en alturas:	C.C.	Firma	

OBSERVACIONES:

Notas:

1. *La autorización de este trabajo es personal e intransferible y cubre sólo una solicitud de trabajo, cambios de personal, turno y/o persona responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACIÓN.*
2. *Este permiso se puede revalidar hasta para siete (7) días SEGUIDOS, pero una vez se termine este período o se vea interrumpido entre dos días, se debe volver a realizar un nuevo permiso de trabajo.*

CONSORCIO INFRAMAR

VERSIÓN 1 FECHA: 01/09/2024	FORMATO DE ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO: BN1-SST-F PÁGINA 1 DE 1

	Fecha	Nombres completos	Cargo	Cédula	Elementos EPP	Cantidad	Recibió capacitación de	Firma de quien entrega	Firma d rec
1	28/10/2025	JHON MURGUEITIO	AYUDANTE	1117530300	guantes	1	SI	MVV	
2	28/10/2025	LEOPOLDO SILVA	AYUDANTE	9263699	guantes	1	SI	MVV	
3	28/10/2025	JOSE PERDOMO	AYUDANTE	1076502027	gafas,mascarilla	1	SI	MVV	
4	28/10/2025	UBALDO OROZCO	OFICIAL	9145632	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
5	28/10/2025	AGUSTIN OLASCUAGA	OFICIAL	73128985	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
6	28/10/2025	WILFRAN ESCORCIA	AYUDANTE	1007170056	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
7	28/10/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
8	28/10/2025	FRANKLIN CARMONA	AYUDANTE	73191820	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
9	29/10/2025	JUAN PERDOMO	OFICIAL	7726890	gafas,guantes	1	SI	MVV	
1	30/10/2025	ALFONSO YEPES	OFICIAL	12129046	guantes	1	SI	MVV	
1	31/10/2025	CARLOS COMBARIZA	MAESTRO	11201452	guantes,gafas,dotacion	1	SI	MVV	
1	31/10/2025	CARLOS ESPITIA	OFICIAL	1072525564	dotacion,gafas,guantes	1	SI	MVV	
1	31/10/2025	LUIS FERNANDO PALENCIA MOLA	OFICIAL	1193457137	guantes	1	SI	MVV	
1	31/10/2025	ANGEL ALVAREZ SIERRA	AUX.ING	1043635508	casco	1	SI	MVV	
1	31/10/2025	CARLOS ALBERTO AMAYA VARGAS	OFICIAL	1075287758	gafas,mascarilla	1	SI	MVV	

ANEXO 3

FICHAS TECNICAS MATERIALES


ALFACERÁMICOS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	225023701
NOMBRE DE LA REFERENCIA	ECOPLUS BLANCO 20X20-1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	20X20
GRUPO DE ABSORCIÓN	BIb/ anexo K
USO	PISO/PARED
TRAFICO	RESIDENCIAL MODERADO
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	6,3
m^2 POR CAJA	2
UNIDADES	50
CARAS - DISEÑOS	PLANO SOLIDO
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ALFAGRES
HO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm
ESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm
TITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm
OGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
ECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos
ORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual Máx. 11%
ISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	> 390 N
ULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
ISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	4
ISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Resistente
ISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	No aplica
ISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	clase 5
ISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Clase A Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Clase B
FICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)		ANSI A 137.1	CLASE 1
ERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.		UNE-EN 15771:2011	4



V0 Apariencia Muy uniforme

V1 Apariencia Uniforme

V2 Variación Ligera

V3 Variación Moderada


V4 Variación Sustancial

:
mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
áreas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
e este producto usted va encontrar el mismo diseño en todas las cajas.
cado por ALFAGRES S.A En Colombia.
ad Primera
rficie esmaltada.
r consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
ulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso"
cificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

ALFACERÁMICOS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	225023701
NOMBRE DE LA REFERENCIA	ECOPLUS BLANCO 20X20-1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	20X20
GRUPO DE ABSORCIÓN	Bllb/ anexo K
USO	PISO/PARED
TRAFICO	RESIDENCIAL MODERADO
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	6,3
m^2 POR CAJA	2
UNIDADES	50
CARAS - DISEÑOS	PLANO SOLIDO
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ALFAGRES
HO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm
ESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm
TITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm
OGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm
ECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos
ORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%
ISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	> 390 N
ULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
ISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	4
ISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Resistente
ISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	No aplica
ISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	clase 5
ISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Clase A Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Clase B

FICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)		ANSI A 137.1	CLASE 1
ERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.		UNE-EN 15771:2011	4



:
mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
e este producto usted va encontrar el mismo diseño en todas las cajas.
icado por ALFAGRES S.A En Colombia.
ad Primera
rficie esmaltada.
r consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
ulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso""
cificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

CONSORCIO INFRAMAR
NIT NO. 901.973.262-6

Cartagena, 26 de septiembre de 2025

BN1 063 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR"
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

Referencia: **"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA"**

Referencia: : Respuesta a solicitud de fichas técnicas y certificados de materiales.

Respetados señores,

En atención al oficio No. 15 ARMF1 de fecha 22 de septiembre de 2025, mediante el cual se solicita la entrega de las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales, insumos y agregados empleados en la ejecución del contrato de mantenimiento en referencia, me permito informar lo siguiente:

El contratista ha dispuesto los mecanismos necesarios para la recolección, legalización y entrega de las fichas técnicas de los materiales y productos empleados en las diferentes actividades, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la interventoría y garantizar el control técnico y de calidad de las obras ejecutadas.

En ese sentido, se adjuntan en la presente comunicación las fichas técnicas disponibles a la fecha y se continuará con la entrega progresiva de la documentación correspondiente, conforme se vayan incorporando nuevos materiales en las diferentes fases de ejecución contractual.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las obligaciones contractuales adquiridas, asegurando el desarrollo de las actividades bajo los estándares exigidos.

Cordialmente,

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

VARILLA CORRUGADA G60 AG

FICHA TÉCNICA

1.1 Descripción:

Varilla de acero al carbono que en su superficie tiene resaltos o corrugas con el objetivo de mejorar su adherencia con el hormigón.

1.2 Norma de referencia

ASTM A706/A706M: Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement

COGUANOR NTG 36016: Barras de acero, de baja aleación, lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. Especificaciones.

1.3. Dimensiones del producto

		Dimensiones nominales [B]			Requerimiento de corrugaciones mm (in)		
No. de designación de barra [A]	Masa nominal Kg/m (lb/pie)	Diámetro mm (in)	Área de la sección transversal mm^2 (in^2)	Perímetro mm (in)	Espaciamiento máximo promedio	Altura mínima promedio	Ancho máximo sin corrugaciones (cordón de 12.5% del perímetro nominal [C]
10 (3)	0.560 (0.376)	9.5 (0.375)	71 (0.11)	29.9 (1.178)	6.7 (0.262)	0.38 (0.015)	3.6 (0.143)
11M	0.746 (0.501)	11.0 (0.433)	95 (0.15)	34.6 (1.361)	7.7 (0.303)	0.51 (0.020)	4.3 (0.170)
13 (4)	0.994 (0.668)	12.7 (0.500)	129 (0.20)	39.9 (1.571)	8.9 (0.350)	0.51 (0.020)	4.9 (0.191)
16 (5)	1.552 (1.439)	15.9 (0.625)	199 (0.31)	49.9 (1.963)	11.1 (0.437)	0.71 (0.028)	6.1 (0.239)
19 (6)	2.235 (1.502)	19.1 (0.750)	284 (0.44)	59.8 (2.356)	13.3 (0.525)	0.97 (0.038)	7.3 (0.286)
22 (7)	3.042 (2.044)	22.2 (0.875)	387 (0.60)	69.8 (2.749)	15.5 (0.612)	1.12 (0.044)	8.5 (0.334)
25 (8)	3.973 (2.670)	25.4 (1.000)	510 (0.79)	79.8 (3.142)	17.8 (0.700)	1.27 (0.050)	9.7 (0.383)
29 (9)	5.060 (3.400)	28.7 (1.128)	645 (1.00)	90.0 (3.544)	20.1 (0.790)	1.42 (0.056)	10.9 (0.431)
32 (10)	6.404 (4.303)	32.3 (1.270)	819 (1.27)	101.3 (3.990)	22.6 (0.889)	1.63 (0.064)	12.4 (0.487)
36 (11)	7.907 (5.313)	35.8 (1.410)	1006 (1.56)	112.5 (4.430)	25.1 (0.987)	1.80 (0.071)	13.7 (0.540)

Referencia: Tabla 1 - Norma ASTM A706/A706M, Cuadro 1 – COGUANOR NTG 36016

[A] El No. de designación de barra corresponde al número aproximado de milímetros (o de octavos de pulgada) del diámetro nominal de las barras

[B] Las dimensiones nominales de una barra corrugada son equivalentes a la de una barra redonda lisa de la misma masa nominal por metro o por pie que la barra corrugada

[C] Es el espacio sin corrugaciones. entre los extremos de las corrugaciones

1.4. Propiedades mecánicas

Propiedad mecánica	Grado 60 (420)
Resistencia a la tensión mínimo, psi (MPa)	80,000 (550)
Límite de fluencia mínimo, psi (MPa)	60,000 (420)
Límite de fluencia máximo, psi (MPa)	78,000 (540)
Elongación en 200 mm (8 in), mínimo %	
3, 4, 5 (10, 13, 16)	14
6 (19)	14
7, 8 (22, 25)	12
9, 10, 11 (29, 32, 36)	12
Doblado	
3, 4, 5 (10, 13, 16)	3d
6 (19)	4d
7, 8 (22, 25)	4d
9, 10, 11 (29, 32, 36)	6d

1.5. Especificaciones químicas (si aplica)

Tabla 1. Concentración máxima de los diferentes elementos

Elemento	%
Carbono (C)	0.30
Manganeso (Mn)	1.50
Fósforo (P)	0.035
Azufre (S)	0.045
Silicio (Si)	0.50
Carbón equivalente (Ceq)*	0.55

Referencia: Inciso 6 Norma ASTM A706/A706M y COGUANOR NTG 36016

*Ceq = C + (Mn/6) + (Cu/40) + (Ni/20) + (Cr/10) – (Mo/50) – (V/10)

Última actualización: noviembre 2021.

1.6.Marcado y etiqueta

Marcado de la varilla:

+AG # W 60 GUA

Donde #: Número de designación de la barra

Etiqueta de la varilla:



1.7. Especificaciones de presentación

La presentación de la varilla corrugada se realiza en atados formados por varios líos. La cantidad de varillas por lío y por atado dependen del diámetro de la varilla y su longitud.

Última actualización: noviembre 2021.

Pintuco
El Color de la Calidad®



VINILO TIPO 1 CONSTRUCTOR

Vinilo para acabado de alta productividad en obra

DESCRIPCIÓN

Vinilo Tipo I Constructor es una pintura Tipo base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable lo que lo hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción.

USOS

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos residenciales, oficinas, salas de conferencias en ambientes interiores. En muros y cielos en exteriores bajo sombra. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibrocemento, madera, estuco y yeso.

CUMPLIMIENTO DE NORMA Y APORTE SOSTENIBLE

ENVASE 80% RECICLADO

Cumple Norma Técnica NTC – 1335 Tipo 1

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, tipo I.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Acabado totalmente liso y mate. Lavable y resistente al frote.
- Uso interior y exterior (bajo sombra).
- Permite altas diluciones (hasta 30%) sin perder sus propiedades.
- Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería,

mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros.
- Es un producto formulado sin plomo ni cromo.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.

PRESENTACIONES

Cuñete 5 galones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Color	Blanco	
Blancura	78	% WB
Brillo Especular 60° / 85°	2.5 / 5.0	UB
Viscosidad 25°C ASTM D562	125 – 135	KU
Densidad ASTM D1475	5.38 - 5.48	kg / Gal
pH	8.5 – 9.5	pH
Solidos por volumen	39.3 +/-2	%
Solidos por peso	56 - 58	%
Poder cubriente (RC) %	≥ 97.4	%
Lavabilidad	≥ 80	%
Resistencia a la abrasión	≥ 400	Ciclos
TIEMPO DE SECADO		
Secamiento al tacto	15 – 20	Min
Secamiento al manejo	1 – 4	H
RENDIMIENTO APROXIMADO		
TIPO DE SUPERFICIES		RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco profesional Pintuco®		45 - 50 m²/gal a 1 mano
Estuco profesional Pintuco®		25 - 30 m²/gal a 2 manos
En repinte sobre color diferente (Pastel o intermedio)		30 - 35 m²/gal a 2 manos
En repinte sobre color igual o similar		35 - 40 m²/gal a 2 manos

*** El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.**

El Color de la Calidad®

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales y humedades con rasqueta o lija. Resane las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con **Estuco Profesional® Interior Pintuco®** o con **Selladores Pintuco®** adecuados para este fin. En superficies muy alcalinas (pH >10) como las tejas de fibrocemento, los revoques y morteros modificados con cal, aplique una mano de **Sellomax®** de Pintuco® y deje secar durante una hora. En superficies con pintura brillante en buen estado, lijar suavemente para suprimir el brillo.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Mezclar **Vinilo Tipo 1 Constructor** con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluir con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	VINILTEX PRO 40	CANTIDAD DE AGUA PARA DILUIR	
		% AGUA	GALÓN
Brochas o rodillo	1 Cuñete	30%	
Pistola airless	1 Cuñete	20%	0.7

Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 35°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se recomienda no lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 28 días después de la aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- El agua usada para la dilución debe ser limpia, esto evita la descomposición de la pintura en el envase.
- Nunca exceda el porcentaje de dilución especificado en el envase o la ficha técnica.
- La limpieza a los muros debe hacerse después de 28 días de aplicada la pintura con jabón líquido o de tocador y un paño de color blanco.
- Las pinturas pueden presentar problemas de adherencia cuando son aplicadas sobre estucos base yeso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Imprimax.
- Estuco Profesional Interior.
- Intervinil Pro 200.
- Estucomastic.
- Intervinil Pro 400.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

- Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 - 2015
Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1

ISO 14001 - 2015
Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1

OHSAS 18001 - 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional / CO – OS038-1

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

CONSORCIO INFRAMAR
NIT NO. 901.973.262-6

Cartagena, 26 de septiembre de 2025

BN1 063 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 1 ARC "BOLIVAR"
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

Referencia: **"MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC, LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICIÓN CARTAGENA"**

Referencia: : Respuesta a solicitud de fichas técnicas y certificados de materiales.

Respetados señores,

En atención al oficio No. 15 ARMF1 de fecha 22 de septiembre de 2025, mediante el cual se solicita la entrega de las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales, insumos y agregados empleados en la ejecución del contrato de mantenimiento en referencia, me permito informar lo siguiente:

El contratista ha dispuesto los mecanismos necesarios para la recolección, legalización y entrega de las fichas técnicas de los materiales y productos empleados en las diferentes actividades, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la interventoría y garantizar el control técnico y de calidad de las obras ejecutadas.

En ese sentido, se adjuntan en la presente comunicación las fichas técnicas disponibles a la fecha y se continuará con la entrega progresiva de la documentación correspondiente, conforme se vayan incorporando nuevos materiales en las diferentes fases de ejecución contractual.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y las obligaciones contractuales adquiridas, asegurando el desarrollo de las actividades bajo los estándares exigidos.

Cordialmente,

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

VARILLA CORRUGADA G60 AG

FICHA TÉCNICA

1.1 Descripción:

Varilla de acero al carbono que en su superficie tiene resaltos o corrugas con el objetivo de mejorar su adherencia con el hormigón.

1.2 Norma de referencia

ASTM A706/A706M: Standard Specification for Deformed and Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement

COGUANOR NTG 36016: Barras de acero, de baja aleación, lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. Especificaciones.

1.3. Dimensiones del producto

No. de designación de barra [A]	Masa nominal Kg/m (lb/pie)	Dimensiones nominales [B]			Requerimiento de corrugaciones mm (in)		
		Diámetro mm (in)	Área de la sección transversal mm^2 (in^2)	Perímetro mm (in)	Espaciamiento máximo promedio	Altura mínima promedio	Ancho máximo sin corrugaciones (cordón de 12.5% del perímetro nominal [C]
10 (3)	0.560 (0.376)	9.5 (0.375)	71 (0.11)	29.9 (1.178)	6.7 (0.262)	0.38 (0.015)	3.6 (0.143)
11M	0.746 (0.501)	11.0 (0.433)	95 (0.15)	34.6 (1.361)	7.7 (0.303)	0.51 (0.020)	4.3 (0.170)
13 (4)	0.994 (0.668)	12.7 (0.500)	129 (0.20)	39.9 (1.571)	8.9 (0.350)	0.51 (0.020)	4.9 (0.191)
16 (5)	1.552 (1.439)	15.9 (0.625)	199 (0.31)	49.9 (1.963)	11.1 (0.437)	0.71 (0.028)	6.1 (0.239)
19 (6)	2.235 (1.502)	19.1 (0.750)	284 (0.44)	59.8 (2.356)	13.3 (0.525)	0.97 (0.038)	7.3 (0.286)
22 (7)	3.042 (2.044)	22.2 (0.875)	387 (0.60)	69.8 (2.749)	15.5 (0.612)	1.12 (0.044)	8.5 (0.334)
25 (8)	3.973 (2.670)	25.4 (1.000)	510 (0.79)	79.8 (3.142)	17.8 (0.700)	1.27 (0.050)	9.7 (0.383)
29 (9)	5.060 (3.400)	28.7 (1.128)	645 (1.00)	90.0 (3.544)	20.1 (0.790)	1.42 (0.056)	10.9 (0.431)
32 (10)	6.404 (4.303)	32.3 (1.270)	819 (1.27)	101.3 (3.990)	22.6 (0.889)	1.63 (0.064)	12.4 (0.487)
36 (11)	7.907 (5.313)	35.8 (1.410)	1006 (1.56)	112.5 (4.430)	25.1 (0.987)	1.80 (0.071)	13.7 (0.540)

Referencia: Tabla 1 - Norma ASTM A706/A706M, Cuadro 1 – COGUANOR NTG 36016

[A] El No. de designación de barra corresponde al número aproximado de milímetros (o de octavos de pulgada) del diámetro nominal de las barras

[B] Las dimensiones nominales de una barra corrugada son equivalentes a la de una barra redonda lisa de la misma masa nominal por metro o por pie que la barra corrugada

[C] Es el espacio sin corrugaciones. entre los extremos de las corrugaciones

1.4. Propiedades mecánicas

Propiedad mecánica	Grado 60 [420]
Resistencia a la tensión mínimo, psi [MPa]	80,000 [550]
Límite de fluencia mínimo, psi [MPa]	60,000 [420]
Límite de fluencia máximo, psi [MPa]	78,000 [540]
Elongación en 200 mm (8 in), mínimo %	
3, 4, 5 [10, 13, 16]	14
6 [19]	14
7, 8 [22, 25]	12
9, 10, 11 [29, 32, 36]	12
Doblado	
3, 4, 5 [10, 13, 16]	3d
6 [19]	4d
7, 8 [22, 25]	4d
9, 10, 11 [29, 32, 36]	6d

1.5. Especificaciones químicas (si aplica)

Tabla 1. Concentración máxima de los diferentes elementos

Elemento	%
Carbono (C)	0.30
Manganeso (Mn)	1.50
Fósforo (P)	0.035
Azufre (S)	0.045
Silicio (Si)	0.50
Carbón equivalente (Ceq)*	0.55

Referencia: Inciso 6 Norma ASTM A706/A706M y COGUANOR NTG 36016

*Ceq = C + (Mn/6) + (Cu/40) + (Ni/20) + (Cr/10) – (Mo/50) – (V/10)

Última actualización: noviembre 2021.

1.6.Marcado y etiqueta

Marcado de la varilla:

+AG # W 60 GUA

Donde #: Número de designación de la barra

Etiqueta de la varilla:



1.7. Especificaciones de presentación

La presentación de la varilla corrugada se realiza en atados formados por varios líos. La cantidad de varillas por lío y por atado dependen del diámetro de la varilla y su longitud.

Última actualización: noviembre 2021.

Pintuco
El Color de la Calidad®



VINILO TIPO 1 CONSTRUCTOR

Vinilo para acabado de alta productividad en obra

DESCRIPCIÓN

Vinilo Tipo I Constructor es una pintura Tipo base agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado, lavable y durable lo que lo hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción.

USOS

Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos residenciales, oficinas, salas de conferencias en ambientes interiores. En muros y cielos en exteriores bajo sombra. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibrocemento, madera, estuco y yeso.

CUMPLIMIENTO DE NORMA Y APORTE SOSTENIBLE

ENVASE 80% RECICLADO

Cumple Norma Técnica NTC – 1335 Tipo 1

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, tipo I.
- Excelente cubrimiento y rendimiento.
- Acabado totalmente liso y mate. Lavable y resistente al frote.
- Uso interior y exterior (bajo sombra).
- Permite altas diluciones (hasta 30%) sin perder sus propiedades.
- Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería,

mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros.
- Es un producto formulado sin plomo ni cromo.
- Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless.

PRESENTACIONES

Cuñete 5 galones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Color	Blanco	
Blancura	78	% WB
Brillo Especular 60° / 85°	2.5 / 5.0	UB
Viscosidad 25°C ASTM D562	125 – 135	KU
Densidad ASTM D1475	5.38 - 5.48	kg / Gal
pH	8.5 – 9.5	pH
Solidos por volumen	39.3 +/-2	%
Solidos por peso	56 - 58	%
Poder cubriente (RC) %	≥ 97.4	%
Lavabilidad	≥ 80	%
Resistencia a la abrasión	≥ 400	Ciclos
TIEMPO DE SECADO		
Secamiento al tacto	15 – 20	Min
Secamiento al manejo	1 – 4	H
RENDIMIENTO APROXIMADO		
TIPO DE SUPERFICIES	RENDIMIENTO PRÁCTICO	
Estuco profesional Pintuco®	45 - 50 m²/gal a 1 mano	
Estuco profesional Pintuco®	25 - 30 m²/gal a 2 manos	
En repinte sobre color diferente (Pastel o intermedio)	30 - 35 m²/gal a 2 manos	
En repinte sobre color igual o similar	35 - 40 m²/gal a 2 manos	

*** El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.**

El Color de la Calidad®

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR

Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales y humedades con rasqueta o lija. Resane las fisuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con **Estuco Profesional® Interior Pintuco®** o con **Selladores Pintuco®** adecuados para este fin. En superficies muy alcalinas (pH >10) como las tejas de fibrocemento, los revoques y morteros modificados con cal, aplique una mano de **Sellomax®** de Pintuco® y deje secar durante una hora. En superficies con pintura brillante en buen estado, lijar suavemente para suprimir el brillo.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Mezclar **Vinilo Tipo 1 Constructor** con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluir con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	VINILTEX PRO 40	CANTIDAD DE AGUA PARA DILUIR	
		% AGUA	GALÓN
Brochas o rodillo	1 Cuñete	30%	
Pistola airless	1 Cuñete	20%	0.7

Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 35°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, se recomienda no lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 28 días después de la aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- El agua usada para la dilución debe ser limpia, esto evita la descomposición de la pintura en el envase.
- Nunca exceda el porcentaje de dilución especificado en el envase o la ficha técnica.
- La limpieza a los muros debe hacerse después de 28 días de aplicada la pintura con jabón líquido o de tocador y un paño de color blanco.
- Las pinturas pueden presentar problemas de adherencia cuando son aplicadas sobre estucos base yeso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Imprimax.
- Estuco Profesional Interior.
- Intervinil Pro 200.
- Estucomastic.
- Intervinil Pro 400.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 36 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

- Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 - 2015
Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1

ISO 14001 - 2015
Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1

OHSAS 18001 - 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional / CO – OS038-1

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

ANEXO 4

COMITES DE OBRA

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN		
	Documento Institucional		**Autoridad:** JPLAN
	Código: ARC-FT-001-JPLAN-V09	**Rige a partir de:** 25/06/2024	**Página:** 1 de 3

ACTA No. 005

FECHA: 03 de octubre de 2025 **HORA INICIO:** 1500R **HORA TERMINO:** 1300R

DEPENDENCIA: BNL01-OIARQ

LÍDER DE LA REUNIÓN: TK Castillo Sierra Diana Marcela

PARTICIPAN:

DEPENDENCIA	GRADO	NOMBRE	FIRMA
OIARQ	TK	Castillo Sierra Diana Marcela	
Interventoría	Ing	Andrés Romero	
Contratista	Ing	Ana María Cuentas Rúa	

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

Comité seguimiento Contratos:
Interventoría: No. 0077-ARC-CBNL01-2025
Obra: No. 0076-ARC-CBNL01-2025

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Inicia la reunión así:

Avance Programado: 44,00%
Avance Ejecutado: 16,63%

Frentes activos: 08

Seguimiento técnico por frentes:

1. Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)

- Se mantiene programación fecha de inicio 10 de octubre hasta 28 de octubre, duración de actividades 15 días.
- Se cerró balance con actividades contractuales, se ajustó al presupuesto y se actualizó para modificatorio.

2. Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)

- Se iniciaron actividades de instalaciones eléctricas e instalación de cielorraso.
- Se hizo instalación de zócalo en las áreas donde las canaletas eléctricas lo permitían.
- Se aprueba el suministro de 04 láminas de asbesto cemento No. 4 por parte de Servicios Generales para instalación por parte del Contratista.
- Se está en ejecución de la actividad propuesta por el contratista como compensación del Ponderable, esta incluye instalación de cableado encauchetado y luminarias.

- Acuerdo balance se proyectaron 39,00 M2 de impermeabilización cementicia y estuco para paredes, así como 42,20 M2 de pintura.
- Se finalizó mantenimiento de puerta principal de vidrio, pendiente instalación de polarizado.
- Proyección término de obras semana del 06 al 10 de octubre.
- Se habla con el usuario y manifiesta que el día lunes 06 de octubre irá personal de carpintería de la BNL01 a revisar las medidas de las puertas de madera.

3. Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina

- Pendiente aprobación de NP por parte de la supervisión, se solicita realizar visita en campo con contratista de carpintería para cotización.

4. Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)

- Se recibe balance actualizado por valor de $ 240.383.914,13 sujeto a verificación de cantidades en ejecución.
- La supervisión debe hacer modificatorio de los ítems 1,3,2 – 1,3,5
- Se continúan las actividades de demolición.
- Se aprueba NP de concreto Ciclópeo con valor unitario $ 569.377,4

Se suspende reunión a las 1700R por motivos administrativos de la supervisión.

Se reanuda reunión día 01 de octubre de 2025 a las 0830R.

5. Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)

- El contratista deberá enviar diseño estructural con base a diseño arquitectónico aprobado por supervisión, para aprobación de interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado.

6. Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)

- La supervisión hará entrega de planos estructurales para la intervención del tanque elevado.
- El contratista solicitó iniciar actividades el día 15 de octubre para intervenir el baño de los alojamientos acuerdo disponibilidad de material contemplando un tiempo aproximado de 15 a 20 días de ejecución.
- Se modificaron ítems de enchape, por lo que solicita al contratista entregar NP's con sus respectivos soportes.

7. Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC

- Se han varios intentos de acceder a la cubierta por el frente de DIMAR y no ha sido posible por recomendación del personal de la institución, la supervisión propone realizar el acceso por la fachada usando el andamio.
- Revisión de NP's por parte de interventoría y supervisión:

Enchape tipo cenefa (aprobado valor unitario $ 148.218,78)
Canaleta para cableado eléctrico (aprobado valor unitario $ 65.453,55)
Moldura perimetral cielo raso, similar a la existente (aprobado valor unitario $ 14.613,06)
Sellado de ventanas (aprobado valor unitario $ 21.156,05)
Impermeabilización de fachada (aprobado valor unitario $ 55.397,66)
Estuco veneciano (aprobado valor unitario $ 108.052,72)

- Pendiente entrega por parte del contratista NP:

Mantenimiento de cerradura de todas las puertas
Enchape de pared baño
Enchape de piso baño
Divisiones en acero inoxidable

Brillado de piso (verificar necesidad con el usuario)

- EL contratista deberá enviar balance actualizado con los ítems a desarrollar.
- Contratista debe pasar a la supervisión imágenes de referencia de todos los elementos de acabados a instalar, para aprobación final del usuario.
- El contratista enviará plano eléctrico con la ubicación de tomacorrientes e interruptores para aprobación de supervisión.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Cada una de las partes que intervinieron en esta reunión se compromete a entregar la documentación pertinente para continuar con el desarrollo y ejecución del contrato dentro de los tiempos establecidos.

4. TAREAS A REALIZAR:	**RESPONSABLE**	**PLAZO**
	Contratista	

Autentica,

TK. DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Supervisora Contrato 0070-ARC-CBNL01-2025

ARMADA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN		
	Documento Institucional		**Autoridad:** JPLAN
	Código: ARC-FT-001-JPLAN-V09	**Rige a partir de:** 25/06/2024	**Página:** 1 de 4

ACTA No. 006

FECHA: 17 de octubre de 2025 **HORA INICIO:** 1350R **HORA TERMINO:** 1800R

DEPENDENCIA: BNL01-OIARQ

LÍDER DE LA REUNIÓN: TK Castillo Sierra Diana Marcela

PARTICIPAN:

DEPENDENCIA	GRADO	NOMBRE	FIRMA
OIARQ	TK	Castillo Sierra Diana Marcela	
Interventoría	Ing	Andrés Romero	
Contratista	Ing	Ana María Cuentas Rúa	

1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:

Comité seguimiento Contratos:
Interventoría: No. 0077-ARC-CBNL01-2025
Obra: No. 0076-ARC-CBNL01-2025

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Inicia la reunión así:

Avance Programado: 61,00%
Avance Ejecutado: 22,00%

Frentes activos: 09
Frentes finalizados con pendientes: 02

Seguimiento técnico por frentes:

1. Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)

- Se iniciaron actividades acuerdo cronograma, las actividades contractuales avanzan sin novedad.
- Durante el montaje de cielorraso se observa que funcionalmente no es posible instalar media caña en PVC de 6CM como lo dice el ponderable, ya que las divisiones en vidrio, puertas y ventanas no lo permiten, se llega al acuerdo de ejecutar este ponderable en el frente 14 (OPLAN).
- Fecha aproximada de entrega acuerdo información del contratista, 24 de octubre de 2025.
- Contractualmente se tiene el suministro e instalación de 17 luminarias led 59.5cm x 59.5cm, sin embargo, en el área a instalar solo se instalarán 16 y la restante se entregará al usuario.

2. Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)

- Se finalizaron las actividades contractuales, se hizo entrega del frente al usuario el día 11 de octubre de 2025.

- Queda pendiente el mantenimiento de la puerta principal de vidrio, lo que incluye la instalación de polarizado, mantenimiento de la cerradura, reemplazo de tableta de enchape de piso fisurada y tapar hueco de la esquina inferior izquierda en el marco de esta.
- Se legalizó ingreso de personal para este mantenimiento el día de hoy 17 de octubre.

3. Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina

- Acuerdo información suministrada por contratista, las puertas se encuentran en fabricación y serán instaladas a partir del día 24 de octubre de 2025.

4. Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)

- Se recibe balance actualizado por valor de $ 240.383.914,13 sujeto a verificación de cantidades en ejecución.
- La supervisión debe hacer modificatorio de los ítems 1,3,2 – 1,3,5
- Se continúan las actividades de demolición.
- Acuerdo recomendación del sr. CF Alejandro Laverde, las zapatas en concreto ciclópeo se harán cada 3m.
- Esta supervisión recibe última actualización de observaciones por parte de la curaduría y se envían planos a interventoría con los ajustes pertinentes.
- Durante la ejecución de las actividades, la interventoría solicita el cambio del sistema constructivo empleado para la fundida de los elementos estructurales, ya que el acabado presenta novedades. Los elementos fundidos fueron mandados a demoler con el fin de garantizar el mejor acabado arquitectónico, y la estabilidad estructural.
- Se especifica durante este comité que la tubería a usar para el cerramiento debe ser tubería sanitaria rígida, para lo cual se solicita traer una muestra para realizar prueba de carga. Esta prueba se hará al material que se encuentra actualmente en obra, sin embargo, la interventoría en su momento solicitó la suspensión de la compra del material hasta tener clara la especificación de este.
- Debido a las condiciones climáticas por la temporada de lluvias, se han visto afectado el rendimiento de las actividades relacionadas a la cimentación por el alto nivel freático.

5. Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)

- El contratista deberá enviar diseño estructural con base a diseño arquitectónico aprobado por supervisión, para aprobación de interventoría y así mismo enviar balance y cronograma actualizado.
- La supervisión solicita darle celeridad a este frente para evitar retrasos en la ejecución.

6. Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)

- La supervisión hizo entrega de planos estructurales para la intervención del tanque elevado el día 15 de octubre de 2025.
- El contratista inició actividades el día 15 de octubre para intervenir el baño de los alojamientos acuerdo fecha pactada en anterior comité.
- Se finalizan actividades de cambio de enchape de piso del sector del pasillo.
- Acuerdo información suministrada por contratista, la intervención para la recuperación estructural del tanque elevado, iniciará a partir del día 24 de octubre de 2025.

7. Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC

- Se realizó impermeabilización a la columna afectada en cubierta, se ha venido realizando seguimiento a las filtraciones y al momento no se han vuelto a presentar.
- Se legalizaron NP's pendientes.
- Contratista debe pasar a la supervisión imágenes de referencia de todos los elementos de acabados a instalar, para aprobación final del usuario.
- El contratista enviará plano eléctrico con la ubicación de tomacorrientes e interruptores para aprobación de

supervisión

- La supervisión e interventoría solicita se dé celeridad a la instalación del sistema hidroneumático para incremento de presión, así como la ejecución de todos los ítems contractuales pendientes por ejecutar.

8. Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)

- Se iniciaron actividades el día 15 de octubre de 2025, las actividades contractuales avanzan sin novedad.
- La compensación del ponderable se realiza en actividades como desmonte de cielo raso, impermeabilización, pañete y pintura.
- Proyección de entrega de este frente sujeta a entrega de áreas por parte del usuario.

9. Departamento de Administración BNL01 (DEADM)

- La supervisión hizo entrega de planos estructurales el día 15 de octubre de 2025, solicitando al contratista la entrega del diseño de las uniones de la estructura.
- Pendiente entrega de balance y cronograma por parte del contratista.
- Se solicita la entrega de NP's
- La interventoría realizará cálculo del caudal para diseño de la sección a tener en cuenta en la canal.

10. Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)

- Pendiente revisión de NP's y aprobación de balance por parte de interventoría.
- La supervisión e interventoría solicita se dé celeridad a los trámites de este frente.

11. Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)

- Pendiente revisión de NP's y aprobación de balance por parte de interventoría.
- La supervisión e interventoría solicita se dé celeridad a los trámites de este frente.

12. Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)

- Se ejecutan actividades contractuales.
- Pendiente reparación de manto.

13. Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)

- El día 20 de octubre de 2025 se realizará visita en compañía de Servicios Generales para definir ubicación de hidroflo.
- La supervisión e interventoría solicita se dé celeridad a los trámites de este frente.

14. Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)

- La supervisión realizó la verificación del estado de la placa y se solicita continuar con las actividades contractuales, exceptuando la instalación del tejido de fibra de carbono.
- Se reitera la solicitud al contratista entregue el balance incluyendo todas las actividades previstas y no previstas.
- Durante la ejecución de las actividades se demolieron dos muros en mampostería con apoyo de Servicios Generales y el desmonte de una puerta en madera.

15. Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)

- Se entregaron diligenciados los formatos de estudio de seguridad por parte del contratista, y el usuario autoriza el ingreso.

- Pendiente balance de este frente con incluyendo todas las actividades previstas y no previstas.
- Acuerdo información suministrada por el contratista se realiza ingreso de carpinteros para toma de medidas del pantry en la semana del 20 de octubre.
- Se iniciarán actividades de cielorraso el día 20 de octubre.
- Para el frente de la Oficina de Familias, pendiente aprobación de NP's de plantilla y mediacaña prefabricada en granito.
- Se iniciarán actividades de mantenimiento de baños el día 24 de octubre de 2025
- Se iniciarán actividades en la Oficina JTC el día 21 de octubre de 2025

16. Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)

- Las actividades fueron realizadas en su totalidad y se está en proceso de aceptación.
- Pendiente la toma de detalles en ventanas, sujeto a confirmación por parte del usuario.

17. Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)

- La supervisión hizo entrega de planos estructurales a la interventoría.
- Pendiente revisión del balance y aprobación de NP's.
- Pendiente entrega de cronograma para inicio y seguimiento de actividades.
- La supervisión indica que la semana del 20 al 24 de octubre no se pueden realizar las actividades por motivo de curso internacional durante estas fechas.

La interventoría reitera la solicitud al contratista de ampliar el equipo de trabajadores ya que se iniciarán nuevos frentes y se necesita mayor capacidad de personal.

Se locita al contratista la entre de cronogramas y balance total actualizados.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

Cada una de las partes que intervinieron en esta reunión se compromete a entregar la documentación pertinente para continuar con el desarrollo y ejecución del contrato dentro de los tiempos establecidos.

4. TAREAS A REALIZAR:	RESPONSABLE	PLAZO
Entrega cronograma, balance y diseño actualizado Frente 9	Contratista	24 de octubre
Entrega cronograma y balance Frente 17	Contratista	24 de octubre

Autentica,

TK. DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Supervisora Contrato 0070-ARC-CBNL01-2025

ANEXO 5

INFORMES TECNICOS SEMANALES

	Código		Versión	Fecha[illegible]	Página

1. INFORME GERENCIAL

INFORME GERENCIAL No. _____ del _____ PERIODO: _____ [illegible] AL [illegible]

CONTRATO : 0070-SERC-GERL01-2020

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y BAJO FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL BARRIGA,OTE Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

2. ESTADO DEL CONTRATO

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR	
CONTRATO No.:	0071-SERC-GERL01-2020	CONTRATO No.:	0070-SERC-GERL01-2020	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)	VALOR INICIAL:	$	1.672.164.540,00
VALOR ADICIÓN 1:	$ -	VALOR PAG. INTER. ANT.	$	
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)	VALOR ADICIÓN 1:	$ 0,00	
		VALOR ACTUALIZADO:	MIL TRESCIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA	
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2020.	PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2020	
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2020.	PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y SUSPENSIONES:	31 de octubre de 2020	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1	xxx	FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 1	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2	xxx	FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 2	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3	xxx	FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 3 Y ADICIÓN 1	X	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	xxx	FECHA DE SUSPENSIÓN 1	X	
FECHA DE REINICIO 1	xxx	FECHA DE REINICIO 1	X	
FECHA DE INICIACIÓN	14/09/2020	FECHA DE INICIACIÓN	14/09/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 de octubre de 2020	
VALOR EJECUTADO	$ 139.146.744,77	68,82%	VALOR EJECUTADO	$ 366.591.408,44	19,00%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 196.810.316	31,20%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 829.703.631,56	80,94%
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	0,00%	VALOR FACTURADO:	$ 0,00	%
VALOR POR FACTURAR:	$ 66.956.060,00	100,00%	VALOR POR FACTURAR:	$ 1.196.164.540,00	100,00%

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS			X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES			X	
ACTAS DE VECINDAD			X	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020				
EN ESPERA DE LA ENTREGA DE PAZ Y SALVO DE LA CANCELACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE				
LICENCIA DE CONSTRUCCION				EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA URBANA

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


LICENCIAS, PERMISOS Y/O MEDIDAS	SI	NO	OBSERVACIONES DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		X	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS AGUA SAS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS AGUA SANITARIAS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS GAS AGUA	X		ACTIVO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	MONTO $ DE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1	14/09/2020-20/09/2020	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/09/2020-27/09/2020		0,00%	0,00%				
S3	28/09/2020-04/10/2020	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	05/10/2020-11/10/2020	$ 22.788.720,10	3,76%	3,76%	$ 46.855.854,00	4,43%	4,43%	0,67%
S5	12/10/2020-18/10/2020	$ 56.969.014,85	9,41%	13,18%	$ 61.969.618,00	5,86%	9,41%	-3,77%
S6	19/10/2020-25/10/2020	$ 128.287.463,98	21,21%	34,39%	$ 97.149.184,13	9,21%	18,60%	-15,79%
S7	26/10/2020-01/11/2020	$ 207.359.463,98	27,50%	61,89%	$ 79.072.000,00	7,47%	26,07%	-35,82%
S8	02/11/2020-08/11/2020	$ 332.672.551,01	51,12%	113,01%	$ 34.833.782,61	3,30%	29,37%	-83,64%
S9	09/11/2020-15/11/2020			76,60%				
S10	16/11/2020-22/11/2020			84,60%				
S11	23/11/2020-29/11/2020			96,60%				
S12	27/11/2020-31/12/2020			100,00%				
TOTAL		$ 332.672.551,01	51,12%	51,12%	$ 320.303.414,14	1,30%	10,56%	-41,84%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total ejecución		TOTAL DÍAS(calendario)	Tiempo transcurrido(días calendario)		Faltante(días calendario)	% de atraso o adelanto
% TIEMPO TRANSCURRIDO	52,23%	77	53		24	-41,84%

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	
1	$ 13.099.269,80	$ 0,00	0%	0%	$ 0,01	Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)
2	$ 78.686.972,08	$ 83.336.414,50	105%	105%	$ 78.686.972,08	Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)
3	$ 11.130.463,09	$ 0,00	0%	55%	$ 6.000.554,10	Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)
4	$ 200.215.485,06	$ 15.200.000,10	8%	33%	$ 65.272.199,17	Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)
5	$ 9.879.764,17	$ 0,00	0%	0%	$ 0,01	Mantenimiento Instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
6	$ 82.631.739,86	$ 2.771.777,10	3%	53%	$ 43.802.604,72	Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe
7	$ 124.813.178,37	$ 40.394.664,12	32%	100%	$ 124.813.178,37	Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de ESMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)
8	$ 26.241.374,63	$ 0,00	0%	84%	$ 22.042.754,01	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)
9	$ 78.970.669,09	$ 0,00	0%	54%	$ 41.830.568,69	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DPADM)
10	$ 4.674.774,10	$ 0,00	0%	0%	$ 0,00	Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)
11	$ 5.823.878,20	$ 0,00	0%	25%	$ 1.330.666,05	Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CENNAV)
12	$ 8.489.194,44	$ 2.842.268,10	33%	100%	$ 8.489.194,44	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Abastecimientos Militares (DPALM)
13	$ 11.705.668,01	$ 0,00	0%	100%	$ 11.705.668,01	Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)
14	$ 188.478.100,66	$ 28.800.691,70	15%	9%	$ 17.002.839,00	Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)
15	$ 48.041.984,62	$ 1.920.963,40	2%	92%	$ 43.398.036,00	Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)
16	$ 43.810.000,00	$ 0,00	0%	100%	$ 43.810.000,00	Mantenimiento y adecuación Escuela de Suboficiales de la Armada Nacional (ESUFA)
17	$ 84.327.463,43	$ 0,00	0%	37%	$ 32.760.366,00	Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)
VALOR TOTAL	$ 1.009.134.949,14	$ 205.303.414,14			$ 561.672.003,01	

CONSTRUCCIONES RAM S.A.S	Código:	Versión:	Fecha:15/09/2025-27/09/2025	Página:

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA


2.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	15/09/2025-20/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s2	21/09/2025-27/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s3	28/09/2025-31/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s4	01/09/2025-07/09/2025	$ 27.706.726,35	$ 27.706.726,35	$ 45.805.955	$ 45.805.955	
s5	08/09/2025-14/09/2025	$ 84.467.963,80	$ 112.261.690,11	$ 41.386.918	$ 87.192.874	
s6	15/09/2025-21/09/2027	$ 106.000.972,79	$ 218.297.662,90	$ 67.143.194	$ 154.335.771	-$ 53.961.890,39
s7	22/09/2025-28/09/2025	$ 169.583.119,47	$ 387.880.682,53	$ 26.403.943	$ 180.839.713	-$ 206.960.968,87
s8	29/09/2025-05/10/2025	$ 145.392.189,88	$ 533.072.872,41	$ 24.565.702	$ 205.365.415	-$ 327.379.457,27
s9	06/10/2025-12/10/2025					
s10	13/10/2025-19/10/2025					
s11	20/10/2025-26/10/2025					
s12	27/10/2025-31/10/2025					
TOTAL						

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL FISICO EJECUTADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	$ 532.072.872,41	$ 205.365.415,14	62%	25%		-$ 327.379.457,27

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $327.379.457,27 Y UN ATRASO DEL 61,54% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS

ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):SE MANTIENE LA PROGRAMACION FECHA 10 DE OCTUBRE HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025,DUREACION DE ACTIVIDADES:15 DIAS.SE CERRO BALANCE CON CANTIDADES CONTRACTUALES,SE AJUSTO PRESUPUESTO Y SE ACTUALIZO PARA MODIFICATORIO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):SE INICIARON ACTIVIDADES DE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION DE CIELO RASO,SE REALIZO INSTALACION DE BOCALO DEBAJO DE LAS CANALETAS ELECTRICAS,SE APRUEBA POR PARTE DE SUPERVISION EL SUMINISTRO DE 4 LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO No4 CON APROBACION DE SERVICIOS GENERALES PARA INSTALACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA ESTA EN EJECUCION DEL DE LA COMPENSACION DEL PONDERABLE CON AL INSTALACION DE LAMINA PCV 8MM,INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO Y LAMPARAS,DEACUERDO A BALANCE SE ESTABLECE 39 M2 DE IMPERMEABILIZACION Y 42 M2 DE PINTURA PARA MUROS INTERNOS.SE FINALIZA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO FACHADA,PENDIENTE POR INSTALAR PORALIZADO.SE PROYECTA TERMINAR **SIETE PUNTE PARA EL 10** DE OCTUBRE DE 2025,USUARIO MANIFIESTA ENVIO DE PERSONAL DE CARPINTERIA PARA REVISAR TEMAS DE PUERTAS EXISTENTES.

PLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:PENDIENTE NP POR PARTE DE SUPERVISION,SE SOLICITA AL CONTRATISTA VISITA CON SUBCONTRATISTA DE CARPINTERIA PARA EVALUACION DE ALCANCE DE LAS PUERTAS A INSTALAR.

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No13:(bim1)SE REVISA BALANCE ACTUALIZADO POR VALOR DE $240.369.914,13,VALOR SUJETO A REVISION DE CANTIDADES EN EJECUCION,LA SUPERVISION DEBERA LEGALIZAR ITER 1,3,2 Y 1,3,5 MEDIANTE MODIFICATORIO.SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE DEMOLICION,SUPERVISION APRUEBA NP CONCRETO CICLOPEO POR VALOR DE $68,377.4

ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS:ESCIG):EL CONTRATISTA DEBERA ENVIAR DISEÑO ESTRUCTURAL EN BASE A DISEÑO ARQUITECTONICO APROBADO POR SUPERVISION PARA APROBACION DE INTERVENTORIA Y ASI MISMO ENVIAR BALANCE Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO

PLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC):LA SUPERVISION HARA ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO,CONTRATISTA SOLICITA INICIAR ACTIVIDADES EL 15 DE OCTUBRE PARA INTERVENCION DE BAÑO DE ALOJAMIENTOS DEACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MATERIAL CONTEMPLANDO UN TIEMPO DE EJECUCION DE 15 A 20 DIAS,SE

PLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMACA)SE HACEN VARIOS INTENTOS PARA INGRESAR A LA CUBIERTA DE DIMAR PERO POR RECOMENDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO HA SIDO POSIBLE,SUPERVISION RECOMIENDA ACCEDER POR LA FACHADA UTILIZANDO ANDAMIO CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD,SE REVISAN NP´S POR PARTE DE INTERVENTORIA,SUPERVISION Y CONTRATISTA,SUPERVISION APRUEBA LOS SIGUIENTES VALORES:ENCHAPE TIPO CENEFA CON VALOR UNITARIO DE $40.216,78;MOLDURA PERIMETRAL CIELO RASO SIMILAR A LA EXISTENTE CON VALOR UNITARIO DE $14,613,06,SELLADO DE VENTANAS CON VALOR UNITARIO DE $21.156,06;IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON VU $95.397,66;ESTUCO VENCEDIANO CON VU DE $108,092.72;FALTA POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA LOS SIGUIENTES NPS:ENCHAPE PARED BAÑO,ENCHAPE PISO BAÑO,DIMENSIONES EN ACERO INOXIDABLE,BRILLADO DE PISO,EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR BALANCE CON TODA LA DOCUMENTACION ADJUNTA,CONTRATISTA DEBE PASAR IMAGENES DE LOS ELEMENTOS A

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(SEDE)INTERVENTORIA ESTA EN REVISION DE LA PROPUESTA DE COMPENSACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTAN A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS POR PARTE DE LA SUPERVISION.

ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNT)INTERVENTORIA ESTA EN ESPERA DE BALANCE DE CANTIDADES CON POSIBLES NPS PARA SU REVISION Y TRASLADO A SUPERVISION

CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)SE REALIZA VISITA AL SITIO PARA DETERMINAR ALCANCE,EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)SUPERVISION E INTERVENTORIA REVISAN MANTO INSTALADO,EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO,CONTRATISTA EVALUA ARREGLO DEL MISMO

OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(ORIJ)EN ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CUBIERTA

OFICINA DE PLANEACION BIENES:SUPERVISION EN ALCANCE PARA TRABAJOS PUNTUALES EN PLACA DE ENTREPISO Y DIRECTRICES DE MODIFICACIONES EN UBICACION DE MUROS A INSTALAR EN DRYWALL

DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL PNC:CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LEGALIZACION DE FORMATOS PARA INGRESO E INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES.SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE BALANCE DE GAFAS PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDAD DE PLACA DE CONTRAPISO Y ACERO DE REFUERZO DE LA MISMA.

CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE:LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARA VISITA TECNICA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.

ESCUELA DE SUPERVICIE DEL CARIBE:SE ESTA A LA ESPERA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA ELABORACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA			RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
ENTREGA DE BALANCES DE CADA FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES CON CONTEMPLADAS Y NP			CONTRATISTA	3/10/2025
EJECUTAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN AVAL DE PROPUESTA DE COMPENSACION			CONTRATISTA	30/10/2025
ENTREGA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS FALTANTES PARA LEGALIZACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES			SUPERVISION	3/10/2025
REVISAR BALANCES DE DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION			INTERVENTORIA	30/10/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento Instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Fiota (CRCSF)



Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)



Ricardo Maya.

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-056
CONSTRUORAM		FECHA: 27/08/2025
	INFORME SEMANAL	VERSIÓN: 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No.	07	PERIODO:	[illegible] AL [illegible]

CONTRATO : No. 0067-ARC-CSNL01-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA.

2. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA DURANTE LA SEMANA

PERSONAL INTERVENTOR ÍA		PERSONAL CONTRATISTA	
N° Personal Profesional	2	N° Personal Profesional	2
N° Personal Operativo	0	N° Personal Operativo	15
TOTAL	2	TOTAL	17

N° PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA POR FRENTE DE TRABAJO

LOTE	FRENTE DE TRABAJO		CARGO TIPO	N°
			residente de obra	1
			Maestro de Obra	1
			Oficial	4
			Ayudante	9
			SST	1
1	CONTRATISTA	0		
	TOTAL	4	TOTAL	16

3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS REALIZADAS

FECHA	TEMA
29/08/2025	PAUSAS ACTIVAS
30/08/2025	MANEJO DE ESCOMBROS
1/09/2025	PAUSAS ACTIVAS
2/09/2025	RIESGO ELECTRICO
3/09/205	PAUSA ACTIVAS

4. LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	INSPECCION DE FRENTESDE OBRA
2	SEGUIMIENTO A IMPLIMENTACIÓN DE CONTROLES
3	VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS FRENTES
4	OBSERVACIONES COMPORTAMENTALES DEL PERSONAL AL INICIAR ACTIVIDADES
5	INSPECCION DE ESTADO DE ACOPIOS
6	INSPECCION DE AREAS DONDE SE DEBE REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS
7	VERIFICACION DE CURSOS DE ALTURAS DE PERSONAL
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

5. DESCRIPCI ÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de actividades/trabajos: Como objetivo principal prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Estas inspecciones son una herramienta clave en la gestión preventiva de riesgos laborales, documentar hallazgos para hacer reportes de mejora en las condiciones laborales.
EPPI. Se evidencia todo que el personal cuenta con sus elementos de proteccion individual, se encuentra en buenas condiciones
Auditoria documental: Contratista no cuenta con soportes como: Matriz de peligro decuerdo a las actividades que se estan realizando,ATS analisis de trabajo seguro, formatos de inspecciones de seguridad, se redaliza entrega de afiliaciones ARL, EPS Y AFP, hace falta por entregar examen medico de ingreso de todo el personal, se solicita esta documentacion lo antes posible, para determinar si la persona está en condiciones fisicas y mentales para realizar las funciones del cargo sin poner en riesgo su salud ni la de otros.
Observaciones comportamentales: evidencia comportamientos y sanos, seguros y por mejorarrar
Condiciones de seguridad: Se organizan puntos de acopio, se sugiere cerramiento con cinta de peligro, colocar en sacos RCD, se socializa con el personal que el orden y el aseo no es solo una cuestión de limpieza, sino una parte fundamental de la seguridad, eficiencia y calidad del trabajo. Mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a prevenir accidentes, mejorar la productividad
Se realizo inspecciones a maquinas y errramientas que estan siendo mutilizadas en el contrato
Se realizo reunion con coordinadora sst del contratista

6. REPORTE E INVETIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

N° de IT-AT	0	Recor Dias Sin AT	22
Fecha reporte ARL	N/A	Dias perdidos por AT	0

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Yorsis P	
SST - YORSIS PASTRANA GONZALEZ	
CONTRATISTA INTERVENTORIA SST	SUPERVISOR CONTRATO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No. 1



DESCRIPCION: Orden y aseo en aras de trabajo

IMAGEN No. 2



DESCRIPCION: Idratacion en frente de obra de Cerramiento

IMAGEN No. 3



DESCRIPCION: Trabajdor con sus elementos de proteccion personal en obra

IMAGEN No. 4



DESCRIPCION: Recorrido en obra con contratista

IMAGEN No. 5



DESCRIPCION: Pausas activas a personal

IMAGEN No. 6



DESCRIPCION: Pausas activas a personal en obra

CONSTRUCCIONES RAM	INFORME SEMANAL				
	Edición:	Versión:		Fecha:[illegible]	Página:

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. ____ No. _____ PERIODO: 6/10/2025 AL 12/10/2025

CONTRATO : 0075-ARC-CBNLO1-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES PNC

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR	
CONTRATO No.:	0077-ARC-CBNLO1-2025		CONTRATO No.:	0075-ARC-CBNLO1-2025	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR INICIAL:	$	1.820.194.040,00
VALOR ADICIÓN 1:	$	-	VALOR PAG. INTER. ANT.	$	
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR ADICIÓN 1:	$ 0,00	
			VALOR ACTUALIZADO:	MIL VENTINUVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON	
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2025	
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y SUSPENSIONES:	31 de octubre de 2025	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 1	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 2	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 3 Y ADICIÓN 1	X	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	XXX		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	X	
FECHA DE REINICIO 1	XXX		FECHA DE REINICIO 1	X	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 de octubre de 2025	
VALOR EJECUTADO:	$ 133.373.600,17	25,00%	VALOR EJECUTADO:	$ 249.969.679,79	23,40%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 93.999.001	64,00%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 799.194.519,50	76,60%
VALOR FACTURADO:	$ 0,00	0,00%	VALOR FACTURADO:	$ 0,00	%
VALOR POR FACTURAR:	$ 399.999.999,00	100,00%	VALOR POR FACTURAR:	$ 1.049.194.040,00	100,00%

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS		SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS		X		en espera de actualizacion de polizas segun acta de
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES		X		
ACTAS DE VECINDAD			X	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025				
EN ESPERA DE LA ENTREGA DE PAZ Y SALVO DE LA CANCELACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE				
LICENCIA DE CONSTRUCCION				EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA URBANA

2.3 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


LICENCIAS, PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES	SI	NO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		X	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
[illegible]	X		ACTIVO	
[illegible]	X		ACTIVO	
[illegible]	X		ACTIVO	

2.4 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	MONTO $ DE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1	10/09/2025-20/09/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/09/2025-27/09/2025		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S3	28/09/2025-31/09/2025	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/10/2025-07/10/2025	$ 27.765.724,23	3,79%	3,37%	$ 49.609.916,65	4,43%	4,43%	1,06%
S5	08/10/2025-14/10/2025	$ 84.463.943,84	8,21%	11,58%	$ 41.595.419,34	4,60%	9,47%	-2,10%
S6	15/10/2025-21/10/2025	$ 219.337.468,03	21,51%	26,09%	$ 97.143.194,13	6,53%	15,99%	-10,09%
S7	22/10/2025-28/10/2025	$ 367.199.683,64	37,64%	44,55%	$ 56.483.843,86	3,57%	17,57%	-26,97%
S8	29/10/2025-05/10/2025	$ 519.473.884,41	51,76%	61,55%	$ 34.963.733,61	3,35%	19,96%	-41,59%
S9	06/10/2025-12/10/2025	$ 726.677.725,19	70,61%	79,05%	$ 39.574.453,63	3,48%	23,41%	-41,65%
S10	13/10/2025-19/10/2025			84,05%				
S11	20/10/2025-26/10/2025			90,06%				
S12	27/10/2025-31/10/2025			100,00%				
TOTAL		$ 726.677.725,19	70,61%	79,05%	$ 369.995.679,79	3,48%	23,41%	-41,65%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total contractual		TOTAL DIAS(calendario)	Tiempo transcurrido(dias calendario)		Faltante(DIAS CALENDARIO)	% de atraso o adelanto
% TIEMPO TRANSCURRIDO	77,05%	72	68		17	-41,65%

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA		
1	$ 13.099.269,80	$ 1.469.663,28	11%	27%	$ 3.536.802,89	Mantenimiento Instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)	
2	$ 76.668.972,08	$ 71.830.725,22	94%	100%	$ 76.668.972,08	Mantenimiento Instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)	
3	$ 11.130.463,98	$ 0,00	0%	100%	$ 11.130.463,98	Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)	
4	$ 209.915.455,06	$ 27.402.972,04	13%	54%	$ 113.294.345,73	Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)	
5	$ 9.879.704,17	$ 0,00	0%	71%	$ 7.014.512,96	Mantenimiento Instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)	
6	$ 52.631.739,86	$ 4.969.077,77	9%	74%	$ 61.147.457,49	Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe	
7	$ 124.813.178,37	$ 64.401.303,35	44%	100%	$ 124.813.178,37	Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SENAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)	
8	$ 28.041.374,63	$ 0,00	0%	100%	$ 28.041.374,63	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	
9	$ 76.920.689,99	$ 0,00	0%	81%	$ 62.305.572,69	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)	
10	$ 4.674.774,19	$ 0,00	0%	0%	$ 0,00	Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	
11	$ 5.622.676,20	$ 0,00	0%	100%	$ 5.622.676,20	Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	
12	$ 8.469.194,44	$ 8.542.310,19	99%	100%	$ 8.469.194,44	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Aislamientos Militares (DEALM)	
13	$ 11.788.858,01	$ 0,00	0%	100%	$ 11.788.858,01	Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (DIARQ)	
14	$ 195.478.100,55	$ 21.879.306,82	10%	33%	$ 64.723.063,18	Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (DPLAN BNL01)	
15	$ 48.041.894,62	$ 1.838.493,42	3%	100%	$ 48.041.894,62	Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	
16	$ 43.816.841,94	$ 43.469.153,59	100%	100%	$ 43.816.841,94	Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	
17	$ 84.327.403,43	$ 0,00	0%	90%	$ 76.094.661,59	Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	
VALOR TOTAL	$ 1.925.154.649,14	$ 369.995.679,79			$ 726.677.725,19		

CONSTRUCTORA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S NIT 901458409-3	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	18/08/2025-20/08/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	
s2	21/08/2025-27/08/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s3	28/08/2025-31/08/2027	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s4	01/09/2025-07/09/2025	$ 27.798.726,25	$ 27.798.726,25	$ 45.605.955	$ 45.605.956	
s5	08/09/2025-14/09/2025	$ 84.462.963,86	$ 112.261.690,11	$ 41.586.618	$ 87.192.576	
s6	15/09/2025-21/09/2027	$ 106.035.972,79	$ 218.297.662,90	$ 67.143.194	$ 154.335.771	-$ 63.961.892,37
s7	22/09/2025-28/09/2028	$ 189.091.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.493.943	$ 180.829.713	-$ 206.560.968,87
s8	29/09/2025-05/10/2029	$ 145.282.199,83	$ 533.672.882,41	$ 24.569.702	$ 205.399.415	-$ 327.273.467,26
s9	06/10/2025-12/10/2030	$ 194.004.989,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 240.968.871	-$ 485.708.851,35
s10	13/10/2025-19/10/2031					
s11	20/10/2025-26/10/2032					
s12	27/10/2025-31/10/2033					
TOTAL						

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	%TOTAL FISICO EJECUTADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	$ 726.677.722,10	$ 240.968.870,76	71%	20%		$ -485.708.851,33

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $485.708.851,33 Y UN ATRASO DEL 51,69% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:6

ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):SE MANTIENE LA PROGRAMACION FECHA 10 DE OCTUBRE HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 DUREACION DE ACTIVIDAES 15 DIAS,SE CERRO BALANCE CON CANTIDADES CONTRACTUALES,SE AJUSTO PRESUPUESTO Y SE ACTUALIZO PARA MODIFICATORIO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECOF):SE INICIARON ACTIVIDADES DE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION DE CIELO RASO,SE REALIZO INSTALACION DE BOCADO DEBAJO DE LAS CANALETAS ELECTRICAS,SE APRUEBA POR PARTE DE SUPERVISION EL SUMINISTRO DE 4 LAMINAS DE ASBESTO CEMENTO Nro4 CON APROBACION DE SERVICIOS GENERALES PARA INSTALACION POR PARTE DEL CONTRATISTA,EL CONTRATISTA ESTA EN EJECUCION DEL DE LA COMPSANCION DEL PONDERABLE CON AL INSTALACION DE LAMINA PCV PARA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO Y LAMPARAS DESACUERDO A BALANCE SE ESTABLECE 39 M2 DE IMPERMEABILIZACION Y 42 M2 DE PINTURA PARA MUROS INTERNOS,SE FINALIZA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO FACHADA,PENDIENTE POR INSTALAR PORALIZADO,SE PROYECTA TERMINAR ESTE FRENTE PARA EL 10 DE OCTUBRE DE 2025,USUARIO MANIFIESTA ENVIO DE PERSONAL DE CARPINTERIA PARA REVISAR TEMAS DE PUERTAS EXISTENTES.

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA PENDINETE NP POR PARTE DE SUPERVISION,SE SOLICITA AL CONTRATISTA VISITA CON SUBCONTRATISTA DE CARPINTERIA PARA EVALUACION DE ALCANCE DE LAS PUERTAS A INSTALAR.

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº12 (bim1):SE REVISA BALANCE ACTUALIZADO POR VALOR DE $240.969.914,13,VALOR SUJETO A REVISION DE CANTIDADES EN EJECUCION,LA SUPERVISION DEBERA LEGALIZAR ITEN 1,3,2 Y 1,3,5 MEDIANTE MODIFICATORIO,SE CONTINUAN ACTIVIADES DE DEMOLICION,SUPERVISION APRUEBA NP CONCRETO CICLOPEO POR VALOR DE $86.377.4

ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG):EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR DISEÑO ESTRUCTURAL EN BASE A DISEÑO ARQUITECTONICO APROBADO POR SUPERVISION PARA APROBACION DE INTERVENTORIA Y ASI MISMO ENVIAR BALANCE Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC):LA SUPERVISION HARA ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO,CONTRATISTA SOLICITA INICIAR ACTIVIADES EL 15 DE OCTUBRE PARA INTERVENCION DE BAÑO DE ALOJAMIENTOS DEACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MATERIAL CONTEMPLANDO UN TIEMPO DE EJECUCION

FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SSMACSE):SE HACEN VARIOS INTENTOS PARA INGRESAR A LA CUBIERTA DE DIMAR PERO POR RECOMENDACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO HA SIDO POSIBLE,SUPERVISION RECOMIENDA ACCEDER POR LA FACHADA UTILIZANDO ANDAMIO CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD,SE REVISAN NP'S POR PARTE DE INTERVENTORIA,SUPERVISION Y CONTRATISTA,SUPERVISION APRUEBA LOS SIGUIENTES VALORES,ENCHAPE TIPO CENEFA CON VALOR UNITARIO DE 148.218,78,MOLDURA PERIMETRAL CIELO RASO SIMILAR A LA EXISTENTE CON VALOR UNITARIO DE $14.613,06,SELLADO DE VENTANAS CON VALOR UNITARIO DE $21 156,05,IMPERMEABILIZACION DE FACHADA CON VU $55.397,66,ESTUCO VENECIANO CON VU DE $108.052,72,FALTA POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA LOS SIGUIENTES NPS:ENCHAPE PARED BAÑO,ENCHAPE PISO BAÑO,DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE,BRILLADO DE PISO,EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR BALANCE CON TODA LA DOCUMENTACION ADJUNTA,CONTRATISTA DEBE PASAR IMAGENES DE LOS PLANCHADOS AJUSTE APLICADO RECEPCION DEL VIERNES 29 - SOLICITA SUBIR PERSONAL PARA REVISAR ANCLAJE DE VENTANAS, SUPERVISION APRUEBA PARA RECEPCION DEL MISMO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DSGS):INTERVENTORIA ESTA EN REVISION DE LA PROPUESTA DE COMPENSACION PARA EL INICIO DE ACTIVIADADES EN ESTE FRENTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM):INTERVENTORIA Y CONTRATISTA ESTAN A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS POR PARTE DE LA SUPERVISION.

ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTE):INTERVENTORIA ESTA EN ESPERA DE BALANCE DE CANTIDADES CON POSIBLES NPS PARA SU REVISION Y TRASLADO A SUPERVISION

CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV):SE REALIZA VISITA AL SITIO PARA TERMINAR ALCANCE,EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM):SUPERVISION E INTERVENTORIA REVISAN MANTO INSTALADO, EL CUAL TIENE PROBLEMAS DE DESPRENDIMIENTO,CONTRATISTA EVALUA ARREGLO DEL MISMO

OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OAIQR):EN ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CUBIERTA

OFICINA DE PLANEACION BINLO1:SUPERVISION DA ALCANCE PARA TRABAJOS PUNTUALES EN PLACA DE ENTREPISO Y DIRECTRICES DE MODIFICACIONES EN UBICACION DE MUROS A INSTALAR EN DRYWALL.

DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL PNC:CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LEGALIZACION DE FORMATOS PARA INGRESO E INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES,SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE BALANCE DE GAFAM PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDAD DE PLACA DE CONTRAPISO Y ACERO DE REFUERZO DE LA MISMA.

CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE:LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNICA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES

ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE:SE ESTÁ A LA ESPERA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PARA LA ELABORACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL DISEÑO DEFINITIVO DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
ENTREGA DE BALANCES DE CADA FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES CON CONTEMPLADAS Y NP	CONTRATISTA	15/10/2025
EJECUTAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN AVAL DE PROPUESTA DE COMPENSACION	CONTRATISTA	18/10/2025
ENTREGA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS FALTANTES PARA LEGALIZACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	SUPERVISION	15/10/2025
REVISAR BALANCES DE DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION	INTERVENTORIA	18/10/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)



Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - SEMAC



Ricardo Maya.

	SISTEMA DE GENTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-056
CONSTRU RAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. NIT: 900302469-3		FECHA: 27/08/2026
	INFORME SEMANAL	VERMIÓN: 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 7 PERIODO: 06/10/2025 AL 11/10/2025

CONTRATO : No. 0067-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO,POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA.

2. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA DURANTE LA SEMANA

PERSONAL INTERVENTOR ÍA		PERSONAL CONTRATISTA	
N° Personal Profesional	2	N° Personal Profesional	2
N° Personal Operativo	0	N° Personal Operativo	15
TOTAL	2	TOTAL	17

N° PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA POR FRENTE DE TRABAJO				
LOTE	FRENTE DE TRABAJO		CARGO TIPO	N°
			residente de obra	1
			Maestro de Obra	1
			Oficial	4
			Ayudante	9
			SST	1
1	CONTRATISTA	3		
	TOTAL	3	TOTAL	16

3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS REALIZADAS

FECHA	TEMA
6/10/2025	IDENTIFICACION PUNTOS DE ENCUENTRO
7/10/2025	PAUSAS ACTIVAS
8/10/2025	RIESGO MECANICO
9/10/2025	PAUSAS ACTIVAS
10/10/2025	RIESGO FISICO

4. LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	INSPECCION EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES
2	SEGUIMIENTO A IMPLMENTACIÓN DE CONTROLES
3	VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS FRENTES
4	OBSERVACIONES COMPORTAMENTALES DEL PERSONAL AL INICIAR ACTIVIDADES
5	INSPECCION DE ESTADO DE ACOPIOS
6	INORME SEMANAL
7	VERIFICACION DE CURSOS DE ALTURAS DE PERSONAL
8	VERIICACION DE PAUSAS ACTIVAS
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de actividades/trabajos: Como objetivo principal prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Estas inspecciones son una herramienta clave en la gestión preventiva de riesgos laborales, documentar hallazgos para hacer reportes de mejora en las condiciones laborales.
EPPI. Se evidencia todo que el personal cuenta con sus elementos de proteccion individual, se encuentra en buenas condiciones
Auditoria documental: Contratista no cuenta con soportes como: Matriz de peligro decauerdo a las actividades que se estan realizando,ATS analisis de trabajo seguro, formatos de inspecciones de seguridad, se redaliza entrega de afiliaciones ARL, EPS Y AFP, hace falta por entregar examen medico de ingreso de todo el personal, se solicita esta documentacion lo antes posible, para determinar si la persona está en condiciones físicas y mentales para realizar las funciones del cargo sin poner en riesgo su salud ni la de otros.
Observaciones comportamentales: evidencia comportamientos y sanos, seguros y por mejorarrar
Condiciones de seguridad: Se organizan puntos de acopio, se sugiere cerramiento con cinta de peligro, colocar en sacos RCD, se socializa con el personal que el orden y el aseo no es solo una cuestión de limpieza, sino una parte fundamental de la seguridad, eficiencia y calidad del trabajo. Mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a prevenir accidentes, mejorar la
Se realizo inspecciones a maquinas y erramientas que estan siendo mutilizadas en el contrato
Se realizo reunion con coordinadora sst del contratista

6. REPORTE E INVETIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

N° de IT-AT	0	Recor Dias Sin AT	22
Fecha reporte ARL	N/A	Dias perdidos por AT	0

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Yorsis P	
SST - YORSIS PASTRANA GONZALEZ	
CONTRATISTA INTERVENTORIA SST	SUPERVISOR CONTRATO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No. 1	IMAGEN No. 2
	
DESCRIPCION: Personal realizando labores con sus elementos de proteccion personal	DESCRIPCION: IPersonal con sus elementos de proteccion personal
IMAGEN No. 3	**IMAGEN No. 4**
	
DESCRIPCION: Pausas activas con personal de frente 2	DESCRIPCION: Pausas activas con personal del rente de planeacion
IMAGEN No. 5	**IMAGEN No. 6**
	
DESCRIPCION: Orden y aseo en rente de cerramiento	DESCRIPCION: Pnto idratacion érsonal que realiza labores en rente 7

CONSTRUCTORA MARAM	Cálculo		Versión	Fecha:	Página

INFORME SEMANAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. ____ **de** ____ **PERIODO:** ____ **CONTRATO No.** ____

CONTRATO : 0075-ARC-CSNL01-2020

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR SU SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SU FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS ÍNDICES SUMINISTRADOS DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,NIVEL 4 MANTENIMIENTO INSTALACIONES NIVEL 5 Y COMPLEMENTOS FIJOS

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR	
CONTRATO No.:	0077-ARC-CSNL01-2020		CONTRATO No.:	0076-ARC-CSNL01-2020	
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR INICIAL:	$	1.039.154.040,00
			VALOR PAG. INTER. ANT.	$	
VALOR ADICIÓN 1:	$		VALOR ADICIÓN 1:	$ 0,00	
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR ACTUALIZADO:	MIL VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA	
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2020.		PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2020	
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2020.		PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y SUSPENSIONES:	31 de octubre de 2020	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 1	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 2	X	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3	XXX		FECHA DE FIRMA PRORROGA 3 Y ADICIÓN 1	X	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	XXX		FECHA DE SUSPENSIÓN 1	X	
FECHA DE REINICIACIÓN 1	XXX		FECHA DE REINICIACIÓN 1	X	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/09/2020		FECHA DE INICIACIÓN:	14/09/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2020.		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2020	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2020.		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 de octubre de 2020	
VALOR EJECUTADO:	$ 100.980.977,00	51,07%	VALOR EJECUTADO:	$ 388.154.040,00	38,09%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 75.384.000	36,63%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 788.759.000,97	74,79%
VALOR FACTURADO:	$ 84.603.105	39,09%	VALOR FACTURADO:	$ 0,00	%
VALOR POR FACTURAR:	$ 940.894.894,00	100,00%	VALOR POR FACTURAR:	$ 1.003.154.040,00	100,00%

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS		SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS			x	sin espera de actualizacion de polizas segun acta de
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES			x	
ACTAS DE VECINDAD			x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020				
EN ESPERA DE LA ENTREGA DE PAZ Y SALVO DE LA CANCELACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE				
LICENCIA DE CONSTRUCCION			x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA URBANA

CONTRATISTA ENTREGA SOLICITUD DE PRORROGA/INTERVENTORIA GENERA REVISION Y LE DA TRASLADO A SUPERVISION PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO


LICENCIAS, PERMISOS TIO SERVICIOS	SI	NO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		X	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	V		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS	V		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED HIDRAULICOS ACUEDUCTO	V		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS RED GAS FIJA	V		ACTIVO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	MONTO EJE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1	14/09/2020-20/09/2020	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/09/2020-27/09/2020		0,00%	0,00%				
S3	28/09/2020-31/09/2020	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/10/2020-07/10/2020	$ 37.788.726,58	3,79%	3,57%	$ 40.604.868,00	4,42%	4,42%	1,16%
S5	08/10/2020-14/10/2020	$ 84.462.903,00	8,31%	11,60%	$ 41.581.618,34	4,96%	9,47%	-2,13%
S6	15/10/2020-21/10/2020	$ 218.187.493,84	21,21%	20,60%	$ 87.143.194,12	9,53%	19,00%	-39,60%
S7	22/10/2020-28/10/2020	$ 367.188.681,58	37,06%	44,66%	$ 39.463.540,89	3,57%	17,57%	-26,49%
S8	29/10/2020-05/10/2020	$ 522.672.802,41	51,78%	61,00%	$ 24.563.133,61	2,39%	19,96%	-41,04%
S9	06/10/2020-12/10/2020	$ 736.677.133,10	73,01%	75,90%	$ 39.675.463,63	3,48%	23,41%	-51,59%
S10	13/10/2020-19/10/2021	$ 834.459.466,13	81,08%	84,50%	$ 19.356.681,58	1,65%	25,35%	-55,75%
S11	20/10/2020-26/10/2020			95,00%				
S12	27/10/2020-31/10/2020			100,00%				
TOTAL		$ 834.459.466,13	81,08%	84,50%	$ 389.104.040,83	1,65%	25,35%	-55,75%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total cotizado		TOTAL DIAS(calendario)	Tiempo transcurrido(dias calendario)		Faltante(DIAS CALENDARIO)	% de atraso o adelanto
% TIEMPO TRANSCURRIDO	94,45%	77	65		12	-66,79%

FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	
1	$ 13.099.269,60	$ 6.339.900,40	48%	89%	$ 9.930.499,16	Mantenimiento Instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)
2	$ 76.686.672,08	$ 72.073.788,67	94%	100%	$ 76.686.672,08	Mantenimiento Instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)
3	$ 11.130.483,89	$ 0,00	0%	100%	$ 11.130.483,93	Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)
4	$ 209.815.455,06	$ 20.911.791,14	10%	71%	$ 149.039.573,69	Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)
5	$ 9.879.784,17	$ 0,00	0%	89%	$ 8.800.007,19	Mantenimiento Instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)
6	$ 82.631.739,85	$ 8.179.661,52	10%	89%	$ 71.883.396,27	Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe
7	$ 124.813.178,37	$ 54.481.383,39	44%	100%	$ 124.813.178,37	Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)
8	$ 28.241.374,63	$ 1.282.700,00	5%	100%	$ 28.241.374,63	Mantenimiento y adecuación Instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)
9	$ 76.920.059,99	$ 0,00	0%	93%	$ 71.525.053,69	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)
10	$ 4.674.774,19	$ 0,00	0%	0%	$ 0,00	Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)
11	$ 6.822.878,39	$ 0,00	0%	100%	$ 6.822.878,39	Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)
12	$ 9.489.194,44	$ 5.540.338,19	58%	100%	$ 9.489.194,44	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)
13	$ 11.705.658,01	$ 1.803.338,75	15%	100%	$ 11.705.658,01	Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)
14	$ 185.678.100,58	$ 26.333.005,64	14%	38%	$ 97.728.956,38	Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)
15	$ 48.041.994,02	$ 1.439.662,42	3%	100%	$ 48.041.994,02	Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)
16	$ 43.918.641,04	$ 41.464.363,00	100%	100%	$ 43.918.641,04	Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)
17	$ 84.327.403,43	$ 0,00	0%	100%	$ 84.327.403,43	Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)

CONSTRUCTORAM	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/08/2025-27/08/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	18/08/2025-20/08/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s2	21/08/2025-27/08/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s3	28/08/2025-31/08/2027	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s4	01/09/2025-07/09/2025	$ 27.798.726,26	$ 27.798.726,26	$ 46.605.958	$ 46.605.958	
s5	08/09/2025-14/09/2026	$ 84.463.963,66	$ 112.261.690,11	$ 41.586.618	$ 87.192.576	
s6	15/09/2025-21/09/2027	$ 106.035.972,79	$ 218.297.662,90	$ 67.143.194	$ 154.335.771	-$ 63.961.892,37
s7	22/09/2025-28/09/2028	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.493.943	$ 180.829.713	-$ 206.560.968,46
s8	29/09/2025-05/10/2029	$ 145.282.169,85	$ 532.673.852,41	$ 24.563.702	$ 205.393.415	-$ 327.279.437,27
s9	06/10/2025-12/10/2030	$ 184.004.869,60	$ 716.677.722,10	$ 35.575.456	$ 240.968.871	-$ 475.708.851,30
s10	13/10/2025-19/10/2031	$ 107.751.734,05	$ 824.429.456,15	$ 19.398.591	$ 260.364.962	-$ 564.064.494,19
s11	20/10/2025-26/10/2032					
s12	27/10/2025-31/10/2033					
TOTAL						

MES	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL FISICO EJECUTADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	$ 824.429.456,15	$ 260.364.962,03	31%	35,3%		-$ 564.064.494,19

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE -$564.064.494,1 Y UN ATRASO DEL -68,7% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:6

ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):Se iniciaron actividades de acuerdo a cronograma,no es posible instalar media caña de 6cms en cielo raso,se traslada este pendiente al frente No14,el contratista se compromete a entregar este frente para el 24 de octubre de 2025,se instalaran 18 lamparas y se le entregará 1 al usuario en fisico.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 95% de ejecucion,se realizó una preentrega el dia 11 de octubre de 2025,queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:el contratista se compromete a instalar puertas el dia 24 de octubre de 2025.

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No1.2 (bim1):SE RECIBE BALANCE ACTUALIZADO POR VALOR DE $240.383.914,13,VALOR SUJETO A REVISION DE CANTIDADES EN EJECUCION,LA SUPERVISION DEBERA LEGALIZAR ITEN 1,3,2 Y 1,3,5 MEDIANTE MODIFICATORIO,SE CONTINUAN ACTIVIADES DE DEMOLICION,SUPERVISION APRUEBA NP CONCRETO CICLOPEO POR VALOR DE 568,377 4,6E RECIBE ULTIMA ACTUALIZACION POR PARTE DE CURADURIA EN CUANTO A DISEÑOS ESTRUCTURALES,INTERVENTORIA SOLICITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ACABADO DE LOS ELEMENTOS FUNDIDOS EN CONCRETO,SE LE PIDE AL CONTRATISTA TOMA DE DETALLES CONSTRUCTIVOS E INTERVENTORIA SOLICITÀ LA UTILIZACION DE CUBIERTA PANTAZA RIGIDA PARA EL CERRAMIENTO DE LAS ESCALERAS,ADEMAS,LOS REVOQUES DE LOS TRABAJOS POR LAS LLUVIAS SE DESPRENDIERON,EL LOS TRABAJOS
ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG):EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR DISEÑO ESTRUCTURAL EN BASE A DISEÑO ARQUITECTONICO APROBADO POR SUPERVISION PARA APROBACION DE INTERVENTORIA Y ASI MISMO ENVIAR BALANCE Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC):LA SUPERVISION HACE ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA INTERVENCION DE TANQUE ELEVADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2025,CONTRATISTA INICIA ACTIVIADES EL 15 DE OCTUBRE PARA INTERVENCION DE BAÑO DE ALOJAMIENTOS ,SE MODIFICA ITEM DE ENCHAPE,SE SOLICITA AL CONTRATISTA
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC):SE REALIZO IMPERMEABILIZACION DE FILTRACION EN CUOLUMNA DE CUBIERTA,SE LESAIZAN NPS PENDIENTES,CONTRATISTA DEBE PASAR A INTERVENTORIA Y SUPERVISION MUESTRA DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR,EL CONTRATISTA ENTREGARA PLANO ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA ACOMETIDA Y PUNTOS ELECTRICOS,SE SOLICITA LA INSTALACION LO MAS PROXIMO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE PRESION.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG):SE INICIAN ACTIVIDADES EL 15 DE OCTUBRE DE 2025,INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL COMPENSATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA ESTE FRENTE,EL USUBARIO ENTTEGA AREAS PARA INTERVENCIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM):SUPERVISION HACE ENTREGA DE LOS DISEÑOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2025,EN ESPERA BALANCE Y NPS DE ESTE FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIADES
ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB):EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES
CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CENAV):EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM):EN EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES,SE REITERA SOLICITUD DE ARREGLO DE MANTO INSTALADO EN TERRAZA
OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OAR):EN ESPERA DE CONFIRMACION DE INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE PRESION.
OFICINA DE PLANEACION EN LOS DEACUERDO A REVISION POR PARTE DE SUPERVISION NOTIFICAN QUE SE GENERARAN ACTIVIADES CONTRACTUALES DE INTERVENCION EN PLACA,PERO SIN LA INSTALACION DE LA FIBRA DE CARBONO,EN ESPERA DE LEGALIZACION DE BALANCE Y NPS PARA ESTE FRENTE,SERVIRON GENERALES REALIZA ACTIVIADES DE DEMOLICION DE
DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC:SE LEGALIZAN FORMATOS PARA INGRESO E INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES,SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DE BALANCE DE OAFAM PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDAD DE PLACA DE CONTRAPISO Y ACERO DE REFUERZO DE LA MISMA.
CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE:LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNICA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.
ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE:LA SUPERVISION HACE ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES DE LA CUBIERTA A INSTALAR,PENDIENTE REVISION DE BALANCE Y NPS ENTRE LAS PARTES,SUPERVISION NOTIFICA QUE SOLO SE PODRÁ TRABAJAR EN ACTIVIDADES DE EJECUCION HASTA LAS 2PM DE LUNES A VIERNES Y SABADO Y DOMINGO HORARIO NORMAL

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
ENTREGA DE BALANCES DE CADA FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES CON CONTEMPLADAS Y NP	CONTRATISTA	19/10/2025
EJECUTAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN AVAL DE PRUEBITA DE COMPENSACION	CONTRATISTA	24/10/2025
ENTREGA DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS FALTANTES PARA LEGALIZACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES	SUPERVISION	19/10/2025
REVISAR BALANCES DE DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION	INTERVENTORIA	19/10/2025
ENTREGA DE REPROGRAMACION	CONTRATISTA	19/10/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DSEBN)



Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



Ramón Maya.

CONSTRUCTORA RAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S NIT: 901202489-3	SISTEMA DE GENTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-058
		FECHA: 27/08/2025
	INFORME SEMANAL	VERSIÓN: 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 8 PERIODO: 13/10/2025 AL 19/10/2025

CONTRATO : No. 0067-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO,POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA.

2. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA DURANTE LA SEMANA

PERSONAL INTERVENTOR ÍA		PERSONAL CONTRATISTA	
N° Personal Profesional	2	N° Personal Profesional	3
N° Personal Operativo	0	N° Personal Operativo	15
TOTAL	2	TOTAL	18

N° PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA POR FRENTE DE TRABAJO

LOTE	FRENTE DE TRABAJO		CARGO TIPO	N°
			residente de obra	1
			Maestro de Obra	1
			Oficial	4
			Ayudante	10
			SST	1
			AUXILIAR DE INGENIERIA	1
1	CONTRATISTA	3		
	TOTAL	3	TOTAL	18

3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS REALIZADAS

FECHA	TEMA
14/10/2025	PAUSAS ACTIVAS
15/10/2025	RIESGO PSICOSOCIAL
16/10/2025	PAUSAS ACTIVAS
17/10/2025	PREVENCION VIAL

4. LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


1	**INSPECCION EN CADA UNO** DE LOS FRENTES DE OBRA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES
2	SEGUIMIENTO A IMPLMENTACIÓN DE CONTROLES
3	VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS FRENTES
4	OBSERVACIONES COMPORTAMENTALES DEL PERSONAL AL INICIAR ACTIVIDADES
5	INSPECCION DE ESTADO DE ACOPIOS
6	INORME SEMANAL
7	VERIFICACION DE CURSOS DE ALTURAS DE PERSONAL
8	VERIICACION DE PAUSAS ACTIVAS
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de actividades/trabajos: Como objetivo principal prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Estas inspecciones son una herramienta clave en la gestión preventiva de riesgos laborales, documentar hallazgos para hacer reportes de mejora en las condiciones laborales.
EPPI. Se evidencia todo que el personal cuenta con sus elementos de proteccion individual, se encuentra en buenas condiciones
Auditoria documental: Contratista no cuenta con soportes como: Matriz de peligro decuerdo a las actividades que se estan realizando,ATS analisis de trabajo seguro, formatos de inspecciones de seguridad, se redaliza entrega de afiliaciones ARL, EPS Y AFP, hace falta por entregar examen medico de ingreso de todo el personal, se solicita esta documentacion lo antes posible, para determinar si la persona está en condiciones fisicas y mentales para realizar las funciones del cargo sin poner en riesgo su salud ni la de otros.
Observaciones comportamentales: evidencia comportamientos y sanos, seguros y por mejorarrar
Condiciones de seguridad: Se organizan puntos de acopio, se sugiere cerramiento con cinta de peligro, colocar en sacos RCD, se socializa con el personal que el orden y el aseo no es solo una cuestión de limpieza, sino una parte fundamental de la seguridad, eficiencia y calidad del trabajo. Mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a prevenir accidentes, mejorar la
Se realizo inspecciones a maquinas y erramientas que estan siendo mutilizadas en el contrato
Se realizo reunion con coordinadora sst del contratista

6. REPORTE E INVETIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

N° de IT-AT	0	Recor Dias Sin AT	22
Fecha reporte ARL	N/A	Dias perdidos por AT	0

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
	
SST - YORSIS PASTRANA GONZALEZ	
CONTRATISTA INTERVENTORIA SST	SUPERVISOR CONTRATO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN No. 1



DESCRIPCION: Personal realizando labores con sus elementos de proteccion personal

IMAGEN No. 2



DESCRIPCION: iPersonal con sus elementos de´proteccion personal

IMAGEN No. 3



DESCRIPCION: Pausas activas con personal de frenteplaneacion

IMAGEN No. 4



DESCRIPCION: Pausas activas con personal del rente de planeacion

IMAGEN No. 5



DESCRIPCION: Orden y aseo en rente de planeacion

IMAGEN No. 6



DESCRIPCION: Pnto idratacion érsonal que realiza labores en rente 7

INFORME SEMANAL

Código:	Versión:	Fecha:27/08/2025	Página:

1. INFORMACI ÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 11 **PERIODO:** 20/10/2025 AL 26/10/2025

CONTRATO : 0070-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

2. INFORMACI ÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

	CONTRATO DE INTERVENTOR ÍA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR
CONTRATO No.:	0071-ARC-CBNL01-2025		CONTRATO No.:	0070-ARC-CBNL01-2025
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCO BILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR INICIAL:	$ 1.022.154.049,00
			VALOR PAG. INTER. ANT.	$
VALOR ADICIÓN 1:	$ -		VALOR ADICIÓN 1:	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	DOSCIENTOS CINCO BILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 205.958.060)		VALOR ACTUALIZADO:	MIL VEINTINUEVE BILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA Y SUSPENSIONES:	31 de octubre de 2025
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1	xxx		FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 1	x
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2	xxx		FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 2	x
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3	xxx		FECHA DE FIRMA PRORR ÓGA 3 Y ADICIÓN 1	x
FECHA DE SUSPENSI ÓN 1	xxx		FECHA DE SUSPENSI ÓN 1	x
FECHA DE REINICIACI ÓN 1	xxx		FECHA DE REINICIACI ÓN 1	x
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2025
FECHA DE TERMINACI ÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACI ÓN INICIAL:	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACI ÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACI ÓN FINAL:	31 de octubre de 2025
VALOR EJECUTADO:	$ 136.694.727,00	67,00%	VALOR EJECUTADO	$ 393.699.993,00 38,54%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 68.133.333	33,11%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 728.454.455,39 71,00%
VALOR FACTURADO:	$ 63.333.100	30,00%	VALOR FACTURADO:	$ 0,00 %
VALOR POR FACTURAR:	$ 142.624.960,00	100,00%	VALOR POR FACTURAR:	$ 1.022.154.049,00 100,00%

2.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS		SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS		x		en espera de actualizacion de polizas según acta de
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES		x		
ACTAS DE VECINDAD			x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONDORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2025				
EN ESPERA DE LA ENTREGA DE PAZ Y SALVO DE LA CANCELACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE				
LICENCIA DE CONSTRUCCION			x	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURÍA URBANA

En gestion de legalizacion modificatorio No1 prorroga y balances de mayores y menores cantidades con actividades no previstas y actividades contractuales no contempadas

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	SI	NO	DESCRIPCI ÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACI ÓN
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		X	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS DEL GAS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS DEL AGUA	X		ACTIVO	

3.2 CONTROL DE PROGRAMACI ÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	MONTO ACUMULADO PROGRAMADO	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	MONTO EJE SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
S1	14/08/2025-20/08/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/08/2025-27/08/2025		0,00%	0,00%				
S3	28/08/2025-31/08/2025	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	01/09/2025-07/09/2025	$ 37.799.726,33	3,72%	3,72%	$ 46.004.868,66	4,52%	4,52%	-1,15%
S5	08/09/2025-14/09/2025	$ 84.662.843,66	8,31%	11,66%	$ 41.586.618,34	4,04%	8,57%	-3,13%
S6	15/09/2025-21/09/2025	$ 218.287.693,00	21,51%	25,00%	$ 97.143.194,13	9,52%	18,00%	-10,92%
S7	22/09/2025-28/09/2025	$ 387.360.652,58	37,66%	44,00%	$ 39.663.943,58	3,67%	17,67%	-26,42%
S8	29/09/2025-05/10/2025	$ 632.672.552,41	61,78%	61,66%	$ 24.683.703,01	2,38%	19,96%	-41,84%
S9	06/10/2025-12/10/2025	$ 726.677.725,15	70,81%	78,00%	$ 35.575.465,63	3,48%	23,41%	-51,59%
S10	13/10/2025-19/10/2025	$ 836.609.488,12	81,68%	84,00%	$ 22.551.194,93	2,17%	25,58%	-58,41%
S11	20/10/2025-26/10/2025	$ 884.960.691,84	83,80%	86,00%	$ 30.388.387,93	2,92%	28,54%	-56,36%
S12	27/10/2025-31/10/2025			100,00%				
TOTAL		$ 884.960.691,84	83,80%	86,00%	$ 393.999.993,00	2,00%	28,54%	-55,46%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total estipulado		TOTAL DIAS(Productivos)	Tiempo transcurrido(dias calendario)		Faltante(DIAS CALENDARIO)	% de atraso o adelanto
% TIEMPO TRANSCURRIDO	93,24%	77	72		5	-46,46%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA		
1	$ 13.099.269,60	$ 9.294.023,07	71%	92%	$ 12.041.328,33	Mantenimiento Instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)	
2	$ 76.666.972,08	$ 72.072.750,67	94%	100%	$ 76.666.972,08	Mantenimiento Instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)	
3	$ 11.130.483,99	$ 0,00	0%	100%	$ 11.130.483,99	Mantenimiento y adecuación cocina de Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)	
4	$ 209.915.455,06	$ 34.122.594,92	16%	91%	$ 191.023.694,10	Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)	
5	$ 9.879.764,17	$ 0,00	0%	100%	$ 9.879.764,17	Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)	
6	$ 82.631.739,85	$ 12.483.327,60	15%	99%	$ 79.335.479,20	Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe	
7	$ 124.813.178,37	$ 56.405.403,63	45%	100%	$ 124.813.178,37	Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)	
8	$ 26.241.374,53	$ 5.210.992,25	21%	100%	$ 26.241.374,53	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	
9	$ 76.920.089,99	$ 0,00	0%	97%	$ 74.613.487,39	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)	
10	$ 4.674.774,10	$ 0,00	0%	80%	$ 3.737.387,08	Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	
11	$ 5.522.578,20	$ 0,00	0%	100%	$ 5.522.578,20	Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	
12	$ 6.489.194,44	$ 5.642.268,19	87%	100%	$ 6.489.194,44	Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)	
13	$ 11.705.456,01	$ 2.966.401,40	25%	100%	$ 11.705.456,01	Mantenimiento y adecuación instalaciones Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)	
14	$ 195.478.100,55	$ 44.128.176,34	23%	82%	$ 162.346.823,48	Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)	
15	$ 46.041.994,62	$ 1.035.062,42	2%	100%	$ 46.041.994,62	Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	
16	$ 43.616.941,94	$ 43.606.150,39	100%	100%	$ 43.616.941,94	Mantenimiento y adecuación Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	
17	$ 84.327.483,43	$ 0,00	0%	100%	$ 84.327.483,43	Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	

VALOR TOTAL	$ 1.030.154.049,00	$ 289.709.446,70			$ 865.995.599,04

CONSTRUORAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAM S.A.S. NIT: 901020784-5	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/09/2025-27/09/2025	Página:


3.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	15/09/2025-20/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s2	21/09/2025-27/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s3	28/09/2025-31/09/2027	$ -	$ -	$ -	$ 0	
s4	01/09/2025-07/09/2025	$ 27.798.726,28	$ 27.798.726,28	$ 46.605.958	$ 46.605.958	
s5	08/09/2025-14/09/2025	$ 84.462.963,86	$ 112.261.690,13	$ 41.586.918	$ 87.192.876	
s6	15/09/2025-21/09/2027	$ 106.035.972,78	$ 218.297.662,90	$ 67.143.184	$ 154.335.771	-$ 63.961.891,37
s7	22/09/2025-28/09/2029	$ 169.092.019,67	$ 387.389.682,58	$ 26.493.943	$ 180.829.713	-$ 206.560.968,45
s8	29/09/2025-05/10/2029	$ 145.262.169,83	$ 532.672.852,41	$ 24.563.702	$ 205.393.415	-$ 327.279.437,26
s9	06/10/2025-12/10/2030	$ 194.004.969,69	$ 726.677.722,10	$ 35.575.456	$ 240.968.871	-$ 485.708.851,39
s10	13/10/2025-19/10/2031	$ 167.751.734,08	$ 894.429.456,17	$ 22.951.165	$ 263.320.036	-$ 631.109.420,44
s11	20/10/2025-26/10/2032	$ 121.561.395,81	$ 955.990.851,94	$ 30.569.159	$ 293.889.194	-$ 662.291.256,75
s12	27/10/2025-31/10/2033					
TOTAL						

Hito	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL FISICO EJECUTADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	$ 955.990.851,94	$ 293.889.194,03	95%	29,5%		$ -662.291.256,75

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $ 662.291.256,75 Y UN ATRASO DEL 69,48% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:6

ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):Se iniciaron actividades de acuerdo a cronograma,no es posible instalar media caña de lloros en cielo raso,se trasladia este pendiente al frente No14.el contratista se compromete a entregar este frente para el 24 de octubre de 2025,se instalaran 16 lamparas y se le entregará 1 al usuario en Italco

CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 85% de ejecucion,se realizó una preentrega el dia 11 de octubre de 2025,queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:el contratista se encuentra en logistica de instalacion de puertas en cocina

BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(Sin I)Interventoria solicita mejorar el sistema constructivo de los elementos en concreto ya que segun lo presentado debilita estructuralmente y arquitectonicos,la interventoria no autoriza la utilizacion de tuberia H-tena para el cerramiento hasta nueva orden.

ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESICIG)EL CONTRATISTA DEBERÁ ENVIAR DISEÑO ESTRUCTURAL EN BASE A DISEÑO ARQUITECTONICO APROBADO POR SUPERVISION PARA APROBACION DE INTERVENTORIA Y ASI MISMO ENVIAR BALANCE Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO

FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)en espera del inicio de actividades de trabajos estructurales en tanque,se continuan trabajos en otras areas

FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)SE REALIZÓ IMPERMEABILIZACION DE FILTRACION EN CUOLUMNA DE CUBIERTA,SE LEGALIZAN NPS PENDIENTES,CONTRATISTA DEBE PASAR A INTERVENTORIA Y SUPERVISION MUESTRA DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR,EL CONTRATISTA ENTREGARÁ PLANO ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA ACOMETICA Y PUNTOS ELECTRICOS,SE SOLICITA LA INSTALACION LO MAS PROXIMO EL SISTEMA HIDRONEUMATICO DE PRESION.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DSEG):SE INICIAN ACTIVIDADES EL 15 DE OCTUBRE DE 2025,INTERVENTORIA ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL COMPENSATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA ESTE FRENTE,EL USUSARIO ENTREGA AREAS PARA INTERVENCIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM):SUPERVISION HACE ENTREGA DE LOS DISEÑOS EL 15 DE OCTUBRE DE 2025,EN ESPERA BALANCE Y NPS DE ESTE FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES

ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES

CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)EN EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES,SE REITERA SOLICITUD DE ARREGLO DE MANTO INSTALADO EN TERRAZA

OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIAR)EN ESPERA DE CONFIRMACION DE INSTALACION DE SISTEMA HIDRONEUMATICO DE PRESION.

OFICINA DE PLANEACION BINLO)EN ESPERA DE LEGALIZACION DE BALANCE Y NPS PARA ESTE FRENTE,SERVISION GENERALES REALIZA ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE MUROS Y DESMONTE DE PUERTA,se espera por parte del contratista el inicio de actividades de intervencion en placa

DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FIC:se espera de inicio de actividades por parte del contratista.

CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE:LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,SE CONTRATISTA TIENE SUBMANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNICA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.

ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE:LA SUPERVISION HACE ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES DE LA CUBIERTA A INSTALAR,PENDIENTE REVISION DE BALANCE Y NPS ENTRE LAS PARTES,SUPERVISION NOTIFICA QUE SOLO SE PODRÁ TRABAJAR EN ACTIVIDADES DE EJECUCION HASTA LAS 3PM (DE LUNES A VIERNES Y SABADO Y DOMINGO HORARIO NORMAL

COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA			RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
ENTREGA DE BALANCES DE CADA FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES CON CONTEMPLADAS Y NP			CONTRATISTA	29/10/2025
REVISAR BALANCES DE DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION			INTERVENTORIA	29/10/2025
LEGALIZACION DE DOCUMENTACION COMPLETA PARA COBRO PRIMERA ACTA PARCIAL			CONTRATISTA	29/10/2025
ENTREGA DE REPROGRAMACION			CONTRATISTA	29/10/2025

INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (BIS20)



Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OFLAN BNL01)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 13 (BIM13)



Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



Ricardo Maya.	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSTRUCTORA RAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S. NIT. 901202489-3	SISTEMA DE GENTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-056
		FECHA: 27/08/2025
	INFORME SEMANAL	VERSIÓN: 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 9 PERIODO: 20/10/2025 AL 25/10/2025

CONTRATO : No. 0067-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO,POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA.

2. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA DURANTE LA SEMANA

PERSONAL INTERVENTOR ÍA		PERSONAL CONTRATISTA	
N° Personal Profesional	2	N° Personal Profesional	3
N° Personal Operativo	0	N° Personal Operativo	15
TOTAL	2	TOTAL	18

N° PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA POR FRENTE DE TRABAJO				
LOTE	FRENTE DE TRABAJO		CARGO TIPO	N°
1	CONTRATISTA	3	residente de obra	1
			Maestro de Obra	1
			Oficial	4
			Ayudante	10
			SST	1
			AUXILIAR DE INGENIERIA	1
	TOTAL	3	TOTAL	18

3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS REALIZADAS

FECHA	TEMA
20/10/2025	pausas activas
21/10/2025	simulacro de emergencia
22/10/2025	pausas activas
23/10/2025	importancia del cuidado de los epp

4. LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	INSPECCION EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES
2	SEGUIMIENTO A IMPLMENTACIÓN DE CONTROLES
3	VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS FRENTES
4	OBSERVACIONES COMPORTAMENTALES DEL PERSONAL AL INICIAR ACTIVIDADES
5	INSPECCION DE ESTADO DE ACOPIOS
6	INORME SEMANAL
7	VERIFICACION DE CURSOS DE ALTURAS DE PERSONAL
8	VERIICACION DE PAUSAS ACTIVAS
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	



5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de actividades/trabajos: Como objetivo principal prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Estas inspecciones son una herramienta clave en la gestión preventiva de riesgos laborales, documentar hallazgos para hacer reportes de mejora en las condiciones laborales.
EPPI. Se evidencia todo que el personal cuenta con sus elementos de proteccion individual, se encuentra en buenas condiciones
Auditoria documental: Contratista no cuenta con soportes como: Matriz de peligro decauerdo a las actividades que se estan realizando,ATS analisis de trabajo seguro, formatos de inspecciones de seguridad, se redaliza entrega de afiliaciones ARL, EPS Y AFP, hace falta por entregar examen medico de ingreso de todo el personal, se solicita esta documentacion lo antes posible, para determinar si la persona está en condiciones fisicas y mentales para realizar las funciones del cargo sin poner en riesgo su salud ni la de otros.
Observaciones comportamentales: evidencia comportamientos y sanos, seguros y por mejorarrar
Condiciones de seguridad: Se organizan puntos de acopio, se sugiere cerramiento con cinta de peligro, colocar en sacos RCD, se socializa con el personal que el orden y el aseo no es solo una cuestión de limpieza, sino una parte fundamental de la seguridad, eficiencia y calidad del trabajo. Mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a prevenir accidentes, mejorar la productividad y
Se realizo inspecciones a maquinas y erramientas que estan siendo mutilizadas en el contrato
Se realizo reunion con coordinadora sst del contratista

6. REPORTE E INVETIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

N° de IT-AT	0	Recor Dias Sin AT	22
Fecha reporte ARL	N/A	Dias perdidos por AT	0

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Yorsis P	
SST - YORSIS PASTRANA GONZALEZ	
CONTRATISTA INTERVENTORIA SST	SUPERVISOR CONTRATO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO	
IMAGEN No. 1	**IMAGEN No. 2**
	
DESCRIPCION: Personal realizando lpausas activas en frente planeacion	**DESCRIPCION:** ICoordinadora Sst realizando coperador inspeccion de maquinas y herramientas
IMAGEN No. 3	**IMAGEN No. 4**
	
DESCRIPCION: Personal realizando actividades con sus elementos de proteccion personal	**DESCRIPCION:** Personal realizando jornada de aseo en area de trabajo
IMAGEN No. 5	**IMAGEN No. 6**
	
DESCRIPCION: Personal con sus elementos de proteccion personal en frente de Cerramiento	**DESCRIPCION:** Coordinadoras Sst realizando verificacion de docuemtos

INFORME SEMANAL			
Código:	Versión:	Fecha: 27/05/2025	Página:

1. INFORME DEL SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 72 PERIODO: 27/05/2025 AL 31/05/2025

CONTRATO : 0070-ASC-CENIL01-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE,LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAMAR	
CONTRATO No.:	0077-ASC-CENIL01-2025		CONTRATO No.:	0070-ASC-CENIL01-2025	
VALOR INICIAL:			VALOR INICIAL:	$	1,235,154,540.00
			VALOR PAG. INTER. ANT:	$	-
VALOR ADICIÓN 1:	$		VALOR ADICIÓN 1:		$4,478,956,40 €
VALOR ACTUALIZADO:			VALOR ACTUALIZADO:	$	1,134,154,540.00
PLAZO INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO INICIAL:	31 de octubre de 2025	
PLAZO ACTUALIZADO:	30 de diciembre de 2025.		PLAZO ACTUALIZADO CON PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1:	xxx		FECHA DE FIRMA PRORROGA 1:	31 de octubre de 2025	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 2 Y ADICIÓN 2:	xxx		FECHA DE FIRMA PRORROGA 2:	x	
FECHA DE FIRMA PRÓRROGA 3 Y ADICIÓN 3:	xxx		FECHA DE FIRMA PRORROGA 3 Y:	x	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	xxx		FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	x	
FECHA DE REINICIADO 1:	xxx		FECHA DE REINICIADO 1:	x	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/04/2025		FECHA DE INICIACIÓN:	14/04/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de octubre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025.		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de noviembre de 2025	
VALOR EJECUTADO	$ 149,918,994.40	13.22%	VALOR EJECUTADO	$ 999,454,570.00	88.15%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 89,835,705	07.92%	VALOR POR EJECUTAR:	$ 957,021,440.40	84.38%
VALOR FACTURADO:	$ 89,835,705	07.92%	VALOR FACTURADO:	$ 958,843,756.73	10.55%
VALOR POR FACTURAR:	$ 149,454,994.40	09.00%	VALOR POR FACTURAR:	$ 894,564,823.27	88.85%

2.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	x		en espera de actualizacion de polizas segun acta de inicio
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	x		
ACTAS DE VECINDAD		x	
DEBIDO A LA LEGALIZACION DEL ACTA CONSORCIAL EL ACTA DE INICIO QUEDO LEGALIZADA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE			
SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA ENTREGA DE LA TOTAL DOCUMENTACION PARA LEGALIZACION DE ACTA			
SE ESPERA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA CURADURIA.		x	SE ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA URBANA
EL 31 DE OCTUBRE SE LEGALIZA PRORROGA POR 30 DIAS CALENDARIO O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y ADICION AL CONTRATO No1 POR UN VALOR DE $96,478,956.40			

2.3 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

LICENCIAS, PERMISOS Y/O DERECHOS	SI	NO	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O RADICADO
LICENCIAS DE CONSTRUCCION		X	EN ESPERA DE LEGALIZACION POR PARTE DE CURADURIA	
SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS GAS GAS	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO	X		ACTIVO	
SERVICIOS PUBLICOS AGUA	X		ACTIVO	

2.3 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

SEMANA	PERIODO	VALOR EJECUTADO PROGRAMADO AL SEMANA	% PROGRAMADO SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO SEMANA	VALOR EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO SEMANA	DIFERENCIA
S1	14/04/2025-20/04/2025	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%	0,00%
S2	21/04/2025-27/04/2025		0,00%	0,00%				
S3	28/04/2025-04/05/2025	$ -	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
S4	05/05/2025-11/05/2025	$ 38,276,875,83	2,56%	2,27%	$ 49,666,666,60	4,42%	4,42%	1,14%
S5	12/05/2025-18/05/2025	$ 84,487,503,83	5,21%	11,05%	$ 40,780,230,58	3,55%	8,00%	-3,21%
S6	19/05/2025-25/05/2025	$ 218,337,662,59	21,27%	26,89%	$ 67,927,555,40	5,89%	13,19%	-8,21%
S7	26/05/2025-31/05/2025	$ 367,556,555,83	37,84%	64,66%	$ 59,849,555,10	5,21%	17,83%	-19,83%
S8	26/05/2025-01/10/2025	$ 222,672,557,01	61,76%	81,06%	$ 54,566,556,37	3,55%	23,15%	-38,91%
S9	02/10/2025-10/10/2025	$ 130,477,733,13	73,61%	78,00%	$ 50,675,661,23	3,40%	26,61%	-47,00%
S10	11/10/2025-17/10/2025	$ 154,423,666,13	81,05%	84,86%	$ 57,666,110,01	4,15%	30,76%	-53,30%
S11	18/10/2025-24/10/2025	$ 202,560,661,54	93,00%	96,46%	$ 50,568,567,55	3,55%	33,31%	-62,69%
S12	25/10/2025-31/10/2025	$ 1,023,154,540,14	100,00%	100,00%	$ 46,154,630,33	3,33%	37,65%	-62,35%
S13	01/10/2025-07/10/2025							
S14	08/10/2025-14/10/2025							
S15	15/10/2025-21/10/2025							
S16	22/10/2025-28/10/2025							
S17	29/10/2025-04/11/2025							
TOTAL		$ 1,023,154,540,14	100,00%	100,00%	$ 333,453,333,64			

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Tiempo total estimado		TOTAL DIAS CALENDARIO	Tiempo transcurrido(dias calendario)	% de atraso o adelanto
% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,01%	70	70	-01,01%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



FRENTES EN EJECUCION

FRENTE	VALOR PRESUPUESTO INICIAL	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA 31/05/2025	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	FRENTES PARA INTERVENCION	FRENTES TERMINADOS CON PENDIENTES
1	$ 13.000.200,00	$ 11.000.700,47	87%	100%	$ 13.000.200,00	Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)	X
2	$ 76.666.972,00	$ 72.672.700,57	94%	104%	$ 79.200.272,00	Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)	X
3	$ 11.130.462,00	$ 0,00	0%	100%	$ 11.130.462,00	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC) - Cocina	
4	$ 209.915.466,06	$ 54.700.200,51	26%	100%	$ 209.915.466,06	Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)	
5	$ 9.079.764,17	$ 0,00	0%	100%	$ 3.270.764,17	Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIO)	
6	$ 82.631.730,00	$ 14.511.172,00	18%	100%	$ 82.631.730,00	Flotilla de Submarinos del Caribe (FSUBC)	
7	$ 124.813.170,27	$ 62.100.721,00	50%	100%	$ 124.813.170,27	Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC) - BEMAC	
8	$ 26.241.374,63	$ 17.200.200,00	66%	100%	$ 26.241.374,63	Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)	
9	$ 76.920.000,00	$ 1.201.421,00	2%	100%	$ 76.920.000,00	Departamento de Administración BNL01 (DEADM)	
10	$ 4.674.774,10	$ 0,00	0%	100%	$ 4.674.774,10	Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)	
11	$ 5.822.576,30	$ 0,00	0%	100%	$ 5.822.576,30	Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)	
12	$ 6.409.194,66	$ 2.700.710,62	42%	100%	$ 6.409.194,66	Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)	
13	$ 11.700.600,01	$ 3.101.520,00	27%	100%	$ 11.700.600,01	Oficina de Ingeniería y Arquitectura BNL01 (OIARQ)	
14	$ 196.675.160,58	$ 60.210.254,00	30%	104%	$ 196.675.160,58	Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)	
15	$ 46.041.804,62	$ 1.615.661,62	3%	100%	$ 46.041.804,62	Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)	
16	$ 43.616.041,94	$ 42.405.100,00	98,00%	100%	$ 43.616.041,94	Casa Comandante Fuerza Naval del Caribe (Casa Comando CFNC)	X
17	$ 84.327.493,48	$ 0,00	0%	100%	$ 84.327.493,48	Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)	
VALOR TOTAL	$ 1.023.154.540,14	$ 333.453.333,64	32,60%	101%	$ 1.023.154.540,14		

CONSTRUCTORA M	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA			
	Código:	Versión:	Fecha:15/09/2025-27/09/2025	Página:


1.3 CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N. SEMANA	PERIODO	PROGRAMADO ($) SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	($) EJECUTADO	($) EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA $
s1	15/09/2025-20/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	
s2	21/09/2025-27/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	
s3	28/09/2025-31/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -	
s4	01/09/2025-07/09/2025	$ 30.275.575,63	$ 30.275.575,63	$ 46.868.968	$ 46.868.968	
s5	08/09/2025-14/09/2025	$ 84.462.963,86	$ 114.738.539,49	$ 42.799.227	$ 89.404.195	
s6	15/09/2025-21/09/2025	$ 103.599.139,41	$ 218.397.682,90	$ 67.877.569	$ 156.341.764	$ 61.855.918,41
s7	22/09/2025-28/09/2025	$ 169.093.019,67	$ 387.390.682,58	$ 26.849.288	$ 183.190.043	$ 204.200.639,56
s8	29/09/2025-05/10/2025	$ 141.382.169,83	$ 528.472.852,41	$ 24.299.356	$ 207.389.399	$ 321.083.453,39
s9	06/10/2025-12/10/2025	$ 194.004.969,68	$ 722.477.822,10	$ 33.579.456	$ 241.074.855	$ 481.402.967,24
s10	13/10/2025-19/10/2025	$ 107.751.734,03	$ 830.439.456,13	$ 17.990.126	$ 259.064.983	$ 571.464.473,14
s11	20/10/2025-26/10/2025	$ 131.551.366,81	$ 961.990.851,94	$ 30.369.558	$ 291.334.541	$ 670.646.311,53
s12	27/10/2025-31/10/2025	$ 73.173.197,19	$ 1.035.164.049,14	$ 45.124.699	$ 336.459.240	$ 698.704.809,90
TOTAL						

ITEM	TOTAL PRESUPUESTAL PROGRAMADO ($)	TOTAL PRESUPUESTAL EJECUTADO ($)	% TOTAL PRESUPUESTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL FISICO EJECUTADO		ATRASO O AVANCE EN $
TOTAL	$ 1.029.154.049,14	$ 336.459.239,94	100%	32,7%		$ -992.694.809,20

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



OBSERVACIONES

A LA FECHA SE PRESENTA UNA DIFERENCIA ENTRE ACUMULADO PROGRAMADO Y ACUMULADO EJECUTADO DE $992.694.809,2 Y UN ATRASO DEL 67,31% EN AVANCE FISICO

SITUACION TECNICO-ECONOMICA

FRENTES ACTIVOS:16

SE LEGALIZA PRORROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y UNA ADICION PRESUPUESTAL DE $94.970.400,48 EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025

FRENTE 1	ESCUELA DE SUBMARINO DEL CARIBE(ESUBC):ESTE FRENTE SE ENCUENTRA PROXIMO A TERMINAR ACTIVIDADES,SE ENCUENTRA EN DETALLES
FRENTE 2	CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DE LA FLOTA(CECEF):las actividades estan a un 95% de ejecucion,se realizó una preentrega el dia 11 de octubre de 2025,queda pendiente detalles de mantenimiento en puerta principal y piso debajo de puerta.
FRENTE 3	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE-COCINA:el contratista se encuentra en logistica de instalacion de puertas en cocina
FRENTE 4	BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No12.(bim1)interventoria solicita mejorar el sistema constructivo de los elementos en concreto ya que estan presentando detalles estructurales y arquitectonicos,el **martes 4 de noviembre se legalizará** la utilizacion de tuberia sanitaria a instalar en el cerramiento
FRENTE 5	ESCUELA INTERNACIONAL DE GUARDACOSTAS(ESCIG)SE GENERA VISITA ENTRE LAS PARTES AL SITIO,USUARIO CONFIRMA CAMBIO EN EL DISEÑO,CONTRATISTA DEBE REALIZAR MODIFICACION PARA EL DISEÑO DEFINITIVO
FRENTE 6	FLOTILLA DE SUBMARINO DEL CARIBE (FSUBC)en espera del inicio de actividades de trabajos estructurales en tanque.se continuan trabajos en otras areas
FRENTE 7	FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE(SEMAC)SE INICIAN ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y EN EN ESPERA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
FRENTE 8	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES(DESEG)ESTE FRENTE SE ENCUENTRA PROXIMO A SER TERMINADO,CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE ENTREGA DE ULTIMAS AREAS POR PARTE DEL USUARIO.
FRENTE 9	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION(DEDM)SE INICIA DESMONTE DE CIELO RASO,SE ESPERA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL PLANO DEFINITO DE CUBIERTA.
FRENTE 10	ESTACION DE TIERRA BOMBA(CNTB)EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES
FRENTE 11	CENTRO DE DESARROLLO NAVAL(CEDNAV)EN ESPERA DE LEGALIZACION DE NPS Y BALANCE ENTRE LAS PARTES PARA INICIO DE ACTIVIDADES
FRENTE 12	DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES(DEALM)EN EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES,CONTRATISTA ARREGLA PENDIENTES EN MANTO INSTALADO EN TERRAZA
FRENTE 13	OFICINA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA(OIARQ)SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE PRESION A INSTALAR
FRENTE 14	OFICINA DE PLANEACION BNLO1,EN ESPERA DE INICIO DE ACTUVIDADES DE INTERVENCION ESTRUCTURAL EN VIGA,COLUMNA Y PLACA,SE ESPERA CONTINUACION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
FRENTE 15	DEPENDENCIA DEL CUARTEL GENERAL FNC:EN EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES.
FRENTE 16	CASA COMANDANTE FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LAS ACTIVIDADES ESTAN EJECUTADAS EN UN 100%,EL CONTRATISTA DEBE SUBSANAR DETALLES EN VENTANERIA,SE REALIZARÁ VISITA TECNCIA EL LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA CERRAR BALANCE DE CANTIDADES.
FRENTE 17	ESCUELA DE SUPERFICIE DEL CARIBE.SE INICIAN ACTIVIDADES PRELIMINARES,SE ESPERA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA A INSTALAR.	

COMPROMISOS ENTABLADOS PARA LA PROXIMA REMANA	RESPONSABLE	FECHA MAX DE ENTREGA
ENTREGA DE BALANCES DE CADA FRENTE PARA LEGALIZACION DE ACTIVIDADES CON CONTEMPLADAS Y NO	CONTRATISTA	4/10/2025
REVISAR BALANCES DE LOS DIFERENTES FRENTES EN EJECUCION	INTERVENTORIA	5/10/2025
ENTREGA DE CRONOGRAMA DEFINITIVO DE ADMINISTRACION	CONTRATISTA	04/10/2025


INFORME SEMANAL CONTRATISTA FRENTE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DSSRG)



Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)



Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)



Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe



Ricardo Maya.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSTRUORAM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S NIT: 901202489-3	SISTEMA DE GENTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-056
		FECHA: 27/08/2025
	INFORME SEMANAL	VERSIÓN: 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME SEMANAL No. 9 PERIODO: 27/10/2025 AL 02/11/2025

CONTRATO : No. 0067-ARC-CBNL01-2025

OBJETO:MANTENIMIENTO A TODO COSTO,POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE.LOTE 2: MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES GUARNICION CARTAGENA.

2. PERSONAL DISPONIBLE EN OBRA DURANTE LA SEMANA

PERSONAL INTERVENTOR IA		PERSONAL CONTRATISTA	
N° Personal Profesional	2	N° Personal Profesional	3
N° Personal Operativo	0	N° Personal Operativo	14
TOTAL	2	TOTAL	17

N° PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA POR FRENTE DE TRABAJO				
LOTE	FRENTE DE TRABAJO		CARGO TIPO	N°
1	CONTRATISTA	4	residente de obra	1
			Maestro de Obra	1
			Oficial	4
			Ayudante	9
			SST	1
			AUXILIAR DE INGENIERIA	1
	TOTAL	3	TOTAL	17

3. PROGRAMA DE CAPACITACION Y CHARLAS REALIZADAS

FECHA	TEMA
28/10/2025	AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
29/10/2025	PAUSAS ACTIVAS
30/10/2025	PRECAUCION HURACAN MALISA
31/10/2025	PAUSAS ACTIVAS

4. LISTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	INSPECCION EN CADA UNO DE LOS FRENTES DE OBRA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES
2	ACOMPAÑAMIENTO A CONTRATISTA EN CARLAS DE SEGURIDAD Y PAUSAS ACTIVAS
3	VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PUNTOS DE HIDRATACION DE LOS FRENTES
4	VISITA A FRENTE OBRA DE MANZANILO
5	INSPECCION DE TRABAJOS EN ALTURAS QUE SE REALIZARON
6	INORME SEMANAL
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Inspección de actividades/trabajos: Como objetivo principal prevenir accidentes, enfermedades laborales y garantizar condiciones seguras de trabajo. Estas inspecciones son una herramienta clave en la gestión preventiva de riesgos laborales, documentar hallazgos para hacer reportes de mejora en las condiciones laborales.
EPPI. Se evidencia todo que el personal cuenta con sus elementos de protección individual, se encuentra en buenas condiciones
Auditoria documental: Contratista no cuenta con soportes como: Matriz de peligro decauerdo a las actividades que se estan realizando,ATS analisis de trabajo seguro, formatos de inspecciones de seguridad, se redaliza entrega de afiliaciones ARL, EPS Y AFP, hace falta por entregar examen medico de ingreso de todo el personal, se solicita esta documentacion lo antes posible, para determinar si la persona está en condiciones físicas y mentales para realizar las funciones del cargo sin poner en riesgo su salud ni la de otros.
Observaciones comportamentales: evidencia comportamientos y sanos, seguros y por mejorarrar
Condiciones de seguridad: Se organizan puntos de acopio, se sugiere cerramiento con cinta de peligro, colocar en sacos RCD, se socializa con el personal que el orden y el aseo no es solo una cuestión de limpieza, sino una parte fundamental de la seguridad, eficiencia y calidad del trabajo. Mantener un lugar de trabajo limpio y ordenado ayuda a prevenir accidentes, mejorar la productividad y
Se realizo inspecciones a maquinas y erramientas que estan siendo mutilizadas en el contrato
Se realizo reunion con coordinadora sst del contratista

6. REPORTE E INVETIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

N° de IT-AT	0	Recor Dias Sin AT	62
Fecha reporte ARL	N/A	Dias perdidos por AT	0

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
Yorsis P	
SST - YORSIS PASTRANA GONZALEZ	
CONTRATISTA INTERVENTORIA SST	SUPERVISOR CONTRATO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO	
IMAGEN No. 1	**IMAGEN No. 2**
	
DESCRIPCION: Personal realizando labores con sus elementos de proteccion personal	**DESCRIPCION:** IPersonal con sus elementos de´proteccion personal
IMAGEN No. 3	**IMAGEN No. 4**
	
DESCRIPCION: charla de seguridad y salud en el trabajo con personal de frente planeacion	**DESCRIPCION:** Pausas activas con personal del rente de planeacion
IMAGEN No. 5	**IMAGEN No. 6**
	
DESCRIPCION: Verificacion en frente de obra trabajos en altura que se realizan en frente 7	**DESCRIPCION:** Pnto idratacion érsonal que realiza labores en rente cerramiento

ANEXO 6

BITACORA DE OBRA

1 de Octubre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente civil
Residente HSEQ.
Tecnicos: Ayudantes y oficiales (11)
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Minicargador, compactadora, taladro, Perforadora, Mezcladora, H. menor.

Actividades Ejecutadas:

⇒ Charlas de seguridad, Pausas Activas, Asistencia y Preoperacionales con acompañamiento Interventoría.

⇒ Se adelantan actividades demolición viga cimiento, Armado viga cimiento y formaleteria frente 4.1

⇒ Actividades de Mantenimiento de Puerta acceso Instalaciones CECEF frente 2. las actividades de enlucido se realizaran a partir del dia de Mañana. Se instalarán los tacos donde la canaleta electrica lo permita de acuerdo a directrices dadas por supervisión.

⇒ Se realizan actividades demonte estructura de cielo raso, corte y escarificación en placa de acuerdo a las directrices dadas por supervisión y Personal calificado de la entidad. Se esperan nuevas directrices dado que el acero no se encuentra alineado con la Estructura de cubierta. frente 4.

⇒ Se realiza Inspección de cubierta con acompañamiento de Interventoría frente 11 para definición alcance Actividades y Verificación frente 8. para Actividad de compensación (Pintura, Estuco e impermeabilización en Zonas humedas).

⇒ Se presentó novedad en ~~[illegible]~~ closet a causa de fuga de agua y se procedió a realizar corrección respectiva. de acuerdo a directrices supervisión e Interventoría. cocina Ambiente frente 16.

Inventoria el dia en espera de entrega por parte del contratista de los balances y Apus para la legalización de la primer modificatorio contractual al contratista de suministro en sitio de conocimiento y le comunica que es responsabilidad del mismo.

8 de Octubre 2020 Entrada 6:30am Salida 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente CSR1
Residente HSEQ
Tecnicos: Aquedanles y Oficiales
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Minicargador, taladro, pistola, Compactadores, Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

a) Inicio de Actividades de Tendido Electrico, Puntos de Iluminación y Toma detalles Puerta acceso frente 2. Se realiza Balance para Inclusión de Actividades de Impermeabilización zonas humedas, Cocina y Pintura en áreas Puntuales.

b) Continuación de Actividades demolición Viga cimiento. por Ductos Electricos, Actividades de adecuación del Terreno, Relleno y compactación, Armado de Viga cimiento. En Espera de Plano detalle Para revisión por Parte de Interventoria y aprobación respectiva.

c) Actividades de Escarificación de Placa en zonas Puntuales para Verificar las areas a Intervenir: Se ha encontrado la novedad de Existencia de una Placa falsa, esta a sido revisada por supervisión de interventoria. frente 14.

d) Se Inició con Actividades de reparación de Ciclo raso En áreas Puntuales en frente 6.

e) fueron solicitadas las Cámaras en las Instalaciones de Servicios generales para continuidad de Actividades de Mantenimiento cubierta frente 2.

Supervisión General a interventoria y Contratista acciones a tener encuenta en frente de administracion donde se escarificará áreas puntuales parte inferior de la placa para Inspección nivel de orilla con y mirar el alcance a intervenir en dicho frente; de la misma manera se Interventoria le comunica a supervisión vigas de cimentacion en contradas en administracion; supervisión General para no Afectar las vigas existentes de
Se re de del contratista, Interventoria con-
lará

40

3 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

⇒ Personal en obra: Profesional: Residente civil (2)
Residente HSEQ (2)
Tecnicos: Ayudantes y Oficiales (10)
Maestros (2)

⇒ Equipos y Herramientas: Mini cargador, Compactador Manual, taladro, Pulidora, Soldadora y Herramienta Menor.

⇒ Actividades Ejecutadas:

→ Las actividades se centraron en el frente 2, frente 4, frente 6 y frente 14.

→ Se continuó con la Actividad de Tendido cableado Electrico Encauchetado para acometida Luminarias 3x12awg de acuerdo a la instalación Entregada por Encargados del frente. y se realizó Instalación de Bócalos en área donde la cantidad lo Permitiera de acuerdo a las directrices dadas por director de Proyectos y Supervisión. En fecha 2/10/2025 frente 2.

→ Continuación de Actividades demolición de Viga Cimiento con Martillos Mecánicos, desmonte de Escombro, Adecuación de Terreno y armado Viga Cimiento frente 4. Las Actividades de Zapata ciclopea fueron aprobadas en fecha 2/10/2025 y se realizaron el igual que la Viga de Cimiento cuando se cuente en sitio con Cilindros y Plano Para Verificación por Interventoría.

→ Actividades de mantenimiento y adecuación de Cielo raso en áreas específicas (Alojamientos 1° piso) frente 6. La filtración Por tubería AA. Pequeño. razón Por la cual no se cerrará aún esta área.

→ Actividades de Preparación para armado Cimiento de acuerdo a Especificación de Viga y directrices dadas por supervisión. frente 4.

Se reunen en oficina de supervisor Residente de interventoría, Residente de Civil y supervisor para realizar corte de día donde se tocaron temas sobre balances en frente en ejecución; se revisan Items no previstos, Apus y se establecen Aspectos a tener en cuenta para [illegible], teniendo en cuenta Actividades en ejecución [illegible] Cuté a las 4:00 pm para retorno al

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurre en objeto de sanción y multa como lo detalla el contrato:

CLÁUSULA 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión para su traslado a supervisión y que se continue con el proceso técnico que de inicio al inicio de los trabajos en el frente en gestión.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Anexo: plano arquitectónico frente 09 admón.

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

4 de Octubre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 5pm

→ Personal en obra: Profesional: Residente Civil.
Residente HSEQ
Tecnicos: Ayudantes y oficiales (10).
Maestro (2)

→ Equipos y Herramientas: Vibrocargador; Compactador Manual, taladro, Perforadora, Mezcladora de concreto y Herramienta menor.

→ Actividades Ejecutadas:
- Charlas de Seguridad, Asistencia, Pausas Activas y Preoperacionales.
- Las Actividades se centraron en frente 2 y frente 4.
→ Se llevaron a cabo actividades de instalación de Caloreo en PRC 9mm, Actividad de resane de Muros con Humastal, Toma de detalles. De acuerdo al avance este frente se Estaría entregando en fecha 10/10/2025. frente 2.
→ continuación de Actividades de desmonte de Cerramiento Existente, Demolición de viga de cerramiento; Armado de Vigas y figuración de acero de columnas, Vigas y Antepecho. frente 4. Se lleva en avance en Desmonte del cerramiento Existente del 90%. Las Zapatas ciclopeas y la viga serán se fundirán cuando se encuentre en sitio con las cotas para la toma de Muestra y Personal de Interventoría Revise y apruebe la Actividad de fundida.

1) Escuela de submarinos del caribe (ESUBC) se mantiene programación por Inicio el 6 de octubre hasta 26 de octubre; con una duración de 15 días calendario Se cerró el balance con actividades estructurales; se ajustó el presupuesto para posible Modificatorio 2) Cerro de cerramiento y certificación de la planta (CCCP); se iniciaron Actividades de instalación de bajantes y cielo raso en PVC; Servicios generales entrega el Muro de Ataque cerrado para instalación en cubierta. Durante el balance se pegaron 39 m² de impermeabilización cementicia y en los parapetos; Así como 42 m² de pintura; se finaliza Mantenimiento de pertas principales varios; está pendiente la instalación del pañizado; se prevé terminar Actividades [illegible] de octubre de 2025; usuario manifiesta que existió Personal [illegible] reinstalar 2; 3) Globitis de submarinos del Cer[illegible] parte de la operación; se solicita visita del gobe[illegible] reportar e instalar.

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 32 ARMF1

Cartagena, 12 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: RESPUESTA OFICIO BN1 084 2025 DISEÑO ARQUITECTONICO MARQUESINA FRENTE 5 MANZANILLO

Cordial saludo

De acuerdo a oficio BN1 084 2025 enviado por el ejecutor del contrato de referencia donde éste suministra plano en pdf arquitectónico de la proyección de acuerdo a información suministrada por la supervisión dando a conocer el modelo a tener en cuenta para la ejecución de la marquesina en el citado frente, la interventoría le comunica al contratista que la información antes anexa se debe adjuntar el diseño estructural en AutoCAD con sus respectivas memorias, la firma del Ing. calculista responsable de los cálculos realizados, vistas, cortes, acotamientos y todo lo necesario para la revisión y visualización de la cubierta a instalar, de igual manera se le solicita la proyección de la cubierta superpuesta en un levantamiento existente de la edificación vista en planta y perfiles en 2d y 3d con el fin de evaluar el alcance arquitectónico de la cubierta en el espacio real a instalar por parte de interventoría, supervisión y usuario.

42

6 de Octubre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 6pm.

Personal en obra: Profesional: Residente Civil
Residente HSEQ.
Técnico: Ayudantes y oficiales (10)
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Mini cargador, taladro; vibradora, compactador Manual, pulidora y Herramienta Menor.

→ Actividades Ejecutadas:

- Charlas de Seguridad, Pausas Activas y Preoperacionales.

* Todas las Actividades se Centraron en frente 2, frente 4. y frente 14.

→ Se continua con la Actividad de Instalación de cielo raso en PVC 9mm., Instalación de remate en Madera caja de Concreto de Muro en área específicas y toma de detalles. frente 2. frente la Instalación de Luminarias, cambio de Luminarias partidas y colocación de Pelicula en Puerta.

→ Terminación desmonte cerramiento Existente, Armado de formaleteria Viga cimiento. Para Programación de fundida de Zapatas y Vigas para 7/10/2025. frente 4.

→ Se Adelantaron trabajos de Armado de cimiento. Para Elaboración de Muro Estructural. de acuerdo a las directrices dadas por Supervisión, se finalizan cuando se. realice por Parte de la Interventoría.

→ Se llevó a cabo Inspección de cubierta. En Instalaciones de Administración con acompañamiento de Supervisión, Interventoría y Servicios generales; en donde fueron. Identificado los puntos críticos y causas de las filtraciones de la cubierta. Se realizo reparación en las luminarias Existentes Estas partidas. De las mismas, se verificará alternativas con este Item. contractual.

Se recibe balance actualizado por valor de [illegible] cantidades ejecutadas y le suprimen ítems 1,3,2 - 1,3,5 ; se continua actividades de [illegible] con valor de $ 569.377, 4

Interventoría solicita dicha información sea enviada de la forma antes expuesta con el fin de poder avanzar con el proceso de revisión y traslado a la supervisión. La no disponibilidad de esta información impide generar la respectiva revisión del objeto a ejecutar, por lo cual no es posible dar inicio a actividades en este frente, lo que termina traduciéndose en el no cumplimiento de la ejecución en el plazo contractual.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

7 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 4pm. 43

Personal en Obra: Profesional: Residente Civil
Asistente civil
Residente HSEQ
Técnicos: Ayudantes y Oficiales (10).
Maestros (2).

Equipos y Herramientas: 4 Tractocargador, Mezcladora de Concreto, Vibrador de Concreto, Compactador Manual, Taladro, Polidora y H.M.

→ Actividades Ejecutadas:

→ Actividades SSTA como Pausas Activas, Charla de Seguridad Toma de Asistencia y Preoperacionales.

→ Se realizaron Actividades de Instalación de Caminaco de acuerdo a lo contemplado, Instalación de Media caña de Con. y Aplicación de Pintura Anilo en áreas Peatonales. Frente 2.

→ Actividades de formaletería, nivelación y atizado para fundida de Viga Cimiento Cerramiento frente 4. La actividad de fundida de Viga Cimiento fue suspendida por las Modificaciones realizadas en la cuantía de acero de la columna por Parte de Curaduría Urbana. La formaletería se retiró para realizar el desarmado de la columna y volver armar de acuerdo al nuevo reforzamiento; se Intervalia con Interventoría. El Uso del Material en figurado tipo S.

→ Actividades de Fundida placa en áreas Peatonales y fundida de Cimientos Viga de la Piscina. Revisión y aprobación por Interventoría. Frente 14.

→ Se dió continuidad al Comité de obra Iniciado el día Viernes 03/10/2025 donde se Evaluó el avance y revisión frente por frente y en donde se Aprobó El NP: 2 APPIA CICLOPEA. fueron aprobados los NP del frente 7. Entregados a la fecha y se Estableció Compromiso de Entregar balance actualizado con los NP faltantes de Mantenimiento de Carretera, Marquesina, divisiones de baño en acero Inoxidable real. Para Modificaciones de

[illegible] (Escrig); el contratista deberá entregar los ajustes de los Apoyos aprobados para la aprobación y balance y corrección actualizado del flujo de viga de pluvial estructural para entregar el día 15 de octubre para iniciar a ejecutar en adelante el día de entrega el día 15 a 20 días

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 33 ARMF1

Cartagena, 12 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: OBSERVACIONES REFERENTES A BALANCE Y APU´S FRENTE 17 ESCUELA MANZANILLO

Cordial saludo

De acuerdo a plano de diseño enviando al contratista y al balance recibido por parte del ejecutor del frente No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC) la interventoría comunica las siguientes observaciones:

En balance se observan 3 actividades no previstas NP1, NP2 Y NP3 de las cuales no se observa dentro de la información adjunta al balance los NP´S que soporten el valor unitario de cada una de estas actividades con su correspondiente información intrínseca, (cotizaciones, justificación, etc)

NP1 CONTRAVIENTOS CUBIERTA EN VARILLA 1/2" INCLUYE ACCESORIOS
NP2 APOYO CONTRAVIENTO EN PLATINA 9MM
NP3 RECIBIDOR DE CONTRAVIENTO EN ANGULO 3"* 1/4"*100

En el balance se observa el NP17 que se titula PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES DE 30 CMS X 30 CMS (INCLUYE ENCOFRADO)

- En apu no se observa la cotización de la arena a utilizar en la elaboración del concreto a elaborar.

44

8 de Octubre 2015 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en Obra: Profesional: Residente civil
Asistente civil
Residente HSEQ

Técnicos: Ayudantes y Oficiales
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Retroexcavadora, Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto, taladro, Pisadora y H. menor

→ Actividades Ejecutadas:

- Las Actividades se centraron en los frentes 2, frente 4, frente 6, y frente 7.
- Se continuó con Actividades de Pintura Sobre muros, Instalación de Lamparas, Toma de niveles y Limpieza frente 2
- Continuación de Armado de columnas de acuerdo al último requerimiento de curaduría, formaleteo y fundida de Zapatas ciclopeo con Viga de Amarre. Se fundió tramo de viga luego de Revisada y autorizada por Interventoría y de acuerdo a los requerimientos; se fundieron 6 Zapatas y Sistema de 12m de viga amarre. frente 4.
- Continuación de Actividades de Mantenimiento de Fachada en áreas Posteriores frente 6. Se han Reparado un área de 80m² de los cuales solo se han reparado 20m² en área frontal Presenta filtración que debe ser tratada antes de cerrar. Se hará a cada Actividad de limpieza y Sondeo de tubería de acuerdo a los Actividades contractuales. En un metraje de 26m, los cuales se realizaron en 3 ocasiones por encontrar tubería obstruida por desechos. evidenciados en el registro fotográfico: frente 7.

→ Se Presentaron Lluvias en horas de la tarde de 4pm a

entrega de espacio para ejecutar
do en Punto 2 (mantenimiento instalaciones
to y certificación de la Fibra (Cable)
Educación de Antiguo Edificio de Senac
spacio del Caribe (casa comando CFNC) y
en sendero 12 mantenimiento y adecuación

- En apu se observa la utilización de piedra rajón, dicho concreto a fabricar no es un concreto ciclópeo, por ende, se debe adjuntar cotización de piedra de diámetro utilizado para concreto estructural.
- Se debe adjuntar el diseño de mezcla que acredite la dosificación a utilizar en la en la elaboración del concreto a utilizar en los pedestales
- El contratista debe evaluar el alcance del diseño estructural y generar observaciones o faltantes en cuenta a parámetros técnicos a ejecutar.

La anterior información es de suma importancia para la interventoría ya que es el soporte que le da legalidad a las actividades en ejecución y debe ser recibida por ésta para su revisión y traslado a supervisión y continuar con el proceso técnico que de inicio al inicio de los trabajos en el frente en gestión.

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurre en objeto de sanción y multa como lo detalla el contrato:

CLÁUSULA 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión para su traslado a supervisión y que se continue con el proceso técnico que de inicio al inicio de los trabajos en el frente en gestión.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

44

8 de Octubre 2015 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en Obra: Profesional: Residente civil
Asesor civil
Residente HSEQ

Técnicos: Acueductos y Oficiales
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Retroexcavador, Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto, taladro, Pocadora y Herramientas

→ Actividades Ejecutadas:

- Las Actividades se centraron en los frentes 2, frente 4, frente 6, y frente 7.
- Se continuó con Actividades de Pintura sobre muros, Instalación de Lamparas, Tomas de sanitarios y Limpieza frente 2
- Continuación de Armado de columnas de acuerdo al último requerimiento de curaduría, formaleteria y fundida de zapatas ciclopeas con Viga de Cimentación. Se fundió trama de viga Luego de Revisada y autorizada por Interventoría y de acuerdo a los Requerimientos; se fundieron 6 Zapatas y Cimiento de 12m de viga Cimiento. frente 4.
- Continuación de Actividades de Mantenimiento de Cielo raso en áreas Pasillos frente 6. Salón. Revestido un área de 80m² de los cuales solo salen reparado 20m² el área restante Presenta filtración que debe ser tratada antes de cerrar. Se llevó a cabo Actividad de Limpieza y Sondeo de tubería de acuerdo a los Actividades contractuales. En un metraje de 26m, Los Cuales se realizaron en 3 accesos por encontrar taponamiento obstruido por desechos, evidenciados en el registro fotográfico: Frente 7.

Se Presentaron Llanto en horas de la tarde de 4 horas

entrega de Espacio para ejecutar.
en frente 2 (mantenimiento instalaciones
y certificación de la Hoteleria (cocina)
Educación de Antiguo Edificio de Sanac
Piscina del Caribe (casa comando CFAC) y
en frente 12 mantenimiento y adecuación

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

9 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en Obra: Profesional: Residente Técnico
Auxiliar
Residente HSEQ
Técnicos: Aquedentes y Oficiales (12).
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Minicargador, Mezcladora de concreto, Vibrador de concreto, taladro, Polidora y Herramienta Menor.

→ Actividades Ejecutadas:

Se adelantaron Actividades en los frentes 2, frente 4, frente 7, frente 13 y frente 14.

→ Se adelantaron Actividades de Instalación de lamparas faltantes, Instalación de lámina de cubierta y toma de detalles. Se realizará el dia de mañana tratamiento de fisuras a las Viviendas Instaladas PT fueron Entregadas en esta condición Por Servicios generales, se Instalara un Interruptor Pendiente y los detalles en remate de Columna Para Entrega de Este frente. frente 2.

→ Actividades de Encofrado, nivelación y Preparación de columna y viga cimiento. Para mañana 10/10/2025. continuación de Demolición de viga cimiento Existente. frente 4.

→ realización de Impermeabilización de columna en cubierta. que ocasionaba filtración en 2° piso. Instalaciones frente.

→ Se realizó el desmonte e Instalación de las luminarias. de acuerdo a lo Establecido contractualmente. Por Solicitud de Supervisión se cambiaron la totalidad de las luminarias 22. donde contractualmente eran 12.

→ Se realizó actividad de levante de Muro Estructural. con dovelas y sus respectivos Anclajes de acuerdo a las especificaciones. y se culmino Estructura de Muro Superboard. de acuerdo a las directrices dadas. Por capitania y supervisión. Se dará un nuevo avance de Fin

- In de Alojamiento militares (Decima)

- L

de

Segura por parte del contratante
Referente a planos de diseño,
con el inicio de varios frentes de trabajo

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 34 ARMF1

Cartagena, 23 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: SOLICITUD DESGLOCE AUI Y DEL PORCENTAJE DEL IMPREVISTO

Cordial saludo

La interventoría del proceso en ejecución le solicita al contratista la entrega formal del desglose del AUI que hace parte del proceso contractual como se establece de la siguiente manera:

Obligaciones específicas del contratista:

27. Realizar el análisis de las actividades y/o requisitos que le permitieron definir el porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidad, conforme las características y condiciones del proyecto.

De igual manera se solicita para la entrega de cada una de las actas parciales la entrega del soporte del gasto del I(IMPREVISTO), el cual hace parte del conjunto conformado por la administración y la utilidad.

46

10 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 4pm

Personal en obra: Profesional: Residente civil
Asociar.
Residente HSEQ

Técnicos: Ayudantes y oficiales (12)
Maestros (2).

Equipos y herramientas: Minicargador, Mezcladora de concreto
Vibrador de concreto, taladro, Pistolas y H. manuales.

→ Actividades Ejecutadas:

- Se dio aportes al frente 1 De acuerdo a lo Establecido en cronograma con Actividad de desmonte de formaleta, Retiro de hierro y desmonte de Falso Paso. Las Actividades se Iniciaron a las 10am P/ hasta esa hora desocuparon el área
- → Se adelantaron trabajos de Pedestales en Remate de columna, Montaje de Formaleta en Columnas de Cubierta. Resanados. Instalación de Interruptor frente 2. Este frente será Entregado el día. 11/10/2025.
- → Se adelantó trabajos de fundida de tramo de Viga de Cimientos y Piso columnas en cerramiento Zona Piscina. Verificación por Interventoría, y se continuó con trabajos demoliciones de Viga Cimiento Existente. frente 4.
- → Actividades de reparación Falso Paso frente 6. Se debe verificar una Filtración Existente para poder cerrar.

- Como: Frente 5, 9 y 7
- Hasta la Fecha el cortafuego No entregado 3 cronogramas y 3 actualizaciones del mismo para evaluación por parte de Supervisión.

→ Al cortafuego la actualización del Acuerdo donde se establezca una Fecha para el frente 6 mantenimiento subestaciones del Coñe, información Responsable de esta zona.

Espera por parte del cortafuego de -

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata con el fin de dar el debido trámite administrativo y legalización de la documentación que hace parte de la presentación de las actas parciales ante la entidad.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

11 de Octubre 2025

Entrada: 6:30am Salida: 6pm

→ Personal en Obra: Profesional: Residente Civil.
Auxiliar
Residente HSEQ
Técnicos: Ayudantes y Oficiales
Maestro (2)

→ Equipos y Herramientas: Motosoldador, taladro, Polidora y H. menor.

→ Actividades Ejecutadas:

- Se presentaron Novedad en horas Temprano y se continuó con Horas Moderadas en la mañana y las Actividades se centraron en el frente 1, frente 9 y frente 19.
- Se adelantaron Actividades de Armado de Estructura de Caracol en frente 1. Se debe Verificar con Supervisión la Inclusión de Varillas, dado que la Malla está en Áreas de Difícil acceso no Permite la Instalación. Falta desmontar Área de Andamio para será Entregada en la Hora Medio.

14/10/2025:

- Se Continua con Actividades en Cerramiento con Armado de Muro antepecho. frente 4.
- Continuación de Armado de Columnetas en Horas Tratadas de Planeación frente 14. Se realizará Especificación de la Placa de Anclado a Cimentación dado.
- Fueron Entregadas las Actividades en frente 2. con Intervención. Las Actividades fueron terminadas, quedo Pendiente la Instalación de Película para Puerta acceso, Retirar en Puerta, Cinchado y Retiro de escombros.
- Se realizó Verificación de Cubierta en Instalación de Administración, no fue desmontado el Caracol #7 el área no estaba despejada y la Inspección se realizo por afuera de Ingreso encontrando con Estructura en Cerchas y otros [illegible] Aprobación. Por el Pendiente las Estructuras A[illegible]

[illegible] Mayores y menores Contratados

[illegible] Seguridad de Acceso de Personal en Pendiente Mantenimiento-

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 35 ARMF1

Cartagena, 23 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: SOLICITUD DE PRESENTACION DE PROGRAMAMCION DE OBRA ACORDE A BALANCES PARA LEGALIZACION DE MODIFICATORIO No1.

Cordial saludo

En vista de la solicitud de modificatorio solicitada por usted mediante comunicado BN1 093 2025 del 21 de octubre de 2025, donde solicita la modificación de balance e inclusión de actividades No previstas, esta interventoría le solicita al contratista la entrega formal del cronograma de actividades ajustado a las actividades dicho balance, esto con el fin de adelantar la aprobación de la prórroga que Ud. solicitó la cual finaliza el 30 de noviembre de 2025

Es de anotar, que debe existir una correlación en todos sus requisitos de modificaciones y en este sentido, tanto las actividades solicitadas para modificación deben coincidir con dicha programación.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, osea para 24 de octubre de 2025, con el fin de dar el debido trámite administrativo y legalización de la documentación que hace parte del modificatorio No1 del proceso en ejecución.

48

14 de Octubre 2020 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

→ Personal en obra: Profesional: Residente Civil (2)
Director Obra (1)
Asesorías (1)
Residente HSEQ (2)

Técnicos: Ayudantes y oficiales (4)
Maestros (2)

→ Equipos y Herramientas: Mini cargador, Mezcladora de concreto, taladro, Perforadora compactador manual, Vibrador de concreto. H. menores.

→ Actividades Ejecutadas:
→ Charlas de Seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.
→ Las Actividades se centraron en frente 4 'Cerramiento' con Actividades desencofrado de columnas, Armada de Viga Cimiento y continuación Demolición Viga Existente. Se presentan detalles. En columnas a causa de la formaleteña, que deben ser corregidas.
→ Se realizó reunión y recorrido en Instalaciones de Servicios Generales Para apertura de "frente 8", con acompañamiento de Interventoría. fue despejada Parcialmente el área de la cocina para inicio de Actividades el día de mañana 15/10/2020. Los trabajos en este frente se realizarán por Áreas que vayan Entregando.
→ Se reunió con Interventoría y Jefe de área "frente 1", Para la Instalación de remate de Cielo raso. y se determinó la Instalación de "Cornisa" dado que la Especificación es "Media caña Cal" Pero en el área de las divisiones no es posible su Instalación. Se deja la claridad que el remate de columna a Ventana quedara debido dado que no caben a nivel.
No se realizaron Actividades en este frente Porque se Encontraban realizando Mantenimiento a los Aires Acondicionados El Personal Encargado de las Instalaciones.
→ Se reunió con Interventoría y Jefe de área Para la Intervención [illegible] del 'frente 12' y se dió Ingreso para iniciar.

Los Ingresos del Personal Para Labores en

[illegible] pero se Suspendan de manera inmediata por parte de Curaduría Urbana.

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurriría en la no aprobación de la modificación y podría verse enmarcado en un posible incumplimiento como lo detalla el contrato:

Clausula 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

15 de Octubre 2020 Entrada: 6:30am Salida: 6pm 49

→ Personal En Obra: Profesional: Residente Civil (2)
Director Obra (2)
Auxiliar (1)
Residente HSEQ (2)

Técnicos: Ayudantes y oficiales (12)
Maestros (2)

→ Equipos y Herramientas: Mixer, Vibradores de concreto, taladro, Polidora. compactador Manual, Vibrador de concreto, H. menor.

→ Actividades Ejecutadas:

→ charlas de Seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.

→ Se ejecutaron actividades en los frentes 1, frente 4, Frente C, frente 8, y frente 14.

→ Se adelantaron actividades de Instalación de Gabionera en Proceso en frente 1.

→ Continuación de Actividades de Armada y fundida de columnas Tramo de Viga cimentación Cerramiento frente 4.

→ Se continuan Actividades en frente C con desmonte de Aparatos Sanitarios en baño Alojamientos oficiales.

→ Se dió apertura al frente 8 con Actividades paralelas de. desmonte Gabionera Area cocina e Instalación de Estructura Madera. En este frente se realizará de manera parcial la Interventoría.

→ Se realizan actividades de Soldeo en áreas específicas frente 14. Quedó definido en reunión con Capitán Lavanda Intervención a realizar a la placa; Solo Se realizarán grateado de acero, colocación de Inhibidor de corrosión y dentro otros contratos. No Se Instalará la membrana.

→ De acuerdo a reunion llevada a cabo con capitanía, Supervisión Interventoría y dirección de proyectos por parte de Contratista Sedelpa quedó:

- En administración se utilizará el mismo "Perfil C de 2mm" a utilizar En la culminación de frente 17 de Manzanillo.

- ...ntes que Se realizará Mantenimiento ... determinar si amerita cambio de Lamina ...dad de canales Existente y bajantes. ...rque. frente C Se mantendrán como ...pervisión Entrega hoy Pleno correspondiente.

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 36 ARMF1

Cartagena, 23 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: SOLICITUD DE ENVIO DE INFORMACION REFERENTE A LEGALIZACION DE TRABAJOS FRENTE 17

Cordial saludo

Se le solicita al contratista de ejecución el envió formal del listado de personal con la debida documentación, el listado de materiales a utilizar y copia de los vehiculos referentes a la ejecución de los trabajos a desarrollar en el frente No17 Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC) para la legalización ante la entidad para el ingreso a las instalaciones.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, osea para 24 de octubre de 2025, con el fin de dar el debido trámite de ingreso a las instalaciones en el barrio manzanillo.

50

16 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm.

Personal en obra: Profesional = Residente civil (2)
Director Obra (2)
Auxiliar (1)
Residente HSEQ (2)
Técnicos = Ayudantes y oficiales (16)
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Minicargador, Mezcladora de concreto, taladro, Pulidora, compactador Manual, Vibrador de concreto, H

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

→ Charlas de seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.
→ Se Presentaron Lluvias en horas de la mañana que Suspendieron Las Actividades de cerramiento frente 4. por 2 horas.
→ Las Actividades de fundida de Viga Cimiento y columnas quedaron suspendidas hasta que se realice la "termalización" por Parte de Interventoría, ya que las Estructuras Estan quedando con Mal acabado e Imperfecciones. Se ordenó la demolición de las columnas defectuosas. y se debe reparar la viga.
→

— Se espera por parte de supervisión Balance con Modificación de especificaciones técnicas en Puente y Cerramiento Batallon para cerrar Balance en presupuesto de Ejecutado

— Interventoría Recibe por Parte de la supervisión, plano estructural de puente N° 14 OCIFirma de planeación BN/01 (oplan BN101). Dicha Información Será evaluada y Validada al contratista para Inicio de trabajos en dicho frente.

— Interventoría Recibe por parte de la supervisión Balance actualizado Con presupuestos tope a legalizado, donde [illegible] en los diferentes frentes

[illegible] en espera de actualización de contratista debido a la fecha de agosto de 2025
donde ofrece la firma del Descargo [illegible] de planeación BN101 (oplan BN01)

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurriría en la no aprobación de la modificación y podría verse enmarcado en un posible incumplimiento como lo detalla el contrato:

Clausula 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

17 de Octubre 2023 Entrada: 6:30am Salida: 6pm 51

Personal en obra: Profesional: Residente Civil (2)
Director de obra (1)
Auxiliar (1)
Residente HSEQ (2).

Técnicos: Aguadantes y Oficiales (15).
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Montacargador, Mezcladora, taladro, Vibrador de Concreto, Pulidora, Herramienta.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

→ Frente 2: (4 trabajadores) Se realizan actividades de Estuco sobre muro en áreas Perimetrales zona cocina y Demarte de Estuco en área oficina Acceso. Se realizó la Instalación de Estuco; Instalación de Lámparas zona cocina.

→ Frente 4: (3 trabajadores) Actividades de Armado de columnas, corrección detalles en columnas fundidas. Se realizó elevación de columnas con desperfectos. Las Actividades de fundida de viga y columna se Suspenden hasta que se cambie formaleteria para evitar Elementos con Imperfecciones.

→ Frente 1: (2 trabajadores) Se realizan Trabajos de Limpieza y desmonte de Cielo raso "Área Simulador". Se fase: Instalado Cielo raso y en total de 8 Luminarias En Zona de oficina y dirección, Solo falta Instalación en Simulador e Instalación de Cornisa Entrada el área de Intervención.

→ Frente C: (1 trabajador) Se realizan trabajos Demolición de Enchape Sobre Muros y Piso. Fueron desinstalados Los Elementos Existente y se Programa Actividad de Picado sobre muros.

→ Frente 14: (2 trabajadores) Se realizan trabajos de formaleteria para fundida de columnetas de confinamiento de viga Estructural. Se realizó Terminación de Levantel Muros.

Sin Intervención (frente 12, frente 13.

de Ingreso. Para carpintero del
toma detalles Puerta Acceso frente 2
le 7.

Mantenimientos de Escombros frente 14.
de obra. Para recisión personal y Armado

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 37 ARMF1

Cartagena, 25 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE OBRA No006 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025.

Cordial saludo

De acuerdo a comité de obra según asunto, entre representantes de las partes, por un lado, la supervisora por parte del contratante la teniente de corbeta DIANA CASTILLO SIERRA, el residente por parte de interventoría, el Ing. ANDRES ROMERO M y la residente por parte del contratista la ingeniera ANA CUENTA RUA, realizado el día 17 de octubre de 2025,la interventoría del proceso en ejecución le reitera a la contratista de ejecución los compromisos establecidos en dicho comité de la siguiente manera:

- FRENTE 1. Mantenimiento instalaciones Escuela de Submarinos del Caribe (ESUBC)

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 29/09/2025

- FRENTE 2. Mantenimiento instalaciones Centro de Entrenamiento y Certificación de la Flota (CECEF)

52

18 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente civil (1)
Auxiliar (1)
Residente HSEQ (1)

Técnico: Ayudantes y oficiales (13)
Maestros (2)

Equipos y Herramientas: Minicargador, Retroexcavadora, Volqueta, Compactador Manual, Perforadora, Vibrador con H. menor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) FRENTE 1: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de Estructuración área rasa "Área Simulador".

2) FRENTE 4: (6 trabajadores) Se realizan Actividades de Retiro, Compactación para Adecuación de Salida y Pendiente de Zapata Escalonada. En esta Zona se Verificará con Interventoría Toma Topográfica para Corroborar altura que El Talud Especificado no Entra en la Estructura durante El Retiro se Exige Sobre excavación Entregada Cargada El Recubrimiento del Anteproyecto. Se cuenta con 3 columnas Terminadas, 19m de Viga Cimiento y 4cm de Solado.

3) FRENTE 6: (1 trabajador) Se realizan Actividades de Excavación de Muro de Contención a Cielo Abierto para Alojamiento Oficina.

4) Frente 8: (3 trabajadores) Se realizan Actividades Desmonte de Cielo Raso y Estructuración En área de Intervención. Se presenta la novedad que los Bácalos debido El Cerrado de humedad de los Muros se Están Eflorescentando al Escarificar Pintura.

5) FRENTE 12: (1 trabajador) Se realizan trabajos Demolición Para retiro y Cambio de Bajante Partido.

6) FRENTE 14: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de [illegible] de Confinamiento y Anclaje.

[illegible] rase realizan Actividades - El día [illegible] deben Iniciar con Actividades de [illegible] rasa en frente 15 "Comando" y [illegible] de Jefe Técnico. En frente 13 se [illegible] de hoy para Desmonte Cielo raso. [illegible] Para los se Ejecutaron Actividades.

- ✓ Arreglo de detalle en pieza de porcelanato debajo de la puerta la cual presenta rotura de la misma.

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 08/10/2025

- FRENTE 4. Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)

Cumplir con la directriz hecha por interventoría y supervisión de utilizar tubería tipo pesada o rígida sanitaria de 3" para actividad de cerramiento.

Aumentar el rendimiento de las actividades en ejecución.

- FRENTE 5. Mantenimiento instalaciones Escuela Internacional de Guardacostas (ESCIG)

Interventoría se encuentra en espera de respuesta a oficio No OFICIO 32 ARMF1 enviado el 12 de octubre de 2025.

- FRENTE 6. Mantenimiento Edificio Flotilla de Submarinos del Caribe

Interventoría se encuentra en espera de inicio de trabajos de intervención estructural en el tanque de agua potable, los cuales según compromiso establecido por el contratista tiene fecha de inicio hoy 24 de octubre de 2025 y hasta el momento no se han iniciado dichas labores.

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido de la siguiente manera:

- ✓ Capitulo sistema arquitectónico: 10/10/2025
- ✓ Capitulo sistema redes hidráulicas: 06/10/2025

- FRENTE 7. Mantenimiento y adecuación de antiguo edificio de SEMAC para la Flotilla de Superficie del Caribe (FSUPC)

19 de Octubre 2025 Entrada: 8am Salida: 3pm 53

Personal En obra: Profesional: Arquitecto.
Técnicos: Ayudantes y Oficiales (12)
Maestros (2)

Equipos y Herramienta: Retroexcavadora, Mezcladora, taladro, compactador Pisadora, Herramientas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) ~~FRENTE 1~~: (1 Trabajador) Se realizan Actividades Limpieza en Area del Simulador.

2) ~~FRENTE 4~~: (5 Trabajadores) Se realizan Actividades de Recibo, compactación y fundida de Zapatas Aisladas con concreto.

3) ~~FRENTE 8~~: (5 Trabajadores) Se realizan Actividades de Montaje de Acero, Formaleteo, Pintura, Soldadura y Limpieza para Entrega del Area y que habilitan obra para Interventoría.

4) ~~FRENTE 14~~: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de Pañete Sobre muro Estructural y columnas de confinamiento.

~~FRENTES~~ Activos Sin Intervención:

- ~~Frente~~ 7 (Pendientes Actividades contratadas y NP).
- Frente 6. (Pendiente Interventoría Tanque y obras itano).
- Frente 13 (Pendiente Mantenimiento de Ventana, Instalación de Hidrofluente, Mantenimiento de cubierta y cielo raso.
- Frente 15 (Pendiente Actividades contratadas).
- Frente 2 (Pendiente Instalación de Pelicula Puerta y arreglo de Voladal Presentado con el cierre).

~~Fueron~~ Suspendidas las Actividades de fundida de viga cimiento y columnas que se Programaron Porque Esta Actividad Sin Previa Revisión de Interventoría y la Licencia NO ESTA APROBADA en las formaletas.

en cuenta a la Ejecución las.

to y contratada de la Flota (CCCF):

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 30/09/2025

Se espera la ejecución de la instalación del sistema de presión tipo hidroflo, compromiso establecido en comités anteriores por parte del residente del contratista, así como las demás actividades contractuales sin ejecutar.

- FRENTE 8. Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Servicios Generales BNL01 (DESEG)

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 08/10/2025

Interventoría esta a la espera del envió de la actualización de la propuesta de compensación en este frente por parte del contratista donde se incluya el alcance de la compensación en los frentes 1 y 2.

- FRENTE 9. Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Administración BNL01 (DEADM)

Interventoría esta en espera de la entrega por parte del contratista del plano definitivo estructural de cubierta con el diseño de las uniones de los elementos estructurales y demás consideraciones a tener en cuenta.

De igual manera se solicita la entrega del balance final con sus respectivos apu's de actividades no previstas con toda la documentación intrínseca para su debida revisión.

- FRENTE 10. Mantenimiento y adecuación instalaciones Estación Naval de Tierra Bomba (CENTB)

Balance y nps están sujetos a verificación por las partes para legalización final e inicio de actividades en este frente.

- FRENTE 11. Mantenimiento y adecuación instalaciones Centro de Desarrollo Naval (CEDNAV)

54

2 de Octubre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 6pm.

Personal en obra: Profesional: Residente civil (2)
Ayudicar (1)
Residente HSEQ (2).

Tecnicos: Ayudantes y Oficiales (12)
Maestros (2), Carpinteros (2)

Equipos y Herramientas: Volqueta, Minicargador, Mezcladora, taladro, Compactador, Polidera, Vibrador concreto, Hornex

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) FRENTE A: (6 Trabajadores) Se realizan Actividades alrededor Cerramiento. Mano faltante, figurado de Acero; Adecuación del terreno para Actividades de relleno y compactación. Aún no se han tomado los detalles de la viga de cimentación ni corregido la 1ª columna que presenta desplome

2) FRENTE C: (4 Trabajadores) Se realizan Actividades de Montaje de cielo raso en cocina. Dicral en 3 mm de. Alojamientos. No se realizan trabajos en Barra de oficiales por falta de Material tipo Enchape.

3) FRENTE B: (1 Trabajador) Se realizan Actividades de Estuco sobre muros, q/s fueron Instalados cielo raso y Luminaria en los Aseos Entregados. Faltan Baños Entregados Para Intervención 2 oficiales para Terminación de Actividades en este frente.

4) FRENTE D: (1 Trabajador) Se realizan Actividades Drywall de cielo raso área cocina Para Inspección y Cambio de Estructura. alrededor de cubierta.

5) FRENTE M: (2 Trabajadores) Trabajos de. Muros en superboard y acabados en Muro Estructural - Pendiente Intervención placa.

FRENTES ACTIVOS SIN INTERVENCIÓN:

[illegible] Instalación cielo raso Pre. y remate).
realizó Medición de puntos).
ación de Trabajos en Bajante).
tervención).
te Entrega de Información faltante
y Realización Acta Parcial #1.
ación Avanza Solicitud de Prorroga
dificación.

Balance y nps están sujetos a verificación por las partes para legalización final e inicio de actividades en este frente.

- FRENTE 12. Mantenimiento y adecuación instalaciones Departamento de Alojamientos Militares (DEALM)

Interventoría solicita terminación de ejecución de actividades contractuales y entrega formal de dicho frente

Se espera por parte del contratista la reparación de la actividad ejecutada impermeabilización con manto edil en cubierta, la cual presenta detalles de instalación.

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 01/10/2025

- FRENTE 13. Mantenimiento instalaciones Oficinas de arquitectura e ingeniería OIARQ

Interventoría solicita terminación de ejecución de actividades contractuales y entrega formal de dicho frente

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 04/10/2025

- FRENTE 14. Mantenimiento y adecuación Oficina de Planeación BNL01 (OPLAN BNL01)

Interventoría solicita la ejecución de manera inmediata del tratamiento estructural en placa, actividad que está limitando el inicio de instalación de cielo raso e instalación de enchape en pisos, de la misma manera se solicita la ejecución de manera inmediata de todas las actividades faltantes contractuales.

De igual manera se solicita la entrega del balance final con sus respectivos apu's de actividades no previstas con toda la documentación intrínseca para su debida revisión.

21 de Octubre. 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm.

Personal en Obra: Profesional: Residente. civil (2).
Asesor. (1).
Residente. HSEQ (2).

Técnicos: Ayudantes y Oficiales (12)
Maestros (2).

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) FRENTE 1: (3 TRABAJADORES) ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CIELO RASO ALGA SIMULADOR. SOLO QUEDA PENDIENTE ESTA ÁREA Y LA INSTALACIÓN DE CORNISA PARA TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES.

2) FRENTE 4: (6 TRABAJADORES) ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA ACTIVIDADES DE RELLENO Y SOLADO. SE REALIZÓ FIGURACIÓN DE ACERO. QUEDÓ PENDIENTE CONFIRMACIÓN CON SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA PARA CERRAMIENTO. CON CORTE DE 5cm DE DESCUBRIMIENTO.

3) FRENTE 6: (2 TRABAJADORES) CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES DE PINTURA E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN BAÑO ALOJAMIENTO OFICIALES, E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DUCHA.

4) FRENTE 8: (1 TRABAJADOR) CONTINUACIÓN ACTIVIDADES DE ESTUCO Y PINTURA. SE PRESENTA LA NOVEDAD QUE POR HUMEDAD SE DEMORA EN SECAR EL ESTUCO. LO QUE RETRASA LAS ACTIVIDADES. LAS 100 ÁREAS FALTANTES UNA SOLA ENTREGADA EN FECHA 24/10/2025 PARA INTERVENCIÓN.

5) FRENTE 12: SE REALIZÓ LOS TRABAJOS EN LA BAJANTE; SE VERIFICARÁ SI QUEDO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO, QUEDA PENDIENTE LA REPARACIÓN DEL ÁREA DEL MANTO QUE SE ROMPIÓ.

6) FRENTE 13: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA BANDEJA TIPO CORREA POR PERFIL. FALTA VERIFICACIÓN DE LAS LÁMINAS PARA PROCEDER AL MANTENIMIENTO DEL CIELO RASO; MANTENIMIENTO DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE HIDRÁULICA.

7) FRENTE 14: (2 TRABAJADORES) CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA SOBRE ÁREA MURO ESTRUCTURAL. SE PASARÁ OFICIO A INTERVENTORÍA CON RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES CON RELACIÓN A LOS [illegible] DE MANERA CONSTANTE LO QUE NO DEJAMOS REALIZADOS.

TOMA DE MEDIDAS DEL MUEBLE A INSTALAR DE MADERA DE INTERVENTORÍA OFICINA.

INTERVENTORÍA SE SOLICITÓ ENTREGAR HOJA DE VIDA DE [illegible] Y LOGÍSTICA PERSONAL PARA FICHAJE

- FRENTE 15. Mantenimiento y adecuación Dependencia Cuartel General FNC (CGFNC)

Se espera por parte del contratista el inicio de las actividades cuyo compromiso quedaron en comité de la siguiente manera:

De acuerdo a ultima programación generada por el contratista, este frente se encuentra vencido desde el 09/10/2025

- FRENTE 17. Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC)

Se espera por parte del contratista la entrega de la información relacionada en oficio No33 del 12 de octubre de 2025. La cual legalice el inicio de los trabajos a ejecutar.

Conclusión:

La interventoría del proceso en ejecución solicita la entrega total de los balances faltantes, con los apu's de actividades no previstas con la información intrínseca que soporte la información a tratar, información adjuntada y agrupada en un archivo general de obra donde se muestre los balances y nps tratados en el modificatorio No1.

De igual manera la interventoría esta a la espera de la entrega por parte del contratista de la programación general de obra acorde al tiempo prorrogado y a las actividades no previstas y contractuales no contempladas, tal como lo establece el oficio No35 del 23 de octubre de 2025.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, o sea para 27 de octubre de 2025, con el fin de dar el debido seguimiento administrativo y operativo de las actividades en ejecución.

55

22 De Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente Civil (2)
Auxiliar (1)
Residente HSEQ (2)

Técnicos: Ayudantes y Oficiales (12)
Maestros (2)

Equipos y herramientas: Vaqueta, mezcladora, talador, compactador, vibrador de concreto, Pulidor, H...

→ Se Presentaron Lluvias en horas de la mañana.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) FRENTE 1: (3 trabajadores) Se Instala Cielo Raso pvc en área Sala lavar y cocina; Se está a la Espera de Cámaras para su Instalación. Se Tapan Los detalles en cocina. Zona Ventanas.

2) FRENTE 4: (6 trabajadores) Adecuación del Terreno, Relleno, compactación, figurado de Acero. Fue Fundida la formaleta para una tipo Metálica para fundir viga de Cimentación.

3) FRENTE 8: (2 trabajadores) Se Arreglan detalles en Instalación de Zocalos Prefabricados, Aplicación de Pintura. Se retiró Durante de Cielo raso en oficina Entregada quedando Pendiente Solo con área de Intervención.

4) FRENTE 14: (2 trabajadores) Actividades de Limpieza y Remoción de Escombros con vaqueta. con disposición en Zona de Botado. Se realizó Escarificación de Columna Entrada.

→ Se participó En Actividad de Simulacro nacional.

→ Se llevó a cabo Reunión con Supervisión e Interventoría para Revisión Semanal Modificatorio, Dentro de este Modificatorio No se Incluyó el frente 5 por definir sobre Actividades acorde se Ejecutaron. fue Solicitado la Entrega de Información con los observaciones realizados.

...por parte de la Interventoría Solicitud ...n de Cielo Raso en PVC con el fin ...dos Adicionales en compensación, el Sistem electrico, luminarias y

...del cliente: El contratista presenta ...con el fin de elegir Diseño, Ajus-

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurriría en la no aprobación de la modificación y podría verse enmarcado en un posible incumplimiento como lo detalla el contrato:

Clausula 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

22 De Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente Esp (2)
Asistente (1)
Residente HSEQ (2)
Tecnicos: Aguadantes y oficiales (12)
Maestros (2)

Equipos y herramientas: Vallqueta, mini cargador, mezcladora, taladro, compactador, vibrador de concreto, Pulidor, H...

→ Se Presentaron lluvias en horas de la tarde.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) FRENTE 1: (3 trabajadores) Se Instala Cielo Raso pvc en área Sala, Lavar y terraza; se está a la Espera de Cámaras para Su Instalación. Se Tienen los detalles en barrio Zona Ventanas.

2) FRENTE 4: (6 trabajadores) Adecuación del Terreno, Relleno, compactación, Figurado de Acero. Fue fundida la Formaleta Personalizada para fundir Viga de Cimentación.

3) FRENTE 8: (2 trabajadores) Se Arreglan detalles en Instalación de Zocalos Preformados, Aplicación de Pintura. Se realizó Desmonte de Cielo raso en oficina Entregada quedando Pendiente solo un área de Intervención.

4) FRENTE 14: (2 trabajadores) Actividades de Limpieza y Fijación de Escombros con Vallqueta con disposición en Zona de Botaderos. Se realizó Escarificación de Columna Entrada.

→ Se participó En Actividad de Simulacro Nacional.

→ Se llevó a cabo Reunión con Supervisión e Interventoría para Revisión Pendiente Modificatorio, Dentro de este Modificatorio No se Incluyó El frente 5 por definición sobre Actividades Que no se Ejecutaron. fue Socializado la Entrega de Información con las observaciones realizadas.

[illegible] por parte de la interventoría Solicitud de cielo Raso en PVC con el fin [illegible] Adecuaciones en compensación, el Sistema electrico, luminarias y

del cielo: El contratista presentará [illegible] con el fin de elegir Diseño, Ajus-

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 38 ARMF1

Cartagena, 24 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN TECNICA DE EJECUCION FRENTE 4 Cerramiento perimetral Batallón de Infantería de Marina No. 12 (BIM12)

Cordial saludo

Interventoría en compañía de residente de contratista la Ing. ANA CUENTAS presenta tubo en existencia sanitario de 3" para ser utilizado en la actividad de cerramiento a supervisión técnica y esta evalúa físicamente el material, donde concluye que dicho tubo no presenta las características físicas en cuanto a resistencia y durabilidad para ser utilizado en dicha actividad por ser de clase liviana. Interventoría solicita al contratista tomar medidas correctivas para el optimo cumplimiento de las condiciones técnicas de ejecución y sea remplazado por tubería del mismo diámetro clase pesada o rígida, ya que esta por su espesor de pared presenta mayor resistencia a la intemperie y a las presiones internas que soportará por la inyección con concreto de 3000 psi.

Se observa en sitio la presentación de dicha tubería liviana pese a la directriz que se le ha dado a subcontratista y residente de contratista para el reemplazo de la misma

23 de Octubre 2085. Entrada: 6:30am. Salida: 6pm.

-) Personal En Obra: Profesional: Residente Civil
Auxiliar.
Residente HSEQ.
Técnicos: Ayudantes y oficiales (12)
Maestros (2)

-) Equipos y Herramientas: Retroexcavadora, Cargador, Mezcladora, taladro-compactador, Rotadora, Motobombas, H. Menores.

-) Se presentaron Novedades en horas de la mañana que suspendieron Actividades en frente 4 cerramiento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) charlas De seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.

2) Frente 1: (2 Trabajadores) Se realizan Actividades de Instalación de cerrosa e Instalación de Limpieras en zona Simulador. Este frente debe quedar Terminado el día de Mañana.

3) Frente 4: (6 Trabajadores) Se Realizan Actividades de figurado de acero, relleno, compactación, Salida y Desencofrados de Viga de Cimentación y columnas fundidas. Se Están presentando Inconvenientes a medida que se avanza con cerramiento en la zona de pendiente baja a causa del Nivel freático y el alza de la marea que Tapa los diques. Se está Esperando Para la preparación del Terreno y cargando el caso de Motobombas para la Extracción del Agua.

4) Frente 6: (2 Trabajadores) Actividades de Encofrados de Viga. Rasqueteo y aplicación de Estuco a Viga en Zona de Alojamientos. Continuación de Actividades de Pañete. Muros bajos oficiales.

5) Frente 8: (2 trabajadores) Continuación Estuco de los muros y Estructuración Viga Reja.

6) Frente 14: (2 Trabajadores) Se Realizan Actividades de nivelación Para Tirón Estructuración Viga Reja. Continuación de Limpieza de Áreas.

Carga de Justificación de Imprevisto y Registro Legalización de Acta parcial. Pro-radicación respectiva.

Tabla comparativa de precios por Ítem material Información que queda para el día 17 de septiembre y no se-



CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

10. Responder por la buena calidad de los bienes suministrados/servicios prestados objeto del contrato.

15. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor / interventor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

Clausula 17. MULTAS

5. Por incumplir las instrucciones relacionadas con la ejecución del contrato, efectuadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida.

58

24 de Octubre 2015 Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en obra: Profesional: Residente de Obra (2)
Asociar
Residente HSEQ. (2)

Técnicos: Ayudantes y oficiales (12)
Maestro (2).

Equipos y Herramientas: Volqueta, retroexcavador, elevadores, compactador, Taladro, Rotomartillo, Cortadora concreto, Herramienta Menor

→ Se presentaron lluvias fuertes desde Temprano horas de la mañana.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) Frente 1: (2 trabajadores) Tema detallado ciclo raso - Se Presentó normal acceso de las lluvias de filtración por Cámara Zona Bimalcalor - por esa razón se alcanzó a operar que personal Encargado tomen las medidas respectivas.

2) Frente 4: (8 trabajadores) se adelantaron Actividades de Armada de formaletas para viga antepecho, instalación del Tensor, Pernado viga Enlace Existente, Instalación de tubería Sanitaria, para cerramiento, Interventoría Informa que esta Tubería no Está contemplada. En Axel no se Realizó fundida; Notifica mediante oficio. La Suspensión hasta que se Instale Tubería Definitiva (Las esta Obligada en ningún parte del contrato).

3) Frente 6: (2 trabajadores) Regatos Sobre muros para Instalación de tubería hidráulica, Pañete sobre muros en Baño oficiales. En Ciclo raso de alojamiento se presenta la normalidad de filtración Persistente y se notificará por oficio - aledaño que ya se hacía manifestado la Subsanación de la normalidad por parte de personal de mantenimiento y Por esto se procedió a cerrar ciclo raso.

4) Frente 8: (2 trabajadores) Estructuración e Instalación de ciclo raso: área recepción. Se Presenta la normalidad en los [illegible] del área Solicita la Instalación [illegible] se Están antes de la Intervención

[illegible] Ratificación de cubierta Instalación [illegible] Encuentran reflejando de acuerdo a

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

25 De octubre 2015 Entrada: 6:30 am Salida: 6pm

→ Personal en obra: Prefabricado: Residente SIG (1)
Auxiliar
Residente HSEQ (1)
Técnico: Ayudantes y oficiales (13)
Maestro (2)

→ Equipos y Herramientas: Taladro, Mezcladora de concreto, Vibrador de concreto, Pulidora, Hl. menores.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) No se presentaron llovizna durante el día.
2). Las actividades se centraron en los frentes 4, frente C, frente 8 y frente 14.
3) Frente 4: (8 trabajadores)
Se realizaron actividades de: adecuación del Terreno, relleno, compactación, elevación viga cimiento tramo área gaiter, fundida de Tramo de viga cimiento, 2 zapatas ciclopeo y tramo solado. la viga anteposha se encuentra Armada y formaleteada pero no se. ejecutaron fundida por falta definición de Interventoría y Supervisión, esto genera retrasos en las Actividades y demora en la. formaleteada por el Tiempo de prolongación con Sol y Agua.
4) Frente C: (3 trabajadores)
Se realizan Actividades de Cajado de Enchape y aplicación de Pintura. En Alojamientos. No se realizaron Trabajos En Baño de oficiales.
5) Frente 8: (2 Trabajadores).
Se realizan Actividades de Estuco Sobre muro e Instalación de. remate de la Tipo media caña cara.
6) Frente 14: (2 trabajadores)
Se realizan Actividades de. Estructuración Columnas área Oficina de capitan. No se Pueden realizar otras Actividades pq. Generales no ha terminado los

contratistas. los horarios para retroceder Copias de las 3 de la tarde Socializar - ción en power point para el Plotilla.

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 39 ARMF1

Cartagena, 25 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: REITERACION DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION REFERENTE A OFICIO N35 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025

Cordial saludo

De acuerdo a oficio de referencia al asunto, la interventoría del proceso en ejecución reitera la solicitud mediante la cual se requiere el cronograma de actividades ajustado a los balances presentados como información base para el modificatorio No1 en proceso, la información solicitada es fundamental que le de legalidad del modificatorio ya que hace parte de la prórroga en gestión, el no soporte de dicha información obstruye el debido proceso administrativo para la ponencia en desarrollo.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, o sea para el 27 de octubre de 2025, con el fin de dar el debido seguimiento administrativo del modificatorio en gestión.

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurriría en la no aprobación de la modificación y podría verse enmarcado en un posible incumplimiento como lo detalla el contrato:

60

27 de Octubre 2025. Entrada: 6:30am Salida: 6pm

Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Auxiliar
Residente HSEQ (2)
Técnicos: Aposentador y oficios (10)
Maestro (2)

Equipos y Herramientas: Mezcladoras, Cargador de concreto, Taladros, Patrolero, Herramientas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) Frente 4: (4 trabajadores) Se continua con Actividades de Adecuación del Terreno demanera manual, nivelación, compactación y Solado. No se realizan Actividades de fundida de Antepecho Por frente de aprobación de Talanz, por Interventoría.

2) Frente 6: (1 trabajador) Actividades pintura Cielo raso en Alojamientos. No se trabajó en Obra.

3) Frente 7: (3 trabajadores) Estructuración muros divisorios en superboard del acceso a oficina 2° piso. Se debe redefinir su ubicación del hidraflex porque el área es muy estrecha.

4) Frente 8: (1 trabajador) Actividades de pintura de muros. se encuentran desocupando otra área para Intervención.

5) Frente 14: (3 trabajadores) Actividades Estructuración de Cielo raso. Persiste la novedad restricción de trabajo con Huevos con Garfios generales.

-) El frente 1 ya fue Terminado. Se está a espera de Pedido Por Parte de Interventoría.

FRENTES Activos Sin EJECUCIÓN:

- Frente 12 (Pendiente reparación de muro en terraza)
- Frente 13 (Pendiente Intervención en cubierta, Ventanas y Cielo Raso)
- Frente 15 (Todas las Actividades contractuales)
- [illegible] apertura del frente. Tiene Tolerancia para hoy [illegible] cielo raso).

[illegible] de novedad N°12 (BIMS) la suspensión [illegible] autoriza la Suspensión de la actividad de [illegible] Por Observaciones de la Curaduría. [illegible] actividades de este frente desde el día [illegible] Por temas de observaciones de

Clausula 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

28 de Octubre 2025

Entrada: Ligeros Entrada: Cpa.

Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Asesor.
Residente HSEQ (2)

Técnicos: Aguadientes y afinadores
Maestros (2), Carpinteros (2)

Equipos y Herramientas: Mezcladora de concreto, Vibrador, Formaletas, compactadora, Vibrador de concreto. Menor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1) Frente 9: (6 trabajadores) Se realizan Actividades de formaleta de columnas, compactación de terreno, fundida de Solados, zapata ciclopea y columnas. Se fundieron 5 zapatas ciclopeas, 3 columnas y un tramo de 14m. de Solado.

2) Frente 6: (1 trabajador) Instalación de tubería hidráulica y Pañete de Regatas en baño oficiales. En área de Medio de Lavamanos se evidencia filtración en los Muros por cambio Sección de los Aires Acondicionados.

3) Frente 7: (2 trabajadores) Se realizan trabajos de Limpieza e Instalación de cinta cerafos en Duchas. Se realizó instalación de puntos corredores en baños de Mediabaja

4) Frente 8: (1 trabajador) Actividades de Pintura sobre muros. Pendiente Estructuración de ciclo raso del área Entregada e Interrupción de última afora.

5) Frente 1: (2 Trabajadores) Se abrió Apertura al frente con Actividades Desmonte de ciclo raso y de Elementos dejados en Área desocupados.

6) Frente 14: (4 Trabajadores) Se realizan Actividades de Estructuración de ciclo raso. y Retes sobre Muros de Mampostería y Superboard. Los Actividades de ciclo raso se Están demarcando. Por la Interrupción que realiza Señores generales.

[illegible] Interrupción:

[illegible] Frente. Mantenimiento, Instalación de [illegible] raso)

[illegible] los Tramos contractuales, no se [illegible] ciclo raso de acuerdo a cronograma)

CONSTRU R A M
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 40 ARMF1

Cartagena, 29 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: REITERACION SOLICITUD DE ENVIO DE INFORMACION REFERENTE A LEGALIZACION DE TRABAJOS FRENTE 17

Cordial saludo

Se reitera la solicitud hecha al contratista de ejecución el dia 23 de octubre mediante oficio No36 en el cual se solicitó el envió formal del listado de personal con la debida documentación, el listado de materiales a utilizar y copia de los vehículos referentes a la ejecución de los trabajos a desarrollar en el frente No17 Mantenimiento y adecuación Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC) para la legalización ante la entidad para el ingreso a las instalaciones.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, o sea para el día de mañana 30 de octubre de 2025, con el fin de dar el debido trámite de ingreso a las instalaciones en el barrio manzanillo, el atraso en la gestión administrativa y legalización de la logística para el ingreso a las instalaciones antes mencionada recaerá como incumplimiento en los tiempos de ejecución hacia el contratista de ejecución.

Frentes con Actividades Terminadas y observaciones:
- Frente 1 (Pendiente toma detalle Durante Cada Entrada)
- Frente 2 (Pendiente Arreglos varios e Instalación de Petrola Puerta de Acceso)
- Frente 12 (Pendiente detalle Lajante)
- Frente 16 (Pendiente detalles en Ventanería).

29 DE octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 4pm.

Personal en Obra: Profesionales: Residente Civil (2)
Asistir
Residente HSEQ (2).
Técnicos: Ayudantes y Oficiales (14)
Maestro (2) carpinteros (3).

Actividades Ejecutadas:

1) Frente 4: (6 trabajadores) Actividades de formaletería, figurado de acero, Adecuación de Terreno, Fundida de Viga de Cimiento y columnas.

2) Frente 6: (2 trabajadores) Actividades de armado Placa para construcción de rampa en concreto bajo de oficinas.

3) Frente 7: (1 trabajador y 3 colaboradores) trabajos de Impermeabilización de fachada y continuación de Instalación de puertas corredizas.

4) Frente 8: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de Instalación de Cielo raso.

5) Frente 9: (1 trabajador) Se realizan Actividades de Limpieza. Se realizará actividades de Desmonte de cubierta cuando se cuente con el Material.

6) Frente 14: (4 trabajadores) Actividades de Estructuración de Cielo raso e Instalación Electrica de aires acondicionado.

se pudo radicar por falta de: Certificado ...tador actual, certificación Bancaria, for... de AIU.

Se espera por parte del Contratista ... de Cerramiento para dar inicio a ... Final. Supervisión a tarea...

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurriría en la no aprobación de la modificación y podría verse enmarcado en un posible incumplimiento como lo detalla el contrato:

Clausula 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co

30 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm. 63

Profesionales en obra: Residente Civil (2)
Auxiliar.
Residente HSEQ (2).

Tecnicos: Aguadientes y Oficiales (14)
Maestro (2)

Equipos y Herramientas: Andamios, Mezcladora de concreto, Vibrador, Taladro, Pulidora, H. menor.

Actividades Ejecutadas:

1). Charlas de Seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.

2) Frente 4: (6 trabajadores) Se realizan Actividades de formaleta, figurado de Acero, corrección detalles elegido en viga de cimentación con pantalla, Elab. de diseños de realizará fundida de viga y columnas.

3) Frente 7: (4 trabajadores) se realizan Actividades de Aplicación de producto Impermeabilizante en fachada, Limpieza de ventana fachada, Estuco de muros en Superboard., Limpieza excavación en bajo. - Instalación de división de baño en icopor Templado.

4) Frente 8: (2 trabajadores) Se realizan Actividades de pintura y Limpieza, Montaje de ciclo raso en bajo y desmonte de ciclo raso en Area de Archivo.

5) Frente 9: (1 trabajador) Se realizan Actividades de Limpieza y Toma de medidas Área cubierta para fabricación de Actividades.

6) Frente 14: (3 trabajadores) continuación de Actividades de Estructuración ciclo raso en Bajo capitan, y aplicación de Estuco sobre muros de Superboard.

→ Se Pasó nuevamente Modificatorio con las observaciones realizadas a la Revisión, a espera de notificación. El Acta Parcial no se pudo radicar. Porque se debe esperar que nuevamente se dé apertura de la Plataforma. El día Martes 4/11/2025.

→ Se Reunión virtual que llevó a la Suspensión de las Actividades del HSEQ. de Interventoría y contratista. Porque no se habilitó el Permiso

CONSTRU RAM
NSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

OFICIO 41 ARMF1

Cartagena, 29 de octubre de 2025

Ingeniero
MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO INFRAMAR

Cartagena Bolívar

Asunto: **CONTRATO No. 0076-ARC-CBNL01-2025**
OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, LOTE 1: MANTENIMIENTO INSTALACIONES BNL01 Y COMPONENTES FNC.

Asunto: REITERACION SOLICITUD INFORMACION OBSERVACIONES REFERENTES A BALANCE Y APU´S FRENTE 17 ESCUELA MANZANILLO

Cordial saludo

De acuerdo al oficio No33 del 12 de octubre de 2025 donde se menciona que referente a plano de diseño enviando al contratista y al balance recibido por parte del ejecutor del frente No17 Escuela de Superficie del Caribe (ESUPC) la interventoría comunica las siguientes observaciones:

En balance se observan 3 actividades no previstas NP1, NP2 Y NP3 de las cuales no se observa dentro de la información adjunta al balance los NP´S que soporten el valor unitario de cada una de estas actividades con su correspondiente información intrínseca, (cotizaciones, justificación, etc)

NP1 CONTRAVIENTOS CUBIERTA EN VARILLA 1/2" INCLUYE ACCESORIOS
NP2 APOYO CONTRAVIENTO EN PLATINA 9MM
NP3 RECIBIDOR DE CONTRAVIENTO EN ANGULO 3"* 1/4"*100

En el balance se observa el NP17 que se titula PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJES DE 30 CMS X 30 CMS (INCLUYE ENCOFRADO)

- En apu no se observa la cotización de la arena a utilizar en la elaboración del concreto a elaborar.

31 de Octubre 2025 Entrada: 6:30am Salida: 6pm.

Personal en obra: Profesionales: Residente civil (2)
Auxiliar
Residente HSEQ (2)
Técnicos: Auxiliares y oficiales (13)
Maestros (2).
Equipos y Herramientas: Andamios, Mezcladores de concreto, Vibrador de concreto, taladro, Pistolas, Nivel, Martillos.

Actividades Ejecutadas:

1) Charlas de Seguridad, Pausas Activas, Preoperacionales.
2) Frente 4: (6 trabajadores) Actividades de formaletería, figurado de acero, fundida de viga de caja y 4 columnas. A corte se llevan: 18 columnas fundidas, 21 zapatas, 47ml de viga cimiento y 23m³ descolada. Avance a corte del 15.21%
3) Frente 7: (5 trabajadores) Actividades de Aplicación de Producto Impermeabilizante sobre fachada, Sellado de ventanas de fachada, Cubierta sobre muros Superboard. Pendiente Instalación Eléctrica, Instalación de hidrofluja y demas Items. Avance del 60,27%.
4) Frente 8: (2 trabajadores) Pegante e Instalación de cielo raso en oficina de Archivo, Pendiente Interseptir una oficina, Instalación de Lámparas para Instalación. Avance del 81,08%.
5) Frente 14: (2 trabajadores) Actividades de Cubertización Cielo raso en Curvo. Wade puede colocar Pvc con hasta que se Intervenga la Placa, y se termine toda la parte Eléctrica. Se Está a la Espera de Llegada del Material de Intervención Tensada frente 6 y Placa. Avance del 34,22%.

→ frentes Activos sin Intervención:

- frente 13 (Avance del 57,22%)
- frente 6 (Avance del 20,37%).
- frente 9 (Avance del 2,87%)
- [illegible] del 25,10%)

[illegible]nte 17 Manzanillo. Por Parte de Supervisión [illegible]s civil y HSEQ. Para dar apertura del Co[illegible]. Se pasó Sara21 Para Ingreso de Vehículos [illegible] Actividades de Limpieza de demol[illegible], [illegible]cación de Placa.

- En apu se observa la utilización de piedra rajón, dicho concreto a fabricar no es un concreto ciclópeo, por ende, se debe adjuntar cotización de piedra de diámetro utilizado para concreto estructural.
- Se debe adjuntar el diseño de mezcla que acredite la dosificación a utilizar en la en la elaboración del concreto a utilizar en los pedestales
- El contratista debe evaluar el alcance del diseño estructural y generar observaciones o faltantes en cuenta a parámetros técnicos a ejecutar.

La interventoría reitera la entrega de la información antes mencionada ya que es el soporte que le da legalidad a las actividades en ejecución y debe ser recibida por ésta para su revisión y traslado a supervisión y continuar con el proceso técnico que de inicio al inicio de los trabajos en el frente en gestión.

cabe resaltar que la no entrega de información solicitada por parte del contratista incurre en objeto de sanción y multa como lo detalla el contrato:

CLÁUSULA 17. MULTAS

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.

La información requerida debe ser recibida por interventoría para su revisión de manera inmediata, o sea para el día de mañana 30 de octubre de 2025, con el fin de validar cada una de las actividades a ejecutar, el atraso en la gestión administrativa y legalización para el inicio de las actividades a desarrollar recaerá como incumplimiento en los tiempos de ejecución hacia el contratista de obra.

El correo dispuesto por parte de esta interventoría para notificaciones y entrega de documentos es: construramil@gmail.com

ANEXO 7

CORRESPON

DENCIA

ENVIADA

Atentamente,

Ricardo Amaya.
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Director de Interventoría
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS

ANDRES ROMERO MONTALVO
Residente de Interventoría

*Con copia a
DIANA MARCELA CASTILLO SIERRA
Teniente de Corbeta-Armada Nacional
Supervisora del contrato
diana.castillo@armada.mil.co