PROCEDIMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS

OBJETIVO: Definir los lineamientos básicos para implementar un programa integral de reciclaje y reutilización, que permita reciclar, reutilizar y minimizar los residuos sólidos generados por los procesos constructivos y administrativos de la obra y cumplir con la Manual Ambiental de Obra - MAO y la normatividad vigente.

RESPONSABLES	RECURSOS
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE AMBIENTAL INSPECTORES DE OBRA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO	•Bolsas plásticas de colores •Rótulos •Señalización referente a manejo de residuos •Canecas •Demarcación de los puntos ecológicos en donde se acopien después de recolectarlos en el frente de obra

PROCEDIMIENTO DE ORDEN, LIMPIEZA Y ASEO

El manejo de los residuos sólidos tendrá como alcance las áreas de campamentos, oficinas y serán los principales generadores de residuos orgánicos y no aprovechables, los cuales deberán ser depositados en el punto ecológico de acuerdo con clasificación, para su posterior disposición.

Se requiere capacitar a todo el personal sobre la importancia de clasificar y depositar los residuos de las canecas y contenedores, según la etiqueta y no depositar en áreas no autorizadas, para mantener limpias y ordenadas todas las áreas.

Para la disposición final de los residuos ordinarios de los campamentos se utilizará la frecuencia de recolección de residuos de la zona por parte de la empresa recolectora en las diferentes localidades que se encuentra el proyecto.

la recolección y posterior reutilización de materiales generados en la obra tendrá como fin el producir o reutilizar un material que cuando las condiciones lo permitan (tipo de suelo, material orgánico presente) y pueda ser reutilizado en obra. Lo anterior considerando que los materiales provenientes de las excavaciones y demoliciones para instalación de redes y obras de urbanismo, pueden presentar características favorables para su utilización.

La programación de las actividades de construcción determina los volúmenes de materiales a ser generados durante las fases del proyecto. Considerando lo anterior, el proceso inicia con las actividades de demolición y excavación requeridas por el proyecto; con ello se estiman las cantidades de RCD a ser generados; y a su vez se establece los requerimientos de transporte necesarios para el acarreo de materiales que posteriormente saldrán de la obra, y los que se puedan reutilizar.