Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	9	
Contrato N°	*SA-EDU-005-2024.*		
Nombre del Supervisor	JUAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA		
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".		
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Plazo según Prórroga No. 3	HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 12.058.626.643 Adición 1: $ 1.793.211.704 Adición 2: $ 2.811.130.724 Adición 3: $ 0 Total: $ 16.662.969.071		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-11-2025	N.A	N.A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy)	Vigencia Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio		3900706-4	30-06-2025	30-06-2030
Cumplimiento		3900706-4	26-04-2024	30-10-2025
Anticipo	N.A	N.A		
Pago anticipado	N.A	N.A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Salarios y prestaciones		3900706-4	26-04-2024	30-06-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.058.626.643
Adición No. 1		$ 1.793.211.704
Adición No. 2		$ 2.811.130.724
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 16.662.969.071
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.847.365.251,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 12.298.346.527,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

55.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nº 04	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**Capítulo - Demoliciones**							
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31732,01	33.912,01	31.732,010	2.180,00	33.912,010	-
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8021,56	17.783,58	15.835,9925	1.308,00	17.143,9925	639,588
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	235,20	2.972,25	2.181,522	612,15	2.793,672	178,578
557	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	3446,98	1.244,12	1.244,120		1.244,120	-
2	**Capítulo - - Excavación, Cimentaciones y Rellenos**							
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1105,23	3.906,62	2.767,37628	643,77	3.411,14628	495,474
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	764,48	206,30	-	85,94	85,940	120,357
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	331,57	1.605,38	882,772	242,38	1.125,152	480,228
3	**Capítulo - - Pavimento y espacio público**							
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35	M2	2434,46	4.243,40	3.494,54750	643,88	4.138,42750	104,969

	METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.							
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)	M2	4487,50	5.650,00	4.144,060	1.302,50	5.446,560	203,440
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	19475,64	33.947,17	28.028,21	5.187,06	33.215,27	731,898
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3342,04	3.385,69	1.843,460	584,49	2.427,950	957,744
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	7644,75	5.901,63	5.503,528	284,73	5.788,258	113,372
3.9	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3260,00	3.305,00	2.637,35	359,26	2.996,61	308,390
4	**Capítulo - Povisiones**							
4,2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	1,00	0,79794749	0,027688677	0,82563617060	0,174363829
4,3	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR (TALA DE 20 ARBOLES APROX)	GLB	1,00	1,00	0,97555374	0,024446260	1,00000000	-
4,4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE	GLB	1,00	1,00	0,61531390	0,09554	0,71085562	0,289144

	POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.							
5	**Capítulo - Paisajismo**							
3755	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).	M2	3318,25	3.318,25	2.336,486	733,40	3.069,886	248,364
6	**Capítulo - Item No Previstos**							
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS EN TONOS GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS Y TACTIL GUIA	M2		6.119,91	5.219,0295	793,87	6.012,8995	107,010

	AMARILLA DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS, CON BORDES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4". INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO							
NP.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI CON DE LOSETA TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS. INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO DE 0,15 M	M2		275,84	245,398	28,32	273,718	2,122
NP.03	RELLENO EN MATERIAL TIPO SUBBASE	M3		873,31	650,93	199,47	850,40	22,911
NP.04	SUBBASE EN SUELO CEMENTO	M3		678,69	524,18	96,58	620,76	57,92687
NP05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA TDP DE 4" PARA CONEXIÓN REDES DOMICILIARIAS	ML		2.138,74	1.891,00	247,74	2.138,74	-
NP06	CORTE DE PAVIMENTO	ML		2.000,00	1.719,70	50,00	1.769,70	230,300
NP07	LEVANTE EN BLOQUE ABUZARDADO PARA JARDINERAS	M2		425,00	276,380	72,03	348,410	76,590
NP08	ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,07	UN D		195,00	131,600	48,80	180,400	14,600
NP09	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR PARTE 2	GLB		1,00	-	0,3893440	0,3893440	0,611

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta No. 9, Memoria de cantidades, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes del 01 de julio de 2025 hasta el 15 de agosto 2025.

05.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de septiembre de 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Supervisor