Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	10	
Contrato N°	*SA-EDU-005-2024.*		
Nombre del Supervisor	JUAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA		
Objeto del contrato	"CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)".		
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Plazo según Prórroga No. 3	HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 12.058.626.643	
	Adición 1	$ 1.793.211.704	
	Adición 2	$ 2.811.130.724	
	Adición 3	$ 0	
	Total	$ 16.662.969.071	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-11-2025	N.A	N.A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy)	Vigencia Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio		3900706-4	30-06-2025	30-06-2030
Cumplimiento		3900706-4	26-04-2024	30-10-2025
Anticipo	N.A	N.A		
Pago anticipado	N.A	N.A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Salarios y prestaciones		3900706-4	26-04-2024	30-06-2028
Responsabilidad Civil Extracontractual		013000958967	26-04-2024	30-06-2025
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 12.058.626.643
Adición No. 1		$ 1.793.211.704
Adición No. 2		$ 2.811.130.724
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 16.662.969.071
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 1.162.719.529,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$ 13.461.066.056,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		10

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MODIFICACION Nº 05	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
1	**Capítulo - Demoliciones**							
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	31732,01	42.300,01	33.912,010	18,41	33.930,420	8.369,590
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8021,56	20.809,41	17.143,9925	1.232,04	18.376,0325	2.433,378
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL (CRUCES)	M2	235,20	4.106,35	2.793,672	142,96	2.936,632	1.169,718
2	**Capítulo - - Excavación, Cimentaciones y Rellenos**							
89	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	1105,23	4.209,10	3.411,14628	257,20	3.668,34628	540,753
92	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	764,48	206,30	85,940	18,53	104,470	101,827
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	331,57	1.308,93	1.125,152	91,93	1.217,082	91,844
3	**Capítulo - - Pavimento y espacio público**							
8714	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	2434,46	5.546,48	4.138,42750	171,79	4.310,21750	1.236,265
1026	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 39, CON ACELERADO DE 3 DIAS, E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20	M2	4487,50	6.674,80	5.446,560	504,28	5.950,840	723,960

	METROS , JUNTA Y ANTISOL (PARA ZONA DE ACCESOS Y PARQUEO)							
84	ACERO DE REFUERZO CORTADO	KG	19475,64	43.641,78	33.215,27	3.159,31	36.374,58	7.267,197
4309	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	3342,04	4.116,69	2.427,950	223,66	2.651,610	1.465,084
897	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.05 MTS	M2	7644,75	6.770,83	5.788,258	347,01	6.135,268	635,562
3.9	SUBTERRANIZACON DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYE REGISTROS COMUNES, REGISTROS DOMICILIARIOS, EXCAVACIONES, 12 LINEAS DE TUBERIA TDP DE 4" Y RELLENO Y COMPACTACION	ML	3260,00	4.154,03	2.996,61	323,14	3.319,75	834,280
4	**Capítulo - Povisiones**							
4,2	PROVISION DE REDES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	GLB	1,00	1,00	0,82563617	0,1149	0,940516570600	0,059483429
4,4	PROVISIÓN SUMINISTRO E INSTALACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE POSTES METALICOS ORNAMENTALES, LUMINARIAS LED, OBRAS CIVILES Y CERTIFICACION RETIE Y RETILAP.	GLB	1,00	1,00	0,71085562	0,121	0,83172698	0,168273
4,6	PROVISION REUBICACION REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION AEREAS - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REUBICACION DE LAS REDES EXISTENTES HACIA EL NUEVO LINEAMIENTO, CERTIFICACION RETIE.	GLB	1,00	1,00	0,47014025	0,194000	0,66414025	0,335860
5	**Capítulo - - Paisajismo**							
3755	PAISAJISMO GENERAL ZONA VERDE: INCLUYE SIEMBRA DE PLANTAS Y TRANSPORTE DE:1000 M2 COCCOLOBA UVIFERA-UVA DE PLAYA DENSIDAD 5 X M2, COCARDUS ERECTUS-MANGLE VERDE DENSIDAD 4 X M2, CONOCARDUS	M2	3318,25	3.759,88	3.069,886	281,02	3.350,906	408,975

	ERECTUS-MANGLE PLATEADO-DENSIDAD 4 X M2, LEUCOPHYLUM FRYTENCES-FRAILEJON DENSIDAD 4 X M2, BOUGAINVILLEA SPECTABILIS-TRINITARIAS SURTIDAS DENSIDAD 3 M2, CARISSA MACROCARDA-MONEDITA DENSIDAD 8 X M2, SHEFLERA ARBORICOLA-SHEFLERA DENSIDAD 6 X M2, SUINGLEA GLUTINOSA-SUINGLA O LIMONCILLO DENSIDAD 6 X M2 (VER DISEÑO).							
5,2	REUBICACION DE POSTES TELEFONICOS	UND	16,00	24,00	20,000	2,00	22,000	2,000
6	**Capítulo - Item No Previstos**							
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS PREFABRICADAS DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS EN TONOS GRIS CLARO Y GRIS OSCURO, TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS Y TACTIL GUIA AMARILLA DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS, CON BORDES DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4". INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2		7.524,61	6.012,8995	323,93	6.336,8295	1.187,781
NP.02	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI CON DE LOSETA TACTIL ALERTA EN GRIS CLARO DE 0.20 X 0.20 X 0.06 METROS. INCLUYE BASE EN MATERIAL SELECCIONADO DE 0,15 M	M2		442,88	273,718	25,29	299,008	143,872
NP.03	RELLENO EN MATERIAL TIPO SUBBASE	M3		992,34	850,40	104,09	954,49	37,851
NP.04	SUBBASE EN SUELO CEMENTO	M3		928,03	620,76	25,77	646,53	281,49688
NP05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA TDP DE 4" PARA	ML		2.727,20	2.138,74	244,96	2.383,70	343,500

	CONEXIÓN REDES DOMICILIARIAS							
NP06	CORTE DE PAVIMENTO	ML		2.400,00	1.769,70	123,08	1.892,78	507,220
NP07	LEVANTE EN BLOQUE ABUZARDADO PARA JARDINERAS	M2		566,99	348,410	72,11	420,520	146,470
NP08	ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI E=0,07	UND		395,00	180,400	20,10	200,500	194,500
NP09	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PGS, PGR PARTE 2	GLB		1,00	0,3893440	0,2379671	0,6273111	0,373

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta No. 10, Memoria de cantidades, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes del 16 de agosto de 2025 hasta el 15 de octubre 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de noviembre de 20**25**.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Supervisor