IDRD-4310-2024-169

Bogotá D. C., 14 de marzo de 2025

No. 20252100099712 Código Web:WT2)r=
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
FECHA:18-03-2025 09:33:12 FOLIOS: 1
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO RADICADO 20254100047382
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
Atn. ARNOL FERNÁN ROMERO PEDRAZA
Supervisor del contrato
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO No. DE RADICADO 20254100047382 – APREMIOS No. 1 y No. 2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**

Cordial Saludo,

En atención a lo solicitado en su comunicado del asunto nos permitimos informar a la entidad contratante (IDRD), que de conformidad a lo establecido contractualmente esta interventoría con relación a lo requerido al contratista Consultor MC ARQUITECTOS e informado a la entidad (IDRD), en los APREMIOS No. 1 y 2, y dando cumplimiento como ustedes lo señalan a las obligaciones que nos atañen como interventoría, nos permitimos responder las acciones adelantadas por SOLIUN SAS, respecto a cada una de las obligaciones citadas por ustedes en su comunicado.

> *"(...)*
> *CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ... OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a: ...B. OBLIGACIONES ESPECÍFICA*
>
> *27. Requerir por escrito al contratista objeto de vigilancia cuando se presenten posibles incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.*
> *(...)"*

A continuación, se presenta la trazabilidad de las acciones tomadas por esta interventoría con relación a la obligación antes citada

Trazabilidad de requerimientos con relación a:

1. TRAZABILIDAD SEGUIMIENTO - PERSONAL MINIMO

N. de Comunicado	Fecha	OBSERVACIÓN
IDRD-4310-2024-004	17 de enero de 2025	SOLICITUD DE REMISIÓN DOCUMENTACIÓN OBLIGACIONES UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO
COMITÉ 1 DE SEGUIMIENTO CONTRATO	22 de enero de 2025	INTERVENTORIA LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LA DOCUMENTACION REMITIDA NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD

IDRD-4310-2024-018	28 de enero de 2025	1ra REVISION SE GENERAN OBSERVACIONES– NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
IDRD-4310-2024-044	7 de febrero de 2025	2da REVISION NO SE HAN SUBSANADO LAS OBSERVACIONES MANIFESTADAS EN LA 1ra REVISION – NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
IDRD-4310-2024-045	**viernes, febrero 07, 2025**	**APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**
IDRD-4310-2024-069	11 de febrero de 2025	3ra REVISIÓN SE GENERAN OBSERVACIONES– NO SE REMITEN LOS SOPORTES REQUERIDOS CONTRACTUALMENTE POR LA ENTIDAD CONTRATANTE – NO CUMPLE A CABALIDAD CON LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
COMITÉ DE SEGUIMIENTO	12 de febrero de 2025	SE ACUERDA REALIZAR REUNION ACLARATORIA DE LAS OBSERVACIONES ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EL 13 DE FEBRERO 7:30 A.M
2DA REUNION DE ACLARACION OBSERVACIONES H.V. PERSONAL DE CONSULTORIA	13 de febrero de 2025	SE REALIZA LA REUNION CON LA PROFESIONAL DESIGNADA POR EL CONSULTOR, ACLARANDO CADA OBSERVACION REALIZADA Y SE ACUERDA QUE ELLOS REMITIRAN RESPUESTA BAJO LAS ACLARACIONES Y EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO SE DEJARA CITADO POR QUE NO SE HACE EL AJUSTE REQUERIDO, CON LO CUAL POR ESTA INTERVENTORIA SOLICITAREMOS LA INTERVENCION DEL IDRD, CON EL FIN DE DIRIMIR LA SITUACION.
IDRD-4310-2024-086	18 de febrero de 2025	4ta REVISION SE GENERAN OBSERVACIONES, PERSISTEN LAS FALENCIAS EN LOS SOPORTES REQUERIDOS EN LOS PLIEGOS PARA LOS PERFILES ESTABLECIDOS – NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES
IDRD-4310-2024-097 Radicado digital 20252100068852 el día 24-02-2025	**21 de febrero de 2025**	**SE REALIZA TRASLADO DE SOLICITUD DE CONTRATISTA – AJUSTE DE NO CUMPLIMIENTO DE PERFILES A LA ENTIDAD CONTRATANTE DE ONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN CUANTO A CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO**
IDRD-4310-2024-128	03 de marzo de 2025	5ta REVISION SE INFORMA AL CONSULTOR, QUE, UNA VEZ REVISADAS LAS HOJAS DE VIDA, LOS PROFESIONALES A CONTINUACIÓN LISTADOS NO CUMPLEN A CABALIDAD CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE POR LO QUE SE ELEVA LA CONSULTA A LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LO SOLICITA EL CONSULTOR *PROFESIONAL EN SEGURIDAD HUMANA* *PROFESIONAL EN PATRIMONIO* *ARQUEOLOGO*
IDRD 20254100053901	**03 de marzo de 2025**	**VIA CORREO ELECTRONICO SE ALLEGA SOLICITUD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEL CONCEPTO DE INTERVENTORIA ACERCA DE LAS H.V DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLE CON LOS PERFILES ESTABLECIDOS CONTRATUALMENTE**
IDRD-4310-2024-146	07 de marzo de 2025	RESPUESTA COMUNICADO 20254100053901 TRASLADO SOLICITUD DE CONTRATISTA – AJUSTE DE NO CUMPLIMIENTO DE PERFILES.
IDRD-4310-2024-168	13 de marzo de 2025	RESPUESTA COMUNICADO MCA189-2025-2502PS B-113 SE INFORMA QUE SE EMITIO CONCEPTO ANTE EL IDRD ACERCA DE LOS PERFILES DE LOS PROFESIONALES, DE LAS ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD HUMANA, PATRIMONIO Y ARQUEOLOGÍA.
IDRD-4310-2024-170	**13 de marzo de 2025**	**REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024**

Es pertinente presentar a continuación el estado a hoy 14 de marzo de 2025 de los productos

CARGO	NOMBRE	CUMPLE		OBSERVACION
		SI	NO	
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	MARIO ANDRES CABRERA PINZON	X		**EL PROFESIONAL FUE EVALUADO EN EL PROCESO** **CUMPLE (Debe presentar de igual forma la totalidad de información)**
ARQUITECTO DISEÑADOR SENIOR	DIANA CAROLINA ROJAS SANCHEZ	X		**EL PROFESIONAL FUE EVALUADO EN EL PROCESO** **CUMPLE (Debe presentar de igual forma la totalidad de información)**
PROFESIONAL EN DISEÑO URBANO	GERMAN MAURICIO FONSECA BARRERA	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O DISEÑO DEL PAISAJE	MARIO RAUL CABRERA MANRIQUE	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL AMBIENTAL	ANDRES FELIPE MORENO ROMERO	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL FORESTAL	IVAN FERNANDO CAÑON CELIS	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL BIÓLOGO	DEISY NATALY VANEGAS BAUTISTA	X		**CUMPLE**
INGENIERO ESTRUCTURAL	JUAN GUILLERMO ARDILA VALENCIA	X		**CUMPLE**
INGENIERO GEOTECNISTA	ALFONSO URIBE SARDIÑA	X		**CUMPLE**
INGENIERO HIDRÁULICO O HIDROSANITARIO	PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL ELÉCTRICO	MIGUEL EDUARDO MORA QUEVEDO	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL EN SEGURIDA HUMANA	BAYRON JOHANY JEREZ CABALLERO		X	**El profesional presentado no cuenta con el posgrado, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo de Personal Mínimo** **No aporta las dos certificaciones de experiencia, de acuerdo a lo solicitado en el anexo de personal** **NO CUMPLE**
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	NICOLAS PINZON POLANIA	X		**CUMPLE**
DISEÑADOR SEÑALÉTICA	MARIO ANDRES BARRAGAN AGUILAR	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL SOCIAL	FRANCY ALEJANDRA BECERRA FIALLO	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL DE CALIDAD	ELIECER ALFONSO AREVALO MUÑOZ	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL SG-SST	LAURA ANGÉLICA LIZARAZO ESCOBAR	X		**CUMPLE**

PROFESIONAL EN PATRIMONIO	SANDRA JINNETH SABOGAL BERNAL		X	**LOS POSGRADOS APORTADOS NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL ANEXO DE PERSONAL** **NO CUMPLE**
RESTAURADOR	HELLEN QUIROGA MORA	X		**CUMPLE**
ARQUEÓLOGO	LUIS FERNANDO SUESCUN ARRIETA		X	**Teniendo en cuenta que el profesional es Antropólogo, debe presentar posgrado, de acuerdo a lo solicitado en el anexo de personal mínimo** **NO CUMPLE**
PROFESIONAL EN GESTIÓN DEL RIESGO	WILSON JAVIER CASTAÑEDA GARZON	X		**CUMPLE**
PROFESIONAL EN SEGURIDAD HUMANA DE EVENTOS	DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMO MARTINEZ		X	**No aportan documentación nueva** **NO CUMPLE**
TOPÓGRAFO	WILLIANS MAURICIO BELTRAN CADENA	X		**CUMPLE**
CADENERO 1	HECTOR EMILIO ZAPATA CASTRO	X		**CUMPLE**

2. TRAZABILIDAD SEGUIMIENTO - PLANES Y PROGRAMAS

N. de Comunicado	Fecha	OBSERVACIÓN
COMITÉ 1 DE SEGUIMIENTO CONTRATO	22 de enero de 2025	INTERVENTORÍA REQUIERE AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE PLANES Y PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS YA QUE SE ESTA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE
IDRD-4310-2024-020	28 de enero de 2025	OBSERVACIONES AL PLAN CALIDAD
IDRD-4310-2024-023	28 de enero de 2025	OBSERVACIONES AL PLAN SST
MCA021-2025-2502PSB-025	29 de enero de 2025	RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLAN GS
IDRD-4310-2024-032	3 de febrero de 2025	OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA
IDRD-4310-2024-034	5 de febrero de 2025	ALCANCE OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA DE CONSULTORÍA
IDRD-4310-2024-045	**07 de febrero de 2025**	**APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**
IDRD-4310-2024-051	10 de febrero de 2025	OBSERVACIONES CRONOGRAMA RESPUESTA MCA095-2025-2502PSB-049
IDRD-4310-2024-055	10 de febrero de 2025	OBSERVACIONES REVISIÓN SG-SST VERSIÓN 2 - MCA077-2025-2502PSB-035
IDRD-4310-2024-057	10 de febrero de 2025	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 2 - MCA077-2025-2502PSB-037
IDRD-4310-2024-076	17 de febrero de 2025	3RA REVISION PRESENTA OBSERVACIONES CRONOGRAMA RESPUESTA MCA095-2025-2502PSB-058
IDRD-4310-2024-088	18 de febrero de 2025	4Ta REVISIÓN PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 3 - MCA077-2025-2502PSB-066 PRESENTA OBSERVACIONES
IDRD-4310-2024-089	19 de febrero de 2025	APROBACION PLAN SST CONSULTORIA
IDRD-4310-2024-091	19 de febrero de 2025	APROBACION PLAN DE GESTION SOCIAL CONSULTORIA

IDRD-4310-2024-092	19 de febrero de 2025	2do APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO
IDRD-4310-2024-100	24 de febrero de 2025	5Ta REVISIÓN PLAN DE CALIDAD VERSIÓN 4 - MCA077-2025-2502PSB-069 PRESENTA OBSERVACIONES
IDRD-4310-2024-101	24 de febrero de 2025	REMISIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CTO 4266-2024 V.04 EN DIGITAL AL IDRD
IDRD-4310-2024-121	28 de febrero de 2025	REMISION PLAN DE GESTION SOCIAL FISICO AL IDRD
IDRD-4310-2024-122	28 de febrero de 2025	REMISIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CTO 4266-2024 V.04 EN FISICO AL IDRD
IDRD-4310-2024-127	03 de marzo de 2025	RESPUESTA MCA160-2025-2502PBS-092 – PRE APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD V.4, DEBE ALLEGARSE EN FISICO
IDRD-4310-2024-170	13 de marzo de 2025	**REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024**

Es pertinente presentar a continuación el estado a hoy 14 de marzo de 2025 de los productos

PLAN/PROGRAMA	ESTADO		COMUNICADO / FECHA DE APROBACION	No. DE COMUNICADO, No. RADICACION IDRD / FECHA
	Aprobado	*No Aprobado*		
PLAN DE GESTION SOCIAL	X		IDRD-4310-2024-091 / 19/02/2025	IDRD-4310-2024-121 / IDRD 2025100076542 del 28/02/2025
PLAN DE CALIDAD	X		IDRD-4310-2024-127 / 3/03/2025	
PLAN/PROGRAMA DE GESTION SST	X		IDRD-4310-2024-089 / 19/02/2025	IDRD-4310-2024-126 / IDRD 2025100077342 del 3/03/2025
CRONOGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	X		IDRD-4310-2024-102/ 24/02/2025	IDRD-4310-2024-122 / IDRD 2025100077322 del 28/02/2025

3. TRAZABILIDAD SEGUIMIENTO - METODOLOGIAS

Nota. Es pertinente señalar que contractualmente no se requieren metodologías para todos los componentes, sin embargo, con la finalidad de poder realizar un control, seguimiento y verificación adecuado y eficaz como interventoría se requirió la entrega de las mismas.

N. de Comunicado	Fecha	OBSERVACIÓN
COMITÉ 1 DE SEGUIMIENTO CONTRATO	22 de enero de 2025	INTERVENTORÍA REQUIERE AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE PLANES Y PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS YA QUE SE ESTA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE
IDRD-4310-2024-017	27 de enero de 2025	OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA DE TOPOGRAFIA
IDRD-4310-2024-028	31 de enero de 2025	OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA COMPONENTE FORESTAL
IDRD-4310-2024-037	7 de febrero de 2025	REITERACIÓN OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA COMPONENTE FORESTAL
IDRD-4310-2024-039	7 de febrero de 2025	OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA COMPONENTE AVIFAUNA

IDRD-4310-2024-047	7 de febrero de 2025	REITERACION DE OBSERVACIONES A LA METODOLOGÍA DE TOPOGRAFIA
IDRD-4310-2024-066	11 de febrero de 2025	PRE APROBACION A LA METODOLOGÍA DE TOPOGRAFIA - PENDIENTE APROBACION DE PROFESIONAL
IDRD-4310-2024-067	11 de febrero de 2025	PRE APROBACION A LA METODOLOGÍA FORESTAL - PENDIENTE APROBACION DE PROFESIONAL
IDRD-4310-2024-068	11 de febrero de 2025	PRE APROBACION A LA METODOLOGÍA FAUNA – PENDIENTE APROBACION DE PROFESIONAL
IDRD-4310-2024-085	18 de febrero de 2025	1RA REVISION PRESENTA OBSERVACIONES METODOLOGIA DE GEOTECNIA RESPUESTA MCA095-2025-2502PSB-064
IDRD-4310-2024-092	**19 de febrero de 2025**	**2do APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**
IDRD-4310-2024-094	20 de febrero de 2025	OBSERVACIONES - RESPUESTA RAD MCA116-2025-2502PSB-064 - METODOLOGIA ELECTRICA Y PATRIMONIO V.01
IDRD-4310-2024-096	21 de febrero de 2025	OBSERVACIONES - RESPUESTA - METODOLOGIA PROGRAMACION Y PRESUPUESTO PARA OBRA V.01
IDRD-4310-2024-098	24 de febrero de 2025	OBSERVACIONES - RESPUESTA - METODOLOGIAS MCA116-2025-2502PSB-064 - RIESGOS E HIDROSANITARIA V.01
IDRD-4310-2024-104	25 de febrero de 2025	REVISION - RESPUESTA RAD MCA116-2025-2502PSB-064 - METODOLOGIA PAISAJISMO, SEÑALIZACIÓN Y URBANISMO, PRESENTA OBSERVACIONES
IDRD-4310-2024-111	26 de febrero de 2025	REVISION - RESPUESTA RAD MCA116-2025-2502PSB-064 - METODOLOGIA ARQUEOLOGIA
IDRD-4310-2024-113	26 de febrero de 2025	REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES – PLANES Y PROGRAMAS PREAPROBADOS Y OBSERVADOS -DIAGNOSTICOS – MATRIZ DE CONSULTAS A ENTIDADES
IDRD-4310-2024-114	26 de febrero de 2025	REVISION - RESPUESTA RAD MCA116-2025-2502PSB-064 - METODOLOGÍA HIDROSANITARIA V.02 OBSERVADA
IDRD-4310-2024-118	26 de febrero de 2025	REVISION - RESPUESTA RAD MCA116-2025-2502PSB-064 - METODOLOGÍA SEGURIDAD HUMANA
IDRD-4310-2024-131	03 de marzo de 2025	REMISION DE METODOLOGIA DE COMPONENTE ESTRUCTURAL FIRMADA AL CONSULTOR PREAPROBADA, SE REQUIERE SE ALLEGUE EN FISICO
IDRD-4310-2024-134	04 de marzo de 2025	METODOLOGIAS OBSERVADAS COMPONENTE RIESGOS, ELÉCTRICO, PAISAJISMO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN RESPUESTA MCA164-2025-2502PSB-085 y 095
IDRD-4310-2024-135	04 de marzo de 2025	METODOLOGIAS OBSERVADAS COMPONENTE URBANO Y SEÑALETICA - RESPUESTA MCA164-2025-2502PSB-085 Y 095
IDRD-4310-2024-138	04 de marzo de 2025	METODOLOGIAS COMPONENTE AMBIENTAL PREAPROBADA, SE REQUIERE RADICACION EN FISICO - RESPUESTA MCA164-2025-2502PSB- 085 Y 095
IDRD-4310-2024-139	04 de marzo de 2025	APREMIO POR NO CUMPLIMIENTO DEL INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 1312010
IDRD-4310-2024-140	05 de marzo de 2025	METODOLOGIAS COMPONENTE PATRIMONIO Y SEGURIDAD HUMANA OBSERVADAS - RESPUESTA MCA164-2025-2502PSB- 094 Y 095

IDRD-4310-2024-151	11 de marzo de 2025	METODOLOGIAS COMPONENTE HIDRAULICO PREAPROBADA SE REQUIERE SU RADICACION EN FISICO
IDRD-4310-2024-169	13 de marzo de 2025	RESPUESTA MCA184-2025-2502PSB-109 METODOLOGÍAS ELÉCTRICA, PAISAJISMO, PATRIMONIO Y CORREO DEL 10/03/2025 METODOLOGÍA DE URBANISMO, TODAS PRESENTAN OBSERVACIONES REITERADAS NO ATENDIDAS CON ANTELACION
IDRD-4310-2024-170	**13 de marzo de 2025**	**REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024**

Es pertinente presentar a continuación el estado a hoy 14 de marzo de 2025 de los productos

METODOLOGIA	OBSERVACION / ESTADO	FECHA	COMUNICADO
COMPONENTE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	A la fecha el consultor no ha remitido ninguna versión		
COMPONENTE RIESGOS	Entregada en **V.04** para revisión	12/03/2025	CORREO
COMPONENTE AMBIENTAL	Pre aprobado, sin entregar en físico.	4/03/2025	IDRD-4310-2024-138
COMPONENTE FORESTAL	Pre aprobado, sin entregar en físico.	11/02/2025	IDRD-4310-2024-067
COMPONENTE FAUNA	Pre aprobado, sin entregar en físico.	7/02/2025	IDRD-4310-2024-068
COMPONENTE HIDRÁULICO	Pre aprobado sin entregar en físico.	11/03/2025	IDRD-4310-2024-151
COMPONENTE ELÉCTRICO	Observado en V.03 sin subsanar.	13/03/2025	IDRD-4310-2024-162
COMPONENTE DE PAISAJISMO	Observado en **V.03** sin subsanar.	13/03/2025	IDRD-4310-2024-162
COMPONENTE DE URBANISMO	Observado en **V.03** sin subsanar.	13/03/2025	IDRD-4310-2024-162
COMPONENTE DE GEOTECNIA	Observado en **V.01** sin subsanar	18/02/2025	IDRD-4310-2024-085
COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA	Pre aprobado, sin entregar en físico.	11/02/2025	IDRD-4310-2024-066
COMPONENTE ESTRUCTURAL	Pre aprobado, sin entregar en físico.	4/03/2025	IDRD-4310-2024-134
COMPONENTE DE SEGURIDAD HUMANA	Pre aprobado, sin entregar en físico.	5/03/2025	IDRD-4310-2024-140
COMPONENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA	Pre aprobado, sin entregar en físico.	4/03/2025	IDRD-4310-2024-134
COMPONENTE DE SEÑALÉTICA	Pre aprobado, sin entregar en físico.	4/03/2025	IDRD-4310-2024-135
COMPONENTE PATRIMONIAL Y DE RESTAURACIÓN	Pre aprobado, sin entregar en físico.	13/03/2025	IDRD-4310-2024-162
COMPONENTE ARQUEOLÓGICO	Observado en **V.01** sin subsanar	26/02/2025	IDRD-4310-2024-111

"(...)

28. Presentar al IDRD los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos por parte del contratista objeto de vigilancia y seguimiento, de acuerdo con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011,

recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos realizados por el contratista objeto de vigilancia y determinar la tasación de perjuicios, aplicación de multas y clausula penal.

"(...)

De conformidad a este compromiso es importante manifestar lo que estable la Ley 1474 de 2011, en cuanto al **procedimiento claro, taxativo y en cumplimiento al debido proceso**, que deben dar cumplimiento las entidades sometidas al estatuto General de Contratación antes de hacer efectivas las garantías del contrato. y en desarrollo del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Así también en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, consagra que: *"En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.*
Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato".

Por lo antes aclarado, manifestamos que, como interventoría, SOLIUN SAS, ha venido adelantando sus labores de acuerdo a los alcances establecidos contractualmente y bajo las herramientas de ley dadas para ejercer la función de interventoría; así las cosas, en virtud del debido proceso se han realizado los requerimientos al contratista consultor, MC. ARQUITECTOS SAS, para que dé cumplimiento al objeto contractual del contrato IDRD-STC-4266 de 2024 y a sus obligaciones implícitas.

Al respecto se presenta a continuación la trazabilidad de las gestiones al respecto realizadas por SOLIUN SAS como interventoría

1. TRAZABILIDAD DE COMUNICADOS SE REVISION, RESPUESTAS, en estos se puede evidenciar la gestión adelantada por SOLIUN SAS, como interventoría en todo el ámbito de su competencia. (se anexa copia digital de los comunicados)

No. COMUNICADO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A
IDRD-4310-2024-001	martes, enero 14, 2025	Protocolo de radicación	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-005	viernes, enero 17, 2025	Respuesta MCA016-2025-2502PSB-001 - SOLICITUD INGRESO COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA Y DOCUMENTOS DE PERSONAL.	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-007	lunes, enero 20, 2025	Respuesta MCA019-2025-2502PSB-002 SOLICITUD INGRESO COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA Y DOCUMENTOS DE PERSONAL.	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-011	martes, enero 21, 2025	Solicitud trabajo de campo	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-013	miércoles, enero 22, 2025	Remisión de pólizas actualizadas – Acta de inicio contrato de interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-014	miércoles, enero 22, 2025	Solicitud mesa de trabajo con el IDPC	IDRD
IDRD-4310-2024-015	viernes, enero 24, 2025	Respuesta MCA031-2025-2502PSB-010 Informe semanal No.1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-016	viernes, enero 24, 2025	Remisión informe semanal No.1 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-017	lunes, enero 27, 2025	Respuesta MCA031-2025-2502PSB-011 - Observaciones Metodología Componente Topográfico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-018	martes, enero 28, 2025	Primera revisión Hojas de vida del contrato de consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-019	lunes, enero 27, 2025	Respuesta MCA027-2025-2502PSB-011 - Polígono de intervención	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-020	martes, enero 28, 2025	Respuesta MCA027-2025-2502PSB-015 OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-021	martes, enero 28, 2025	Respuesta MCA033-2025-2502PSB-012 - Matriz y oficios de consultas	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-022	miércoles, enero 29, 2025	Respuesta MCA050-2025-2502PSB-020 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-023	martes, enero 28, 2025	Respuesta MCA034-2025-2502PSB-013-Revisión SG-SST contratista MC ARQUITECTOS S.A	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-024	miércoles, enero 29, 2025	Remisión SG-SST interventoría	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-025	jueves, enero 30, 2025	Respuesta MCA058-2025-2502PSB-024 BEP	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-026	viernes, enero 31, 2025	Respuesta MCA054-2025-2502PSB-022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-027	viernes, enero 31, 2025	Alcance IDRD-4310-2024-026 respuesta MCA054-2025-2502PSB-022 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010 - Paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-028	viernes, enero 31, 2025	Respuesta MCA049-2025-2502PSB-019 Metodología Componente Forestal	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-029	viernes, enero 31, 2025	Solicitud documentación protocolo de ingreso del personal en campo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-030	viernes, enero 31, 2025	Respuesta MCA061-2025-2502PSB-026 informe semanal No.2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-031	lunes, febrero 03, 2025	Remisión informe semanal No.1 - CTO 4266 de 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-032	lunes, febrero 03, 2025	Observaciones cronograma de consultoría	IDRD
IDRD-4310-2024-033	lunes, febrero 03, 2025	Respuesta MCA064-2025-2502PSB-027 - Solicitud Información Planimétrica	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-034	lunes, febrero 03, 2025	Alcance IDRD-4310-2024-025 - BEP Componente eléctrico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-035	martes, febrero 04, 2025	Alcance a oficio observaciones cronograma	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-036	jueves, febrero 06, 2025	REMISION PLAN DE CALIDAD V.1 INTERVENTORIA	IDRD
IDRD-4310-2024-037	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta MCA068-2025-2502PSB-030 - Metodología Componente Forestal	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-038	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta MCA065-2025-2502PSB-028 - Metodología Componente Avifauna	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-039	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta MCA084-2025-2502PSB-041 - Solicitud Mesa de Trabajo Entidades PMU	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-040	viernes, febrero 07, 2025	Remisión informe semanal No.2 - CTO 4266 de 2024	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-041	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta al comunicado MCA080-2025-2502PSB-038 Formatos hojas de vida personal trabajos de campo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-042	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta Oficio MCA081-2025-2502PSB-039 - Informe CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010 - Paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-044	viernes, febrero 07, 2025	OBSERVACIONES HOJAS DE VIDA	MC ARQUITECTOS S.A./IDRD
IDRD-4310-2024-046	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta MCA087-2025-2502PSB-044 - Informe Mensual N°1 Componente Ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-047	viernes, febrero 07, 2025	Respuesta MCA047-2025-2502PSB-017 - Metodología Componente Topográfico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-050	lunes, febrero 10, 2025	Remisión informe SST N°1 interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-051	lunes, febrero 10, 2025	Observaciones cronograma respuesta MCA095-2025-2502PSB-049	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-052	lunes, febrero 10, 2025	Remisión informe ambiental N°1 interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-053	lunes, febrero 10, 2025	Remisión informe semanal No.2 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-054	lunes, febrero 10, 2025	Remisión informe social No. 1 interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-055	lunes, febrero 10, 2025	Respuesta al comunicado MCA077-2025-2502PSB-035 Revisión SG-SST versión 2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-056	lunes, febrero 10, 2025	Respuesta al comunicado MCA094-2025-2502PSB-048-Observaciones informe SST N°1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-057	lunes, febrero 10, 2025	Respuesta al comunicado MCA094-2025-2502PSB-037 - Observaciones Plan de Calidad V.2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-058	lunes, febrero 10, 2025	Respuesta MCA099-2025-2502PSB-052 - Borrador esquema básico y dudas especialistas	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-059	lunes, febrero 10, 2025	Cronograma para seguimiento y control V1	IDRD
IDRD-4310-2024-060	lunes, febrero 10, 2025	Alcance oficio IDRD-4310-2024-042 - Informe CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010 Urbanismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-061	lunes, febrero 10, 2025	Alcance oficio IDRD-4310-2024-058 Respuesta MCA099-2025-2502PSB-052 - Borrador esquema básico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-062	lunes, febrero 10, 2025	Respuesta MCA091-2025-2502PSB-047 - Observaciones Informe Semanal N°3	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-064	martes, febrero 11, 2025	Remisión informe semanal No.3 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-065	martes, febrero 11, 2025	Respuesta MCA096-2025-2502PSB-050 - BEP V2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-066	martes, febrero 11, 2025	Respuesta MCA101-2025-2502PSB-054 a Metodología Componente Topográfico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-067	martes, febrero 11, 2025	Respuesta MCA100-2025-2502PSB-053 a Metodología Componente Forestal	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-068	martes, febrero 11, 2025	Respuesta MCA105-2025-2502PSB-056 a Metodología Componente fauna	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-069	martes, febrero 11, 2025	Respuesta MCA107-2025-2502PSB-057 - Revisión No.3 Hojas de vida	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-070	martes, febrero 11, 2025	Respuesta oficios MCA076-2025-2502PSB-034, MCA086-2025-2502PSB-043 y MCA104-2025-2502PSB-055 informe mensual No.1 Social, Fauna y Ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-071	miércoles, febrero 12, 2025	Alcance comunicado IDRD-4310-2024-065 - BEP V2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-072	miércoles, febrero 12, 2025	Respuesta MCA107-2025-2502PSB-046 Observaciones informe calidad No. 1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-073	miércoles, febrero 12, 2025	Revisión Informe técnico N°1 V.1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-074	jueves, febrero 13, 2025	Remisión Informe mensual Técnico No.1 - CIN 4310-2024	IDRD
IDRD-4310-2024-075	viernes, febrero 14, 2025	Remisión Informe mensual de Calidad No.1 - CIN 4310-2024	IDRD
IDRD-4310-2024-076	lunes, febrero 17, 2025	Observaciones cronograma respuesta MCA109-2025-2502PSB-058	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-077	lunes, febrero 17, 2025	Respuesta comunicado radicado No. 20254100033971	IDRD
IDRD-4310-2024-078	lunes, febrero 17, 2025	Respuesta MCA111-2025-2502PSB-060 Entrega Esquemas de Implantación - Contrato Simón Bolívar	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-073	lunes, febrero 17, 2025	Alcance radicado IDRD-4310-2024-073 Revisión Informe técnico N°1 V.1 - Paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-079	lunes, febrero 17, 2025	Respuesta radicado IDRD 20254100037051	IDRD
IDRD-4310-2024-080	lunes, febrero 17, 2025	Alcance comunicado IDRD-4310-2024-071 - BEP V2 - Geotecnia	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-082	martes, febrero 18, 2025	Respuesta MCA115-2025-2502PSB-065 - Topografía Preliminar	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-083	martes, febrero 18, 2025	Respuesta MCA113-2025-2502PSB-061 Informe semanal No.3 V2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-084	martes, febrero 18, 2025	Respuesta MCA114-2025-2502PSB-062 - Informe semanal No.4 V1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-085	martes, febrero 18, 2025	Respuesta MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología geotecnia	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-086	martes, febrero 18, 2025	Respuesta MCA117-2025-2502PSB-065 - Revisión No.4 Hojas de vida	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-087	martes, febrero 18, 2025	Solicitud actualización Matriz de Consultas y radicados	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-088	martes, febrero 18, 2025	Respuesta comunicado MCA094-2025-2502PSB-066-Observaciones Plan de Calidad V.3	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-089	miércoles, febrero 19, 2025	Aprobación SG-SST consultor	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-090	miércoles, febrero 19, 2025	Respuesta comunicado MCA094-2025-2502PSB-048-Aprobación informe SST N°1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-091	miércoles, febrero 19, 2025	Aprobación PGS consultor	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-093	jueves, febrero 20, 2025	Respuesta radicado MCA118-2025-2502PSB-067 - Matriz Multicriterio Esquema Básico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-094	jueves, febrero 20, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología eléctrica y patrimonio	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-095	jueves, febrero 20, 2025	Respuesta MCA118-2025-2502PSB-067 - Matriz Multicriterio Esquema Básico Paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-096	viernes, febrero 21, 2025	Observaciones metodología presupuesto y programación	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-097	viernes, febrero 21, 2025	TRASLADO DE SOLICITUD DE CONTRATISTA – AJUSTE DE NO CUMPLIMIENTO DE PERFILES	IDRD
IDRD-4310-2024-098	lunes, febrero 24, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología riesgos e hidrosanitaria	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-099	lunes, febrero 24, 2025	Remisión informe semanal No.4 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-100	lunes, febrero 24, 2025	Respuesta MCA128-2025-2502PBS-069 Observaciones Plan de Calidad V.4	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-101	lunes, febrero 24, 2025	Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024	IDRD // MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-102	lunes, febrero 24, 2025	Respuesta correo Programación de Consultoría V.4.0	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-103	lunes, febrero 24, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico redes secas	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-104	martes, febrero 25, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología paisajismo, señalización y urbanismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-105	martes, febrero 25, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico paisajismo y geotecnia	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-106	martes, febrero 25, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico urbano - arquitectónico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-107	martes, febrero 25, 2025	Remisión MATRIZ MULTICRITERIO	IDRD
IDRD-4310-2024-108	martes, febrero 25, 2025	RESPUESTA MCA145-2025-2502PSB-079 Matriz multicriterio V2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-109	martes, febrero 25, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-110	martes, febrero 25, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-080 - Sugerencia pregunta evacuaciones	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-111	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología arqueológico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-112	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico hidrosanitario	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-114	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología hidrosanitaria	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-115	miércoles, febrero 26, 2025	Remisión informe semanal No.5 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-116	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-117	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta MCA148-2025-2502PSB-081 - Matriz multicriterio componente ambiental y paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-118	miércoles, febrero 26, 2025	Respuesta rad MCA116-2025-2502PSB-064 - Metodología Seguridad Humana	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-119	jueves, febrero 27, 2025	Respuestas MCA134-2025-2502PSB-072, 084 y 076 Informe semanal No.3,4 y 5	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-121	viernes, febrero 28, 2025	Remisión Plan de gestión social	IDRD
IDRD-4310-2024-122	viernes, febrero 28, 2025	Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024 en físico	IDRD
IDRD-4310-2024-123	viernes, febrero 28, 2025	Respuesta MCA130-2025-2502PSB-070 - Diagnostico de patrimonio	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-124	viernes, febrero 28, 2025	Respuesta metodología ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-125	viernes, febrero 28, 2025	Respuesta comunicado 2054100052741 hojas de vida interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-126	lunes, marzo 03, 2025	Remisión SG-SST consultor	IDRD
IDRD-4310-2024-127	lunes, marzo 03, 2025	Respuesta MCA160-2025-2502PBS-092 - Aprobación Plan de Calidad V.4	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-128	lunes, marzo 03, 2025	Revisión No.5 Hojas de vida personal mínimo	MC ARQUITECTOS S.A. // IDRD
IDRD-4310-2024-129	lunes, marzo 03, 2025	Respuesta MCA167-2025-2502PSB-096 - diagnósticos finales	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-130	lunes, marzo 03, 2025	Respuesta MCA148-2025-2502PSB-081 - Observaciones IDRD Matriz multicriterio	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-131	lunes, marzo 03, 2025	Se remite metodología de componente estructural firmada	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-132	lunes, marzo 03, 2025	Remisión informe social No. 2 Interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-133	martes, marzo 04, 2025	Respuesta MCA157-2025-2502PSB-089 - Observaciones Informe de Cálida N°1 V.2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-134	martes, marzo 04, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB-094 y 095 Metodologías componente Riesgos, eléctrico, paisajismo, presupuesto y programación y estructuras	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-135	martes, marzo 04, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 085 y 095 Metodologías componente urbano y señalética	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-136	martes, marzo 04, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 096 Diagnosticas finales eléctrico, urbano y paisajismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-137	martes, marzo 04, 2025	Solicitud asistencia a reuniones solicitadas por la entidad contratante	MC ARQUITECTOS S.A. // IDRD
IDRD-4310-2024-138	martes, marzo 04, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 095 y 096 Metodologías y diagnostico ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-139	miércoles, marzo 05, 2025	Respuesta MCA153-2025-2502PSB-086 Informe CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 1312010	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-140	miércoles, marzo 05, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB-094 y 095 Metodologías componente patrimonio y seguridad humana	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-141	jueves, marzo 06, 2025	Reiteración solicitud respuesta comunicado MCA168-2025-2502PSB-097 - SUGERENCIA DE PREGUNTA PARA EL COMITÉ SUGA – EVACUACIONES NSR 10	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-142	jueves, marzo 06, 2025	Respuesta comunicado MCA176-2025-2502PSB-102-Observaciones informe SST N°2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-143	jueves, marzo 06, 2025	Respuesta MCA170-2025-2502PSB-099 - Informe Topografía	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-144	jueves, marzo 06, 2025	Respuesta MCA171-2025-2502PSB-100 Informe técnico N°1 V2	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-145	jueves, marzo 06, 2025	Respuesta MCA177-2025-2502PSB- 093 y 103 Informe fauna y técnico N°2 V1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-146	viernes, marzo 07, 2025	Respuesta comunicado 20254100053901 Traslado Solicitud de contratista – ajuste de no cumplimiento de perfiles.	IDRD
IDRD-4310-2024-147	lunes, marzo 10, 2025	Remisión informe semanal No.6 - CIN 4310- 2024	IDRD
IDRD-4310-2024-149	lunes, marzo 10, 2025	Observaciones diagnóstico estructural	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-150	lunes, marzo 10, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 096 diagnósticos finales arquitectónico e hidráulico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-151	martes, marzo 11, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 085 Metodologías hidráulica	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-152	martes, marzo 11, 2025	Respuestas MCA150-2025-2502PSB-083, 87, 88 y 111 Informe semanal No.3,4, 5, 6 y 7	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-153	martes, marzo 11, 2025	Respuesta MCA164-2025-2502PSB- 096 Diagnostico seguridad humana	MC ARQUITECTOS S.A.

IDRD-4310-2024-154	martes, marzo 11, 2025	Remisión pregunta de ocupación según normatividad vigente	IDRD
IDRD-4310-2024-155	martes, marzo 11, 2025	Respuesta MCA185-2025-2502PSB-110 - Sugerencia Pregunta Evacuaciones	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-156	martes, marzo 11, 2025	Observaciones diagnostico componente de presupuesto y programación.	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-157	martes, marzo 11, 2025	Respuesta MCA183-2025-2502PSB-108 - Diagnóstico eléctrico	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-158	miércoles, marzo 12, 2025	Remisión Informe mensual Técnico No.2 - CIN 4310-2024	IDRD
IDRD-4310-2024-159	miércoles, marzo 12, 2025	Remisión Informe mensual SST No.2 - CIN 4310- 2025	IDRD
IDRD-4310-2024-160	miércoles, marzo 12, 2025	Remisión Informe mensual calidad No.2 - CIN 4310-2024	IDRD
IDRD-4310-2024-161	miércoles, marzo 12, 2025	Respuesta MCA181-2025-2502PSB-106 - Observaciones Informe Mensual N°2 Componente Ambiental	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-162	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta MCA184-2025-2502PSB-109 Metodologías eléctrica, paisajismo, patrimonio y correo metodología de urbanismo	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-163	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta MCA183-2025-2502PSB-096 y 108 diagnósticos de paisajismo, fauna y correo de diagnóstico de Riesgos	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-164	jueves, marzo 13, 2025	Recomendaciones ambientales, eléctricas, geotecnia y paisajismo presentación esquemas básicos	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-165	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta MCA190-2025-2502PSB-114 - V3 Matriz multicriterio	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-166	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta MCA184-2025-2502PSB-109 Diagnostico patrimonio	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-167	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta comunicado 20254100060731 Subsanación HV personal mínimo interventoría	IDRD
IDRD-4310-2024-168	jueves, marzo 13, 2025	Respuesta comunicado MCA189-2025-2502PS B-113	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-169	viernes, marzo 14, 2025	Respuesta radicado IDRD 20252100047382	IDRD
IDRD-4310-2024-172	viernes, marzo 14, 2025	Respuesta correo V3 metodología componente de riesgos	MC ARQUITECTOS S.A.

2. TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS /APREMIOS / INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, en el desarrollo del contrato se han generado comunicaciones con la finalidad de no solo requerir, si no conminar al contratista consultor a dar cumplimiento a cabalidad de todos los compromisos y obligaciones.
   (se anexa copia digital de los comunicados)

No. COMUNICADO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A
IDRD-4310-2024-002	**martes, enero 14, 2025**	**Solicitud remisión documentación contractual -**	**MC ARQUITECTOS S.A.**

IDRD-4310-2024-004	viernes, enero 17, 2025	Reiteración solicitud remisión documentación	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-008	lunes, enero 20, 2025	Solicitud de metodologías por componente	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-010	martes, enero 21, 2025	Solicitud consultas a entidades – matriz de seguimiento	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-012	martes, enero 21, 2025	Solicitud informes semanales	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-045	viernes, febrero 07, 2025	APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	MC ARQUITECTOS S.A./IDRD
IDRD-4310-2024-048	viernes, febrero 07, 2025	Solicitud avance actividades de Topografía – primer producto a entregas en ETAPA 1	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-063	martes, febrero 11, 2025	Solicitud esquema básico, cumpliendo parámetros contractuales	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-092	miércoles, febrero 19, 2025	2DO APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	MC ARQUITECTOS S.A. / IDRD
IDRD-4310-2024-113	miércoles, febrero 26, 2025	Solicitud entrega documentos contractuales, de conformidad a los requerimientos del IDRD	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-139	martes, marzo 04, 2025	Apremio por no cumplimiento de compromisos	MC ARQUITECTOS S.A.
IDRD-4310-2024-148	martes, marzo 11, 2025	Devolución documentación allegada el 8032025 – Apremio esquema Básico	MC ARQUITECTOS S.A. // IDRD
IDRD-4310-2024-170	jueves, marzo 13, 2025	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024	IDRD // ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
IDRD-4310-2024-171	jueves, marzo 13, 2025	REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024	MC ARQUITECTOS S.A.

Como se evidencia se radicó ante la entidad un INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO para que sea evaluado y se realice por parte de la entidad las gestiones pertinentes.

"(...)

45. Informar y consignar en los comités semanales el avance de ejecución del contrato objeto de vigilancia, informando porcentaje programado contra porcentaje ejecutado y cumplimiento, atraso o adelanto (programado y ejecutado para la semana y acumulado). En caso de presentarse atrasos deberá identificar e informar las causas de dicho atraso y de manera conjunta establecer con el contratista objeto de vigilancia y el supervisor del contrato de interventoría las medidas a tomar o planes de contingencia que conlleven a subsanar dichos atrasos a fin de cumplir con el objeto del contrato de obra en el plazo establecido.

"(...)

COMITES DE SEGUIMIENTO adelantados semanalmente, en los mismos la entidad ha estado presente y es conocedora de los temas tratados y los requerimientos realizados, así mismo de las falencias o atrasos evidenciados en el desarrollo del contrato de consultoría 4266 de 2024.

Se generan compromisos, establecidos dentro del alcance contractual, a los mismos se les realiza seguimiento en la semana subsiguiente (se anexa copia en digital de Actas de los comités adelantados a la fecha), en caso de que los compromisos no sean atendidos sin tener una justificación clara y contundente se realizan los requerimientos, conminando al cumplimiento de sus obligaciones al contratista; lo que se ha evidenciado en los puntos anteriores, es también evidente en las actas de estos comités que se requirió al contratista a dar cumplimiento a cabalidad de sus obligaciones de toda índole (Técnicas, administrativas, ambientales, sociales, en seguridad en el trabajo, legales y jurídicas)

1. TRAZABILIDAD DE COMITES DE SEGUIMIENTO

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS	FECHA
1	22 DE ENERO DE 2025	matriz de consultas a las entidades presentarlas en línea	22/01/2025
		remisión de planes y programas	23/01/2025
		remisión de metodologías de topografía y suelos	22/01/2025
		remisión de informe semanal	22/01/2025
		reunión componente de calidad	22/01/2025
		oficio solicitud de áreas y mesa de trabajo	22/01/2025
		presentación cronograma de estudios y diseños	29/01/2025
		informe de diagnóstico CTO 131/2010 U .Nal	27/01/2025

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
2	29 DE ENERO DE 2025	Matriz de consultas a las entidades presentarlas en línea	se evidencia que se adelantan consultas a diferentes entidades distritales, sin embargo, falta realizar mayores acercamientos
		Remisión de planes y programas	se allegan planes, SOCIAL, SST Y PC, pero presentan observaciones
		Remisión de metodologías de topografía y suelos	se allega metodología de topografía de suelos el consultor manifiesta que para esquema básico tomara la inf. secundaria del estudio de la u. nacional
		Remisión de informe semanal No. 1	No se cumplió - se informa por el consultor que se radicara el informe en físico el 30 de enero

		Reunión componente de calidad	No se cumplió, se plantea la reunión el día de hoy
		oficio solicitud de áreas y mesa de trabajo	se cumplió – mesas de trabajo IDPC
		presentación cronograma de estudios y diseños	en revisión por profesional de interventoría
		informe de diagnostico	se recibió, pero se encuentra observado por interventoría
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
2	29 DE ENERO DE 2025	Respuesta y complementación matriz de consultas	31/01/2025
		Remisión Metodología de suelos	03/02/2025
		Subsanación PGS	29/02/2025
		Subsanación PGSST	03/02/2025
		Remisión de informe semanal No. 1	30/01/2025
		Remisión de informe semanal No. 2	29/01/2025
		Subsanación Informe CTO 131/2010 U .Nal	29/01/2025
		Remisión Informes mensuales de todos los componentes	03/02/2025
		Oficio de solicitud de mesas de trabajo con entidades que conforman PMU	04/02/2025

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
3	05 DE FEBREO DE 2025	Respuesta y complementación matriz de consultas	se encuentra en revisión se evidencia que no se atendió la totalidad de observaciones remitidas, incluso no se evidencian nuevos radicados, no hay evidencia de consulta en geo portales e incluso mencionan que no aplica la consulta a la Alcaldía Local,
		Remisión Metodología de suelos	no se dio cumplimiento al compromiso,
		Subsanación PGS	no se dio cumplimiento al compromiso, se acuerda que se subsana el día 5/02/2025
		Subsanación PGSST	Se informa desde interventoría que se recibió este el 03/01/25 en la noche
		Remisión de informe semanal No. 1	se cumplió el compromiso y se radico el mismo a la entidad.
		Remisión de informe semanal No. 2	Se informa desde interventoría que se cumplió el compromiso y se valido
		Subsanación Informe CTO 131/2010 U .Nal	se recibió, sin embargo, se observó desde el componente urbanismo y paisajismo
		Remisión Informes mensuales de todos los componentes	se recibió el informe del componente social, ellos demás siguen pendientes el consultor manifiesta entregarlos el 5/02/2025
		Oficio de solicitud de mesas de trabajo con entidades que conforman PMU	No se cumplió, El consultor menciona que lo remite 05/02/2025
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
		Remisión metodología de suelos.	5/02/2025
		Subsanación PGS	5/02/2025
		Remisión informes mensuales No.1.	5/02/2025
		Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que	**5/02/2025**

3	05 DE FEBREO DE 2025	conforman el PMU.	
		Remisión borrador de esquema básico y dudas de especialistas.	07/02/2024 en la mañana
		Subsanación informe mensual No.1 - socia de interventoría.	5/02/2025
		Remisión de metodología social.	6/02/2025
		Radicación PGC de interventoría.	7/02/2025
		Remisión concepto de revisión de hojas de vida de la consultoría.	5/02/2025
		Remisión acta de reunión ambiental.	5/02/2025
		Subsanación cronograma de estudios y diseños-.	7/02/2025
		Remisión PAC de consultoría e interventoría.	6/02/2025

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
4	12 DE FEBREO DE 2025	Remisión metodología de suelos.	No se cumplió. El contratista de obra menciona que de acuerdo a la programación realizada por la consultoría presentara todas las metodologías pendientes el viernes 14/02/25.
		Subsanación PGS	Se informa desde interventoría que el documento se encuentra validado por interventoría y la entidad, sin embargo, el mismo no puede ser aprobado hasta tanto no se encuentre firmado por la profesional aprobada
		Remisión informes mensuales No.1.	Se informa por parte de interventoría que se recibió el informe mensual No.1 del componente técnico, calidad, social, sst, ambiental y fauna, respecto a estos el informe ambiental, social y fauna se encuentran validados por interventoría, sin embargo, el mismo no puede ser aprobado hasta tanto no se encuentre firmado por la profesional aprobada una vez se aprueben las hojas de vida de la consultoría. El consultor menciona que el informe forestal se encuentra en el informe técnico, se aclara que este debe ser independiente o relacionarse en el informe ambiental.
		Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que conforman el PMU.	PMU. Interventoría informa que se recibió solicitud del consultor para solicitar al IDRD gestionar la reunión con el PMU, sin embargo, esta solicitud se respondió informando que es el consultor quien debe gestionar la reunión mediante un radicado con el cual la entidad pueda apoyar el proceso a nivel interinstitucional, es por lo anterior, lo cual la entidad aclara e indica que es correcto que ellos gestionan ya con un radicado y posterior gestión de la consultoría, por lo anterior la consultoría menciona que radico la solicitud a Secretaria de Gobierno que es quien lidera estas

			mesas de trabajo, por lo anterior quedaría pendiente la solicitud con los soportes a interventoría en caso de requerirse apoyo interinstitucional.
		Remisión borrador de esquema básico y dudas de especialistas.	Interventoría informa que se recibió este el viernes en la noche y se remitió a la entidad una vez validado por interventoría el lunes con las dudas a lugar y las aclaraciones que correspondían al consultor.
		Subsanación informe mensual No.1 - socia de interventoría.	Interventoría informa que se subsano el informe se valido en digital y se radico a la entidad.
		Remisión de metodología social.	Se informa desde interventoría que el documento se encuentra validado por interventoría y la entidad, sin embargo, el mismo no puede ser aprobado hasta tanto no se encuentre firmado por la profesional aprobada una vez se aprueben las hojas de vida de la consultoría y de esta forma se radique el documento al IDRD.
		Radicación PGC de interventoría.	Se informa por parte de interventoría que se radico el mismo día ante el IDRD, cumpliendo el compromiso.
		Remisión concepto de revisión de hojas de vida de la consultoría.	Se enviaron observaciones a las hojas de vida de la consultoría, el lunes se llevó a cabo una reunión de verificación entre las partes, se recibieron nuevamente las hojas de vida el lunes y el martes se realizó la verificación evidenciando observaciones en las mismas,
		Remisión acta de reunión ambiental.	se dio cumplimiento al compromiso.
		Subsanación cronograma de estudios y diseños-.	Se recibe el día anterior en la noche, el compromiso se cumple tardíamente
		Remisión PAC de consultoría e interventoría.	se dio cumplimiento al compromiso.
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
4	12 DE FEBREO DE 2025	Remisión metodologías de los componentes faltantes.	14/02/2025
		Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que conforman el PMU.	14/02/2025
		Subsanación informe semanal No.3	12/02/2025
		Subsanación PGC de consultoría.	13/02/2025
		Consulta IDU espacio público aledaño.	14/02/2025
		Entrega matriz multicriterio.	17/02/2025
		Definición entrega de diagnósticos el 28/02/25 y 07/03/25 según especialidad.	19/02/2025
		Entrega preliminar de diagnósticos.	19/02/2025
		Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas.	28/02/2025
		Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades y esquemas básicos definidas.	7/03/2025
		Definición de radicación impresa o en USB de las etapas 1 a las 3 del proyecto.	19/02/2025
		Mesa de trabajo HV.	13/02/2025
REPORTE DE AVANCE DE CONFORMIDAD A PROGRAMACION			
% PROGRAMADO 8 %			**% EJECUTADO 4 %**

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
5	19 DE FEBREO DE 2025	Remisión metodologías de los componentes faltantes.	Se informa por parte de interventoría que. se cumplido parcialmente el compromiso, ya que no se cumplido en la fecha programada.
		Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que conforman el PMU.	No se cumplió
		Subsanación informe semanal No.3	Interventoría informa que se recibió, pero se remitieron observaciones con respecto a la programación.
		Subsanación PGC de consultoría.	Interventoría informa que se recibió, pero se remitieron observaciones
		Consulta IDU espacio público aledaño.	Interventoría informa que se verifico en la matriz de consultas y se radico a IDU de acuerdo a lo solicitado
		Entrega matriz multicriterio.	Interventoría informa que se recibió esta el lunes al finalizar el día, por lo anterior se encuentra en revisión.
		Definición entrega de diagnósticos el 28/02/25 y 07/03/25 según especialidad.	No se cumplió. Se aclara que esto se coordinara con interventoría y quedara relacionado en la programación.
		Entrega preliminar de diagnósticos.	Compromiso establecido para el 19/02/25.
		Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas.	Compromiso establecido para el 28/02/25.
		Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades y esquemas básicos definidas.	Compromiso establecido para el 07/03/25.
		Definición de radicación impresa o en USB de las etapas 1 a las 3 del proyecto.	Desde el IDRD se informa que se debe radicar todas las etapas en físico a la entidad.
		Mesa de trabajo HV.	Interventoría informa que se llevó a cabo la correspondiente mesa de trabajo.
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
5	19 DE FEBREO DE 2025	1. Concepto interventoría tres perfiles requeridos de validación por la consultoría.	19/2/2025
		2. Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que conforman el PMU.	19/2/2025
		3. Subsanación informe semanal No.3	19/2/2025
		4. Subsanación PGC de consultoría.	19/2/2025
		5. Entrega preliminar de diagnósticos.	19/2/2025
		6. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas.	28/2/2025
		7. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades y esquemas básicos definidas.	7/3/2025
		8. Remisión programación de E y D.	20/2/2025
		9. Remisión metodología componente ambiental.	19/2/2025
REPORTE DE AVANCE DE CONFORMIDAD A PROGRAMACION			
% PROGRAMADO	**8 %**		**% EJECUTADO** **4%**

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
6	27 DE FEBREO DE 2025	1. Concepto interventoría tres perfiles requeridos de validación por la consultoría.	Se cumplió se envió el comunicado
		2. Oficio de solicitud de mesa de trabajo con entidades que conforman el PMU.	Se cumplió. El consultor indica que actualizo la matriz y la remitió a interventoría en el presente día, desde interventoría, se verificara, sin embargo, se acuerda que, aunque el IDRD se encuentra liderando el proceso con el PMU, se requiere dejar la trazabilidad por parte de la consultoría.
		3. Subsanación informe semanal No.3	se recibió, se remitieron observaciones con relación a la programación relacionada en este
		4. Subsanación PGC de consultoría.	Se cumplió, pero se aclara desde interventoría que con relación a las observaciones enviadas al PGC se debe relacionar la firma y nombre del profesional de calidad validado a la fecha y en el cuadro de personal se debe relacionar el personal aprobado a la fecha, así las cosas, el consultor indica que remite la subsanación hoy.
		5. Entrega preliminar de diagnósticos.	Se informa desde interventoría, se recibieron los diagnósticos preliminares de los componentes ambiental, arquitectura, eléctrico, forestal, geotecnia, hidrosanitario, paisajismo, patrimonio y seguridad humana, los cuales están observados desde interventoría.
		6. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas.	28/02/2025.
		7. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades y esquemas básicos definidas.	07/03/2025.
		8. Remisión programación de E y D.	Se informa desde interventoría que se llevó a cabo una mesa de trabajo con el fin de cerrar la subsanación de este, se recibió a conformidad y se radico a la entidad contratante digitalmente,
		9. Remisión metodología componente ambiental.	No se cumplió. no se cuenta en interventoría con la misma, se solicita el soporte del envió y en caso de no contar con este soporte se solicita remitir la metodología mencionada en el compromiso durante el presente día.
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
6	27 DE FEBREO DE 2025	1. Concepto de IDRD de tres perfiles requeridos de validación por la consultoría.	27/2/2025
		2. Subsanación PGC de consultoría.	27/2/2025
		3. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas	28/2/2025
		4. Radicación en físico SG SST, PGS y cronograma de E y D.	27/2/2025
		5. Subsanación informe de diagnóstico CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010.	27/2/2025
		6. Remisión metodología componente ambiental.	27/2/2025

		7. Subsanación informe mensual No.1 del componente técnico.	04/03/2025
		8. Subsanación informe mensual No.1 del componente de calidad.	27/2/2025
		9. Respuesta al oficio IDRD-4310-2024-110 RESPUESTA A OFICIO MCA147-2025-2502PSB-080 Sugerencia Pregunta Evacuaciones.	27/2/2025
		10. Informe mensual No.2.	05/03/2025
		11. Respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría.	27/2/2025
		12. Seguimiento reunión con la oficina de eventos del IDRD.	05/03/2025
		13. Subsanación informe mensual ambiental No.1	05/03/2025
		14. Entrega de diagnósticos definitivos y esquemas básicos.	07/03/2025
REPORTE DE AVANCE DE CONFORMIDAD A PROGRAMACION			
% PROGRAMADO 9%			**% EJECUTADO 5%**

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
7	05 DE MARZO DE 2025	1. Concepto de IDRD de tres perfiles de H.V profesionales requeridos de validación por la consultoría.	Interventoría informa que la entidad remitió su concepto y solicito se realice la evaluación a la luz de lo indicado en la documentación contractual, por lo anterior, se solicita subsanar las hojas se vida al consultor
		2. Subsanación PGC de consultoría.	Se cumplió. Interventoría informa que este se subsano y se preaprobó en digital, por lo anterior, se solicita radicar el mismo en físico.
		3. Entrega de diagnósticos definitivos de especialidades definidas	Interventoría informa que se recibieron los siguientes diagnósticos: COMPONENTE DISEÑO ARQUITECTÓNICO – en revisión COMPONENTE AMBIENTAL – en revisión COMPONENTE FORESTAL – en revisión COMPONENTE FAUNA – en revisión COMPONENTE SOCIAL - observado COMPONENTE HIDRÁULICO – en revisión COMPONENTE ELÉCTRICO – en revisión COMPONENTE DE PAISAJISMO - observado COMPONENTE DE URBANISMO - observado COMPONENTE DE TOPOGRAFÍA - observado COMPONENTE ESTRUCTURAL - en revisión COMPONENTE DE SEGURIDAD HUMANA - en revisión COMPONENTE DE SEÑALÉTICA - en revisión COMPONENTE RESTAURACIÓN - en revisión COMPONENTE GEOTECNIA - observado

			COMPONENTE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO - observado (Se aclara que este debe ser el análisis de la comparación de valores por m2 de proyectos similares) COMPONENTE PATRIMONIAL – Sin entregar COMPONENTE ARQUEOLÓGICO. Sin entregar COMPONENTE RIESGOS. sin entregar
		4. Radicación en físico SG SST, PGS y cronograma de E y D.	se dio cumplimiento al compromiso.
		5. Subsanación informe de diagnóstico CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010.	Interventoría informa que este se recibió, sin embargo, se evidencia que no se atendieron las observaciones enviadas por parte de interventoría en el componente de paisajismo, por lo anterior, se solicita la remisión del mismo de manera inmediata.
		6. Remisión metodología componente ambiental.	se dio cumplimiento al compromiso
		7. Subsanación informe mensual No.1 del componente técnico.	Se recibe la noche anterior - en revisión.
		8. Subsanación informe mensual No.1 del componente de calidad.	Interventoría informa que lo recibió y se observó, , se solicita subsanar este en el menor tiempo posible, dado que ya se debe presentar el informe No.2 y no se ha cerrado el primer informe.
		9. Respuesta al oficio IDRD-4310-2024-110 RESPUESTA A OFICIO MCA147-2025-2502PSB-080 Sugerencia Pregunta Evacuaciones.	Interventoría informa que se recibió la pregunta, sin embargo, esta no se estructuro conforme a lo acordado, dado que la misma no cuenta con el análisis de la normal NFPA
		10. Informe mensual No.2 Ambiental- fauna y forestal.	Interventoría informa que recibió el informe de fauna, sin embargo, los demás componentes están pendientes
		11. Respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría.	La entidad indica que está validando esta información para remitirla.
		12. Seguimiento reunión con la oficina de eventos del IDRD.	La entidad indica que ya realizo una reunión con esta área, sin embargo, se debe contar con el esquema básico para presentar a esta área.
		13. Subsanación informe mensual ambiental No.1	Interventoría informa que remitió este el día de ayer para revisión de la entidad.
		14. Entrega de diagnósticos definitivos y esquemas básicos.	07/03/2025.
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
7	05 DE MARZO DE 2025	1. Subsanación HV consultoría.	5/3/2025
		2. Radicación PGC de consultoría.	6/3/2025
		3. Subsanación informe de diagnóstico CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010.	5/3/2025
		4. Subsanación informe mensual No.1 del componente de calidad.	5/3/2025
		5. Respuesta al oficio IDRD-4310-2024-110 RESPUESTA A OFICIO MCA147-2025-2502PSB-080 Sugerencia Pregunta Evacuaciones.	5/3/2025
		6. Informe mensual No.2.	**5/3/2025**

		7. Respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría.	5/3/2025
		8. Entrega de diagnósticos definitivos, subsanación de diagnósticos observados y esquemas básicos con todos los entregables establecidos en el anexo técnico y apéndices por especialidad.	7/3/2025
		9. Plan de contingencia.	5/3/2025
		10. Subsanación presentación de reunión de inicio.	5/3/2025
% PROGRAMADO		**12%**	**% EJECUTADO** **7%**

No. ACTA	FECHA	COMPROMISOS ESTABLECIDOS COMITÉ ANTERIOR	SEGUIMIENTO
8	12 DE MARZO DE 2025	1. Subsanación HV consultoría.	Por parte de interventoría se informa que se recibió comunicado por parte de interventoría y se remitió oficio a la entidad con el concepto de interventoría con el fin de que la misma dirima sobre los perfiles de los profesionales pendientes por aprobación, dado lo anterior, la entidad indica que se encuentra revisando la información enviada.
		2. Radicación PGC de consultoría.	La consultoría informa que lo radica mañana a interventoría.
		3. Subsanación informe de diagnóstico CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010.	La consultoría menciona que consideraba que ya tenían todo subsanado, sin embargo, desde interventoría se reitera que no se evidencia la atención de observaciones del componente de paisajismo, al igual, se menciona que es importante que la consultoría adopte y actualice la información, no solo se descarte la información, dado lo anterior se coordina llevar a cabo reunión con los profesionales de paisajismo mañana en la tarde.
		4. Subsanación informe mensual No.1 del componente de calidad.	El consultor menciona que lo remite hoy para revisión.
		5. Respuesta al oficio IDRD-4310-2024-110 RESPUESTA A OFICIO MCA147-2025-2502PSB-080 Sugerencia Pregunta Evacuaciones.	Interventoría informa que se evidencio que el consultor atendió lo solicitado y esta información se remitió a la entidad con el concepto de interventoría para el trámite correspondiente con el comité SUGA. El consultor menciono que al no contar con una norma específica o un lineamiento especifico desde la NSR10, lo más recomendable es actualizar el plan de emergencias de la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar con el comité SUGA.
		6. Informe mensual No.2.	Interventoría informa que se observo el informe técnico No.1 y No.2, así como el informe SST No.2, los cuales el consultor menciona que subsana hoy, el informe del componente ambiental No.2 se

			encuentra en revisión y el informe de calidad y forestal No.2 no han sido allegados, el consultor indica que los remite mañana. Se aclara que el informe del componente forestal conforma a lo indicado en el apéndice del mismo, debe presentarse como un informe independiente. Por otro lado, se informa que el informe No.2 del componente de fauna y social se encuentran preaprobados en digital.
		7. Respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría.	Los profesionales de apoyo técnico de la entidad mencionan que están filtrando la información para hacer la entrega de información que sea productiva para la consultoría.
		8. Entrega de diagnósticos definitivos, subsanación de diagnósticos observados y esquemas básicos con todos los entregables establecidos en el anexo técnico y apéndices por especialidad.	Interventoría informa que el consultor hizo entrega de : 1. Matriz Multicriterio en V3 (10-03-2025 a las 7:36 am) Oficio MCA190-2025-2502PSB-114 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-130 - Contrato Simón Bolívar 2. Presentación esquema básico (08-03-2025 a las 17:45) Oficio MCA182-2025-2502PSB-107 - Entrega Presentación Esquema Básico - Contrato Simón Bolívar 3. Metodologías Paisajismo, Patrimonio, Eléctrico y Riesgos (08-03-2025 a las 18:15) Oficio MCA184-2025-2502PSB-109 - Subsanación Metodologías No Aprobadas-Contrato Simón Bolívar 3. Diagnósticos Paisajismo, Patrimonio, Eléctrico y Presupuesto y Programación (08-03-2025 a las 18:05) Oficio MCA183-2025-2502PSB-108 - Subsanación Diagnósticos No Aprobados-Contrato Simón Bolívar Sin embargo, estos no corresponden a la totalidad de entregables requeridos desde cada apéndice, por lo anterior, desde interventoría se remitió la respuesta correspondiente, solicitando la presentación de todos los entregables por especialidad que corresponden al alcance de esta etapa del proyecto.
		9. Plan de contingencia.	Interventoría informa que no se recibió este y que teniendo en cuenta que esta primera etapa del contrato se finaliza el 14/03/2024, se reitera al consultor la entrega de todos los productos requeridos por cada especialidad conforme al

			anexo técnico y apéndices mitigando el atraso que se presenta a la fecha.
		10. Subsanación presentación de reunión de inicio.	Se informa desde interventoría que se cumplió el compromiso.
COMPROMISOS ESTABLECIDOS PRESENTE COMITE			**FECHA**
7	05 DE MARZO DE 2025	1. Radicación PGC de consultoría.	13/03/2025
		2. Mesa de trabajo revisión observaciones informe de diagnóstico CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010.	13/03/2025
		3. Subsanación informe mensual No.1 del componente de calidad.	12/03/2025
		4. Subsanación informe técnico No.1 y No.2 y SST No.2	12/03/2025
		5. Remisión informe mensual No.2 de calidad y forestal.	13/03/2025
		6. Seguimiento respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría.	19/03/2025
		7. Subsanación informes semanales del 3 al 7.	13/03/2025
		8. Subsanación metodología de geotecnia y arqueología.	13/03/2025
		9. Entrega de diagnósticos definitivos, subsanación de diagnósticos observados y esquemas básicos con todos los entregables establecidos en el anexo técnico y apéndices por especialidad.	14/03/2025
		10. Remisión de observaciones de informe ambiental No.2 de consultoría.	12/03/2025
% PROGRAMADO		**15%**	**% EJECUTADO** **8%**

Por último es pertinente manifestar que conforme a lo mencionado con anterioridad y como se ha desarrollado el contrato de la referencia se radico ante la entidad contratante, el informe de presunto incumplimiento No.1 del contrato de consultoría No. 4266-2024 bajo el radicado IDRD No. 20252100096952, con el fin de que la entidad tome las acciones administrativas que considere.

Quedamos atentos,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: ECCS
Reviso: N/A