____/____

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal mayo 7, 2025 al mayo 13, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1.	**Datos Generales**	Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
		Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. **Contrato de Obra** COP No. **4266-2024**

Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Contratista: **MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES	14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	1.342.490.840						
Adición No. 01 >:	-						
Anticipo:	-						
Retegarantía:	-						
Neto Acta		-	-	-	-	-	-
Acumulado		-	-	-	-	-	-

3. **Contrato de Interventoría** CI No. **4310-2024**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:	-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:	-	-	-	-	-	-	-
Neto Acta		-	-	-	-	-	-
Acumulado		-	-	-	-	-	-

4. **Programación.** Semana Nº.17 Fecha de co: 13-may-25

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Observaciones
MCA__IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V_1.0_DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**60%**	**21%**	-39,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**99%**	-1,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	95%	-5,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	90%	-10,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**100%**	0,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	95%	-5,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**100%**	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	**vie 31/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 7.684.200,76**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	**mar 18/02/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 5.847.950,44**	0%	**100%**	**100%**	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	**mar 18/02/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 4.888.637,38**	0%	**100%**	**100%**	0,00%	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.06.27 11:31:00 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	85%	-15,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	100%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	100%	0,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	99%	2%	-97,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	98%	0%	-98,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	98%	0%	-98,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	98%	46%	-52,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	98%	0%	-98,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	98%	0%	-98,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	99%	0%	-99,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	98%	0%	-98,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	94%	0%	-94,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	9%	0%	-9,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	11%	0%	-11,00%	

COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	14%	0%	-14,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	64%	50%	-14,00%	
ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	100%	0,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	lun 10/02/25	sáb 22/03/25	$ 23.813.466,56	2%	100%	74%	-26,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	lun 10/02/25	lun 14/07/25	$ 47.535.342,86	4%	60%	30%	-30,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 43.693.131,62	3%	66%	66%	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	lun 3/02/25	dom 6/07/25	$ 6.411.317,92	0%	50%	50%	0,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 9.296.410,98	1%	66%	66%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 23/05/25	dom 15/06/25	$ 22.917.743,04	2%	0%	0%	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 169.220.360,56	13%	0%	0%	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 52.374.970,40	4%	0%	5%	5,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	sáb 1/03/25	mar 15/07/25	$ 47.405.417,22	4%	19%	9%	-10,00%	
TRAMITE SERVICIOS	sáb 15/03/25	mar 15/07/25	$ 65.488.151,52	5%	26%	0%	-26,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	70
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

•7/05/2025 -MCA380-2025-2502PSB-242 - nf fauna No. 4
•7/05/2025 - MCA381-2025-2502PSB-243 - Rta 317 inventario forestal
•7/05/2025 -MCA382-2025-2502PSB-244 - Inf No. 4 forestal
•7/05/2025 -MCA383-2025-2502PSB-245 - Concepto ICANH arqueología
•8/05/2025 -MCA384-2025-2502PSB-246 - Esquema básico avalado
•8/05/2025 -MCA385-2025-2502PSB-247 - Inf SST No. 4
•9/05/2025 -MCA387-2025-2502PSB-248 - Rta 321 inf amb No. 4
•9/05/2025 -MCA388-2025-2502PSB-249 - Inf No. 3 2da parte
•9/05/2025 -MCA389-2025-2502PSB-250 - Esquema básico
•9/05/2025 -MCA391-2025-2502PSB-251 - Inf Técnico 4 digital
•11/05/2025 -MCA393-2025-2502PSB-252 - Inf semanal 16
•12/05/2025 -MCA394-2025-2502PSB-253 - Rta 353 H.V arqueólogo y patrimonio
•13/05/2025 -MCA396-2025-2502PSB-254 - Diagnóstico Social V3

IDRD

Anexo No.1

•13/05/2025 -IDRD No. 20254100122261 - Rta solicitud mesa trabajo

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

•7/05/2025-IDRD-4310-2024-322-Respuesta MCA374-2025-2502PSB-239 - Informe Calidad No.3 V3
•8/05/2025-IDRD-4310-2024-323-"SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA No. IDRD-SG-4310-2024"-Radicado digital 20252100172062 el día 09-05-2025
•9/05/2025-IDRD-4310-2024-324-Remisión productos de esquema básico contrato IDRD-SG-4266-2024 -Radicado digital 20252100176202 el día 12-05-2025
•8/05/2025-IDRD-4310-2024-325-Seguimiento estado de radicados ante al IDRD-Radicado digital 20252100174312 el día 12-05-2025
•9/05/2025-IDRD-4310-2024-326-Remisión informe mensual No. 4 social-Radicado físico 20252100172092 el día 9-05-2025
•12/05/2025-IDRD-4310-2024-327-Respuesta MCA336-2025-2502PSB-216 - Validación para radicar informe mensual ambiental No.3
•12/05/2025-IDRD-4310-2024-328-Remisión Informe mensual ambiental No.3 - CIN 4310- 2024-Radicado digital 20252100177072 el día 12-05-2025
•12/05/2025-IDRD-4310-2024-329-Respuesta MCA348-2025-2502PSB-224 - PMA V3
•12/05/2025-IDRD-4310-2024-330-Respuesta comunicado MCA385-2025-2502PSB-247- Observaciones informe SST N°4
•13/05/2025-IDRD-4310-2024-331-Solicitud presentación informe de calidad N° 4-Se remite vía correo electrónico el día 13-05-2025 a las 17:51
•13/05/2025-IDRD-4310-2024-332-Respuesta MCA394-2025-2502PSB-253 y solicitud HV pendientes

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Esquema básico

•13/05/2025-IDRD-4310-2024-333-Remisión presentación ejecutiva y memoria arquitectónica actualizada de esquema básico
•8/05/2025-MCA384-2025-2502PSB-246 -Esquema básico avalado
•9/05/2025-MCA389-2025-2502PSB-250 -Esquema básico
•9/05/2025-IDRD-4310-2024-324-Remisión productos de esquema básico contrato IDRD-SG-4266-2024 Radicado digital 20252100176202 el día 12-05-2025

Diagnósticos

•13/05/2025-MCA396-2025-2502PSB-254 -Diagnóstico Social V3

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

El jueves 8 y 13 de junio se realizaron los comités de seguimiento No. 14 y 15 en El IDRD y en el Parque Simón Bolívar respectivamente. Se recibe el esquema básico para revisión final y posterior remisión a la entidad. Se revisaron los informes mensuales entregados por el consultor. Se remite la solicitud de suspensión del contrato de consultoría 4266 de 2024 y de interventoría 4310 de 2024.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1.El día 7 de mayo se recibe informe semanal No.16 paisajismo
2.El día 9 de mayo se asiste a reunión virtual de paisajismo CTO IDRD-SG--4266-2024 EYD PLAZA DE EVENTOS SIMÓN BOLÍVAR en la cual asisten los profesionales de interventoría, consultoría.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

Durante la semana del 7 al 13 de mayo de 2025 se adelantaron avances en el componente ambiental del proyecto. Se remitieron para revisión y aprobación los informes de fauna No. 4, forestal No. 4 y ambiental No. 3 (segunda parte). Asimismo, se dio respuesta al requerimiento relacionado con el inventario forestal, quedando estos documentos a la espera de validación por parte del IDRD.

COMPONENTE SOCIAL

12 Mayo: Se recibe correo de aprobación de informe mensual por la profesional social de la entidad.
13 Mayo: se recibe diagnostico social V3 el cual se revisa y se solicita sea presentado con informe de entrevistas semiestructuradas.
13 Mayo: asistencia a comité en el cual se presentan actividades ejecutadas y se establecen compromisos.

COMPONENTE SST

1. Se recibió el informe SST N°4, del cual se enviaron observaciones mediante el comunicado IDRD-4310-2024-330 el día 12-05-2025.

COMPONENTE DE CALIDAD

1. Se realiza aprobación del informe de calidad N° 3 de consultoría en su tercera versión el día 7 de mayo con el oficio N° 322

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA383-2025-2502PSB-245 - Entrega Concepto del ICANH - Contrato Hangar Tolemaida

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 7 de mayo de 2025, 22:49
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA383-2025-2502PSB-245 donde se entrega el concepto emitido por el ICANH para su revisión y comentarios.

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

CONCEPTO ICANH.pdf
285K

MCA383-2025-2502PSB-245-SIMON BOLIVAR ENTREGA CONCEPTI ICANH.pdf
141K

MCA381-2025-2502PSB-243
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA CONCEPTO ICANH – PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos haciendo entrega del concepto emitido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (ICANH), sobre la consulta elevada por nuestra firma sobre la pertinencia de la realización de plan de manejo arqueológico dentro del marco del contrato de la referencia.

De acuerdo a lo manifestado en la respuesta del evaluador del ICANH, no se requiere un Programa de Arqueología Preventiva para la zona del proyecto. Esto se debe a que el proyecto actual no necesita licencia ambiental y no se han reportado hallazgos arqueológicos previos en el área. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos legales para dicho programa.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si durante la fase de ejecución de la obra se llegara a encontrar algún bien arqueológico, sí sería obligatorio realizar las labores de arqueología pertinentes (bajo la modalidad de Hallazgo Fortuito). Este hallazgo, podría generar inconvenientes en el cronograma y presupuesto de la obra, especialmente si ocurre durante en la etapa preliminar de las misma, al no tener un plan previo establecido.

Durante la elaboración del diagnóstico entregado por nuestra firma, se identificó, una zona con potencial arqueológico, aunque como lo manifiesta el documento este sería mínimo (o de "Bajo Potencial").

Es fundamental aclarar que el evaluador del ICANH se refiere específicamente a un Programa de Arqueología Preventiva. Esto no implica que no se pueda realizar arqueología en sí si la entidad contratante lo considera conveniente o insiste en este entregable como se manifiesta en el anexo técnico, lo importante seria aclarar con el IDRD cuál es la justificación para su solicitud teniendo en cuenta la respuesta de corporación.

Por último, revisado el POT, la zona del proyecto tampoco se encuentra dentro de las áreas que podría requerir arqueología lo que refuerza el concepto emitido por la entidad.

En resumen, el ICANH manifiesta que este esté entregable no es necesario (desde su normativa), pero quién realmente debe decidir es la entidad contratante IDRD argumentado la inclusión o continuidad de este de este componente.

Con base en todo lo anterior solicitamos se eleve este concepto al IDRD y se tome en conjunto una decisión de fondo sobre la realización de este componente teniendo en cuenta la respuesta adjunta del ICANH.

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Se anexa

- CONCEPTO ICANH

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA380-2025-2502PSB-242 - Entrega Informe Mensual N°4 Componente Avifauna - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 7 de mayo de 2025, 22:12
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA380-2025-2502PSB-242 donde se envía el informe mensual N°4 del componente de fauna para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link

250507_InformeFaunaAbril

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA380-2025-2502PSB-242-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME MENSUAL FAUNA N°4.pdf
134K

MCA380-2025-2502PSB-242
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 – COMPONENTE FAUNA

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe mensual N°4 que corresponde al periodo del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

250507_InformeFaunaAbril

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CARRERA PINZON
Gerente General

MCA389-2025-2502PSB-250
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

Fecha: 9-05-2025
Hora: 4:20 pm
Recibe: Lizeth castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA FISICA – ESQUEMA BÁSICO

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega de manera física del esquema básico el cual contiene los siguientes productos aprobados por la interventoría.

	FOLIOS	PLANOS	CD
MEMORIA ARQUITECTÓNICA	1-117	N/A	x
DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE	118-181	N/A	x
MATRIZ MULTICRITERIO	182-199	N/A	x
COMPONENTE PRESUPUESTO	200-209	N/A	x
COMPONENTE ESTRUCTURAL	210-216	N/A	x
COMPONENTE RIESGOS	254-307	N/A	x
COMPONENTE TOPOGRÁFICO	308-374	8	x
COMPONENTE ARQUITECTÓNICO	357-382	22	x
COMPONENTE PAISAJÍSTICO	383-384	23	x
COMPONENTE HIDROSANITARIO	385-406	9	x
COMPONENTE ELÉCTRICO	407-449	13	x

Quedamos atentos a la radicación de este documento en debida forma ante la entidad contratante.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA381-2025-2502PSB-243 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-317-Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 7 de mayo de 2025, 22:22
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA381-2025-2502PSB-243 donde se hace entrega de la subsanación de inventario forestal con las recomendaciones y solicitudes realizadas por la interventoría en el oficio del asunto para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

LINK: 250507_InventarioForestal

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

3 adjuntos

MCA381-2025-2502PSB-243-SIMON BOLIVAR RESPUESTA FINAL OFICIO IDRD-4310-2024-317.pdf
148K

MCA381-2025-2502PSB-243-SIMON BOLIVAR RESPUESTA FINAL OFICIO IDRD-4310-2024-317.pdf
148K

MCA381-2025-2502PSB-243-SIMON BOLIVAR RESPUESTA FINAL OFICIO IDRD-4310-2024-317.pdf
148K

MCA381-2025-2502PSB-243
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-317 - Respuesta MCA360-2025-2502PSB-231 - Inventario forestal V3

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando nuevamente la información correspondiente al inventario forestal atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto, para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link:

250507_InventarioForestal

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA396-2025-2502PSB-254 - Entrega Diagnostico Social V3- Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 13 de mayo de 2025, 13:01
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA396-2025-2502PSB-254 donde se entrega el diagnostico social en su versión 3 para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link:

250513_AnalisisSocialV3

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA396-2025-2502PSB-254-SIMON BOLIVAR ENTREGA DIAGNOSTICO SOCIAL V3.pdf
88K

MCA396-2025-2502PSB-254
Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA DIAGNOSTICO SOCIAL V3

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y una vez finalizadas las tabulaciones de las encuestas a los usuarios del parque, se está haciendo entrega del diagnóstico social en su versión 3, incluyendo la información antes descrita para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

250513_AnalisisSocialV3

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA382-2025-2502PSB-244 - Entrega Informe Mensual N°4 Componente Forestal - Contrato Hangar Tolemaida

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 7 de mayo de 2025, 22:26
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA382-2025-2502PSB-244 donde se envía el informe mensual N°4 del componente forestal para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link

250507_InformeForestalAbril

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA382-2025-2502PSB-244-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME MENSUAL FORESTAL N°4.pdf
134K

MCA382-2025-2502PSB-244
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 – COMPONENTE FORESTAL

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe mensual N°4 que corresponde al periodo del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

250507_InformeForestalAbril

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA384-2025-2502PSB-246 - Entrega Esquema Básico Aprobado Digital - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 8 de mayo de 2025, 12:40
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA384-2025-2502PSB-246 donde se hace entrega del esquema básico digital aprobado para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA384-2025-2502PSB-246-SIMON BOLIVAR ENTREGA ESQUEMA BASICO APROBADO.pdf
87K

MCA384-2025-2502PSB-246
Bogotá D.C., 8 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA ESQUEMA BÁSICO APROBADO

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos haciendo entrega de manera digital los productos de esquema básico aprobados por la interventoría, para que sean elevados y entregados a la entidad contrate para su revisión y comentarios.

Al igual manifestamos que la entrega física de productos se hará mas tardar el 9 de mayo de 2025

La información se puede descargar en el siguiente link:

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA385-2025-2502PSB-247 - Entrega Informe Mensual N°4 - Componente SGSST - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 8 de mayo de 2025, 17:09
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA385-2025-2502PSB-247 donde se envía el informe mensual N°4 del componente de SGSST para su revisión y comentarios

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

Informe SST No. 4 abril 2025 V1.rar
8554K

MCA385-2025-2502PSB-247-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME MENSUAL SGSST N°4.pdf
83K

MCA385-2025-2502PSB-247
Bogotá D.C., 8 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 – COMPONENTE SGSST

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe mensual N°4 que corresponde al periodo del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Se anexa

- Informe SST No. 4 abril 2025 V1

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

MCA388-2025-2502PSB-249
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

Fecha: 9-05-2025
Hora: 4:27 pm
Recibe: Lizeth Castillo
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA FISICA – INFORMES MENSUALES 3

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega de manera física los siguientes productos aprobados por la interventoría.

- Informe Mensual Forestal
- Informe Mensual Ambiental
- Informe Mensual Fauna
- Informe Mensual Social
- Informe Mensual SST

Quedamos atentos a la radicación de este documento en debida forma ante la entidad contratante.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA387-2025-2502PSB-248 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-317-Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 9 de mayo de 2025, 12:33
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA387-2025-2502PSB-248 donde se hace entrega de la subsanación del informe ambiental mensual N°4 con las recomendaciones y solicitudes realizadas por la interventoría en el oficio del asunto para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

LINK: 250509_InformeMensualAmbientalAbril

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA387-2025-2502PSB-248-SIMON BOLIVAR RESPUESTA FINAL OFICIO IDRD-4310-2024-321.pdf
100K

MCA387-2025-2502PSB-248
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-321 - Respuesta MCA374-2025-2502PSB-237 - Informe ambiental No.4 V1

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando nuevamente la información correspondiente al informe ambiental mensual N°4 en su versión 2 atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto, para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link:

250509_InformeMensualAmbientalAbril

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA391-2025-2502PSB-251 - Entrega Informe Mensual N°4 Componente Técnico - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 9 de mayo de 2025, 17:16
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA391-2025-2502PSB-251 donde se envía el informe mensual N°4 del componente técnico para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link

250508_InformeMesualTecnicoAbril

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA391-2025-2502PSB-251-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME MENSUAL TECNICO N°4.pdf
87K

MCA391-2025-2502PSB-251
Bogotá D.C., 9 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME MENSUAL N°4 – COMPONENTE TÉCNICO

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe mensual N°4 que corresponde al periodo del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

250508_InformeMesualTecnicoAbril

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA393-2025-2502PSB-252 - Entrega Informe Semanal N°16 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 11 de mayo de 2025, 18:59
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA393-2025-2502PSB-252 donde se envía el informe semanal N°16 para su revisión y comentarios

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 16 - SIMON BOLIVAR.xlsx
1533K

MCA393-2025-2502PSB-252-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME SEMANAL N°16.pdf
133K

MCA393-2025-2502PSB-252
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME SEMANAL N°16

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe semanal N°16 que corresponde al periodo del 30 de abril de 2025 al 6 de mayo de 2025 para su revisión y comentarios.

Es importante aclarar que esta consultoría sigue sin estar de acuerdo con la medición realizada por la interventoría al seguimiento del cronograma, por tal razón se marca en amarillo dentro del archivo entregado los ítems en los cual esta consultoría no coincide con la opinión de la parte interventora.

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Se anexa

- INFORME SEMANAL N°16 - SIMON BOLIVAR

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA394-2025-2502PSB-253 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-303 - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 12 de mayo de 2025, 16:59
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA394-2025-2502PSB-253 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de las hojas de vida del profesional de patrimonio y se solita la consulta ante la entidad del arqueólogo presentado, para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

18 PROFESIONAL EN PATRIMONIO.zip
2754K

MCA394-2025-2502PSB-253-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-303.pdf
93K

MCA394-2025-2502PSB-253
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-303 - Respuesta MCA355-2025-2502PSB-228 - Hoja de vida arqueólogo y patrimonio

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud en el oficio del asunto estamos dando respuesta al punto 1, del mentado oficio haciendo entrega de la documentación de los siguientes profesionales subsanado las solicitudes realizadas por la entidad para la aprobación de las hojas de vida

1. **PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN**

Se hace entrega de la hoja de vida del arquitecto ANA GABRIELA PINILLA GONZALEZ, cumpliendo con el posgrado solicitado por la entidad

2. **PROFESIONAL EN ARQUEOLOGIA**

Se vuelva a consultar a la entidad sobre la pertinencia y documentos allegados previamente del profesional LUIS FERNANDO SUESCUN, teniendo en cuenta lo informado en el comité del 8 de mayo de 2025 por parte del profesional de patrimonio de la entidad.

Esperamos que con estas nuevas certificaciones y experiencias profesionales se dé aval a los profesionales faltantes para cumplir con el requisito de las hojas de vida

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 18 PROFESIONAL EN PATRIMONIO

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

20254100122261 - Respuesta a solicitud de mesa de trabajo con el IDPC - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Radicado IDRD No. 20252100023112

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 13 de mayo de 2025, 15:52
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buen día,


Señores
SOLIUN S.A.S
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexamos comunicación oficial IDRD - 20254100122261

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Calle 63 # 59ª - 06
(571) 660 5400



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

4 adjuntos

- **20254100122261.pdf** 416K
- **20254100122261_1.pdf** 822K
- **20254100122261_3.pdf** 1289K
- **20254100122261_2.pdf** 836K

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20254100122261

Bogotá D.C. 13-05-2025

Señores
SOLIUN S.A.S
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Carrera 70C No. 48-55
Correo electrónico: proyectos 2@soliunsas.com
Ciudad

ASUNTO: Respuesta a solicitud de mesa de trabajo con el IDPC - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Radicado IDRD No. 20252100023112. Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es *"Realizar los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para la adecuación de la plaza de eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar en la localidad de Teusaquillo."*

Estimado ingeniero, reciba un cordial saludo.

En atención al radicado No. 20252100023112, el Instituto de Recreación y deporte- IDRD procede a emitir respuesta a la siguiente solicitud:

"(…) Por medio de la presente, la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir a ustedes el comunicado anexo al presente, MCA026-2025-2502PSB-007, remitido por la consultoría, MC ARQUITECTOS S.A., en cuanto a la solicitud de una mesa de trabajo con el IDPC - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, lo cual, se evidencia acorde por parte de esta interventoría, dado que en este mesa de trabajo se abordarán las recomendaciones, lineamientos e información para el proceso de estudios y diseños del contrato de la referencia, lo cual permite optimizar los tiempo de estudios y diseños y mejorar la eficiencia en el proceso de los trámites ante esta entidad (…)"

Frente a lo anterior, el IDRD en el marco de sus competencias, se permite señalar lo siguiente:

Como parte de la estrategia de articulación interinstitucional con entidades del orden distrital y nacional, el IDRD ha venido desarrollando mesas de trabajo y consultas, tanto al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural como al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en lo relacionado con las condiciones y determinantes patrimoniales en el marco de los estudios y diseños para realizar los estudios y diseños técnicos de ingeniería y arquitectura para la adecuación de la plaza de eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar en la localidad de Teusaquillo.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de firmado:
2025.05.13 08:34:56 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo


En ese sentido y en relación con la documentación remitida vía correo electrónico el día 12 de febrero de 2025, (Anexo 01), se adjunta a la presente comunicación los oficios de respuesta del IDPC y del Ministerio de las Culturas en lo relacionado con las determinantes patrimoniales existentes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, específicamente con relación con bienes inmuebles, bienes muebles y zonas de influencia, así como la documentación técnica y jurídica necesaria para la radicación en legal y debida forma ante las entidades del orden distrital y nacional referentes en la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural.

Por otra parte, el componente patrimonial de la subdirección Técnica de Construcciones del IDRD, NO considera pertinente que se realice una mesa de trabajo con el IDPC, hasta tanto no se cuente, por una parte, con la aprobación de las hojas de vida de los especialistas en la materia, ya que resulta fundamental contar con los profesionales especializados por parte de la consultoría.

Por otra parte, se hace claridad que, a la fecha, la interventoría a cargo de SOLIUN S.A.S no ha reportado a la Entidad el recibo de ningún insumo ni documentación técnica por parte de la consultoría en lo relacionado con el componente patrimonial.

Por este motivo, hasta tanto no se cuente con el desarrollo de insumos técnicos y se alleguen previamente las preguntas y/o aspectos técnicos patrimoniales que soporte la necesidad de realizar una mesa de trabajo de carácter interinstitucional.

Atentamente,



OSCAR RICARDO TAMAYO TAMAYO
Profesional Especializado Grado 11 Área Técnica

Anexos: 01. Soporte envío correo electrónico con comunicaciones oficiales.
02. Oficio 20252100032162 - IDPC.
03. Oficio 20242100411232 - Ministerio de las CulturasCopia: N/A

Elaboró: Andrea Mideros CPS 1679 -2025 Área Técnica
Proyectó: N/A
Revisó: Abg. Yordan Zamora - Abogado Contratista
Aprobó: Ing. Oscar Ricardo Tamayo Tamayo - Profesional especializado 222-11

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59ª -06
Tel: 6605400
www.idrd.gov.co
info: Línea 195

IDRD-4310-2024-322

Bogotá D. C., 07 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A.
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Respuesta MCA374-2025-2502PSB-237 - Informe de Calidad No.3 V.3**

Por medio del presente comunicado se informa al consultor, MC ARQUITECTOS S.A, que una vez revisado el Informe de Calidad No.3 V.3. este cumple con los requisitos mínimos para su aprobación, enviamos lista de chequeo como evidencia de la revisión correspondiente para revisión y atención de lo allí descrito a ser tenido en cuenta para el informe N°4.

Dado lo anterior, solicitamos se realice la radicación del documento aprobado para ser presentado a la entidad

Sin otro particular,

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) PDF
Con copia: N/A
Elaboró: VLU
Revisó: N/A

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. IDRD-SG-4266-2024 ***Parque:*** ***PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR***

Objeto contractual: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Revisa: ING VIANNEY LEAÑO **N° Informe:** 03 **N° Revisión** 03

Periodo del Informe: Entre: 1-mar.-25 al 31-mar.-25 **Fecha Revisión:** miércoles, 7 de mayo de 2025

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	####	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prorrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	**PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO** ***Fecha de inicio:*** **miércoles, 15 de enero de 2025** ***Fecha Final:*** **sábado, 14 de junio de 2025** ***Plazo Actual:*** SEIS (6) MESES ***Ejecutor:*** **MC ARQUITECTURA S.A**
Seguimiento a indicadores de gestión Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir metodología aplicada (cronograma de estudios y diseños).				X	Se realiza revisión de los indicadores presentados, es necesario tener en cuenta que los informes posteriores a presentar, se requiere presente la metodología aplicada para la medición y seguimiento para el cumplimiento de cada indicador
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte del contratista Se debe presentar un cuadro donde se relacione, Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se recomienda presentar un cuadro de firmas autorizadas de acuerdo con el personal mínimo vigente en la ejecución del periodo				X	Se presenta texto aclaratorio del proceso de aprobación de hojas de vida de los profesionales de consultoría
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ**: Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo. **CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:** Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución.				X	Se presenta cuadro con los comités de seguimiento realizado en el periodo.
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X	Cumple lo mínimo requerido

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. IDRD-SG-4266-2024 ***Parque:*** ***PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR***

Objeto contractual: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Revisa: ING VIANNEY LEAÑO **N° Informe:** 03 **N° Revisión** 03

Periodo del Informe: Entre: 1-mar.-25 al 31-mar.-25 **Fecha Revisión:** miércoles, 7 de mayo de 2025

DOCUMENTO	%Cumplimiento				OBSERVACIONES
	N/A	0%	50%	####	
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la revisión proceso de los Entregables Describir el proceso de revisión de los entregables realizados durante la ejecución del presente periodo por componente	X				se menciona la generalidad de los componentes más relevantes, se debe tener la descripción del avance de los entregables como lo establece el ANEXO TÉCNICO 3.3.5 Se requiere presenten los formatos por componente de para la REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN, Se presenta registro de algunas actividades adelantadas, pero no se presenta el desarrollo de cada componente, no evidencia labor ejecutada, lo que refleja el % de atraso. Información que se presentará en el informe del próximo periodo
Seguimiento a la verificación de los Entregables Describir el proceso de verificación por producto de las entregas parciales de los componentes de los estudios y diseños de acuerdo con los elementos de entrada (Requisitos contractuales, normativos y legales)	X				No aplica para el periodo
Evidenciar Resultados de validación Describir los ejercicios de coordinación técnica entre especialidades trabajados en el procesos de la ejecución de los diseños para el proyecto. (análisis de funcionalidad, garantizando un proyecto coherente).	X				No aplica para el periodo
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios De acuerdo con los resultados esperados, se debe describir la manera en la que se va a documentar las actividades de coordinación técnica del proyecto, el método para la evaluación de los resultados con el fin de comprobar la validación del proyecto, comprobando que satisfacen todos los requisitos de entrada. *Dando alcance al numeral 8.3.4 de la norma ISO 9001- 2015*	X				No aplica para el periodo
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de los hallazgos identificados en el periodo donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre)				X	***S.N.C. PROYECTO*** Tener en cuenta que las acciones correctivas documentadas, deben estar soportadas con los documentos que soporten el cumplimiento y seguimiento de los planes de acción propuestos
Auditorias internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoria) y el informe de auditoria interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales	X				Se solicita tener en cuenta la programación de la auditoria correspondiente al avance de 30 % y se presente plan de auditoria y Hoja de vida de auditor con perfil igual o superior al perfil del profesional de calidad contractual

CHEQUEO INFORME CONTRATISTA CONSULTOR
COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N. IDRD-SG-4266-2024 **Parque:** ***PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR***

Objeto contractual: ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Revisa: ING VIANNEY LEAÑO **N° Informe:** 03 **N° Revisión** 03

Periodo del Informe: Entre: 1-mar.-25 al 31-mar.-25 **Fecha Revisión:** miércoles, 7 de mayo de 2025

	DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	####	OBSERVACIONES
ANEXOS (Copias y Originales)						
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:					
	Anexo 1. ACCIONES CORRECTIVAS					
	Anexo 2. Correspondencia enviada y recibida					
	Anexo 3. Consultas-EntidadesIDRD_marzo					
	Anexo 4. MC-FR-16 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS_V4					
	Anexo 5. MC-FR-19 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME_INFO_MARZO					

OBSERVACIONES GENERALES

El informe presentado, *CUMPLE* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones.

IDRD-4310-2024-331

Bogotá D. C., 13 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402
Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Solicitud entrega informe de calidad N° 4**

Cordial saludo,

Por medio de la presente le recordamos al consultor **MC ARQUITECTOS S.A.,** realizar la entrega del informe mensual de calidad N°4, dando cumplimiento a los tiempos contractuales establecidos en el **ANEXO TÉCNICO DE CONSULTORÍA,** que establece en su numeral 3.3.7.2:

> **3.3.7.2. INFORMES MENSUALES**
>
> El contratista consultor deberá entregar a la interventoría para aprobación **dentro de los tres (03) primeros días hábiles** de cada mes el respectivo Informe Mensual del Contrato de consultoría por componente con los avances realizados.

Cabe resaltar que los tres anteriores informes no se han presentado dentro de los tiempos establecidos, por consiguiente, no se ha cumplido con dicha obligación, por lo cual, le solicitamos al consultor establecer las acciones correctivas correspondientes para cumplir con los tiempos establecidos y evitar reprocesos.

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: VLU

IDRD-4310-2024-325

Bogotá D. C., 09 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Seguimiento estado de radicados ante al IDRD**

Cordial Saludo,

Por medio del presente, la interventoría, Soliun SAS, conforme a las actividades propias y seguimiento del contrato de la referencia, se permite informar al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que a la fecha no se cuenta con pronunciamiento por parte del IDRD frente a los siguientes productos y comunicados:

INFORMES MENSUALES				
No.	**COMPONENTE**	**RADICADO**	**FECHA**	**ESTADO**
No.1 Enero 2025	SST	20252100047692 20252100138742	10-02-25 14-04-25	Preaprobado, pendiente aprobación definitiva.
No.1 Enero 2025	Ambiental	20252100047682 20252100115582	10-02-25 31-01-25	Preaprobado, pendiente aprobación definitiva.
No.1 Enero 2025	técnico	20252100054432	13/02/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.2 Feb 2025	SST	20252100093302	12/03/2025	Preaprobado, pendiente aprobación definitiva.
No.2 Feb 2025	Ambiental	20252100100722	18/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.2 Feb 2025	técnico	20252100093282	12/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3 Marzo 2025	Social	20252100131522	9/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3 Marzo 2025	técnico	20252100134752	10/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3 Marzo 2025	Calidad	20252100135892	11/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3 Marzo 2025	Fauna	20252100161542	2/05/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3 Marzo 2025	Forestal	20252100165342	6/05/2025	Pendiente concepto de revisión.

INFORMES SEMANALES			
No.	**RADICADO**	**FECHA**	**ESTADO**
No.1	20252100026512	24/01/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.2	20252100047722	10/02/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.3	20252100051022	11/02/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.4	20252100067662	24/02/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.5	20252100072112	26/02/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.6	20252100090492	11/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.7	20252100107982	25/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.8	20252100107952	25/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.9	20252100107972	25/03/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.10	20252100126632	7/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.11	20252100146452	22/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.12	20252100147692	23/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.13	20252100147682	23/04/2025	Pendiente concepto de revisión.
No.14	20252100156082	29/04/2025	Pendiente concepto de revisión.

CONCEPTOS			
Oficio	**Radicado**	**Fecha**	**Estado**
IDRD-4310-2024-223 - Respuesta comunicado 20254100077441 - Hojas de vida interventoría	20252100116582	1/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
Alcance comunicado IDRD-4310-2024-223 Hojas de vida interventoría	20252100139832	15/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-154 - Remisión pregunta de ocupación según normatividad vigente	20252100092212	12/03/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-226 - NORMATIVIDAD – AFORO PLAZA DE EVENTOS PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR	20252100118262	1/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-170 - REMISIÓN INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO No.1 - CONTRATO DE CONSULTORÍA 4266 DE 2024	202521000986952	14/03/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-270 - Traslado por competencia - MCA315-2025-2502PSB-200 Solicitud de orientación respecto a la realización de la reunión de inicio con la comunidad	20252100142522	16/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-269 Remisión presentación memoria esquema básico	20252100142472	16/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.

CONCEPTOS			
Oficio	**Radicado**	**Fecha**	**Estado**
IDRD-4310-2024-292 Remisión presentación ejecutiva esquema básico	20252100150972	24/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
IDRD-4310-2024-296 - Remisión cambio profesional ambiental de interventoría	20252100154592	28/04/2025	Pendiente concepto del IDRD.
DRD-4310-2024-323 - SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA	Radicado por idrdcorrespondencia@idrd.gov.co	8/05/2025	Pendiente concepto del IDRD.

Lo anterior para su revisión, dado que el concepto de la entidad contratante frente a estos aspectos es Indispensable para el correcto desarrollo del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

IDRD-4310-2024-323

Bogotá D. C., 08 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA No. IDRD-SG-4266-2024**

Cordial Saludo,

Revisado el comunicado con radicado No. MCA378-2025-2502PSB-241 (se anexa el comunicado), remitido por el contratista Consultor MC. ARQUITECTURA S.A. el 7 de mayo de 2025, mediante el cual presenta la solicitud de suspensión del contrato de la referencia.

Condiciones Contractuales

No. de contrato	IDRD-SG-4266-2024
Contratista Consultoría y/obra	MC ARQUITECTOS S.A.
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO"
Tiempo contractual total	SEIS 6 (MESES)
Valor inicial del contrato	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.342.490.840)
Fecha Inicio	15 DE ENERO DE 2025
Fecha de Terminación actualizada del contrato:	15 DE JULIO DE 2025

Según ANEXO TECNICO DE LA CONSULTORIA en su numeral 3.3.5. ETAPAS DEL PROYECTO Y ENTREGABLES TÉCNICOS en su literal A, determina:

()…

A. ***Esquema Básico:*** *donde se muestren al menos tres (03) alternativas de diseño orientadas a la forma y el espacio público buscando satisfacer las necesidades del proyecto, este producto permitirá elaborar el diseño conceptual y los posibles trazados del parque ….*

Esta etapa culminará con la aprobación por parte del Comité Director del Parque Simón Bolívar de la alternativa de diseño más favorable para la entidad. *Esta alternativa será el resultado de la presentación de tres (3) alternativas propuestas por la consultoría al IDRD previamente revisadas y aprobadas por la interventoría, posteriormente la interventoría deberá seleccionar una de las tres propuestas previa revisión, validación y aprobación, y presentarlo ante la entidad mediante un informe donde se indiquen las razones por las que se recomienda a la entidad la opción seleccionada. … ()*

En consecuencia, a lo establecido contractualmente y en consideración a lo mencionado por el contratista en su comunicado del asunto a continuación citado:

A la fecha, debemos manifestar que la totalidad de requisitos exigidos para el esquema básico se han cumplido a cabalidad. Lo que conlleva entonces que, ***el trámite para la respectiva aprobación está supeditada a la validación por parte del IDRD y posterior presentación al Comité Director del Parque Simón Bolívar****, cuya integración se rige por el Decreto Ley 2229 del 30 de diciembre de 1982, y conformado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos- SCA de la Regional Bogotá Cundinamarca, Secretaría Distrital de Planeación- SDP e Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- lDRD.*

En ese orden de ideas, y al tenerse cumplida la condición por parte de mi representada, que no es otra que el cumplimiento de los componentes técnicos del esquema básico, es claro, que ***el trámite de aprobación dependerá del extremo contratante y terceros ajenos a las relación contractual*** *que nos convoca, lo que sitúa que se escape de las competencias de mi representada la aprobación misma del esquema a implementar, hecho que podrá afectar el plazo del contrato y con ello los productos que en aquel estén sujetos y -reitero- se condicionan a la citada aprobación definitiva de los intervinientes indicados.*

… ***a fin de conservar el plazo del contrato indemne*** *más aún cuando es previsible que el trámite de aprobación se extienda y que ello sea una situación por fuera del control de mi representada. Jurídicamente es viable, en virtud del artículo 1602 el Código Civil, artículo 03 de la Ley 80 de 1993, que se celebre acuerdo bilateral de suspensión, que mitigue el impacto del citado trámite en el plazo mismo del contrato que hoy nos convoca*

Es pertinente continuar con el procedimiento a seguir de acuerdo a lo establecido contractualmente que señala que la etapa culmina con ***la aprobación por parte del Comité Director del Parque Simón Bolívar de la alternativa de diseño más favorable para la entidad*** … seleccionada de las tres (3) alternativas de Esquema Básico, presentadas por el consultor MC. ARQUITECTURA S.A. así las cosas y en consecuencia de

que los productos correspondientes a la ***Etapa de Esquema Básico,*** se encuentran entregados por el consultor y fueron revisados y verificados por esta interventoría, pendientes de avalar dada la definición pendiente por parte de la entidad contratante frente al aforo de diseño, de lo cual se remitió recomendación mediante radicado No. 20252100118262 de fecha 01/04/2025 y teniendo en cuenta que el paso a seguir es adelantar por parte de la entidad contratante (IDRD), la solicitud de reunión de presentación de la alternativa seleccionada del ***Esquema Básico*** ante el ***Comité Director del Parque Simón Bolívar*** y teniendo en cuenta que dicha gestión conllevará un plazo que como lo manifiesta el consultor afectaría el tiempo contractual, se encuentra que es pertinente recomendar a la entidad, se gestione la suspensión del contrato de consultoría IDRD-SG-4266-2024, por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

De encontrar por parte del IDRD, adecuado adelantar la solicitud de suspensión del contrato de la referencia, se deberá realizar la suspensión del contrato de interventoría No. IDRD-SG-4310-2024, ya que el mismo tiene como objeto la vigilancia y control del contrato principal.

Quedamos atentos a sus lineamientos,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (02) Folios
Con copia: N/A
Elaboro: ECCS
Reviso: N/A

IDRD-4310-2024-324

Bogotá D. C., 09 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Remisión productos de esquema básico contrato IDRD-SG-4266-2024**

Cordial Saludo,

Por medio del presente, la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir los productos de esquema básico en **formato digital**, revisados por los profesionales de interventoría, informando a la entidad contratante que dada la evaluación realizada entre interventoría y consultoría, lo cual se relaciona en la matriz multicriterio, se evidencia que el esquema básico No.3 entre las opciones presentadas por el consultor es la más favorable, sin embargo, se aclara a ustedes que la selección del esquema básico y viabilidad de interventoría, depende de la claridad frente a las condiciones establecidas por la entidad contratante respecto al aforo del proyecto, conforme a la recomendación realizada por esta interventoría mediante el radicado No.20252100118262 del 01/04/2025.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Quedamos atentos a sus comentarios,



ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) Archivos ZIP
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

IDRD-4310-2024-327

Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A.
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Respuesta MCA336-2025-2502PSB-216 - Validación para radicar informe mensual ambiental No.3**

Por medio del presente comunicado, se informa a MC ARQUITECTOS S.A, que con respecto al informe del asunto se evidencia por el profesional a cargo de la revisión que este cumple con los parámetros requeridos en la documentación contractual, por lo anterior, se adjunta lista de verificación y se solicita la radicación de este ante interventoría en el menor tiempo posible.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia en donde se establece:

"1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos." Cursiva fuera del texto original
" 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato." Cursiva fuera del texto original
"19. Presentar al interventor informes de ejecución semanales, mensuales y técnicos separados por componente, en concordancia con las listas de chequeo establecidas por la entidad, y cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico del presente proceso de selección, dentro de los tiempos y/o fechas establecidas por el interventor y/o supervisor del contrato de interventoría." Cursiva fuera del texto original

Quedamos a la espera de la corrección de su documento.

Sin otro particular,

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos:	Lo referido en (01) Excel
Con copia:	N/A
Elaboró:	CG
Revisó:	N/A

IDRD-4310-2024-328

Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4310-2024, cuyo objeto es ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."***

Asunto: **Remisión Informe mensual ambiental No.3 - CIN 4310- 2024**

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventores remitimos el informe mensual N°3 del componente forestal del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, para su revisión y fines pertinentes.

Quedamos atentos a sus comentarios,



ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos:	Lo referido en (01) WinRAR
Con copia:	N/A
Elaboro:	CG
Reviso:	N/A

IDRD-4310-2024-329

Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402
Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Respuesta MCA348-2025-2502PSB-224 - PMA V3**

Cordial Saludo,

Por medio del presente comunicado,

Por medio del presente, se informa a MC ARQUITECTOS S.A, que una vez verificada la información mencionada en el asunto se evidencia por parte del profesional a cargo que respecto al hito 1 del Plan de Manejo Ambiental se generan observaciones por parte de la interventoría, por lo cual queda en estado de NO APROBADO, dado lo anterior se anexa ficha de revisión y documento con observaciones en su contenido.

Lo anterior, se solicita en un plazo no mayor a dos (02) días posterior al recibo del presente comunicado para dar cumplimiento a lo indicado en la minuta del contrato de la referencia el cual menciona en sus obligaciones especificas:

> *"1. Cumplir con todas las obligaciones y especificaciones definidas en los estudios y/o documentos previos, el Anexo Técnico y sus apéndices, el pliego de condiciones y sus documentos anexos." Cursiva fuera del texto original*
> *" 5. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el interventor del contrato." Cursiva fuera del texto original*

Quedamos atentos a su respuesta

Sin otro particular,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) Excel
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

IDRD-4310-2024-330

Bogotá D. C., 12 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A.
Atn. MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402 - Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Respuesta comunicado MCA385-2025-2502PSB-247- Observaciones informe SST N°4**

Cordial saludo

De acuerdo a la revisión del informe SST N°4, se generan las siguientes observaciones:

1. Planilla de German Mauricio Fonseca, por favor remitir planilla del periodo de pago de abril. Así mismo, se aclara que la planilla remitid es la misma del periodo anterior.
2. No se evidencia planilla de Mario Andrés Barragán.
3. Por favor adjuntar planilla de pago de ARL independientes.
4. No se evidencia examen ocupacional de Lady Benavides.
5. Como recomendación general, es importante validar con los profesionales independientes las fechas de pago de las planillas para evitar mora en sus pagos.

Muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios



ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: SF
Revisó: N/A

IDRD-4310-2024-332

Bogotá D. C., 13 de mayo de 2025

Señores:
MC ARQUITECTOS S.A
Atn. MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Representante legal
Carrera 11a No. 94ª - 31 Oficina 402
Acabrera@mcarquitectos.com
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Respuesta MCA394-2025-2502PSB-253 y solicitud HV pendientes**

Cordial Saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, se informa al consultor MC ARQUITECTOS S.A que, considerando la información entregada por ustedes se precisa:

1. Profesional en seguridad humana: Se requiere toda la trazabilidad de la gestión del consultor para la consecución del perfil o hoja de vida para remisión a la entidad.

2. Profesional en seguridad humana para eventos: Se requiere toda la trazabilidad de la gestión del consultor para la consecución del perfil o hoja de vida para remisión a la entidad.

3. Profesional en patrimonio: Se remite Excel de evaluación, dado que el mismo presenta observaciones en la documentación aportada conforme a lo requerido por la entidad contratante.

4. Profesional en arqueología: Teniendo en cuenta la consideración de la entidad frente a realizar una mesa de trabajo, se solicita remitir la carpeta consolidada con todos los soportes del profesional como ultima versión para verificación y posterior coordinación de mesa de trabajo.

Así las cosas se remite a ustedes Excel de revisión de las hojas de vida y se solicita remitir de manera **inmediata** las hojas de vida pendientes cumpliendo con las condiciones contractuales de manera inmediata, con el fin de que **MC ARQUITECTOS S.A**, de cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato en donde se establece:

"9. Presentar las hojas de vida del personal mínimo del contrato dentro del plazo establecido en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del mismo, para aprobación de la Interventoría" Cursiva fuera del texto original

"10. Cumplir con el personal mínimo y los perfiles solicitados en el contrato de consultoría dentro de los plazos establecidos en el Anexo Técnico previa validación y aprobación de la interventoría." Cursiva fuera del texto original

"13. Garantizar la permanencia del personal mínimo y los perfiles solicitados durante la ejecución contractual, de acuerdo con las dedicaciones exigidas en la matriz de personal mínimo, pliego de condiciones, sus adendas y demás anexos. No habrá lugar a reconocimiento, ni indemnización por parte de la Entidad por la mayor dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o por la inclusión de personal adicional proyectado." Cursiva fuera del texto original

Sin otro particular,



ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos:	Lo referido en (01) Excel
Con copia:	N/A
Elaboro:	CG
Reviso:	N/A