SEÑOR:
CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR
SUPERVISOR
COORDINADOR ACADÉMICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Rionegro

REFERENCIA: CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024

ASUNTO: JUSTIFICACION SOLICITUD AMPLIACION AL CONTRATO EN REFERENCIA

Estimado señor:

Como usted bien lo sabe, el pasado veinte (20) de noviembre del año 2024; el abajo firmante y usted como supervisor del contrato, firmamos acta de inicio para la ejecución del contrato en referencia como contratistas y supervisor respectivamente.

El día dieciocho (18) de diciembre del año anterior, se firmó el otrosí N°1 con el cual se adicionó el contrato en un valor de CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/L ($108.799.104) y se amplió por un término de DOS (02) meses más, es decir hasta el día 28 de febrero de 2025

A la fecha y según lo expuesto en las diferentes reuniones y Comités de Obra realizadas en conjunto con la supervisión el contrato se encuentra en un porcentaje físico de ejecución del 80%; dado las diferentes circunstancias que se han presentado en la misma ejecución en la cual no se ha podido llegar al 100% debido a los diversos imprevistos que nos hemos encontrado en la ejecución del mismo y que ustedes como entidad contratante y supervisora del proyecto, son garante de ello, en especial las condiciones climáticas que se han presentado en este ultimo mes, afectando directamente el cronograma de actividades proyectado

Cabe mencionar que las actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar fueron y serán en caliente; esto quiere decir sin afectar el normal desarrollo de las laboras cotidianas del Centro, sin mencionar que toda la cubierta que se desmontara debía ser reemplazada de inmediato debido a las constantes precipitaciones de la zona; lo cual condicionaba la ejecución en cuanto a su proceso constructivo y adicional a ellos las labores que se

suspendieron por completo en el momento de la lluvia y mientras se secaban las superficies para poder continuar con la ejecución de la obra.

Por las razones expuestas anteriormente, solicitamos comedidamente prorrogar el contrato en referencia por el término de DOS (2) meses más, esto con el fin de poder terminar a cabalidad con todas las actividades que a la fecha están pendientes por ejecutar y que no han sido posible.

Agradecemos la atención prestada;

Atentamente,

Nombre del Proponente: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
Nombre del Representante Legal: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
C. C. No. 71.296.208 de Medellín
Matrícula Profesional No. 05202214442ANT
Correo electrónico
Vg2constructors@gmail.com Telefax:
3023895883
Ciudad: Medellín



LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA