FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISION CONTRATO OBRAS

I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.11**	07-09-2025 al 07-10-2025	
Contrato N°	SA-015-2024		
Nombre del interventor	EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	OBRA	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO ARROYO 85		
Identificación del contratista	901.878.838-1		
Objeto del contrato	CANALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 85 DESDE SUS AFLUENTES DE LA CARRERA 46 CON CALLE 88 Y CARRERA 45 CON CALLE 85, HASTA LA ENTREGA EN LA CALLE 84 CON CARRERA 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA		
Plazo	21 MESES		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	N/A	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	N/A
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	N/A	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	N/A

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$117.038.433.119
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$117.038.433.119

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
07-11-2024	17-08-2026		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISION CONTRATO OBRAS

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-11-2026
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-07-2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	Nacional de Seguros	400059220	17-10-2024	17-07-2026
Estabilidad de la obra	Nacional de Seguros	400059220	17-07-2026	17-07-2031

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$117.038.433.119
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$2.955.000.000
Valor por ejecutar		$114.083.433.119
Valor a pagar en el presente Informe		**$2.955.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		FE-1

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**	**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE**

Salud	12.5%	$	
Pensión	16%	$	
ARL		$	
6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona Jurídica) Fecha (dd-MM-yyyy):			

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del contrato.

De acuerdo con los informes mensuales de seguimiento realizados por la interventoría del contrato EDUBAR S.A se tienen los siguientes porcentajes de avance:

Avance de obra programado: 21.72%
Avance de obra ejecutado: 14%

El análisis de avance acumulado presenta una desviación de -7.72%.

Cabe resaltar que el porcentaje de avance programado aquí señalado corresponde a la modificación realizada al contrato, en donde se ajustó la línea de tiempo, como resultado de la inclusión de algunas actividades no previstas; lo anterior explica que el porcentaje de avance programado del presente mes se haya disminuido ligeramente respecto al porcentaje de avance del mes anterior.

Los atrasos se atribuyen principalmente a las condiciones climáticas adversas registradas durante el mes, y a retrasos en la instalación de la tubería GRP mediante pipe jacking, afectados por la demora en la movilización de equipo, herramientas especializadas e instalación de conexiones en el frente de obra correspondiente.

2. Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el presente periodo:

• **DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL:** demolición del muro guía del pozo 4 y del pozo 5.

• **NIVELACION Y REPLANTEO DE TUBERÍA:** nivelación y replanteo para el movimiento de redes húmedas en la carrera 52, entre las calles 84 y 86.

• **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:** Se realizan actividades de localización y replanteo en el pozo 4 para la conformación de las vigas internas, y en el pozo 5 para la excavación y perfilación del terreno con el fin de iniciar el armado de la viga cabezal.

• **DEMOLICION DE PAVIMENTO ESPESOR EXISTENTE ENTRE 0.15, 0.20, 0.25 METROS Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO:** Se realizaron actividades de demolición de pavimento en el pozo 4 para iniciar la excavación y conformación de las vigas internas. Adicionalmente, se demolió el pavimento para la instalación de redes de alcantarillado a lo largo de la carrera 52, entre las calles 84 y 85.

• **DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO:** se ejecutaron demoliciones de bordillos durante la instalación de redes húmedas.

• **DEMOLICIÓN DE ANDENES EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO:** se ejecutaron actividades de demolición de andenes durante la instalación de redes húmedas.

• **DEMOLICIÓN JARDINERAS EXISTENTES, ANCHO PROMEDIO 2,00 METROS Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLIDO:** se ejecutaron actividades de demolición de jardineras durante la instalación de redes húmedas.

• **DEMOLICIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL TIPO ROCA A PROFUNDIDAD DE 2 A 8 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL:** se ejecutaron actividades de demolición de material tipo roca encontrados durante las excavaciones en el pozo 6 y pozo 4.

• **EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL COMÚN A PROFUNDIDAD DE 4 A 8 METROS PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL:** Se ejecutaron actividades de excavación a profundidad de 4 a 8 metros en el pozo 6 y pozo 4.

• **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TODO TIPO DE MATERIAL PARA POZOS DE LANZAMIENTO Y SALIDA Y CHIMENEAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL:** Se ejecutaron actividades de excavación en el pozo 4 y pozo 5.

• **DEMOLICIÓN DE MURO CONFORMADO POR PILOTES D=0,60 METROS DE CONCRETO ARMADO:** Se realizaron actividades de demolición del muro guía en los pozos 4 y 5, como preparación para la construcción de las vigas.

• **SERVICIO DE GRÚA DE 10TON PARA INGRESO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A POZOS:** Movimiento de bastidores, jonker, bombas, tuberías, tuneladora, power pack, portal de entrada, muro de reacción prefabricado y minicargador hacia los pozos 1 y 2.

• **EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TODO TIPO DE MATERIAL PARA EL ENCAUZAMIENTO EN TUBERÍA GRP Y/O PVC, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL:** se realizaron actividades de excavación para el hincado de tubería GRP, así como para la instalación y reposición de tubería de alcantarillado.

• **SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI PARA POZOS DE INSPECCIÓN E=0.07 METROS:** se realizaron actividades de vaciado de solado de limpieza en el fondo del pozo 6.

• **CONCRETO ESTRUCTURAL FC=4000 PSI, LOSA DE FONDO POZOS DE INSPECCIÓN Y CHIMENEAS Y CANAL ABIERTO, FABRICADO EN PLANTA, Y VERTIDO CON BOMBA, INCLUYE: FORMALETAS, ADITIVOS, ACABADO, VIBRADO DEL CONCRETO Y FORMACIÓN DE JUNTAS DE HORMIGONADO:** Vaciado de concreto estructural para losa de fondo del pozo 6.

• **CONCRETO ESTRUCTURAL FC=28MPA PARA VIGAS DE POZOS DE INSPECCION:** se ejecutaron actividades de vaciado de concreto estructural para la viga cabezal e intermedia superior del pozo 4.

• **SUMINISTRO TUBERÍA GRP FJ DN2400 PN1 SN32000 (FE = 898 TON) ID=2260MM, OD=2400MM INCLUYE LINER ELASTOMÉRICO E = 2 MM:** Se

recibió tubería GRP en el frente de trabajo del pozo 2, destinada al inicio del hincado en el tramo 1 (pozo 2 – pozo 1).

• INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN GRP TIPO JP DN2260 INCLUYE SISTEMA DE IZAJE DE LOS TUBOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS Y EXCAVACIÓN CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA CON SISTEMA TUNELADORA O JACKING PIPE , PARA TUBERÍA DE 2,4 MTS INCLUYE EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO PARA LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO, ESTACIÓN DE EMPUJE PRINCIPAL, DISPOSITIVO Y MATERIALES DE INYECCIÓN DE LUBRICADO CON BENTONITA DURANTE LA HINCA, SISTEMA DE GUIADO DE LA TUNELADORA, GRUPOS ELECTRÓGENOS E HIDRÁULICOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS.

Se realizaron actividades de instalación e hincado de tubería GRP en el tramo 1, desde el pozo 2 hasta el pozo 1.

• EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICIÓN DE HUMEDAD (INCLUYE RETIRO A LUGAR AUTORIZADO):

Actividades de excavación manual para el levante de registros de inspección y manholes en la carrera 52, entre las calles 84 y 86.

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

Durante el presente periodo se continuó con la elaboración de las actas de vecindad.

4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)

No aplica

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

No aplica

6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)

CONSORCIO ARROYO 85			
1	JESUALDO DAZA SOCARRAS	7,570,680	Director de Proyectos
2	RAMIRO VERGARA CARMONA	73,229,134	Coordinador SHEQ
3	URSULA SOLANO PALMIERI	22,736,487	Profesional Social
4	DANIEL MARTINEZ RICARDO	1,143,129,210	Especialista Ambiental
5	CAMILO SALDAÑA NUÑEZ	1,018,484,233	Residente de Obra
6	PEDRO QUIÑONES CHIQUILLO	19,590,416	Inspector de Obra
7	THAYNA HERNANDEZ VALENCIA	1,007,127,743	Auxiiar SST
8	YESICA PAOLA PEREZ SARMIENTO	1,140,849,647	Auxiiar Social
9	SERGIO CAMACHO GUERRERO	1,065,814,397	Residente de Obra
10	NICOLLE HOYOS MONTES	1,193,416,799	Inspector de Obra
CONSTRUDAT			
1	Fernando Alzate Guillen	1,193,315,649	Auxiliar de Ingenieria
2	Armando de Jesus Navarro Carmona	1,001,852,366	Inspector SST
3	Eduin Hernan Muñoz Londoño	72,290,394	Oficial de Construcción
4	Luis Payares Vargas	72,224,239	Ayudante de Construcción
5	Carlos Eduardo Dominguez Araujo	1,045,167,067	Ayudante de Construcción
6	Stiven Caro Lopez	1,042,848,620	Ayudante de Construcción
7	Donaldo Rafel Macea Tobias	1,049,347,837	Operador
8	Yader Perez Sierra	92,032,168	Ayudante de Construcción
9	Walter Fonseca Dominguez	72,121,323	Ayudante de Construcción
10	Gilberto Manuel Olivares Pallares	8,714,703	Topografo
11	Bertulfo Caldon	7,535,341	Ayudante de Construcción
12	Yovannis Manuel Jimenez Martinez	1,066,734,811	Oficial de Construcción
JST PROJECT SAS			
1	JOHAN ROMERO GOMEZ	13,851,445	Operador/Coord. Alturas
2	GILBERTO MANUEL MAURE GUZMAN	1,104,382,452	Liniero/Operador
3	KARLA MARTINEZ DE LEON	1,043,846,372	Inspector SST
4	JORGE ELIECER FRANCO OROZCO	3,741,115	Conductor
ARING			
1	CAROLINE VANESSA RODRIGUEZ MIER	1,221,979,054	Residente de obra
2	KAREN ELIZABETH MARRIAGA MARTINEZ	22,550,078	Coordinador SST
3	JUAN IGNACIO ROCHA PACHECO	85,449,373	Maestro de obra

FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISION CONTRATO OBRAS

4	CAMILO ANDRES CASTRO CALDERON	1,003,274,833	Auxiliar
5	ADALBERTO ENRIQUE QUINTERO MELGAREJO	1,007,989,166	Ayudante
6	LUIS CARLOS FLOREZ RODRIGUEZ	1,052,573,265	Ayudante
7	ANTOLIN IGNACIO HOYOS CASTRO	72,296,998	Ayudante
8	EDUIN ENRIQUE GONZALEZ JIMENEZ	72,020,363	Ayudante
9	WILFRIDO RAFAEL RODRIGUEZ BOLIVAR	72,166,243	Oficial de obra
10	ALFRANIO RUIZ BERMEJO	8,788,393	Oficial de obra
11	JULIO RAFAEL VALENCIA DONADO	8,539,892	Ayudante
12	XAVIER JOSE ROJANO SIERRA	1,143,246,718	Oficial de obra
13	CARLOS ALBERTO LOPEZ FLOREZ	72,279,367	Oficial de obra
14	FABIAN BARROS FERNANDEZ	72,182,155	Oficial de obra
15	CRISTIAN RODRIGUEZ PACHECO	85,457,933	Ayudante
16	JOSE MURILLO MARIOTA	77,154,123	Ayudante
17	WALTER ASPRILLA ROMAÑA	1,129,530,430	Oficial de obra
18	DEIVIS GUETTE LEDESMA	73,270,426	Oficial de obra
19	JOSE DAVID CARRANZA CALVO	1,004,271,232	Ayudante
20	JOSE BARRERA CONTRERAS	19,518,037	Almacenista
21	WILLIAM RAMON CAMPOS PEDROZA	PT. 5284999	Ayudante
	YDN MICROTUNNELING S.A.S.		
1	YAMID MESA BARRIO	1,018,441,861	Residente de Obra
2	LEYDIS PAOLA PALENCIA	1,140,852,433	Inspector SST
3	ORLANDO JOSE RUIZ SANTANA	1,065,127,028	Oficial Tipo 2
4	OMAR DE JESUS DE LA HOZ MEDINA	3,910,934	Oficial Tipo 1
5	JHON FREDY TORO FONSECA	1,070,327,478	Oficial Tipo 2
6	JESUS DAVID URANGO CARDENAS	1,003,078,130	Oficial Tipo 1
7	JERSSON LEANDRO DIAZ HERNANDEZ	1,069,722,780	Topografo
8	MICHAEL ESTEVEN MURILLO CARDONA	1,031,175,232	Almacenista
9	GERARDO ALEXANDER MARQUEZ VARON	1,023,004,303	Residente de obra
10	FABIAN DAVID PINILLA CAMARGO	1,014,256,703	Control de produccion
11	ROBERTO ANTONIO NIETO PACHECO	10,965,203	Oficial Tipo 2
12	OLIVER LUIS HERRERA MOJICA	1,143,137,540	Oficial Tipo 1
13	EDUAR DANIEL MARTINEZ RINCON	1,111,812,535	Oficial Tipo 1
14	AMAURI CLAROS TRUJILLO	1,007,353,903	Tecnico Mecanico
15	JAVIER ANTONIO CHIA GONZALEZ	79,216,976	Soldador
16	BLADIMIR BARCASNEGRAS BELLO	19,595,311	Cadenero 1
17	EDINSON ROJAS REYES	80,404,214	Tecnico Mecanico
18	LUIS JAVIER MURILLO RAMIREZ	14,320,689	Operador Tipo 1
19	VIRGILIO RINCON GRANADOS	5,493,059	Operador Tipo 1
20	EULISES GACHA HOLGUIN	1,121,867,437	Oficial Tipo 1
21	BILLY MANUEL LOGREYRA MORA	1,045,664,345	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
22	JESUS DAVID MARTINEZ GARCIA	1,193,218,622	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
23	CARLOS EDUARDO ESPINOSA	80,089,401	Director de equipos
24	JHON JAIRO CABRERA PARRADO	79,211,444	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja

25	JHONY REYES BLANQUICETH	1,143,383,699	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
26	CRISTIAN MIGUEL RODRIGUEZ PACHECO	85,457,933	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
27	EMILIO MARTINEZ BARRIOS	1,234,093,846	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
28	KENDRY JESUS IZQUIEL MADRID	1,148,962,736	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
29	ALBEIRO SALTARIN LEONES	72,222,625	Aux. Almacen
30	OSCAR DANIEL VELASQUES DE LA HOZ	1,143,167,779	Inspector SST
31	JOSE MANUEL GUALTEROS CASTAÑEDA	79,886,232	Soldador- Operador
32	DANIEL YESID GOMEZ SANCHEZ	79,798,443	Supervision Mecanico
33	EVER DE JESUS MEZA TRUYOL	1,047,359,895	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
34	DUVAN PEREZ GUTIERREZ	1,002,035,847	Aux. Ope. Tecnologia sin zanja
35	JAVIER DAVID CELY VIVAS	1,019,081,466	Conductor
36	MOISES MONTAÑEZ LOPEZ	74,324,817	supervisor de Hincado

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

No aplica

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. (En los casos que aplique).

No aplica

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)

- No aplica

III. Aspectos técnicos:

1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)

No aplica

2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)

Fue aprobada la Modificativa No.1, donde se realiza el balance en mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos de acuerdo con lo siguiente:

NP_PI_01 PILOTE PREXCAVADO CFA D=0,60 METROS EN CONCRETO DE 4000 PSI TREMIE TORNILLO

También fue necesario crear un listado de ítem eléctricos los cuales se presentan en la correspondiente acta modificatoria.

4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que aplique)

No aplica

5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique)

No aplica

6. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)

	Tunelización entre la calle 85, desde el pozo 2 hasta el pozo 1.
	Armado para fundida de concreto en el pozo 6

	Armado de acero de refuerzo para viga intermedia pozo 4

7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En los casos que aplique)

No aplica

IV. Aspectos ambientales:

1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los casos que aplique)

Se anexa este componente en el informe de la interventoría

2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad ambiental. (En los casos que aplique)

La autoridad ambiental EPA Barranquilla Verde, mediante el radicado 25-00029, indicó que el proyecto se rige bajo el Subsector A (obras de drenaje y subdrenaje) según el DUR 1076 de 2015.

Permisos ambientales en trámite o aprobados:

- Generador de RCD (Res. 1437 de 2025): Aprobado
- Permiso de Aprovechamiento Forestal (en trámite con No. Vital 76000901878838250002)
- Permiso de Ocupación de Cauce (en trámite)
- Permiso de Tala (aprobado mediante permiso 2025 – 186): requiere compensación de 20 árboles frutales a entregar en el jardín botánico.
- Permiso de Tala (aprobado mediante permiso 2025 – 264): tala de dos robles en calle 85 con 47 – 11.

3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)

V. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)

No aplica

2. Balance financiero del contrato.

El balance financiero del contrato SA-015-2024, a corte del 23 de julio de 2025, presenta la siguiente información consolidada:

• Valor total del contrato: $117.038.433.119

El proyecto cuenta con los siguientes soportes financieros registrados:

• CDP No. 202403035: emitido el 04/09/2024 por valor de $2.955.000.000
• RP No. 202409747: emitido el 18/10/2024 por valor de $2.955.000.000

• Fuente de financiación: Sistema General de Participaciones (SGP)

De acuerdo con la cláusula 7 del contrato, la forma de pago se realiza bajo la modalidad de financiamiento de proveedor, en el marco del Decreto 1068 de 2015. Por esta razón, no se requiere la existencia de CDP para el valor total del contrato desde el inicio de este.

A la fecha se ha suscrito acta parcial #1 por valor de $2.955.000.000, quedando pendiente por ejecutar $114.083.433.119.

3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)

No aplica

VI. Aspectos legales:

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

Se anexa en informe de interventoría

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los casos que aplique)

No aplica

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)

No aplica

VII. Anexos Informe Final:

1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, según proceda.

No aplica

2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras adicionales. (En los casos que aplique)

Se anexa en informe de interventoría

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

No aplica

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.

Se anexan en informe de interventoría

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)

No aplica

6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)

Se anexan en informe de interventoría

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 9 días del mes de octubre de 2025

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Supervisor