	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja 1 de 6 Fecha 09 / 09 / 2025 DD MM AA	**OBJETO :** Mejoramiento de la vía urbana Carrera 3°A entre Calles 13A y 14A del municipio de Ubaté Cundinamarca (Según Convenio 1CCU924)	Alcaldía de Ubaté

CONTRATO No. SOP-323-2025

ACTA No 4 **DE COMITE DE**

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ **OBRA** ☑ **CONVENIO** ☐

CONTRATISTA I&A CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR Secretaria de Obras Publicas

(Escriba el nombre o razon social del Interventor)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Julián Camilo Paez Delgado	Contratista SOP.	
Mi Hon A Tolas	Contratista	
Karla Rocio Pachon C.	Secretaria de obras Publicas.	

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja 2 de 6 Fecha 09 | 09 | 2025 DD MM AA	**OBJETO :** Mejoramiento de la vía urbana Carrera 3A entre Calles 13A y 14A del municipio de Ubaté Cundinamarca (Según Convenio ICCU 924)	Alcaldía de Ubaté

II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se procede a realizar lectura del acta anterior (N°3), la cual es escuchada por las partes presentes. El contratista y la supervisión no tienen observaciones ni comentarios adicionales frente al contenido de la misma.

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja 3 de 6 Fecha 09 | 09 | 2025 DD MM AA	**OBJETO :** Mejoramiento de la vía urbana Carrera 3A entre Calles 13A y 14A del Municipio de Ubaté Cundinamarca (1CCU 924)	Alcaldía de Ubaté

III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifico en obra el mejoramiento de la subrasante

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja 4 de 6 Fecha 09 | 09 | 2025 DD MM AA	**OBJETO :** Mejoramiento de la vía urbana Carrera 3A entre Calles 13A y 14A del municipio de Ubaté Cundinamarca (Convenio ICCU 924-2024)	Alcaldía de Ubaté

IV. TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comite de obra a las 8:16am y el desarrollo del comite se da de la siguiente manera:

a Extendido y nivelacion del material granular: La supervision recalco la importancia de ejecutar el extendido y nivelación del material de subbase y base granular con motoniveladora, dado que actualmente se está realizando con retroexcavadora, lo cual no garantiza la correcta conformación y el bombeo desde la estructura de la vía. Se solicita implementar al contratista esta maquinaria de manera inmediata.

b Humedecimiento y compactacion del material: Se enfatiza en la necesidad de emplear carrotanque para riego y humedecimiento óptimo del material granular previo a la compactación. Se resaltó que esta actividad no se ha evidenciado en la obra, por lo cual debe implementarse.

Se reconoce que la compactacion en bordes con canguro y alrededor de los postes si se está ejecutando conforme a lo discutido en comites anteriores.

c. Alineamiento y reubicacion de sardinel: En la Calle 14, sector "Este", se requiere la reubicacion del sardinel previo a la colocación del material granular para garantizar su confinamiento, ya que, perdio su funcion estructural debido a la excavacion y se separó de los demas sardineles. Respecto al sardinel ubicado en la Calle 13C aunque ya se encontraba inclinado antes del inicio de la obra (segun mencionó el contratista), se solicita ajustarlo para ~~mencionar~~ mejorar las condiciones esteticas y funcionales de la vía.

d. Adición presupuestal: Se abordó el tema de la adicion presupuestal para ampliar el alcance de la obra. La supervisión informó que Planeacion

de la Gobernación realizo una observacion en un documento, el cual fue subsanado y remitido nuevamente el 08 de septiembre de 2025, quedando a la espera de respuesto por parte de la entidad para su aceptacion (cadenacion en item b)

- Corte de pavimento y excavación: Se estableció que debe ejecutarse el corte de pavimento y excavacion en las vías perpendiculares, con el fin de garantizar el empalme adecuado de la rasante. Esta actividad debe realizarse antes de culminar la instalacion de la estructura de la Cra 3, evitando ~~este~~ reprocesos y asegurando la continuidad constructiva.

La supervision se compromete a programar a ENTERVIALA el dia jueves 11 de septiembre, para que el equipo de topografia pueda asistir a dar niveles y a determinar y verificar la nivelacion en la obra.

Item. La supervision informo al contratista que en atencion a las necesidades tecnicas identificadas durante la ejecucion del proyecto se realizo la solicitud ante el ICCU con el fin de gestionar la adicion al alcance del proyecto correspondiente a la intervención de la Cra 3, asi como inclusion de items no previstos. El contratista manifesto estar de acuerdo con dicha gestion y dar por aprobado el trámite adelantado por la supervision ante la entidad departamental. Por lo tanto, cuando los documentos sean evaluados y eventualmente aprobados por el ICCU, se procederá con las gestiones administrativas correspondientes para formalizar el tramite de modificacion y adicion del contrato de obra. Para continuidad del proceso el contratista (RIL) debera revisar y aprobar mediante firma el balance de mayores y menores cantidades y adicion, requerido para soportar la solicitud presentada.

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja 6 de 6 Fecha 09 | 09 | 2025 DD MM AA	**OBJETO :** Mejoramiento de la vía urbana Carrera 3A entre Calles 13A y 14A del municipio de Ubaté Cundinamarca (Según Convenio ICCU 924)	Alcaldía de Ubaté

A. DECISIONES TOMADAS

- Realizar el extendido del material con motoniveladora para garantizar cumplimiento de los niveles
- Emplear carrotanque para riego y humedecimiento optimo de material granular a compactar.
- Reubicacion y alineamiento del sardinel previo a la colocacion del material granular.
- Ejecutar la actividad de corte y excavacion de pavimento previo a la capa asfaltica para empalmes de la Cra 3 con las Calles perpendiculares
- Programar a EMSERVILLA el dia 11 de Sep, para nivelar postes.
- Radicar formalmente solicitud de modificatorio y adicion al Convenio ICCU 924 de 2024 y Contrato de Obra 001-323-2025.

B. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Extender material con motoniveladora Emplear carrotanque para humedecer material granular Alinear sardinel Excavar y corte de pavimento para empalmes.	12A CONTRATISTA S.A.S	- En el transcurso de la obra 03-10-2025.
Solicitar nivelacion de postes y entregarlos nivelados a contratista	Secretario de obras Publicas	19-09-2025.

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA			HORA			
D	M	A	10:00			
26	09	2025	AM	x	PM	