UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Gestión Del Riesgo
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: Jairo William Torres Becerra
DIRECCION TERRITORIAL: META
DIRECTOR TERRITORIAL: Carlos German Corzo Upegui
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR No. 02 Contrato de obra No. 1547-2025
Periodo:	Del 01 del mes de octubre al 31 del mes de octubre
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Clausula Novena Supervisión del contrato No. 1547-2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

El contrato tiene como alcance las rutas a cargo de la Dirección Territorial Meta, distribuidos así:

RUTA	VIA	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD (km)	ADM VIAL
6507	San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico	K000+000	K102+600	102,60	4
6508	Cruce Puerto Rico - Ye de Granada	K000+000	K103+900	103,90	3

65MTA	Paso por Puerto Lleras	K000+000	K013+970	13,97	
65MTB	Paso por Puerto Limón	K000+000	K001+200	1,20	
65MTC	Paso por Puerto Santander	K002+280	K003+000	0,72	
65MTD	Paso por Puerto Aljure	K000+000	K004+110	4,11	
65A02	Uribe - Ye de Granada	K000+000	K109+821	109,82	
65AMTA	Paso por Puerto Caldas	K000+000	K003+900	3,90	
65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia	K000+000	K002+840	2,84	
65AMTC	Acceso a Granada	K000+000	K001+300	1,30	
40MTA	Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua)	K080+000	K094+500	14,50	1
6509	Ye de Granada - Villavicencio	K057+352	K058+564	1,21	
65MTE	Puente Guatiquía - Los Caballos	K000+000	K003+795	3,80	
4010	Puente Arimena - La Arepa	K000+000	K040+820	40,82	
40MT01	Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir	K000+000	K007+654	7,65	

LONGITUD TOTAL DE LAS RUTAS: 412,34 Km

1. CONTRATOS DE SERVICIO DE OBRA

CONTRATO No. 1547 de 2025

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1547-2025			
CONTRATISTA:	CARLOS DEL RIO DIAZ	NIT:	19.341.681	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META.			
FECHA DE INICIO:	10/09/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP	Comunicado No. 2025S-VMET-065734 del 08/09/2025	
VALOR INICIAL:	$ 70.000.000,00			
VALOR ADICIONES:	No Aplica			
ADICIÓN 1:	No Aplica			
ADICIÓN NN:	No Aplica			
VALOR ACTUAL:	$ 70.000.000,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA - No Aplica			
ANTICIPO OTORGADO:	No Aplica			
ANTICIPO AMORTIZADO:	No Aplica			
SALDO POR AMORTIZAR:	No Aplica			
PLAZO INICIAL:	hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos			
TOTAL PRÓRROGAS:	0 meses y 0 días			
PRÓRROGA 1:	No Aplica			
PRÓRROGA N:	No Aplica			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos			

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
674725	2025	10	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	70.000.000,00	61.937.264,00	8.062.736,00
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$61.937.264,00	$0,00	$0,00	$61.937.264,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de actividades No. 2, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$70.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$61.937.264,00	88,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$61.937.264,00	88,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$61.937.264,00	88,48%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88,48%
Meta física ejecutada %: 88,48%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _10 / 09 /2025_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobada por medio de la plataforma SECOP II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO ___

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	7.000.000,00	B-100066814, anexo 0	25/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	14.000.000,00	B-100066814, anexo 0	25/08/2025	31/12/2028
Estabilidad y/o Calidad del Servicio	21.000.000,00	B-100066814, anexo 0	Vigencia de 5 años a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	284.700.000,00	B-100018400, anexo 0	25/08/2025	31/12/2025
Patronal	284.700.000,00	B-100018400, anexo 0	25/08/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	284.700.000,00	B-100018400, anexo 0	25/08/2025	31/12/2025
Vehículos Propios y No Propios	284.700.000,00	B-100018400, anexo 0	25/08/2025	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025I-VMET-080194	14/10/2025	Subdirección Gestión del Riesgo	Solicitud Concepto de no objeción pata atención obras
2025I-VBOG-083182	21/10/2025	Dirección Territorial Meta	Respuesta al radicado No 2025I-VMET-080194
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo no se presentaron novedades.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Durante el periodo no se presentaron novedades.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Durante el mes del presente informe se envió una solicitud de no objeción a la Subdirección de Gestión de Riesgo para la atención de una obra hidráulica en la ruta 65A02, obteniendo respuesta negativa para su atención, por lo cual no se intervino.

A finales del mes del presente informe se produjeron derrumbes en la ruta 40MTA los cuales debieron ser atendidos de manera urgente por medio del contrato.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Durante el periodo no se presentaron novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se presentaron comisiones relacionadas a la ejecución del contrato.


4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Durante el periodo no se presentaron novedades.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Durante el periodo no se presentaron novedades.

Cordialmente,



CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
C.C. 86.050.296
Matricula Profesional No. 25202-250038 CND
Director Territorial Meta (e)