MEMORANDO

MEM2020-23975-SAF-4040
Bogotá D.C. miércoles, 28 de octubre de 2020

PARA: Valerie Sangregorio Guarnizo, Subdirectora de Gestión Contractual
DE: Subdirector Administrativo y Financiero
ASUNTO: Informe de supervisión mes de septiembre de 2020

Ref.: Contrato 1415 de 2019

Respetada Doctora Valerie;

De manera respetuosa me permito remitir para conocimiento y respectivo archivo en el expediente el informe de supervisión del periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020, del contrato 1415 de 2019, suscrito con la firma Mundo Natural S.A.S y cuyo objeto es " Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas power link c6/6 de 156 kva instalada en el piso 4 del edifico Bancol y Lovol de 75 Kva instalada en la sede de la Casa de La Giralda y sus equipos asociados de propiedad del Ministerio del Interior"

Atentamente.



MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[CODIGO-QR]
Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación:
[URL-DOCUMENTO]

Anexos: 22 folios.
Elaboró: Manuel Linares
Reviso: Manuel Segura
Aprobó: Medardo Rodríguez

MEMORANDO

MEM2020-23971-SAF-4040
Bogotá D.C. miércoles, 28 de octubre de 2020

PARA: Helmut Hernandez Gomez, Coordinador Contable y Financiero
DE: Subdirector Administrativo y Financiero
ASUNTO: Solicitud tramite de factura No. FE 203 de 27 de octubre de 2020

Ref.: Contrato 1415 de 2019

Cordial saludo.

Una vez revisada la documentación enviada por la firma Mundo Natural S.A.S, en su calidad de contratista del Ministerio del Interior (o los Fondos a su cargo), de acuerdo con el contrato No. 1415 de 2019, solicito respetuosamente realizar el trámite de pago con base en la siguiente información y anexos de cumplimiento que se relacionan:

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas power link C6/6 de156 kva instalada en el piso 4 del edificio Bancol y lovol de 75kva instalada en la sede de la Casa de La Giralda y sus equipos asociados de propiedad del ministerio del interior.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PARTE CONTRACTUAL	Mundo Natural SAS.
REGISTRO PRESUPUESTAL	**189320** de 30/07/2020 (Recursos 2020). Se afecta el valor de **$1.331.427,45**
RUBRO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	A 0 2 0 2 02 008 007
VALOR PAGO	**$1.331.427,45**
PERIODO	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE (x) O DE AHORROS	03323039230

ANEXOS	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o factura en original	X		

Certificado de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios o la constancia de cumplimiento de las obligaciones del convenio interadministrativo (según sea el caso).	X		
Constancias de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales	X		

DOCUMENTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES DEL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE	**OBSERVACIONES**
Factura Electrónica No FE 203 de 27 de octubre de 2020	En calidad de supervisor del contrato 1415 de 2019, me permito certificar que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones señaladas en el mismo durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020.
Certificación aportes parafiscales	
Certificado de cumplimiento	
Copia radicado informe mensual de supervisión	
Ingreso Almacén repuestos	

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB).

- La información relativa a la ejecución del contrato es debidamente remitida a la Subdirección de Gestión Contractual para que sea incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Atentamente.



MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA
Subdirector Administrativo y Financiero

[CODIGO-QR]
Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación:
[URL-DOCUMENTO]

Anexos: 13 folios.
Elaboro: Manuel Linares
Reviso: Manuel Segura
Aprobó: Medardo Rodríguez

El futuro es de todos Ministerio	**FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÒN)/CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4**	**Código: GC-P3-F4** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO/CONVENIO	1415 DE 2019
OBJETO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas power link C6/6 de156 kva instalada en el piso 4 del edificio Bancol y Lovol de 75kva instalada en la sede de la Casa de La Giralda y sus equipos asociados de propiedad del ministerio del interior.
CONTRATANTE	NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR (o los Fondos a su cargo)
NIT	830.114.475-6
CONTRATISTA/CONVENIDO	MUNDO NATURAL SAS
NIT	800.059.931-9
REPRESENTANTE LEGAL	EVAR YOVANY INSUASTY RODRIGUEZ
C.C.	79.451.598 de Bogotá DC
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	El contrato se perfeccionó el 29 de noviembre de 2019 y se dio inicio formal el 09 de diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML ($19.525.889,00) Incluidos IVA y los demás impuestos a los que haya lugar.
ADICIONES (si aplica)	$5.081.228,00 – PRIMERA ADICION DEL 31-07-2020
PRORROGAS (si aplica)	N/A
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. (Recursos 2019)	Fecha	Valor
116519	2019-08-14	$2.959.667,oo
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Recursos 2019)	Fecha	Valor
741819	2019-11-29	$2.810.464,oo
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. (Recursos 2020)	Fecha	Valor
14920	2020/01/14	$11.634.197.oo
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Recursos 2020)	Fecha	Valor
9320	2020/01/14	$11.634.197.oo
PRIMERA ADICION		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. (Recursos 2020)	FECHA	VALOR
14920	2020/01/14	$19.525.889,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Recursos 2020)	Fecha	Valor
189320	2020/07/30	5.081.228,00

SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA**
CARGO	**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	
FECHA	

GESTIÓN DE PAGOS/DESEMBOLSO DE APORTES

De acuerdo con lo establecido en el contrato se deben realizar los pagos así:

Pagos sucesivos, mes vencido o proporcionalmente a los días de prestación del servicio, por el valor equivalente a los valores mensuales ofertados por el proponente y hasta el monto de los recursos correspondientes a la vigencia (2019): previa presentación de la factura, aprobación de la garantía, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la constancia de pago de los aportes parafiscales, cuando corresponda, y el ingreso a los inventarios de la Entidad, si es el caso.

En el caso de requerir repuestos para el mantenimiento correctivo, estos se descontaran del valor previsto para ellos en la vigencia 2019, los cuales deber ser aprobados por el supervisor del contrato. (Ver anexo listado de repuestos).

Lo anterior, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y de la presentación, por parte del CONTRATISTA de la factura respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de obligaciones parafiscales.

Los pagos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el periodo respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal manera que el Ministerio no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto el CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.

Nota: Dado que la vigencia del contrato es 2019 y 2020, para la vigencia 2020 los valores de repuestos serán descontados respectivamente de la vigencia 2020.

DESARROLLO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A como sigue:

INFORMACION POLIZA INICIAL

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
12-44-101189827 (Anexo 0)	Cumplimiento	$2.888.932.20	29/11/2019	31/01/2021
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$722.233.05	29/11/2019	31/07/2023

	Calidad del Servicio	$2.888.932.20	29/11/2019	31/07/2021
	Calidad de los elementos	$2.888.932.20	29/11/2019	31/07/2021
12-40-101045932	Predios Labores y operaciones	$165.623.200.00	29/11/2019	31/07/2020

INFORMACION POLIZA ADICIÓN 01.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
12-44-101189827 (Anexo 0)	Cumplimiento	$4.137.545.80	29/11/2019	30/05/2021
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$1.034.386.45	29/11/2019	30/11/2023
	Calidad del Servicio	$4.137.515.80	29/11/2019	30/11/2021
	Calidad de los elementos	$4.137.545.80	29/11/2019	30/11/2021
12-40-101045932 (Anexo 2)	Predios Labores y operaciones	$165.623.200.00	29/11/2019	30/11/2020
	Contratistas y Subcontratistas	$165.623.200.00	06/12/2019	30/11/2020
	Vehículos propios y No propios	$165.623.200.00	06/19/2019	30/11/2020
	Responsabilidad civil extracontractual	$165.623.200.00	06/19/2019	30/11/2020
	Daño emergente y lucro cesante	$165.623.200.00	06/19/2019	30/11/2020
	Perjuicios extrapatrimoniales	$165.623.200.00	06/19/2019	30/11/2020

El contratista/convenido presentó informe de ejecución de las actividades a su cargo, el cual contó con el visto bueno del Supervisor, de la siguiente manera:

El plazo de ejecución del contrato se contará a partir del 09 de diciembre de 2019, previo, cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de julio de 2020 (plazo inicial), plazo prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2020 según prórroga suscrita el 31 de julio de 2020, es decir, previa suscripción del contrato, expedición del registro presupuestal por parte del Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable del Ministerio y aprobación de la garantía por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.

A la fecha, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020 se han efectuado el mantenimiento preventivo, servicio de mano de obra y revisión de la red, verificación del estado y funcionamiento de la planta de 156 KVA del Ministerio ubicada en la sede Banco, y de la planta eléctrica de 75 KVA instalada en la sede Casa de la Giralda, según facturas de prestación de servicio indicado, certificación de cumplimiento, conforme a contrato NO. 1415 de 2019, suscrito con la firma MUNDO NATURAL SAS.

Se da trámite de factura electrónica No. FE 203 por valor de $ 1.331.427,45

OBLIGACIONES CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Obligación No. 1 Cumplir con cada uno de los requerimientos establecidos en los Estudios Previos, la invitación pública y con los ofrecimientos de la propuesta.	El Contratista ha cumplido con servicio de Mano de Obra y los insumos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo.
Obligación No. 2. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y sus equipos asociados como son las trasferencias, fuentes entre otros, conforme a las condiciones	El Contratista ha cumplido con el mantenimiento incluyendo el hardware y el software y todo el equipo asociado como: fuentes, transferencias; durante la ejecución del contrato y en las fechas previamente

señaladas en el estudio previo y en coordinación con el supervisor del contrato.	acordadas con el supervisor del contrato y la oferta presentada por el contratista.
Obligación No. 3. Realizar todas las labores propias del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y sus equipos asociados para efectuar las revisiones preventivas, predictivas, reparaciones, calibraciones, limpieza, ajustes, pruebas de funcionamiento y todo aquello que sea necesario hasta dejarlos en estado óptimo de funcionamiento	El contratista ha realizado todas las labores propias del mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas y sus equipos asociados para efectuar las revisiones preventivas, predictivas, reparaciones, calibraciones, limpieza, ajustes, pruebas de funcionamiento dejando en estado óptimo de funcionamiento tal como aparece en sus informes técnicos. ➢ Revisión de la red para determinar problemas en las acometidas, transferencias y funcionamiento general del equipo. ➢ Atendió los cambios menores de programación que se requieran en los equipos. ➢ Pruebas y ajuste de voltaje a las fuentes del sistema. ➢ Medición y verificación eléctrica y de tierra del sistema. ➢ Rutina de limpieza de todo el sistema. ➢ Verificación de la programación con respecto al back-up del inicio del mantenimiento preventivo. ➢ Se realizó el cambio de Racores y llave de paso/selenoide - Planta Lovol 75kva
Obligación No. 4. Destinar el personal idóneo propuesto, los cuales deben cumplir con los parámetros establecidos en el estudio previo en cuanto a formación y experiencia para la prestación del servicio contratado. Obligación No. 5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, siempre que no sea de dominio público.	El Contratista ha destinado el personal idóneo propuesto, los cuales han cumplido con los parámetros establecidos en el estudio previo en cuanto a formación y experiencia para la prestación del servicio contratado.
Obligación No. 6. Elaborar y hacer entrega al supervisor designado por el Ministerio, de los reportes técnicos e información complementaria de todas y cada una de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.	El Contratista ha elaborado y entregado al supervisor designado por el Ministerio, los reportes técnicos e información complementaria de todas y cada una de las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Obligación No. 7. Disponer de insumos, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias del mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con el objeto contractual, usono ha implicado costos adicionales para el Ministerio puesto que son suministrados por el contratista para prestar el servicio requerido.	El contratista ha dispuesto de insumos, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias del mantenimiento preventivo y correctivo para cumplir con el objeto contractual, su uso no ha implicado costos adicionales para el Ministerio puesto que son suministrados por el contratista para prestar el servicio requerido

Obligación No. 8. Prever todas las medidas de El Contratista ha previsto todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal comprometido con el mantenimiento, funcionarios y terceros. Cualquier accidente que se presente relacionado con la ejecución del contrato será responsabilidad del contratista.	El Contratista ha previsto todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal comprometido con el mantenimiento, funcionarios y terceros. Con el fin de evitar cualquier accidente que se presente relacionado con la ejecución del contrato y pueda ser responsabilidad del contratista.
Obligación No. 9. Garantizar la calidad de los repuestos suministrados, a través del proveedor y/o fabricante de conformidad con los tiempos establecidos por los mismos y conservando un mínimo de tres (3) meses para los repuestos consumibles y de un (1) año para los demás componentes. El Ministerio a través del funcionario encargado del control y vigilancia del contrato comprobará su calidad. En el evento de que alguno(s) resulte(n) defectuoso(s) o no cumpla(n) con las especificaciones establecidas, deberá reemplazarlos, en un tiempo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del informe del funcionario encargado del control y vigilancia del contrato.	El contratista ha garantizado la calidad de los repuestos suministrados.
Obligación No. 10. Garantizar la disponibilidad del personal ofrecido los fines de semana y en horario personal ofrecido los fines de semana y en horario nocturno sin costo alguno para el Ministerio, según se solicite por la Entidad a través del Supervisor del contrato. De cualquier forma, la ejecución de cualquier procedimiento técnico, deberá ser reportada previamente y coordinada con el supervisor del contrato, garantizando la continuidad de todos los servicios y el normal funcionamiento de las planas eléctricas de cada sede.	El Contratista ha garantizado la disponibilidad del personal ofrecido los fines de semana y en horario nocturno sin costo alguno para el Ministerio, según se solicite por la Entidad a través del supervisor del Contrato. De cualquier forma, la ejecución de cualquier procedimiento técnico, es reportada previamente y coordinada con el supervisor del contrato, garantizando la continuidad de todos los servicios y el normal funcionamiento de las planas eléctricas de cada sede.
Obligación No. 11. Cumplir y acatar lo dispuesto en la normativa vigente relacionada con el numeral 2.2.7 *"Gestión ambiental protocolo, impacto y distribución de responsabilidades"*, del estudio previo.	El contratista ha cumplido y acatado lo dispuesto en la normatividad relacionada con el numeral 2.2.7 *"Gestión ambiental protocolo, impacto y distribución de responsabilidades"*, del estudio previo.
Obligación No. 12. Cumplir el objeto del contrato dentro del término y en el sitio señalado a partir de las autorizaciones escritas emitidas por el supervisor del contrato.	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento con lo establecido en el objeto contractual.

El contratista deja constancia de los servicios de mantenimiento y trabajos realizados durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020 con el informe de 25 de septiembre de 2020, correspondiente a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

El pago para este periodo es por el valor de $ 1.331.427,45

El contratista cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones pactadas durante el período ejecutado.

El contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

- Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB).

- La información relativa a la ejecución del contrato es debidamente remitida a la Subdirección de Gestión Contractual para que sea incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Fecha de expedición del presente informe: 28/10/2020



MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA
Subdirector Administrativo y Financiero.
Supervisor Contrato 1415-2019.

Anexos: Factura Electrónica No. FE 203 por valor de $ 1.331.427,45 Certificado de parafiscales, certificado de cumplimiento, Informe técnico inspección plantas eléctricas,

Elaboro: Manuel Linares
Reviso: Manuel Guillermo Segura
Aprobó: Medardo Rodríguez Becerra

TRD: 4040.510.12.

Espacio para Radicado

INFORMACIÓN GENERAL

No. DE CONTRATO _1415-2019___ FECHA. Día_29_ Mes_11_ Año_2019___

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas power link C6/6 de156 kva instalada en el piso 4 del edificio Bancol y Lovol de 75kva instalada en la sede de la Casa de La Giralda y sus equipos asociados de propiedad del ministerio del interior.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: Evar Yovany Insuasty Rodriguez Y/O MUNDO NATURAL

DIRECCIÓN: **Calle 163 No.18a - 93**	TELÉFONO: **7517886**
CÉDULA Y/O NIT: Nit. **800.059.931-9**	CORREO ELECTRÓNICO: gerenciacomercial@mundonatural.com.co
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTORES(ES): **Medardo Rodríguez Becerra**	
DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 2891
FECHA DE INICIO DÍA: **09** MES: **12** AÑO: 2019	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL** DÍA: **30** MES: 11 AÑO: 2020
Valor total del contrato o convenio $19.525.889,00	Valor honorarios mensuales o desembolso del convenio $1.331.427,45

VALOR IVA (Cuando aplique)	VALOR FACTURAS (Cuando aplique)	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN	CESIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
$185.127,45	$1,146,300.00		**$5.081.228,00**	**PRIMERA PRORROGA 31/07/2020 122 días (hasta 30/11/2020)**			

ASPECTOS ECONÓMICOS

Número de pago	Periodo de pago	Valor a cobrar en el periodo	Pensionado
10	Septiembre	$1.331.427,45	Sí___ No_x_

No. Registro(s) presupuestal(es) a afectar: (Ver Instrucciones) **189320**	No. Subunidad presupuestal: (Ver Instrucciones) 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL

Entidad bancaria	No. de cuenta bancaria	Tipo de cuenta
BANCOLOMBIA	03323039230	Ahorros___ Corriente_X_

PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Valor ($)	Periodo Mes	Periodo Año	No. de planilla
EPS	Sanitas EPS Compensar EPS FAMISANAR EPS Nueva EPS	$1.791.000.oo	Salud 10 Pensiones 09	2020	45932324
FONDO PENSIÓN	Protección (ING + Protección) Porvenir Colpensiones	$712.000.oo			
ARL	Positiva Seguros	$257.900.oo			

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) y/o INTERVENTOR(ES)
(Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas.	3

Informes Publicados en SECOP II

Se validó la publicación de los informes de ejecución del Contrato en la plataforma SECOP II, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.

NOTA: Para el pago final se debe anexar el soporte con el histórico de los informes cargados en el SECOP II.

OBSERVACIONES

(Novedades adicionales)

Favor Mencionar los usos presupuestales y valores que se deben afectar en caso de tener más de dos usos y según las actividades realizadas. **FACTURA FE 203 / 27-10-2020**

A-02-02-02-008-007	$1.331.427,45

CONCEPTO SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (____) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de $ _____ conforme a la cláusula _____ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de $_____
4. El valor de la cesión es de $_____
5. El Ministerio debe liberar la suma de $_____

FIRMA RESPONSABLE:



Medardo Rodríguez Becerra
CC 19.347.592
Subdirector Administrativo y Financiero
Supervisor

Bogotá D.C., octubre 27 de 2020

Señores:

MINISTERIO DEL INTERIOR.

Att, Dr. Medardo Rodriguez Becerra.
Supervisor
Cra 8 # 12b-31 Ed Bancol

ASUNTO: DOCUMENTOS PARA PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, MINIMA CUANTIA No. 17 DE 2019-1415

OBJETO: prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo plantas eléctricas edificio Bancol y Casa Giralda

Documentos Adjuntos:

1- Factura Electrónica de Venta No FE 203
2- Informe Técnico Planta Eléctrica Powerlink (Bancol).
3- Informe Técnico Planta Eléctrica Powergen (Casa Giralda).
4- Copia Del R.U.T.
5- Certificado De Pago Parafiscales.
6- Planilla De Pago Seguridad Social
7- Certificación Bancaria.

Cordialmente,

EVAR YOVANY INSUASTY RODRIGUEZ

Representante Legal.

Mundo Natural S.A.S
Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Seguridad Industrial

MUNDO NATURAL SAS
NIT : 800,059,931 - 9
CALLE 163 NO.18A - 93
BOGOTA - COLOMBIA
7517886 3114425886
gerenciacomercial@mundonatural.com.co

Factura Electrónica de Venta — FE 203

Cliente: MINISTERIO DEL INTERIOR
Nit: 830,114,475 - 6 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 8 # 128 31
Ciudad: BOGOTA D.C.-BOGOTA
Tel: 2427400
Correo:
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 27/10/2020 18:39:27
Fecha Expedición : 27/10/2020 18:44:44
Fecha Vencimiento : 27/10/2020
Vendedor: LILIANA INSUASTI
Centro Costo 10
Numero

Cant	Descripción	PorcentImpuestoVen	V. Unit	Valor Total
1	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POWER LINK	19,00	530,000.00	530,000.00
1	MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LOVOL 75 KVA	19,00	430,000.00	430,000.00
1	RACORES	19,00	89,100.00	89,100.00
1	LLAVE DE PASO / SELENOIDE	19,00	97,200.00	97,200.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 1.331.427,45 Cuota 1 Vence el 2020-10-27

Totales	
Total Bruto	1,146,300.00
IVA	217,797.00
Retenc. IVA	32,669.55
Total a Pagar	**$ 1.331.427,45**

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos M/Cte Con 45/100

OBSERVACIONES

Bienes exentos - decreto 417 del 17 de marzo de 2020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764001507023 **aprobado en** 2020-07-31 **vigente 1 Años, prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 10000
Responsables de iva - Actividad Económica 1410 Tarifa 4,14

Elaborado por

CUFE :ae8743a19878cfac8a78eb0ae1e472dc3d9034a3d6cd5f50fff122132242fc5c70458c1e0d1d64e83e4820ac80d07bdc

Mundo Natural S.A.S PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	**INSPECCION PLANTA ELECTRICA INFORME TECNICO**	**CÓDIGO**	**MN-SG-IPE-95**
		FECHA	**1/11/2018**
		VERSIÓN	**1**
		PROYECTO	

Cliente: MINISTERIO DEL INTERIOR		Fecha:	25	09	2020
Dirección	Cra 8 # 12b-31 Ed. Bancol	Responsable:	ING. MANUEL LINARES		
Cod. Cliente:		Teléfono:	2427400 EXT. 2897	Móvil: 3114669732	
Tipo de servicio:	PREVENTIVO	Ciudad:	Bogotá D.C.		

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Potencia	Hora T1
Ensamble	POWERLINK	POWERLINK (156KVA)	87228557	156 Kva	
Motor	Cummins	6BTAA5,9-G2	87228557	0 Kva	0,7
Generador	Stamford	UCI274D	L243301	0 Kva	

Item	Operaciones a efectuar	Lect.	Est.	Item	Operaciones a efectuar	Lect.	Est.
	1. Motor:				**3. Baterías**		
1,1	Revisar radiador y refrigerante	X	B	3,1	Controlar nivel electrolito y completar	X	B
1,2	Revisar nivel y estado del aceite	X	B	3,2	Limpiar, apretar y engrasar terminales Pos y Neg	X	B
1,3	Poner en marcha el G.E sin carga durante 5 min.	X	B	3,3	Revisar y limpiar alternador de carga de batería	X	B
1,4	Revisar funcionamiento del precalentador	X	B				
1,5	Drenar filtro y tanque de combustible	X	B				
1,6	Examinar y ajustar correas de arrastre	X	B		**4. Capota y silenciador:**		
1,7	Limpiar filtros y revisar fugas	X	B	4,1	Revisar ductos de aire y de escape del aire	X	B
1,8	Revisar el func. correcto del arrancador	X	B	4,2	Lubricar bisagras de las puertas	X	B
1,9	Funcionar el G.E en "carga" durante 15 min	N/A	N/A	4,3	Verificar insonorizante que no se haya desprendido	X	B
	2. Tablero de control y generador			4,4	Lavar y desmanchar las cabinas	X	B
2,1	Revisar y limpiar los sitios de circulación de aire	X	B	4,5	Revisar y colocar tornillería pendiente	X	B
2,2	Revisar y ajustar conexiones eléctricas	X	B	4,6	Controlar visualmente la hermeticidad	X	B
2,3	Revisar y lubricar los rodamientos	X	B	4,7	Revisar fugas de tubería, abrazaderas y empaquetaduras	X	B
2,4	Revisar y ajustar sistema de exitación y AVR	X	B				
2,5	Revisar selectores y relojes del tablero	X	B				

Descripción de trabajos realizados

Se procede a realizar el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, verificando niveles de combustible, refrigerante y electrolito de la batería, quedando en buenas condiciones. El cargador de baterias y precalentador se encuentran en buen estado, se hace limpieza general de la PE y se realiza una prueba en vacío para verificar su correcto funcionamiento.Se hace limpieza externa de la planta.Se deja la planta en MODO AUTOMÁTICO.

Item	Operaciones a efectuar	Lectura	Ite	Operaciones a efectuar	Lectura
10	Toma de voltaje L1 y L2 en Gen Set y tablero	221VAC	17	Toma de KVa	0 Kva
11	Toma de voltaje L2 y L3 en Gen Set y Tablero	221VAC	18	Toma de revoluciones por minuto	1828 RPM
12	Toma de voltaje L1 y L3 en Gen Set y Tablero	220 VAC	19	Toma de temperatura de motor	60 C º
13	Toma de corriente AC 1	0 AMP	20	Toma de presión de aceite en PSI	85 PSI
14	Toma de corriente AC 2	0 AMP	21	Toma de voltaje de batería	26,8 VDC
15	Toma de corriente AC 3	0 AMP	22	Toma de voltaje de caida de batería	21.1 VDC
16	Toma de frecuencia	60 Hz	23	Toma de nivel electrolito	A

Cant.	Descripción	Ref:	Ca	Descripción	Ref:	Cant.	Descripción	Ref:
1	Filtro primario aire	DA 2805	1	Filtro combustible prim.	BT 427	0	Agua para batería	0
1	Filtro aceite primario	BF 1280	0	Filtro combustible sec.	0	0	Refrigerante por galones	0
1	Filtro aceite secundario	BF988	2	Baterías	Mac Silver Plus	0	Aceite por galones	0

Repuestos utilizados:

Problemas encontrados, repuestos y trabajos pendientes:

Observaciones del técnico:

La planta queda funcionando perfectamente

Hora inicio:9:30	Hora ter: 10:10	Horas de util.: 0,9	Proximo servicio: 26/10/2020	Comb. encontrado: 50%	Suministrado: 0

Nombre y firma del técnico de MUNDO NATURAL SAS	Nombre y firma del representante del cliente
	
Mauricio Loaiza	Nombre: ING. MANUEL LINARES
Nombre Firma	Cargo: Supervisor. firma

INSPECCION PLANTA ELECTRICA
INFORME TECNICO

CÓDIGO	MN-SG-IPE-9
FECHA	1/11/2018
VERSIÓN	1
PROYECTO	

Cliente: MINISTERIO DEL INTERIOR Fecha: 25 09 2020

Dirección	Cra 8a # 7 - 83 casa giralda	Responsable:	ING. MANUEL LINARES
Cod. Cliente:		Teléfono:	2427400 EXT. 2897 Móvil: 3114669732
Tipo de servicio:	PREVENTIVO	Ciudad:	Bogotá D.C.

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Potencia	Hora T1
Ensamble	POWERGEN	PGLM75	HC525381	75 Kva	
Motor	LOVOL	1004C-D4T	HC525381 W	0 Kva	105,6
Generador	MARELLI	MJB 225 AS4-B2	MY 23611	0 Kva	

Item	Operaciones a efectuar	Lect.	Est.	Item	Operaciones a efectuar	Lec	Est.
	1. Motor:				**3. Baterías**		
1,1	Revisar radiador y refrigerante	X	B	3,1	Controlar nivel electrolito y completar	X	B
1,2	Revisar nivel y estado del aceite	X	B	3,2	Limpiar, apretar y engrasar terminales Pos y Neg	X	B
1,3	Poner en marcha el G.E sin carga durante 5 min.	X	B	3,3	Revisar y limpiar alternador de carga de batería	X	B
1,4	Revisar funcionamiento del precalentador	X	B				
1,5	Drenar filtro y tanque de combustible	X	B				
1,6	Examinar y ajustar correas de arrastre	X	B		**4. Capota y silenciador:**		
1,7	Limpiar filtros y revisar fugas	X	B	4,1	Revisar ductos de aire y de escape del aire	X	B
1,8	Revisar el func. correcto del arrancador	X	B	4,2	Lubricar bisagras de las puertas	X	B
1,9	Funcionar el G.E en "carga" durante 15 min	N/A	N/A	4,3	Verificar insonorizante que no se haya desprendido	X	B
	2. Tablero de control y generador			4,4	Lavar y desmanchar las cabinas	X	B
2,1	Revisar y limpiar los sitios de circulación de aire	X	B	4,5	Revisar y colocar tornillería pendiente	X	B
2,2	Revisar y ajustar conexiones eléctricas	X	B	4,6	Controlar visualmente la hermeticidad	X	B
2,3	Revisar y lubricar los rodamientos	X	B	4,7	Revisar fugas de tubería, abrazaderas y empaquetaduras	X	B
2,4	Revisar y ajustar sistema de exitación y AVR	X	B				
2,5	Revisar selectores y relojes del tablero	X	B				

Descripción de trabajos realizados

Se procede a realizar el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, verificando niveles de combustible, refrigerante y electrolito de la batería.se realiza pruebas de encendido. El GE queda funcionando ok

Item	Operaciones a efectuar	Lectura	Item	Operaciones a efectuar	Lectura
10	Toma de voltaje L1 y L2 en Gen Set y tablero	220 VAC	17	Toma de KVa	0 Kva
11	Toma de voltaje L2 y L3 en Gen Set y Tablero	221 VAC	18	Toma de revoluciones por minuto	1880 RPM
12	Toma de voltaje L1 y L3 en Gen Set y Tablero	220 VAC	19	Toma de temperatura de motor	68 C º
13	Toma de corriente AC 1	0 AMP	20	Toma de presión de aceite en PSI	49,5 PSI
14	Toma de corriente AC 2	0 AMP	21	Toma de voltaje de batería	13 VDC
15	Toma de corriente AC 3	0 AMP	22	Toma de voltaje de caida de batería	10 VDC
16	Toma de frecuencia	61,4Hz	23	Toma de nivel electrolito	A

Cant.	Descripción	Ref:	Ca	Descripción	Ref:	Cant.	Descripción	Ref:
1	Filtro primario aire	DA 2805	1	Filtro combustible prim.	FM A 24300	0	Agua para batería	0
1	Filtro aceite primario	B 2	0	Filtro combustible sec.	0	0	Refrigerante por galones	0
1	Filtro aceite secundario	0	1	Baterías	48 -900	0	Aceite por galones	0

Repuestos utilizados:

Para el sistema de combustible es necesario el cambio de racores y llave de paso

Problemas encontrados, repuestos y trabajos pendientes:

Observaciones del técnico:

La planta queda funcionando perfectamente

Hora inicio: 10:30	Hora ter: 11:20	Horas de util:105,8	Proximo servicio: 26/10/2020	Comb. encontrado:90%	Suministrado: 0%

Nombre y firma del técnico de MUNDO NATURAL SAS

Mauricio Loaiza

Nombre Firma

Nombre y firma del representante del cliente

Nombre: ING. MANUEL LINARES

Cargo: Supervisor. firma

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14673186982

(415)7707212489984(8020) 000001467318698 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 5 9 9 3 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
MUNDO NATURAL S.A.S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 163 18 A 93 P 1

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gerencia@mundonatural.com.co		7 5 1 7 8 8 6	3 1 0 5 6 3 0 1 0 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
7 1 1 0	1 9 8 9 0 3 2 7	1 4 1 0	1 9 8 9 0 3 2 7	3 3 1 2	4 3 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 1 2 0 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre INSUASTY RODRIGUEZ EVAR YOVANY
985. Cargo: Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C., octubre 27 DE 2020

Señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
L.C.

Referencia: Certificación de aportes parafiscales MUNDO NATURAL SAS

Yo EVAR YOVANY INSUASTY R. identificado con Cédula de ciudadanía No. 79.451.598 de Bogotá, manifiesto de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 que la empresa que represento, MUNDO NATURAL SAS identificada con Nit. 800.059.931-9, se encuentra al día en los pagos de sus empleados durante los últimos 6 meses, relacionados con SALARIOS, SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA.

No nos encontramos obligados a tener revisor fiscal ya que al 31 de diciembre del año anterior los activos brutos y los ingresos brutos no exceden el equivalente contemplado en la ley 43 de 1990 art. 13 parágrafo 2.

Atentamente,

MUNDO NATURAL SAS
Nit: 800.059.931-9
Nombre: EVAR YOVANY INSUASTY RODRIGUEZ
C.C. N° 79.451.598

piensaenverde
Antes de imprimir este mensaje piense en su responsabilidad con el planeta.
Quizas no puedes salvar el planeta, pero si puedes dejar de destruirlo.

Mundo Natural SAS
NIT.80059931-9
Cll.163 No.18ª-93
Tel.:7517886
Comercial.:3105630104
e-mail: gerencia@mundonatural.com.co
Bogotá, Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800059931-9	MUNDO NATURAL SAS	CALLE 163 18 A 93	7517886	gerencia@mundonatural.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E		45932324	$1.326.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	47.000	0		0		0	0	0	0	47.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	23.500	0		0		0	0	0	0	23.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	234.200	0	0	0	0	0	0		234.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	93.700	0	0	0	0	0	0		93.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.100	0	0	0	0	0	0		384.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	257.900				257.900	0	0	257.900			2.579	257.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	178.500	0	0	178.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	178.500	178.500
Pensión	3	712.000	712.000
Riesgos Laborales	1	257.900	257.900
CCF	1	178.500	178.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.326.900	1.326.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800059931-9	MUNDO NATURAL SAS	CALLE 163 18 A 93	7517886	gerencia@mundonatural.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E		45932324	$1.326.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1106306559	VARGAS GARCIA LUIS ALFREDO	1	0			S	X	X															25-14	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS037	585.202	23.500	14-23	585.202	5	40.800	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
2	CC	13702788	RIVERO PORRAS ORLANDO	1	0			S	X	X															231001	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS017	585.202	23.500	14-23	585.202	5	40.800	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0
3	CC	19435319	LLANOS TORRES MARIO ANTONIO	1	0			S	X	X															25-14	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.521	2.400	14-23	58.521	5	4.100	CCF24	58.521	2.400	0	0	0	0	0
4	CC	52253578	INSUASTI RODRIGUEZ FRANCIA LILIANA	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-23	877.803	2	9.200	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
5	CC	79451598	INSUASTY RODRIGUEZ EVAR YOVANY	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-23	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
6	CC	80012404	LOAIZA CASTIBLANCO JOHN MAURICIO	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-23	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
7	CC	80192832	GARZON CACERES JUAN CARLOS	1	0			S	X	X															230301	585.202	93.700	0	0	0	0	EPS017	585.202	23.500	14-23	585.202	5	40.800	CCF24	585.202	23.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado Bancario

Jueves, 9 de Julio de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MUNDO NATURAL SAS identificado(a) con NIT 800059931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03323039230	2005/07/27	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	03332908561	2007/04/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de noviembre de 2020 **No. 779**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/11/2020

Responsable: MUNDO NATURAL SAS **Nit:** 800059931

U. Ejecutora: NOMBRE DE LA UNIDAD

Contrato 1415 03/11/2019 **Factura** FE-203 27/10/2020

Comentarios: Objeto contrato: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas power link C6/6 de156 kva instalada en el piso 4 del edificio Bancol y Lovol de 75kva instalada en la sede de la Casa de La Giralda y sus equipos asociados de propiedad del ministerio del interior.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
090102	3046	1	RACORES	Unidad	1.00	106,029.00	106.029,00
090104	1478	4	LLAVE DE PASO / SELENOIDE	Unidad	1.00	115,668.00	115.668,00

TOTAL ENTRADA **221.697,00**

ESPERANZA MORENO AREVALO
RESPONSABLE ALMACEN

MINISTERIO DEL INTERIOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de noviembre de 2020 **No. 1010**

Responsable: SEGURA SIERRA MANUEL GUILLERMO **Nit:** 79051999

Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

U. Ejecutora: NOMBRE DE LA UNIDAD

Solicitud 939 05/11/2020

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
090104	1478	4	LLAVE DE PASO / SELENOIDE	Unidad	1.00	115,668.00	115.668,00
090102	3046	1	RACORES	Unidad	1.00	106,029.00	106.029,00

TOTAL SALIDA **221.697,00**

QUIEN RECIBE
C.C.

ESPERANZA MORENO ARÉVALO
RESPONSABLE DE ALMACEN