CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 12

PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE

CONTRATO – 210-15410-6

1. INTRODUCCIÓN

La Central de Abastos de Bucaramanga S.A., es el principal operador logistico de productos agroalimentarios del Nororiente Colombiano, siendo la tercera mayor Central de abasto con mayores volúmenes comercializados del país, con 32 años de historia, ocupa 26 hectáreas, y alberga aproximadamente 1.300 establecimientos comerciales, que generan visitas entre 13.000 y 15.000 personas por día y 27.000 empleos directos e indirectos, desempeñando un papel clave en el desarrollo regional.

La sede de la Empresa Centroabastos se localiza entre el anillo vial y el Río de Oro; En el año 2006 se habían construido muros en gavión de 3 m de altura cimentados sobre un dentellón de 4 m de profundidad; no obstante, la estructura ya fue socavada por la erosión lateral del cauce y se ha presentado el colapso de varios tramos de muro en una longitud aproximada de 200 m.

Además, existen factores antrópicos, como la extracción minera en el Río de Oro, que han provocado una profundización del cauce, difícil de medir desde el ámbito de la ingeniería, pero evidente en zonas con obras de control del cauce, como en el caso de Centro abastos, la socavación ha superado los 4 metros de profundidad en estructuras de aproximadamente 15 años de existencia, lo que ha contribuido al colapso de varios tramos de muro de gavión.

El presente documento corresponde al **Informe Técnico No. 12**, en el cual se registran las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **1 y el 31 de agosto de 2025**. En dicho intervalo se desarrollaron labores de manera simultánea en los tres frentes de obra, abarcando principalmente: suministro y colocación de concretos para recubrimientos y solados, así como la continuidad en la conformación de gaviones, en el frente correspondiente a Centroabastos se avanzó en las actividades de perforación, suministro, instalación, llenado e inyección de anclajes.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, durante el mes de agosto se presentó una mejora parcial en el comportamiento climático diurno, con predominio de jornadas soleadas que favorecieron el desarrollo de los trabajos. No obstante, las precipitaciones nocturnas continuaron generando afectaciones significativas al inicio de las labores diarias, debido a la inundación de las zonas de trabajo por incremento del nivel del río. Esta situación requirió la implementación de bombeo con motobombas previo al inicio de cada jornada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
2. OBJETIVO GENERAL 4
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6
4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA 7
4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 7
4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS 8
5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE. 10
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 17
ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO 17
6.1 SECCIÓN PRIMERA 18
6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra. 18
6.1.2. Retiro de basuras y escombros. 20
6.2. SECCIÓN SEGUNDA 21
6.2.1. Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional: 21
6.3. SECCIÓN TERCERA 23
6.3.2 Suministro y colocación de concreto de 3000 psi 23
6.3.3 Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes. 25
6.3.4 Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm 27
6.4. SECCIÓN CUARTA 29
6.4.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m 29
6.5. SECCIÓN QUINTA 31
6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m 31
6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m 33
6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración 34
6.6. SECCIÓN SEXTA 36
6.6.1. Estructura de disipación de energía 36
6.6.2. Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00 38
6.6.3. Demolición Mecánica de concreto hasta e=10cm. No incluye cargue ni retiro. 41
6.6.4. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos 43
6.7. CANTIDADES TOTALES 45
6.8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 46
6.8.1. Relación de actas de reunión. 46
6.8.2. Bitácora de obra 46
6.8.3. Afiliación seguridad social 46
6.8.4. Seguimiento y control 47

6.9. ACTIVIDADES FINANCIERAS 47
6.9.1. Variaciones financieras 47
6.9.2. Relación de pagos efectuados 48
6.10. ACTIVIDADES DE CALIDAD 48
6.11. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 48
6.11.1. Actividades componente ambiental y social 48
6.11.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST) 49
7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 49
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 51

2. OBJETIVO GENERAL

El propósito principal del actual informe de obra consiste en evidenciar y soportar técnicamente el desarrollo de las actividades de obra comprendidas en el CONTRATO No. 15410-6, cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", durante el periodo establecido entre **el 01 al 31 de agosto de 2025**

Así mismo demostrar las actividades realizadas, gestión y seguimiento tanto en obra con la ejecución de los trabajos, como a nivel social y a su vez exponer el desarrollo del proyecto en el ámbito administrativo, técnico y climatológico comprobando que se está en ejecución de acuerdo con lo programado.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demostrar técnica y visualmente la ejecución de cada una de las actividades realizadas en el periodo de este informe.
- Informar la gestión administrativa y el complemento social, ambiental, de seguridad y económico del contrato.
- Dar evidencia de las afiliaciones sociales de cada uno de los trabajadores operativos y personal administrativo.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



El proyecto se encuentra ubicado en la Vía Palenque a Café Madrid No. 44-96 del Municipio de Bucaramanga, hacia la margen derecha del Rio de Oro.

Cuadro de coordenadas:	
Norte	7°06'10.72"
Oeste	73°08'57.77"

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	N° 210-15410 – 6
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	$16.738.177.417,42
VALOR ADICIONAL	$8.100.000.000,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$24.838.177.417,42
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	4 MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES
FECHA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
DEPARTAMENTO	SANTANDER

4.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA

Tabla No. 1 Relación de actas del contratista:

RELACIÓN DE ACTAS			
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIONES**	**VALOR**
Contrato	01/08/2024	210-15410-6	**$16.738.177.417,42**
Acta de inicio	06/09/2024	Se fijó el día 06 de septiembre del 2024 como fecha de inicio, y el día 31 de diciembre del 2024 como fecha límite de cumplimiento.	N/A
Acta de entrega de anticipo	10/10/2024	Anticipo correspondiente al 40,00% del contrato de Obra	$ 6.695.270.967,00
Ampliación de plazo y valor fiscal	12/11/2024	Se concertó adicional en valor en ocho mil cien millones **($8.100.000.000)** m/cte, y ampliar el plazo del contrato por un periodo de ocho (8) meses	**$24.838.177.417,42**
Acta parcial de cobro N°1	18/12/2024	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de septiembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024	$2.312.647.683,52
Acta parcial de cobro N°2	24/02/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 06 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2024	$3.450.525.825,85
Acta parcial de cobro N°3	06/05/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de febrero al 30 de abril de 2025	$5.169.347.832,72
Ampliación de plazo (OTROSÍ No.02)	10/07/2025	Se amplió el plazo del contrato por un periodo de tres (3) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2025.	N/A
Acta parcial de cobro N°4	19/08/2025	**Periodo a que corresponde el acta:** 01 de mayo al 31 de julio de 2025	$4.295.571.866,47

4.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

- Durante el periodo del presente informe no se presentaron cambios técnicos y/o modificaciones del contrato.

4.4. CUADROS DE CONTROL DE PÓLIZAS

Tabla No. 2 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-6 Acta de inicio.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	FECHA DE EXPEDICIÓN	10/09/2024
AMPAROS OTORGADOS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	05/06/2025
Cumplimiento del contrato	$ 3.347.635.483,60	06/09/2024	05/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 836.908.870,90	06/09/2024	05/02/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 3.347.635.483,60	Si ampara 5 años	

Tabla No. 3 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No1			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	FECHA DE EXPEDICIÓN	19/11/2024
AMPAROS OTORGADOS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/12/2025
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	31/08/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	

Tabla No. 4 Cuadro control de pólizas del contrato N° 210-15410-correspondiente al Otrosí 2

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-44-101191089	FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 6.695.270.967,20	06/09/2024	31/03/2026
Cumplimiento del contrato	$ 4.967.635.483,48	06/09/2024	31/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 4.967.635.483,48	Si ampara 5 años	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL A FIRMA DE OTROSI No2			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No.	96-40-101067569	FECHA DE EXPEDICIÓN	25/07/2025
AMPAROS OTORGADOS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios Labores y operaciones	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Contratistas y subcontratistas	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025
Vehículos propios y no propios	10% del valor de la perdida Mínimo 1.00 SMMLV $ 1.241.908.870,87	06/09/2024	30/11/2025

5. RELACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS UTILIZADOS POR CONSORCIO CAUCE.

Tabla No.5 Personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	CARGO
1	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ	(C.C. 13.870.690)	DIRECTOR DE OBRA & REPRESENTANTE LEGAL
2	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	(C.C. 13.862.051)	RESIDENTE DE OBRA
3	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	(C.C. 91.2 78.912)	ASESOR EN GEOTECNIA
4.	USSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	(C.C. 63.395.720)	ASESOR AMBIENTAL
5.	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	(C.C. 91.265.828)	PROFESIONAL HIDRAULICO
6.	JOSÉ ORLANDO ALBA JAIMES	(C.C. 91.499.520)	PROFESIONAL SISO
7.	ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE	(C.C. 80.187.378)	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

Tabla No. 6 Personal utilizado en la ejecución del contrato

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	(C.C. 1095.831.315)	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA
2	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	(C.C. 1098.822.050)	RESIDENTE AUXILIAR DE OBRA
3	JUAN DE DIOS GARCIA SANABRIA	(C.C. 91.079.903)	MAESTRO DE OBRA
4	FREDDY FUENTES GYL	(C.C. 91.272.408)	ALMACENISTA
5	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	(C.C. 91.250.524)	AYUDANTE DE OBRA
6	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	(C.C. 1.102.383.610)	AYUDANTE DE OBRA
7	JUAN CARLOS CARDOZO GOMEZ	(C.C. 91.075.912)	AYUDANTE DE OBRA
8	IVAN RENE ROMAN	(C.C.1.098.745.891)	AYUDANTE DE OBRA
9	FREDDY ALEXANDER GALVIS	(C.C.1.095.909.154)	OPERADOR DE MAQUINARIA
10	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	(C.C. 1.063.562.221)	OPERADOR DE MAQUINARIA

11	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	(C.C. 1.037.479.814)	OPERADOR DE MAQUINARIA
12	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	(C.C.1.098.636.620)	TOPOGRAFO
13	LUIS ALBERTO CANO PABA	(C.C.1.082.475.667)	OPERADOR DE PERFORACIÓN

Tabla No. 7 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	URIEL QUINTERO	(C.C.12.502.397)	MAESTRO DE OBRA
2	LUIS ADRIAN REY PEREIRA	(C.C. 91.298.926)	AYUDANTE DE OBRA
3	JHON FREDDY VALENCIA	(C.C. 1.005.149.383)	OFICIAL
4	DEIBYS GONZALO ECHEVERRIA	(C.C. 5.073.350)	OFICIAL
5	CARLOS HUMBERTO MEJÍA	(C.C. 91.181.080)	OFICIAL
6	ALVARO ANAYA	(C.C. 13.741.744)	AYUDANTE DE OBRA
7	DIEGO ARMANDO CASTRO	(C.C. 1.095.949.640)	OFICIAL
8	EDINSON JOSE LEAL QUIROZ	(C.C. 1.062.874.659)	OFICIAL
9	LUIS GUILLERMO MELGAREJO	(C.C. 15.451.774)	AYUDANTE DE OBRA

Tabla No. 8 Personal Aliado utilizado en la ejecución del contrato (PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S)

ITEM	NOMBRES	CÉDULA	CARGO
1	LUIS FERNANDO JIMÉNEZ	(C.C.91.103.462)	MAESTRO DE OBRA
2	DUVAN YESID CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.100.896.238)	OFICIAL
3	JOHN JAIRO CÁRDENAS MANTILLA	(C.C. 1.095.936.735)	OFICIAL
4	JOAM CAMILO CÁRDENAS VIVAS	(C.C.1.100.888.009)	OFICIAL

5	DIEGO ALEJANDRO GALVIS DURAN	(C.C. 1.098.506.084)	AYUDANTE DE OBRA
6	JULIO ERASMO TREJOS PINOS	(C.C.1.087.986.614)	AYUDANTE DE OBRA
7	JOHAN CAMILO SÁNCHEZ DUARTE	(C.C.1.087.986.614)	AYUDANTE DE OBRA
8	GERALDINE PATIÑO RAMÍREZ	(C.C. 1.098.739.437)	SST
9	KEINER DANIEL SANCHEZ JEREZ	(C.C.1.098.656.489)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
10	CRISTIAN FABIAN MALDONADO	(C.C.1.005.448.149)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
11	ENDERBI ALEXANDER SALAZAR	(C.C.5.688268)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
12	ANTONIO GOZALES OCHOA	(C.C.1.095.797.433)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
13	LUIS ALEJANDRO LEAL SANABRIA	(C.C.91.352.138)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
14	JORGE ALIRIO PEÑA SANCHEZ	(C.C.1.098.771.884)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
15	JUAN CARLOS LEON	(C.C.6.133.303)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
16	OMAR ENRIQUE SILVA BALAZA	(C.C.6.484.816)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
17	DUBAN ANDRES JAIMES GONZALEZ	(C.C.1.095.791.890)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
18	LUIS ALBERTO LUNA RUEDA	(C.C.1.005.344.971)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
19	RAUL GABRIEL MELO OLAYA	(C.C. 1.005.572.279)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN
20	HUVER DAVID RIVERA VILLALOBOS	(C.C.1.048.271.660)	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Tabla No. 9 Relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato en el periodo de este informe.

EQUIPO		
ITEM	MAQUINARIA / EQUIPO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	
2	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	
3	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCA	

4	MINI CARGADOR BOBCAT 25	
5	MOTOBOMBAS	
6	VOLQUETA	
7	VOLQUETA	

8	ESTACIÓN TOPOGRÁFICA			
9	PAJARITA			
10	MIXER Y BOMBA DE CONCRETO			
11	UNIDAD DE INYECCIÓN			

12	UNIDAD DE PERFORACIÓN		
13	COMPRESOR		

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

ACTIVIDADES DE TIPO TÉCNICO

En el marco del Contrato No. 210-15410-6, el presente Informe Técnico Mensual No. 12 tiene como objetivo documentar y evidenciar, tanto de manera técnica como visual, el conjunto de actividades desarrolladas durante el período correspondiente, orientadas a la mitigación del riesgo de inundación, la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de Oro, específicamente en el sector de Centro abastos, municipio de Bucaramanga, Santander.

Este informe presenta el avance físico de las actividades contractuales ejecutadas en los tres frentes de obra actualmente activos, detallando los siguientes ítems de intervención:

- Replanteo, control medición de obra.
- Retiro de basuras y escombros
- Control de cauce mediante conformación de jarillón.
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado.
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla electrosoldada calibre 12, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Demolición mecánica de concreto e=10cm.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones

La información contenida en este documento permite realizar un seguimiento técnico detallado del avance del contrato, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad contratante y de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

6.1 SECCIÓN PRIMERA

6.1.1. Replanteo, control y medición de la obra.

Se continúa avanzando mes a mes en las actividades topográficas correspondientes al levantamiento de las áreas programadas para intervención en los tres frentes de obra activos. A medida que se progresa en la ejecución sobre la margen derecha del río, la información recolectada permite una caracterización precisa de la geomorfología del terreno, facilitando el cálculo de pendientes, la verificación de niveles hidráulicos y el control del alineamiento de las obras ejecutadas durante el período reportado. Estas labores se ejecutan en estricto cumplimiento de los planos, diseños y especificaciones técnicas definidas para el proyecto.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
Replanteo, control y medición de la obra	mes	12,00	1,00	12,00	100,00%





Trabajos de topografía.

6.1.2. Retiro de basuras y escombros.

Se ejecutaron labores de retiro de basuras y escombros mediante actividades combinadas de tipo mecánico y manual, con el propósito de despejar el área de intervención. Para ello fue necesario implementar una logística de clasificación de residuos, cargue, transporte y disposición final en un sitio autorizado. Cabe resaltar que parte de los materiales retirados se encontraban en estado de descomposición, mientras que otros correspondían a residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales se encontraban acumulados en la zona de obra, producto de la demolición del concreto de recubrimiento de los gaviones antiguos. Como soporte de esta actividad, se anexa el certificado de disposición final correspondiente al retiro de basuras y escombros.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
Retiro de basuras y escombros	m3	2540,50	77,00	2540,50	100,00%



Retiro de basuras y escombros.

6.2. SECCIÓN SEGUNDA

6.2.1. Control de cauce mediante conformación de Jarillón provisional:


Se llevó a cabo la conformación de la estructura provisional tipo jarillón sobre la margen derecha del río, concebida como medida de control y encauzamiento hidráulico. El objetivo principal de esta estructura es contener el flujo de agua transportado por el cauce, con el fin de mitigar el riesgo de inundación en el área de influencia frente a los efectos asociados a fenómenos de variabilidad climática, garantizando de esta manera las condiciones de seguridad y operatividad necesarias para el desarrollo continuo de las actividades constructivas. Adicionalmente, el jarillón fue diseñado para funcionar como vía de tránsito provisional, facilitando la circulación de maquinaria, vehículos de apoyo y personal de obra, optimizando así la logística y el acceso a los diferentes frentes de trabajo.

DESCRIPCION ITEM+B26:H28	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA					
Control de cauce mediante conformación de jarillón provisional con material de río	m3	14840,00	6460,00	14840,00	100,00%



Conformación de Jarillón.





Conformación de Jarillón.

6.3. SECCIÓN TERCERA

6.3.2 Suministro y colocación de concreto de 3000 psi

Una vez concluida la construcción de los gaviones, se procedió con el suministro y colocación de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de su cara expuesta al río. Este recubrimiento, con un espesor de 10 cm de acuerdo con lo establecido en el diseño, tiene como finalidad principal proteger la estructura de gaviones, en especial la malla de triple torsión, frente a la acción de la intemperie y del flujo hidráulico, además de proporcionar un acabado con mejores condiciones estéticas.

Durante la ejecución de la actividad se realizaron los ensayos técnicos de control de calidad pertinentes, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños de mezcla. Entre estos ensayos se incluyeron pruebas de resistencia a la compresión, consistencia y trabajabilidad del concreto, asegurando así la conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. **Ver anexo No.09 Ensayos de laboratorio.**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Suministro y colocación de concreto de 3000 psi	m3	925,10	30,00	360,85	39,01%



Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones





Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones

6.3.3 Llenado e inyección con lechada cementicia para anclajes.

Una vez instalada la cabeza activa del anclaje en su posición final, se procedió con el llenado e inyección de lechada cementicia, actividad destinada a garantizar la adecuada adherencia del anclaje al terreno, optimizando su comportamiento estructural y capacidad de carga.

Para este procedimiento se empleó una unidad de inyección especializada, la cual permitió aplicar una presión controlada durante el proceso de llenado, asegurando la penetración de la lechada en todas las oquedades del terreno, con lo que se incrementa la adherencia y, en consecuencia, la estabilidad del sistema de anclaje. La lechada utilizada fue preparada conforme a las dosificaciones establecidas en el diseño de mezcla aprobado, garantizando la relación agua-cemento y la consistencia requerida para lograr una inyección eficiente. Durante la ejecución se implementó un control técnico riguroso, en el cual se registraron en el formato correspondiente los parámetros clave del proceso, tales como: fecha de ejecución, presión de inyección, volumen de lechada inyectado y proporciones de mezcla utilizadas, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Cabe resaltar que todo el procedimiento fue ejecutado bajo la supervisión de la interventoría, quien validó previamente las condiciones técnicas del proceso y realizó las observaciones pertinentes, con el fin de garantizar la conformidad con los requisitos del proyecto y las especificaciones contractuales.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	47,50	5,00	26,50	55,79%



Llenado e inyección de anclajes





Llenado e inyección de anclajes

6.3.4 Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm

En los tres frentes de obra activos bajo el presente contrato, se continuó con la ejecución del vaciado de una capa de concreto de 2000psi para solado con un espesor uniforme de 10 cm, extendida a lo largo de toda el área destinada a la cimentación de la estructura estabilizadora. Esta capa tiene como objetivo principal proporcionar una superficie de apoyo homogénea y nivelada, así como aislar el terreno natural del material utilizado en la construcción de los gaviones, garantizando así condiciones óptimas para la estabilidad y durabilidad del sistema estructural. Durante la ejecución de la actividad se llevaron a cabo los ensayos técnicos pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los diseños de mezcla, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión, consistencia y trabajabilidad del concreto. **Ver anexo No.09 Ensayos de laboratorio.**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
Suministro y colocación de concreto de 2000 psi para solado e=10cm	m2	4241,00	30,00	2449,00	57,75%



Suministro de concreto para solado.





Suministro de concreto para solado.

6.4. SECCIÓN CUARTA

6.4.1. Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m

Durante el periodo del presente informe, se continuó con actividades de suministro e instalación de anclajes activos 3 cables D=1/2" ubicados en la última sección de gaviones. Una vez la perforación es terminada se procede a la instalación del anclaje activo con una longitud de 20m. La verificación de la ubicación y alineación de cada punto de anclaje se realizó mediante control topográfico, con el fin de asegurar el adecuado punto de anclaje en la inclinación respectiva de 15° aproximadamente, garantizando la continuidad y funcionalidad del conjunto estabilizador.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME L2	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m	und	95,00	10,00	53,00	55,79%



Suministro e instalación de anclajes.





Suministro e instalación de anclajes.

6.5. SECCIÓN QUINTA

6.5.1 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00m a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 0 y 15 m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.10. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	1425,00	150,00	795,30	55,79%



Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0.00m a 15.00 m





Ejecución de perforación horizontal para anclajes de 0,00m a 15,00 m

6.5.2 Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00m

Una vez determinada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje, conforme a lo establecido en los planos y en las especificaciones técnicas, se procedió con la perforación horizontal destinada a la instalación de los anclajes, ejecutada con una inclinación aproximada de 15°. Las perforaciones se realizaron mediante el uso de equipo rotopercutor, incorporando la respectiva tubería de revestimiento. De acuerdo con el alcance definido en este ítem, las perforaciones presentaron profundidades comprendidas entre 15 y 20m. Durante el desarrollo de la actividad se implementó un control técnico individual de cada perforación de anclaje, registrando información clave como: número de anclaje, fecha de perforación, ubicación del elemento, tipo de perforación, fecha de instalación del anclaje y composición del mismo. **Ver Anexo No.10. Control de perforación**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Ejecudón de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	475,00	50,00	265,00	55,79%




Ejecución de perforación horizontal para anclajes mayores a 15.00 m

6.5.3 Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración

Durante la ejecución de las actividades de perforación se empleó el jacket de respaldo como sistema de revestimiento para las perforaciones horizontales, debido a la presencia de aguas subterráneas características de la zona de intervención. Esta condición generaba afloramientos y desmoronamientos internos en las perforaciones, asociados al bajo ángulo de fricción del terreno, lo que hacía indispensable la implementación del revestimiento para garantizar la estabilidad del taladro y la correcta instalación de los anclajes.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración	m	1900,00	200,00	1060,00	55,79%



Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal





Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal

6.6. SECCIÓN SEXTA

6.6.1. Estructura de disipación de energía

Se avanzó en la construcción de las estructuras de disipación de energía, cuya función principal es asegurar la conducción y descarga controlada de las aguas lluvias y de escorrentía superficial provenientes de la zona industrial adyacente. Estas estructuras fueron diseñadas con el propósito de evitar que dichos caudales, con posible carga contaminante, impacten de manera directa sobre el sistema de contención existente conformado por gaviones en la margen derecha del río de Oro, previniendo así su deterioro acelerado por descargas no controladas. La nueva obra de disipación permite redirigir de forma eficiente los flujos hacia el cauce del río, reduciendo su velocidad y energía en el punto de descarga, lo que contribuye a mitigar procesos erosivos, prevenir infiltraciones no deseadas y evitar afectaciones estructurales en los elementos de estabilización. Con esta intervención se busca preservar la integridad de las obras de gaviones previamente ejecutadas, prolongar su vida útil.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Estructura de disipación de energía	m	220,00	29,80	66,50	30,23%



Estructura de disipación de energía





Estructura de disipación de energía

6.6.2. Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00

Durante el periodo correspondiente a este informe se dio continuidad a las actividades de suministro, almacenamiento y manejo de materiales destinados a la construcción de gaviones con dimensiones de 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m. La correcta alineación de los elementos fue verificada mediante control topográfico, complementado con una inspección técnica visual rigurosa, realizada en conjunto con la interventoría, con el fin de supervisar el proceso de llenado, la disposición del refuerzo y el adecuado encofrado, asegurando así su ejecución conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Los gaviones están conformados por mallas de alambre de acero galvanizado calibre 12, con configuración hexagonal tejida bajo el sistema de triple torsión, los cuales fueron rellenados con piedra tipo bolo seleccionada de acuerdo con los criterios de granulometría y resistencia establecidos en el diseño.

Desde el punto de vista estructural, el muro de gaviones funciona como un sistema de gravedad, cuya estabilidad depende fundamentalmente de su propio peso. Este peso genera un momento resistente capaz de contrarrestar el empuje lateral del terreno, garantizando el equilibrio y la funcionalidad del sistema de contención en las condiciones de diseño previstas.

DESCRIPCION ITEM	UNID	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Gaviones con malla electrosoldada, de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00	m3	16923,00	138,00	10670,00	63,05%



Gaviones con malla electrosoldada



Gaviones con malla electrosoldada

6.6.3. Demolición Mecánica de concreto hasta e=10cm. No incluye cargue ni retiro.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se dio inicio a las labores de demolición del recubrimiento de la estructura existente, utilizando herramientas de percusión mecánica (martillo percutor). Esta actividad tuvo como propósito habilitar las zonas de conexión necesarias para ejecutar el empalme estructural entre la obra en mención y la infraestructura preexistente. El material excedente resultante fue recolectado, transportado y dispuesto adecuadamente en la escombrera "El Cairo", la cual está habilitada por el prestador del servicio autorizado para la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), conforme a la normatividad ambiental vigente. **Ver Anexo No.01 Certificado de disposición final**

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Demolición Mecánica de concreto hasta e=10cm. No incluye cargue ni retiro	m2	1190,00	770,00	1190,00	100,00%



Demolición Mecánica de recubrimiento antiguo.



Demolición Mecánica de recubrimiento antiguo.

6.6.4. Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

En el periodo que comprende el presente informe se continuaron las actividades de suministro e instalación de tubería en PVC, destinadas a la construcción de drenajes tipo "lloradero", los cuales permiten la evacuación de aguas infiltradas al interior de la estructura de gaviones. La distribución de los drenajes se ejecutó de manera homogénea, conforme a la disposición establecida en los planos derivados de los estudios y diseños del proyecto, contando con el apoyo del equipo de topografía para asegurar la correcta ubicación y pendiente de las tuberías.

DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANT. EJECUTADA EN EL PRESENTE INFORME 12	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" - pasamuros o lloraderos	m	346,40	16,40	124,40	35,91%



Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos



Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" pasamuros o lloraderos

6.7. CANITIDADES TOTALES

ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD CONTRACTUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	**[illegible]**																
1.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	**[illegible]**																
2.01.A.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.01.A.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	**[illegible]**																
3.01.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	**[illegible]**																
4.02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.03.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	**[illegible]**																
5.03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.04.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	**[illegible]**																
7.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6.8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.8.1. Relación de actas de reunión.

Se realizó los siguientes Actas de reunión con los profesionales del contratista e interventoría del contrato y la supervisión (CDMB), para realizar revisiones al avance de obra, verificando el cumplimiento del contrato y las socializaciones en cada uno de los frentes. De igual forma en el presente informe se anexa la hoja de visita por parte de la cdmb en la cual evidencia el recorrido de obra realizado y la revisión de las afectaciones del muro de cerramiento en el frente de obra Galán.
Ver anexo No. 02 Actas de comité

Tabla No. 8 Actas de reunión

RELACIÓN DE COMITES TÉCNICOS REALIZADOS	
# COMITÉ	FECHA
Hoja de visita CDMB	04/08/2025
Acta de reunión No. 23	12/08/2025
Acta de reunión No. 24	26/08/2025

6.8.2. Bitácora de obra

Por parte del contratista se lleva un registro diario en un único libro de actas autorizado por la Interventoría en la que se describe las actividades realizadas diariamente, el personal directo que se encuentra en la obra, los equipos presentes usados, al igual los cambios de clima durante el día y la noche anterior, las reuniones ejecutadas con la participación de los representantes de interventoría, contratista y el personal de la CDMB, cuando se requería. Este registro es revisado por la interventoría y firmado para su aprobación, así mismo, se registran las firmas del personal profesional presente, con la finalidad de llevar un control detallado diario del proceso constructivo del proyecto.
Ver anexo No. 3. Bitácora de obra

6.8.3. Afiliación seguridad social

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como parte de sus actividades administrativas, el contratista mantiene afiliado a todo el personal vinculado al desarrollo del proyecto al sistema de seguridad social integral. Para tal fin, se recopiló la documentación requerida de cada trabajador, gestionando su inscripción ante las respectivas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y asegurando la actualización permanente de la información y los pagos correspondientes. El personal operativo y administrativo vinculado directamente se encuentra afiliado al sistema bajo la razón social **CONSORCIO CAUCE y MAQUINOBRAS S.A.S**. Se exceptúan los asesores técnicos y profesionales especializados,

quienes están afiliados como trabajadores independientes conforme a la normatividad vigente. **Ver anexo No. 4. Seguridad social.**

6.8.4. Seguimiento y control

El contratista ha implementado un control riguroso, así como el análisis y seguimiento sistemático de cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado. Así mismo, se ha mantenido una comunicación constante con la comunidad y con la interventoría, representada por el **CONSORCIO CENTROABASTOS**, a través de su residente y director de interventoría, brindando información oportuna y atendiendo las inquietudes planteadas. La gestión de estos requerimientos se ha realizado mediante correos electrónicos y reuniones presenciales en las instalaciones tanto del contratista como de la interventoría.

Adicionalmente, se han llevado a cabo reuniones de seguimiento en campo con personal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el objetivo de verificar el avance físico de la obra, evaluar los porcentajes de ejecución y registrar las observaciones pertinentes. Toda la información generada ha sido debidamente consignada en las actas de reunión y en la bitácora oficial del proyecto.

6.9. ACTIVIDADES FINANCIERAS

6.9.1. Variaciones financieras

- Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2025, se radicó Acta parcial de cobro No.04 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de julio del 2025.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO 210-15410-6					
DETALLE	PERIODO	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS	PORCENTAJE %	VALOR AMORTIZADO
Contrato inicial	01 de agosto del 2024	$16.738.177.417,42		100%	
Anticipo pagado	10 de octubre del 2024		$6.695.270.967,00	40%	
Adicional en valor	12 de noviembre del 2024	$ 8.100.000.000,00		-	
Acta parcial de cobro No.01	Del 06 de septiembre al 05 de diciembre del 2024		$ 2.312.647.683,52	9,31%	$623.387.241,03
Acta parcial de cobro No.02	Del 06 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025		$ 3.450.525.825,85	23,20%	$ 930.108.719,11
Acta parcial de cobro No.03	Del 01 de febrero al 30 de abril del 2025		$ 5.169.347.832,72	44,01%	$1.393.426.896,06
Acta parcial de cobro No.04	Del 01 de mayo al 31 de julio del 2025		$ 4.295.571.866,47	61,31%	$1.157.895.650,75

6.9.2. Relación de pagos efectuados

- Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025 se recibió el pago correspondiente al acta parcial de cobro No.04 con su respectivo valor amortizado.

6.10. ACTIVIDADES DE CALIDAD

En el anexo se adjuntarán según la ejecución de la obra los certificados de aseguramiento de la calidad para los materiales utilizados y/o actividades desarrolladas durante el avance de la obra según el plan de calidad entregado a Interventoría. **Ver anexo No.05 Informe de Calidad**

6.11. ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.11.1. Actividades componente ambiental y social

Respecto a las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2025, los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
- PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
- PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
- PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.
- PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
- PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
- PROGRAMA DE SEÑALIZACION
- PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS

Ver anexo No. 6 Informe Ambiental.

6.11.2. Actividades componente seguridad y salud en el trabajo (SST)

El contratista durante el presente periodo realizó la entrega de elementos de protección personal para la realización de actividades a desarrollar en obra, brindando elementos específicos, entre estos, se encuentran: guantes, gafas, camisa, pantalón, botas de caucho, tapa oídos, cascos, etc. Siguiendo las políticas de prevención de accidentes laborales y el programa interno de cero accidentes laborales.

El contratista cuenta con personal capacitado que brinda regularmente charlas de seguridad laboral, pausas activas y demás. Esto con el fin de mantener un ambiente seguro de trabajo y empleados competentes ante cualquier imprevisto.

Algunas otras actividades realizadas por el contratista fueron:

- Capacitación del personal
- Vinculación al sistema de seguridad social del personal que ingresa, bajo CONSORCIO CAUCE.
- Atención oportuna a los requerimientos y comunicaciones de la Interventoría con respecto a las medidas a tener en cuenta con el personal en alturas.
- Exigencia en el uso de los equipos y elementos de protección personal adecuados.
- Charlas, capacitaciones, inducciones y entrenamiento en obra.
- Inspección de herramientas y elementos de trabajo.
- Implementación de permisos de trabajo en alturas.

Ver anexo No.7. Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

7. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el mes de agosto se evidenció una mejora significativa en las condiciones climáticas habituales durante las jornadas laborales, registrándose aproximadamente un 62% de días soleados en el horario de trabajo. No obstante, se presentaron eventos aislados de precipitación que ocasionaron afectaciones en el desarrollo del proyecto, principalmente por el incremento del nivel del río, lo que generó daños en las estructuras de protección hidráulica, las cuales también cumplen la función de vías de acceso para el tránsito de personal, maquinaria y equipos. Estas condiciones ocasionaron inundaciones y contaminación en las áreas de trabajo, haciendo necesario ejecutar labores adicionales de reconformación, reparación, limpieza y restablecimiento de frentes, con el fin de retomar la ejecución de las actividades contractuales. Dichas contingencias representaron retrasos operativos asociados a retrabajos en actividades no previstas contractualmente, así como pérdida de horas-hombre y horas-máquina en dichas labores. **Ver anexo No.8. Estado general del tiempo.**

Se llevó a cabo la consolidación de la información correspondiente a las horas no laboradas durante el mes, producto de las condiciones meteorológicas adversas, en particular las precipitaciones registradas en el periodo de análisis. Como resultado de este seguimiento, se contabilizó un total de 25 horas no

laboradas, lo que equivale aproximadamente al 11,11% del tiempo total programado para la ejecución de actividades en obra. A continuación, se presenta el detalle de dicha afectación: para labores en obra. A continuación, se presenta el detalle de esta afectación:

RESUMEN	
SECO	62,22%
NUBOSIDAD	26,67%
LLUVIA MODERADA	4,89%
LLUVIA INTENSA	0,89%
AUMENTO NIVEL RÍO	5,33%





8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el mes de agosto, y en el marco del plan de contingencia establecido frente a las altas precipitaciones que se han presentado de manera recurrente durante la ejecución del proyecto, se continuaron desarrollando actividades de forma simultánea en los tres frentes de obra activos. Todas estas labores fueron ejecutadas bajo la supervisión directa y permanente de la interventoría, quien verificó el cumplimiento de los controles técnicos establecidos y la realización de los ensayos de laboratorio correspondientes, garantizando la calidad, seguridad y conformidad de los procesos constructivos con los lineamientos del proyecto.

- A pesar de los eventos puntuales de precipitaciones intensas, se logró garantizar la continuidad y cumplimiento de las actividades programadas mediante la implementación de medidas técnicas y operativas orientadas a mitigar los impactos sobre el cronograma. Todas las labores desarrolladas se ejecutaron en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, la normativa vigente y los estándares de calidad establecidos. Como resultado de estos esfuerzos, se alcanzó un avance físico acumulado del **65,30%**, Si bien este valor no refleja porcentualmente un incremento sustancial en la ejecución global, las actividades desarrolladas se concentraron en frentes de trabajo catalogados como críticos, cuya superación representa un progreso significativo dentro de la línea de tiempo del proyecto y contribuye de manera determinante a la estabilidad y continuidad de las fases posteriores de obra.

- Se mantuvo la ejecución sistemática de ensayos de resistencia a la compresión para concretos de 2.000 y 3.000 psi, en cumplimiento de la normativa técnica vigente y de las especificaciones del proyecto. Todos los resultados obtenidos han sido incorporados al presente informe y

cuentan con la validación y conformidad de la interventoría, garantizando así la trazabilidad y confiabilidad de los procesos constructivos ejecutados.

JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Director de Obra

LISTA DE ANEXOS DEL INFORME

- ANEXO No. 1: CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL.
- ANEXO No. 2: ACTAS DE REUNIÓN.
- ANEXO No. 3: BITÁCORA DE OBRA.
- ANEXO No. 4: SEGURIDAD SOCIAL.
- ANEXO No. 5: INFORME DE CALIDAD.
- ANEXO No. 6: INFORME AMBIENTAL.
- ANEXO No. 7: INFORME SST.
- ANEXO No. 8: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
- ANEXO No.9 ENSAYOS DE LABORATORIO
- ANEXO No.10: CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN

ANEXO No. 1: CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL.

INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

RAZÓN SOCIAL GENERADOR	CONSORCIO CAUCE	
NIT	901.855.581-5	
DIRECCION DOMICILIO	CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16	
TELEFONO CONTACTO	6076159848	
DIRECCION ELECTRONICA	consorciocauce@gmail.com	
LUGAR DE GENERACIÓN	MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
PROYECTO GENERADOR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).	
FECHA RECEPCIÓN RCD	Del 01/08/2025 al 31/08/2025	
DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO	PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS.	
VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)	77	SETENTA Y SIETE METROS CUBICOS
DESTINO FINAL RCD	**APROVECHAMIENTO (m3)**	**DISPOSICION FINAL (m3)**
		77

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **CINCO** días (05) días del mes de **SEPTIEMBRE de 2025.**

JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ
Administrador General

ANEXO No. 2: ACTAS DE REUNIÓN.

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FC05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	REUNION DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES EN EL MES DE JULIO. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".
LUGAR:	Oficina gerencia - Centro Abastos

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
23	12	08	2025
Hora Inicio	2:00 pm		
Hora final	3:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Avance de obra del contrato 15410-06	Contratista – Interventoría – funcionario Centro Abastos
2	Afectación muro de cerramiento centro abastos.	Contratista – Interventoría – funcionario Centro Abastos
3	Compromisos adquiridos	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Se dio inicio a la reunión de obra con la participación del equipo de interventoría, el personal profesional del contratista y los representantes de Centro Abastos, con el propósito de presentar el estado de avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato y de socializar las afectaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones registradas en días recientes. Durante la reunión se desarrollaron diferentes puntos, el primero de ellos el avance de obra del contrato, donde se comenzó con la exposición general del proyecto, incluyendo la información contractual relevante, la localización geográfica de la obra y una descripción técnica de las actividades realizadas. Posteriormente, se presentó el estado de avance en los tres frentes de trabajo activos, ubicados en las siguientes abscisas: • **Frente 1 – Centro Abastos:** K0+000 a K0+227 • **Frente 2 – Puerta Galán:** K0+550 a K0+788 • **Frente 3 – Barrio Galán:** K0+788 a K0+866 Se socializó el registro fotográfico actualizado que evidencia las actividades realizadas en cada frente, el nivel de avance alcanzado.

	Finalmente, se presentó a los asistentes el avance físico de obra con corte al **31 de julio de 2025**, detallando el porcentaje de ejecución proyectado, el porcentaje ejecutado y el avance en tiempo con respecto al cronograma contractual. Como constancia de la visita y de la verificación en campo, se anexa a la presente acta el registro fotográfico correspondiente a la reunión realizada.  
2	El 15 de julio, posterior a fuertes precipitaciones, se identificaron fisuras diagonales en el muro de cerramiento ubicado en la parte occidental de centro abastos. Como medida inmediata, se instalaron marcas de control para el monitoreo de desplazamientos, se ejecutó un relleno provisional en la base del talud y se procedió a la cobertura con plástico negro, con el fin de prevenir la infiltración de aguas de escorrentía.





El 21 de julio, ante el incremento del asentamiento registrado por los puntos de control, las fuertes precipitaciones ocurridas la noche anterior y la presencia de un afloramiento inusual de agua en la base del talud, se efectuó una inspección técnica en el área comprendida entre las bodegas y el muro. Durante la inspección se identificaron una tubería rota la cual se procedió a la instalación de un tapón provisional, la presencia de procesos de erosión y socavación en la base del talud, así como un alto nivel de saturación del suelo, lo que comprometía parcialmente la estabilidad de la estructura.







	A la fecha, 12 de agosto, los registros de monitoreo indican que el asentamiento se encuentra estable y sin incrementos. El muro de estabilización en gaviones ha sido conformado en su totalidad, encontrándose pendiente únicamente la ejecución del recubrimiento en concreto, actividad que no afecta su capacidad estructural, de igual manera el relleno estructural ha sido finalizado, ejecutado con material seleccionado y compactado en capas controladas de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Se informar y se da tranquilidad a los funcionarios de centro abastos que las medidas preventivas y correctivas adoptadas han permitido mitigar el riesgo de inestabilidad en el muro de cerramiento. El frente de obra se encuentra controlado, con monitoreo permanente de los puntos de control, de igual manera interventoría recomienda mantener el séguimiento técnico hasta la finalización del recubrimiento de concreto.		
3	En el marco del comité de obra, el contratista y la interventoría manifiestan su compromiso de ejecutar nuevamente el tramo del muro de cerramiento previamente afectado, garantizando que su construcción se realice bajo las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. El nuevo muro será conformado y construido conforme a las normas de construcción vigentes y las medidas de aseguramiento de calidad, con el fin de garantizar su estabilidad y correcto cerramiento del área intervenida. Esta actividad será ejecutada y finalizada previo al recibo definitivo de las obras, quedando bajo la responsabilidad del contratista su adecuada construcción y bajo la supervisión de la interventoría la verificación de cumplimiento técnico y normativo.		
No.	**TAREAS**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	La Interventoría y el Contratista acuerdan implementar un seguimiento técnico y contractual permanente al muro de cerramiento de Centro Abastos, con el objetivo de monitorear el comportamiento de asentamientos y detectar oportunamente cualquier condición de riesgo, garantizando así la prevención de daños y seguridad del personal en obra.	Contratista- Interventoría	1/09/2025
2	Una vez finalizadas las actividades contractuales en el frente de obra paralelo al muro de cerramiento de Centro Abastos, el Contratista procederá con la reconformación del tramo previamente afectado por asentamientos, garantizando su correcta ejecución.	Contratista- Interventoría	30/11/2025

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	01/09/2025	**HORA:**	8:00	**LUGAR:**	Frente de Obra: Centro Abastos-

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoria	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	REUNIÓN DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y AFECTACIONES OCURRIDAS POR FUERTES PRECIPITACIONES EN EL MES DE JULIO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**	23	DD	MM	AA
LUGAR:	Oficina gerencia - Centro Abastos		12	08	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Diego Antonio López Santamaria	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Alfonso Alférez Jaime	x		Subgerente comercial de proyectos y estrategias	Centro Abastos	
3	Ledding Vera	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
4	Mayra Alejandra Quintero Delgado		x	Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
5	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
6	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoría	
7	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoría	
8	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoría	

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISO: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y AFECTACIONES OCURRIDAS POR LAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN EL MES DE AGOSTO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Frente de Obra - Centro Abastos

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
24	26	08	2025
Hora Inicio	8:00 am		
Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido avance de actividades en obra	Contratista – Interventoría

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	Siendo las 8:00 a.m. del día 26 de agosto, con la presencia del equipo técnico de la Interventoría y del personal profesional y operativo del Consorcio CAUCE, se dio inicio al presente comité, cuyo objetivo fue realizar seguimiento técnico al avance de las actividades constructivas en los diferentes frentes de obra actualmente activos. El Contratista informó que, a la fecha, se desarrollan de manera simultánea actividades en los siguientes frentes: • **Frente 1:** Abscisas K0+000 a K0+227. • **Frente 2 (Puerta Galán):** Abscisas K0+400 a K0+742. • **Frente 3 (Barrio Galán):** Abscisas K0+742 a K0+866. Las labores en curso comprenden el suministro, almacenamiento y manejo de materiales para la construcción de gaviones con dimensiones de 2,00 m x 1,00 m x 1,00 m. Se indicó que su alineación ha sido verificada bajo control topográfico. El proceso constructivo es inspeccionado conjuntamente con la Interventoría, mediante revisión visual detallada, verificando el adecuado llenado, la disposición del refuerzo y la correcta instalación del encofrado, en conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto. De manera complementaria, se avanza en la construcción de espigones localizados a lo largo de la margen derecha del río de Oro, empleando el mismo sistema de gaviones. Se ha verificado su ubicación, alineación y adecuado relleno con material pétreo. Adicionalmente, se ejecutan vaciados de concreto para la construcción del dentellón en toda la margen derecha del río que se encuentra en intervención, así como la conformación de un recubrimiento en concreto de espesor controlado (10 cm) sobre la cara húmeda de los gaviones, con el fin de garantizar su resistencia y durabilidad frente a la acción hidráulica del cauce.

En cuanto a las actividades de estabilización, se reportó el avance en la perforación horizontal para la instalación de anclajes, utilizando equipos de perforación neumáticos. Cada anclaje presenta una inclinación aproximada de 15° y una longitud de 20 m. Para cada punto de instalación se implementa un estricto control técnico, registrando los parámetros operativos y geotécnicos correspondientes. Adicionalmente, se revisó el proceso de llenado e inyección de los anclajes, actividad en la cual también se lleva un control riguroso, verificando que se alcancen las presiones de inyección establecidas y tomando muestras de la lechada cementicia con el fin de garantizar su resistencia conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Asimismo, se revisó la ejecución de disipadores de energía, concebidos como estructuras hidráulicas para la conducción controlada del caudal proveniente del sector de Centroabastos. Estas obras tienen como finalidad reducir y mitigar las fuerzas dinámicas que pudieran comprometer la estabilidad del sistema de contención, constituyéndose en un componente fundamental dentro del diseño hidráulico del proyecto. En paralelo, se continúan las labores de movimiento de tierras para la conformación de los tramos de dentellón y la estructura de protección hidráulica jarillón que permiten la adecuada disposición y operatividad de los frentes de trabajo, en concordancia con el cronograma de actividades establecido.

El Contratista manifestó que, gracias a la organización de los frentes de trabajo con cuadrillas dedicadas, se ha evidenciado un avance positivo en el desarrollo de las actividades. No obstante, informó que los días 8 y 16 de agosto se presentaron precipitaciones intensas en el área metropolitana de Bucaramanga, lo cual generó afectaciones significativas en los frentes de obra, disminuyendo la productividad y obligando a reorientar esfuerzos hacia actividades de limpieza, remoción de materiales y adecuación de accesos.







CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FC05 / VERSIÓN: 5	ACTA DE REUNIÓN		

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	La Interventoría y el Contratista acuerdan realizar **seguimiento técnico y contractual detallado** al proyecto, evaluando los **efectos de las lluvias continuas** sobre el cronograma de obra y estableciendo estrategias de mitigación para minimizar su impacto sobre el avance físico y el cumplimiento de metas contractuales.	Contratista- Interventoría	10/09/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	11/09/2025	**HORA:**	8:00	**LUGAR:**	Frente de Obra: Centro Abastos-

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Diego Antonio López Santamaria	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ledding Vera	Residente de Interventoría	Ledding Farley Vera

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-F005 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA EL AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO y afectaciones ocurridas por LAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN EL MES DE AGOSTO: **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".**
LUGAR:	Central de Abastos – Bucaramanga, Santander

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
24	26	08	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Diego Antonio López Santamaria	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Ledding Vera	x		Residente de Interventoria	Interventoria	Ledding Farley Vera
3	Mayra Alejandra Quintero Delgado		x	Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
4	Santiago Serrano Trujillo	x		Residente Auxiliar del contratista	Contratista	
5	Omar Ruiz	x		Residente Auxiliar de Interventoria	Interventoria	
6	Daniela Merchán		x	Ingeniera Ambiental	Interventoria	
7	Diana Contreras		x	Hidráulica	Interventoria	
8	Diana Ortiz		x	Profesional Siso	Interventoria	

CDMB

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Fredonia/ Sur/GAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: FR-GAJ-PR05	VERSIÓN: 01	HOJA DE VISITA	

MOTIVO DE LA VISITA:	FECHA DE VISITA: DÍA	MES	AÑO
Atención al Radicado de entrada CDMB# 16724	4	08	23

FINCA: | VEREDA: | MUNICIPIO: Bucaramanga | MICROCUENCA:

COTA: 960 | E: -73,102

PROPIETARIO: | C.C / NIT:

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Consultorio@Gmail.com | TELÉFONO FIJO: | CELULAR:

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Johanna Sofía Trujillo | CELULAR:

SITUACIÓN ENCONTRADA:

En atención al Radicado mencionado, se Realizo visita técnica de valoración ambiental al predio Lagos Alto los Arrayanes, donde se identifica un Nivel de remanente de 12 metros aproximadamente donde se Recomiendan Estrategias de Silvicultura para realizar el mantenimiento a esta Área se Realizo la Colocación de Postes Negro Retirado Alfileres, Pita Negra y Hoja de visita Registro Fotográfico. Continuidad.

EVIDENCIAS: Fotografía de interés en la Radicado 1724 Registro Hoja de visita Registro Fotográfico.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El Radicado CDMB# 16724 Sera Remitido al Correo para Toma de conocimiento y Uso de la Radicadora

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

ANEXO No. 3: BITÁCORA DE OBRA.

(2) compresores; (2) equipos de perforación; (4) motobombas

01 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra Puerta Galan se llevo a cabo la fundida de dentellon con concreto ciclopeo de 3000 PSI, el Suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para el recubrimiento y la construccion de las estructuras de disipación, en el frente de obra se continuó con la perforación e instalación de anclajes, En el frente de obra Galan se siguio con la conformación de los gaviones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (2) ingenieros auxiliares; (3) SST; (3) Maestros (3) oficiales; (7) almacenistas; (9) operadores; (44) ayudantes. (1) topografo
- Equipo: (3) estroboscopios; (1) Perforadora; (1) Minicargador; (2) Compresores; (2) equipos de perforación; (4) motobombas; (1) Estación topografica

04 de agosto de 2025


- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se realizó recorrido de obra con personal de la CDMB para revisar el avance del proyecto En el frente de obra Contraloastas se continuó con la perforacion e instalación de anclajes. En los otros dos frentes de obra se continuó con la conformación de gaviones
- Personal: (2) Directores de obra; (2) ingenieras ambientales; (2) ingenieras residentes; (3) SST; (2) ingenieras auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (7) almacenistas; (7) operadores; (48) ayudantes
- Equipo: (3) estroboscopios; (1) Perforadora; (1) Minicargador; (2) operadores (2) Equipos de perforación; (4) motobombas

05 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: En el frente de obra galan se recibió fundición de dentellon con concreto ciclopeo de 3000psi y se continua con la conformación de gaviones al igual que en el frente de obra Puerta Galan. En el frente de obra centroabastos se llevo a cabo la perforación e instalación de anclajes.
• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (9) Operadores; (45) ayudantes
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini cargador; (2) compresores; (2) Equipos de perforación; (4) motobombas

06 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Suministro y colocación de concreto de 2000 PSI para solado en frente de obra Galan. En el frente de obra centroabastos se continúa con la perforación e instalación de anclajes y en todos los frentes con la conformación de gaviones
• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (7) ingenieros auxiliares (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (9) operadores; (45) ayudantes.
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Mini cargador (2) compresores; (2) Equipos de perforación; (4) motobombas

07 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: suministro y colocación de concreto de 3000 PSI para recubrimientos y estructuras de desviación. En el frente de obra centroabastos se continuo con la

Perforación e instalación de anclajes y en todos los frentes de obra con la conformación de Gaviones.
• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) Ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales) (7) almacenista; (7) Operadores; (42) ayudantes.
• Equipo: (3) Retro excavadoras; (1) Minicargador; (1) Pajarita (3) Compresores; (2) Equipos de perforación; (4) Motobombas.



08 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuo con la perforación e instalación de anclajes; en el frente Puerta Galan con la construcción de las estructuras de disipación y el muro en gaviones. En el frente de obra Galan se realizo la fundida del dentellón en Concreto ciclopeo de 3000Psi.
• Personal: (7) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) ingenieros ambientales; (2) ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (7) almacenista; (7) operadores; (43) ayudantes
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (3) compresores; (3) Equipos de Perforación; (4) Motobombas.



09 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Lluvia
• Descripción: Debido a las fuertes precipitaciones en horas de la madrugada que aumentaron el caudal y el nivel del río, no se pudieron desarrollar actividades en los frentes de obra
• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) operadores; (46) ayudantes.
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador

(3) compresores; (3) equipos de perforación; (4) Motobombas

11 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Lluvia
- Descripción: Pese a las precipitaciones presentadas en la jornada de la tarde se pudo reanudar la perforación e instalación de anclajes en el frente de obra centro-abastos así como la fundida en concreto de 3000 psi para los disipadores. En todos los puntos de obra se continuo con la conformación de gaviones
- Personal: (2) directores de obra; (2) ingenieros ambientales; (2) ingenieros residentes; (3) SST; (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (7) almacenista; (8) operadores; (50) ayudantes
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Minicargador; (1) Pajarita; (3) compresores; (3) equipos de perforación; (4) motobombas.

12 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra centroabastos se continuó con la perforación y suministro de anclajes, además de fundición de dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI. En el frente de obra Puerta Gaton se continuo con la construcción de disipadores y conformación de gaviones al igual que en el frente de obra Gaton.
- Personal: (2) residentes de obra; (2) SST; (2) Ingenieros ambiental (3) maestros; (2) ingenieros auxiliares; (3) oficiales; (1) almacenista (8) operadores; (50) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (3) compresores; (3) Equipos de perforación; (4) Motobombas.

13 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuo con la perforación e instalación de anclajes En el frente de obra Puerta galan se Fundio con concreto de 3000 PSI el recubrimiento de los gaviones. Se cotinuo con la construcción de las entregas y conformación de gaviones, en Galan se fundio el solado en concreto de 2000 PSI.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) operadores; (50) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (2) Minicargadores; (1) Jalabobos; (1) Fajcrita; (3) compresores; (3) Equipos de perforación; (4) motobombas

14 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuo con la perforación e instalación de anclajes, Asi mismo, se reanudo el suministro e inyección de estos. En el frente de obra Puerta Galan se llevo a cabo la fundida del dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI y se continuo con la construcción de las estructuras de disipación y la Conformación de gaviones
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros (3) Oficiales; (1) almacenista; (9) Operadores; (52) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) [illegible]; (2) Minicargadores; (1) Jalabobos; (3) compresores; (3) Equipos de Perforación; (4) motobombas.

15 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra centroabastos se con-

tinuo con la perforación, instalación, llenado e inyección de anclajes. En el frente de obra Galon se fundio el recubrimiento de los gaviones en concreto de 3000 PSI. En el frente de obra Puerta galon se fundio el Solado en concreto de 2000 PSI y se continuo con la construcción de las entregas y la conformación de gaviones.

- Personal: (2) Directores de obra; (2) Ingenieros ambientales; (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoria; (2) Ingenieros auxiliares (2) Maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (9) operadores; (52) Ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (2) Minicargadores; (1) Jabobos; (3) Equipos de perforación; (1) Equipo de inyección; (3) Compresores; (4) Motobombas.

16 de Agosto de 2025

- Estado del tiempo: Lluvia
- Descripción: No se podieron llevar a cabo actividades en obra debido a los fuertes precipitaciones.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST contratista/interventoria; (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (9) operadores; (33) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (2) Minicargadores; (1) Jabobos; (3) Equipos de Perforación; (1) Equipo de inyección; (3) Compresores; (4) Motobombas.

19 de Agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se realizaron adecuaciones y arreglos de las vias de acceso y estructuras de protección hidraulica. Se realizo visita y recorrido de obra con Personal CONB. En el frente de obra Puerta Galon se fundio el recubrimiento de los gaviones y en el frente de obra Control abastos

Se reanudo la perforación; llenado; inyección y suministro de anclajes.

- Personal: (2) Directores de obra; (2) ingenieras ambientales; (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/Interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (9) Operadores; (45) ayudantes de Obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (2) Mini cargador; (1) Rajadora; (1) Jakabobas; (3) Compresores; (3) unidades de Perforación; (4) motobombas.

20 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Puerta Galan se realizo el suministro y colocación de concreto ciclopeo de 3000 PSI para fundida de dentellon, y se continuo con la conformación de gaviones. En el frente de obra se continuó con el suministro, Perforacion, instalacion, llenado e inyeccion de anclajes.
- Personal: (2) Residentes de obra, (3) SST Contratista/interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (1) topografo; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (9) operadores; (45) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Rajadora; (2) Mini cargadores; (1) Jakabobas (3) compresores; (3) Equipos de Perforación; (4) Motobombas; (1) Estación de topografia; (1) equipo de inyección.

21 de agosto 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Puerta Galan se fundio un tramo de dentellon en Concreto ciclopeo de 3000 PSI, se reanudo la construcción de las estructuras de disipación, se continuo con la conformación de gaviones. En el frente de obra de contrabastos se continuo con la perforación, suministro, colocación, llenado e inyeccion de anclajes.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) operadores

(45) ayudantes de obra.
• Equipo: (3) retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (1) Jalabobas; (3) compresores; (3) equipos de Perforacion; (1) equipo de inyección; (4) Moto. bombas.

22 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: Se llevo a cabo visita de obra por parte de Bureau Veritas para certificación de Calidad. En el frente de obra Contraabastos se continuo con la construcción de anclajes y se reanudo la conformación de gaviones. En el frente de obra Puerta Colon se fundio el recubrimiento y se continuo con la Conformación de Gaviones.
• Personal: (2) Directores de obra; (2) Ingenieros ambientales; (3) SST; (2) Residentes de obra Contratista/Interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (7) operadores; (35) ayudantes de obra.
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) minicargador; (1) Jalabobos; (3) compresores; (3) equipos de perforacion; (4) Motobombas.

23 de agosto de 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: En todos los frentes de obra se llevo a cabo el suministro y colocación de piedra bolo para la Conformación de Gaviones en todos los frentes.
• Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/Interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista (8) operadores; (18) ayudantes de obra
• Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobos; (3) Compresores; (3) equipos de Perforación; (4) Motobombas.

25 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroobastos se continuo con la construcción de anclajes y conformación de gaviones. En el frente de obra Puerta golón se fundo el solado en concreto de 2000 PSI y se continuo con la conformación de gaviones, en el frente de obra Galán se llevo a cabo el suministro y colocación de concreto de 3000 psi para recubrimiento.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST Contratista/interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) operadores; (40) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Rajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobas; (3) ~~Compresores~~; (3) ~~Equipos de perforación~~; (4) motobombas.

26 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra centroobastos se continuo con la perforación e instalación de anclajes. En el frente de obra Puerta Galán se continuó con la conformación de gaviones al igual que en el frente de obra galán, donde ademas se esta llevando a cabo el suministro y compactación de material seleccionado para el relleno estructural.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) Ingenieros ambientales; (3) SST Contratista/Interventoria; (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) Operadores; (44) ayudantes de obra
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Rajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobos; (2) Compresores; (2) equipos de perforación; (1) Volqueta; (4) motobombas.

27 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: En el frente de obra centroabastos se continuo con la conformación de gaviones y la perforación e instalación de anclajes. En el frente de obra Avenida galan se fundio el dentellon en concreto ciclopeo de 3000 PSI y se continuo con la conformacion de gaviones al igual que en el frente de obra Galan donde ademas se continuó con el suministro y compactación de material seleccionados para relleno.
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) SST; (2) ingenieros auxiliares; (3) maestros (3) oficiales; (1) almacenista; 18) operadores; (44) ayudantes.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobas (2) compresores; (2) Equipos de perforación; (1) Volqueta; (4) Motobombas.

28 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuo con la construcción de gaviones y la perforación e instalación de anclajes. En el frente de obra Avenida galan se fundio el recubrimiento de las gaviones en concreto de 3000 PSI y se continuo con la conformacion de gaviones al igual que en el frente de obra Galan.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (3) SST contratista interventoria; (2) ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) operadores; (44) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobas; (2) compresores; (2) Equipos de perforación; (1) Volqueta; (4) Motobombas.

29 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Puerta Galan se realizó

la fundida en Concreto ciclopeo de 3000 PSI de un tramo de dentellon. En el frente de obra centroabastos se continuó con la perforacion e instalacion de los anclajes. Y en todos los frentes de obra se continuó con la conformacion de la estructura en gaviones

- Personal: (2) Ingenieros residentes; (3) SST contratista/interventoría (2) Ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) oficiales; (1) almacenista; (8) Operadores; (40) ayudantes de obra; (1) topográfo
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobos; (3) Equipos de Perforación; (2) Compresores; (1) Volqueta (1) Estación topografica; (4) motobombas.

30 de agosto de 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: En el frente de obra Centroabastos se continuó con el suministro y Perforación de anclajes. En el frente de obra Puerta Golfo se realiza el suministro y Colocación de Concreto de 3000 PSI para recubrimiento. Y en todos los frentes de obra se continua con la conformación de la estructura estabilizante en gaviones.
- Personal: (2) ingenieros residentes; (3) SST contratista/interventoria; (2) ingenieros auxiliares; (3) Maestros; (3) Oficiales; (1) almacenista; (8) Operadores; (40) ayudantes de obra.
- Equipo: (3) Retroexcavadoras; (1) Pajarita; (1) Minicargador; (1) Jalabobos; (2) Equipos de Perforación; (2) Compresores; (1) Volqueta (1) motobombas

01 de Septiembre de 2025

- Estado del tiempo: Lluvia intensa
- Descripción: En la jornada de la tarde comenzó a llover bastante fuerte, aumentando el nivel del río imposibilitando la continuidad de ejecución de actividades de obra.

ANEXO No. 4: SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 09:18:23 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1075235241

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

OS DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO CAUCE		
ento	NI901855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3152948557
rsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	9	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP	Días APO	Días APS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	
	LUIS ALBERTO CANO RAMA	01	00										X								0	30	30	30	30	(23009) FORVENIR	$ 1,629,401	$ 260,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,629,401	$ 78,000				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,629,401	$ 13,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	01	00																		0	30	30	30	30	(23009) FORVENIR	$ 2,600,000	$ 416,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,600,000	$ 114,400				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2,600,000	$ 112,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JHAN RENE ROMAN CARVAJAL	01	00										X								0	30	30	30	30	(23020) PROTECCION	$ 1,758,837	$ 285,000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,758,837	$ 71,308				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,758,837	$ 71,308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANIBAL ALONSO RIVERA BANJAR	19	00												X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 94,600	$ 15,200	(EPS040) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94,600	$ 3,800				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 94,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANIBAL ALONSO RIVERA BANJAR	19	00	X									X								0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 878,972	$ 155,460	(EPS040) NUEVA EPS S.A. CM	$ 878,972	$ 37,180				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 878,972	$ 37,180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	RAFAEL LEONARDO LASSO AGUIRRE	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,400,000	$ 221,900	(EPS010) EPS SURA	$ 1,400,000	$ 57,200				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,400,000	$ 57,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JUAN CARLOS GARZON GOMEZ	01	00	X									X								0	30	30	30	30	(23009) FORVENIR	$ 1,395,300	$ 220,900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1,395,300	$ 57,000				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,395,300	$ 74,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JUAN DE DIOS GARCIA GRANADOS	01	00										X								0	30	30	30	30	(23009) FORVENIR	$ 4,614,816	$ 722,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4,614,816	$ 180,600				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4,614,816	$ 93,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	VICTOR MANUEL TRUJILLO ARIAS	01	00										X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,855,000	$ 289,900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,855,000	$ 72,300				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,855,000	$ 72,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	FREDDY FIGUETES BE...	01	01										X								0	5	30	30	30	(900 AFP) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1,380,614	$ 78,000				(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1,380,614	$ 13,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
16,328,569	$ 16,214,723	$ 16,214,723	$ 16,784,423	$ 2,613,108	$ 729,100	$ 1,251,700	$ 748,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,392,008	$ 0	$ 5,392,008

ase de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4466634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 11:13:42 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1075295336

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 04/09/2025

OS DEL APORTANTE

Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
ento	CC13870690	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
ersona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Nombre Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minsalud	T
	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00																0	30	30	25-14 COLPENSIONES	$ 35.587.500	$ 5.405.900	EPS001 EPS SANITAS	$ 35.587.500	$ 4.448.500	6,96%	$ 35.587.500	$ 2.475.500	positiva compañia de	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 0	$ 5.405.900	$ 4.448.500	$ 2.475.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.331.380	$ 0	$ 15.331.380

nas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 571 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 11:19:32 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1074409734

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 25/08/2025

OS DEL APORTANTE

Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
ento	CC63395720	Dirección	CR 26 #36 - 14
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
	LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL	59	00																			(25-14) COLPENSIONES	$ 2,097,511	$ 335,700	SUPERSALUD EPS SURA	$ 2,097,511	$ 262,200	2.436	$ 2,097,511	$ 51,100	MINISTERIO HACIENDA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Independiente ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,097,511	$ 2,097,511	$ 2,097,511	$ 0	$ 335,700	$ 262,200	$ 51,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649,000	$ 0	$ 649,000

nas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4486834 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

TOTAL PAGADO: $ 684.000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 09:18:25 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1075236252

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025

OS DEL APORTANTE

Social	CONSORCIO CAUCE		
ento	NI901855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3152948557
ersona	JURIDICA	Forma Presentación	UNICO
	GIRON	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870590
filiados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	ING	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días COT	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Mínimo	
1	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	59	00																		30	30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	0.960	$ 1.481.500	$ 96.100	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	LISSETTE ROSANA NIÑO CABALLAL	59	00																		30	30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	0.960	$ 1.481.500	$ 96.100	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA	59	00																		30	30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	$ 0	0.960	$ 1.481.500	$ 96.100	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidio a Pensión EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 297.300

...os de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4486634 - Cali: 602 5560577 - Medellín: 604 5148885 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 606 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 08:24:28 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1075225173

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

OS DEL APORTANTE

Social	MAQUINOBRAS		
ento	NI900849507	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305
irsona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
entante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
filiados	54	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
N	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante		Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintransp	
1	LUISA FERNANDA ARBELO PULIDO	01	00		(230301) FONDO	$ 2.100.000	$ 252.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.100.000	$ 84.000	0.004	$ 2.100.000	$ 8.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.100.000	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
2	JESUS ALBERTO HERNANDEZ LAINEZ	03	00	X	(230301) FONDO	$ 2.412.375	$ 289.500	(EPS033) SALUD TOTAL EPS	$ 2.412.375	$ 96.500	0.004	$ 2.412.375	$ 9.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.412.375	$ 103.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
3	MAURICIO ANDRES BUCHARA ORTIZ	02	00	X	(230204) PROTECCION	$ 3.135.227	$ 301.700	(EPS018) EPS SURA	$ 3.135.227	$ 125.400	0.004	$ 3.135.227	$ 12.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.135.227	$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
4	ADRIAN JOSE BOLAÑO PERALTA	01	00	X	(230301) FONDO	$ 1.260.000	$ 151.200	(EPS002) EPS SANITAS	$ 1.260.000	$ 50.400	0.004	$ 1.260.000	$ 5.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.260.000	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
5	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00		(230301) FONDO	$ 1.800.000	$ 216.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0.004	$ 1.800.000	$ 7.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
6	MILTON JOSE DIAZ PIRON	01	00	X	(230201) PROTECCION	$ 2.064.821	$ 185.834	(EPS042) SALUD MIA EPS	$ 2.064.821	$ 82.600	0.004	$ 2.064.821	$ 8.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.064.821	$ 88.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
7	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00	X	(230301) FONDO	$ 2.500.000	$ 300.000	(EPS014) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0.004	$ 2.500.000	$ 10.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 107.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
8	SERGIO ANDRES OROZTEGUI AROLA	01	00		(230301) FONDO	$ 1.000.000	$ 120.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	0.004	$ 1.000.000	$ 4.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.000.000	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
9	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00	X	(230301) COLFONDOS	$ 3.287.972	$ 394.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.287.972	$ 131.500	0.004	$ 3.287.972	$ 13.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.287.972	$ 141.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
10	RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS	01	00	X	(230204) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 240.000	(EPS046) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	0.004	$ 2.000.000	$ 8.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
11	DENNIS FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00	X	(230204) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0.004	$ 2.000.000	$ 8.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
12	FREDDY ALEXANDER OLIVER MUÑOZ	01	00	X	(230301) FONDO	$ 2.000.000	$ 240.000	(EPS042) SALUD MIA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0.004	$ 2.000.000	$ 8.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
13	LIZETH YOLANDA PEREZ OVALLOS	01	00		(230301) FONDO	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	0.004	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
14	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCAMILLA	01	00	X	(230301) FONDO	$ 2.775.000	$ 333.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.775.000	$ 111.000	0.004	$ 2.775.000	$ 11.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.775.000	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
15	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	03	00		(230301) COLFONDOS	$ 2.277.000	$ 364.320	(EPS010) EPS SURA	$ 2.277.000	$ 91.100	0.004	$ 2.277.000	$ 9.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.277.000	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
16	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	12	00	X	(230301) COLFONDOS	$ 468.400	$ 72.200	(EPS010) EPS SURA	$ 468.400	$ 18.700	0.004	$ 468.400	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.400	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
17	YURIS MIREYA ESCOBAR MEDINA	01	00		(230301) FONDO	$ 1.736.000	$ 208.320	(EPS033) SALUD TOTAL EPS	$ 1.736.000	$ 69.400	0.004	$ 1.736.000	$ 8.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.736.000	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
18	ALEJANDRO VIZCAYA GUTIERREZ	01	00		(230301) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 3.261.000	$ 391.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.261.000	$ 130.500	0.004	$ 3.261.000	$ 13.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.261.000	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
19	OSCAR JAVIER ROJAS RUEDA	01	00		(230401) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.004	$ 1.423.500	$ 5.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

eso de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618860 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025

Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1075225173

Periodo Coti[illegible]n: agosto de 2025

Periodo Servicio: septiembre de

[illegible]ALLE DEL APORTANTE

Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades	Días	Pensiones Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Salud Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Riesgos Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Cajas Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00	X	0 2 2 2 2	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00	X	0 28 28 28 28	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
YESICA PAOLA MURILLO	01	00	X	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS046) SALUD MIA EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EDER [illegible] GARCIA MARTINEZ	01	00		0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARIEL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00		0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS046) SALUD MIA EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00		0 27 27 27 27	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00	X	0 1 1 1 1	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00	X	0 2 2 2 2	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00	X	0 28 28 28 28	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	01	00		0 30 30 30 30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00		0 24 24 24 24	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00	L	0 6 6 6 6	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS005) EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00	X	0 28 28 28 28	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00	X	0 1 1 1 1	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00	X	0 1 1 1 1	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	[illegible]	$ 0	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00	X	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS017) FAMISANAR EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00	X	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VICTOR MANUEL DIAZ TORRES	01	00	X	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00	X	0 30 30 30 30	(231001) COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ARIEL ALONSO RIVERA BARRAZA	01	00	X X	0 15 15 15 15	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JONATAN RAMIRO CORDOBA CASTRO	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OSCAR ARTURO BAYONA JAIMES	01	00	X	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JAIRO ENRIQUE CARRILLO MARTINEZ	01	00	X	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS017) FAMISANAR EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS005) EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00		0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	[illegible]	[illegible]	(EPS005) EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JESUS ALDAIR SANTANA ARANGO	01	00	X	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MARIO JULIO PEREZ ALVAREZ	01	00	X X	0 8 23 23 23	(NO-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00	X	0 11 11 11 11	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00		0 19 19 19 19	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00		0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS005) EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00		0 30 30 30 30	(231001) COLFONDOS	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PERLA JOHANNA ORDUELA RAMOS	01	00	X	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00		0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
ADRIAN JAVIER SERRANO ARANGO	01	00		0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	[illegible]	[illegible]	(EPS010) EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

[illegible] de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402592 - Barranquilla: 605 3618860 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025

Empresa Nit900849507
MAQUINOBRAS

Planilla Nro: 1075225173

Periodo Coti[illegible]ón: agosto de 2025

Periodo Servicio: septiembre de

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SUS	INA	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
LUIS ANTONIO BARBOSA REY	01	01																		0	0	30	30	(pensAP) HABEUAN AFP	$ 0	$ 0	(EPSS48) SALUD MIA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0.040	$ 1.423.500	$ 85.100	(CCFC40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
VICTOR JULIO HARRINA CARDOSO	01	00																		0	0	30	30	(EPS10) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 91.000	0.060	$ 1.423.500	$ 85.100	(CCFC40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
EDUARDO SANTOS USUENE	01	00									X									0	0	30	30	(EPS14) COMPENSAR EPS	$ 3.146.972	$ 227.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.146.972	$ 84.000	0.060	$ 3.146.972	$ 188.700	(CCFC40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.146.972	$ 84.380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
JOSE ORLANDO ALBA ARIES	R	00																		0	0	30	30	(EPS34) PROTECCION	$ 4.750.040	$ 760.200	(EPS042) COOSALUD	$ 4.750.040	$ 190.000	0.040	$ 4.750.040	$ 333.300	(CCFC40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.750.040	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$
JOSE LUIS PINZON HERNANDEZ	R	00																		0	0	30	30	(EPS34) PROTECCION	$ 2.013.000	$ 322.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.013.000	$ 80.500	0.040	$ 2.013.000	$ 140.900	(CCFC40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.013.000	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mineducación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
40.130.000	$ 152.952.340	$ 152.552.340	$ 152.574.540	$ 26.105.100	$ 5.101.800	$ 6.613.700	$ 5.099.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.119.300	$ 0	$ 46.119.300

sas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6905444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618860 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El P[illegible] de lo S[illegible]

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Planilla Integrada

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901050177	7	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	1 - MENOS DE 200 COTIZANTES	0001	CRA 5 No. 8-23 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6580112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1786191359	9491875460	E	2025/09/17	2025/09/18	BANCOLOMBIA	1	$19,239,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																							
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranj.	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	Novedad 1	Novedad 2	Novedad 3	Novedad 4	Novedad 5	Novedad 6	Novedad 7	Novedad 8	Novedad 9	Novedad 10	Novedad 11	Novedad 12	Novedad 13	Novedad 14	Novedad 15	Novedad 16	Novedad 17	Novedad 18	Novedad 19	Novedad 20	Novedad 21
Sucursal: 0001 (46 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS(1 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER(1 Afiliados)																																	
1	CC	[illegible]	FLOREZ GARAVITO [illegible]	Dependiente	0	No	No																										
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES LERMA(45 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER(45 Afiliados)																																	
2	CC	[illegible]	ALVAREZ GARCIA FRANKLIN	Dependiente	0	No	No																										
3	CC	[illegible]	ARAYA ALVARO	Dependiente	0	No	No																										
4	CC	[illegible]	[illegible] FLOREZ SAMUEL	Dependiente	0	No	No																										
5	CC	[illegible]	BLANCO SOSA ELKIN FABIAN	Dependiente	0	No	No																										
6	CC	[illegible]	CABALLERO VARGAS [illegible]	Dependiente	0	No	No																										
7	CC	[illegible]	CASTRO RUIZ SERGIO ALEJANDRO	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/11																					
8	CC	[illegible]	CASTRO RIOS DIEGO ARMANDO	Dependiente	0	No	No																										
9	PT	[illegible]	CHECHERIMA CHOURIO DENYS GONZALO	Dependiente	0	Si	No																										
10	CC	[illegible]	FLOREZ EDGAR	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/04																					
11	CC	[illegible]	GARCIA ALVAREZ [illegible]	Dependiente	0	No	No																										
12	CC	[illegible]	GARCIA ALVAREZ [illegible]	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/16																					
13	CC	[illegible]	GARCIA ALVAREZ [illegible]	Dependiente	0	No	No																										
14	CC	[illegible]	GARCIA ALVAREZ FLORENTINO	Dependiente	0	No	No																										
15	CC	[illegible]	GOMEZ VALDERRAMA REYNALDO	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/31																					
16	CC	[illegible]	JAIMES RAMOS [illegible]	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/19																							
17	CC	[illegible]	JAIMES SEPULVEDA JOSE MIGUEL	Dependiente	0	No	No																										
18	CC	[illegible]	[illegible] QUIROZ EDINSON JOSE	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/30																					
19	CC	[illegible]	MALDONADO [illegible] CAROLINA	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/02	X	2025/08/02																					
20	CC	[illegible]	[illegible] RAMOS HENRY	Dependiente	0	No	No																										
21	CC	[illegible]	[illegible] RAMOS FABIO	Dependiente	0	No	No																										
22	CC	[illegible]	[illegible] CRISTANCHO CARLOS HUMBERTO	Dependiente	0	No	No																										
23	CC	[illegible]	MELGAREJO MELGAREJO LUIS GUILLERMO	Dependiente	0	No	No																										
24	CC	[illegible]	MENDOZA [illegible] JONATAN	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/14																					
25	CC	[illegible]	[illegible] CARLOS ANDRES	Dependiente	0	No	No																										
26	CC	[illegible]	[illegible] HERNANDEZ SERGIO HERNANDO	Dependiente	0	No	No																										

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION																SALUD					
Fecha Inicio VST	Fecha Fin VST	IR	Fecha Inicio SLN	Fecha Fin SLN	VSP	Salario	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleado	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor no retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
																				$1,548,100						$2,000,600	
																				$1,548,100						$2,000,600	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SANITAS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	Mensual	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	1.044%	ALTO RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Reconocido SENA e ICBF
	$2,055,600						$2,055,600						$2,055,600				$0		$0		$0		$0	
	$37,800						$37,800						$37,800				$0		$0		$0		$0	
	$47,800						$47,800						$47,800				$0		$0		$0		$0	
30	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,800	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0.522%	1	$7,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
	$1,000,600						$1,945,600						$1,180,800				$0		$0		$0		$0	
	$2,000,600						$1,945,600						$1,180,800				$0		$0		$0		$0	
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$34,700		CAJASAN	13	$616,600	4%	$24,700	COLPATRIA ARP	13	$616,600	6.96%	5	$43,000	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$19,200		CAJASAN	8	$379,600	4%	$15,200	COLPATRIA ARP	8	$379,600	6.96%	5	$26,500	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,800		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$22,800		CAJASAN	12	$569,400	4%	$22,800	COLPATRIA ARP	12	$569,400	6.96%	5	$39,700	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$18,400		CAJASAN	8	$359,200	4%	$14,400	COLPATRIA ARP	8	$359,200	6.96%	5	$25,000	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0
30	$37,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$37,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	$0

Planilla Integrada

aportes en línea

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
27	PT	[illegible]	PEÑA PEÑA SIMON GREGORIO	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/11	X	2025/08/11																						
28	CC	[illegible]	[illegible] HUFREY	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/19																								
29	CC	[illegible]	QUINTERO ORTIZ URIEL	Dependiente	0	No	No																											
30	CC	[illegible]	RAMIREZ ALVAREZ ALEXIS	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/09																						
31	CC	[illegible]	RAMIREZ GARCIA NORIS MARIEL	Dependiente	0	No	No																											
32	CC	[illegible]	REY PEREIRA LUIS [illegible]	Dependiente	0	No	No																											
33	CC	[illegible]	RINCON BURGOS ANDRES FELIPE	Dependiente	0	No	No																											
34	CC	[illegible]	RINCON BURGOS MAYRA ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																											
35	CC	[illegible]	RINCON JAIMES [illegible] GIOVANNY	Dependiente	0	No	No																											
36	CC	[illegible]	RINCON JAIMES JOSE DARIO	Dependiente	0	No	No																											
37	CC	[illegible]	RINCON MANTILLA LUIS ERNESTO	Dependiente	0	No	No																											
38	CC	[illegible]	ROBLES ALVAREZ LUIS ENRIQUE	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/08																						
39	CC	[illegible]	RODRIGUEZ SOTO ROBINSON	Dependiente	0	No	No		X	2025/08/12	X	2025/08/27																						
40	CC	[illegible]	SANCHEZ RODRIGUEZ DAVID	Dependiente	0	No	No																											
41	CC	[illegible]	SANTIESTEBAN GRIMALDOS RUPERTO	Dependiente	0	No	No																											
42	CC	[illegible]	TRUJILLO ARIAS CARLOS JULIO	Dependiente - Cotizante con reconocimiento sustitutivo o devolución de saldos	0	No	No																											
43	CC	[illegible]	URIBE CRISTANCHO CARLOS EDUARDO	Dependiente	0	No	No																											
44	CC	[illegible]	VALENCIA DELGADO JHON FREDDY	Dependiente	0	No	No																											
45	CC	[illegible]	VALENCIA DELGADO CARLOS ANDRES	Dependiente	0	No	No																	X	2025/08/01	2025/08/30								
46	CC	[illegible]	VILLAMIZAR [illegible] DIEGO ARMANDO	Dependiente	0	No	No				X	2025/08/19																						
Total	Afiliados(46)																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	st	Fecha Inicio ist	Fecha Fin ist	Vlr	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No Retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		SALUD TOTAL	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	12	$569,400	16%	SIN RIESGO	$91,100	$0	$0	$0	$0	$0	$91,100		NUEVA E.P.S.	12	$569,400	4%	$22,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SURAMIS)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$379,600	16%	SIN RIESGO	$60,800	$0	$0	$0	$0	$0	$60,800		SALUD TOTAL	8	$379,600	4%	$15,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$47,450	16%	SIN RIESGO	$7,600	$0	$0	$0	$0	$0	$7,600		NUEVA E.P.S.	1	$47,450	4%	$1,900	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD MIA EPS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo		0	$0	16%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD MIA EPS	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		COOSALUD (NOVELEDAD	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	19	$901,150	16%	SIN RIESGO	$144,200	$0	$0	$0	$0	$0	$144,200		COOSALUD (NOVELEDAD	19	$901,150	4%	$36,100	
																				$7,775,800						$2,055,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$22,800		CAJASAN	12	$569,400	4%	$22,800	COLPATRIA ARP	12	$569,400	6.96%	5	$39,700	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$15,200		CAJASAN	8	$379,600	4%	$15,200	COLPATRIA ARP	8	$379,600	6.96%	5	$26,500	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$1,900		CAJASAN	1	$47,450	4%	$1,900	COLPATRIA ARP	1	$47,450	6.96%	5	$3,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	30	$1,423,500	4%	$57,000	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	6.96%	5	$99,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$57,000		CAJASAN	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	30	$1,423,500	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
30	$36,100		CAJASAN	19	$901,550	4%	$36,100	COLPATRIA ARP	19	$901,550	6.96%	5	$62,800	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$2,559,600						$2,033,600						$3,336,100				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901208177	7	LEIMA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0801	CRA 3 No. 8-03 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6503112	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766191359	94918756d	E	2025/09/17	2025/09/16	BANCOLOMBIA	1	$15,239,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				44	$7,775,900	$5,000	$0	$7,280,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$911,400	$600	$0	$912,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$4,996,500	$3,200	$0	$4,999,700
PROTECCION	230301	800,229,739	0	10	$1,868,000	$1,200	$0	$1,869,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$3,391,100	$2,200	$0	$3,393,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	46	$3,391,100	$2,200	$0	$3,393,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$2,002,600	$1,300	$0	$2,003,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	46	$2,002,600	$1,300	$0	$2,003,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				46	$2,059,600	$1,600	$0	$2,061,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$150,100	$100	$0	$150,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$100	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$104,500	$100	$0	$104,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$938,600	$600	$0	$939,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$114,000	$100	$0	$114,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$408,500	$300	$0	$408,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$115,900	$100	$0	$116,000
TOTAL				46	$15,229,200	$10,100	$0	$15,239,300

2025/10/03 05:19 PM

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901255263	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165396089	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
S	B	GAVIONES CAUCE	CAUCE	SANTANDER	BUCARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO DIA MES AÑO	NÚMERO RADICACIÓN	SOLICITADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2025	8	2025	E	09 09 2025	697397 15	S	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 22 | MT EMPRESA CONVENIO: Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ENDS	COD MUN	COD CCF	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
1	CC 1005346971	LUNA RUEDA LUIS ALBERTO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
2	CC 1005446149	MALDONADO BOHORQUEZ CRISTIAN FABIAN	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	ESS024	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
3	CC 1006572278	MELO OLAYA RAUL GABRIEL	1	0			SI	001	55	X															27	27	27	27	EPS005	$1,281,150	230301	$1,281,150	14-11	$1,281,150	CCF30	$1,281,150
4	CC 1048271065	RIVERA VILLALOBOS HUVER DAVID	1	0			SI	001	55	X															17	17	17	17	EPS037	$806,550	230301	$806,550	14-11	$806,550	CCF30	$806,550
5	CC 1067988614	TRUJILLO PINO JULIO ERASMO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	231001	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
6	CC 1095781480	JAIMES GONZALEZ DUBAN ANDRES	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS048	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
7	CC 1095787433	GONZALEZ OCHOA ANTONIO ANDRES	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,708,922	231001	$1,708,922	14-11	$1,708,922	CCF30	$1,708,922
8	CC 1096904606	GARCIA ROJAS ANDERSON GABRIEL	1	0			SI	001	55		X														13	13	13	13	ESS024	$616,950	230301	$616,950	14-11	$616,950	CCF30	$616,950
9	CC 1096924606	GARCIA ROJAS ANDERSON GABRIEL	1	0			SI	001	55															2	2	2	2	2	ESS024	$94,900	230301	$94,900	14-11	$94,900	CCF30	$94,900
10	CC 1098005735	CARDENAS MANTILLA JOHN JAIRO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
11	CC 1098508394	GALVIS DURAN DIEGO ALEJANDRO	1	0			SI	001	55																20	20	20	20	ESS024	$949,000	230301	$949,000	14-11	$949,000	CCF30	$949,000
12	CC 1098508394	GALVIS DURAN DIEGO ALEJANDRO	1	0			SI	001	55															10	10	10	10	10	ESS024	$474,500	230301	$474,500	14-11	$474,500	CCF30	$474,500
13	CC 1098605374	SANCHEZ DUARTE JOHAN CAMILO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
14	CC 1098609489	SANCHEZ JEREZ KEINER DANIEL	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	ESS024	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
15	CC 1098719437	PATIÑO RAMIREZ GERALDINE	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
16	CC 1098771884	PEÑA SANCHEZ JORGE ALIRIO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
17	CC 1100958309	CARDENAS VIVAS JOAN CAMILO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
18	CC 1100958235	CARDENAS MANTILLA DUVAN JESID	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
19	PT 5568208	SALAZAR HAYAS ENDERSI ALEXANDER	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS041	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
20	PT 5133305	LEON ARANGUREN JUAN CARLOS	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
21	PT 5464878	SILVA BALAZA OMAR ENRIQUE	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS010	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500
22	CC 91159462	JIMENEZ LUIS FERNANDO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS002	$2,521,739	230301	$2,521,739	14-11	$2,521,739	CCF30	$2,521,739
23	CC 91552136	LEAL SANABRIA LUIS ALEJANDRO	1	0			SI	001	55																30	30	30	30	EPS037	$1,423,500	230301	$1,423,500	14-11	$1,423,500	CCF30	$1,423,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Extr	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CODIGO EPS	IBC EPS	CODIGO AFP	IBC AFP	CODIGO ARL	IBC ARL	CODIGO CCF	IBC CCF
24	CC 91290080	VALGUENA SILVA JORGE	1	0			N	001	68																30	30	30	30	EPS041	$1,738,130	230301	$1,738,130	14-11	$1,738,130	CCF28	$1,738,130

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 5: INFORME DE CALIDAD.

INFORME PLAN DE CALIDAD 012

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

CONTRATO Nº 210-15410-6

Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
12/09/2025	Ing. Sindy Sared Cano	Ing. Santiago Serrano	Julián A Serrano Gómez

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. CONSIDERACIONES GENERALES 3
2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 4
2.1 Talento humano 4
2.2 Infraestructura 5
2.3 Conocimiento y toma de conciencia 7
2.4 Comunicaciones 7
2.5 Información documentada 8
3. OPERACIÓN 9
3.1 Planificación y control operacional 9
3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 11
3.3 Control en la prestación del servicio 12
3.4 Liberación de productos y servicios. 12
3.5 Control de salidas no conformes 12
3.6 Encuesta de satisfacción del cliente. 13
4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 13
5. AUDITORIAS INTERNAS 14
6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14
7. MEJORA CONTINUA 15
8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 15
9. CONCLUSIONES 15
10. RECOMENDACIONES 15

INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO CAUCE motivado a mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión de calidad, se compromete en su participación directa, liderando, creando una cultura de calidad en la organización, fomentando la participación positiva de todo el personal en la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".

El presente informe comprende el periodo entre el 01 y el 31 agosto 2025, describe el cumplimiento de las actividades de los tres frentes de obra garantizando el aseguramiento y control de la calidad del proyecto contenidas en el plan de calidad del proyecto y el plan de inspección y ensayo. Los formatos utilizados para el seguimiento y control de este proyecto están acogidos al sistema de calidad de las empresas consorciadas.

Para el periodo se realizan las siguientes actividades:

- Replanteo, control medición de obra.
- Retiro de basuras y escombros
- Control de cauce mediante conformación de jarillón.
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado.
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla electrosoldada calibre 12, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Demolición mecánica de concreto e=10cm.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones

1. CONSIDERACIONES GENERALES

CONTRATO DE OBRA	N° 210-15410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)".
ENTIDAD CONTRATANTE	CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR CONTRATANTE	ARQ. CARLOS DIAZ BARRERA
CONTRATISTA	CONSORCIO CAUCE
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
NIT	901.855.581-5
INTERVENTORIA	CONSORCIO CENTROABASTOS
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
NIT	901.857.454-7
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	4 MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	11 MESES
FECHA DE INICIO	06/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
MUNICIPIO	BUCARAMANGA- SANTANDER

2. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO

2.1 Talento humano

El CONSORCIO CAUCE tiene establecido los perfiles y funciones de los cargos para el personal administrativo y obra. Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 agosto 2025

NO se generaron ingresos por parte del consorcio, no se registraron egresos de personal a la obra por parte del CONSORCIO CAUCE.

Para el periodo todas las novedades de personal se realizaron de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral, fueron validadas y verificadas según lo establece la norma, el pago a los trabajadores hace parte de las obligaciones legales del CONSORCIO CAUCE y para el personal aliado hace parte de la obligaciones legales de Lerma Construcciones SAS Y Peñaranda Y Ramirez Construcciones SAS respectivamente, realizándose en los términos pactados y dejando su correspondiente registro documental, los soportes de pago de seguridad social, relación de personal aliado, para el periodo comprendido son verificadas en las entregas realizadas a interventoría en el informe de SST.

2.2 Infraestructura

El CONSORCIO CAUCE ha destinado como lugar de trabajo la oficina principal de la empresa MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, la cual se encuentra ubicada en el Centro industrial y logístico san Jorge Bodega 16, esta oficina cuenta con la estructura y los espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de revisión y ajustes de diseños.

Adicionalmente, se realizan visitas a la zona de influencia del proyecto, donde se realizan estudios topográficos que permiten la revisión y ajuste de los diseños, la obra cuenta con un campamento donde se almacenan los productos necesarios para el desarrollo de la obra.



Tabla 3. Ubicación del proyecto

En la ejecución de las actividades del periodo en mención, se utilizaron los siguientes equipos y maquinaria:

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV	RETROEXCAVADORA DOOSAN DX225LCV
	
Estación topográfica ET-007 TOPCON GM-55 SN 1Y001620, certificado de calibración N° C5226, El nivel TOPCON AT-B4 SN RX6637, certificado de calibración N°C5227. Fecha 13 de agosto 2024, estando apto para el uso en las actividades programadas.	Minicargador BOB CAT 24
	
VOLQUETA	VOLQUETA
	
PAJARITA	MIXER & BOMBA DE CONCRETO (vehículo propiedad del proveedor)

	
UNIDAD DE PERFORACIÓN MQ 17	COMPRESOR MQ 70

Anexo 1. Control de Maquinaria y equipo.

2.3 Conocimiento y toma de conciencia

El CONOSORCIO CAUCE tiene dentro de sus responsabilidades la capacitación y formación del personal, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; políticas del SGSST y Medidas de prevención por caídas de nivel y con diferencia de nivel; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo y disposición de RCD y Manejo y disposición de residuos peligrosos – RESPEL y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (agradecimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

2.4 Comunicaciones

La comunicación con las partes interesadas se realiza mediante, Bitácora de obra diaria, Comités técnicos, informes y control de la correspondencia y comunicaciones internas.

Durante el periodo establecido del 01 al 31 de agosto se realizaron dos comités técnicos y una reunión con el cliente, las actas de dichos comités se encuentran consignados en el informe técnico y el acta de reunión con la comunidad se entrega en el informe social entregados a la interventoría.

RELACIÓN DE COMITES	
COMITÉ	**FECHA**
Acta de Visita CDMB	04/08/2025
Acta de reunión No. 23	12/08/2025
Acta de reunión No. 24	26/08/2025

Con el personal vinculado durante este periodo se utilizaron medios tecnológicos aprobados por la gerencia como, sistema de gestión de personas, correo electrónico, mensajería instantánea y correspondencia interna para tener conocimiento de las actividades e información importante de la organización.

2.5 Información documentada

Los documentos internos y externos se mantienen controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control de documentos y registros, disponiendo de un mecanismo sistemático para editarlo, adecuarlo, aprobarlo, almacenarlo, distribuirlo, revisarlo, actualizarlo y generar un ciclo, los listados se entregan en los diferentes informes de SST y calidad.

Para el control documental del plan de calidad durante este periodo se utilizaron los siguientes procedimientos y formatos, los cuales se han tomado del sistema de gestión de calidad del contratista Maquinobras de Colombia S.A.S.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS				
CODIGO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
RH-M-01	Manual de funciones y responsabilidades	Manual	6	28/05/2024
OB-P-31	Procedimiento de revisión y ajuste de diseños y desarrollo de proyectos	Procedimiento	1	01/12/2021
RH-F-28	Formato Asistencia de Entrenamiento ,Charlas y Capacitaciones por empresa	Formato	2	31/10/2022
SST-F-02	Formato de inducción y reinducción	Formato	4	02/01/2024
SST-F-03	Evaluación de inducción y reinducción	Formato	3	01/09/2022
SST-F-06	Notificación de riesgos en seguridad y salud en el trabajo	Formato	2	15/05/2020
SST-F-44	Ficha de indicadores	Formato	2	03/05/2021
SST-P-15	Procedimiento de reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales	Procedimiento	3	01/11/2022
SST-P-19	Procedimiento para la entrega de Epp's	Procedimiento	3	27/07/2021
SST-P-20	Procedimiento de capacitación y entrenamiento	Procedimiento	2	24/05/2021
SST-PR-10	Programa para trabajo seguro en alturas	Programa	3	01/11/2023
SST-PT-01	Política de seguridad y salud en el trabajo	Política	2	21/04/2021
SST-R-01	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Reglamento	2	10/03/2021

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los documentos externos que son sugeridos por el cliente y en algunos casos por la interventoría. A continuación, se presentan los documentos identificados a la fecha:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS	
NOMBRE	**TIPO DE DOCUMENTO**
Contrato de obra	Documento
Pólizas del contrato	Documento
Acta de inicio	Formato
Informe semanal de obra	Formato
Acta de comité técnico	Formato
Control de asistencia a reuniones	Formato

El CONSORCIO CAUCE conservará los registros de calidad durante cinco (5) años; al cumplirse este periodo, y un mes antes de destruir dichos registros, se informará a la CDMB – CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA sobre tal acción, y si éste lo considera adecuado, podrá conservarlos, evitando así su destrucción.

Los documentos generados a la fecha se encuentran en custodia del director de Obra, quien realiza su respectiva conservación y control.

3. OPERACIÓN


3.1 Planificación y control operacional.


En la ejecución del proyecto CAUCE, orientado a la estabilización de la banca y mitigación del riesgo de la margen derecha del Río de Oro mediante la construcción de gaviones, se han implementado controles operacionales para garantizar la calidad de los trabajos. Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, Las actividades desarrolladas comprendieron el replanteo, control y medición de obra, así como el retiro y disposición final de basuras y escombros generados durante la ejecución. Se realizó el control del cauce mediante la conformación de un jarillón para garantizar la estabilidad del área de trabajo. Posteriormente, se llevó a cabo el suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados y de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones. Adicionalmente, se efectuó el suministro de lechada cementicia para el llenado e inyección de anclajes, así como el suministro y colocación de anclajes conformados por tres cables de Ø 1/2" y longitud de 20 m, ejecutando las perforaciones horizontales entre 0,00 y 20 m con su respectivo encamisado. Se construyó el jacket de respaldo para el revestimiento de las perforaciones horizontales en los anclajes y se implementó la estructura de disipación de energía conforme al diseño técnico. De igual manera, se realizó el suministro e instalación de gaviones con malla electrosoldada calibre 12, siguiendo los alineamientos y especificaciones establecidas en los planos. Finalmente, se efectuó la demolición mecánica de concreto con espesor promedio de 10 cm y

el suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros de gaviones cumpliendo con los lineamientos del diseño y la programación establecida.

Durante el período mencionado, se ha logrado avanzar conforme a lo establecido en la programación inicial del proyecto. Las actividades planificadas para esta etapa han sido ejecutadas de manera progresiva y organizada, empleando estrategias para mitigar el impacto negativo que se ha mantenido respecto a las altas precipitaciones del rio.

El informe técnico correspondiente detalla de manera clara y precisa el desarrollo de las tareas realizadas, evidenciando el progreso alcanzado en cada una de las actividades contempladas. Este documento permite verificar que se han seguido los lineamientos establecidos, garantizando así la coherencia entre la planificación y la ejecución.





3.2 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

En el periodo se realizó la adquisición de los siguientes materiales ya que las actividades a ejecutar lo requieren.

LISTA DE MATERIALES
ACERO
ALAMBRE
CEMENTO
GAVIONES
DIAFRAGMAS DE GAVIONES
MALLAS

Para el periodo no se presenta evaluación de proveedores, ya que la selección de proveedores se realizó de acuerdo a la evaluación realizada en mayo 2025 por la empresa consorciada MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS el cual garantiza las actividades de compras involucradas con la ejecución del proyecto.

Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

3.3 Control en la prestación del servicio

Ejecución de la revisión y ajuste de diseños, se ha dado cumplimiento al procedimiento de desarrollo y ajuste de diseños, donde se especifican las actividades que componen este proceso, se tiene como soporte, control y trazabilidad de las actividades:

1. Informes semanales/mensuales.
2. Fotografías.
3. Actas de comités.
4. Carteras topográficas.
5. Bitácora de obra.

Esta información se encuentra consignada en los informes mensuales de avance de obra.

3.4 Liberación de productos y servicios.

Para el control de los materiales y procesos constructivos se realiza seguimiento al plan de inspección y ensayo, se presenta resultados del ensayo de resistencia a la compresión realizado sobre cilindros de concreto, siguiendo la norma **INV E-410-13**. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de **Hidrosuelos de Colombia S.A.S.** y corresponden a muestras tomadas por el **Consorcio Cauce**.

Para el periodo comprendido no se realiza la revisión y ajuste de los diseños, donde se requiere de estudios y recolección de información para realizar los cambios que sean necesarios, el especialista encargado mediante documento escrito y reuniones periódicas, las cuales son evidenciadas en las actas de reunión, hace las respectivas aclaraciones y conciliaciones de los diseños.

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con un equipo de topografía el cual se encuentra calibrado de acuerdo a las especificaciones del equipo.

Anexo 3. Resultado de ensayos.

3.5 Control de salidas no conformes.

Durante el periodo no se identificaron elementos que no cumplieran con los requisitos de conformidad, por lo que no fue necesario implementar ningún tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento de producto no conforme.

3.6 Encuesta de satisfacción del cliente.

En el sector de la contratación con el Estado colombiano tanto los requisitos como la satisfacción del cliente se encuentran manifiestos de forma escrita, en el caso de los requisitos se manifiestan en los términos de referencia, contrato o especificaciones. Las actas de recibo parcial mensuales de avance de obra y acta de recibo definitivo revisadas, aceptadas y recibidas manifiestan la satisfacción del cliente a través de la interventoría y/o supervisor de la entidad, por lo cual para los proyectos de obra pública lo establecido por el CONSORCIO CAUCE se convalida como demostración de satisfacción del cliente las actas parciales de avance aprobadas y el acta de recibo final.

A la fecha no se han recibido actas que manifiesten la no conformidad del cliente y por los avances en obra no se han realizado encuestas o comunicados que aprueben la satisfacción de las demás partes interesadas.

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Para el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la gestión de calidad del proyecto, para el periodo establecido se miden los siguientes indicadores a corte del 31 agosto de 2025:

INDICADOR	FRECUENCIA	META	LOGRO
Cumplimiento del avance de obra	Mensual	>90%	81.64%
Atención de quejas	Mensual	100%	Se recibió y atendió una queja por parte de la comunidad.
Desempeño de los proveedores externos	Anual	>80%	93% realizada el mes de mayo 2025.
Multas en el periodo	Mensual	0	No se han presentado multas
Ejecución del Plan de Capacitación y Formación	Mensual	100%	100%

- Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en los tres frentes de obra

activos con un porcentaje del 65,30% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 81,64% de lo proyectado, desde el área técnica junto con la interventoría se está avanzando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo del as actividades previstas.

- En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto 2025 se recibió y atendió una queja por parte de la comunidad.
- Dentro del periodo establecido no se reportaron productos no conformes y/o presentación de quejas, manteniendo los indicadores satisfactorios.
- Durante el periodo no se presentan multas al proyecto, por lo cual el indicador se mantiene satisfactorio.
- para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; políticas del SGSST y Medidas de prevención por caídas de nivel y con diferencia de nivel; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo y disposición de RCD y Manejo y disposición de residuos peligrosos – RESPEL y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (agradecimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.
- Los indicadores asociados a SST se encuentran establecidos en el informe SST del periodo.
- Los indicadores asociados al medio ambiente se encuentran establecidos en el PASA del proyecto.

Ver Anexo 4. Ficha de indicadores.

5. AUDITORIAS INTERNAS

La auditoria interna del Sistema de Gestión Integrado se realizó en el mes de junio, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, evaluar la eficacia de los procesos y asegurar la mejora continua de las actividades, este proceso se llevó a cabo en la obra el día 20 junio de 2025.

6. REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN

La revisión por parte de la dirección para temas organizacionales y de calidad se realiza anualmente, para el periodo establecido se realizó la revisión por la dirección el 08 agosto 2025.

Adicionalmente, se realiza revisión del contrato mediante comités de obra semanales o según lo establezca en conjunto con la interventoría donde se evaluará el avance del proyecto de acuerdo con la programación de obra, verificando tiempos de ejecución y programa de inversión, a la fecha no se han evidenciado factores de preocupación en el desarrollo de la obra.

7. MEJORA CONTINUA

El CONSORCIO CAUCE durante el periodo organizó con el equipo de trabajo encargado de la ejecución del proyecto un plan de mejora de procesos enfocado en identificar los eslabones débiles en la cadena de procesos o cuellos de botella que impiden el trabajo tanto administrativos, de apoyo como de construcción, y luego encontrar formas de rectificar esas ineficiencias.

A la fecha no se han identificado procesos o actividades que perjudiquen el avance en el proyecto.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

En este periodo no se presentan acciones correctivas y preventivas.

9. CONCLUSIONES

1. Se realizaron reuniones
2. Se cuenta con los equipos y la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades de este periodo a satisfacción.
3. Se cuenta con registros y soportes que permiten llevar el seguimiento del proyecto,
4. Se han realizado los respectivos informes y actas de comité que soportan dicho seguimiento.
5. No se han presentado quejas, multas o productos no conformes que interfieran con las actividades del proyecto.

10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con la elaboración de informes y actas de comités del proyecto que permitan realizar el correcto seguimiento de las actividades y registro de las estrategias que soportan el impacto climático por la alta precipitación fluvial en la zona de la obra.
2. Planear detalladamente las actividades del proyecto y realizar seguimiento a los equipos y/o materiales que se requieran.
3. Seguir con el detalle de las estrategias de mitigación del impacto climático en la obra con el fin de seguir cumpliendo con las actividades programadas y la entrega oportuna de la obra.

Anexo 1. Control de Maquinaria y equipo.

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-37
		Fecha	12/04/2024
		Versión	7
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	#17
OBRA/PROYECTO	Consorcio Conec	MES	Agosto
OPERADOR	Alberto Cano	SEMANA	04-08-25

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			04	05	06	07	08	09	
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		*Estado de tefones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10		Estado de acoples rápidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		*Estado del pulmón.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ADITIVOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PUL DHD3.5" rosca 2 3/8PUL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado de Broca tricleta 4".	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Estado de inyectar de grasa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Tifons.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE	firma	firma	firma	firma	firma	firma	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple diligenciar observaciones.

N OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Luis Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Couce

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	04-08-25	05-08-25	06-08-25	07-08-25	08-08-25	09-08-25	—
GRASA	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	—
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Luis Cano P.
FECHA	04 - 08 - 25 — 09 - 08 - 25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	14/08/25

Powered by CamScanner

MAQUINDARSA COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/08/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	H17
OBRA/PROYECTO	Consolito Cano	MES	Agosto
OPERADOR	Luis Alberto Cano	SEMANA	11-08-25 -

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			11	12	13	14	15	DÍA	DÍA
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		*Estado de tefones.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		*Estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		*Estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Estado de acoples rápidos.	NA	NA	NA	NA	NA		
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Estado de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		*Estado del pulmón.	✓	✓	✓	✓	✓		
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓		
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" roscа 2 3/8PG.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Estado de Broca trialeta 4".	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Estado de inyector de grasa.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Estado de los estrobos y barras de punto de enclaje.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Tiros.	✓	✓	✓	✓	✓		
		FIRMA DEL RESPONSABE	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]		

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple diligenciar observaciones

N. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	SM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

INSPECCIONADO POR: [illegible] Pinto Cano

PROYECTO:

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	11-08-25	12-08-25	13-08-25	14-08-25	15-08-25	—	—
GRASA	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	—	—
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	[illegible] P.
FECHA	11-08-25 — 15-08-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	14/8/25

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE PERFORACIÓN	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	#17
OBRA/PROYECTO	Cargotrap Cauca	MES	Agosto
OPERADOR	Luis Alberto Cano	SEMANA	19-23

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						OBS
			19	20	21	22	23		
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		*Estado de teflones.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		*Estado de piñon de avance.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Estado de acoples rápidos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		*Estado del pulmón.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ASPECTOS GENERALE	Pintura – mantenimiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Limpieza general.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG CHD3.5" rosca 2 3/8PG.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Estado de Broca trialeta 4".	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Estado de inyector de grasa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Estado de los estrobos y barras de punto de anclaje.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Tiros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		FIRMA DEL RESPONSABE							

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple diligenciar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MONTAÑERAS S.A.S.	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-30
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
INSPECCIONADO POR:	Alberto Cano
PROYECTO:	Consorcio Cauca

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	19-08-25	20-08-25	21-08-25	22-08-25	23-08-25	—	—
GRASA	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	500 gr	—	—
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	
FECHA	19-08-25 - 23-08-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-39
		Fecha	12/04/2024
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	UNIDAD NEUMÁTICA DE PERFORACIÓN	ID INTERNO	# 17
OBRA/PROYECTO		MES	AGOSTO
OPERADOR	Jhon Alberto Cano	SEMANA	25-08-

ITEM		ACTIVIDADES	DIAS DE LA SEMANA						
			25	26	LU	28	29	30	LI
1	CANASTA DE PERFORACIÓN	Estado de riel canasta.	✓	✓		✓	✓	✓	
2		*Estado de tafones.	✓	✓		✓	✓	✓	
3		*Estado de motor de rotación.	✓	✓		✓	✓	✓	
4		*Inspeccionar fugas de rotaria.	✓	✓		✓	✓	✓	
5		*Estado de rosca de eje principal de rotaria.	✓	✓		✓	✓	✓	
6		*Estado motor de avance.	✓	✓		✓	✓	✓	
7		Estado de tensión de cadena de avance.	✓	✓		✓	✓	✓	
8		*Estado de pitón de avance.	✓	✓		✓	✓	✓	
9		*Inspeccionar el nivel de grasa a la rotaria	NA	NA		NA	NA	NA	
10		Estado de acoples rápidos.	✓	✓		✓	✓	✓	
11		*Inspeccionar motor de giro.	✓	✓		✓	✓	✓	
12		Estado de mandos.	✓	✓		✓	✓	✓	
13		Estado de tornillos de soporte de la rotaria.	✓	✓		✓	✓	✓	
14		Engrasar sistema rotario.	✓	✓		✓	✓	✓	
15		Estado de mangueras y abrazaderas.	✓	✓		✓	✓	✓	
17		Estado de válvulas de paso de aire.	✓	✓		✓	✓	✓	
18		*Estado del pulmón.	✓	✓		✓	✓	✓	
19	ASPECTOS GENERALES	Pintura – mantenimiento.	✓	✓		✓	✓	✓	
20		Tanque de combustible en buen estado.	✓	✓		✓	✓	✓	
21		Limpieza general.	✓	✓		✓	✓	✓	
22		Estado de acoples.	✓	✓		✓	✓	✓	
23	CONSUMIBLES	Estado del martillo de fondo de 3PG DHD3.5" rosca 2 3/8PG.	✓	✓		✓	✓	✓	
24		Estado de Broca trialeta 4".	✓	✓		✓	✓	✓	
25		Estado de inyector de grasa.	✓	✓		✓	✓	✓	
26		Estado de los estribos y barras de punto de anclaje.	✓	✓		✓	✓	✓	
27		Estado de los tubos de perforación.	✓	✓		✓	✓	✓	
28		Tiros.							
		FIRMA DEL RESPONSABE							

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR.

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple diligenciar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

El dia 27 no se trabaja la mañana por falla de tuberia

Powered by CamScanner

	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACIÓN NEUMÁTICA	Código	GM-F-30
INGENIERÍA DE COLOMBIA		Fecha	12/04/2021
		Versión	2
		Página 2 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

INSPECCIONADO POR: Luis Alberto Cano

PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE CONSUMOS

FECHA	25-08-25	26-08-25	—	28-08-25	29-08-25	30-08-25	—
GRASA	500 gr	500 gr	—	500 gr	500 gr	500 gr	—
OTRO _____							

OBSERVACIONES

FIRMA INSPECTOR	Luis Cano P
FECHA	25-08-25 - 30-08-25
FIRMA SUPERVISOR	
FECHA	

Powered by CamScanner

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Carlos	1095907424	73	140	Cinturón

INSPECCION

CRITERIO DE CONTROL	MES: 4	AÑO: 08 — 5	6	7	8	AÑO: 2023 — 1
Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la sonora y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado vidrio panorámico.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de los espejos.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar escaleras y apoyos de accesos.		✓	✓	✓	✓	✓
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el manejo de salvamento (Fisrro de emergencia).		✓	✓	✓	✓	✓
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horometro, corriente).		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.		✓	✓	✓	✓	✓
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓
Verificar el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓
Engrasar el cojinete de Giro.						
Verificar estado de bolquín.						
Inspeccionar el ventilador del motor.						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Verificar estado de batería.						
Verificar estado de los cilindros.						
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros).						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no hayn piezas flojas, gastadas o defectos (rieles, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

el equipo esta presentando la falla del motor de aceleracion se esta desacelerando

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Registro alusto -
OPERADOR:	Freddy Galvis -
PROYECTO:	Consorcio Gucy

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	4	5	6	7	8	9	1
HOROMETRO	1517	1525	1539	1539	1545	1550	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	60	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	✓	—	✓	—	✓		
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galvis
FECHA	04-08-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/08/25

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	EL INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Freddy Calvo	1095796454	73	NO	Cuatrabasto

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	MES	8			AÑO	2025	
	11	12	13	14	15	16	17
Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces intermitentes y las seguridades de la cabina de oruga.							
Verificar estado de extinto de incendios.							
Verificar estado cinto pasajeros.							
Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).							
Verificar estado de espejos.							
Verificar aire acondicionado.							
Verificar estado de palancas y pedales.							
Verificar escalones y sorpos de acceso.							
Controlar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.							
Verificar pito-alarma de retroceso.							
Controlar el sistema de extinción de aire (Limpiar filtro).							
Verificar el manejo de estacionamiento/Freno de emergencia.							
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulico, refrigerante, horometro, energia).							
Controlar el nivel de aceite del motor.							
Controlar el nivel de aceite hidraulico.							
Controlar el nivel de combustible.							
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.							
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción mando giro.							
Verificar estado de cuerpos.							
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de abrazo y levanta las brazo.							
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
Verificar el sistema de escape.							
Engrasar el cojinete de Giro.							
Verificar estado de bateria.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y si la tensión correcta.							
Limpiar la malla aletas/ radiadores del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
Verificar estado de bateria.							
Verificar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
Verificar el estado general del patin (zapas, pasadores, dientes, estabilizadores).							
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, partidas o dañadas (cadenas, zapatas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Cartagena
OPERADOR: Freddy Galvis
PROYECTO: Consorcio Canoa

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11	12	13	14	15	16	17
HOROMETRO	1558	1566	1573	1581	1591	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	60	—	
ACEITE MOTOR	—					—	
ACEITE HIDRAULICO	—						
ACEITE TRANSMISION	—						
GRASA	✓						
REFRIGERANTE	—						
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galvis
FECHA	11-08-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	# INTERNO	MARCA	UBICACION
Fredy Colon	1079596954	73	JCB	Cartagena

INSPECCION

MES			08			902	
CRITERIO DE CONTROL	10	19	20	21	22	23	24
Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la cabeceta de control.							
Verificar estado de sujetar de seguridad.							
Verificar estado vidrio panoramico.							
Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).							
Verificar estado de asientos.							
Verificar estado de los espejos.							
Verificar aire acondicionado.							
Verificar estado de palancas y pedales.							
Verificar encendido y apagado de accesorios.							
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.							
Verificar pito-alarma de retroceso.							
Controlar el sistema de activacion de aire (Limpiar filtro).							
Verificar el freno de estacionamiento (Freno de emergencia).							
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, bornamiento, overload).							
Controlar el nivel de aceite del motor.							
Controlar el nivel de aceite hidraulico.							
Controlar el nivel de combustible.							
Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario.							
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reduccion de giro.							
Verificar estado de mangueras.							
Verificar el funcionamiento de todos los cuentos de elevacion y bocina del brazo.							
Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
Verificar el sistema de escape.							
Engrasar el cojinete de Giro.							
Verificar estado de bateria.							
Inspeccionar el ventilador del motor.							
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tension correcta.							
Limpiar la malla antigelvo durante del enfriamiento de aceite y el radiador intercooler.							
Verificar estado de bateria.							
Verificar estado de los cilindros.							
Controlar el nivel de aceite del motor de traslacion.							
Verificar el estado general del bastin (grupos, pasadores, dientes, esparragos).							
Inspeccionar que las orugas tengan la tension correcta, y que no haya pezas flojas, gastadas o dañadas (verifica, zapatas, rodillos, guias).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Rodeo Cabros
OPERADOR: Fredy Galvis
PROYECTO: Consorcio Conuco

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	18	19	20	21	22	23	24
HOROMETRO	-	1599	1608	1613	1623	1626	
COMBUSTIBLE	-	-	-	60	-	-	
ACEITE MOTOR	-	-	-	-			
ACEITE HIDRAULICO	-	-	-	-			
ACEITE TRANSMISION	-	-	-	-			
GRASA	-	-	-	-			
REFRIGERANTE	✓	-	-	-			
OTRO		-					

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Galvis
FECHA	19 - 08 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM-FR
		Fecha	17/1/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN
Fredy Glez	1095903851	73	140	Cantera Lagartos

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	AÑO 2025						
		25	26	27	28	29	30	1
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces intermitente y de seguridad de la correa de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de Empleyaderizas (Equido, pluvillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar ausaderes y apoyos de acuerdos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulico, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de extensa y levanta del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Avanzar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Verificar estado de botiquín.						✓	
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						✓	
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						✓	
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						✓	
33	Verificar estado de bateria.						✓	
34	Verificar estado de los cilindros.						✓	
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						✓	
36	Verificar el estado general del tablo (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						✓	
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, perdidas o dañadas (rodillos, zapatas, rodillos, guías).						✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si se cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	Centro abastos
OPERADOR	Freddy Calo.
PROYECTO	Consorcio Canaos

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	23	26	27	28	29	30	31
HOROMETRO	1634	1643	1649	1658	1666	1670	
COMBUSTIBLE	60	—	60	—	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—		
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—		
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	✓		✓	—	✓		
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Calo
FECHA	29-08-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11	12	13	14	15		
HOROMETRO	1519.1	1529.1	1536.1	1550.5	1561.7		
COMBUSTIBLE	✓	✓	20	✓	20		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA	L CARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	11 - AGO - 2025
FIRMA INSPECCION	

INFORMACION

UBICACION: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CALCE

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	4	5	6	7	8	9
HOROMETRO	1471.9	1481.9	1491.7	1499.5	1500.2	1506
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	55
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRASA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	✓	1 CARGA	1 CARGA
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO						

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	4-AGO-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del operador	Cédula	N° Interno	Placa	Ubicación
MAURICIO A BECERRA O	1106766224	74	DX 440	LABASTOS

INSPECCIÓN

CRITERIO DE CONTROL	Mes: AGOSTO					Año: 2025
	11	12	13	14	15	
Verificar el funcionamiento de todos los luces exteriores: de la cabina y de las luces indicadoras y de seguridad de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de pelicula de cuarzado.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado cinto pantalonero.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de limpiaparabrisas (lluvia, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de cabina.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de cinturon y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar asientos y apoyos de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	
Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar alta alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema de extinción de aire (Limpiar filtro) -	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el manejo de estabilizantes (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, frenos, combustible).	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el prefiltro de combustible y el trampa de agua, según sea necesario.	-	✓	✓	✓	✓	
Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	
Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
Ingresar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	
Encender el motor, verificar la facilidad de arranque y observar el color del escape cuando la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos normales.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar el sistema de escape.	✓		✓		✓	
Ingresar el suavizante de Gas.	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar estado de bateria.						
Inspeccionar el ventilador del motor.						
Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
Engrasar la rótula embuche, cilindro del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
Verificar estado de cabrero.						
Verificar estado de los cilindros.						
Revisar el nivel de aceite del motor de traslación.						
Verificar el estado general del tablet (bruces, pasadores, dientes, escarificador).						
Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, faltas o defectos (rieles, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES



	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código:
		Revisión:
		Página:

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	EL INTERNO	AÑO	UBICACIÓN
CIO A BECERRA O	1063622270	74	DE 420	E AGOSTOS

INSPECCION

CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO 19	20	21	22	23
el funcionamiento de todas las luces externas, de la cuerna y de las luces ditorial y de seguimiento de la cámara de control.		✓	✓	✓	✓	✓
el estado de cabina de maquina.		✓	✓	✓	✓	✓
el estado visor panoramico.		✓	✓	✓	✓	✓
el estado de limpiaparabrisas (Escobi, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓
el estado de cuentas		✓	✓	✓	✓	✓
el estado de los espejos		✓	✓	✓	✓	✓
el aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓
el estado de pasamanos y pedales		✓	✓	✓	✓	✓
escalera y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓
el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓
el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓
el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓
ocar si hay grietas o soldaduras rotas/abiertas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los instrumentos		✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, e)		✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓
el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓
el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓
el nivel de aceite del mecanismo de rotación de giro		✓	✓	✓	✓	✓
estado de mangueras		✓	✓	✓	✓	✓
el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓
pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓
e motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape (prueba en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos)		✓	✓	✓	✓	✓
el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓
el cucharon de tipo						
estado de bulones						
el apretador del motor						
la correa del ventilador del motor bara grietas, desgaste y la tensión correcta						
estado adecuado (drenar del refrigerante de aceite y el radiador enjuagado)						
estado de bateria						
ajuste de los cilindros						
el nivel de aceite del motor de rotación						
estado general del suelo (bujes, pasadores, dientes, esquineros)						
e que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pasas flojas, dañadas (cerillas, rodillos, bujillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACION

UBICACION: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MANTENIMIENTO A PECERRA 0
PROYECTO: CONSUMO CAL

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA		19	20	21	22	23	
HORIMETRO		1569.4	1573.7	1589.9	1600.0	1606.2	
COMBUSTIBLE		✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION		✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA		✓	1CARGA	1CARGA	1CARGA	1CARGA	
REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	19-AGO-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	



	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	# INTERNO	MES	DÍA	AÑO
MAURICIO A BECERRA O	1063466229	74	AGOSTO	DE	2025

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO				
		DÍA	25	26	27	28	29	30
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores (de la cabina y de las partes laterales) y de seguridad de la unidad en general		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de avisos de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado de pitos y pitos		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiabrisas (brazos, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar avisos de estática		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de pasadores y pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar accesorios y equipos de emergencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar presentación de retrovisores		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de extinción de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el estado del extintor/sistema (Fecha de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar el faq, grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Velocímetro, temperatura, kilometraje, horómetro)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el grafito de lubricantes y el drenaje de agua, según sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de refrigeración de aire		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de manguera		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de control y palanca del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, cilindro y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro							
29	Verificar estado de bridges							
30	Inspeccionar el ventilador del motor							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32	Limpiar la malla antichispa colador del refrigerante, el aceite y el radiador enfriador.							
33	Verificar estado de baterías							
34	Verificar estado de los cilindros							
35	Controlar el nivel de aceite del motor en traslación							
36	Verificar el estado general del balde (dientes, pasadores, bombas, empaques)							
37	Inspeccionar que las juntas tengan la tensión correcta y que no haya partes flojas, perdidas o rotas (tuercas, tapones, pernos)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	EQUIPO	HORA	UBICACIÓN
ANUNCIO A BECERRA O	1005622271	TA	01:40	C: ABASTOS

INSPECCIÓN

	CRITERIOS DE CONTROL	AÑO	ACTUAL			AÑO	2025
			A	S	6	7	S	9
	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la cuerna y de las luces indicadoras y de advertencia de la cabina de control.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de sistema de frenos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado sobre peso eje.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de estabilizadores (gatos, planillas).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de asientos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de los espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de palancas y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar escaleras y estado de pasamanos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpia filtro).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el estado del extintor/sistema (Fecha de vencimiento).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de todos los cinturones.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de los refractores (Frontales, retaguardia, horizontales, cornetas).		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite hidráulico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el purificador de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite del diferencial de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de rodamientos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de todos los frenos de alcance y freno del brazo.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Engrasar pasadores de pluma, brazo y pasadores levas.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape. Asegúrese la cabina en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el sistema de escape.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Engrasar el cojinete de Giro.							
	Verificar estado de turbina.							
	Inspeccionar el ventilador del motor.							
	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, asegurar a la tensión correcta.							
	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador enfriado.							
	Verificar estado de baterías.							
	Verificar estado de los cilindros.							
	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
	Verificar el estado general del tanque (bujes, pasadores, dientes, espaciadores).							
	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pocos flojos pedazos o cadenas (cadenas, cuerdas, rodillos, guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple hacer observaciones

OBSERVACIONES

SE HACE CAMBIO DE ACEITES 01-AGO-2025.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25	26	27	28	29	30	
HOROMETRO	1613.5	1618.3	1622.0	1636.3	1645.0	1654.6	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARGA	✓	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	25 - AGO - 2023
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

MAQUINARIAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Rodriguez		# 9	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO			AÑO	2025	
			04	05	06	07	08	09	10
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Verificar estado de acoplamiento del clave de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.	✓						
30		Verificar estado de la pintura.	✓						
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓						
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindro (desplazamiento lateral).	✓						
33		Verificar el estado de la batería.	✓						
34		Verificar estado general del bolde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).	✓						
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓						
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓						
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓						
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓						
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓						
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas	✓						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Se solicito revision del mando del espaldo frontal por bulto se endureció
solicito de arreglo de pasador y soldadora de las puertas.

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medrano Diaz
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04-08-25	05-08-25	06-08-25	07-08	08-08	09-08-25	10-08-25
HOROMETRO	13628	13632	13641	13648	13657	13660	/
COMBUSTIBLE	25	/	/	30	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	09-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/8/25

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	3/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Medrano Lora		# 9	CAT 420 F2	Barrancabermeja

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	agosto			AÑO	2025	
			11	12	13	14	15	16	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente)	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Lubrica pala de cucharon.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado bolsillin.	✓	✓	✓	✓	✓		
30		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓	✓	✓	✓		
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓	✓	✓	✓		
33		Verificar el estado de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓		
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓		
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓		
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓	✓	✓	✓	✓		
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓	✓	✓	✓	✓		
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓	✓	✓	✓	✓		
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medrano Ruiz
PROYECTO: consorcio coixe

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	14-08-25	15-08-25	13-08-26	14-08-25	15-08-25	16-08-25	/
HORÓMETRO	13668	13676	13685	13695	13700	13700	/
COMBUSTIBLE	25	/	/	35	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M.
FECHA	16-08-2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/8/2025

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	9/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	N° INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
Jesus Alberto Medina		N 04	CAT 420 F	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: agosto 19	20	21	22	AÑO: 2020 23		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	/	/	/	/	/		
2		Verificar estado extintor de incendios.	/	/	/	/	/		
3		Verificar estado de vidrio panorámico.	/	/	/	/	/		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	/	/	/	/	/		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	/	/	/	/	/		
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	/	/	/	/	/		
7		Verificar estado de palancas y pedales.	/	/	/	/	/		
8		Verificar aire acondicionado.	/	/	/	/	/		
9		Verificar estado de espejos.	/	/	/	/	/		
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	/	/	/	/	/		
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	/	/	/	/	/		
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	/	/	/	/	/		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	/	/	/	/	/		
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	/	/	/	/	/		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, combustible).	/	/	/	/	/		
16		Verificar nivel de aceite del motor.	/	/	/	/	/		
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	/	/	/	/	/		
18		Controlar el nivel de combustible.	/	/	/	/	/		
19		Limpiar y drenar separador de agua.	/	/	/	/	/		
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	/	/	/	/	/		
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	/	/	/	/	/		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	/	/	/	/	/		
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	/	/	/	/	/		
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	/	/	/	/	/		
25		Lubricar pala de cuchara.	/	/	/	/	/		
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	/	/	/	/	/		
27		Verificar estado de mangueras.	/	/	/	/	/		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	/	/	/	/	/		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.	/	/	/	/	/		
30		Verificar estado de la pintura.	/	/	/	/	/		
31		Verificar guayas y ventanillas.	/	/	/	/	/		
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	/	/	/	/	/		
33		Verificar el estado de la batería.	/	/	/	/	/		
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	/	/	/	/	/		
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	/	/	/	/	/		
36		Verificar estado del sistema de escape.	/	/	/	/	/		
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	/	/	/	/	/		
38		Verificar estado de alarma de dirección de emergencia.	/	/	/	/	/		
39		Lubricar pivotes y varillajes de eje de la dirección.	/	/	/	/	/		
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento frontales.	/	/	/	/	/		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro Abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hernandez Luz
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19-08-25	20-08-25	21-08-25	22-08-25	23-08-25		
HORÓMETRO	13704	13710	13715	13717	13719		
COMBUSTIBLE	✓	30	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GRASA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	24-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hernandez Luna
PROYECTO: CONDORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25-08-25	26-08-25	27-08-25	28-08-25	29-08-25	30-08-25	
HORÓMETRO	13722	13729	13737	13743	13746		
COMBUSTIBLE		30			30		
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	QM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Medina L.		# 9	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025
			25	26	27	28	29	30
REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, altas).		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado extintor de incendios.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de vidrio panorámico.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.		/	/	/	/	/	/
	Verificar escaleras y apoyos de accesos.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de palancas y pedales.		/	/	/	/	/	/
	Verificar aire acondicionado.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de espejos.		/	/	/	/	/	/
	Verificar pito-alarma de retroceso.		/	/	/	/	/	/
	Verificar funcionamiento de freno de mano.		/	/	/	/	/	/
	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.		/	/	/	/	/	/
	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		/	/	/	/	/	/
	Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.		/	/	/	/	/	/
	Verificar el funcionamiento de los cilindros (Hidráulicos, refrigerante, hidrometro, corriente).		/	/	/	/	/	/
	Verificar nivel de aceite del motor.		/	/	/	/	/	/
	Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.		/	/	/	/	/	/
	Controlar el nivel de combustible.		/	/	/	/	/	/
	Limpiar y drenar separador de agua.		/	/	/	/	/	/
	Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado y nivel de refrigerante.		/	/	/	/	/	/
	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.		/	/	/	/	/	/
	Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.		/	/	/	/	/	/
	Lubrica pala de cucharn.		/	/	/	/	/	/
	Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.		/	/	/	/	/	/
	verificar estado de mangueras.		/	/	/	/	/	
	Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).		/	/	/	/	/	
REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado bimiquin.		/	/	/	/		
	Verificar estado de la pintura.		/	/	/	/		
	Verificar puertas y ventanillas.		/	/	/	/		
	Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).		/	/	/	/		
	Verificar el estado de la batería.		/	/	/	/		
	Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).		/	/	/	/		
	Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.		/	/	/	/		
	Verificar estado del sistema de escape.		/	/	/	/		
	Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.		/	/	/	/		
	Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.		/	/	/	/		
	Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.		/	/	/	/		
	Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.		/	/	/	/		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

MAQUINARIAS SOLUCIONES	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA | COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 70	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025	
			19	19	20	22	22	23	
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	
2		Patas de anclaje en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Unidad en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
4		Motor en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Tanque de combustible en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
6		Válvula de seguridad funcionando		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Salida de Aire en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
8		Nivel de aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓	
9		Nivel de refrigerante		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Nivel de aceite en la unidad		✓	✓	✓	✓	✓	
11		Control de fugas		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Válvulas de alivio operando		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Racores de empalme en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Encendido del motor en buena condición		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (lira)		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Sistema de enfriamiento		✓	✓	✓	✓	✓	
20		Estado de llantas		✓	✓	✓	✓	✓	
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion		✓	✓	✓	✓	✓	
22		Baterías y cables		✓	✓	✓	✓	✓	
23		Estado general del motor		✓	✓	✓	✓	✓	
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín.				✓			
25		Verificar estado de la pintura.		✓	✓	✓	✓	✓	
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales		✓	✓	✓	✓	✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

V. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

OPERADOR: Luis Alberto Cano

PROYECTO:

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	—	19-08-25	20-08-25	21-08-25	22-08-25	23-08-25	—
HORÓMETRO	—	2574	2581	2589	2594	2599	—
COMBUSTIBLE	—	40 gl	30 gl	50 gl	20 gl	20 gl	—
ACEITE DE MOTOR	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REFRIGERANTE	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
ACEITE DE LA UNIDAD	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Alberto P.
FECHA	20-08-25 — 23-08-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	#70	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto				AÑO	2025	
			25	26	DIA	28	29	DIA	DIA	
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓		✓	✓			
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓		✓	✓			
3		Unidad en buen estado	✓	✓		✓	✓			
4		Motor en buen estado	✓	✓		✓	✓			
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓		✓	✓			
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓		✓	✓			
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓		✓	✓			
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓		✓	✓			
9		Nivel de refrigerante	✓	✓		✓	✓			
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓		✓	✓			
11		Control de fugas	✓	✓		✓	✓			
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓		✓	✓			
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓		✓	✓			
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓		✓	✓			
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓		✓	✓			
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓	✓		✓	✓			
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓		✓	✓			
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓		✓	✓			
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓		✓	✓			
20		Estado de llantas	✓	✓		✓	✓			
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓		✓	✓			
22		Baterias y cables	✓	✓		✓	✓			
23		Estado general del motor	✓	✓		✓	✓			
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquin.								
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓		✓	✓			
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	X		✓	✓			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

El compresor se encuentra botado desde el dia 25 de Agosto presenta fallas

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-29
		Fecha	19/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Luis Alberto Cano
PROYECTO: Consorcio Chuc

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25-08-25	26-08-25	27-08-25	28-08-25	29-08-25		
HORÓMETRO	2599	2604	2604	2604			
COMBUSTIBLE	30 gl	—	—	25 gl			
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓			
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓			
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	✓	✓	✓			
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Cano P.
FECHA	25-08-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUINARIAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Julio - Agosto			AÑO	2025	
			28	29	30 DÍA	31 DÍA	01 DÍA	DÍA	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Baterías y cables	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Estado general del motor	✓	✓	✓	✓	✓		
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2.	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Luis Alberto Cano Pabo
PROYECTO:

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	28-07-25	29-07-25	30-07-25	31-07-25	01-08-25	—	—
HORÓMETRO	3267	3275	3283	3290	3298	—	—
COMBUSTIBLE	30 gl	40 gl	40 gl	60 gl	40 gl	—	—
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	firmado P
FECHA	28-07-25 - 01-08-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/08/25

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA | COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto				AÑO	2025	
			04	05	06	07	08	DIA	DIA	
1	REVISIÓN DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
3		Unidad en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
4		Motor en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓	✓	✓	✓			
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓			
9		Nivel de refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓			
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓	✓	✓	✓			
11		Control de fugas	✓	✓	✓	✓	✓			
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓	✓	✓	✓			
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓			
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓	✓	✓	✓			
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓	✓	✓	✓	✓			
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓	✓	✓	✓			
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓	✓	✓	✓			
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓	✓	✓	✓			
20		Estado de llantas	✓	✓	✓	✓	✓			
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓	✓	✓	✓			
22		Baterías y cables	✓	✓	✓	✓	✓			
23		Estado general del motor	✓	✓	✓	✓	✓			
24	SEMANAL	Verificar estado de bolquin.					✓			
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓			
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓	✓	✓	✓			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

MAQUIOBRAS S.A.S. BIC

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GMF-36
Fecha	10/01/2022
Versión	2
Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

OPERADOR: Jhon Alberto Cano

PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04-08-25	05-08-25	06-08-25	07-08-25	08-08-25	—	—
HORÓMETRO	3306	3305	3305	3312	3318	—	—
COMBUSTIBLE	40 gl	—	—	40 gl	40 gl	—	—
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
ACEITE DE LA UNIDAD	X	X	X	✓	✓	—	—
OTRO							

OBSERVACIONES

Aceite de la unidad Bajo el nivel
Completar hasta desde el 08 Agosto

FIRMA OPERADOR	
FECHA	04 - 08 - 25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/25

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/03/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	# 59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025		
			PM	DÍA	DÍA	PM	15	DÍA	DÍA	
1	REVISION DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓			✓	✓			
2		Patas de anclaje en buena condición	✓			✓	✓			
3		Unidad en buen estado	✓			✓	✓			
4		Motor en buen estado	✓			✓	✓			
5		Tanque de combustible en buen estado	✓			✓	✓			
6		Válvula de seguridad funcionando	✓			✓	✓			
7		Salida de Aire en buen estado	✓			✓	✓			
8		Nivel de aceite de motor	✓			✓	✓			
9		Nivel de refrigerante	✓			✓	✓			
10		Nivel de aceite en la unidad	✓			✓	✓			
11		Control de fugas	✓			✓	✓			
12		Válvulas de alivio operando	✓			✓	✓			
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓			✓	✓			
14		Racores de empalme en buena condición	✓			✓	✓			
15		Encendido del motor en buena condición	✓			✓	✓			
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓			✓	✓			
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓			✓	✓			
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓			✓	✓			
19		Sistema de enfriamiento	✓			✓	✓			
20		Estado de llantas	✓			✓	✓			
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓			✓	✓			
22		Baterías y cables	✓			✓	✓			
23		Estado general del motor	✓			✓	✓			
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín.	✓			✓				
25		Verificar estado de la pintura.	✓			✓	✓			
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓			✓	✓			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	FICHA TÉCNICA **INDICADORES DE GESTIÓN**	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	26/2/21
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del indicador	Identificar el cumplimiento de plan de capacitación				Nombre del indicador	Cumplimiento del plan de capacitación organizacional					
Interpretación del indicador	capacitaciones				Formula de calculo	(N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones ejecutadas)*100					
Fuente de información	Plan de capacitación				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Coordinador recursos humanos				Ajuste en cercanía	Cercania					
Frecuencia	mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Crítico	60%

2. RESULTADOS

PERIODO EVALUADO

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Logro
# capacitaciones ejecutadas	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	48,00
# capacitaciones programadas	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	48,00
Resultado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Para el periodo establecido se realizaron 3 capacitaciones. 1 del área SST; Salud peligros y riesgos 1 capacitación del área ambiental y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo), educación vial y oficina de atención a la comunidad.

Para el periodo se presentaron 5 capacitaciones. 3 del área SST; Manejo de Cargas, Autocuidado, Identificación de peligros y riesgos, 1 capacitación del área ambiental manejo y disposición de residuos sólidos y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (compañía), educación vial y oficina de atención a la comunidad

Para el periodo se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; riesgo biológico, prevención de lesiones 1 capacitación del área ambiental; manejo riesgos biológicos y 1 capacitación

Para el periodo comprendido entre el 06 de diciembre y 31 de diciembre se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Cuidado de los ojos, gestión del tiempo. 1 capacitación del área ambiental. Buen uso del agua y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad

Para el periodo comprendido entre para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Actos y condiciones inseguras, Hábitos y estilos de vida saludable, 1 capacitación del área ambiental; Manejo Adecuado de Punto Ecológico y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (amor una familia), educación vial y oficina de atención a la comunidad

para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Importancia de la seguridad vial, funciones y responsabilidades del SGSST, 1 capacitación del área ambiental; Gestión Adecuada de Bolsas de Cemento y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (pensamiento lógico), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

capacitaciones. 2 del área SST; prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, identificación de peligros y riesgos en el lugar de trabajo, 1 capacitación del área ambiental; Conservación y Protección Fuente Hídrica Río de Oro y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (valor, independencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Riesgo químicos, Hojas de seguridad de productos químicos, 1 matriz de compatibilidad, 1 capacitación del área ambiental; Aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (inteligencia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio se presentaron 4 capacitaciones. 2 del área SST; Que hacer en caso de ciudadanos/ciudadanas, Identificación de condiciones inseguras, 1 capacitación del área ambiental; Política y cumplimiento ambientales, Matriz Legal y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (empoderamiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio se presentaron 5 capacitaciones. 3 del área SST; Medidas de prevención de la fiebre amarilla, orden y Aseo en el lugar de trabajo, Manipulación de cargas; 1 capacitación del área ambiental; Manejo y almacenamiento de sustancias químicas y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (tolerancia), educación vial y oficina de atención a la comunidad, ver soportes en los informes de SST y PASA anexos en el informe técnico.

para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto se presentaron 5 capacitaciones. 2 del área SST; pláticas del SGSST y Medidas de prevención por caídas de nivel y con diferencia de nivel; 2 capacitaciones del área ambiental; Manejo y disposición de RCD y Manejo y disposición de residuos peligrosos – RESPEL y 1 capacitación social; Fortalecimiento de valores (agradecimiento), educación vial y oficina de atención a la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Presupuesto	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-18
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Luis Alberto Cano
PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	14-08-25	—	—	14-08-25	15-08-25	—	—
HORÓMETRO	3325	—	—	3325	3333	—	—
COMBUSTIBLE	—	—	—	4091	3091	—	
ACEITE DE MOTOR	✓	—	—	✓	✓	—	—
REFRIGERANTE	✓	—	—	✓	✓	—	—
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	—	—	✓	✓	—	—
OTRO		—					

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Cano P.
FECHA	14-08 - 15-08-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/25

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MAQUINARIA	Código	GM-F-28
		Fecha	10/09/2022
		Versión	2
		Página 1 de 2	

TIPO DE MAQUINARIA	COMPRESOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	ID INTERNO	UBICACIÓN
Luis Alberto Cano	#59	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto						AÑO	2025
			DÍA 19	DÍA 20	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA
1	REVISIÓN DIARIA	Estructura de soporte en buena condición	✓	✓							
2		Patas de anclaje en buena condición	✓	✓							
3		Unidad en buen estado	✓	✓							
4		Motor en buen estado	✓	✓							
5		Tanque de combustible en buen estado	✓	✓							
6		Válvula de seguridad funcionando	✓	✓							
7		Salida de Aire en buen estado	✓	✓							
8		Nivel de aceite de motor	✓	✓							
9		Nivel de refrigerante	✓	✓							
10		Nivel de aceite en la unidad	✓	✓							
11		Control de fugas	✓	✓							
12		Válvulas de alivio operando	✓	✓							
13		Mangueras con abrazaderas en buen estado	✓	✓							
14		Racores de empalme en buena condición	✓	✓							
15		Encendido del motor en buena condición	✓	✓							
16		Barra de remolque, palanca de freno de mano, accionador de resorte y todas las partes móviles para facilitar el movimiento (tiro)	✓	✓							
17		Acoples rápidos de mangueras con seguros	✓	✓							
18		Indicadores de tablero (horómetro, manometro de presión de aire, aceite de motor, refrigerante)	✓	✓							
19		Sistema de enfriamiento	✓	✓							
20		Estado de llantas	✓	✓							
21		Estado de Sistema de muelles de amortiguacion	✓	✓							
22		Baterias y cables	✓	✓							
23		Estado general del motor	✓	✓							
24	SEMANAL	Verificar estado de botiquín.									
25		Verificar estado de la pintura.	✓	✓							
26		Verificar estado de seguros de las puertas laterales	✓	✓							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

IV. OBSERVACIONES

El equipo se Apagó por fallas en sensores el dia 19 de Agosto

Powered by CamScanner

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	SM-F-39
Fecha	1999/09/01
Versión	2
Página 1 de 2	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga

OPERADOR: Luis Alberto Cano

PROYECTO: Consorcio Cover.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19-08-25	20-08-25	—	—	—	—	—
HORÓMETRO	3342	—	—	—	—	—	—
COMBUSTIBLE	509l	—	—	—	—	—	—
ACEITE DE MOTOR	✓	✓	—	—	—	—	—
REFRIGERANTE	✓	✓	—	—	—	—	—
ACEITE DE LA UNIDAD	✓	✓	—	—	—	—	—
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Luis Cano P.
FECHA	19-08-25
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Powered by CamScanner

MAQUICENTRO	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-P-11
		Fecha	1/11/2022
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA	MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
Oved Ruva.	7.102.383.610	# 24	Vodocat S185	Buenaventura

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2026	
			04	05	06	07	08	09	OV
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X						
2		Verificar estado de extintor de incendios.	X						
3		Verificar estado de asientos.	X						
4		Verificar escalones y apoyos accesos.	✓						
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X						
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓						
7		Verificar estado de espejos.	X						
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	X						
9		Verificar freno de servicios.	✓						
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	X						
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓						
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓						
13		Revisar filtro de combustible.	✓						
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓						
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, engarche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓						
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓						
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓						
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓						
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	X						
20	REVISIÓN GENERAL	Verificar estado de boliquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineros, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

el día 04 de agosto se vara el equipo por el sistema de arrangue
- La Bocina o Pito no Funsiona
- Extintor no tiene
- Asiento esta roto
- Pito de retroceso no Funsiona
- Espejos retrovisor no tiene.
- Pedaleras de control del equipo Presentan desajuste y desgaste
- Aceite de motor Sube de nivel
- Bad Esparragos Partidos y tiene otro malos

Se Para la maquina.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-19
		Fecha	1/11/2022
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera
PROYECTO: Consorcio Caosl

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04/08/2025	05/08	06/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	09/08/2025	
HORÓMETRO	2224	2228	2228	2228	2228	2228	
COMBUSTIBLE	9gl	/	/	/	/	/	
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	
GRASA	/	/	/	/	/	/	
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	
OTRO							

OBSERVACIONES

El día 04 de agosto se vara el equipo por daño del arranque.

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	04/08/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/08/2025

TRANSCONSA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	SM-F-53
		Fecha	1/11/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA | MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102383.610	#24	bobCat S-185	Bucaramanga.

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025	
			DIA	DIA	DIA	14	15	16	DIA
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.				X	X		
2		Verificar estado de extintor de incendios.				X	X		
3		Verificar estado de asientos.				X	X		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.				✓			
5		Verificar pito-alarma de retroceso.				X	X		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.				✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.				X	X		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.				X	X		
9		Verificar freno de servicios.				✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.				X	X		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.				✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.				✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.				✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.				✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.				✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).				✓	—		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.				✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.				✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.				✓	✓		
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bolsón.							✓
21		Verificar estado de la batería.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							X
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

el día 14 de agosto se cambia el arranque al equipo y queda nuevamente operativo.
- la Bocina y Pito de reversa no funsiona.
- Extintor no tiene.
- Asiento esta roto
- espejo retrovisor no tiene.
- Pedaleras de control del equipo Presentan desajuste
- Aceite de motor Sube de nivel
- esparragos partidos
- Cascabeleo de motor
- Cadenas de traslacion Presentan ruido

MAQUINARIAS EN SOLUCIONES	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GN-F-11
		Fecha	17/1/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	Bucaramanga
OPERADOR:	Uriel Rivera
PROYECTO:	Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	/	/	/	14/08/2025	15/08/2025	16-08-2025	
HORÓMETRO	/	/	/	2228	2234	/	
COMBUSTIBLE	/	/	/	0	5 gL	—	
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

El día 14 de agosto cambian arranque al equipo se inicia a trabajar nuevamente.

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	14/08/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/8/2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/1/2026
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	# 24	bobcat S-185	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto					
			DÍA	19	20	21	22	23	L/A
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.		X	X	X	X	X	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		X	X	X	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.		X	X	X	X	X	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.		✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.		X	X	X	X	X	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.		✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.		X	X	X	X	X	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	Festivo.	X	X	X	X	X	
9		Verificar freno de servicios.		✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.		X	X	X	X	X	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.		✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.		✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.		✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.		✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).		✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.		✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.		✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bosquin.							✓
21		Verificar estado de la bateria.							✓
22		Verificar estado de los cilindros.							✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.							X
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, soldaduras, cuchillas).							✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatico.							✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

- La Bocina y Pito de reversa no Funsiona.
- Luces no Funcionan.
- Extintor no tiene.
- El asiento esta roto.
- Espejo no tiene.
- Pedaleras de control de equipo Presentan desajuste
- Palanca de mandos Presentan desajuste
- Aceite de motor esta alto, Sube de Nivel.
- Estarrago de una llanta Partido.

El dia 22 de agosto me hacen entrega del extintor con Recargo de agosto del 2025 Revision Para agosto 2026.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	11/1/2019
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera
PROYECTO: Consorcio Cause

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		19/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	22/08/2025	23/08/2025	
HORÓMETRO		2239	2243	2250	2258	2264	
COMBUSTIBLE		0	15 gl	0	15 gl	0	
ACEITE MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN		✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA		1/4 galon	—	—	1/4 galon	—	
REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera
FECHA	19/08/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	19/8/2025

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-P-13
		Fecha	1/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Uriel Alonso Rivera.	1.102.383.610	#24	Lobocat 5-185	Buenaventura.

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025	
			25	26	27	28	29	30	01
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	X	X	X	X	X		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de asientos.	X	X	X	X	X		
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	X	X	X	X	X		
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de espejos.	X	X	X	X	X		
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	X	X	X	X	X		
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Lubricar los brazos elevadores, estabonas de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de balquin.							
21		Verificar estado de la bateria.							
22		Verificar estado de los cilindros.							
23		Revisar tuercas de las ruedas.							
24		Revisar el nivel de la transmisión final.							
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).							
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

- Luces no Funsionan.
- El ascento esta roto.
- Pito y alarma de retroceso no Funsiona.
- Espejos no tiene.
- Los Pedales Presentan desajuste.
- Los mandos de contramarcha se necesitan calibrar corre mas Para la derecha que Para la izquierda
- El nivel de aceite de motor esta alto. se desconoce la causa.
- El motor trene un cascabeleo.
- Esparrago de una llanta Partido.

El dia 20 de agosto no enciende el equipo se Sueltan las toberas Para desairar y no llega combustible se pasa el reporte.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-13
Fecha	1/11/2020
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Bucaramanga
OPERADOR: Uriel Rivera.
PROYECTO: Consorcio Cacue.

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	30/08/2025	
HORÓMETRO	2267	2274	2283	2289	2296	2304	
COMBUSTIBLE	0	15 gl	0	15 gl	0	0	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	—	—	1/4 galón	—	1/4 galón	—	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

Nivel de aceite de motor esta alto.

El dia 30 de agosto no enciende el equipo se suellan toberas para desairar y no esta llegando combustible. Se pasa reporte.

FIRMA OPERADOR	Uriel Rivera.
FECHA	25/08/2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Anexo 2. Control de ingreso y salida de material.- certificados de calidad.

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 14

PROYECTO Condominio Coucr
RESPONSABLE Teddy Fuentes G.
MATERIAL: ACPM
CARGO Maestro de obra

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						26 07 25	30	Compactor #54		330
						26 07 25	30	Compactor #70		300
						26 07 25	60	Retro # 29		240
						25 07 25	60	Retro # 33		180
										540
28 07 25				Gal	360					510
						28 07 25	30	Compactor #59		505
						28 07 25	5	Mal desechos		465
						28 07 25	40	Compactor #70		405
						29 07 25	60	Retro # 35		345
						29 07 25	10	Mini # 29		335
						29 07 25	40	Compactor #59		295
						30 07 25	60	Retro # 29		235
						30 07 25	40	Compactor #59		195
30 07 25										615
30 07 25				Gal	360					555
						31 07 25	60	Retro # 35		495
						31 07 25	60	Retro # 33		435
						31 07 25	35	Pequeño # 9		400
						31 07 25	60	Compactor #59		340
						31 07 25	5	Mal desechos		335
						01 08 25	60	Retro # 39		275
						01 08 25	60	Retro # 34		215
						01 08 25	20	Compactor #54		195
						04 08 25	25	Pequeño # 9		170
						04 08 25	9	Mini # 24		161
						04 08 25	40	Compactor #59		121
						04 08 25	55	Compactor #69		106

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Camacol Coolr — MATERIAL: ACPM

RESPONSABLE: Yuleidy Yuranis Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06 08 25				Gal	300	06 08 25	60	Echo # 39		346
						06 08 25	60	Echo # 29		286
						06 08 25	25	Compresor # 69		261
						06 08 25	5	Motobombas		256
						06 08 25	60	Echo # 39		196
						06 08 25	40	Compresor # 59		156
									Yuleidy Yuranis Gil	516
06 08 25				Gal	360					456
						07 08 25	60	Echo # 73		421
						07 08 25	35	Pesonlo # 2		401
						07 08 25	20	Compresor # 58		381
						08 08 25	30	Compresor # 70		311
						08 08 25	60	Echo # 39		251
						08 08 25	60	Echo # 73		191
						08 08 25	10	Compresor # 58		236
						08 08 25	5	Motobombas		206
						09 08 25	30	Compresor # 70		151
						09 08 25	35	Echo # 70		101
						09 08 25	30	Compresor # 58		461
									Yuleidy Yuranis Gil	401
09 08 25				Gal	360	11 08 25	60	Echo # 39		316
						11 08 25	25	Pesonlo # 4		346
						11 08 25	30	Compresor # 58		316
						11 08 25	30	Compresor # 70		311
						11 08 25	5	Motobombas		251
						12 08 25	60	Echo # 73		221
						12 08 25	30	Compresor # 58		

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campanario Casa 8 — MATERIAL: ACPM

RESPONSABLE: Teddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						12 08 25	30	Compresor #70		131
12 08 25				Gal	360				180 Gal en	531
						12 08 25	60	Compresor #58		471
						13 08 25	40	Compresor #58		431
						13 08 25	30	Compresor #59		401
						13 08 25	40	Compresor #70		361
						13 08 25	60	Retro #35		301
						13 08 25	60	Retro #74		241
						14 08 25	35	Pavimento #9		206
						14 08 25	20	Mini #47		186
						14 08 25	40	Compresor #59		146
14 08 25				Gal	360					506
						15 08 25	60	Retro #73		446
						15 08 25	60	Retro #79		386
						15 08 25	60	Retro #35		326
						15 08 25	5	Mini #29		321
						19 08 25	30	Compresor #30		291
						19 08 25	50	Compresor #59		241
						19 08 25	60	Compresor #70		181
						19 08 25	5	Motobomba		176
						20 08 25	60	Retro #35		116
						20 08 25	15	Mini #29		101
										461
20 08 25				Gal	360					821
						20 08 25	40	Compresor #70		781
						20 08 25	30	Pavimento #9		751
						20 08 25	60	Retro #73		691

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campamento Cusic
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil
MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						20 08 25	60	Retro # 24		271
						21 08 25	30	Compresor # 30		241
						22 08 25	15	Mini # 24		226
						21 08 25	50	Compresor # 70		176
						22 08 25	5	Motobomba		121
22 08 25				Gal	360					551
						23 08 25	60	Retro # 35		491
						25 08 25	90	Compresor # 70		451
						26 08 25	30	Compresor # 70		421
						24 08 25	60	Retro # 24		361
						25 08 25	60	Retro # 75		301
						26 08 25	60	Retro # 35		241
						24 08 25	30	Tanque # 9		211
						25 08 25	5	Motobomba		206
						26 08 25	15	Mini # 24		191
27 08 25				Gal	180					371
						27 08 25	60	Retro # 35		311
						27 08 25	60	Retro # 75		251
			Anula esta anulación Freddy			27 08 25	30	Compresor # 70	Anulado	281
						27 08 25	30	Compresor #30		251
						28 08 25	60	Retro # 24		221
						28 08 25	75	Compresor # 70		196
						28 08 25	15	Mini # 24		181
28 08 25				Gal	360					541
						28 08 25	15	Compresor #100		526
						29 08 25	60	Retro # 35		466

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	19/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: [illegible] Tower — MATERIAL: ACERO

RESPONSABLE: [illegible] GJ — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT
						24/05/19	30	Pinzote # 19		436
						24/05/19	15	Campana #85		421
						24/05/19	5	Mobiliario		416
						30/05/19	50	Campana #90		366
01/04/19				GJ	240				Daniel	606
						01/04/19	50	Eslabon #35		556
						01/04/19	60	Eslabon #33		496
						01/04/19	60	Eslabon #28		436
						01/04/19	30	Campana #93		406
						01/04/19	30	Campana #99		376
						01/04/19	5	Mobiliario		371
						02/04/19	80	Campana #94		291
						03/04/19	60	Pinzote #39		231
						04/04/19	30	Campana #99		201
05/04/19				GJ	360				Daniel	561
05/04/19				GJ	120					681
						04/04/19	60	Eslabon #33		621
						04/04/19	35	Eslabon #34		586
						04/04/19	60	Campana #89		526
						05/04/19	40	Campana #89		486
						05/04/19	5	Mobiliario		481
						06/04/19	30	Pinzote #19		451
						06/04/19	15	Pinzote #19		436
						08/04/19	60	Eslabon #37		376
						08/04/19	40	Campana #98		336
08/04/19				GJ	420				Daniel	756

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 20

PROYECTO: Concreto Cuce
RESPONSABLE: Ivaldy Tuesta Gil

MATERIAL: ACPM
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09 09 25	60	Retro # 24		706
						09 09 25	60	Retro # 24		646
						09 09 25	40	Compresor #58		606
						09 09 25	5	Motobomba		601
						09 09 25	15	Mini # 24		586
						10 09 25	60	Retro # 24		526
						10 09 25	5	Vibrador - Tanque		521
						10 09 25	40	Compresor #58		481
						11 09 25	40	Compresor #58		441
						12 09 25	20	Compresor #58		421
						12 09 25	60	Retro # 24		361
						15 09 25	60	Retro # 24		301
						15 09 25	60	Retro # 24		241
						15 09 25	15	Mini # 24		226
						15 09 25	5	Motobomba		221
15 09 25				GL	360					581
						16 09 25	60	Retro # 24		521
						16 09 25	5	Vibrador - Tanque		516
						16 09 25	20	Compresor #9		496
						16 09 25	5	Compresor #58		486
						16 09 25	5	Compresor #54		481
						17 09 25	60	Retro # 24		421
						17 09 25	15	Mini # 24		406
						18 09 25	60	Retro # 24		346
						18 09 25	60	Retro # 24		286
						18 09 25	35	Compresor #9		251

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Compresor Cover — MATERIAL: ACPM

RESPONSABLE: Freddy Tunkey Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISIÓN	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						18.09.25	5	Compresor #99		246
18.09.25				Gal	240					486
						19.09.25	60	Retro #39		426
						19.09.25	5	Tromp. Fundida		421
						20.09.25	16	Mini #24		405
						22.09.25	60	Retro #35		345
						23.09.25	60	Retro #35		285
						23.09.25	60	Retro #79		225
						22.09.25	25	Payoun #9		300
						22.09.25	10	Compresor #99		190
						22.09.25	5	Motoesmeril		185
										545
23.09.25				Gal	360	24.09.25	60	Retro #39		485
						24.09.25	30	Payoun #9		455
						24.09.25	15	Mini #24		440
						25.09.25	60	Retro #35		380
						25.09.25	60	Retro #79		320
						26.09.25	60	Retro #35		260
						26.09.25	5	Motoesmeril		255
						27.09.25	30	Payoun #9		225
						29.09.25	60	Retro #39		165
										525
29.09.25				Gal	360	30.09.25	60	Retro #24		465
						30.09.25	60	Retro #39		405
						01.10.25	60	Retro #35		345
						02.10.25	60	Retro #78		285

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Gerel — MATERIAL: Acet. H. Anco 100

RESPONSABLE: Freddy Funez Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
04 07 25		Transf 3169	El Consorcio	Lit	19	08 07 25	1	Machilo Mag 12		18
						09 07 25	1	Machilo Mag 17	HPI	17
						15 07 25	1	Machilo Mag 12		16
						17 07 25	1	Machilo Mag 12		15
						22 07 25	1	Machilo Mag 12		14
						24 07 25	1	Machilo Mag 17	HPI	13
						28 07 25	1	Machilo Mag 17	HPI	12
						28 07 25	1	Machilo Mag 12		11
						09 08 25	1	Machilo Mag 17	HPI	10
						05 08 25	1	Machilo Mag 12		9
						07 08 25	1	Machilo Mag 17	HPI	8
						08 08 25	1	Machilo Mag 7	Isaias Garcia	7
						11 08 25	1	Machilo Mag		6
13 08 25		29895	Tribar Laboratorios Mills	Lit	19					25
						14 08 25	1	Machilo Mag 17	HPI	24
						18 08 25	1	Machilo Mag 17	HPI	23
						20 08 25	1	Machilo Mag 7	Isaias Garcia	22
						23 08 25	1	Machilo Mag 17	HPI	21
						08 09 25	1	Machilo Mag 7	Isaias Garcia	20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Court
RESPONSABLE: Freddy Tuntar Gil

MATERIAL: Acero Figurado 1/2 8m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						07 09 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	28
						28 09 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	27
						30 09 25	1 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	26
						31 09 25	1 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	25
						04 08 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	24
						04 08 25	1 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	23
						05 08 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	22
						11 08 25	2 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	20
13 08 25		49697	Condiecto	UND	30					50
						15 08 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	49
						19 08 25	3 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	46
						20 08 25	2 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	46
						21 08 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	45
						29 08 25	1 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	44
						29 08 25	2 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	42
						02 09 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	41
						05 09 25	1 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	40
						10 09 25	2 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	38
						11 09 25	2 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	36
						15 09 25	2 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	34
						16 09 25	3 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	31
						17 09 25	4 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	27
						17 09 25	2 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	25
						22 09 25	2 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	23
						26 09 25	2 H	Pisos Tunel	Luis Fernando Tuntar	21
						26 09 25	2 E	Pisos Tunel	Uriel Quintero	19

Powered by CamScanner


	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campiglio Conf
RESPONSABLE: Freddy Fandiño Gil

MATERIAL: Acero Figurado 3/8 Barra
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RD	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
23 07 25		6378894	Cyj Ferreteria	UND	100	26 07 25	18 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	82
						26 07 25	14 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	68
						28 07 25	6 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	62
						31 07 25	7 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	55
						01 08 25	12 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	43
						04 08 25	8 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	35
						05 08 25	7 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	28
						05 08 25	9 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	19
						07 08 25	8 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	11
						08 08 25	6 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	5
						09 08 25	1 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	493
13 08 25		84681	Cambrelo	UND	200					209
						13 08 25	10 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	184
						14 08 25	14 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	170
						19 08 25	21 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	149
						18 08 25	17 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	132
						19 08 25	10 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	122
						21 08 25	5 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	117
						22 08 25	2 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	115
						28 08 25	4 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	111
						01 09 25	52 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	59
						02 09 25	7 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	52
						02 09 25	10 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	42
						03 09 25	8 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	34
						26 09 25	11 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	23
						17 09 25	4 H	Diego Lopez	Luis Fernando Tirado	19

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Contención Covid — MATERIAL: Acero Figurado 3/8 6m

RESPONSABLE: Teddy Tenda G-1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RG	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
16 09 21		63138115	G+J Ferrikia	und	200					219
						M 27 09 21	21	Empedrado	Defernando Tunubala	198
						M 29 09 21	21	Empedrado	Defernando Tunubala	177
						M 15 10 21	24	Empedrado	Defernando Tunubala	153
						M 21 10 21	15	Empedrado	Defernando Tunubala	138
						M 21 10 21	6	Empedrado Bolivar	Defernando Tunubala	132
						M 23 10 21	44	Empedrado Cuna		88

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Gcia
RESPONSABLE: Freddy Tiendo G.

MATERIAL: Acero Troquelado 516 x 250
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						25 07 25	18 M	Desktop G	Jairo Fernando Tangarife	121
						29 07 25	20 E	Desktop G	Yuriel Quintero	101
						30 07 25	20 E	Desktop G	Yuriel Quintero	81
						02 08 25	21 E	Desktop G	Yuriel Quintero	60
						05 08 25	16 M	Desktop G	Jairo Fernando Tangarife	44
						08 08 25	18 M	Desktop G	Jairo Fernando Tangarife	26
						12 08 25	20 M	Desktop G	Jairo Fernando Tangarife	6
						14 08 25	07 E	Desktop G	Yuriel Quintero	0
19 08 25		83735165	Gcia Industrial	UND	300	16 09 25	9 E	Desktop	Yuriel Quintero	291
						18 09 25	18 E	Desktop	Yuriel Quintero	273
						19 09 25	18 E	Desktop	Yuriel Quintero	255
						22 09 25	18 E	Desktop	Yuriel Quintero	237
						23 09 25	16 E	Desktop	Yuriel Quintero	221
						25 09 25	16 E	Desktop	Yuriel Quintero	205
						29 09 25	22 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	181
						29 09 25	18 E	Desktop	Yuriel Quintero	163
						30 09 25	19 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	144
						01 10 25	18 E	Desktop	Yuriel Quintero	130
						02 10 25	10 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	120
						03 10 25	20 E	Desktop		100
						03 10 25	2 E	Desktop		98
						03 10 25	16 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	82
						06 10 25	12 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	70
						06 10 25	19 E	Desktop		51
						07 10 25	11 M	Desktop	Jairo Fernando Tangarife	40
						07 10 25	20 E	Desktop		20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	19/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Condominio Coral — MATERIAL: Acero Tiquito 5/8 x 6m

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gral — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
13.08.25		6339096	G y S Ferretería	UND	50	14.08.25	3	Detallum AG	Uriel Quintero	97
						19.08.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	91
						21.08.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	85
						26.08.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	79
						29.08.25	8	Detallum C	Uriel Quintero	71
						01.09.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	65
						03.09.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	59
						15.09.25	6	Detallum C	Uriel Quintero	53
						16.09.25	3	Detallum C	Uriel Quintero	50

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca
RESPONSABLE: Freddy Tunks GI
MATERIAL: Aerosoles
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06-11-24				UNID	1	07-11-24	1	Topografia		0
21-11-24		9 Rem	Consorcio	UNID	4	26-11-24	1	Topografia		3
					M	22-01-25	1	Cont. Medina		2
						30-01-25	1	Topografia		1
31-03-25		1-6902	Daniel Tuberquia	UNID	2 M	01-09-25	1	Contratista Medellín		1
						09-09-25	1	Foto Dañado seco NO sirve		0
21-09-25		1-8929	Daniel Tuberquia	UNID	4 M	09-09-25	1	Contratista Medellín		3
					M	08-09-25	1	Contratista Medellín		2
						08-09-25	1	Topografia		1
					M	10-09-25	1	Contratista Medellín		1
						29-09-25	1	Yhoiner Arteaga		0
22-09-25		1-8930	Daniel Tuberquia	UNID	2	23-09-25	1	Yhoiner Arteaga		1

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 4

PROYECTO: Condominio Cauce — MATERIAL: Alambre Galvanizado #12 Suelto

RESPONSABLE: Freddy — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 19.06.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2767
						M 19.06.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	2667
						M 20.06.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	2567
24.06.25		2906187	Hierro y Concreto	Kg	600					3167
						E 25.06.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	3067
						E 27.06.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2967
						M 30.06.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	2867
						E 03.07.25	80	Guijarros	Uriel Quintero	2787
						E 07.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2687
						E 10.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2683
						E 14.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2483
						M 16.07.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	2383
						E 17.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2283
						M 18.07.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	2183
						E 21.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	2083
						M 24.07.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	1983
						E 26.07.25	160	Guijarros	Uriel Quintero	1823
						M 29.07.25	108	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	1715
						E 31.07.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	1615
						E 05.08.25	88	Guijarros	Uriel Quintero	1527
						M 06.08.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	1427
						M 08.08.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	1327
						E 09.08.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	1227
						E 12.08.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	1127
						M 14.08.25	100	Guijarros	Luis Fernando Figueroa	1027
						E 19.08.25	100	Guijarros	Uriel Quintero	927

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-25
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Carrusel Cauca — MATERIAL: Alambre Galvanizado #12 Grueso

RESPONSABLE: Freddy Fredy Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						C 19 08 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	827
						H 25 08 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	700
						E 27 08 25	105	Carrusel	Uriel Quintero	595
						H 28 08 25	105	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	490
						E 27 08 25	110	Carrusel	Uriel Quintero	380
						H 29 08 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	280
						C 01 09 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	180
						H 01 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	80
03 09 25		2509031	Pollos y Gaseosas	Kg	300	H 04 09 25	80	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	300
						H 08 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	200
						E 08 09 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	100
										500
08 09 25		2509021	Pollos y Gaseosas	Kg	400					800
10 09 25		2509109	Pollos y Gaseosas	Kg	300					700
						H 11 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	600
						E 12 09 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	500
						H 14 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	400
						E 25 09 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	300
						H 25 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	200
						H 29 09 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	100
						E 30 09 25	100	Carrusel	Uriel Quintero	0
						H 01 10 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	300
03 10 25		2510031	Pollos y Gaseosas	Kg	600	H 07 10 25	100	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	400
						E 09 10 25	100	Carrusel		600
09 10 25		2510091	Pollos y Gaseosas	Kg	250					500
						H 10 10 25	96	Carrusel	Luis Fernando Tamayo	154
14 10 25		2510121	Pollos y Gaseosas	Kg	200					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Comercio Local — MATERIAL: Alambre Galvanizado #14 Liso
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
										1929
17 05 25		2505160	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1329
						02 04 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1229
						05 04 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1129
						11 04 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1029
						24 04 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	929
						28 04 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	829
						29 04 25	50	Mobiliarios	Uriel Quintero	1179
06 05 25		2505025	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1079
						08 04 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	979
						08 04 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1129
17 05 25		2505116	Mallas y Gaviones	Kg.	150					1029
						20 04 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1179
22 05 25		2505165	Mallas y Gaviones	Kg.	150					1329
26 05 25		2506194	Mallas y Gaviones	Kg.	150					1629
03 06 25		2506009	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1329
						05 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1429
						11 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1329
						11 06 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1629
11 06 25		2506076	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1929
24 06 25		2506183	Mallas y Gaviones	Kg.	300					1829
						27 06 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1629
						27 06 25	200 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1529
						16 07 25	100 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1429
						21 07 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	1379
						29 07 25	50 M	Gaviones	Luis Fernando Jimenez	1279
						04 08 25	100 E	Gaviones	Uriel Quintero	

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Comercio Casil — MATERIAL: Alambre Galvanizado #19 Fino
RESPONSABLE: Fredy Fierro Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						11 08 25	100 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	1139
						19 08 25	100 E	Guarumo	Uriel Quintero	1039
						27 08 25	25 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	1014
						27 08 25	50 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	1009
						29 08 25	100 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	909
						05 09 25	50 E	Guarumo	Uriel Quintero	854
						08 09 25	100 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	754
						15 09 25	75 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	679
						17 09 25	99 E	Guarumo	Uriel Quintero	580
						23 09 25	108 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	472
						02 10 25	100 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	372
03 10 25		2510091	Pollos y Guarumo	Kg	300					672
						06 10 25	100 E	Guarumo		572
09 10 25		2510092	Pollos y Guarumo	Kg	125					697
						10 10 25	92,5M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	604,5
19 10 25		2510121	Pollos y Guarumo	Kg	100					704,5
						13 10 25	50 E	Guarumo		654,5
						21 10 25	50 M	Guarumo	Luis fernando Tigreros	604,5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Calle — MATERIAL: Alambre Negro Cal. 17

RESPONSABLE: Freddy Tenorio G! — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
										4
05-12-24		3519	La Casa del Campo	Kg	5	05-12-24	1	Varios		29
12-12-24		Nota	Ferreteria Pereira	Kg	25					179
29-01-25		63127607	Gyl Ferretero	Kg	100					166.5
						H 30 01 25	12½	Anura Hurtado	Luis Fernando Tamayo	154
						E 18 01 25	12½	Anura Hurtado	Cristel Quintero	304
05 03 25		63720811	Gyl Ferretero	Kg	150					279
						03 03 25	25	Pomillos	Uriel Rivera	254
						02 04 25	25	Pomillos	Angel Garcia	229
						08 04 25	25	Amarre Amalgamado	Reinaldo Silva	179
						12 05 25	50	Amarre Amalgamado	Reinaldo Silva	176
						12 05 25	3	Varios	Juan Carlos Cardona	151
						13 05 25	25	Pomillos	Victor Trujillo	126
						13 05 25	25	Amarre Amalgamado	Reinaldo Silva	101
						13 05 25	25	Pomillos	Angel Garcia	88.5
						E 03 06 25	12½	Amarre Amalgamado	Uriel Quintero	76
						H 24 06 25	12½	Amarre Amalgamado	Luis Fernando Tamayo	51
						21 07 25	25	Pomillos	Luis Cano	101
23 07 25		63752393	Gyl Ferretero	Kg	50					76
						H 28 07 25	25	Depositario	Luis Fernando Tamayo	51
						H 14 08 25	25	Herederos	Luis Fernando Tamayo	26
						E 19 08 25	25	Herederos	Uriel Quintero	0
						20 08 25	26	Pomillos	Isaias Gaviria	25
28 08 25		63793508	Gyl Ferretero	Kg	50	H 10 09 25	25	Herederos	Luis Fernando Tamayo	76
16 09 25		63794134	Gyl Ferretero	Kg	50					50
						H 29 09 25	25	Herederos-Depositario	Luis Fernando Tamayo	25
						H 29 10 25	25	Herederos Depositario		

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consumo Cauce
RESPONSABLE: Yeddy Yicenth Gil
MATERIAL: Pintura Acrílica Sombra Negra - Roja - Blanca - Verde
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09-06-25	3	Negra, Verde, Roja		83
						13-06-25	3	Negra		80
						18-06-25	2	Negra		78
18-06-25		2099	Goyaa	UND	20					98
						20-06-25	4	Negra, Roja, Verde, Blanca	Galen	94
						26-06-25	2	Negra		42
						01-07-25	2	Negra - Blanca	Galen	90
						02-07-25	1	Negra Cauce		89
						03-07-25	2	Verde - Negra Ca		87
						10-07-25	2	Negra Cauce		85
						14-07-25	4	Negra Blanca, Verde, Roja Cielo		81
16-07-25		2124	Goyaa	UND	50					131
						18-07-25	2	Negra		129
						21-07-25	4	Negra, Blanca, Verde, Roja		125
						28-07-25	4	Negra		121
						29-07-25	1	Roja		120
						28-07-25	4	Negra, Blanca, Verde, Roja, Cielo		116
						04-08-25	2	Negra - Verde		114
						11-08-25	4	Negra		110
						13-08-25	4	Negra - Roja - Verde		106
						20-08-25	3	Negra		103
						28-08-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		99
						01-09-25	4	Negra - Verde, Roja, Verde		95
						03-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		91
						05-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		87
						10-09-25	4	Negra, Verde, Roja, Blanca		83

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-08
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Cantera Covit — MATERIAL: Bolso Negro Junco Blanco Tuya Obra Unit
RESPONSABLE: Freddy Tuesta Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						04.09.25	A			79
						11.09.25	A			75
						23.09.25	A			71
						25.09.25	A			69
						01.10.25	A			63
						08.10.25	A			09
						09.10.25	A			05
						14.10.25	A			02
						15.10.25	A			97

Powered by CamScanner

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	OR-F-05
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Cerramiento Tauri — MATERIAL: Broca punta Perforaciones

RESPONSABLE: Yeison Tangarife Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
14 03 25		345	San Jorge	UND	2	15-03-25	1	Maquina # 17	Luis Cano	1
						24 03 25	1	Maquina # 12	Oscar Rueda	0
11 09 25			San Jorge	UND	1	18 09 25	1	Maquina # 17	Luis Cano	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 5

PROYECTO: Contorno Loop — MATERIAL: Concreto Gris 50 Kg

RESPONSABLE: Pedro Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						18 07 25	2	Purga - Galon	Gilberto Galan	16
						15 07 25	2	Purga Galon	Elvis Perez	14
						16 07 25	2	Purga - Galon	Lewis Perez	12
						18 07 25	2	Purga - Galon	Lewis Perez	10
						18 07 25	1	Sujeto anclaje		9
						19 07 25	6	P TLA Empaq	Transf. 3197	3
						22 07 25	2	Purga Galon	Lewis Perez	1
					M	23 07 25	1	Anclaje barrilete	[illegible]	0
28 07 25			Bodega (Cemex)	UND	30	24 07 25	2	Purga Galon 2	Lewis Perez	28
						25 07 25	2	Purga Galon 2	Wilber Tovero	26
						28 07 25	2	Purga Galon	Wilber Tovero	24
					M	28 07 25	8	Pico Pulpador	[illegible]	16
						28 07 25	2	Purga Galon	Lewis Perez	14
						28 07 25	2	Purga Pto Galon	Lewis Perez	12
					M	29 07 25	7	Pto Empujador	[illegible]	5
										35
29 07 25			Bodega (Cemex)	UND	30					31
					M	29 07 25	4	Pto Empujador	[illegible]	27
						29 07 25	4	Purga Pto Galon	Lewis Perez	25
						30 07 25	2	Purga Pto Galon	Lewis Perez	19
						31 07 25	6	Purga - Pto Galon	Lewis Perez	42
31 07 25			Bodega (Cemex)	UND	23					41
						31 07 25	1	Purga Galon	Lewis Perez	39
						01 08 25	2	Purga Pto G.	Lewis Perez	37
						04 08 25	1	Pico Regul C.	Victor Murillo	36
						04 08 25	1	Anclaje Pulpador	[illegible]	35
						05 08 25	1	Purga Codo	Lewis Perez	33

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 6

PROYECTO: Concreto Cevil — MATERIAL: Concreto Gris 50 kg
RESPONSABLE: Israel Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT
						05-08-19	4	Inv Principal	Luis Fernando Fuentes	34
						06-08-19	1	Purga Cevil	Cesar Perez	30
										130
06-08-19		90146918	Cemex	Bulto	100					
						07-08-19	3	Purga Pto G	Brayan Reyes	127
						08-08-19	1	Purga Cevil	Cesar Perez	126
						09-08-19	3	Purga Pto Col	Cesar Perez	123
						09-08-19	6	Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	117
						11-08-19	8	Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	109
						11-08-19	4	Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	105
										209
12-08-19		90190961	Cemex	Bulto	100					
						13-08-19	58	Llenado Anclajes	Roger Sepulveda	151
						13-08-19	4	Purga Cuarto Cevil	Cesar Reyes	147
						15-08-19	85	Llenado Anclajes	Roger Sepulveda	62
						18-08-19	2	Purga Cevil	Cesar Reyes	60
						15-08-19	2	Purga	Reyes Carpintero	58
15-08-19		90149911	Cemex	Bulto	100	15-08-19	12	Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	146
						16-08-19	2	Purga	Brayan Reyes	144
						19-08-19	3	Purga	Brayan Reyes	141
						20-08-19	3	Purga	Brayan Reyes	139
						20-08-19	72	Llenado Anclajes	Roger Sepulveda	67
						21-08-19	2	Purga	Hilton Torres	65
						21-08-19	18	Pendiente Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	47
						22-08-19	1	Arreglos	Hilton Torres	46
						22-08-19	2	Purga		44
						23-08-19	6	Mixiadores	Luis Fernando Fuentes	38
						23-08-19	4	Purga Cuarto Cevil	Brayan Reyes	34

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Camargo Cauca
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: Cemento Gris 50 Kg
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT.	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT
					H	26 08 25	3	Pisapadores	Diferenciado Tinaco	31
						27 08 25	2	Pega Cuar	Obrero Rojas	29
					H	27 08 25	1	Pisapadores	Diferenciado Tinaco	28
					H	27 08 25	5	Pisapadores	Diferenciado Tinaco	23
						28 08 25	1	Pega Pa 6	Obrero Rojas	22
					H	28 08 25	1	Pisapadores	Diferenciado Tinaco	21
										121
28 08 25		5030686201	Cemex	Bulto	100					121
						28 08 25	1	Pega Baño	Obrero Rojas	120
						29 08 25	2	Pega Cuar	Obrero Rojas	118
					C	29 08 25	1	Pisapadores	Oficial Albañil	117
						30 08 25	2	Pega	Obrero Rojas	115
					E	30 08 25	1	Ayudante Cuc	Oficial Rojas	114
						01 09 25	2	Pega Baño	Obrero Rojas	112
						01 09 25	4	Pega Cu	Obrero Rojas	108
										208
01 09 25		5031A163	Cemex	Bulto	100					208
						01 09 25	60	Llevado A.	Olger Sepulveda	148
					H	01 09 25	11	Pisos Pisapadores	Dic fernando Tinaco	137
					H	02 09 25	1	Pegado Pastel	Dic fernando Tinaco	136
						02 09 25	53	Llevado A.	Olger Sepulveda	83
					H	03 09 25	9	Pisos Pisapadores	Dic fernando Tinaco	76
						03 09 25	7	Pega	Obrero Rojas	73
						04 09 25	36	Llevado A.	Olger Sepulveda	37
						04 09 25	2	Pega	Yenny Caballero	36
						05 09 25	2	Pega	Yenny Caballero	34
										84
06 09 25		6378382	Cem Servicio	Bulto	50	05 09 25	18	Llevado A.	Olger Sepulveda	66

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Codigo	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 8

PROYECTO: Camarino Coyle
RESPONSABLE: Freddy Pinchao G.I.
MATERIAL: Cemento Gris x 50 Kg
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
										266
08 09 25		50917793	Cemex	Bulto	200					101
						08 09 25	105	Reparo Llenado	Olger Sepulveda	199
						08 09 25	2	Parigo	Lewis Reyes	198
						H 08 09 25	1	Arreglo Rastrillo	Jefferson Gonzalez	198
						09 09 25	4	Parige Golon	Lewis Reyes	194
						09 09 25	3	Parige Coyle	Lewis Reyes	191
						09 09 25	69	Reparo Llenado	Olger Sepulveda	82
						M 10 09 25	13	Piso Despachos	Jefferson Gonzalez	69
						10 09 25	30	Inyeccion Anclaj	Olger Sepulveda	39
						11 09 25	20	Inyeccion Anclaj	Olger Sepulveda	19
						11 09 25	2	Parige Golon	Lewis Reyes	17
						11 09 25	2	Parige Coyle	Lewis Reyes	15
						E 11 09 25	1	Arreglo Rastrillo	Jefferson Gonzalez	14
						J 11 09 25	1	Arreglo Rastrillo	Jefferson Gonzalez	13
						H 11 09 25	10	Piso Area	Jefferson Gonzalez	3
						11 09 25	2	Pegado Bordillo	Inspeccion (Agua)	1
						M 12 09 25	1	Arreglo Rastrillo	Jefferson Gonzalez	0
										100
12 09 25		50933988	Cemex	Bulto	100					150
12 09 25		63794842	Gris Fenafrio	Bulto	50					145
						H 12 09 25	3	Pared Retenedor	Jefferson Gonzalez	122
						12 09 25	21	Inyeccion Anclaj	Olger Sepulveda	120
						13 09 25	2	Parige Golon		118
						15 09 25	2	Parige Golon	Yhonson Calderon	116
						M 15 09 25	7	Pared Retenedor	Jefferson Gonzalez	111
						15 09 25	33	Inyeccion Anclaj	Olger Sepulveda	78
15 09 25		50934896	Cemex	Bulto	100					178

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campeón Cem F — MATERIAL: Cemento Gris x 50 Kg

RESPONSABLE: Freddy Fonseca Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT
										278
15 09 25		10316668	Cemex	Bulto	100					378
						16 09 25	2	Purga calle	Jorge Caballero	376
						H 16 09 25	1	Arreglo Fontanero	Mantenimiento Fonseca	375
						16 09 25	47	Inyección A.	Olger Sepúlveda	228
						17 09 25	4	Purga Calle 10	Jorge Caballero	224
						17 09 25	91	Inyección A.	Olger Sepúlveda	133
						12 09 25	35	Llenado A.	Olger Sepúlveda	140
										290
18 09 25		10318661	Cemex	Bulto	100					290
						18 09 25	5	Purga Calle 10	Jorge Caballero	285
						H 18 09 25	16	Arreglo Fontanero	Mantenimiento Fonseca	269
						E 18 09 25	1	Purga Calle 10		268
						19 09 25	4	Purga	Brayan Reyes	264
						20 09 25	4	Purga	Brayan Reyes	260
						22 09 25	1	Purga Calle	Lenin Reyes	259
						22 09 25	2	Purga Calle	Lenin Reyes	257
						H 22 09 25	1	Arreglo Pared	Mantenimiento Fonseca	256
						22 09 25	60	Llenado Apdo.	Olger Sepúlveda	196
										346
23 09 25		50357615	Cemex	Bulto	200					346
						23 09 25	70	Llenado Empaque	Olger Sepúlveda	276
						23 09 25	3	Purga Calle	Hilton Tapia	273
						24 09 25	2	Purga Calle	Hilton Tapia	271
						24 09 25	25	Inyección	Olger Sepúlveda	246
						25 09 25	3	Purga Pto G	Hilton Tapia	243
						24 09 25	2	Purga Pto G	Hilton Tapia	241
						25 09 25	2	Purga Calle	Hilton Tapia	239
						25 09 25	2	Purga Calle Apdo	Jorge Caballero	237

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Condado Tower — MATERIAL: Concreto 6000 x 50 Kg

RESPONSABLE: Teddy Tuirán G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						20 09 25	36	Inyección Anc	Olger Arpulido	181
						25 09 25	2	Punga Cuele	Milton Tenorio	179
						26 09 25	2	Punga Cuele	Milton Tenorio	177
						27 09 25	2	Punga Cuele	Proveedor	175
						28 09 25	20	Inyección Anc	Olger Arpulido	155
						29 09 25	3	Punga Cuele	Leuris Perez	152
						29 09 25	2	Punga Cuele	Leuris Perez	150
						29 09 25	1	Punga Cuele	Proveedor	149
						30 09 25	2	Punga Pie Cole	Leuris Perez	147
						30 09 25	1	Punga Cuele	Leuris Perez	146
						01 10 25	1	Punga Cuele	Proveedor	145
						01 10 25	3	Punga Cuele	Proveedor	142
						01 10 25	1	Punga Cuele	Leuris Perez	141
						02 10 25	17	Inyección Anc	Olger Arpulido	124
						02 10 25	2	Punga Pie Cole	Leuris Perez	122
						02 10 25	1	Punga Cuele	Proveedor	121
						02 10 25	3	Concreto	Trompo # 3239	118
						03 10 25	1	Punga Pie Cole	Leuris Perez	117
						03 10 25	2	Punga Cuele	Proveedor	115
						03 10 25	2	Concreto	Trompo # 8181	113
						03 10 25	1	Bomba Pluma		112
						03 10 25	3	Punga (Manguera)	Proveedor	109
						03 10 25	1	Punga Cuele	Leuris Perez	108
						06 10 25	1	Punga Cuele	Proveedor	107
						06 10 25	1	Punga Cuele	Maikel Rojas	106
						06 10 25	26	Inyección Anc	Olger Arpulido	80

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Freddy Jurado Gil — MATERIAL: Cerros 8 x 4 x 3 mts

RESPONSABLE: Freddy Jurado Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UNID.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
06-11-24		2809	Lubegan Sas	UND	35	16-11-24	15 M	Obra Tab Guayacan	Luis Fernando Tejada	20
						18-11-24	20 E	Gustavo M.	Ricardo Ruiz	0
22-11-24		2809	Lubegan Sas	UND	16	22-11-24	16 M	Tab. Guayacan	Luis Fernando Tejada	0
17-01-25		2843	Lubegan Sas	UND	15	13-01-25	15 M	Tab Guayacan	Luis Fernando Tejada	0
27-01-25		2969	Lubegan Sas	UND	20	27-01-25	20 E	Tab. Guayacan	Yuri Quintero	0
29-03-25		3356	Lubegan Sas	UND	10	29-03-25	10 M	Tab Guayacan	Luis Fernando Tejada	0
23-05-25		3516	Lubegan Sas	UND	20	23-05-25	10 E	Tab Guayacan	Yuri Quintero	10
						23-05-25	10 E	Tab Guayacan	Yuri Quintero	0
30-07-25		3938	Lubegan Sas	UND	10	30-07-25	10 M	Despedazo	Luis Fernando Tejada	0
06-08-25		3947	Lubegan Sas	UND	15	08-08-25	15 M	Tab Guayacan	Luis Fernando Tejada	0
27-08-25		3972	Lubegan Sas	UND	12	27-08-25	12 E	Talleres	Yuri Quintero	0
22-09-25		A000	Lubegan Sas	UND	6	22-09-25	6 M	Talleres	Luis Fernando Tejada	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	18/11/2021
		Versión	3
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cayacito Cauce — MATERIAL: Cinta Peligro

RESPONSABLE: Fredy Tinoco Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1982	Bolaja	Rollos	500	02-11-24	100	Demarcacion	Fabian	400
						05-11-24	60	Cerramiento Taller	Fabian	340
						03-05-25	340	Demarcacion en	Mario Galan	0
31-05-25		1-0401	Angel Taraona	Rollos	500	02-05-25	20	Demarcacion Galan	Victor	480
						07-05-25	10	Trabajo Fundido	Victor	470
						28-05-25	220	Demarcacion Galan	Angel Garcia	250
						29-05-25	60	Demarcacion Torre Electrica	Angel Garcia	190
						05-06-25	100	Demarcacion Campero	Angel Garcia	90
						18-06-25	90	Demarcacion Galan	Victor Trujillo	40
19-06-25			Ing Jose Alba	Rollos	500					540
						09-07-25	50	Demarcacion Galan	Juan Cordero	490
						14-07-25	20	Demarcacion Galan	Juan Cordero	470
						18-07-25	240	Demarcacion G.	Juan Romero	230
						21-08-25	200	Demarcación G.	Juan Romero	40
						21-08-25	40	Demarcación G.	Jose de Dios Garcia	0
21-08-25			Ing Marra	Rollos	200	22-08-25	100	Demarcación PG	Jose de Dios Garcia	100
						22-08-25	50	Demarcación PG	Juan Romero	50
						28-08-25	50	Demarcación	Victor	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cayeh — MATERIAL: Closton 2"
RESPONSABLE: Eddie Tunjo — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# PC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
2A0925		S/N		Bajo	6 u	061025	1 H	Depósito	Luis Fernando Jimenez	5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-35
		Fecha	10/11/2021
		Versión	3
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comando Cauca — MATERIAL: Clavos 2½"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
28.08.25		1-1099	Daniel Torrecuadra	Caja	6 und	02.09.25	1 Lb	Ampliación	Luis Fernando Tovar	5
						23.09.25	1 Lb	Tablados	Luis Fernando Tovar	4
						29.09.25	1 Lb	Tablados	Luis Fernando Tovar	3
						30.09.25	1 Lb	Tablados	Luis Fernando Tovar	2
						07.10.25	2 Lb	Tablados	Luis Fernando Tovar	1
						08.10.25	1 Lb	Tablados	Luis Fernando Tovar	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Coacé — MATERIAL: Clavo 2½"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
21-10-24		1-3490	Daniel Tarazona	Caja	5	21-10-24	1	Campamento	Juan de Dios Conejo	4
						23-10-24	1	Campamento	Juan de Dios Conejo	3
						23-10-24	2	Campamento	Juan de Dios Conejo	1
29-10-24		1-3968	Daniel Tarazona	Caja	3					4
06-11-24		—	Remisión Proveed	Caja	3					6
						16-11-24	5 M	Campamento	Eric Fernando Torres	1
						12-12-24	2	Varios	Juan Carlos Cardozo	2
						12-12-24	1	Hacer agujeros	Juan de Dios Conejo	1
						10-01-25	1	Hacer agujeros	Juan de Dios Conejo	0
20-01-25		1-9155	Daniel Tarazona	Caja	13	20-01-25	6 M	Tablones	Eric Fernando Torres	7
						07-02-25	1	Hacer agujeros	Uriel Rivero	6
						20-02-25	1	Hacer agujeros	Victor Trujillo	5
						05-03-25	1	Hacer agujeros	Juan de Dios Conejo	4
						10-03-25	1	Colocar hierro	[illegible]	3
						20-04-25	1	Arreglar varios	[illegible]	2
						12-05-25	1	Arreglar varios	[illegible]	1
26-06-25		1-0648	Daniel Tarazona	Caja	5					6
						29-06-25	1 M	Cerr. Madera	Eric Fernando Torres	5
						01-07-25	1	Bodega Comunit	Juan Cardozo	4
						10-07-25	1 M	Cerrar. Madera	Eric Fernando Torres	3
23-07-25		6370039	Cerr. Fernández	Caja	7					10
						02-08-25	1 M	Cerr. Madera	Eric Fernando Torres	9
						04-08-25	1 M	Dispensadores	Eric Fernando Torres	8
						06-08-25	2 M	Dispensadores	Eric Fernando Torres	6
						06-08-25	1	Mesa Centro Gal	Juan Cardozo	5
						11-08-25	2 M	Dispensadores	Eric Fernando Torres	3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauca — MATERIAL: Clavos 3"

RESPONSABLE: Freddy Fredes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29 01 25		1-4186	Daniel Tornadore	Caja	13	29 01 25	10 E	Tableros	Uriel Quintero	3
21 05 25		1-4529	Daniel Tornadore	Caja	6	23 05 25	6 E	Tableros	Uriel Quintero	3
						27 08 25	2 E	Tableros	Uriel Quintero	1
28 08 25		1-4859	Daniel Tornadore	Caja	6					7
						15 09 25	1 E	Tableros	Uriel Quintero	6
						M 10 25	1 M	Tableros	Uriel Quintero	5

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cantaroncio Cauce — MATERIAL: Perno coche Hexal 3"

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		S/NP	Trasladado al Proyecto	UND	5	08.05.25	1	Cortes Grega	[illegible]	4
						09.05.25	1	Cortes Grega	[illegible]	3
						12.05.25	1	Cortes Grega	[illegible]	2
						13.05.25	1	Cortes Grega	[illegible]	1
						13.05.25	1	Cortes Grega	[illegible]	0
21.05.25		1.4519	Daniel Tarazona	UND	3	21.05.25	1	Cortes Grega	Freddy Fuentes	2
						29.07.25	1	Cortes Vanilla	[illegible]	1
						28.07.25	1	Cortes Grega	Luis Cano	0
22.09.25		1.4920	Daniel Tarazona	UND	3					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	19/11/2021
		Versión	7
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cuce
RESPONSABLE: Fredy Fuentes

MATERIAL: Disco Diamantado 9"
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
20 0625		AB774	Comercio CUCE	UND	3	28 08 25	1	Cent. Medico	Encargado Turno	2
						1 08 25	1	Cent. Medico	Encargado Turno	1
						18 08 25	1	Cent. Medico	Encargado Turno	0
28 0625		1-0854	Daniel Tenorio	UND	5	02 09 25	1	Cent. Medico	Encargado Turno	4
						16 09 25	1	Cent. Medico	Encargado Turno	3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Disco corte Transversal 14"

RESPONSABLE: Freddy Trujillo G1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		1-4214	Daniel Torrecuso	und	5					5
12-02-25		6339570396	G+J Trujillo	UND	2					7
						21-02-25	1	Estr. Fundido	Wilfredo Ruiz	6
						10-03-25	1	Cortes Varillas	Wilfredo Ruiz	5
						11-10-25	1	Cortes Varilla	Victor Trujillo	4
						23-10-25	1	Cortes Varilla		3

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Concreto Cenit
RESPONSABLE: Yadir Tuesta G.

MATERIAL: Diferentes Gaseosas
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						26/06/25	1	Galones	Uriel Quintero	644
						27/06/25	5	Galones	Uriel Quintero	639
						01/07/25	52 Kg	Galones	Uriel Quintero	587
						04/07/25	50 Kg	Galones	Uriel Quintero	537
04-07-25		2507052	Pollos y Gaseosas	UND	225					762
						07/07/25	75 G	Galones	Luis Fernando Tapias	687
						08/07/25	50 Kg	Galones	Uriel Quintero	637
						14/07/25	50 Kg	Galones	Uriel Quintero	587
						16/07/25	50 Kg	Galones	Uriel Quintero	537
						17/07/25	50 G	Galones	Luis Fernando Tapias	487
						18/07/25	75 G	Galones	Luis Fernando Tapias	412
						21/07/25	77 Gal	Galones	Uriel Quintero	335
						24/07/25	75 G	Galones	Luis Fernando Tapias	260
						29/07/25	50 G	Galones	Uriel Quintero	210
						29/07/25	50 G	Galones	Luis Fernando Tapias	160
						30/07/25	3 G	Galones	Uriel Quintero	157
						31/07/25	3 G	Galones	Uriel Quintero	154
						01/08/25	55 G	Galones	Luis Fernando Tapias	99
						04/08/25	85 G	Galones	Uriel Quintero	14
						04/08/25	4 G	Galones	Uriel Quintero	10
04/08/25		2508041	Pollos y Gaseosas	UND	300					310
						05/08/25	1 G	Galones	Uriel Quintero	309
						08/08/25	50 G	Galones	Luis Fernando Tapias	259
						09/08/25	50 G	Galones	Uriel Quintero	209
08/08/25		2508061	Pollos y Gaseosas	UND	100					309
						De acuerdo a anotaciones anteriores x Entry quedan				209

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	18/11/2021
		Versión	3
		Página	1 de 1

PROYECTO: Convencio Edgel — MATERIAL: Pinturas Generales

RESPONSABLE: Freddy Fernández Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISIÓN	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11.08.25			Pallas y Generales	UND	200					409
						M 13.08.25	25	Generales	Luis Fernando Jimenez	384
						E 14.08.25	75	Generales	Yuriel Quintero	309
						M 19.08.25	9	Generales	Luis Fernando Jimenez	300
						E 19.08.25	9	Generales	Yuriel Quintero	291
						M 19.08.25	10	Generales	Luis Fernando Jimenez	281
						M 20.08.25	42	Generales	Luis Fernando Jimenez	239
						E 20.08.25	1	Generales	Yuriel Quintero	238
										538
20.08.25		2508196	Pallas y Generales	UND	300					838
						E 21.08.25	1	Generales	Yuriel Quintero	513
						M 21.08.25	20	Generales	Luis Fernando Jimenez	493
						M 22.08.25	20	Generales	Luis Fernando Jimenez	490
						E 22.08.25	3	Generales	Yuriel Quintero	486
						M 23.08.25	4	Generales	Luis Fernando Jimenez	482
						E 23.08.25	18	Generales	Yuriel Quintero	465
						M 24.08.25	7	Generales	Luis Fernando Jimenez	458
						E 25.08.25	28	Generales	Yuriel Quintero	430
						M 26.08.25	50	Generales	Luis Fernando Jimenez	380
						E 26.08.25	11	Generales	Yuriel Quintero	369
						M 27.08.25	33	Generales	Luis Fernando Jimenez	336
						E 27.08.25	19	Generales	Yuriel Quintero	317
						M 28.08.25	15	Generales	Luis Fernando Jimenez	302
						E 28.08.25	20	Generales	Yuriel Quintero	282
						M 29.08.25	29	Generales	Luis Fernando Jimenez	253
						E 29.08.25	20	Generales	Yuriel Quintero	233
						M 01.09.25	30	Generales	Luis Fernando Jimenez	203

Powered by CamScanner



	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cargovia Cusp — MATERIAL: Bitumen Granular
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 01 09 25	14	Gaviones	Uriel Quiateno	189
						H 02 09 25	4	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	185
						E 02 09 25	3	Gaviones	Uriel Quiateno	182
						H 03 09 25	45	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	137
						E 03 09 25	14	Gaviones	Uriel Quiateno	123
						H 04 09 25	14	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	109
						E 04 09 25	11	Gaviones	Uriel Quiateno	98
05 09 25		1509055	Piedra y Gaviones	UND	200					298
						H 09 09 25	25	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	273
						E 09 09 25	16	Gaviones	Uriel Quiateno	257
						E 08 09 25	3	Gaviones	Uriel Quiateno	254
						H 08 09 25	29	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	225
						E 09 09 25	3	Gaviones	Uriel Quiateno	222
						E 09 09 25	3	Gaviones	Uriel Quiateno	219
										519
10 09 25		1509105	Piedra y Gaviones	UND	300					
						H 10 09 25	16	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	503
						H 11 09 25	22	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	481
						E 12 09 25	8	Gaviones	Uriel Quiateno	473
						H 12 09 25	36	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	437
						H 15 09 25	8	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	429
						E 15 09 25	12	Gaviones	Uriel Quiateno	417
						H 16 09 25	30	Gaviones	Luis Fernando Tunchez	387
						E 16 09 25	10	Gaviones	Uriel Quiateno	377
						H 17 09 25	5	Gaviones	Luis Fernandez Tunchez	372
						E 17 09 25	15	Gaviones	Uriel Quiateno	362
						H 18 09 25	16	Gaviones	Luis Fernandez Tunchez	346

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 75

PROYECTO: Concesión Cauca — MATERIAL: Guayacanes
RESPONSABLE: Freddy Tunjo G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	ARC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					E	18 09 25	17	Guayacanes	Uriel Quiñonez	333
					H	19 09 25	8	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	325
					E	19 09 25	26	Guayacanes	Uriel Quiñonez	299
					H	20 09 25	10	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	284
					H	22 09 25	4	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	280
					E	22 09 25	15	Guayacanes	Uriel Quiñonez	265
					H	23 09 25	19	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	240
					E	23 09 25	21	Guayacanes	Uriel Quiñonez	219
					H	24 09 25	18	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	211
					E	24 09 25	16	Guayacanes	Uriel Quiñonez	195
					H	25 09 25	10	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	185
					E	25 09 25	4	Guayacanes	Uriel Quiñonez	181
					H	26 09 25	20	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	161
					E	26 09 25	6	Guayacanes	Uriel Quiñonez	155
					H	29 09 25	10	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	145
					E	29 09 25	6	Guayacanes	Uriel Quiñonez	139
					H	29 09 25	26	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	113
					E	29 09 25	13	Guayacanes	Uriel Quiñonez	100
					H	30 09 25	22	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	78
					E	30 09 25	13	Guayacanes	Uriel Quiñonez	65
					H	01 10 25	16	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	49
					E	01 10 25	16	Guayacanes	Uriel Quiñonez	33
01 07 25		196008	Rollos y Guayacanes	UND	42					75
					H	02 10 25	30	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	45
					E	02 10 25	3	Guayacanes		42
					H	03 10 25	16	Guayacanes	Edilfernando Tunjano	29

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cance
RESPONSABLE: Teddy Tovar GL

MATERIAL: Guaya Acero
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1582	Soraya	UND	12	30 10 24	1	Miguel Alvarez	Lucia.	11
						01-11-24	1	Victor Trujillo	Victor Trujillo	10
						06-11-24	1	Uriel Rivero	Uriel Rivero.	9
						06 02 25	1	Angel Olivero Bonilla		8
						06 02 25	1	Jesus Cardozo	Pedro Carlos C	7
						20 03 25	1	Uriel Rivero	Uriel Rivero.	6
						20 03 25	1	Jose de Dios		5
						27 03 25	1	Luis Toro		4
						29 05 25	1	Cesar Rivero		3
						04 06 25	1	Jesus Herrera	Pedro Abeitolay	2
										14
18 06 25		2099	Soraya	UND	12	20 06 25	1	Juan Cardozo	Juan Carlos Cardozo	13
						03 07 25	1	Arley Prado	HDI.	12
						09 07 25	1	Juan Ramos		11
						07 01 25	5	Jorge Ivan Echeverri	Luis Toro.	6
										30
16 07 25		2128	Soraya	UND	24	26 07 25	1	Juan Ramos		29
						26 07 25	1	Arley Prado	HDI	28
						30 07 25	1	Luis Toro		27
						08 08 25	1	Edwin Navarro		26
						20 08 25	1	Juan Cardozo	Juan Carlos Cardozo	25
						20 08 25	1	Arley Prado	HDI	24
						21 08 25	1	Gustavo Navarro		23
						22 08 25	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera.	22
						02 09 25	1	Arley Prado	HDI	21
						02 09 25	1	Olga Espinosa		20

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comsorella Level — MATERIAL: Guantes Osiris

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						09 09 25	1	Construcciones Comsorella	[illegible]	19
						10 09 25	1	Comsorella	[illegible]	18
						16 09 25	1	Juan Ramos	[illegible]	17
						29 09 25	1	Yuley Prada	[illegible]	16
						29 09 25	1	[illegible]	[illegible]	15
						03 10 25	1	Comsorella	[illegible]	14
						06 10 25	1	Yolmer Cano	[illegible]	13
						06 10 25	1	Comsorella	[illegible]	12
						07 10 25	1	Juan Ramos	[illegible]	11

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 10

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Guantes Nylon

RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 26 06 25	1	Guantes	Uriel Quintero	639
						E 27 06 25	5	Guantes	Uriel Quintero	634
						E 01 07 25	52 Pares	Guantes	Uriel Quintero	582
						E 04 07 25	50 Pares	Guantes	Uriel Quintero	532
06 07 25		2507051	Pollos y Guantes	UND	125					757
						H 07 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	682
						E 08 07 25	50 PG	Guantes	Uriel Quintero	632
						E 14 07 25	50 PG	Guantes	Uriel Quintero	582
						E 16 07 25	50 PG	Guantes	Uriel Quintero	532
						H 17 07 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	482
						H 18 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	407
						E 21 07 25	77 G	Guantes	Uriel Quintero	330
						H 28 07 25	75 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	255
						E 29 07 25	50 G	Guantes	Uriel Quintero	206
						H 29 07 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	156
						E 30 07 25	3 G	Guantes	Uriel Quintero	152
						E 31 07 25	3 G	Guantes	Uriel Quintero	149
						H 01 08 25	55 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	94
						E 04 08 25	85 G	Guantes	Uriel Quintero	9
						E 05 08 25	4 G	Guantes	Uriel Quintero	5
04 08 25		2508013	Pollos y Guantes	UND	300					305
						E 05 08 25	1 G	Guantes	Uriel Quintero	304
						H 08 08 25	50 G	Guantes	Luis Fernando Vargas	254
						E 09 08 25	50 G	Guantes	Uriel Quintero	204
08 08 25		2508061	Pollos y Guantes	UND	100					304
11 08 25		2508076	Pollos y Guantes	UND	150					454

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-26
		Fecha	19/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

MATERIAL: Ganchos Rollos
CARGO: Almacenista
PROYECTO: Condominio Caule
RESPONSABLE: Yuddy Yuver Gil

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					H	19 08 25	33	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	429
					E	19 08 25	73	Ganchos	Uriel Quintero	356
					H	20 08 25	9	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	345
					E	20 08 25	9	Ganchos	Uriel Quintero	336
					H	21 08 25	10	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	326
					H	21 08 25	42	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	284
					E	20 08 25	1	Ganchos	Uriel Quintero	283
										583
20 08 25		26 08 25	Rollos y Ganchos	UNS	300					583
					E	21 08 25	1	Ganchos	Uriel Quintero	582
					H	21 08 25	24	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	558
					H	22 08 25	20	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	538
					E	22 08 25	3	Ganchos	Uriel Quintero	535
					H	23 08 25	4	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	531
					E	23 08 25	14	Ganchos	Uriel Quintero	517
					E	25 08 25	7	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	510
					H	25 08 25	28	Ganchos	Uriel Quintero	482
					H	26 08 25	31	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	451
					E	26 08 25	32	Ganchos	Uriel Quintero	419
					H	27 08 25	33	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	386
					E	27 08 25	19	Ganchos	Uriel Quintero	367
					H	28 08 25	12	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	355
					E	28 08 25	20	Ganchos	Uriel Quintero	335
					H	29 08 25	29	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	306
					E	29 08 25	20	Ganchos	Uriel Quintero	286
					H	01 09 25	30	Ganchos	Luis Fernando Tamayo	256
					E	01 09 25	19	Ganchos	Uriel Quintero	237

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GRF-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 12

PROYECTO: Conjunto Torres 1 — MATERIAL: Ganchos Helicoidales

RESPONSABLE: Freddy Fonseca G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						H 02.09.25	4	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	230
						E 03.09.25	3	Ganchos	Uriel Quintero	227
						H 03.09.25	45	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	182
						E 05.09.25	8	Ganchos	Uriel Quintero	168
						H 08.09.25	0	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	154
						E 09.09.25	11	Ganchos	Uriel Quintero	143
05.09.25		3509054	Rollos y Ganchos	UND	200					343
						H 05.09.25	25	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	318
						E 09.09.25	16	Ganchos	Uriel Quintero	302
						E 09.09.25	3	Ganchos	Uriel Quintero	299
						H 09.09.25	29	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	270
						E 09.09.25	3	Ganchos	Uriel Quintero	267
10.09.25		3509104	Rollos y Ganchos	UND	300					567
						H 10.09.25	16	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	551
						H 11.09.25	21	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	530
						E 12.09.25	5	Ganchos	Uriel Quintero	525
						H 13.09.25	36	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	489
						H 15.09.25	8	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	481
						E 15.09.25	11	Ganchos	Uriel Quintero	470
						H 16.09.25	30	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	440
						E 16.09.25	10	Ganchos	Uriel Quintero	430
						H 17.09.25	5	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	425
						E 17.09.25	15	Ganchos	Uriel Quintero	410
						H 18.09.25	16	Ganchos	Luis Fernando Tijerino	394
						E 18.09.25	13	Ganchos	Uriel Quintero	381
						E 19.09.25	8	Ganchos	Uriel Quintero	373

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 15

PROYECTO: Comunidad Cauce — MATERIAL: Guantes Palma

RESPONSABLE: Todd + Turtle Oil — CARGO: Almacenamiento

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
					M	19.09.25	26	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	347
					M	20.09.25	10	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	337
					M	22.09.25	9	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	328
					E	22.09.25	15	Comunidad	Uriel Quintero	313
					M	23.09.25	15	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	298
					E	23.09.25	21	Comunidad	Uriel Quintero	277
					M	24.09.25	18	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	259
					E	24.09.25	16	Comunidad	Uriel Quintero	243
					M	25.09.25	10	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	233
					E	25.09.25	4	Comunidad	Uriel Quintero	229
					M	26.09.25	20	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	209
					E	26.09.25	6	Comunidad	Uriel Quintero	203
					M	27.09.25	10	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	193
					E	27.09.25	6	Comunidad	Uriel Quintero	187
					M	29.09.25	26	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	161
					E	29.09.25	13	Comunidad	Uriel Quintero	148
					M	30.09.25	32	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	116
					E	30.09.25	13	Comunidad	Uriel Quintero	113
					M	01.10.25	16	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	97
					E	01.10.25	16	Comunidad	Uriel Quintero	81
					M	02.10.25	30	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	51
					E	02.10.25	2	Comunidad		49
					M	03.10.25	16	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	33
					E	03.10.25	7	Comunidad		26
03.10.25		26/0080	Palma y Comunidad	UNID	200					226
					M	06.10.25	6	Comunidad	Luis Fernando Tinoco	219

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Carapongo Cover
RESPONSABLE: Judy Jurado G.

MATERIAL: Guantes Vaqueta
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						04 07 25	1	Mauricio Preciado		11
						21 07 25	1	Luis Cano		10
						30 07 25	1	Jesus Medrano		9
						30 07 25	1	Oscar Baron		8
						04 08 25	1	Uriel Pizarro		7
						04 08 25	1	Luis Cano		6
										18
18 06 25		2094	Sodigo	UND	12	01 07 25	1	Jhon Martinez		17
						02 07 25	1	Luis Cano		16
						03 07 25	1	Arley Prado		15
						03 07 25	1	Edinson Navarro		14
						07 07 25	1	Juan Roman		13
						10 07 25	1	Arley Prado		12
						14 07 25	1	Juan Ramos		11
						16 07 25	1	Victor Trujillo		10
						21 07 25	1	Arley Prado		9
						23 07 25	1	Luis Cano		8
						28 07 25	1	Juan Roman		7
						29 07 25	1	Arley Prado		6
						08 08 25	1	Edinson Navarro		5
09 08 25		2139	Sodigo	UND	29	09 08 25	1	Luis Cano		28
						12 08 25	1	Arley Prado		27
						12 08 25	1	Mauricio Preciado		26
						20 08 25	1	Duvan Arango		25
						20 08 25	1	Jesus Medrano		24
						20 08 25	1	Mauricio Suarez		23

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 3

PROYECTO: Campeche Caylle — MATERIAL: Guantes Vaqueta
RESPONSABLE: Freddy Fuentes Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REVISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						22.09.15	1	Javier Ospina		22
						01.09.15	1	Adey Prada		21
						01.09.15	1	Luis Lara		20
						01.09.15	1	Edwin Nuñez		19
						09.09.15	1	Juan Lara		18
						16.09.15	1	Victor Torres		17
						10.09.15	1	Jaider Buitrago		16
						12.09.15	1	Freddy Gil		15
						23.09.15	1	Adey Prada		14
						29.09.15	1	Deivis Rivero		13
						08.10.15	1	Jose Bandera		12
						09.10.15	1	Bandera Cotes		11
						14.10.15	1	Alexis Reyes		10
						14.10.15	1	Juan Lara		9
						15.10.15	1	Mario Arcos		8

Powered by CamScanner

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

Código	GR-F-08
Fecha	16/11/2021
Versión	2
Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Coel
RESPONSABLE: Freddy Fuentes G.

MATERIAL: Disco Azul
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
03 08 25		1635	Ferr Jorge	Caja	1	03 08 25	1	Maquina Polimanda Luis Luis		0
13 08 25		29845	Hilos y Abrasivos Wilo	Caja	2	16 08 25	1	Maquina Polimanda Freddy Fuentes		1

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

MATERIAL: Tabilla # 10

PROYECTO: Consorcio Vial

RESPONSABLE: Tecnico Arnaldo Gil

CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
10/08/15		15210	Laboratorio Bueno	und	50	16/08/15	50	Entregado a Cap. Victor Trujillo		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comando Cauca
RESPONSABLE: Freddy Trenko Gil

MATERIAL: Pinturra Politileno 1/2
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
11-02-25		S/N°	Ferretería el Porvenir	UNO	35	08 05 25	4	Anclajes		31
						09 05 25	6	Anclajes		25
						12 05 25	5	Anclajes		20
						13 05 25	6	Anclajes		14
						19 05 25	2	Anclajes		12
						19 05 25	5	Anclajes		7
						16 05 25	2	Anclajes		5
						19 05 25	5	Anclajes	Reinaldo Silva	0
19-02-25		S/N	Ferretería El Porvenir	UNO	2	20 05 25	2	Elevaciones Anclajes		0
16 09 25		S/N	Anamillas	UNO	1	22 09 25	1	Elevaciones Anclajes		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Gauf P — MATERIAL: Plastol 4090 20kg Otro

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	#RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
29-01-25		83123623	G y J Ferretería	Und	3	13 08 25	1	Llenado Anclajes	Oscar Sepulveda	2
						15 08 25	1	Llenado Anclajes	Oscar Sepulveda	1
15 08 25		83238112	G y J Ferretería	UND	2					3
						02 09 25	1	Llenado Anclajes	Oscar Sepulveda	2
						05 09 25	1	Anclajes	Oscar Sepulveda	1
						10 09 25	1	Anclajes	Oscar Sepulveda	0
11 09 25		83660902	G y J Ferretería	UNE	1	15 09 25	1	Anclajes	Oscar Sepulveda	0
29 09 25		83676408	G y J Ferretería	UND	1	29 09 25	1	Anclajes	Oscar Sepulveda	0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-06
		Fecha	19/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO Comercio Cavet — MATERIAL Plastico Negro
RESPONSABLE Yuraby Fuentes Gil — CARGO Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
16.11.24		87366487	Tenedores Gil	Kls	100	05-11-24	40	Topes Talud	Uriel Rivera	60
						09-12-24	60	Topes Talud	Uriel Rivera	0
16.12.24		S/NUM	Tenedores Paraiso	Kls	100	19-12-24	20	Lycet	Yuraby	80
						28.01-25	10	Lycet	Yuraby	70
						03-02-25	10	Topes Alcantarillado		60
						03.03.25	10	Topes Alcantarillado		50
						05.03.25	5	Topes Cementerio		45
						08.03.25	5	Topes Tarima		40
						09.05.25	10	Topes Arcenes		30
						16.05.25	30	Topes Talud	Juan Cardozo	0
17.06.25		65131511	Gil Tenedores	Kls	100	18.05.25	25	Colon	Juan Cardozo	85
						19.05.25	5	Rio Acequia Sabana	Luis Cano	80
						19.05.25	5	Topes Alcantarillado	Angel Gonzalez	75
						20.05.25	2	Topes Cementerio		73
						29.06.25	5	Topes Vereda Cementerio	Luis Cano	68
						04.07.25	7	Topes Cementerio		61
						05.07.25	10	Topes Arcenes	Luis Cano	51
						09.07.25	10	Topes Cementerio		41
						16.07.25	20	Topes Talud	Juan Cardozo	21
						17.07.25	21	Topes Talud	Victor Trujillo	0
						05.08.25	2	Topes Alcantarillado	Luis Cano	98
23.07.25		65132393	Gil Tenedores	Kls	100	23.07.25	12	Topes Talud	Juan Cardozo	86
						28.07.25	3	Topes Talud	Juan Cardozo	83
						09.08.25	5	Topes Cementerio	Uriel Rivera	78
						12.08.25	10	Topes Cementerio	Juan Morgan	68
						05.09.25	68	Topes Parcela Poblado - Bolaque		0

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Cauce — MATERIAL: Sequeto Hoja

RESPONSABLE: Teddy Tuntar G! — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
21-10-24		1-3950	Donell Turcios	UNO	12	08-11-24	1	Varios	Freddy Turcios	11
						23-12-24	1	Mantenimiento		10
						07 01 25	1	Carlos Flores	Angel Rivera	9
						20 01 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	8
						26 02 25	1	Carlos Varilla	Uriel Rivera	7
31 03 25		1-4902	Donell Turcios	UNO	1					8
						10 06 25	1	Carlos Varilla	Uriel Rivera	7
						16 07 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	6
						17 07 25	1	Carlos Vasquez	Edinson Navarro	5
						19 08 25	1	Carlos Varilla	Edinson Navarro	4
29-08-25		1-08451	Donell Turcios	UNO	10					14
						09 09 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	13
						18 09 25	1	Carlos Varilla	Juan Ramon	12
						09-10-25	1	Carlos Varilla	Uriel Quintero	11
						18 10 25	1	Carlos Varilla	Victor Trujillo	10
						31 10 25	1	Carlos Varilla	Bonifacio Rivera	9

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Canal
RESPONSABLE: Freddy Prado G.
MATERIAL: Tabla 20 x 3 x 3 cm
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
23 08 25		8932	Lubegar	UND	20	27 08 25	20	Tablas Cont. social Quirama		0
10 09 25		39105	Lubegar	UND	12	10 09 25	12	Cont. Social Quirama		0
22 09 25		8000	Lubegar	UND	32	23 09 25	12	Cont. Martin	Luis Fernando Tirado	

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Comercio Cauca — MATERIAL: Tablon 24x5 x3mts

RESPONSABLE: Freddy Trujillo G.I — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
17-01-25		7843	Lubegan sas	und	10	17-01-25	10 m	Pupiales	Raúl [illegible]	0
29 03 25		3956	Lubegan sas	und	20	29 03 25	20 c	Pupiales	[illegible]	0
30 03 25		3738	Lubegan sas	und	8	30 03 25	8 m	Pupiales	[illegible]	0
29 08 25		00173	Ferretería [illegible]	und	2					

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Tapabarro

RESPONSABLE: Freddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RQ	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30 10 24		1592	Soygo	UND	12	01-11-24	1	Víctor Trujillo	Victor Trujillo	11
						26-11-24	1	Uriel Rivero	Uriel Rivero	10
						06 02 25	1	Angel Garcia		9
						06 02 25	1	Juan Cedeño		8
						23 02 25	1	Uriel Rivero	Uriel Rivero	7
						30 05 25	1	Victor Galan		6
						23 05 25	1	Oscar Ramon		5
						01 07 25	1	Juan Medina		4
						01 07 25	1	Uriel Rivero	Uriel Rivero	3
						08 07 25	1	Juan Ramon		2
						08 07 25	1	Victor Trujillo		1
						16 07 25	1	Juan Ramon		0
16 07 25		2078	Soygo	UND	24	18 07 25	1	Arley Prada	HPI	23
						18 07 25	1	Luis Cano		22
						29 07 25	1	Luis Cano		21
						28 07 25	1	Luis Cano		20
						30 07 25	1	Luis Cano		19
						01 09 25	1	Luis Cano		18
						04 09 25	1	Arley Prada	HPI	17
						09 09 25	1	Edwin Cortés		16
						05 09 25	1	Arley Prada	HPI	15
						09 09 25	1	Edwin		14
						08 09 25	1	Olger Arguedas		13
						08 09 25	1	Arley Prada	HPI	12
						09 09 25	1	Arley Prada	HPI	11
						10 09 25	1	Arley Prada	HPI	10

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	18/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Campamento Cauca — MATERIAL: Formaleta M

RESPONSABLE: Freddy Pineda Gil — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						10 09 25	1	Oscar Tapiquicha		9
						11 09 25	1	Arley Pinda	HPI	8
						12 09 25	1	Arley Pinda	HPI	7
						15 09 25	1	Arley Pinda	HPI	6
						15 09 25	1	Luis Cano		5
						15 09 25	1	Edwar Navarro	Arley Pinda	4
						16 09 25	1	Arley Pinda	HPI	3
						22 09 25	1	Luis Cano		2
						23 09 25	1	Arley Pinda	HPI	1
						23 09 25	1	Luis Cano		0
23 09 25		2197	Suelpo	UND	100	23 09 25	1	Arley Pinda	HPI	99
						24 09 25	1	Arley Pinda	HPI	98
						24 09 25	1	Edwin Cuenca	Edwin caicedo	97
						24 09 25	1	Arley Pinda	HPI	96
						25 09 25	1	Arley Pinda	HPI	95
						29 09 25	1	Edwin Cuenca	Edwin caicedo	94
						29 09 25	1	Arley Pinda	HPI	93
						29 09 25	1	Brandon Erazo		92
						02 10 25	1	Oscar Tapiquicha		91
						02 10 25	1	Edwin Cuenca	Edwin caicedo	90
						06 10 25	1	Edwin Cuenca	Edwin caicedo	89
						06 10 25	1	Oscar Tapiquicha		88
						08 10 25	1	Brandon Erazo		87
						08 10 25	1	Victor Trujillo	Victor Trujillo	86

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	10/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO: Consorcio Cauce — MATERIAL: Tejuelos inspección

RESPONSABLE: Teddy Fuentes G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
30-10-24		1592	Surge	UND	6	09.12.24	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera	5
						06 02 25	1	Angel Gordo		4
						06 02 25	1	Juan Cardoso	Juan Carlos C.	3
						01 07 25	1	Yuya Holmes		2
						08 07 25	1	Ruley Prado		1
						18 07 25	1	Uriel Rivera	Uriel Rivera	0
16 07 25		2134	Surge	UND.	24	18 07 25	1	Jamison Cuesta	Jamison Cuesta	23
						05 09 25	1	Mauricio Pereira		22

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	15/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 1

PROYECTO:
RESPONSABLE:

MATERIAL: Tubo Soldado 2" x 6m
CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND	CANT	FECHA SALIDA	CANT	DESTINO	RECIBE	CANT
19.11.24		6932	Proveedor Gral	UNS	24	30.01.25	1 M	Llanderos	[illegible]	23
						12.02.25	1 E	Llanderos	[illegible]	22
						03.04.25	1 E	Llanderos	[illegible]	21
						07.04.25	1 M	Llanderos	[illegible]	20
						08.04.25	1 M	Llanderos	[illegible]	19
						02.05.25	1 E	Llanderos	[illegible]	18
						02.05.25	1 M	Llanderos	[illegible]	17
						07.05.25	1 E	Llanderos	[illegible]	16
						09.06.25	1 E	Llanderos	[illegible]	15
						05.06.25	1 E	Llanderos	[illegible]	14
						14.06.25	1 M	Llanderos	[illegible]	13
						16.06.25	1 M	Llanderos	[illegible]	12
						17.06.25	1 M	Llanderos G	[illegible]	11
						20.06.25	1 M	Llanderos G	[illegible]	10
						28.01.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	9
						29.03.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	8
						08.05.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	7
						05.06.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	6
19.05.25		4928	Comercio	UND	24	19.05.25	1 M	Llanderos G	[illegible]	29
						19.05.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	28
						19.05.25	1 E	Llanderos PG	[illegible]	27
						19.05.25	1 E	Llanderos PG		26
						24.05.25	1 E	Llanderos PG		25
						29.05.25	1 M	Llanderos G	[illegible]	24
						01.04.25	1 E	Llanderos		23
						02.04.25	1 M	Llanderos	[illegible]	22

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Comercio Conf — MATERIAL: Tubo Rectang. 2" x 6m

RESPONSABLE: Jhoby Tuska G. — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						040925	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	20
						050925	1 V	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	19
						160925	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	18
						160925	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	17
						180925	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	16
						210925	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	15
						230925	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	14
						250925	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	13
						260927	2 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	12
						260929	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	11
						290925	2 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	9
						300925	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	8
						011025	1 E	Llanderos	Uriel Quiaforo	7
011025		63759300	G y S Ferretería	UND	10					17
						061025	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	16
						091025	1 M	Llanderos	Luis Fernando Tiznado	15
						101025	1 R	Llanderos		14
						201025	2 E	Llanderos		12

Powered by CamScanner

	ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES	Código	GR-F-05
		Fecha	16/11/2021
		Versión	2
		Página	1 de 2

PROYECTO: Consorcio Canel — MATERIAL: Tubo PVC Convugado 6" x 6mts
RESPONSABLE: Teddy Funko G1 — CARGO: Almacenista

ENTRADA						SALIDA				SALDO
FECHA ENTRADA	# RC	# REMISION	PROVEEDOR	UND.	CANT.	FECHA SALIDA	CANT.	DESTINO	RECIBE	CANT.
						E 14 05 25	1	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	10
						E 16 05 25	1	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	9
						E 11 06 25	7	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	2
						E 20 06 25	1	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	1
20 06 25		08779	Comercio SAS	UND	6					7
						E 20 06 25	1	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	6
						H 25 06 25	2	Suministro Anclaje	Jose Fernando Jimenez	4
						H 26 06 25	1	Suministro Anclaje	Jose Fernando Jimenez	3
						H 26 06 25	1	Suministro Anclaje	Jose Fernando Jimenez	2
						E 27 06 25	1	Suministro Anclaje	Uriel Quintero	1
						E 01 07 25	1	Mantenimiento		0
04 09 25			Comercio Almacen	UND	6					6
10 09 25		6273793	Cx J Fonelonia	UND	6					12

Powered by CamScanner

Mallasan S.A.S

Mallas y Gaviones de Santander

CERTIFICADO DE CALIDAD GAVION TRIPLE TORSION C12 HUECO 10*10

FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2025

CLIENTE: CONSORCIO CAUCE

CIUDAD: BUCARAMANGA

NORMA: NTC 2403:2004

PRODUCTO FABRICADO EN CALIBRE 12 (2.70m) EN ALAMBRONES IMPORTADOS DE COREA DEL SUR N. DE COLADA SA46937

ANEXAMOS CERTIFICACION DE NUESTRO PROVEEDOR E INFORME DE ENSAYOS

CARACTERISTICAS DEL ALAMBRE

Galvanizado en caliente clase 1 A NTC 2403 con zinc de 99% de pureza, con las siguientes características:

DIAMETRO (mm): 2.77 +/-0.08
OVALAMIENTO MAXIMO (mm): 0.08
CALIBRE MALLA: Tejido calibre 12, refuerzo calibre 10
ADHERENCIA DE ZINC: SIN GRIETAS
LIMITE DE FLUENCIA (Kgf/mm2)
RESISTENCIA TRACCION: 49 Kg / mm2

CARACTERISTICAS DEL GAVION

RED:
Tejido a máquina hexagonal a triple torsión
CALIBRE RED : N. 12
Calibre refuerzo N. 10
ORIFICIO DE LA RED:
MEDIDAS NOMINALES: 10x10 cm

TOLERANCIAS:
DIMENSIONES DEL GAVION : +/- 5%
DIMENSIONES DEL ORIFICIO: +/- 8%
DIAMETRO DEL ALAMBRE : +/- 00.8%

Mallasan S.A.S	INFORME GENERICO DE PRODUCTO TERMINADO ALAMBRE GALVANIZADO PARA USOS GENERALES	CÓDIGO	FO-01-68
		VERSIÓN	10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

CODIGO SAP *SAP CODE*	CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MECÁNICAS							
	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO *DIAMETER* (mm)	TOLERANCIA *TOLERANCE* (mm)	OVALIDAD *OVALITY* (mm)	CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)		RESISTENCIA *TENSILE STRENGHT* (Kg/mm²)	
				Máx.	Min.	Máx.	Min.	Max.
210371	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210345	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
655942	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
254628	18	1,25	± 0,04	± 0,02	60	105	40	60
254630	18	1,25	± 0,04	± 0,02	60	105	40	60
210368	18	1,25	± 0,05	± 0,02	30	55	40	70
209595 -210247-210251 -210252- 210255- 210256-210272 -210279- 210288 -210311- 210328-210330 - 210351- 212789	18	1,25	± 0,02	± 0,02	50	75	40	58
650090	18	1,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
260910 - 210237	18	1,36	-0,03/ +0,00	± 0,02	30	55	60	-
668383 - 668384	17	1,45	± 0,02	0,02	200	240	71	92
657322	18	1,40	± 0,03	± 0,02	30	55	60	95
659274	18	1,40	± 0,03	± 0,02	40	60	60	95
210235-210236-210234-210229-210230	17	1,41	-0,04/ +0,00	± 0,02	200	240	60	-
651847	17	1,43	± 0,03	0,02	210	260	71	103
260910 - 210237	17	1,46	-0,03/ +0,00	± 0,02	30	55	92	130
225332	17	1,47	± 0,02	± 0,02	200	240	60	100
657322	17	1,50	± 0,03	± 0,02	30	55	110	130
659274	17	1,50	± 0,03	± 0,02	40	60	110	130
210235 - 210236	16,5	1,51	-0,04/ +0,00	± 0,02	200	240	107	130
283221	16,5	1,52	± 0,02	± 0,02	30	55	92	130
668383 - 668384	16,5	1,52	± 0,02	0,02	200	240	112	130
645470	16,5	1,54	± 0,02	± 0,02	40	65	50	65
651847	16	1,57	± 0,05	0,02	210	260	110	130
639069	16	1,63	± 0,02	± 0,02	200	240	65	-
244130	16	1,65	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210282	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210346	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
655941	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210370	16	1,65	± 0,04	± 0,02	30	55	40	70
210365	16	1,65	± 0,05	± 0,02	30	55	40	70
209592 - 209593 - 209596 - 210257 - 210287 - 210289 - 210298 - 210299 - 210326 - 210329 - 210331 - 218335 - 210344 - 210348 - 210361	16	1,65	± 0,02	± 0,02	50	75	40	58
244129	16	1,65	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
225332	15,5	1,67	± 0,02	± 0,02	200	240	100	130
210234 - 210229 - 210230	15	1,80	-0,04/ +0,00	± 0,02	210	250	99	-
652196	15	1,83	± 0,02	0,02	30	55	40	56
628765-628766-651462-651463	15	1,83	± 0,02	0,02	45	70	40	56
210783	15	1,83	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
210226 -210241- 210242-210221-210228 -210224-210243- 210246-212572- 210238- 210239-210240 - 212784- 212785 -210227- 210244 - 210245 210225	15	1,83	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
209594	15	1,83	± 0,04	± 0,02	75	110	-	46
629419-629420	15	1,83	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
639068	15	1,83	± 0,02	± 0,02	200	240	140	-
645470	15	1,86	± 0,02	± 0,02	40	65	50	65
651852	15	1,90	+0,05/-0,02	0,02	65	90	-	55

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ESPECIFICACIONES TECNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

CODIGO SAP *SAP CODE*	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MECÁNICAS							
	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO *DIAMETER* (mm)	TOLERANCIA *TOLERANCE* (mm)	OVALIDAD *OVALITY* (mm)	CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)		RESISTENCIA *TENSILE STRENGHT* (Kgf/mm²)	
				Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
651462-651463	14	2,00	± 0,02	0,02	40	70	40	56
210766	14	2,00	± 0,06	± 0,02	100	140	65	-
210226 -210241- 210242 -210221- 210228- 210224- 210243 - 210246	14	2,00	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
629420	14	2,00	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
651852	14	2,03	± 0,03	0,02	50	75	-	55
210761	14	2,06	± 0,04	± 0,02	100	140	65	-
210756	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
639067	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
210768	14	2,06	± 0,04	± 0,02	200	240	140	-
645866	14	2,11	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
210259	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210372	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210342	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210366	14	2,11	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
244136	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
244140	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210357	14	2,11	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
657317	14	2,11	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
608650 - 608668 - 608669 - 608670 - 608671	14	2,11	± 0,02	± 0,02	60	85	40	56
210347	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210338	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209612 - 209620 - 209927 - 209931 - 210801 - 210802 - 210819 - 210820 - 210822 - 210824	13,5	2,25	± 0,02	± 0,02	30	55	40	60
279746 - 279747 - 279756	13,5	2,25	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
279739	13,5	2,26	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
603768	13	2,34	± 0,06	± 0,02	220	260	140	-
210360	13	2,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210319	13	2,40	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209610 - 209618 -210303 - 210796 - 210797 - 210817 - 210818 - 210823	13	2,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
279736	13	2,41	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
628761	13	2,41	± 0,02	± 0,02	46	60	47	60
645867	13	2,41	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
652196	12,5	2,47	± 0,02	0,02	30	55	40	56
212572 - 210238 - 210239 - 210240 - 212784 - 212785 - 210227 - 210244 - 210245 - 210225	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
629419	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	30	55	40	56
647617	12,5	2,47	± 0,02	± 0,02	40	55	40	56
210757	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	220	260	140	-
210760	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	110	150	65	-
210767	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	110	150	65	-
210355	12,5	2,50	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210352	12,5	2,50	± 0,04	± 0,02	40	70	-	42
209609 - 209614 - 210803 - 210804 - 210821	12,5	2,50	± 0,02	± 0,02	30	55	40	60
210769	12,5	2,50	± 0,08	± 0,02	220	260	140	-
608650 - 608668 - 608669 - 608670 - 608671	12,5	2,59	± 0,02	0,02	60	85	40	56
279733 - 279736 - 279737 - 279738	12	2,70	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
279746 - 279747 - 279758	12	2,70	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
209615 - 209616 - 209622 - 209925 - 209928 - 210782 - 210787 - 210800 - 215724 - 223302 - 223303 - 227461	12	2,70	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
210263	12	2,71	± 0,04	± 0,02	40	55	40	60
210340	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210364	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210369	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
244141	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	65

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ESPECIFICACIONES TECNICAS / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

CODIGO SAP *SAP CODE*	CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MECANICAS							
	CALIBRE (BWG)	DIAMETRO *DIAMETER* (mm)	TOLERANCIA *TOLERANCE* (mm)	OVALIDAD *OVALITY* (mm)	CAPA ZINC ZINC COAT (g/m²)		RESISTENCIA *TENSILE STRINGHT* (Kg/mm²)	
				Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.
244142	12	2,77	± 0,04	± 0,02	80	105	40	65
210354	12	2,77	± 0,04	± 0,02	80	105	-	42
210848 - 210853 - 210866 - 210867 - 210868 - 210869 - 611898	12	2,77	± 0,04	± 0,02	40	70	40	55
209611 - 209619 - 209860 - 209861 - 209926 - 209930 -210793 - 210794	12	2,77	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
645863	12	2,77	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
209526	12	2,85	± 0,02	± 0,02	30	55	40	55
209617 - 209929 - 210785 - 210798 - 215725 - 215799 - 227459 - 228618	11	3,00	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
279739 - 279740 - 279742 - 279743	11	3,00	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
279733 - 279737	11	3,04	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210336	11	3,05	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210316	11	3,05	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
209613 - 209621 - 210781 - 210786	11	3,05	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
218830	10,5	3,10	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210849 - 210850 - 210851 - 210855 -210861 - 210871 - 210875 - 210876 - 210877 - 210878 - 210879 - 236512 - 262057 - 262068- 647506- 647507- 647508	10,5	3,17	± 0,02	± 0,02	40	55	40	55
212798	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210269	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210362	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215358	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210358	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
209503	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
645865	10,5	3,25	± 0,04	± 0,02	40	65	40	52
210305	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210367	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210353	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215357	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210349	10	3,40	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
210852 - 210854 - 210856 - 210858 - 210859 - 210860 - 213697 - 213700 - 213702 - 213703 - 213705 - 213706	10	3,40	-0,04+0,00	± 0,02	40	55	40	55
654242	10	3,40	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210304	9	3,76	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
214342	9	3,76	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
215466 - 215467	9	3,76	± 0,04	± 0,02	240	280	40	60
649083-649084	9	3,76	± 0,04	0,02	200	240	40	55
279739 - 279740 - 279742 - 279743	9	3,80	± 0,04	± 0,02	260	310	40	60
649086 - 649087	9	3,80	± 0,04	0,02	30	65	40	55
209524 - 209525 - 209905 - 209906	9	3,84	± 0,02	± 0,02	30	55	40	55
218282 - 227591	9	3,84	± 0,04	± 0,02	240	280	40	55
649085	9	3,80	± 0,04	0,02	30	65	40	55
655345	9	3,90	± 0,04	0,02	200	240	40	55
649089	9	3,90	± 0,04	0,02	200	240	40	55
210260	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210383	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
216385	8	4,19	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210337	8	4,19	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
210356	6	5,15	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60
210309	6	5,15	± 0,04	± 0,02	40	80	-	42
211028 - 211016 - 211005 - 210982 - 210971	6	5,15	± 0,03	± 0,02	50	80	39	52
210314	5	5,59	± 0,04	± 0,02	30	55	40	60

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"



REPORTE DE CALIDAD
CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 28-ago-25
Número de Reporte: IBG-UG-32-2025
Km 5 Via Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Fecha inicial* 3-ago-25 ..... Fecha final* 9-ago-25

Cemento Hidráulico Tipo UG

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	10.1 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	18.3 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	21.7 MPa	Mínimo 15.0
28 días **	NTC 220	27.1 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	7.18 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	473 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	242 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 155 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 9.8%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el ICONTEC, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 12-sep-25
Número de Reporte: IBG-UG-35-2025
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Fecha inicial* 24-ago-25 ..... Fecha final* 30-ago-25

Cemento Hidráulico Tipo UG

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	11.1 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	19.5 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	22.8 MPa	Mínimo 15.0
28 días	NTC 220	26.7 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	7.74 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	461 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	376 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 204 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 10.2%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC/VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 19-sep-25
Número de Reporte: IBG-UG-36-2025
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Fecha inicial* 31-ago-25 ..... Fecha final* 6-sep-25

Cemento Hidráulico Tipo UG

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	11.3 MPa	No especificado
3 días	NTC 220	20.9 MPa	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	24.4 MPa	Mínimo 15.0
28 días **	NTC 220	25.8 MPa	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	7.93 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	430 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	389 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 242 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 8.6%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del período indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del período mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6038008 | (571) 6468008 | Bogotá, D.C. Colombia

Anexo 3 Resultado de ensayos.

HSC

SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIO

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC - 673 - 10

CÓDIGO	FT-GLAB-004
FECHA	2019/04/02
VERSIÓN	5
	Página 1 de 1

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HERGOSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

CENTRO INDUSTRIAL "LA CIMA" BLOQUE 8 BOD 1-4 KM 16 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA Nº 33-77 (RODEA 19 - PISO 1) CIMA, SANTANDER, COLOMBIA

FECHA DE RECEPCIÓN	Nº DE INFORME	HUMEDAD MEDIO DE LA MUESTRA	Nº DE ENSAYO DE CILINDROS	TIPO DE OBRA	CONDICIONES DE CURADO
1/04/2020	1	10472020	280-20	CALLE	CONDICIONES DE CURADO

ITEM	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYE	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETROS (mm)			LONGITUDES (mm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD Y DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	CORRECCIÓN POR DENSIDAD	MASA (kg)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA ESTIMADA POR EL CLIENTE (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPa)			% RANGO DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio										(kg/cm²)	Tipo
1	02/03/2020	16/03/2020	1	RELLENO ESTADIO LOCAL	101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	10.1	104	3
1.1	02/03/2020	16/03/2020	14		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	17.2	176	3
1.2	02/03/2020	23/03/2020	21		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	19.1	195	3
1.3	02/03/2020	30/03/2020	28		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	20.3	208	3
2	02/03/2020	16/03/2020	7	COMPLEJO DEPORTIVO LOCAL	101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	14.1	144	3
2.1	02/03/2020	23/03/2020	14		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	17.2	176	3
2.2	02/03/2020	30/03/2020	21		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	19.1	195	3
2.3	02/03/2020	06/04/2020	28		101.60	101.60	101.60	200	200	200	200	8107	2.0	1.00	1.000	3.963	2.482	200.00	11.0	20.3	208	3

Tipo 1
Cono normal con una sola fractura que pasa por ambas bases, sin fracturas secundarias.

Tipo 2
Cono fracturado en una de sus bases con fracturas secundarias.

Tipo 3
Columnar con fracturas verticales a través de ambas bases, sin fracturas secundarias.

Tipo 4
Fractura diagonal, sin golpear el cono de la muestra. Se distinguen tres subtipos según el lado.

Tipo 5
Fractura en la esquina (cono cortado en dos partes).

Tipo 6
Similar al tipo 2, pero los conos se rompen a través de la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE ES SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS AQUÍ REPORTADOS CORRESPONDEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.
- EL USO DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POSTERIOR AL INGRESO Y DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE, POR LO CUAL EL PRESENTE INFORME Y LO QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.
- HERGOSUELOS NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME.

REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: INGENIERO RICARDO CARDENAS	NOMBRE:
CARGO: COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:

Cualquier duda o reclamo por favor comunicarse con el área de calidad al correo electrónico calidad@hergosuelos.com o al teléfono 6397000 Ext 1
Para observaciones sobre el servicio recibido favor comunicarse con el área comercial al correo electrónico comercial@hergosuelos.com o al teléfono 6397000 Ext 2
Gracias por preferirnos.

HSC

FORMATO DE INFORME DE LABORATORIO

INFORME DE ENSAYO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NTC 673 - ASTM C39

CÓDIGO	FT-LAB-003
VERSIÓN	003/2015
CONSECUTIVO	0
	Página 1 de 1

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS NORESUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JORGE MZ 1 + 400 M AVDA CARRERA 27 CALLE 200 - PIEDECUESTA, SANTANDER, FLORIDABLANCA Nº 33-35 , BODEGA 19 - RUTA 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	Nº DE INFORME	FECHA DE FABRICACIÓN DE MUESTRA	Nº DE ESTUDIO DE MEZCLAS	TIPO DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
23/07/2021	1	16/06/21	07-21	CIMENTACIONES	CONSORCIO CHAVEZ

Nº DEL CILINDRO	FECHA DE ROTURA	FECHA DE CUENTA	EDAD (días)	ELEMENTO	DIMENSIONES (cm)							ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	RESISTENCIA ESPERADA (kg/cm²)	PESO (g)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA EXPERIMENTAL (kg/cm²)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% DE RUPTURA ESPERADO
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio									(kg/cm²)	(kg/cm²)	(%)	
1	23/07/2021	23/07/2021	7	MURO	10.14	10.13	10.14	20.0	20.0	20.0	20.0	80.69	1.9	1.00	COMPRESIÓN	3.941	2.520	29.4.11	372	364.5	1.20	1.004	4
1.1	23/07/2021	16/07/2021	14		10.13	10.14	10.13	20.0	20.0	20.0	20.0	80.69	1.9	1.00	COMPRESIÓN	3.941	2.520	29.4.11	372	364.5	1.20	1.004	4
1.2	30/06/2021	16/06/2021	28		10.14	10.13	10.14	20.0	20.0	20.0	20.0	80.69	1.9	1.00	COMPRESIÓN	3.941	2.520	29.4.11	372	364.5	1.20	1.004	4
1.3	14/07/2021	16/06/2021	28		10.14	10.13	10.14	20.0	20.0	20.0	20.0	80.69	1.9	1.00	COMPRESIÓN	3.941	2.520	29.4.11	372	364.5	1.20	1.004	4

Tipo 1
Cono razonablemente bien formado mostrando fracturas columnares

Tipo 2
Cono con fracturas columnares en la parte superior

Tipo 3
Fracturas columnares en la parte superior y base

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas columnares en la base

Tipo 5
Fractura en la parte superior y base

Tipo 6
Fractura a través de la parte superior

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE NO GARANTIZA ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER ERROR DATO SUMINISTRADO POR ESTE NO INCLUIDO Y SE MODIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER DE REPROCESO DE NORESUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: YULIANA RODRIGUEZ DIAZ	NOMBRE:
CARGO: COORDINADORA DE LABORATORIO	CARGO:
	CC:

Este documento no podrá ser reproducido sin autorización escrita de NORESUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
Este documento no podrá ser usado para fines diferentes para los cuales fue presentado.

Anexo 4. Ficha de indicadores.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SSTF-46
		FECHA	3/03/21
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR											
Objetivo del indicador	Evaluar el porcentaje de avance de obra ejecutado a lo largo del proyecto				Nombre del indicador	Avance de obra					
Interpretación del indicador	Porcentaje de avance de obra ejecutado vs proyectado				Formula de calculo	(% avance ejecutado / % avance proyectado)*100					
Fuente de información	Informes tecnicos mensuales de obra				Tipo de indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				A quien se evaluatua	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	Periodicidad	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	<80%

2. RESULTADOS 2025													
Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Logro
% AVANCE OBRA - EJECUTADO	0,28%	0,19%	0,24%	13,05%	24,20%	37,80%	37,25%	44,01%	49,580%	56,25%	61,21%	69,58%	353,57%
% AVANCE OBRA - PROYECTADO	0,61%	2,88%	4,38%	19,14%	34,48%	38,88%	51,04%	63,84%	55,520%	83,81%	72,88%	78,86%	472,72%
Resultado	46,62%	38,19%	183,57%	91,46%	98,16%	72,54%	72,94%	68,92%	89,35%	68,27%	84,72%	81,64%	82,29%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
En el periodo del 08 de septiembre al 05 de octubre se evidencia el 46% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del clima.
En el periodo del 06 de octubre al 05 de septiembre se evidencia el 38,88% de cumplimiento en las actividades programadas debido a la alta afluencia del clima.
En el periodo del 06 de noviembre al 05 de diciembre se evidencia el 180,57% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace disposición final de material acarreo producto de excavaciones en el relleno sanitario el comercio, el cual está certificado y detallado en el informe PASA entregado como anexo del informe técnico del periodo.
En el periodo del 06 al 31 de diciembre 2024 se evidencia el 91,46% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace Replanteo, control y medición de la obra, Descapote y limpieza, Retiro de basuras y escombros, Control de cauce mediante conformación de jarilla provisional con material de río, excavación mecánica bajo agua para material granular y roca, suministro y colocación de concreto ciclópeo, para la construcción de deflectire, suministro de concreto de 3000psi para solado, así mismo se realizó el suministro y colocación de acero de refuerzo.
En el periodo del 30 al 31 de enero 2025 se evidencia el 98,16% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se hace replanteo, control y medición de la obra; excavación mecánica bajo el agua de material granular y rocoso, suministro y colocación de concreto ciclópeo para la construcción de deflectire; suministro de concreto de 3000 psi para solados; suministro de concreto de 3000 psi para el encabezamiento de los gaviones; suministro y colocación de acero de refuerzo; suministro e instalación de gaviones con malla triple torsión calibre 12, incluyendo el diseño y planos estructurales; suministro e instalación de tubería sanitaria para las pasarelas y viviendas; y, finalmente, la colocación de geotextil entre las gaviones y el terreno natural para prevenir filtraciones.
En el periodo del 01 al 28 febrero se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 72,94% las fuertes precipitaciones nocturnas en zonas aledañas al proyecto causaron un aumento significativo del caudal del río, afectando la infraestructura del pontecillo, elevando los niveles generando pérdidas de productividad por riesgos de crecientes súbitas. Aunque no sufrió daños graves en el área del proyecto, el aporte hídrico de municipios cercanos como Piedecuesta y Floridablanca provocó afectaciones en la operación.
En el periodo del 01 al 31 marzo de 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades teniendo como resultado el 72,94% las fuertes precipitaciones nocturnas en zonas aledañas al proyecto causaron un aumento significativo del caudal del río. Se cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se presentan actividades en los dos frentes de trabajo, se tuvo atraso en la ejecución debido a las lluvias frecuentes en el proyecto.
En el periodo del 01 y el 31 de abril se evidencia el 68,19% el cual cumple las actividades programadas, dentro de las actividades se desarrollan actividades continuas en los dos frentes de trabajo, presenta un atraso en las actividades debido a las condiciones climáticas los cuales han afectado en el nivel de fatigas, se está trabajando en conjunto para subsanar la cronología en la ejecución de las actividades programadas en el resto del proyecto.
Para el periodo del 01 al 31 mayo de 2025 se evidencia avance de obra con un porcentaje del 49,20 % con un cumplimiento respecto a lo programado del 89,79%, se registra un retraso significativo en la ejecución de obra debido a las altas precipitación en la zona. El equipo técnico está trabajando en estrategias que mitigues el impacto climático en la obra.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio 2025 se evidencia un avance en ejecución de obra del 56,25%, motivando la ejecución continua de actividades propuestas sin embargo por las fuertes lluvias ha retrasado el cumplimiento de las proyectadas dando un porcentaje de cumplimiento del 68,27%, reflejando el compromiso técnico y el cumplimiento de los objetivos de la obra. Cabe destacar que, a pesar de las lluvias nocturnas con afectaron el desarrollo de algunas labores, se mantiene el ritmo de trabajo en aras de garantizar el progreso planificado.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades con un porcentaje del 61,21% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 84,72% de lo proyectado, dando el área técnica junto con la interventoría se están enfocando en las actividades previstas.
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto 2025 se evidencia avance en la programación de las actividades de forma simultánea en los dos frentes de obra activos con un porcentaje del 69,58% de las actividades proyectadas, sin embargo, por el impacto climático que se está presentando en la zona debido a las fuertes lluvias se ve reflejado el 81,64% de lo proyectado, dando el área técnica junto con la interventoría se están enfocando en las estrategias para mitigar y continuar con el desarrollo de las actividades previstas

4. PLAN DE ACCIÓN				
Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Presupu	Recursos
Estrategias de mitigación al impacto climático	mensual	Residente de Obra Ing. Auxiliar	Obra y contratista	Humanos y Técnicos

5. OBSERVACIONES
Las estrategias de mitigación en el impacto a las altas precipitaciones en la zona se dejan consignadas en oficios de las actas de comité técnicos realizados, estas se desarrollaran de acuerdo a las afectación del clima y el impacto que se genere en la obra.
Para el periodo se aplicaran estrategias propuestas en el plan de acción en acuerdo directo con la interventoría y el cliente.

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CODIGO	SST-F-44
		FECHA	9/0/2021
		VERSIÓN	2
		PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del Indicador	Evaluar el porcentaje de quejas presentadas por periodo				Nombre del Indicador	Atención de quejas					
Interpretación del Indicador	Porcentaje de quejas incrementadas respecto al período inmediatamente anterior				Formula de calculo	[N° de quejas mes anterior - N° de quejas mes actual/N° de quejas mes anterior]*100					
Fuente de Información	No conformidades presentadas por las partes interesadas				Tipo de Indicador	Cuantitativo					
Responsable de medición	Director de obra				A quien se consulta	Gerente general					
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Descendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	50%	Nivel Crítico	0%

2. RESULTADOS 2025

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Logro
N° de quejas recibidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00
N° de quejas atendidas	0,00	0,00	n.a	n.a	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,00
Resultado	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	100%	100%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y 05 de octubre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 05 y el 31 de diciembre 2024 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero 2025 se presentaron 1 quejas por parte de las partes interesadas la cual se atendió atención por parte del contratista.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo 2025 se presentaron 3 quejas por parte de las partes interesadas las cuales se le dieron atención de acuerdo a las solicitudes recibidas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de abril 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo 2025 se presentaron 1 queja por parte de las partes interesadas, se atendió de acuerdo a la solicitud recibida.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 junio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 julio 2025 no se presentaron quejas por parte de las partes interesadas.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 agosto 2025 se presentó una queja por parte de una persona de la comunidad en la que por atropellamiento de uno de los maquinas que ejecutan labores en la obra golpeo un canino, el dueño solicita al convenio la atención inmediata, se hace la debida diligencia, se traslada el canino al centro de atención veterinaria donde finalmente fallecio, se hace un acuerdo de indemnización al dueño por su perdida.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

	FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-F-44
		FECHA	5/5/2021
		VERSIÓN	1
		PÁGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del Indicador	Identificar el porcentaje de multas en los proyectos				Nombre del Indicador	Multas en los proyectos						
Interpretación del Indicador	Porcentaje de multas mensuales				Fórmula de cálculo	(N° de multas mes anterior - N° de multas mes actual)/N° de multas mes anterior)*100						
Fuente de Información	Correspondencia de multas generadas en el periodo				Tipo de Indicador	Cuantitativo						
Responsable de medición	Director de obra				A quien se entrega	Gerente general						
Frecuencia	Mensual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	95%	Nivel Crítico	90%	

2. RESULTADOS 2024 / 2025

Periodo	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	Logro
N° de multas mes anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° de multas mes actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	NO/SI



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 05 de septiembre y 05 de octubre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 05 de octubre y 05 de noviembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 05 de noviembre y 05 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 06 y el 31 de diciembre no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de enero de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de junio de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

En el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se presentaron multas que afecten el desarrollo del proyecto.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

5. OBSERVACIONES

n.a

FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

CODIGO	SGT-F-44
FECHA	1/5/2021
VERSIÓN	1
PAGINA 1 DE 1	

1. DATOS DEL INDICADOR

Objetivo del Indicador	Medir el desempeño de los proveedores dentro de la organización				Nombre del Indicador		Desempeño de proveedores				
Interpretación del Indicador	Medir la eficacia de los proveedores				Formula de calculo		Calificación promedio de proveedores / Mayor calificación de proveedores				
Fuente de Información	Evaluación de desempeño de proveedores				Tipo de Indicador		Cuantitativo				
Responsable de medición	Coordinador de compras				A quien se entrega		Gerente general				
Frecuencia	Anual	Tendencia	Ascendente	Unidad	Porcentaje	Meta	100%	Nivel satisfactorio	80%	Nivel Critico	70%

2. RESULTADOS 2024/2025

Periodo	may-25
suma de calificación de proveedores	465
Mayor calificación	500
Resultado	93%



3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

La reciente evaluación de desempeño de los proveedores en el mes de Mayo de 2025 el cual da una puntuación satisfactoria (93% satisfactorio) de los proveedores involucrados, dicha evaluación es compartida a los proveedores con el fin de premiar el conocimiento y resaltar el compromiso para con la empresa.

4. PLAN DE ACCIÓN

Actividad	Plazo ejecución	Responsable	Proceso	Recursos
na	n.a	n.a	n.a	n.a

n.a

ANEXO No. 6: INFORME AMBIENTAL.

PLAN DE ACCION SOCIO AMBIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).

ELABORADO POR:

CONSORCIO CAUCE

BUCARAMANGA – SANTANDER

01 AL 31 DE AGOSTO
2025

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

El presente documento, corresponde a la información obtenida por **CONSORCIO CAUCE** durante la ejecución de las obras civiles que conllevan la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02).", se tiene claro que para su desarrollo el proyecto no requiere de trámite de Licencia Ambiental, según lo establecido en la normatividad ambiental; por esta razón CONSORCIO CAUCE en cumplimiento de su responsabilidad ambiental aplica los programas basados en los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Socio Ambiental para obras de construcción.

El objetivo del Plan de acción socio ambiental, es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e indirectos que se puedan generar durante las etapas de desarrollo de la obra, teniendo como base, las características del área y las actividades a realizar para cumplir con las especificaciones del proyecto, en el cual se dispone que el desarrollo del mismo mejorará la calidad de vida de los habitantes del municipio y del área de influencia indirecta de la obra.

El Plan de acción se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país, que requiere imponer una práctica apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales, tratando de conservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable del área a intervenir.

Todos los proyectos que se desarrollan en el Departamento de Santander deben realizarse dentro de un marco de actuación respetuoso con el ambiente, garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que intervienen y que deben incluir, para la ejecución, la presentación del plan de acción socio ambiental a las Autoridades que lo exijan según el marco de sus competencias.

Para la ejecución de este proyecto, se hace indispensable el cumplimiento de la normativa establecida por la autoridad ambiental y la legislación correspondiente; por lo cual se busca disponer de las acciones de la ley 99 de 1993 para el manejo ambiental de los proyectos como parte del buen ejercicio de la ingeniería.

En este sentido, el Plan de acción socio ambiental, propone con el presente documento, la orientación en el cumplimiento de las normas ambientales, con el fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles necesarias para construir y mejorar las áreas que se puedan ver afectadas con el desarrollo del proyecto.

La aplicación de las medidas planteadas en este plan, optimizarán el uso racional y el usufructo de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al interior de la

ejecución de la obra, con el desarrollo de los programas establecidos según las necesidades y dinámica propia del proyecto, proporcionando el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, otorgando una mejor comprensión de la variable ambiental en la ejecución del proyecto por parte del ejecutor, el cual es completamente conscientes de su significado e importancia.

Por último, se busca, unificar y armonizar los lenguajes ingenieril y ambiental, de tal manera que las actividades desarrolladas en el proyecto sean compatibles con el entorno en el cual se ejecutan y de esta manera permitir la sostenibilidad de los recursos naturales, acorde con los lineamientos consagrados en la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y demás normatividad para la protección del medio ambiente.

El objetivo principal de este Plan de Acción es formular los mecanismos que permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico para la zona de influencia del proyecto.

Los principales aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que se deben considerar para la ejecución del proyecto, son los siguientes programas:

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
2. PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS
3. PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
4. PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
5. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
6. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.
7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION
8. PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.
9. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Las medidas de manejo ambiental que se presentan a continuación corresponden a las acciones a implementar para controlar, mitigar, prevenir y/o compensar los diferentes impactos que se pueden presentar con la ejecución de las obras de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER."

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Implementar las medidas de manejo que se deben aplicar en el desarrollo de las actividades de obra de " CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos o afectaciones que se pueden generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente y así mismo realizar una adecuada gestión social en la población influenciada directamente por el proyecto.

1.2.2 Objetivos especificos

- Implementar las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos identificados y analizados para el proyecto.

- Lograr satisfactoriamente el cumplimiento de los indicadores de seguimiento y monitoreo para las medidas de manejo planteadas.

2. INFORME MENSUAL

En el desarrollo de las obras de MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)", en línea con este propósito, el proyecto fomenta la educación ambiental entre los trabajadores y las comunidades del área de influencia, promoviendo la adopción de buenas prácticas para la conservación del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Asimismo, se implementan políticas y acciones concretas que buscan garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, mediante estrategias como la gestión adecuada de residuos, la preservación de la biodiversidad y la adopción de medidas para mitigar impactos negativos durante las obras.

El presente informe corresponde al periodo entre el 01 al 31 de agosto de 2025, en el cual se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- Replanteo, control medición de obra.
- Retiro de basuras y escombros
- Control de cauce mediante conformación de jarillón
- Suministro y vaciado de concreto de 2.000 psi para la ejecución de solados.
- Suministro y vaciado de concreto de 3.000 psi para el recubrimiento de estructuras en gaviones.
- Suministro de lechada cementicia para llenado e inyección de anclajes
- Suministro y colocación de anclajes de 3 cables ø=1/2" de L=20m.
- Ejecución de perforaciones horizontales para anclajes de 0,00 a 20m con su respectivo encamisado.
- Jacket de respaldo para revestimiento de la perforación horizontal en anclajes.
- Estructura de disipación de energía
- Suministro e instalación de gaviones con malla electrosoldada calibre 12 de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00m, de acuerdo con los planos y alineamientos establecidos.
- Demolición mecánica de estructuras en concreto preexistente.
- Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos en los muros gaviones

3. PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL.

3.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS							PASA -01
OBJETIVO							
Prevenir y controlar la contaminación de los recursos: agua, suelo y aire, así como la afectación a la salud de las personas, mediante un manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales que se generan durante el desarrollo de la obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo de los residuos de la obra se logra: • Reducir la generación de emisiones atmosféricas. • Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de residuos o escombros. • Minimizar las necesidades de transporte de residuos. • Asegurar el buen funcionamiento de las escombreras y maximizar su vida útil. • Reducir costos financieros. • Optimizar la administración de materiales. • Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.							
• **ACCIONES A EJECUTAR**							
Durante las actividades de construcción de las obras de Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Río De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (Ra-Obra-02)", se generarán diferentes tipos de residuos los cuales se consideran domésticos, reciclables y de disposición especial o peligrosa, que recibirán el tratamiento adecuado. A continuación, se describe el procedimiento aplicado con el fin de dar cumplimiento al manejo integral de residuos sólidos, con lo cual se busca minimizar los impactos temporales que se puedan generar por su inadecuado manejo, estas son: • Clasificar y reducir en la fuente. • Recolectar y almacenar temporalmente. • Disposición final adecuada. Los residuos sólidos generados durante el proceso de construcción son de diversos tipos. Una adecuada clasificación de los mismos permite reciclar o reutilizar algunos de los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta forma, se reducen costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y se alcanza un menor impacto ambiental. Los residuos sólidos generados durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2025 se presentan a continuación:							

RESIDUOS ORDINARIOS	RESIDUOS RECICLABLES
8.7 kg	4.4 Kg

(Ver Anexo No 1. Manejo de residuos sólidos).

Durante el periodo de ejecución de la obra, se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos ordinarios generados en el frente de obra. Posteriormente, estos residuos fueron recolectados por la empresa Veolia, entidad responsable del servicio de recolección y transporte de residuos en la zona. Esta empresa garantiza que los materiales recolectados sean llevados de forma segura y eficiente al relleno sanitario El Carrasco, único sitio autorizado a nivel regional para la disposición final de residuos sólidos, el cual opera bajo la figura de emergencia sanitaria, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Adicionalmente, se realizaron jornadas de limpieza y adecuación del terreno en el frente de obra, con el objetivo de mantener el área ordenada, segura y en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Generación de residuos Reciclables

En el periodo relacionado se generaron **4.4 kg** de residuos sólidos reciclables, los cuales se encuentran en almacenamiento temporal hasta tener un volumen considerable para ser entregados a la empresa RECICLAYMAS, gestor legalmente constituido para realizar el aprovechamiento de estos residuos.

Así mismo en el periodo relacionado se generaron bolsas de cemento que se encuentran en almacenamiento temporal para ser entregadas al PROGRAMA SACOS VERDES de Cemento Argos; y reincorporadas al ciclo de vida.

Generación de residuos sólidos especiales

En el periodo relacionado no se generaron residuos sólidos peligrosos, cuando se generen residuos peligrosos, estos serán entregados a un gestor autorizado para realizar su tratamiento y disposición final adecuada.

Activades de Capacitación

En el periodo relacionado se brindó al personal del frente de obra los siguientes temas de Capacitación Ambiental.

FECHA	CAPACITACION
Manejo y disposición de RCD	07 de agosto de 2025
Manejo y disposición de residuos peligrosos - RESPEL	14 de agosto de 2025

(ver Anexo No 2. Registro de asistencia a Capacitación).





Jornada de orden y aseo en áreas de campamento



Punto ecológico





Actividades de Capactación

CONSORCIO	CONSORCIO CAUCE CONTRATO No. 210-15410-6 **PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL**	CDMB

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo para separación en la fuente de residuos sólidos				
Recolección de Residuos ordinarios y disposición final				
Recolección de residuos reciclables y especiales con disposición final				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Volumen de residuos ordinarios
- Volumen de residuos especiales
- Volumen de residuos reciclables

Descripción del indicador

Cantidad de residuos ordinarios generados en la obra

Indicador de calificación

- Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo X 100

$$\frac{8.7}{8.7} * 100 = 100\%$$

- Volumen de RESPEL entregados a empresa autorizada/ Volumen RESPEL generado en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

- Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo X 100

No aplica para el periodo relacionado

Frecuencia de verificación

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual
Registro fotográfico

Cronograma

La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos sólidos durante la ejecución de la obra.

3.2 PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

PROGRAMA PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS							PASA -03
OBJETIVO							
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de los escombros.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
A través de un adecuado manejo y disposición final de los escombros de la obra se logra:							

- Reducir la generación de emisiones atmosféricas
- Evitar alteración de la morfología
- Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por presencia de escombros.
- Asegurar el buen funcionamiento de los sitios de disposición final y maximizar su vida útil.
- Evitar alteración de cobertura vegetal
- Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos.

- ACCIONES A EJECUTAR

Consorcio Cauce aseguro la gestión adecuada y disposición final de los RCD generados en las actividades de obra realizando la disposición final en escombrera legal debidamente aprobada por la Autoridad Ambiental, tal y como se establece en la resolución 1257 de 2021.

Las acciones establecidas para el adecuado manejo y disposición final de escombros fueron:

- De acuerdo con la norma vigente, el tiempo, máximo permitido para el almacenamiento de escombros o material sobrante en espacios públicos fue de 24 horas.
- Se prohíbe el uso de zonas verdes o rondas hidráulicas para el almacenamiento temporal o disposición final los residuos.
- Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame.

De acuerdo con el desarrollo de actividades técnicas de la obra, durante el periodo de ejecución se realizaron, actividades de demolición, las cuales generaron **77 m3**; dicho material fue dispuesto en la escombrera El Cairo; la cual cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB mediante el Radicado 15892 del 18-11-2021.

Así mismo, los vehículos destinados al transporte de material sobrante son llenados hasta su capacidad, la carga está cubierta con una lona o plástico, que baja no menos de 30 centímetros contados de su borde superior hacia abajo, cubriendo los costados y la compuerta, atendiendo las medidas de manejo enunciadas en la Resolución 1257 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y se adoptan otras dispoeiciones (Ver Anexo No 3. Certificado de Disposición final).

	
Demolición Mecánica de recubrimiento antiguo.	Cargue y retiro de material para disposición final

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para el manejo y disposición de material sobrante y escombros				
Realizar la adecuada disposición de los materiales sobrantes y escombros				

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

CONSORCIO CAUCE

INDICADOR

- Volumen de residuos sobrantes y escombros

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

- Cantidad de residuos sobrantes dispuestos en escombrera autorizada y escombros generados en obra

INDICADOR DE CALIFICACIÓN

- Volumen residuos sobrantes y escombros dispuestos / Volumen de residuos sobrantes y escombros generados x 100

$$\frac{77}{77} * 100 = 100\%$$

FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN

Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen

TIPO DE INDICADOR

Cuantitativo.

REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
Informe mensual Registro fotográfico
CRONOGRAMA
La aplicación de las medidas establecidas en el Manual de Gestión Socio-Ambiental tiene el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas, o el tiempo que sea necesario, con el fin de asegurar el manejo integral de los residuos durante la ejecución de la obra.

3.3 PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Programa control de emisiones atmosféricas.	PASA - 02
OBJETIVO	
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmósfera como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria. Prevenir el incremento en los niveles de ruido durante las actividades constructivas del proyecto.	

Tipo de medida							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

BENEFICIOS

A través de la aplicación de las medidas ambientales se espera:

- Minimizar los efectos adversos al medio ambiente controlando la generación de material particulado.
- Controlar los niveles de ruido, durante la ejecución de la obra, garantizando que este se encuentre por debajo de los límites permisibles.
- Minimizar las quejas y reclamos por parte de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

ACCIONES A EJECUTAR

Teniendo en cuenta las actividades constructivas del periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes acciones para controlar las afectaciones temporales producto de las emisiones atmosféricas se relacionan a continuación:

- Cuando se haga necesario se realizará instalación de cerramiento perimetral, con el objetivo de mitigar las emisiones de material particulado a la atmosfera.
- Dentro de la implementación de medidas de manejo para el uso de maquinaria y equipos de construcción se garantizan las condiciones óptimas de funcionamiento.
- En el frente de obra está prohibido el uso de corneta, pitos ni sirenas de los vehículos que hacen parte del proyecto, salvo la alarma de reversa.
- Se restringe la operación de los equipos y herramientas de construcción, perforación y compresión generadores de ruido ambiental en la zona con uso residenciales, en horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en cualquier horario los días domingos y feriados.
- Se prohíbe realizar quemas a cielo abierto de llantas, baterías, plásticos, lubricantes usados o cualquier otro elemento que emita contaminantes tóxicos al aire.

- Cuando se hace necesario se realizan jornadas de limpieza mediante barrido con hidratación previa, del área de influencia directa del proyecto.
- Los equipos y maquinaria presente en el frente de obra son sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente y garantizar su buen funcionamiento.
- En el periodo de ejecución relacionado se requirió el uso de vehículos tipo volqueta teniendo en cuenta el retiro de basuras y escombros. (Ver anexo No 4. Documentos de volquetas).

RELACION DE VEHÍCULOS				
PLACA	SOAT	FECHA	RTM	FECHA
TTW 843	9310009606002	31/10/2025	177552748	30/11/2025
WFD 114	9310013958601	31/05/2026	175856370	13/09/2025
XMD 821	1530102642103	17/11/2025	179940415	03/03/2026
GQV 575	89134412	07/09/2025	175815676	11/09/2025
BAK 481	330800588514300	09/06/2026	178767953	15/11/2026
TPJ 349	8901138189501	14/01/2026	180339220	20/03/2026

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejo adecuado de material de construcción				
Mantenimiento de vehículos y maquinaria				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Acopio de materiales
- Control de emisiones atmosféricas, generadas por los vehículos maquinaria y los equipos

Descripción del indicador

Manejo de acopio de materiales
Verificación de estado de equipos y vehículos

Indicador de calificación

- Acopio de materiales autorizado / Número total de acopios

$$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

- Vehículos con certificados técnico mecánico/ vehículos en obra x 100 = 100%

$$\frac{6}{6} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual a medida que la necesidad lo amerite, y las actividades de la obra los generen.
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe mensual
Cronograma
Estas actividades tienen el mismo tiempo y duración de las actividades constructivas y en la etapa de desmantelamiento o el tiempo que sea necesario.

3.4 PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Programa Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción							PASA -03
OBJETIVO							
Establecer los procedimientos que serán implementados para el adecuado manejo del material de construcción, desde el almacenamiento temporal, transporte, uso hasta su disposición final, esto con fin de prevenir, controlar y minimizar los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto del empleo de diferentes insumos, materiales, y dispositivos para las obras.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
Beneficios							
Al establecer un sistema de manejo adecuado para el transporte, cargue, descargue y manipulación de los materiales de construcción (arenas, grava, triturados, recebos, ladrillos, triturados de arcilla y otros) se evitan pérdidas del mismo y por lo tanto se generan múltiples ventajas de orden financiero, logístico y ambiental. Al mismo tiempo, se reduce la cantidad de escombros y residuos generados, y el aporte de sedimentos y otros contaminantes a las redes de servicios públicos y fuentes de agua.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Se consideran materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. Durante las actividades de Construcción De Obras De Mitigación De La Amenaza Por Inundación Para La Rehabilitación Y Recuperación De La Margen Derecha Del Rio De Oro En El Sector Centroabastos, Municipio De Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02), se requiere la utilización de triturado, arena, cemento, los cuales serán adquiridos a través de proveedores externos que cuenten con los respectivos permisos mineros y ambientales. **Manejo de materiales de construcción:** El Consorcio Cauce asegura que las empresas que suministren materiales de construcción cumplan con todas las exigencias normativas establecidas por las autoridades competentes. Para ello, se verifica que cada proveedor cuente con un plan de contingencia detallado, el cual contempla medidas de seguridad, prevención de riesgos, protocolos de organización y respuesta ante emergencias, equipos adecuados, personal capacitado y un							

presupuesto destinado a la prevención y control de emisiones contaminantes, así como la reparación de posibles daños ambientales.

Durante el periodo de ejecución, los materiales de construcción fueron suministrados por la empresa Comercializadora AGREMAX., la cual demostró cumplir con los requisitos exigidos, incluyendo el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad laboral. Esta empresa, contribuyó al desarrollo del proyecto al garantizar que sus productos fueran acordes con los lineamientos establecidos por el Consorcio y las regulaciones aplicables.

Medidas aplicadas para el manejo de concreto

1. El procedimiento para la mezcla y el vaciado del concreto y/o cemento, se realiza considerando una adecuada regulación de la mezcla, se protege el suelo mediante material impermeable (plástico) evitando afectaciones temporales en el área de influencia directa de esta actividad.

2. El personal de obra deberá utilizar los respectivos elementos de protección personal para la manipulación del cemento y concreto con el fin de prevenir accidentes de trabajo

Almacenamiento temporal de materiales

1. , Para el almacenamiento de materiales durante la construcción, se dispone de un área localizada de forma estratégica que favorece la cercanía entre el sitio de almacenamiento y los sitios de obra.

2. La zona de almacenamiento temporal se encuentra señalizada, los materiales acopiados son cubiertos completamente para evitar la contaminación y dispersión por efecto del agua o del viento.

3. Se dispone de un sitio debidamente demarcado para el almacenamiento de materiales, el apilamiento de estos materiales no supera el 1.5 metros de altura.

4. El sitio de almacenamiento por estar localizado dentro del área directa de la obra es de fácil acceso y no interfiere con el tráfico vehicular y peatonal en la zona.

5. Se prohibe el almacenamiento temporal de materiales de construcción cerca a zonas verdes, ríos, quebradas, canales y caños.

Teniendo en cuenta las actividades técnicas del periodo de informe, se dio uso a los siguientes materiales de construcción

MATERIALES	CANTIDADES
Piedra Bolo	156 m3
Triturado	8 m3
Cemento	400 bultos
Arena	16 m3





Suministro y Almacenamiento Adecuado de materiales

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Identificación y obtención de los materiales de construcción				
Transporte y disposición de materiales				
Medidas de manejo para concretos				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

Cumplir con los procedimientos propuestos para el manejo de materiales de construcción durante el proyecto

Descripción del Indicador

1. Cumplir con el 100% de las acciones propuestas para el manejo de materiales de construcción.
2. Aprovechamiento de material de construcción

Indicador de calificación

1. Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas*100

$$\frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

2. Cantidad total de material utilizado en obra / Cantidad de material de fuentes autorizadas *100

Piedra Bolo (m3)

$$\frac{156}{156} * 100 = 100\%$$

Cemento (bultos)

$$\frac{400}{400} * 100 = 100\%$$

Triturado (m3)

$$\frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

Arena (m3)

$$\frac{16}{16} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo

3.5 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Programa Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía							PASA -04
OBJETIVO							
Garantizar la mínima incidencia ambiental, producto de la remoción de cobertura vegetal necesaria para la ejecución de la obra. Controlar los sedimentos generados por el retiro de materiales de recubrimiento en los sitios de obras que pueden ser arrastrados por la escorrentía, así mismo controlar la sedimentación y erosión causados por las obras hidráulicas requeridos por el proyecto, vertimientos de aguas con contenido de sedimentos, entre otros y evitar la aparición de focos erosivos en los frentes de obra.							
TIPO DE MEDIDA							
Control		X	Prevención	X	Mitigación		Compensación
BENEFICIOS							
El suelo es uno de los recursos que puede resultar más afectado a causa de las actividades asociadas con la construcción de obras civiles. La necesidad de retirar la cobertura vegetal y remover grandes volúmenes de tierra acelera procesos erosivos. Igualmente, el suelo se puede ver afectado por la compactación, manipulación inadecuada de ciertas sustancias contaminantes y el almacenamiento de escombros o materiales de construcción. La acción de los agentes erosivos provoca una degradación progresiva de la estructura física del suelo lo que, a su vez, aumenta la vulnerabilidad de este a ser degradado y afecta al resto de las funciones del suelo. Por todo lo anterior, el suelo manifiesta una disminución progresiva en su capacidad de retención de agua y nutrientes disponibles para las plantas, lo que repercute en una reducción drástica de su fertilidad.							

ACCIONES A EJECUTAR

El proyecto "Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Río de Oro en el sector Centroabastos, Municipio de Bucaramanga, Santander (RA-OBRA-02)" responde a la necesidad de reducir el riesgo de inundaciones que históricamente han afectado la zona, protegiendo la infraestructura crítica del Centroabastos, clave para la economía regional. Además, busca la recuperación ambiental de las márgenes del río, deterioradas por procesos erosivos y actividades humanas no reguladas, en cumplimiento con las políticas de gestión del riesgo, promoviendo así el desarrollo sostenible y la seguridad en esta área vulnerable.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la obra está ligado con la mitigación de impactos de erosión que presenta el suelo del sector; sin embargo, el Consorcio Cauce, implementa las siguientes acciones de manejo:

- En el periodo de ejecución fue necesario realizar mezclas de concreto, al momento de realizar esta actividad se aseguró la protección del suelo para la prevención de la contaminación mediante el uso de geotextil o material impermeable que evite el contacto directo del material con el suelo.
- Se controla el arrastre de sedimentos mediante la protección en geomembrana y trasporte inmediato de materiales sobrantes de excavación a los sitios de disposición final autorizados.
- El abastecimiento de combustibles para la maquinaria se realiza evitando derrames accidentales, de igual formas en caso de presentarse un derrame accidental, será recogido inmediatamente, ya que se cuenta con los elementos necesarios en el Kit Antiderrame.
- El volumen derramado es superior a 5 galones, debe removerse el suelo contaminado en su totalidad y restaurar la zona afectada.
- El sitio para la ubicación del campamento y despachos (almacén y depósito) se seleccionó el lugar donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.
- Mediante la ejecución de las actividades propias de la obra se asegura la estabilidad del talud intervenido
- El ACPM utilizado durante las actividades de la obra es almacenado en un recipiente plástico con capacidad para 55 galones. Este recipiente se encuentra ubicado en un área especifica diseñada para su almacenamiento temporal, cumpliendo con las medidas de seguridad requeridas. Adicionalmente, se ha dispuesto que el almacenamiento esté aislado del campamento para minimizar riesgos asociados, tales como derrames accidentales, incendios o contaminación ambiental




Suministro de concreto de 3.000 psi para recubrimiento de los gaviones




Llenado e inyección de anclajes

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Cumplir con las acciones propuestas para manejo y disposición de material sobrante				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

Indicador

- Cumplir con las acciones propuestas para manejo de la erosión y arrastre de sedimentos.
- Cumplir con los requerimientos ambientales

Descripción del Indicador
• Aplicación de acciones de manejo para el control de la erosión y arrastre de materiales
Indicador de calificación
• Número de acciones realizadas / Número de acciones establecidas en el PASA*100 $\frac{7}{7} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual.
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
El proyecto tiene el mismo tiempo de las actividades del desarrollo del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de la construcción obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos.

3.6. PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos							PASA-05
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre de materiales hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.							
TIPO DE MEDIDA							
	Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación
BENEFICIOS							
En las obras de construcción, el agua debe manejarse considerando los siguientes criterios de manejo: • Reducir el consumo • Prevenir la contaminación.							
ACCIONES A EJECUTAR							
Para el periodo de ejecución del 01 al 31 de agosto de 2025, con el fin de dar cumplimiento al programa se ejecutaron las siguientes actividades: • Se solicito un punto de agua al predio contiguo, propiedad de Centroabastos, el cual ha otorgado la autorización para su uso en el desarrollo del proyecto. Este punto de agua es abastecido por el acueducto metropolitano, lo que asegura un suministro confiable y continuo para las actividades previstas. Además, se instala un contador con el fin de medir con precisión el consumo de agua, permitiendo la facturación correspondiente y promoviendo un uso eficiente y responsable del recurso. • Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos en las calles y zonas aledañas al frente de obra. • Se cuenta con tres unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra, con el propósito de garantizar condiciones higiénicas adecuadas para los trabajadores. La instalación y el mantenimiento de estas							

unidades son gestionados por la empresa RETCOR, encargada de brindar servicios de limpieza y desinfección periódica, así como la reposición de los insumos necesarios para su óptimo funcionamiento. Este mantenimiento incluye limpiezas completas de las unidades sanitarias en intervalos previamente establecidos, asegurando que se mantenga en perfectas condiciones de uso y que se cumplan los estándares de salubridad requeridos para este tipo de instalaciones temporales. (Ver Anexo No 5. Mantenimientos Unidad Sanitaria)

- El lavado de maquinaria, reparación y mantenimiento de vehículos está prohibido en el frente de obra con el fin de evitar verter aceites y residuos líquidos al suelo.
- No se registraron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos dentro o fuera del área de influencia, de presentarse un derrame este será recolectado, almacenado y enviado a tratamiento con una empresa especializada que cuente con las autorizaciones del caso, con el fin de evitar la contaminación del agua de escorrentía.





Unidades Sanitarias

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Ejecución de medidas de manejo sanitario				
Ejecución de medidas de maneo de residuos y líquidos industriales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las actividades propuestas para controlar la totalidad de los vertimientos generados durante el proyecto.

Descripción del Indicador

• Indicador servicio de baños. • Manejo de Residuos líquidos, Domésticos e Industriales.
Indicador de calificación
• No de US utilizadas/ No de US requeridas*100 $\frac{3}{3} * 100 = 100\%$
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Registro de cumplimiento
Informe Mensual Registro fotográfico
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del rio de oro en el sector centroabastos

3.7 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje							PASA -06
OBJETIVO							
Implementar medidas ambientales que minimicen las alteraciones del paisaje debido a la ejecución de las obras civiles de mitigación.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
La intervención racional y la adecuación del paisaje posterior a la terminación de la obra, permitirá que la comunidad que habita la zona pueda disfrutar de la mejora de su entorno.							
ACCIONES A EJECUTAR							
En el proyecto Construcción de Obras de Mitigación de la Amenaza por Inundación para la Rehabilitación y Recuperación de la Margen Derecha del Rio de Oro en el sector Centroabastos, se implementó en el periodo de ejecución las siguientes medidas para el manejo de la vegetación la fauna y la flora: • El descapote se realizó únicamente en las áreas estrictamente requeridas para la obra, las cuales se encuentran definidas en el diseño técnico. • Está prohibido la realización de quemas y aplicación de herbicidas. • Se prohíbe arrojar basuras, material sobrante en zonas verdes, en la cobertura vegetal o cauce ubicado en el área de influencia de la obra.							

- Se realizó la intervención únicamente en las áreas establecidas en los diseños técnicos. Están prohibidas la quema a cielo abierto y la aplicación de herbicidas.
- Se encuentra prohibido el uso de árboles o arbustos para disponer elementos (alambres, carteles, sogas, cables, ropa, etc.).
- Se prohíbe el uso o porte de armas de fuego.
- Se prohíbe la caza y compra de especies de fauna silvestre.
- Se prohíbe el tránsito de maquinaria fuera de los frentes de obra.





Señalización instalada en los frentes de obra

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Manejos preventivos en la cobertura de vegetación natural				
Manejo de la vegetación que permanecerá				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Por parte del Interventor Ambiental

Descripción del Indicador
• Aplicación de acciones para el manejo de la vegetación presente en el área de influencia del proyecto. • % de especies identificadas para intervención
Indicador de calificación
• No. de acciones de Manejo implementadas/No. de acciones de manejo propuestas X 100. $\frac{8}{8} * 100 = 100\%$ • Especie forestales intervenidas / especies forestales solicitadas *100 NO aplica en el periodo relacionado
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.8 PROGRAMA DE SEÑALIZACION

Programa de señalización							PASA-.07
OBJETIVO							
Prevenir los impactos que se puedan generar por la no señalización de los sitios donde se realice intervención por el desarrollo de la obra; a fin de garantizar la seguridad de trabajadores y/o peatones							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	
BENEFICIOS							
El adecuado manejo de tránsito evitará accidentes que se puedan generar en el periodo de ejecución del proyecto.							
ACCIONES A EJECUTAR							
De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, se ejecutaron las siguientes acciones para cumplir con el programa establecido: • Se mantiene la señalización requerida en las áreas del frente de obra. • La señalización instalada corresponde a las normativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, evacuación, emergencias y Ambiental.							

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL





Señalización Ambiental





Señalización áreas de campamento

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Señalización frentes de Obras, sitios temporales de almacenamiento y señalización vial cuando la obra lo amerite natural				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO
Por parte del Interventor Ambiental
Indicador
Cumplir con las medidas propuestas para la señalización adecuada del área de trabajo establecidas para las etapas de operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.
Descripción del Indicador
Numero de áreas señalizadas en el área de ejecución del proyecto.
Indicador de calificación
• # de áreas señalizadas /# de áreas necesarias a señalizar $\frac{2}{2} * 100 = 100\%$ * corresponden al campamento y frente de obra* • # De acopios en obra / # de puntos de acopio señalizados. $\frac{1}{1} * 100 = 100\%$ *Corresponde al acopio de RCD*
Frecuencia de verificación
Mensual
Tipo de indicador
Cuantitativo.
Cronograma
Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de la obra

3.9 PROGRAMA DE ADECUACION DE CAMPAMENTOS.

PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS.							PASA-08
OBJETIVO							
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operación de las instalaciones temporales para el almacenamiento de herramienta menor y maquinaria, y las instalaciones de infraestructura básica de saneamiento.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación		Compensación	
BENEFICIOS							
• Pérdida de suelo • Cambios en la calidad de los suelos • Cambios en la calidad del aire • Cambios en los niveles de ruido • Alteración a las unidades de paisaje • Cambios en la cobertura vegetal y alteración de hábitat • Afectación de la fauna silvestre • Generación de expectativas y conflictos							

- Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona.

ACCIONES A EJECUTAR

Para dar cumplimiento al objetivo planteado en el periodo 01 al 31 de agosto de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se mantiene el área destinada al campamento temporal del frente de obra, la cual fue adecuada de acuerdo con las necesidades específicas del proyecto. Esta zona, ubicada dentro del área de influencia directa del mismo, no requirió intervenciones significativas en el suelo, lo que permitió minimizar el impacto ambiental asociado a su preparación. Las adecuaciones realizadas se enfocaron en garantizar la funcionalidad y seguridad del campamento, respetando las características del terreno y asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales.

- El área de campamento y el frente de obra cuenta con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo extremo en caso de emergencia) y cuenta con la señalización informativa y preventiva requerida.

- Los residuos sólidos generados en las áreas de campamento, son separados, residuos orgánicos, reutilizables y/o reciclables (empaques, papeles y plásticos), de acuerdo con el "Programa de manejo de residuos sólidos" y posteriormente son entregados al operador del servicio de aseo del municipio.

- De igual forma en caso de ser necesario se realiza la utilización del área alterna al acampamento, que igualmente debe contar con la señalización pertinente





Áreas de campamentos

ETAPA			
PRECONSTRUCCIÓN		OPERACIÓN	X
CONSTRUCCIÓN	X	DESMANTELAMIENTO	X

LUGAR DE APLICACIÓN

FRENTE DE OBRA RIO DE ORO SECTOR CENTROABASTOS

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDADES	MESES DE EJECUCIÓN			
	1	2	3	4
Instalación de infraestructura temporal				
Desmantelamiento de las instalaciones temporales				

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

CONSORCIO CAUCE

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO

Indicador

Cumplir con las medidas propuestas para reducir el impacto generado por la instalación, operación y desmantelamiento de las instalaciones temporales del proyecto.

Descripción del Indicador

- Número de sitios de uso temporal

Indicador de calificación

- Número sitios de uso temporal/Número de sitios desmantelados*100

No aplica para el periodo relacionado

- No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas*100

$$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$$

Frecuencia de verificación

Mensual

Tipo de indicador

Cuantitativo.

Registro de cumplimiento

Informe mensual

Cronograma

Este programa se ejecutará durante el periodo de construcción de las obras de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del río de oro en el sector centroabastos

3.10 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

3.10.1. Proyecto de atención a la Comunidad

1. Proyecto de Atención a la Comunidad								PGS-6.1-18
OBJETIVO DEL PROYECTO								
Establecer las acciones necesarias para recibir, atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la comunidad o autoridades competentes sobre el desarrollo del proyecto.								
TIPO DE MEDIDA								
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION		
IMPACTOS A MANEJAR								
• Compromisos con la comunidad • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Expectativas de la comunidad del AID de la obra, respecto a la construcción a desarrollar.								
ACCIONES DESARROLLADAS								
• Instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad El Consorcio Cauce, cuenta con valla informativa de la obra a desarrollar con los datos a lugar y volante de la Oficina de atención a la comunidad, con ubicación, número telefónico, correo electrónico, horarios de atención para las inquietudes e información requerida al Consorcio, durante el desarrollo de la obra. (ver registro fotográfico) La comunidad puede acceder a los formatos de recepción, registro y seguimiento a las PQRS, diligenciados por el profesional social, para conocer las manifestaciones de la comunidad, en temas de su interés. • Atención a la comunidad de PQRS: Se Atendió reclamación del Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira, a quien le lesionaron un perro de su propiedad con maquinaria de la obra. (ver anexo de registro fotográfico y de PQRS)								
LUGAR DE APLICACIÓN								
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"								
CRONOGRAMA DE EJECUCION								
ACTIVIDAD	Atención a la comunidad en temas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias							
EJECUCION (MESES)	11	12	13	14	15			
ACTIVIDAD	X							
RESPONSABLE DE EJECUCION				Profesional Social				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO								
Indicador:				Descripción del indicador:				
Número de peticiones recibidas 1 / número de peticiones atendidas 1 * 100 = 100%				Atención a PQRS				
Número de peticiones atendidas 6 / número de peticiones cerradas 6 * 100 = 100%				Cierre a reclamaciones recibidas				
Tipo de indicador:	Cuantitativo.							

Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro, recepción y seguimiento de PQRS, e informes mensuales.

3.10.2. Proyecto de Información y Divulgación

2. Proyecto de Información y Divulgación	**PGS-6.2-19**

OBJETIVO DEL PROYECTO

Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población que cubre las comunidades del área de influencia directa, a las autoridades locales, gremios, organizaciones, administración municipal, Concejo Municipal, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, vinculados con el desarrollo del proyecto.
Mantener informada a la comunidad, Administración municipal, autoridades, entidades, sector comercial y comunidad del área de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	

IMPACTOS A MANEJAR

- Compromisos con la comunidad.
- Incremento temporal en los niveles de empleo.

ACCIONES DESARROLLADAS

Reuniones informativas ordinarias y extraordinarias que requiera el desarrollo de la obra.
Cuando el desarrollo de la obra lo requiera, se realizarán reuniones informativas de obra, para conocimiento de todos los actores sociales interesados en el proyecto del Consorcio Cauce, para la construcción de obras de mitigación de la amenaza por inundación para la rehabilitación y recuperación de la margen derecha del Río de Oro en el sector de Centro Abastos, Bucaramanga.
Acciones de divulgación.
Acorde a lo establecido, en el campamento de la obra se entregan a quien lo requiera, el volante informativo de la oficina de atención a la comunidad, para conocimiento de todos los interesados, igualmente, en zona aferente a la obra y por medios masivos de comunicación - correo electrónico y redes sociales – se entrega la información a lugar. (ver anexo de volante informativo)

LUGAR DE APLICACIÓN

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CRONOGRAMA DE EJECUCION

ACTIVIDAD 1	Realizar las reuniones informativas de inicio, de avance, de finalización de la obra y las extraordinarias que se requieran
ACTIVIDAD 2	Invitar a las comunidades y actores sociales de la construcción de la obra
ACTIVIDAD 3	Distribución de comunicaciones (volantes, cartas, llamadas telefónicas, mensajes) para las invitaciones a las reuniones informativas

EJECUCION (MESES)	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1					

ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3	X				

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
Número de reuniones informativas programadas / número de reuniones realizadas * 100	Reuniones informativas efectuadas
Número de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales * 100	Invitación a las reuniones informativas
Número de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / número de actores sociales invitados * 100	Actores sociales presentes en las reuniones informativas
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de reuniones, listados de asistencia, registro fotográfico y comunicaciones de convocatoria, entre otros documentos.

3.10.3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos

3. Proyecto para el manejo de la Infraestructura de predios y Servicios Públicos						**PGS-6.3-20**	
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Registrar el estado físico de las construcciones e infraestructuras físicas que lo requieran, previo al inicio de las actividades constructivas a desarrollar. Cumplir los compromisos establecidos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
CONTROL	X	PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION	
IMPACTOS A MANEJAR							
• Compromisos con la comunidad. • Conocimiento previo de los inmuebles que puedan ser objeto de intervención en la construcción de la obra.							
ACCIONES DESARROLLADAS							
Levantamiento de actas de vecindad: Conforme la obra lo reclamó, se efectuó el acta de vecindad de inicio al acceso a la obra, desde el Barrio José Antonio Galán, con el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, conforme en el presente periodo inició el ingreso de volquetas. (ver anexo de registro del acta de vecindad) **Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos** Inherente al estado físico de las áreas de predios y servicios públicos, una vez finalizada la construcción a desarrollar, se entregan a conformidad del responsable del predio o infraestructura. **Levantamiento de actas de compromiso**: No se realizó acta de compromiso en el periodo de presentación de este informe de gestión social. **Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos.** Durante el presente periodo no se presentaron actividades inherentes a este ítem.							
LUGAR DE APLICACIÓN							

Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"	
CRONOGRAMA DE EJECUCION	
ACTIVIDAD 1	Realizar visitas domiciliarias para informar la elaboración de las actas de vecindad
ACTIVIDAD 2	Entrega de volantes informativos de la elaboración de actas de vecindad
ACTIVIDAD 3	Elaboración de actas de vecindad (iniciales, de seguimiento y cierre)

EJECUCION (MESES)	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1					
ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional Social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del Indicador:
Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad de inicio en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas * 100	Informar la elaboración de actas de vecindad
Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas * 100	Entrega de información sobre la elaboración de actas de vecindad
Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas * 100	Cierre de actas de vecindad elaboradas
Atención de PQRS relacionadas con daño a infraestructura = (# De quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / # de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100	Atención a PQRS, inherentes a afectaciones de predios
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Actas de vecindad elaboradas, formatos de entrega de volantes, fichas socioeconómicas elaboradas e Informes mensuales.

3.10.4. Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)

4. Proyecto de recuperación del Derecho de la vía	**PGS-6.4-21**
OBJETIVO DEL PROYECTO	

Recuperar el derecho de vía para la ejecución de las obras.
Evitar conflictos con las comunidades.
Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

3.10.5. Proyecto de cultura vial y participación comunitaria

5. Proyecto de Cultura vial y participación comunitaria								**PGS-6.5-22**
OBJETIVO DEL PROYECTO								
Generar estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y sensibilización con los trabajadores, comunidades educativas, población en general y líderes del AID.								
TIPO DE MEDIDA								
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION		
IMPACTOS A MANEJAR								
• Conflictos con la comunidad. • Incremento temporal en los niveles de empleo.								
ACCIONES DESARROLLADAS								
Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad El Contratista durante el desarrollo del proyecto, realiza formación mensual inherente a educación vial con los colaboradores de la obra, en temas varios para mejorar como usuarios de la vía. **Diseño, elaboración y distribución de material informativo** El miércoles 13 de agosto, se realizaron tareas formativas en temas de información y orientación sobre movilidad en condiciones seguras con los trabajadores de la obra, acorde al ítem anterior. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)								
LUGAR DE APLICACIÓN								
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"								
CRONOGRAMA DE EJECUCION								
ACTIVIDAD	Formación mensual en temas de seguridad vial							
EJECUCION (MESES)	11	12	13	14	15			
ACTIVIDAD	X							
RESPONSABLE DE EJECUCION				Profesional Social				
SEGUIMIENTO Y MONITOREO								
Indicador:				Descripción del indicador:				
Número de informaciones elaboradas 1 / número de informaciones entregadas 1 * 100 = 100%				Actividad formativa con los colaboradores del Consorcio				
Tipo de indicador:	Cuantitativo.							
Periodicidad de evaluación:	Mensual							

Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de asistencia a reuniones y formaciones en temas viales e Informes mensuales.

3.10.6. Proyecto de Contratación de mano de obra

6. Proyecto de Contratación de mano de obra								PGS-6.6-23
OBJETIVO DEL PROYECTO								
Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID Evitar la migración de población foránea al AID, en tareas de vincularse al proyecto. Respaldar los compromisos generados con la comunidad para la construcción de la obra. Apoyar la mano de obra disponible conforme la información de la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.								
TIPO DE MEDIDA								
CONTROL		PREVENCION	X	MITIGACION	X	COMPENSACION		
IMPACTOS A MANEJAR								
• Compromisos con la comunidad del AID, para la construcción de la obra. • Incremento temporal en los niveles de empleo. • Apoyar población disponible en la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización.								
ACCIONES DESARROLLADAS								
Considerando que el CONSORCIO CAUCE cuenta con una planta de personal permanente de profesionales, operadores y conductores, para el ingreso a las áreas de intervención del proyecto, se tendrá en cuenta la mano de obra no calificada existente en el Municipio de Bucaramanga, área de influencia directa de la obra, preferiblemente. El Contratista realiza la gestión a lugar para conocer la mano de obra disponible en la zona y por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y Normalización, de Personas y Grupos Alzados en Armas, en el momento requerido y durante el desarrollo de la obra de construcción. Cuando no exista personal con el perfil requerido y disponible en el área de influencia directa de la obra, el Contratista vincula contractualmente el personal necesario para el desarrollo de la obra constructiva. El área social, cuenta con la información alinente al número de personas contratadas para el desarrollo de la obra, residentes en el área local del municipio de Bucaramanga, una vez inician las obras constructivas. **Proyecto de Contratación Mano de Obra** La mano de obra contratada y que resida en el área de influencia del proyecto, es objeto de reporte en los informes mensuales a entregar, al igual que el personal que aspire a ser contratado para realizar labores en el proyecto, conforme la base de datos a manejar por el área social del Contratista, con personas mayores de edad, documento de identidad, procedencia y otros datos de interés del programa de generación de empleo. **Capacitación del personal vinculado** Todas las personas vinculadas para laborar en el proyecto reciben la inducción en temas inherentes al trabajo a desarrollar, alcance de la obra, duración, misión, visión; protocolo durante los trabajos, diversos eventos a presentarse, temas ambientales y de SST (Seguridad y salud en el trabajo) y demás información general, inherente a las relaciones con la comunidad aledañas y del AID de la obra, en aras de no generar falsas expectativas en torno al Proyecto; el miércoles 13 de agosto, recibieron información en temas de oficina de atención a la comunidad y fortalecimiento del valor del agradecimiento, para mejorar como personas, miembros de una familia, de una comunidad y como trabajadores del Consorcio. (ver anexo de registro fotográfico y de asistencia)								
LUGAR DE APLICACIÓN								
Comunidad del área de influencia directa (AID) de la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)'								
CRONOGRAMA DE EJECUCION								

ACTIVIDAD 1	Gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización, respecto a la mano de obra no calificada disponible para laborar en el proyecto
ACTIVIDAD 2	Informar en la reunión de inicio la vinculación de mano de obra no calificada del AID del proyecto
ACTIVIDAD 3	Recepción de hojas de vida para la vinculación de mano de obra no calificada al proyecto
ACTIVIDAD 4	Inducción en diversos temas del área social al personal vinculado para trabajar en la obra
ACTIVIDAD 5	Coordinación con la bolsa de empleo de la Alcaldía de Bucaramanga y Junta de Acción Comunal local, para la vinculación de mano de obra no calificada.

EJECUCION (MESES)	11	12	13	14	15
ACTIVIDAD 1					
ACTIVIDAD 2					
ACTIVIDAD 3					
ACTIVIDAD 4	X				
ACTIVIDAD 5					

RESPONSABLE DE EJECUCION	Profesional social
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
Indicador:	Descripción del indicador:
# De personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en área de influencia 19 / # total de personas registradas como mano de obra no calificada 22 * 100 = 86.3 %	Mano de obra local contratada para el proyecto
Registros afiliación de mano de obra 19 / registro en planillas de pago de seguridad social 19 * 100 = 100%	Pago seguridad social de trabajadores locales contratados
Tipo de indicador:	Cuantitativo
Periodicidad de evaluación:	Mensual
Registro de cumplimiento:	Formatos de registro de mano de obra local, laborando en la obra

3.10.7. Proyectos productivos (No aplica)

7. Proyectos productivos	**PGS-6.7-24**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Apoyar a las comunidades organizadas en el desarrollo de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento del entorno y calidad de vida de la comunidad.	

Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, ni se hallan asignados recursos para el progreso de estas tareas, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)'

3.10.8. Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (no aplica)

8. Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural	**PGS-6.8-25**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Proteger el Patrimonio Arqueológico y Cultural de la Nación. Atender los compromisos con la comunidad del Área de Influencia Directa del proyecto. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)'	

3.10.9. Proyecto de Gestión socio predial (no aplica)

9. Proyecto de Gestión socio predial	**PGS-6.9-26**
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mantener o mejorar las condiciones de vida, de las unidades sociales que deben ser trasladadas por la ejecución de las obras. Conforme la obra a desarrollar no requiere de estas acciones, este proyecto no aplica para la obra de "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)'	

ANEXOS

ANEXO No 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

	REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS	Código:	SST-F-06
		Fecha:	27/07/2021
		Versión:	1

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Cauce	ORDINARIO X RECICLAJE

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
8/08/2025		X	1,9	Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo Veolia, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal.
15/08/2025		X	2,1	
22/08/2025		X	1,5	
29/08/2025		X	1,2	
TOTAL			8,7	

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	TIPO DE RESIDUO :
LUGAR: frente de obra Consorcio Box Belen	ORDINARIO RECICLAJE X

FECHA	LIQUIDO	SÓLIDO	PESO (KG)	DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL
29/08/2025		X	4,4	Los residuos Reciclables generados en el periodo son acopiados temporalmente, hasta tener un volumen considerable para ser entregados a un gestor autorizado para realizar su aprovechamiento.
TOTAL			4,4	

Revisó: Lissette Ximena Niño

Cargo: Ingeniera Ambiental

Firma:

ANEXO No 2. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Obras de mitigación por inundación del río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN Manejo y disposición de Residuos Peligrosos (Respel)

LUGAR: Frente de obra FECHA 14 Agosto 2023

CAPACITADOR Naggibe Pinilla DURACIÓN 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edinson David Ortiz	1007731661	Aux P II	
2	Jostin Steven Caicedo	1232891916	ayudante perforación	estiven caicedo
3	Luis Alberto Cano	1082478667	operador prf.	
4	Hailey Prada Lopez	1098823451	AYUDANTE P.	Hailey Prada
5	Ivan Florian	1088745891	operador	
6	Isaias Garcia	7015796200	operador	
7	Juan de Dios Garcia	91079907	MAESTRO	Juan de Dios
8	Victor Trujillo	91 250 524	AYUDANTE	Victor Trujillo
9	Sandra Salazar	20658168	Oficial	
10	Cristian Maldonado	1005448748	Oficial	Cristian M
11	Duvan Cabrera	1008961835	oficial	Duvan C.
12	Fabio marin	1003091227	AY	FABIO MP
13	Diego Hoyos	1007510333	AY	Diego H
14	Giovany Rincón	1095828352	oficial	Giovany Rin
15	Alvaro	1724124	AX	
16	Luis	91 [illegible]	M	Luis
17	Luis Gnr[illegible]	154[illegible]	A X	
18	[illegible]	1007709[illegible]	AY	
19	Ryperto Sant	91342184	Maes	
20	Manuel Bonn[illegible]	91248488	Ayud-p'l	
21	[illegible] Cad	1065[illegible]	Ayud. Mec	
22	Duban Idrmes	1095791990	Ayudante	
23	Carlo Julio Yoyl[illegible]	5-725994	oficial	
24	Jorge Peña	1098771988		Peña
25	Omar SILVA	6418416	AY	
26	Luis real	91352128	AYU	Luis real
27	Yuli [illegible]	1087986614	AY	Yuli T Rpn
28	Antonio A Gonzale	1095794743	OF	
29	Fernando Zambrano	1065652364	AY	
30	Luis Fernando Zi[illegible]	1071024621	NA	Luis Fernando

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

	FORMATO ASISTENCIÀ DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACIÓN [X] CHARLA [ ]

OBRA: Obra de mitigación por Inundación del Río de oro

TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo y Disposición de RCD.

LUGAR: frente de obra FECHA: 07- AGOSTO - 2025

CAPACITADOR: Nagyber Anilla DURACIÓN: 30 mn.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Isaias Gon.	7001596000	Operador	
2	Jhon [illegible]	1098745897	ayudante	
3	Jarvinson steven caceda	1328891906	ayudante perforacion	estiven caceda
4	Victor Trujillo	91250524	AYUDANTE	Victor Trujillo
5	Hurley prado lopez	1098822751	AYUDANTE P.	Hurley prada
6	luis alberto cano	1082475667	operador pdf.	[illegible]
7	Juan carlos cardozo	91.073917.	Ayudante.	Juan carlos C
8	Juan de Dios baez	9107990	MAESTRO	Juan de Dios
9	Bernardo [illegible]	912/5[illegible]46	Cop Judor	[illegible]
10	Uriel Alonso Rivera	1102.383610	operador	Uriel Rivera
11	Uriel quintero	12502397	contra maestre	
12	ALVARO ANAYO	13.24[illegible]	[illegible]	
13	Jesus Garcia	1.067514004	OF	
14	FIO Fuentes	1095827347	OF	
15	Henry [illegible]	[illegible]	OF	
16	[illegible]	91356619	OF	
17	Rupert Samir.	91342187	AYU	
18	Hamid Barrera Flores	91248487	Ayudante	
19	JESUS A. Hernandez	1037A98814	operador	Jesus Hernandez
20	Luis Guerrero	15451744	Ayudante	
21	NERIS.	85202	AY	NERIS
22	[illegible]	1098[illegible]29	AY	[illegible]
23	[illegible]	1003[illegible]24	AY	
24	Carlos Julio Trujillo	5.725.284	oficial	
25	Jorge Peña	1098771884	[illegible]	Peña
26	Luis Alejandro Ira	91252173	Ayudante	Luis Ira
27	Javier Orlando B	91355255	Ayu	
28	Luis A Luna Nieto	1005344491	AY	
29	Antonio A Gonzalez	1095[illegible]487	OF	
30	Duban A Jaimes G	1095791990	Ayudante	

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

FIRMA

Powered by CamScanner

ANEXO No 3. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO No 4. DOCUMENTOS DE VOLQUETAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEFFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3,760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	RDC	VIN
89351806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	RDC	NUMERO DE CHASIS	RDC
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	LIC	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACION A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRANSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA



LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2024 10 22	2024 11 01	2025 10 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TICS	MODELO
9310009606002	TTW843	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. TERMINAL	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310009606002	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas 103, 110, 120, 140, 150, 112, 712, 721, 722, 725, 730, 810, 910, 920. Decreto 2044 de 2023.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y sin comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que ejercita o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reservas y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177552748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/11/30

Fecha de vencimiento: 2025/11/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TTW843

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2018

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89951806

NRO. CHASIS: LVBDHPES4JN005111

VIN: LVBDHPES4JN005111

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

WFD114 | FOTON | BJ3122DEPFA-G2 | 2017

3.786 | AZUL | PÚBLICO

VOLCÁSTA | PLATON | DIESEL | 6032

N | N | N

MACAÍNOBRAS DE COLOMBIA S.A.S



9001000146112

FECHA MATRICULA 28/05/2016 | FECHA EXP. LIC. TTE. 31/05/2016

ESTRA MORALTTIOYTTE GIRON

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 05 26	2025 06 01	2026 05 31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON
LÍNEA	BJ3122DEPFA-G2	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Para las siguientes tarifas: 108, 110, 120, 140, 150, 713, 762, 711, 721, 731, 792, 810, 910, 910.
Decreto 1844 de 2022.
Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y movilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No sirve SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el asumirá por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información detallada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamaciones y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realizarán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175856370

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/09/13

Fecha de vencimiento: 2025/09/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFD114

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 89806243

NRO. CHASIS: LVBDHPES3HN005000

VIN: LVBDHPES3HN005000

LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2

COLOR: AZUL

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA XMD821	MARCA HINO	LÍNEA FG1JGUE	MODELO 2009	
CILINDRADA CC 7.961	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 10360	
NÚMERO DE MOTOR J08CTT37855		REG N	VIN 0000	
NÚMERO DE SERIE ******		REG N	NÚMERO DE CHASIS 9F3FG1JGU9XX10270	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INVERNOTA S.A.S

IDENTIFICACIÓN

NIT 901178654

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
832009000108521

EE
I

FECHA IMPORT.
11/02/2009

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
31/07/2009

FECHA REF. LIC. TTO.
05/01/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT01008592063

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL			HASTA LAS 24:00 HORAS DEL		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2024	11	14	2024	11	18	2025	11	17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1530102642103	XMD821	VOLQUETA	PÚBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA		CAPACIDAD
2	HINO		13
	LÍNEA VEHÍCULO	FG1JGUE	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CARROCERÍA TIPO
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10.36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA S.A.S	3102151720	NT	901178954	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1530102642103	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 710, 720, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2048 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una fácil portabilidad y usabilidad, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, los accidentados y en general para todas las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito. (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y suministre a las entidades legalmente autorizadas y aseguradoras que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se las otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales recopilados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	XMD821	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	HINO	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7961	**NRO. MOTOR:**	J08CTT37855
NRO. CHASIS:	9F3FG1JGU9XX10270	**VIN:**	0000
LÍNEA:	FG1JGUE		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005099	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA	C.C. 63528529

RES INSCRIPCIÓN MUNICIPAL

CILINDRAJE	POTENCIA HP
******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352021000276550

LIC	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	30/07/2021	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2021	08/09/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02006677383

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2024 9 5	2024 9 8	2025 9 7

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89134412 - 610153645	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DFPEA01	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
76016246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3102151720	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	89134412	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 919.000	$ 477.800	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.398.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza no tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 130, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1].

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.05 17:16:46 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175815676

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/09/11

Fecha de vencimiento: 2025/09/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GQV575

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FOTON

MODELO: 2022

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3760

NRO. MOTOR: 76916246

NRO. CHASIS: LVBDFPEA3NN005099

VIN: LVBDFPEA3NN005099

LÍNEA: BJ3122DFPEA-01

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. SANABRIA H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030197028

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
BAK481	CHEVROLET	C 70 189	1989

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.200	AZUL CIELO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KgPSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
468TM2U426144	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM910423	N	CM910423	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MEDINA ACERO NEYLA LIZETH Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1098698539

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT	PUERTAS
045185	I	14/09/1989	2


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
13/10/1989	06/10/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER



LT03006356710

SOAT

PREVISORA SEGUROS

2025-06-09	2025-06-10	2026-06-09

33080056851143000	BAK481	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6200	1989

3	CHEVROLET / C 70 189	PLATON

468TM2U426144	CM910423		7.00

MEDINA ACERO, NEYLA LIZETH	3209021606	CC	1098096539	CIRON

AT1324	33	14135	0	DUITAMA

220	$ 839200	$ 436300	$ 2190

$ 1277600

263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68[2]	
8,77	
180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2444 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

Se debe imprimir la póliza, que se envió a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178767953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/01/15

Fecha de vencimiento: 2026/01/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BAK481

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1989

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6200

NRO. MOTOR: 468TM2U426144

NRO. CHASIS: CM910423

VIN:

LÍNEA: C 70 189

COLOR: AZUL CIELO

NOMBRE PROPIETARIO: NEYLA L. MEDINA A. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032411673

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TPJ349	FORD	F 600	1968

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.500	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.S.J
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
52V313127	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	B61DED41674	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

PACHECO ZAPARDIEL GLADYS MARIA Y OTRO(S) C.C. 49695343

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ****-**

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 13593

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

VE | FECHA IMPORT: I | ( )/07/1968

PUERTAS: 2



FECHA MATRÍCULA: 08/09/1968

FECHA EXP. LIC. TTO: 02/08/2024

FECHA VENCIMIENTO: ***-**

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL AGUSTIN CODAZZI

LT0700218621 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No 190339720

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	No. de Certificado de Acreditación:	20-CIN-011
Fecha de expedición:	2025/03/20	Fecha de vencimiento:	2026/03/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TPJ349	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	FORD	MODELO:	1968
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	NRO. MOTOR:	52V313127
NRO. CHASIS:	B61DED41674	VIN:	
LÍNEA:	F 600		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: YESSICA T. ORTEGA B. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE
SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

CDA SUPERCAR LA CENTRAL
3162328362 - 3182528511
FRENTE A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Concesionario RUNT 2.0 SAS / Nit 901161527-8 / Call center - Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

SOAT

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE				HASTA			
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2025	01	14		2025	01	15		2026	01	14

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/POTENCIA	MODELO
8901138189501	TPJ34B	VOLQUETA	PARTICULAR	2500	1988

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	FORD	F 600	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CILINDRADA/TON
S2V313127	B61DED41674	B61DED41674	6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLADYS MARIA PACHECO ZAPARDIEL	3156351707	CC	49685343	CODAZZI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE INTERACTIVA	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	0001	44681	8901138189501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR
$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

VALORES POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. AUXILIO FUNERARIO	750	

[1] Para los siguientes tarifas: [illegible]
Vigencia 2025 de 2025.
[2] Para las demás tarifas no incluidas en [illegible]

El SOAT digital, además de cumplir con [illegible] para todos los peatones.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT en [illegible]
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en [illegible]
- En caso de [illegible] en que [illegible] agente de tránsito [illegible] del vehículo y en caso de accidente de tránsito se [illegible] de la atención de las víctimas, del caso.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, [illegible] por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, exigirle que [illegible] a la atención requerida por las víctimas.
- Exigirle prestador de servicios de salud del que [illegible] a efectos de [illegible] artículo 193 Decreto Ley 19 de 2012). En caso contrario, [illegible] ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, [illegible] a la atención prestada en [illegible] de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora, [illegible] a [illegible].

Texto habeas data

[illegible]

ANEXO No 5. MANTENIMIENTOS UNIDAD SANITARIA

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se realizó la recolección y transporte de 80 galones de residuos generados por la limpieza de dos (2) unidades de baños portátiles, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada cerca a Centro abasto, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vínculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de agosto del 2025 al 31 de agosto del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó el servicio al CONSORCIO CAUCE, ubicada en el centro industrial y logístico san Jorge bodega 16 en el municipio de Girón, para la obra localizada en el barrio Galán, municipio de Girón. Se realizó la disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR RIO FRIO del municipio de Floridablanca, a través del vinculo comercial que nuestra empresa tiene con EMPAS S.A. E.S.P, empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud del interesado, a los nueve (09) días del mes de octubre del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

ANEXO No 6. GESTIÓN SOCIAL

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO



Valla informativa de la obra en proceso constructivo en la margen derecha del Río de Oro, sector Centro Abastos de Bucaramanga



Volante Informativo de la oficina para la atención a la comunidad, ubicado en el campamento de la obra



Atención a PQRS No. 6 con el Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira, por afectación a mascota de su propiedad



Capacitación mensual con los colaboradores de la obra constructiva de Centro Abastos en diferentes temas de interés empresarial



Actividad formativa con los trabajadores del Consorcio Cauce, en temas varios de oficina de atención a la comunidad, seguridad vial y fortalecimiento de valores

ANEXO 2. VOLANTE INFORMATIVO DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 01

INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Cauce

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía Municipal, Personería Municipal, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)" DEL MUNICIPIO DE GIRÓN**, respecto a la oficina de atención a la comunidad, lo siguiente:

Dirección: Campamento de Obra en la Central de Abastos de Bucaramanga

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m.

Número telefónico de contacto: : 6076159848

En este correo electrónico, dirección y número telefónico, se atienden las peticiones, quejas, reclamos y/ó sugerencias respecto a la obra constructiva del Consorcio Cauce.

MAYOR INFORMACIÓN

Contratista: CONSORCIO CAUCE

Profesional social: Tel: 6076159848 - 3115937728

Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

ANEXO 3. REGISTRO DE PQRS PRESENTADAS A LA FECHA DEL INFORME

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-111

Revisión 00 | Fecha de revisión: junio de 2018 | Página 1 de 1

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA 82)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
PROYECTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE REQUISITO				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIO DE RECEPCIÓN					LUGAR RECEPCIÓN OFICINA/ OBRA/OTRO	RECIBIDA POR	REMITIDA A	ACTA CD		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					PT	T	CT	DE	CO				A	E		
27	01	2020	01 27/01/2020				X	Tres personas (Mujer) y Gerente Carlos Reyes y Manuel Sandoval Romero	91.174.609 de Giron, 1.100.956.154 y 1.047.934 de Giron - interventoria03@gmail.com	Bucaramanga	Solicitan compensación económica por los árboles a talar para la construcción de la obra de rehabilitación y recuperación				X		OBRA	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X		El viernes 31 de enero de 2020, se realizo reunion informativa de la obra con el señor Alfredo Castro Reyes y el viernes 14 de febrero, se entrega por correo electrónico carta - respuesta de no - puesto a la PQRS trabajada, (ver anexo de acta y comunicación de respuesta)
28	02	2020	02 28/02/2020				X	Jhon Fredy Gómez Gomez (director Amagrario – Centro oriente)	91.465.027 de Bucaramanga - jfgomez@amagrario.gov.co	Bucaramanga	Vibrios que se vierte en las formaciones de 3 metros por una pasa que cerca de todos del Consorcio Cauce	X					amagrario	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X		El dia el 28 de enero, se realiza el visita a conformidad con el Señor Jhon Fredy Gomez Gomez, director de amagrario quienes la fue atendida por el Consorcio Cauce

SIGLAS:
TIPO DE REQUISITO: P=Peticion, Q=Queja, R=Reclamo, S=Sugerencia
MEDIO DE RECEPCIÓN: P=Personal, T=Telefonico, B=Buzón, CE= Correo Electronico, CO=Correspondencia Física
DIRIGIDO: A=Gerente, C=Consorcio

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega #3 Km. Vereda Girón
Teléfono: 6076135420 - 3176957719
Correo electrónico: consorciocauce@gmail.com

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-511

Revisión: 02 | Fecha de revisión: junio de 2019 | Página 2 de 3

FECHA			NÚMERO DE RADICADO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIO DE RECEPCIÓN					LUGAR RESPUESTA ORIGINAL O COPIA	RESPUESTA	RESPUESTA A:	ESTADO		PERSONERO QUE RESPONDIÓ	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CS	CE				A	C		
22	05	2020	20205100[illegible]			X		[illegible] Gómez Gómez (Director Zoológico – Centro Ambiental)	91.480.137 de Bucaramanga – [illegible]@[illegible].gov.co	Bucaramanga	Informa que como consecuencia de la caída de una piedra que cayó de otra Cauce, se [illegible] un vehículo de la marca [illegible] especulan con placas oficiales de Gran	X					Zoológico	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X		Se realiza [illegible] del Consorcio Cauce a [illegible] la [illegible] de las partes del vehículo averiado.	Zoológico, acorde a los alcances realizados en cláusula de la cláusula de [illegible] de accesos de activos especiales, realizo a comunidad la solicitud de arreglo efectuada por el consorcio Cauce y cierra el requerimiento realizado el día 2 de junio de 2020
22	05	2020	20205100[illegible]			X		Raúl Díaz Peñaloza – conductor de vehículo de placa RLJ -934	C.C. No. 1.098.XXX.XXX – Tel. 314.XXX.75[illegible]	Bucaramanga	Refiere que, como consecuencia de la caída de una piedra de la obra del Consorcio Cauce, este nos sobre el parabrisas de su vehículo de [illegible], Camión Furgón RLJ-934, solicita la reparación para el [illegible] sea cancelado en Centro Jiménez, como [illegible]	X					Parqueadero Centro Analítico	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X		El Consorcio Cauce realiza el [illegible] del vidrio parabrisas afectado al vehículo del Señor Raúl Díaz Peñaloza.	El viernes 22 de mayo de 2020, el Señor Raúl Díaz Peñaloza recibe a conformidad el arreglo realizado por el Consorcio Cauce, el cliente Parqueadero, afectado al retirarse que este al servicio de Centro Analítico de Bucaramanga

[illegible]

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

F-211

Revisión: 00 | Fecha de revisión: junio 4/2018 | Página 1 de 1

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MÉTODO DE RECEPCIÓN					LUGAR (ESPECIFICAR)	RADICADA POR	REMITIDA A	ANEXOS		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CB	CO				A	C		
3	05	2020	20 4/05/2020			X		Yeferson Daniel Mejía Rodríguez	1.002.033.807 de Bucaramanga Tel: 3185217037	CAÑA 77 A Barrio José Antonio Galán	El Señor Yeferson Daniel Mejía Rodríguez comenta al Consorcio Cauce que una vez que de la obra, ganan la afectado de la vivienda, aumentando la puerta de acceso, situación que le impide ingresar a su vivienda, reclama el arreglo inmediato de la puerta con reja afectada.	X					X.	Consorcio Cauce	Consorcio Cauce		X	El consorcio Cauce le informa al señor Mejía Rodríguez que procederá a arreglar el daño ocasionado para que pueda acceder a su inmueble	El martes 4 de mayo el consorcio Cauce informa al Señor Yeferson Daniel Mejía Rodríguez que fue arreglado el acceso a la vivienda afectada, el señor Mejía recibe a conformidad el arreglo realizado y cierra el requerimiento interpuesto al Contratista

NOTAS
TIPOS DE SOLICITUD: P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
MEDIOS DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónica, E-Escrita, CE-Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
ESTADO: A-Abierto, C-Cerrado

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 15 San Jorge – Girón
Teléfono: [illegible]
Correo electrónico: [illegible]

REGISTRO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS

FECHA			RADICADO DE INGRESO	TIPO DE SOLICITUD				NOMBRE DEL SOLICITANTE	IDENTIFICACIÓN	MUNICIPIO	ASUNTO	MEDIO DE RECEPCIÓN					LUGAR RADICACIÓN	RECIBIDA POR	REMITIDA A	APLICA (X)		RADICADO DE SALIDA	RESULTADO
DD	MM	AA		P	Q	R	S					P	T	CP	CC	CO	OFICINA/ OBRA/ OTRO			A	C		
9	01	2020				X		Marcos Antonio Bobadilla Pereira	C.C. No. 91.xxx.xxx de Bucaramanga Barrio Jose Antonio Galán Tel: 3166164267	Bucaramanga	Se informa que el señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que, con ocasión de los trabajos de cerramiento, una maquina retroexcavadora ubicada al frente de su propiedad ocasionando a mascota en su pierna derecha, por tanto, solicita atención a su mascota para que mejore su situación de salud y pueda caminar normalmente.	X					X	Cauceros Cauce	Consorcio Cauce		X	El Consorcio Cauce realiza atención al perro radicado y lo traslada en una veterinaria para su atención y mejora, estando pendiente del proceso quirúrgico y atención veterinaria en determinado para esto informando a el señor Marcos Antonio de la situación de salud de su mascota	El miércoles 10 de agosto el Consorcio Cauce informa al señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira que la mascota de su propiedad fallecio y se acuerda entregar el valor de $400.000 por compensación económica dicha radicada por el señor Bobadilla Pereira de la Orden No. 05, cerrada y contestada por el radicante.]

ANEXO 4. REGISTRO Y CIERRE DE PQRS No. 06 DEL SEÑOR MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA, POR AFECTACIÓN A MASCOTA DE SU PROPIEDAD

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS.
F-113

Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

RUTA RAVA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 08/09/2025	Consecutivo: 01

Método de Recepción					Lugar Recepción		Tipo de petición:			
P X	T	DP	CE	CD	Oficina	Obra X	P	Q	R X	S

Nombre del solicitante: MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA

Tipo de documento:	NIT ___	C.C. X	C.E. ___	No. 91.513.564 de Bucaramanga
Dirección: Barrio José Antonio Galán – sector Pizarro –		Teléfono: 3160705427		Municipio: Bucaramanga
Correo electrónico:				
Lugar del incidente: Área destinada para las vías a Barrio José Antonio Galan				

Asunto de la PQRS: El Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que, con ocasión de las trabajos de obra, una retroexcavadora atropelló al perro de su propiedad ocasionándole fractura en su pierna derecha, por tanto, solicita atención a su mascota para que mejore su situación de salud y pueda caminar normalmente.

El Consorcio Cauce realiza atención al perro lesionado y lo alberga en una veterinaria para su atención y mejora, estando pendiente del proceso quirúrgico y atención veterinaria en desarrollo para estar informando al Señor Marcos Antonio de la situación de salud de su mascota.

Anexos: Factura de la clínica de estabilización, radiografías, atención médica veterinaria.

MABC 91513564

MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA
C.C. No. 91.513.564 de Bucaramanga

Residente de obra y/o encargado del proyecto:	Encargado atención PQRS:
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	Nombre: Ana Lucia Serrano Parada
Firma:	Firma:
Cédula: 13.812.361	Cédula: 63502000 de Bucaramanga
Fecha de radicado: 10/09/2025	Fecha radicado: 10/09/2025

Si la respuesta a la PQRS, por cualquier medio, requiere [illegible]

SGSAS
PETICIONES SOLICITUDES Verbales, Escritas & Telefónicas Diligenciar
MEDIO DE RECEPCIÓN: Personal, Telefónica, Correo electrónico, Página Web, Otro
Diligenciamiento Interno
RECIBIDO: Ambiental, Calidad

Consorcio Cauce
Dirección: Bodega 1 San Jorge - Girón
Teléfono: 3115927155
Correo electrónico: Consorciocauce@gmail.com

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PQRS
F-113

Página 1 de 2

CONSORCIO CAUCE

Contrato No. 15410-06 - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCION A LA COMUNIDAD -
CIERRE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha: 13/08/2025	Consecutivo: 06
Responsable del trámite: Gestion social	**Fecha de remisión:** 13/08/2025

Cierre a requerimiento: Se cierra el requerimiento a conformidad con el Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira, conforme el Consorcio Cauce atendió con hospitalización, medicamentos, intervención médica y quirúrgica al perro de su propiedad, pero lamentablemente el canino falleció (ver documento anexo), habiendo agotado el Consorcio Cauce todo lo pertinente para lograr mejorar la situación de salud del perro de propiedad del Señor Marcos Antonio, por parte de los médicos veterinarios de la Clínica Jurasic Vet, por un tiempo de tres días.

El Señor Marcos Antonio solicita al Consorcio Cauce informar a la clínica veterinaria para que no sea incinerado el canino de su propiedad, en temas de entierro y su disposición final.

Informa el Señor Bobadilla Pereira que solicita una compensación económica y única por valor de $400.000 (cuatrocientos mil pesos mcte) a cuenta), los cuales el Consorcio Cauce se los entrega y los recibe a conformidad, para dar cierre a esta reclamación.

Fecha de respuesta: 13/08/2025	**Radicado de salida:** 13/08/2025
Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	SI X NO ____
Estado del requerimiento: CERRADO	**Requerimiento cerrado:** SI

Observaciones: El Señor Marcos Antonio Bobadilla Pereira informa al Consorcio Cauce que este valor es único pago por la compensación de su mascota y cierra a conformidad la reclamación instaurada.

MARCOS ANTONIO BOBADILLA PEREIRA
C.C. No. 91.013.564 de Bucaramanga

Residente de obra y/o encargado del proyecto:	**Encargado atención PQRS:**
Nombre: DIEGO ANTONIO LOPEZ GANCAMARA	Nombre: Alba Lucia Santos Rueda
Firma:	Firma:
CI/Id de: 13.862.55[illegible]	Cedula: 60.302.609 de Bucaramanga
Fecha remisión: 13/08/2025	Fecha revisión: 13/08/2025

ANEXO 5. RELACIÓN DE TRABAJADORES LOCALES VINCULADOS A LA OBRA CONSTRUCTIVA

CONSORCIO CAUCE
Contrato No. 15410-06 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

No.	NOMBRE COMPLETO	C.C. No.	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	DIRECCIÓN/ BARRIO	NUMERO TELEFÓNICO	CARGO
1	FREDDY FUENTES GIL	91272408	12/05/1970	Bucaramanga - Santander	Barrio Campo Hermoso - Bucaramanga	3173002999	Almacenista
2	FREDDY GALVIS MUÑOZ	1096909154	30/12/1986	Bucaramanga - Santander	Barrio Rincón de la Paz - Bucaramanga	3163122079	Operador Retro
3	MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ESCANDÓN	1096214445	2/01/1992	Agustín Codazzi - Cesar	Barrio Manuela Beltrán - Bucaramanga	3136405239	Operador
4	JUAN PABLO SUÁREZ MANRIQUE	13861583	19/07/1979	Bucaramanga - Santander	Barrio Esperanza I - Bucaramanga	3175571729	Oficial
5	JUNIOR ANTONIO GÓMEZ QUINTERO	1005330486	7/02/2003	Bucaramanga - Santander	Barrio Transición V - Bucaramanga	3186026705	Ayudante de obra
6	ÁLVARO ANAYA	13741744	2/07/1971	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3174628306	Ayudante de obra
7	LUZ ADRIÁN REY PEREIRA	91298926	22/05/1974	Bucaramanga - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3188303916	Ayudante de obra
8	JORGE SUÁREZ VELÁSQUEZ	1058467	24/12/1972	Aragua - Venezuela	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3028359227	Oficial
9	PEDRO SUÁREZ ORTEGA	13538935	7/12/1961	Lebrija - Santander	Barrio Colorados - Bucaramanga	3124140143	Oficial
10	JOHAN ANDRÉS MEJÍA CRISTANCHO	1098618942	28/04/1999	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3132760957	Ayudante de obra
11	JUAN CARLOS CARDOZO GÓMEZ	91075912	7/02/1976	San Gil - Santander	Barrio Nogal 1 - Bucaramanga	3118712046	Ayudante de obra
12	CARLOS HUMBERTO MEJÍA CRISTANCHO	91181080	1/07/1977	La Paz - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3136883729	Oficial
13	DIEGO HERNANDO CASTRO RÍOS	1005949840	28/09/1997	Girón - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3142431368	Ayudante de obra
14	DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR RUEDA	1098746412	22/12/1993	Bucaramanga - Santander	Barrio José Antonio Galán - Bucaramanga	3214979166	Ayudante de obra
15	KEYNER DANIEL SÁNCHEZ JEREZ	1098656489	15/07/2006	Bucaramanga - Santander	Bavaria II - Bucaramanga	3025436007	Ayudante de obra
16	JHON CAMILO SÁNCHEZ DUARTE	1098636374	5/05/2005	Bucaramanga - Santander	Bitsas del Prado - Bucaramanga	3165569756	Ayudante de obra
17	IVÁN RENÉ ROMÁN	1098745691	15/11/1993	San Alberto - Cesar	Bavaria II - Bucaramanga	3150473626	Ayudante de perforación
18	DUCAN BUITRAGO RAMÍREZ	91357094	3/11/1983	Bucaramanga - Santander	Porvenir - Bucaramanga	3132141558	Operador
19	YURLY EDUARDO AYALA PINEDA	1065656920	23/08/1999	Girón - Santander	José Antonio Galán - Bucaramanga	3157243099	Ayudante de obra

ANEXO 6. REGISTRO DE CAPACITACIÓN MENSUAL CON LOS COLABORADORES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	[illegible]
		Fecha	31/05/2019
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO: ☐ CAPACITACION: X CHARLA: ☐

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR CINTURÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. (BA-OBRA-02)

TEMA DE CAPACITACIÓN: Dotación vestido a la comunidad, fortalecimiento de valores, pagos nómina y actualización vial

LUGAR: Campamento temporal Lindo Abasto		HORA:	13/05/2020
CAPACITADOR:	ALBALUCIA SANTOS RUEDA	DURACION:	30 MINUTOS

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	AUXILIAR P.	[illegible]
2	Uriel Alonso Rueda	1.101.383.690	Operador	Uriel Rueda
3	[illegible]	1098475667	Operador	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	Operador	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	AX	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

[illegible]

FIRMA

ANEXO 7. REGISTRO DE ACTA DE VECINDAD ELABORADAS

CONSECUTIVO	RESPONSABLE DEL ACTA DE VECINDAD DE INICIO	DIRECCIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO TELEFÓNICO
1	LUIS ENRIQUE RIVAS VILAROT (presidente JAC del Barrio José Antonion Galán)	VÍA DE ACCESO AL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	74849561	3115109792

ANEXO No. 7: INFORME SST.

CONSORCIO	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CDMB

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"

CONSORCIO
CAUCE

INFORME SST N° 12

CONTRATO 210.15410-6 DE 2024

ELABORADO POR:
PROFESIONAL SST

PERIODO DEL INFORME
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS DEL INFORME. 4
2.1 OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES. 6
4.1 PERSONAL 6
4.2 NOVEDADES DE INGRESO. 9
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 6
5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. 11
5.1 COMITÉ PARITARIO (COPASST) 6
5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 11
5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI) 12
6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 12
7. PROCESOS DE FORMACIÓN. 12
8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD 12
9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS. 13
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 13
10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 13
11. CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la gestión en Seguridad y Salud en el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2025;** en el mismo se reflejan y relacionan actividades ejecutadas, registros fotográficos y evidencias necesarias para respaldar la conformidad del sistema de Gestión SST en el marco de la prevención de riesgos, cumplimiento legal y contractual aplicables.

La estructura del informe esta direccionada desde un objetivo general y el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos descritos en el mismo, dentro de los cuales se podrá encontrar la relación del personal disponible para la ejecución del proyecto, rotación durante el periodo, conformación de los diferentes comités, mecanismos de participación y consulta dirigidos hacia la prevención de riesgos laborales, entre otros mecanismos necesarios para el eficaz desempeño de las actividades realizadas y registros de afiliación a seguridad social de la población trabajadora.

Comprometidos con el bienestar de la población trabajadora y la prevención continua de riesgos y accidentes laborales, presentamos este documento para que sea un soporte y ayuda para verificar el cumplimiento del plan de trabajo direccionado desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS DEL INFORME.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Soportar la ejecución de actividades y cumplimiento del plan de trabajo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud el trabajo del proyecto **"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"** por medio de fotografías, actas, soportes y otros asociados al mejoramiento de la calidad de vida de la población trabajadora.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de inducción y/o re inducción, competencia de trabajo seguro en alturas y seguridad social vigente de toda la población trabajadora del proyecto.
- Describir las actividades desarrolladas en los diferentes comités y demás mecanismos de participación y consulta en materia de Seguridad y salud en el trabajo.
- Soportar la entrega de elementos de protección personal especifico y acordes a los factores de riesgos expuestos, suministrados a los trabajadores involucrados en el proyecto.
- Comunicar el avance y ejecución de las actividades del Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
- Establecer medidas de control preventivas con el fin de mitigar y minimizar los riesgos potenciales que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales a los trabajadores.
- Sensibilización a los trabajadores del contrato en mención la importancia de mantener ambientes y conductas de trabajo seguro.
- Establecer lineamientos técnicos para el desarrollo de las actividades y la correcta ejecución.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO CAUCE
NIT	901.855.851-1
REP. LEGAL	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CONTRATO	No 210-10410-6
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE LA AMENAZA POR INUNDACION PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE ORO EN EL SECTOR DE CENTROABASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)"
DIRECCIÓN	Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16
TELÉFONO	607-6159848
MUNICIPIO	GIRÓN
CLASE DE RIESGO	V
	Actividad económica: construcción de obras de ingeniería civil incluye solamente a empresas dedicadas a el montaje y/o reparación de oleoductos

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y NOVEDADES.

En este numeral se presentan las relaciones del personal disponible, novedades de ingreso y retiro del personal dispuesto para la ejecución del proyecto en el periodo de tiempo descrito para el presente informe.

4.1 PERSONAL

A continuación, se presenta el personal disponible para la ejecución del proyecto

Tabla No. 1. Personal

PERSONAL CONTRACTUAL							
PERIODO: Del 1 al 31 de agosto de 2025							
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Julián Andrés Serrano Gómez	13870690	Director Obra	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
Victor Julio Gamboa	91265828	Profesional Hidráulico	02/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
William Eduardo Cortes	91278912	Asesor Geotecnia	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Lissette Ximena Niño	63396720	Asesor Ambiental	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Andrés Leonardo Lasso Aguirre	80187378	Implementación Programa De Gerencia De Proyectos	01/12/2024	Axa Colpatria	Sura	Colpensiones	Comfenalco
Mayra Alejandra Quintero	1095831315	Ing. residente Auxiliar	10/10/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
Juan De Dios García Sanabria	91079903	Maestro	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Victor Manuel Trujillo Arias	91250524	Ayudante	02/10/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco
Freddy Fuentes Gil	91272408	Almacenista	06/09/2024	Axa Colpatria	Sanitas	N/A	Comfenalco
Juan Carlos Cardozo Gómez	91075912	Ayudante de obra	03/02/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Luis Alberto Cano Paba	1082475667	Operador de perforación II	22/06/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Comfenalco
Iván René Román Carvajal	1098745891	Operador de perforación II	07/07/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES					12		
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA							

PERIODO: Del 1 al 31 de agosto de 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Diego Antonio López Santamaria	13852051	Residente Obra	02/01/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
José Orlando Alba	91499620	Profesional SST	07/01/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
Edgar Iván Palomino	1098636620	Topógrafo	06/09/2024	Axa Colpatria	Sura	Colfondos	Comfenalco
Freddy Alexander Galvis	1095909154	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Santiago Serrano Trujillo	109862260	Auxiliar De Ingeniería	05/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
Mauricio Andrés Becerra Ortiz	1063562221	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
Jesús Alberto Medrano	1037479814	Operador	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Comfenalco
Uriel Alonso Rivera Barajas	1102383610	Operador	12/08/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL, TRABAJADORES					8		

SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS							
PERIODO: Del 1 al 31 de agosto de 2025							
NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Uriel Quintero	12502397	Maestro	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Protección	Cajasan
Luis Adrian Rey Pereira	91298926	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Alvaro Anaya	13741744	Ayudante	11/02/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS Movilidad	Colpensiones	Cajasan
Giovanny Rincón Jaimes	1095828352	Oficial	05/05/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Edinson José Leal Quiroz	1062874659	Ayudante de obra	05/05/2025	Axa Colpatria	Famisanar	Porvenir	Cajasan
Luis Guillermo Melgarejo	15451774	Ayudante de obra	05/05/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Cajasan
Delbys Gonzalo Echeverria	5073350	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Coosalud movilidad	NA	Cajasan
Carlos Humberto Mejia	91181080	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan

Diego Armando Castro	1095949640	Gavionero	09/06/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Cajasan
Jonatan Mendoza	1002320001	Gavionero	16/06/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Diego Armando Villamizar Rueda	1098746412	Oficial	16/06/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA					11		

SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S

PERIODO: Del 1 al 31 de agosto de 2025

NOMBRE COMPLETO	CC	CARGO	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
Geraldine Patiño	1098739437	SST	10/12/2024	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Luis Fernando Jiménez	12502397	Maestro	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Duván Yesid Cárdenas Mantilla	1100696238	Oficial	07/01/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
John Jairo Cárdenas Mantilla	1095936735	Oficial	07/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Diego Alejandro Galvis	1096506064	Ayudante	07/01/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Julio Erasmo Trejos	1087986614	Ayudante	08/01/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Johan Camilo Sánchez	1096636374	Ayudante	08/01/2025	Sura	Salud total	Porvenir	Cajasan
Keiner Daniel Sánchez Jerez	1096656489	Ayudante de obra	08/05/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Joam Camilo Cárdenas Vivas	1100888009	Oficial	13/05/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Anderson Gabriel García Rojas	1095924635	Ayudante	15/06/2025	Sura	Coosalud	Protección	Cajasan
Cristian Fabián Maldonado Bohórquez	1005446149	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Coosalud	Porvenir	Cajasan
Enderbi Alexander Salazar	5688268	Ayudante de obra	14/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Antonio González Ochoa	1095797433	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Colfondos	Cajasan
Luis Alejandro Leal Sanabria	91352138	Ayudante de obra	03/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Jorge Alirio Peña Sánchez	1098771884	Ayudante de obra	03/07/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
Juan Carlos León Aranguren	6133303	Ayudante de obra	31/07/2025	Sura	Nueva EPS	Protección	Cajasan

Omar Enrique Silva Balaca	6484816	Ayudante de obra	31/07/2025	Sura	Sura	Porvenir	Cajasan
Duván Andrés Jaimes González	1095791690	Ayudante de obra	29/07/2025	Sura	Salud Mia	Porvenir	Cajasan
Luis Alberto Luna Rueda	1005344971	Ayudante de obra	21/07/2025	Sura	Salud Total	Porvenir	Cajasan
Raúl Gabriel Melo Olaya	1006572279	Ayudante de construcción	04/08/2025	Sura	Sanitas	Porvenir	Cajasan
Huver David Rivera Villalobos	1048271660	Ayudante de construcción	14/08/2025	Sura	Nueva EPS	Porvenir	Cajasan
TOTAL, TRABAJADORES SUBCONTRATISTA					24		
TOTAL, TRABAJADORES EN OBRA					**55**		

Para la ejecución de la obra se cuenta con personal de mano de obra calificado y no calificado. Todos se encuentran afiliados a ARL, EPS, AFP, conforme a las disposiciones laborales aplicables.

Ver anexo N° 1. Afiliaciones y/o seguridad social.

4.2 NOVEDADES DE INGRESO.

A continuación, se relacionan las novedades de ingreso de personal durante el periodo:

Tabla No. 2. Novedades de ingreso de personal

NOVEDADES DE INGRESO			
PERIODO: del 1 al 31 de agosto de 2025			
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE			
NOMBRE COMPLETO	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
NA	NA	NA	NA
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.			
Uriel Alonso Rivera Barajas	1102383610	Operador de maquinaria	12/08/2025
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S			
Jhon Fredy Valencia	1005149383	Oficial	08/08/2025
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S			
Raúl Gabriel Melo Olaya	1006572279	Ayudante de construcción	04/08/2025
Huver David Rivera Villalobos	1048271660	Ayudante de construcción	14/08/2025

Ver anexo N° 2. Documentos de ingreso

4.3 NOVEDADES DE RETIRO

Durante el periodo del informe se presentaron las siguientes novedades de retiro:

NOVEDADES DE RETIRO		
PERIODO: del 1 al 31 de agosto de 2025		
CONTRATISTA: CONSORCIO CAUCE		
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE RETIRO
Uriel Alonso Rivera Barajas	1102383610	11/08/2025
Juan Carlos Cardozo Gómez	91075912	20/08/2025
CONTRATISTA: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.		
NA	NA	NA
SUBCONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S.		
Jonatan Mendoza	1002320001	16/08/2025
Diego Armando Villamizar Rueda	1098748412	19/08/2025
Edinson José Leal Quiroz	1062874659	30/08/2025
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCCIONES S.A.S		
Anderson Gabriel Garcia Rojas	1095924635	15/08/2025

Ver anexo N° 3. Documentos de retiro

4.4 NOVEDADES DE TRASLADO

Durante el periodo del informe no se presentaron novedades de traslado de personal.

NOVEDADES DE TRASLADO			
PERIODO: del 1 al 31 de agosto de 2025			
NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE TRASLADO
NA	NA	NA	NA

4.5 MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante este periodo se relaciona el equipo mínimo requerido:

Tabla No 3. Personal rotativo

PLACA	SOAT	FECHA VIGENTE DE SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
TTW843	9310009606002	31/10/2025	177552748	30/11/2025	Eduardo Santos Useche
WFD114	9310013958601	31/05/2026	175856370	13/09/2025	Sergio Andrés Porras Villamizar

XMD821	1530102642103	17/11/2025	179940415	03/03/2025	Jonatan Ramiro Córdoba
GQV575	89134412	07/09/2025	175815676	11/09/2025	Jesús Arturo Álvarez
BAK481	330600588514300 0	09/06/2026	178767953	15/01/2025	Bernabé Mantilla Dominguez
TPJ349	8901138189501	14/01/2026	180339220	20/03/2026	Rubén Darío Mantilla Aceros

Ver anexo N° 4. Documentos personal rotativo

Tabla No. 4. Relación Maquinaria

PLACA	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	OPERADOR
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2019	DHKCEBAACCK 0022219	DB58TIS9 36644EN	Freddy Alexander Galvis
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2018	DHKCEBACAJ0 020617	DB58TIS6 31003EN	Mauricio Andrés Becerra
RETROEXCAVADORA	DOOSAN	2016	DHKCEBACPG0 019016	DB58TIS6 31003N	Oscar Julián Palomino Duarte
MINICARGADOR	BOBCAT	2016	AZNB11061	8GE4564	Uriel Alonso Rivera
RETROEXACAVADORA	CATERPILLAR	2016	CAT420FELBS0 0349	G4D56404	Jesús Alberto Medrano

Ver anexo N° 5. Documentos maquinaria

5. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, el comité de convivencia laboral CCL y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; en este numeral se describen las diferentes actividades desarrolladas.

5.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O VIGÍA SST.

Para el informe en mención y dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, modificada por el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 de 2015, se realizó reunión del vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se adjunta acta realizada el día 29 de agosto de 2025.

Ver anexo No 6. Acta vigía SST.

5.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En el presente informe se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral, con fecha del 27 de junio de 2025 y de acuerdo a su frecuencia de reunión trimestral, la próxima reunión se encuentra programada para el mes de septiembre de 2025.

5.3 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. (RACI)

Durante el periodo en reporte no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora los siguientes RACI.

6. ENTREGA Y/O REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Es responsabilidad del empleador el suministro de los elementos de protección individual y dotación para la ejecución de las actividades de manera segura y de acuerdo a los perfiles del personal y las exigencias de las tareas a ejecutar; se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del trabajador, a su vez se realizaron inspecciones periódicas de estos elementos con el fin de tener abastecido al personal.

Tabla 5. Entrega de dotación y EPP

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Revisión de elementos de protección personal	De acuerdo a la necesidad y desgaste normal de los elementos de protección, se realizó reposición de los mismos.

Ver anexo No 7. Registros de entrega de elementos de protección personal

7. PROCESOS DE FORMACIÓN.

La formación es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST. Mediante estas se pretende lograr que todos los trabajadores involucrados en este proyecto, de todos los niveles, adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarios para generar ambientes de trabajos sanos, seguro y confortable.

Tabla N° 6. Capacitaciones SST en el periodo

CAPACITACIONES		
ITEM	FECHA	TEMA
1	12/08/2025	Políticas del SGSST
2	26/08/2025	Medidas de prevención por caídas a nivel y con diferencia de nivel

Ver anexo No 8. Registro de asistencia a capacitaciones.

8. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Una de las herramientas más utilizadas para identificar peligros, para posteriormente ser evaluados, son las Inspecciones a sitios de trabajo, pues determinan el tipo de peligro al que está expuesto el trabajador en su área, constituye una prueba real de las condiciones laborales ya que se basa en la verificación de las diferentes zonas con las cuales tiene contacto el trabajador, además permite encontrar las fallas que pueden acarrear algún tipo de accidente y los posibles causales de enfermedad laboral.

Tabla 7. Inspecciones de seguridad realizadas en el periodo

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN
Inspección de Elementos de Protección Personal	06/08/2025 20/08/2025
Inspección Locativa de Obra	20/08/2025
Inspección de botiquín y camilla	26/08/2025
Inspección de extintores	19/08/2025

Ver anexo N° 9. Registro de inspecciones

9. GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros, en este numeral se relacionan las gestiones desarrolladas.

9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tabla No. 8. Medidas preventivas adoptadas en el periodo

PELIGRO	GESTIÓN DE LOS PELIGROS	FECHA (S) DE REALIZACIÓN.
- Caídas, golpes, heridas.	- Inducción y/o reinducción en SST - Charlas de seguridad - Señalización y demarcación en áreas de trabajo	Del 01 al 31 de agosto de 2025

Ver anexo N°10. Registro Fotográfico.

10. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Se hace relación al número de incidentes/accidentes/enfermedad laboral registrados en el espacio del informe que sea por causa u ocasión de las labores desempeñadas dentro del área de trabajo o encomendadas por personal supervisor o subcontratista. Dentro del presente informe se presenta la relación del número de eventos presentados, la gestión y plan de trabajo se anexará dentro de las investigaciones pertinentes.

Para el periodo que corresponde al presente informe no se presentaron eventos relacionados con accidentes de trabajo.

Tabla No. 10. Consolidado de incidentes y/o accidentes:

Nº	MES	Nº AT			Nº TRABAJ	DIAS INCAPACIDAD	DIAS CARGADOS	TOTAL DIAS TRABAJADOS	TOTAL HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	INDICES				
		AT	ET	TOTAL							MES	Nº	IT	TASA	SI
1	ago-24	0	0	0	18	0	0	25	0	3120	ago-24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sep-24	0	0	0	14	0	0	25	0	2800	sep-24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nov-24	0	0	0	18	0	0	25	0	3800	nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dic-24	0	0	0	28	0	0	25	0	4760	dic-24	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ene-25	0	0	0	30	0	0	25	0	5720	ene-25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	feb-25	0	0	0	42	0	0	24	0	7722	feb-25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	mar-25	0	1	1	42	7	0	24	0	8562	mar-25	2,38	4,76	2,38	0,33
8	abr-25	0	0	0	46	0	0	22	0	9200	abr-25	0,00	0,00	0,00	0,00
9	may-25	0	0	0	32	0	0	25	0	10400	may-25	0,00	0,00	0,00	0,00
10	jun-25	0	0	0	46	0	0	22	0	8800	jun-25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	jul-25	0	0	0	55	0	0	26	0	11440	jul-25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ago-25	0	0	0	55	0	0	26	0	11600	ago-25	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0	1	1	37,0	2,3	0,0	282,0	0,0	97284,0	TOTAL	2,64	5,17	2,64	0,33

Imagen 1. Distribución del índice de frecuencia



Imagen 2. Tasa de accidentalidad



Imagen 3. Número de trabajadores mensual





Imagen 4. Número de AT mensual



ANEXO N° 1
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Simple	**PAGOSIMPLE** | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA		
Fecha creación reporte: 2025-09-03, 09:10:03 AM	Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS		Número Planilla: 1075235241
	Período Cotizacido: agosto de 2025	Período Servicio: septiembre de 2025	

PAGADO 02/09/2025

I. [illegible]S DEL APORTANTE

Razón Social	COMORCIO CAUCE		
Documento	NI901855581	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 18
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3152948557
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870600
Total Afiliados	9	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MinEducación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL FINAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	[illegible]	$0	[illegible]

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: [illegible]

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 09:18:25 AM Tipo Planilla: Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS Número Planilla: [illegible]

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. [illegible]S DEL APORTANTE

Razon Social	CONSORCIO CAUCE		
Documento	NI901859561	Dirección	KM 7 #22 - 31 BODEGA 16
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	Teléfono	3152948507
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870890
Total Afiliados	3	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$0	$0	[illegible]	$0	$0	$0	[illegible]	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	[illegible]	$0	[illegible]

Líneas de Servicio [illegible] - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 11:13:42 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 10152238038

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 04/09/2025

I. [illegible]S DEL APORTANTE

Razon Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC1098700993	Dirección	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6914305
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] CORAS	23	23																							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES


[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4440034 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5140999 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 601 5885984 - Pereira: 606 3420000 - Barranquilla: 605 3610809 - Resto del País: 018000 171 971 - (Más que Fácil, SIMPLE)

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá



TOTAL PAGADO $ 684.300

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-04, 11:18:22 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 10104098794

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 25/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL		
Documento	CC63356720	**Dirección**	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4868836 - Cali 602 3340527 - Medellín 604 5145859 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6650045 - Pereira: 606 3400300 - Barranquilla: 605 3019656 - Resto del País: 018000 471 871 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple	PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA	
Fecha creación reporte: 2025-09-03 08:24:28 AM	Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS	Número Planilla: 1015225179
	Período Cotización: agosto de 2025	Período Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINORRAS		
Documento	NI900846507	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE B0 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914005
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
Total Afiliados	54	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio PereSIMPLE: [illegible] ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 03/09/2025 | Empresa NI900949507 MAQUIORRAS | Planilla Nro: 1075225173 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: [illegible]

[illegible]

Pagado: 05/09/2025 Empresa M900046507 MAQUINOBRAS Planilla No: 1075225173 Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

... TOTALES

Línea de Servicio Para SIMPLE | Bogotá 601 4440534 - Cali 602 5540277 - Medellín 604 5180859 - Barranquilla 605 3680000 - Cartagena 605 6645444 - Pereira 606 3400340 - Bucaramanga 607 6510000 - Resto del País 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que es realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo Id	No. Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas laboradas	Extranjero	Resid. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret
[illegible]												
Centro de Trabajo: [illegible]												
Ciudad: [illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
Centro de Trabajo: [illegible]												
Ciudad: [illegible]												
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dependiente		[illegible]	[illegible]					

2025/10/03 05:19 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada



2025/10/03 05:19 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

	Total		Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]


aportes en línea

Planilla Integrada

No.	Tipo Id	No. Id	Nombre	Tipo Cotizante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NOVEDADES
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible] X [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible] X [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente - Exonerado [illegible]	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible] [illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	[illegible]	Dependiente	[illegible]	No	No	X [illegible]
Total	[illegible]							

aportes en línea

Planilla Integrada



aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
#	Tipo	Id Aportante	Nombre Aportante	Días	IBC	Tarifa	Valor Aportes	Nombre Aportante	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Aportes	Días	IBC	Tarifa Sena	Valor Aportes SENA	Tarifa ICBF	Valor Aportes ICBF	Tarifa CCF	Valor Aportes CCF	Tarifa ESAP	Valor Aportes ESAP	Tarifa MEN	Valor Aportes MEN	Exonerado (ESAL o ICBF)
1																										
2																										
3																										

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cotiz		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	$15,239,330

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				44	$7,725,900	$5,080	$0	$7,730,980
COLPENSIONES	25-14	[illegible]	7	8	$911,400	$680	$0	$912,080
PORVENIR	230301	[illegible]	8	26	$4,996,500	$3,280	$0	$4,999,780
PROTECCION	230201	[illegible]	0	10	$1,868,000	$1,200	$0	$1,869,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$3,301,500	$2,200	$0	$3,303,700
COLPATRIA ARP	14-4	[illegible]	V	46	$3,301,500	$2,200	$0	$3,303,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$2,002,600	$1,200	$0	$2,003,800
CAJASAN	CCF36	[illegible]	1	46	$2,002,600	$1,200	$0	$2,003,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				46	$2,059,600	$1,600	$0	$2,061,200
ASMET SALUD EPS SAS	ES0060	[illegible]	7	1	$67,000	$100	$0	$67,100
COOSALUD NUEVA EPS	EPS034	[illegible]	1	1	$159,400	$100	$0	$159,500
EPS SURA (ANTES SANITAS)	EPS010	[illegible]	2	2	$114,000	$100	$0	$114,100
FAMISANAR	EPS017	[illegible]	2	2	$184,500	$100	$0	$184,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	[illegible]	2	19	$838,600	$600	$0	$839,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS040	[illegible]	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SALUD MIA EPS	EPS048	[illegible]	1	5	$114,000	$100	$0	$114,100
SALUD TOTAL	EPS002	[illegible]	4	12	$488,500	$500	$0	$489,000
SANITAS	EPS005	[illegible]	6	3	$115,900	$100	$0	$116,000
TOTAL				46	$15,229,200	$10,100	$0	$15,239,330

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	[illegible]	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c - 13a-24 villas de morgan 3	[illegible]	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	GAVIONES CAUCE	CAUCE	SANTANDER	BUCARAMANGA

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA-MES-AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS, LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2025	8	2025	E	09-09-2025	89708716	SI	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	23	LEY EMPRESA CONVENIO	Todos

#	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	DÍAS	COD MUN	COD DEP	NOVEDADES	DÍAS EPS	DÍAS AFP	DÍAS ARL	DÍAS CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
1	CC [illegible]	LUNA RUEDA LUIS ALBERTO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
2	CC [illegible]	MALDONADO BOTERO CRISTIAN FABIAN	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS024	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
3	CC [illegible]	MELO OLAYA RAUL GABRIEL	1	0			30	001	68	X	27	27	27	27	EPS005	$1.281.150	230301	$1.281.150	14-11	$1.281.150	CCF39	$1.281.150
4	CC [illegible]	[illegible] HUVER DAVID	1	0			30	001	68	X	17	17	17	17	EPS037	$[illegible]	230301	$[illegible]	14-11	$[illegible]	CCF39	$[illegible]
5	CC [illegible]	TREJOS PINTO JULIO ERNESTO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.423.500	231001	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
6	CC [illegible]	JAIMES GONZALEZ ESCOBAR ANDRES	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS048	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
7	CC [illegible]	GONZALEZ GORDA ANTONIO ANDRES	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.708.000	231001	$1.708.000	14-11	$1.708.000	CCF39	$1.708.000
8	CC [illegible]	GARCIA ROJAS ANDERSON GABRIEL	1	0			30	001	68	X	13	13	13	11	EPS024	$[illegible]	230301	$[illegible]	14-11	$[illegible]	CCF39	$[illegible]
9	CA [illegible]	GARCIA ROJAS ANDERSON GABRIEL	1	0			30	001	68		2	2	2	2	CCA024	$[illegible]	230301	$[illegible]	14-11	$[illegible]	CCF39	$[illegible]
10	CC [illegible]	CARDENAS MANTILLA JOSE LUIS	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
11	CC [illegible]	GALVIS ESPINO DIEGO ALEJANDRO	1	0			30	001	68		20	20	20	20	EPS024	$949.000	230301	$949.000	14-11	$949.000	CCF39	$949.000
12	CC [illegible]	GALVIS ESPINO DIEGO ALEJANDRO	1	0			30	001	68		10	10	10	10	EPS024	$474.500	230301	$474.500	14-11	$474.500	CCF39	$474.500
13	CC [illegible]	SANCHEZ QUINTO JOHAN CAMILO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
14	CC [illegible]	SANCHEZ JEREZ HEINER DANIEL	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS024	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
15	CC [illegible]	PATIÑO RAMIREZ GERALDINE	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
16	CC [illegible]	ROSA SANCHEZ JORGE [illegible]	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS037	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
17	CC [illegible]	CARDENAS VERA JOSE CAMILO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS008	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
18	CC [illegible]	CARDENAS MANTILLA EDWIN JESUS	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS037	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
19	PT [illegible]	SALAZAR LEAL ORDOÑEZ ALEJANDRO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS041	$1.423.500	[illegible]	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
20	PT [illegible]	LEON ARANGUREN JUAN CARLOS	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS037	$1.423.500	[illegible]	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
21	PT [illegible]	SILVA GALARZA DARWIN ENRIQUE	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS018	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500
22	CE [illegible]	JIMENEZ LUIS FERNANDO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS002	$[illegible]	230301	$[illegible]	14-11	$[illegible]	CCF39	$[illegible]
23	CC [illegible]	LEAL SARMIENTO LUIS ALEJANDRO	1	0			30	001	68		30	30	30	30	EPS037	$1.423.500	230301	$1.423.500	14-11	$1.423.500	CCF39	$1.423.500

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	INT	COL COT	EXTR	CIUD LABOR	CIUD RES	RS	MOT	TDE	TAE	TDP	TAP	PEP	VTE	SLN	IGE	LME	VAC	AFP	VCT	IRP	ERC	AFP	AVC	CCF	CÓDIGO EPS	IBC PENS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	CÓDIGO ARL	IBC ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF
24	CC [illegible]	VALDELOMA SILVA JORGE	1	0			R	001	05																00	00	00	00	EPS041	$1,104,000	230501	$1,104,000	14-11	$1,789,190	CCF08	$1,789,190

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N° 2
DOCUMENTOS INGRESO PERSONAL

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
CONSORCIO		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Uriel Alonso Rivera Barragus — DOCUMENTO: 1102383610

DIRECCIÓN: Finca los Angeles - Vda Planadas — TELÉFONO: 3223720562

CARGO: Operador de Maquinaria — PROYECTO: Consorcio Cauca

TIPO DE CONTRATO: Fijo — ARL: Axa Colpatria

JEFE INMEDIATO: Michael Restrepo — FECHA: 12/08/2025

ETAPA — INDUCCIÓN: X — REINDUCCIÓN:

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS











Todo debe ser reportado e investigado





10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establecimiento mecanismos integrales para prevenir, proteger y sancionar el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y sanciones Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y protección de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados, ante la:
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en su contra.





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS







La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Yariel Rivera
Firma del Trabajador

José Orlando Nieto
Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Yuri Alonso Rivera Barajas	DOCUMENTO:	1102383610
CARGO:	operador de Maquinaria	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Cauce
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	12/08/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

X a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

X c. Política de Seguridad Vial 

X d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

X a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

X c. Biomecánico 

X d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

X c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica


X c. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Enciérre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3




6. Enciérre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

X a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniería de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

X a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Exterico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas :  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

X d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre los que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		(c) Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo veo la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	(a) En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
(b) Buk-plan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	(d) Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	(d) a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 37/37	FIRMA DEL TRABAJADOR: Uriel Rivera	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realicación de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social	✓	
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, alender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Uriel Alonso Rivera Burgos identificado con documento 1102383610

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Operador de Maquinaria

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauca desde la fecha 12/8/25

Uriel Rivera
Firma del trabajador

José Alba
Firma de quien realiza la notificación

SANDIEGO
SERVICIOS EN SALUD

CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL

Fecha: 2025-08-08

1. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Usuaria:	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	Actividad económica:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
Nombre:	URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS	Documento:	CC 1102383610
Fecha de nacimiento:	1997-06-19	Lugar de nacimiento:	Bucaramanga (Santander)
Edad:	28 años	Identidad de Género:	Masculino
Estado civil:	Union_libre	No. hijos vivos:	1
Dirección actual:	FINCA LOS ANGELES VEREDA PLANADAS	Municipio:	PIEDECUESTA
Teléfono:	3223720562	Escolaridad:	Secundaria_completa
Ocupación:	OPERADOR DE MAQUINARIA	EPS:	NUEVA EPS
AFP:	Colpensiones	ARL:	Colpatria
Responsable**:	PRIMITIVA BARAJAS (MAMA)	Teléfono:	3125440489
Acompañante:	El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.		



*** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.*

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría:	Su capacidad visual esta disminuida pero no le genera restricciones para la ocupación, requiere ser corregida.
Audiometría:	Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Espirometría computarizada:	NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS con documento de identificación No. 1102383610 se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de OPERADOR DE MAQUINARIA del sector económico Construcción de otras obras de ingeniería civil

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.
2. Se recomienda laborar con lentes con corrección de su déficit visual.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Solicitar en su entidad de salud valoración de su defecto de refracción por Optómetra.

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO PRESENTA RESTRICCIONES

OBSERVACIONES FINALES

CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL ALCANCE DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULO CON RELACIÓN A SU LICENCIA: De acuerdo a la normatividad vigente, el Examen Médico Ocupacional no reemplaza la certificación de la aptitud psicofísica para obtener la expedición de la licencia de conducción vehicular, que debe adelantarse en un Centro de Reconocimiento de Conductores o entidad idónea, con la periodicidad establecida en dicha normatividad.

RESULTADO DE PRUEBA PSICOSENSOMETRICA PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL: El resultado de la Evaluación psicosensométrica es: Evaluación motriz: sin alteraciones, Test de personalidad: sin alteraciones.

CONSIDERACIONES OCUPACIONALES ESPECIALES POR DEFICIENCIA VISUAL: Presenta un déficit visual no corregido actualmente. Se recomienda solicitar evaluación por optometria en su entidad de salud para definir corrección de su déficit, y prevenir la astenopia (cansancio visual) que eventualmente puede generar disminución del rendimiento laboral.

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión

de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Karen SAñez O

KAREN SOFIA AÑEZ OROZCO
Médico Cirujana
Universidad Libre
R.M. 20276/2009
Especialista en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
U. Manuela Beltrán UMB
Lic. S.O. 00-12012 de 11/08/17

Uriel Rivera

Firma para identificación de usuario Indice der
URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS
Documento: 1102383610

Escanee el código si desea verificar datos

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social) reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo. También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera, entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Jhon Freddy Valencia Delgado — DOCUMENTO: 1005149383

DIRECCIÓN: Finca el Mirador - Veradero — TELÉFONO: 3114640358

CARGO: Ayudante de construcción — PROYECTO: Consorcio Cauca

TIPO DE CONTRATO: FIJO — ARL: Axa Colpatria

JEFE INMEDIATO: Diego A. Lopez Santamaria — FECHA: 02/08/2025

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

9. DEFINICIONES BÁSICAS















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES



12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Etiqueta
2. Etiqueta
3. Ficha de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establecer medidas integrales para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y estudiantil en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención gratuita a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados: Art 5
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS

Evacuación

- INCENDIOS
- DESLIZAMIENTOS
- EXPLOSIONES
- INTOXICACIONES
- ATENTADOS
- SISMOS



Contingencias ambientales

- INCENDIOS
- DERRAMES Y FUGAS
- ATROPELLAMIENTOS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS

Alertar - Evacuar - Extinguir - Equipos Primeros Auxilios - Equipos especializados



Brigadas





Vías de evacuación seguras y señalizadas, un lugar seguro donde puedan concentrarse todo el personal evacuado a cargo del personal, alternado y el estado en que se encuentra el mismo.



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Identificar la fuente del derrame para evitar que siga fluyendo el producto
- Contar el derrame utilizando redes forestales u otro con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los paños absorbentes
- Recoger material residuos en los bolsos correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la Inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Juan Freddy Valencia Delgado	DOCUMENTO:	1005149383
CARGO:	Ayudante de Construcción	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Cayre obra Bloques
TEMA:	INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN:	FECHA:	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

- (a) Política SST 
- b. Política de Vacaciones 
- (c) Política de Seguridad Vial 
- (d) Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

- a. Picaduras y mordeduras 
- b. Fenómenos Naturales 
- (c) Biomecánico 
- (d) Locativo 
- e. Materiales radioactivos 
- f. Eléctrico 
- (g) Tránsito 
- h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje:

- a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa
- b. Para que nos paguen mejor
- c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales
- (d) Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje:

- a. Informar al compañero de trabajo
- (b) Dirigirse a la clínica para recibir atención médica
- c. Continuar laborando normalmente
- (d) Notificar al área SST o Jefe inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y enciérre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Enciérre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3



6. Enciérre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correcta

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

- a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 
- b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 
- (c) Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen las funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

- (a) Manual de Funciones 
- b. Manual de Calidad 
- c. Manual Eléctrico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas: — Puntaje: 1



- a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.
- b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.
- c. Protección contra represalias por denuncias (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).
- (d) Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre las que informen alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones. b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos. c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente. d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes donde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-iplan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a,b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 37/37	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunacion
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Rickettsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido	✓	Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social	✓	
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Jhon Freddy Valencia Delgado *identificado con documento* 1005141383

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauca *desde la fecha* octubre

Jhon Valencia
Firma del trabajador

José Alba
Firma de quien realiza la notificación

PROINSOCOL
SALUD OCUPACIONAL

Médicos Especialistas
Salud Ocupacional
Medicina Laboral

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL



EMPRESA: LERMA CONSTRUCCIONES SAS
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CIUDAD: Bucaramanga FECHA: 15/11/2024

PREEMPLEO [X] PERIODICO [ ] RETIRO [ ] OTRO [ ]

APELLIDOS Y NOMBRES		CEDULA	
JHON FREDDY VALENCIA DELGADO		1005149383	
EPS	ARL	PENSIONES	TELEFONO
NUEVA EPS	AXA COLPATRIA	NO REFIERE	3144640358

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIODICO		EXAMEN DE RETIRO		POST INCAPACIDAD	
APTO	X	SATISFACTORIO		REALIZADO		APTO	
APTO CON LIMITACION		REQUIERE VALORACION POR EPS				APTO CON RECOMENDACION	
APLAZADO TEMPORALMENTE		REQUIERE VALORACION POR ARL				APLAZADO	
NO APTO PARA EL CARGO		CON RESTRICCIÓN PARA el CARGO				NO APTO	
OTRO		OTRO					

REMISIONES

- [ ] REMITIR A LA EPS
- [ ] REMITIR A LA ARL

EXAMENES REALIZADOS

- [X] AUDIOMETRIA
- [X] OPTOMETRIA
- [X] EXAMEN LABORATORIO
- [ ] VAL VOZ
- [ ] OTROS
- [ ] EKG
- [ ] EXAMEN MEDICO
- [ ] ESPIROMETRIA
- [ ] OSTEOMUSCULAR
- [ ] VISIOMETRIA
- [ ] COORDINACIÓN MOTRIZ
- [ ] PSICOLOGIA
- [ ] RADIOGRAFÍA
- [X] EXAMEN MÉDICO ENFASIS OSTEOMUSCULAR

RECOMENDACIONES

- [X] HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
- [ ] PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD POR EPS
- [ ] CONTROL MEDICO POR SU EPS
- [ ] SEGURIDAD INDUSTRIAL
- [ ] ERGONÓMICOS

INCLUIR EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

- [ ] VISUAL
- [ ] AUDITIVO
- [ ] RESPIRATORIO
- [ ] ERGONOMICO
- [ ] CARDIOVASCULAR
- [ ] PSICOLABORAL
- [ ] BIOLOGICO

OBSERVACIONES

APTO
SE RECOMIENDA ADOPTAR MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE POSTURAL. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PAUSAS ACTIVAS.
USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ AUTOCUIDADO ENFOCADO A PREVENCION DE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDAD LABORAL.
AUDIOMETRIA Y LABORATORIOS DENTRO DE LIMITES NORMALES
OPTOMETRIA ANUAL

Autorizo al doctor(a) abajo mencionado(a) a realizar mi examen ocupacional. Se me ha explicado la naturaleza y propósito del mismo. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, su interpretación, limitaciones y riesgos del examen medico antes de la respectiva realización. Autorizo a PROINSOCOL LTDA para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dra. Sandra Milena Balcazar Tavera
Medico Cirujano UIS
Especialista Salud Ocupacional
SANDRA MILENA BALCAZAR TAVERA - LIC - SALUD OCUPACIONAL REG

JHON FREDDY VALENCIA DELGADO C.C 1005149383

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Raul Gabriel Melo olaya . DOCUMENTO 1006572274

DIRECCIÓN calle 11, cra 9 TELÉFONO 3006020429

CARGO Auxiliar deconstrucción PROYECTO consorcio cauce

TIPO DE CONTRATO FIJO ARL Axa Colpatria

JEFE INMEDIATO Martin Peñaranda FECHA 01/08/2025

ETAPA INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST



3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Política Ambiental





5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.


9. DEFINICIONES BÁSICAS

















10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES









11. PROGRAMAS AMBIENTALES









12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Etiquetado
2. Pictogramas
3. Fichas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establece medidas integrales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Colombia.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: atención psicológica a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados Art 6°
Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS



RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS





Vías de evacuación seguras y eficaces, con luces que guíen donde puede completar el cierre evacuación y todo el personal, alumnado y el estado en que se encuentra el edificio



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos



He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipulados por la empresa, así como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Firma del Trabajador

Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Raul Gabriel Anyu Melo	DOCUMENTO:	1006572249
CARGO:	Ayudante de obra	AREA DE TRABAJO:	Consorcio Cace
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	04/09/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a) Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c) Política de Seguridad Vial 

d) Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

a) Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c) Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c) Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención medica

c. Continuar laborando normalmente


d) Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro medico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que estén relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 6



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6

Residuos

Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma regulatoria de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c) Reglamento Interno de Trabajo 


9. De los siguientes documentos, seleccione en cuál de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a) Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Eléctrico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las víctimas:  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor. 1

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d) Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, encierre las que informan alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cual de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, protegar el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo exija una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Buk-iplan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y, encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuales corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 37/37	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Rickettsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos	✓	
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Raul Esbiel Melo olaya *identificado con documento* 1006572279

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Auxiliar Construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauca *desde la fecha* 01/08/25

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U. Nit: 900.101.304-2	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso
FECHA: 31/07/2025

NOMBRE: RAUL GABRIEL MELO OLAYA
CC: 1006572279 EDAD: 24 años

DIRECCIÓN: CLL 11 CON 45
TELÉFONO: 300-602-0429

CARGO: AUXILIAR DE CONSTRUCCION
CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud, Higiene oral semestral, Citología cervicovaginal anual, Control de testículo anual, Control de seno anual, Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGA SY POSTURAS- UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CACERES BAEZ - Esp. Salud Ocupacional - R.M. 02330 - Licencia 04027

Firma del Trabajador C.C 1006572279

	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÒN	Código	SST-F-02
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE: Huver David Rivera Villalobos — DOCUMENTO: 1042271660

DIRECCIÓN: Invasión, La Bendición — TELÉFONO: 3116587540

CARGO: Auxiliar de Construcción — PROYECTO: Consorcio Cauca

TIPO DE CONTRATO: OPS — ARL: AXI Sura

JEFE INMEDIATO: Fabian Penaranda — FECHA: 14/08/2025

ETAPA: INDUCCIÓN [X] — REINDUCCIÓN [ ]

2. RESPONSABILIDADES EN EL SGSST















3. POLÍTICAS SIG









POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL







5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



6. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST



RESPONSABILIDADES COPASST



8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLA



RESPONSABILIDADES COCOLA

Busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012.

Conformado por un Número Igual de Representantes del Empleador y de los Trabajadores con sus Respectivos Suplentes.

9. DEFINICIONES BÁSICAS







10. REPORTE DE INCIDENTES, ACCIENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES



11. PROGRAMAS AMBIENTALES



12. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

1. Pictogramas
2. Etiquetado
3. Fichas de datos de seguridad



13. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



14. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GENERO

Establecimos medidas laborales para prevenir, proteger y atender el acoso sexual y violencia de género, en el ámbito laboral y educativo en Consorcio.

Derechos y garantías Ley 2365 de 2024: Atención psicológica a través de la ARL, traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización, confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor, entre otros.

Para investigados: Art 6

Presunción de inocencia y derecho a conocer los cargos en 5 días hábiles





15. MANUAL DE FUNCIONES



Documento que detalla las responsabilidades, tareas, y requisitos de cada puesto de trabajo dentro de una organización. Sirve como guía para los empleados, define perfiles laborales, y facilita la gestión del talento humano.

16. EMERGENCIAS

Tecnológicas

- INCENDIOS
- DESLIZAMIENTOS
- EXPLOSIONES
- INTOXICACIONES
- ASALTOS
- SISMOS



Contingencias ambientales

- INCENDIOS
- DERRAMES VIALES
- DESLIZAMIENTOS




RECURSOS INTERNOS PARA ATENDER EMERGENCIAS

Camilla - Botiquín - Radioteléfono - Equipos (Extintores, Palustres) - Equipos de Alto Riesgo



Brigadas





Ruta de evacuación segura y señalizada, un lugar seguro donde puedan congregarse y ser los evacuados a todo el personal, alarmado y el estado en que se encuentre el edificio.



La señalización de emergencia y evacuación es crucial para guiar a las personas de forma segura hacia las salidas en caso de situaciones críticas como incendios o terremotos

EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y/O COMBUSTIBLES



- Verificar la información sobre la sustancia derramada en la hoja de seguridad del producto
- Utilizar los elementos de protección personal
- Interrumpa la fuente del derrame para evitar que siga ingresando el producto
- Contar el derrame utilizando redes flotantes en aguas con material absorbente
- Limpiar el derrame utilizando los polvos absorbentes
- Recoger todos los residuos en los lugares correspondientes.

He recibido a satisfacción la Induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo y me comprometo a cumplir con los reglamentos y las normas de seguridad estipuladas por la empresa, asi como, las establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo y en el Contrato de Trabajo.

Huver R
Firma del Trabajador

José O Alba
Firma de quien realiza la inducción

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	8

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:	Huver David Rivera Villalobos	DOCUMENTO:	1048271600
CARGO:	Auxiliar de Construccion	AREA DE TRABAJO:	Condado Cauce
TEMA:	INDUCCIÓN X REINDUCCIÓN	FECHA:	14/08/2025

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AMBIENTAL

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

1. Entre las siguientes opciones, seleccione TODAS aquellas que correspondan a políticas de la empresa — Puntaje: 3

a. Política SST 

b. Política de Vacaciones 

c. Política de Seguridad Vial 

d. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 

2. Seleccione TRES (03) peligros a los cuales está expuesto en el desarrollo de las actividades de su cargo — Puntaje: 3

a. Picaduras y mordeduras 

b. Fenómenos Naturales 

c. Biomecánico 

d. Locativo 

e. Materiales radiactivos 

f. Eléctrico 

g. Tránsito 

h. Químico 

3. Seleccione UNA afirmación que describa por qué se debe implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa — Puntaje: 1

a. Para desmejorar las condiciones laborales de la empresa

b. Para que nos paguen mejor

c. Para evitar que se presenten accidentes de trabajo y enfermedades laborales

d. Todas las anteriores

4. Seleccione UNA afirmación que describa el Procedimiento a seguir para reportar un incidente o accidente de trabajo — Puntaje: 1

a. Informar al compañero de trabajo

b. Dirigirse a la clínica para recibir atención médica

c. Continuar laborando normalmente


d. Notificar al área SST o Jefe Inmediato, recibir atención de primeros auxilios y dirigirse a centro médico, si es necesario

Lea atentamente las siguientes preguntas y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correctas

5. Encierre TODAS las buenas prácticas que están relacionadas con el autocuidado — Puntaje: 3



6. Encierre TODOS los recursos que sean necesarios para atender una emergencia — Puntaje: 3



Lea atentamente la siguiente pregunta y una con una línea la(s) respuesta(s) que considere correctas

7. Una con una línea cada uno de los residuos con alguna de las tres canecas para disposición — Puntaje: 6

Residuos



Canecas



INDUCCIÓN AL CARGO

Lea atentamente las siguientes preguntas y marque con una X la(s) respuesta(s) que considere correctas

8. De los siguientes documentos, seleccione cuál es la norma reguladora de las relaciones internas entre la empresa y el trabajador, que sirve de guía y herramienta para mantener el orden de la empresa — Puntaje: 1

a. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras 

b. Manual de Ingeniero de Mantenimiento 

c. Reglamento Interno de Trabajo 

9. De los siguientes documentos, seleccione en cual de ellos se establecen la funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar en la empresa: — Puntaje: 1

a. Manual de Funciones 

b. Manual de Calidad 

c. Manual Escolástico 

10. Seleccione opciones del ahorro de agua y energía. — Puntaje: 3



11. Según la ley 2365 de 2024, cuales son los derechos y las garantías para las victimas:  — Puntaje: 1

a. Atención psicológica a través de la ARL y traslado de área, teletrabajo o terminación contractual sin penalización.

b. Confidencialidad y prohibición de confrontación con el agresor.

c. Protección contra represalias por denunciar (estabilidad laboral reforzada por 6 meses).

d. Todas las anteriores.

	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código	SST-F-03
		Fecha	28/07/2025
		Versión	5

12. Los pictogramas en el SGA me permite verificar la peligrosidad de la sustancia o mezcla, escieme los que informan alto grado de toxicidad.	Puntaje: 1	13. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja un compromiso de la empresa según su Política Integrada?	Puntaje: 1
		a. Solo cumplir con los requisitos del cliente para evitar sanciones.	
		b. Ejecutar obras sin considerar el impacto ambiental para cumplir con los plazos.	
		c. Promover condiciones de trabajo seguras, proteger el medio ambiente y satisfacer al cliente.	
		d. Aplicar mejoras al sistema de gestión únicamente cuando lo solja una auditoría externa.	

14. ¿Sabes dónde encontrar los formatos, políticas y procedimientos del SIG?	Puntaje: 1	15. ¿Dónde puedo ver la organización de los procesos de la empresa?	Puntaje: 1
a. Workflow	c. Trello	a. En el mapa de procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluido en el manual de calidad.	c. Preguntando directamente a cualquier compañero de trabajo.
b. Kua-plan	d. copasst	b. En los estados financieros de la empresa.	d. En el cronograma de capacitaciones anuales.

Lea atentamente la siguiente pregunta y encierre en un círculo la(s) respuesta(s) que considere correcta

16. Seleccione TODOS los aspectos que están establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo	Puntaje: 5



17. De las siguientes afirmaciones cuáles corresponden a nuestra Política Ambiental	Puntaje: 1
a. Reducción de la contaminación y protección del medio ambiente	b. Cumplimiento de la normatividad ambiental
c. Minimización de la generación de residuos	d. Todas las anteriores

18. Seleccione los Programas Ambientales que hacen parte del Sistema de Gestión:	Puntaje: 1
a. Uso y Ahorro Eficiente de Energía y Agua	c. Gestión Integral de Residuos
b. Uso y Ahorro Eficiente de Papel	d. a, b y c son correctas

PUNTAJE TOTAL: 37/37	FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA DEL EVALUADOR:
OBSERVACIONES:		

	FORMATO NOTIFICACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-F-06
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	2/01/2024
		PÁGINA	1 DE 1

A continuación, se describen los peligros asociados a la actividad a realizar y las recomendaciones a seguir para su mitigación

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS			RECOMENDACIONES
GRUPO	DESCRIPCIÓN	APLICA	
Biológico	Virus	✓	Inspección áreas, inspección y desinfección de elementos de trabajo (epp- dotación), lavado de manos e higiene personal), aplicación repelente, desinfección de áreas, uso de gel antibacterial- alcohol para desinfección. Uso obligatorio de EPP, informar diariamente sobre estado de salud, aplicar protocolo de limpieza y desinfección, vacunación
	Bacterias	✓	
	Hongos		
	Ricketsias		
	Picaduras	✓	
	Mordeduras	✓	
	Fluidos o excrementos		
Físico	Ruido		Uso adecuado de epp, dotación manga larga, uso de protector solar, hidratación constante, realizar pausas activas.
	Iluminación		
	Vibración		
	Temperaturas extremas		
	Presión atmosférica		
	Radiaciones no ionizantes	✓	
	Radiaciones ionizantes		
Químico	Polvos orgánicos e inorgánicos		Uso adecuado de epp, conocer hojas de seguridad, etiquetado de sustancias químicas, ventilación
	Fibras		
	Líquidos		
	Gases y vapores		
	Humos metálicos, no metálicos		
	Material particulado	✓	
Psicosocial	Gestión organizacional		Planeación de actividades, Realización de pausas activas, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
	Características de la organización		
	Características del grupo social		
	Condiciones de la tarea	✓	
	Interfase persona - tarea		
	Jornada de trabajo		
Biomecánicos	Posturas	✓	Levantamiento y movimiento de cargas adecuado, realización de pausas activas y calistenia, mantener una buena higiene postural, no exceder pesos permitidos.
	Esfuerzo	✓	
	Movimiento repetitivo	✓	
	Manipulación de cargas	✓	
Condiciones de seguridad	Mecánico	✓	Realizar inspecciones a epp, herramientas, equipos, áreas de trabajo, autocuidado, atender a normas de tránsito, reportar estado de salud, reporte de actos y condiciones inseguras, atender a señalización, certificación de competencias (cuando se requiera)
	Eléctrico		
	Locativo	✓	
	Tecnológico		
	Accidentes de tránsito	✓	
	Públicos	✓	
	Trabajo en alturas		
	Espacios confinados		
Fenómenos naturales	Sismos	✓	Ubicación de señalización de emergencia, autocuidado, reconocimiento de brigada.
	Terremotos		
	Vendaval	✓	
	Inundación	✓	
	Derrumbe		
	Precipitaciones		

Yo, Huver David Rivera Valalobos *identificado con documento* 1048271660

declaro que he sido notificado de los riesgos a los cuales estoy expuesto para el cargo de Ayudante de Construcción

que desempeño en la empresa/proyecto Consorcio Cauca *desde la fecha* 4/08/25

Huver R

Firma del trabajador

Firma de quien realiza la notificación

Salud Ocupacional E.U.	**CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL** Código Prestador 6800103094		COD: F-PS-06 Versión: 5 Marzo 8 de 2019

EMPRESA CONTRATANTE PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS
EMPRESA EN MISIÓN PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS

TIPO CONSULTA: Ingreso — FECHA: 12/08/2025
NOMBRE: HUVER DAVID RIVERA VILLALOBOS — CC: 1048271660 — EDAD: 19 años
DIRECCIÓN: INVASION LA BENDICION — TELÉFONO: 3116587540
CARGO: AUXILIAR CONSTRUCCION — CIUDAD: Bucaramanga

A QUIEN SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR.

EXAMEN DE INGRESO

CONCEPTO: ***Cumple con el perfil del cargo***

CONDUCTA

OCUPACIONALES Control periódico ocupacional, Higiene Postural, Utilización de EPP,

Incluir en programas de vigilancia de acuerdo a los riesgos laborales prioritarios para el cargo definidos en la matriz de riesgos de la empresa

PP: Programa de promoción y prevención de la salud. Higiene oral semestral; Citología cervicovaginal anual; Control de lavizulo anual; Control de seno anual; Control de próstata anual

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

SE RECOMIENDA AUTOCUIDADO PERSONAL, SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- MANEJO DE CARGA S Y POSTURAS

HE SIDO INFORMADO (A) DE LOS EXAMENES QUE VAN A REALIZARME Y DOY MI CONSENTIMIENTO PARA ELLO
CERTIFICO QUE NO HE OMITIDO INFORMACIÓN ACERCA DE MI ESTADO DE SALUD. TODO ES VERIDICO Y PUEDE SER CONFIRMADO

Dr. Javier Cáceres Báez
Salud Ocupacional
R.M. 02330 lic. 04027

JAVIER CÁCERES BÁEZ - Esp. Salud Ocupacional -
R.M. 02330 - Licencia 04027

Huver R

Firma del Trabajador C.C 1048271660

ANEXO N° 3
DOCUMENTOS RETIRO DE PERSONAL

CONSORCIO CAUCE	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código** SST-F-37 **Fecha** 22/08/2022 **Versión** 2

Girón, 2025-08-11

Uriel Alonso Rivera Barajas

Cédula de Ciudadanía No. **1.102.383.610**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CAUCE

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vinculo laboral con **CONSORCIO CAUCE** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:


IPS: Dr. Sergio Serrano Gomez

Dirección: Centro Industrial San Jorge - Bodega 16 - Girón.

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los **2025-08-11.**



Jose Orlando Alba Jaimes

Coordinador SST

Contacto: sst@jsgingenieria.com.co

Proyectó:JOAJ **Revisó: DPPR**	**Tel: (607)6159848** **Centro Industrial y Logistico San Jorge – Bodega 16** **Girón – Santander**

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Uriel Alonso Rivera Barajas
Número de Documento	1.102.383.610
Email	riverauriel538@gmail.com
Fecha	11/08/2025 a las 17:41

IP	186.103.28.84
Token	599d26269d344560c342bb2407be3639

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código



Piedecuesta, 11 de agosto del 2025

Señores:
CONSORCIO CAUCE

Asunto: Carta de Renuncia

Yo, **URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.383.610, por medio del presente me permito comunicarles mi carta de renuncia voluntaria al cargo que he venido desempeñando con ustedes desde el 02/10/2024 con cargo de Ayudante de Obra. Trabajaré con ustedes hasta el día 11 de agosto del 2025. De ante mano agradezco la Oportunidad que me brindaron en todo este tiempo trabajando con ustedes.

Cordialmente

Uriel Rivera

URIEL ALONSO RIVERA
C.C 1.102.383.610
Cel: 3223720562

	ACEPTACION RENUNCIA	Código	RH-F-15
		Fecha	27/08/2024
		Versión	3

Girón, 11-agosto-2025

Señor(a)

Uriel Alonso Rivera Barajas

Ayudante de Obra

REF.: ACEPTACION DE RENUNCIA

Dando respuesta a su comunicación de fecha **2025-08-11**, nos permitimos manifestarle que la empresa acepta l a RENUNCIA por Usted presentada de manera irrevocable al cargo desempeñado como **Ayudante de Obra** desde **2024-10-02**.

Esta aceptación se hace efectiva a partir del 11 de Agosto del 2025.


A partir de esta fecha, se procederá a realizar su tramite de liquidación.

Favor solicitar en la oficina principal cita e indicaciones para realizarse exámenes de egreso, los cuales debe presentar a la empresa dentro de los 5 días siguientes a su retiro. En caso de no presentarse la empresa no asume responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

Agradecemos los servicios prestados a **CONSORCIO CAUCE** deseándole éxitos en sus labores futuras.

AUTORIZACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA: Las Partes declaran que el presente otrosi será firmado electrónicamente a través de la aplicación BUK; así mismo, declaran que la aplicaciónBUK provee un mecanismo de firma electrónica confiable que garantiza el cumplimiento de los siguientes requisitos previstos en la legislación vigente, autenticidad, integridad y no repudio. Así las cosas, el trabajador: a) Acepta dar su consentimiento a través de una firma electrónica para obligarse frente a las condiciones contenidas en el presente Contrato. b) Reconoce que en los términos del Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica genera los mismos efectos que la firma manuscrita. c) Entiende que la firma electrónica usada para este documento, es apropiada y confiable en los términos de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, o normas que las deroguen, modifiquen o adicionen, para los fines propio de su uso. d) Garantiza a LA EMPRESA que mantiene, custodia y controla los) datos de creación de la firma, y garantiza la confiabilidad de la contraseña que debe crear, conforme a lo requerido por el sistema, tomando todas las precauciones a su alcance para evitar el acceso de terceras personas a dicha información. e) Las Partes aceptan que el documento firmado electrónicamente por cada una de las Partes y remitido a la otra Parte mediante correo electrónico es válido, vinculante y autentico.

Cordialmente,



Darly Paola Peñaranda Rodriguez

Coordinador de Gestión Humana

Contacto: gestion.humana@jsgingenieria.com.co

Recibí:

Proyectó: **DPPR**	Tel: (607) 6139848 Centro Industrial y Logístico San Jorge – Bodega 16 Girón – Santander

Firmado electrónicamente por:

Nombre	Uriel Alonso Rivera Barajas
Número de Documento	1.102.383.610
Email	riverauriel538@gmail.com
Fecha	11/08/2025 a las 17:41
IP	186.103.28.84
Token	1feeda7a3fcfb4847d70c619c92aea07

Verifique la validez de este documento escaneando el siguiente código

CONSORCIO CAUCE	**FORMATO ORDEN EXAMEN DE RETIRO OCUPACIONAL**	**Código** SST-F-37 **Fecha** 22/08/2022 **Versión** 2

Girón, 2025-08-20

Juan Carlos Cardozo Gomez

Cédula de Ciudadanía No. **91.075.912**

Ayudante de Obra

CONSORCIO CAUCE

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, y en la Resolución 1443 de 2007, me permito notificarle que a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral con **CONSORCIO CAUCE** dispone de 5 (cinco) días para presentarse a la práctica del correspondiente EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE RETIRO, en:

IPS: Dr. Sergio Serrano Gomez

Dirección: Centro Industrial San Jorge - Bodega 16 - Girón.

**Debe confirmar con el area de gestión humana previamente para asigar hora de la consulta.*

Finalizado tal tiempo sin que usted asista a la citación, se entenderá que renuncia a la práctica de tal, y la empresa no se hará responsable de las condiciones de salud que el trabajador reporte después del retiro.

La presente orden se expide digitalmente a los **2025-08-20.**

Jose Orlando Alba Jaimes

Coordinador SST

Contacto: sst@jsgingenieria.com.co

Juan Carlos Cardozo Gomez. CC. 91.075912.

Proyectó:JOAJ Revisó: DPPR	Tel: (607)6150840 Centro Industrial y Logistico San Jorge – Bodega 16 Girón – Santander

Bucaramanga, 20 de agosto de 2025

CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA

Señores

CONSORCIO CAUCE
BUCARAMANGA

Estimados señores:

Reciban un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente para presentar ante ustedes la Renuncia al cargo de **AYUDANTE,** que ocupé hasta el 20 de agosto de 2025.

Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que me brindaron durante el tiempo laborado, aprendizajes que me permitieron consolidar de mi perfil técnico y humano, pero de manera VOLUNTARIA presento mi renuncia por motivos personales.

Agradezco la oportunidad brindada por ustedes, mil gracias.

Juan carlos cardozo Gomez

JUAN CARLOS CARDOZO GOMEZ
C.C. 91.075.912 SANGIL/ SANTANDER
CEL 3506260901

	ACEPTACIÓN RENUNCIA	Código	RH-F-15
		Fecha	29/07/2022
		Versión	4
		Página 1 de 1	

Girón, 20 de agosto del 2025

Señor(a):
JUAN CARLOS CARDOZO GOMEZ
CC. 91.075.912

REF: ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.

Dando respuesta a su comunicación remitida y entregada físicamente el día veinte (20) de agosto de 2025, nos permitimos manifestarle que la empresa acepta la **RENUNCIA** presentada por Usted de manera irrevocable al cargo desempeñado como **AYUDANTE DE OBRA.**

Esta aceptación se hace efectiva a partir del **VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025,** último día laborado. A partir de esta fecha, se procederá a realizar su trámite de liquidación de prestaciones sociales.

Favor solicitar en la oficina principal cita e indicaciones para realizarse exámenes de egreso, los cuales debe presentar a la empresa dentro de los 5 días siguientes a su retiro. En caso de no presentarse la empresa no asume responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

Agradecemos los servicios prestados a deseándole éxitos en sus labores futuras.

Cordialmente,

Recibí:

DARLY PAOLA PEÑARANDA RODRIGUEZ
COORDINADOR DE GESTION HUMANA

FIRMA.: Juan Carlos Cardozo

CC.: 91.075.912

Proyecto: DPPR
Reviso: DPPR

Bucaramanga, 16 de agosto de 2025

Señores

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

Ref: Renuncia Irrevocable

Por medio del presente escrito hago saber a usted que renuncio libre, voluntariamente e irrevocablemente al cargo que venía desempeñando como ayudante de Construcción. Laboro hasta el 16 de agosto de 2025, lo anterior obedece a razones personales.

De antemano agradezco la colaboración prestada durante el tiempo que laboré en tan prestigiosa empresa.

Cordialmente;

Jonatan mendoza P.
JONATAN MENDOZA PATERNINA

C.C 1.002.320.001

EDITH YAMILE FLOREZ GARAVITO
Nit. 901.050.177-7

LERMA
CONSTRUCCIONES S.A.S

ORDEN DE VALORACION MEDICA OCUPACIONAL			
PROVEEDOR DEL SERVICIO:	**PROINSOCOL**		
DIRECCION:	CARRERA 34 46-119		6076960080
LUNES A VIERNES	LLAMAR A PROGRAMAR		
FECHA SOLICITUD:	17 DE AGOSTO 2025		
TIPO EXAMEN:	RETIRO		
CLIENTE:	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT:	901.050.177-7		
NOMBRE	**APELLIDOS**	**CC**	**TIPO DE EXAMEN**
JONATAN	**MENSOZA**	**1.002.320.001**	**RETIRO**

FIRMA EMPLEADO:

Jonatan mendoza P

C.C 1.002 320.001

Bucaramanga, 19 de agosto de 2025

Señores

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

Ref: Renuncia Irrevocable

Por medio del presente escrito hago saber a usted que renuncio libre, voluntariamente e irrevocablemente al cargo que venía desempeñando como ayudante de Construcción. Laboro hasta el 19 de agosto de 2025, lo anterior obedece a razones personales.

De antemano agradezco la colaboración prestada durante el tiempo que laboré en tan prestigiosa empresa.

Cordialmente;

DIEGO VILLAMIZAR

DIEGO ARMANDO VILLAMIZAR

C.C 1.098.748.412

EDWIT YAMILE FLOREZ GARAVITO
Nit. 901.050.177-7

LERMA
CONSTRUCCIONES S.A.S

ORDEN DE VALORACION MEDICA OCUPACIONAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO:	PROINSOCOL	
DIRECCION:	CARRERA 34 46-119	6076960080
LUNES A VIERNES	LLAMAR A PROGRAMAR	
FECHA SOLICITUD:	20 DE AGOSTO 2025	
TIPO EXAMEN:	RETIRO	
CLIENTE:	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	
NIT:	901.050.177-7	

NOMBRE	APELLIDOS	CC	TIPO DE EXAMEN
DIEGO ARMANDO	VILLAMIZAR	1.098.748.412	RETIRO

FIRMA EMPLEADO:

DIEGO A VILLAMIZAR
C.C 1'098.748.412

Bucaramanga, 30 de agosto de 2025

Señores

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

Ciudad

Ref: Renuncia Irrevocable

Por medio del presente escrito hago saber a usted que renuncio libre, voluntariamente e irrevocablemente al cargo que venía desempeñando como ayudante de Construcción. Laboro hasta el 30 de agosto de 2025, lo anterior obedece a razones personales.

De antemano agradezco la colaboración prestada durante el tiempo que laboré en tan prestigiosa empresa.

Cordialmente;

Edinson Leal

EDINSON JOSE LEAL

C.C 1.062.874.659

EDIT YAMILE FLOREZ CARAVITO
Nit. 901.050.177-7

LERMA
CONSTRUCCIONES S.A.S

ORDEN DE VALORACION MEDICA OCUPACIONAL

PROVEEDOR DEL SERVICIO:	**PROINSOCOL**	
DIRECCION:	CARRERA 34 46-119	6076960080
LUNES A VIERNES	LLAMAR A PROGRAMAR	
FECHA SOLICITUD:	30 DE AGOSTO 2025	
TIPO EXAMEN:	RETIRO	
CLIENTE:	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	
NIT:	901.050.177-7	

NOMBRE	APELLIDOS	CC	TIPO DE EXAMEN
EDINSON JOSE	LEAL	1.062.874.659	RETIRO

FIRMA EMPLEADO:

Edinson Leal

C.C 1062 874. 659

ANEXO N° 4
DOCUMENTOS PERSONAL ROTATIVO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TTW843	FOTON	BJ3122DEPFA-G2	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	AZUL	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6050

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
89951806	N	LVBDHPES4JN005111

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
LVBDHPES4JN005111	N	LVBDHPES4JN005111	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S — NIT 900849507

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VIS	FECHA IMPORT	PUERTAS
352017000435854	I	18/10/2017	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2018	02/11/2018	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





T03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DANOS CORPORALES CAUSADOS A LAS VICTIMAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	10	22	2024	11	01	2025	10	31

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MASA	MODELO
9310009606002	TTW843	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2018

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89951806	LVBDHPES4JN005111	LVBDHPES4JN005111	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310009606002	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARO POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).



El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que consideren necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, reclamos y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177552748

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/11/30

Fecha de vencimiento: 2025/11/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TTW843	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2018
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89951806
NRO. CHASIS:	LVBDHPES4JN005111	**VIN:**	LVBDHPES4JN005111
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

PLACA: WFD116
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2
MODELO: 2017
CILINDRAJE: 3.760
COLOR: AZUL
SERVICIO: PUBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD CARGA: 6050
NÚMERO DE MOTOR: 69006343
ANUL: N
VIN: LVBDHPES5HH005990
NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES5HH005990
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES5HH005990
RGD: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 830042907



141
3520180001461112
1 10/05/2016 2
FECHA MATRÍCULA: 28/05/2016
FECHA EXP. ULTTTO: 31/05/2016
FECHA VENCIMIENTO:
STRIA MCPAL TTO/TTE GIRON
LT0200320796

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA								
AÑO	MES	DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	05	26		2025	06	01		2026	05	31

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KW/TS	MODELO
9310013958602	WFD114	VOLQUETA	PÚBLICO	3760	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	13 - PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DEPFA-G2

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89806243	LVBDHPES3HN005000	LVBDHPES3HN005000	6.05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	3102151720	NT	900849507	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	9310013958602	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 109, 110, 120, 140, 180, 711, 712, 725, 722, 731, 732, 810, 910, 910.
Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el escalo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales acopiados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175856370

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/09/13

Fecha de vencimiento: 2025/09/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFD114	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	89806243
NRO. CHASIS:	LVBDHPES3HN005000	**VIN:**	LVBDHPES3HN005000
LÍNEA:	BJ3122DEPFA-G2		
COLOR:	AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024978403

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XMD821	HINO	FG1JGUE	2009

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.961	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	10360

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
J08CTT37855	N	0000

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F3FG1JGU9XX10270	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

INVERNOTA S.A.S — NIT 901178054

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 03280900108521

TE: I

FECHA IMPORT.: 11/02/2009

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/07/2009	05/01/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA



LT01008592063

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN (año / mes / día)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (año / mes / día)	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL (año / mes / día)
2024 / 11 / 14	2024 / 11 / 18	2025 / 11 / 17

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/KG	MODELO
1530102642103	XMD821	VOLQUETA	PÚBLICO	7961	2009

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HINO	13

LÍNEA VEHÍCULO
FG1JGUE

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J08CTT37855	9F3FG1JGU9XX10270	0000	10.36

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INVERNOTA S.A.S	3102151720	NT	901178054	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	1530102642103	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$919,000.00	$477,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,398,900.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 930.
Decreto 2044 de 2022.
*Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarte una **fácil portabilidad y usabilidad**, tambien ofrece varios beneficios para salud, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de validar las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179940415

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/03

Fecha de vencimiento: 2026/03/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XMD821

CLASE: VOLQUETA

MARCA: HINO

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7961

NRO. MOTOR: J08CTT37855

NRO. CHASIS: 9F3FG1JGU9XX10270

VIN: 0000

LÍNEA: FG1JGUE

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: INVERNOTA S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 08:24:28 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1075225173

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS		
Documento	NI900849507	**Dirección**	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914306
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	54	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Días ERP	Días	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MINEDUCACION	Total
CC 1005339819	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO		00																		30	30	30	30	30	10	$ 2.300.000	$ 345.000	EPS037	$ 2.300.000	$ 180.400	1.044	$ 2.300.000	$ 100.409	CCF140	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
CC 1007473814	EDGAR ALBERTO MORENO LAMZ		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.412.310	$ 386.000	EPS002	$ 2.412.310	$ 96.500	1.044	$ 2.412.310	$ 101.364	CCF140	$ 2.412.310	$ 96.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.000
CC 1094944441	MAURICIO MARINO BECERRA ORTIZ		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.300.000	$ 345.000	EPS010	$ 2.300.000	$ 180.400	1.044	$ 2.300.000	$ 100.409	CCF140	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.800
CC 1095834016	JAIRAN JOSE SILVERA TEJEDA		00	X																	30	30	30	30	30	10	$ 1.300.000	$ 195.000	EPS037	$ 1.300.000	$ 102.000	1.044	$ 1.300.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 1095844669	JENNIFER PAOLA CARDENAS SUPERBIZ		00																		30	30	30	30	30	10	$ 1.900.000	$ 304.200	EPS010	$ 1.900.000	$ 76.700	1.044	$ 1.900.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.900.000	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.700
CC 1095847128	HECTOR JOSE SIACHOBA		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 3.064.000	$ 490.000	EPS040	$ 3.064.000	$ 245.000	1.044	$ 3.064.000	$ 100.364	CCF140	$ 3.064.000	$ 245.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.079.000
CC 1095796479	OSCAR JUBAN PALOMINO DUARTE		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.300.000	$ 345.000	EPS010	$ 2.300.000	$ 180.400	1.044	$ 2.300.000	$ 100.364	CCF140	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.800
CC 1095794994	SERGIO MARINO CRISTIANO ARDILA		00																		30	30	30	30	30	10	$ 1.900.000	$ 304.200	EPS010	$ 1.900.000	$ 76.700	1.044	$ 1.900.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.900.000	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.700
CC 1095800873	SERGIO MARINO ROMULO VILLAMIZAR		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.887.000	$ 476.700	EPS017	$ 2.887.000	$ 100.000	1.044	$ 2.887.000	$ 100.364	CCF140	$ 2.887.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.400
CC 1095814855	RUBEN DAVID BAUTISTA CONTRERAS		00	X																	5	5	5	5	5	1	$ 385.000	$ 58.000	EPS002	$ 385.000	$ 12.000	1.044	$ 385.000	$ 100.364	CCF140	$ 385.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.000
CC 1095822858	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.300.000	$ 345.000	EPS017	$ 2.300.000	$ 100.000	1.044	$ 2.300.000	$ 100.364	CCF140	$ 2.300.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.045.000
CC 1095885764	YHOSVY ALEXANDER GALVIS RUEDE		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 3.035.777	$ 455.000	EPS002	$ 3.035.777	$ 152.100	1.044	$ 3.035.777	$ 100.364	CCF140	$ 3.035.777	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 859.364
CC 1095947598	JEIDY YOLANDA PEREZ PRADO		01																		30	30	30	30	30	10	$ 1.423.000	$ 207.000	EPS037	$ 1.423.000	$ 97.000	1.044	$ 1.423.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.423.000	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1095974448	MIGUEL ANGEL ALVAREZ LOZANO		00										X								30	30	30	30	30	10	$ 2.776.364	$ 444.000	EPS037	$ 2.776.364	$ 111.100	1.044	$ 2.776.364	$ 100.364	CCF140	$ 2.776.364	$ 111.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.000
CC 1095980638	EDGAR IVAN PALOMINO ROJAS M		01																		25	25	25	25	25	10	$ 2.277.000	$ 364.400	EPS010	$ 2.277.000	$ 91.100	1.044	$ 2.277.000	$ 100.364	CCF140	$ 2.277.000	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.000
CC 1095980638	EDGAR IVAN PALOMINO ROJAS M		03																X		5	5	5	5	5	1	$ 455.400	$ 72.900	EPS010	$ 455.400	$ 18.300	1.000	$ 455.400	$ 0	CCF140	$ 455.400	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.300
CC 1095984982	YUPIS MILADYS ESCOBAR MEDINA		01																		30	30	30	30	30	10	$ 1.736.000	$ 278.000	EPS040	$ 1.736.000	$ 69.500	1.044	$ 1.736.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.736.000	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.000
CC 1095991901	ALEJANDRO LOAIZA SUPERBIEZ		01																		30	30	30	30	30	10	$ 3.251.000	$ 521.000	EPS037	$ 3.251.000	$ 130.000	1.044	$ 3.251.000	$ 100.364	CCF140	$ 3.251.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.000
CC 1095791405	OSCAR JAVIER ROJAS RUEDA		01																		30	30	30	30	30	10	$ 1.423.000	$ 227.000	EPS037	$ 1.423.000	$ 57.000	1.044	$ 1.423.000	$ 100.364	CCF140	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 601 4448634 - Cali: 602 8840577 - Medellín: 604 5148669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618800 - Resto del País: 018030 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025 | Empresa Nº900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1075225173 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Ajuste Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Ajuste Riesgos	Administradora	IBC Caja	Ajuste Caja	Ajuste ICBF	ICBF	SENA	Ajuste Intereses	Total
CC 1090714107	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00										X							0	3	0	3																
CC 1090714107	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00									X								0	30	0	30																
CC 1090717484	YOSSA PAOLA MURILLO	01	00	X																0	30	0	30																
CC 1090720818	JHON JAIRO MARTINEZ PENAS	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090738758	JOSE EDIBERTH GARCIA MARTINEZ	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090738825	ANGEL JOHANA GAVIS RODRIGUEZ	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090738967	JONATHAN ALBERTO URIBE ARENAS	01	00																	0	31	0	31																
CC 1090738967	JONATHAN ALBERTO URIBE ARENAS	01	00																	0	3	0	3																
CC 1090747196	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINEDA	01	00																	0	3	0	3																
CC 1090747196	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINEDA	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090764838	MARIA FERNANDA RIVERA ESPINOSA	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090768871	MARIA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090803475	DIEGO MAURICIO NIÑO HUCON	01	00																	0	34	0	34																
CC 1090803475	DIEGO MAURICIO NIÑO HUCON	01	00																L	0	0	0	0																
CC 1090803996	OSCAR VIAN URIBE TORRES	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090823008	SANTIAGO LEONARD TRUJILLO	01	00																	0	30	0	30																
CC 1090823092	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00															X		0	28	0	28																
CC 1090823092	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00														X			0	1	0	1																
CC 1090823092	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00														X			0	1	0	1																
CC 1090850118	MAURICIO RAMIREZ PEDRAZA	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1090854471	[illegible]	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1090855036	HECTOR MANUEL CHACTORECO	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1102260011	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1102263018	ANGEL ALONSO RIVERA BERMUDEZ	01	00	X														X		0	15	0	15																
CC 1102265588	JONATAN RAMIRO CORDOBA ZADIVIA	01	00																	0	30	0	30																
CC 1214[illegible]	OSCAR ARTURO BARON JUNES	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1216[illegible]	JUAN ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1216[illegible]	JUNIOR HUMBERTO DIAZ SOLANO	01	00																	0	30	0	30																
CC 1366[illegible]	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																	0	30	0	30																
CC 1367[illegible]	JESUS ALBERTO MANTILLA RAMOS	01	00															X		0	30	0	30																
CC 1369[illegible]	MARIO JULIO PEREZ ADAMEZ	01	04	X														X		0	0	0	0																
CC 1671[illegible]	DARWIS EDITH CORTES CALDERON	01	00																X	0	15	0	15																
CC 1671[illegible]	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																	0	16	0	16																
CC 3[illegible]	ALBA LORENA ARJONA GOMEZ	01	00																	0	30	0	30																
CC 3[illegible]	LIRETH BARRIOS RODRIGUEZ VEGA	01	00																	0	30	0	30																
CC 3[illegible]	ROSA ZORAIDA ORDUELLA RAMOS	01	00	X																0	30	0	30																
CC 6[illegible]	ALBA LUCIA SANTOS ROJAS	01	00																	0	30	0	30																
CC 6[illegible]	ADRIANA MARINA SOSSA MENDEZ	01	00																	0	30	0	30																

Líneas de Servicio FenoSIMPLE: Bogotá 601 4446534 - Cali: 602 5560577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegamos el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1075225173 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET.P	TDP	TAE	TDP	VSP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBH	Días EPS	Días ARP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Salud	Aporte Icbf	ESAP	Aporte Mn Educación	Total
CC 1011...	LUIS ANTONIO SAAVEDRA DEV	01	04																0	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.431	CCFAG COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 42.705	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.841
CC 9088...	VICTOR JULIO RAMIREZ CARDOZO	01	00																0	30	30	[illegible]	$ 1.423.500	$ 227.800	[illegible]	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.431	CCFAG COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 42.705	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.841
CC 9574...	EDUARDO SANTOS LIZCANO	01	00									1							0	30	30	[illegible]	$ 2.135.971	$ 341.500	[illegible]	$ 2.135.971	$ 85.500	0,522	$ 2.135.971	$ 11.147	CCFAG COMFENALCO SANTANDER	$ 2.135.971	$ 64.079	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.274.697
CC 9469...	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00																0	30	30	[illegible]	$ 4.703.846	$ 752.600	[illegible]	$ 4.703.846	$ 188.300	0,522	$ 4.703.846	$ 24.550	CCFAG COMFENALCO SANTANDER	$ 4.703.846	$ 141.115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.807.511
CC 6344...	JOSE LUIS RIVERO FERNANDEZ	01	00																0	30	30	[illegible]	$ 2.318.600	$ 370.900	[illegible]	$ 2.318.600	$ 92.800	0,522	$ 2.318.600	$ 12.100	CCFAG COMFENALCO SANTANDER	$ 2.318.600	$ 69.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.384.058

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mn Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 140.133.809	$ 152.532.348	$ 152.532.348	$ 152.076.600	$ 24.109.100	$ 6.101.000	$ 6.613.100	$ 6.089.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.113.800	$ 0	$ 46.113.800

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 601 4449634 - Cali: 602 5549577 - Medellín: 604 5146559 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023905709

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GQV575	FOTON	BJ3122DFPEA-01	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.760	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	5140

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
76916246	N	LVBDFPEA3NN005099

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBDFPEA3NN005099	N	LVBDFPEA3NN005O99	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SANABRIA HERNANDEZ DIANA CAROLINA	C.C. 63528529

RES. INICIO DE MOVILIDAD

KILOMETRAJE	POTENCIA HP
******	141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	LIC.	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352021000276550	I	30/07/2021	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2021	08/09/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02006677383

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024 9 5	2024 9 8	2025 9 7

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/WATIOS	MODELO
89134412 - 610153645	GQV575	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3760	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	FOTON	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: BJ3122DFPEA01

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
76916246	LVBDFPEA3NN005099	LVBDFPEA3NN005099	5,14

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	LUGAR RESIDENCIA TOMADOR
DIANA SANABRIA HERNANDEZ	3102151720	CC	63528529	GIRON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	89134412	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
32	$ 919.000	$ 477.800	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.398.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.09.05 17:16:45 -05:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175815676

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVITEC LA ROSITA

NIT: 901229714

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-044-001

Fecha de expedición: 2024/09/11

Fecha de vencimiento: 2025/09/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GQV575	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FOTON	**MODELO:**	2022
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3760	**NRO. MOTOR:**	76916246
NRO. CHASIS:	LVBDFPEA3NN005099	**VIN:**	LVBDFPEA3NN005099
LÍNEA:	BJ3122DFPEA-01		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIANA C. SANABRIA H.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

Simple	PAGOSIMPLE |	AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA
Fecha creación reporte: 2025-09-03, 09:00:25 AM	Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS	Número Planilla: 1075243010
	Periodo Cotización: agosto de 2025	Periodo Servicio: septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INVERNOTA SAS		
Documento	NI901178054	Dirección	CR 26 #36 - 14
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914395
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870890
Total Afiliados	37	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Días Cotizados	Novedades	Pensiones: Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Salud: Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Riesgos: Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Cajas: Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	COOSALUD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	EPS SANITAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	PORVENIR	[illegible]	[illegible]	NUEVA EPS S.A.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146060 - Bucaramanga: 607 6433000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3610850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025 Empresa NI901178054 INVERNOTA SAS Planilla Nro: 1075243010 Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	IBC	Cot	Aportes	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	Aporte SENA	ESAP	Aporte Min Educación	Aporte Total
CC 1088749518	JHOAN NELSON CASTILLO HIGHDALHC	01	00									X							30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.557.703	$ 267.000	(EPS037) COOSALUD	$ 1.557.703	$ 76.000	0,348	$ 1.557.703	$ 153.400	(CCF50) CAJASAN	$ 1.557.703	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.000
CC 1088803883	CESAR IVAN URIBE TORRES	01	00											X					0	1	1	1	(230301) FOMISARC	$ 34.000	$ 10.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 68.000	$ 8.000	0,000	$ 34.000	$ 0	(CCF50) CAJASAN	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.000
CC 1088803883	CESAR IVAN URIBE TORRES	01	00																29	29	29	29	(230301) FOMISARC	$ 1.333.000	$ 212.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.333.000	$ 93.000	0,348	$ 1.333.000	$ 93.000	(CCF50) CAJASAN	$ 1.333.000	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.000
CC 1088803883	CARLOS IMANOL GONZALEZ SANTOS	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.500.000	$ 468.000	(EPS002) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,348	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF50) CAJASAN	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 908.000
CC 1102240577	JUAN DAVID BUENO SIERRA	01	00		X							X							30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.134.344	$ 341.000	(EPS070) EPS SURA	$ 2.134.344	$ 85.400	0,348	$ 2.134.344	$ 148.800	(CCF50) CAJASAN	$ 2.276.751	$ 151.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.700
CC 1102261122	VERONICA KRISTINA GUTIERREZ ANDORRA	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.423.000	$ 207.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.000	$ 57.000	0,348	$ 1.423.000	$ 99.000	(CCF50) CAJASAN	$ 1.423.000	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.000
CC 1103218502	LAURA NATHALY RINCON PANIVA	01	00	X															30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.031.703	$ 308.700	(EPS016) EPS SURA	$ 2.031.703	$ 81.000	0,522	$ 2.031.703	$ 113.700	(CCF50) CAJASAN	$ 2.031.703	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000
CC 1104886555	JUAN FELIPE MARTINEZ MUÑOZ	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.160.000	$ 291.600	(EPS034) SUSALUD EPS S.A.	$ 2.160.000	$ 97.200	0,522	$ 2.160.000	$ 117.200	(CCF50) CAJASAN	$ 2.256.000	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.000
CC 1104886555	ANGELA TATIANA MANTILLA CARDOZO	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.730.000	$ 233.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.730.000	$ 69.000	0,522	$ 1.730.000	$ 94.000	(CCF50) CAJASAN	$ 1.730.000	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
CC 1104886555	YULIMAR ADERLINA ARDILA VARGAS	01	00									X							30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.161.297	$ 291.800	(EPS002) SANITAS EPS	$ 2.161.297	$ 86.400	0,522	$ 2.161.297	$ 117.000	(CCF50) CAJASAN	$ 2.161.297	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.000
CC 1104886555	WILMAR PEREZ BARON	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.423.000	$ 207.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.000	$ 57.000	0,522	$ 1.423.000	$ 94.000	(CCF50) CAJASAN	$ 1.711.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.000
CC 1104886555	JAVIER HUMBERTO DIAZ SARMIENTO	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 4.166.000	$ 597.000	(EPS002) EPS SANITAS	$ 4.166.000	$ 166.000	0,522	$ 4.166.000	$ 230.000	(CCF50) CAJASAN	$ 4.166.000	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.000
CC 1106230511	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 5.230.000	$ 808.000	(EPS002) EPS SANITAS	$ 5.230.000	$ 209.000	0,522	$ 5.230.000	$ 294.000	(CCF50) CAJASAN	$ 5.230.000	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.522.000
CC 1106730871	FREDY ALEXIS ROJAS PATIÑO	01	00	X															1	1	1	1	(230301) FOMISARC	$ 200.000	$ 48.000	(EPS002) EPS SANITAS	$ 200.000	$ 8.000	0,522	$ 200.000	$ 11.000	(CCF50) CAJASAN	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.000
CC 1113624527	DAHIANA VALERIA ROMERO TARAZONA	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.174.010	$ 348.000	(EPS016) EPS SURA	$ 2.174.010	$ 87.000	0,522	$ 2.174.010	$ 121.400	(CCF50) CAJASAN	$ 2.174.010	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.400
CC 1117210301	ESTELA JOHANNA PINZON AMADO	01	00									X							30	30	30	30	(230314) CULPABILIDAD 83	$ 3.333.135	$ 499.700	(EPS016) EPS SURA	$ 3.333.135	$ 133.000	0,522	$ 3.333.135	$ 177.000	(CCF50) CAJASAN	$ 3.333.135	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.000
CC 1118230418	ANA VICTORIA BARRETO SARMIENTO	01	00																21	21	20	21	(230314) CULPABILIDAD 83	$ 1.067.025	$ 173.800	Adres/EPS Famisanar EPS	$ 0	$ 0	0,000	$ 1.420.000	$ 99.100	(CCF50) CAJASAN	$ 1.067.025	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.900
CC 1120218180	ALFREDO SUAREZ VARGAS	01	00									X							30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.671.703	$ 445.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.761.703	$ 106.000	0,348	$ 2.761.703	$ 154.000	(CCF50) CAJASAN	$ 2.761.703	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.000
CC 1122453040	SAMUEL SOTO COSTOS CALDERON	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 2.031.000	$ 425.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.031.000	$ 81.000	0,348	$ 2.031.000	$ 106.000	(CCF50) CAJASAN	$ 2.031.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.000
CC 1123228201	CRISTIAN FERNANDO ALMEIDA VELASCO	01	00																30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 4.000.000	$ 560.000	(EPS002) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 274.000	(CCF50) CAJASAN	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.234.000
CC 1124388971	JESUS ARTURO ALVAREZ MARTINEZ	01	00									X							30	30	30	30	(230314) CULPABILIDAD 83	$ 2.160.000	$ 302.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.160.000	$ 86.000	0,522	$ 2.160.000	$ 151.200	(CCF50) CAJASAN	$ 2.160.000	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.000
CC 1125715000	ALEXIS BADILLO CARRILLO	01	00	X															30	30	30	30	(230301) FOMISARC	$ 1.418.297	$ 205.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.418.297	$ 56.700	0,522	$ 1.418.297	$ 103.000	(CCF50) CAJASAN	$ 1.418.297	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Recaudo Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Recaudo Saldos ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 89.715.244	$ 89.647.819	$ 89.071.419	$ 89.445.581	$ 14.365.900	$ 3.947.480	$ 5.890.100	$ 3.575.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.171.980	$ 0	$ 27.171.980

Líneas de Servicio PensiSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146666 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3403582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 171 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030197028

PLACA: BAK481

MARCA: CHEVROLET

LINEA: C 70 189

MODELO: 1989

CILINDRADA CC: 6.200

COLOR: AZUL CIELO

SERVICIO: PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA

TIPO CARROCERÍA: PLATON

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ: 7000

NÚMERO DE MOTOR: 468TM2U426144

REG: N

VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: CM910423

REG: N

NÚMERO DE CHASIS: CM910423

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MEDINA ACERO NEYLA LIZETH Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1098698539

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 045185

I/E: I

FECHA IMPORT: 14/09/1989

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 13/10/1989

FECHA EXP. LIC. TTO: 06/10/2023

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYMOV PIEDECUESTA/SANTANDER

LT03006356710

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA
2025-06-09	2025-06-10	2026-06-09

No. DE POLIZA	PLACA No	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/TON	MODELO
330800588514000	BAK481	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	6200	1989

PASAJEROS	MARCA	LINEA VEHICULO	CARROCERIA
3	CHEVROLET	C 70 189	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
468TM2U426144	CM910423		7.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
MEDINA ACERO, NEYLA LIZETH	3209021606	CC	1098698539	GIRON

CODIGO DE ADMINISTRADORA	COD. SUCURSAL EXPEDICION	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	SUCURSAL EXPEDICION
AT1324	33	14135	0	DUITAMA

PLAZO	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONSAT	TASA RUNT
320	$ 839200	$ 436300	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1277600

DESGLOSE POR VICTIMA

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

VALOR	
263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
701,68 [2]	
8,77	
180 750	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

FECHA DE EXPEDICION SOAT

Es obligatorio portar la póliza de SOAT en soporte el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
La autoridad de tránsito podrá inspeccionar la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR en formato PDF con código QR al cual se puede descargar las cartas electrónicas por el mensaje de texto con el link de descarga, enviado por La Previsora S.A.
En caso de tener inquietudes sobre el proceso, comuníquese desde su teléfono móvil al #340, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo o la información guardada en su teléfono móvil, esta con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito en el pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde saber que su póliza está registrada en el RUNT.
•Con dentro de momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cubre por todos los costos en la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

•Si alguien resulta herido debe ser atendido en el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que exista la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cónyuge, padre o hijo fallecido o estos cubren la totalidad de los gastos prestados en servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no es requisito acudir a terceros.

Causales de Cancelación de Póliza:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT se constituya que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su forma de inicio, teniendo como referencia la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentre vigente. Todas modificaciones deberán ser informadas a LA PREVISORA S.A. al momento de realizar

Tratamiento Datos

Declaro que al tomar póliza al momento de la emisión de esta póliza he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarlos en sus bases de datos, información por medios escritos, como electrónicos, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilización aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o ejecución de esta póliza y que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestiones comerciales de mercadeo y comerciales relacionadas con [illegible] que alguien, en cuyo de otras clases de seguros que maneje LA [illegible] encuentre información derivada de todas las ocasiones que directa [illegible] así haya otorgado a las aseguradoras o a las que otorgaran en [illegible] modalidades, referidas y manejo de la póliza y demás [illegible] presente contrato, e cual procedo y acepto en todos sus [illegible] Declaro que se me he informado que como Titular de información [illegible] cuenta actualizar y rectificar mis datos personales solicitar [illegible] que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso [illegible] normas, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar [illegible] y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente [illegible] en forma gratuita a los menos una vez al mes, que podrá ejercerlos en [illegible] 817 en la ciudad de Bogotá, por medio de teléfono 3437000, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos se puedo acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178767953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2025/01/15

Fecha de vencimiento: 2026/01/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BAK481

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1989

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6200

NRO. MOTOR: 468TM2U426144

NRO. CHASIS: CM910423

VIN:

LÍNEA: C 70 189

COLOR: AZUL CIELO

NOMBRE PROPIETARIO: NEYLA L. MEDINA A. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **YESSICA TATIANA ORTEGA BARON**, identificada con **NI** número **1098724477**, aportó por **BERNABE MANTILLA DOMINGUEZ** identificado(a) con **CC** número **91215446** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **89990254** para el periodo de salud **2025-09** y pensiones **2025-08** de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	1	1															0		30	$1.423.500	$62.608	Agosto - 2025	89990254	22/09/2025	3
CCF43	Confiamos Satisfacer Caja de Compensación Fliar	1	1															0		30	$1.423.500	$57.805	Agosto - 2025	89990254	22/09/2025	3
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	1															0		30	$1.423.500	$57.805	Septiembre - 2025	89990254	22/09/2025	3

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Septiembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032411673

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
TPJ349	FORD	F 600	1968

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.500	ROJO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.S.
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
52V313127	N	******

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	B61DED41674	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE — IDENTIFICACIÓN

PACHECO ZAPARDIEL GLADYS MARIA Y OTRO(S) C.C. 49695343

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ***-**

POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN 13593

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD ******

REGRABACIÓN	FECHA IMPORT	PUERTAS
I	( )/07/1968	2



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
08/09/1968	02/08/2024	*** **

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO MCPAL AGUSTIN CODAZZI

LT0700219621 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No 180338220

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-CIN-011

Fecha de expedición: 2025/03/20

Fecha de vencimiento: 2026/03/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TPJ349	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	FORD	**MODELO:**	1968
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2500	**NRO. MOTOR:**	52V313127
NRO. CHASIS:	961DED41674	**VIN:**	
LÍNEA:	F 600		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: YESSICA T. ORTEGA B. y otro(s)

CDA

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

SUPERCAR LA CENTRAL
3182528362 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Concesión RUN: 2.0 SAS / Nit.901581527-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025 01 14	2025 01 15	2026 01 14

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901138189501	TPJ349	VOLQUETA	PARTICULAR	2500	1968

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
2	FORD	F 600	13 - PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
52V313127	B61DED41674	B61DED41674	6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GLADYS MARIA PACHECO ZAPARDIEL	3156351707	CC	49695343	CODAZZI

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901138189501	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 130, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, ... fácil portabilidad y usabilidad, ... para todos las personas.



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

En caso de accidente de tránsito:

Texto habeas data

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **YESSICA TATIANA ORTEGA BARON**, identificada con **NI** número **1098724477**, aportó por **RUBEN DARIO MANTILLA ACEROS**, identificado(a) con **CC** número **1098686705** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **89990254** para el periodo de salud **2025-09** y pensiones **2025-08** de la siguiente forma.

14-11	ARL SURA	1	X																X		30	$1.423.500	$30.000	Agosto - 2025	89990254	22/09/2025	X
CCF43	Colsubsidio Subsidio Caja de Compensación Filar	1	X																X		30	$1.423.500	$97.000	Agosto - 2025	89990254	22/09/2025	X
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	X																X		30	$1.423.500	$97.000	Septiembre - 2025	89990254	22/09/2025	X
25030	Pensiones	1	X																X		30	$1.423.500	$237.000	Agosto - 2025	89990254	22/09/2025	X

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Septiembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ANEXO N° 5
DOCUMENTOS MAQUINARIA



MARCA:
DOSSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBAACCK0022219

MOTOR:
DB58TIS936644EN

MODELO:
2019

MQ-044
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

27/05/2019

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58237

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC101917	DOOSAN	DX225LCA	2019

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACCK0022219

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS936644EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	2940 mm	2990 mm	9485 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

Scanned by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-05-2019	29-05-2019	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352019000236032	22/05/2019

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0100000023 45

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1 Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

3520190000236032-1

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 890047657 | 6 DV: 1 | 11 Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

14 Dirección: CL 99 69 C 41 | 15 Teléfono: 4238300 | 16 Cod Aduana: 35 | 17 Cod Clase: 11 | 18 Cod Ciudad Municipio: 001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 860020382 | 25 DV: 4 | 26 Razón social del declarante autorizado: ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. | 27 Tipo usuario: 26 | 28 Cod oficina: 0095

29 Número documento de identificación: 16504199 | 30 Apellidos y nombres: CACERES ZORRILLA WALTER ALFONSO

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cod	34 No Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod Aduana	37 Declaración de Importación	38 Año - Mes - Día	39 Cod Agente
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod lugar arribo de los mercancías	41 Cod Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BUN	907	No. 907008791	2019 - 05 - 22	No HDGLKRCO0285674	2019 - 09 - 31

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO. LTD | 47 Ciudad: INCHEON | 48 Cod País Exportación: 190

49 Dirección exportador o proveedor en el exterior: 489, INJUG-GU-INCHEON KOREA 401-702 | 50 E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51 No. de Vuelo	52 Año - Mes - Día	53 Cod país procedencia	54 Cod Medio Transporte	55 Código de Bandera	56 Cod Depto. Destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ cop
HXB2019030461	2019 - 03 - 26	190	1	472	0	MULTIPORT E.U	3,290.27

59 Subpartida arancelaria	60 Cod Complementaria	61 Cod Suplementaria	62 Cod Modalidad	63 No. cuotas	64 Valor cuota USD	65 Periodicidad del pago de la cuota	66 Cod país de origen	67 Cod Acuerdo
8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	190	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod país compra	71 Peso bruto kgs	72 Peso neto kgs	73 Código vendedor	74 No. bultos	75 Subpartidas	76 Cod unidad comercial	77 Cantidad doce
02	01	190	322,500.00	322,500.00	YY	45	1	U	15.00

78 Valor FOB USD	79 Valor Fletes USD	80 Valor Seguros USD	81 Valor Otros Gastos USD	82 Sumatoria de fletes seguros y otros gastos USD	83 Ajuste valor USD	84 Valor aduana USD	85 Código ajuste a tarifa	86 Monto
1,348,697.45	115,141.10	598.08	50.00	115,789.18	0.00	1,464,486.63	X	XXXXXXXXXX

87 Cod oficina	88 Año	89 Programa No	90 Cod Valoro del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	4,818,556,424	0	0	0
IVA	19.00	4,818,556,424	915,525,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Reintegro	0	0	0	0	
		Total	915,525,000		0

DO 4011960571002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) OD: 10944, MERCANCIA NUEVA // PEDIDO: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // SANCIONALIZACION: DO19016, DO19017, DO19018, DO19019, DO19020, DO19021, DO19022, DO19023, DO19024, DO19025, DO19026, DO19027, DO19028, DO19029, DO19030 // IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. PRODUCTO: ENCAVADORA, MARCA: DOOSAN, MODELO: DX225LCA, REFERENCIA: SIN REFERENCIA, USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, SERIAL: DHKCEBACLH0022208, DHKCEBACVH0022190, DHKCEBACEN0022215, DHKCEBACAH0022174, DHKCEBACEN0022180, DHKCEBACVH0022167, DHKCEBACJH0022159, DHKCEBACK50022203, DHKCEBACIH0022193, DHKCEBA (continúa al respaldo)

107. Valor pagos anteriores: 0 | 108. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 109 Fecha: XXXX XX XX

110 Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

111. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

112 No. Aceptación declaración: 3520190000236032
113 Fecha: 2019 05 22

134 Levante No: 3520190000173135 | 135. Fecha: 2019 - 05 - 22 | Firma funcionario responsable | 136 Nombre / 137 C.C. No.: Jeisson Camilo Torres Forero C.C. 1015998237

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago Total $: 0

996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYGA
Autoadhesivo 92351910831377
Fecha presentación 2019-05-22 19:32:58
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2019-05-22 19:34:58

20192349164931

DIAN REPÚBLICA DE COLOMBIA		MUISCA	Declaración de Importación	Aceptación : 352019000236032-1 Subpartida : 8429520000 Página 1 de 1

98. Continuación descripción mercancías (Indique marcas, modelos y otros)

CHKOO22216, DHKCEBACCH0022219, DHKCEBACLH0022225, DHKCEBACVH0022223, DHKCEBACLH0022235, DHKCEBACAH0022238, AÑO DE FABRICACION: 20
19/ SERIAL MOTOR: DB58TIS936680EN, DB58TIS934664EN, DB58TIS936883EN, DB58TIS936459EN, DB58TIS936505EN, DB58TIS936579EN, DB58TIS93
6630EN, DB58TIS936635EN, DB58TIS936620EN, DB58TIS936658EN, DB58TIS936694EN, DB58TIS936715EN, DB58TIS936272EN, DB58TIS936647EN, DB
58TIS936727EN. . COLOR: NARANJA. INCLUYE TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO // DE
SCRIPCION SEGUN FACTURA: MODEL DX225LCA (KE50), EXCAVATOR MECHANICAL TIER-2 ENGINE (DOOSAN), 5.7M HD BOOM, 2.0M ARM 1.24 M3 H CLA
SS BKT A-KIT. // INFORMACION SEGUN INSPECCION PREVIA:DOOSAN INFRACORE CO, LTDA: CUCHARA MODELO BH22W1496, DOOSAN No. 230104-02207
B, CAPACIDAD M3/ YD3 1,05/1.41, WIDTH MM / INCH 1246.00 /45.06, WEIGHT KG/LB 939.00/2070.36; SERIAL CUCHARA: SS19B1822, SS19C1123
, SS19B2517, SS19B2831, SS19B2716, SS19B2111, SS19C0618, SS19C0407, SS19C0104, SS19B1509, SS19C1228, SS19C0514, SS18L0505, SS19C1
530, SS19C0616, CADA MAQUINA INCLUYE 2 CAJAS CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO; PAIS ORIGEN: COREA DEL S
UR, REPUBLICA DE - 190. CANT (15) U //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

352019000236032-1	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBACAJ0020617

MOTOR:
DB58TIS631003EN

MODELO:
2018

MQ-035
EXCAVADORA
DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 16# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

19/04/2018

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 44404

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC074801	DOOSAN	DX225LCA	2018

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACA-0020617

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS633472EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21500 Kg	3005 mm	2990 mm	9495 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACION
NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO
20-04-2018	20-04-2018	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352018000158188	19/04/2018



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003261

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario
352018000158188-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900047657 | 6. DV: 1 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: CL 93 69 C 41 | 14. Teléfono: 4238380 | 15. Cód. Admon.: 35 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 031

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860028382 | 25. DV: 4 | 26. Razón social o denominación: AUPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 0385

29. Número documento de identificación: 36747318 | 30. Apellidos y nombres: ESCOBAR ANDRADE CLAUDIA PATRICIA

31. Clase declarante	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Aduana	37. Declaración de Importación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	657	No. 907334226	2018 - 04 - 18	No. HDGLKRCO0336136	2018 - 02 - 28

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: COOSAN INFRACORE CO. LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 48. Cód.País Exportador: 190

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 499, SUJUG-RO, DONG-GU, INCHEON | 50. E-mail: SANGHO1.JEONG@DOOSAN.COM

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. País Transporte	55. Código de Bandera	56. Cód. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cte.
HXB2318020318	2018 - 02 - 28	190	1	190	11	MULTIPORT E.U	2,710.00

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Desglose Estadístico	61. Cód. Suplementario	62. Cód. Arancelario	63. No. de unidades comerc.	64. Valor aduana US$	65. Procedencia del pago de la nota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Arancel
	8429520000	XX	XX	C20D	XX	XXXX	XX	190	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país comprador	71. Precio cosa liqu.	cons.	72. Precio cosa liqu.	cons.	73. Código de moneda	74. No. ítems	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad cons.
02	01	190		66,000.00		66,000.00	YY	12	1	U	4.00

78. Valor FOB US$	79. Valor Aduana US$
372,936.79	28,523.37
80. Valor Seguro US$	81. Valor Otros Gastos US$
93.85	50.00
82. Gastos de Trans. seguros y otros gastos US$	83. Ajuste valor US$
29,667.21	0.00
84. Valor aduana US$	85. Código negocio Reservado	86. Número
403,606.00	X	XXXXXXXXXX
87. Cod. Tributo	88. Año	89. Programa Sia	90. Cod.interno del Productor
09	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (US$)
Arancel	0.00	1,091,074,336	0	0	0
I.V.A.	19.00	1,091,074,336	207,304,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Tasa(s)	0	0	0	0	
Recaro	0	0	0	0	
		Total	207,304,000		0

91. Declaración de libre movilización de bienes de procedencia distinta a los países miembros con la subpartida arancelaria - Indique marca, modelo y serial de la mercancía en la casilla de observaciones de esta misma subpartida

DO 4011800352002 UAP: 005 DECLARACION(1-1) DO: 9979. MEDIDO: DO18006, DO18007, DO18008, DO18009. NACIONALIZACION: DO18006, DO1800 7, DO18008, DO18009. HYOSUNG GLOVIS COMET. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018.. PRODUCTO: EXCAVADORA. MARCA: DOOSAN. MODELO: DX225LCA. REFERENCIA: SIN REFERENCIA. USO O DESTINO: CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERA Y MINERIA, IMPORTACI ON PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION. CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. CONT (4) UNIDADES O ARTICUL OS. INFORMACION DE LAS MAQUINAS ITEM 1, PEDIDO DO18006. SERIAL NUMERO: DHCDBACAJ0320617, MOTOR: D05BTIS033472EN, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 499, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO SDXSCOMJ18(continúa al respaldo)

92. Valor pagos anteriores: 0 | 93. Nombre oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 94. Fecha: XXXX XX XX

95. Espacio reservado DIAN - Autoridad aduanera (Estado de levante, levante automático, Vb.Bueno sin observaciones, Vb.Bueno con observaciones, No hay derecho a libre disposición) | 96. Espacio reservado exclusivo Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 97. No. aceptación declaración: 352018000158188 Fecha: 2018 04 18

98. Levante No. 352018000124739 | 99. Fecha: 2018 - 04 - 18 | Firma funcionario responsable | 100. Nombre y cargo: RAMON E. PEÑON D. | 101. C.C. No. 91500063 - Bucaramanga

Firma declarante

VENTANILLA UNICA - IMPO EXPO
COMERCIO EXTERIOR 1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $: 0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01881011573406
Fecha presentación 2018-04-18 09:29:03
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2018-04-18 09:42:41

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 352018000158188-4
Subpartida : 8429520000

DH. Continuación descripción mercancías (incluye marcas, seriales y otros)

8210; DOOSAN 230211-001836; 5.7M, HD, CUCHARA 88188026863, DOOSAN 230301-002646, 2.4M, CUCHARA MODELO K3H22M1396, DOOSAN NO. 2301
04-022858, SERIAL NO. 881880203, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM/INCH WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOS
AN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE KCMEN, ITEM 2, MAQUINA PEDIDO 0018007. SERIAL NUMERO: DHK
CEHACJJ0020614, MOTOR: DB58TISB3345JEH, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. M
ODELO: DX225LCA. BRAZO KJ1882235DR5DBYA DOOSAN 230211-001620; 5.7M, DOOSAN 230304-002840, 2.4M, CUCHARA 88188020463 DOOSAN MODELO
K3H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022088, SERIAL NO. 881880204, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/22
28.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE KCMEN. ITEM 3, MAQU
INA PEDIDO 0018008, SERIAL NUMERO: DHKCEBACPJ0020612, MOTOR: DB58TISB3345184, COLOR: NARANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INF
RACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO KJ1882215DR5GBLD; DOOSAN 230204-002846; 2.4M; DOOSAN 230211-001620,
5.7 HD, CUCHARA 88188020157; DOOSAN MODELO K3H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022658, SERIAL NO. 881880201, CAPACIDAD 1.24/1.62; WIDTH
MM 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78, INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTROL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY
DB58TIS, EC TYPE CODE KCMEN. ITEM 4, MAQUINA PEDIDO 0018009, SERIAL NUMERO: DHKCXAACLJ0020619, MOTOR: DB58TISB3348XEH, COLOR: NA
RANJA. DATOS EN PLAQUETA: MARCA DOOSAN INFRACORE CO., LTD 489, INCHEON, KOREA. MODELO: DX225LCA. BRAZO KJ1882148DR5D5IB; DOOSAN 2
30211-001620; 5.7M HD DOOSAN 230304-002846, 2.4M, CUCHARA MODELO K3H22M1396, DOOSAN NO. 230104-022098, SERIAL NO. 881880202, C
APACIDAD 1.24/1.62; WIDTH MM / INCH 1396.00/54.96, WEIGHT KG/LB 1011.00/2228.78. INFORMACION PLAQUETA MOTOR DOOSAN EMISSION CONTR
OL INFORMATION, EC ENGINE FAMILY DB58TIS, EC TYPE CODE KCMEN. //XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

352018000158188-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora



MARCA:
DOOSAN

TIPO:
EXCAVADORA
DX225LCA

SERIE:
DHKCEBACPG0019016

MOTOR:
DB58TIS631003EN

MODELO:
2016

MQ-026
EXCAVADORA DX225LCA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -14
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

5/06/2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 76822

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC054622	DOOSAN	DX225LCA	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	DHKCEBACPG0019016

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	DB58TIS 631003EN	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
21700 Kg	2975 mm	2990 mm	9500 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13.870.690

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
07-06-2017	29-12-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352017M00000141	22/02/2017



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003899

DIAN

Declaración de Importación

500

1. Año: 2017

4. Número de formulario: 5007300555542

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 8 0 0 4 7 8 5 7 | 6. DV: 1 | 11. Apellidos y nombres o razón social: PRACO DIDACOL S A S

13. Dirección: AV EL DORADO 78-20 | 15. Teléfono: 4218300 | 16. Cód. Dirección seccional: 35 | 17. Cód. Tipo: 11 | 18. Cód. Ciudad (Municipio): 0 0 1

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 5 0 0 0 0 8 5 8 , 7 | 25. DV. | 26. Razón social del declarante o apoderado: AGENCIA DE ADUANAS RHENORA GARCIA DIAZGRANADOS SAS.NIVEL 2 | 27. Modalidad: 55 | 28. Cód. Usuario: 0479

29. Número Adicional de Identificación: G G 7 3 2 5 4 9 | 30. Apellidos y nombres: MIRANDA MINOTA LIMBANIA

31. Clase de declaración: 02 | 32. Tipo de importación: INICIAL | 33. Cód.: 1 | 34. No. Formulario anulado: XXXXXXXXXXXXX | 35. Año: XXXX | Mes: XX | Día: XX | 36. Cód. Dv. Declarante: XX | 37. Declaración de corrección: XXXXXXXXXXX | 38. Año: XXXX | Mes: XX | Día: XX | 39. Cód. Dv. Declarante: XX

40. Cód. Lugar de arribo / Cód. Aduana de ingreso: BUN | 41. Cód. Depósito: 907 | 42. Identificación de Lugar de: 907001211 | 43. Año: 2017 | Mes: 02 | Día: 15 | 44. No. Conocimiento de embarque: HDGLKRCO0010070 | 45. Año: 2016 | Mes: 12 | Día: 29

48. Nombre exportador o comprador en el exterior: DOOSAN INFRACORE CO, LTD | 47. Ciudad: INCHEON | 49. Cód. País Procedencia: 190

50. Dirección exportador o comprador en el exterior: 409, INJUING-RO,DONG-GU, INCHEON,KOREA | 51. Email: yeojin.lee@doosan.com

52. No. de Factura: 1003/0161205/16 | 53. Año: 2016 | Mes: 12 | Día: 29 | 54. Cód. País Factura: 190 | 55. Cód. Moneda de Transacción: 1 | 56. Cód. Moneda de Liquidación: 580 | 57. Cód. Modalidad de Venta: 11 | 58. Forma de negociación: MULTIPORT E/J | 59. Tasa de cambio $: 2,975.00

5 | 60. Subpartida arancelaria: 8429520000 | 61. Cód. Compensación: XXXX | 62. Cód. Tarifa/Ex: XXXX | 63. Cód. Tipo Cambio: 0238 | 64. Valor Factura USD: XX | 65. Cód. Ajuste: XXXX | 66. Cód. Fijación Origen: XX | 67. Cód. Acuerdo: 190 | 68. Cód. Acuerdo: XXX

69. Cód. Régimen: 01 | 70. Cód. Modalidad: 0961 | 71. Peso Bruto: 21,700.00 | 72. Peso Neto: 21,700.00 | 73. Cód. Empaque: PC | 74. No. Bultos: 3 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cód. Tipo Bultos: 4 | 77. Contenido: 1.00

78. Valor FOB USD: 21,153.03 | 79. Valor Flete USD: 1,237.12 | 80. Valor Seguro USD: 24.25 | 81. Otros Gastos USD: 8.99 | 82. Ajustes al Valor: 0.00 | 83. Valor Aduana: 98,420.00 | 84. Tipo: N | 85. Número: XXXXXXXXX | 86. Cód. Ente Calificador: 99 | 87. Año: XXXX | 88. Consecutivo: XXXXXX | 89. Cód. Bultos Declaración: XXX

Concepto	%	Base $	Total liquidado $	Total a pagar con esta declaración $	Total liquidado extranjera (USD)
Arancel	0.00	283,024,428	0	0	0
I.V.A.	19.00	283,024,428	53,775,000	0	0
Impuesto Consumo y Complementarios	0.00	0	0	0	0
Derechos Ordinarios y Específicos	0.00	0	0	0	0
Sanción	0.00	0	0	0	0
Intereses	0.00	0	0	0	0
		Total	53,775,000		0

90. Declaración de Importación Global: 91. Declaración de Importación Anticipada: 92. Declaración de Importación Parcial: 93. Declaración de Importación Corrección: 94. Declaración de Importación Reimportación: 95. Declaración de Importación Reimportación Parcial: 96. Declaración de Importación Reimportación Corrección: 97. Declaración de Importación Reimportación Anticipada: 98. Declaración de Importación Reimportación Anticipada Parcial: 99. Declaración de Importación Reimportación Anticipada Corrección:

EL LIMPIO RIGIO USADO SIRVE PEDIDO 0015910 OD9214 AIR AUTO BARRER ARANCEL 0% DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1625 DE AGOSTO 14 DE 2015 DE UBICACION NO REQUIERE LICENCIA PREVIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DEL DECRETO 730 DE ABRIL 30 DE 2014 EL CUAL MODIFICO EL ANEXO 1 DEL DECRETO 925 DE MAYO 5 DE 2013, MODIFICADO POR EL ANEXO 1 DE LA CIRCULAR 032 DE DIC. 29 DE 2016 DE MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO MERCANCIA NUEVA PRODUCTO EXCAVADORA MARCA DOOSAN MODELO DX225LCA REFERENCIA SIN REFERENCIA, CON MOTOR MARCA DOOSAN MODELO DB58TIS, BOOM 12.5 TU BRAZO DE 2.4M, CUCHARON DE 1.24 M3, ZAPATAS DE 600MM, AÑO DE FABRICACION 2016. . Continua en el datra.....

92. Valor pagos anticipados: | Lib. Recibo oficial de pago anticipado No. XXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX / XXX / XXX

Espacio reservado DIAN - Aduanas anticipada | 131. Espacio reservado para uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores | 132. No. Aceptación declaración: 5007300555541 | 133. Fecha: 2017 02 22

133. Levante No: 35 2017 2017 | 134. Fecha: 2017 02 22 | Firma funcionario responsable: | 135. Nombre: 02 Maria Eugenia Rengifo | 136. C.C. No: 31,895,986

Firma declarante: Agencia de Aduanas Rhena Garcia Diazgranados S.A.S Nivel 2 NIT 825.000.688 7

997. Espacio exclusivo para el sello del banco recaudador: BANCO CORPBANCA BUCARAMANGA OF. 20 FEB 2017 CAJA 1 RECIBIDO EN CAJA

998. Pago total $: 0

BANCO CORPBANCA 06567460 2

(415)7707212489053(8020)063080011345116

20126090055554

DIAN

Declaración de Importación

600

1. Año 2017

Para uso exclusivo para el DIAN

Hoja No. 2

4. Número de formulario 5007300555542

5007300555542

31. Descripción detallada de las mercancías (NO usar la descripción de las mercancías a registrar con la señalada en el arancel de aduanas de la subpartida arancelaria - incluya: marcas, modelos, calidad y usos)

USO: PARA CONSTRUCCION, OBRAS CIVILES, CARRETERAS Y MINERIA DESTINO: IMPORTACION PARA LA VENTA Y COMERCIALIZACION CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO ITEM 01: PEDIDO 0010101, SERIAL NUMERO: DHKCEBACPG0019016, MOTOR NUMERO: D6S0TIS 031003EM, COLOR NARANJA, DATOS EN ETIQUETA DEL MOTOR MARCA: DOOSAN,MODEL: D6S0TIS, SERIAL MOTOR NO: 531003, OPTION: ECOFN,DATOS EN PLAQUETA DE LA CUCHARA: MARCA: DOOSAN,MODEL: R210W1398,DOOSAN NO: 2301N-002808,SERIAL CUCHARA No: SS16L1503, PART NO: 952009-04791,NUMERO GRABADO EN LA CUCHARA SERIAL No: SS16L150358,NUMERO GRABADO EN EL MECANISMO DEL BRAZO: DHKCEBACPG0019016,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20126090055554



MARCA:
BOBCAT

TIPO:
MINICARGADOR S570

SERIE:
AZNB11081

MOTOR:
8GE4564

MODELO:
2016

MQ-025
MINICARGADOR S570

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 -24
Edificio Fenix Business Center
Oficina 403
Bucaramanga

26/05/2017

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 76742

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC060611	BOBCAT	S570	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	AZNB11061

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BLANCO NARANJA	8GE4564	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2900 Kg	1972 mm	1643 mm	3378 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

IDENTIFICACIÓN
C.C. 13.870.690

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
12-06-2017	28-12-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	32016001243943	12/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003896

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN (favor no diligenciar este formulario sin leer detalladamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032016001243943-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860003427 | 6. DV: 9 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CENTRAL SAS

12. Dirección: AV AMERICAS 16 11 | 13. Teléfono: 3650500 | 14. Cód. Admón: 03 | 15. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830085079 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A.S NIVEL 1 - BIAP | 27. Tipo usuario: 29 | 28. Cód. usuario: 0080

29. Número documento de identificación: 79848880 | 30. Apellidos y nombres: RODRIGUEZ MONTIGO JORGE ENRIQUE

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	39. Declaración de Importación No.	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13807	No. 9192516244	2016 - 09 - 03	No. 1110-0454-401.011	2016 - 08 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: DOOSAN INFRACORE BOBCAT KOREA CO LTD | 47. Ciudad: SEOUL | 48. Cód/País Exportación: 160

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 15F, DOOSAN TOWER, 275 JANGCHUNGDAN-RO, JUNG-GU | 50. E-mail: 82233892569

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Sitio Arribo	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x=x
8930001465	2016 - 07 - 22	023	1	169	11	TRANSPORTES SARVI LTDA	2,846.13

S	59. Refrendo consolidado	60. Cód. Complementante	61. Cód. Diplomático	62. Cód. Modalidad	63. No. cuotas	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
	8525510008	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	644	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Bultos/fibe	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	190	31,430.00		31,430.00		PK	24	1	0	12.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Seguro USD	80. Fletes y otros gastos USD	81. Valor Aduana USD	82. Código registro o Inventario	83. Mineros
790,317.48	1,135.20	5,197.61	796,015.09	X	XXXXXXXXXX

84. Cód. oficina	85. Año	86. Programa No.	87. Cód. Sección del Producto
59	XXXX	XXXXXXXXXX	0

89. Valor Total USD	90. Valor Otros Gastos USD	91. Ajuste valor USD
4,062.32	0.00	0.00

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	842,497,428	0	0	0
I.V.A.	16.00	842,497,428	134,800,000	134,800,000	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Tasas	0	0	0		
Fondos	0	0	0		
		Total	134,800,000		

97. Observación de las mercancías (Describir la descripción de las mercancías a importar con la actividad económica del adquirente, las características técnicas y comerciales que permitan identificar inequívocamente cada una de las mercancías declaradas - Indique número, artículo y literal DE si corresponde a importación temporal de acuerdo a este formulario)

PS: 1. DO: BOG00430317; IMPORTACIÓN: BOG00430317-1; DECLARACIÓN: 1. [Boglngrid]. **COD DAP 1583**, MERCANCIA NUEVA DE PRIMERA C ALIDAD. SIN REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013. NOS ACOGEMOS AL DECRETO NÚMERO 1625 DE 2015, EL CUAL MO DIFICA PARCIALMENTE EL ARANCEL DE ADUANAS. MERCANCIA UBICADA EN MAGNUM ZONA FRANCA SA, MZ 10 BG 66. NC: CARGADOR; MARCA: BOBC AT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND: PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN RUE 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V260 7-T CODE NO. 1J711-00600 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A8N81077 MOTOR 8G24676 P(continúa al respaldo)

103. Valor pagos anticipados	104. Medio utilizado de pago anterior No.:	105. Fecha:
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

106. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	107. Espacio reservado con exclusivo fin(es) de Relaciones Exteriores	108. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático		032016001243943
No hay declaración posterior		109. Fecha: 2016 09 12

134. Garantía No.	135. Fecha	Firma Funcionario responsable	136. Modelo / 137. C.C. No.
032016000999406	2016 - 09 - 12		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago Total $

134,800,000

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BOGOTA
Autoadhesivo 01165081757608
Fecha presentación 2016-09-12 19:13:03
Valor pagado $134,800,000

Fecha de Impresión: 2016-09-12 20:48:39

20163933032008

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : **032016001243943-1**
Subpartida : **8429510000**

302: Usuario(s) descripción comercial (Incluya marca, estilos y serie)

IN: BCTA3NBGTGDA11077 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P B
UCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __ NC: CARGA
DOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UNDS; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA
EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR
MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11070 MOTOR BGE4578 PIN: B
CTA3NBGFGDA11078 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET
.37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __ NC: CARGADOR;
MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SU
S 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA
KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11079 MOTOR BGE4582 PIN: BCTA3NB
GKGDA11079 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 C
U M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __ NC: CARGADOR; MARCA:
BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RU
EDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA
V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11081 MOTOR BGE4564 PIN: BCTA3NBGPGDA1
1081 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (1
3 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 6970001473; FECHA: 20
16/07/22. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TR
ANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES;
INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB1107
3 MOTOR BGE4562 PIN: BCTA3NBGGDA11073 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 673142
1.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN
EU. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMIS
ION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORM
ACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11074 MOTO
R BGE5723 PIN: BCTA3NBG6GDA11074 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 1
88 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __
NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HI
DROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION
DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11076 MOTOR BGE4
575 PIN: BCTA3NBGCGDA11076 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM
L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. __ NC:
CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTA
TICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MO
TOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11081 MOTOR BGE4707 PI
N: BCTA3NBGKGDA11082 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BU
CKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU. FACTURA: 69700
01474; FECHA: 2016/07/22. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR.
MOTOR DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICU
LTURA Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA;
SERIAL: A3NB11060 MOTOR BGE0590 PIN: BCTA3NBGVGDA11060 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE
CUCHARON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT AT
TACHMENT MFG IN EU. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR
DIESEL, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA
Y AFINES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL:
A3NB11076 MOTOR BGE0368 PIN: BCTA3NBGCGDA11070 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHA
RON 6731421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHME
NT MFG IN EU. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL
, TRANSMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y APLIN
ES; INFORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB
11071 MOTOR BGE0272 PIN: BCTA3NBGVGDA11071 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 67
31421.EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG
IN EU. __ NC: CARGADOR; MARCA: BOBCAT (R); MOD: S570; REF: SIN REFERENCIA; CANT: 1; UND; PRODUCTO: CARGADOR. MOTOR DIESEL, TRAN
SMISION HIDROSTATICA EN SUS 4 RUEDAS CON CUCHARA CARGADORA; USO O DESTINO: APLICACION PARA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y AFINES; IN
FORMACION DEL MOTOR MARCA KUBOTA V2607-T CODE NO. 1J711-00000 PAIS DE ORIGEN: JAPON; PO: 644, REPUBLICA CHECA; SERIAL: A3NB11075
MOTOR BGE4625 PIN: BCTA3NBGEGDA11075 CON CUCHARON //; COMPACT SKID STEER LOADER MODEL: S570, AÑO: 2016, INCLUYE CUCHARON 6731421.
EA 188 CM L/P BUCKET .37 CU M (13 CU FT) ISO STRUCK .50 CU M (17.6 CU FT) ISO HEAPED BUCKET WT 242 KG BOBCAT ATTACHMENT MFG IN EU

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

2485
1990.



MARCA:
CATERPILLAR

TIPO:
RETROEXCAVADORA
420F2

SERIE:
CAT420FELBS00349

MOTOR:
G4D56404

MODELO:
2016

MQ-009
RETROEXCAVADORA
420F2

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS

Cra 26# 36 - 14
Edificio Fenix Business
Center
Oficina 403
Bucaramanga

1/12/2016

MAQUINOBRAS
DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 72822

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC046937	CATERPILLAR	420F2	2016

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT0420FELBS00349

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	G4D56404	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
8000 Kg	2770 mm	2300 mm	7430 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S	NIT 900.849.507

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
01-12-2016	10-09-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482016000403095	15/09/2016



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM03000003830

BB000038

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Declaración de Importación

Privada — **500**

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **482016000403095-1**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860002576	1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

12. Dirección	15. Teléfono	Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad/Municipio
AV AMERICAS 42 A 21	4055544	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
802000784	8	AGENCIA DE ADUANAS LOPEZ HERMANOS S.A. NIVEL 1	26	0210

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
32897386	ADRIANA Y DE LA ROSA MUÑOZ

31. Clase importación	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. lugar ingreso de la mercancía	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918296579	2016 - 09 - 12	No. SUDU66ITJUC1098X	2016 - 08 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
CATERPILLAR AMERICAS S.A.R.L.	GENEVA	767

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
BOITE POSTALE 6000 CH-1211	akers_william_w@cat.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
CJGML117895	2016 - 08 - 03	918	1	580	25	EDUARDO L GERLEIN S A	2,846.13

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
S	8429590000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	105	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	767	8,000.69	8,000.69	PK	9	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
82,662.03	406.50

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
66.70	60.09

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
533.29	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
83,195.32	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No.	90. Cód. Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	236,784,696	0	0	0
IVA	16.00	236,784,696	37,886,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	37,886,000		0

91. Descripción de las mercancías

DO[SUDU66ITJUC1098X 013 SPRQ 001/001 .NOS ACOGEMOS AL DTO. 925 DE 9 MAYO/2013. Nos acogemos al Dto. 723 de abril 10 de 2014. PRODUCTO:RETROEXCAVADORA CARGADORA, MARCA:CATERPILLAR, MODELO:420F2, USO O DESTINO: CONSTRUCCION Y MINERIA. MANIFIESTO DE CARGA: 916575007182897, FECHA: 2016-08-27 REFERENCIA: 498-4773, SERIAL PRINCIPAL: CAT0420FESIA000349, SERIAL DEL MOTOR:04D56404, MODELO MOTOR:3054C, FORMULARIO DE INGRESO A ZONA FRANCA:918295249, FECHA:2016/09/05, NACIONALIZACION PARCIAL EL NUMERO:SUDU66ITJUC1098X, ORDER NUMERO: BB000038. CANTIDAD: (00001). Oc: BR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX

129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración pendiente

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 482016000403095

133. Fecha: 2016 09 15

134. Levante No. 482016000315593

135. Fecha: 2016 - 09 - 15

Firma funcionario responsable

136. Nombre

137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

998. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

GNB SUDAMERIS
Autoadhesivo 12055012388215
Fecha presentación 2016-09-15 13:57:00
Valor pagado $0

Fecha de impresión: 2016-09-15 14:34:17

20163742423168

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMV-49
		Fecha	01/10/20
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	PLACA	UBICACIÓN
Freddy Cuba	1095907401	73	JHD	Cerrohueso

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2013	
		4	5	6	7	8	9	10
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguridad de la consola de control.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Verificar estado de extintor de incendios.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Verificar estado vidrio panorámico.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (tiputo, plumillas).	—	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Verificar estado de asientos.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Verificar estado de los espejos.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Verificar aire acondicionado.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Verificar estado de palancas y pedales.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Verificar estabilizadores y apoyos de accesos.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	—	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).	—	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corrente).	—	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
19	Controlar el nivel de combustible.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
23	Verificar estado de mangueras.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
27	Verificar el sistema de escape	—	✓	✓	✓	✓	✓	
28	Engrasar el cojinete de Giro.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Verificar estado de bidiques.						✓	
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						✓	
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						✓	
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						✓	
33	Verificar estado de batería.						✓	
34	Verificar estado de los cilindros.						✓	
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						✓	
36	Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, clavijas, esquineras).						✓	
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya placas flojas, gastadas o dañadas (rodillos, zapatas, rodillos, guías).						✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

* el equipo esta presentando la falla del motor de aceleracion se esta desacelerando

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código Fecha Versión Página

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Registro alumbrado
OPERADOR: Freddy Galvis
PROYECTO: Condominio Gucci

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	4	5	6	7	8	9	10
HOROMETRO	1517	1525	1539	1539	1545	1550	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	60	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—	—	
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—	—	
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	✓	—	✓	—	✓		
REFRIGERANTE							✓
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galvis
FECHA	04-09-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/09/25

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	TURNO	UBICACIÓN
Fredy Galvis	1095790934	73	NO	Contratado

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES 8				AÑO 2023		
		11	12	13	14	15	16	17
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces exteriores, de la bocina y de las luces, alarmas y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Verificar estado vidrio panorámico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Verificar escalerilla y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Verificar el sistema de escape	✓		✓		✓		
28	Engrasar el cojinete de Giro.							
29	Verificar estado de botiquín.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla amovible delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de batería.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, esquineros).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pernos flojos, faltantes o dañados (varillas, zapatas, rodillos, guías)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Contratistas
OPERADOR: Fredy Galvis
PROYECTO: Consorcio Cauca

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11	12	13	14	15	16	17
HOROMETRO	1550	1566	1575	1584	1591	—	
COMBUSTIBLE	—	60	—	—	60	—	
ACEITE MOTOR	—					—	
ACEITE HIDRAULICO	—						
ACEITE TRANSMISION	—						
GRASA	✓						
REFRIGERANTE	—						
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredy Galvis
FECHA	13-08-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/2025

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMF-45
		Fecha	01/10/08
		Versión	1
		Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	TURNO	UBICACIÓN
Freddy Galvis	1073916912	73	340	Cantarrana

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2012	
		10	14	20	21	22	23	24
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.							
2	Verificar estado de extintor de incendios.							
3	Verificar estado vidrio panorámico.							
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).							
5	Verificar estado de asientos.							
6	Verificar estado de los espejos.							
7	Verificar aire acondicionado.							
8	Verificar estado de palancas y pedales.							
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.							
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.							
11	Verificar pito-alarma de retroceso.							
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).							
13	Verificar el manejo de estacionamiento (Freno de emergencia).							
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.							
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.							
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).							
17	Controlar el nivel de aceite del motor.							
18	Controlar el nivel de aceite hidraulico.							
19	Controlar el nivel de combustible.							
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.							
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.							
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.							
23	Verificar estado de mangueras.							
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.							
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.							
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.							
27	Verificar el sistema de escape.							
28	Engrasar el cojinete de Giro.							
29	Verificar estado de botiquin.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor.							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de bateria.							
34	Verificar estado de los cilindros.							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (dientes, pasadores, dientes, esquineros).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (zapatas, rodillos, guias)							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	1
		Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Alrededores
OPERADOR: Fredda Galvis
PROYECTO: Consocio Cauca

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	18	19	20	21	22	23	24
HOROMETRO	—	1599	1606	1613	1621	1626	
COMBUSTIBLE	—	—	—	60	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—			
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—			
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—			
GRASA	—	—	—	—			
REFRIGERANTE	✓	—	—	—			
OTRO		—					

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Fredda Galvis
FECHA	19 - 08 - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-I-06
		Fecha	11/11/2021
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	PLACA	UBICACIÓN
Fredy Gelvez	1095909154	73	140	Centro Logístico

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES		8		AÑO	2021	
			25	26	27	28	29	30	1
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar pre-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y leyenda del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		Verificar el sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Engrasar el copnete de Giro.	✓					✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de bateria.						✓	
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						✓	
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						✓	
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						✓	
33		Verificar estado de bateria.						✓	
34		Verificar estado de los cilindros.						✓	
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						✓	
36		Verificar el estado general del bastidor (bujes, pasadores, dientes, esquineros).						✓	
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guias).						✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACION: Centro abastos
OPERADOR: Freddy Galo.
PROYECTO: Consorcio Canal

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25	26	27	28	29	30	31
HOROMETRO	1634	1643	1649	1658	1666	1670	
COMBUSTIBLE	50	—	60	—	—	—	
ACEITE MOTOR	—	—	—	—	—		
ACEITE HIDRAULICO	—	—	—	—	—		
ACEITE TRANSMISION	—	—	—	—	—		
GRASA	✓		✓	—	✓		
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Freddy Galo
FECHA	25-08-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GH-F-08
Fecha	17/10/2023
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	D INTERNO	PLACA	UBICACIÓN
Duvan Britango Rodriguez	91357044	35	225	abastos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2025
			04	05	06	4	08	09
1		Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓					
29		Verificar estado de botiquin.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de bateria.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros).						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guias).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACION

UBICACIÓN: obeidos
OPERADOR: Duvan Buitrago Ramirez
PROYECTO: Conce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04-08	05-08	06-08	07-08	08-08	09-08	
HOROMETRO	16684	16694	16705	16773	16927	16730	
COMBUSTIBLE	20	20	60	20	60	20	
ACEITE MOTOR	20	20	20	20	20	20	
ACEITE HIDRAULICO	20	20	20	20	20	20	
ACEITE TRANSMISION	20	20	20	20	20	20	
GRASA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
REFRIGERANTE	20	20	20	20	20	20	
OTRO	20	20	20	20	20	20	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	11/8/25

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Duvan Bustamante Rodriguez	91357084	35	225	cabostos

INSPECCION

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2025
			11	12	13	14	15	16
1	ANTES DE ENCENDER	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓		✓	✓
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	/	✓	✓	✓	✓
27		Verificar el sistema de escape	✓		✓		✓	
28		Engrasar el cojinete de Giro.	✓		✓			
29	INSPECCION PERIODICA	Verificar estado de bateria.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de bateria.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, empuñaduras).						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (varillas, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Abastos
OPERADOR: Duran Bastago Ramirez
PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	7108	7208	7308	7408	7508	7608	
HOROMETRO	74735	74763	74754	74763	74778	74779	
COMBUSTIBLE	60	no	60	no	60	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/01/25

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	[illegible]
		Fecha	11/1/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Ducon Dayfrogo Ramirez	97557094	35	225	obostos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2023	
			79	20	21	22	23		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		Verificar el sistema de escape	✓		✓		✓		
28		Engrasar el cojinete de Giro.							
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.							
30		Inspeccionar el ventilador del motor.							
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.							
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33		Verificar estado de bateria.							
34		Verificar estado de los cilindros.							
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36		Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).							
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (vertlas, zapatas, rodillos, guias).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Exta para comblar los espunes de los llestia tienen fuga tiene fuga por un gato trabliao
tiene unos guarda cantiles dañados
le falta unos tornillos delos superios
Le farta un guarda cantil

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	1 de 2

INFORMACION

UBICACIÓN: abastos
OPERADOR: Duran Buitrago Ramirez
PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	1408	2008	2708	2208	2308		
HOROMETRO	74779	74788	74796	74805	74809		
COMBUSTIBLE	no	bo	no	no	bo		
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no		
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no		
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no		
GRASA	si	si	si	si	si		
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no		
OTRO	no	no	no	no	no		

OBSERVACIONES

Sele iso mantenimiento de motor

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GH-F-08
		Fecha	1/11/2024
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Dulcan Bultrago Ramirez	97357094	35	225	abastos

INSPECCION

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	08			AÑO	2025
		25	26	27	28	29	30
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro.	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de botiquin.						
30	Inspeccionar el ventilador del motor.						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33	Verificar estado de bateria.						
34	Verificar estado de los cilindros.						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineras).						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no hayo piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guias).						

REVISIÓN DIARIA / REVISIÓN SEMANAL

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Exta dañado tiene Fuga de itoblico por un gato itoblico por Los Hostin tiene Fuga de itoblico tiene una libra sica en la bomba itoblica tiene Suelto un guarda carril Sapatas Sueltas Le Fata un guarda cadena tien unas con los dientes

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código:	
Fecha:	
Versión:	
Página:	

INFORMACION

UBICACIÓN: abastos
OPERADOR: Oscar Dustrado Ramirez
PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	0825	0826	0827	0828	0829	0830	
HOROMETRO	74812	74820	74829	74839	74847	74857	
COMBUSTIBLE	no	bo	bo	no	bo	no	
ACEITE MOTOR	no	no	no	no	no	no	
ACEITE HIDRAULICO	no	no	no	no	no	no	
ACEITE TRANSMISION	no	no	no	no	no	no	
GRASA	si	si	si	si	si	si	
REFRIGERANTE	no	no	no	no	no	no	
OTRO	no	no	no	no	no	no	

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-11
Fecha	1/11/2020
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Medrano		# 9	CAT 420 K	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO			AÑO	2025	
			04	05	06	07	08	09	10
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	REVISION SEMANAL	Verificar estado botiquin.	✓				✓		
30		Verificar estado de la pintura.	✓						
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓						
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓						
33		Verificar el estado de la bateria.	✓						
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	✓						
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓						
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓						
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓						
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓						
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓						
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fases.	✓						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Se solicito revicion del mando del equipo frontal por falla se entrego

solicito de cambio de pasador y soldadura de las puertas.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Hidrano Lanz
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04-08-25	05-08-25	06-08-25	07-08	08-08	09-08-25	10-08-25
HORÓMETRO	13628	13632	13641	13648	13657	13660	/
COMBUSTIBLE	25	/	/	30	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto H.
FECHA	09-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/8/25

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	5/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Mejia Ibañez		# 9	CAT 420 F2	Bucaramanga

INSPECCIÓN

MES: agosto AÑO: 2025

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	11	12	13	14	15	16
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquin.	✓	✓	✓	✓	✓	
30		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓	
31		Verificar cuartas y ventanillas.	✓	✓	✓	✓	✓	
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓	✓	✓	✓	
33		Verificar el estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓	
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓	✓	✓	✓	✓	
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓	✓	✓	✓	✓	
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓	✓	✓	✓	✓	
40		Verificar estado de la dirección y funcionamientolaises.	✓	✓	✓	✓	✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: CENTRO abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alberto Medina Lara
PROYECTO: CONSORCIO CAVCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	14-08-25	12-08-25	13-08-25	14-08-25	15-08-25	16-08-25	/
HORÓMETRO	13668	13676	13685	13693	13700	13700	/
COMBUSTIBLE	25	/	/	35	/	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto M.
FECHA	16-08-2026
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	14/8/2025

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Jesus Alberto Medina		11 CM	CM 420 E	Bucaramanga

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	agosto			AÑO	2023	
			19	20	21	22	23		
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓		
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓		
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓		
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓		
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓		
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓		
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓		
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓		
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓		
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓		
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓		
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓		
14		Verificar el estado de todos los equipos electricos.	✓	✓	✓	✓	✓		
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓		
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓		
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓		
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓		
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓		
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓		
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓		
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓		
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓		
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓		
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓		
26		Verificar estado de accionamiento del clarre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓		
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓		
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓		
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado bolsquin.	✓	✓	✓	✓	✓		
30		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓	✓		
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓	✓	✓	✓		
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓	✓	✓	✓		
33		Verificar el estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓		
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓		
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓		
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓	✓	✓	✓	✓		
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓	✓	✓	✓	✓		
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓	✓	✓	✓	✓		
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓	✓	✓	✓	✓		
40		Verificar estado de la dirección y funcionamiento/fugas.	✓	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2025
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Centro Abastos Bucaramanga
OPERADOR: Jesus Alexis Perdomo Ruiz
PROYECTO: Consorcio Cauce

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	19-08-25	20-08-25	21-08-25	22-08-25	23-08-25		
HORÓMETRO	13704	13710	13715	13717	13719		
COMBUSTIBLE	✓	30	✓	✓	✓		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE HIDRÁULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACEITE TRANSMISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alexis P.
FECHA	24-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA RETROCARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
JESUS Alberto Hernandez		# 9	CAT 420 F2	

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	29 agosto			AÑO	2025
			25	26	27	28	29	30
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas (delanteras, traseras, direccionales, stops).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de vidrio panoramico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar estado del asiento y cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Verificar escaleras y apoyos de accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de palancas y pedales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Verificar aire acondicionado.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Verificar funcionamiento de freno de mano.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Verificar el estado de todos los equipos eléctricos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horómetro, corriente).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar nivel de aceite del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Verificar el nivel de aceite en sistema hidráulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Controlar el nivel de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		Verificar nivel de aceite de la servo transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado y nivel de refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante de brazo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Lubricar dispositivo de enganche rápido de la excavadora y el brazo de la cargadora.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Verificar estado y funcionamiento del motor de arranque.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Lubrica pala de cuchara.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Verificar estado de accionamiento del cierre de la pluma.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		verificar estado de mangueras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	
29	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado botiquín.	✓	✓	✓	✓		
30		Verificar estado de la pintura.	✓	✓	✓	✓		
31		Verificar puertas y ventanillas.	✓	✓	✓	✓		
32		Verificar estado de soportes de los estabilizadores y estado de cilindros (desplazamiento lateral).	✓	✓	✓	✓		
33		Verificar el estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓		
34		Verificar estado general del balde y pala (bujes, pasadores, dientes, esquineros, cuchillas).	✓	✓	✓	✓		
35		Verificar estado del seguridad del par de apriete de las tuercas de ruedas.	✓	✓	✓	✓		
36		Verificar estado del sistema de escape.	✓	✓	✓	✓		
37		Verificar funcionamiento de arranque en punto muerto.	✓	✓	✓	✓		
38		Verificar estado de sistema de dirección de emergencia.	✓	✓	✓	✓		
39		Lubricar pivotes y varillajes del eje de la dirección.	✓	✓	✓	✓		
40		Verificar estado de la dirección y funcionamientoflases.	✓	✓	✓	✓		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación.

✕ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	3/11/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: centro abastos Bucaramanga

OPERADOR: Jesus Alberto Restrepo Cruz

PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25-08-25	26-08-25	27-08-25	28-08-25	29-08-25	30-08-25	/
HORÓMETRO	13722	13729	13737	13743	13746	/	/
COMBUSTIBLE	/	30	/	/	30	/	/
ACEITE MOTOR	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE HIDRÁULICO	/	/	/	/	/	/	/
ACEITE TRANSMISIÓN	/	/	/	/	/	/	/
GRASA	/	/	/	/	/	/	/
REFRIGERANTE	/	/	/	/	/	/	/
OTRO	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	Jesus Alberto R.
FECHA	
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

TIPO DE MAQUINARIA	RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBIC
MAURICIO A BECERRA O	1063562221	74	DX 140	C. ABA

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO			AÑO	20
1	Revisión Diaria	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.					✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.					✓	
3		Verificar estado vidrio panoramico.					✓	
4		Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas).					✓	
5		Verificar estado de asientos.					✓	
6		Verificar estado de los espejos.					✓	
7		Verificar aire acondicionado.					✓	
8		Verificar estado de palancas y pedales.					✓	
9		Verificar escaleras y apoyos de acceso.					✓	
10		Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.					✓	
11		Verificar pito alarma de retroceso.					✓	
12		Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro).					✓	
13		Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia).					✓	
14		Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura.					✓	
15		Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.					✓	
16		Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulicos, refrigerante, horometro corriente).					✓	
17		Controlar el nivel de aceite del motor.					✓	
18		Controlar el nivel de aceite hidráulico.					✓	
19		Controlar el nivel de combustible.					✓	
20		Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.					✓	
21		Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.					✓	
22		Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.					✓	
23		Verificar estado de mangueras.					✓	
24		Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y elevación del brazo.					✓	
25		Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal.					✓	
26		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.					✓	
27		Verificar el sistema de escape.					✓	
28		Engrasar el cojinete de Giro.					✓	
29	Revisión Semanal	Verificar estado de bateria.						
30		Inspeccionar el ventilador del motor.						
31		Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta.						
32		Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.						
33		Verificar estado de tuberia.						
34		Verificar estado de los cilindros.						
35		Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.						
36		Verificar el estado general del tanque (Tuercas, pasadores, tornillos, empuñaduras).						
37		Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (rieles, zapatas, rodillos, guías).						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN:	CENTRO ABASTOS
OPERADOR:	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO:	CONSORCIO CACCÉ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA					1		
HOROMETRO					4621		
COMBUSTIBLE					✓		
ACEITE MOTOR					✓		
ACEITE HIDRAULICO					✓		
ACEITE TRANSMISION					✓		
GRASA					LARGA		
REFRIGERANTE					✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	1-AGO-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
MUNICIO A BECERRA O	1063562271	7A	DX 140	C. ABASTOS

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO			MES	2025
		4	5	6	7	3	9
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas de la broma y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de espejos de maniobra	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panorámico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (líquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asientos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escaleras y apoyos de accesos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todas las interruptores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidráulico, refrigerante, horómetro combustible)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y retorno del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el cojinete de Giro	✓		✓		✓	
29	Verificar estado de bateria						
30	Inspeccionar el ventilador del motor						
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
32	Limpiar la malla antipolvo (lateral del refrigerante de aceite y el radiador intermedio)						
33	Verificar estado de batería						
34	Verificar estado de los cilindros						
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
36	Verificar el estado general del tanque (tuvos, pasadores, dientes, escarificador)						
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya partes flojas, gastadas o dañadas (rieles, tapetas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

SE HACE CAMBIO DE DIENTES 06-AGO-2025.

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO	CONSENCIO CAICÉ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	4	5	6	7	2.	9	
HOROMETRO	4719	4819	14917	4925	1500.2	15156	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	00	✓	55	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	1 CARGA	1 CARGA	1 CARGA	✓	1 CARGA	1 CARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	4-AGO-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14 agosto

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	
		Fecha	
		Versión	
		Página	

TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	N° INTERNO	MARCA	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1.067.962.223	74	DX 140	C ABASTOS

INSPECCION

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO				2025	
		11	12	13	14	15		
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas de la bocina y de las luces exteriores y de seguimiento de la consola de control	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Verificar estado de extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Verificar estado vidrio parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Verificar estado de espejos	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Verificar estado de los espejos	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Verificar aire acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Verificar estado de palancas y pedales	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Verificar escalera y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Verificar pito-alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro, combustible)	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Controlar el nivel de aceite del motor	✓	✓	✓	✓	✓		
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Controlar el nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓		
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario	✓	✓	✓	✓	✓		
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario	✓	✓	✓	✓	✓		
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro	✓	✓	✓	✓	✓		
23	Verificar estado de mangueras	✓	✓	✓	✓	✓		
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo	✓	✓	✓	✓	✓		
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal	✓	✓	✓	✓	✓		
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales	✓	✓	✓	✓	✓		
27	Verificar el sistema de escape	✓	✓	✓	✓	✓		
28	Engrasar el cojinete de Giro	✓		✓		✓		
29	Verificar estado de bastidor							
30	Inspeccionar el ventilador del motor							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32	Limpiar la malla antipolvo delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio							
33	Verificar estado de bateria							
34	Verificar estado de los cilindros							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación							
36	Verificar el estado general del batió (bases, pasadores, dientes, esquineros)							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya piezas flojas, gastadas o dañadas (ventilas, zapatas, rodillos, guías)							

Mensaje Diario / Mensaje semanal

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

INFORMACION

UBICACION	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO	CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11	12	13	14	15		
HOROMETRO	1519.1	1529.4	1536.1	1550.5	1561.7		
COMBUSTIBLE	✓	✓	60	✓	60		
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓		
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓		
GRASA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA		
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	11-AGO-2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	14/8/2025

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
MAURICIO A BECERRA O	1063622220	74	DC 140	C AGUSTOS

INSPECCIÓN

ITEM	CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO 19	20	21	MES 22	2025 23
Revisión diaria	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de extintor de incendios		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado vidrio panoramico		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de limpiaparabrisas (liquido, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de asientos		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de los espejos		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar aire acondicionado		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de palancas y pedales		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar escaleras y apoyos de acceso		✓	✓	✓	✓	✓
	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar pito-alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el mando de estacionamiento (Freno de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓
	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulicos, refrigerante, horometro corriente)		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite hidraulico		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, segun sea necesario		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario		✓	✓	✓	✓	✓
	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar estado de mangueras		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓
	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓
	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.		✓	✓	✓	✓	✓
	Verificar el sistema de escape		✓	✓	✓	✓	✓
	Engrasar el rodamiento de Giro			✓		✓	
Revisión semanal	Verificar estado de bolt-on						
	Inspeccionar el ventilador del motor						
	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta						
	Limpiar la malla ampolla delante del refrigerante de aceite y el radiador intermedio						
	Verificar estado de batería						
	Verificar estado de los cilindros						
	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación						
	Verificar el estado general del balde (bujes, pasadores, dientes, esquineros)						
	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta, y que no haya pedazos flojos, gastados o dañados (varillas, zapatas, rodillos, guías)						

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACIÓN

UBICACIÓN	CENTRO ABASTOS
OPERADOR	MANUEL A BECERRA O
PROYECTO	CONSORCIO CAFÉ

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA		19	20	21	22	23	
HOROMETRO		15594	15728	15851.9	16000	16062.8	
COMBUSTIBLE		✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO		✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION		✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA		✓	ICARA	ICARA	ICARA	ICARA	
REFRIGERANTE		✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	19-AGO-2023
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	
Fecha	
Versión	
Página	

TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA DE ORUGA

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	# INTERNO	HORÓMETRO	UBICACIÓN
MARCIO A BECERRA O	1003962203	74	0K 140	C. ABASTOS

INSPECCIÓN

	CRITERIO DE CONTROL	MES	AGOSTO				2025
		DÍA	25	26	27	28	29	30
1	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras y de seguimiento de la consola de control.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Verificar estado vidrio panorámico.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Verificar estado de limpiaparabrisas (Aguila, plumillas)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Verificar estado de asiento.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Verificar estado de los espejos.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Verificar aire acondicionado.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Verificar estado de palanca/s y pedales.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Verificar escalerilla y apoyos de ascenso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Confirmar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Verificar pito-alarma de retroceso.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Comprobar el sistema de admisión de aire (Limpiar filtro)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Verificar el martillo de estabilizamiento (Frena de emergencia)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Inspeccionar si hay grietas o soldaduras defectuosas en la estructura		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Verificar el funcionamiento de todos los interruptores.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Verificar el funcionamiento de los indicadores (Hidraulico, refrigerante, horometro, cenicero)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Controlar el nivel de aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Controlar el nivel de aceite hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	Controlar el nivel de combustible.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Controlar el prefiltro de combustible y el drenaje de agua, según sea necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Controlar el sistema refrigerante y rellenar si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Controlar el nivel de aceite del dispositivo de reducción de giro.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Verificar estado de mangueras.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Verificar el funcionamiento de todos los mandos de alcance y levante del brazo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Engrasar pasadores de pluma, brazo y accesorio frontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	Verificar el sistema de escape.		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	Engrasar el coronete de Giro.		✓		✓		✓	
29	Verificar estado de botiquín.							
30	Inspeccionar el ventilador del motor							
31	Revisar si la correa del ventilador del motor tiene grietas, desgaste y la tensión correcta							
32	Limpiar la malla antipolvo posterior del refrigerante de aceite y el radiador intermedio.							
33	Verificar estado de baterías.							
34	Verificar estado de los cilindros							
35	Controlar el nivel de aceite del motor de traslación.							
36	Verificar el estado general del balde (Dupla, pasadores, dientes, empuñaras).							
37	Inspeccionar que las orugas tengan la tensión correcta y que no haya pernos flojos, ausentes o defectos (cerillas, tapones, rodillos guías).							

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

X Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GH-FR-[illegible]
Fecha	01/08/2025
Versión	1
Página	1 de 2

INFORMACION

UBICACIÓN: CENTRO ABASTOS
OPERADOR: MAURICIO A BECERRA O
PROYECTO: CONSORCIO CAUCE

REPORTE DE HORIMETROS Y CONSUMOS

FECHA	25	26	27	28	29	30	
HOROMETRO	1613.5	1618.5	1627.2	1636.3	1645.1	1654.6	
COMBUSTIBLE	60	✓	✓	60	✓	✓	
ACEITE MOTOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE HIDRAULICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACEITE TRANSMISION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GRASA	LCARGA	✓	LCARGA	LCARGA	LCARGA	LCARGA	
REFRIGERANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	[signature]
FECHA	25 - AGO - 2025
FIRMA INSPECCION	
FECHA	

Scanned with CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMP-13
		Fecha	11/1/2026
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1004510118	117	SR 175	Abastos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	Agosto			AÑO	2025	
			04	05	06	07	08	09	10
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito alarma de retroceso.	✓	✓	—	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	—	✓	—	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	—	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberias hidraulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolsas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	—	—	
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineros, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	—	—	
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Traslado Emios esta Cauce 05-agosto-2025 grua NTN 653 hora 8:00 AM

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Altos
OPERADOR: Garcia Suarez P
PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	04/08	05/08	06/08	07/08	08/08	09/08	
HOROMETRO		8088	8096	8102	8109	8113	
COMBUSTIBLE					78/91		
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	04-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-13
		Fecha	1/11/2023
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CEDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1100570118	47	SR 175	Abastos

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Agosto				AÑO: 2025	
			11	12	13	14	15	16
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumaticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Revisar mangueras y tuberias hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de bolquin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

- ✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación
- ✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-11
		Fecha	1/1/2026
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Abastos
OPERADOR: Mauricio Suarez P
PROYECTO: Cauca

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	11/08	12/08	13/08	14/08	15/08	16/08	
HOROMETRO	8120	8126	8133	8140	8147	8147	
COMBUSTIBLE	17/gl			20/gl			
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	11-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GMP-11
		Fecha	5/11/2025
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1100870118	47	SR 175	Abasto

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES: Agosto 18	19	20	21	AÑO: 2025 22	23	
1	REVISIÓN DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2		Verificar estado de extintor de incendios.		✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5		Verificar pito-alarma de retroceso.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rápido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	REVISIÓN SEMANAL	Verificar estado de botiquín.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21		Verificar estado de la batería.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, esquineras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación, Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

Traslado de cauce a la esmeralda 20 agosto

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-15
		Fecha	1/1/2020
		Versión	1
		Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: Abastos
OPERADOR: Mauricio Suarez P
PROYECTO: Cauce

REPORTE DE HOROMETROS Y CONSUMOS

FECHA	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08		
HOROMETRO		8151	8156	8160	8167		
COMBUSTIBLE			20/gl				
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISION							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	18-08-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA	Código	GM-F-10
		Fecha	5/11/2020
		Versión	1
		Página	1 de 2

TIPO DE MAQUINARIA MINICARGADOR

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL OPERADOR	CÉDULA	ID INTERNO	SERIE	UBICACIÓN
Mauricio Suarez P	1100310118	47	SR 175	Cerrejón

INSPECCIÓN

ITEM		CRITERIO DE CONTROL	MES	agosto			AÑO	2025
			25	26	27	28	29	30
1	REVISION DIARIA	Verificar el funcionamiento de todas las luces externas, de la bocina y de las luces indicadoras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		Verificar estado de extintor de incendios.	✓	✓	✓	✓	✓	
3		Verificar estado de asientos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		Verificar escaleras y apoyos accesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		Verificar pito-alarma de retrocesos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		Revisar cinturón de seguridad, retractores del cinturón de seguridad, barra de asiento y enclavamiento de control.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		Verificar estado de espejos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		Revisar freno de parqueo, pedales, controles manuales y palancas de dirección o palancas de mandos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		Verificar freno de servicios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		Revisar el nivel de aceite de motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		Limpiar filtro y sistema de aire del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		Revisar radiador y nivel del refrigerante.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		Revisar filtro de combustible.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		Limpiar y drenar separador de agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		Lubricar los brazos elevadores, eslabones de elevación, cilindros, enganche rapido, pines de pivote y cuñas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		Verificar estado de las llantas (presiones de neumáticos, cortaduras, abultamientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		Revisar mangueras y tuberías hidráulicas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		Revisar niveles de fluido Hidraulico.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		Arrancar el motor, verificar la capacidad de arranque y observar el color del escape durante la puesta en marcha y con temperatura operativa normal. Escuchar si hay ruidos anormales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	REVISION SEMANAL	Verificar estado de botiquin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		Verificar estado de la bateria.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		Verificar estado de los cilindros.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		Revisar tuercas de las ruedas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		Revisar el nivel de la transmisión final.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		Verificar estado general de la pala (bujes, pasadores, soldaduras, cuchillas).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		Revisar motor/ correa de transmisión hidrostatica.	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

✓ Se Ejecuta la actividad y cumple con el criterio de aceptación

✗ Se Ejecuta la actividad y NO cumple con el criterio de aceptación. Si no cumple llenar observaciones.

OBSERVACIONES

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código	GM-F-33
Fecha	1/11/2020
Versión	1
Página	2 de 2

INFORMACIÓN

UBICACIÓN: esmeralda
OPERADOR: Mauricio Suarez F
PROYECTO:

REPORTE DE HORÓMETROS Y CONSUMOS

FECHA	8/25	08/26	08/27	08/28	08/29	08/30	
HORÓMETRO	8175	8180	8186		8192		
COMBUSTIBLE	75/gl					13/gl	
ACEITE MOTOR							
ACEITE HIDRÁULICO							
ACEITE TRANSMISIÓN							
GRASA							
REFRIGERANTE							
OTRO							

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR	
FECHA	08-25-2025
FIRMA INSPECCIÓN	
FECHA	

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900397393-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-02, 03:39:57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849587
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075225170
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1746983757
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 46.119.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900234808	230301	PORVENIR	22	$ 8.556.600	$ 0
N900229738	230201	PROTECCION	12	$ 7.416.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 5.447.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.734.700	$ 0
N800253055	230501	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 963.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	18	$ 1.666.300	$ 0
N900251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 900.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 427.800	$ 0
N900130607	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 650.000	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 397.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RIEGA FOSYGA-NUEVAEPS Ft MOVILIDAD	2	$ 114.400	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Cotrasalud ADRES EPS 042	1	$ 190.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	11	$ 1.051.700	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.	54	$ 9.813.700	$ 0
N860031578	CCF40	COMPENSACOO	54	$ 6.099.700	$ 0
			SubTotales:	$ 46.119.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 46.119.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4466634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146555 - Bucaramanga: 607 6436003 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618855 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-03, 08:24:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 1076225173

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS		
Documento	NI900849607	Dirección	AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6914305
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	Identificación	CC 13870690
Total Afiliados	54	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MinEducación	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446624 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146699 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3422582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1075225173 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Persiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IBC	Días COT	Días ATEP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Ajuste Pensión	Administradora	IBC Salud	Ajuste Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Ajuste Riesgos	Administradora	IBC Caja	Ajuste Caja	Aporte salud	Aporte pens.	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1098114151	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00										X						0	1	1	1	1	[redacted]	$ 133.000	$ 19.000	[redacted]	$ 133.000	$ 0.000	0,522	$ 133.000	$ 0	[redacted]	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098114151	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00										X						0	28	28	28	28	[redacted]	$ 1.197.000	$ 171.000	[redacted]	$ 1.197.000	$ 171.000	0,522	$ 1.197.000	$ 171.000	[redacted]	$ 1.197.000	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098117464	YESICA PAOLA MURILLO	01	00	X															0	28	28	28	28	[redacted]	$ 1.557.960	$ 222.566	[redacted]	$ 1.557.960	$ 155.400	0,522	$ 1.557.960	$ 13.800	[redacted]	$ 1.557.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098122808	JHON LAIRO MARTINEZ HIDALGO	01	00																0	28	28	28	28	[redacted]	$ 1.494.889	$ 213.556	[redacted]	$ 1.494.889	$ 149.000	0,522	$ 1.494.889	$ 172.000	[redacted]	$ 1.494.889	$ 149.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098134750	EDDY ESMERSER GARCIA JIMENEZ	01	00																0	28	28	28	28	[redacted]	$ 3.360.360	$ 480.000	[redacted]	$ 3.360.360	$ 336.000	0,522	$ 3.360.360	$ 336.000	[redacted]	$ 3.360.360	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098135053	KAREL JOHANNA SUCRE MONTAÑEZ	01	00																0	28	28	28	28	[redacted]	$ 3.150.840	$ 450.000	[redacted]	$ 3.150.840	$ 315.000	0,522	$ 3.150.840	$ 315.000	[redacted]	$ 3.150.840	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098135051	JHONATAN ALBERTO ORNELOS AMBROS	31	00																0	27	27	27	27	[redacted]	$ 3.159.360	$ 439.000	[redacted]	$ 3.159.360	$ 159.000	0,522	$ 3.159.360	$ 159.000	[redacted]	$ 3.159.360	$ 159.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098135051	JHONATAN ALBERTO ORNELOS AMBROS	31	00											X					0	3	3	3	3	[redacted]	$ 304.331	$ 48.750	[redacted]	$ 304.331	$ 0.000	0,522	$ 304.331	$ 0	[redacted]	$ 304.331	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098151745	JULIAN ANDRES ALVAREZ PADON	01	00										X						0	1	1	1	1	[redacted]	$ 133.000	$ 19.000	[redacted]	$ 133.000	$ 0.000	0,522	$ 133.000	$ 0	[redacted]	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098151745	JULIAN ANDRES ALVAREZ PADON	01	00											X					0	28	28	28	28	[redacted]	$ 3.108.708	$ 207.424	[redacted]	$ 3.108.708	$ 311.000	0,522	$ 3.108.708	$ 311.000	[redacted]	$ 3.108.708	$ 311.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098164569	MARTHA FERNANDA RINCON ARTUNDUAGA	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.150.000	$ 420.000	[redacted]	$ 3.150.000	$ 189.000	0,522	$ 3.150.000	$ 189.000	[redacted]	$ 3.150.000	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098166671	YAMPIN ALEJANDRA PEREZ [redacted]	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.150.000	$ 420.000	[redacted]	$ 3.150.000	$ 315.000	0,522	$ 3.150.000	$ 315.000	[redacted]	$ 3.150.000	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098662676	DIEGO MAURICIO NIÑO HINCAPIE	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.000.000	$ 400.000	[redacted]	$ 3.000.000	$ 189.000	0,522	$ 3.000.000	$ 189.000	[redacted]	$ 3.000.000	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098662676	DIEGO MAURICIO NIÑO HINCAPIE	01	00																0	1	1	1	1	[redacted]	$ 100.000	$ 13.333	[redacted]	$ 100.000	$ 6.000	0,522	$ 100.000	$ 6.000	[redacted]	$ 100.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098663065	DILENE IVAN URIBE TORRES	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 1.433.000	$ 327.000	[redacted]	$ 1.433.000	$ 87.000	0,522	$ 1.433.000	$ 87.000	[redacted]	$ 1.433.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098663865	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.816.000	$ 508.800	[redacted]	$ 3.816.000	$ 190.700	0,522	$ 3.816.000	$ 200.000	[redacted]	$ 3.816.000	$ 190.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098663883	HAMILON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00											X					0	28	28	28	28	[redacted]	$ 1.655.520	$ 220.736	[redacted]	$ 1.655.520	$ 115.300	0,522	$ 1.655.520	$ 115.300	[redacted]	$ 1.655.520	$ 115.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098663883	HAMILON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00											X					0	1	1	1	1	[redacted]	$ 46.034	$ 6.000	[redacted]	$ 46.034	$ 0	0,522	$ 46.034	$ 0	[redacted]	$ 46.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098663883	HAMILON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00											X					0	1	1	1	1	[redacted]	$ 46.034	$ 6.000	[redacted]	$ 46.034	$ 0	0,522	$ 46.034	$ 0	[redacted]	$ 46.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098667118	WALBEDO ALVAREZ PEDRAZA	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 1.672.400	$ 218.100	[redacted]	$ 1.672.400	$ 78.100	0,522	$ 1.672.400	$ 137.000	[redacted]	$ 1.672.400	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098670471	EDDY YADIRA GARCIA LOPEZ	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.895.419	$ 473.100	[redacted]	$ 3.895.419	$ 116.300	0,522	$ 3.895.419	$ 226.000	[redacted]	$ 3.895.419	$ 116.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1098680898	VICTOR MANUEL SUATERNA	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.874.731	$ 469.000	[redacted]	$ 3.874.731	$ 197.000	0,522	$ 3.874.731	$ 186.000	[redacted]	$ 3.874.731	$ 197.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1102390511	JOHN ALEJANDRO PEREZ MENDEZ	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 5.144.991	$ 644.000	[redacted]	$ 5.144.991	$ 95.600	0,522	$ 5.144.991	$ 149.000	[redacted]	$ 5.144.991	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1102888818	LINEL ALEXIS RIVERA MENDOZA	31	00	X										X					0	13	13	13	13	[redacted]	$ 1.305.344	$ 180.800	[redacted]	$ 1.305.344	$ 48.800	0,522	$ 1.305.344	$ 88.800	[redacted]	$ 1.305.344	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1102888888	JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.276.000	$ 410.000	[redacted]	$ 3.276.000	$ 196.500	0,522	$ 3.276.000	$ 196.400	[redacted]	$ 3.276.000	$ 196.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214878	OSCAR MIGUEL RARCH LUNA	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.055.511	$ 423.000	[redacted]	$ 3.055.511	$ 61.000	0,522	$ 3.055.511	$ 141.000	[redacted]	$ 3.055.511	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214893	MARCO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00											X					0	28	28	28	28	[redacted]	$ 3.329.453	$ 370.800	[redacted]	$ 3.329.453	$ 93.300	0,522	$ 3.329.453	$ 93.300	[redacted]	$ 3.329.453	$ 93.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1214916	JAIRO HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00																0	28	28	28	28	[redacted]	$ 24.763.945	$ 782.200	[redacted]	$ 4.763.945	$ 595.000	0,522	$ 4.763.945	$ 595.000	[redacted]	$ 4.763.945	$ 595.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1886511	NELSON ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.339.031	$ 696.000	[redacted]	$ 3.339.031	$ 339.900	0,522	$ 3.339.031	$ 339.900	[redacted]	$ 3.339.031	$ 339.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1947644	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00											X					0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.774.000	$ 564.000	[redacted]	$ 3.774.000	$ 151.000	0,522	$ 3.774.000	$ 151.000	[redacted]	$ 3.774.000	$ 151.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1984618	RAMON ELICIO PEREZ ROMERO	01	00		X									X					0	1	20	20	20	[redacted]	0	0	[redacted]	$ 1.995.840	$ 79.900	0,522	$ 1.995.840	$ 139.000	[redacted]	$ 3.314.375	$ 160.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3571594	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00														X		0	11	11	11	11	[redacted]	$ 3.577.014	$ 469.000	[redacted]	$ 3.577.014	$ 153.000	0,522	$ 3.577.014	$ 0	[redacted]	$ 3.577.014	$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3571594	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00																0	18	18	18	18	[redacted]	$ 4.452.567	$ 757.000	[redacted]	$ 4.452.567	$ 178.000	0,522	$ 4.452.567	$ 0	[redacted]	$ 4.452.567	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3760732	ALBA LORENA MALAGON GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.000.000	$ 1.180.000	[redacted]	$ 3.000.000	$ 360.000	0,522	$ 3.000.000	$ 432.000	[redacted]	$ 3.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3776539	LINETH JHANITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00																0	28	28	28	28	[redacted]	$ 3.968.240	$ 474.600	[redacted]	$ 3.968.240	$ 158.700	0,522	$ 3.968.240	$ 238.400	[redacted]	$ 3.968.240	$ 158.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3779861	PERLA JOHANNA ORCASITA AMADO	01	00	X															0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.150.150	$ 480.000	[redacted]	$ 3.150.150	$ 157.500	0,522	$ 3.150.150	$ 157.500	[redacted]	$ 3.150.150	$ 157.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3888849	ALBA LUCIA SANTOS BUITRA	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 3.759.981	$ 598.400	[redacted]	$ 3.759.981	$ 149.000	0,522	$ 3.759.981	$ 226.000	[redacted]	$ 3.759.981	$ 149.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 3967978	ADRIANA XIMENA BERNAL ARANGO	01	00																0	30	30	30	30	[redacted]	$ 11.600.000	$ 1.800.000	[redacted]	$ 11.600.000	$ 696.000	0,522	$ 11.600.000	$ 768.000	[redacted]	$ 11.600.000	$ 696.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146069 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6645444 - Pereira: 606 3402552 - Barranquilla: 605 3616650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 02/09/2025 | Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS | Planilla Nro: 1075225173 | Periodo Cotización: agosto de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días AFP	Días CCF	Días ESAP	Días MEN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Salud	Aporte CCF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC [illegible]	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	00																	0	1	30	30	30	30	[illegible]	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 1.420.800	$ 57.000	0,522	$ 1.420.800	$ 7.418	COMFANDI - CAMPESINOS [illegible]	$ 1.420.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ [illegible]
CC [illegible]	VICTOR JULIO GAMBOA [illegible]	01	00																	0	30	30	30	30	30	29-14 CELIPENSIONES	$ 1.420.800	$ 227.300	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 1.420.800	$ 227.300	0,000	$ 1.420.800	$ 0	COMFANDI - CAMPESINOS [illegible]	$ 1.420.800	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.300
CC [illegible]	EDUARDO SANTOS [illegible]	01	00									X								0	30	30	30	30	30	29-14 CELIPENSIONES	$ 2.130.573	$ 341.000	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 2.130.573	$ 84.300	0,000	$ 2.130.573	$ 0	COMFANDI - CAMPESINOS [illegible]	$ 2.130.573	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.500
CC [illegible]	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	30	230002	PROTECCION	$ 4.750.949	$ 760.200	[illegible] COOSALUD	$ 4.750.949	$ 190.000	0,000	$ 4.750.949	$ 0	COMFANDI - CAMPESINOS GANDANGEN	$ 4.750.949	$ 326.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.276.500
CC [illegible]	JOSE LUIS ORCERO [illegible]	01	00																	0	30	30	30	30	30	230004	PROTECCION	$ 2.515.000	$ 303.000	[illegible] NUEVA EPS S.A.	$ 2.130.573	$ 85.400	0,000	$ 2.130.573	$ 0	COMFANDI - CAMPESINOS GANDANGEN	$ 2.130.573	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Sobres y Pavel) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL PAGAL
$ 148.193.089	$ 152.552.349	$ 152.552.349	$ 152.574.540	$ 24.705.100	$ 6.101.808	$ 6.615.708	$ 6.098.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.119.580	$ 0	$ 46.119.580

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446604 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146869 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3816869 - Resto del País: 018000 571 571 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 6
ACTA MENSUAL VIGÍA SST

CONSORCIO	INFORME VIGÍA SST	Código	SST-F-27
		Fecha	08/06/2020
		Versión	2
		Página 1 de 2	

FECHA			LUGAR	HORA INICIO	HORA FIN	INFORME NO.	TIPO REUNIÓN	
DD	MM	AA					Mensual	X
29	08	25	Campamento	07:46 p.m.	08:38 a.m.	10	Extraordinaria	

De acuerdo con la Resolución 2013 de 1986 y Decreto 1072 de 2015, se realiza presentación de las actividades desarrolladas en función del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

INFORME VIGÍA SST
1.Verificacion de Quorum 2. Revisión de acta anterior de conformación 3. Incidentes, accidentes de trabajo, acoso laboral, eventos que involucran en el comité. 4.Ausentismo. 5.Inspecciones y actividades desarrolladas. 6.Proposiciones.

Asistentes a Comite	Firmas
José Orlando alba	José O Alba Jaimes
Juan de Dios Garcia	Juan de Dios Garcia
Invitados	

TEMAS TRATADOS
1.Inspecciones de seguridad: En el mes de agosto de 2025 se realizó inspección de botiquín y camilla, extintores, EPP y locativa de oba, en donde no se identificaron novedades o hallazgos. 2. Incidentes y accidentes de trabajo presentados: Durante lo transcurrido en el mes de agosto de 2025 no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo. 3.Ausentismo Laboral En lo transcurrido del mes de agosto de 2025 no se presentó ausentismo laboral. 4.Actividades desarrolladas: Se evidencia que la empresa realiza entrega EPP de acuerdo a la matriz de EPP y según necesidad de reposición. Se realizaron las siguientes actividades según el plan de capacitación 2025:

- Políticas del SGSST
- Medidas de prevención por caídas a nivel y con diferencia de nivel

5.Cumplimiento y compromisos anteriores
Se realiza la revisión del acta anterior y se verifica el cumplimiento de los compromisos pactados.

6.Otras Actividades
Se realiza seguimiento al plan de trabajo y plan de capacitaciones para la vigencia 2025

Fecha próxima reunión: septiembre de 2025

Juan de Dios Garcia
VIGIA SST

ANEXO N° 7
REGISTRO DE ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACION DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Alberto Cano	CEDULA	1082475667	CARGO	operador Retroexcavadora
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Consorcio Civil

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a su lugar siempre a su alcance
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINORIAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario
5. En caso de presentar perdida o daño favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	21	09	19		
Gafas Oscuras	1	27	05	19		
Guantes Vaqueta	1	04	06	19		
Botas Caucho	1	07	06	19		
Guantes Vaqueta	1	02	07	19		
Tapabocas de Copa	1	11	07	19		
Tapabocas	1	18	07	19		
Guantes Vaqueta	1	23	07	19		
Tapabocas	1	25	07	19		
Tapabocas	1	28	07	19		
Gafas Oscuras	1	30	07	19		
Tapabocas	1	30	07	19		
Guantes Vaqueta	1	09	08	19		
Tapabocas	1	01	09	19		
Guantes Vaqueta	1	07	09	19		
Guantes Vaqueta	1	09	09	19		
Gafas Oscuras	1	10	09	19		
Tapabocas	1	15	09	19		
Tapabocas	1	17	09	19		
Tapabocas	1	23	09	19		

Powered by CamScanner

Camisa → M Zapato → 43
Pantalon → 34

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	9/10/2020
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jesus Medrano	CÉDULA	1037979810	CARGO	Operador Pajarito
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauca.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor con MAQUINORAS DE COLOMBIA SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes Vaqueta	1	30	05	25	Jesus Medrano	
Gafas Oscuros	1	04	06	25	Jesus Medrano	
Guantes Vaqueta	1	20	08	25	Jesus Medrano	

Powered by CamScanner

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jhon Valencia	CÉDULA	1005149383	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DIA	MES	AÑO		
Botas Caucho	1	18	11	24	Jhon Fredy	
Camisa	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Pantalon	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Guantes	1	21	11	24	Jhon Fredy	
Guantes	1	13	01	25		
Guantes	1	20	01	25		
Gafas	1	20	01	25		
Gafas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	25	01	25		
Tapabocas	1	27	01	25		
Guantes	1	03	02	25		
Guantes	1	02	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	08	04	25	Jhon Fredy	
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	17	06	25		
Guantes	1	22	07	25		
Guantes	1	5	08	25		
Guantes	1	12	08	25		
Gafas	1	12	08	25		
Guantes	1	15	09	25		
Pantalon	1	29	09	25		
Gafas	1	29	09	25		
Botas caucho	1	29	09	25		
Guantes	1	27	10	25		
Camisa	1	27	10	25		

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Edinson leal	CÉDULA	1062874659	CARGO	Ayudantes

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes	1	08	05	25	Edinson	
Gafas	1	08	06	25	Edinson	
Guantes	1	08	06	25	Edinson	
Camisa	1	25	06	25	Edinson	
Pantalon	1	25	06	25	Edinson	
Guantes	1	08	07	25	Edinson	
Guantes	1	21	07	25	Edinson	
Guantes	1	04	08	25	Edinson	

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Uriel Quintero	CÉDULA	12502397	CARGO	Oficial.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Botas caucho	1	21	11	24		
(Camisa) Pantalon.	1	21	11	24		
Guantes	1	21	11	24		
Gafas	1	21	11	24		
Guantes	1	14	01	25		
Guantes	1	11	02	25		
Guantes	1	10	03	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	08	04	25		
Guantes	1	22	04	25		
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25		
Botas (caucho	1	08	06	25		
Botas cuero.	1	08	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	04	08	25		

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis Adrian Rey.	CÉDULA	91298926	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendidó las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1	26	11	24	Luis Rey	
Pantalon	1	26	11	24	Luis Rey	
Casco	1	26	11	24	Luis Rey	
Mariachi	1	26	11	24	Luis Rey	
Guantes	1	26	11	24	Luis Rey	
Botas caucho	1	29	11	24	Luis Rey	
Gafas	1	03	12	24	Luis Rey	
Guantes	1	03	02	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	25	03	25	Luis Rey	
Guantes	1	10	04	25	Luis Rey	
Guantes	1	14	05	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	06	25	Luis Rey	
Gafas	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	08	06	25	Luis Rey	
Pantalon	1	08	06	25	Luis Rey	
Camisa	1	25	06	25	Luis Rey	
Guantes	1	08	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	21	07	25	Luis Rey	
Guantes	1	04	08	25	Luis Rey	
Pantalon	1	29	09	25	Luis Rey	
Camisa	1	29	09	25	Luis Rey	

SST-F-25

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Guillermo Melgarejo	CÉDULA	1545177 4	CARGO	Ayudante.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervsor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	13	02	25		
Camisa	2	13	02	25		
Pantalon	1	13	02	25		
Botas caucho	1	13	02	25		
Guantes	1	13	02	25	Guillermo Melgarejo	
Guantes	1	07	04	25	Guillermo Melgarejo	
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25	Luis G Melgarejo	
Camisa	1	25	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Guantes	1	8	07	25		
Guantes	1	22	07	25		
Guantes	1	04	08	25		
Guantes	1	02	09	25		
Camisa	1	29	09	25	Luis G Melgarejo	
Pantalon	1	29	09	25		

LERMA CONSTRUCCIONES SAS	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2022
		Versión	1
		Pagina	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Giovany Rincon	CÉDULA	1095818352	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsablidad.
4. NO utilizar los EPP 's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1	19	11	24		
Pantalon	1	19	11	24		
Guantes	1	19	11	24		
Gafas	1	19	11	24		
Mariachi	1	19	11	24		
Pantalon	1	21	11	24		
Guantes	1	29	11	24		
Guantes	1	12	12	24		
Guantes	1	07	01	25		
Guantes	1	13	01	25		
Gafas	1	20	01	25		
Guantes	1	03	02	25		
Guantes	1	19	02	25		
Guantes	1	17	03	25		
Guantes	1	16	04	25		
Guantes	1	14	05	25		
Guantes	1	08	06	25		
Gafas	1	08	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Camisa	1	25	06	25		
Guantes	1	8	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	04	08	25		
Guantes	1	02	09	25		
Camisa	1	29	09	25		
Pantalon	1	29	09	25		
Gafas	1	29	09	25		

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Deibys Echeverria	CÉDULA	5873350	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
casco	1	13	1	25		
Guantes	1	13	1	25		
Gafas	1	13	1	25		
camisa	1	13	1	25		
Pantalon	1	13	1	25		
Botas.	1	13	1	25		
Guantes	1	11	02	25		
Gafas	1	25	02	25		
Guantes	1	10	03	25		
Guantes	1	25	03	25		
Guantes	1	16	04	25		
Camisa	1	08	06	25		
Guantes	1	08	06	25		
Pantalon	1	25	06	25		
Guantes	1	09	07	25		
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	14	08	25		
Guantes	1	01	09	25		
camisa	1					
Pantalon	1	29	09	25		
Guantes	1					

LERMA	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Carlos Mejía	CÉDULA	91181080	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o superior del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1			25	carlos H mejia	
Casco	1		8		carlos H mejia	
Guantes	1	6			carlos H mejia	
Botas	1	0"			Carlos H mejia	
Guantes.	1	10	03	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	15	03	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	08	04	25	Carlos H mejia	
Guantes	1	22	04	25	Carlos H mejia	
Camisa	1	08	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	06	25	carlos H mejia	
Botas caucho.	1	16	06	25	carlos H mejia	
Pantalon	1	25	06	25	carlos H mejia	
Guantes	1	08	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	21	07	25	carlos H mejia	
Guantes	1	06	08	25	carlos H mejia	
Guantes	1	01	09	25	carlos H mejia	
Botas caucho	1	19	09	25	carlos H mejia	
Camisa	1			25	carlos H mejia	
Pantalon	1			25	carlos H mejia	
Guantes		29	09		carlos H mejia	

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Alvaro Anaya	CÉDULA	13741744	CARGO	Ayudante

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa	2	11	02	25		
Pantalon	2			25	Alvaro	
Casco	1					
Botas caucho	1	11	02			
Gafas	1				Alvaro	
Guantes.	1	11	02	25		
Guantes	1	10	03	25	Alvaro	
Guantes	1	25	03	25	Alvaro	
Guantes	1	08	04	25	Alvaro	
Guantes	1	22	04	25	Alvaro	
Guantes	1	08	06	25	Alvaro	
Camisa	1	25	06	25	Alvaro	
Pantalon	1	25	06	25	Alvaro	
Guantes	1	08	07	25	Alvaro	
Guantes	1	21	07	25	Alvaro	
Guantes	1	04	08	25	Alvaro	
Guantes	1	02	09	25	Alvaro	
Camisa Pol	1	29	09	25	Alvaro	
Pantalon	1	29	09	25	Alvaro	

FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código	SST-F-25
Fecha	2/09/2022
Versión	1
Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Diego Castro	CÉDULA	1095949640	CARGO	Oficial

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP´s en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	05	03	25		
Guantes	1	05	03	25		
Gafas	1	05	03	25		
Camisa	1	05	03	25		
Pantalon	1	05	03	25		
Botas caucho	1	05	03	25	Diego A Castro	
Guantes	1	08	04	25	Diego A Castro	
Guantes	1	22	04	25	Diego A. Castro	
Camisa	1	08	06	25	Diego A castro	
Guantes	1	08	06	25	Diego A castro	
Pantalon	1	25	06	25	Diego A Castro	
Botas caucho.	1	25	06	25	Diego A castro	
Guantes	1	08	08	25	Diego A Castro	
Guantes	1	21	07	25	Diego A castro	
Guantes	1	04	08	25		

LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-25
		Fecha	2/09/2022
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Diego Armando Villamizar	CÉDULA	1048-748-412	CARGO	Gavionero

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor en LERMA CONSTRUCCIONES SAS
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Pantalon	1	16	06	25		
Camisa	1				DIEGO VILLAMIZAR	
Casco	1			25		
Botas	1		06			
Guantes	1	16			DIEGO VILLAMIZAR	
Gafas.	1					
Camisa	1	09	07	25		
Pantalon	1	09	07	25		
Guantes	1	09	07	25	Diego Armando	
Guantes	1	21	07	25		
Guantes	1	05	08	25	Diego Armando	
Guantes	1	11	09	25	Diego Armando	

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Jorge Alirio Peña Sanchez	CÉDULA	1098771884	CARGO	Ayudante.
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñadas representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA DIA	MES	AÑO	FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
Pantalon Jean	1	21	8	25	Peña	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	21	8	25	Peña	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	Peña	Geraldin P
botas de seguridad	1	22	9	25	Peña	Geraldin P

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Joan Camilo Cardenas	CÉDULA	1100888009	CARGO	oficial
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25	Camilo Cardenas	Geraldin P
Gafas oscuras	1	21	8	25	Camilo Cardenas	Geraldin P
Camisa manga larga	1	21	8	25	Camilo Cardenas	Geraldin P.
Botas de seguridad	1	27	8	25	Camilo Cardenas	Geraldin P
Guantes de carnaza	1	1	9	25	Camilo Cardenas	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/08/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Omar Silva Baloza	CÉDULA	6484816	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	31	7	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	31	7	25		Geraldin P.
Camisa manga larga	1	31	7	25		Geraldin P.
Pantalon Jean	1	31	7	25		Geraldin P.
gafas	1	31	7	25		Geraldin P.
Bota de PVC	1	31	7	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	21	8	25		Geraldin P.
Tapa Oidos inserción	1	21	8	25		Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	8	9	25		Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Antonio Gonzalez	CÉDULA	1095797433	CARGO	Maestro
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Coxce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carraza	1	21	8	25	Antonio Gonz	Geraldin P
Tapa oidos insercion	1	21	8	25	antonio Gz	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	Antonio Gz	Geraldin P.
Guantes de carraza	1	12	9	25	Antonio Gz	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/05/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis A. leal Sanabria	CÉDULA	9135238	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	22	7	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	luis leal	Geraldin P
Gafas	1	21	8	25	luis leal	Geraldin P.
Camisa manga larga	1	26	8	25	luis leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	2	9	25	Luis leal	Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	12	9	25	luis leal	Geraldin P
Gafas de Seguridad	1	22	9	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	24	9	25	Luis leal	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	15	10	25	Luis leal	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Luis A. Iona Rueda	CÉDULA	1005344971	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor.
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carnaza	1	21	8	25		Geraldin P.
Gafas	1	21	8	25		Geraldin P.
Tafa oidos inserción	1	21	8	25		Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	23	10	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	23	10	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/05/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Raul Melo Olaya	CÉDULA	1006572274	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Casco	1	4	8	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	4	8	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	4	8	25		Geraldin P
Pantalon Jean	1	4	8	25		Geraldin P
gafas	1	4	8	25		Geraldin P.
botas Pvc	1	4	8	25		Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	21	8	25		Geraldin P
Camisa manga larga	1	26	8	25		Geraldin P.
Guantes de Carnaza	1	18	9	25		Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	1/06/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Johan Camilo Sanchez	CÉDULA	1078635374	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de carroza	1	21	8	25	Camilo Sanchez	Geraldin P
Gafas oscuras	1	21	8	25	Camilo Sanchez	Geraldin P.
Guantes de carroza	1	2	9	25	Camilo Sanchez	Geraldin P
Guantes de carroza	1	11	9	25	Camilo Sanchez	Geraldin P
botas de seguridad	1	22	9	25	Camilo Sanchez	Geraldin P

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST F 17
		Fecha	1/09/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Keiner Daniel Sanchez Jerez	CÉDULA	1098656489	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CÓDIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Guantes de Carnaza	1	21	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P.
Gafas	1	21	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	30	8	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
botas de PVC	1	2	9	25	Keiner Sanchez	Geraldin P
Guantes de Carnaza	1	11	9	25	Keiner Sanchez	Geraldin P.

Powered by CamScanner

	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-17
		Fecha	6/1/2025
		Versión	1
		Página	1 de 1

I. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRE	Huver David Rivera	CÉDULA	1048271660	CARGO	Ayudante
EQUIPO		CODIGO DE EQUIPO		PROYECTO	Cauce.

II. INSTRUCCIONES

1. Mantenga sus Elementos de Protección Personal cerca a usted, siempre a su alcance.
2. Los elementos de protección personal son para uso exclusivo de su labor
3. El deterioro por mal uso o mal almacenamiento es su responsabilidad.
4. NO utilizar los EPP's en las labores desempeñada representa un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual acarreará un proceso disciplinario.
5. En caso de presentar perdida o daño, favor reportarlo al responsable de seguridad y salud en el trabajo o supervisor del área.

Acepto que he recibido y comprendido las instrucciones de uso y mantenimiento dadas al momento de entrega.

III. REGISTROS DE ENTREGA

ELEMENTO A ENTREGAR	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA			FIRMA DEL TRABAJADOR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA
		DÍA	MES	AÑO		
Camisa manga larga	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Pantalon	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes	1	14	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
botas de PVC	1	21	8	25	Huver Rivera	Geraldin P.
Guantes de carnaza	1	24	9	25	Huver Rivera	Geraldin P.

Powered by CamScanner

ANEXO N° 8
CAPACITACIONES SST

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN: Politicas del SGSST

LUGAR: Campamento FECHA: 12/08/2025

CAPACITADOR: José Orlando Alba DURACIÓN: 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Jevan Roman	1098945891	Opo of	
2	Robinson Ruede	77584108	Conductor	Robinson Ruede
3	Uriel Alonso Rivera	7.102-383.610	Operador	Uriel Rivera.
4	Jesus Alberto Hernandez	1037479814	Operador	Jesus Alberto H.
5	Harley Pineda Lopez	1078821751	AYUDANTE P.	Harley Pineda
6	Fabian Ayala	1007569791	AY	Fabian Ayala
7	Miguel Arteaga Valencia	1005149183	Oficial	
8	Yonel Romero Flores	91248988	Ayudante	
9	Alvaro Anaya	13.741.744	AX	
10	Uriel Quintero.	12502397.	contra-maestro	
11	Ruperto Sarabia	91342189	Auxiliar	
12	Luis G Mulgarejo	1545177	Ayudante	
13	Emanuel Restrepo Londoño	1007225234	AY	
14	Raul Mejia Olaya	1006577279	AY	
15	Oscar Andres Jaimes G	1095991990	Ayudante	
16	Luigi Garcia	6990692	AYUDANTE	Luigi
17	Jorge Peña	1098771881	Ayte.	
18	Antonio Gonzalez	1095794773	OFI	
19	Marco Canizales	91.245997	Oficial	
20	Jorge Valbuena	97390566	OFICIAL	
21	Edgar Garcia	5841406	oficial.	
22	Saul Olmedo	91355759	Ayudante	
23	Dorian Buitrago A	97757094	operador	
24	Geraldine Patiño e	1098739437	Aux SST	Geraldine P.
25	Freddy Fontes Gil	91241408	Almacent	
26	Juan Carlos Lucia	6133303	AY	Juan Lucia
27	Cristian Maldonado	1005148719	oficial	Cristian M
28	Enderly Salazar	20650468	oficial	Enderly
29	Julio Tiepo	1087086614	AYUDANTE	Julio-gus
30	Edwin Duran Diego	1098680084	Ayudante	Diego

OBSERVACIONES:
- Politica SST
- Politica prevención del acoso laboral
- Politica uso de EPPS
- Politica prevención consumo sustancias Psicoactivas

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Pausas del SG-SST

LUGAR: Campamento FECHA 12/08/2025

CAPACITADOR José Orlando Albo DURACIÓN

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	VICTOR TRUJILLO	91250524	AYUDANTE	Victor Trujillo
2	HAMILTON ABSENERO	1063662221	OPERADOR.	
3	Freddy Galvis	1093 [illegible]	Operador	Freddy Galvis
4	Luis [illegible]	91298525	AY	Luis
5	Omar SILVA	6485816	AY	
6	Jairon Beltrago	97357044	OF	
7	Luis Fernando Jimenez	97102462	AYA	Luis Fernando Jimenez
8	Jorge Valbuena	97390566	oficial	
9	Luis Leal	91352138	Ayudante	Luis Leal
10	Luis Alberto Cano	1082475667	Operador perf.	
11	Pedro Ac-Lic	91345[illegible]	OFICIAL	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José O Albo J

FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
CONSORCIO		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Medidas de prevención por caidas a nivel y con diferencia de nivel

LUGAR Campamento FECHA 26/08/2025

CAPACITADOR José Orlando Alba DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Humberto Mejia	91181080	Operacional	Carlos H Mejia
2	Diego Armando Villamil	1098748412	O.F	Diego Armando
3	Diego Armando Castro	1095946646	O F	Diego A Castro
4	Jesus Alberto Hernandez	1037479814	Operador	Jesus Alberto H
5	Mauricio A Becerra O	1.065 [illegible]	Operador	
6	Juan Ropon	1.098 [illegible]	A X N	
7	Jair Alberto Cano	1082495667	operador perf.	
8	Uriel Quintero	12502394	conductor mecanico	
9	Freddy Tunjo Gil	91274408	Almacenista	
10	Brayan Upegui	1047341782	Oficial	
11	Deibys Echeverria	5873350	OF	
12	Jonathan Mendoza	1002 [illegible]	OF	
13	Edwar David Vera	1007771641	ayudante	
14	Enderbi Salazar	20650168	Oficial	
15	Cesar Julio Tuay Ilo	6496284	oficial	
16	Cristian Maldonado	1005408149	Oficial	Cristian M
17	Camilo Cardenas	1100988009	oficial	camilo cardenas
18	Kevner Daniel Sanchez	1098606489	Ayudante	Kevner Sanchez
19	Luis Fernando Jimenez	91103462	ARA	Luis Fernando Jimenez
20	Victor Trujillo	91250524	AY	Victor Trujillo
21	Favio Marin Ramos	1.003 [illegible]	AY	Favio MR
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
23	Luis G Milgarejo	1545174	AYU	
24	Ruben Sanchez	91342287	Ay	
25	Edinson [illegible]	1008 [illegible]	Ay	
26	Giovanni Rincon	1005828352	Oficial	
27	Antonio J Gonzalez	1095 [illegible]	OF	
28	Hurley Rueda Lopez	1098822151	AYUDANTE P.	Hurley Rueda
29	Duban Andres Jaimes	1075791490	Ayudante	
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR
José Orlando Alba
FIRMA

	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	RH-F-28
		Fecha	31/10/2022
		Versión	2
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Consorcio Cauce

TEMA DE CAPACITACIÓN Medidas de prevención por riesgo de Caidas a nivel y condiferencia me

LUGAR: Campamento FECHA 40 minutos

CAPACITADOR José Alba Jaimes DURACIÓN 40 minutos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jovo Tmio	1087986674	AYUDANTE	Jovo Tmio
2	Luis Leal	91352133	Ayudante	Luis Leal
3	Juan Carlos Cardozo	91.075.917	Ayudante	Juan Carlos C
4	Mayra Alejandra Quintero O.	1095831715	Ingeniero Auxiliar	
5	Jorge Peñ	1098771884	Apoyo	Peñ
6	Duban Jaimes	1095991990	Ayudantes	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

José Alba

FIRMA

ANEXO N° 9
INSPECCIONES DE SEGURIDAD

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
CONSORCIO		Fecha	4/06/2021
		Versión	3
		Pagina	1 de 2

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Alba Jaimes Firma: [signature] CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA S/O PROYECTO: Consorcio Cucuta

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garcia CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			CASCO		RESPIRADOR PURIFICADOR		PROTECCIÓN OCULAR		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		OVEROL		GUANTES		BOTAS		ARNÉS DE SEGURIDAD		GAFAS		OÍDO		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Luis Adrián Rey	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Uriel Bayonas	operador	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Deibys Echavarria	Cavanero	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Fdo Jimenez	Maestro	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Julio Erasmo Trejos	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Leal	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis G Madariaga	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Alberto Cano	operador	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Uriel Quintero	Maestro	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Edinson J. Leal	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan René Rondón	operador	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alvaro Anaya	Ayudante	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Mejia	Cavanero	06/06/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Página 2 de 2	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José Orlando Hilo James — Firma: José O Hilo J. — CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Sacre

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garcia — CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector auditivo		Perforados auditivo		Protector Respiratorio		Dotación		Guantes		Botas		Barbuquejo		Gafa		Otro		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Victor Trujillo	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Freddy Fuentes	Almacenista	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Giovanny Rincón	oficial	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Cristian Maldonado	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Juan Carlos León	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Omar Silva	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jorge A. Peña	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Diego Castro	Gavonero	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Antonio Gonzalez	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Johan C. Sanchez	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Joan Cardenas	oficial	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Enderbi Salazar	Ayudante	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Dubán Cardenas	oficial	06/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

CONSORCIO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 1 de 2	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José orlando Arbeláez Firma: José Arbeláez CARGO: profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauce

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Garzón CARGO: Maestro

Tenga en cuenta que:
U: Uso y se califica con SI o NO.
E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)
Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																				OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Formación auditiva		Protector respiratorio		Guayabín		Guantes		Botas		Barbuquejo		Gafas		Gafas		
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Duvan Cardenas	oficial	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
cristian Maldonado	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Giovanny Rincón	oficial	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Victor Trujillo	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Edinson Leal	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Carlos Mejia	Galvanero	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Adrian Rey	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Eduardo Jimenez	Maestro	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
omar Silva	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis A. Cano	operador pat	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Antonio Gonzalez	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Freddy Fuentes	Almacenista	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Joam Cardenas	oficial	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Código	SST-F-26
		Fecha	4/06/2021
		Versión	2
		Pagina 2 de 2	

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: José orlando Aitay Firma: José Aitay CARGO: Profesional SST

FRENTE DE OBRA Y/O PROYECTO: Consorcio Cauce CARGO: Maestro

Vo Bo COPASST (Nombre y firma): Juan de Dios Baraya

Tenga en cuenta que:

U: Uso y se califica con SI ó NO.

E: Estado y se califica como Excelente, Bueno, Regular ó Malo. (unicamente las letras iniciales)

Nota: La calificación se sujeta al momento de la observación

DATOS BÁSICOS		FECHA	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																		OBSERVACIONES
			Casco		Protector Auditivo		Formación vial		Protección Respiratoria		Gafas		Guantes		Botas		Barbuquejo		Otro		Otro	
NOMBRE	CARGO		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Juan Carlos León	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Jorge Peña	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Diego Castro	Gavionero	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Johan Sánchez	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Yuri René Román	operador	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Joan Cardenas	oficial	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis Leal	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Enderly Salazar	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Alvaro Araya	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Luis G. Melquiejo	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Julio Tuentos	Ayudante	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							
Deibys Echeverria	Gavionero	20/8/25	SI	B	/	/	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B	SI	B							

	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código	SST-F-15
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página	1 de 1

FECHA: 19 Agosto 2025 PROYECTO: Consorcio Cauce

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José D'Hundo Alba.

V.B. BRIGADAS DE EMERGENCIA: Freddy Fuentes

V.B. COPASST: Juan de Dios Garcia

No. Interno	Descripción Agente extintor	Ubicación	Capacidad	Último mantenimiento	Fecha de próximo mantenimiento	Pintura	Señalización	Acceso	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Frente	Tercio	Manija	Observaciones
1	PQS ABC	campamento frente 1	10 lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
2	PQS ABC	Retroexc #41	10 lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
3	PQS ABC	Retroexcav. #73	10 lbs	11/2024	11/2025	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
4	PQS ABC	Retroexcavd. #74	10 lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	
5	PQS ABC	Retroexcav #35	10 lbs	08/2025	08/2026	B	B	B	B	B	B	B	/	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

Nota: Para el diligenciamiento del estado de los extintores coloque B (Bueno), R (Regular) o M (Malo), según lo considere en la inspección.

	INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	SST-F-14
CONSORCIO		Fecha	19/05/2025
		Versión	1
		Página 1 de 1	

Inspección realizada por			
Nombre: José Orlando Alba	Fecha Inspección: 26/08/2025	Próxima Inspección: 01/2025	
Cargo: Profesional SST	Lugar: Consorcio Cauca	Firma:	
Ubicación del botiquín: Campamento	Ubicación de la camilla: Campamento		
V.B. Copaso: Juan de Dios Garcia	V.B. Brigadas de emergencias: Fredy Fuentes		

Marque con una X según criterio: B = Bueno, R = Regular, M = Malo, NA = No aplica

Elementos	Parámetros a revisar				Integridad empaque				Plan de acción			
	Medida	Cantidad Stock	Cantidad Existente	Fecha vencimiento	B	R	M	NA	Acción Correctiva Propuesta	Fecha Propuesta	Fecha Ejecución	Responsable
Alcohol Antiséptico	Frasco	1	1	05/2027	✓							
Termómetro Digital	Unidad	1	1	NA	✓							
Algodón	Paquete	1	1	06/2028	✓							
Gasa Estéril	Paquete	8	12	01/31/29	✓							
Gasa Limpia	Unidad	20	—	—	—							
Aplicadores y/o copitos	Unidad	10	10	01/10/28	✓							
Esparadrapo de tela	Unidad	1	1	11/2026	✓							
Esparadrapo microporo	Unidad	1	1	01/01/27	✓							
Apósito ocular	Unidad	4	4	03/2025	✓							
Baja lenguas	Unidad	10	20	20/09/26	✓							
Yodopovidona Espuma	Frasco	1	1	01/2026	✓							
Clorhexidina (Jabón Quirurgico)	Frasco	1	1	10/12/26	✓							
Linterna con pilas	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador Miembros superiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador Cervical	Unidad	1	1	NA	✓							
Inmovilizador miembros inferiores	Unidad	1	1	NA	✓							
Solución salina 250 ml ó 500 ml	Bolsa	2	1	07/2026	✓							
Silbato de emergencias	Unidad	1	1	NA	✓							
Tijeras	Unidad	1	1	NA	✓							
Curitas	Unidad	10	10	11/2026								
Sales de Rehidratación Oral	Sobre	3	2	09/2026	✓							
Tapabocas desechable	Unidad	10	10	04/2026	✓							
Compresas Esterilas	Unidad	4	5	05/2028	✓							
Guantes de nitrilo / latex	Unidad	20	20	01/04/28	✓							
Venda de algodón 3"X5 yardas	Unidad	1	1	10/2026	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	04/2028	✓							
Vendas elástica 3"X5 yardas	Unidad	1	1	09/2027	✓							
Vendas elástica 5"X5 yardas	Unidad	1	1	07/2029	✓							
Mascarilla o Protector facial RCP	Unidad	1	1	NA	✓							
Manual primeros auxilios	Unidad	1	1	NA	✓							

INSPECCIÓN DE CAMILLA

La camilla debe ser plástica en polietileno de alta densidad, impermeable a todos los fluidos, de fácil manejo, con arnés tipo silla con reflectivos

Descripción	Estado			Observaciones
	B	M	NA	
Instalación (Sitio de ubicación con fácil acceso)	✓			
Se encuentra señalizado	✓			
Estado del soporte	✓			
Estado de las correas de seguridad	✓			
Estado general (sin fisuras o fracturas, limpio y libre de polvo)	✓			
Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	✓			

Conclusiones y Sugerencias:

INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA

Código	SST-F-18
Fecha	15/08/2023
Versión	3
Página	1 de 2

Frente de Obra	Consorcio Cauca	Fecha:	20/08/2025
Área Inspeccionada :	campamento, Almacen, Baños	V.B. Copasst:	Juan de Dios Garcia

Marque según criterio: B= Bueno R= Regular Mr=Malo NA= No aplica

BUENO	REGULAR	MALO	NO APUCA
Cuando al ítem a revisar NO presenta algún daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) y esta todo en perfecto orden.	Cuando alguno de los ítems inspeccionados presenta daño, avería, riesgo (salud ocupacional, ambiental) o no está en orden y aseo.	Cuando la mayoría de los ítems inspeccionados presenta un daño, avería, riesgos y esta todo en desorden y desaseo.	No se utilizará en alguno de los casos.

ITEMS A VERIFICAR Y OBSERVACIONES	B	R	Mr	NA	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA CIERRE	SEGUIMIENTO
ALMACENAMIENTO								
Las areas de almacenamiento estan señalizadas y demarcadas adecuadamente	✓							
Se tienen TODAS las hojas de seguridad de las sustancias químicas presentes en el área.	✓							
El almacenamiento de sustancias químicas esta acorde a las recomendaciones dadas en las hojas de seguridad o fichas tecnicas.	✓							
El amarre de productos es el recomendado	✓							
INSTALACIONES								
Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el trabajo	✓							
Los pisos estan limpios, secos, sin desperdicios	✓							
Los pisos estan libres de obstaculos	✓							
Las areas de trabajo estan debidamente señalizadas y demarcadas	✓							
Los senderos son seguros y libres de obstaculos	✓							
Las vias de circulacion estan debidamente demarcadas	✓							
Los recipientes se encuentran debidamente rotulados o marcados con el contenido	✓							
En las instalaciones se cuenta con baterias sanitarias	✓							
Las áreas se encuentran libres o aseguradas de elementos que cuenten con	✓							
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
La maquinaria y/o equipo estan debidamente protegidos	✓							
Las herramientas, maquinaria y equipos estan operativos para su uso	✓							
Los equipos y/o maquinaria se encuentran libres de fugas	✓							
El cable de alimentación de la herramienta y/o equipo está en buen estado? (libre de cortes)	✓							
ORDEN Y ASEO								

	INSPECCIÓN LOCATIVA DE OBRA	Código	SST-F-18
		Fecha	15/08/2023
		Versión	3
		Página 2 de 2	

Frente de Obra	Consorcio Cauce						Fecha:	20/08/2025	
Área Inspeccionada:	Campamento, Almacen						V.B. Copasst:	Juan de Dios Garcia	
El área y todas sus zonas se encuentran libres de objetos fuera de uso o que no pertenecen a este lugar.	✓								
En la áreas se cuenta con puntos ecologicos para la clasificación y disposición de los residuos	✓								
Se mantienen avisos alusivos al orden y aseo en lugares apropiados y se dictan charlas de sensibilización periódicas al personal sobre el orden y aseo.	✓								
Se aplica un programa de reciclaje y proteccion al medio ambiente	✓								
El sitio para el almacenamiento de residuos es el adecuado y esta ordenado	✓								
Los recipientes donde se disponen los residuos son adecuados en tamaño y número	✓								
Las baterias sanitarias se encuentran en condiciones adecuadas de orden y aseo	✓								
SISTEMA DE EMERGENCIA									
En el área hay disponibilidad de recursos para la atención de emergencias (botiquin, camilla, extintor)	✓								
Se organizaron y asignaron las responsabilidades de las brigadas de emergencias	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las rutas de evacuación y punto de encuentro	✓								
Se encuentran definidas y señalizadas las salidas de emergencia	✓								
Se encuentra establecido y en funcionamiento un sistema de comunicación oportuno en caso de emergencia	✓								
Se cuenta con MEDEVAC	✓								
Los extintores se encuentran recargados, señalizados y funcionales	✓								
PRIMEROS AUXILIOS									
El botiquin de primeros auxilios se encuentra dotado y es de fácil acceso	✓								
Se cuenta con camilla en el área	✓								
Se realiza control de los insumos que se utilizan para la atención de emergencias con el fin de realizar la reposición oportuna de los mismos	✓								

OBSERVACIONES	
Responsable de la Inspección:	Julé orlando Alba
Cargo:	profesional SST

ANEXO N° 10
REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SEGURIDAD





SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES





ANEXO No. 8: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

ESTADO DEL TIEMPO EN LA JORNADA LABORAL
(CONSORCIO CAUCE)

CONTRATO: 210-15418-6

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE ORO EN EL SECTOR CENTRODARASTOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)

MES: AGOSTO **AÑO:** 2025

CONDICIONES CLIMATICAS EN LA JORNADA LABORAL

SOLEADO	1	NUBLADO	2	LLUVIOSO	3	TORMENTA	4	AUMENTO NIVEL DEL RÍO	5

HORAS	MES: AGOSTO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
6:00 a 7:00																															
7:00 a 8:00	2	1		1	1	2	2	2			5	5	2	1	1	2			5	1	2	2	2		1	2	2	1	1	2	
8:00 a 9:00	2	1		1	1	1	2	2	3		5	5	2	1	1				5	1	1	2	2		1	1	2	1	1	1	
9:00 a 10:00	2	2		1	1	2	1	2	3		5	5	1	1	1	3			5	1	1	2	1		1	1	2	1	1	1	
10:00 a 11:00	1	2		1	2	1	1	2	5		1	5	1	1	1	3			5	1	1	2	1		1	1	2	2	1	1	
11:00 a 12:00	1	1		1	2	2	1	2	3		2	1	1	1	1	3			2	1	1	2	1		1	1	1	2	1	1	
12:00 a 13:00	2			1	1	1	1	1			2	1	1	1	1				2	1	1	2			1	1	1	1	1		
13:00 a 14:00	2			1	1	1	1	1			3	1	1	1	1				2	1	1	2			1	1	1	1	1		
14:00 a 15:00	2			1	2	1	1	2			3	1	1	1	1				1	1	1	1			1	1	2	2	1		
15:00 a 16:00	2			2	2	2	1	2			3	1	1	2	1				1	1	1	1			2	1	2	1	1		
16:00 a 17:00	1			1	1	2	2	3			3	1	1	2	2				1	1	1	2			2	1	2	1	1		
17:00 a 18:00																															
HORAS NO LABORADAS	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	7	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25

RESUMEN	
SECO	62,22%
NUBOSIDAD	26,67%
LLUVIA MODERADA	4,89%
LLUVIA INTENSA	0,89%
AUMENTO NIVEL RÍO	5,33%

ESTADO DEL TIEMPO AGOSTO 2025



TOTAL HORAS LABORABLES DEL MES	
TOTAL HORAS NO LABORADAS POR LLUVIA	25
PORCENTAJE NO LABORADO POR LLUVIA	11,11%

ANEXO No. 9: ENSAYOS DE LABORATORIO.

HSC

FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO


INFORME DE ENSAYO
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E - 410 - 13

CÓDIGO	FT-GL-044
FECHA	30/06/2020
VERSIÓN	8
Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO JOSÉ JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 16 - PISO 1, SINGA, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
09/06/2020	1	30/07/2020	079-20	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (DÍAS)	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONGITUD/DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm²)				(g)	(kg/m³)	(KN)	(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	25/06/2020	30/07/2020	7	ROLADO	151,24	149,22	150,23	299	299	300	299	17720	2,0	1,00	NO PRESENTA	11064	2409	325,12	13,0	12,8	128	1816	4
1,1	25/06/2020	30/07/2020	14	ROLADO	152,20	151,80	152,13	298	299	299	299	18175	2,0	1,00	NO PRESENTA	12218	2378	336,19	13,0	18,1	182	1886	4
1,2	25/06/2020	30/07/2020	28	ROLADO	149,85	149,80	149,90	301	302	301	301	17410	2,0	1,00	NO PRESENTA	12250	2356	340,89	13,0	19,1	194	2189	4
1,3	25/06/2020	30/07/2020	56	ROLADO	150,40	151,48	150,94	300	301	302	301	17697	1,9	0,99	NO PRESENTA	12370	2383	280,11	13,0	14,4	147	2088	4



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.



Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal, ya sea con o sin conos, a menos de una diámetro de distancia de un extremo. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en dos direcciones (cono en ambos extremos con columnar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas alcanzan a atravesar la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE; CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARACTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CONTRE	NOMBRE	MARTHA LILIANA BELTRÁN RODRIGUEZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE


Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
Este documento no tendrá validez sin la firma de quien lo revisó y lo aprobó.
FIN DEL INFORME

HSC	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-EL-010
	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	5/08/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HOROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL FLORIDA, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31, BODEGA 10 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° CILINDROS	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
1/08/2025	1	29/07/2025	09920	CAUCE	CONSORCIO CAUCE consorciocauce@gmail.com

N° DE CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD (días)	ELEMENTO	DIÁMETRO (cm)			LONGITUD (mm)				ÁREA (cm²)	RELACIÓN LONGITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPECIMEN	PESO (g)	DENSIDAD (kg/m³)	CARGA MÁXIMA (kN)	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE (MPa)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
					Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3	Promedio									(MPa)	(MPa)	(kg/cm²)	(PSI)	
1	28/07/2025	28/07/2025	1	BALASTRA GALAN	151,20	150,88	151,10	299	300	300	300	17935	2,0	1,00	NO PRESENTA	13480	6980	684,86	13,8	15,1	154	2200	4
1,1	28/07/2025	11/08/2025	14		150,20	151,20	150,38	300	301	300	300	17806	2,0	1,00	NO PRESENTA	13880	7080	914,60	13,8	17,2	176	2499	4
1,2	28/07/2025	11/08/2025	14		150,30	150,48	150,41	300	300	300	300	17804	2,0	1,00	NO PRESENTA	13771	7048	880,39	13,8	16,4	168	2400	4
1,3	28/07/2025	25/08/2025	28		151,70	150,30	150,98	301	300	301	301	17864	2,0	1,00	NO PRESENTA	13817	7058	471,09	13,8	23,2	236	3810	4
2	7/08/2025	14/08/2025	7	BENTO_LON PTA GALAN	151,07	150,40	150,88	300	300	301	300	17760	2,0	1,00	NO PRESENTA	13360	6928	422,32	20,7	23,5	240	3411	4
2,1	7/08/2025	21/08/2025	14		150,00	150,80	150,41	300	300	301	301	17800	2,0	1,00	NO PRESENTA	13700	7050	511,80	20,7	28,8	293	4139	4
2,2	7/08/2025	4/09/2025	28		150,58	150,18	150,21	301	301	302	302	17801	2,0	1,00	NO PRESENTA	13780	7060	593,59	20,7	29,8	303	4268	4
2,3	7/08/2025	1/09/2025	56		150,48	149,12	149,80	300	300	299	299	17648	2,0	1,00	NO PRESENTA	13090	6900	596,80	20,7	34,0	345	5219	4



Tipo 1
Cono razonablemente bien formados en ambos extremos

Tipo 2
Cono bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.

Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que afecta ambos extremos. No hay conos bien formados.

Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 5.

Tipo 5
Fracturas en las esquinas (cavidad en ellos no rellenada).

Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas llegan a pasar en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRO ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HOROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA ENTO
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HOROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento no valido no podrá tener la firma de quien lo revisó y lo aprobó.
PROHIBIDA ENMENDAR


ANEXO No. 10: CONTROL DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN.

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CODIGO	OB-F-38
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO	210-15410-06	PERFORADOR	LUIS ALBERTO CANO
LOCALIZACION OBRA	CENTRO ABASTOS		







ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)	ENCAMISADO LONGITUD (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN							
21	4/09/2025	44	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			4/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
22	6/09/2025	45	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			6/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
23	11/09/2025	46	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			11/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
24	13/09/2025	47	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			13/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
25	15/09/2025	48	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			15/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
26	19/09/2025	49	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			19/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
27	22/09/2025	50	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			22/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
28	25/09/2025	51	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			25/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
29	26/09/2025	52	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			26/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00
30	27/09/2025	53	Und #17	ÚLTIMA SECCIÓN DE GAVIÓN FRENTE CENTRO ABASTOS	3 1/2"		ACTIVO			27/09/2025	1/2"	3,00	8,00	12,00	20,00	20,00

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	LEIDDING VERA
FECHA	31/08/2025	31/08/2025

CONTROL INYECCION DE ANCLAJES

CODIGO	OB-F-39
FECHA	13/09/2022
VERSIÓN	1
Página 1 de 1	

CONTRATO:	210-15410-09	DIAMETRO PERFORACION	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	CENTRO ABASTOS	MANOMETRO:	DE GLICERINA DE 0-1000

ELEMENTO	ANCLAJE N°	LLENADO			Ø REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES
		CEMENTO MARCA	RELACION A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESIÓN (PSI)	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	44	CEMEX	0,45	8/08/2025	1/2"	20	X		15/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	45	CEMEX	0,45	8/08/2025	1/2"	20	X		15/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	46	CEMEX	0,45	15/08/2025	1/2"	20	X		22/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	47	CEMEX	0,45	15/08/2025	1/2"	20	X		22/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	48	CEMEX	0,45	15/08/2025	1/2"	20	X		22/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	49	CEMEX	0,45	22/08/2025	1/2"	20	X		27/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	50	CEMEX	0,45	22/08/2025	1/2"	20	X		27/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	51	CEMEX	0,45	27/08/2025	1/2"	20	X		29/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	52	CEMEX	0,45	27/08/2025	1/2"	20	X		29/08/2025	200	
ULTIMA SECCION DE GAVION FRENTE CENTRO ABASTOS	53	CEMEX	0,45	27/08/2025	1/2"	20	X		29/08/2025	200	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	DIEGO ANTONIO LÓPEZ SANTAMARIA	LEIDDING VERA
FECHA	31/08/2025	31/08/2025