Interventoria y Proyectos de Ingenieria Electrica
Nit. 900764490-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO: Implementación de Politicas, Programas y Proyectos

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FECHA DE INFORME:	3/11/2025	INFORME N°:	8	PERÍODO DEL	27/10/2025
		ETAPA:	OBRA ELECTRICA	AL	2/11/2025
INTERVENTORIA	INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS	CONTRATO DE OBRA	024 DE 2025		
DEPARTAMENTO:	BOYACA	MUNICIPIO:	TUNJA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIOS DE TUNJA, DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, CHIQUINQUIRA, GARAGOA, RAMIRIQUI	No. Beneficiarios	6 SEDES JUDICIALES

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	Nº 044 DE 2025 DEL 20 DE AGOSTO DEL 2025	N° Y AÑO DE CONTRATO:	024 DE 2025 DEL 5 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA	CONTRATANTE:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TUNJA - BOYACA
INTERVENTOR:	NTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA "INTPROINGE" SAS	CONTRATISTA:	G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S.
PLAZO INTERVENTORIA:	2 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	2 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	2 MESES
FECHA DE INICIO:	8/09/2025	FECHA DE INICIO:	8/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	7/11/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	2 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	2 MESES
PLAZO TRANSCURRIDO:	1,83 EQUIVALE AL 91,67%	PLAZO TRANSCURRIDO:	1,83 EQUIVALE AL 91,7%
VALOR INICIAL :	$ 19.125.080,00	VALOR INICIAL :	$ 138.895.013,62
"VALOR ADICIÓN N° :	$ -	"VALOR ADICIÓN N° :	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 19.125.080,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 138.895.013,62
PORCENTAJE DE EJECUCION	82,61%	PORCENTAJE DE EJECUCION	82,61%
VALOR EJECUTADO	$ 15.798.846,09	VALOR EJECUTADO:	$ 114.738.392,85
PORCENTAJE DE PAGO	0%	PORCENTAJE DE PAGO	0,00%
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 3.326.233,91	VALOR POR EJECUTAR:	$ 24.156.620,77
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SILVIA GAMBOA	SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:	SILVIA GAMBOA

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	100,0%	82,6%	0,83%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	135.895.014	112.260.153	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	- 23.634.861		

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
G&L INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S. cuenta con el personal administrativo, personal tecnico en campo y la logistica para el desarrollo de las actividades

3.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
Aun no se presenta Actas parciales en la ejecución del contrato

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Documentos
Diligenciamiento de permisos, AST, trabajos seguros en Alturas y Check List de Epp, Equipos y Herrmientas

4.5. MANEJO AMBIENTAL
Todos los desechos y residuos se le da una disposición final adecuada

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se cuenta con botiquin, EPP adecuado para la tarea, Escaleras y herramienras mecanicas en buen estado

4.7 SALUD OCUPACIONAL
El personal de obra cuenta con sus respectiva seguridad social y sus epp

4.8 ASPECTOS SOCIALES
no hay PQR por parte de la comunidad

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizó la ejecución de la Obra que comprende la Instalación del Sistema de Apantallimiento en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, que incluye sus bajantes y los SPT del mismo sistema y tambien se realizó las cajas y el SPT en el municipio de Chiquinquira de acuerdo a los diseños realizados por el Contratista de Obra Ingenieria y Desarrollo SAS.

7. ANEXOS Y FOTOGRAFIAS



FIRMA:_____
INTERVENTOR (RESIDENTE DE INTERVENTORÍA)
VICTOR MANEL SALAZAR ROJAS