	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	16 AL 30 MAYO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA

LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	**$ 5.649.982.548,00**		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.2:			
FECHA FIN:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
	2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 7.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
1073424	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402066-02	$ 5.636.482.548,00	$ 5.636.482.548,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
VALOR ACTUAL:	$ 19.115.106.449,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	11 DE MARZO 2024		
FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION 1:	22 DE JULIO DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	CUATRO (4)		
PRORROGA No.1:	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE OCTUBRE DE 2024		
PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES		
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.3:	NUEVE (9) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 3:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.4:	TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 4:	21 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE FINALIZACION:	21 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	01 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE REINICIO N°2	16 DE MAYO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION VIGENTE	5 DE JUNIO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,00
					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,00
					$ 1.650.130.133,16	$ 8.802.406.289,00
					$ 2.865.328.868,00	$ 5.937.077.421,00
					$ 1.829.071.687,00	$ 4.108.005.734,00
					$ 809.825.202,00	$ 3.298.180.532,00
					$ 1.012.823.063,00	$ 2.285.357.469,00
					$ 666.006.895,00	$ 1.619.350.574,00
					$ 72.150.210,00	$ 1.547.200.364,00
					$ 389,00	$ 1.547.199.975,00
					$ 642.582.412,00	$ 904.617.563,00
					$ 904.504.051,00	$ 113.512,00
TOTAL				$ 13.478.623.901,08	$ 13.478.510.389,00	$ 113.512,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,16			$ 1.650.130.133,16
ACTA No 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868,00
ACTA No 4	$ 2.329.071.687,00		$ 500.000.000	$ 1.829.071.687,00
ACTA No 5	$ 809.825.202,00			$ 809.825.202,00
ACTA No 6	$ 1.012.823.063,00			$ 1.012.823.063,00
ACTA No 7	$ 666.006.895,00			$ 666.006.895,00
ACTA No 8	$ 72.150.210,00			$ 72.150.210,00
ACTA No 9	$ 642.582.412,00			$ 642.582.412,00
ACTA No 10	$ 904.504.051,00			$ 904.504.051,00
			$ 1.500.000.000	$ 11.978.510.000,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 129, del 23 de mayo al 29 de mayo de 2025 para el periodo del mes de mayo de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.601.119.913,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.637.131.263,00	93,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 11.830.735.967,00	81,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 11.830.735.967,00	81,03%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$ 4.318.241.274,00
AMORTIZADO	$ 1.500.000.000,00
SALDO	$ 2.818.241.274,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 93,40%

Meta física ejecutada %: 81,03%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	NP-09	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo TRM 500 o similar
	NP-10	Geomembrana HPDE 40MILS, 1.00mm HPDE (suministro e instalación)
	NP-11	Saco (0.7x1.0) con suelo arcilloso-cemento (7:1) cemento al 6% en peso

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 1 Y PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS

FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.911.510.644,90	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Buen manejo del anticipo	$ 4.318.241.274,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 3.823.021.289,80	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2028
Estabilidad de la obra	$ 5.734.531.934,70	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027
Calidad del diseño	$ 100.000.000,00	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	12/12/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 955.755.322,45	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
260	16-05-2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Solicitud adición 2 y prórroga 6 contrato interventoria
261	12-05-2025	Ingeniera MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO Ing. Supervisora Interventoría CONTRATO 1104-2022 Instituto Nacional de Vías –	ADICION 2 PRORROGA 6 CONTRATO INTERVENTORIA
262	23-05-2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS I.N.V.I.A.S.	Reinicio de semanales aplicativo CIFRA contrato SPO-OBR-141-2022 con objeto: “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

263	22-05-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Aprobación cambio de Hoja de Vida para el cargo de Ingeniero Residente

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 300.000.000,00		
ADICION 1:	$ 300.000.000,00		
ADICION N 2:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.470.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
SUSPENSION :	19 DE JULIO DE 2023		
PLAZO :	2 MESES		
AMPALIACION A LA SUSPENSION 1:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 1:	UN (1) MES		
AMPLIACION SUSPENSION 2	23 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 2:	OCHO (8) DIAS		
REINICIO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
	5		

PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	SEIS (6) MESES VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE JULIO DE 2024
PRORROGA 3:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 4:	DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS
FECHA DE TERMINACION 4:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION VIGENTE:	22 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 3:	4 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSION 3:	UN (1) MES 16 DIAS
FECHA PREVISTA DE REINICIO:	03 DE JUNIO DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 1.020.322.398,00	$ 0,00
1081624	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 300.000.000,00	$ 262.965.010,00	$ 37.034.990,00
TOTAL				$ 1.170.322.398,00	$ 1.433.287.408,00	$ 37.034.990,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00
ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA JULIO 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 50.365.400,00	$ 9.569.426,00	$ 7.680.724,00	$ 52.254.102,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.602,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 52.409.727,00
ACTA MARZO 2024	$ 50.150.400,00	$ 9.528.576,00	$ 7.647.936,00	$ 52.031.040,00
ACTA ABRIL 2024	$ 57.572.400,00	$ 10.938.756,00	$ 8.779.791,00	$ 59.731.365,00
ACTA MAYO 2024	$ 48.793.400,00	$ 9.270.746,00	$ 15.000.000,00	$ 43.064.146,00
ACTA JUNIO 2024	$ 50.085.400,00	$ 9.516.226,00	$ 15.000.000,00	$ 44.601.626,00
ACTA JULIO 2024	$ 47.250.400,00	$ 8.977.576,00	$ 14.583.913,00	$ 41.644.063,00
ACTA AGOSTO 2024	$ 47.130.400,00	$ 8.954.776,00	$ -	$ 56.085.176,00
ACTA SEPTIEMBRE 2024	$ 45.978.200,00	$ 8.735.858,00	$ -	$ 54.714.058,00
ACTA OCTUBRE 2024	$ 53.562.600,00	$ 10.176.894,00	$ -	$ 63.739.494,00
ACTA NOVIEMBRE 2024	$ 51.225.400,00	$ 9.732.826,00	$ -	$ 60.958.226,00
ACTA DICIEMBRE 2024	$ 43.258.600,00	$ 8.219.134,00	$ -	$ 51.477.734,00
ACTA DE ENERO 2025	$ 42.223.600,00	$ 8.022.484,00	$ -	$ 50.246.084,00
ACTA DE FEBRERO 2025	$ 42.718.600,00	$ 8.116.534,00	$ -	$ 50.835.134,00
ACTA DE MARZO	$ 40.963.600,00	$ 7.783.084,00	$ -	$ 48.746.684,00
TOTAL			$ 150.000.000,00	$ 1.283.287.408,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 125 para el período de mayo de 2025 el contrato de interventoría reporta un avance de 98,35%.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	98,60%
Total inversion ejecutada %:	98,35%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-		

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 147.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	1/07/2025
Buen manejo del anticipo	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	1/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2022	31/12/2027
Calidad del servicio	$ 441.096.719,00	POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8	25/07/2024	5 amos a partir recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS TECNICOS

Suscripción de Acta de Reinicio:

Fecha: 16 de mayo de 2025

Contrato de obra: Reinicio formal de actividades del proyecto.

Comité Técnico de Obra:

Fecha: 20 de mayo de 2025

Objetivo: Definir condiciones operativas y técnicas para la reactivación efectiva del proyecto.

Suministro de Materiales:

Destinados a la reanudación de los trabajos de obra.

Levantamiento Topográfico Inicial:

Zona intervenida: Talud superior entre el K4+395 y el K4+680.

Propósito: Establecer condiciones del terreno como parte de las labores preliminares.

Ejecución de Terraceo:

Localización: Talud superior entre el K4+395 y el K4+680.

Coordinado con labores de replanteo topográfico.

Replanteo Geométrico de Chaflanes:

Actividad simultánea con el terraceo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Como interventoría del contrato mencionado, se informa que:

Se ha realizado la revisión técnica y jurídica de las garantías requeridas.
Las pólizas fueron actualizadas por el contratista en concordancia con el acta de reinicio de actividades suscrita el 16 de mayo de 2025.
Las garantías cumplen con los requisitos contractuales, incluyendo los amparos exigidos, los montos asegurados y las vigencias establecidas.
El municipio ha aprobado formalmente las pólizas, confirmando su validez y aplicabilidad dentro del marco del contrato

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Informe Semanal, se realizó el seguimiento periódico de las actividades ejecutadas en el proyecto, registrando el estado del mismo semana a semana, así:

Informe Semanal No. 128: correspondiente al periodo del 16 al 22 de mayo de 2025.

Informe Semanal No. 129: correspondiente al periodo del 23 al 29 de mayo de 2025.

Además del diligenciamiento de los formatos exigidos por el INVIAS, los cuales se encuentran en los anexos del presente informe, se participó en los comités de obra programados. En particular, se destaca la asistencia y registro del:

Comité de Obra No. 33, realizado de manera presencial el día 20 de mayo de 2025, cuyo acta se adjunta como soporte.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

GESTION SOCIAL
•Se revisaron las hojas de vida suministradas por el contratista.
•Se verificó la vinculación de personal perteneciente a la comunidad local y de la región.
•Se cumplió con los lineamientos de participación social y fortalecimiento socioeconómico del entorno.
•Se realizó socialización ante la comunidad del alcance y justificación del adicional al convenio y contrato.
•El tramo socializado corresponde al comprendido entre el K7+300 y el K8+300.
•La actividad tuvo como finalidad asegurar la transparencia en la gestión contractual.
•Se garantizó la divulgación adecuada de las intervenciones previstas.
•La acción se enmarcó en los principios de participación ciudadana y control social.
GESTIÓN PREDIAL
•El proyecto no contempla gestión predial dentro de su alcance.

•Se presentaron inconvenientes con propietarios de predios colindantes a la zona de intervención.
•La situación fue atendida directamente por la Alcaldía Municipal de Chámeza.
•Se gestionaron acciones para resolver los conflictos presentados.
•Se garantizó la continuidad de las actividades constructivas sin afectación del cronograma.
GESTIÓN AMBIENTAL
•Gestión Ambiental
Acciones realizadas en el marco del seguimiento al Programa de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA:
•Manejo de residuos:
Se estableció un punto ecológico en el corredor donde laboran los trabajadores, con el fin de asegurar la correcta disposición de residuos.
•Acompañamiento a contratación:
El Grupo de Gestión Social y Ambiental realizó el acompañamiento al proceso de contratación de personal local y foráneo.
•Charlas y señalización:
Se verificó la ejecución de charlas ambientales y sociales.
Se supervisó la instalación de la señalización de obra y el estado de la misma conforme a lo estipulado en el Plan de Manejo de Tránsito.
•Origen de materiales pétreos:
Se reiteró al contratista que los materiales pétreos deben provenir de canteras autorizadas, registradas en el PAGA aprobado por la interventoría.
•Verificación de sitios de acopio:
La interventoría verificó la ubicación designada para el acopio de materiales extraídos durante excavaciones, asegurando cumplimiento de las normativas ambientales.
•Disposición de material excavado:
Se inspeccionaron los puntos destinados para la disposición del material de excavación, confirmando su depósito en zonas autorizadas.
•Estabilización vial – Punto crítico K6+570 al K6+795:

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL