	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 AL 31 JULIO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022 INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA
LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM

CONVENIO No:	1832-2021	**CONTRATANTE:**	Instituto Nacional de Vías - INVIAS NIT: 800.215.807-2
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE CHAMEZA	**NIT:**	800086017-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL		
CODIGO SECOP 1:	1832-2021		
FECHA DE INICIO:	23/02/2022	No. De Oficio:	SVR 9204
VALOR INICIAL:	$ 13.500.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 2:	$ 0,00		
ADICION 3:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	**$ 19.136.482.548,00**		
DESEMBOLSO No.1:	$ 0,00		
DESEMBOLSO No.2:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	DOS 2		
PRORROGA No.1:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA FIN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
189422	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.500.000.000,00	$ 1.500.000.000,00	$ 0,00
260723	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 4.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
217424	2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 7.500.000.000,00	$ 4.500.000.000,00	$ 0,00
1073424	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402066-02	$ 5.636.482.548,00	$ 5.636.482.548,00	$ 0,00

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	SPO-OBR-141-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22	NIT:	901553174-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
CODIGO SECOP 1:	CHAMEZA-LP-116-2022		
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	No. De Oficio:	
VALOR INICIAL:	$ 13.478.623.901,08		
VALOR ADICIONES:	$ 5.636.482.548,00		
ADICION 1:	$ 5.636.482.548,00		
VALOR ACTUAL:	**$ 19.115.106.449,08**		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL 1:	11 DE MARZO 2024		
FECHA DE SUSPENSION 1:	22 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE REINICIO 1:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE JULIO DE 2024		
TOTAL PRORROGAS:	SEIS (6)		
PRORROGA No.1:	TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE OCTUBRE DE 2024		
PRORROGA No.2:	DOS (2) MESES		
FECHA DE TERMINACION 4:	22 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.3:	NUEVE (9) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 5:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.4:	TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 6:	21 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2	01 DE ABRIL DE 2025		
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS		
FECHA DE REINICIO N°2	16 DE MAYO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION 7:	5 DE JUNIO 2025		
PRORROGA No.5:	VEINTICINCO (25) DIAS		
FECHA DE TERMINACION 8 :	30 DE JUNIO DE 2025		
PRORROGA No.6:	DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS		
FECHA DE TERMINACION VIGENTE	**18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121004	2022		2.3.2.02.02.005.24.02.006.5	$ 13.478.623.901,08	$ 1.500.000.000,00	$ 11.978.623.901,00
					$ 1.526.087.478,84	$ 10.452.536.422,00
					$ 1.650.130.133,16	$ 8.802.406.289,00
					$ 2.865.328.868,00	$ 5.937.077.421,00
					$ 1.829.071.687,00	$ 4.108.005.734,00
					$ 809.825.202,00	$ 3.298.180.532,00
					$ 1.012.823.063,00	$ 2.285.357.469,00
					$ 666.006.895,00	$ 1.619.350.574,00
					$ 72.150.210,00	$ 1.547.200.364,00
					$ 389,00	$ 1.547.199.975,00
					$ 642.582.412,00	$ 904.617.563,00
					$ 904.504.051,00	$ 113.512,00
1022001	2024		2.3.2.5.24.2402.01	$ 5.636.482.548,00	$ 5.636.482.548,00	$ 2.818.241.274,00
					$ 1.589.054.017,00	$ 1.229.187.257,00
TOTAL				**$ 13.478.623.901,08**	**$ 13.478.510.389,00**	**$ 113.512,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 2.026.087.478,84		$ 500.000.000	$ 1.526.087.478,84
ACTA N°2	$ 1.650.130.133,16			$ 1.650.130.133,16
ACTA No 3	$ 3.365.328.868,00		$ 500.000.000	$ 2.865.328.868,00
ACTA No 4	$ 2.329.071.687,00		$ 500.000.000	$ 1.829.071.687,00
ACTA No 5	$ 809.825.202,00			$ 809.825.202,00
ACTA No 6	$ 1.012.823.063,00			$ 1.012.823.063,00
ACTA No 7	$ 666.006.895,00			$ 666.006.895,00
ACTA No 8	$ 72.150.210,00			$ 72.150.210,00
ACTA No 9	$ 642.582.412,00			$ 642.582.412,00
ACTA No 10	$ 904.504.051,00			$ 904.504.051,00
ACTA No 11	$ 3.992.598.032,00		$ 2.403.544.015	$ 1.589.054.017,00
			$ 1.500.000.000	$ 13.567.564.017,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 138, del 25 de julio al 31 de julio de 2025 para el periodo del mes de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.601.119.913,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 13.076.986.572,00	89,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 13.439.313.872,00	92,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 13.439.313.872,00	92,04%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	4.318.241.274,00
AMORTIZADO	$	1.500.000.000,00
SALDO	$	2.818.241.274,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 89,56%

Meta física ejecutada %: 92,04%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

CONTROL DE GARANTIAS

FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 1.911.510.644,90	46-13002375	12/12/2022	21/03/2026
Buen manejo del anticipo	$ 4.318.241.274,80	46-13002375	12/12/2022	21/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$ 3.823.021.289,80	46-13002375	12/12/2022	21/09/2028
Estabilidad de la obra	$ 5.734.531.934,70	46-13002375	5 años a partir de la terminación de las obras	
Calidad del diseño	$ 100.000.000,00	46-13002375	5 años a partir de la terminación de las obras	

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 955.755.322,45	46-13002375 ANEXO 6	12/12/2022	24/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					
…					
…					
…					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
270	07-07-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Solicitud de soporte de pago planillas de seguridad social SPOOBR- 141-2022 mes de JUNIO de 2025.
272	10-07-2025	JAIRO ANTONIO VARGAS PERILLA	Respuesta a oficio de solicitud de incumplimiento de obra.

273	17-07-2025	"Ingeniero JORGE ENRIQUE MORENO PEDRAZAR representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 Casanare "	Respuesta a solicitud planteada de amortización del anticipo hasta en la fase de liquidación
275	17-07-2025	WILDER HUMBERTO CABALLERO LEMUS Representante Legal CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 2022	Respuesta a solicitud modificación Retegarantia del 10% al 5%
278	30-07-2025	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAMEZA	Concepto interventoría a solicitud suspensión contrato obra

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1104 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICPRO 2022	**NIT:**	NIT. 901.599.560-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.		
CODIGO SECOP 2:	CMA-DTE-SEP-197-2021		
FECHA DE INICIO:	30/09/2022	No. de Oficio:	SVR 59767
VALOR INICIAL:	$ 1.170.322.398,00		
VALOR ADICIONES:	$ 300.000.000,00		
ADICION 1:	$ 300.000.000,00		
ADICION N 2:	$ 200.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.670.322.398,00		
ANTICIPO:	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 150.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 150.000.000,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023		
SUSPENSION :	19 DE JULIO DE 2023		
PLAZO :	2 MESES		
AMPALIACION A LA SUSPENSION 1:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 1:	UN (1) MES		
AMPLIACION SUSPENSION 2	23 DE OCTUBRE DE 2023		
PLAZO DE LA SUSPENSION 2:	OCHO (8) DIAS		
REINICIO:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		

PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGA 2:	SEIS (6) MESES VEINTIDOS (22) DIAS
FECHA DE TERMINACION 2:	22 DE JULIO DE 2024
PRORROGA 3:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION 3:	22 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 4:	DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS
FECHA DE TERMINACION 4:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA N°5	TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE TERMINACION 5:	22 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSION 3:	4 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE LA SUSPENSION 3:	UN (1) MES 16 DIAS
PRORROGA N°6	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACION VIGENTE:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
940522	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 150.000.000,00		$ 0,00
141823	2023	11	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.020.322.398,00	$ 957.284.052,00	$ 0,00
1081624	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 300.000.000,00	$ 287.593.250,00	$ 0,00
447125	2025	11	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 200.000.000,00	$ 51.298.163,00	$ 161.108.587,00
TOTAL				$ 1.670.322.398,00	$ 1.296.175.465,00	$ 161.108.587,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 2 OCTUBRE DE 2022	$ 25.997.400,00	$ 4.939.506,00	$ 3.964.604,00	$ 26.972.302,00
ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022	$ 31.908.400,00	$ 6.062.596,00	$ 4.866.031,00	$ 33.104.965,00
ACTA 5 ENERO DE 2023	$ 40.583.400,00	$ 7.710.846,00	$ 6.188.969,00	$ 42.105.277,00
ACTA 6 FEBRERO DE 2023	$ 38.533.400,00	$ 7.321.346,00	$ 5.876.344,00	$ 39.978.402,00
ACTA 7 MARZO DE 2023	$ 40.089.800,00	$ 7.617.062,00	$ 6.113.695,00	$ 41.593.167,00
ACTA 8 ABRIL DE 2023	$ 62.589.400,00	$ 11.891.986,00	$ 9.544.884,00	$ 64.936.502,00
ACTA 9 MAYO DE 2023	$ 68.196.400,00	$ 12.957.316,00	$ 10.399.951,00	$ 70.753.765,00
ACTA 10 JUNIO DE 2023	$ 51.693.400,00	$ 9.821.746,00	$ 7.883.244,00	$ 53.631.902,00
ACTA JULIO 2023	$ 27.916.000,00	$ 5.304.040,00	$ 4.257.190,00	$ 28.962.850,00
ACTA NOVIEMBRE 2023	$ 43.936.400,00	$ 8.347.916,00	$ 6.700.301,00	$ 45.584.015,00
ACTA DICIEMBRE 2023	$ 50.365.400,00	$ 9.569.426,00	$ 7.680.724,00	$ 52.254.102,00
ACTA ENERO 2024	$ 51.205.400,00	$ 9.729.026,00	$ 7.808.824,00	$ 53.125.602,00
ACTA FEBRERO 2024	$ 50.515.400,00	$ 9.597.926,00	$ 7.703.599,00	$ 52.409.727,00
ACTA MARZO 2024	$ 50.150.400,00	$ 9.528.576,00	$ 7.647.936,00	$ 52.031.040,00
ACTA ABRIL 2024	$ 57.572.400,00	$ 10.938.756,00	$ 8.779.791,00	$ 59.731.365,00
ACTA MAYO 2024	$ 48.793.400,00	$ 9.270.746,00	$ 15.000.000,00	$ 43.064.146,00
ACTA JUNIO 2024	$ 50.085.400,00	$ 9.516.226,00	$ 15.000.000,00	$ 44.601.626,00
ACTA JULIO 2024	$ 47.250.400,00	$ 8.977.576,00	$ 14.583.913,00	$ 41.644.063,00
ACTA AGOSTO 2024	$ 47.130.400,00	$ 8.954.776,00	$ -	$ 56.085.176,00
ACTA SEPTIEMBRE 2024	$ 45.978.200,00	$ 8.735.858,00	$ -	$ 54.714.058,00
ACTA OCTUBRE 2024	$ 53.562.600,00	$ 10.176.894,00	$ -	$ 63.739.494,00
ACTA NOVIEMBRE 2024	$ 51.225.400,00	$ 9.732.826,00	$ -	$ 60.958.226,00
ACTA DICIEMBRE 2024	$ 43.258.600,00	$ 8.219.134,00	$ -	$ 51.477.734,00

ACTA DE ENERO 2025	$ 42.223.600,00	$ 8.022.484,00	$ -	$ 50.246.084,00
ACTA DE FEBRERO 2025	$ 42.718.600,00	$ 8.116.534,00	$ -	$ 50.835.134,00
ACTA DE MARZO 2025	$ 40.963.600,00	$ 7.783.084,00	$ -	$ 48.746.684,00
ACTA DE ABRIL 2025	$ -	$ -		
ACTA DE MAYO 2025	$ 20.696.000,00	$ 3.932.240,00		$ 24.628.240,00
ACTA DE JUNIO 2025	$ 43.107.700,00	$ 8.190.463,00		$ 51.298.163,00
TOTAL			$ 150.000.000,00	$ 1.359.213.811,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No 138, del 25 de julio al 31 de julio de 2025 para el periodo del mes de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %:	91,10%
Total inversion ejecutada %:	90,56%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A				

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-		

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.13	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 147.032.239,80	POLIZA No. 376 47 994000019197	25/07/2022	18/03/2026
Buen manejo del anticipo	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197	25/07/2022	18/03/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 294.064.479,60	POLIZA No. 376 47 994000019197	25/07/2022	18/09/2028

Calidad del servicio	$ 441.096.719,00	POLIZA No. 376 47 994000019197	3/06/2025	5 amos a partir recibo final

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6 Y ADICIONAL 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2/07/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
271	10/07/2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Remisión para pago acta 28 correspondiente a marzo de 2025
274	16/07/2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	habilitación de semanales aplicativo CIFRA contrato N° SPO-OBR-0141-2022
276	22/07/2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Remisión informe trimestral Febrero-marzo y mayo 2025
277	24/07/2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Solicitud a sostenibilidad aclaración utilización recursos de compensación ambiental en actividades de obra del proyecto
279	30/07/2025	Instituto Nacional de Vías INVIAS	Solicitud suspensión contrato interventoría a partir del 5 de agosto de 2025

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

NO SE PRESENTO INCONVENIENTES

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL