| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME MENSUAL SUPERVISOR | CÓDIGO | MEPI-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 1 AL 30 JUNIO DE 2025 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | CONVENIO: Resolución No. 3360 del 09/09/2022<br><br>INTERVENTORÍA: Resolución No. 3684 DEL 4/10/2022 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL |

**TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: CASCO URBANO - CHAMEZA AL RIO UPIA**

**LONGITUD DEL CORREDOR : 3.565, KM**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO No:** | 1832-2021 | **CONTRATANTE:** | Instituto Nacional de Vías - INVIAS<br>NIT: 800.215.807-2 |
| **ENTIDAD:** | MUNICIPIO DE CHAMEZA | **NIT:** | 800086017-6 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAMEZÁ DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA }COLOMBIA RURAL-NACIONAL | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | 1832-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 23/02/2022 | No. De Oficio: | SVR 9204 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.500.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 2:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 3:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | **$ 5.649.982.548,00** | | |
| **DESEMBOLSO No.1:** | $ 0,00 | | |
| **DESEMBOLSO No.2:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.1:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.2:** | | | |
| | | | |
| **FECHA FIN:** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189422 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.500.000.000,00 | $ 1.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 260723 | 2023 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 4.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| | 2024 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 7.500.000.000,00 | $ 4.500.000.000,00 | $ 0,00 |
| 1073424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402066-02 | $ 5.636.482.548,00 | $ 5.636.482.548,00 | $ 0,00 |

**1. CONTRATO DE OBRA**

**1.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SPO-OBR-141-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22 | NIT: | 901553174-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CASCO URBANO - RÍO UPÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| **CODIGO SECOP 1:** | CHAMEZA-LP-116-2022 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12/12/2022 | No. De Oficio: | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 13.478.623.901,08 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 5.636.482.548,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 19.115.106.449,08 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | QUINCE (15) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL 1:** | 11 DE MARZO 2024 | | |
| **FECHA DE SUSPENSION 1:** | 22 DE JUNIO DE 2023 | | |
| **FECHA DE REINICIO 1:** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |
| **FECHA DE TERMINACION 2:** | 22 DE JULIO DE 2024 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | CUATRO (4) | | |
| **PRORROGA No.1:** | TRES (3) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 3:** | 22 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.2:** | DOS (2) MESES | | |
| **FECHA DE TERMINACION 4:** | 22 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.3:** | NUEVE (9) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 5:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **PRORROGA No.4:** | TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 6:** | 21 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN N°2** | 01 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN N°2** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| **FECHA DE REINICIO N°2** | 16 DE MAYO DE 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACION 7:** | 5 DE JUNIO 2025 | | |
| **PRORROGA No.5:** | VEINTICINCO (25) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION 8 :** | 30 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRORROGA No.6:** | DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS | | |
| **FECHA DE TERMINACION VIGENTE** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |

**1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121004 | 2022 | | 2.3.2.02.02.005.24.02.006.5 | $ 13.478.623.901,08 | $ 1.500.000.000,00 | $ 11.978.623.901,00 |
| | | | | | $ 1.526.087.478,84 | $ 10.452.536.422,00 |
| | | | | | $ 1.650.130.133,16 | $ 8.802.406.289,00 |
| | | | | | $ 2.865.328.868,00 | $ 5.937.077.421,00 |
| | | | | | $ 1.829.071.687,00 | $ 4.108.005.734,00 |
| | | | | | $ 809.825.202,00 | $ 3.298.180.532,00 |
| | | | | | $ 1.012.823.063,00 | $ 2.285.357.469,00 |
| | | | | | $ 666.006.895,00 | $ 1.619.350.574,00 |
| | | | | | $ 72.150.210,00 | $ 1.547.200.364,00 |
| | | | | | $ 389,00 | $ 1.547.199.975,00 |
| | | | | | $ 642.582.412,00 | $ 904.617.563,00 |
| | | | | | $ 904.504.051,00 | $ 113.512,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 13.478.623.901,08 | $ 13.478.510.389,00 | $ 113.512,00 |

**1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA N°1 | $ 2.026.087.478,84 | | $ 500.000.000 | $ 1.526.087.478,84 |
| ACTA N°2 | $ 1.650.130.133,16 | | | $ 1.650.130.133,16 |
| ACTA No 3 | $ 3.365.328.868,00 | | $ 500.000.000 | $ 2.865.328.868,00 |
| ACTA No 4 | $ 2.329.071.687,00 | | $ 500.000.000 | $ 1.829.071.687,00 |
| ACTA No 5 | $ 809.825.202,00 | | | $ 809.825.202,00 |
| ACTA No 6 | $ 1.012.823.063,00 | | | $ 1.012.823.063,00 |
| ACTA No 7 | $ 666.006.895,00 | | | $ 666.006.895,00 |
| ACTA No 8 | $ 72.150.210,00 | | | $ 72.150.210,00 |
| ACTA No 9 | $ 642.582.412,00 | | | $ 642.582.412,00 |
| ACTA No 10 | $ 904.504.051,00 | | | $ 904.504.051,00 |
| | | | $ 1.500.000.000 | $ 11.978.510.000,00 |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 134, del 23 de junio al 3 de julio de 2025 para el periodo del mes de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 14.601.119.913,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 12.480.376.592,00 | 85,48% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 12.387.059.266,00 | 84,84% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 12.387.059.266,00 | 84,84% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 4.318.241.274,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 1.500.000.000,00 |
| **SALDO** | $ | 2.818.241.274,00 |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 85,48%

Meta física ejecutada %: 84,84%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| - | - | - |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION 1 Y PRORROGA 3**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/01/2025**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X NO

**CONTROL DE GARANTIAS**

**FIANZAS PATRIA COMPAÑÍA AFIANZADORA NIT 900,819,744-2**

**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.8 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 1.911.510.644,90 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 24/10/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 4.318.241.274,80 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 24/10/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $ 3.823.021.289,80 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 24/04/2028 |
| Estabilidad de la obra | $ 5.734.531.934,70 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |
| Calidad del diseño | $ 100.000.000,00 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 12/12/2027 |

**Garantia de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 955.755.322,45 | 46-13002375 ANEXO 6 | 12/12/2022 | 24/04/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |
| … | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 265 | 05-06-2025 | Instituto Nacional de Vías"IngenieroJORGE ENRIQUEMORENO PEDRAZARrepresentante LegalCONSORCIO LG RYCCHAMEZA 22Casanare" | 266 |
| 266 | 03-06-2025 | Instituto Nacional de Vías"IngenieroJORGE ENRIQUEMORENO PEDRAZARrepresentante LegalCONSORCIO LG RYCCHAMEZA 22Casanare" | Concepto a solicitud prórrogacontrato de obra SPO-OBR-141-2022 |
| 267 | 09-06-2025 | Instituto Nacional de Vías"IngenieroJORGE ENRIQUEMORENO PEDRAZARrepresentante LegalCONSORCIO LG RYCCHAMEZA 22Casanare" | avance físico de obra |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 268 | 24-06-2025 | "Ingeniero<br>JORGE ENRIQUE<br>MORENO PEDRAZAR<br>representante Legal<br>CONSORCIO LG RYC<br>CHAMEZA 22<br>Casanare<br>" | solicitud cronograma deseguimiento |
| 269 | 27-06-2025 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAMEZA | CONCEPTO A PRÓRROGA HASTA 18 SEPT 2025 |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1104 DE 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICPRO 2022 | **NIT:** | NIT. 901.599.560-2 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTEGRADO POR VÍCTOR ARBOLEDA CÓRDOBA CON C.C. 10.529.478, CON PARTICIPACIÓN DEL 60%, PROCON ING S.A.S., SOCIEDAD IDENTIFICADA CON NIT. 812.005.866-1, CON PARTICIPACIÓN DEL 40%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS GRUPO 2 DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CMA-DTE-SEP-197-2021 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/09/2022 | No. de Oficio: | SVR 59767 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 1.170.322.398,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 300.000.000,00 | | |
| **ADICION N 2:** | $ 200.000.000,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 1.670.322.398,00 | | |
| **ANTICIPO:** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 150.000.000,00 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023 | | |
| **SUSPENSION :** | 19 DE JULIO DE 2023 | | |
| **PLAZO :** | 2 MESES | | |
| **AMPALIACION A LA SUSPENSION 1:** | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 1:** | UN (1) MES | | |
| **AMPLIACION SUSPENSION 2** | 23 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 2:** | OCHO (8) DIAS | | |
| **REINICIO:** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 | | |

| | |
|---|---|
| **PRORROGA 1:** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION 1:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PRORROGA 2:** | SEIS (6) MESES VEINTIDOS (22) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION 2:** | 22 DE JULIO DE 2024 |
| **PRORROGA 3:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION 3:** | 22 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 4:** | DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION 4:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PRORROGA N°5** | TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION 5:** | 22 DE ABRIL DE 2025 |
| **SUSPENSION 3:** | 4 DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 3:** | UN (1) MES 16 DIAS |
| **PRORROGA N°6** | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| **FECHA DE TERMINACION VIGENTE:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| | |
| | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940522 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 150.000.000,00 | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 |
| 141823 | 2023 | 11 | C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 1.020.322.398,00 | $ 1.020.322.398,00 | $ 0,00 |
| 1081624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | $ 300.000.000,00 | $ 262.965.010,00 | $ 37.034.990,00 |
| TOTAL | | | | $ 1.170.322.398,00 | $ 1.433.287.408,00 | $ 37.034.990,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 1 SEPTIEMBRE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 2 OCTUBRE DE 2022 | $ 25.997.400,00 | $ 4.939.506,00 | $ 3.964.604,00 | $ 26.972.302,00 |
| ACTA 3 NOVIEMBRE DE 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA 4 DICIEMBRE DE 2022 | $ 31.908.400,00 | $ 6.062.596,00 | $ 4.866.031,00 | $ 33.104.965,00 |
| ACTA 5 ENERO DE 2023 | $ 40.583.400,00 | $ 7.710.846,00 | $ 6.188.969,00 | $ 42.105.277,00 |
| ACTA 6 FEBRERO DE 2023 | $ 38.533.400,00 | $ 7.321.346,00 | $ 5.876.344,00 | $ 39.978.402,00 |
| ACTA 7 MARZO DE 2023 | $ 40.089.800,00 | $ 7.617.062,00 | $ 6.113.695,00 | $ 41.593.167,00 |
| ACTA 8 ABRIL DE 2023 | $ 62.589.400,00 | $ 11.891.986,00 | $ 9.544.884,00 | $ 64.936.502,00 |
| ACTA 9 MAYO DE 2023 | $ 68.196.400,00 | $ 12.957.316,00 | $ 10.399.951,00 | $ 70.753.765,00 |
| ACTA 10 JUNIO DE 2023 | $ 51.693.400,00 | $ 9.821.746,00 | $ 7.883.244,00 | $ 53.631.902,00 |
| ACTA JULIO 2023 | $ 27.916.000,00 | $ 5.304.040,00 | $ 4.257.190,00 | $ 28.962.850,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2023 | $ 43.936.400,00 | $ 8.347.916,00 | $ 6.700.301,00 | $ 45.584.015,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2023 | $ 50.365.400,00 | $ 9.569.426,00 | $ 7.680.724,00 | $ 52.254.102,00 |
| ACTA ENERO 2024 | $ 51.205.400,00 | $ 9.729.026,00 | $ 7.808.824,00 | $ 53.125.602,00 |
| ACTA FEBRERO 2024 | $ 50.515.400,00 | $ 9.597.926,00 | $ 7.703.599,00 | $ 52.409.727,00 |
| ACTA MARZO 2024 | $ 50.150.400,00 | $ 9.528.576,00 | $ 7.647.936,00 | $ 52.031.040,00 |
| ACTA ABRIL 2024 | $ 57.572.400,00 | $ 10.938.756,00 | $ 8.779.791,00 | $ 59.731.365,00 |
| ACTA MAYO 2024 | $ 48.793.400,00 | $ 9.270.746,00 | $ 15.000.000,00 | $ 43.064.146,00 |
| ACTA JUNIO 2024 | $ 50.085.400,00 | $ 9.516.226,00 | $ 15.000.000,00 | $ 44.601.626,00 |
| ACTA JULIO 2024 | $ 47.250.400,00 | $ 8.977.576,00 | $ 14.583.913,00 | $ 41.644.063,00 |
| ACTA AGOSTO 2024 | $ 47.130.400,00 | $ 8.954.776,00 | $ - | $ 56.085.176,00 |
| ACTA SEPTIEMBRE 2024 | $ 45.978.200,00 | $ 8.735.858,00 | $ - | $ 54.714.058,00 |
| ACTA OCTUBRE 2024 | $ 53.562.600,00 | $ 10.176.894,00 | $ - | $ 63.739.494,00 |
| ACTA NOVIEMBRE 2024 | $ 51.225.400,00 | $ 9.732.826,00 | $ - | $ 60.958.226,00 |
| ACTA DICIEMBRE 2024 | $ 43.258.600,00 | $ 8.219.134,00 | $ - | $ 51.477.734,00 |
| ACTA DE ENERO 2025 | $ 42.223.600,00 | $ 8.022.484,00 | $ - | $ 50.246.084,00 |
| ACTA DE FEBRERO 2025 | $ 42.718.600,00 | $ 8.116.534,00 | $ - | $ 50.835.134,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE MARZO 2025 | $ 40.963.600,00 | $ 7.783.084,00 | $ - | $ 48.746.684,00 |
| ACTA DE ABRIL 2025 | $ - | $ - | | |
| ACTA DE MAYO 2025 | $ 20.696.000,00 | $ 3.932.240,00 | | $ 24.628.240,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | $ 150.000.000,00 | $ 1.307.915.648,00 |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 134, del 23 de junio al 3 de julio de 2025 para el periodo del mes de julio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 91,10% |
| Total inversion ejecutada %: | 90,56% |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| - | - | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE GARANTIA**
**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.8 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 147.032.239,80 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8 | 25/07/2022 | 1/07/2025 |
| Buen manejo del anticipo | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8 | 25/07/2022 | 1/07/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 294.064.479,60 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8 | 25/07/2022 | 31/12/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | $ 441.096.719,00 | POLIZA No. 376 47 994000019197 ANEXO No. 8 | 25/07/2024 | 5 amos a partir recibo final |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 5**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2024**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 25/10/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI O NO X

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| - | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

• Semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2025:
•Ejecución de actividades de terraceo en el talud superior entre los kilómetros K4+395 y K4+680, conforme a diseños aprobados.
•Replanteo topográfico en el sector K7+300 para iniciar construcción de cunetas en concreto hidráulico.
•Visita técnica y comité de obra con participación del contratista y la Secretaría de Planeación Municipal para seguimiento y coordinación técnico-administrativa del proyecto.
• Semana del 6 al 12 de junio de 2025:
•Continuación del terraceo en el talud superior, con avance en la terraza N° 3 y conformación de la terraza N° 2.
•Labores topográficas para toma de niveles, verificación de cortes y control de geometría.
•Cargue de material proveniente de excavaciones.
•Replanteo y excavación manual para construcción de cunetas de corona en cada terraza.
• Semana del 13 al 19 de junio de 2025:
•Instalación de cunetas en concreto hidráulico en ambos costados entre K7+300 y K7+350.
•Excavación manual de zanjas y colocación de sacos de cemento para rondas de coronación del terraceo.
•Corte, sellado y perfilado del talud en terraza N° 1, incluyendo cargue de material.
•Control topográfico conjunto para validación de cortes y volúmenes ejecutados entre K4+395 y K4+680.
• Semana del 20 al 26 de junio de 2025:
•Continuación de excavación manual de zanjas, replanteo e instalación de sacos de cemento para rondas de coronación.
•Corte, sellado y perfilado del talud en terraza N° 1.
•Localización de puntos para instalación de muro en gaviones.
•Verificación de cantidades de excavación manual de cunetas de corona entre K4+395 y K4+680.
•Replanteo, conformación, compactación e instalación de concreto hidráulico de cunetas lado izquierdo entre K7+350 y K7+700.
•Toma de muestras de cilindros de concreto para ensayo de resistencia.
•Verificación de cantidades de cunetas ejecutadas en tramo K7+300 a K7+540.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

Como interventoría del contrato de obra No. SPO-OBR-141-2022, se informa lo siguiente:
•Se realizó la revisión de las pólizas presentadas por el contratista.
•Las pólizas fueron actualizadas conforme al reinicio del contrato de obra pública.
•Se verificó el cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes.
•Las pólizas fueron aprobadas por el municipio y se encuentran vigentes y aplicables al marco contractual

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Seguimiento semana a semana del proyecto se encuentra detallado en los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL, correspondientes a las siguientes semanas:
•Informe Semanal N.° 130: del 30 de mayo al 05 de junio de 2025
•Informe Semanal N.° 131: del 06 al 12 de junio de 2025
•Informe Semanal N.° 132: del 13 al 19 de junio de 2025
•Informe Semanal N.° 133: del 20 al 26 de junio de 2025
• Además del diligenciamiento de los formatos documentales requeridos por el INVIAS (disponibles en los anexos del informe), se participó de manera presencial en los siguientes comités de obra:
•Acta de Comité de Obra N.° 34 – 04 de junio de 2025
•Acta de Comité de Obra N.° 35 – 27 de junio de 2025

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

GESTION SOCIAL 

El proyecto no contempla actividades de gestión predial dentro de su alcance.
•Se presentaron inconvenientes con algunos propietarios de predios colindantes.
•La situación fue atendida por los representantes de la Alcaldía Municipal de Chámeza.
•Se gestionaron las acciones necesarias para resolver los conflictos y permitir la continuidad de las obras.
•El proyecto no contempla actividades de gestión predial dentro de su alcance.
•Se presentaron inconvenientes con algunos propietarios de predios colindantes.
•La situación fue atendida por los representantes de la Alcaldía Municipal de Chámeza.

GESTION AMBIENTAL
Implementación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA:
•Se estableció punto ecológico en el corredor de trabajadores para la disposición correcta de residuos.
•Se realizó acompañamiento del Grupo de Gestión Social y Ambiental al proceso de contratación del personal local y foráneo.
•Se verificó:
oEjecución de charlas ambientales y sociales.
oInstalación y estado de la señalización de obra, conforme al Plan de Manejo de Tránsito.
•Se recordó al contratista que los materiales pétreos deben provenir exclusivamente de canteras autorizadas conforme al PAGA aprobado.
•Se verificó la ubicación designada para el acopio de materiales extraídos, garantizando cumplimiento de normas ambientales.
•Se confirmaron los puntos autorizados para disposición de material de excavación.
•Se implementó pedraplén y terraplén entre K6+570 y K6+795 con:
oMaterial de corte de la misma obra (cumpliendo especificaciones técnicas).
oMaterial adicional de canteras autorizadas.

- Esta acción respondió a un punto crítico por derrumbe, buscando estabilidad y ancho adecuado de calzada.
- Se formularon recomendaciones ambientales y de SST, las cuales fueron implementadas satisfactoriamente.

---

Acciones ejecutadas:

1. Organización de zonas de trabajo:
   - Delimitación y organización segura de las áreas.
   - Disposición adecuada de materiales y herramientas.
2. Limpieza y protección de fuentes hídricas:
   - Medidas estrictas en box culvert para protección de fuentes.
   - Monitoreo continuo de calidad del agua y control de erosión.
3. Gestión de residuos y cultura ambiental:
   - Protocolos de separación, almacenamiento y transporte seguro.
   - Promoción de prácticas de reducción, reutilización y sostenibilidad.

---

Comité Ambiental – Estabilización de Taludes (K4+395 a K4+680):

- Se inspeccionó la instalación de TRM 500 como control de erosión.
- Se verificó:
  - Perfilado de talud.
  - Limpieza de material suelto.
  - Conformación de cunetas para manejo de aguas.
  - Instalación descendente del TRM, fijado con grapas metálicas tipo “U” y zanjas de anclaje.
- Se solicitó al contratista:
  - Establecer cobertura vegetal sobre el TRM.
  - Mantener adecuadamente las zonas críticas post-instalación.

---

Recomendaciones Finales:

- Mantener orden y aseo a lo largo del eje vial.
- Entregar informe ambiental trimestral según requerimientos de la autoridad ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el, seguimiento respectivo a los contratos relacionados, con el fin del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como presentación de informes mensuales, y actas de costos de la interventoría, se asiste a los comités virtuales programados por el interventor para el seguimiento constructivo de obra.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

La importancia de presentar las actas de costos en las fechas determinadas los 5 primero dias del mes siguientes al ejecutado.

Cordialmente,

MONICA MONTENEGRO Q.

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL