INFORME MENSUAL DE OBRA No 7
ACTA CORTE - 5




CONTRATO DE OBRA 6904-2024

“CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA”

PERIODO 11 DE AGOSTO 2025 AL 1O DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATISTA
CONSORCIO RC DEPORTIVO

PEREIRA
2025

Elaboró	Revisó	Aprobó
		
Ing. Natalia Castaño	Arq. Otto Lozano	Arq. Otto Lozano

CONSORCIO RC DEPORTIVO	**INFORME MENSUAL DE OBRA** **COLISEO MULTIPROPÓSITO** **COMPONENTE TÉCNICO** **PERIODO: 11 AGOSTO DE 2025 A 10 SEPTIEMBRE DE 2025**	Alcaldía de PEREIRA

V1	**10-09-2025**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONTRATO DE OBRA 4
   1.1. OBJETIVO GENERAL 4
   1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
2. GENERALIDADES 5
   2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
   2.2. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
3. OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO 6
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 9
5. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 20
6. CAMBIOS O MODIFICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 20
7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA OBRA 22
8. CONTROL DE PARAFISCALES DE LA OBRA 22
9. GESTION SOCIAL 22
10. INFORME FINANCIERO DE LA OBRA 22
11. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 22
12. MANEJO AMBIENTAL 22
13. SALUD OCUPACIONAL 22
14. BITÁCORA 22
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
17. COMPONENTE DE CALIDAD AGOSTO-SEPTIEMBRE 24

1. INTRODUCCIÓN

El fortalecimiento de la infraestructura deportiva es un pilar fundamental para el desarrollo social y el bienestar de la comunidad. En este sentido, la Alcaldía Municipal de Pereira ha identificado la necesidad de contar con espacios adecuados que fomenten la actividad física y el deporte, promoviendo la formación de deportistas de alto rendimiento y la participación de la ciudadanía en actividades recreativas.

Con este propósito, la alcaldía de Pereira proyectó la construcción del Coliseo Multipropósito, un escenario deportivo que no solo pretende impulsar el progreso de la ciudad, sino que también servirá como un epicentro para la realización de eventos de talla nacional e internacional.

La construcción del Coliseo Multipropósito representa una apuesta clave para la modernización de la ciudad y la consolidación de Pereira como un referente en el ámbito deportivo a nivel nacional.

A su vez es fundamental en cualquier proyecto, generar la trazabilidad de la ejecución del mismo por lo que los informes mensuales son el procedimiento mediante el cual se mantiene informado sobre todos los procesos del contrato en mención.

El escenario de “COLISEO MULTIPROPÓSITO” se ubica en la cancha Gamma, ubicado sobre la avenida 30 de agosto entre calle 82 y 83 actualmente es un espacio público concurrido por los habitantes del sector, encontramos en el predio una cancha de futbol, dos placas deportivas y dos casetas comerciales. La propuesta para la construcción de este nuevo escenario, es tener un nuevo coliseo para albergar eventos de talla nacional e internacional, además de subsanar la demanda para el entrenamiento y preparación de deportistas de alto rendimiento, la ubicación del coliseo es estratégica por su conexión con el sistema vehicular, espacio público y su cercanía con la villa olímpica consolida el sector como un espacio destinado al deporte.



2. CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra 6904 de 2024 suscrito el 23-12-2024 entre el Consorcio RC Deportivo y el Municipio de Pereira

Tabla 1 Información general del contrato de obra

CONTRATO	**6904 DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES
MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO	SE REALIZA EL MEJORAMIENTO DE LA ESPECIFICACION DE LA FACHADA DEL COLISEO MULTIPROPOSITO SIN GENERAR REPERCUCIONES EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, DEJANDO EL ITEM CON LA NUEVA DESCRIPCION, PERO MANTENIENDO EL PRECIO CONTRACTUAL. (NP-01)
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.111.451.383.00 MCTE (VEINTISÉIS MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE)

1.1. OBJETIVO GENERAL

- Construcción del escenario deportivo coliseo multipropósitos en la ciudad de Pereira

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el seguimiento continuo, eficiente y veraz de la ejecución de todas las actividades, cambios, modificaciones, y/o cualquier eventualidad que se presenta en la ejecución del proyecto, en el periodo comprendido entre el **PERIODO DEL 11 DE AGOSTO 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025.**

2. GENERALIDADES

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Coliseo Multipropósito se encuentra localizado en la ciudad de Pereira, Risaralda, en la cancha Gamma, sobre la avenida 30 de agosto, entre las calles 82 y 83.

Ilustración 1 Localización del proyecto



Fuente: Google maps

El proyecto busca construir un nuevo coliseo para eventos nacionales e internacionales, además de atender la demanda de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento. Su ubicación estratégica, con buena conexión vehicular y proximidad a la villa olímpica, refuerza el carácter deportivo del sector.

2.2. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra 6904 de 2024 fue suscrito entre la Alcaldía de Pereira y el Consorcio RC Deportivo el 23-12-2024.

- El acta de inicio de obra se suscribió el 27-02-2025 y se presentó en los primeros informes de obra, si esta tiene lugar a modificación, se presentará en el informe que corresponda.

Tabla 1 Póliza cumplimiento por suscripción contrato obra (anexo 0)

CONTRATO	**6904 DE 2024**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES
VALOR DEL CONTRATO	$ 26.111.451.383.00 MCTE (VEINTISÉIS MIL CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE)

Fuente: Elaboración propia

2.2.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha el Consorcio RC Deportivo ha solicitado a la empresa Seguros del Estado la expedición de pólizas de **cumplimiento** y **responsabilidad civil extracontractual** con ocasión de la suscripción del contrato de obra y el acta de inicio estas se presentaron en los primeros informes, y si hubiese lugar alguna modificación, se tendrá en cuanta dentro del informe del periodo en que se realice dicha modificación.

3. OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO

La programación de obra versión 4 crashing, contiene toda la información de la ejecución del proyecto, proyectado a una duración de 11 meses, es la que se esta llevando a cabo para medir el rendimiento del contrato y a la fecha de corte del informe 7, se cuenta con los siguientes resultados.

PROGRAMACION CONSORCIO RC DEPORTIVO				
CORTE SEMANAL 31-08-2025 PROGRAMACION V-4 CRASHING				
DATOS		DIFERENCIA ATRASO	ATRASO OBRA EN DIAS	
PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA A LA FECHA	35%			
PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA A LA FECHA	35%	0%	0	
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA		INICIO TARDIO	TOTAL INICIO TARDIO MAS ATRASO	
DIAS PROGRAMADOS	186	30	30	
FLUJO DE INVERSION				
VALOR DEL CONTRATO		$ 26,111,451,383.00		
DATOS		ADELANTO O ATRASO EN FLUIJO DE INVERSION	% PORCENTAJE	DIFERENCIA %
INVERSION PROGRAMADA	$ 15,557,589,614.00		59.581%	
INVERSION REAL	$ 12,596,769,090.00	$ 2,657,979,560.95	48%	11.339%

CONSORCIO RC DEPORTIVO

INFORME MENSUAL DE OBRA
COLISEO MULTIPROPÓSITO
COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO: 11 AGOSTO DE 2025 A 10 SEPTIEMBRE DE 2025

Alcaldía de PEREIRA

EJECUCION DE ACTIVIDADES ACUMULADAS		
CANTIDADES EJECUTADAS AL 31-08-2025		UNIDAD DE MEDIDA
EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS		
Excavacion a maquina sin retiro	3385.15	M3
Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	1467.25	M3
Conform.compact.subrasante cbr=95	3489.20	M2
Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	2993.34	M3
Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	578.48	M3
Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	2500.58	M3
CIMENTACIONES		
Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	1362.25	M2
Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	315.25	M3
Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	149.36	M3
Pedestal concreto 3000 psi. Incluye formaleta	54.36	M3
Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	262.36	M3
Acero refuerzo fiejado 60000 psi 420mpa	98552.00	KG
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	256.19	M3
Acero refuerzo fiejado 60000 psi 420mpa	99525.00	KG
ESTRUCTURA METALICA		
Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. Incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	366320.65	KG
OBRAS EXTERIORES		
Localizacion-replanteo parques-z.verdes	662.62	M2
Acero refuerzo fiejado 60000 psi 420mpa	9761.09	KG
ITEMS POR FUERA DE AU		
Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	556.00	M2

PROGRAMACION CONSORCIO RC DEPORTIVO				
CORTE SEMANAL 07-09-2025 PROGRAMACION V-4 CRASHING				
DATOS		DIFERENCIA ATRASO	ATRASO OBRA EN DIAS	
PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA A LA FECHA	36%			
PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRA A LA FECHA	36%	0%	0	
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA		INICIO TARDIO	TOTAL INICIO TARDIO MAS ATRASO	
DIAS PROGRAMADOS	193	30	30	
FLUJO DE INVERSION				
VALOR DEL CONTRATO		$ 26,111,451,383.00		
DATOS		ADELANTO O ATRASO EN FLUIJO DE INVERSION	% PORCENTAJE	DIFERENCIA %
INVERSION PROGRAMADA	$ 15,955,087,909.00		61.104%	
INVERSION REAL	$ 13,352,635,584.00	$ 2,602,452,325.00	51%	9.967%

EJECUCION DE ACTIVIDADES ACUMULADAS		
CANTIDADES EJECUTADAS AL 07-09-2025		UNIDAD DE MEDIDA
EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS		
Excavacion a maquina sin retiro	3557.85	M3
Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	1497.93	M3
Conform.compact.subrasante cbr=95	3652.31	M2
Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	2993.34	M3
Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	578.48	M3
Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. Incluye certificado RCD	2500.58	M3
CIMENTACIONES		
Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	1530.25	M2
Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	315.25	M3
Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	162.00	M3
Pedestal concreto 3000 psi. Incluye formaleta	61.30	M3
Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	262.36	M3
Acero refuerzo fijado 60000 psi 420mpa	105650.00	KG
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	271.24	M3
Acero refuerzo fijado 60000 psi 420mpa	99525.00	KG
Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	9754.00	M2
Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	177.00	M2
ESTRUCTURA METALICA		
Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. Incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	366320.65	KG
FACHADA		
Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envio y montaje.	1282.05	M2
OBRAS EXTERIORES		
Localizacion-replanteo parques-z.verdes	662.62	M2
Acero refuerzo fijado 60000 psi 420mpa	9761.09	KG
ITEMS POR FUERA DE AU		
Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 Incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	1301.59	M2

- **ANALISIS DE RESULTADOS:**

Se ha logrado establecer un balance, en el flujo y ejecución del proyecto, sin embargo, no se ha logrado recuperar los 30 Días de inicio tardío del proyecto, el cual fue ocasionado por factores ajenos a obra (REOSLUCION 1266 CARDER), sin embargo, se ha mantenido la ejecución del proyecto real, acorde con la ejecución proyectada dentro de la programación del mismo.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

En el periodo comprendido desde el **11 DE AGOSTO 2025 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2025** se llevaron a cabo las siguientes actividades.

1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2
2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3
2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	M3
2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2
2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	M3
3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	M2
3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	M3
3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3
4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderias	M3
4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	M3
4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS
4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2
6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	KLS
NP 01	Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envío y montaje.	M2
11.4.1.01	Suministro de equipo de bombeo contra incendio bomba centrifuga end suction compuesto por bomba principal Diesel de 250 gpm @110psi, 56 hp, bomba jockey 6 gpm 120 psig 2 hp trifásica a 220 v y tableros de control montaje de equipo de bombeo contraincendio succión final	UND


4	Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	M2

las cuales se entregan desglosadas por capitulo y por ítems tal cual como se especifican dentro del presupuesto de obra, las cuales se complementan con una breve descripción de la metodología de cada una de ellas.

En este desglose de actividades que a su vez es informe de corte de ACTA-5, se entrega un consolidado que a la fecha son las actividades totales desarrolladas por **CONSORCIO RC DEPORTIVO.**

A su vez estas actividades fueron debidamente aprobadas por el interventor de obra.


1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2





2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3









2.03	Excavacion manual.tierra seca h=1.8m(sr)	M3






2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2









2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	M3





3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	M2













3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	M3








3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3







4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderias	M3





4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	M3









4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS







4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2








6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	KLS











NP 01	Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logística de envío y montaje.	M2

Se cuenta con el contrato de la fachada, el cual presento un atraso en su ejecucion, dado que se solicito una aprobacion de un mejoramiento a la especificacion preliminar, y este tramite se demoro aproximadamente 1 mes en ser aprobado completamente, por la entidad contratante y la interventoria. (ANEXO CONTRATO)

11.4.1.01	Suministro de equipo de bombeo contra incendio bomba centrifuga end suction compuesto por bomba principal Diesel de 250 gpm @110psi, 56 hp, bomba jockey 6 gpm 120 psig 2 hp trifásica a 220 v y tableros de control montaje de equipo de bombeo contraincendio succión final	UND
Se cuenta con el desembolso para la compra de la bomba, la cual hasta el momento se encuentra en proceso de exportacion. (ANEXO PAGO Y CONTRATO)		
4	Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	M2
se cuenta con un segundo pago del maderamen, para efectos de la presente acta, en este momento se encuentra en proceso de fabricacion (ANEXO CONTRATO Y PAGO)		

5. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Para el presente informe, el contratista presenta el Acta No 5, que se presenta durante el periodo del informe mensual Numero 7, corte desde el 11 de agosto Al 10 de septiembre del 2025. **ANEXO 1 ACTA Y PREACTAS CORTE-5**

6. CAMBIOS O MODIFICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1. Se cuenta con la aprobación formal por parte de la interventoría y la supervisión técnica de los diseños de conexiones, el contratista solicita adelantar en la manera de lo posible el tramite de Vbo ante el consultor, dado que ya se encuentra ejecutando gran parte de estas conexiones.

6.2. Se Cuenta con la aprobación del balance V-1, donde únicamente se contempla el mejoramiento de la especificación de la fachada del coliseo multipropósito de Pereira, sin contemplar modificaciones presupuestales.

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES		
Grupo	Código	Item	Un	Cant.	Vr. Unit	Vr. Parcial	Tipo	Cant.	Vr. Parcial
	10.4	FACHADA				677,741,722		0.00	677,741,722
								0.00	
	10.4.01	Fachada frontsite view380 serge Ferrari 2.57*0.21 m, color canela cobrizo ref 381-3127 o equivalente. Incluye Sistema de sujeción continua con perfiles de aluminio AERO W, de 80 x 40 mm. Resistencia al viento de 160 km./h. y de 1.7 tn./ml	M2	2035.00	333,043	677,741,722	-	0.00	-
	NP 01	Construcción fachada en paneles diseño microperforado según diseño en lámina galvanizada CAL 20 (espesor 0.9mm). Acabado pintura electrostática para exteriores (RAL a especificar por cliente). *Incluye logistica de envio y montaje	M2	0.00	333,043	-	+	2035.00	677,741,722
					SUBTOTAL CAP. 10.4 FACHADA:	677,741,722			677,741,722

6.3. Se Entrego en el periodo anterior el Balance V-2 con la solicitud de la primera adición presupuestal al contrato de obra, en donde se establecen todos los parámetros, lineamientos, justificaciones y especificaciones técnicas y de diseño por las cuales se debe realizar el primer modificatorio con adición presupuestal. **Aun no se cuenta con información de la trazabilidad de este trámite.**

6.4. Se Cuenta con la aprobación de la propuesta económica, para realizar los ajustes a los diseños eléctricos y de iluminación, en acuerdo con las observaciones consolidadas entre los asesores eléctricos, tanto de la interventoría como del contratista, actualmente el contratista se encuentra ejecutando los mismos, para su radicación formal.

6.5. Se entregaron organizaciones de despieces, y organización de dibujos estructurales de:

6.5.1. Muros rampa y subestación (PASE EN ZARPA Y REFUERZO) **ANEXO-2**

6.5.2. Muros cuartos de equipos (DESPIECE DE VARILLAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES CON TRASLAPOS NORMATIVOS **ANEXO 3**

6.5.3. Muros cuartos de equipos (DESPIEDE DE VIGAS DE CIMENTACION ORGANIZANDO CUANTIA EN ZONA CONFINADA DE FLEJES, LONGITUD EFECTIVA DE VARILLAS LONGITUDINALES CUMPLIMIENTO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) **ANEXO 3**

6.5.4. Gradería viga gualdera (SE PRESENTA EL DESPIECE DEL ACERO LONGITUDINAL CON DETALLE PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA Y GARANTIZANDO EL TRASLAPO SEPARADO DE LA ZONA CONFINADA O NUDO DE INTERSECCION VIGA-COLUMNA) **ANEXO 4**

6.5.5. Detalle de traslapos en zarpa y vástago muros R-1 R-2 **ANEXO 2**

7. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA OBRA

ANEXO 5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

8. CONTROL DE PARAFISCALES DE LA OBRA

Ver seguimiento en el informe del componente SST

9. GESTION SOCIAL

Ver seguimiento gestión social

10. INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

BALANCE CONTRATO		
Vr. contrato	$ 26,111,451,383	$ -
Vr. actas anteriores ACTA-1		$ 3,422,198,838
Vr. actas anteriores ACTA-2		$ 3,144,670,645
Vr. Actas anteriores ACTA-3		$ 2,161,996,127
Vr. Actas anteriores ACTA-4		$ 2,336,414,101
Vr. anteriores Aresente Acta-5		$ 2,489,044,586
Saldo		$ 12,557,127,086
Sumas iguales	$ 26,111,451,383	$ 26,111,451,383

11. INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

De acuerdo con la cláusula 6 de la minuta del contrato, NO se tiene contemplado anticipo para el contrato de obra 6904 de 2024.

12. MANEJO AMBIENTAL

Ver seguimiento en el informe ambiental

13. SALUD OCUPACIONAL

Ver seguimiento en el informe SST

14. BITÁCORA

ANEXO 6 BITACORA DE OBRA

15. FORMATO DE LIBERACIONES

ANEXO 7 FORMATO DE LIBERACIONES

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Aun no se tiene la trazabilidad ni aprobación del Balance Numero 2, con adición,
- Durante este periodo no se realizaron ensayos a la estructura metálica, pero los elementos que se encuentran izados tienen ya ensayo de tintas penetrantes.
- Todas las modificaciones han sido debidamente socializadas a la interventoría y a la supervisión externa del proyecto, teniendo mesas de trabajo, y socializando mediante correo electrónicos, para su conocimiento, verificación y aprobación.

17. COMPONENTE DE CALIDAD AGOSTO-SEPTIEMBRE

17.1. ESTRUCTURA METALICA:

Para efectos de este periodo se cuenta con los planos de taller **(ANEXO 8)** actualizados de:

- Correas (E01-PLTALLER CORREAS PEREIRA)
- Cerchas (E02-PT CERCHA CUBIERTA)
- Columnas (E03-PLTALLER COLUMNAS EJE A -E03-A3
E03 PLTALLER COLUMNAS EJE A -E03-A4
E04-PLTALLER COLUMNAS 16PULG EJE 13 F-G P2
E04-PLTALLER COLUMNAS 16PULG EJE 13 F-G
E04-PLTALLER COLUMNAS 16PULG EJE 13-E04-EJE 13)
- Columnas y conexiones (ESTRATEGIA DE MODULACION COLUMNAS)

Se cuenta con todos las fichas técnicas y especificaciones del material que hasta la fecha a ingresado a obra, con la ficha de importación y detalles de los proveedores tanto nacionales como importados. **(ANEXO 9)**

Espesor Pulgadas	mm	1 x 3 m Kg/Und	1,22 x 3 m Kg/Und	1,22 x 6 m Kg/Und	4´x 8´ (1,22 m x 2,44 m) Kg/Und	6´x 20´ (1,83 m x 6,10 m) Kg/Und	8´x20´ (2,44 m x 6,1 m) Kg/Und
C-14	2	47,10					
C-12	2,5						
1/8	3		86,19	172,39			
3/16	4,5		129,29	258,58			
1/4	6		172,39	344,77	140,21	525,78	701,04
5/16	8		229,85	459,70	186,94	701,04	934,72
3/8	9		258,58	517,16	210,31	788,67	1.051,55
1/2	12		344,77	689,54	280,41	1.051,55	1.402,07
5/8	15				350,52	1.314,44	1.752,59
3/4	19				443,99	1.664,96	2.219,95
1	25				584,20	2.190,74	2.920,99
1 1/4	32				747,77	2.804,15	3.738,86
1 1/2	38				887,98	3.329,92	4.439,90
2	50				1.168,39	4.381,48	5.841,97
2 1/2	65				1.518,91	5.695,92	7.594,56
3	75				1.752,59	6.572,22	8.762,96

ESPESOR pulg – mm	PESO kg/m²	Peso x placa en Kilos 3'x6'	Peso x placa en Kilos 3'x8'	Peso x placa en Kilos 3'x10'	Peso x placa en Kilos 4'x8'	Peso x placa en Kilos 4'x10'	Peso x placa en Kilos 5'x10'	Peso x placa en Kilos 5'x20'	Peso x placa en Kilos 6'x20'	Peso x placa en Kilos 6'x40'	Peso x placa en Kilos 8'x
3/16" – 4.8	37.35	-	84	105	112	140	176	351	421	-	562
1/4" – 6.4	49.79	-	112	140	150	187	234	468	562	-	749
5/16" – 7.9	62.24	-	140	176	187	234	293	585	702	-	936
3/8" - 9.5	74.69	-	168	211	225	281	351	702	842	1,685	1,123
7/16" - 11.1	87.14	-	-	246	-	-	-	-	983	-	-
1/2" – 12.7	99.59	-	225	281	300	374	468	936	1,123	2,246	1,498
9/16" – 14.3	112.04	-	-	316	-	-	-	-	1,264	-	-
5/8" – 15.9	124.49	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	2,808	1,872
3/4" – 19.1	149.38	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	3,370	2,246
7/8" – 22.2	174.38	-	-	491	-	-	-	-	1,966	-	2,621
1" – 25.4	199.18	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995

ESPESOR pulg – mm	PESO kg/m²	Peso x placa en Kilos 3'x6'	Peso x placa en Kilos 3'x8'	Peso x placa en Kilos 3'x10'	Peso x placa en Kilos 4'x8'	Peso x placa en Kilos 4'x10'	Peso x placa en Kilos 5'x10'	Peso x placa en Kilos 5'x20'	Peso x placa en Kilos 6'x20'	Peso x placa en Kilos 6'x40'	Peso x placa en Kilos 8'x
1" – 25.4	199.18	337	449	562	599	749	936	1,872	2,246	4,493	2,995
1 1/8" – 28.6	224.07	-	-	632	-	-	-	-	2,527	-	3,370
1 1/4" – 31.8	251.88	-	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	5,616	3,744
1 3/8" – 34.9	277.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,118
1 1/2" – 38.1	302.25	-	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	-	4,493
1 5/8" – 41.3	327.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,867
1 3/4" – 44.5	348.56	-	-	983	-	-	1,872	-	3,931	-	5,242
2" – 50.8	398.36	-	899	1,123	1,198	1,498	-	3,744	4,493	-	5,990
2 1/4" – 57.2	448.15	-	-	1,264	-	1,685	-	-	5,054	-	6,739
2 1/2" – 63.5	497.95	-	-	1,404	-	1,872	-	-	5,616	-	7,488
2 3/4" – 69.8	554.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,237

- **CONTROL DE SENTAMIENTOS**

Se realiza la primera toma de asentamientos de la estructura, como lo solicito la supervisión externa y la interventoría, esto con el fin de controlar cualquier asentamiento diferencial en la cimentación, que nos genera repercusión en los niveles de la estructura metálica o en la calidad del proyecto.

Control de Asentamiento Coliseo Multiproposito	
FECHA	12/09/2025
DESCRIPCION	DIFERENCIA
EJE13-A	0.003
EJE13-B	0
EJE13-C	0.003
EJE13-D	0
EJE13-E	0.003
EJE13-F	0
EJE13-G	0.003
EJE13-H	0
EJE13-I	0.003
EJE13-J	0
EJE13-K	X
EJE11-B	0.001
EJE10-B	0.003
EJE2-A	0.003
EJE2-B	0.002
EJE2-C	0.002
EJE2-D	0.005
EJE2-G	0.005
EJE4-B	0.005
EJE5-B	0.005


Estos primeros asentamientos se deben a que se reorganizaron los niveles de algunas platinas de la estructura metálica, dado que en la parte superior donde se va a ubicar el mezanine debemos mantener el nivel de desplante n 5.06 uniforme en todo el elemento.

17.2. CONCRETOS:


Para todos los concretos se toman asentamientos con (slump), en campo, y cilindros para medir las resistencias de los mismos.

Registro fotográfico toma de slump

ASENTAMIENTOS DEL CONCRETO
















CONSORCIO RC DEPORTIVO	**INFORME MENSUAL DE OBRA** **COLISEO MULTIPROPÓSITO** **COMPONENTE TÉCNICO** **PERIODO: 11 AGOSTO DE 2025 A 10 SEPTIEMBRE DE 2025**	Alcaldía de PEREIRA

















3/06/2025, 12:53:20 p.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia
TRIPLE A
REMISIÓN CONCRETO
No. 22287
FECHA: 2025-06-03
PROVEEDOR: SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S
DIRECCIÓN: KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA
TELÉFONO: (606) 340 2240
NIT: 901.375.997
CIUDAD: DOSQUEBRADAS
FACTURAR A: CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
NIT: 900390213
DIRECCIÓN: AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
TELÉFONO: 3216383057
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | REFERENCIA
1 | 5.00 | M3 | CONCRETO DE 3.000 PSI
HORA DE SALIDA DE PLANTA: 12:20 PM
HORA DE LLEGADA A OBRA:
HORA TOMA DE MUESTRA:
HORA SALIDA DE OBRA:
ASENTAMIENTO: 7" +/- 1"
CONDUCTOR: JHON FREDY MAYA OCAMPO
VEHÍCULO: VKK 629
DIRECCIÓN OBRA: COLISEO - LA VILLA
CONDUCTOR
RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.


3/06/2025, 12:58:26 p.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia


3/06/2025, 2:13:42 p.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia
TRIPLE A
REMISIÓN CONCRETO
No. 22287
FECHA: 2025-06-03
PROVEEDOR: SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S
DIRECCIÓN: KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA
TELÉFONO: (606) 340 2240
NIT: 901.375.997
CIUDAD: DOSQUEBRADAS
FACTURAR A: CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
NIT: 900390213
DIRECCIÓN: AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
TELÉFONO: 3216383057
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | REFERENCIA
1 | 5.00 | M3 | CONCRETO DE 3.000 PSI
HORA DE SALIDA DE PLANTA: 1:45 PM
HORA DE LLEGADA A OBRA:
HORA TOMA DE MUESTRA:
HORA SALIDA DE OBRA:
ASENTAMIENTO: 7" +/- 1"
CONDUCTOR: ROOSVEL OSORIO
VEHÍCULO: WLC 180
DIRECCIÓN OBRA: COLISEO - LA VILLA
CONDUCTOR
RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.


3/06/2025, 2:06:18 p.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia



4/06/2025, 11:05:19 a.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia
TRIPLE A
REMISIÓN CONCRETO
No. 22287
FECHA: 2025-06-04
PROVEEDOR: SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S
DIRECCIÓN: KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA
TELÉFONO: (606) 340 2240
NIT: 901.375.997
CIUDAD: DOSQUEBRADAS
FACTURAR A: CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
NIT: 900390213
DIRECCIÓN: AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
TELÉFONO: 3216383057
ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | REFERENCIA
7.00 | M3 | CONCRETO DE 3.000 PSI
HORA DE SALIDA DE PLANTA: 10:30 AM
HORA DE LLEGADA A OBRA:
HORA TOMA DE MUESTRA:
HORA SALIDA DE OBRA:
ASENTAMIENTO: 7" +/- 1"
CONDUCTOR: ROOSVEL OSORIO
VEHÍCULO: WLC 180
DIRECCIÓN OBRA: COLISEO - LA VILLA
CONDUCTOR
RECIBIDO A CONFORMIDAD
NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.



4/06/2025, 11:08:43 a.m.
Avenida 30 de Agosto 82-11–82-99
Pereira
Risaralda
Colombia


CONSORCIO RC DEPORTIVO

INFORME MENSUAL DE OBRA
COLISEO MULTIPROPÓSITO
COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO: 11 AGOSTO DE 2025 A 10 SEPTIEMBRE DE 2025

Alcaldía de PEREIRA
















TRIPLE A

REMISIÓN CONCRETO

No. 22595

FECHA: 2025-07-04

PROVEEDOR:	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S	FACTURAR A:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
DIRECCIÓN:	KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA	NIT:	900390213
TELÉFONO:	(606) 340 2240	DIRECCIÓN:	AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
NIT:	901.375.997	TELÉFONO:	3216393057
CIUDAD:	DOSQUEBRADAS		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	REFERENCIA
1	7,00	M3	CONCRETO DE 3.000 PSI

HORA DE SALIDA DE PLANTA:	2:50 PM	ASENTAMIENTO:	7" +/- 1"
HORA DE LLEGADA A OBRA:		CONDUCTOR:	CARLOS CARDENAS
HORA TOMA DE MUESTRA:		VEHÍCULO:	TRM 239
HORA SALIDA DE OBRA:		DIRECCIÓN OBRA:	COLISEO - LA VILLA


CONDUCTOR

RECIBIDO A CONFORMIDAD

NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.







TRIPLE A

REMISIÓN CONCRETO

No. 22763

FECHA: 2025-07-21

PROVEEDOR:	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S	FACTURAR A:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
DIRECCIÓN:	KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA	NIT:	900390213
TELÉFONO:	(606) 340 2240	DIRECCIÓN:	AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
NIT:	901.375.997	TELÉFONO:	3216393057
CIUDAD:	DOSQUEBRADAS		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	REFERENCIA
1	6,00	M3	CONCRETO DE 3.000 PSI

HORA DE SALIDA DE PLANTA:	8:00 AM	ASENTAMIENTO:	7" +/- 1"
HORA DE LLEGADA A OBRA:		CONDUCTOR:	OMAR AGUDELO
HORA TOMA DE MUESTRA:		VEHÍCULO:	SJT 301
HORA SALIDA DE OBRA:		DIRECCIÓN OBRA:	COLISEO - LA VILLA


CONDUCTOR

RECIBIDO A CONFORMIDAD

NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.



CONSORCIO RC DEPORTIVO	**INFORME MENSUAL DE OBRA** **COLISEO MULTIPROPÓSITO** **COMPONENTE TÉCNICO** **PERIODO: 11 AGOSTO DE 2025 A 10 SEPTIEMBRE DE 2025**	Alcaldía de PEREIRA



REMISIÓN CONCRETO

TRIPLE A

No. 22770

FECHA: 2025-07-21

PROVEEDOR:	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S	FACTURAR A:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
DIRECCIÓN:	KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA	NIT:	900390213
TELÉFONO:	(606) 340 2240	DIRECCIÓN:	AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
NIT:	901.375.997	TELÉFONO:	3216393057
CIUDAD:	DOSQUEBRADAS		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	REFERENCIA
1	6.00	M3	CONCRETO DE 3.000 PSI

HORA DE SALIDA DE PLANTA:	1:55 PM	ASENTAMIENTO:	7" +/- 1"
HORA DE LLEGADA A OBRA:		CONDUCTOR:	CARLOS CARDENAS
HORA TOMA DE MUESTRA:		VEHÍCULO:	TRM 230
HORA SALIDA DE OBRA:		DIRECCIÓN OBRA:	COLISEO - LA VILLA


CONDUCTOR

RECIBIDO A CONFORMIDAD

NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.

Zona Norte 10





REMISIÓN CONCRETO

TRIPLE A

No. 23315

FECHA: 2025-09-12

PROVEEDOR:	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S	FACTURAR A:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
DIRECCIÓN:	KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA	NIT:	900390213
TELÉFONO:	(606) 340 2240	DIRECCIÓN:	AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
NIT:	901.375.997	TELÉFONO:	3216393057
CIUDAD:	DOSQUEBRADAS		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	REFERENCIA
1	3.25	M3	CONCRETO DE 4.000 PSI

HORA DE SALIDA DE PLANTA:	1:20 PM	ASENTAMIENTO:	8" +/-1
HORA DE LLEGADA A OBRA:		CONDUCTOR:	WILMAR CANO MONTOYA
HORA TOMA DE MUESTRA:		VEHÍCULO:	WPS 893
HORA SALIDA DE OBRA:		DIRECCIÓN OBRA:	COLISEO - LA VILLA


CONDUCTOR

RECIBIDO A CONFORMIDAD

NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.

12 sept 2025 2:13:18 p.m.
82b-60 Carrera 17
Pereira
Risaralda





REMISIÓN CONCRETO

TRIPLE A

No. 23343

FECHA: 2025-09-15

PROVEEDOR:	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN AAA S.A.S	FACTURAR A:	CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S
DIRECCIÓN:	KM 11 VÍA EL POLLO LA ROMELIA	NIT:	900390213
TELÉFONO:	(606) 340 2240	DIRECCIÓN:	AV SUR 25 57 BRR LORENA DOS
NIT:	901.375.997	TELÉFONO:	3216393057
CIUDAD:	DOSQUEBRADAS		

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	REFERENCIA
1	7.00	M3	CONCRETO DE 3.000 PSI

HORA DE SALIDA DE PLANTA:	12:40 PM	ASENTAMIENTO:	7" +/- 1"
HORA DE LLEGADA A OBRA:		CONDUCTOR:	WILMAR CANO MONTOYA
HORA TOMA DE MUESTRA:		VEHÍCULO:	WPS 893
HORA SALIDA DE OBRA:		DIRECCIÓN OBRA:	COLISEO - LA VILLA

CONDUCTOR

RECIBIDO A CONFORMIDAD


NOTA: SI EL CONTRATANTE AGREGA AL PREMEZCLADO UN COMPONENTE ADICIONAL TAL COMO ADITIVO, AGUA O CUALQUIER SUSTANCIA AJENA AL DISEÑO INICIAL DE MEZCLA, NO GARANTIZAMOS LA RESISTENCIA.



- GRAFICOS Y CALCULOS VARIANZA SLUMP (ASENTAMIENTOS)

VARIANZA ASENTAMIENTOS GRAFICA

FECHA	ASENTAMIENTO PLANTA	ASENTMAIENTO OBRA	VARIANZA	NORMATIVA MAX	NORMATIVA MIN
16/05/2025	6	7	1	7	5
27/05/2025	6	7	1	7	5
27/05/2025	7	7.5	0.5	8	6
27/05/2025	7	7.8	0.8	8	6
27/05/2025	7	7.5	0.5	8	6
29/05/2025	7	6	-1	8	6
29/05/2025	7	6	-1	8	6
29/05/2025	7	6	-1	8	6
29/05/2025	7	8	1	8	6
29/05/2025	7	6	-1	8	6
3/06/2025	7	6.1	-0.9	8	6
3/06/2025	7	7	0	8	6
3/06/2025	7	7.5	0.5	8	6
4/06/2025	7	6	-1	8	6
4/06/2025	7	7	0	8	6
5/06/2025	7	6	-1	8	6
12/06/2025	7	7.9	0.9	8	6
12/06/2025	7	7.5	0.5	8	6
19/06/2025	7	7.4	0.4	8	6
27/06/2025	7	6.5	-0.5	8	6
4/07/2025	7	7.5	0.5	8	6
4/07/2025	7	5.5	-1.5	8	6
4/07/2025	7	7	0	8	6
4/07/2025	7	8	1	8	6
21/07/2025	7	7	0	8	6
21/07/2025	7	7	0	8	6
12/09/2025	6	6	0	7	5
12/09/2025	6	7	1	7	5
12/09/2025	6	6	0	7	5
15/09/2025	7	7	0	8	6
15/09/2025	7	7	0	8	6
15/09/2025	7	8.5	1.5	8	6


VARIANZA ASENTAMIENTOS GRAFICA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
27/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
29/05/2025
3/06/2025
3/06/2025
3/06/2025
4/06/2025
4/06/2025
5/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
12/06/2025
19/06/2025
27/06/2025
4/07/2025
4/07/2025
4/07/2025
4/07/2025
4/07/2025
21/07/2025
21/07/2025
12/09/2025
12/09/2025
12/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
15/09/2025
ASENTAMIENTO PLANTA
ASENTMAIENTO OBRA
NORMATIVA MAX
NORMATIVA MIN

- **RESISTENCIAS DE LOS CONCRETOS**

Ver **(ANEXO 10)**

17.3. LLENOS CON MATERIAL COMPACTADO

Para los llenos compactados de roca muerta y subbase granular, se contemplan los niveles especificados en la estructura de la placa de contrapiso.

Tabla 32 Estructura para espacio público peatonal
(no soporta carga vehicular pesada) – Accesos y pisos zonas de juegos
Piso de Concreto sobre rellenos granulares.

CAPA	ESPESOR (cm)	CAPA
Losa de Concreto 3000 psi	10	
Subbase Granular SBG-38	20	

Ver **(ANEXO 11)**

18. CONCLUCIONES GENERALES INFORMES

Dentro de este informe se tiene como alcance toda la verificación y control de las actividades ejecutadas, durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto del 2025 y el 10 de septiembre del 2025.