ACTA No. 4182.010.26.1.4	FECHA:	12/NOV /2025
	HORA INICIAL:	11:30 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.795-2025 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.794-2025.	HORA FINAL:	12:00 pm
	LUGAR: Taller II Grupo AP-SB UAESP.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – contratista, Ronald zuñiga– interventoría, juan Diego Salazar- interventoría, Fabian Perez – Contratista de Obra y Dorian Arias Trujillo – contratista.

AUSENTES: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.794-2025, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.795-2025.

DESARROLLO:

2. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1. 794-2025, bajo la interventoría del contrato 4182.010.26.1.795-2025.

La reunión dio inicio con el saludo e introducción a cargo del ingeniero Juan Carlos Jurado, quien presentó los compromisos adquiridos durante el comité anterior, destacando los aspectos más relevantes relacionados con el balance general de obra y el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista en el proyecto.

El ingeniero Fabián Pérez, contratista de obra, informó sobre el avance de las actividades contractuales, indicando que remitió a la interventoría el informe técnico de avance con los hallazgos identificados durante la visita conjunta de campo realizada la semana anterior. Así mismo, presentó el cronograma de obra actualizado y socializó el diseño electromecánico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), correspondiente a la instalación de equipos, fichas técnicas y proceso de adquisición de los componentes requeridos para la planta de tratamiento ubicada en el sector La Fonda. Adicionalmente agregó que, una vez sean aprobados los diseños por parte de la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

interventoría durante la presente semana, procederá con el traslado de los equipos al sitio de obra y, posteriormente, con su respectiva instalación en las semanas siguientes.

El ingeniero Jurado recomendó a los contratistas agilizar la gestión de adquisición de equipos y continuar con la ejecución de las actividades asociadas a la PTAP, enfatizando la necesidad de radicar las cuentas de cobro antes del 5 de diciembre. Esto debido al cierre fiscal anual, que limita la posibilidad de tramitar adiciones presupuestales en la fase final del proyecto. En ese sentido, se indicó que la ejecución deberá mantenerse dentro de los recursos actualmente asignados al contrato, procurando que la mayor parte de los equipos se encuentren instalados en la planta antes del 30 de noviembre, con el fin de permitir para su correspondiente trámite de pago.

El ingeniero Dorian Arias informó que la supervisión del contrato remitió a los contratistas la solicitud de instalación de la valla informativa en el área de influencia del proyecto, con el propósito de garantizar la visibilidad de la obra ante la comunidad beneficiaria, conforme a los lineamientos de divulgación y transparencia contractual.

Adicionalmente, la interventoría recomendó coordinar las visitas de campo de manera conjunta con su equipo técnico y remitir toda la correspondencia oficial a su correo institucional. También solicitó al contratista dar respuesta formal a las observaciones y recomendaciones técnicas enviadas vía correo electrónico. Finalmente, la interventoría manifestó que realizará la revisión técnica de los diseños electromecánicos y de las fichas técnicas de los equipos adquiridos por el contratista, con el fin de emitir la aprobación correspondiente previo a su instalación en la PTAP.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA REUNION 05 NOV 2025			
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	CUMPLIO O NO CUMPLIO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	07/NOV/2025	CUMPLIO
Informar a la interventoría de hallazgos en campo	CONTRATISTA	7/NOV/2025	CUMPLIO
Realizar visita de obra y balances	Supervisión y todos los entres del proyecto	12/NOV2025	CUMPLIO solo está pendiente el balance
valla de publicidad e instalación	SUPERVISION Y CONTRATSITA DE OBRA	7/NOV/2025	CUMPLIO

Compromisos adquiridos en esta reunión de comité

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	14/NOV/2025
realizar diseño y enviar fichas técnicas de los equipos para su revisión	contratista de obra e interventoría	7/NOV/2025
compra de equipo para la PTAP	Contratista de obra	21/NOV2025

Firmas (responsables):

Juan Carlos Jurado
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Dorian Alexei Arias TRUJILLO
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Juan Carlos Jurado R. - Contratista
Revisó: Francisco Bonilla. – Profesional especializado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.4

FECHA:	12 / 11 / 2025
HORA INICIAL:	11:30 am
HORA FINAL:	12:00 pm
LUGAR:	Oficina UAESP

OBJETIVO: Realizar Acta de Comite del contrato de Interventoria No. 4182.010.26.1.795-2025, en relacion al contrato de obra No. 4182.010.26.1.794-2025

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Vladimir Cordoba	TELCOBRAS SAS	3148916644	gerencia@hotmail.com	
	Juan Sebastian Valencia	Telcobras SAS	3011169881	AuxProyectos@Telcobras.com	Juan Sebastian V.C
	Fabian Perez Chates	Telcobras	3106777412	coordinadordeproyectos@telcobras.co	
	Ronald Zuñiga	Interventoria	3173206937	ronaldzuma@gmail.com	
	Daniela Martinez	Interventoria	3122734808	abdanielamartinez@gmail.co	
	JUAN T. TUMAY	UAESP	3104695162	juan.tumay@	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.