
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
INFORME SEMANA No	***09***	***PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 29 DE SEPTIEMBRE Y EL 4 DE OCTUBRE DE 2025***	
OBJETO: "***REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA GLORIA 3 - CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO".***			
LOCALIZACIÓN: ***SECTOR LA GLORIA 3 CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO***			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN**	
CONTRATO No:	***4182.010.26.1.635-2025***	CONTRATO No:	***4182.010.26.1.626-2025***
CONTRATISTA:	***INARCONST SAS***	CONTRATISTA:	***ACRÓPOLIS INGENIERÍA SAS***
PLAZO INICIAL:	***120 DÍAS***	PLAZO INICIAL:	***120 DÍAS***
FECHA DE INICIACIÓN:	***AGOSTO 01 DE 2025***	FECHA DE INICIACIÓN:	***AGOSTO 01 DE 2025***
FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:		FECHA DE REINICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	***DICIEMBRE 01 DE 2025***	FECHA DE TERMINACIÓN:	***DICIEMBRE 01 DE 2025***
PLAZO ACTUALIZADO:		PLAZO ACTUALIZADO:	
VALOR INICIAL:	***$48.050.772***	VALOR INICIAL:	***$ 362.235.288***
VALOR ADICIÓN(ES):		VALOR ADICIÓN(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:		VALOR ACTUALIZADO:	
VALOR PAGADO:		VALOR PAGADO:	

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN**			
PÓLIZA No:	**45-44-101168046**			PÓLIZA No:	**EC100040067**		
CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR	CONCEPTO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**23/07/2025**	**31/05/2026**	**$9.610154,40**	***CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO***	**23/07/2025**	**31/05/2026**	**$72.447.057,60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	**23/07/2025**	**30/11/2028**	**$3.844.061,76**	***PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES***	**23/07/2025**	**30/11/2028**	**$29.978.823,04**
CALIDAD DEL SERVICIO	**30/11/2025**	**30/11/2030**	**$9.610.154,40**	***CALIDAD DEL SERVICIO***	**30/11/2023**	**30/11/2030**	**$72.447.057,60**

3. RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN**		
CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR

4. CURVA S



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19
VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	$ 3,976,42	$ 13,576,9	$ 33,081,8	$ 106,599,	$ 147,170,	$ 166,757,	$ 202,586,	$ 216,717,	$ 237,222,	$ 253,566,	$ 256,992,	$ 281,656,	$ 310,339,	$ 339,023,	$ 344,606,	$ 349,646,	$ 356,023,	$ 361,660,	$ 362,235,
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 56,636,4	$ 63,016,6	$ 280,590,	$ 290,601,	$ 311,471,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,	$ 321,454,

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No se cuenta con reporte correspondiente a actividades no previstas, ni desviaciones de cantidades, sean estas mayores o menores.

6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Informe de avance – Integración eléctrica y electromecánica

Durante la presente semana el contratista desarrolló actividades esenciales dentro de la fase de integración eléctrica y electromecánica del proyecto, consolidando el avance hacia la puesta en funcionamiento integral del sistema. Las labores ejecutadas realizadas por el contratista comprendieron la culminación de conexiones eléctricas, procesos de energización, interconexión de tableros, instalación de tuberías, montaje de equipos y la finalización de la instalación de medidores en los predios beneficiarios. Las acciones realizadas representan un avance sustancial en la infraestructura eléctrica de la PTAP, garantizando la operatividad progresiva de cada uno de los subsistemas.

Actividades ejecutadas en la PTAP

Montaje del tablero principal: El contratista completó la instalación definitiva del tablero general de control, asegurando su correcta fijación, nivelación y conexionado interno conforme a los planos eléctricos aprobados.

Conexión y energizado del tablero principal: El contratista realizó las conexiones de acometida, pruebas de continuidad, verificación de polaridad y posterior energización del sistema principal, obteniendo resultados satisfactorios en la prueba de arranque.

Excavación e instalación de malla a tierra: El contratista ejecutó la apertura de zanja, tendido del conductor de cobre desnudo y conformación de la red de puesta a tierra, la cual quedará interconectada con los tableros y estructuras metálicas según los estándares de seguridad eléctrica.

Instalación de soportes para tuberías y acometidas: El contratista instaló las estructuras metálicas y guías necesarias para soportar las líneas eléctricas principales y secundarias, garantizando un montaje seguro y ordenado.

Interconexión del cuarto de control: El contratista completó las conexiones entre tableros secundarios, variadores de velocidad, contactores y dispositivos de protección, optimizando la distribución de cargas y la respuesta operativa del sistema.

Armado de control y potencia de variadores: El contratista efectuó el conexionado de los circuitos de control y potencia, verificando la correcta integración de los componentes con los motores y elementos de mando.

Medidores: El contratista culminó la instalación de los 17 medidores en los predios beneficiarios, quedando este componente completamente operativo y en condiciones de iniciar lecturas de consumo una vez el sistema entre en funcionamiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Balance de la semana
Avance físico estimado por componente:

Componente	% Avance	Estado actual
Tablero principal	100 %	Instalado, probado y energizado
Malla a tierra	60 %	En ejecución, pendiente conexión final
Tuberías y acometidas	80 %	Instaladas parcialmente
Cuarto de control (interconexión y variadores)	70 %	En pruebas de integración
Medidores	100 %	Instalación concluida
Sistema de riego (acometida y bomba)	60 %	En proceso de conexión

Avance físico global estimado: 78 % del total del proyecto.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

ÍTEM DE PAGO	UND	CANT. AJUSTADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS		
1.2.13.1.2.7 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR VOLUMÉTRICO D=1/2 MARCA KEN O SIMILAR REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS	UND	9
1.2.13.1.2.8 - VÁLVULA CIERRE RÁPIDO ,1/2"	UND	17

ING. WILLIAM LEÓN DÍAZ
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA