ACTA No. 4182.010.26.1.6	FECHA:	7/NOV/2025
	HORA INICIAL:	09:20 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.631-2025 en relación con contrato de obra No. 4182.010.26.1.612-2025.	HORA FINAL:	09:40 am
	LUGAR: TALLER II UAESP AP-SB.	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado – Contratista, Elizabeth Fajardo – Contratista, Andrea Vivas - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: Carlos Augusto González – Contratista de Obra, Julio Herrera – Interventor (Ver Listado de Asistencia)

ORDEN DEL DÍA:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.631-2025, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.612-2025.

DESARROLLO:

1. Seguimiento al avance del contrato de obra 4182.010.26.1.631-2025, bajo la interventoría No. 4182.010.26.1.612-2025.

   Se inició el comité de seguimiento con el saludo y la introducción del Ing. Juan Carlos Jurado, contextualizando a la asesora del director sobre el desarrollo del proyecto y la necesidad de una adición por los imprevistos que han surgido en la ejecución del proyecto. Pidió a los asistentes que se presentaran y posteriormente solicitó el informe de parte del interventor y este compartió su información.

   El interventor hizo un resumen de como inició el contrato, en que estado estaban las obras de la primera fase, las actividades que realizaron al comienzo como pruebas de resistencia de los concretos existentes y evaluación de la estabilidad de las estructuras construidas. También indicó que realizaron las obras de mitigación del riesgo con el manejo de aguas de escorrentía por cunetas y cajas de recolección, se perfilaron y terracearon los taludes y por último se fundieron

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

los dos muros de contención requeridos para detener los derrumbes del terreno y contener los terraceos. Se tiene un avance del 52,11% del alcance contractual.

Explicaron que han tenido retrasos por el mejoramiento que le están haciendo con placa huella a la vía principal que conduce hacia La Castilla, para lo cual habilitaron un paso temporal que no permitía el ingreso de los mixer.

El Ing. Juan Carlos preguntó por la planta y el interventor dijo que ya se dio un anticipo pero que debíamos definir si lo hacían con la caracterización existente que es antigua o compraban una planta estándar. La Ing. Elizabeth pidió que le enviaran las características de las plantas para las dos alternativas contempladas actualmente.

El interventor dijo que el contratista había solicitado prórroga para 60 días, pero el Ing. Juan Carlos dijo que debían terminar en esta vigencia por lo que debían ajustar esa solicitud. El interventor expuso las razones para solicitar la prorroga basados en el daño que realizaron en la tubería en la vía principal, las demoras en el inicio porque la vía de acceso a la planta la tenía cerrada una mina que hay vecina al proyecto, la JAAA no tenía llaves para abrir el candado del cerramiento, los derrumbes y muros de contención que tocó construir, y la espera de la respuesta de la entidad sobre la adición solicitada en septiembre de 2025.

Habiéndose tratado todos los temas pendientes, se dio por finalizada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de comité.	APOYOS A LA SUPERVISIÓN	14/NOV/2025
Enviar cuenta de cobro.	CONTRATISTA E INTERVENTORíA	15/NOV/2025
Enviar informe de avance semanal y presentaciones al apoyo a la supervisión.	INTERVENTORÍA	7/NOV/2025

Firmas (responsables):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

JUAN CARLOS JURADO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

ELIZABETH FAJARDO GIRALDO
Contratista
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE SERVICIOS PUBLICOS

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Elizabeth Fajardo Giraldo - Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado R. - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.6

FECHA:	7 MAYO 2025
HORA INICIAL:	09:20 AM
HORA FINAL:	09:40 AM
LUGAR:	TALLER II UAESP AP-SIB

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de Interventoría No. 4182.010.26.1.631-2025 en relación al contrato de obra No. 4182.010.26.1.612-2025

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Carlos Augusto González P.	Planeamos SAS	3138702411	Ingenieva1@planeamos.web.com	
2	JULIO C. HERRERA	INTERVENTOR	3218713052	arquitectojulioherrera@gmail.com	
3	JUAN C. JIMENEZ R.	UMATA	3206166974	juan.jimenez@cali.gov.co	
4	Andrea Vivas	UAESP	3217746332	andrea.vivas@cali.gov	
5	Elizabeth Fajardo Giraldo	UAESP	3177394370	elizabeth231993@hotmail.com	Elizabeth Fajardo.

Powered by CamScanner

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde