Culturama	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"	CODIGO: F-GC-30
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 15-08-2019
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	PAGINA: 1 de 2

En Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Instituto, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato que a continuación se relaciona.

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-002-2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROCESO SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES: REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA
CONTRATISTA	JAIME ALBERTO FONSECA GUTIERREZ
C.C o NIT. No.	74.370.349 DE DUITAMA
NOMBRE DE REPESENTANTE LEGAL*	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL*	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008.33.02.1603.002 – MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL / SGP CULTURA 2.3.2.02.02.008.33.01.1603.002 – MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL / RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP CULTURA
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($8.330.000).
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	08 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JULIAN YOVANNY BENAVIDES CABRA
No. IDENTIFICACIÓN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	1.052.378.289

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES PRELIMINARES			
1	DESMONTE Y RETIRO DE CANALES Y BAJANTES EN PVC INCLUYE CARGUE Y RETIRO	12	16.284.60	195.415.20
2	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	322	21.998.93	7.083.655.46
3	DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE	40	19.718.10	788.724.00
4	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS METALICAS ALUMINIO Y DE MADERA DIFERNTES ANCHOS	8	30.607.20	244.857.60
5	DESMONTE DE LAMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBRE PUESTAS	24	36402.46	873.659.04
	CUBIERTAS			
6	ESTRUCTURAS EN MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	44	41.790.60	1.838.786.40
7	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3 MM SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600* 1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT PLACO K 80 E IMPRIMACION CON EMULCION ASFALTICA	50	68.179.50	3.408.975.00
8	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	49	30.607.20	1.499.752.80
9	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	48	25.260.75	1.212.516.00

10	FLANCHE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 DE 30 CM DE DESARROLLO INCLUYE EPOXICO O SIMILAR A SIKAFLEX 1 "	45	49.344.30	2.220.493.50
11	CUBIERTA EN TEJA COLONIAL	228	49.148.10	11.205.766.80
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
12	TUBERIA PVC PRESION 1/2" INCRUSTADA	18	29.135.70	524.442.60
13	MANGUERAS PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS	2	26.928.45	53.856.90
14	PUNTO SANITARIO PVC DE 2"	4	48.951.90	195.807.60
15	TUBERIA DESAGUE PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	10	48.853.80	488.538.00
	PINTURA			
16	RESANE, LIJADA Y PINTURA 3V MANOS SOBRE MUROS INTERIORES CON VINILO IGUAL O SIMILAR AL TIPO KORAZA IMPERMEABLE	415	33.746.40	14.004.756.00
17	ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES	319	42.673.50	13.612.846.50
	CIELO RASO			
18	CIELO RAZO EN MADERA MACHIMBRE	40.67	71.122.50	2.892.552.08
19	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	1	636.669.00	636.385.29
			TOTAL	**81.876.322.80**

Se verificaron todas las especificaciones técnicas realizadas por SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS, en la obra contemplada SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES: REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA.

De esta manera se certifica que la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROCESO SAMC-001-2025, se surtió de manera efectiva frente a la obra desarrollada.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA
JULIÁN YOVANNY BENAVIDES CABRA
GERENTE GENERAL CULTURAMA
CONTRATANTE

JAIME ALBERTO FONSECA GUTIERREZ
CC. No. 74.370.349 DE DUITAMA
CONTRATISTA

JULIÁN YOVANNY BENAVIDES CABRA
SUPERVISOR