DATOS BÁSICOS DE LA OBRA

Contratista:	Consorcio Hospital Galán
Nit:	901.984.547-7
Objeto:	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No 1317 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Localización	Galán Santander
Contrato No.	062 del 2025
Interventoria	José Alberto Arios Arias
Oficina Gestora	Hospital Galán
Fecha Acta inicio	01 de Octubre del 2025
Fecha Real inicio	01 de Octubre del 2025
Fecha Programada Fin	30 de Noviembre del 2025
Fecha real Fin	

En Galán, Santander, a los (1) un día del mes de Octubre de 2025 se suscribe "el acta de inicio de obra" del proyecto correspondiente a la "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DONDE FUNCIONA LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE GALÁN, SEGÚN RESOLUCIÓN No 1317 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL." en las instalaciones del hospital San Juan de Dios del Municipio de Galán se reunieron JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ GARAVITO en calidad de gerente del hospital, EDGAR ROBERTO MACHUCA en calidad de representante legal del consorcio Hospital Galán.

EDGAR ROBERTO MACHUCA
R.L Consorcio hospital Galán

JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ
Gerente

Scanned with CamScanner

• Miércoles 01 de Octubre del 2025.

Durante el día se realizó llegada del personal administrativo tanto residente de obra como residente de interventoría, se realizó visita diagnóstico para realizar un balance y el estado actual del hospital para la obra conjuntamente obra, interventoría y gerencia, además realizaron varias excavaciones exploratorias superficiales verificando que existen zonas en los cuales no existe antepiso, lo cual es necesario para la estabilidad de la obra. También se iniciaron actividades de levantamiento de la tableta, Se utilizó herramienta menor y el taladro de percusión. Se contó con la presencia de residentes de obra e interventoría.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente de Obra

JAVIER ARMANDO GONZÁLEZ
Gerente Hospital Galán

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Interventoría

• Jueves 2 de Octubre del 2025

Durante el día se realizó reunion virtual para discutir el tema de la falta del antepiso en la mayor parte del hospital, de la cual se establecieron mediciones y áreas de acuerdo a las excavaciones exploratorias en los diferentes tipos de tabletas, realizados dentro del hospital, en la reunion estuvo presente personal de planeación Municipal, obra, interventoría y Hospital del Municipio de Galán. Dejando como compromisos entregar un informe de parte de obra e interventoría para ser llevado de parte del Hospital a la gobernación a más tardar el Lunes 06 de Octubre con motivo de un adicional por dicho motivo o en caso contrario un balance. Se utilizó herramienta menor habitual.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente de obra.

JAVIER ~~ARMANDO~~ GONZÁLEZ
Gerente Hospital Galán

Scanned with CamScanner

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Interventoría

• Viernes 03 de Octubre del 2025.
Durante el día se realizó una consulta con los diferentes proveedores para definir los APUs de los nuevos ítems necesarios a implementar para el correcto desarrollo de la obra, además de la verificación de las cantidades nuevos con el propósito los compromisos de la reunion realizada el día anterior. No se utilizó herramienta menor, ni hubo personal en obra, esperando definir temas para los avances de obra.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente de Obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente del Hospital Galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Sábado 04 de Octubre del 2025
Durante el día se establecieron los precios de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de acuerdo con las cotizaciones realizadas con los proveedores, los cuales fueron enviados a la interventoría para su posterior revisión. Adicionalmente, se entregó el informe general con los precios de los APUs y las memorias de cálculo correspondientes, con el fin de contar con una evaluación integral por parte del equipo de interventoría. Esta revisión fue aprobada, dado que el proceso se llevo a cabo de manera coordinada entre las partes.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente Hospital Galán

Scanned with CamScanner

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Lunes 6 de Octubre del 2025
Durante el día se realizó visita a la gobernación de parte de gerencia del hospital y contratista en intento de buscar recursos adicionales de forma informal fueron informados que es debido realizar la obra con los recursos que se cuentan hasta lo que alcance sin recursos adicionales, realizando un balance, entonces se procedió inmediatamente a realizarlo para continuar con las actividades dentro del hospital.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente del Hospital Galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Martes 07 de Octubre del 2025
Se inicia el día con una charla con los trabajadores entrando en contexto con el alcance del proyecto, además de temas de sus horarios de ingreso y salida. Durante el día se avanzó actividades de demolisión de pisos general, de pisos de baños, se realizó la apertura de la puerta auxiliar para el ingreso y salida de la zona de trabajo, retiro de los escombros de la demolición, se realizó el inventario de los accesorios de las redes sanitarias e hidráulicos, se definio el balance para el correcto desarrollo de la obra. Se utilizó herramienta menor habitual y el taladro de

excavación. Se contó con la presencia de 4 obreros, 1 maestro, un residente de obra, un profesional HSEQ de obra e residente de interventoría

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente del hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

MIREYA [illegible]
Gestor de Obra

• Miercoles 8 de Octubre del 2025

Durante el día se realizaron las actividades referente a la excavación manual y retiro de material excavado de la zona 1 en la sala de reuniones, sala de citologías y la cocina adicional se realizó la excavación en la zona de los baños el donde se evidencio que ya se contaba con una caja de suministro con redes y se encontraba en PVC. con diámetros correctos, por lo cual no se intervino. Se utilizó herramienta menor. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, residente de obra e interventoría

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital Galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Jueves 09 de Octubre del 2025

Se inicia el día continuando con la excavación manual de la zona

Scanned with CamScanner

del pasillo y la cocina, adicional a esto, se realizó compactación de los suelos ya nivelados de la zona 1, Se continúa trabajando en el hospital con herramienta menor. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, un residente de obra e interventoría

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

- Viernes 10 de Octubre del 2025

Se inicia el día con el retiro del material de excavación mediante volqueta con el escombro sacado en toda la semana para llevarlo al botadero del señor Camilo Rueda a 2 km del pueblo, se continúa con la excavación manual en material común para la instalación de las redes sanitarias de la zona 1, haciendo excavaciones de un metro de profundidad con 50cm de ancho, luego se procede a continuar con la actividad de suministro de redes sanitarias e hidráulicas. Se utilizó herramienta menor habitual. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, un residente de obra e interventoría.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

Scanned with CamScanner

• Sábado 11 de Octubre del 2025

Se realizó la instalación de 9 metros de tubería sanitaria de 6" en la zona 1 en medio de donde se ubicará la caja de inspección, además se tapó la tubería con tierra local pisando cada capa de tierra. Se trabajo hasta el medio día Se utilizó herramienta menor habitual. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, un residente de obra y un residente de interventoría

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

MIREYA VILLAMIZAR
HSEQ de obra

• Domingo 12 de octubre del 2025 día descanso

• Lunes 13 de Octubre del 2025

No se trabajó por razón de día festivo no hubo personal dentro de la obra.

• Martes 14 de Octubre del 2025

Se inicia el día con la presencia de un maestro, 4 ayudantes, residente de obra y de interventoría. Se realizó la preparación de la sola de reuniones que tiene por área 32.25 m², se instalo malla electrosoldado y se realizó la fundida del antepiso de espesor de 8cm. Se utilizó herramienta menor habitual y de mezcladora de concreto

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
gerente hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

Scanned with CamScanner

• Miércoles 15 de Octubre del 2025

Se inicia el día con la preparación de la sala de citologías con un área aproximada de 22,82 m^2, instalando la malla electrosoldada junto con la fundida del entepiso de 8cm de espesor, además se continuaron labores hidráulicas dentro de los baños de la sala de reuniones y citologías, se da cobertura de tierra sobre los lados de las cajas, al igual que se preparó la entrada auxiliar, también se realizaron instalaciones hidráulicas, de la red terminando el día se dejó con flujo de agua para las pruebas pertinentes de presión. Se utilizó herramienta menor, y mezcladora de cemento. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, un residente de obra y uno de interventoría.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Docente hospital

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Jueves 16 de Octubre del 2025

Se presenta día con constantes lluvias, por dicha razón no se pueden realizar excavaciones. Se realiza revisión de inventario, durante las horas de la tarde se realizan excavaciones en la zona que conduce a la caja de inspección sanitaria exterior. Se utilizó herramienta menor habitual, Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, el residente de obra y de interventoría

Scanned with CamScanner

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital Galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría.

• Viernes 17 de Octubre del 2025

Se inicia el día con la continuación de la excavación de los 2 cajas de inspección que tenemos en la zona 1 y la excavación de la zanja en donde se realizó la instalación de la tubería sanitaria de 6" que conecta con la caja de inspección de salida con un total de 8m de tubería instalada, luego de eso se realizó el relleno y apisonamiento de la excavación realizada una vez instalada la tubería, también se realizó la formaleteado y Fundida de las 4 tapas para las cajas de inspección, Se preparó el terreno con la malla electrosoldada para el posillo de la zona 1, y se realiza la fundida del antepiso en un total de 2,64m³ de concreto con un grosor de 8cm después de la previa revisión de las redes hidráulicas y sanitarias. Se utilizó herramienta menor habitual, mezcladora de cemento. Se contó con la presencia de 4 obreros, un maestro, residente de obra e interventoría

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
gerente

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

Scanned with CamScanner

•Sábado 18 de Octubre del 2025
Se inicia el día con la instalación de malla electro soldada en los baños de citología y reuniones, al igual que se funde, por otro lado tambien se realizan las cajas de inspección, se deja detalles sobre cierre de acta 1 junto a su proyección de las otras semanas. Se realiza la fundición de las tapas. Se utilizó herramienta menor, y mezcladora de concreto. Se contó con la presencia de un maestro, 3 obreros, residente de obra e interventoria

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing. Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente hospital galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoria

• Domingo 19 de Octubre 2025 se descanso.

• Lunes 20 de Octubre del 2025
Se inicia el día con la preparacion de la mezcla para mortero de nivelacion con relación 7:5 según el item contractual. aplicando el mortero en la zona de la sala de reuniones, con el baño y la zona de cocina, también se realizó el arreglo al personal del hospital para reubicación al poner a zona 2, se aplica mortero en la zona de pasillos, se utilizo herramienta menor. Se contó con la presencia de 4 obreros, 1 maestro, un residente de obra y residente de interventoria

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
gerente hospital

Scanned with CamScanner

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

• Martes 21 de Octubre del 2025
Se inicia el dia con el desarrollo final del ultimo tramo de la zona 1 en mortero de nivelación. Se utilizó herramiento menor. Se contó con la presencia de 4 obreros, 1 maestro, un profesional HSEQ de obra quien realizó unas actividades de seguridad para todo el personal, también se contó con la presencia de residente de obra e interventoría.

EDWIN FABIAN DUARTE
Ing Residente obra

JAVIER ARMANDO GONZALEZ
Gerente del hospital galán

JOSE ALBERTO ARIAS
Interventoría

MIREYA VICUÑA MIZAR
HSEQ de obra

•