ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 05
(SUSPENSIÓN DE OBRA No. 02)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-SI-02-2025

Fecha del Contrato:	28 de mayo de 2025
Contratista	RICARDO GELVEZ MORENO
Objeto:	"DESARROLLO DE CONEXIONES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN TOTAL A LA RED EXPRESA, DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"
Valor Contrato inicial:	$ 528.667.577,00
Valor Contrato adicional:	$ 264.113.806.00
Valor Contrato Final:	$ 792.781.383.00
Plazo inicial:	4 meses
Plazo adicional:	1 mes
Plazo total:	5 meses
Fecha de suspensión:	10 de octubre de 2025
Fecha de Reinicio:	4 de Noviembre de 2025
Fecha de terminación:	20 de Noviembre de 2.025

En la secretaria de Infraestructura el día Dieciocho (18) del mes de Noviembre de 2.025, se reunieron el **Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON** secretario de Infraestructura, Ing. **RICARDO GELVEZ MORENO,** contratista de obra, la Ing. **ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO,** contratista de interventoría, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día.

A15

Powered by CamScanner

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

D. INTERVENCION DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES

A. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES

Se constata la asistencia al presente comité de las siguientes personas:

Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de Infraestructura – supervisor de obra

Ing. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
Contratista de Interventoría

Ing. RICARDO GELVEZ MORENO
Contratista de Obra

B. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.

Se da inicio a la presente reunión, el **CONTRATISTA** informa sobre desarrollo del contrato: Se hizo acta de inicio, se revisa el diseño y el espacio en obra, se realizan exámenes médicos, afiliaciones, se destina un espacio para almacenamiento de herramientas, se realizan transportes de herramientas y equipos, dando inicio físico a la obra, se efectúa topografía, nivelación topográfica, triangulaciones de ubicación, alineamientos, revisión por alineamientos de ángulos a codos a instalar, exploraciones de la tubería construida previamente, excavaciones, instalación de tubería y de accesorios, se construyen atraques en concreto, se realiza prueba hidráulica y desinfección de la tubería, se realizan rellenos en base y en terreno común, se Instalan accesorios necesarios a para conexión a la red de 12" en la Variante la Floresta, se instala accesorios e hidrante, se está en desarrollo de construcción de caja de válvula de 16". todo ello usando los ítems del contrato.

C. SOLICITUDES DEL CONTRATISTA

Galaxy A15

Powered by CamScanner

El CONTRATISTA manifiesta que en reuniones con la interventoría han determinado la necesidad final de la obra. También informa que ha consultado a los señores de la constructora Celeus quienes manifiestan que están en proceso de organización y estudios para ejecución del empalme en la Playa del rio en la urbanización Santa clara. También comunica que la red instalada por el presente contrato ya se encuentra a la vista y con topografía que fue entregada a los señores de Celeus para que puedan conectarse a la tubería instalada, dentro de las actividades contractuales.

De tal forma que no se requieren la instalación de accesorios (codos y uniones dresser) y atraques en concreto.

Los recursos de las actividades que no se requieren debido a la actividad que debe realizar la constructora Celeus, pueden aprovecharse para efectuar obras que optimizan el sistema de acueducto. En el análisis técnico se consideró conveniente la construcción de una purga en el punto de Santa Clara, justo antes de la conexión que debe realizar la Constructora Celeus. Dicha purga permitiría el lavado del tramo de la línea desde este punto de la cancha de Santa Clara, hasta el paso elevado en la quebrada al lado de la sede de policía de carabineros. (longitud aproximada del tramo: 125m).

Por las razones anteriores el contratista solicita tiempo de suspensión de 15 (Quince) días, para efectuar reuniones con los señores de Celeus, con el fin de aclarar en los diseños que se están efectuando, los espacios que se tienen para construir una purga en ese punto.

D. INTERVENCION DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL CONTRATO.

La Interventoría informa que se han realizado reuniones en obra, para analizar la modificación e incluir estas actividades, requiriéndose tiempo para efectuar dicha reunión con los señores de Celeus para aclarar dimensionamientos y espacios para los elementos que se quieren construir en la red, en la optimización de los recursos existentes.

El Supervisor del contrato considera procedente y justificada la suspensión del contrato por el tiempo solicitado para realizar las reuniones y aclaraciones técnicas, para finalmente ajustar el contrato dando uso a los recursos sobrantes que pueden ser invertidos en mejorar la calidad y optimización de la obra.

laxy A15
Powered by CamScanner

E. CONCLUSIONES Y DETERMINACIONES:

El comité aprueba el ACTA No. 05 DE COMITÉ DE OBRA para la suspensión N° 2 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-SI-02-2025.

El Contratista se obliga a notificar a la Compañía de Seguros ésta novedad que afecta las Pólizas de Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y de Responsabilidad Civil Extracontractual.

No siendo otro el motivo de la presente, firman los que intervinieron:

Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ P.
Secretario de Infraestrutura
Supervisor de contrato

Ing. RICARDO GELVEZ MORENO
Contratista de obra

Ing. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
contratista de interventoria

Powered by CamScanner