DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: contrato de obra 3821-2024 e interventoría 3861-2024).
Periodo:	Del 10 del mes de octubre al 31 del mes de octubre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 153 del 07 de octubre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 50RS01 Apia- La Virginia
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32,443 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	3821-2024			
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	NIT:	30.284.862	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01			
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074116 del 2025-10-10	
VALOR INICIAL:	$1.037.921.167			
VALOR ADICIONES:	$00,00			
ADICIÓN 1:	$00,00			
VALOR ACTUAL:	$1.037.921.167			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/H
PRÓRROGA 1:	N/H
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	$207.584.233,60	$5.924.180,40	$ 201.660.053,20
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	$830.336.933,60	$23.696.721,60	$ 806.640.212,00
TOTAL				$ 1.037.921.167,20	$ 29.620.902,00	$ 1.008.300.265,20

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$29.406.012	$214.890,00	N/A	$29.620.902,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 11/11/2024, para el periodo de 10 a 31de octubre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.762.581,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 26.084.518,67	2,61
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$29.406.012	2,94
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$29.406.012	2,94

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 2.61%:
Meta física ejecutada 2.94%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/H	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/H	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/H	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
… N/H	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/H			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-093627
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:15/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$103.792.116,70	42-44-101156820 ANEXO 3	10/10/2024	10/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$207.584.233,40	42-44-101156820 ANEXO 3	10/10/2024	09/01/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 3	10/10/2024	31/12/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 3	10/10/2024	10/07/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,	42-40-101047291 Anexo 2	10/10/2024	9/1/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2024S-VRIS-074116	10/10/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	Orden de Inicio Contrato de Obra No. 3821 de 2024 Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-2

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/H			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3861-2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO	NIT:	79.652.932
OBJETO:	"INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01"		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074119
VALOR INICIAL:	$69.718.000		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$69.718.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1002924	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	22.079.260,00	985.843,60	21.093.416,40
1002924	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	47.638.740,00	3.943.374,40	43.695.365,60

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS PARA EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR	VALOR

			AMORTIZADO	FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$4.142.200	$787.018	$00,00	$4.929.218

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 De fecha 11/11/2024 para el período OCT 10 AL 31 DE 2024 el contrato reporta un avance de 7,61%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 7,61%
Total inversión ejecutada: $ 7,61%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS PARAS EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
05/12/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/H	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/11/2024	1	ADICIÓN	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$6.971.800.00	55-44-101082264 ANEXO 3	10/10/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$13.943.600.00	55-44-101082264 ANEXO 3	10/10/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$6.971.800.00	55-44-101082264 ANEXO 3	21/01/2025	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-095058

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/H					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VRIS-077435	22/10/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Compromisos Precontractuales, del Anexo técnico y del manual de interventoría
2024S-VRIS-	17/10/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-101577 Revisión hojas de vida equipo de trabajo

076088			
2024S-VRIS-074119	10/10/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 3861 de 2024. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1
2024S-VRIS-072838	7/10/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Solicitud de información exigible por el pliego de condiciones en el contrato 3861

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/H			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Demoras en los ajustes de los estudios y diseños debido a la erosión presentada en el sector de muro más alto por lo que para el rediseño ha sido necesario recalcularlo considerando esta situación.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza una comisión el día 23 de Octubre en compañía de la administración vial encargada del tramo verificando el estado de la zona debido a las lluvias presentadas en ese momento.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a los retrasos en la actualización estudios y diseños la cual a reducido el tiempo contractual evaluar la posibilidad de implementar una reevaluación al programa de obra

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
C.C. 1026272073
Profesional Universitario 2044 Grado 1
Dirección Territorial Risaralda