DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: contrato de obra 3821-2024 e interventoría 3861-2024). |
| Periodo: | Del 1 al 30 del mes de Noviembre de 2024. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución 153 del 07 de octubre de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 50RS01 Apia- La Virginia
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32,443 Km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | 3821-2024 | | | |
| CONTRATISTA: | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | NIT: | 30.284.862 | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01 | | | |
| FECHA DE INICIO: | 10/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VRIS-074116 del 2025-10-10 | |
| VALOR INICIAL: | $1.037.921.167 | | | |
| VALOR ADICIONES: | $00,00 | | | |
| ADICIÓN 1: | $00,00 | | | |
| VALOR ACTUAL: | $1.037.921.167 | | | |
| ANTICIPO | CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | 3 meses |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/H |
| PRÓRROGA 1: | N/H |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2024 |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988424 | 2024 | Nación | C-2401-0600-88-51102D-2401023-02 | $ 207.584.233,60 | $ 18.982.932,80 | $ 188.601.300,80 |
| 988424 | 2024 | Nación | C-2401-0600-88-51102D-2401008-02 | $ 830.336.933,60 | $ 75.931.731,20 | $ 754.405.202,40 |
| TOTAL | | | | $ 1.037.921.167,20 | $ 94.914.664,00 | $ 943.006.503,20 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 | $64.820.077,00 | $473.685,00 | N/A | $65.293.762,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 05/12/2024, para el periodo del 1 a 30 de noviembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 999.762.581,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $615.671.047,00 | 61,58 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 94.914.664,00 | 9,49 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0 | $0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 94.914.664,00 | 9,49 |

1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 61,58
Meta física ejecutada %: 9,49

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 1 | CONCRETO CICLÓPEO | PARA MEJORAMIENTO DE SUELO 40% piedra + 60% concreto clase D |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/H | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/H | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... N/H | ... | ... | ... | .. |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/H | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-093627
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:15/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $103.792.116,70 | 42-44-101156820<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 10/07/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $207.584.233,40 | 42-44-101156820<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 09/01/2028 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $311.376.350,10 | 42-44-101156820<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 31/12/2029 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad | $311.376.350,10 | 42-44-101156820<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 10/07/2025 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $260.000.000, | 42-40-101047291<br>Anexo 2 | 10/10/2024 | 9/1/2025 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| Radicado | Fecha y Hora | Remite | Asunto |
|---|---|---|---|
| 2024E-VUVRAZ-119039 | 25/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CERTIFICADO APORTES ACTA 1 CONTRATO 3821 |
| 2024E-VUVRAZ-116420 | 19/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | ACTA 1 CONTRATO 3821 FORMATOS EXCEL FIRMADOS Y RUT ACTUALIZADO |
| 2024E-VUVRAZ-116181 | 18/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | RADICACION PLAN DE CALIDAD Y PALN DE GENERACION DE EMPLEO |
| 2024E-VUVRAZ-114946 | 15/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | RADICACION SOLICITUD APROBACION PRECIO NO PREVISTO |
| 2024E-VUVRAZ-114868 | 15/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | ACTA NRO 01 CONTRATO 3821 GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO |
| 2024E-VUVRAZ-114498 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO | Respuesta Oficio No.GSP RIS 010 2024 de fecha noviembre 12 de 2024 Contrato No. 3821 de 2024 INV |
| 2024E-VUVRAZ-114401 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO | RE Reiteracion Entrega Matriz de Riesgos Contrato No.3821 de 2024 INVIAS Territorial Risaralda |
| 2024E-VUVRAZ-113464 | 12/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | RESPUESTA OFICIO NO APROBACION PRECIO NO PREVISTO |
| 2024E-VUVRAZ-110835 | 6/11/2024 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | INFORMES MENSUALES AMBIENTAL Y SISO |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/H | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3861-2024 | | |
| CONTRATISTA: | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO | NIT: | 79.652.932 |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01" | | |
| FECHA DE INICIO: | 10/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VRIS-074119 |
| VALOR INICIAL: | $69.718.000 | | |
| VALOR ADICIONES: | $00,00 | | |
| ADICIÓN 1: | $00,00 | | |
| VALOR ACTUAL: | $69.718.000 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | 3 MESES | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A | | |
| PRÓRROGA 1: | N/A | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31/12/2024 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988424 | 2024 | Nación | C-2401-0600-88-51102D-2401023-02 | $ 22.079.260,00 | $ 4.603.919,60 | $ 17.475.340,40 |
| 988424 | 2024 | Nación | C-2401-0600-88-51102D-2401008-02 | $ 47.638.740,00 | $ 18.415.678,40 | $ 29.223.061,60 |
| TOTAL | | | | $ 1.037.921.167,20 | $ 23.019.598,00 | $ 46.698.402,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS PARA EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 2 | $15.202.000 | $2.888.380 | $00,00 | $18.090.380 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 05/12/2024 para el período NOV 01 AL 30 DE 2024 el contrato reporta un avance de 49,29%:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 49,29%
Total inversión ejecutada: $ 49,29%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS PARAS EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 05/12/2024 | 1 |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/H | … | … | … | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 1 | ADICIÓN | APROBADO |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Unica<br>NOMBRE: Seguro del Estado S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $6.971.800.00 | 55-44-101082264<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $13.943.600.00 | 55-44-101082264<br>ANEXO 3 | 10/10/2024 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | $6.971.800.00 | 55-44-101082264<br>ANEXO 3 | 21/01/2025 | 31/12/2029 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-095058
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/H | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| Radicado | Fecha y Hora | Remite | Asunto |
|---|---|---|---|
| 2024E-VUVRAZ-117566 | 21/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Documentos numerales 3 y 5 Gestion Aprobacion APU no previsto Contrato No. 3821 de 2024 INVIA |
| 2024E-VUVRAZ-116958 | 20/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Solicitud de Otro Si Contrato No. 3861 de 2024 IN VIAS Territorial Risaralda |
| 2024E-VUVRAZ-114386 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Reiteracion Entrega Matriz de Riesgos Contrato No.3821 de 2024 INVIAS Territorial Risaralda |
| 2024E-VUVRAZ-114376 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Informe Gestion Ambiental Contrato No.3821 de 2024 INVIAS Territorial Risaralda |
| 2024E-VUVRAZ-114368 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Acta de Obra No.1 y plazo de radicacion Contrato No.3821 de 2024 INVIAS TERRITORIAL RISARALDA |
| 2024E-VUVRAZ-114338 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Reiteracion cumplimiento hitos y requisitos inicio de obra Contrato No.3821 DE 2024 INVIAS RISARAL |
| 2024E-VUVRAZ-114337 | 14/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Reiteracion cumplimiento hitos y requisitos inicio de obra Contrato No.3821 DE 2024 INVIAS RISARAL |
| 2024E-VUVRAZ-112881 | 12/11/2024 | CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO; | Respuesta Comunicado 2024S VRIS 082235 |
| 2024S-VRIS-082235 | 5/11/2024 | María Celeny Ocampo Arias; | Requerimiento por presunto incumplimiento del contrato 3861-2024 suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/H | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Continua la demoras en los ajustes de los estudios debido a la necesidad de recalcularlo considerando la situación de erosión.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El interventor solicita la inclusión de otro si en el contrato 3861-2024 debido a que anteriormente no estaba obligado a declarar IVA pero que al ganarse el contrato cambio de régimen por lo que se solicitó una mesa de trabajo con la dirección jurídica de la territorial para responder la solicitud.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se solicitó la asesoría de Jurídica para resolver la situación de cambio de régimen del contratista de interventoría.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Debido a los retrasos en la actualización estudios y diseños y a las lluvias que afectaron a la obra, lo cual ha reducido el tiempo contractual se evaluara con el interventor la posibilidad de implementar una Prorroga para cumplir con el objeto contractual

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO
C.C. 1026272073
Profesional Universitario 2044 Grado 1
Dirección Territorial Risaralda