DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: contrato de obra 3821-2024 e interventoría 3861-2024).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de Diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 153 del 07 de octubre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 50RS01 Apia- La Virginia
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32,443 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	3821-2024			
CONTRATISTA:	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO	NIT:	30.284.862	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01			
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074116 del 2025-10-10	
VALOR INICIAL:	$1.037.921.167			
VALOR ADICIONES:	$00,00			
ADICIÓN 1:	$00,00			
VALOR ACTUAL:	$1.037.921.167			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/H
PRÓRROGA 1:	N/H
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	$ 207.584.233,60	$ 62.694.861,20	$ 144.889.372,40
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	$ 830.336.933,60	$ 250.779.444,80	$ 579.557.488,80
TOTAL				$ 1.037.921.167,20	$ 313.474.306,00	$ 724.446.861,20

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$213.692.228,00	$5.520.644,00	N/A	$218.559.642,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 12/12/2024, para el periodo del 1 a 31 de diciembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 999.762.581,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 380.435.400,00	38,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 313.474.306,00	31,35
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.095.000,00	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 94.914.664,00	31,95

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,05
Meta física ejecutada %: 31,35

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/H	.....	....

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/H	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/12/2024	1	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
... N/H	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/12/2024	3	Prorroga	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/H
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: unica NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$103.792.116,70	42-44-101156820 ANEXO 4	10/10/2024	9/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$207.584.233,40	42-44-101156820 ANEXO 4	10/10/2024	09/03/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 4	10/10/2024	28/02/2030
Estabilidad y Calidad de la Obra y Calidad	$311.376.350,10	42-44-101156820 ANEXO 4	10/10/2024	09/09/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,	42-40-101047291 Anexo 2	10/10/2024	9/3/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Radicado	**Fecha**	**Remite**	**Asunto**
2024E-VUVRAZ-128188	13/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	carta compromiso pago seguridad social diciembre contrato 3821
2024E-VUVRAZ-127881	13/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	RV PLANOS MURO PR31 050.rar
2024E-VUVRAZ-127855	13/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	ACTA NRO 3 CONTRATO 3821
2024E-VUVRAZ-127797	12/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS TRANSPORTE DE TIERRA Y MANEJO DE AGUAS CONTRATO 3821
2024S-VRIS-093627	10/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 3 Póliza Cumplimiento y Anexo 3 Póliza RCE según Orden de Inicio del Contrato Nro. 3821 de 2024.
2024S-VRIS-093012	9/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 1 Póliza Cumplimiento y Anexo 1 Póliza RCE del Contrato Nro. 3821 de 2024.
2024E-VUVRAZ-124722	6/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 3821
2024S-VRIS-091894	4/12/2024	María Celeny Ocampo Arias	Observaciones al acta 1 del contrato 3821
2024E-VUVRAZ-122997	3/12/2024	GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO;	Fw FACTURA INVIAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/H			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3861-2024		
CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO	NIT:	79.652.932
OBJETO:	"INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA - LA VIRGINIA 50RS01"		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VRIS-074119
VALOR INICIAL:	$69.718.000		
VALOR ADICIONES:	$00,00		
ADICIÓN 1:	$00,00		
VALOR ACTUAL:	$69.718.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401023-02	$ 22.079.260,00	$ 8.221.995,60	$ 13.857.264,40
988424	2024	Nación	C-2401-0600-88-51102D-2401008-02	$ 60.885.160,00	$ 32.887.982,40	$ 27.997.177,60
TOTAL				$ 82.964.420,00	$ 41.109.978,00	$ 41.854.442,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS PARA EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 3	$15.202.000	$2.888.380	$00,00	$18.090.380

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 05/12/2024 para el período NOV 01 AL 30 DE 2024 el contrato reporta un avance de 49,29%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 49,55%
Total inversión ejecutada: $ 49,55%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS PARAS EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Diciembre 2024	3

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/H	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS PARA EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25/12/2024	3	PRORROGA	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: Seguro del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$8.296.442.00	55-44-101082264 ANEXO 5	10/10/2024	31/08/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$16.592.884.00	55-44-101082264 ANEXO 5	10/10/2024	28/02/2028
Calidad del Servicio	$8.296.442.00	55-44-101082264 ANEXO 5	21/01/2025	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/H
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/H					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Radicado	Fecha	Asunto	Remite
2024E-VUVRAZ-133075	26/12/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Solicitud de Prorroga No.1 Contrato No. 3861 de 2024 INVIAS Territorial Risaralda
2024S-VRIS-095815	17/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Reunión técnica inicial del Contrato No. 4710 de 2023 y 4353-2024. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3
2024S-VRIS-095810	17/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Asignación de Interventorías al contrato de Obra No: 4710 de 2023.
2024S-VRIS-095584	16/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	ORDEN DE INICIACIÓN del Contrato No. 4353 de 2024. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.
2024S-VRIS-095583	16/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación hojas de vida al contrato 4353-2024. Director
2024S-VRIS-095347	16/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-116958. Otrosí 03 Adición 01 Contrato Nro. 3861 de 2024.
2024S-VRIS-095045	13/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 4 Póliza de Cumplimiento según Adición 01 del Contrato Nro. 3861 de 2024.
2024S-VRIS-095058	13/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 3 Póliza de Cumplimiento según Orden de Inicio del Contrato Nro. 3861 de 2024.
2024S-VRIS-095038	13/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 0 Póliza Cumplimiento según firma del Contrato Nro. 3861 de 2024.
2024E-VUVRAZ-127505	12/12/2024	CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO;	Remision solicitud de Prorroga No.1 Contrato de Obra No. 3821 de 2024 INVIAS Territorial Risaralda
2024S-VRIS-094116	11/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Aprobación Anexo 0 Póliza de Cumplimiento según firma del Contrato Nro. 4353 de 2024.
2024S-VRIS-092547	6/12/2024	María Celeny Ocampo Arias;	Requerimiento por incumplimiento de envío informes mensuales
2024S-	4/12/2024	María Celeny	Observaciones al acta 1 del contrato 3821

VRIS-091894		Ocampo Arias;	

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/H			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las lluvias y las exigencias de los municipios vecinos han hecho incurrir en gastos adicionales en cuanto al PMT de tránsito y manejo del aguas, por lo que este ha presentado ante el interventor y el invias los elementos y los razones por la que para ellos es necesario incluir estos aspectos en los costos no previstos del proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se han presentado novedades.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se sugiere la evaluación del impacto financiero del PMT y el manejo de aguas, solicitando el asesoramiento y apoyo de los demás ingenieros de la territorial, con el fin de contar con la experiencia técnica que facilite la toma de decisiones informadas.

Cordialmente,



Gabriel Antonio
C.C. 1026272073
Profesional Universitario 2044 Grado 1
Dirección Territorial Risaralda