camionetas.

+ Frente 35. El Paraiso Cra 41 # 48-31
Se continua con lleno al (Redel) entre sardinel y terreno natural, construccion de sardinels.

+ Frente 36: El Paraiso Cra 40A No. 48B88
Se continua con sardineles, construccion anvol para unir con la existente.

+ Frente 11: San Fernando Calle 60 Entre Cras 35 hacia 34
Afirmado compactado de sustitucion solicitado por la supervision el cual fue sugerido por el geotecnista.

+ Frente 24: Cervantes Cra 34 A Calle 36.
Instalacion de Subbase y compactacion.

+ Frente 23: Cervantes Calle 37 Cra 27A 32.
Corte de pavimento instalado en donde estan las tuvolas.

+ Frente 41. Malabar. Calle 69D Cra 42B.
Excavaciones, afirmado y adecuaciones para peatonal y escaleras, Formaleta para escalas

+ Frente 20. Bajo Andes Carrera 36 entre 26 y 26A.
Lleno en subbase y compactacion de la misma.

+ Frente 30: La Isla Cra 30. Formaleta escalas, perfilacion de area para andenes.

J Buitrago
Res. Obra.

Residente Interventoria

7-07-2025
(7-06-2025) Lunes.

Personal en obra: 7 oficiales, 2 ayudantes practicos, 19 ayudantes, 6 reguladores de transito, 2 Maestros de obra, 1 Contramaestro, 01 SISO, 1 Residente

Clima: Soleado.

Equipo: Herramienta menor, rana, mezcladoras, vibrador de concreto, regla vibratoria, pulidora y 2 carretillas.

+ Frente 35. El paraiso Cra 41 # 48-31
Se continua con construccion de sardinales, y relleno a los laterales de la via.
+ Frente 36: El paraiso Cra (40B38) 40A # 48B88
Se continua construccion de Sardinales.
+ Frente 11. San Fernando. Calle 60 entre Cras 35 hacia 35A
Se continua con relleno en afirmado y compactacion del mismo.
+ Frente 24. Cervantes. Cra 34 A Calle 36.
Formaleta lateral, Formaleta de tapa, y acero de refuerzo.
+ Frente 41: Malabar. Calle 67D Cra 42 B:
Formaleta para escalas y concreto de 3000 PSI
+ Frente 20: Bajo Andes, Cra 36 entre 26 y 26A
Se continua con el llano en compactacion de la subbase
+ Frente 30. La Isla Cra 0. Conformacion de area de anden.
y Formaleta escalas

Residente Interventoria.

XB Residente de Obra

25) Personal en obra: 7 oficiales, 1 practico, 1 Ayudantes
s 2 Maestros, 1 Contramaestro, 0.5 Siso, reguladoras.
1 Ing. Residente.
Clima: Soleado
Equipo en obra: Herramienta menor, ranas, mezcladores pulidoras, vibrador de concreto, regla Vibradoras, camionetas
+ Frente 35: El paraiso Cra 41 #48-31
Continua con la construccion de sardineles y rellenos en laterales de la via.
+ Frente 36: El paraiso Cra 40A # 48B88.
Construccion de sardineles en el peatonal.
+ Frente 11. San Fernando. Calle 60 entre Cras 35 hacia 35A
Se continua con el llano en subbase y compactacion de la misma.
+ Frente 24: Cervantes Cra 34 A Calle 36.
Instalacion de pavimento en concreto MR42 acelerado

a 7 días y. con cortes. en las horas de la noche.

+ Frente 41. Malabar. Calle 67 D Cra 42 B.
Concreto escalas, instalacion de malla electrosoldada

+ Frente 20: Bajo Andes, Cra 36 entre 26 y 26A.
Instalacion & compactacion de subbase & Concreto MR 42.

+ Frente 30. La Isla. Caso. Se realiza concreto para las escalas.

+ Frente 38. Villacarmenza. Calle 38 Cra. 32A.
Se abre frente con corte de pavimento existente y retiro del mismo

[signature] [signature]
Res. Obra Residente Interventoria

9-07-2025 (8-08-2025) Miercoles

Personal en obra: 7 oficiales, 1 ay. practico, 16 ayudantes, 2 Maestros, 1 Contramaestro, 6 controladores viales, 0.5 SISO, 1 Ing. Residente.

Clima: Soleado.

Equipo en obra: Herramienta menor, polidora, vibradores de concreto, ranas, regla vibratoria, Camionetas

+ Frente: 35: Se continua con el El paniso Cra 41 # 48-31. Se continuo con sardineles, llenos laterales de la via, acceso a parqueaderos.

+ Frente 36: El paniso. Cra 40 A # 48 B 87.
Sardineles en peatonal.

+ Frente 11. San Fernando: Calle 60 entre Cras 35 hacia 59 A Se continua con el lleno en Subbase y su compactacion. se toman densidades en las horas de la tarde con resultado positivo.

+ Frente 41. Malabar Clle 67 > Cra 42 B.
Concreto de escalas, y afirmado y concreto peatonal.

+ Frente 20: Bajo Andes. Cra 36 entre 26 y 26A.
se realizan cortes en pavimento, y afirmado para andenes. construccion de sardineles.

+ Frente 30. La Isla. Caso. Concreto ; adecuacion de andenes. al rededor de las escalas.

+ Frente 24. Cervantes Cra 34 A Clle 36.
instalacion de Reno en subbase en area que sera intervenido por Aguas Manizales
+ Frente 38. Villa carmenza. Calle 38 Cra 32 A.
Excavacion de material granular.

2 Buitrago
Res. Obra

Residente Interventoria

10-08-2025 Jueves

Personal en obra: 7 Oficiales, 2 ay. practicos, 16 ayudantes, 6 Regoladores, 2 Maestros, 1 CMaestro, 0.5 SISO, 1 Ing. Residente.

Clima: Soleado.

Equipo en obra: Herramienta menor, pulidoras, cortadoras, allanadoras, ranas, vibradores de concreto, regla vibratoria.

+ Frente 35: El Paraiso Cra 41A # 48 (B 88) 31
Conformacion de accesos a parqueaderos.
+ Frente 36: El Paraiso. Cra 40 A # 48B88.
Conformacion de cuneta lateral y conformacion de talud.
+ Frente 11: San Fernando. Calle 60 Entre 35 hacia 59A.
Se instala NP 42 en el tramo. donde se realizan los cortes en las horas de la tarde.
+ Frente 24: Cervantes. Cra 34A Clle 36. se instala Subbase compactada en el area que intervendra Aguas Manizales.
+ Frente 41. Malabar Calle 69 D Cra 42B.
Construccion de pantonal. instalacion de concreto y conformacion de escalas superiores.
+ Frente 20. Bajo Andes. Cra 36 entre 26 y 26A
conformacion, cunetas y concretos de sardineles y andenes.
+ Frente. 30, la Isla. Frente 28 y 29 y 31.
Construccion de andenes.

- Frente 38. Villacarmenza Calle 38 Cra 32A
  Instalacion y compactacion de la subbase.

L Burgos C
Res. Obra

Residente Interventoria.

11-07-2025 Viernes.

Personal en obra: 7 oficiales, 2 ayudantes, 16 ayudantes 6 regularadres, 2 Maestros, 1 CMaestro, 0.5 SISO y 1 Ing. Residente.

Clima: Soleado.

Equipo en obra: Herramienta menor, pulidoras, ranas, mezcladoras, vibradores de concreto, regla vibratoria.

+ Frente 35: El paraiso Cra 41A#48 31
  Conformacion y concreto de accesos a parqueaderos
+ Frente 36: El Paraiso Cra 40 A #48B 88
  Conformacion de talud para zona verde.
+ Frente 41 Malabar. Calle 67D Cra 42B.
  Concreto peatonal y Formaleta de escaleras superiores.
+ Frente 20. Bajo Andes. Cra 36 entre 26 y 26 A.
  Concreto andenes y sardineles.
+ Frente 30, 29, y 31 la Isla Casa, construccion de zanderas al rededor de las escaleras. y sardineles.
+ Frente 38: Villacarmenza: Calle 38 Cra 32A.
  Instalacion y compactacion de subbase y acero de refuerzo.

L Burgos C
Res. Obra

Residente Interventoria

12-07-2025 Personal en obra: 7 oficiales, 2 oficios, 16 ayudantes
Sabado 6 reguladores, 0.5 siso, 2 Maestros, 1 cMaestro,
1 Ing. Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, rondas, mezcladoras, pulidores, vibradores de concreto, regla vibratoria.

+ Frente 38 Villa Carmenza: Calle 38 Cra 32 A.
Instalacion de concreto MR 42 en el area reforzado posterior a la instalacion de refuerzo en 2 areas.
+ Frente 24: Cervantes. Cra 34A Calle 36. Se instala el concreto MR 42 en el area al rededor de la tapa de alcantarillado con la instalacion de la tapa.
+ Frente 36: El paraiso Cra 40A #48B 87.
Se construye canaleta continuacion de la existente
+ Frente 35: El paraiso Cra 41A #48-31
Se construye desvio del tubornal existente.
+ Frente 29, 30, 31 Calzada el caso. Se continua con andenes y sardineles
+ Frente 41: Malabar. Se continua con pantanol, y conformacion y Formaleta de escaleras superiores

2 Buenaco C
Res. Obra.

Res Interventoria.

07-2025 Personal en obra: 6 Oficiales, 1 Practicos, 15 ayudantes
nes. 6 reguladores, 2 Maestros, 1 ContraM, 0.5 SISO
1 Ing. Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, mezcladoras, rondas, vibradores de concreto, regla Vibratoria, pulidores cortadora de concreto.

+ Frente 1: Betania. Cra 32 C, 32D, y 32 E.
Se abre frente nuevo con instalacion de postena y tubena horizontal rellena en concreto.
+ Frente 21: Cervantes Cra 32A entre 29 y 31.
Se abre frente con la excavacion de talud. existente y limp
+ Frente 18 Amayanes Calle 4 Cra 36 Interseccion.
Se continua con el frente con la excavacion. para la instalacion del Filtro. En visita anterior de geotecnista sugiere reconstruir filtro y canal para recoger las aguas del talud..
+ Frente 32. Marmato Cra 28 Clle 25.
Se abre frente con demolicion de pavimento. reforzado. y con retro del mismo, se realiza tambien excavacion de material encontrado. Se dejan reguladores hasta las 7pm por el alto flujo vehicular.
+ Frente 29, 30, 31. La Isla. CISCO.
se continua con la construccion de cunetas sardineles.
+ Frente 41 Malabar. Calle 67D Cra 42B.
Se continua con fundida y adecuacion de escalas superiores.

√ Buenaga
Res. Obra

Res. Interventoria

15-07-2025 Martes. Personal en obra: 8 Oficiales, 1 practicos, 5 ayudantes 6 controladores viales, 2 Maestros, 1 C Maestro, 0.5 SISO 1 Ing. Residente.
Clima: soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, motosierras, cinco, vibradores de concreto, regla vibratoria, pulidoras cortadora de concreto.

+ Frente 1 Betinca: Cra 32C, 32D, y 32E.
Se avanza con instalacion de postera y tubena horizontal rellena de concreto.
+ Frente 21 Cervantes: Cra 32A entre 29 y 31
Se continua con excavacion y perfilado de talud.
+ Frente 18. Amayanes. Calle 4 cra 36.
Se continua con la excavacion para la instalación de filtros
+ Frente 32. Mamato. Cra 28 Calle 34
Se continua el Frente con la demolicon del concreto reforzado y excavación del material granular existente. Se dejan reguladores hasta las 7 pm por el alto flujo vehicular
+ Frente 29, 30 y 31 Cisco la Isla.
Se continua con la construccion de sardineles ~~ex~~ andenes en el ciso.
+ Frente 41. Malabar Calle 67D Cra 42B.
Se realiza el concreto de escaleras ~~de~~ peldaños
+ El dia de ayer 14-07-2025 Se realiza reunion de socializacion con la comunidad para tratar el tema de la construccion de las escalesas del Frente 10, el cual la comunidad se opone, y era necesaria la presencia de la supervision para tratar el tema con la comunidad y no se presentó, por lo que el tema quedo sin definir, informacion que sera enviada por los profesionales sociales del contratista y la Interventoria.

RIBUTIAGO C
Res. Obra

Residente Interventoria

16-07-2025
Miercoles

Personal en obra: 6 oficiales, 1 practico, 15 ayudantes
2 Maestros 6 reguladoras 1 contraM, 0.5 SISO
y 1 Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, mezcladoras
ranas, vibradores de concreto, regla vibratoria
pulidoras, cortadora de concreto.

+ Frente 1: Betania: Cra 32C, 32D y 32E.
Se continua la instalacion de pasamanos.
+ Frente 21: Cervantes: Cra 32 A Entre 29 y 34
Se continua con excavacion y perfilado de talud.
+ Frente 18: Amayanes. Calle 4 cra 36.
Se continua con excavacion, instalacion
de geotextil, grava y piedra y tubosna de
filtro.
+ Frente 41 Malabar. Calle 69 Dg 2 B.
Se continua con construccion de escalas.
Retiro de formaleta, limpieza.
+ Frente 22. Cervantes. Calle 31 Entre 31E y 32A.
Se define el tramo de escalas en mal estado y
se empieza la demolicion de las mismas.
+ Frente 32: Marmato Cra 28 calle 25.
Se continua con excavacion e instalacion
y compactacion de Subbase. Este frente
requiere aumento de presupuesto si se
autoriza la reparacion del pavimento superior
en la glorieta. por lo tanto mientras se
avanza con el area que se definio inicialmente
y esto dentro del presupuesto asignado.
El dia de ayer Martes 15 de julio se realizo
comite tecnico donde era necesario la presencia
del personal de la entidad contratante para
la entrega del 46% de valor contratado en
frentes de obra, ya que a la semana 7

de ejecucion de obra aun no han sido entregados por la entidad, convirtiendose la situacion en un tema de desequilibrio economico del contrato, por tal razon se solicita reiteradamente la entrega de estos frentes por parte de la supervision. Cabe aclarar que esta solicitud se ha hecho reiteradamente a la supervision desde el primer comite y en los siguientes. Para este comite no estuvo la presencia de los supervisores, quienes son los representantes de la entidad contratante, por lo que la sotuacion continua de la misma manera.

Res. Interventoria

J Buitrago C
Res. Obra.

17-07-2025 Jueves

Personal en obra: 6 oficiales, 1 practico, 15 ayudantes 6 reguladores viales, 2 Maestros, 1 contramaestro, 0.5 Siso y 1 Ing. Residente.

Clima: Soleado.

Equipo en obra: Herramienta menor, mezcladoras, rehas, vibradores de concreto, cortadora, pulidoras, regla vibratoria, 2 vehiculos camioneta, Bobcat, volquetes

+ Frente 1: Betania Cra 32C, 32D y 32E.
Se continua la instalación de pasamanos.

+ Frente 21: Cervantes Cra 32A entre 29 y 31.
Se continua con excavacion y perfilada de talud.

+ Frente 18: Arrayanes. Calle 4 Cra 36.
Se continua con la instalacion de piltin.

+ Frente 22. Cervantes Calle 31 entre 31E y 32A.
Se realiza la demolicion de las escalas existentes en mal estado

+ Frente 33. Marmato Calle 23 Cra 31
Se inicua Frente con demolicion de pavimento.
+ Frente 19: Bajo Andes Calle 26A entre Cra 37A hacia abajo
Se inicue Frente de obra con demolicion de peatonales existenten en mal estado en la parte inferior de las escalon.
→ Por parte de interventoria se solicita al contratista corregir las escaleras superiores de Frente # 41 Clle 67D Cra 42B barrio Malhabar, construidas el dia 15 de Julio de 2025 debido a que se identificaron areas desalineadas, desnivelados y con mala instalacion de concreto.
→ En compañia de la interventoria, el ingeniero José Ferney Patiño realiza visita a los frentes # 30 Cisco barrio la isla y # 32 Carrera 28 calle 25 barrio Marmato y deja las siguientes observaciones e instrucciones:

FRENTE # 30 CISCO LA ISLA:

- La pendiente transversal en escaleras y peatonal construida quedó hacia el lado opuesto de la dirección de la canal existente. El contratista debe plantear solución para dicha situación y garantizar que el agua se encauce en la canal existente.
- Construir canal en escaleras en el lateral derecho subiendo.
- la escalera presenta zonas de encharmiento de agua. Se debe corregir.
- Realizar reposicion de peatonal existente en lateral del cisco en los tramos mas deteriorados.
- Resanar sardinel izquierdo de las escaleras subiendo

FRENTE # 32 CRA 28 CLLE 25 MARMATO

- Implementar señalizacion de acuerdo al PMT aprobado
- Ampliar el horario de los reguladores hasta las 10 pm de lunes a sabado.

- Se observan afectaciones en las losas de concreto que no se van a intenenir, por lo que se le recuerda al contratista que debe realizar las actividades necesarias para evitar dichas afectaciones. (corte 30 cm antes y demolición a mano).

Con respecto a las observaciones de la Supervision en el frente la Isla se tienen las siguientes observaciones por parte del contratista:

En la primera visita de entrega de los frentes de obras NO se hablo de construir canal lateral de las escaleras SE ACATA LA INSTRUCCION, pero se informa que disminuira considerablemente el ancho util de la escalera construida, por tal razon se solicita a la Supervision y a la Interventoria que en este tipo de obras se deban entregar especificaciones particulares del proyecto con planos o esquemas que indiquen claramente las obras a (intervenir) (contratar) de tal manera que no quede a la interpretacion subjetiva de las personas que intervienen en la construccion.

Con respecto a la observacion del frente Klarmath se acatan las instrucciones.

Es importante dejar consignado en este libro que la construccion de la canal lateral a la escalera no tiene ningun argumento tecnico ya que no se canaliza el agua desde antes de llegar a la escalera. y el agua que viene por la via desemboca a todo lo ancho de la escalera. convirtiendo esta en un canal abierto.

Por lo tanto tecnicamente el contratista considera que no es necesario y al contrario disminuye el ancho util de la escalera.

Residente Interventoría.

Buenaventura

19-07-2025 Sabado

Se recibe visita de la supervisión del contrato en compañía del ingeniero Jose Ferney Patiño y William Perez Jefe de vias, e interventoria y se dejan las siguientes instrucciones: (Cr 28 Clle 25 Marmato)
- En la losa donde se ubica estructura de soporte de anden instalar doble parilla de acero en un ancho de 1.00 mt. Parrilla inferior y completo refuerzo superior
- losas con camaras de alcantarillado debe tener doble refuerzo.
- En tramos grandes de pavimento generar mayor espesor de pavimento en el empalme con las losas existentes siempre que no tengan pasajuntas

JPG 19/7/25 — Residente Obra — Residente Interv

Se consignan el dia de hoy sabado 19 de julio de 2025 las actividades ejecutadas el dia viernes y sabado

Personal en obra: 6 oficiales, 1 oficial practico, 15 ayudantes 6 reguladores, 2 Maestros, 1 Contramaestro, 0.5 SISO 1 Ing. Residente.

Clima: Soleado.

Equipo: Herramienta menor, mezcladoras, ramas, vibradores de concreto, pulidores, regla vibratoria, camionetas Volquetas,.

+ Frente 1: Betania Cra 32C, 32D y 32E
Se avanza con instalacion de pasamanos.

+ Frente 21: Cervantes Cra 32A entre 29 y 31
Se continua con excavacion del talud e instalacion del predo.

+ Frente 18: Arroyave s Clle 4 Cra 36
Se continua con instalacion del filtro y excavaciones

+ Frente 22 - Cervantes Clle 31 entre 31E y 32A.
Demolicion y excavacion de las escalas existentes

+ Frente 33. Mármato. Calle 23 Cru 31
Se continua con la excavacion del tramo a intervenir
+ Frente 19: Bajo Andes. Calle 26A entre 37A hacia abajo
Se continua el Frente con demoliciones, retiro y excavaciones de las escalas y peatonales a intervenir
+ Frente 32. Mlamato Cru 28 Calle 25.
Se continua el Frente con instalacion y compactación de subbase. Se avanza con el tramo superior de la Glorieta, teniendo en cuenta que aprobaron la adicion presupuestal de dicho Frente.

BUITRAGO
Res. Obra.

Res. Interventoria.

21-07-2025
Lunes

Personal en obra: 6 oficiales, 1 ay practico, 15 ayudantes, 6 reguladores, 2 Maestros, 1 CM, 1 Ing. Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, pulidores, mezcladoras, varas, vibradores de concreto, regla vibratoria, camionetas Volquetas.

+ Frente 1: Betania. Cru 32C, 32D, 32E
Se avanza con instalacion y pintura de pasamanos
+ Frente 21. Cervantes 32A entre 29 y 31.
Se avanza con excavación del talud e instalacion de prado.
+ Frente 18. Arrayanes Clle 4 Cru 36.
Se construye canal de recoleccion de aguas y caja de inspección para conexion del filtro.
+ Frente 22: Cervantes Calle 31 Entre 32A y 31E.
Se avanza con excavaciones y armado del tramo de escalas.
+ Frente 19: Bajo andes. Calle 28A entre 37A hacia abajo
Se continua con demoliciones, retiro y excavaciones de las escalas y peatonal.
+ Frente 24. Cervantes Cru 31E Calle 36
Se retoma Frente con demolicion de pavimento.

+ Frente 38 Villacarmenza Calle 38 Cra 32A
Se retoma frente con corte de los parches al frente del tramo ejecutado se dejan realizar la franja completa con el fin de no generar fisuras en el pavimento existente en los esquinas.
+ Frente 33. Marmato (Cra 28 Calle 25) Calle 23 Cra 31.
Se continua el frente con instalación y compactación de subbase.
+ Frente (33) 32 Marmato (Calle 23 Cra 31) Cra 28 Calle 25
Se continua el frente con instalación de acero y rastreras para la instalación del concreto.

LBUITRAGO C
Residente Obra

Res. Interventoria

22-07-2025 Personal en obra: 6 oficiales, 1 ay practico, 15 ayudantes 6 reguladores, 2 Maestros, 1 Maestro, 0.5 SISO, 1 Ing. Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, pulidores, rana, mezcladoras, vibradores de concreto, regla vibratoria camionetas, volquetas...
+ Frente 1. Betania Cra 32C, 32D y 32E.
Se continua con instalación y pintura de pasamanos.
+ Frente 18: Se continua con construccion de canal.
Arrayanes Calle 4 Cra 36.
+ Frente 19. Bajo andes, calle 26A entre 37A hacia abajo.
Se continua con demoliciones y retiro de escalas.
+ Frente 24. Cervantes Cra 31E Calle 36
(Se retoma) Frente 60) se continua con excavacion del material de subbase existente.
+ Frente 38. Villa carmenza. Calle 38 cra 32A.
se realiza demolicion del pavimento existente
+ Frente 32. Marmato Cra 28 calle 25
Se instala concreto MR42 acelerado a 3 dias para obra rapido al trafico.

+ Frente 33. Marmato. Calle 23 Cra 31.
Se continua con instalacion de subbase.

Res. Obra. Res. Interventoria.

23-07-2025 Miercoles
Personal en obra: 6 oficiales, 1 ay practico, 15 ayudantes 6 reguladores, 2 maestros, 1 SISO, 1 Ing. Residente
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, ninas, mezcladoras, vibradores de concreto, pulidoras, Camioneta s.
+ Frente 8: San Fernando. Cra 33 entre Calles 60 x 61
Se abre frente con instalacion de pasamanos.
+ Frente 18: Arrayanes Clle 4 Cra 36.
Se continua con la construccion de la canal de aguas.
+ Frente 19: Bajo Andes. Calle 26 A entre 37A hacia abajo.
Se continua con demoliciones de escalas, peatonales existentes en mal estado.
+ Frente 24: Cervantes Cra 31E Calle 36
Se continua instalacion de subbase
+ Frente 33. Marmato. Calle 23 Cra 31 (No se trabajo)
+ Frente 22. Cervantes. Instalacion de subbase
Se avanza con formaleta para escalas y concreto.

Res. Obra. Res. Interventoria.

24-07-2025
Jueves

El director y residente de interventoría realizan en horas de la mañana recorrido por todos los frentes activos a la fecha y se dejan las siguientes observaciones:

→ Frente # 21 Cra 32A entre clle 29 y 31 Cervantes: Se observa el empradizado seco y quemado en varias areas por lo que solicita aplicar agua sobre toda la empradización teniendo en cuenta el clima actual.

→ Frente # 22 Clle 31 entre cra 32A y 31E Cervantes: Construir sardinel en peatonal existente en el lateral donde se encuentran los aceros existentes.

→ Frente # 19 Clle 26A Cra 37A hacia abajo Bajo Andes: Las escaleras se deben construir ajustandose a los anchos del sector.
Escaleras nuevas con sardinel a ambos lados de las mismas caracteristicas de los ~~existentes~~.
la estructura a construir se compone de losa inferior con malla electrosaldada, escalones y viga o dentellón de 30 x 25 cm
En los tramos de escaleras que no se van a demoler construir sardinel en uno de los laterales para realizar la instalación de las barandas.
Se deben verificar los niveles y pendientes de las escaleras nuevas para garantizar que el agua lluvia fluya y no se generen encharcamientos
Se evidencia la necesidad de un sumidero o imboral en el sector al igual que el manejo de aguas servidas, por lo cual se realizara la correspondiente solicitud a la entidad contratante
Se requiere también visita de Geotechnista para definición de muros a construir.

→ Frente # 18 Clle 9 Cra 36 Arrayanes: Dejar pases de 2" en la pared del canal que da contra el talud, en la longitud que no se ha construido.

→ Frente # 29 Cisco La Isla: Corregir pendiente del anden cerca a las escaleras con el fin de encausar una parte del agua que circule por el sector en el canal existente.

Res Obra. Res. Interventoria.

24-07-2025 jueves

Personal en obra: 6 oficiales, 1 ay. practico, 15 ayudantes 6 roqueladores, 2 maestros, 1 celador, 1 SISO, 1 Residente

Clima: Soleado.

Equipo en obra: Palas, mezcladoras, vibradores de concreto, pulidoras, herramienta menor, camionetas.

* Frente 8: San Fernando Cra 33 entre calles 60 y 61 se continua obra frente con instalacion de pasamanos.
* Frente 18: Amayanos.
Se continua con la construccion de la canal en concreto y construccion de caja de inspeccion recolección aguas de talud
* Frente 24. Cervantes Cra 31 E Calle 36
Se continua con la instalacion de Subbase
* Frente 33. Marmato Calle 23 Cra 31
Se realiza instalacion de refuerzo e instalación de concreto MR42.
* Frente 22. Cervantes Calle 31 entre 32A y 31E.
Se instala formaleta y concreto escalas.
* Frente 19. Bajo andes. Calle 26A entre 37A hacia abajo.
Se continua con preparacion de superficie y formaleta lateral de las escalas.
* Frente 36. Ponuso.
Instalacion del pasado. Cra 40 A No. 48B88
* Frente 30. El Cisco. La Ista.
Excavacion para perforacion del talud para futura pantalla.
* Frente 29. La Isla.
Demolicion de anden en mal estado para reconstruccion del nuevo.

* Frente 21 Cervantes. Cra 32A entre 29 y 31
Construccion escalas, elaboracion e instalacion de concreto.
* ~~Frente 33~~ Marmato Clle 23 Cra)
* Frente 32. Marmato. Cra 28 Calle 25.
Sello de juntas.
~~Buenaventura~~
Res. Obra. Res. Interventoria

25-07-2025 Viernes
Personal en obra: 6 oficiales, 1 ay practico, 15 ayudantes, 6 reguladores, 2 maestros, 1 Cabestro 1 SISO y un residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Vibradoras, rumas, peldoras, cortadoras de concreto, vibradores de concreto, herramienta menor, camionetas.
* Frente: 8: San Fernando. Cra 33 entre calles 60 y 61.
Se continua frente con instalacion de posomonos
* Frente 18: Amayuelos.
Se continua frente con la construccion de la canal.
* Frente. 24 Cervantes. Cra 31 E Calle 36.
Se instala refuerzo, cuantilla, clavelas y concreto MR 42 acelerado a 7 dias.
* Frente. 22. Cervantes. Calle 31 entre 32A y 31E.
Se avanza con construccion de sardineles en los laterales de la escala.
* Frente 19. Bajo Andes Calle 26A entre 37A hacia abajo. Se continua con construccion de escalas.
* Frente 29. La Isla.
Se continua con excavaciones para la construccion del futuro anden.
* Frente 30 La Isla.
Se continua con excavacion para el talud. para la pantalla.

Frente 21 Cervantes. Cra 32A entre 29 y 31.
Se continua con la instalacion de pretil.
Frente 36. El paraiso. Cra 40A No. 48 B88
Se instalan los bolardos prefabricados en el
lindero entre peatonal y vehicular.

LBURGOS
Res. Obra.

Res. Interventoria

26-07-2025 Sabado. No se labora en obra, para cumplir las horas semanales.

28-07-2025 Lunes
Personal en obra 60 oficiales, 17 ayudantes
2 maestros, 5 reguladores, 1 contramaestro, 1 SISO
1 Residente.
Clima: Soleado
Equipo en obra: Herramienta menor, ranas, mezcladoras
vibradores de concreto, pulidoras, cortadoras,
camionetas. bobcat

* Frente 8: San Fernando
Se continua con la instalacion de pasamanos y pintura.
* Frente 15: Bajo andes.
Construccion de escalas y sardineles
* Frente 29: La Isla.
Concreto andenes
* Frente 30: La Isla.
Excavacion talud de escalas y perforacion para anclajes
* Frente 33 Mariato Calle 23 Cra 31
Construccion de sardinel.
* Frente 32 Mariato Cra 28 Clle 35.
Demolicion pavimento en mal estado y excavacion.
* Frente Villacarmanta).
Demoli

LBURGOS
Res. Obra.

Res. Interventoria

29-07-2025 Personal en obra: 6 oficiales, 15 ayudantes, 5 reguladores
Martes 2 Maestros, 1 Maestro, 1 SISO, 1 Residente.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Herramienta menor, ranas, motobombas, pulidoras, contadores de concreto, camionetas.

* Frente 8: San Fernando.
Suministro e instalacion de pasamanos y pintura

* Frente 19: Bajo andes.
Construccion de escalas y sardineles.

* Frente 38 La Isla.
Construccion de bordillo de canal y limpieza de canal existente.

* Frente 30. La Isla.
Perforacion para anclajes. Se autorizan de 3,0 mt.

* Frente 38 Villacarmenza. Calle 38 Cra 32A.
Demolición y excavacion pavimento.

* Frente 32. Marmato. Cra 28 calle 35.
Excavacion del tramo de pavimento. e instalación de Subbase.

* Frente. 22. Cervantes Calle 31 entre Cras 32A y 31E.
Construccion Sardineles en las escalas y peatonales ordenados por la interventoria y la supervisión

Res. Obra. Resi Interventoría

30-07-2025 Miercoles En horas de la mañana se realiza recorrido por los 13 puntos nuevos para intervención entregados por la supervisión del contrato vía correo electronico.
Este recorrido se realiza en conjunto contratista e interventoria basados en la información consignada en la matriz entregada.
Cabe resaltar que no se tuvo acompañamiento de la supervisión en este recorrido, por lo tanto las areas y longitudes a intervenir se definieron y cuantificaron

basados en la matriz y según la necesidad encontrada en cada frente y/o sector.

→ Solicitud de la supervisión de contrato:
Una vez realizado el recorrido por los puntos entregados se le solicita al contratista elaborar y remitir a interventoría y supervisión los correspondientes balances programación y flujo de inversión para lo cual se da un plazo maximo de 2 días hábiles.

Frente esta solicitud se deja claridad que despues de la entrega de la información pertinente por parte del contratista, la interventoría a cargo del consorcio SEJ interventoría debe realizar la correspondiente revisión y aprobación para la posterior remisión a la supervisión

Personal en obra: 6 oficiales, 15 ayudantes, 5 reguladores, 2 Maestros, 1 contramaestro, 1 SISO y 1 residente.
Turno: Soleado
Equipo en obra: Pavas, mezcladoras, vibradores de concreto, pulidoras, vibradoras y herramienta menor. camionetas.

+ Frente 8 San Fernando: Cra 33 entre calle 60 y 61
Instalacion de barandas
+ Frente 19: Bajo Anden. Calle 76A entre Cras 37A hacia abajo
Construccion de escalas
+ Frente 31: la Isla Cisco
Construccion de canal y limpieza de la existente.
+ Frente 30: la Isla. Cra 28B Calle 73A
Anclajes pasivos y viga de cementacion para pantalla. Anclajes de 3,0mt para superar seccion de escalas.
+ Frente 38. Villa Carmenza. Calle 38 cra 32A
Excavacion e instalacion de Subbase
+ Frente 32. Carmato Cra 28 de 25
Instalacion de Subbase

+ Frente 22. Cervantes Calle 31 entre 31E y 32A
Construccion de Sardineles.

BUITRAGO
Res. Obra.

Res. Interventoria

31-07-2025
Jueves

Personal en obra: 6 oficiales, 15 ayudantes, 5 reguladores
2 alarifes, 1 maestro, 1 SISO y 1 Residente.
Clima: Soleado.
Equipo: Pana, mezcladoras, vibradores de concreto
pulidoras, cortadores reglas metalicas, llanas menores
Frente 6. Gran P Pio
+ Frente 6. Pio XII. Cra 7 37B. Iglesia
Se abre Frente con instalacion de pasamanos.
+ Frente 19: Bajo andes. Calle 26A entre Cras 37A hacia ob.
Se continua la construccion de las escalas.
+ Frente 30. La Isla. Cra 28B Calle 29A
+ Construccion de viga de cimentacion con de la pantallon.
+ Frente 38. Villa campestre Calle 38 Cra 32A
Instalacion de subbase. C
+ Frente 32 Marmato. (Cra 36A Calle 38A) (Cra 28 Calle 25
Instalacion de subbase y refuerzo, doblan.
+ Frente 22. Cervantes. Calle 31 entre 31E y 32A.
Construccion de Sardineles.

BUITRAGO
Res. Obra.

Res. Interventoria.

1-08-2025
Viernes.

Personal en obra: 6 oficiales, 15 ayudantes
5 reguladores, 2 alarifes, 1 maestro,
1 SISO y 1 Residente.
Clima: Soleado.
Equipo: Palas, mezcladoras, vibradores de concreto

regla vibratoria, pulidoras, cortadoras, de concreto, camionetes. y herramienta menor.

+ Frente. 6. Pio XII. Cra 37 B Iglesia
Instalacion de Pasamanos

+ Frente 19. Bajo andes Calle. 26 A entre Cras 37A hacia abajo
Se continue con construccion de escalas

+ Frente 30. 'La Isla. Calle 26 A entre Cras 37A 1) Cra 28B calle 23A
Anclajes pasivos y refuerzo pantalla.

+ Frente 38: Villa esmeranza.
Concreto MR42 Acelerado a 7 dias, Instalacion

+ Frente 32: Mamato. Cra 28 calle 25
Instalacion y suministro concreto MR42 acelerado a 3 dias.

+ Frente 22 Cervantes (Cra 28 Calle 25) calle 31 entre 31E-32
Construccion de sardineles.

Res. Interventoria.

Res. Obra

2Ago 2025 Personal en obra: 6 oficiales, 15 ayudantes, 2 Maestro.
Sabado. 5 reguladores, 1 contramaestro, 1 SISO, 1 Res.
Clima: Soleado.
Equipo en obra: Pavers, reglas vibratorias, vibradores de concreto, pulidoras, cortadoras, camionetas,

* Frente 6: Pio XII Cra 37 B Iglesia
Istalacion de pasamanos

* Frente 19: Bajo andes Calle 26 A. entre Cra 37A hacia abajo
Construccion de escalas y sardineles.

* Frente 30. la Isla. Cra 28B calle 23A
Construccion pantalla.

* Frente 38: 22: Cervantes Calle 31 entre 31E y 32A
Construccion de sardineles.

Se informa que no se cumple con los 6 frentes del dia puesto que hasta el miercoles (la supervisora) la interventoria y contratista realizan recorrido de obra por los nuevos frentes entregados por la supervision. por lo que se debe programar recursos, PMT y demas para la intervención de los mismos. Estos frentes nuevos fueron enviados por la supervisión del dia del comite de obra, al cual la supervisión no asistio. Asistencia considerada importante y necesaria. tanto para el comite como para el recorrido de entrega de los Frentes de obra del Segundo Grupo. Por lo tanto esta información fue entregada por la Interventoria.

BURBAGO
Res. Obra.

Res. Interventoria

04-08-2025 lunes Recorrido en compañía de supervisión, interventoria y geotecnista de la entidad contratante para evaluar los frentes de obra que requieren obras de estabilidad.

→ Frente #34. Calle 23 # 31-67 barrio Marmato: Geotecnista solicita realizar perforaciones para verificar el suelo existente.

→ Frente #30. Carrera 28B Calle 23A Barrio La Isla: Geotechista solicita que el area de pantalla en el giro de 90° hacia la vivienda se construya de forma monolitica para generar anclaje y evitar agrietamientos.
Garantizar el espesor de la pantalla de 10 cm y que el acero de refuerzo quede correctamente ubicado en la mitad de espesor.