ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**02 de Agosto de 2025**		
CONTRATO N º	**2505020632**		
INFORME Nº	**2**		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE. LOTE 5**		
FECHA DE INICIO:	03 de Junio de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	02 de octubre de 2025
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 meses		
VALOR:	$ 2.000.000.000	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Q		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones: Se ejecutan las obras de acuerdo a los requerimientos técnicos y las normas estipuladas por la entidad contratante en los pliegos de condiciones

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20%	$ 400.000.000	5	80398	Comuna 9 - 36747 Habitantes Comuna 10 - 43651 Habitantes	53
Acta Parcial N°1	17,27%	$ 345.320.744				
Acta Parcial N°2	19,52%	$ 390.330.131				
Saldo no ejecutado		$ 1.264.349.125				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº - 53 ARCHIVOS**

Observaciones: En el Marco del Contrato de Obra No. 2505020632 se vienen ejecutando los trabajos dando cumplimiento al cronograma de obra.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA/R.L. JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
NIT. 901.780.138 **/ C.C.** 9.976.664
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	75
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	26

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica