	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	2/10/2025	**ACTA No.**	**17**
HORA DE INICIO:	9:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los compromisos del Cómite de seguimiento del 17/09/2025.

a. Presentar la cuenta de cobro (actas parciales de pago) por parte del contratista de obra a la interventoría antes del presente viernes. **Parcialmente Cumplido.**

b. Radicar la solicitud de prórroga en tiempo del contrato de obra lo más pronto posible, con el fin de comenzar los tramites en la entidad. **Cumplido.**

c. Entrega de los ensayos de laboratorio que soportan la liberación de la capa BEEC. **No Cumplido en el tiempo establecido, sin embargo cumplido a corte del presente cómite.**

d. Continuar con la ejecución de la actividad de base estabilizada. **No Cumplido.**

e. Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (Hidráulica: Alcantarillas). **No Cumplido.**

f. Informe No. 4 del componente SST. **Cumplido.**

2.Componente Administrativo.

a. Prórroga al contrato de Obra:

Se informa que actualmente el contrato de obra termina el dia martes 21 de octubre de 2025.

Asi mismo que, se encuentra viabilizada prorroga de dos meses avalada por la interventoría.

La Ing Maríadelpilar en calidad de supervisora menciona que, se encuentra aprobada por la subdirección de infraestructura vial. Posteriormente se enviara la subdirección de contratación, con el fin de que se elabore la minuta de prorroga lo mas pronto posible.

La Ing Rocio le comunica a la Ing MariadelPilar que firmara la solicitud de prorroga el dia de hoy.

El contratista de obra menciona que no tiene ninguna observación al respecto.

La Ing Juanita menciona que, una vez se tenga la prórroga aprobada se reprogramara las actividades del proyecto. Debido a que, el ajuste de la programación permitió redistribuir las actividades de obra. Incluida la base estabilizada.

b. Proceso Sancionatorio:

La interventoria informa que, el dia de ayer se reanudo la audiencia para el proceso sancionatorio.

La entidad menciona que tiene dudas respecto al informe. Para lo cual se solicito las observaciones del informe de presunto incumplimiento. Allí se indica que el informe debe ser concluyente, para lo cual se aplazo la audiencia.

c. Comunicado redistribución flujo de caja interventoría: Se indica que se encuentra pendiente respuesta por parte de la entidad.
La Ing Mariadelpilar menciona que se esta proyectando la respuesta a la solicitud de la interventoría.

d. Comunicado requisitos liquidación contratos:

La Ing MariadelPilar menciona que se está proyectando la respuesta a la solicitud de la interventoría. Y se dará respuesta vía correo electrónico.

e. Actas Parciales:

El contratista de obra remitió un borrador del acta parcial de obra a la interventoria. Sin embargo se menciona que, no se han atendido las observaciones. Y actualmente la responsabilidad es 100% del contratista de obra.

El contratista de obra menciona que en los próximos dias radicara nuevamente a la interventoría, con los documentos completos y cargados en el drive para su posterior revisión.

La interventoria menciona que las memorias de calculo deben ser especificas, y estar firmadas por los Directores y residentes de obra e interventoria.

Se deben soportar adecuadameten los Items representativos referentes al: PAGA y PMT.


La Ing Mariadelpilar menciona que la información debe ser clara y real, y que la entidad es de puertas abiertas ante cualquier situación e inquietud. Por otra parte, se deben tener en cuenta los tiempos de radicación, revisión y desembolso por parte de la entidad.

Las cuentas de cobro de la interventoria No. 1 y 2 ya se encuentran tramitadas y pendientes de desembolso.

3.Componente técnico:

a. Programación de obra:

A corte del informe semanal No. 22, Se tiene un programado acumulado de 56,81 %, equivalente a $ 3´897.758.410 y un ejecutado acumulado de 32,43%, equivalente a $2´224.637.279 dejando una variación negativa de -24,39 % equivalente a $ 1´673.121.130 millones de pesos..Graficamente se expresa de la siguiente manera:



AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	43.21%	28.96%	-14.25%
Durante el periodo	13.60%	3.24%	-10.36%
Acumulado Actual	56.81%	32.20%	-24.61%

Programación de obra:

A continuación se presentan 5, actividades que hoy están representando un 14% de valor total del contrato en atrasos y que el contratista no se encuentra ejecutando, a corte del presente comité, esto a pesar de requerido por la interventoría donde se le a dicho no parar con la ejecución de actividades.

CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
2.4.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	$ 77,414,557.52	$ 41,600,170.00	$ 35,814,387.52
2.6.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$ 1,127,654,694.52	$ 775,329,502.40	$ 352,325,192.12
2.11 NP	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 Y CEMENTO INCLUYE RECICLADO	$ 1,408,627,836.79	$ 1,213,301,937.54	$ 195,325,899.25

CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
3.3.	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	171354923.7	-	$ 171,354,923.71
3.7.	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	227290346.7	-	$ 227,290,346.74

La interventoria menciona y hace las siguientes precisiones:

- El contratista de obra debe entregar los ensayos de laboratorio, con el fin de liberar las actividades para continuar con la instalación de la mezcla asfaltica
- Se presenta un 14% de atraso.
- Se requerirá al contratista, debido a que, debe ejecutar actividades planteadas en la programación inicial.
- El atraso es imputable 100% al contratista de obra.
- El contratista debe tener dos frentes de trabajo.

El contratista de obra menciona que, el contrato se ha venido controlando con la programación inicial y vigente. Es por esto que, con la programación según la prórroga prevista esta mas aterrizada a las condiciones y ejecucuión real del proyecto. Próximamente se iniciaran las actividades de cunetas, y se cumpliran con cada una de las actividades.

La interventoría recalca que ante cualquier situación o plantemiento debe seguir ejecutando las actividades, y que el tema de los recursos depende exclusivamente del contratista de obra.

Debe entregar los ensayos de laboratorio para liberar las capas que son predecesoras, y poder hacer la instalación de la Mezcla asfaltica.
El llamado es para que se ejecuten las actividades, debido a que esta semana no estan haciendo base estabilizada ni se esta instalando mezcla asfaltica.

El Ingeniero Hugo menciona que, se estan adelantando las actividades para la actividad de la mezcla asfaltica, tales como el fresado, y se esta sacando material y haciendo actividades previas a la misma.

La interventoría solicita al contratista que entregue los conceptos correspondientes a los refuerzos de las cunetas y recomendaciones de geotecnia y estructuras de las mismas.

La ingeniera Maríadelpilar solicita que se atiendan los llamados y requerimientos de la interventoria. Y que todo debe quedar documentado y por escrito.

La intervemtoria informa que hace unos minutos el contratista de obra remitio de manera tardía los ensayos de laboratorio para la liberación de la base estabilizada afectando el inicio y continuidad de la actividad de mezcla asfaltica.

Se detalla por parte de la interventoría las actvidades realizadas por el contratista de obra, de la siguiente manera:

- Pilote en concreto de 3000 psi, diámetro 1,5m , construcción manual.

Se da evidencia de la continuidad de las actividades realizada para la construcción del muro.

Se menciona que ya se fundio el caisson No. 1.El No. 3 ya proximamente lo fundirá el contratista.

- Base estabilizada con emulsion asfáltica CRL - 1 y cemento K2+500 al K0 + 976.

Se evidencia la recicladora desarrollando las actividades previas mencionadas por el Ingeniero Hugo.

- Demolición.

Se evidencia que se esta realizando las actividades de demolición de cunetas con el equipo adecuado y la implementación del PMT. Sin embargo, se hace necesario mencionar y reiterar que se esta demorando la entrega de los ensayos de laboratorio que soportan la liberación de la base estabilizada con emulsión asfaltica y cemento, afectando con la continuación de la actividad sucesora de instalación y suministro de mezcla asfáltica, imputable necesariamente al contratista de obra.

De la misma manera se reitera que es necesario que, el contratista es necesario cuente con el stock de material suficiente para poder ejecutar la correcta ejecución de las actividades de obra.

b. Calidad - Ensayos de laboratorio:

Se reitera nuevamente que corte del presente informe se esta demorando con la entrega de los ensayos de laboratorio que soportan la liberación de la capa BEEC, afectando la continuación del incido de la actividad sucesora, instalación y suministro de MDC-19, atrasos imputables al contratista de obra.

Se reitera que es necesario que el contratista cuente con un stock de material suficiente para la correcta ejecución de las actividades contractuales.

El Ingeniero Hugo menciona que en horas de la mañana se radicaron los ensayos de laboratorio para 500 m, y el dia de mañana se radicarán los siguientes 300 m.

c. PMT:

Se encuentra aprobado e implementado en el desarrollo de las obras ejecutadas.

4. Componente Social

a. Actas de vecindad: 49 actas de vecindad se encuentran aprobadas por la interventoría, y sin observaciones.

b. Punto de atención a la comunidad: El Punto de Atención al Ciudadano permanece activo según horario de atención presencial y con los canales virtual y telefónico de manera permanente.

c. PAGA: Se encuentra aprobado e implementado en la versión 3.

d. PQRS: el proyecto tiene un total de 8 PQRSD, de las cuales 6 se encuentran totalmente cerradas, y 2 se encuentran abiertas, y pendientes por proyección de respuesta por parte del contratista.

El contratista de obra menciona que se han hecho las solicitudes, para proyectar las respuestas adecuadamente y trabajar conjuntamente con la interventoría.

e. Comité de participación: Se encuentra conformado y se realizó el cómite de participación ciudadana No. 3 el dia 29 de septiembre de 2025.

Subprograma de cultura vial y participación comunitaria: Se dio a lugar el cómite de participación ciudadana No. 3 el dia 29 de septiembre de 2025. Allí participaron los veedores inscritos en el mismo y la personera municipal del municipio de Nocaima.

Del desarrollo de la reunión se solicitó que el próximo comite de participación comunitaria sea en campo con un recorrido de verificación por parte de los veedores. Para lo cual se solicita al área SST del contratista de obra informe que medidas de parte del área SST se requieren para hacer el recorrido. Y se informe la logisitica pertienente por pate del contratista para desarrollar dicho recorrido en el próximo cómite de participación ciudadana de manera segura.

Subprograma de información y divulgación: Se informa que se han generado dos piezas informativas con respecto a los cierres del PMT implementado. Además se solicita que, se informe desde el área técnica los cierres que se van a generar, con el fin de crear los volantes de divulgación necesarios para informar a la comunidad.

De la misma manera, se solicita al contratista de obra presentar para aprobación de la interventoria volantes o piezas informativas con al menos 4 días de anticipación, ya que se ha presentado que el mismo día en que se pretende informar a la comunidad, se presentan para aprobación

Informes mensuales: Los informes mensuales del contratista de obra No. 1,2, 3 y 4 se encuentran aprobados de parte del componente social de la Interventoria.

Los informes mensuales de la interventoría No. 1,2, 3 y 4 se encuentran aprobados de parte del componente social de la entidad.

Se tiene pendiente la remisión del informe mensual No. 5 (Del 1 al 30 de septiembre de 2025) por parte del contratista de obra e interventoría.

Programa de manejo de infraestructura y servicios públicos: Sin observaciones y comentarios.

El ingeniero Abel en calidad de Director de interventoría menciona que, es necesario que en los comités de participación no se improvise y se de información clara y verídica. Finalmente da algunas recomendaciones sobre la manera en que se debe responder en cada uno de los comités de participación ciudadana. Por eso se reitera que se deben leer cada uno de los documentos, con el fin de trasmitir la información adecuadamente.

5. Componente Ambiental

a. PAGA: Se dio atención a las observaciones realizadas por el profesional ambiental del ICCU (Ing. Andres Tolosa) al proyecto (PAGA) y al Oficio CI26-157-25 remitido por la interventoría. De acuerdo a lo anterior, se remitio el dia 12 de septiembre de 2025 a la entidad (Ing. Andres Tolosa) el documento PAGA en la versión No. 5. Dicho documento ya se encuentra avalado por la interventoría.

b. Informe Mensual: Los informes mensuales No. 1,2,3 y 4 del contratista de obra se encuentran aprobados de parte del componente ambiental de la interventoría.

Se encuentra pendiente la aprobación del informe mensual No. 4 de interventoría por parte de la entidad.

c. Plan RCD: Aprobado por la inteventoría e implementado por el contratista de Obra. El contratista de obra actualizo el plan RCD, e hizo entrega del Acta de donación de RCD a la comunidad, la cual fue verificada y avalada por la interventoría. Asi mismo, El Ingeniero Andres Tolosa menciona que se le debe comunicar a la autoridad ambiental que no somos grandes generadores de residuos.

d. Cobertura vegetal: La especialista ambiental de la interventoría informa que, ya se cuenta con el Permiso de aprovechamiento forestal emitido, donde se autoriza la tala de los dos árboles, permiso valido por un tiempo de 30 DIAS CALENDARIO, allí se expresa también que se debe hacer la siembra de 18 especies nativas en compensación ambiental.

Se encuentra pendiente notificar por parte del contratista cuando se realizará esta actividad. Para lo cual se menciona que se deben realizar las actividades para poder ejecutar adecuadamente las actividades para la construcción del muro de contención.

La especialista ambiental menciona lo expresado en el comunicado de permiso de aprovechamiento forestal.

El Ing. Andrés Tolosa menciona que, se debe presentar un informe con las actuaciones que fueron realizadas en la compensación ambiental. Finalmente, la Ingeniera MariadelPilar menciona hacer el seguimiento de las actividades de aprovechamiento forestal.

La especialista ambiental consulta sobre la disposición de los residuos de la tala de los arboles, para lo cual el Ing. Andres Tolosa menciona que se puede entregar a la comunidad en calidad de donación, sin embargo todo debe quedar registrado por escrito con la cantidad entregada.

6. Componente SST.

a.SG SST: El contratista de obra cuenta con el producto aprobado por esta interventoría, el cual se está realizando el seguimiento a cada uno de las actividades ofertados en obra y presentados en los informes. Este producto esta Aprobado con carta CI26-152-25 de 02 de julio de 2025. Sin novedades a la fecha e implementado.

Se radicó el SG-SST a la entidad.

b.Personal: Sin observaciones a la fecha.

c.Maquinaria: Los documentos de los equipos ya se encuentran aprobados por la interventoría.

d.Informes:

El contratista de obra allego a esta interventoria los informes mensuales que se encontraban pendiente por subsanar a partir del informe N° 1 hasta el informe N°4.

Se dio cumplimiento al plan de contingencia entregado por el contratista y aprobado por esta interventoria para la revisión y aprobación de los informes N° 1 hasta el informe N°4.

e. Varios:

- La interventoría manifiesta que a la fecha no se ha tenido ACCIDENTES LABORALES, INCIDENTES ni SINIESTROS durante el transcurso del presente periodo.

- La interventoría tiene aprobados los informes mensuales No. 1,2 y 3, se encuentra pendiente la aprobación del informe No. 4, por parte de la entidad.

- Se reporta Personal calificado: 10, Personal Mano de obra no calificada por Consorcio ICCU G3: 14, Personal contratista: 21, retirados en el mes: 2, el personal de pavimentación, esta inactivo, en espera de avance para regresar.

- A la fecha del presente cómite no se han presentado siniestros viales.

- La interventoria informa que, se encuentra a paz y salvo de todo concepto de pagos al sistema de seguridad social y pagos de salarios y honorarios del personal

- El personal de obra cumple con los EPP´S en los frentes de trabajo.

El contratista de obra menciona que no tiene observaciones y que esta atento a cualquier inquietud que se pueda presentar.

CONCLUSIONES

La supervisión por parte de la entidad menciona e informa que el contratista debe entregar cada uno de los documentos solicitados por la interventoria. Así como estar acorde a la programación de obra y el plan de contingencia entregado a la interventoría.

La interventoría recalca el compromiso que se debe tener por parte del contratista de Obra, para la correcta ejecución y buen termino del presente proyecto.Asi mismo,se enfatiza por parte del director de interventoria, que el equipo de trabajo y/o profesionales de la interventoria siempre cuentan con la disposición o se pueden concertar espacios para realizar mesas de trabajo con el ánimo de superar los atrasos y vacios documentales presentados de parte del Contratista de Obra.

La Ing. MariadelPilar da las siguientes recomendaciones al finalizar el presente cómite de seguimiento:

- Presentar la cuenta de cobro (actas parciales de pago) por parte del contratista de obra a la interventoría lo más pronto posible.

- La interventoría debe hacer entrega de los informes semanales el dia hábil siguiente a la semana reportada.

Se vuelve a mencionar por otra parte que, el ICCU esta dispuesto y atento a cualquier inquietud y observaciones que se pueden generar ante cualquier situación.

Por otra parte, se indica que se realizará una mesa de trabajo técnica la próxima semana, con el fin de verificar las activiades que se estan desarrollando en obra, y aquellas que presentan atraso según la programación inicial y el plan de contingencia presentado por el contratista de obra a la interventoría.








La interventoria le recuerda al contratista:





- El uso de los elementos de protección personal (EPP).
- Contar con los elementos para la participación del recorrido del próximo comité de particiapcion ciudadana.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Continuar con la ejecución de la actividad de base estabilizada.	Inmediata
Entrega de informe de complementación y ajuste a los estudios y diseños. (Hidráulica: Alcantarillas)	Inmediata
Presentar la cuenta de cobro (actas parciales de pago) con la atención a las observaciones, por parte del contratista de obra a la interventoría	Inmediata
Comunicado sobre el aumento de la meta fisica del proyecto, señalando las actividades y cantidades adicionales.	Inmediata
Continuidad en la Entrega de los ensayos de laboratorio	3/10/2025
Entrega de la respuesta de las 2 PQRSD Abiertas	Inmediata
Información sobre la lógistica para el recorrido del próximo cómite de participación ciudadana	6/10/2025
Información sobre la realización de actividades correspondientes al permiso de aprovechamiento forestal emitido por la CAR.	6/10/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Sandra Rocio Castillo Gonzalez	sandra.castillo@cundinamarca.gov.co	
MariadelPilar Suárez Monzon	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Andres Felipe Tolosa Remolina	andres.tolosa@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Erika Tatiana Rodríguez Benavides	socialinterventoriaicu818@gmail.com	
Ana Milena Rodriguez Arias	ambiental.interventoria03@gmail.com	
Laura Liliana Murillo Perdomo	interventoriaiccusst.contrato26@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	
Miguel Ángel Nova Sarmiento	qbnocaima@gmail.com	
Hernan Joanny Torres	qbnocaima@gmail.com	

Jennifer Astrid Capera	gbnocaima@gmail.com	
Paola Yised Rueda Sánchez	gbnocaima@gmail.com	
Aura Paola Vega	gbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	
Juanita Ospina Arismendy	gbnocaima@gmail.com	
Camilo Castellanos Garcia	apoyoiccu234@gmail.com	